Gmail **CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>**

Observaciones informe ambiental marzo 2026.

4 mensajes

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com> 7 de abril de 2026 a las 15:57
Para: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>
Cc: MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ <cata8aa@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Cordial saludo,

Con respecto al informe presentado para el mes de marzo de 2026, se tienen las siguientes observaciones:

1. Informe mensual: se entrega documento de informe mensual, con descripción de las actividades realizadas en los programas documentados, como capacitaciones, se incluye tabla relacionando las capacitaciones realizadas durante la ejecución del contrato.

2. Capacitaciones: se entrega anexo de capacitaciones realizadas en el mes de marzo de 2026, se entregan 10 registros de capacitaciones (listados de asistencia diligenciados), se observa que se realizó capacitación en los frentes o cuadrillas: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 13 y 12, 18 y 2, 4, 19 y 3 (según el reporte entregado como anexo 1). Se relaciona en el informe que el total de capacitados fue de 114 en el mes de marzo de 2026. Se ilustra evidencia fotográfica de las actividades de capacitación de personal en los frentes de obra.

3. Programa de manejo de residuos sólidos. Se describe la cantidad de residuos generados en el transcurso del mes, así como el resumen de los datos generados en el transcurso del proyecto. Incluye registro fotográfico donde se evidencia el uso de puntos ecológicos en los frentes de obra. verificando con los datos reportados en la planilla de residuos sólidos, se sugiere no redondear las cifras, utilizar las cifras decimales tal como está en la planilla, para reportar los datos en el informe. Se incluyen gráficas del comportamiento en la generación y disposición de residuos de cada periodo (mes) en el proyecto RCD, NO SE ENCONTRÓ PLANILLA DE RCD, se solicita la entrega de la planilla de disposición de RCD. Se entrega soporte de remisiones de disposición de rcd de las cuadrillas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, y en otra carpeta: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 23. favor confirmar que no faltan registros de otras cuadrillas, así como de otros servicios de disposición de rcd, como mincivil, Se entregó un total de 185 registros en pdf relacionados con la disposición de rcd, NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RCD, SE SOLICITA LA ENTREGA DE ESTOS CERTIFICADOS ACORDE CON LAS CANTIDADES REPORTADAS. En el informe mensual, se documenta las cantidades resaltadas en amarillo, por lo que se solicita se confirme si corresponde a la cantidad reportada:

Durante la ejecución del contrato se dispuso un volumen total aproximado de 29933,5 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD) y material de fresado. Durante el mes de marzo, se registró un volumen aproximado de 4.546,4 m³ de RCD y fresado dispuestos en sitios autorizados (Procopal y Pavimentar) (ver gráfica: Generación RCD/Fresado).¶

De hecho se registra en varias de las tablas que hay información pendiente por registrar. Se entrega registro fotográfico de actividades relacionadas con el manejo de rcd. En cuanto al manejo de residuos peligrosos, se entrega certificación de disposición de residuos con el proveedor, para el proceso de liquidación del contrato se requiere la certificación de que el Consorcio Vialmed 2025, no tiene pendientes de pagos por temas relacionados con la disposición de residuos peligrosos. En el informe no se documenta el manejo de residuos peligrosos, se solicita se documente el manejo de estos residuos conforme al cumplimiento de la guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública de la alcaldía de Medellín, así como el PASAO.

4. CONTROL DE EMISIONES. en el informe se documenta con base en el cumplimiento de las emisiones para vehículos como camiones, volquetas, de acuerdo con la necesidad de la revisión técnico mecánica. no tiene anexos. Se detalla registro fotográfico del cumplimiento de este programa.

5. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. nuevamente se reportan cantidades resaltadas en amarillo dentro del documento del informe mensual, se solicita la verificación de cantidades. En los anexos: NO SE HACE ENTREGA DE LA PLANILLA DE MATERIALES, SE SOLICITA LA ENTREGA DE LAS PLANILLA CON EL REGISTRO DE LAS CANTIDADES CONFORME AL REPORTE DEL MES DE MARZO DE 2026, se entrega registros de remisiones de materiales 215 registros en total correspondiente a las cuadrillas: 1,2,3,4,5, 10,12,14, 6,7,8, 9, 11, 13, 15, 21, 23. NO SE HIZO ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE PROVEEDORES SOBRE EL SUMINISTRO DE MATERIALES AL PROYECTO, SE SOLICITA LA ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE ORIGEN


DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES INGRESADOS AL PROYECTO. Se incluye registro fotográfico del consumo y acopio de materiales en obra.

6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO. No se incluyó registro fotográfico sobre la ejecución de este programa, se sugiere la inclusión de fotografías que evidencien lo enunciado en el informe.

7. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Se describen las medidas ejecutadas en cumplimiento de este programa, se encuentra registro fotográfico. Las cantidades reportadas en el mes de marzo 2026, se encuentran en 0, se solicita verificación, al igual que la planilla de sustancias químicas, no se encontraron cantidades.

8. PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. Se incluye descripción de las medidas implementadas, listado de vehículos actualizado. Se incluye registro fotográfico. se entregó planilla de vehículos. NO SE HIZO ENTREGA DE LA PLANILLA O INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MES DE MARZO DE 2026, SE SOLICITA LA ENTREGA DE ESTA INFORMACIÓN.

9. PROGRAMA PARA EL AHORRO EN CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA. Se entregó información relacionada con el permiso de hidrantes actualizado a 25 de marzo de 2026, factura de servicios públicos, y planilla con datos de consumo de energía y agua, de periodos anteriores, se encuentra pendiente febrero y marzo de 2026, SE SOLICITA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO. Se entrega registro fotográfico de actividades del periodo.



GESTIÓN·DOCUMENTAL¤
INFORME·AMBIENTAL·FINAL·No.·8¶
ACIÓN,·MANTENIMIENTO·Y·MEJORAMIENTO·DE·LA·
LA·VIAL·E·INFRAESTRUCTURA·ASOCIADA¤
VM-GD-FT-01¤ | Versión:·01¤ | Fecha:·01-06-2025¤

(febrero· de· 2026),· se· registró· un· consumo· acumulado·de·482·m³·de·agua·y·8.554·kWh·de·energía,·correspondientes·al·periodo· comprendido·entre·junio·de·2025·y·febrero·de·2026·(ver·tabla:·Consumo·de·agua·y· energía).¶

Para·el·último·mes·de·ejecución·(marzo·de·2026),·se·reportó·un·consumo·de·53·m³·

se solicita organizar el informe en este capítulo que tiene información sobre puesta.

10. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. Se entrega certificación de disposición de aguas residuales, certificados de limpieza y mantenimiento. se ilustran gráficas, registro fotográficos y demás datos sobre este programa. como la protección de los sumideros.

11. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE FAUNA Y FLORA. Se describen las actividades ejecutadas en este programa. Se incluye registro fotográfico.

12. PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES Y CAMPAMENTOS. Se sugiere documentar con fotografías la gestión realizada en este capítulo.

13. PRESUPUESTO AMBIENTAL. se entregan las cantidades descritas en el acta 7.

14. OBSERVACIONES ADICIONALES. Incluir conclusiones y cumplimiento de los objetivos planteados.

Se solicita la entrega oportuna de las observaciones documentadas en este comunicado, en un tiempo no superior a 2 días.

Favor hacer claridad y debida justificación en el informe de toda información entregada y anexada.

--

Atentamente,

Jorge Luis Monsalve Montiel.

Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental.

Profesional Ambiental de Interventoría.

CONSORCIO MED URBANO 20005377.

INTERVENTORÍA DE OBRA.

Referencia: Contrato No. 4600105322 de *2025*

Objeto Contractual: interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Daniela Restrepo González <ambientalvialmed2025@gmail.com> 9 de abril de 2026 a las 16:59
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>
Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, se remite el informe parcial final del mes de marzo, en el cual se subsana el ítem 3. No obstante, quedan pendientes los certificados de disposición de RCD, los cuales se encuentran actualmente en gestión.

De igual manera, se informa que los ítems 5, 7, 9 y 14 fueron atendidos y ajustados conforme a las observaciones realizadas.

Muchas gracias,

Daniela Restrepo.

El mié, 8 abr 2026 a la(s) 6:47 a.m., Natalia Calderón (directora.vialmed2025@gmail.com) escribió:

[El texto citado está oculto]

--



2 adjuntos

INF_AMBFINAL_9_marzo_09042026_v2.docx
22483K

MALLA_VIAL_Indicadores_gestion_ambiental_marzoV2.xlsx
101K

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com> 10 de abril de 2026 a las 11:02
Para: Daniela Restrepo González <ambientalvialmed2025@gmail.com>
Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>

Cordial saludo,

Revisando la información entregada, se encuentran dos totales con diferencias, uno presentado en el informe, y el otro presentado en la planilla de rcd (escombros). Por lo que se solicita verificar la información y actualizar los datos correspondientes, se intuye que la información total, no incluye las escombreras de RCD de Mincivil y reciclados industriales, se agradece si es el caso Unificar la información

1. total presentado en el informe ambiental marzo 2026 (INF_AMBFINAL_8_FEB_10032026 v2.docx).



CONTROL RCD		
MES - AÑO	RCD DISPUESTOS	RCD GENERADOS m3
JULIO	334,5	334,5
AGOSTO	2351,5	2351,5
SEPTIEMBRE	4881,6	4881,6
OCTUBRE	5061,0	5061,0
NOVIEMBRE	4195,0	4195,0
DICIEMBRE	3305,0	3305,0
ENERO	5258,0	5258,0
FEBRERO	4546,4	4546,4
MARZO	2631,0	2631,0
	TOTAL	32564,0

Salto de página

2. Total presentado en planilla de escombros (6. Disposicion RCD con corte a marzo_2026.xlsx)

ACOPIO LA 30	3355,00
ACOPIO MUND	10453,00
BATALLON BOMBONA	160,00
CALLE 10	15,00
CARABINEROS	45,00
COLONIA BELENCITO	48,00
EL TESORO	17,00
FRENTE 12	14,00
FRENTE 13 ARANJUEZ	15,00
FRENTE 13 SAN ANTONIO DE PARDO	15,00
LA PERLA	30,00
PAVIMENTAR	7864,40
PROCOPAL	9456,10
REGIONAL CON CL 4 SUR	120,00
TOTAL	31607,5

ESCOMBRO

Se recuerda que en el informe de febrero 2026, se entregó algunos consolidados de mincivil con un total de 434 m3.
1. planilla de rcd (Consolidado RCD MINCIVIL_hasta febrero_2026.xlsx)

FECHA	Nº REMISIÓN	VOLUMEN RECIBIDO M3	PROVEEDOR	material	PLACA
22/09/2025	339818	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
1/10/2025	341747	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
2/10/2025	341957	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
21/10/2025	345088	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
17/10/2025	344459	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
21/10/2025	345093	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
2/10/2025	342024	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
14/11/2025	350481	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
18/11/2025	351026	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
20/11/2025	351419	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM275
20/12/2025	356360	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
20/12/2025	356359	9,5	mincivil	material de excavacion	TAM 275
23/12/2025	357428	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
16/01/2026	359884	9	mincivil	material de excavacion	gnw324
19/01/2026	360214	9	mincivil	material de excavacion	TLY806
23/01/2026	360380	17	mincivil	material de excavacion	WCP320
24/01/2026	360650	9,5	mincivil	material de excavacion	TLY806
26/012026	360788	17	mincivil	material de excavacion	STY159
26/01/2026	360913	9	mincivil	material de excavacion	TLY806
27/01/2026	361002	9	mincivil	material de excavacion	TLY806
27/01/2026	361007	17	mincivil	material de excavacion	STY159
27/01/2026	361100	17	mincivil	material de excavacion	STY159
23/01/2026	360455	9	mincivil	material de excavacion	gnw324
29/01/2026	361503	9	mincivil	material de excavacion	TLY806
30/01/2026	361777	9	mincivil	material de excavacion	TLY806
6/2/2026	363525	9	mincivil	material de excavacion	tly806
20/2/2026	366443	9	mincivil	material de excavacion	tma275
23/2/2026	366758	9	mincivil	material de excavacion	tma275
18/2/2026	365693	9	mincivil	material de excavacion	tly806
16/2/2026	365279	9	mincivil	material de excavacion	tly806
17/2/2026	365381	9	mincivil	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365047	9	mincivil	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365013	9	mincivil	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365003	17	mincivil	material de excavacion	sty159
13/2/2026	364894	9	mincivil	material de excavacion	tly806
14/2/2026	364971	9	mincivil	material de excavacion	tam275
13/2/2026	364655	9	mincivil	material de excavacion	tly806
12/2/2026	364427	9	mincivil	material de excavacion	tly806
20/2/2026	366563	9	mincivil	material de excavacion	tam275
24/2/2026	367132	9	mincivil	material de excavacion	tly806
25/2/2026	367586	9	mincivil	material de excavacion	tly806
26/2/2026	367884	9	mincivil	material de excavacion	tly806
6/02/2026	20242954	9	mincivil	material de excavacion	tly806
		434			

2. planilla de rcd (Disposicion RCD Complementarias_febrero _2026.xlsx) total 161 m3

FECHA	Nº REMISIÓN	VOLÚMEN RECIBIDO	PROVEEDOR	material	PLACA
6/2/2026	363525	9	MINCIVIL	material de excavacion	
20/2/2026	366443	9	MINCIVIL	material de excavacion	tma275
23/2/2026	366758	9	MINCIVIL	material de excavacion	tma275
18/2/2026	365693	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
16/2/2026	365279	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
17/2/2026	365381	9	MINCIVIL	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365047	9	MINCIVIL	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365013	9	MINCIVIL	material de excavacion	tam275
14/2/2026	365003	17	MINCIVIL	material de excavacion	sty159
13/2/2026	364894	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
14/2/2026	364971	9	MINCIVIL	material de excavacion	tam275
13/2/2026	364655	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
12/2/2026	364427	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
20/2/2026	366563	9	MINCIVIL	material de excavacion	tam275
24/2/2026	367132	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
25/2/2026	367586	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
26/2/2026	367884	9	MINCIVIL	material de excavacion	tly806
		161			

4. Reciclados industriales 2025: 35,18 (Relación RCD RECICLADOS IND_oct_nov_2025.xlsx)
5. Reciclados industriales 2026: 24,22 (RELACION REMISIONES RCD RECICLADOS IND enero.xlsx)

Según todos estos reportes serían 654,4. metros cúbicos. Por lo que hay que revisar la información para que la información sea congruente con la planilla y con el reporte presentado en el informe de marzo 2026.

Gracias por su atención.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Daniela Restrepo González <ambientalvialmed2025@gmail.com> 21 de abril de 2026 a las 14:54
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, se envía nuevamente (documento de informe, planilla de RCD e indicadores ambientales), correspondientes al mes de marzo, con las correcciones solicitadas.

Se identificó que las diferencias encontradas en cuanto a disposición de RCD, se debieron a que varias de las remisiones de entrega a las canteras estaban duplicadas en la planilla de registro, adicionalmente en esta sumatoria no se estaban teniendo en cuenta los RCD de las cuadrillas complementarias entregados a Mincivil, hasta el mes de febrero.

En la planilla adjunta ya fueron realizadas las correcciones pertinentes.

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Feliz tarde.

[El texto citado está oculto]

--

CONSORCIO VIALMED 2025
PROYECTO MALLA VIAL

LADY ANDREA BERNAL CORTÉS
Profesional Ambiental

ambientalvialmed2025@gmail.com
300 840 07 82
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío

3 adjuntos

MALLA_VIAL_Indicadores_gestion_ambiental_marzo_v3.xlsx
101K

6. Disposicion_RCD.xlsx
454K

INF_AMB_9_marzo_21042026_v3.docx
22103K