Gmail **CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>**

Envío de informe de ejecución – Reparación de realces y resultados de ensayos de resistencia

2 mensajes

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 23 de abril de 2026 a las 10:53
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto envío el informe de ejecución de la reparación de realces, junto con sus respectivos anexos. El Anexo 5 contiene los resultados de resistencia de los núcleos extraídos de los realces ejecutados con mortero SIKA.

Quedo atenta,
--



2 adjuntos

Anexos Informe realces.zip
19514K

Informe Reparación Realces.pdf
2121K

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com> 29 de abril de 2026 a las 14:22
Para: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>
Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenas tardes, Ing. Natalia.
Por favor necesitamos los certificados de calidad de las tapas prefabricadas en concreto que se instalaron en los MHS que se están realzando.
El anexo que enviaron no corresponde a las tapas vaciadas el 08 de abril, las cuales además se instalaron con solo 5 días de curado. En ese sentido, por favor enviar los soportes donde se evidencie que se trata de concreto acelerado a 3 días. De no ser así, se deberá hacer el reemplazo correspondiente.
Por otro lado, frente a los MHS:

- En la Av. Las Vegas son 19 unidades a reparar y en el informe solo reportan 17 realces, faltan 2.
- En la Av. El Poblado son 14 realces y solo reportan 3 ejecutados.

Por favor enviar el informe completo con lo que falta, o en caso de que no se hayan hecho, proceder a realizar los realces pendientes.

Quedo atenta.

Muchas gracias.

MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ

CONSORCIO MED URBANO 20005377.
INTERVENTORÍA DE OBRA.
Referencia: Contrato No. 4600105322 de 2025.
Objeto Contractual: Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

[El texto citado está oculto]
--
Atentamente,

CONSORCIO MED URBANO 20005377.
INTERVENTORÍA DE OBRA.
Referencia: Contrato No. 4600105322 de 2025.
Objeto Contractual: Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.