FECHA (D/M/A): 22 de Abril. 2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Obras Complementarias

RANGO:

CANTIDAD: 5.20 ml ϕ 10"

ZONA: CORREGIMIENTO.

COMUNA: 90

BARRIO: Vereda el plan. Sta Elena

FRENTE DE TRABAJO: 5.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7.00 am

TERMINACIÓN: 5 Pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Demolicion de Pavimento.
Excavacion manual.
Nivelacion de terreno para Garantizar Nivel de descarga.
Instalacion de triturado para base de tubena 10"
Instalacion tubena 10".
Instalacion de concreto 21 MPA. para atraque de tuberia
Lleno con material de base.
Instalacion de cunes para el paso provisional de los Vehiculos.
remate con fresado para el paso de los Vehiculos.
Acopio de escombros.
Aseo y limpieza general.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Suarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Daniel Acuña S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: Jose Luis Guzman A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo !mprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 22 Abril 26

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
		*	Demolicion pavim.	4.80	0.60	0.08	2.88 M2		
			Excavación de						
		*	0-2mt. profundidad	4.80	0.60	0.90		2,59 M3	
		*	tubería ϕ10" novafort	5.20 ML					
		*	triturado 3/4"	4.80	0.60	0.30		0.86 M3	
		*	Concreto de 21 Mpa	4.80	0.60	0.10		0.29 M3	
		*	Base granular	4.80	0.60	0.30		0.86 M3	
		*	Material de fresado	4.80	0.60	0.10		0.29 M3	
		*	Aditivo	4.80	0.60	0.10		0.29 M3	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 22 abril 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	No 5
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	5.20 ml tub. Φ 10" novafort.
BARRIO	VEREDA EL PLAN	DIRECCIÓN	CL 8 No 5 ESTE 146 k1 No 56