ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 07

TIPO DE CONTRATO:				OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DICIEMBRE DE 2023 (NI 4697 del 2023)		
CONTRATISTA:				**CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023** RL RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON CC. 91.498.128 de Bucaramanga (Integrado por: RAM PROYECTOS SAS en un 10% Y MP CONSTRUCCIONES LATINOAMERICA SAS en un 90%).		
Nit o C.C. No.				901.771.184-2		
OBJETO:				"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."		
VALOR INICIAL:				**VEINITINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($29.989.074.896.00)**		
VALOR ADICIONAL NO 1:				**DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 10.446.181.071,00),**		
VALOR ADICIONAL NO 2:				**MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 1.194.349.149,00)**		
VALOR ADICIONAL TOTAL				**ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($11.640.530.220,00).**		
VALOR TOTAL:				**CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE. ($41.629.605.116,00)**		
ANTICIPO INICIAL (%):				N.A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				N.A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				N.A		
PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL:				DOCE (12) MESES		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA:				76.26%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO:				13.08%		
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:				63,19 %		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				**CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER** **R/L LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL** R/L ACTUAL ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA Contrato N°: CO1.PCCNTR.5650197 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				**901.782.728-6**		
SUPERVISOR:				MARIA CRISTINA ANGARITA BARON Acto de designación de 23 de enero de 2024 **MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA** **Acto de designación de 01 de agosto 2024**		
FECHA DE INICIACION:				17 de julio de 2024		
ACTA DE SUSPENSION	No1			30/11/2024		
AMPLIACION A LA SUSPENSION No.	**01**			28/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION No	**02**			27/06/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION No	**03**			29/09/2025		
AMPLIACION A LA	**04**			30/10/2025		

SUSPENSION No						
AMPLIACION A LA SUSPENSION No	**05**			30/12/2025		
ACTA DE REINICIACION NO 1	**No1**			30/12/2025		
ACTA DE SUSPENSION	**No2**			31/12/2025		
ACTA DE REINICIACION NO 2	**No2**			26/01/2026		
ACTA ACLARATORIA DEL CONTRATO						
ACTA ACLARATORIA DE UN ACTA						

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	16 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los 17 JUN 2026, se reunieron, **MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA,** en calidad de Supervisor del Departamento, **RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON** quien comparece en calidad de Representante legal de CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023, como Contratista y **ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA**, quien comparece en como Representante Legal de CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER, como Interventor, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026** del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 01, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 07 **$** **5.444.704.583,91**

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL 0%) $ N/A
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 0% $ N/A
MENOS ESTAMPILLA PRO REFORESTACION $ N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENT ACTA **$** **5.444.704.583,91**

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE (**$ 5.444.704.583,91)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 17 JUN 2026

RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA
INTERVENTOR

MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA
SUPERVISOR

ANEXO Nº 01 AL ACTA Nº 07 DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795
(ACTA DE RECIBO PARCIAL ___x__ ACTA DE RECIBO FINAL _____)

GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023
"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

VALOR INICIAL: $29.989.074.896	PORCENTAJE EJECUTADO MES:	13,08%
VALOR CON ADICIONAL: $41,629,605,116	PORCENTAJE ACUMULADO:	76,26%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			ACUMULADO ACTA PARCIAL 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION NO 1			ACUMULADO ACTA PARCIAL 4-5-6		ACUMULADO ACTA PARCIAL 7		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
I		**EXPLANACIONES**															
1,00	201	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN (ESTRUCTURAS HIDRAULICAS)	UND	22,00	$ 254.126,00	$ 5.590.772,00	6,00	$ 1.524.756,00	28,00	$ 254.126,00	$ 7.115.528,00	10,00	$ 2.541.260,00	4,00	$ 1.016.504,00	20,00	$ 5.082.520,00
2,00	210	EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	6.055,00	$ 31.154,00	$ 188.637.470,00	4153,08	$ 129.385.054,32	15.871,65	$ 31.154,00	$ 494.465.384,00	5531,35	$ 172.323.677,90	3485,15	$ 108.576.363,10	13169,58	$ 410.285.095,32
3,00	220	TERRAPLENES	M3	16.948,00	$ 253.084,00	$ 4.289.267.632,00	4650,20	$ 1.176.891.216,80	22.391,90	$ 253.084,00	$ 5.667.031.620,00	14160,95	$ 3.583.909.869,80	1338,00	$ 338.626.392,00	20149,15	$ 5.099.427.478,60
4,00	231	GEOTEXTIL NT 2400 SEPARACIÓN	M2	60.800,00	$ 13.227,00	$ 804.201.600,00	14744,00	$ 195.018.888,00	14.744,00	$ 13.227,00	$ 195.018.888,00	0,00	$ -		$ -	14744,00	$ 195.018.888,00
5,00	900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3/KM	7.871,00	$ 1.947,00	$ 15.324.837,00	0,00	$ -	1.131.709,30	$ 1.947,00	$ 2.203.438.006,00	522163,89	$ 1.016.653.093,83	330688,38	$ 643.850.275,86	852852,27	$ 1.660.503.369,69
NP-01	INP 1	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN CRUDO DE RIO	M3						13.741,10	$ 241.197,00	$ 3.314.312.097,00	9216,97	$ 2.223.105.513,09	1651,20	$ 398.264.486,40	10868,17	$ 2.621.369.999,49
NP-02	INP-2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	M2						420,00	$ 38.763,00	$ 16.280.460,00	420,00	$ 16.280.460,00		$ -	420,00	$ 16.280.460,00
NP-03	INP 3	SOBREACARREO MATERIALES GRANULARES	M3						68.831,04	$ 9.348,00	$ 643.432.561,92	44258,07	$ 413.724.438,36	9024,26	$ 84.358.782,48	53282,33	$ 498.083.220,84
NP-04	INP 4	SOBREACARREO POR RESTRICCION DE PESO EN BASCULA	M3						68.831,04	$ 21.868,00	$ 1.505.197.182,72	44258,07	$ 967.835.474,76	9024,26	$ 197.342.517,68	53282,33	$ 1.165.177.992,44
NP-05	INP 5	DERECHOS DE EXPLOTACION Y DISPOSICION MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3						18.047,56	$ 9.600,00	$ 173.256.611,41	8269,67	$ 79.388.832,00	5254,56	$ 50.443.776,00	13524,23	$ 129.832.608,00
II		**SUBBASES Y BASES**															
6,00	320	SUB-BASE GRANULAR	M3	15.336,00	$ 292.786,00	$ 4.490.166.096,00	5276,09	$ 1.544.765.286,74	19.144,77	$ 292.786,00	$ 5.605.320.629,00	6890,50	$ 2.017.441.933,00	2554,39	$ 747.889.630,54	14720,98	$ 4.310.096.850,28
7,00	330	BASE GRANULAR	M3	9.202,00	$ 327.844,00	$ 3.016.820.488,00	2734,74	$ 896.568.100,56	10.330,21	$ 327.844,00	$ 3.386.697.367,00	3776,24	$ 1.238.017.626,56	1398,15	$ 458.375.088,60	7909,13	$ 2.592.960.815,72
III		**PAVIMENTO ASFALTICO**															
8,00	420	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	60.800,00	$ 6.486,00	$ 394.348.800,00	30400,00	$ 197.174.400,00	60.800,00	$ 6.486,00	$ 394.348.800,00	22420,00	$ 145.416.120,00	6612,00	$ 42.885.432,00	59432,00	$ 385.475.952,00
9,00	450	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - MDC19	M3	7.362,00	$ 1.750.133,00	$ 12.884.479.146,00	1867,35	$ 3.268.110.857,55	7.478,97	$ 1.750.133,00	$ 13.089.192.203,00	2766,23	$ 4.841.270.408,59	1059,72	$ 1.854.650.942,76	5693,30	$ 9.964.032.208,90
INP 6	INP 6	RIEGO DE LIGA	M2						60.800,00	$ 5.870,00	$ 356.896.000,00	22420,00	$ 131.605.400,00	6612,00	$ 38.812.440,00	29032,00	$ 170.417.840,00
IV		**ESTRUCTURAS TIPO ALCANTARILLA, BOX Y DRENAJES**															
10,00	600	EXCAVACIONES VARIAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	M3	2.739,00	$ 70.326,00	$ 192.622.914,00	1164,71	$ 81.909.395,46	3.028,00	$ 70.326,00	$ 212.947.128,00	696,02	$ 48.948.302,52	508,54	$ 35.763.584,04	2369,27	$ 166.621.282,02
11,00	610	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL FILTRANTE	M3	2.290,00	$ 296.645,00	$ 679.317.050,00	397,57	$ 117.937.152,65	2.103,98	$ 296.645,00	$ 624.135.147,00	410,35	$ 121.728.275,75	367,15	$ 108.913.211,75	1175,07	$ 348.578.640,15
12,00	630	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (CICLOPEO)	M3	44,00	$ 700.170,00	$ 30.807.480,00	13,78	$ 9.648.342,60	113,00	$ 700.170,00	$ 79.119.210,00	16,67	$ 11.671.833,90	7,92	$ 5.545.346,40	38,37	$ 26.865.522,90
13,00	630	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (ALCANTARILLAS Y BOX)	M3	737,00	$ 1.283.091,00	$ 945.638.067,00	187,04	$ 239.989.340,64	818,00	$ 1.283.091,00	$ 1.049.568.438,00	240,63	$ 308.750.187,33	121,06	$ 155.330.996,46	548,73	$ 704.070.524,43
14,00	640	ACERO DE REFUERZO 420 MPA (ALCANTARILLAS Y BOX)	KG	86.985,64	$ 9.266,00	$ 806.008.940,00	20851,95	$ 193.214.168,70	104.380,05	$ 9.266,00	$ 967.185.543,00	25998,05	$ 240.897.931,30	14631,52	$ 135.575.664,32	61481,52	$ 569.687.764,32
15,00	661	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DIAMETRO INTERNO DE 900 MM	ML	63,60	$ 1.049.480,00	$ 66.746.928,00	11,00	$ 11.544.280,00	83,00	$ 1.049.480,00	$ 87.106.840,00	45,00	$ 47.226.600,00	14,00	$ 14.692.720,00	70,00	$ 73.463.600,00
16,00	663	TUBERIA PVC PERFORADA DE 4"	ML	2.316,95	$ 50.329,00	$ 116.609.777,00	675,54	$ 33.999.252,66	2.393,00	$ 50.329,00	$ 120.437.297,00	1431,86	$ 72.064.081,94	79,60	$ 4.006.188,40	2187,00	$ 110.069.523,00

ANEXO Nº 01 AL ACTA Nº 07 DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795
(ACTA DE RECIBO PARCIAL ___x__ ACTA DE RECIBO FINAL _____)

GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023
"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

VALOR INICIAL: $29.989.074.896	PORCENTAJE EJECUTADO MES:	13,08%
VALOR CON ADICIONAL: $41,629,605,116	PORCENTAJE ACUMULADO:	76,26%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			ACUMULADO ACTA PARCIAL 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION NO 1			ACUMULADO ACTA PARCIAL 4-5-6		ACUMULADO ACTA PARCIAL 7		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
17,00	671	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE CONFORMACION	M3	285,14	$ 1.272.247,00	$ 362.768.510,00	0,00	$ -	285,00	$ 1.272.247,00	$ 362.590.395,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,00	673	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	8.130,00	$ 15.120,00	$ 122.925.600,00	2124,05	$ 32.115.636,00	8.500,00	$ 15.120,00	$ 128.520.000,00	4866,67	$ 73.584.050,40	381,60	$ 5.769.792,00	7372,32	$ 111.469.478,40
19,00	673	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	1.093,00	$ 245.351,00	$ 268.168.643,00	417,78	$ 102.502.740,78	1.454,00	$ 245.351,00	$ 356.740.354,00	859,89	$ 210.974.871,39	57,12	$ 14.014.449,12	1334,79	$ 327.492.061,29
NP-07	INP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO DE JUNTA ELASTOMERICA INCLUYE RESPALDO DE JUNTA EN SIKA ROD O SIMILAR							1.613,00	$ 65.893,00	$ 106.285.409,00	0,00	$ -		$ -	0,00	
NP-08	INP-8	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (ALCANTARILLAS Y BOX)							118,22	$ 1.474.724,00	$ 174.341.871,00	0,00	$ -		$ -	0,00	
V		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD															
20,00	700	LÍNEA DE DEMARCACIÓN	M	31.540,00	$ 3.284,00	$ 103.577.360,00	8000,00	$ 26.272.000,00	31.540,00	$ 3.284,00	$ 103.577.360,00	0,00	$ -		$ -	8000,00	$ 26.272.000,00
21,00	701	TACHAS REFLECTIVAS	UND	4.000,00	$ 10.258,00	$ 41.032.000,00	1001,00	$ 10.268.258,00	4.000,00	$ 10.258,00	$ 41.032.000,00	0,00	$ -		$ -	1001,00	$ 10.268.258,00
22,00	710	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	114,00	$ 760.373,00	$ 86.682.522,00	19,00	$ 14.447.087,00	114,00	$ 760.373,00	$ 86.682.522,00	0,00	$ -		$ -	19,00	$ 14.447.087,00
COSTO DIRECTO						$ 29.911.742.632		$ 8.283.286.214,46			$ 41.552.272.852,00		$ 17.985.360.242,42		$ 5.444.704.583,91		$ 31.713.351.040,29
CARACTERIZACIÓN VIAL			KM	8		$ 6.930.806,00	$ -	$ -			$ 6.930.806,00						
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)						$ 20.042.678,00	$ 0,50	$ 10.076.603,50			$ 20.042.678,00						$ 10.076.603,50
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)						$ 50.358.780,00	$ 0,50	$ 25.081.696,00			$ 50.358.780,00						$ 25.081.696,00
COSTO TOTAL						$ 29.989.074.896		$ 8.318.444.513,46			$ 41.629.605.116,00		$ 17.985.360.242,42		$ 5.444.704.583,91		$ 31.748.509.339,79
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)																	
MENOS ESTAMPILLA PRO REFORESTACION (1%)													$ -		$ -		$ -
TOTAL A PAGAR						$ 29.989.074.896		$ 8.318.444.513,46			$ 41.629.605.116,00		$ 17.985.360.242,42		$ 5.444.704.583,91		$ 31.748.509.339,79

17 JUN 2026

Firma: _____
Raul Fernando Tavera Calderon
Representante Legal
Contratista

Firma: _____
Andres Felipe Quintero
Representante Legal
Interventoria

Firma: _____
Maria Camila Chinchilla U.
Supervisora