15. Actas de reunión- comités

Consorcio MEJORAMIENTOS SANTANDER	FORMATO ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023	
CONTRATO DE OBRA:	NO. CO1.PCCNTR.5520050	FECHA: 19/05/2026
PROYECTO:	LOTE 1. MEJORAMIENTO DE VÍA YARIMA – EL CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	LUGAR: OFICINA DE OBRA
COMITE DE OBRA:	No. 08	CONSECUTIVO No. PAGINA. 1 de 3

OBJETO DE LA REUNIÓN
LOTE No 1 MEJORAMIENTO DE VÍA YARIMA - EL CARMEN DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTADER.

ORDEN DEL DÍA	
ACTIVIDADES	COORDINADOR
Revisión de actividades ejecutadas, planeamiento actividades siguientes semanas.	Interventoría: Consorcio Mejoramientos Santander.

COMPROMISOS ANTERIORES				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	OTROS
-	-	X		
-	-	X		
NOTAS: Ninguna				

DESARROLLO DE LA REUNION

Previamente a la reunión de presente comité se realizó un recorrido conjunto entre el contratista y la interventoría por los diferentes frentes de obra con la finalidad de verificar las actividades que se están desarrollado en los siguientes items:

Conformación de filtros: en este frente se verifica que se cumpla con los diseños en lo referente a la profundidad y ancho de la excavación, instalación de elementos tales como la malla geotextil tubería pvc de 4"perforada, en este item se hace observación por parte de la interventoría que el material de piedra la primera capa sea instalada manualmente con el fin de evitar aplastamiento prematuro de la tubería, dicha recomendación es acatada inmediatamente tanto por el contratista como por el personal que se encuentra ejecutando esta actividad.

En los trabajos de construcción de alcantarillas y boxcoulvert se inspecciona la distribución de aceros, señalización del área intervenida, que los trabajadores cumplan con los elementos de protección personal. En lo referente a la disposición de material de escombro producto de la demolición de alcantarillas existentes el contratista retira este material y lo lleva a su disposición final en botadero previamente autorizado.

En los componentes de movimiento de tierra tales como la conformación de terraplenes, suministro y extendido de material de sub-base y base entre las abs K3+500 a K4+400, la interventoría a tomado pruebas de densidad en cada capa, con la finalidad de verificar que se están cumpliendo con las especificaciones técnicas; para llevar un control de espesores, niveles, bombeo tanto el contratista como la interventoría realizan levantamiento con topografía.

En el frente de pavimento se ha verificado en campo el espesor, temperatura de extendido y temperatura de compactación de la carpeta asfáltica, el imprimante es regado de manera uniforme y la señalización. Se le ha recomendado al contratista corregir pequeños tramos entre las abs K3+700 a K4+000 donde se evidencia presencia de material granular posiblemente faltante de compactación con tándem.

Durante el periodo evaluado se realizó la toma de muestras y ensayos de laboratorio correspondientes a materiales granulares, mezcla asfáltica y concretos empleados en las estructuras hidráulicas, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos en el contrato y garantizar el adecuado desempeño de las obras ejecutadas.

Consorcio MEJORAMIENTOS SANTANDER	FORMATO ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023**	
CONTRATO DE OBRA:	**NO. CO1.PCCNTR.5520050**	**FECHA: 19/05/2026**
PROYECTO:	**LOTE 1. MEJORAMIENTO DE VÍA YARIMA – EL CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**	**LUGAR: OFICINA DE OBRA**
COMITE DE OBRA:	**No. 08**	**CONSECUTIVO No.** **PAGINA. 2 de 3**

DESARROLLO DE LA REUNION

Se efectuó seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando implementación de controles de seguridad, señalización preventiva, charlas operativas y uso adecuado de EPP por parte del personal presente en los frentes de trabajo.

CONCLUSIONES

Durante el recorrido conjunto realizado entre el contratista y la interventoría se evidenció que las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra se desarrollan, en términos generales, conforme a los diseños, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
El contratista de se compromete a, iniciar la ejecución del box coulvert #13-11-10-9	Consorcio Carmen Yarima Rio 2023	NA	NA	NA
Continuar con las actividades correspondientes al movimiento de tierra, asfalto, construcción de vox y alcantarillas aun sin intervenir	Consorcio Carmen Yarima Rio 2023	NA	NA	NA

PROXIMAS REUNIONES

LUGAR	PARTICIPANTE	CARGO	RESPONSABLE DE NOTIFICAR	FECHAS DÍA	LUGAR MES	PARTICIPANTE AÑO
Oficina de obra	Consorcio Mejoramientos Santander	Contratista	Consorcio Mejoramientos Santander	-	-	-
				-	-	-
NOTA:	-					

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	CONSORCIO	FIRMA
Rosa Angélica Bayona.	Supervisora Interv	Mejoramientos Sder	Rosa Bayona
Edwin Enrique Ascanio	Residente Inter	Mejoramientos Sder	
Rodolfo Amaya	Esp. hidraulico	C. Mejoramm Sder	
ALBERTO MAESTRE	DIRECTOR INTERV	MEJORAMIENTOS SDER	
Adolo Morales	Espec Vias.	Mejoramientos Sder	Adolo Morales
Andrea Gutierrez	Esp. Geotecnia	Mejoramientos Sder.	Andrea Gutierrez
Jorgia Sepulveda	Ing. Ambiental	Mejoramientos Sder	
Eduardo Melo	Residente Interv	Consorcio Mejoramientos Santander	
Samer Ruiz F.	Esp. Estructuras	C. Mejoramientos S.	Samer Ruiz F.

Consorcio MEJORAMIENTOS SANTANDER	FORMATO ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023	
CONTRATO DE OBRA:	NO. CO1.PCCNTR.5520050	FECHA: 19/05/2026
PROYECTO:	LOTE 1. MEJORAMIENTO DE VÍA YARIMA – EL CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	LUGAR: OFICINA DE OBRA
COMITE DE OBRA:	No. 08	CONSECUTIVO No. PAGINA. 3 de 3

LISTA DE ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	CONSORCIO	FIRMA
Karen B.	Residente obra	Consorcio Yarima	
Raul. Tarazona	Director.	Consorcio Yarima	