Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
PERIODO:	1 de abril del 2026 Al 30 de abril del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1914 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**NIT:**	902.008.292-2
CONFORMACIÓN:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.-NIT. 900.779.202-1(50%) y INPROTEKTO LIMITADA-NIT. 800.032.486-5 (50%).		
Objeto:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de junio del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
835925	28/11/2025	NACIÓN	10	$2.932.226.232	$2.932.226.232

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de abril, mediante correo del 10 de abril de 2026, el consultor remitió a la interventoría el Acta de Costos N.° 4 del Contrato No. 1914 de 2025 - Lote 1, correspondiente al mes de marzo de 2026, por valor de $119.335.481, RP 835925, Recurso 10. Adicionalmente, la interventoría, mediante correo del 21 de abril de 2026, reiteró la solicitud de actas de costos pendientes de todos los Muelles Nacionales, informando que a esa fecha no se habían recibido las actas N.° 1, 2 y 3 del Lote 1, ni se había subsanado sus observaciones.
COMITÉ SEMANAL 6 DE ABRIL VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 14 DE ABRIL PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 28 DE ABRIL VIRTUAL
El 21 de abril de 2026 la interventoría reiteró la solicitud de actas de costos pendientes mediante correo dirigido a los consultores de todos los lotes de Muelles Nacionales, señalando el incumplimiento en la entrega. Las actas N.° 1, 2 y 3 aún no han sido formalmente radicadas ni subsanadas en sus observaciones. El Acta N.° 4 (marzo 2026) fue remitida el 10 de abril para revisión de la interventoría.

A la fecha del presente informe, el Acta N.° 4 (marzo 2026) se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Las actas N.° 1, 2 y 3 no han sido radicadas formalmente ante la entidad ni subsanadas en sus observaciones, constituyendo un incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad y socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CESCE Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 293.027.829,20	174774 No. 2 del 18/12/2025	24-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 879.667.869,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 1.232.027.829,00		24-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 586.445.246,40		24-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003346 de 2026-02-04 a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de los trabajos de campo.

Durante el mes de abril se continuaron ejecutando las actividades de campo del proyecto, conforme al cronograma presentado por la consultoría y aprobado por la interventoría. Se celebraron los comités de seguimiento semanales virtuales y presenciales. El 14 de abril se realizó la sesión de comité presencial. El 10 de abril el consultor remitió el Acta de Costos N.° 4 correspondiente al mes de marzo de 2026, por valor de $119.335.481 (RP 835925 - Recurso 10), para revisión de la interventoría. El 21 de abril se llevó a cabo la reunión de seguimiento de contratos de Muelles Nacionales y la interventoría emitió solicitud formal de actas pendientes.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo a las actividades, manteniendo atención permanente frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del contrato.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actas de costos N.° 1, 2 y 3 no han sido radicadas formalmente ante la entidad a pesar de las solicitudes reiteradas, incluyendo la solicitud del 21 de abril de 2026 emitida por la interventoría a todos los lotes de Muelles Nacionales. El anticipo sigue sin ser desembolsado (radicado INVIAS-CP-R25-01878 del 20/12/2025), pese a las gestiones adelantadas.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026