Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	1 de abril del 2026 Al 30 de abril del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1915 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD	**NIT:**	902.008.983-3
CONFORMACIÓN:	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS con NIT. 901.200.521-2 (50%) y WEG INGENIERIA SAS con NIT 900.147.753-4(50%)		
Objeto:	LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0004
Valor Inicial:	$ 1.934.142.682		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1.934.142.682		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 15 de mayo del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
834125	28/11/2025	NACIÓN	10	$ 1.934.142.682	$ 1.934.142.682

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de abril no se tienen actas tramitadas ante la entidad. El 22 de abril de 2026 la interventoría solicitó al consultor la remisión de las facturas correspondientes a las actas N.° 2 y 3 del Contrato No. 1915 de 2025 - Lote 2. Así mismo, el 21 de abril la interventoría emitió solicitud global de actas de costos pendientes para todos los lotes de Muelles Nacionales, señalando que el Lote 2 tiene pendiente el Acta N.° 4 correspondiente al mes de marzo, entre otras actas. Se ha reiterado la solicitud en los comités de seguimiento semanales.

COMITÉ SEMANAL 6 DE ABRIL VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 14 DE ABRIL PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 21 DE ABRIL VIRTUAL

A la fecha, el Lote 2 tiene pendiente la radicación de las actas N.° 2, 3 y 4 ante la entidad. La interventoría solicitó formalmente las facturas de las actas N.° 2 y 3 el 22 de abril y emitió solicitud de actas pendientes el 21 de abril de 2026. El contrato vence el 15 de mayo de 2026, por lo que la presentación oportuna de actas es prioritaria.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y se han aprobado a excepción la del volumen 4, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 48,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 36,00 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 193.414.268,00	2077695 No. 3 del 18/12/2025	29/12/2025	15/11/2026
Calidad del servicio	$ 580.242.805,00		15-05-2026	15-05-2031
Anticipo	$ 812.664.993,00		29-12-2025	15-11-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.828.536,00		29-12-2025	15-05-2029

Mediante memorando 2026I-VBOG-003827 febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUES	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO	FECHA AUDIENCI	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos de interventoría tramitadas ante la entidad.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 27 %
% Básico ejecutado acumulado: 27 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales. El 2 de abril se realizó reunión de seguimiento del Cto 1915/2025 - Lote 2. El 14 de abril se realizó la reunión de seguimiento ambiental del Lote 2. El 22 de abril la interventoría solicitó las facturas de las actas N.° 2 y 3. El 23 de abril el consultor solicitó la prórroga N.° 2 del contrato. El 24 de abril se presentó solicitud de SEPRO (suspensión-prórroga). El 28 de abril la INVIAS remitió el Memorando 2026I-VBOG-028769 con la solicitud de legalización de la prórroga N.° 2 del Contrato 1915 de 2025 - Lote 2, con plazo actual hasta el 15 de mayo de 2026. El requerimiento de volúmenes faltantes (Vol. II hitos 1 y 2, y Vol. V) fue comunicado mediante oficio 2026S-VBOG-021539 del 9 de abril.

A la fecha, el consultor ha entregado la **metodología general y las metodologías particulares**, las cuales han sido aprobadas por la interventoría, con excepción de la correspondiente al **Volumen 4 – Estudio de Geotecnia**. Frente a este componente, se han realizado reuniones reiteradas, tanto presenciales como virtuales, con acompañamiento de especialistas de la interventoría y la consultoría, sin que se haya logrado su aprobación, debido a que la metodología propuesta no cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la Entidad.

El consultor ha manifestado limitaciones relacionadas con la complejidad del traslado de equipos y la dureza del material rocoso, proponiendo un alcance de exploración superficial que no satisface los requerimientos técnicos, lo cual ha impedido el inicio de trabajos de campo en este componente, generando retrasos en la ejecución general del contrato.

En cuanto al avance, se tiene que el **Volumen 1** y el **Volumen 6** han sido entregados y se encuentran en revisión por parte de la interventoría, mientras que el **Volumen 2** cuenta con un informe preliminar igualmente en revisión. Las actividades de **topografía y batimetría** ya fueron ejecutadas en los tres hitos. Mediante oficio 2026S-VBOG-015042 del 17 de marzo se solicitó a la interventoría la remisión del concepto técnico especializado en geotecnia y geología para los hitos 2 y 3 (Puerto Colombia y Cacahual). Mediante oficio 2026S-VBOG-016509 del 20 de marzo se solicitó el cambio del Director de Consultoría. Así mismo, se solicitó a la interventoría la remisión del cronograma administrativo consolidado (oficio 016527) y de las actas de socialización (oficio 016531).

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo, adelantando gestiones de coordinación entre las partes.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los principales inconvenientes son: la no aprobación de la metodología geotécnica que continúa impidiendo el avance en ese componente; la no radicación de las actas de costos N.° 2, 3 y 4 ante la entidad; y el retraso en la entrega de volúmenes (Vol. II hitos 1 y 2 y Vol. V), requeridos mediante oficio 2026S-VBOG-021539 del 9 de abril. La solicitud de prórroga N.° 2 fue tramitada mediante Memorando 2026I-VBOG-028769 del 28 de abril. El anticipo sigue sin ser desembolsado (radicado INVIAS-CP-R25-01895 del 20/12/2025). El plazo del contrato con prórroga es hasta el 15 de mayo de 2026.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026