Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	1 de abril del 2026 Al 30 de abril del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1957 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MNF	**NIT:**	902.008.875-6
CONFORMACIÓN:	NGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 890.115.120-1 (10%), INP SERVICIOS S.A.S. con NIT. 901.300.211-3 del (10%) e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. con el Nit 890.116.722-8 (80%)		
Objeto:	LOTE 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0005
Valor Inicial:	$ 1.277.180.442		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1.277.180.442		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de abril del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837825	28/11/2025	C-2406-0600-7- 1102-2406039-02	10	$ 28.518.351,00	$ 28.518.351,00
837825	28/11/2025	C-2406-0600-6- 1102-2406039-02	10	$ 1.248.662.091,00	$ 1.248.662.091,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de abril, el 9 de abril de 2026 la interventoría remitió a la INVIAS el Acta de Costos N.° 3 (febrero 2026) del Contrato No. 1957 de 2025 - Lote 5, junto con la hoja de ruta debidamente diligenciada. El 23 de abril el consultor remitió el Acta de Costos N.° 4 (marzo 2026) para revisión. El 28 de abril la INVIAS devolvió el Acta N.° 4 con observaciones para ajuste en los ítems 43 y 45 del Grupo 3, y revisión del Grupo 1. El 21 de abril la interventoría reiteró la solicitud de actas pendientes de todos los lotes de Muelles Nacionales.

COMITÉ SEMANAL 6 DE ABRIL VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 14 DE ABRIL PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 21 DE ABRIL VIRTUAL

A la fecha del presente informe, el Acta N.° 3 (febrero 2026) fue tramitada a la INVIAS el 9 de abril. El Acta N.° 4 (marzo 2026) fue devuelta con observaciones el 28 de abril para ajuste en los ítems 43 y 45 del Grupo 3 y revisión del Grupo 1. El 14 de abril la interventoría presentó solicitud de prórroga N.° 2 del Lote 5. El 28 de abril se tramitó el Memorando 2026I-VBOG-028771 de solicitud de legalización de la prórroga N.° 2 del Contrato 1957 de 2025.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y se han aprobado, se han ejecutado las socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 127.718.044,20	85-44-101141984 No. 2 del 29/12/2025	27-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 383.154.132,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 536.630.438,00		27-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 255.436.088,40		27-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003341 de febrero a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACION:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales. El 7 de abril se realizó reunión de seguimiento del Cto 1957/2025 - Lote 5. El 9 de abril la interventoría remitió el Acta N.° 3 (Feb 2026) a la INVIAS. La reunión de seguimiento ambiental del Lote 5 se realizó en el periodo. El 14 de abril la interventoría presentó formalmente la solicitud de prórroga N.° 2. El 21 de abril se celebró reunión de seguimiento del Lote 5. El 23 de abril el consultor remitió el Acta N.° 4 (Mar 2026) para revisión. El 27 de abril se realizó reunión de revisión de la prórroga 2 del contrato. El 28 de abril la INVIAS devolvió el Acta N.° 4 con observaciones y se remitió el Memorando 2026I-VBOG-028771 de solicitud de legalización de prórroga N.° 2 del Contrato 1957 de 2025. El plazo actual del contrato es hasta el 30 de abril de 2026, pendiente la prórroga.

A la fecha, el consultor ha ejecutado las actividades de topografía, batimetría y geotecnia en los dos hitos definidos. Las socializaciones fueron ejecutadas en periodos anteriores. El componente geotécnico del hito 2 quedó finalizado a comienzos de marzo, conforme al cronograma.

Se evidencia que las actividades de campo se han venido desarrollando conforme al cronograma presentado por la consultoría y aprobado por la interventoría, manteniendo un adecuado ritmo de ejecución.

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo al desarrollo del contrato.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Acta N.° 4 (marzo 2026) fue devuelta con observaciones el 28 de abril para ajuste en los ítems 43 y 45 del Grupo 3 y revisión del Grupo 1. Se solicitó la prórroga N.° 2 del contrato mediante Memorando 2026I-VBOG-028771 del 28 de abril.

Cordialmente,



PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026