Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	1 de abril del 2026 Al 30 de abril del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1968 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**NIT:**	902.007.863-3
CONFORMACIÓN:	PROES LATAM S.A.S. con NIT. 901.860.103-8 (50%), y JESYCA S.A.S. con el Nit 900.798.949-3 (50%)		
Objeto:	LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0006
Valor Inicial:	$ 934.498.770		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1. 934.498.770		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de abril del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837525	01/12/2025	NACIÓN	10	$ 934.498.770	$ 934.498.770

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de abril no se tienen actas tramitadas ante la entidad. El 21 de abril la interventoría reiteró la solicitud de actas de costos pendientes, informando que el Lote 6 tiene pendientes las actas N.° 3 y 4. Se ha reiterado la solicitud en los comités semanales de seguimiento. El contrato venció el 30 de abril de 2026 con actas de costos pendientes ante la entidad.

COMITÉ SEMANAL 6 DE ABRIL VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 14 DE ABRIL PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 28 DE ABRIL VIRTUAL

Las actas N.° 1 y 2 fueron devueltas mediante correo del 17 de marzo de 2026 con observaciones para ajuste. Se solicitó a la interventoría la elaboración del cronograma administrativo consolidado (oficio 2026S-VBOG-016527 del 20 de marzo) y la remisión de actas de socialización (oficio 2026S-VBOG-016531 del 20 de marzo).

A la fecha del presente informe, las actas N.° 3 y 4 no han sido recibidas por la interventoría, según fue comunicado en la solicitud del 21 de abril de 2026. Las actas N.° 1 y 2 continúan pendientes de ajuste. El contrato venció el 30 de abril de 2026 y se encuentra en trámite la solicitud de prórroga N.° 2.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y ya se encuentran aprobadas por la interventoría, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 93.449.877,00	21-44-101486205 No. 2 del 28/11/2025	28-11-2025	01-07-2026
Calidad del servicio	$280.349.631,00		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$392.646.542,00		28-11-2025	01-07-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 186.899.754,00		28-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003731 a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACION:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales. El 7 de abril se realizó reunión de seguimiento del contrato 1968/2025 - Lote 6. El 8 de abril el consultor remitió a la interventoría el KMZ con la localización de puntos y el acta de reunión con registro de asistencia de la visita técnica a La Tola. El 11 de abril, mediante Memorando 2026I-VBOG-023311, la Subdirección de Planificación solicitó a la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea la remisión de los documentos correspondientes a la necesidad de estudios y diseños para obras de protección en La Tola. El 13 de abril se emitió la invitación a la jornada de socialización de inicio del contrato en La Tola (oficio 2026S-VBOG-022146) para el día 17 de abril de 2026 en el Centro Vida del municipio. El 14 de abril se realizó la reunión de seguimiento ambiental del Lote 6. El 28 de abril el consultor solicitó la prórroga N.° 2 del contrato, y la Subdirección tramitó el Memorando 2026I-VBOG-028768 de solicitud de legalización de prórroga N.° 2 del Contrato 1968 de 2025 - Lote 6. con actividades de campo y actas pendientes.

La jornada de socialización de inicio del contrato en La Tola se realizó el 17 de abril de 2026, conforme a la invitación emitida. Los resultados de la visita técnica de marzo y el acta de reunión con localización de puntos KMZ fueron remitidos a la interventoría el 8 de abril como insumo para el inicio formal de actividades de campo.

Desde la supervisión se ha venido realizando seguimiento y articulación entre las partes. El avance programado del contrato a marzo 2026 era del 61,30% y el ejecutado del 21,75%, según el Memorando 2026I-VBOG-028768 de prórroga N.° 2. La solicitud de prórroga fue tramitada el 28 de abril ante la Subdirección de Gestión Contractual.

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo al desarrollo del contrato.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El principal inconveniente es el retraso en el inicio y ejecución de actividades de campo, con un avance ejecutado del 21,75% a marzo de 2026 frente a un avance programado del 61,30%. Las actas N.° 3 y 4 no han sido recibidas por la interventoría. El contrato venció el 30 de abril de 2026, y se encuentra en trámite la solicitud de prórroga N.° 2 (Memorando 2026I-VBOG-028768 del 28 de abril).

La necesidad de ampliar el alcance del proyecto para incluir obras de protección en tramos no contemplados inicialmente sigue siendo objeto de análisis por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea (Memo 2026I-VBOG-023311 del 11 de abril).

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026