Zipaquirá, mayo 25 de 2026

Señores
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Alcaldía Municipal de Zipaquirá
Atn: ARQ SANDRA ATUESTA
Supervisor: CRISTIAN CAMILO VANEGAS
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No CC-804-2025 "REALIZAR LA FASE DE VIABILIZACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS) DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALÓN COMUNAL POLIFUNCIONAL EN LA VEREDA RÍO FRÍO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

ASUNTO: Solicitud de prórroga

Cordial saludo

Teniendo en cuenta los retrasos presentados durante el trámite de expedición de la norma urbanística y de uso del suelo para el predio denominado "El Llano", lugar donde se adelantan los estudios y diseños. Dicha demora fue ocasionada por un error técnico en la base gráfica del sistema ArcGIS de la oficina de Catastro Multipropósito y la Secretaría de Planeación Municipal, situación que fue oportunamente informada mediante los oficios No. 011 y 012.

Debido a que la definición del diseño arquitectónico y, por consiguiente, el desarrollo de los demás diseños dependía estrictamente de esta información gráfica y normativa, la ruta crítica del proyecto se vio afectada directamente, por lo tanto, me permito solicitar formalmente una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo de ejecución del contrato de la referencia. El tiempo solicitado nos permitirá garantizar la continuidad de las actividades de diseño restantes y radicar de manera oportuna la documentación requerida para el trámite de la licencia de construcción.

Sin otro particular

Agradezco la atención prestada y quedo al tanto de cualquier inquietud.

Atentamente

CONSORCIO SI-GE 2025
Representante Legal
JULLY PAOLA BONILLA BEJARANO
CC. 1.075.664.456 de Zipaquirá