CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Sena Ciudad: Armenia UPS [X] Marca: legrand Fecha 21 05 2016
Sucursal: ID 131 IDF 1 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: forte Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 20kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Byron Betancourt Técnico: Elkin Ortiz Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: E502P0177061 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	122	125
Voltaje N/T: 0.1			
Corriente por Fase	3.8	4.1	4.2

Corriente Neutro: 2.4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): V
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2
Marca: Kaise Referencia: 12v 9M
Cte. Carga a Bat: 1 ADC Voltaje Banco en Flot.: 449 VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T: 0.1			
Corriente por Fase	83	165	83

Corriente Neutro: 2.4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: 3
Estado Gral (visual): V
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable SI [ ] No [X] x ____ A
Breaker In: SI [X] No 3 x 60 A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 60 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion UPS 20kva, Instalacion de Tarjeta SNMP DPS a la Salida de Mediciones y pruebas Dinamicas. El UPS le Entrego funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	V	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	V	
Sist. ventilación Operativo	V	
UPS soportando la Carga	V	
Autonomía con Carga	V	
Normalización del Eq.	V	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 AM
Hora de Salida: 2:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Técnica 5
Presentación Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Byron Betancourt 1096035523
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner