CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: GUAVIO
MUNICIPIO: GACHETA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALMEIDAS
MUNICIPIO DE GACHETA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Guavio:


GACHETA:

1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Ubicación:

Gacheta – vereda Tasajeras coordenadas 4.855222 – 73.604145

Imagen 1 Zona de trabajo



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	DAYRO AVILA
INSPECTOR DE OBRA ICCU	CRISTHIAN GONZALEZ
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715	EDGAR MOLINA

Tabla No 1. Grupo de Trabajo

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento de la vía en el municipio de Gacheta, donde se incluye con las siguientes actividades: rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles.
Las actividades se encuentran en un 23,32 % de ejecución de acuerdo con las actividades programadas por la alcaldía de Gacheta en el cronograma.

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Gacheta

	CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN MAQUINARIA ALCALDIA DE GACHETA					
VEREDA O VIA DEPARTAMENTAL	SECTOR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LONGITUD KM	20-feb	20-mar	10-abr
MOCHIINDOTE	TASAJERAS-MOCHIINDOTE-HATOGRANDE	Limpieza de cunetas Rectificación de calzadas Nivelación de terreno Ampliación de la vía.	18			

Fuente: Alcaldía de Gacheta

4. CRONOGRAMA EJECUTADO.

🗓️ ***02/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y perfilado de la vía.

📏 Avance (km): 0.15

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12379.1 – 12385
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***03/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y perfilado de la vía.
📏 Avance (km): 0.28

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12385 – 12393
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***04/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: La maquinaria realizo actividades de perfilado y ampliación de la vía hasta que se presentó avería mecánica debido a que se estalló la manguera del motor de giro que conduce al banco de válvula.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (NO OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12393 – 12395.7
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***05/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: La maquinaria no realizo actividades porque se estalló la manguera del motor de giro que conduce al banco de válvula.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (NO OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12393 – 12393
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***06/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.21

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (NO OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12395 – 12405.7
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***07/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.189

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (NO OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12405.7 – 12414.6
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***09/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: No se realizaron actividades por fallas mecanicas en el equipo.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (NO OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12414.6 – 12414.6
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***10/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.18

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: EDGAR MOLINA
⏱️ H. inicial – H. final: 12414.9 – 12424
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***11/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.2

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12424 – 12431.9
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***12/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.199

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12431.9 – 12440.9
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***13/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.

📏 Avance (km): 0.19

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12440.9 – 12449.8
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***14/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.15

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12449.9 – 12457.5
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***16/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.

📏 Avance (km): 0.08

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12457.5 – 12462
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***17/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.19

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12462 – 12471.4
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***18/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.15

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12471.4 – 12478.4
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***19/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo no realizo actividades el operador salió a descanso.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12478.5 – 12478.5
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***20/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🛠️ Actividad: El equipo no realizo actividades el operador salió a descanso.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12478.5 – 12478.5
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***21/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🛠️ Actividad: El equipo no realizo actividades el operador salió a descanso.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12478.5 – 12478.5
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***24/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.18

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler

👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12479.7 – 12487
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***25/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.19

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12487 – 12496.7
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***26/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo no realizó actividades debido a una movilización, ya que el propietario manifestó interés en trasladarlo.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta

⏱️ H. inicial – H. final: 12496.8 – 12505.4
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***27/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.19

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12505.4 – 12513.9
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***28/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.19

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler

👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12514 – 12522
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***30/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🌦️ Condición climática: Soleado
🛠️ Actividad: El equipo no realizo actividades.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12522 – 12522
✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *31/03/2026*

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gachetá*, provincia de *Guavio*.
📍 Vereda/Sector: VEREDA TASAJERAS - MOCHINDOTE
🛠️ Actividad: El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.
📏 Avance (km): 0.18
🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - JOHN DEERE 160 LC - Alquiler - MC046715 (OPERATIVA)*
🏢 Propiedad: Alquiler
👷 Operador: Operador excavadora alquilada gacheta
⏱️ H. inicial – H. final: 12522.1 – 12529.4
✅ *Fin del reporte.*

5. AVANCE EN CAMPO (m)

AVANCE DE OBRA GACHETA				
FECHA	LONGITUD (m)	AVANCE (m)	REPETICION (m)	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	---	---
2/03/2026	150	150	---	SOLEADO
3/03/2026	280	430	---	SOLEADO
4/03/2026	0	430	---	SOLEADO
5/03/2026	0	430	---	SOLEADO
6/03/2026	210	640	---	SOLEADO
7/03/2026	189	619	---	SABADO
8/03/2026				DOMINGO
9/03/2026	0	619	---	SOLEADO
10/03/2026	180	799	---	SOLEADO
11/03/2026	200	999	---	SOLEADO
12/03/2026	199	1198	---	SOLEADO
13/03/2026	190	1388	---	SOLEADO
14/03/2026	150	1538		SABADO
15/03/2026				DOMINGO
16/03/2026	80	1468	---	SOLEADO
17/03/2026	190	1658	---	SOLEADO
18/03/2026	150	1808	---	SOLEADO
19/03/2026	0	1808	---	SOLEADO
20/03/2026	0	1808	---	SOLEADO
21/03/2026	0	1808		SABADO
22/03/2026				DOMINGO
23/03/2026			---	FESTIVO
24/03/2026	180	1988	---	SOLEADO
25/03/2026	190	2178	---	SOLEADO
26/03/2026	0	2178	---	SOLEADO
27/03/2026	190	2368	---	SOLEADO
28/03/2026	190	2558	---	SABADO
29/03/2026				DOMINGO
30/03/2026	0	2558	---	SOLEADO
31/03/2026	180	2738	---	SOLEADO
TOTAL	3098			

Tabla No 2. Avance de vía

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	H. LLUVIA	H. INOPERATIVAS	H. EFECTIVAS	DESCRIPCION
1/02/2026	0	0	0	---
2/02/2026	0	0	6	SOLEADO
3/02/2026	0	0	8	SOLEADO
4/02/2026	0	8	0	SOLEADO
5/02/2026	0	8	0	SOLEADO
6/02/2026	0	0	11	SOLEADO
7/02/2026	0	0	9	SABADO
8/02/2026	---	---	---	DOMINGO
9/02/2026	0	8	0	SOLEADO
10/02/2026	0	0	9	SOLEADO
11/02/2026	0	0	8	SOLEADO
12/02/2026	0	0	9	SOLEADO
13/02/2026	0	0	9	SOLEADO
14/02/2026	0	0	8	SABADO
15/02/2026	---	---	---	DOMINGO
16/02/2026	0	0	5	SOLEADO
17/02/2026	0	0	9	SOLEADO
18/02/2026	0	0	7	SOLEADO
19/02/2026	0	8	0	SOLEADO
20/02/2026	0	8	0	SOLEADO
21/02/2026	0	4	0	SABADO
22/02/2026	---	---	---	DOMINGO
23/02/2026	---	---	---	FESTIVO
24/02/2026	0	0	7	SOLEADO
25/02/2026	0	0	10	SOLEADO
26/02/2026	0	0	9	SOLEADO
27/02/2026	0	0	9	SOLEADO
28/02/2026	---	0	8	SABADO
29/03/2026	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	0	8	0	SOLEADO
31/03/2026	0	0	7	SOLEADO
TOTAL	0	52	146	

Tabla No 3. Resumen del tiempo

7. MOVILIZACIONES



No se realizaron movilizaciones en este mes

8. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes**.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	GACHETA						
MAQUINA:	. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE					SERIE	715
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026			12379.1	12385	5.9	---	---
3/03/2026			12385	12393	8	---	---
4/03/2026			12393	12395.7	2.7	---	INOPERATIVO
5/03/2026			12393	12393	0	---	INOPERATIVO
6/03/2026			12395.7	12405.7	10	---	---
7/03/2026			12405.7	12414.6	8.9	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO

9/03/2026			12414.6	12414.6	0	—	INOPERATIVO
10/03/2026			12414.6	12424	9.4	—	—
11/03/2026			12424	12431.9	7.9	—	—
12/03/2026			12431.9	12440.8	8.9	—	—
13/03/2026			12440.9	12449.8	8.9	—	—
14/03/2026			12449.9	12457.5	7.6	—	SABADO
15/03/2026	—	—				—	DOMINGO

16/03/2026			12457.5	12462	4.5	0.5	—
17/03/2026			12462	12471.4	9.4	—	—
18/03/2026			12471.4	12478.4	7	—	—
19/03/2026			12478.5	12478.5	0	—	No realizo actividades
20/03/2026			12478.5	12478.5	0		No realizo actividades
21/03/2026			12478.5	12478.5	0		No realizo actividades
22/03/2026							DOMINGO

23/03/2026							FESTIVO
24/03/2026			12479.7	12487	7.3		—
25/03/2026			12487	12494.7	9.7		—
26/03/2026			12496.8	12505.4	8.6		—
27/03/2026			12505.4	12513.9	8.5		—
28/03/2026			12514	12522	8		SABADO
29/03/2026							DOMINGO
30/03/2026			12522	12522.9	0		—
31/03/2026			12522.1	12529.4	7.3		—
SUBTOTAL MES					148.9	0.6	
						149	

Tabla No 4. Control de trabajo retroexcavadora sobre orugas john deere 715

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el municipio de Gacheta, durante el mes de marzo del 2026, se ejecutaron actividades como limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante. Se alcanzó un avance total de 3098 mL, con una retroexcavadora de oruga la cual ha presentado varias novedades mecánicas. No se presentaron fuertes lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.

El mejoramiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Cargue de material sobrante	Conformación de vía
	
Ampliación de vía	Perfilado de la via
	
Nivelación de terreno	Limpieza y conformación de cunetas

	
Descoles de cunetas	Corte de talud
	
Ampliación de vía	Perfilado de la vía
	
Cargue de material sobrante	Limpieza y conformación de cunetas

	
Conformación de vía	Perfilado de la vía
	
Ampliación de vía	Cargue de material sobrante

Cristhian Gonzalez
INSPECTOR ICCU

Dayro Avila Espitia
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: GUAVIO
MUNICIPIO: GAMA-GACHALA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO
MUNICIPIO DE GAMA- GACHALA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Guavio:

Gama:

1. RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943
2. MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783
3. VOLQUETA GZM753
4. VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 – 2742542

Ubicación:

Gachalá casco urbano – vía departamental sector el túnel coordenadas 4.69392 -73.55112

Gachalá- vereda el Guavio coordenadas 4.69295 -73.55210

Imagen 1 Sectores intervenidos



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	DAYRO ALEJADNRO AVILA ESPITIA
INSPECTOR DE OBRA ICCU	CRISTHIAN GONZALEZ
RETROEXCAVADORA JCB	HAROL MORENO
MOTONIVELADORA KMT	WILMAR NÚÑEZ
VOLQUETA GZM753	CARLOS CATAÑEDA
VIBROCOMPACTADOR AMMANN	GERMÁN VELANDIA

Tabla No 1. Grupo de Trabajo

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento de la vías en el municipio de Gachalá, se iniciaron los trabajos programados en el cronograma. Actualmente se esta trabajando en la vereda Guavio, realizando las siguientes actividades: Conformación de vía, traslado, instalación y compactación de material de recarga, limpieza, perfilado de cunetas y descoles, atención a derrumbes.

Las actividades se encuentran en un 100 % de ejecución de acuerdo con las actividades programadas por la alcaldía de Gachalá en el cronograma.

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Gachalá

VEREDA O VIA DEPARTAMENTAL	SECTOR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LONGITUD KM	09-feb	09-mar	30-mar
GUAVIO	MESA DEL GUAVIO	Conformación, afirmado,nivelación, compactación y limpieza de cunetas.	9.75			
GAMA-GACHALA	TUNEL MIRAFLORES- CASCO URBANO GA	Conformación, afirmado,nivelación, compactación y limpieza de cunetas.	4.4			
			14.15			

Fuente: Propia

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

🗓️ ***02/03/2026***

📍 Vereda/Sector: vereda tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.3

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2110.6 – 2117.7

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 4

⏱️ H. inicial – H. final: 5983 – 5992

📍 Kilometraje inicial - final: 77901 – 78011

⛽ ACPM (gl): 37 | Km tanqueo: 78011

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza visita por parte del técnico de la empresa el cual realiza las siguientes actividades: lavado de radiador del motor, lavado de intercoler y el lavado del aire acondicionado

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3843.8 – 3849.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4706.4 – 4711.2

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *03/03/2026*

📍 Vereda/Sector: vereda tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.6

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2117.7 – 2128.7

⛽ ACPM (gl): 50 | Km tanqueo: 2125.6

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 5992 – 5992

📍 Kilometraje inicial - final: 77901 – 78011

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo esta inoperativo ´por trabajos de mantenimiento de refrigeración por parte del equipo de mecánicos.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3849.4 – 3853.9

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 3849.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4711.2 – 4715.9

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 4714

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *04/03/2026*

📍 Vereda/Sector: vereda tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.500

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2128.7 – 2133.7

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 5992 – 5999

📍 Kilometraje inicial - final: 78011 – 78011

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo esta inoperativo por trabajos de mantenimiento de refrigeración por parte del equipo de mecánicos.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3853.9 – 3858.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4715.9 – 4718.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *09/03/2026*

📍 Vereda/Sector: vereda tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.1

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2143.1 – 2147

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6011 – 6019

📍 Kilometraje inicial - final: 78254 – 78322 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3867.6 – 3870.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4727.3 – 4731.4

⛽ ACPM (gl): 19.921 | Km tanqueo: 4728.9

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *10/03/2026*

📍 Vereda/Sector: vereda tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.2

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2147 – 2152.5

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 2152.5

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 12

⏱️ H. inicial – H. final: 6019 – 6028

📍 Kilometraje inicial - final: 78322 – 78444

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3870.4 – 3873

⛽ ACPM (gl): 8 | Km tanqueo: 3871.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo, se cambiaron los filtros de combustible y de aceite.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4731.4 – 4735.1

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *11/03/2026*

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Gama*, provincia de *Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.500

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2152.5 – 2158.6

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 14

⏱️ H. inicial – H. final: 6028 – 6037

📍 Kilometraje inicial - final: 78444 – 78570

⛽ ACPM (gl): 5.079 | Km tanqueo: 78457

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3873 – 3877.9

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4735.1 – 4739.6

⛽ ACPM (gl): 11.845 | Km tanqueo: 4735.1

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *12/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Lluvias

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2158.6 – 2159.8

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 2159.8

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 9

⏱️ H. inicial – H. final: 6037 – 6044

📍 Kilometraje inicial - final: 78570 – 78654

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 78570

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3877.9 – 3879

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 3877.9

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4739.6 – 4743.2

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *13/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km):0.300

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2159.8 – 2160.8

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 6

⏱️ H. inicial – H. final: 6044 – 6051

📍 Kilometraje inicial - final: 78654 – 78746

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3879 – 3880

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4743.2 – 4745.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *16/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.150

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2160.8 – 2162.5

⛽ ACPM (gl): 33 | Km tanqueo: 2160.8

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6051 – 6051

📍 Kilometraje inicial - final: 78746 – 78746

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 78746

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3880 – 3880.2

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 3880.2

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4745.3 – 4745.3

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 4745.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *17/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.800

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2162.5 – 2169

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 10

⏱️ H. inicial – H. final: 6051 – 6060

📍 Kilometraje inicial - final: 78746 – 78865

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3880.2 – 3886.4

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4745.3 – 4750.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte. *

🗓️ *18/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Lluvias

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.500

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2169 – 2173.9

⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 2169

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 6

⏱️ H. inicial – H. final: 6060 – 6066

📍 Kilometraje inicial - final: 78865 – 78931

⛽ ACPM (gl): 23.703 | Km tanqueo: 78865

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3886.4 – 3890.8

⛽ ACPM (gl): 24 | Km tanqueo: 3883.4

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4745.3 – 4750.3

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 4750.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *19/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.600

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2173.9 – 2181.9

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

🚚 Número de viajes recebo B400: 10

⏱️ H. inicial – H. final: 6066 – 6077

📍 Kilometraje inicial - final: 78931 – 79038

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero. 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3890.8 – 3897.4

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4750.3 – 4758.6

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *20/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 0.300

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2181.9 – 2186.3

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6077 – 6077

📍 Kilometraje inicial - final: 79038 – 79038

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3897.4 – 3901.6

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4758.6 – 4762.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *24/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Tendidos del Guavio

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realiza el traslado de equipos del municipio de Gachala a la vereda puente tierra del municipio de Gama.

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2186.3 – 2190.9

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 2186.3

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6077 – 6083

📍 Kilometraje inicial - final: 79038 – 79121

⛽ ACPM (gl): 23 | Km tanqueo: 79038

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3901.6 – 3906.5

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 3897.4

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4762.3 – 4767

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 4758.6

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *25/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Punete piedra

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo y compactación de la vía.

📏 Avance (km): 1.500

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2190.9 – 2197.6

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6083 – 6089

📍 Kilometraje inicial - final: 79121 – 79226

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza el cmbio del amortiguador derecho delantero.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3906.5 – 3913

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4767 – 4773.1

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.

🗓️ *26/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Punete piedra

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realiza el traslado de equipos del municipio de Gachala a la vereda puente tierra del municipio de Gama.

📏 Avance (km): 0.400

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2197.6 – 2202.6

⚠️ Novedades mecánicas: Se presenta daño en el tanque de combustible, se rompe el desfogue de tanque.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6089 – 6094

📍 Kilometraje inicial - final: 79226 – 79265

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3913 – 3917.1

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4773.1 – 4776.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere cambio de tendido de llantas e inyecotr de grasa. Adicionalmente se requiere mantenimiento preventivo.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *30/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Punete piedra

🌦️ Condición climática: Lluvias

🛠️ Actividad: No se realizaron actividades por lluvias durante la jornada laboral.

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2203.5 – 2207.3

⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 2203.5

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6094 – 6099

📍 Kilometraje inicial - final: 79265 – 79303

⛽ ACPM (gl): 21 | Km tanqueo: 79265

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3917.2 – 3917.2

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 3917.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo, se cambiaron los filtros de combustible y de aceite.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4776.5 – 4776.5

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 4779.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento preventivo, realizando cambio de acaite, cambio de filtros de aceite de motor y combustible.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *31/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Punete piedra

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la vía

📏 Avance (km): 0.4

🔹 *MOTONIVELADORA - KOMATSU - ICCU - KMTGDO33CNA001783 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE WILAR NUÑEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 2207.3 – 2210.5

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM753 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JUAN CARLOS CASTAÑEDA

⏱️ H. inicial – H. final: 6099 – 6100

📍 Kilometraje inicial - final: 79303 – 79326

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere engrase a valinera del clutch.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742542 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: GERMAN VELANDIA

⏱️ H. inicial – H. final: 3917.2 – 3920

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo, se cambiaron los filtros de combustible y de aceite.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTHM2936943 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: HAROLD MORENO

⏱️ H. inicial – H. final: 4776.5 – 4779.2

✅ *Fin del reporte.*

. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**RECEBO**	**RETIRO**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	0	0	---
2/03/2026	4	0	SOLEADO
3/03/2026	0	0	SOLEADO
4/03/2026	0	0	SOLEADO
5/03/2026	10	0	SOLEADO
6/03/2026	0	0	SOLEADO
7/03/2026			SABADO
8/03/2026			DOMINGO
9/03/2026	0	0	
10/03/2026	12	0	
11/03/2026	14	0	
12/03/2026	9	0	
13/03/2026	6	0	
14/03/2026			SABADO
15/03/2026			DOMINGO
16/03/2026	0	0	
17/03/2026	10	0	
18/03/2026	6	0	
19/03/2026	10	0	
20/03/2026	0	0	
21/03/2026			SABADO
22/03/2026			DOMINGO
23/03/2026			FESTIVO
24/03/2026	0	0	
25/03/2026	0	0	
26/03/2026	0	0	
27/03/2026	0	0	
28/03/2026			SABADO
29/03/2026			DOMINGO
30/03/2026	0	0	
31/03/2026	0	0	
TOTAL	81	0	

Tabla No 2. Transporte y remisión de materiales

5. AVANCE EN CAMPO (m)

AVANCE DE OBRA GAMA-GACHALA				
FECHA	**LONGITUD (m)**	**AVANCE (m)**	**REPETICION (m)**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	0	0	---	---
2/03/2026	300	300	---	SOLEADO
3/03/2026	600	900	---	SOLEADO
4/03/2026	500	1400	---	SOLEADO
5/03/2026	600	2000	---	SOLEADO
6/03/2026	600	2600	---	SOLEADO
7/03/2026				SABADO
8/03/2026				DOMINGO
9/03/2026	100	2700	---	0
10/03/2026	200	2900	---	0
11/03/2026	500	3400	---	0
12/03/2026	0	3400	---	0
13/03/2026	300	3700	---	0
14/03/2026				SABADO
15/03/2026				DOMINGO
16/03/2026	150	3850	---	0
17/03/2026	800	4650	---	0
18/03/2026	500	5150	---	0
19/03/2026	600	5750	---	0
20/03/2026	300	6050	---	0
21/03/2026				SABADO
22/03/2026				DOMINGO
23/03/2026				FESTIVO
24/03/2026	0	6050	---	0
25/03/2026	1500	7550	---	0
26/03/2026	400	7950	---	0
27/03/2026	0	7950	---	0
28/03/2026				SABADO
29/03/2026				DOMINGO
30/03/2026	0	7950		0
31/03/2026	400	8350		0
TOTAL	8350			

Tabla No 3. Avance de via

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**H. LLUVIA**	**H. INOPERATIVAS**	**H. EFECTIVAS**	**DESCRIPCION**
1/02/2026	0	0	0	---
2/02/2026	0	0	8	SOLEADO
3/02/2026	0	8	8	SOLEADO
4/02/2026	0	8	8	SOLEADO
5/02/2026	0	0	8	SOLEADO
6/02/2026	0	0	8	SOLEADO
7/02/2026	---	---	---	SABADO
8/02/2026	---	---	---	DOMINGO
9/02/2026	0	0	8	0
10/02/2026	0	8	8	0
11/02/2026	0	0	8	0
12/02/2026	4	0	4	0
13/02/2026	0	0	8	0
14/02/2026	---	---	---	SABADO
15/02/2026	---	---	---	DOMINGO
16/02/2026	0	0	8	0
17/02/2026	0	0	8	0
18/02/2026	4	0	4	0
19/02/2026	0	0	8	0
20/02/2026	0	0	8	0
21/02/2026	---	---	---	SABADO
22/02/2026	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026				FESTIVO
24/02/2026	0	0	8	0
25/02/2026	0	0	8	0
26/02/2026	0	0	8	0
27/02/2026	0	0	8	0
28/02/2026	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	8	0	0	0
31/03/2026	0	0	8	0
TOTAL	8	24	144	

Tabla No 3. Avance de via

7. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

8. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
09-3-2026	Volqueta	GZM 753	Se realiza despinche y desmonte de llanta.
09-3-2026	Retroexcavadora	6943	Se realiza calibración de las llantas del equipo.
12-3-2026	Volqueta	GZM 753	Se realiza compra de e instalación amortiguadora delantero.
12-3-2026	Motoniveladora	1783	Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.
25-3-2026	Volqueta	GZM 753	Se realiza el desmonte de llanta para despinchar y se realiza el cambio de válvula.
27-3-2026	Motoniveladora	1783	Se realiza desgacificación, reparación de tanque y de reparación del soporte protector.
30-3-2026	Retroexcavadora	6943	Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.
30-3-2026	Volqueta	GZM 753	Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.
30-3-2026	Vibro compactador	2542	Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aceite.

Tabla No 4. Relación de Manteniendo

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	GAMA-GACHALA					PROVINCIA:	GUAVIO					
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					SERIE	GZM 753					
	CONTROL HORARIO			ACPM				UREA				
FECHA	HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	KILOMETROS DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HORÓMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
2/03/2026	5883	5992	9	17	78611	5.07587879	849485	—	—	—	—	—
3/03/2026	5992	5992	0	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
4/03/2026	5992	5999	7	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
5/03/2026	5999	6009	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/03/2026	6009	6011	2	34	78218	6.029411765	849920	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/03/2026	6011	6019	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10/03/2026	6019	6028	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11/03/2026	6028	6037	9	6.070	78457	47.45928549	941535	—	—	—	—	—
12/03/2026	6037	6044	7	20	78678	5.85	847929	—	—	—	—	—
13/03/2026	6044	6051	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	6051	6061	0	20	78748	9.8	849182	—	—	—	—	—
17/03/2026	6051	6060	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18/03/2026	6059	6066	6	23.703	78865	5.020461545	849302	—	—	—	—	—
19/03/2026	6066	6077	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/03/2026	6077	6077	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/03/2026	6077	6083	6	23	79038	7.521739135	849324	—	—	—	—	—
25/03/2026	6083	6088	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26/03/2026	6088	6094	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27/03/2026	6094	6099	5	—	—	—	—	—	—	—	—	MANTENIMIENTO
28/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO
30/03/2026	6099	6099	0	21	79265	13.80952381	849930-849896					INOPERATIVA
31/03/2026	6099	6100	1	—	—	—	—					INOPERATIVA
TOTAL MES			137.00	183.78		86.15		0.00		0.00		

Tabla No 5. Control de trabajo Volqueta sencilla GZM 753

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	MARZO												
MUNICIPIO:	GAMA-GACHALA						PROVINCIA:	GUAVIO					
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70						SERIE	2742542					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA					
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN	
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO	
2/03/2026	3843.8	3849.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3/03/2026	3849.4	3853.9	4.5	30	3849.4	1.885380268	846585	—	—	—	—	—	
4/03/2026	3853.9	3858.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5/03/2026	3858.8	3864.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6/03/2026	3864.2	3867.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO	
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO	
9/03/2026	3867.6	3870.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10/03/2026	3870.4	3873	2.6	8.467	3871.2	0.3081 19086	877439	—	—	—	—	—	
11/03/2026	3873	3877.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12/03/2026	3877.9	3879	1.1	20	3877.9	2.866074627	847693	—	—	—	—	—	
13/03/2026	3879	3880	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO	
15/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO	
16/03/2026	3880	3880.2	0.2	20	3880.2	0.896652174	848195	—	—	—	—	—	
17/03/2026	3880.2	3886.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18/03/2026	3886.4	3890.8	4.4	24	3883.4	7.5	848394	—	—	—	—	—	
19/03/2026	3890.8	3897.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20/03/2026	3897.4	3901.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO	
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO	
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24/03/2026	3901.6	3906.5	4.9	20	3897.4	1.428571429	849198	—	—	—	—	—	
25/03/2026	3906.5	3913	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26/03/2026	3913	3917.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27/03/2026	3917.1	3917.2	0.1	20	3917.2	1.01010101	—	—	—	—	—	MANTENIMIENTO	
28/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO	
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO	
30/03/2026	3917.2	3917.2	0	20	3917.2	-0.2	849897						
31/03/2026	3917.2	3920	2.8	—	—	—	—						
TOTAL MES			76.20	142.46		23.69		0.00		0.00			

Tabla No 6. Control de trabajo vibrocompactador 2542

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS								
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	GAMA-GACHALA			PROVINCIA:	GUAVIO			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA S0R3CXTTHM2936943			SERIE	NKJC680CVMKH30187			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	4706.4	4711.2	4.8	---	---	---	---	---
3/03/2026	4711.2	4715.9	4.7	30	4714	1.764705882	52029	---
4/03/2026	4715.9	4718.8	2.9	---	---	---	---	---
5/03/2026	4718.8	4723.4	4.6	---	---	---	---	---
6/03/2026	4723.4	4727.3	3.9	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	4727.3	4731.4	4.1	16.921	4728.9	1.135637584	847277	---
10/03/2026	4731.4	4735.1	3.7	---	---	---	---	---
11/03/2026	4735.1	4739.6	4.5	11.845	47351	0.000277907	847527	---
12/03/2026	4739.6	4743.2	3.6	---	---	---	---	---
13/03/2026	4743.2	4745.3	2.1	---	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	4745.3	4745.3	0	20	4745.3	1.219612195	848196	---
17/03/2026	4745.3	4750.3	5	---	---	---	---	---
18/03/2026	4750.3	4753.6	3.3	25	4750.3	5	848395	---
19/03/2026	4753.6	4758.6	5	---	---	---	---	---
20/03/2026	4758.6	4762.3	3.7	---	---	---	---	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
24/03/2026	4762.3	4767	4.7	20	4758.6	2.409638554	849196	---
25/03/2026	4767	4773.1	6.1	---	---	---	---	---
26/03/2026	4773.1	4776.4	3.3	---	---	---	---	---
27/03/2026	4776.4	4776.5	0.1	---	---	---	---	MANTENIMIENTO
28/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	4776.5	4776.5	0	20	4779.2	0.970873786	849898	
31/03/2026	4776.5	4779.2	2.7	---	---	---	---	
TOTAL MES			72.80	143.77		11.53		

Tabla No 7. Control de trabajo Retroexcavadora 3018

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS

OBJETO:	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	GAIRA-GACHALA						PROVINCIA:	GUAVIO				
MAQUINA:	MOTONIVELADORA MITSUBISHI						SERIE	CMA001783				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	2100.6	2107.7	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	2107.7	2128.7	11	50	2125.6	2.380952381	846599	---	---	---	---	---
4/03/2026	2128.7	2133.7	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	2133.7	2139.5	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	2139.5	2143.1	3.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	2143.1	2147	3.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10/03/2026	2147	2152.6	5.6	25.381	2152.5	0.940831598	847527	---	---	---	---	---
11/03/2026	2152.5	2159.6	6.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12/03/2026	2158.6	2159.8	1.2	30	2158.6	4.918032787	847532	---	---	---	---	---
13/03/2026	2159.8	2160.8	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	2160.8	2162.5	1.7	30	2160.8	15	848164	---	---	---	---	---
17/03/2026	2162.5	2169	6.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18/03/2026	2169	2173.9	4.9	40	2168	2.424242424	848397	---	---	---	---	---
19/03/2026	2173.9	2181.9	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20/03/2026	2181.9	2186.3	4.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24/03/2026	2186.3	2190.9	4.6	30	2186.3	1.734104046	849195	---	---	---	---	---
25/03/2026	2190.9	2197.6	6.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26/03/2026	2197.6	2202.6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27/03/2026	2202.6	2203.5	0.9	---	---	---	---	---	---	---	---	MANTENIMIENTO
28/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---					DOMINGO
30/03/2026	2203.5	2207.3	3.8	40	2203.5	2.325581395	849894-849889					
31/03/2026	2207.3	2210.5	3.2	---	---	---	---					
TOTAL MES			99.90	248.38		27.40		0.00		0.00		

Tabla No 8. Control de trabajo Motoniveladora 1783

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, se ejecuto el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías en el municipio de Gachalá. Las intervenciones técnicas comprendieron el cargue y traslado de material de recebo, la conformación y compactación de la subrasante y capas de recarga, así como el perfilado de cunetas y descoles con el respectivo retiro de material excedente.

A nivel operativo, se consolidaron 144 horas efectivas de trabajo frente a 8 horas de afectación por lluvias y 24 horas por averías mecánicas por parte de la volqueta y la motoniveladora, alcanzando un rendimiento lineal de 8.350 metros lineales (ml) mediante el suministro de 81 viajes de material de recebo. Se concluye que las condiciones climáticas adversas presentadas durante el período no generaron afectaciones en el rendimiento; no obstante, se dio cumplimiento a los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y contribuyendo a la reducción de los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Conformación de la via	Compactación de la vía
	
Extendido de material (Recebo)	Cargue de material (Recebo)
	
Conformación de cunetas	Limpieza de cunetas

	
Descoles de cunetas	Extendido de material (Recebo)
	
Conformación de cunetas	Limpieza de cunetas

	
Transporte de material (Recebo)	Compactación de la vía
	
Cambio de filtros	Cambio de aceite

Cristhian González
INSPECTOR ICCU

Dayro Avila Espitia
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: GUAVIO
MUNICIPIO: TRONCAL DEL GUAVIO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO
TRONCAL DEL GUAVIO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Guavio:

Troncal del Guavio:

1. Retroexcavadora ICCU JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944
2. Volqueta ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555
3. Volqueta ICCU INTERNATIONAL ODT 386

Ubicación:

Troncal del guavio – Sector amoladera coordenada 4.851543, -73.742827

Imagen 1 Zona de trabajo



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Dayro A. Avila E.
Retroexcavadora ICCU	Rodrigo Beltrán
Volqueta ICCU NGQ 555	José Luis Tapia
Volqueta ICCU ODT 386	Mauricio Londoño
Volqueta ICCU ODT 394	Gleison Jiménez

Tabla 1. Grupo de trabajo.

3. PLAN DE TRABAJO

Debido a que la maquinaria no está a préstamo a ningún municipio en específico, no contamos con cronograma oficial.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se está realizando el debido mantenimiento a la Troncal del Guavio; donde se incluye intervenciones a los pasos críticos en los diferentes puntos, Cargue, traslado, conformación y compactación de material de recarga y subrasante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles. Retiro de escombros.

🗓️ *02/03/2026*

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sueva - Por 36

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizó remoción de derrumbe en el Pr 39 y se extendieron dos viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos.

📏 Avance (km): 0.1

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

🚚 Número de viajes otros: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 678 – 685

📍 Kilometraje inicial - final: 10510 – 10622

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8159

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3947.3 – 3952.4

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***03/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Pr + 39 - Pr 48+ 800

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizó la extensión de tres viajes de material tipo recebo para intervención de puntos críticos en la vía.

📏 Avance (km): 0.21

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8156 – 8156

📍 Kilometraje inicial - final: 101635 – 101635

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 4

⏱️ H. inicial – H. final: 685 – 691

📍 Kilometraje inicial - final: 10622 – 10665

⛽ ACPM (gl): 49.28 | Km tanqueo: 10622

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3952.4 – 3958.8

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 39524

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***04/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Pr + 39 - Pr 46+ 800

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental.

📏 Avance (km): 0.21

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8159

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 4

⏱️ H. inicial – H. final: 691 – 698

📍 Kilometraje inicial - final: 10665 – 10736

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3958.8 – 3961.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***05/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Pr 50 + 900 - Pr 52 + 200

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental. El técnico realizo visita al combo e intervino la retroexcavadora, realizo las siguientes actividades: Ajuste de los dientes de aguilón y se reparo la fuga en la barra estabilizadora.

📏 Avance (km): 0.210

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8156 – 8156

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 3

⏱️ H. inicial – H. final: 698 – 701

📍 Kilometraje inicial - final: 10736 – 10775

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3961.5 – 3967.7

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***06/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: PR 50+ 900 – Pr 52+200

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental.

📏 Avance (km): 0.210

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8156 – 8156

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 3

⏱️ H. inicial – H. final: 701 – 703

📍 Kilometraje inicial - final: 10775 – 10826

⛽ ACPM (gl): 10.588 | Km tanqueo: 10588

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3967.7 – 3971.2

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 3967.2

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***09/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del guavio*.

📍 Vereda/Sector: PR 52+ 000 – Pr 63+000

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental. El equipo de mecánicos realiza visita al frente para realizar mantenimiento a la volqueta odt 386, el cual realiza las siguientes actividades: cambo de aceite de motor, camio de filtros de aceite, de la trampa y de combustible. Se lava el taque de combustible, pero la volqueta sigue quedando inoperativa.

📏 Avance (km): 0.210

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8159

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 3

⏱️ H. inicial – H. final: 703 – 710

📍 Kilometraje inicial - final: 10826 – 10888

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3971.2 – 3979.1

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***10/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del gavio*.

📍 Vereda/Sector: PR 68

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental.

📏 Avance (km): 0.70

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8159

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⛽ ACPM (gl): 35.588 | Km tanqueo: 10888

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, se requiere hacer mantenimiento preventivo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 703 – 710

📍 Kilometraje inicial - final: 10826 – 10888

⛽ ACPM (gl): 39.732 | Km tanqueo: 10888

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3971.2 – 3979.1

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***11/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: PR 68

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo mantenimiento preventivo extendiendo tres viajes de material tipo recebo para intervenir pasos críticos en la vía departamental.

📏 Avance (km): 0.70

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de censores.

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 716 – 724

📍 Kilometraje inicial - final: 10941 – 11017

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3983.7 – 3988.4

🛢️ H tanqueo: 3988.2

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

🗓️ ***12/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: El carmelo

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realiza la intervención de pasos criticos en el sector el caramelo, y el trasporte de 2 viajes de material tipo recebo para la vereda betania y el acopio de la alcaldia en bethel.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de censores.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza revición de la volqueta, se cambia filtros de la bomba, debido a que el filtro anterior se averio, se solicito el cambio de bateria.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 724 – 732

📍 Kilometraje inicial - final: 11017 – 11077

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se programa el dia miercoels 18 de marzo tralado para Navitrans.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3983.7 – 3988.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***13/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del guavio*.

📍 Vereda/Sector: El carmelo

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠 Actividad: No se realizaron actividades debido a que las dos volqeutas se encuantran inopetaivas y la alcaldia no asigno actividades a la retro.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza cambio de la bateria.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱ H. inicial – H. final: 724 – 732

📍 Kilometraje inicial - final: 11017 – 11077

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se programa el día miércoles 18 de marzo tralado para Navitrans.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱ H. inicial – H. final: 3990.4 – 3990.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***16/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del guavio*.

📍 Vereda/Sector: Casco urbano ubala

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo el transporte de un viaje de material tipo recebo para el acopio de betel del municipio de Ubalá.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza cambio de la bateria.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 732 – 736

📍 Kilometraje inicial - final: 11017 – 11110

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se programa el dia miercoels 18 de marzo tralado para Navitrans.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3990.4 – 3997

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***17/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Santa Maria

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizo perfilado y limpieza de cunetas de la vía.

📏 Avance (km): 0.200

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza cambio de bateria 2 unidades, revisión general de sistema electricode inyección, se encontraron multiples fallas por circuitos se sistema de urea.

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 732 – 736

📍 Kilometraje inicial - final: 11110 – 11225

⛽ ACPM (gl): 34.102 | Km tanqueo: 11136

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se programa el dia miercoels 18 de marzo tralado para Navitrans.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 3997.4 – 4003.1

⛽ ACPM (gl): 10.588 | Km tanqueo: 3995

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***18/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Santa Maria

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: No se realizaron actividades porque las volquetas del frente están inoperativas.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8159 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 736 – 742

📍 Kilometraje inicial - final: 11225 – 11284

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: El equipo se deja en Navitrans para mantenimientos preventivos y correctivos.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4003.1 – 4003.1

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***19/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sagrado corazon- Vereda Robledal- Vereda San Pedro alto

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realiza apertura de via en la vereda sagrado corazón, adicionalmente se realiza movilización de la volqueta odt 386 para mantenimiento correctivo en la empresa Parque de maquinaria La volqueta odt 394 se integra al frente realizando el trasporte de dos viajes de material tipo recebo, de los cuales uno fue a la vereda Robledal y el otro a la vereda San pedro alto.

📏 Avance (km): 0.100

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escáner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 742 – 742

📍 Kilometraje inicial - final: 11284 – 11284

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: El equipo continua en Navitrans para mantenimientos preventivos y correctivos.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4003.1 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 6557 – 6562

📍 Kilometraje inicial - final: 74562 – 74616

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***20/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sagrado corazon

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: La volqueta realizo el transporte de dos viajes de material tipo recebo a la vereda el Robledal.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 742 – 742

📍 Kilometraje inicial - final: 11284 – 11284

⚠️ Novedades mecánicas: El equipo presenta perdida de señal las trabas del diferencial no estan trabajando, la volqueta pierde potencia y se prende el testigo del motor de la volqueta.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: El equipo continua en Navitrans para mantenimientos preventivos y correctivos.

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

⏱️ H. inicial – H. final: 6562 – 6568

📍 Kilometraje inicial - final: 74616 – 74679

⛽ ACPM (gl): 45.265 | Km tanqueo: 74618

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***24/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sagrado corazon

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: La volqueta realizo el transporte de dos viajes de material tipo recebo a la vereda el Robledal. Por otra parte la volqueta NGQ 555 quedo operativa salió de mantenimiento de navitrans rumbo al frente de trabajo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 742 – 747

📍 Kilometraje inicial - final: 11284 – 11352

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 6568 – 6573

📍 Kilometraje inicial - final: 74679 – 74725

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***25/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Vereda Robledal

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: La volqueta realizo el trranporte de 5 viajes de material tipo recebo a la vereda el Robledal. Por otra parte la volqueta NGQ 555 quedo operativa salio de mantenimiento de navitrans finalalizando la movilazación al frente de trabajo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 747 – 752

📍 Kilometraje inicial - final: 11352 – 11475

⛽ ACPM (gl): 44.825 | Km tanqueo: 11471

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 5

⏱️ H. inicial – H. final: 6573 – 6580

📍 Kilometraje inicial - final: 74725 – 74785

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***26/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sagrado corazon

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: La volqueta sencilla realizo el transporte de 5 viajes de material tipo recebo de los cuales 4 se realizaron a la vereda el Robledal y 1 al acopio. Por otra parte la volqueta NGQ 555 realizo tres viajes de la cantera Betania a la vereda el robledal bajo y uno adicional al acopio betel de la alcaldía municipal.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 4

⏱️ H. inicial – H. final: 752 – 761

📍 Kilometraje inicial - final: 11475 – 11536

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 5

⏱️ H. inicial – H. final: 6580 – 6588

📍 Kilometraje inicial - final: 74785 – 74853

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***27/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: Sagrado corazon

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠 Actividad: La volqueta sencilla realizo el trranporte de 1 viaje de material tipo recebo a la vereda el Robledal. Por otra parte la volqueta NGQ 555 realizo 1 viaje de la cantera Betania a la vereda el robledal bajo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱ H. inicial – H. final: 761 – 768

📍 Kilometraje inicial - final: 11536 – 11587

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere llantas, se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

⏱ H. inicial – H. final: 6588 – 6594

📍 Kilometraje inicial - final: 74853 – 74912

⛽ ACPM (gl): 42 | Km tanqueo: 74853

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***28/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: La mesa

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizaron actividades de transporte de 6 viajes de material tipo recebo al sector de la mesa.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

⏱️ H. inicial – H. final: 768 – 768

📍 Kilometraje inicial - final: 11587 – 11587

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se entregaron el juego de llantas para el equipo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

⏱️ H. inicial – H. final: 6594 – 6601

📍 Kilometraje inicial - final: 74912 – 74989

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***30/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del guavio*.

📍 Vereda/Sector: San luis

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizaron actividades de transporte de 4 viajes de material tipo recebo de los cuales 2 se realizaron al sector Santo Domingo y los otros 2 se realizaron para la vereda San Luis

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo.

🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes recebo B400: 1

🚚 Número de viajes otros: 1

⏱️ H. inicial – H. final: 768 – 775

📍 Kilometraje inicial - final: 11587 – 11667

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se entregaron el juego de llantas para el equipo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 6601 – 6609

📍 Kilometraje inicial - final: 74989 – 75087

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ ***31/03/2026***

Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Troncal del Guavio*.

📍 Vereda/Sector: San Luis

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: Se realizaron actividades de transporte de 2 viajes de material tipo recebo al sector de San luis.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT386 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: MAURICIO LONDOÑO PEREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 8160 – 8160

📍 Kilometraje inicial - final: 101664 – 101664

⚠️ Novedades mecánicas: La volqueta no enciende, problemas de sensores, se solicita escaner del equipo

, 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ555 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: JOSE LUIS TAPIA

🚚 Número de viajes otros: 1

⏱️ H. inicial – H. final: 775 – 778

📍 Kilometraje inicial - final: 11667 – 11702

⛽ ACPM (gl): 16.559 | Km tanqueo: 11667

🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936944 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: RODRIGO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 4010.8 – 4010.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se soltaron los dientes del aguilon se requiere ajuste, los bujes del pasador del balde del aguilon están para cambio, las velas de la trasmisión están para

ajustar y el equipo está sin frenos. Adicionanlmente el equipo presnta fugas de hidraulico por averia en el racor.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se entregaron el juego de llantas para el equipo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL 4300 SBA 4X2 - ICCU - 394 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: Gleison Jiemenez.

🚚 Número de viajes recebo B400: 1

⏱️ H. inicial – H. final: 6609 – 6612

📍 Kilometraje inicial - final: 75087 – 75124

⛽ ACPM (gl): 13.514 | Km tanqueo: 75087

✅ *Fin del reporte.*

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**RECEBO**	**RETIRO**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	0	0	---
2/03/2026	2	2	SOLEADO
3/03/2026	4	0	SOLEADO
4/03/2026	3	0	SOLEADO
5/03/2026	3	0	SOLEADO
6/03/2026	3	0	SOLEADO
7/03/2026			SABADO
8/03/2026			DOMINGO
9/03/2026	3	0	SOLEADO
10/03/2026	3	0	SOLEADO
11/03/2026	2	0	SOLEADO
12/03/2026	2	0	SOLEADO
13/03/2026	0	0	SOLEADO
14/03/2026			SABADO
15/03/2026			DOMINGO
16/03/2026	1	0	SOLEADO

17/03/2026	0	0	SOLEADO
18/03/2026	0	0	SOLEADO
19/03/2026	2	0	SOLEADO
20/03/2026	2	0	SOLEADO
21/03/2026			SABADO
22/03/2026			DOMINGO
23/03/2026			FESTIVO
24/03/2026	2	0	SOLEADO
25/03/2026	5	0	SOLEADO
26/03/2026	8	0	SOLEADO
27/03/2026	2	0	SOLEADO
28/03/2026	6	0	SABADO
29/03/2026			DOMINGO
30/03/2026	4	0	SOLEADO
31/03/2026	2	0	SOLEADO
TOTAL	59	2	

Tabla 2. Transporte y remisión de materiales.

6. AVANCE EN CAMPO (m)

AVANCE DE OBRA TRONCAL DEL GUAVIO				
FECHA	**LONGITUD (m)**	**AVANCE (m)**	**REPETICION (m)**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	0	0	---	---
2/03/2026	100	100	---	SOLEADO
3/03/2026	210	310	---	SOLEADO
4/03/2026	210	520	---	SOLEADO
5/03/2026	210	730	---	SOLEADO
6/03/2026	210	940	---	SOLEADO
7/03/2026				SABADO
8/03/2026				DOMINGO
9/03/2026	210	1150	---	0
10/03/2026	70	1220	---	0
11/03/2026	70	1290	---	0
12/03/2026	0	1290	---	0
13/03/2026	0	1290	---	0
14/03/2026				SABADO
15/03/2026				DOMINGO
16/03/2026	0	1290	---	0
17/03/2026	200	1490	---	0

18/03/2026	0	1490	---	0
19/03/2026	100	1590	---	0
20/03/2026	0	1590	---	0
21/03/2026				SABADO
22/03/2026				DOMINGO
23/03/2026	0	1590	---	0
24/03/2026	0	1590	---	0
25/03/2026	0	1590	---	0
26/03/2026	0	1590	---	0
27/03/2026	0	1590	---	0
28/03/2026				SABADO
29/03/2026				DOMINGO
30/03/2026	0	1590		0
31/03/2026	0	1590		0
TOTAL	1590			

Tabla 3. Avance de vía.

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**H. LLUVIA**	**H. INOPERATIVAS**	**H. EFECTIVAS**	**DESCRIPCION**
1/02/2026	0	0	0	---
2/02/2026	0	5	7	SOLEADO
3/02/2026	0	6	6	SOLEADO
4/02/2026	0	7	7	SOLEADO
5/02/2026	0	6	6	SOLEADO
6/02/2026	0	4	4	SOLEADO
7/02/2026	---	---	---	SABADO
8/02/2026	---	---	---	DOMINGO
9/02/2026	0	8	8	0
10/02/2026	0	8	8	0
11/02/2026	0	8	8	0
12/02/2026	0	8	8	0
13/02/2026	0	7	8	0
14/02/2026	---	---	---	SABADO
15/02/2026	---	---	---	DOMINGO

16/02/2026	0	7	7	0
17/02/2026	0	6	6	0
18/02/2026	0	6	6	0
19/02/2026	0	5	5	0
20/02/2026	0	6	6	0
21/02/2026	---	---	---	SABADO
22/02/2026	---	---	---	DOMINGO
23/02/2026	---	---	---	FESTIVO
24/02/2026	0	7	5	0
25/02/2026	0	8	7	0
26/02/2026	0	8	9	0
27/02/2026	0	7	7	0
28/02/2026	0	0	7	SABADO
29/03/2026	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	0	8	8	0
31/03/2026	0	3	3	0
TOTAL	0	127	133.7	

Tabla 4. Resumen de tiempo

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
12-03-2026	Volqueta sencilla	ODT 386	Se realiza revisión de la volqueta, se cambia filtros de la bomba, debido a que el filtro anterior se averió, se solicitó el cambio de batería.
13-03-2026	Volqueta sencilla	ODT 386	Se realiza cambio de la bateria.
28-03-2026	Retroexcavadora JCB	6944	Se entrega juego de llantas para el equipo.
28-03-2026	Volqueta sencilla	ODT 394	Se entrega juego de llantas de tracción para el equipo.

Tabla 5. Relación de mantenimientos.

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL GUAVIO					PROVINCIA:	GUAVIO					
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL					SERIE	NGQ 555					
	CONTROL HORARIO			ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
2/03/2026	678	685	7	—	—		—	—	—	—	—	—
3/03/2026	685	691	6	49.29	19622	8.60674029	124118	—	—	—	—	INOPERATIVA
4/03/2026	691	695	7	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
5/03/2026	695	701	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/03/2026	701	703	2	10.988	19799	16.71763916	35741	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/03/2026	703	710	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10/03/2026	713	715	6	39.732	19888	2.340888954	125836	—	—	—	—	—
11/03/2026	715	724	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12/03/2026	724	732	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13/03/2026	732	732	0	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
14/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	732	736	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17/03/2026	736	736	0	34.303	31136	7.372280745	12759	—	—	—	—	—
18/03/2026	736	742	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19/03/2026	742	742	0	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
20/03/2026	742	742	0	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	FESTIVO
24/03/2026	742	747	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25/03/2026	747	752	5	44.825	31471	7.473568987	13471	—	—	—	—	—
26/03/2026	752	761	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27/03/2026	761	768	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/03/2026	768	768	0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO
30/03/2026	768	775	7	—	—	—	—					
31/03/2026	775	778	3	16.559	31667	11.60846385	69429					
TOTAL MES			100.00	170.53		42.71		0.00		0.00		

Tabla 06. Control de trabajo VOLQUETA DOBLETROQUE – NGQ555

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	MARZO	
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL GUAVIO	PROVINCIA: GUAVIO
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL	SERIE ODT 386

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	KILOMETROS DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
3/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
4/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
5/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
6/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	8159	8159	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
10/03/2026	8159	8159	0	35.588	101664	6.125660335	35627	---	---	---	---	INOPERATIVA
11/03/2026	8159	8160	1	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
12/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
13/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
17/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
18/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
19/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
20/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
24/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
25/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
26/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
27/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
28/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---					DOMINGO
30/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---					INOPERATIVA
31/03/2026	8160	8160	0	---	---	---	---					INOPERATIVA
TOTAL MES			1.00	35.59		6.13		0.00		0.00		

Tabla 07. Control de trabajo VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA - ODT386

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	MARZO	
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL GUAVIO	PROVINCIA: GUAVIO
MAQUINA:	SOR3CXTTEM2936944	SERIE NKJOB80CVNKH30187

CONTROL HORARIO				ACPM				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	3947.3	3952.4	5.1	---	---	---	---	---
3/03/2026	3952.4	3958.8	6.4	25	3952.4	1.736111111	124117	---
4/03/2026	3958.8	3961.5	2.7	---	---	---	---	---
5/03/2026	3961.5	3967.7	6.2	---	---	---	---	---
6/03/2026	3967.7	3971.2	3.5	25	3967.2	1.689189189	35740	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	3971.2	3979.1	7.9	---	---	---	---	---
10/03/2026	3979.1	3979.1	0	---	---	---	---	---
11/03/2026	3979.1	3988.4	9.3	25	3988.2	1.19047619	UBA-1582	---
12/03/2026	3988.4	3988.4	0	---	---	---	---	---
13/03/2026	3988.4	3988.4	0	---	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	3990.4	3997	6.6	---	---	---	---	---
17/03/2026	3997	4003.1	6.1	10.588	3995	1.557058824	UBA-2361	---
18/03/2026	4003.1	4003.1	0	---	---	---	---	---
19/03/2026	4003.1	4010.8	7.7	---	---	---	---	---
20/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
24/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
25/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
26/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
27/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
28/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
31/03/2026	4010.8	4010.8	0	---	---	---	---	INOPERATIVA
TOTAL MES			61.50	85.59		6.17		

Tabla 8. Control de trabajo RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL GUAVIO						PROVINCIA:	GUAVIO				
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL						SERIE	ODT 394				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	KILOMETROS DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	---	---	---				---	---	---	---	---	INOPERATIVA
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
10/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
11/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
12/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
13/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
17/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
18/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
19/03/2026	6557	6562	5	---	---	---	---	---	---	---	---	INOPERATIVA
20/03/2026	6562	6568	6	45.265	74618	PRIMER TANQUEO	91470	---	---	---	---	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24/03/2026	6568	6573	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25/03/2026	6573	6580	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26/03/2026	6580	6588	8	42	74853	5.595238095	9725	---	---	---	---	---
27/03/2026	6588	6594	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28/03/2026	6594	6601	7	---	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---					DOMINGO
30/03/2026	6601	6609	8	---	---	---	---					
31/03/2026	6609	6612	3	13.514	75087	17.31537665	93434					
TOTAL MES			55.00	100.78		22.91				0.00		

Tabla 09. Control de trabajo VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA - ODT3894

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de Marzo de 2026, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de la troncal del Guavio. Las intervenciones técnicas comprendieron Cargue, traslado, conformación y compactación de material de recarga y subrasante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles, Retiro de escombros.

A nivel operativo, se consolidaron 123.7 horas efectivas de trabajo frente a 127 horas de imperatividad por fallas mecánicas presentadas en todos lo equipos del frente, alcanzando un rendimiento lineal de 1.590 metros lineales (ml) mediante el suministro de 59 viajes de material de recebo. Se concluye que, por causa de las condiciones adversas en la parte mecánica de los equipos, la gestión operativa registró afectaciones en su rendimiento, cumpliendo parcialmente los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y contribuyendo a la reducción de los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Limpieza de cunetas	Conformación de via
	
Conformación de cunetas	Retiro de derrumbes
	
Cargue de material tipo recebo	Decole de cunetas

	
Extensión de material tipo recebo	Transporte de Material tipo recebo
	
Transporte de Material tipo recebo	Cambio de aceite volqueta
	
Cambio de filtros volqueta	Cargue de Material tipo recebo

	
Extensión de material tipo recebo	Transporte de Material tipo recebo

Cristhian González
INSPECTOR ICCU

Dayro Avila Espitia
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: GUAVIO
MUNICIPIO: UBALA ZONA B

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO
MUNICIPIO DE UBALA ZONA B

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia GUAVIO:

Ubalá zona b:

1. Motoniveladora KOMATSU GD535-51807
2. Vibro compactador AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861
3. Retroexcavadora NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187
4. Retroexcavadora JCB 6940
5. Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 – ODT 369
6. Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 – ODT 390
7. Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 392
8. Oruga LBX210Q5NDEX2158
9. Oruga LBX210Q5NHHEX2519

Ubicación: Ubalá zona b

Ubalá – Vereda San Luis Bajo 4.6894400 – -73.3173900


Ubala – vereda Puerto Rico 4.6614800 – -73.3404400

Ubala – inspección de San pedro de jagua 4.6462519 – -73.3242802

Medina- Vereda el Maduro 4°36'59.97"N 73°15'01.76"W

Paratebueno- Vereda el Engaño 4°36'59.97" N 73°15'01.76"W

Imagen 1 veredas y sectores intervenidos por la Maquinaria



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	DAYRO ALEJANDRO AVILA ESPITIA
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Rodrigo Tavera
Volqueta ICCCU- ODT 392	Fidolo Gutiérrez
Motoniveladora ICCU	Uriel Rodríguez
Vibrocompactador ICCU	William Parra
Retroexcavadora ICCU	Wilmer Hidalgo
Oruga 210 -2158	Pedro Beltran
Oruga 210 -2519	Lamuel Beltran
Volqueta ICCU-ODT 369	Diego Salcedo
Retroexcavadora JCB 6940	Sady Rodríguez
Volqueta ICCU-ODT 390	Duvan Vega

Tabla No 1. Grupo de Trabajo

3. PLAN DE TRABAJO

Se continua con los trabajos que quedaron pendientes del cronograma del contrato pasado. Actualmente se está realizando un apoyo en las veredas del Engaño y el

Maduro; realizando las siguientes actividades: Conformación de vía, traslado, instalación y compactación de material de recarga, limpieza, perfilado de cunetas, descapote y descoles, atención a derrumbes, ampliación de vías con la oruga.

Las actividades se encuentran en un 55 % de ejecución de acuerdo con las actividades programadas por la alcaldía de ubala en el cronograma.

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Ubala

	ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA MAQUINARIA ALCALDIA UBALA	
INSPECCIÓN	TRAMOS	
SOYA	LOS COCOS- EL CERRO	
	CENTRAL - SECTOR CALAMBRES	
	VEREDA SAN LUIS ALTO- SECTOR TUNEL DE FUGA	
MAMBITA	MAMBITA 1 - VEREDA LA FLORESTA	
	MAMBITA 1- VEREDA SAN ROQUE	
	MAMBITA 2 - VEREDA BOCA DE MONTES- ALGODONES	
	CENTRO POBLADO MAMBITA 1	
	ALGODONES -ALTO DEL QUEMADO	
	MAMBITA 1- MABITA 2	
	MAMBITA - VEREDA SANTA LUCIA	
	MAMBITA 2 - VIA DEPARTAMENTAL SECTOR EL CAJON	
SAN PEDRO DE JAGUA	VIA DEPARTAMENTAL- VEREDA PUERTO RICO	
	VIA DEPARTAMENTAL SECTOR LA VIRGEN	
	SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA SANTA TERESA	
	SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA EL CARMEN	
	SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA GAZAJUJO	
	SAN PEDRO DE JAGUA - VIA DEPARTAMENTAL SECTOR MONA	
	VIAS DEL PERIMETRO DEL CENTRO POBALDO SAN PEDRO DE JAGUA	
	SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA SAN LIS ALTO	
	LA ROMAZA -GIBRALTAR	

Fuente: Alcaldía de Ubalá

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

🗓️ *02/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de

la vereda puerto rico. Las excavadoras tipo oruga realizan actividades de corte de taludes, perfilado, nivelación, limpieza de cunetas y conformación de via.

📏 Avance (km): 0.6

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2599.5 – 2605.8

⛽ ACPM (gl): 50.6 | Km tanqueo: 20602.3

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 5

⏱️ H. inicial – H. final: 6921 – 6928

📍 Kilometraje inicial - final: 91336 – 91414

⛽ ACPM (gl): 32.6 | Km tanqueo: 91372

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1638.8 – 1645.7

⛽ ACPM (gl): 37.5 | Km tanqueo: 1643.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2873.6 – 2879.2

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6780.2 – 6780.2

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11319.1 – 11325.5

⛽ ACPM (gl): 100 | Km tanqueo: 11324.7

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *03/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico. Las excavadoras tipo oruga realizan actividades de corte de taludes, perfilado, nivelación, limpieza de cunetas y conformación de via.

📏 Avance (km): 0.6

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2605.8 – 2612.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 6

⏱️ H. inicial – H. final: 6928 – 6937

📍 Kilometraje inicial - final: 91414 – 91517

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1645.7 – 1651.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2879.2 – 2885.8

⛽ ACPM (gl): 22.96 | Km tanqueo: 2879.2

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6710.7 – 6719.2

⛽ ACPM (gl): 80 | Km tanqueo: 6710.7

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11325.5 – 11329.2

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *04/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico. Las excavadoras tipo oruga realizan actividades de corte de taludes, perfilado, nivelación, limpieza de cunetas y conformación de via.

📏 Avance (km): 0.600

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2612.4 – 2619.2

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 11

⏱️ H. inicial – H. final: 6937 – 6947

📍 Kilometraje inicial - final: 91517 – 91623

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1651.4 – 1658

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2885.8 – 2895.1

⛽ ACPM (gl): 26.6 | Km tanqueo: 2895.7

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6719.2 – 6727.8

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🗓️ *05/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico- Algodones

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de

la vereda puerto rico. Las excavadoras tipo oruga realizo actividades de descapote del botadero en la vereda algodones.

📏 Avance (km): 0.5

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2619.2 – 2624.6

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 6947 – 6956

📍 Kilometraje inicial - final: 91623 – 91705

⛽ ACPM (gl): 17.4 | Km tanqueo: 91623

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1658 – 1663.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2895.1 – 2903.6

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6727.8 – 6732.6

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *06/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico- Algodones

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico. Las excavadoras tipo oruga realizo actividades de descapote del botadero en la vereda algodones.

📏 Avance (km): 0.5

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2624.6 – 2631

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 12

⏱️ H. inicial – H. final: 6956 – 6965

📍 Kilometraje inicial - final: 91705 – 91800

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1663.4 – 1668.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2903.6 – 2910.8

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6732.6 – 6735.7

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *09/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico- Algodones

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico dando por finalizado la intervención en la vereda.

📏 Avance (km): 0.4

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2631 – 2634.7

⛽ ACPM (gl): 12.3 | Km tanqueo: 2634.2

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes material sobrante: 12

⏱️ H. inicial – H. final: 6965 – 6971

📍 Kilometraje inicial - final: 91800 – 91873

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 91800

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1668.8 – 1671.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 28910.8 – 28914.1

⛽ ACPM (gl): 23.9 | Km tanqueo: 2910.8

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6735.7 – 6735.7

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *10/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico- Algodones

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico dando por finalizado la intervención en la vereda. El equipo de mecánicos realiza visita al frente donde inicio con la limpieza del tanque de combustible de la oruga 2519.

📏 Avance (km): 0.4

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2634.7 – 2640.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 12

⏱️ H. inicial – H. final: 6971 – 6978

📍 Kilometraje inicial - final: 91873 – 91941

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1671.8 – 1677.7

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2914.1 – 2916.5

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6735.7 – 6735.7

⚠️ Novedades mecánicas: La máquina presenta fallas en el sistema de inyección de combustible.

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *10/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Puerto rico- Algodones

🌦 Condición climática: Soleado

🛠 Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via de la vereda puerto rico dando por finalizado la intervención en la vereda. El equipo de mecánicos realiza visita al frente donde inicio con la limpieza del tanque de combustible de la oruga 2519.

📏 Avance (km): 0.4

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱ H. inicial – H. final: 2634.7 – 2640.8

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 12

⏱ H. inicial – H. final: 6971 – 6978

📍 Kilometraje inicial - final: 91873 – 91941

⚠️ Novedades mecánicas: EL equipo necesita cambio de rodajas o bandas, el equipo no cuenta con repuesto

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱ H. inicial – H. final: 1671.8 – 1677.7

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2914.1 – 2916.5

🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6735.7 – 6735.7

⚠️ Novedades mecánicas: La máquina presenta fallas en el sistema de inyección de combustible.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

⚠️ Novedades mecánicas: La maquina presenta fallas por falta de mantenimiento, se solicita de carácter urgente el mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina, adicionalmente se solicita grasa y aceite hidráulico.

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *11/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Vereda Puerto rico - sector La virgen

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación de la via.

📏 Avance (km): 0.3

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2640.8 – 2648.4

⛽ ACPM (gl): 32.7 | Km tanqueo: 2640.8

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 11

⏱️ H. inicial – H. final: 6978 – 6986

📍 Kilometraje inicial - final: 91941 – 92030

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 91941

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1677.7 – 1682

⛽ ACPM (gl): 24.8 | Km tanqueo: 1677.8

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2916.5 – 2921.8

⛽ ACPM (gl): 24.8 | Km tanqueo: 6221

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4664 – 4665.1

⛽ ACPM (gl): 17.794 | Km tanqueo: 4664

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7324 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94823 – 94923

⛽ ACPM (gl): 14.5 | Km tanqueo: 94923

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6735.7 – 6736.5

⛽ ACPM (gl): 58 | Km tanqueo: 6735.7

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo limpieza del tanque de combustible y de la bomba de trasferencia dejando el equipo operativo.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *12/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora operativa removio rocaas de gran tamaño en la via departamental y actividades descapote en el ZODME en el sector de algodones.

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2648.4 – 2652.4

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 13

⏱️ H. inicial – H. final: 6986 – 6995

📍 Kilometraje inicial - final: 92030 – 9214

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1682 – 1683

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2921.8 – 2926.4

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4665.2 – 4670.3

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7332 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94923 – 94944

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6736.5 – 6744.6

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7658 – 7663

📍 Kilometraje inicial - final: 95983 – 96123

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *13/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 realizo actividades descapote en el ZODME en el sector de algodones.

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2652.4 – 2657.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 9

⏱️ H. inicial – H. final: 6995 – 7004

📍 Kilometraje inicial - final: 92144 – 92241

🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1683 – 1685

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2928.4 – 2936.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4670.3 – 4675.3

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7334 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94944 – 94944

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6744.6 – 6751.3

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7663 – 7670

📍 Kilometraje inicial - final: 95983 – 96123

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *14/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua

🛠️ Actividad: No se realzaron actividades, pero la volqueta odt 362 continuo la movilización desde susa hacia el sector algodones

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2657.5 – 2657.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7004 – 7004

📍 Kilometraje inicial - final: 92241 – 92241

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1685 – 1685

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2936.2 – 2936.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4675.3 – 4675.3

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7334 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94944 – 94944

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6751.3 – 6751.3

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7670 – 7677

📍 Kilometraje inicial - final: 96123 – 96474

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *15/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua

🛠️ Actividad: No se realzaron actividades, pero la volqueta odt 362 termino la movilización desde susa hacia el sector algodones

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2657.5 – 2657.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7004 – 7004

📍 Kilometraje inicial - final: 92241 – 92241

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1685 – 1685

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2936.2 – 2936.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4675.3 – 4675.3

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7334 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94944 – 94944

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6751.3 – 6751.3

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7677 – 7680

📍 Kilometraje inicial - final: 95474 – 96526

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *16/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 la realizaro actividades descapote y la retroexcavadora realizo adecaación para el acopio de matrial en el ZODME en el sector de algodones.

📏 Avance (km): 0.1

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2657.5 – 2663.4

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 2657.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 14

⏱️ H. inicial – H. final: 7004 – 7012

📍 Kilometraje inicial - final: 92241 – 92306

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1685 – 1688

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 1686.6

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere mantenimiento preventivo del equipo.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2936.2 – 2942.7

⛽ ACPM (gl): 15 | Km tanqueo: 2942.7

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4675.3 – 4677

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 4670.3

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7334 – 7334

📍 Kilometraje inicial - final: 94944 – 94944

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6751.3 – 6757.3

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7680 – 7682

📍 Kilometraje inicial - final: 96526 – 96552

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *17/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- Centro poblado San pedro de ajgua-via departamental

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 la realizaro actividades descapote en la ZODME en el sector de algodones.

📏 Avance (km): 0.8

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2663.4 – 2669.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 6

⏱️ H. inicial – H. final: 7012 – 7019

📍 Kilometraje inicial - final: 92306 – 92383

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1688 – 1694

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo de filtros de combustible, filtros de aceite, filtros de aire y filtros de aceite del motor.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2942.7 – 29

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4677

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7334 – 7347

🎈 Kilometraje inicial - final: 94944 – 95189

⛽ ACPM (gl): 13 | Km tanqueo: 94971

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6757.3 – 6760

⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 6757

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7682 – 7684

📍 Kilometraje inicial - final: 96552 – 96576

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *18/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- via departamental

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 la realizaro actividades descapote en la ZODME en el sector de algodones.

📏 Avance (km): 0.8

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2669.2 – 2677.1

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 2664.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 8

⏱️ H. inicial – H. final: 7019 – 7029

📍 Kilometraje inicial - final: 92383 – 92500

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 92238

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1694 – 1700.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantnimiento preventivo de filtros de combustible, diltros de aceite, filtros de aiere y filtros de acaite del motor.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2951 – 2958.5

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 467

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7347 – 7347

📍 Kilometraje inicial - final: 95189 – 95189

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Equipo se encuentra en parque de maquinaria en mantenimiento.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6760 – 6770.8

⛽ ACPM (gl): 59.8 | Km tanqueo: 6770.8

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: se realizó mantenimiento a la máquina, se lavo el tanque de combustible, se cambiaron los filtros de aceite de motor, filtro piloto de hidráulico, filtros de aire, 2 filtros de combustible quedó pendiente de cambio el filtro principal del combustible y el filtro de aire acondicionado, se desmonto la manguera que está dañada y la llevaron para mandarla hacer.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

🚚 Número de viajes recebo B400: 9

⏱️ H. inicial – H. final: 7684 – 7694

📍 Kilometraje inicial - final: 96576 – 96693

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 96576

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *19/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- via departamental

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 habilito el acopio pata triturado y aperturo la via en el ZODME en el sector de algodones.

📏 Avance (km): 0.9

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2677.1 – 2684.8

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 8

⏱️ H. inicial – H. final: 7029 – 7038

📍 Kilometraje inicial - final: 92500 – 92610

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1700.2 – 1705.8

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantnimiento preventivo de filtros de combustible, diltros de aceite, filtros de aiere y filtros de acaite del motor.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2958.5 – 2967.1

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 2958.5

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 467

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7347 – 7347

📍 Kilometraje inicial - final: 95189 – 95189

⚠️ Novedades mecánicas: Se parte hoja principal trasera del mueye y fuga de hidraulico por el botellon.

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Equipo se encuentra en parque de maquinaria en mantenimiento.

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6770.8 – 6774.5

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

🚚 Número de viajes material sobrante: 8

⏱️ H. inicial – H. final: 7694 – 7703

📍 Kilometraje inicial - final: 96693 – 96798

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *20/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- via departamental

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, la retro excavadora 2519 habilito el acopio pata triturado y aperturo la via en el ZODME en el sector de algodones.

📏 Avance (km): 0.5

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2684.8 – 2690.2

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 2684.8

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 7038 – 7045

📍 Kilometraje inicial - final: 92610 – 92711

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 92610

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1705.8 – 1711.3

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantnimiento preventivo de filtros de combustible, diltros de aceite, filtros de aiere y filtros de acaite del motor.

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2967.1 – 2972.8

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4677

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT390 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DUVAN VEGA

⏱️ H. inicial – H. final: 7347 – 7356

📍 Kilometraje inicial - final: 95189 – 95428

⛽ ACPM (gl): 32.895 | Km tanqueo: 95879

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6774.5 – 6779.6

⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 6776.8

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: después de realizar el mantenimiento a la linkbelt 2158 y realizarle limpieza de tanque de combustible dónde se encontraron todo tipo de impurezas se realizaron pruebas de funcionamiento y el motor se CALA es decir cuando está en operación normal de traslación o se ejecutan movimientos el motor pierde revoluciones e intenta. Apagarse síntoma de q hay una falla de inyección y luego de descartar sobrepresiones en el sistema hidráulico

se hace necesario desmontar el sistema de inyección para su reparación lo cual se realizará el día de hoy para trasladar dichos elementos a laboratorio.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

🚚 Número de viajes recebo B400: 6

⏱️ H. inicial – H. final: 7703 – 7710

📍 Kilometraje inicial - final: 96798 – 96902

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 96821

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *24/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- via departamental

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo apoyo en la adeacuación de la manga de coleo, los equipos estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones.por falta de material triturado para inciar labores para contruir el filtro.

📏 Avance (km): 0.2

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2690.2 – 2697.1

⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 2690.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 10

⏱️ H. inicial – H. final: 7045 – 7053

📍 Kilometraje inicial - final: 92711 – 92782

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 92711

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1711.3 – 1718.2

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 1712.7

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2972.8 – 2978.1

🛢️ H tanqueo: 2972.9

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4677

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6779.6 – 6779.6

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se desístalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el tecnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7710 – 7718

📍 Kilometraje inicial - final: 96902 – 96964

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *25/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el Maduro

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realiza movilización de la vereda puerto Rico hacia la vereda el maduro en la cual realizo las siguientes actividades: cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación. Los equipos estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para inciar labores para contruir el filtro.

📏 Avance (km): 0.45

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2697.1 – 2705.8

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 7053 – 7060

🎈 Kilometraje inicial - final: 92782 – 92844

⛽ ACPM (gl): 11.9 | Km tanqueo: 92782

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1718.2 – 1726.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2978.1 – 2986.5

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 2983

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4677

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6779.6 – 6780

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se dsesitalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el tecnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

🚚 Número de viajes recebo B400: 2

⏱️ H. inicial – H. final: 7718 – 7725

📍 Kilometraje inicial - final: 96964 – 97025

⛽ ACPM (gl): 11.9 | Km tanqueo: 96964

💧 Urea (Lt): 10 | Km tanqueo: 96964

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *26/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el Maduro

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo El combo de maquinaria realizo las actividades de cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación. Los equipos estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para inciar labores para contruir el filtro.

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2705.8 – 2714

⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 2712.5

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere las cuchillas esquineras y los bronces ya que se esta desgastando la base del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7060 – 7061

📍 Kilometraje inicial - final: 92782 – 92846

⛽ ACPM (gl): 20.5 | Km tanqueo: 92844

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1726.2 – 1731.9

⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 1726.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2986.5 – 2990.5

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4677

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6779.6 – 6780

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se dsesitalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el tecnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7725 – 7730

📍 Kilometraje inicial - final: 97025 – 97097

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 97060

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *27/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el Maduro

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo El combo de maquinaria realizo las actividades de cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación. Los equipos estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para inciar labores para contruir el filtro.

📏 Avance (km): 1

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2714 – 2723.7

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere las cuchillas esquineras y los bronces ya que se esta desgastando la base del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7061 – 7063

📍 Kilometraje inicial - final: 92846 – 92851

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1731.9 – 1740.3

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2990.5 – 2999.9

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4677 – 4678.4

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6780 – 6780.2

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se dsesitalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el tecnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7730 – 7733

📍 Kilometraje inicial - final: 97097 – 97134

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *28/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el Maduro

🌦️ Condición climática: Soleado

🛠️ Actividad: El combo El combo de maquinaria realizo las actividades de cargue, transporte de material tipo recebo, extensión de material, perfilado, conformación y compactación. Los equipos estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para iniciar labores para construir el filtro.

📏 Avance (km): 1.3

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2723.7 – 2730

⛽ ACPM (gl): 35.2 | Km tanqueo: 2723.7

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere las cuchillas esquineras y los bronces ya que se esta desgastando la base del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7063 – 7068

📍 Kilometraje inicial - final: 92851 – 92860

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1740.3 – 1745.2

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 1740.3

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 2999.9 – 3006.8

⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 2999.9

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4678.4 – 4678.4

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6780.2 – 6780.2

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se desístalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el técnico para Bogotá.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7733 – 7737

📍 Kilometraje inicial - final: 97134 – 97174

✅ *Fin del reporte.*

📅 *30/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el engaño

🌦️ Condición climática: Lluvias

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria no realizo actividades debido a que realizo desplazamiento de la vereda el maduro al sector casa tabla de la vereda el engaño adicionalmente se presentaron fuertes lluvias en el sector. Los equipos del frente algodones estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para iniciar labores para construir el filtro.

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2730 – 2733.2

⛽ ACPM (gl): 20.2 | Km tanqueo: 2730.4

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere las cuchillas esquineras y los bronces ya que se esta desgastando la base del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7068 – 7076

📍 Kilometraje inicial - final: 92860 – 92938

⛽ ACPM (gl): 18.2 | Km tanqueo: 92898

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1745.2 – 1746.2

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 3006.8 – 3011

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4678.4 – 4678.4

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6780.2 – 6780.2

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se dsesitalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el tecnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7737 – 7738

📍 Kilometraje inicial - final: 97174 – 97177

✅ *Fin del reporte.*

🗓️ *31/03/2026*

📍 Vereda/Sector: Algodones- vereda el engaño

🌦️ Condición climática: Lluvias

🛠️ Actividad: El combo de maquinaria realizo las actividades de extensión de material, perfilado, conformación y compactación. Los equipos del frente de algodones estuvieron disponibles en el ZODME en el sector de algodones por falta de material triturado para inciar labores para construir el filtro.

📏 Avance (km): 0.4

🔹 *MOTONIVELADORA - komatsu - ICCU - GD535-51807 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: URIEL ANTONIO RODRIGUEZ URREGO

⏱️ H. inicial – H. final: 2733.2 – 2736.1

⚠️ Novedades mecánicas: Se requiere las cuchillas esquineras y los bronces ya que se esta desgastando la base del equipo.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: FIDOLO GUTIERREZ

⏱️ H. inicial – H. final: 7076 – 7076

📍 Kilometraje inicial - final: 92938 – 92938

, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818VN3037861 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILLIAM CHEL PARRA MARTINEZ

⏱️ H. inicial – H. final: 1746.2 – 1748.6

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - NEW HOLLAND - ICCU - B80C709 - NKJOB80CVNKH30187 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: WILMER BEJARANO

⏱️ H. inicial – H. final: 3011 – 3014.4

, 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTVM2936940 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: SADY BOLAÑOS

⏱️ H. inicial – H. final: 4678.4 – 4678.4

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2519 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: LAMUEL BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 6780.2 – 6780.2

, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NDEX2158 (NO OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: PEDRO PABLO BELTRAN

⏱️ H. inicial – H. final: 11329.2 – 11329.2

🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se desístalo el sistema de inyección de la maquina y se lo llevo el técnico para bogota.

, 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT369 (OPERATIVA)*

🏢 Propiedad: ICCU

👷 Operador: DIEGO SALCEDO

⏱️ H. inicial – H. final: 7738 – 7738

📍 Kilometraje inicial - final: 97177 – 97177

⚠️ Novedades mecánicas: Se solicita cambio de frenos, riaches, la barra de la dirección esta en mal estado.

✅ *Fin del reporte.*

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**RECEBO**	**RETIRO**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	0	0	---

2/03/2026	5	0	SOLEADO
3/03/2026	6	0	SOLEADO
4/03/2026	11	0	SOLEADO
5/03/2026	8	0	SOLEADO
6/03/2026	12	0	SOLEADO
7/03/2026			SABADO
8/03/2026			DOMINGO
9/03/2026	6	0	SOLEADO
10/03/2026	12	0	SOLEADO
11/03/2026	11	0	SOLEADO
12/03/2026	13	0	SOLEADO
13/03/2026	9	0	SOLEADO
14/03/2026			SABADO
15/03/2026			DOMINGO
16/03/2026	14	0	SOLEADO
17/03/2026	14	0	SOLEADO
18/03/2026	17	0	SOLEADO
19/03/2026	16	0	SOLEADO
20/03/2026	8	0	SOLEADO
21/03/2026			SABADO
22/03/2026			DOMINGO
23/03/2026			FESTIVO
24/03/2026	18	0	SOLEADO
25/03/2026	4	0	SOLEADO
26/03/2026	4	0	SOLEADO
27/03/2026	0	0	SOLEADO
28/03/2026			SABADO
29/03/2026			DOMINGO
30/03/2026	0	0	LLUVIAS
31/03/2026	0	0	LLUVIAS
TOTAL	188	0	

Tabla No 2. Transporte y remisión de materiales

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA UBALA				
FECHA	LONGITUD (m)	AVANCE (m)	REPETICION (m)	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	---	---
2/03/2026	600	600	---	SOLEADO
3/03/2026	600	1200	---	SOLEADO
4/03/2026	600	1800	---	SOLEADO
5/03/2026	400	2200	---	SOLEADO
6/03/2026	500	2700	---	SOLEADO
7/03/2026				SABADO
8/03/2026				DOMINGO
9/03/2026	400	3100	---	SOLEADO
10/03/2026	400	3500	---	SOLEADO
11/03/2026	380	3880	---	SOLEADO
12/03/2026	0	3880	---	SOLEADO
13/03/2026	0	3880	---	SOLEADO
14/03/2026				SABADO
15/03/2026				DOMINGO
16/03/2026	100	3980	---	SOLEADO
17/03/2026	800	4780	---	SOLEADO
18/03/2026	800	5580	---	SOLEADO
19/03/2026	900	6480	---	SOLEADO
20/03/2026	500	6980	---	SOLEADO
21/03/2026				SABADO
22/03/2026				DOMINGO
23/03/2026				FESTIVO
24/03/2026	200	7180	---	SOLEADO
25/03/2026	450	7630	---	SOLEADO
26/03/2026	0	7630	---	SOLEADO
27/03/2026	1000	8630	---	SOLEADO
28/03/2026	1300	9930	---	SABADO
29/03/2026				DOMINGO
30/03/2026	0	9930		LLUVIAS
31/03/2026	400	10330		LLUVIAS
TOTAL	10330			

Tabla No 3. Avance de via

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**H. LLUVIA**	**H. INOPERATIVAS**	**H. EFECTIVAS**	**DESCRIPCION**
1/02/2026	0	0	0	---
2/02/2026	0	0	8	SOLEADO
3/02/2026	0	6	8	SOLEADO
4/02/2026	0	6	8	SOLEADO
5/02/2026	0	6	8	SOLEADO
6/02/2026	0	6	8	SOLEADO
7/02/2026	---	---	---	SABADO
8/02/2026	---	---	---	DOMINGO
9/02/2026	0	6	8	SOLEADO
10/02/2026	0	6	8	SOLEADO
11/02/2026	0	6	8	SOLEADO
12/02/2026	0	6	8	SOLEADO
13/02/2026	0	6	8	SOLEADO
14/02/2026	---	---	---	SABADO
15/02/2026	---	---	---	DOMINGO
16/02/2026	0	6	8	SOLEADO
17/02/2026	0	6	8	SOLEADO
18/02/2026	0	6	8	SOLEADO
19/02/2026	0	6	8	SOLEADO
20/02/2026	0	6	8	SOLEADO
21/02/2026	---	---	---	SABADO
22/02/2026	---	---	---	DOMINGO
23/02/2026				FESTIVO
24/02/2026	0	6	8	SOLEADO
25/02/2026	0	6	8	SOLEADO
26/02/2026	0	6	8	SOLEADO
27/02/2026	0	6	8	SOLEADO
28/02/2026	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	8	8	0	LLUVIAS
31/03/2026	4	0	4	LLUVIAS
TOTAL	12	108	152	

Tabla No 4. Resumen de tiemp

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
02-03-2026	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	30187	Se realiza despinche, montaje de llanta y cambio de válvula.
11-03-2026	retro excavadora JCB	6940	Despinche de llanta delatera.
11-03-2026	Oruga	2519	Se realizo limpieza del tanque de combustible y de la bomba de trasferencia dejando el equipo operativo.
17-03-2026	Motoniveladora	1807	Se realizo mantenimiento preventivo del filtro de combustible, filtro secundario del acpm, cambio de filtros del motor.
17-03-2026	Vibro compactador	7861	Se realizo mantenimiento preventivo de filtros de combustible, filtros de aceite, filtros de aire y filtros de aceite del motor.
18-03-2026	Oruga	2158	se realizó mantenimiento a la máquina, se lavo el tanque de combustible, se cambiaron los filtros de aceite de motor, filtro piloto de hidráulico, filtros de aire, 2 filtros de combustible

Tabla No 5. Relación de Manteniendo

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	UBALA					PROVINCIA:	GUAVIO					
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					SERIE	ODT 392					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HORÓMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HORÓMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
2/03/2026	6821	6918	7	32.6	91372	2.944765276	6220	—	—	—	—	—
3/03/2026	6928	6937	9	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
4/03/2026	6937	6947	10	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
5/03/2026	6947	6956	9	17.4	91623	14.42528736	7114	—	—	—	—	—
6/03/2026	6959	6965	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/03/2026	6965	6971	6	30	91808	6.85	71688	—	—	—	—	—
10/03/2026	6971	6978	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11/03/2026	6978	6986	8	25	91941	5.84	7117	—	—	—	—	—
12/03/2026	6986	6995	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13/03/2026	6995	7004	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14/03/2026	7004	7004	0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	7004	7004	0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	7004	7012	8	30	92241	15	7128	—	—	—	—	—
17/03/2026	7012	7019	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18/03/2026	7019	7029	10	20	92383	7.1	7140	—	—	—	—	—
19/03/2026	7029	7038	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/03/2026	7038	7045	7	20	92610	11.35	6947	—	—	—	—	—
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/03/2026	7045	7053	8	20	92711	6.85	6947	—	—	—	—	—
25/03/2026	7053	7060	7	11.9	92782	5.966386555	7156	—	—	—	—	—
26/03/2026	7060	7061	1	20.5	92844	3.824390244	7169	—	—	—	—	—
27/03/2026	7061	7063	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO
30/03/2026	7063	7068	5	18.2	92938	2.967032967	7181					
31/03/2026	7068	7078	8	—	—	—	—					
TOTAL MES			155.00	225.60		79.35		0.00		0.00		

Tabla No 6. Control de trabajo Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 392

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	UBALA						PROVINCIA	GUAVIO				
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL						SERIE	ODT 390				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11/03/2026	7334	7332	8	145	94823	PRIMER TANQUEO	7121	--	--	--	--	--
12/03/2026	7332	7334	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13/03/2026	7334	7334	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14/03/2026	7334	7334	0	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
15/03/2026	7334	7334	0	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
16/03/2026	7334	7334	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17/03/2026	7334	7347	13	13	94971	3480387602	6939	--	--	--	--	--
18/03/2026	7347	7347	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19/03/2026	7347	7347	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20/03/2026	7347	7356	9	12.888	95276	8.38811749	50328 - 50329	--	--	--	--	--
21/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
22/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
23/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
29/03/2026	--	--	--	--	--	--	--					DOMINGO
30/03/2026	--	--	--	--	--	--	--					
31/03/2026	--	--	--	--	--	--	--					
TOTAL MES			32.00	60.39		13.86		0.00		0.00		

Tabla No 7. Control de trabajo Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 390

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	UBALA					PROVINCIA:	GUAYO					
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL					SERIE	ODT 369					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12/03/2026	7658	7663	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13/03/2026	7663	7670	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14/03/2026	7670	7677	7	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	7677	7680	3	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	7680	7682	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17/03/2026	7682	7684	2			—	—	—	—	—	—	—
18/03/2026	7684	7694	10	20	96576	PRIMER TANQUEO	7143	—	—	—	—	—
19/03/2026	7694	7703	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/03/2026	7703	7710	7	20	96821	12.25	6141	—	—	—	—	—
21/03/2026	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/03/2026	7710	7718	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25/03/2026	7718	7725	7	11.9	96864	12.3169881673	7157	20	96864	—	7158	—
26/03/2026	7725	7730	5	20	97860	4.8	7166	—	—	—	—	—
27/03/2026	7730	7733	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/03/2026	7733	7737	4	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO
30/03/2026	7737	7738	1	—	—	—	—					
31/03/2026	7738	7718	8	—	—	—	—					
TOTAL MES			88.00	71.90		29.87		20.00		0.00		

Tabla No 8. Control de trabajo Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 369

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	UBALA			PROVINCIA:		GUAVIO		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709			SERIE		NKJOB80CVNKH30187		
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	2873.6	2879.2	5.6	---	---	---	---	---
3/03/2026	2879.2	2885.8	6.6	22.96	2879.2	2.733333333	6222 -6226	---
4/03/2026	2885.8	2895.1	9.3	26.6	2895.7	1.612121212	6223	---
5/03/2026	2895.1	2903.6	8.5	---	---	---	---	---
6/03/2026	2903.6	2910.8	7.2	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	2910.8	2914.1	3.3	23.9	2910.8	1.682781457	6227	---
10/03/2026	2914.1	2916.5	2.4	---	---	---	---	---
11/03/2026	2916.5	2921.8	5.3	24.8	2917.5	3.701492537	6229	---
12/03/2026	2921.8	2926.4	4.6	---	---	---	---	---
13/03/2026	2928.4	2936.2	7.8	---	---	---	---	---
14/03/2026	2921.8	2936.2	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	2936.2	2936.2	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	2936.2	2942.7	6.5	15	2942.7	0.695238095	6234	---
17/03/2026	2942.7	2951	8.3	---	---	---	---	---
18/03/2026	2951	2958.5	7.5	---	---	---	---	---
19/03/2026	2958.5	2967.1	8.6	20	2958.5	1.265822785	6235	---
20/03/2026	2967.1	2972.8	5.7	20	2972.6	1.418439716	6243	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
24/03/2026	2972.8	2978.1	5.3	---	---	---	---	---
25/03/2026	2978.1	2986.5	8.4	25	2983.0	2.403846154	6248	---
26/03/2026	2986.5	2990.5	4	---	---	---	---	---
27/03/2026	2990.5	2999.9	9.4	---	---	---	---	---
28/03/2026	2999.9	3006.8	6.9	20	2999.9	1.183431953	7178	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	3006.8	3011	4.2	---	---	---	---	
31/03/2026	3011	3014.4	3.4	---	---	---	---	
TOTAL MES			131.20	198.26		16.50		

Tabla No 9. Control de trabajo Retroexcavadora NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	UBALA			PROVINCIA:		GUAVIO		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA - JCB			SERIE		S0R3CXTTVM2936940		
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
11/03/2026	4664	4665.1	1.1	17.794	4664	PRIMER TANQUEO	1607	---
12/03/2026	4665.1	4670.3	5.2	---	---	---	---	---
13/03/2026	4670.3	4675.3	5	---	---	---	---	---
14/03/2026	4675.3	4675.3	0	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	4675.3	4675.3	0	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	4675.3	4677	1.7	20	4670.3	3.174603175	7128	---
17/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
18/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
19/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
20/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	---
24/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
25/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
26/03/2026	4677	4677	0	---	---	---	---	---
27/03/2026	4677	4678.4	1.4	---	---	---	---	---
28/03/2026	4678.4	4678.4	0	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	4678.4	4678.4	0	---	---	---	---	
31/03/2026	4678.4	4678.4	0	---	---	---	---	
TOTAL MES			14.40	37.79		3.17		

Tabla No 10. Control de trabajo Retroexcavadora- JCB - S0R3CXTTVM2936940EW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	UBALA						PROVINCIA:	GUAVIO				
MAQUINA:	MOTONIVELADORA KOMATSU						SERIE	GD535-51807				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
2/03/2026	2589.5	2605.8	6.3	50.6	2602.3	3.264516129	6218	—	—	—	—	—
3/03/2026	2605.8	2612.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
4/03/2026	2612.4	2619.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	INOPERATIVA
5/03/2026	2619.2	2634.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/03/2026	2634.6	2651	6.4				—	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/03/2026	2631	2634.7	3.7	12.3	2634.2	0.3655798837	6228	—	—	—	—	—
10/03/2026	2634.7	2640.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11/03/2026	2640.8	2648.4	7.6	32.7	2643.8	4.954648465	7118-7119	—	—	—	—	—
12/03/2026	2648.4	2652.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13/03/2026	2652.4	2657.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14/03/2026	2657.5	2657.5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	2657.5	2657.5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	2657.5	2663.4	5.9	38	2657.5	1.796407186	7133	—	—	—	—	—
17/03/2026	2663.4	2668.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18/03/2026	2668.2	2677.1	7.9	38	2668.2	2.564102564	7141	—	—	—	—	—
19/03/2026	2677.1	2684.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/03/2026	2684.8	2690.2	5.4	20.000	2684.8	1.282051282	6242	—	—	—	—	—
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/03/2026	2690.2	2697.1	6.9	38	2690.2	5.555555556	6246	—	—	—	—	—
25/03/2026	2697.1	2705.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26/03/2026	2705.8	2714	8.2	40	2712.5	1.780721873	7167	—	—	—	—	—
27/03/2026	2714	2723.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/03/2026	2723.7	2730	6.3	35.2	2723.7	3.142857143	7176	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—					DOMINGO
30/03/2026	2730	2733.2	3.2	28.2	2730.4	8.814852373	7182					
31/03/2026	2733.2	2736.1	2.9	—	—	—	—					
TOTAL MES			136.60	381.00		24.74		0.00		0.00		

Tabla No 11. Control de trabajo Motoniveladora KOMATSU GD535-51807

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	UBALA						PROVINCIA:	GUAVIO				
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70						SERIE	ACZ06818VN3037861				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
2/03/2026	1638.8	1645.7	6.9	37	1643.8	1.375464684	6218	--	--	--	--	--
3/03/2026	1645.7	1651.4	5.7	--	--	--	--	--	--	--	--	INOPERATIVA
4/03/2026	1651.4	1658	6.6	--	--	--	--	--	--	--	--	INOPERATIVA
5/03/2026	1658	1663.4	5.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6/03/2026	1663.4	1668.8	5.4				--	--	--	--	--	--
7/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
8/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
9/03/2026	1668.8	1671.8	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10/03/2026	1671.8	1677.7	5.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11/03/2026	1677.7	1682	4.3	24	1677.8	0.709982153	6238	--	--	--	--	--
12/03/2026	1682	1683	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13/03/2026	1683	1685	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14/03/2026	1685	1685	0	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
15/03/2026	1685	1685	0	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
16/03/2026	1685	1688	3	28	1686.6	2.272727273	6232	--	--	--	--	--
17/03/2026	1688	1694	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18/03/2026	1694	1700.2	6.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19/03/2026	1700.2	1705.8	5.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20/03/2026	1705.8	1711.3	5.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	SABADO
22/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	DOMINGO
23/03/2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24/03/2026	1711.3	1718.2	6.9	20	1712.7	0.709289525	6244	--	--	--	--	--
25/03/2026	1718.2	1726.2	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26/03/2026	1726.2	1731.9	5.7	25	1731.9	1.302083333	7268	--	--	--	--	--
27/03/2026	1731.9	1740.3	8.4		--	--	--	--	--	--	--	--
28/03/2026	1740.3	1745.2	4.9	20	1745.2	1.520759388	7277	--	--	--	--	SABADO
29/03/2026	--	--	--	--	--	--	--					DOMINGO
30/03/2026	1745.2	1746.2	1	--	--	--	--					
31/03/2026	1746.2	1748.6	2.4	--	--	--	--					
TOTAL MES			109.80	146.80		7.93		0.00		0.00		

Tabla No 12. Control de trabajo Vibro compactador AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	UBALA			PROVINCIA:	GUAVIO			
MAQUINA:	ORUGA Link-Belt			SERIE	2158			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	11319.1	11325.5	6.4	100	11324.7	0.620689655	6221	---
3/03/2026	11325.5	11329.2	3.7				---	---
4/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	INOPERATIVO
5/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	INOPERATIVO
6/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	INOPERATIVO
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
10/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
11/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
12/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
13/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
14/03/2026	11329.2	11329.2	---	---	---	---	---	SABADO
15/03/2026	11329.2	11329.2	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
17/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
18/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
19/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
20/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
21/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	SABADO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
24/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
25/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
26/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
27/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	---
28/03/2026	11329.2	11329.2	---	---	---	---	---	SABADO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	
31/03/2026	11329.2	11329.2	0	---	---	---	---	
TOTAL MES			10.10	100.00		8.62		

Tabla No 13. Control de trabajo Oruga LBX210Q5NDEX2158

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	UBALA			PROVINCIA:		GUAVIO		
MAQUINA:	ORUGA Link-Belt			SERIE		2519		
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
2/03/2026	6710.7	6710.7	0	—	—	—	—	—
3/03/2026	6710.7	6719.2	8.5	80	6710	PRIMER TANQUEO	7106	---
4/03/2026	6719.2	6727.8	8.6	—	—	—	—	—
5/03/2026	6727.8	6732.6	4.8	—	—	—	—	—
6/03/2026	6732.6	6735.7	3.1	—	—	—	—	—
7/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/03/2026	6735.7	6735.7	0	—	—	—	—	—
10/03/2026	6735.7	6735.7	0	—	—	—	—	—
11/03/2026	6735.7	6736.5	0.8	58	6735.7	2.256896039	6934	—
12/03/2026	6736.5	6744.6	8.1	—	—	—	—	---
13/03/2026	6744.6	6751.3	6.7	—	—	—	—	—
14/03/2026	6751.3	6751.3	0	—	—	—	—	SABADO
15/03/2026	6751.3	6751.3	0	—	—	—	—	DOMINGO
16/03/2026	6751.3	6757.3	6	60	6757	2.816901408	7127	—
17/03/2026	6757.3	6760	2.7	—	—	—	—	—
18/03/2026	6760	6770.8	10.8	59.8	6770.8	4.333333333	7138	—
19/03/2026	6770.8	6774.5	3.7	—	—	—	—	—
20/03/2026	6774.5	6779.6	5.1	60	6776.8	10	6948	—
21/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	—
24/03/2026	6779.6	6779.6	0	—	—	—	—	—
25/03/2026	6779.6	6780	0.4	—	—	—	—	—
26/03/2026	6780	6780	0	—	—	—	—	—
27/03/2026	6780	6780.2	0.2	—	—	—	—	—
28/03/2026	6780.2	6780.2	0	—	—	—	—	SABADO
29/03/2026	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
30/03/2026	6780.2	6780.2	0	—	—	—	—	
31/03/2026	6780.2	6780.2	0	—	—	—	—	
TOTAL MES			69.50	317.800		19.41		

Tabla No 14. Control de trabajo Oruga Oruga LBX210Q5NHHEX2519

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES


Durante el mes de Marzo de 2026, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías en los municipios de Ubalá en la zona B, Medina y Paratebueno. Las intervenciones técnicas comprendieron el cargue y traslado de material de recebo, la conformación y compactación de la subrasante y capas de recarga, así como el perfilado de cunetas y descoles con el respectivo retiro de material excedente.

A nivel operativo, se consolidaron 152 horas efectivas de trabajo frente a 12 horas de afectación por lluvias y 108 horas de inoperatividad generadas en mayor proporción por las orugas del frente, logrando un rendimiento lineal de 10.330 metros lineales (ml) mediante el suministro de 188 viajes de material de recebo. Se concluye que, pese a las condiciones climáticas y las condiciones adversas mecánicas del periodo, la gestión operativa no registró afectaciones en su rendimiento, cumpliendo con los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y reduciendo los costos de transporte para la comunidad de la región.

Por otra parte aunque se logró avanzar en la habilitación del ZODME en el sector de Algodones como paso fundamental para el inicio del nuevo trazado de la vía departamental, los rendimientos esperados no se alcanzaron debido a factores externos como las condiciones climáticas adversas y los tiempos asociados a la obtención de permisos ambientales. No obstante, una vez superadas estas limitantes, se espera una mejora progresiva en la productividad y el desarrollo normal de las actividades programadas.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Conformación de la vía	Compactación de la vía
	
Extendido de material (Recebo)	Cargue de material
	
Cargue de material	Remoción de derrumbes

	
Limpieza de cunetas	Descoles
	
Descapote en el ZODME	Conformación de cunetas
	
Conformación de la vía en el ZODME	Corte de talud y nivelación de la vía

	
Descapote del ZODME	Transporte y descargue de material tipo recebo
	
Apertura de cuneta y descapote de terreno.	Corte de talud, ampliación y perfilado de vía.
	
Cargue y transporte de material tipo recebo	Acopio de material sobrante en ZODME

	
Corte de talud, ampliación y perfilado de vía.	Descapote y conformación de vía
	
Conformación de cunetas	Compactación de la vía
	
Cambio de aceite motoniveladora	Cambio de filtro motoniveladora

Rodrigo Tavera
INSPECTOR ICCU

Dayro Avila Espitia
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025