CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Sena Ciudad: Armenia UPS [X] Marca: legrand Fecha 27 05 2026
Sucursal: ID131 MDF Cód. Regulador [ ] Modelo: Daker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 6 Kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Bryan Betancourt Técnico: Elkin Yate Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20NG00028 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	126	125	
Voltaje N/T:	0.1		
Corriente por Fase	4	4	

Corriente Neutro:
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: MHB Referencia: 12v 9 Ah.
Cte. Carga a Bat: 1 ADC Voltaje Banco en Flot: 272 VDC
Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	115	115	
Voltaje N/T:	0.		
Corriente por Fase	4.2	4.0	

Corriente Neutro: 4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 10
Cantidad de Circuitos: 2
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: SN
Llave Conmutable SI [ ] No [✓] x ___ A
Breaker In: SI [✓] No 2 90 A
Breaker Out: SI [✓] No 2 50 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion de un ups de 6kva de potencia, Instalacion de Tarjeta SNMP Instalacion DPS. Mediciones y pruebas dinamicas El ups se entrega funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 2:00 PM
Hora de Salida: 6:00 Pm
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Técnica 5
Presentación Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yate
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Bryan Betancourt 1096035523
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento