*20261500071113

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato:20251800045197	Fecha de radicación: 2 de febrero de 2026	Número de Radicación: 20261500071113	
Fecha del Acta de inicio: 26 / diciembre / 2025	Plazo del contrato: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 26/ diciembre/2025	Hasta: 31 / diciembre / 2025
Objeto: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO"MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".			
Supervisor y/o Interventor: LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			
Nombre o razón social del contratista: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS		C.C.-N.I.T.: 900533956-8	
Dirección: TV 9 # 50 N 07		Teléfonos: 304 361 2068	

INFORME No. 1	PARCIAL ()	FINAL (X)
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS**	**ANEXOS**
SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO"MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".	El contratista GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS para el presente periodo realizó entrega de los siguientes elementos de señalización vertical y dispositivos complementarios de acuerdo a las especificaciones técnicas de la documentación contractual: 1. Poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco, sección transversal del so-porte debe ser circular. El diámetro interno de la sección circular del soporte deberá ser de dos pulgadas (2) y dos milímetros (2 mm) de espesor y longitud total de 3.40 m; todos los extremos expuestos deben estar sellados con su respectiva tapa metálica soldada en todo su perímetro, para evitar la penetración de agua (incluye tornillería). **Cantidad**: 118 UNDS 2. Poste (Curvo o sistema de soporte lateral) monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco, sección transversal del soporte debe ser circular. El diámetro interno de la sección circular del soporte deberá ser de dos pulgadas (2) y dos milímetros (2 mm) de espesor y longitud total de 3.80 m; todos los extremos expuestos deben estar sellados con su respectiva tapa metálica soldada en todo su perímetro, para evitar la penetración de agua (incluye tornillería). **Cantidad**: 23 UNDS 3. Tablero en lámina de acero galvanizada calibre 16 de D= 60 cm revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales tipo reglamentarias y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad**: 57 UNDS 4. Tablero de 75x25 cm en lámina de acero galvanizada calibre 16, revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales	1. Registro fotográfico. 2. Las facturas electrónicas de venta No. FEV 130 y FEV 135, así como las facturas No. FEV 143 y FEV 144, las cuales corresponden a la modificación de las anteriores, en cumplimiento del Decreto No. 20261000000435 del 20 de enero de 2026. 3. Acta de elementos ingresados al almacén de la Alcaldía de Popayán control entrada almacén expedido por la Secretaría General municipal. 4. Acta salida de almacén expedida por la Secretaría General municipal.

*20261500071113

tipo reglamentarias SR-38 ó SR-39 y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad:** 8 UNDS

5. Tablero de 35x37 cm en lámina de acero galvanizada calibre 16 para complemento de las señales verticales preventivas SP-46B, SP-47B y SP-59B, revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales tipo preventiva y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad**: 8 UNDS

6. Tablero de 30x81.50 cm en lámina de acero galvanizada calibre 16, revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales tipo informativas y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad**: 17 UNDS

7. Delineadores tubulares simples color amarillo y resistencia acorde a la NTC 6107-4. **Cantidad**: 29 UNDS

8. Tablero en lámina de acero galvanizada calibre 16 de 60x60 cm revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales tipo preventivas y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad**: 76 UNDS

9. Resalto portátil plástico 0.50x2.70 m y h= 8 cm y resistencia acorde a la NTC 4744. **Cantidad**: 50 UNDS

10. Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área mínima retrorreflectante 6 cm^2) acorde a la NTC 4739. **Cantidad**: 107 UNDS

11. Bordillo no traspasable de 80x20 cm, h= 15 cm y resistencia de acuerdo con la NTC 4745. **Cantidad:** 100 UNDS

12. Tablero en lámina de acero galvanizada calibre 16 de 50x60 cm revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV para señales tipo informativas y lo demás estipulado en la NTC 4739. **Cantidad**: 8 UNDS

OBSERVACIONES

POR PARTE DEL CONTRATISTA: N/A

POR PARTE DEL SUPERVISOR: N.A

FIRMA CONTRATISTA

*20261500071113

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 26 / 12 / 2025 **y** 31 / 12 / 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial__ y/o final _X_, para el trámite de pago.

FIRMA SUPERVISOR
LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN
(SI APLICA)

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
El contratista presenta evidencias de manera impresa, anexas a este informe.	

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, **FARES YANET CAMPO ARROYO**, recibo a los ___ días del mes de ___ del año ____ los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

Firma recibido Personal Archivo de Gestión /Oficina Asesora Jurídica

*20261500071113

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

