ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	29-04-2026	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	Colegio Rafael Uribe Uribe.
Asunto	Avance contractual avance Grupo 08						
Fecha de Elaboración	29-04-2026	Elaborado por	John Harry Arango Gutierrez			Próxima Reunión	

<<Descripción de las actividades>>			
FRENTES EN EJECUCION • RAFAEL URIBE URIBE 1 OFC Remates generales mamparas. • JOSE MARIA CORDOBA 1 OFC Mantenimiento carpintería metálica • RUFINO JOSE CUERVO	2 ofc. Instalacion canal pintura cancha. • CARLOS ARTURO TORRES SA 2 ofc placa hidrofla, pintura muro. • CARLOS ARTURO TORRES SB Sin Actividad. sin parcial • FRANCISCO MIRANDA 2 ofc. 2 afd 2 elc.	Remate Ventanilla, instalacion electricos, inst. cubierta • LA FLORESTA 2 ofc Armado Acero fundida caja • SAN CARLOS Sin Actividad, aprobar NP EMERGENCIAS. • DIEG TANJUTITO • ACREDITAR OK • CONFAMA • CASTILLA	• CEA: Pte pintura tarima • CASA MUSICA CORALLO: Pte Entrega • JULIAN DURAN: pte Entrega definitiva. • RAFAEL URIBE: Pte Entrega Ficha • CARLOS HOLGUIN: pte pito, programa • TOM ADAMS: pte pito, programa mico definitiva afinado, Aluminio esmaltico.

<<Compromisos adquiridos>>	
FECHAS PROBABLES ENTREGAS. • RAFAEL URIBE URIBE • LA FLORESTA • SAN CARLOS • RUFINO JOSE CUERVO — 04-05-2026 • CARLOS ARTURO TORRES SA • CARLOS ARTURO TORRES SB • FRANCISCO MIRANDA — LL-05-2026	• SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA DE MANERA URGENTE E INMEDIATA EN CADA UNO DE LOS FRENTES.

NOMBRE: John Harry Arango
CARGO: DIR. INTERVENTORIA.

NOMBRE: Miller Marin Castellanos
CARGO: C. interventoria

NOMBRE: July Castañeda
CARGO: July Castañeda. Ing. Residente contratista

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15-04-2026	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	Colegio Rafael Uribe Uribe
Asunto	Avance Contractual grupo 08						
Fecha de Elaboración	15-04-2026	Elaborado por	John Harry Arango Gutierrez			Próxima Reunión	

- <<Descripción de las actividades>>

FRENTES DE EJECUCION

- RAFAEL URIBE URIBE
5 OFC 5 Ayd
Fundido placa concreto
- JOSE MARIA CORDOBA.
Pta entrega gradilla tableros
Sin Actividad.
- RUFINO JOSE CUERVO
PINTURA OFICINACION FDS
SIN ACTIVIDAD. Solo trabajo FDS
- CARLOS ARTURO TORRES SA
2 OFC 2 Ayd.
Excavado columnas, fundido columnas viga cinta.
- CARLOS ARTURO TORRES SB
2 OFC 2 Ayd.
Elementos pintura, instalaciones electricas
- FRANCISCO MIRANDA
2 OFC 2 Ayd

instalacion carpintaria drywall
Media cuarta Mixto

- LA FLORESTA
Sin Actividad
- San Carlos Pta NP
Sin Actividad

Entregados:

- ESPAÑA
- CASTILLA
- RAFAEL URIBE

Pta entrega documentos 15/04/2026

- JACKELINE 15/04/2026
- OEA pendiente pintura tarima juegos
- MARIA MARIA CANDELO
Pta entrega.
- DUMAS DUSAN
Pta entrega.

- <<Compromisos adquiridos>>

FECHAS APROXIMAS ENTREGAS

- CARLOS ARTURO TORRES SA: 11-05-2026
- CARLOS ARTURO TORRES SB: 11-05-2026
- FRANCISCO MIRANDA. : 11-05-2026
- RAFAEL URIBE URIBE: 04-05-2026
- LA FLORESTA : 04-05-2026
- SAN CARLOS : 04-05-2026
- RUFINO JOSE CUERVO: 04-05-2026

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA CARLOS ARTURO TORRE SA, SB, FRANCISCO MIRANDA CONTRATISTA, E INTERVENTORIA PARA REALIZAR ENTREGA DE FRENTES SEGUN COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE, SE EVIDENCIA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, SE ESTA TRABAJANDO EN LOS FRENTES Y EL CONTRATISTA PROPONE FECHA DE ENTREGA EL 11/05/2026

- ESTA INTERVENTORIA SE PERMITE INFORMAR DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO RESULTADO DE LOS RECORRIDOS DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE.
-

NOMBRE: John Harry Arango	NOMBRE: July Castañeda	NOMBRE:
CARGO: Dir. INTERVENTORIA.	CARGO: Res. Contratista.	CARGO:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

CONTRATO No. SEP/ CO1. PC CNTR. 8155154 del 8 de septiembre de 2025.

OBJETO: "Adelantar obras de Adecuación, Mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la Infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL INGENIERÍA

Powered by CamScanner

Abril 10 del 2026
Clima = Nublado.
Personal = 2 Ayudantes, 1 Oficial.
Se continua con la instalación de guardaescobas, se inicia con la instalación de estructura del cielo raso.
R.I
July Cortañeda
Res Obra.

Abril 11 del 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 3 Ayudantes, 1 Oficial.
Se continua con la instalación de guardaescobas, se continua con la instalación de estructura de cielo raso y se inicia con la estructuración de muros falsos.
R.I
July Cortañeda
Res. Obra.

Abril 13 del 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 2 Ayudantes, 1 Oficial.
Se continua con la estructuración de cielo raso en baños docentes, oficinas y enfermería y tapada de muros falsos a una cara.
R.I
July Cortañeda.
Res. Obra.

Abril 14 del 2026.
Clima = Nublado
Personal = 2 Oficiales 1 Ayudante.
Se inicia la estructuración de muros en dupanel y se inicia a tapar los a dos caras.
R.I
July Cortañeda
Res Obra.

15 Abril 2026.
Clima = Lluvioso
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Se inicia con la fundida de media caña; y se continua con el tapado de muros de segunda cara.

R.I ... Ing Caitañeda
Res Obra

16 Abril 2026.
Clima = Lluvioso.
Personal = 1 Oficial.
Se continua con la construcción de medicaña en los baños.

R.I ... Ing Caitañeda
Res Obra

17 Abril 2026
Clima = Lluvioso
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se inicia con tratamiento de juntas en los muros de superboard; se inicia con el. mosillado y la instalación de de guarda. escobas.

R.I ... Ing Caitañeda
Res Obra

18 Abril 2026.
Clima = Nublado
Personal = 3 Oficiales - 2 Ayudantes.
Se inicia con la instalación de divisiones de los baños, se continua con mosillados de muros.

R.I ... Ing Caitañeda
Res Obra.

Powered by CamScanner

20 Abril 2026
Clima = Nublado.
Personal = 1 Oficial y 1 Ayudante.
Se continua con masillado de los muros y los media caña de los bañor.
R.I [signature] Ely Castañeda
Per Obra.

21 Abril 2026
Clima = Nublado.
Personal = 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se continua con el masillado de los muros.
R.I [signature] Ely Castañeda
Per Obra.

22 Abril 2026
Clima = Soleado.
Personal = 2 Oficial - 2 Ayudante.
Se inicia con los instalaciones electricas y la pintura de los perfiles de la estructura de la cubierta de la aula de inclusión.
Se informa que se encuentra un vidrio de la enfermeria roto.
R.I [signature] Ely Castañeda
Per Obra.

23 Abril 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 3 Ayudantes - 3 Oficiales.
Se inicia con la instalación de la estructura de la cubierta del salón de inclusión y se solda y funde tapa de bañor de docentes.
R.I [signature] Ely Castañeda
Per Obra.

Powered by CamScanner

24 Abril del 2026.
Clima = Soleado
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Se continua con la instalación de estructura de abrigata de (cada terso) cada de inclusión y se continua con rematar en medio caño de bañar de docentes.

R.I [signature] Jely Cartañeda Per Obra

25 Abril del 2026.
Clima = Lluvioso
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante
Se continua con la pintura de parilar para la estructura de la abrigata.

R.I [signature] Jely Cartañeda Per Obra

27 Abril del 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante
Se continua con la adecuación de conexiones electricas y rematar en tapa de caja de inspección y medio caño de bañar de docentes.

R.I [signature] Jely Cartañeda Per Obra

28 Abril del 2026.
Clima = Soleado.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Se continua con las adecuaciones de las conexiones electricas y montaje de estructura y abrigata del salón de inclusión.

R.I [signature] Jely Cartañeda Per Obra.

Powered by CamScanner

29 Abril del 2026
Clima = Nublado
Personal 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Se continua con adecuaciones electricas, fijado de muros en zona de oficinas y enfermeria.

R.I [signature] Ing Gustavo Cortes Per Obra

30 Abril del 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.
Se inicia con el tapado de celoraso pero se detiene actividad hasta aprobación por parte del colegio por temas de cableado de voz y datos existentes

R.I [signature] Ing Gustavo Cortes Per Obra.

02. Mayo del 2026.
clima = Nublado.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.
Se inicia con el tapado de ~~muros~~ celoraso, se queda con el personal de mantenimiento del colegio que se dejen cajas de inspección.

R.I [signature] Ing Gustavo Cortes Per Obra.

04 Mayo del 2026.
clima = Nublado.
Sin personal
Sin Actividades R.I [signature] Ing Gustavo Cortes Per Obra.

Powered by CamScanner

05 de Mayo del 2026.
Clima: Nublado
Personal: 6 Oficiales - 1 Ayudante.
Se continua con las instalaciones electricas en el salón de inclusión y orden y aseo.

R.I [signature] Ing Gustavo Perobra.

06 del Mayo del 2026
Clima: Lluvioso
Personal: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Se realiza el sondeo debajo de docente y enfermeria. y se continua con el tapado de pelo raso.

R.I [signature] Ing Gustavo Perobra.

07 Mayo del 2026.
clima = Nublado
Personal. 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se continuo con la instalación de cielo raso y se inicia con la instalación de aparatos sanitarios.

R.I [signature] Ing Gustavo Perobra

08 Mayo del 2026
Clima = Nublado
Personal = 3 Oficiales - 2 Ayudantes
Se inicia con la instalación de rejilla de ventilación de bajo de docentes y la instalación de puertas en oficinas y enfermeria.

R.I [signature] Ing Gustavo Perobra.

Powered by CamScanner

09 Mayo del 2026
Clima = Nublado
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se continua con la instalación de aparatos sanitarios y ajustes en cielo raso.

R.I

Ing Castañeda
Res Obra.

10 Mayo del 2026
Clima = Nublado
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Arreglos de cielo raso, remates de muros y terminación de instalación de aparatos sanitarios.

R.I

Ing Castañeda
Res Obra.

12. Mayo del 2026
Clima = Nublado.
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se continua con remates en cielo raso, se continua con instalaciones de puertas en zona de oficinas y enfermería.

R.I

Ing Castañeda
Res Obra.

13 Mayo del 2026.
Clima = Nublado
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Se inicia con la instalación de luminarios, remates de muros, instalacion de lavamanos y retiro de material del salón de inclusión para lavado de muros

an acido y reparación de vano de en sala de indusión

R.I. Ing Contratista Per Obra.

14 Mayo del 2016.
clima = Soleado
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Se continua con remates en muros, se realiza lavado de muros de sala / comedor, an acido, se realiza remates en muros, se inicia an test pintura de muros.

R.I. Ing Contratista Per Obra.

Contrato de Obra Nº CO1.PCCNTR.8155154 del 8 de Septiembre de 2025

Objeto: "Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito.

Interventoría: UNIOBRAS.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería.

Residente de Obra: Karen Juliana Pino.

Residente de Interventoría: Miller Marín.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA. DIR. INTERVENTORIA.

COLEGIO JOSÉ MARIA CORDOBA.

Powered by CamScanner

Se realiza limpieza a cárcamo, adicional a la pintura de fachada se Pinta la cumbrera de cubierta en Parte alta del bloque. Se termino de instalar cortasoles y de rematar detalles en alfajías de fachada.

Jdy Cartaño R.I
Res Obra

Miercoles 15 de Abril de 2026
Se realiza entrega al almacenista del colegio de los espacios intervenidos. Fachadas bloque 7, baños de niños segundo Piso y tarima junto con demarcación de canchas. Se llevan a cabo todas las observaciones pendientes en el acta de entrega formal firmada el 5 de abril y entregada a la supervisión y la sed. y se dejan todos los compromisos cumplidos en su totalidad.

Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

Martes 21 de Abril de 2026.
Se inicia con el mantenimiento de ventanería segundo y tercer Piso bloque 7

Jdy Cartañeda R.I
Res Obra

Miercoles 22 de Abril del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería segundo y tercer Piso bloque 7

Res Jdy Cartañeda
Res Obra. R.I

Jueves 23 de Abril del 2026.
Se continúa con el mantenimiento de ventanería segundo y tercer Piso bloque 7.

Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

Viernes 24 de Abril del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería segundo y tercer Piso bloque 7.

Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

Sabado 25 de Abril del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería segundo y tercer Piso bloque 7.

R.I
Jdy Cartañeda.
Res Obra.

Powered by CamScanner

Lunes 27 de Abril de 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

Martes 28 de Abril del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

1 de mayo del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra

2 de mayo del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

3 de mayo del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

4 de mayo del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7 Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

5 de mayo del 2026
Se continúa con el mantenimiento de ventanería de segundo y tercer Piso bloque 7. Jdy Cartañeda R.I
Res Obra.

6 de mayo del 2026
Se (conti) inicia la instalacion de rejilla de carcamo en la parte posterior del bloque 7. R.I
Jdy Cartañeda
Res Obra.

15 de mayo del 2026
Se realizan resanes en las uniones de mortero de las rejillas

de cárcamo instaladas. Jefe Cartera de Proyectos. R.L

FRENTE DE OBRA: RUFINO JOSÉ CUERVO.

CONTRATO DE OBRA No. CO1PCCNTR 8155154.

OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias, y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sede Administrativas"

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL S.A.S.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Miercoles 01 de abril del 2026
Trabajadores: 2 Residente de obra 1
Se realiza demarcacion en cancha de Patio externo
R.I Ing Castañeda Res Obra

Sabado 04 de abril del 2026
Trabajadores: 2.
Se terminan detalles de Pintura en Patio interno Ing Castañeda Res-Obra
R.I

Sábado 11 de abril del 2026
Sin Personal
Sin actividad R.I Ing Castañeda Res Obra.

Sábado 18 de abril del 2026
Trabajadores: 2.
Se inician diseños en Patio de juegos (Patio interno)
R.I Ing Castañeda Res.Obra.

Sábado 25 de Abril del 2026
Trabajadores: 2.
Se continúa con diseños en Patio interno de juegos
R.I Ing Castañeda Res Obra.

Sábado 2 de Mayo del 2026
Trabajadores: 5
Se continúa con diseños y Pintura en Patio interno de juegos
Se realiza instalacion de canal en Patio externo
R.I Ing Castañeda Res Obra.

Sábado 9 de Mayo del 2026
Trabajadores: 4
Se terminan diseños en Patio interno de juegos.
Se retoca Pintura en canal.
Se realiza instalacion de bajante.
R.I Ing Castañeda Res Obra.

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA: LA FLORESTA SUR.

CONTRATO DE OBRA No CO1 PCCNTR 8155159

OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que Permiten a través de la atención de Emergencias, y de necesidades físicas Prioritarias, garantizar el funcionamiento y la Prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL S.A.S

INTERVENTORIA: UNIOBRAS:

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Powered by CamScanner

21 de marzo del 2026
Se realiza visita con el residente de acabados y el inspector de obra del consorcio, se realizan observaciones al terminado de la cancha.
R.I Jully Castañeda Res Obra

24 de marzo del 2026
Contratista realiza correcciones a demarcación en cancha.
R.I Jully Castañeda Res. Obra

25 de marzo del 2026
Inspector de obra realiza observación a demarcación, falta detallar líneas (blancas) blancas
R.I Jully Castañeda Res Obra

26 de marzo del 2026.
Contratista realiza corrección nuevamente a demarcación
R.I Jully Castañeda Res. Obra

27 de marzo del 2026
Se realiza recibido al contratista de la demarcación de la cancha, se realiza entrega al almacenista del colegio
R.I Jully Castañeda Res. Obra

08 de abril del 2026.
Se realiza visita al colegio, residente de obra, inspectora de obra y contratista para verificar estado de malla contraimpacto y enviar propuesta de mantenimiento
R.I Jully Castañeda Res obra

10 de abril del 2026
Supervisión no aprueba intervención a malla contra impacto
R.I Jully Castañeda Res. Obra

16 de abril del 2026.
Supervisión informa que el día de mañana va a haber reunión con el IDU para la intervención del espacio público en donde se realizara conexión a la caja de inspección
R.I Jully Castañeda Res Obra

17 de abril del 2026
2 gestores 1 residente del consorcio 1 inspector de interventoria
Se realiza reunión con los gestores, la residente de obra e interventoria y contratista del IDU en donde se realizará

la ejecución de obra en espacio público para determinar la intervención según la necesidad del colegio.
Se revisa el tema de la conexión del sifón a caja de inspección (caja proyectada a realizar) y conexión de caja de inspección a pozo de agua pluvial del acueducto la gestora comenta que tiene un diseño por parte de Hidrosistemas donde contempla la caja de 60x60 y la profundidad se diseña de acuerdo a niveles del pozo, garantizando una pendiente del 1%.

R.I Jely Castañeda. Res. Obra

23 de abril del 2026
Trabajador: 1 Inspector de obra: 1.
Se inicia con cerramiento a punto de intervención para la caja
Se realizan cortes para iniciar con demolición del pavimento donde irá la tubería que conecta.

R.I Jely Castañeda Res. obra

24 de abril del 2026
Trabajador: 2 Inspector de obra: 1.
Se continúa con demolición del pavimento.

R.I Jely Castañeda. Res. obra

25 de abril del 2026
Trabajadores: 2 Residente de obra: 1.
Se continúa con cortes al pavimento y demolición del misma.
Se realiza demolición lineal de la jardinera que interfiere en la zona donde va el shut de bajada

R.I Jely Castañeda. Res. obra

26 de abril del 2026
Trabajadores: 2. Maestro de obra: 1
Se termina excavación luego de demoler el pavimento existente en la zona donde se encuentra proyectado el cárcamo

R.I Jely Castañeda. Res. obra

27 de abril del 2026
Trabajadores: 2 maestro de obra: 1. Residente de obra: 1.
Se realiza perfilado a la excavación.
Se inicia figurado de acero para caja.

Powered by CamScanner

- 28 de Abril del 2026
Trabajadores: 2 Residente 1
Se continúa con perfilado para excavación y figurado de acero
R.I July Cartagena Res Obra.

- 29 de Abril del 2026
Trabajadores: 2. Residente: 1
08:00 Por Presencia de lluvias aún no se han Podido Iniciar actividades en caja, se continúa con figurado de acero al interior del colegio
R.I July Cartagena Res Obra

- 30 de Abril del 2026
Trabajadores: 2. Residente de obra: 1
Se continúa con figurado de acero para cajas
Se inicia encofrado de muros de caja
Se está a la espera de respuesta por Parte de la empresa de acueducto respecto a la conexión de la caja al Pozo ya que se está trabajando con las cotas del Pozo
R.I July Cartagena Res Obra

1 de mayo del 2026
Trabajador: 1.
Se realiza mantenimiento a las ventanas ubicadas en la sala de informática.
R.I July Cartagena Res Obra.

2 de mayo del 2026
Trabajador: 1.
Se lleva ventana para realizar cambio de esta en laboratorio de química.
R.I July Cartagena Res Obra
12:00 No se realizan excavaciones Por lluvia.
No se Pudo realizar cambio de la ventana debido a que no se desintalo la canal electrica que Pasa Por en medio de esta.
R.I July Cartagena Res Obra.

4 de mayo del 2026
2 Trabajadores 1 residente
08:20 Al momento se Presentan lluvias y no se ha Podido iniciar actividades
Se solicita de nuevo respuesta Por Parte de la empresa de

Powered by CamScanner

acueducto para la autorización de la caja del pozo. Jully Cartagena
R.I Res Obra

5 de mayo del 2026
2 trabajadores 1 Residente
Se inicio con fundida de muro en caja.
Nuevamente se solicita respuesta por parte de la empresa de acueducto para realizar conexión de la caja al pozo
R.I Jully Cartagena
Res Obra

6 de mayo del 2026
2 trabajadores
Se realiza fundida de las tapas del pozo.
Se informa que estan listas las cajas, se solicita aún respuesta por parte de la empresa de acueducto, apoyo a la supervisión de la sed informa que esta esperando respuesta por parte de la empresa de acueducto
R.I Jully Cartagena
Res Obra

12 de mayo del 2026
Se realizo reunión del acueducto con contrato IDU, donde se determina que no se puede realizar conexion sin autorizacion de la EMP, se requiere diseño aprobado por la EMB
R.I Jully Cartagena
Res Obra

13 de Mayo de 2026
sin personal
sin Actividad
R.I Jully Cartagena
Res Obra

14 - Mayo - 2026
sin personal
sin Actividad
R.I Jully Cartagena
Res Obra

15 - Mayo - 2026
sin personal
sin Actividad
R.I Jully Cartagena.
Res Obra

Powered by CamScanner

Contrato de Obra Nº CO1. PCCNTR 8155154 de 8 de Septiembre de 2025.

Objeto: "Adelantar Obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de Obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura en los colegios distritales y las sedes administrativas"

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito.

Interventoría: UNIOBRAS.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería

Residente de Obra: Karen Juliana Pino Torres.

Residente de Interventoría: Miller Marín

Directora de obra: Alejandra Salas.

FRENTE DE OBRA: CARLOS ARTURO TORRES, SEDE B.

Powered by CamScanner

Se pinta parte del muro requerido proveedor de la de profesores y lavadero.

Jely Cartañeda
Res Obra

R.I

14/04/2026
Tiempo: Soleado ; trabajadores 2.
Se realiza pintura de muro perimetral interno frente a concha, franja en azul a 1 metro del piso, solicitado por interventoria. Se realiza prueba a muestra de producto aplicado en la concha, se realiza recorte de pintura en bordes del muro pintado

R.I

Jely Cartañeda
Res. Obra.

15/04/2026
Tiempo: Soleado ; trabajadores 2.
Terminación de aplicación de pintura en muros y salones, corrección de encorozado parte exterior en salon 101, limpieza de cenefas y pintura de viga.

R.I

Jely Cartañeda
Res Obra.

16/04/2026.
Tiempo: Soleado ; trabajadores 2.
Area General de Obra e instalacion de paredes salones en salon 101, se terminan actividades de acabados en la sede, pendiente instalar porteros y hacer el la sobrancacion de la concha.

R.I

Jely Cartañeda
Res Obra

18/04/2026.
Tiempo: Nublado; trabajadores 4
instalacion instalación de portones principales de la sede, la cual se realizo el desmontaje previo y luego la instalacion respectiva de los mismos.

R.I [signature] Luly Cartañeda
Res Obra.

20/04/2026
Tiempo: Nublado; trabajadores 1.
Adecuación de paredes en cocina y zona de cerca donde habrian pendiente de los mismos se realizo resanes para instalación de marco de puerta.

R.I [signature] Luly Cartañeda
Res Obra.

25/04/2026
Tiempo: Soleado; trabajadores 4
Se realizo instalación de coral para cobertura de fachada, se continuo con la adecuacion de resana para instalacion de puerta, actividades que solo se pueden realizar fines de semana por lo criticos e invasivos que son, teniendo en cuenta que la sede alberga estudiantes en condiciones especiales.

R.I [signature] Luly Cartañeda.
Res. Obra.

27/04/2026.
Sin Personal.
Sin Actividades.

R.I [signature] Luly Cartañeda
Res Obra

28/04/2026.
Sin Personal
Sin Actividades
R.I [signature] Ady Cartañeda
Per Obra.

29/04/2026
Sin Personal
Sin Actividades
R.I [signature] Ady Cartañeda
Per-Obra.

30/04/2026
Sin Personales
Sin Actividad.
R.I [signature] Ady Cartañeda.
Per Obra.

01/05/2026.
Personal = 2. Ayudantes.
Clima = Nublado - Lloviznó.
Se realizo la instalación de puerta del salón 101 y se realizan arreglo de observa
R.I [signature] Ady Cartañeda
Per Obra.

02/05/2026.
Personal = 2. Ayudantes.
clima = Lloviznó.
Se realizo arreglos de observaciones sald
resanes en marcos de puertas.
R.I [signature] Ady Cartañeda
Per Obra.

Powered by CamScanner

04/05/2026
Personal = 1 Ayudante.
Clima = Lluvioso.
Se realizo retiner de marcar de puerta salon 101.

R.I [signature] July Cartañeda. Res Obra.

05/05/2026
Sin personal.
Sin actividades.

R.I [signature] July Cartañeda. Res Obra.

06/05/2026
Sin personal.
Sin actividades

R.I [signature] July Cartañeda Res Obra.

07/05/2026
Sin personal.
Sin actividades

R.I [signature] July Cartañeda Res Obra

08/05/2026.
Clima = Nublado.
2 Oficiales.
Se realizo adecuaciones en la cancha.

R.I [signature] July Cartañeda Res Obra

09/05/2026.
Clima = Nublado.
2 Oficiales - 1 Ayudante
Se continua con adecuaciones de cancha y

Powered by CamScanner

Se realizan remates en el salon 101.
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra.

10 Mayo del 2026
Clima = Nublado
2 Oficiales.
Adecuaciones en concha.
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra.

11/05/2026.
Clima = Nublado
1 Ayudantes
Se realizan remates en el salon 101 y
en los marcos de los portones.
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra.

12/05/2026.
clima. = Nublado.
Sin Actividad.
Sin personal
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra.

13/05/2026.
Sin Actividad.
Sin Personal
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra

14/05/2026.
clima = Nblado
2 Oficiales.
Se continua con las adecuaciones en concha.
R.I Jdy Cartañeda
Res Obra

Colegio Rafael Uribe Uribe - Sede B.

Contrato NO: SED - LP - OP - DC CEE - 012 - 2025.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias. y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sedes Administrativas.

CONTRATISTA: Consorcio Coral. SAS.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Powered by CamScanner

14. Abril. 2016.
Clima = Nublado
5 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Topografo.
Se continua con encofrado de placa de cancha, instalación de plastico y malla electrosoldada, se inicia con el armado de parrilla placa de parqueadero y se funden muros de concreto.

R.I
Ing Cristancho
Res Obra.

15 Abril 2016.
Clima = Lluvioso
5 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Topografo
Se continua con la instalación de malla electrosoldada y armado de parrilla para zona parqueadero y se inicia con la fundida de la primera parte de la placa de la cancha y del parqueadero.

R.I
Ing Cristancho
Res Obra.

16 Abril 2016.
Clima = Lluvioso
5 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Topografo.
Se continua con la fundida de la segunda parte de la placa de la zona de cancha, se continua con el armado de parrilla en la zona del parqueadero, se retira escombro y se replantea y encofra la zona del anden.

R.I
Ing Cristancho
Res Obra.

Powered by CamScanner

17 - Abril. 2026.
Clima = Lluvioso.
5 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Topografía.
Fundida de placa de dem porqueduro y.
fundida de anden.
R.I
July Castañeda.
Res Obra.

18 Abril 2026.
Clima = Nublado.
3 Oficiales, 3 Ayudantes, 1
Inicia con los cortes para dilataciones de.
placas y resanes de muros de carcamo.
R.I
July Castañeda
Res Obra

20 Abril. 2026.
Clima = Nublado.
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Se continua con el corte de las dilataciones.
en placas y resanes en carcamo.
R.I
July Castañeda
Res Obra.

21 Abril 2026.
Clima = Nublado.
1 Oficial, 1 Ayudante.
Se continua con la dilatación de placas. y re.
inicia con los resanes y piñete de muros de
jardineras.
R.I
July Castañeda.
Res Obra.

Powered by CamScanner

22 - Abril 2026.
Clima = Nublado.
1 Oficial - 1 Ayudante.
Se continua con el pañete de los muros de los jardineras y retiro de material.

R.I [signature] Jdy Castañeda
Res Obra.

23 Abril 2026
Clima = Nublado - Lluvioso.
Se continua con la aplicación de pañete en los muros de jardineras y veredas generales.

R.I [signature] Jdy Castañeda
Res Obra.

24 Abril 2026
Clima = Nublado
Se continua con pañete de muro de jardineras y construcción de medias cañas en remates de sardinel y garganta.

R.I [signature] Jdy Castañeda
Res Obra.

25 Abril. 2026.
Sin personal.
Sin Actividades.

R.I [signature]

27 Abril 2026.
Clima = Nublado
Se 2 Oficiales.
Se finaliza con remates en general, medias cañas y pañete en jardineras.

R.I [signature] Jdy Castañeda
Res - Obra