sea estetica y permita poder verificar que los 3 niveles distintos generen un acabado estetico y funcional.

Ing Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 74
03/03/2026

Estado del Clima: Mañana soleada, tarde oscura.
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Brayan Toro, Duban Ramirez, SST Laura Mejia, Ing. Cristian Conde. Ing. Jairo Arteaga.
Personal de Int.: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 polideros, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogalleros de afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 manqueras largas, 4 caretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.
Actividades: Se realiza el reemplazo de las piezas de enchape de la entrada norte y se continua con el embogotillado, tambien se ejecuta los tramo de granito del carcamo de esta misma entrada que remata sobre la caja # 5. Se continua con la aplicación de pintura blanca en zona norte de ingreso y de zona sur en el Bloque de sistemas.

Ing Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 75
04/03/2026

Estado del Clima: Mañana soleada, tarde oscura
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Brayan Toro, Jorge Figueroa, Ing. Cristian Conde, Ing. Marlon Conde, Ing. Jairo Arteaga, tambien en recorrido estuvieron todos los ingenieros de cada Frente.

Powered by CamScanner

Personal de Interventoría: Arq. Harry Arango, Arq Hubert Molina, Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 soldadoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillos, 2 niveles de mano y 1 digital y 1 sección de andamio.
Actividades: Se realizo visita de obra y recorrido con interventoría para realizar lista de actividades pendientes se realizo donde se observa que el enchape esta instalado en un 97% Faltando cambiar algunas piezas que estan cortados en partillo interno, se continua con la aplicación de pintura pero se aplica la de color azul español para tapar la anterior aunque se primera con Blanco. despues de lijar para generar super Pide, tambien se pinta canales del mismo tono azul español, se continua con instalación de cortes de enchape y su emboquillado.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 76
05/03/2026

Estado del Clima: Mañana oscura,
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Joan Pablo Machado, Deban Ramirez, Jorge Figueroa.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 soldadoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital y 1 sección de andamio.
Actividades: Se continua con pintura, se traslada material a sitio para continuar pintura, se realiza remate de enchape y demas. Se limpia el enchape emboquillado y se detalla e intala pintura de canales.

Ing Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº-77
06/03/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias intermitentes
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Doban Ramirez, Jorge Figueroa, Brayan Toro, Shon Salgado
Personal Int.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilla, largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Roto-martillos, 4 Boquilleras para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza reposición de enchape cambio piezas, embogotado, se pinta canales con el color azul español; se realiza lijado de muros y detallado general. La interventoria habla de cambiar el azul español por un azul más claro para la apreciación se realiza despues de haber pintado un muro completo se le solicita a la interventoría realizar estas solicitudes cuando se inicia la actividad y no cuando se ha ejecutado.
Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 78
09/03/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias intermitentes.
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Doban Ramirez, Jorge Figueroa, SST Laura Mier, Ing. Jairo Arteaga.
Personal Interventoria:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manila, largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.

Powered by CamScanner

Actividades! Se realiza el corte y ejecución del granito entre tramo de enchape principal y la zona de ingreso norte donde se encuentra las caja 3 y 4, se continua con trabajos de detallado de muros con estuco y pintura. Se realizan actividades pendiente.

Ing. Victor Mora.
Residente Interventoria

Nota Nº 79
10/03/2026

Estado del Clima: Día oscuro y lluvias durante todo el día.
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Duban Ramirez, Jorge Figueroa, Ing. Jairo Arteaga.
Personal de Interventoría.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mangueras largas, 1 Hidrolavadora, 2 palaleros, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogilleros para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 nivel digital, 1 Sección de andamio
Actividades! Se realiza demarcación de zonas de corte de enchape, se realizan detalles en el cercano exterior de la entrada norte, se realiza granito de boca puertas y granito de caja 3 y 4, se realiza detallado de fachadas, este día se realiza muestra del tono de pintura color azul mar de la marca Sapolin por solicitud de Interventoría.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Nota Nº 80
11/03/2026

Estado del Clima: Mañana oscura con lluvias.
Personal del Contratista: Juan Carlos Boitrago Trojillo, Jorge Figueroa, Doban Ramirez, SST Laura Arias
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Roto-martillos, 4 Boquilleras de afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio
Personal Uyt: Ing. Victor Mora, Arq. Hubert Molina.
Actividades: Se realizan remates de granito de la huella de la rampa, tambien de la zona de la espina de pescado y en la zona de ingreso a baterias de baños, tambien se realiza remates de pintura.
Recomendaciones. →
- Se le informa al Contratista, que se debe ir arreglando el adoquin exterior, y realizar la instalación del mismo.
- Se revisa color de pintura. y se realiza la aprobación. de la muestra aplicada. proseder,
- Se continua con la preentrega el dia Viernes. 13-Marzo-2026.
-

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria.

Nota Nº 81
12/03/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trojillo, Doban Ramirez, David Rojas.
Personal de Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras para afinado, 2 extensions electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.

Powered by CamScanner

Nota N°82 De acuerdo a lo establecido en el acta de reco
13/03/2026 Semanal del 04 de marzo de 2026, se realizo
la pre entrega del colegio San Rafael sede B
el dia 13/03/2026, está interventoria se hac
presente para Tal Fin, en consecuencia se
evidencia que el colegio a la Fecha no cuen
con actividades culminados, por lo Tanto no se
realiza la pre entrega, por parte del contratist
pide re agendar la pre entrega para el dia
24/03/2026.
Estado del Alma: Dia osuro con Nublos
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo,
Davian Ramirez, David Rojas.
Personal Interventoría: Arq. Hubeert Molina
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas,
1 Hidrolavadora, 2 polidora, 2 taladros, 2 Rotomartillos,
4 Bogulleras para afinado, 2 extensiones electricas largas,
2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y
1 digital, 1 sección de andamio.
Actividades: Se realiza remates entre muro y enchape,
se realizo granito de rampa en huella contra huella
pero llovio duro durante toda el día.

Hubeert Molina — Ing. Victor Mora
Inspector de Interventoria — Residente Interv

Nota N°-83 Estado del Alma: Mañana oscura y tarde soleada.
14/03/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Dubon
Ramirez, David Rojas
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas
largas, 1 Hidrolavadora, 2 polidoras, 2 taladros, 2
Rotomartillos, 4 Bogulleros para afinado, 2 extensio-
nes electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas
2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.

Powered by CamScanner

4. I.E.D. MARCO FIDEL SUAREZ SEDE A

Residente obra — Victor Mora, Residente Interventoría

NOTA 45 13/02/26 Se continua con la instalacion de pañete en muros, se realiza desmonte de puertas y se inicia con la demolicion de los enchapes de pisos. En obra se cuenta con: cinco (5) personas operativas, un(1) residente obra y una(1) SST.

Residente obra — Victor Mora, Residente Interventoría

NOTA 46. 16/02/26. Se culmina con la demolicion de enchapes de piso y Afinados de pisos existentes. Se realiza desestabilizacion de puntos hidraulicos en aulas de deportes; y se continua con la instalacion de pañete en muros. En obra se cuenta con: Seis (6) Personas operativas, un(1) residente obra y una(1) SST.

Residente obra — Victor Mora, Residente Interventoría

NOTA 47. 17/02/26 Se continua con instalacion de pañetes interiores y se inicia con el pañete de la fachada. En obra se cuenta con: Seis (6) Personas operativas, un(1) Residente obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra — Victor Mora, Residente Interventoría

Powered by CamScanner

NOTA 48. 18/02/26 Se inicia con el afinado del Peñete instalado, se inicia con el Mantenimiento de Puertas Metalicas, se realiza desmonte de red electrica existente. En obra se cuenta con: Siete (7) personal operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra — Victor Mora Residente Interventor

NOTA 49 19/02/26 Se realiza instalacion de bloque como relleno de viga en fachada, y se continua con el afinado del Peñete existente. En obra se cuenta con: Seis (6) Personal Operativas, un (1) residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Residente de obra — Victor Mora Residente Interventor

NOTA 50 20/02/26 Se termina con el afinado del Peñete instalado y se inicia con la instalacion de filos en puertas y ventanas. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativas, un (1) residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Residente de obra — Victor Mora Residente Interventor

NOTA 51 22/02/26. Se continua con la instalacion de filos en puertas y ventanas, se sigue con el Mantenimiento de puertas metalicas y se inicia con la Aplicacion de estuco en muros. En obra se cuenta con: Siete (7) Personal operativas, un (1) Residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Powered by CamScanner

Residente obra

Victor Mora
Residente Interventoría

NOTA 52. 23/02/26. Se continua con la aplicacion de estuco en muros, filos en puertas y ventanas; y se continua con el mantenimiento de puertas metalicas. En obra se cuenta con: siete (7) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoría

NOTA 53. 24/02/26. Se continua con la aplicacion de estuco en muros y su respectiva lijada. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoría

NOTA 54. 25/02/26. Se evidencia que en multiples ocasiones los niños del colegio con los balones estan presentando golpes en la teja de cubierta ya instalada. Se continua con la lijada de muros ya estucados, se inicia el mantenimiento a marcos de las puertas metalicas y se inicia con el alistado de pisos para poder enchapar. En obra se cuenta con: Seis (6) Personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. En el transcurso de la tarde se presentan lluvias constantes.

Powered by CamScanner

Residente obra Victor Mena
Residente Interventoria

NOTA 55. 26/02/26 Se inicia con la instalacion de enchape de piso para las aulas de deporte, de igual manera se inicia con la instalacion de media caña en granito en la toma del PAE. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra Victor Mena
Residente Interventoria

NOTA 56 27/02/26. Se continua con instalacion de enchape de piso y de continua con la instalacion de Mediacaña en granito, de igual manera se aplica primera mano de pintura a todos los muros ya estucados. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra Victor Mena
Residente Mena

NOTA 57 28/02/26 Se realiza aplicacion de pintura en puertas metalicas, se continua con la instalacion de enchape de piso y de igual manera se continua con la instalacion de Mediacaña en granito del PAE. Se presenta dia lluvioso. se realiza Aseo general en las areas intervenidas. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Powered by CamScanner

Residente obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 58 02/03/26. Se continua con la instalacion de enchape de piso, se inicia con la instalacion de guarda escobas y se inicia con la pulida de la media caña en granito. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 59. 03/03/26. Se continua con pulida de mediacañas en granito y se continua con instalacion de guardaescobas. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 60. 04/03/26. Dia lluvioso. Se termina con la pulida de la mediacaña en granito, se termina la instalacion de guardaescobas, se realiza disposicion de RCD, y se inicia con la instalacion de enchape de pared en zona BAÑO. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Norma

Powered by CamScanner

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 61 Se continua con la instalacion de enchape en Muros del PAE.
05/03/26. y se realizan ajustes en la estructura de cubierta, de igual manera se realiza instalación de flanches en cubierta. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 62. Se continua con instalacion de enchape en Muros del PAE y
06/03/26. se realiza adecuacion de poleta existente. en el PAE. Se realiza mantenimiento a Marcos de puertas existente). En obra se cuenta con: Cinco(5) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 63. Se continua con instalacion de enchape en Muros del PAE y se
07/03/26 realiza Aseo general en la obra. En obra se cuenta con: Cuatro (4) Personas operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoriz

NOTA 64. 09/03/26. Se realiza demolicion de placa en el sendero peatonal de entrada en Aulas deportivas y PAE; se continua con la instalacion de enchape en muros del PAE. y se continua con el mantenimiento de marcos de puertas. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 65. 10/03/26. DIA lluvioso. Se realiza instalacion de malla electrosoldada en sendero peatonal en Aulas deportivas y PAE; se continua con la instalacion de enchape en muros del PAE. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativo, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor. Mora
Residente Interventoria

NOTA 66. 11/03/26. Se realiza fundicion de placa en concreto para la zona exterior de las aulas de deportes y PAE; de igual manera se continua con la instalacion de enchape en muros del PAE. Se presentan lluvias intermitentes en horas de la tarde. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 67 12/03/26 Se realiza el acabado final en la placa fundida para el sendero peatonal en la zona de Salas Operacional y PAE; Se continua instalando enchape en Muros del PAE; y se inicia con la Aplicacion de Pintura en esmalte color blanco a la estructura de la cubierta por solicitud de la interventoria. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 68 13/03/26. Se terminan remates en enchape de Muros en el PAE y se da inicio con la instalacion de enchape de Piso en esta zona; se continua con el Mantenimiento de pretal existente; y se continua con la Aplicacion de Pintura en perfileria Metalica de cubierta. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativos, un(1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

NOTA 69 14/03/26. Se termina con la instalacion de enchape de piso en toda PAE. y se continua con la aplicacion de pintura en estructura Metalica de la cubierta. Se realiza orden y aseo en los espacios de intervencion. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoria

Norma

5. I.E.D. CLASS SEDE B

Actividades: Se continuo con instalación de muro y policarbonato alveolar de domo 2, se continua con trabajos de pendiente de cachucha Nº 1, se realiza trabajos general de aseo de todas intervenidas, se realiza resellado de uniones muro. Se continua con la reparación de estructura metalica en los partes donde hay oxidación y fatigo.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 62
12/02/2026

Estado del Clima: Mañana soleada y tarde con lluvias
Personal del Contratista: Brayan Toro, Jhon Salgado, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Dovan Rodriguez.
Personal Interventoria: Arq. Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas degas para muro, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 cortafrios, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para muro, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: Se realiza recorrido cortando bordillos perimetral del muro y sellando de remates, se continua con instalación de policarbonato alveolar, trabajos en cachucha 1 y 2.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 63
13/02/2026

Estado del Clima: Dia pasado por lluvias
Personal del Contratista: Brayan Toro, Jhon Salgado, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Dovan Ramirez.
Personal Interventoria: Arq Hubert Molina
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas degas para muro, 2 escaleras largas, 2

taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 cunas para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: Se verifica medidas de poliurbonato y de estructura metalica en acompañamiento del Arq. Hubert Molina con el fin de aclarar dudas las cuales ya se cerraron en este ultimo corte de obra, se continua con remates de manto, se termina de instalar el policarbonato alveolar de domo 2 y se da de cor la instalación de manto de cachuchas. Se realiza verificaciones tecnicas en compañía de interventoría.

Victor Mena
Residente Interventoria

Nota Nº 64
14/02/2026

Estado del Clima: Dia soleado en la mañana y con lluvias en la tarde
Personal del Contratista: Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Ing. Cristian, 1 gura Mver.
Personal Interventoría: Hubert Molina
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 cunas para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se continua con remates de cachuchas, tambien se realizan remates y resellos de manto, se realiza evacuación de escombro y mallas limpieza de zonas de trabajo.

Victor Mena
Residente Interventoría

Nota Nº 65
16/02/2026

Estado del Clima: Día oscuro con lluvias.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Laura Mier, Ing. Cristian Conde.
Personal de Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 línea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se continua con remates de manto contra cara de domo de Ludoteca y se realiza sellado en sus remates laterales. El avance del resto de actividades igual que la no instalación del policarbonato debido a fuertes lluvias que se presentaron todo el día.

Ing. Victor Mont
Residente Interventoría

Nota Nº 66
17/02/2026

Estado del Clima: Mañana oscura pero llovio toda la tarde.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Laura Mier, Ing. Cristian Conde.
Personal Interventoría: Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 línea de vida, 2 polidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillos, 4 Secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se realiza el retiro de empaque de policarbonato alveolar de domo 3 Ludoteca hasta donde lo permitio las lluvias, se continua con remates de manto.

Ing Victor Mont
Residente Interventoría

Nota Nº 67
18/02/2026

Estado del Clima: Día con lluvias la mayor parte del día.
Personal de Interventoría: Hubert Molina
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mallas largas, 1 línea de vida, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 soplete para instalación de cuarto, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: Se verifican cantidades de obra en compañía del Arq Hubert Molina de interventoría y se concilia cualquier diferencia restante, se continua con la instalación de policarbonato alveolar, cambio de canal de domo y otras actividades.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 68
19/02/2026

Estado del Clima: Mañana con lluvias, tarde soleada.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado y Juan Pablo Machado, Ing. Jairo Arteaga, Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Marlon Conde.
Personal Interventoría: Huber Molina, Ing. Victo Mora Arq. Harry Arango.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mallas largas, 1 línea de vida, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, soplete para pipeta de gas, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: El día de hoy se realiza recorrido de frentes de obra y comité en el colegio Class sede B, se verifican varios temas entre las actividades pendiente, se toma de aplicar una capa de protección al ladrillo que

se lavo con acido Nitrico y clorhidrico en domo 1 y 2, para lo cual se protegera con Hidrofugo un total de 200m² igual al que se limpio con acido. Se continua con remates de manto, se continua con la instalación de policarbonato alveolar, cambio de canales de ludoteca. Se habla de fechas tentativa del proyecto el 2 de Marzo pero si se puede ante informar a Interventoría.

Ing. Victor Mont
Residente Interventoria

Nota Nº 69 Estado del Clima: Dia oscuro pasado por lluvias.
20/02/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 cortillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en altura, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 digital.
Actividades: Se termino de instalar policarbonato alveolar y se realiza esquineros del mismo, se instalo en su totalidad el manto en las areas planos y se realiza resellado de manto en valones y demás detalles, se cambio en su totalidad los canales de ludoteca y se realizo perforaciones y realizo instalación a canal de valones de sosco con toberia para colocar los 2 Bajante de tuberia como se solicito por Interventoría en comité pasado.

Ing. Victor Mont
Residente Interventoria

Nota Nº70 Estado del Clima: Mañana soleada.
21/02/2026 Personal del Contratista: Edwin Machado y Jhon Agudelo.
Personal Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantos largos, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 cautchillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, accesorios de arnes, 2 soplete para pipeta de gas manto, 2 niveles de mano y 1 digital
Actividades: Se ejecuta reparaciones de manto en cubierta y se realizo el desprendimiento del manto en el primer area de cubierta intervenida de este contrato, esto se realiza a solicitud explicita del Residente Victor Mora, el director de interventoría Harry Arango ya que tenía un detalle estetico, aunque fondonalmente no tenía ninguna filtración o mala instalación, el cambio se realizo por estetica, ya que se adara que durante enero y Febrero de 2026 ha habido mucha precipitación en la zona y hasta el momento antes de entender el requerimiento nunca hubo filtración alguna, se adara que se cambio con la salvedad de que no se debe hacer para evitar filtraciones posteriores, tambien es importante explicar que esta actividad se ejecuta de la manera más limpia posible.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº71 Estado del Clima: Mañana oscura
23/02/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado.
Personal Int.:

Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mallas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para instalación de manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza trabajos de corte de policarbonato para cerrar los palomeras de domos, se remato tramos de manto y se realizo goteros en manto en remates contramuro.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 72
24/02/2026
Estado del Clima: Mañana oscura,
Personal del Contratista: Brayan Toro, Duban Ramirez.
Personal Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor mallas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para pipeta de gas para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realizo remates en el policarbonato, se realizo instalación de tuberia de canales de cubierta o Domo Ludoteca, se realiza demolición de muro para pase de tuberia PVC.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 73
25/02/2026
Estado del Clima: Mañana soleada
Personal del Contratista.
Personal Interventoría: Arq Hubert Molina, Ing. Victor Mora.

Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladro, 2 poliduros, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con accesorios, 2 sopletes para pipeta de gas para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Limpieza de zonas de Ludoteca, aplicación de pintura bituminosa de goteros de remates contramuro.
- Observaciones.
- De acuerdo al recorrido, se evidencia que el policarbonato del Domo 4 tiene 11 perforaciones, que se sellaron con silicona pero desde que se realizo la actividad presento un color rojizo, se le recomienda al contratista corregir, estas laminas.
Ing. Victor Mora - Residente interventoria

Nota 74
26/02/2026
Estado del Clima: Mañana soleada, tarde con lluvias.
Personal del Contratista: Edwin Machado, Brayan Toro, Juan Salgado.
Personal Int.: Ing. Hubert Molina, Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 extensiones electricas largas, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 poliduras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 4 carretillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para pipeta de gas para manto, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 polea grande
Actividades: Se inicia con la instalación de Flanches de cobierta del Domo de Ludoteca, se inicia la instalación de anclaje de placa de Domo ludoteca.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 75
27/02/2026
Estado del Clima: Mañana soleada.
Personal del Contratista: Edwin Machado,

Brayan Toro, Jhon Salgado, Doban Ramirez
Personal de Interventoría: Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 línea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 soopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza las adecuaciones solicitadas por Interventoría el 25 de Febrero del presente año, se cambia las laminas de policarbonato solicitados con sus tornillos, se cambia el empaque por uno que no necesite aplicación de silicona. Se instala manto en la placa de Ludoteca. Se verifica que el Contratista de los sondeos realice correctamente lo solicitado, son de cada bajante de placa, queda faltando sondear las cajas de primer piso.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 76
28/02/2026

Estado del Clima: Día soleado
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado, Doban Ramirez.
Personal Interventoría: Ing. Victor Mora, Arq. Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 9 seciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Brayan Toro, Jhon Salgado, Edwin Machado, Doban Ramirez, SST Laura Mier, Ing. Cristian Conde,

Ing. Jairo Arteaga.
Personal Int.: Hubert Molina Arq. Ing. Victor, Arq Harry
Actividades: Se realizan remates en cubierta con detallado de la instalación de retasos de esquinas con la forma del domo de Ludoteca, se realiza resellado del manto en esta misma zona, se realiza limpieza general de areas de cubierta, se continua con cambio de laminas de policarbonato de domos 1 y 2 cumpliendo reglamento del Ing de secretaria. Se realiza sondeo de cada punto de bajante de cubierta

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Visita Nº 77
22/03/2026

Estado del Clima: Mañana soleada con lluvias en la tarde
Personal del Contratista: Brayan Toro, Jhon salgado, Edwin Machado, Edward Hernandez, Laura Mier SST, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal de Int.: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 careteillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza pruebas de descarga de cubierta para mirar el estado de los punto de evacuación y su estado actual, se puede observar que son muchos puntos de desagüe conectados a un solo punto, se cambio la tornillería del policarbonato y se remata Filos de manto pendientes. Se aplica pintura Bituminosa en sellos de juntas o cualquier zona donde haya un desprendimiento del Foil del manto para protegerlo.

Nota Nº 78 Estado del Clima: Mañana soleada, tarde oscura
03/03/2026 Personal del Contratista: Jhon Salgado, Edwin Machado, Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal Int.: Arq Hubert Molina, Ing. Victor Mora
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para maarto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza instalación de manto de la canal del domo 2, la cual estaba pendiente por lo complicado de la zona de trabajo, se retira bitominosa

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 79 Estado del Clima: Mañana soleada
04/03/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Edvard Hernandez, Edwin Machado
Personal Int.: Arq. Harry Arango, Ing. Victor Mora, Arq Hubert
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus respectivos accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza comite de obra y recorrido de obra donde se verifica la aplicación del impermeabilizante ó de llamado Hidrofugo el cual se le aplico toxo, pero el contratante o interventoría dijo que debe ser hidrofugo transparente neutro y nada más, por lo cual se compraron una marca con sus certificados avalada, pero se

hace la salvedad que ningun hidrofogo del mercado da garantia de 12 años y que las marcas conocidos solo manejan entre 8 y 10 años. Se continua con trabajos en area de ludoteca bajo placa y encima de placa plantando perfiles y placa, se continua con cambio de empaques de policarbonato.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 80
05/03/2026

Estado del Clima: Mañana Oscura,
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado, Edvard Hernandez, SST Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal la Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para instalación de manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 Ratomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 cornetillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza remates de cobiertas de domos cambiando tornillería y empaque por unos de mayor diametro y mejor uso, se retoca pintura de placa bajo techo de ludoteca con pintura color gris, se realizan retoques a perfiles de estructura de domo de ludoteca y se pinta la tobera de canal de este mismo domo de ludoteca.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº-81
06/03/2026

Estado del Clima: Día oscuro con lluvia intermitente.
Personal del Contratista: Edwin Machado, Edvard Hernandez, Brayan Toro, SST Laura Mier, Ing Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal Interventoría: Ing. Victor Moro, Aog Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 línea de vida, 2 polidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes de trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se continua con aplicación de pintura de placa bajo techo de Ludoteca, se realiza limpieza de cubierta y aplicación de pintura Bituminosa, se realiza cambios de empagues de tornillería, se colocan los granadas de las rejillas de las bajantes de cubierta, se aplica pintura de perfiles de estructura de domo de Ludoteca de color negro, se retoca estructura metalica de cubierta de ludoteca. El día 07/03/2026 no habra jornada de trabajo debido a que el día 08/03/2026 hay uso del colegio para jornada electoral y el personal de la registraduria y estatales estaran usando exclusivamente el colegio y no se permite el ingreso de nadie.

Ing. Victor Moro
Residente Interventor

Nota Nº-82
09/03/2026

Estado del Clima: Día oscuro y con lluvias intermitentes
Personal del Contratista: Edwin Machado, Jhon Salgado, SST, Layra Mier, Ing. Jairo Arteaga.
Personal Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilla largas, 1 línea de vida, 2 polidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillo, 2

pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes de trabajo en alturas con sus respectivos accesorios, 2 sopletes de gas para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.

Actividades: Se realizan remates solicitados por interventoría de la placa bajo techo con la pintura gris y se retoca tuberias y perfiles con pintura negra, tras realizar recorrido con interventoría se saca un listado de pendientes para entrega final, para lo cual y su efecto como no se realizo por medio de un formato de interventoría se deja aca lo pactado para rematar a continuación:

1. En Ludoteca se debe retocar con pintura la estructura donde los perfiles esten de un color opuesto al negro, pintar tuberia y perfiles en el perimetro de la estructura en el mismo tono, esta actividad se ejecuto hoy en su totalidad.
2. Realizar remate entre juntas constructivas de Biblioteca y pasillo en corredor.
3. Emboquillar en espacios de mamposteria donde sea necesario y adecuar correctamente antes de aplicar el hidrofugo bajo dumo 1 y 2, se debe tener en cuenta que la aplicación del hidrofugo se aplica en proceso de capa sobre humedo o una capa paralela a la otra continua para generar la pelicula protectora.
4. Se deben demoler los mesones antes del sabado e instalar los lavamanos contados en baterias de baños de 1 y 2 piso. Esto debe incluir el cambio de espejos.
5. Se debe presentar un cronograma de preentrega.
6. Colocar las goteras de mantos pendientes, tambien emparejar o cortar manto canal-muro de Ludoteca.

Ajustar y corregir manto mediacañas bombeadas.

7. • Colocar tornillería adicional de domos 1, 2 y Lodoteca, así como colocar juntas en palomeras.
8. • Asegurar tapas de palomeras para uniones.
9. Retoques de limpieza de pintura de perfiles en domos de Lodoteca, también se debe ajustar tapas de domo en las esquinas.
10. Ajustar palomeras con las esquinas de policarbonato.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 83 10/03/2026
Estado del Clima: Día oscuro y lluvias durante todo el día.
Personal del Contratista: Edwin Salgado, Jhon Salgado.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilo, y todos los equipos de todos los días.
Actividades: Se realiza embaquillado puntual antes de aplicar hidrofugo de muros perimetrales de domo 2, pero al ser un embaquillado puntual el tono cambia, se aplica hidrofugo a dos tonos en varios muro, la Interventoría solicita embaquillado completo y eso cambia los tiempos.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota N°84. 11/03/2026
Estado del Clima: Mañana oscura con lluvias
Personal del Contratista: Edwin Machado, Jhon Salgado, SST. Laura Mier, Ing. Joiro Arteaga.
Recomendación Interventoría, se le solicita al contratista que no desmonte los lavamanos de los baños, hasta que este en Obra los nuevos lavamanos,
Observaciones.
- Se le informa al contratista el arreglo de el manto en las media aguas de la cubierta.

- Se le informa al contratista, que el remate del policarbonato debe estar alineado, mejorar la instalación de tornillo, adicional el arreglo de las palomeras perimetrales.
- Se le informa al contrista, que debe mejorar. la pintura de la estructura metalica en los domos, porque se evidencia zonas trasparentes.
- Se le recomienda al contrichista, mejorar la embaquillada del ladrillo, fachada.

Equipos y herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 polidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 pipeta de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 2 arnes para trabajo en alturas con sus respectivos accesorios, 1 soplete para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.

Actividades: Se realiza demolición de baterias de baños de 1 piso tanto de niños como de niñas. Se realiza cierre y señalización de las areas intervenidas.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº-85
12/02/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias.
Personal del Contratista: Jorge Figueroa, Carlos Figueroa, SST, Laura Mier, Ing. Jairo Arteaga
Personal de Int:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 polidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 pipeta de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 2 arnes para trabajo en alturas con sus respectivos accesorios, 1 soplete

para instalador de mando, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza demolición del segundo lavamanos de 1 piso y se instalan los dos lavamanos corridos en poliquarzo, se continua con trabajos de adecuación de accesorios de grifería para la actividad tiene demora debido a la variedad de improvisación de acometidas de mangueras y sifones encontrando diametros variados.

Ing. Victor Mora.
Residente Interventoria

Nota Nº86 13/03/2020
Estado del Clima: Día oscuro con lluvias en la mañana y tarde con algo de sol en la tarde.
Personal del Contratista: Jorge Figueroa, Carlos Figueroa, SST Larra Mier, Ing. Lairo Arteaga
Personal Int.: Arq. Hubert Molina Ing.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantos largos, 1 línea de vida, 2 polideportes, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 pistola de gas para mueble, 2 escaleras largas, 2 extensiones eléctricas largas, 4 caretillas, 4 escalones de andamio, 1 polea grande, 2 arnes para trabajo en alturas 1 soplete para mueble, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza cambios de accesorios nuevamente de lavamanos corrido 1 de primer piso debido a que quedo fugas y se debio adoptar cambio de accesorios, se realiza embasquillado de muros bajos de domo 2, se realiza revistón de acometida de baños

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº87 14/03/2020
Estado del Clima: Día oscuro y tarde soleada
Personal del Contratista: Jorge Figuero,

6. I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO D




	Cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 22 12/02/26.	Se continua con la fundicion del sobrepiso en el patio principal del colegio y se procede a realizar su respectivo acabado final. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 23 13/02/26.	DIA LLUVIOSO. Durante toda la jornada laboral, lo cual impidio seguir con las labores. En obra se conto con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 24 18/02/26.	Ingresa baño portatil a la obra. Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 25. 25/02/26.	Despues de 3 dias que el colegio se quedo sin Agua Se reanuden actividades realizando la instalacion de rejillas en los sardineles de concreto, se culmina sobrepiso con su acabado final en el Patio Principal del colegio. En obra se cuenta con: Dos (2) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 26. 27/02/26.	Se realiza divulgacion de Placa en el Patio Principal Mediante corte con Pulidora, se terminan todos los detalles menores pendientes y se realiza la instalacion de las tapas terminadas en las cajas de inspeccion. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 27 03/03/26.	Se realiza instalacion de juego infantil en el Patio principal y se realiza el aseo final de la obra en sus espacios intervenidos. En obra se cuenta con: Dos (2) personal operativos, un (1) residente y una (1) SST. Residente de obra

Powered by CamScanner

7. I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO A

NOTA 27. 12/02/26.	Se realiza entrega de los baños ubicados en el primer piso al lado de talleres al colegio. En obra se cuenta con: Un (1) residente de obra.  Residente de obra
NOTA 28. 18/02/26.	Se realiza pruebas de presion al sistema Hidraulico del colegio en presencia del especialista hidraulico de la Secretaria de educacion, almacenista del colegio, Interventoria y Contratista, donde se evidencia que el sistema presenta picos con variaciones de presion por lo que se propone instalar una valvula de regulacion de presión en el cuarto de bombas. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Se retiran baños portatiles.  Residente de obra
NOTA 29 20/02/26.	Se realiza instalacion de dos (2) divisiones en acero Moxidable para los baños de niños en los baños del primer piso al lado de los comedores. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo y un (1) residente obra.  Residente de obra

NOTA 30 28/02/26	Por solicitud de secretaria de educacion debido al vandalismo de los estudiantes se realiza reinstalacion de divisiones existentes, sellamiento de huecos de los pegas desmontables con pegamento especial y sellado de todo tipo de huecos en muros existentes en los baños intervenidos. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativo, un(1) residente de obra y un(1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 31 18/03/26	Se realiza visita con el Asesor hidraulico y el subcontratista para revisar ubicacion y alcance de la valvula reguladora en el cuarto de bombas. Residente de obra
NOTA 32 30/03/26.	Se realiza el desmonte de los mesones en policuarzo existentes de los baños del primer piso; de igual manera ingresan los nuevos mesones color Amarillo y se da inicio con su instalacion; En obra se cuenta con: Cuatro (4) Personal operativo, un (1) residente de obra y una(1) inspectora SST. Residente de obra