PROGRAMACIÓN DE OBRA - TRAMO POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO

CONTRATO DE OBRA N° N°2023-04-0008
CONTRATISTA: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023 05 0017
INTERVENTORIA CONSORCIO PLAN VIAL G3
VALOR CONTRACTUAL: $ 75.549.913.808,83
FECHA DE TERMINACION: 30 de julio de 2026

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS					MES 1					MES 2				MES 3					MES 4			
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO																										
15.4				**PLACA HUELLA**																						
15.4.5	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA)	M3	3.752,34	$ 606.594,00	$ 2.276.146.929,96	360.798,472	360.798,472	360.798,472			240.532,314	240.532,314	240.532,314											
15.4.6	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES)	KL	279.522,96	$ 7.191,00	$ 2.010.049.605,36	143.861,577	143.861,577	143.861,577	143.861,577	143.861,577			143.861,577	143.861,577										
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	7.229,51	$ 976.360,60	$ 7.058.753.311,51							279.679,341	279.679,341	279.679,341	279.679,341	279.679,341	279.679,341	279.679,341	279.679,341	186.452,894	186.452,894	186.452,894	
NP-2	630,7	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	1.275,80	$ 1.095.239,60	$ 1.397.306.681,68								79.091,945			79.091,945	79.091,945		79.091,945	158.183,891	26.363,982	26.363,982	26.363,982	
IC	630,4	630-13		CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO PARA JUNTAS	ML	40.659,60	$ 16.960,00	$ 689.586.816,00													45.542,123	45.542,123	45.542,123	45.542,123	45.542,123	45.542,123	45.542,123
Subtotal																										
15.6				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																						
IC				LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	25.015,60	$ 1.723,00	$ 43.101.878,80																21.550,939	10.775,470	10.775,470
Subtotal																										
SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO								**$ 19.673.562.894,01**																		
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	414.261.139	414.261.139	437.530.891	76.732.419	76.732.419	173.403.156	453.082.497	676.036.020	356.411.760	291.642.128	291.642.128	212.550.183	337.184.251	416.276.196	258.358.998	279.909.938	269.134.468	56.317.592
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	414.261.139	828.522.278	1.266.053.168	1.342.785.587	1.419.518.007	1.592.921.163	2.046.003.660	2.722.039.680	3.078.451.440	3.370.093.568	3.661.735.696	3.874.285.879	4.211.470.129	4.627.746.326	4.886.105.324	5.166.015.262	5.435.149.730	5.491.467.322
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	7,54%	15,09%	23,05%	24,45%	25,85%	29,01%	37,26%	49,57%	56,06%	61,37%	66,68%	70,55%	76,69%	84,27%	88,98%	94,07%	98,97%	100,00%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO								**$ 19.673.562.894,01**																		
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	414.261.139	414.261.139	437.530.891	76.732.419	76.732.419	173.403.156	453.082.497	676.036.020	356.411.760	291.642.128	291.642.128	212.550.183	337.184.251	416.276.196	258.358.998	279.909.938	269.134.468	56.317.592
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	414.261.139	828.522.278	1.266.053.168	1.342.785.587	1.419.518.007	1.592.921.163	2.046.003.660	2.722.039.680	3.078.451.440	3.370.093.568	3.661.735.696	3.874.285.879	4.211.470.129	4.627.746.326	4.886.105.324	5.166.015.262	5.435.149.730	5.491.467.322
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	7,54%	15,09%	23,05%	24,45%	25,85%	29,01%	37,26%	49,57%	56,06%	61,37%	66,68%	70,55%	76,69%	84,27%	88,98%	94,07%	98,97%	100,00%

MARYURIS ARAUJO DIAZ
REP. LEGAL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA