CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE MAYO DE 2026 - LOTE 1

CODIGO BPIN	No.	GRUPO	Municipio	Tramo	INTERVENCION	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 3- ADICION EN VALOR TRAMO MUNICIPIO COPEY -22-08-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 31 DE MAYO DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A MAYO 31 DE 2026 SEGÚN PRORROGA EN TIEMPO #9 DE 04-05-2026
									VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
2021002200141	1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	PAVIMENTO RÍGIDO	13,775	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.673.562.894,01**	$ 14.182.095.571,69	**100,00%**	**72,09%**	**100,00%**
	2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	PAVIMENTO RÍGIDO	19,400	**$ 33.168.407.615,99**	**$ 33.168.407.615,99**	$ 31.957.859.918,89	**96,35%**	**96,35%**	**95,98%**
	3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	PAVIMENTO FLEXIBLE	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	**$ 28.199.410.621,15**	$ 26.941.434.140,68	**95,54%**	**95,54%**	**97,93%**
				TOTALES LOTE 1		**43,298**	**$ 75.549.913.808,83**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 73.081.389.631,27**	**96,73%**	**90,18%**	**97,46%**
							POR ADICIONAR	**$ 5.491.467.322,32**				