FECHA: 09/06/2026

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 34

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

OBJETO:	ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA.	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	**Valor $ 87.846.822.818,59**
	Departamento del Cesar	**Valor $6.836.702.650,88**
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	**$94.683.525.469,47**
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTITRES (23) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 OCTUBRE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR	JORGE ARMANDO MAESTRE JARAVA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Oficio designación 17/04/2024)	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	06 FEBRERO 2023	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO		
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES (Si aplica)	NO APLICA	(DD/MM/AÑO)
PRÓRROGA 1	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2025,	7/01/2025
PRORROGA 2	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025,	6/06/2025
PRORROGA 3	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE MAYO DE 2026,	6/11/2025
PRORROGA 4	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE JULIO DE 2026,	6/05/2026
SUSPENSIONES Y	NO APLICA	(DD/MM/AÑO)

REINICIOS (Si aplica)			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	06 JULIO DE 2026		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$89.498.380.668,87	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$5.185.144.800,60
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO SEGÚN CONTRATOS DERIVADOS)	98,70%	**% AVANCE EJECUTADO**	97,32%
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO SEGÚN ALCANCE C. E.)	98,70%	**% AVANCE EJECUTADO**	94,35%

NOTA 1: EL % PROGRAMADO ESTA DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LAS PRORROGAS EN TIEMPO CON FECHA DE PUBLICACION EN SECOP EL 04 DE MAYO DE 2026 CONCEDIDAS A LOS CONTRATOS DERIVADOS. EL % EJECUTADO CORRESPONDE A LAS PREACTAS DE OBRA A CORTE 31 DE MAYO DE 2026 SUSCRITAS ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA.

NOTA 2: LA GOBERNACION MEDIANTE DECRETO 00054 DEL 27 DE ABRIL DE 2026,

DECRETA:

Artículo 1°. Acoger lo establecido en el artículo primero del Decreto No. 0277 del 16 de abril de 2026, expedido por el alcalde del Municipio de Valledupar, a través del cual se declaran días cívicos, los días 29 y 30 de abril de 2026, con ocasión de la celebración de la versión 59º del Festival de la Leyenda Vallenata.

MOTIVO POR EL CUAL SE SUSCRIBIO LA PRORROGA EL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACUON DEL CONTRATO.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998	14-12-2022	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	12/07/2025

FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998 – ANEXO 3	20-03-2025	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	06/02/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	FECHA DE	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS

	EXPEDICIÓN		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
75-45-101049998 – ANEXO 7	17-06-2025	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	06/07/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998 – ANEXO 8	28-01-2026	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	06/01/2027

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 4

En trámite adición al contrato de seguros para pago de la póliza.

ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

GRUPO 1.

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**19/09/2023. RAD. 20234300310262**	**26/09/2023**	**$17.279.946.845,58**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**15/04/2024. RAD. 202461010084532**	**29/05/2024**	**$11.519.964.563,72**
TERCER DESEMBOLSO	**15/10/2024. RAD. 202461010259002**	**30/10/024**	**$10.391.022.300,39**
CUARTO DESEMBOLSO	**15/10/2024. RAD. 202461010196782**	**20/12/2024**	**$6.324.453.413,52**
QUINTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$6.324.453.413,52**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$51.839.840.536,73**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
SEPT/2023	$24.810.955,00	$24.810.955,00	0,00	13/10/2023
OCT/2023	$101.261.311,00	$101.261.311,00	0,00	21/11/2023
NOV/2023	$36.570.720=	$36.570.720,00	0,00	14/12/2023

DIC/2023	$34.520.565=	$34.520.565,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$8.769.725=	$8.769.725,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$7.753.768=	$7.753.768=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$8.285.991=	$8.285.991=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$5.929.610=	$5.929.610=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$10.202.580=	$10.202.580=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$5.596.656=	$5.596.656=	0,00	11/07/2024
JUL/2024	$5.751.182=	$5.751.182=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$5.494.887=	$5.494.887=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$5.320.170=	$5.320.170=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$8.579.082=	$8.579.082=	0,00	20/11/2024
NOVI/2024	$17.891.304=	$17.891.304=	0.00	20/12/2024
DICIE/2024	$16.168.727=	$16.168.727=	0.00	21/01/2025
ENER/2025	$5.445.547=	$5.445.547=	0.00	17/02/2025
FEBR/2025	$4.616.448=	$4.616.448=	0.00	13/03/2025
MARZ/2025	$5.105.616=	$5.105.616=	0.00	11/04/2025
ABRIL/2025	$23.695.610=	$23.695.610=	0.00	15/05/2025
MAYO/2025	$34.216.914=	$34.216.914=	0.00	20/06/2025
JUNI/2025	$35.236.632=	$35.236.632=	0.00	14/07/2025
JULI/2025	$16.832.728=	$16.832.728=	0.00	20/08/2025
AGOS/2025	$14.714.708=	$14.714.708=	0.00	16/09/2025
SEPT/2025	$14.228.265=	$14.228.265=	0.00	14/10/2025
OCT/2025	$10.420.109=	$10.420.109=	0.00	14/11/2025
NOVI/2025	$9.928.956=	$9.928.956=	0.00	16/12/2025
DICI/2025	$6.618.865=	$6.618.865=	0.00	16/01/2026
ENE/2026	$5.049.101=	$5.049.101=	0.00	16/02/2026
FEB/2026	$4.599.353=	$4.599.353=	0.00	12/03/2026
MARZ/2026	$5.087.641=	$5.087.641=	0.00	15/04/2026
ABRIL/2026	$3.150.175=		$3.150.175=	
MAYO/2026				
TOTALES		**$ 504.300.382,00**	**$3.150.175=**	

GRUPO 2

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 2, ascienden a la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.247.000.000,00)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**11/10/2023. RAD. 20234300339362**	**20/10/2023**	**$ 9.074.100.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**6/05/2024. RAD. 202461010104972**	**15/04/2024**	**$ 6.049.400.000,00**
TERCER DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 5.456.566.290,31**
CUARTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 3.321.116.854,85**
QUINTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 3.321.116.854,85**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 27.222.300.000,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN

OCT/2023	$28.546.776,00	$28.546.776,00	0,00	24/11/2023
NOV/2023	$71.539.072,00	$71.539.072,00	0,00	14/12/2023
DIC/2023	$40.325.221,00	$40.325.221,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$2.913.938=	$2.913.938,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$2.508.986=	$2.508.986=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$2.680.983=	$2.680.983=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$16.185.573=	$16.185.573=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$1.916.911=	$1.916.911=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$1.839.692=	$1.839.692=	0,00	11/07/2024
JULI/2024	$1.896.710=	$1.896.710=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$1.804.670=	$1.804.670=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$1.747.204=	$1.747.204=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$1.601.560=	$1.601.560=	0,00	20/11/2024
NOVI/2024	$1.474.686=	$1.474.686=	0,00	20/12/2024
DICIE/2024	$1.523.409=	$1.523.409=	0,00	21/01/2025
ENER/2025	$1.523.717=	$1.523.717=	0,00	17/02/2025
FEBR/2025	$1.290.660=	$1.290.660=	0,00	13/03/2025
MARZ/2025	$1.427.581=	$1.427.581=	0,00	11/04/2025
ABRIL/2025	$37.219.458=	$37.219.458=	0.00	15/05/2025
MAYO/2025	$45.078.045=	$45.078.045=	0.00	20/06/2025
JUNI/2025	$3.545.764=	$3.545.764=	0.00	14/07/2025
JULI/2025	$3.562.597=	$3.562.597=	0.00	20/08/2025
AGOS/2025	$3.565.203=	$3.565.203=	0.00	16/09/2025
SEPT/2025	$3.448.755=	$3.448.755=	0.00	14/10/2025
OCT/2025	$285.622=	$285.622=	0.00	14/11/2025
NOVI/2025	$40.340=	$40.340=	0.00	16/12/2025
DICI/2025	$41.461=	$41.461=	0.00	16/01/2026
ENE/2026	$41.461=	$41.461=	0.00	16/02/2026
FEB/2026	$37.453=	$37.453=	0.00	12/03/2026
MARZ/2026	$41.449=	$41.449=	0.00	
ABRIL/2026	$40.122=		$40.122=	
MAYO/2026				
TOTALES		**$ 281.494.649,00**	**$40.122=**	

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

GRUPO 1: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$386.073.213,65**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 366.904.472,73**
ACTA DE OBRA No. 4	**13971**	**17931**	**1-11-2024**	**$998.688.879,46**
ACTA DE INTERVENT No. 3	**17760**	**21484**	**19-12-2024**	**$ 1.063.553.998,93**
ACTA DE INTERVENT No. 4	**17955**	**21797**	**20-12-2024**	**$ 286.255.324,22**
ACTA DE INTERVENT No. 5	**7154**	**9720**	**5-06-2025**	**$199.594.149,30**
ACTA DE INTERVENT No. 6				**$191.334.092,95**
TOTAL				**$ 3.492.404.131,24**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

GRUPO 2: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 2 ascienden a la suma **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE. ($2.220.953.550,06)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$ 368.358.537,41**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 364.979.670,97**
ACTA DE INTERVENT No. 3	**17760**	**21484**	**19-12-2024**	**$ 505.039.876,50**
ACTA DE INTERVENT No. 6				**$832.479.227,51**
TOTAL				**$ 2.070.857.312,39**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

2. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 05 0017	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)**	**$5.185.092.085=**
	ADICIÓN LOTE 1 -TRAMO CURUMANI	**$228.485.759,60**
	ADICIÓN #2 LOTE 1 -TRAMO COPEY	**$158.301.350,45**
	VALOR ACTUAL	**$5.571.879.195,05**
Nombre contratista	**CONSORCIO PLAN VIAL G3.**	
NIT	**901736047-3**	
Representante legal	**IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ**	
C.C.	**71.268.164 DE MEDELLIN.**	
Fecha Firma del contrato	**26-07-2023**	
Plazo contrato	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
Fecha del acta de inicio del contrato	**9 DE AGOSTO DE 2023**	
fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
OTRO SI No. 2 DEL 21-12-2023	**PRORROGA EN TIEMPO DE 4 MESES**	
FECHA TERMINACION	**30 DE ABRIL DE 2024**	
OTRO SI No. 3 DEL 30-04-2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE 7 MESES**	
OTRO SI No. 4 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**	
OTRO SI No. 5 DEL 7 DE ENERO DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.**	
OTRO SI No. 6	**ADICION EN VALOR**	
OTRO SI No. 7 DEL 30 DE ABRIL DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**	

OTRO SI No. 8 DEL 05 DE JUNIO DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS**
OTRO SI No. 9 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES**
OTRO SI No. 11 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026	**PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESESES Y QUINCE (15) DIAS**
OTRO SI No. 11 DEL 4 DE MAYO DE 2026	**PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESES**
FECHA TERMINACION ACTUAL	**30 DE JUNIO DE 2026**
ESTADO	**EN EJECUCION**

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTROS SI No. 1	OTRO SI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 05 0017. Asegurado Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. Beneficiarios Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1.	7-12-2023
OTRO SI No. 2	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3	21/12/2023
OTRO SI No. 3	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE 6 MESES.	30/04/2024
OTRO SI No. 4	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.	29/11/2024
OTRO SI No. 5	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE TRES (3) MESES Y VENTICINCO (25) DIAS.	07/01/2025
OTRO SI No. 6	CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 2023 05 0017 en la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($228.485.759,60) INCLUIDO IVA, el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 438 de fecha 7 de marzo de 2025. El valor del contrato antes de IVA es de $192.004.840	01/04/2025
OTRO SI No. 7	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en UN (1) MES Y CINCO (05) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual	30/04/2025
OTRO SI No. 8	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual	05/06/025
OTRO SI No. 9	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE	15/10/2025

	PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo actual	
OTRO SI No. 10	CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 2023 05 0017 en la suma de ($158.301.350,45) INCLUIDO IVA	12/12/2025
OTRO SI No. 11	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	13/02/2026
OTRO SI No. 12	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	04/05/2026

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,55%	14,55%	$ 754.431.751,06	18646-18643	12-12-2023
SEGUNDO PAGO	14,12%	14,12%	$ 731.884.143,70	20200	25-01-2024
TERCER PAGO	30,25%	30,25%	$ 1.568.593.875,42	17760	19-12-2024
CUARTO PAGO	10,55%	10,55%	$ 286.255.324,22	17955	20-12-2024
QUINTO PAGO	6,78%	6,78%	$199.594.149,30	7154	05-06-2025
SEXTO PAGO	18,91%	18,91%	$ 1.023.813.320,46		
SEPTIMO PAGO	7,89%	7,89%	$ 426.912.561,59		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 4.991.485.125,75**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**92,20%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	09-08-2023	14-05-2024
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	09-08-2023	14-01-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	14-01-2024	14-01-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			**1 DE AGOSTO DE 2023**		
APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO			**16 AGOSTO DE 2023**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	26-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE	$518.509.208,50	26-12-	30-04-

		SALARIOS		2023	2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	30-04-2024	30-04-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**24 DE ENERO DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	14-05-2024	14-04-2025
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	14-05-2024	14-12-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	14-12-2024	14-12-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**29 DE MAYO DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	14-12-2024	20-05-2025
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	14-12-2024	20-01-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	20-01-2025	20-01-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**12 DE DICIEMBRE DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS ADICIÓN EN VALOR

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	14-04-2025	15-09-2025
		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	14-04-2025	15-05-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	15-05-2025	15-05-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**21 DE ABRIL DE 2025**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 5

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	15-05-2025	19-10-2025
		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	15-05-2025	19-06-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	19-06-2025	19-06-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**21 DE MAYO DE 2025**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 6

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	15-06-2025	28-02-2026
		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	15-06-2025	29-10-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	29-10-2025	29-10-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			11 DE JUNIO DE 2025		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 8

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	19-02-2026 ANEXO 13	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 557.187.919,51	15-02-2026	30-08-2026
		PAGO DE SALARIOS	$ 557.187.919,51	15-02-2026	30-04-2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.671.563.758,52	30-04-2026	30-04-2031
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			20 DE FEBRERO DE 2026		

2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022 ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 04 0008 LOTE 1	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1)	($58.424.903.827,27)
	ADICION EN VALOR TRAMO CURUMANI – OTRO SI #7	$ 9.358.020.756,70
	ADICION EN VALOR TRAMO COPEY – OTRO SI #10	$7.766.989.224,86
	VALOR ACTUALIZADO	$ 75.549.913.808,83
Nombre contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación.	
NIT	901722863-6	
Representante legal	MARYURIS ARAUJO DIAZ	
Identificación	C. C. No. 1.065.610.957	
Fecha Firma del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha del acta de inicio del contrato	9 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
OTRO SI No. 3	PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES.	
Fecha Terminación	30 DE ABRIL DE 2024	
OTRO SI No. 4	PRORROGA EN TIEMPO POR 6 MESES	
OTRO SI No. 5	PRORROGA EN TIEMPO POR UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	
OTRO SI No. 6	PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.	
OTRO SI No. 8	PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	

OTRO Sl No. 9	PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS – FECHA 5 -06-2025
OTRO Sl No. 11	PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES– FECHA 15 -10-2025
OTRO Sl No.12	PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESESES Y QUINCE (15) DIAS. Fecha 13-02-2026.
OTRO Sl No.13	PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESES. Fecha 04-05-2026
Fecha Terminación actual	30 DE JUNIO DE 2026
Estado del Contrato	EN EJECUCION

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA	**CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1	15-08-2023
OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES	**Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.**	17-10-2023
OTRO Sl No. 3	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6**	21-12-2023
OTRO Sl No. 4	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE 6 MESES.**	30-04-2024
OTRO Sl No. 5	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**	29-11-2024
OTRO Sl No. 6	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.**	07/01/2025
OTRO Sl No. 7	anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($9.358.020.756,70),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No.437 de fecha 7 de marzo de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las	13/03/2025
OTRO Sl No. 8	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	3/04/2025
OTRO Sl No. 9	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	5/06/2025
OTRO Sl No. 10	**PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($7.766.989.224,86),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 951 de fecha 12 de agosto de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las pólizas inicialmente	22/08/2025
OTRO Sl No. 11	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES contados a partir del vencimiento del plazo actual.	15/10/2025
OTRO Sl No. 12	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo establecido.	13-02-2026
OTRO Sl No. 13	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES, contados a partir del vencimiento del	04-05-2026

	plazo establecido.	

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,23%	14,23%	$ 8.312.360.513,27	15567	17/10/2023
SEGUNDO PAGO	13,52%	13,52%	$7.899.647.381,40	20117	20/12/2023
TERCER PAGO	19,70%	19,70%	$ 11.509.168.911,19	2899	31/05/2024
CUARTO PAGO	19,49%	19,49%	$11.398.711.279,85	13970-13971	1/11/2024
QUINTO PAGO	10,55%	10,55%	$ 6.163.228.552,54	17758	20/12/2024
SEXTO PAGO	12,06%	12,06%	$ 8.174.715.988,22	2759	31/03/2025
SEPTIMO PAGO	5,90%	5,90%	$ 3.995.925.075,68	9437	04-07-2025
OCTAVO PAGO	6,69%	6,69%	$ 5.055.093.123,39	21356	26-11-2025
NOVENO PAGO	6,54%	6,54%	$ 4.939.635.357,24	3463	12-03-2026
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 67.439.486.182,78**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**89,26%**	

NOTA: SE CORRIGE VALOR CANCELADO OCTAVO PAGO.

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	09-08-2023	09-08-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	08-02-2024	08-02-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			25 DE JULIO DE 2023		
APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1			25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	22-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	22-12-2023	30-04-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	30-04-2024	30-04-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-04-2023	30-04-2024

FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2	13 DE MARZO DE 2024

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	30-04-2024	31-05-2025
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	30-04-2024	30-11-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	30-11-2024	30-11-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	30-11-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			27 DE MAYO DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	05-12-2024	05-07-2025
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	05-12-2024	05-01-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	05-01-2025	05-01-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	05-01-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			16 DE DICIEMBRE DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS ADICION EN VALOR

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$20.334.877.375,11	13-03-2025	30-10-2025
		PAGO DE SALARIOS	$3.389.146.229,19	13-03-2025	30-04-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$20.334.877.375,11	30-04-2025	30-04-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$3.389.146.229,19	09-08-2023	30-04-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			19 DE MARZO DE 2025		

POLIZAS ACTUALIZADAS

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***

CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$20.334.877.375,11	05-06-2025	15-04-2026
		PAGO DE SALARIOS	$3.389.146.229,19	05-06-2025	15-10-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$20.334.877.375,11	15-10-2025	15-10-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$3.389.146.229,19	09-08-2023	15-10-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2				11 DE JUNIO DE 2025	

POLIZAS ACTUALIZADAS PRRORROGA 8

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	**23 DE FEBRERO DE 2026 ANEXOS 15 Y 16**	**CUMPLIMIENTO**	**$22.664.974.142,40**	**15-02-2026**	**31-10-2026**
		PAGO DE SALARIOS	**$3.777.495.690,40**	**15-02-2026**	**30-04-2029**
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**$22.664.974.142,40**	**30-04-2026**	**30-04-2031**
CG-1010227		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**$3.777.495.690,40**	**09-08-2023**	**30-04-2026**
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2				**24 DE FEBRERO DE 2026**	

INFORME TECNICO CONTRATO 2023040008

a. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	INTERVENCION	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 3- ADICION EN VALOR TRAMO MUNICIPIO COPEY -22-08-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 31 DE MAYO DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A MAYO 31 DE 2026 SEGÚN PRORROGA EN TIEMPO #9 DE 04-05-2026
								VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	PAVIMENTO RÍGIDO	13,775	$ 14.182.095.571,69	$ 19.673.562.894,01	$ 14.182.095.571,69	100,00%	72,09%	100,00%
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	PAVIMENTO RÍGIDO	19,400	$ 33.168.407.615,99	$ 33.168.407.615,99	$ 31.957.859.918,89	96,35%	96,35%	95,98%
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	PAVIMENTO FLEXIBLE	10,123	$ 28.199.410.621,15	$ 28.199.410.621,15	$ 26.941.434.140,68	95,54%	95,54%	97,93%
			TOTALES LOTE 1		43,298	$ 75.549.913.808,83	$ 81.041.381.131,15	$ 73.081.389.631,27	96,73%	90,18%	97,46%

b. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 31 de mayo de 2026, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

c. **ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:**

Se anexa reprogramación de obra para cada uno de los contratos de obra derivados del C.E., de acuerdo con la prórroga en tiempo otorgada a cada uno de ellos, en fecha 04 de mayo de 2026 - Ver anexo 3.

d. **COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:**

- Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 31 de mayo de 2026, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

e. **REGISTRO FOTOGRAFICO:**

- Ver anexo 4. Registro fotográfico lote 1

f. **INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN LOS TRAMOS VIALES**.

Durante el período se han presentado cierres en cabeceras municipales como Curumani, a causa de paros sociales por mal servicio de la energía eléctrica, que generan bajos rendimientos en la ejecución de las obras. Sin embargo, se mantienen las programaciones de entrega de los tramos viales en ejecución.

g. INFORME DE INTERVENTORIA

El informe de interventoría # 33 lotes 1 y 2, correspondiente al mes de mayo de 2026, se puede descargar del siguiente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/j88xjqvmdzbpdw61j5150/APO4ziQTstlvo_wMrc1yTtw?rlkey=k9pr7om48nz00t0y3k9n3wttp&e=1&dl=0

h. RECURSOS Y TRAMOS PENDIENTES POR ADICION

TRAMO VIAL	VALOR CONTRACTUAL	VALORES ADICIONADOS	PENDIENTE DE ADICION	VALOR FINAL
POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	$ 14.182.095.571,69		$ 5.491.467.322,32	$ 19.673.562.894,01
EL COPEY VREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	$ 25.401.418.391,13	$ 7.766.989.224,86		$ 33.168.407.615,99
SABANA - CHANPANG-LINEA FERREA-GUAYMARAL	$ 28.199.410.621,15	$ 9.358.020.756,70		$ 28.199.410.621,15
TOTAL LOTE 1	**$ 67.782.924.583,97**	**$ 17.125.009.981,56**	**$ 5.491.467.322,32**	**$ 81.041.381.131,15**
ONCE RESES - EL MARQUEZ	$ 3.605.856.607,90	$ 770.260.548,39		$ 4.376.117.156,29
RIO DE ORO -CARBONAL-VENADILLO	$ 7.130.636.794,70	$ 737.239.473,12		$ 7.867.876.267,82
VEREDA SANTA ANA - PELAYA	$ 9.479.821.214,00	$ 4.217.507.752,50		$ 13.697.328.966,50
VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	$ 9.195.105.324,30	$ 1.605.557.057,61		$ 10.800.662.381,91
TOTAL LOTE 2	**$ 29.411.419.940,90**	**$ 7.330.564.831,62**	**$ 0,00**	**$ 36.741.984.772,52**
ADICION INTERVENTORIA #1 LOTE 1		**$ 228.485.759,60**		
ADICION INTERVENTORIA #2 LOTE 1		**$ 158.301.350,45**		
VALOR TOTAL ADICION INTERVENTORIA		**$ 386.787.110,05**		
TOTAL PROYECTO	**$ 97.194.344.524,87**	**$ 24.842.361.923,23**	**$ 5.491.467.322,32**	**$ 117.783.365.903,68**

Se informa que ya se cuenta con el CDP que garantizan los recursos del tramo POPONTE, para cumplimiento de las metas del contrato especifico:



Departamento del Cesar
NIT. 892.399.999-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 646
Fecha de Vencimiento 31/12/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 Fecha de Expedición: 03 jun. 2026

Objeto: CODIGO No 2021002200141 - MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS GRUPO 3 EN EL MARCO DEL PACTO FUCNIONAL CESAR GUAJIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Solicitante: INFRAESTRUCTURA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo Cesar Imparable - 03 - 3.10.1.1 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23-1	Autopistas, Carreteras y calles	5.491.467.322,32
	TOTAL CERTIFICADO	5.491.467.322,32

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO
Lider Oficina de Presupuesto del Departamento

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

Actualmente se tramita la respectiva adición al contrato 2023040008 y se informa que, para la ejecución de estos recursos y el cumplimiento de las metas del tramo vial en adición, el contratista solicita una prórroga de 4 meses al tiempo ya establecido.

Por lo tanto, una vez se tenga completa la documentación de adición y prorroga, se solicitará una nueva novedad contractual a ENTerritorio para mantener armonizados los especificaos con los derivados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Los contratos de obra 2023040008, 2023040009 y de interventoría 2023050017 derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.

- En fecha 6 de mayo de 2025, se suscribe en plataforma secop 2, novedad contractual de prórroga del contrato específico por un término de 2 meses adicionales, y se determina como fecha de terminación 6 de julio de 2026.

- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 97,32% y el programado del 98,70%; lo anterior de acuerdo con las reprogramaciones a los cronogramas a partir de las prórrogas otorgadas a los contratos derivados del C.E.

ANEXOS

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial con corte a 31 de mayo de 2026, suscrita entre contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Reprogramación según prórroga en tiempo #9 Lote 1- Excel - pdf
- Anexo 4. Registro fotográfico Lote 1.
- Anexo 5. CDP recursos adicionales tramo POPONTE.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este

SAID LOZANO LOZANO
Supervisor