	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	11/05/2026	**ACTA No.**	27
HORA DE INICIO:	15:00:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	16:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

Presupuesto aterrizado de cunetas dobles en los puntos donde se requieran de cada corredor vial: Este presupuesto ya fue revisado y aprobado por parte de la interventoría. La interventoría indica que este ejercicio tuvo como fin cuantificar un recurso adicional para realizar las cunetas en ambos costados y en sitios puntuales de los tramos viales, adicional resalta que, la no ejecución de las cunetas dobles no tiene implicaciones técnicas y de estabilidad con las actividades proyectadas y ejecutadas en el marco del contrato de obra ICCU-141-2025.

Complementar frentes de trabajo, específicamente para las cunetas estabilizadas: La interventoría indica que no se ha observado aumento en estos frentes de trabajo. El Contratista indica que se esta reforzando el tema y esta en el proceso de aumentar el personal para obtener un mejor rendimiento, e indica que esta información será abordada en el plan de contingencia como respuesta al solicitado por la interventoría

Plan de contingencia en respuesta al comunicado ICCU-221-540 de interventoría: El contratista indica que se enviará el día 15 de mayo del 2026

Componente ambiental

1.El 5 de mayo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-549, Solicitando la gestión de los RCD del Tramo 08 Bituima
2.Seguimiento ambiental en obra:
Tramo 3 Albán
En la obra el Contratista realiza la demarcación de la obra.
Se realiza manejo del material de construcción en acopio.
Tramo 4 Quebrada Negra
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Tramo 5 San Francisco
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de limpieza.
Tramo 6 – Sasaima
Se realiza demarcación de las áreas de intervención de la obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio de materiales.
Tramo 7 Beltrán
Se realiza manejo de residuos sólidos ordinarios, recolectándolos en las canecas del punto ecológico.
Se mantiene la demarcación al acopio de materiales de construcción y RCD.
Se realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de obra.

Tramo 8 Bituima
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Se realiza demarcación del acopio temporal de materiales.
Tramo 10 San Juan de Rio Seco
El Contratista de obra realiza el manejo del material generado por las actividades de limpieza de las obras de drenaje.
Se realiza manejo del material generado por las actividades de rocería.
Tramo 11 Guayabal
El Contratista de obra realiza manejo de los residuos generados por las actividades de limpieza.
Tramo 12 Viani
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra.
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.

Componente social

Se realizó seguimiento a la atención al usuario en el punto SAU para los tramos
Se realizó seguimiento en los tramos quebrada negra y Guayabal de Síquima para la búsqueda de personal.
Se verificaron los puntos satélite de información ubicados en cada uno de los tramos los cuales están actualizados.

Componente SST

Se remite requerimiento de entrega de planillas de seguridad social del mes de abril de 2026 al contratista, mediante el comunicado ICCU-221-545 del 4 de mayo de 2026.
Se remite solicitud de entrega del informe mensual SST, del mes de abril de 2026 al contratista, mediante el comunicado ICCU-221-546 del 4 de mayo de 2026.
Para la semana del 1 al 7 de mayo de 2026, hay un total de 82 trabajadores activos de los cuales 70 promedio son operativos y 19 administrativos (9 en campo y 10 en Bogotá), se presentaron novedades de 10 retiros y 2 ingresos de personal, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 22 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

FECHA DE REUNIÓN :	21/04/2026	ACTA No.	27

Componente técnico

Para esta semana se presenta un programado acumulado de 42.88 % vs. un ejecutado acumulado del 37.32%, presentando un atraso general del -5.56%. Con un programado semanal de 4.17% vs un ejecutado semanal de 0,09% lo que refleja una diferencia de -4.08%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: $ 12.102.037.828,72 vs un ejecutado de $10.533.349.019,53 presentando una diferencia de -$1.568.688.809,18.

Se solicita al contratista enviar los informes mensuales a más tardar el cinco de cada mes.

Tramo 2 Puerto Salgar
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 07/08/2025 al 24/02/2026
Construcción de cunetas y ventanas con material estabilizado (formula modificada cemento 5%) entre el K1+150 al K1+250 total a la fecha 1250 ml construcción de ventanas para evacuación de aguas.

Tramo 3 Albán
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 12/05/2026 al 02/02/2026
Se esta a la espera de iniciar la actividad de estabilización y cunetas.

Tramo No 4 Quebrada Negra
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 19/05/2026 - 30/06/2026
Continúan las actividades de limpieza de alcantarillas y rocería de zonas laterales entre el K2+500 tramo 1

Tramo No 5 San Francisco
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 21/03/2026 al 16/05/2026
Limpieza de zonas laterales, se reporta que a la fecha no se da inicio de obras significativas para avance general de obra en el frente intervenido, la interventoría en visitas técnicas solo evidencia 2 trabajadores en el frente de obra.

Tramo 6 Sasaima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 06/02/2026 al 15/06/2026
Se termina la construcción de las 4 alcantarillas programadas y terminan con los llenos respectivos del muro de contención en el K4+520.

Tramo 7 Beltrán
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 27/08/2025 al 10/03/2026.
Terminan obras hidráulicas y de contención, pendiente subsanar observaciones realzadas en campo por la interventoría e iniciar actividad de estabilización de la rasante.

Tramo 8 Bituima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 24/01/2026 al 04/05/2026
Construcción de la alcantarilla en el K8+900 encole y descole.

Tramo 9 Pulí
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 09/02/2026 al 01/04/2026
Colocación de la capa doble riego con un avance en el K2+670 segunda capa.

Tramo No 10 San Juan de Rioseco
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 11/06/2026 - 30/06/2026
Continúa las actividades de limpieza de alcantarillas y rocería de zonas laterales entre el K1+930 al K4+980.

Tramo No 11 Guayabal de Síquima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 03/06/2026 - 30/06/2026
Continúa las actividades de rocería y limpieza de alcantarillas entre el K0+600 al K1+600

Tramo 12 Vianí
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 13/04/2026 al 06/05/2026.
Continúa la estabilización de la rasante con químico no convencional Soilbindier y cemento al 3% entre el K3+000 al K3+250, se presentan muchas lluvias en el frente de trabajo lo cual genera atrasos en los avances de obra por clima lluvioso.

Comentarios
El contratista indica que la respuesta a esta información se consolidara en el plan de contingencia que fue solicitado mediante formalmente por la interventoría. Además, indica que está adelantando gestiones de logísticas para llevar a cabo el desarrollo de las obras. Además resalta la dificultad que se ha presentado en la contratación de personal para ampliar las cuadrillas de obra, como también resalta el reto de transporte de materiales y maquinaria ya que el estado de los tramos por afectación de lluvias impide la circulación apropiada de estas, como también las condiciones geométricas de los corredores.

La supervisora de la entidad indica que, en la oferta del contratista se presentó una cantidad mínima de maquinaria, lo cual, soluciona los percances presentados y observa con preocupación que esto no está siendo cumplido, como tampoco observa avance en las obras programadas. Se solicita que al momento de radicar del plan de contingencia, sea remitida una copia directa a la supervisión y resalta que este plan de contingencia debe estar proyectado dentro de las fechas contractuales y, teniendo en cuenta que la fecha final es el día 30 de junio del 2026.

Se realiza inspección de los avances por tramo y lo reportado se especifica en el siguiente cuadro:

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	21/04/2026	ACTA No.	27

Atrasos en las actividades por tramos.

FRENTE	# FRENTE	UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL	DIAS DE EJECUCION	DIAS FALTANTES PARA TERMINAR	DIAS EN ATRASO
CAPARRAPI	1		18/02/2026	30/06/2026	11/05/2026	132	132	
PLACA HUELLA		KM	23/04/2026	30/06/2026	11/05/2026	68	68	18
GAVION		UND	23/04/2026	22/06/2026	11/05/2026	60	60	18
PUERTO SALGAR	2		26/07/2025	4/06/2026	11/05/2026	313	24	
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	10/02/2026	16/04/2026	11/05/2026	90	-25	25
ALBAN	3		6/08/2025	9/06/2026	11/05/2026	307	29	
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	28/04/2026	28/05/2026	11/05/2026	1	17	13
QDA NEGRA	4		2/04/2026	30/06/2026	20/04/2026	89	0	18
MURO		ML	20/04/2026	22/06/2026	11/05/2026	63	0	21
GAVION		M3	20/04/2026	22/06/2026	11/05/2026	63	0	21
SAN FRANCISCO	5		3/03/2026	29/05/2026	11/05/2026	87		
ALCANTARILLAS		UND	3/03/2026	29/05/2026	11/05/2026	87	0	69
ESTABILIZACIÓN		KM	21/04/2026	9/05/2026	11/05/2026	18	0	20
SASAIMA	6		16/02/2026	29/06/2026	11/05/2026	17	0	0
ESTABILIZACIÓN		KM	1/05/2026	11/06/2026	11/05/2026	41	0	10
BELTRAN	7		15/08/2025	5/05/2026	11/05/2026	263	-6	
ESTABILIZACIÓN		KM	1/04/2026	1/05/2026	11/05/2026	30	-10	40
CAPA DOBLE RIEGO		KM	16/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18	-7	25
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	2/04/2026	5/05/2026	11/05/2026	33	-6	39
BITUIMA	8		17/02/2026	30/06/2026	11/05/2026	133	50	
MURO		ML	23/04/2026	2/06/2026	11/05/2026	40	0	18
PULI	9		1/08/2025	24/04/2026	11/05/2026	266	-17	
CAPA DOBLE RIEGO		KM	9/02/2026	1/04/2026	11/05/2026	51	-40	40
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	24/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	23	-14	14
SAN JUAN DE RIO SECO	10		4/05/2026	30/06/2026	21/04/2026	57	70	13
ALCANTARILLAS		UND	4/05/2026	30/06/2026	11/05/2026	57	50	7
GUAYABAL DE SIQUIMA	11		14/04/2026	26/06/2026	11/05/2026	73	46	
ALCANTARILLAS		UND	2/03/2026	1/05/2026	11/05/2026	60	-10	70
VIANÍ	12		21/08/2025	1/04/2026	11/05/2026	223	-40	
CAPA DOBLE RIEGO		KM	13/04/2026	6/05/2026	11/05/2026	23	-5	28
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	27/04/2026	12/06/2026	11/05/2026	46	32	14


CONCLUSIONES

Avance general 37.32%, valor ejecutado $10.533.349.020

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:









COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Retiro de los acopios de RCD en el tramo 8 Bituima.	CONTRATISTA	15/05/2026	
Pendientes del informe mensual N0 12 SST	CONTRATISTA	13/05/2026	
Complementar frentes de trabajo, específicamente para las cunetas estabilizadas	CONTRATISTA	15/05/2026	
Balance con la programación de una posible prorroga	INTERVENTORÍA	22/05/2026	
Plan de contingencia en respuesta al comunicado ICCU-221-540 de interventoría:	CONTRATISTA	15/05/2026	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
NELSÓN BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	21/04/2026	ACTA No.	27

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA RESIDENTE DE OBRA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
ESTEFANIA HERNANDEZ SUPERVISORA ICCU	estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co	
ANDRÉS TOLOSA PROFESIONAL AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	