Fecha: 10-06-2026

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1822 de 2025 Firmado con Municipio de Pasto
PERIODO:	Abril 2026
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	**Resolución No. 1090 DEL 7 DE ABRIL DE 2026**

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
P.R. 0+0000- P.R. 5+0000 RUTA 2502	5

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	1822-2025		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PASTO	NIT:	891.280.000-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL PASTO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR0+000 AL PR5+000 DE LA VÍA		

	PANAMERICANA, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIAL GRANULAR.		
FECHA DE INICIO:	02/12/2025	2025S-VBOG-092890	SGI
VALOR INICIAL:	$540.000.000,00 (INVIAS $500.000.000,00- MPIO $40.000.000,00)		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$540.000.000,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA AHORROS 369-03471-6 Banco itau		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$500.000.000,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$500.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (06) meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/06/2026		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2026		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N.A.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:01/10/2025.
Fecha de desembolso INVIAS: 19/03/2026.

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
20/05/2026	Estado financiero respecto al presupuesto del municipio, gestiones adelantadas respecto a la contratación, viabilidad de los documentos de contratación por parte de INVIAS.	MARTHA YANETH OTALORA SUAREZ JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA EDWIN O MUÑOZ JORGE ANDRES RODRIGUEZ JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO	Mesa de trabajo conjunto para revisión de documentos, programada

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791725	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402115-02	$500.000.000,00	$0,00	$500.000.000,00
TOTAL				$500.000.000,00	$0,00	$500.000.000,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. _____

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:	DÍA de MES de AÑO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:			

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: _____

Interventor: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			
INTERVENTOR:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:	DÍA de MES de AÑO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El Municipio de Pasto, no ha iniciado el proceso de suministro de mezcla.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El 20 de mayo de 2026, se adelantó una reunión virtual plataforma TEAMS, con participación de la secretaria de Infraestructura y Valorización (Supervisora del convenio por parte del Municipio de Pasto), el subsecretario de Infraestructura y Valorización, el profesional Universitario (apoyo de supervisión del Municipio), la coordinadora del grupo de gestión vial zona 2 de INVIAS, el supervisor del convenio por parte de INVIAS y el supervisor de apoyo del INVIAS, en donde el Municipio de Pasto, informo las gestiones adelantadas, respecto al convenio 1822-2025 y se pactó adelantar el 21 de mayo de 2026, una mesa técnica en las instalaciones de la Territorial Nariño, para revisar documentación correspondiente a la prórroga del convenio, dado que el plazo remanente no alcanza para adelantar el proceso de contratación, igualmente el presupuesto y anexos para adelantar el proceso de contratación.

El 22 de mayo de 2026, el Municipio remitió los documentos para solicitar la prórroga los cuales se remitieron a la unidad ejecutora para revisión preliminar.

Mediante oficio 2026S-VBOG-036366 del 29 de mayo de 2026, se aprueba el presupuesto oficial presentado por el Municipio de Pasto.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO X

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	DÍA de MES de AÑO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	DÍA de MES de AÑO
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: _____
NOMBRE: _____
Póliza de Cumplimiento

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Buen Manejo Anticipo			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Estabilidad de la Obra			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Calidad			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
2026I-VBOG-040060 del 29 de mayo de 2026		Solicitud de Prorroga 2 a Convenio	En Proceso de aprobación


7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el presente mes se adelantan las gestiones para el trámite de Prórroga No.2 al convenio, la cual esta en proceso de elaboración.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
MP. 052025-141806 ANT
Supervisor Convenio 1822-2025