INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="4">TIPO DE CONTRATO
Contrato de prestación de servicios
Nº PROCESO:
CONCURSO DE MÉRITOS
CM-SI-001-2025</td><td colspan="3">INFORME DEL SUPERVISIÓN 07:</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JIRÍDICA, AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBAR QUE TIENE COMO OBJETO LAQ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA»</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INFORME:

22 mayo de 2026</td><td colspan="2">NUMERO DE INFORME:

07-2026</td></tr>
<tr><td>Nº CONTRATO:
116.19.8.001-2025</td><td rowspan="3">INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td colspan="2" rowspan="3">DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>Corregimiento: Mulaló</td></tr>
<tr><td>Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</td></tr>
<tr><td>Id tramo
0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CONSORCIO MULALÓ 2025</td><td>ID Contratista
NIT. 901964602-9</td><td colspan="2">Estado
2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA</td><td colspan="3">LINK SECOP
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8239312</td></tr>
<tr><td>NUMERO PÓLIZA</td><td>Cumplimiento del contrato, prestaciones y calidad del servicio Nº C-100100388</td><td>ASEGURADORA NIT</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA 860.037.013 -6</td></tr>
<tr><td colspan="4">LOCALIZACION DE LA OBRA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero vértice</td><td>Latitud</td><td>Longitud</td></tr>
<tr><td colspan="2">A</td><td>3.629987</td><td>-76.471914</td></tr>
</table>

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

B	3.647574	-76.462019
C	3.629816	-76.471863
D	3.629638	-76.471881
E	3.629457	-76.471950
F	3.629731	-76.472120
Sector CORREMIENTO DE MULALÓ	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 2024;768920063
SEGUIMIENTO FISICO		
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): NOVENTA Y CINCO (95,00)		
% AVANCE FISICO EJECUTADO: 95%		
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
VALOR CONTRATO (PESOS): **$ 258.424.684,00**		
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**		
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 148.800.933,00**		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 57,58**%**		
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**		
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**		
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$ 258.522.874,00**		
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO INICIAL: **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO FINAL:		
DESARROLLO DEL CONTRATO		
ACTA DE INICIO:	**2025-07-18**	

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2025-07-09**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2025-12-15**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2026-03-15**
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2025-06-12**
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2026-08-15**
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
HITOS: DOS (2)	
FECHA DE HITO: 12 diciembre 2025	
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): UNO (1)	
DETALLE HITO: Adición de plazo 60 días	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): DOS (2)	
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): TRES (3)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	NO APLICA
CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	CERO (0)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)
TIEMPO DE PRORROGAS	CERO (0) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

FECHA DE TERMINACION: **2026-08-15**			
PLAN DE ACCION			
EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Inter sub sectorial Vivienda y Desarrollo territorial	2024 768920063 Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo. -40 Vivienda, ciudad y territorio

1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El avance físico del contrato de interventoría avanza en paralelo al avance de la obra, que se encuentra actualmente con ejecución de la mayor parte de las estructuras de concreto, trabajándose en obras menores como pozos de bombeo y redes, además de la finalización de la caseta de control; se están igualmente haciendo pequeñas obras complementarias en las estructuras principales, pasarelas, canales, etc.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El avance actual del contrato desde el punto de vista financiero es del 57,58%.

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 116.06.10.001.2025		
VALOR	**$ 258.424.684,00**	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1		$80.111.652,00
VALOR ACTA PARCIAL Nº 2		68.689.281,00
SALDO		$ 109.623.751,00
SUMAS IGUALES	**$ 258.424.684,00**	**$ 258.424.684,00**

4. PRESUPUESTO

El valor del contrato de interventoría es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($258.424.684,00).

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

5. SOLICITUD DE PRÓRROGA

El contrato fue prorrogado recientemente mediante otrosí Nº 3, motivada por el componente eléctrico y suministros críticos cuyas características dependían de la aprobación definitiva del proyecto eléctrico por parte de Emcali, y por la naturaleza y origen de los mismos, la demora en la entrega de materiales muy concretos y específicos, aumentándose el plazo del contrato en noventa (90) días calendario.

La fecha de finalización proyectada sería el próximo 15 de AGOSTO de 2026.

6. CONCLUSIONES

Se informa favorablemente el pago del Acta parcial Nº 2.

Se recomienda a la interventoría un seguimiento estricto del ajuste de las actividades de la obra al cronograma actualizado de la obra, con el objeto de conseguir que los planes de contingencia aplicados permitan la finalización de las actividades en los plazos proyectados.

Yumbo, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

FIRMA: DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA Secretario de infraestructura y servicios públicos SUPERVISOR DEL CONTRATO	 Arq. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO Supervisor del contrato Secretaría de infraestructura y servicios públicos