SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de diciembre de 2024 al 31 del mes de diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4110 del 06 de septiembre de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1742 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ACHIRAL - LA VEREDA EL MORAL; PARTIENDO DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

2.1 Información general del convenio

CONVENIO No.	1742 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO ALPUJARRA	NIT:	890.702.017-7
REPRESENTANTE:	ALBEIRO TRUJILLO CASTRO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA RURALES EN EL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70179	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$900.000.000		
VALOR ACTUAL:	$900.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		

TOTAL, PRORROGA:	36 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 3	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)
PRORROGA No 4	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)
PRORROGA No 5	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

2.2 Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$900.000.000
TOTAL				$900.000.000

2.3 Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 26 de fecha 01 del mes de diciembre del 2024 al 31 del mes de diciembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS TOLIMA	NIT:	901.632.793-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUIC SAS NIT: 830045658-0 (5%) ARNULFO HERNÁN ARIAS DIAZ C.C. 1110443738 (50%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT: 901546806-1 (45%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-VEREDA ACHIRAL Y VEREDA MORAL CON RECURSOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INVÍAS"		
FECHA DE INICIO:	23-DIC-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 899.759.687		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 899.759.687		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	9 días		
TOTAL, PRÓRROGAS:	22 meses y 24 días		
PRÓRROGA 1:	28/12/2022 (4 meses y 23 días)		
PRÓRROGA 2:	23/05/2023 (68 días)		
PRÓRROGA 3:	28/07/2023 (31 días)		
PRÓRROGA 4:	30/08/2023 (46 días)		
PRÓRROGA 5:	12/10/2023 (45 días)		
PRÓRROGA 6:	28/12/2023 (31 días)		
PRÓRROGA 7:	01/03/2024 (59 días)		

PRÓRROGA 8:	03/05/2024 (59 días)
PRÓRROGA 9:	02/07/2024 (29 días)
PRÓRROGA 10:	01/08/2024 (29 días)
PRÓRROGA 11:	19/10/2024 (12 días)
PRÓRROGA 12:	27/09/2024 (34 días)
SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023 (18 días)
SUSPENSIÓN 2:	17/01/2024 (43 días)
SUSPENSIÓN 3:	29/10/2024 (27 días)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

2.4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000815	2022	2022000815		$899.759.687	$722.622.508,96	$177.137.178,04
TOTAL				$899.759.687	$722.622.508,96	$177.137.178,04

2.4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	--	--	N/A	--

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$83.142.646,00	--	N/A	$83.142.646,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$89.234.782,00	--	N/A	$89.234.782,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$103.408.761,00	--	N/A	$103.408.761,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$103.408.761,00	--	N/A	$103.408.761,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$103.408.761,00	--	N/A	$103.408.761,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$112.544.795,00	--	N/A	$112.544.795,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	--	--	N/A	--

2.4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de fecha 31 de diciembre de 2024, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$899.759.687,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$899.759.687,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$734.622.508,05	81,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$734.622.508,05	81,65%

2.4.6 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.7 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 81,65%

2.4.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

2.4.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.4.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

2.4.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.4.13 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento I-100016261				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$89.975.968,70	Póliza No. I-100016261 ANEXO NO. 18113975	02/07/2024	18/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$359.903.874,80		02/07/2024	18/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$44.987.984,35		02/07/2024	18/09/2027
Estabilidad de la Obra	$269.927.906,10		18/09/2024	18/09/2029
Calidad del Servicio	$89.975.968,70		02/07/2024	18/01/2025

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.600.000,00	Póliza No. I-100003710 ANEXO NO. 18113976	23/12/2022	18/09/2024
Patronal	$60.000.000,00		23/12/2022	18/09/2024
Contratistas y Subcontratistas	$60.000.000,00		23/12/2022	18/09/2024
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00		23/12/2022	18/09/2024

2.4.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

2.4.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

2.4.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1734 de 2021 – MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LISBOA - BALCONES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,65 Km

2.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1734 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	NIT:	890.702.018-4
REPRESENTANTE:	CARLOS HUGO SALINAS RUIZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2021	OFICIO SVR 70183	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$720.000.000		
VALOR ACTUAL:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		

PRORROGA No 3	31 DE JULIO DE 2024 (6 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

2.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	2021-11-03	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 720.000.000,00
TOTAL				$ 720.000.000,00

2.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 232 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS TOLIMA	NIT:	901.629.741-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O	CONSTRUIC SAS NIT: 830045658-0 (5%) ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ NIT: 1.110.443.738 (50%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT: 901546806 (45%)		

UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” CORREDOR LISBOA – BALCONES		
FECHA DE INICIO:	3 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$703.820.997,01		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$703.820.997,01		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y QUINCE DIAS A PARTAR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS MESES		
PRÓRROGA 1:	Desde el 17/08/2023 hasta el 16/10/2023 (2 MESES)		
PRÓRROGA 2:	Desde el 17/10/2023 hasta el 15/12/2023 (2 MESES)		
PRÓRROGA 3:	Desde el 16/12/2023 hasta el 31/12/2023 (15 DÍAS)		
PRÓRROGA 4:	Desde el 01/01/2024 hasta el 15/02/2024 (1 MES Y 15 DÍAS)		
PRÓRROGA 5:	Desde el 16/02/2024 hasta el 15/03/2024 (1 MES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE MARZO DE 2024		

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022001133	2022	232020200901	$703.820.997	$385.432.533,73	$318.388.463,27
		TOTAL	$703.820.997	$385.432.533,73	$318.388.463,27

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$212.125.279	--	--	$212.125.279
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$82.845.450,60	--	--	$82.845.450,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$90.461.804,54	--	--	$90.461.804,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$137.057.102,50	--	--	$137.057.102,50

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 31 de marzo de 2024, para el periodo marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 703.820.997,01	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 703.820.997,01	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 655.574.351,58	93,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 655.574.351,58	93,15%

2.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A

Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 93,15%

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 70.382.099,80	Póliza No. I-100015513 Anexo 5	30/12/2023	15/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 140.764.199,60		14/10/2023	15/03/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 211.146.299,40		15/02/2024	15/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.600.000,00	Póliza No. I-100003533 Anexo 5	03/05/2023	15/03/2024
Patronal	$60.000.000,00		03/05/2023	15/03/2024
Contratistas y subcontratistas	$60.000.000,00		03/05/2023	15/03/2024
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00		03/05/2023	15/03/2024

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

2.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

2.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2012 DE 2021 – MUNICIPIO DE COELLO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEGA DE LOS PADRES-BARRIALOSA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,10 Km

3.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2012 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE COELLO	NIT:	800.100.051-7
REPRESENTANTE:	EVELIO CARO CANIZALES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 71952	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$690.000.000		

VALOR ACTUAL:	$690.000.000
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL, PRORROGA:	12 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE JULIO DE 2024 (6 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

3.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	2021-11-03	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 28.500.000,00
TOTAL				$ 28.500.000,00

3.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 230 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FG	NIT:	901.635.731-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO ACERA SAS – NIT 900990416 (70%) FG COMPANIA SAS – NIT 901474788 (30%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE PROGRMAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 669.650.016		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 669.650.016		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	11 MESES Y 15 DÍAS		
PRÓRROGA 1:	24/02/2023 (60 DÍAS CALENDARIO)		
PRÓRROGA 2:	29/04/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)		
PRÓRROGA 3:	29/05/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)		
PRÓRROGA 4:	28/06/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)		
PRÓRROGA 5:	27/07/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)		
SUSPENSION 1:	23/08/2023 (20 DÍAS CALENDIARIO)		
ADICION SUSPENSIÓN 1:	15 DÍAS CALENDARIO		
REINICIO 1:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PRORROGA 6:	28/09/2023 (60 DÍAS CALENDARIO)		
SUSPENSION 2:	28/11/2023 (92 DÍAS CALENDIARIO)		
REINICIO 2:	29 DE FEBRERO DE 2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE MAYO DE 2024

3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL					

3.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1				
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA		

3.4.6. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

3.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: %

3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

3.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad y calidad de la obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones				

3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

3.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

3.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2013 DE 2021 – MUNICIPIO DE CUNDAY

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR CABECERA MUNICIPAL - CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32 KM

4.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	2013 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CUNDAY	NIT:	800100052-4
REPRESENTANTE:	LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 71950	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$750.000.000		
VALOR ACTUAL:	$750.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE MARZO DE 2024 (15 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024		

4.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	3 de septiembre de 2021	C - 2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$28.500.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	Nación	$1.500.000
113121	11 de septiembre de 2021 (vigencia futura)	2-2021-060294	Nación	$720.000.000
TOTAL				$750.000.000

4.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO: LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A	NIT:	901.302.793-7
INTEGRANTES	INTEGRANTE 1 -C.C: 1110443738 (PART. 5,0%) INTEGRANTE 2- C.C: NIT. 901546806 (PART. 95.0%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SECTOR CABECERA MUNICIPAL - CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 0CHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MTE ($750.000.000)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MTE ($750.000.000)		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 215.750.363,15		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ --		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ --
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	4,77 MESES
PRÓRROGA 1:	24/05/2023 (36 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 2:	29/06/2023 (62 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 3:	01/09/2023 (45 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 4:	12/10/2023 (45 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 5:	28/11/2023 (30 DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023 (18 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			TOTAL			

4.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	--	--	--	--

4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$750.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$750.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 371.984.396,54	49,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 371.984.396,54	49,60%

4.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.750.363,15
Amortizado	$ --
Saldo	$ --

4.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 56,57%

4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

4.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O4 NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$75.000.000,00	Póliza No.	30/08/2023	19/02/2024

Buen Manejo Anticipo	$225.000.000,00	NB-100228196 ANEXO 6	30/08/2023	19/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$150.000.000,00		30/08/2023	19/10/2026
Estabilidad de la Obra	$225.000.000,00		19/10/2023	19/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	Póliza No. NB-100052998 ANEXO 6	22/09/2022	19/10/2023
Patronal	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023
Contratista y subcontratista	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023
Vehículos propios y no propios	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023

4.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

4.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

4.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1737 DE 2021 – MUNICIPIO DE CUNDAY

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CUNDAY - SAN PABLO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 KM

5.1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1737 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CUNDAY	NIT:	800.100.052-4
REPRESENTANTE:	LUIS GABRIEL PÉREZ RIVERA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70180	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$720.000.000		
VALOR ACTUAL:	$720.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

5.1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 de septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$720.000.000
TOTAL				$720.000.000

5.1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

5.2. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO: LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PABLO 2022	NIT:	901.643.425-4
INTEGRANTES	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS, NIT: 901546806 PARTICIPACIÓN: 90% ARIAS DIAZ ARNULFO HERNAN, C.C. 1110443738 PARTICIPACIÓN: 5%		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DDE 2022		
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MTE ($720.000.000)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MTE ($720.000.000)		
ANTICIPO			

ANTICIPO OTORGADO:	$ 206.677.335,92
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 – NO OBSTANTE, EL CONVENIO CON INVIAS SEÑALO CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	26 DE ENERO DE 2023
PRÓRROGA N°1	26-01-2023 (5 MESES)
PRÓRROGA N°2	10-07-2023 (52 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA N°3	31-08-2023 (45 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA N°4	13-10-2023 (29 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023

5.2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2022000404	2022	RP1-2022000404		$720.000.000	$393.597.790	-
			TOTAL	$720.000.000	$393.597.790	

5.2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$318.814.210	$74.783.580	$118.079.337	$393.597.790

5.2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$720.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$720.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$720.000.000,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$720.000.000,00	100%

5.2.6. ANTICIPO

Otorgado	$206.677.335,92
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

5.2.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100 %
Meta física ejecutada %: 75,96 %

5.2.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

5.2.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

5.2.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

5.2.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

5.2.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

5.2.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 72.000.000,00	Póliza No. I-100016296 Anexo No. 4	30/08/2023	06/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 216.000.000,00		30/08/2023	06/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$144.000.000,00		30/08/2023	06/01/2027
Estabilidad de la Obra	$216.000.000,00		06/01/2024	06/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	Póliza No. I-100003708 Anexo No. 4	13/10/2022	06/05/2024
Patronal	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024
Vehículos Propios y no propios	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024

5.2.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

5.2.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

5.2.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1739 DE 2021 – MUNICIPIO DE ESPINAL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESPINAL - CHICORAL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8,9 Km

6.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1739 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ESPINAL	NIT:	890.702.027-0
REPRESENTANTE:	JUAN CARLOS TAMAYO SALAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70187	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$3.600.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$7.160.341.037,00		
ADICIÓN 1:	$1.760.081.037,00		
ADICIÓN 2:	$1.800.260.000,00		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

6.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03/11/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 3.600.000.000,00
2022000165	23/03/2022	2.3.2.02.02.005	Municipio	$ 1.760.081.037,00
2023000678	04/08/2023		Municipio	$ 671.260.000,00
2023000767	25/09/2023		Municipio	$ 1.129.000.000,00
TOTAL				$7.160.341.037,00

6.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

6.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

6.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 930 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA VIAL TOLIMA	NIT:	901.645.906-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JOHN JAIRO MOLANO CARDOSO CC 93.130.847 (40%) PRODIAC NIT 900.263.450 – 4 (60%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE 5.46 KM DE VÍA TERCIARIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA		

FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 5.086.030.335,37		
VALOR ADICIONES:	$ 1.800.260.335,37		
ADICIÓN 1:	$ 1.800.260.335,37		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.886.290.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$1.474.948.797,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$245.072.964,18		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.229.875.832,82		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
SUSPENSION 1:	17 DE ABRIL DE 2023		
REINICIO 1:	15 DE MAYO DE 2023		
PRORROGA 1:	29/09/2023 (76 DÍAS CALENDARIO)		
PRORROGA 2:	05/12/2023 (18 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		

6.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP-2022002293	2022	RP-2022002293	$3.600.000.000		
			$1.300.854.755		
			$ 185.175.580		
TOTAL			$5.086.030.335		2.300.140.094

6.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 525.008.188,80	-	$214.439.964,40	$739.448.153,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$1.463.100.008,82	-	$597.604.228,96	$2.060.704.237,78
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$1.265.451.883,00	-	$500.545.967,00	$1.785.997.850,00

6.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$6.886.290.335,37	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.886.290.335,37	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$6.886.290.335,37	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$6.886.290.335,37	100%

6.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$1.474.948.797,00
Amortizado	$1.332.590.160,00
Saldo	$142.358.636,68

6.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 68,40%

6.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

6.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

6.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

6.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

6.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

6.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 508.603.034,00	Póliza No. NB-100234044 Anexo 6	14/04/2023	22/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.474.948.797,44		14/04/2023	22/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.017.206.068,00		14/04/2023	22/09/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.525.809.101,00		22/09/2023	22/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 500.000.000,00	Póliza No. NB-100234044 Anexo 6	22/10/2022	22/09/2023
Patronal	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023
Vehículos propios y no propios	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023

6.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

--	--	--	--	--	--

6.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

6.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA PLAYA - REAL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,20 Km

7.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1783 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FALAN	NIT:	800.100.054-9
REPRESENTANTE:	LUCERO CASTAÑO CASTILLO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70193	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$810.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$2.610.000.000,00		

PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214321	03-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 1.800.000.000
		C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 810.000.000
TOTAL				$ 2.610.000.000

7.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

7.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 14 de fecha 01 del mes de diciembre del 2023 al 31 del mes de diciembre del 2023; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

7.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 128 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS FALAN 2022	NIT:	901.610.267-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUMAYF SAS NIT 900.592.184 (47%) KEOPS EDIFICAR SAS NIT 901.249.279 (5%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT 901.546.806 (48%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1783 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.796.640.563,82		
ADICIÓN 1:	$813.359.436,18		
VALOR ACTUAL:	$ 2.610.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	11 MESES y 15 DIAS		
PRÓRROGA 1:	01 DE ENERO DE 2023 (6 MESES)		
ADICION 1:	01 DE JULIO DE 2023 (4 MESES)		
PRÓRROGA 2:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		

7.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2022000761	2022	2.3.2.01.001.03.02.03	$1.796.640.563,82	$1.796.640.563,82	$0
RP-2023000931	2023		$813.359.436,18	$813.359.436,18	$0
TOTAL			$2.610.000.000,00	$2.610.000.000,00	

7.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$676.819.550	$158.760.141	-	$835.579.691,47
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$684.529.226	$160.568.584	-	$845.097.809,51
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$540.066.069	$126.682.164	-	$666.748.233,65
Acta de Recibo Final de Obra No. 4	$212.685.155	$49.889.110	-	$262.574.265,00

7.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha 31 de diciembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.610.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.610.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.610.000.000,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$2.610.000.000,00	100%

7.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$287.433.227,00
Amortizado	$287.433.227,00
Saldo	-

7.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%

7.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

7.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

7.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

7.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

7.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

7.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$261.000.000,00	Póliza No. 480-47-994000045153 Anexo 4	22/07/2022	25/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$522.000.000,00		22/07/2022	26/04/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$783.000.000,00		5 años a partir del acta	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$348.000.000,00	Póliza No. 480-74-994000007522 Anexo 4	12/03/2024	26/04/2024

7.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

7.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

7.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1806 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LA PLAYA Y EL CORREGIMIENTO DE FRIAS (Sectores Vereda La Playa Y Vereda Real)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.28 Km

8.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1806 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE COELLO	NIT:	800.100.054-9
REPRESENTANTE:	LUCERO CASTAÑO CASTILLO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16288	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

8.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
53822	190922	08-02-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 300.000.000
23323	145023	14-02-2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 1.950.000.000
TOTAL					$ 2.250.000.000

8.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

8.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 13 de fecha 01 del mes de noviembre del 2023 al 30 del mes de noviembre del 2023; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

8.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 162 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES FALAN	NIT:	901.666.525-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CESAR AUGUSTO SANDOVAL PÁEZ (50%) ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS 50%)		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RIRALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1806 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	22 DE MARZO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.232.156.500,08		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.232.156.500,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS MESES Y 9 DIAS		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 (39 DIAS)		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (1 MES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		

8.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2022000761	2022	2.3.2.01.01.001.03.02.03	$2.232.156.500,08	$0	$2.232.156.500,08
		TOTAL	$2.232.156.500,08	$0	$2.232.156.500,08

8.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

8.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.232.156.500,08	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.232.156.500,08	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.232.156.500,08	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$2.232.156.500,08	100%

8.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

8.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%

8.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

8.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

8.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

8.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

8.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

8.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$223.215.650,10	Póliza No. I-100018794 Anexo 6	22/03/2023	09/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$446.431.300,20		22/03/2023	08/08/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$669.646.950,30		08/08/2023	08/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$347.993.198,00	Póliza No. I-100004295 Anexo 5	16/01/2023	08/08/2023
Patronal	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023
Contratistas y subcontratistas	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023
Vehículos propios y no propios	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023

8.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

8.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

8.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1807 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: FRESNO - CASABIANCA, DEL ALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FRESNO, AL RIO GUALI
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13 Km

9.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1807 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16280	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$9.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$3.560.000.000		
VALOR ACTUAL:	$12.560.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)		
PRORROGA No 3	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

9.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
53722	190822	08-02-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 1.350.000.000
15323	114823	03-02-2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 7.650.000.000
125223	809323	13-07-2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 3.560.000.000
TOTAL					$ 12.560.000.000

9.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

9.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 26 de fecha 01 del mes de diciembre del 2024 al 31 del mes de diciembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

9.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 467 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES FRESNO 2022	NIT:	901.654.752
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCION Y CONSULTORIA SAS – NIT 900.682.087-0 (90%) SECONTSA SAS – NIT 900.748.969 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO 1807 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO		

FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.991.139.856,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.560.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 12.551.139.856,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.596.455.942,40		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.741.201.065,26		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 855.254.877,14		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	ONCE MESES Y 27 DIAS		
PRÓRROGA 1:	DESDE EL 11/12/2023 HASTA EL 31/12/2023 (20 DIAS)		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 10/01/2024		
PRÓRROGA 2:	DESDE EL 14/01/2024 HASTA EL 31/07/2024 (6 MESES Y 17 DIAS)		
PRÓRROGA 3:	DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 28/12/2024 (4 MESES Y 28 DIAS)		
SUSPENSIÓN 2:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 28/11/2024		
REINICIO 2:	29/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2025		

9.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357	2022	2.3.2.02.02.005	$8.964.221.828,00	$8.860.433.197,00	$103.788.631,00

			$3.560.000.000,00	$0	$3.560.000.000,00
		TOTAL	$12.524.221.828,00	$8.635.223.018,00	$3.663.788.631,00

9.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	--	--	--	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$107.823.422,10	--	$43.129.368,84	$107.823.422,10
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$388.224.341,00	--	$155.289.736,48	$388.224.341,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$131.174.998,77	--	$52.469.999,51	$131.174.998,77
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$50.432.023,13	--	$20.172.809,25	$50.432.023,13
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$108.991.479,11	--	$43.596.591,64	$108.991.479,11
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$295.938.496,07	--	$118.375.398,43	$295.938.496,07
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$153.615.049,07	--	$61.446.019,63	$153.615.049,07
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$270.141.788,74	--	$108.056.715,50	$270.141.788,74
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$391.818.547,54	--	$117.545.564,26	$391.818.547,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$800.790.358,98	--	$240.237.107,69	$800.790.358,98
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$502.928.021,54	--	$150.878.406,46	$502.928.021,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$469.729.242,02	--	$140.918.772,61	$469.729.242,02
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$533.263.821,66	--	$159.979.146,50	$533.263.821,66
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$842.805.977,68	--	$252.841.793,30	$842.805.977,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$851.243.778,20	--	$255.373.133,46	$851.243.778,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$913.732.681,17	--	$274.119.804,35	$913.732.681,17

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$828.767.224,68	--	$248.630.167,40	$828.767.224,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$993.801.766,46	--	$298.140.529,94	$993.801.766,46
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$225.210.179,28	--	$67.563.053,78	$225.210.179,28

9.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de fecha 31 de diciembre del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 12.551.139.856,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.551.139.856,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.023.014.442,48	71,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.023.014.442,48	71,89%

9.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 3.596.455.942,40
Amortizado	$2.141.783.849,19
Saldo	$1.454.672.093,21

9.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 71,89%

9.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

9.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

9.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

9.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

9.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

9.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11-12-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.255.113.985,60	No. Póliza I-100017600 Anexo 4	10/01/2024	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$5.020.455.942,40		10/01/2024	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$627.556.992,80		10/01/2024	31/07/2024
Estabilidad y calidad de la obra	$3.765.341.956,80		10/01/2024	10/06/2024
Calidad	$11.296.025,87		31/07/2024	09/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$250.000.000,00	No. Póliza I-100004030 Anexo 4	11/04/2023	31/07/2024
Patronal	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024
Contratistas y subcontratistas	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024
Vehículos propios y no propios	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024

9.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

9.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

9.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,2 Km

10.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1738 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70178	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		

VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL, PRORROGA:	31 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 3	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

10.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214321	928521	10-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$1.800.000.000
TOTAL					$1.800.000.000

10.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

10.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 21 de fecha 01 del mes de julio del 2024 al 31 del mes de julio del 2024; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

10.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 406 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ROSA	NIT:	901.643.822
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCION Y CONSULTORIA SAS – NIT 900.682.087-0 (90%) SECONTSA SAS – NIT 900.748.969 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO No. 1738 DE 2021 BARRIO DE LA CRUZ – VEREDA SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.799.999.850,80		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.799.999.850,80		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	NUEVE MESES Y 23 DIAS		
PRÓRROGA No.1:	DESDE EL 31/10/2023 HASTA EL 16/12/2023 (16 DIAS)		
PRÓRROGA No.2:	DESDE EL 17/12/2023 HASTA EL 12/01/2024 (27 DIAS)		
SUSPENSIÓN No.1:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 09/01/2024		
PRÓRROGA No.3:	DESDE EL 13/01/2024 HASTA EL 12/04/2024 (3 MESES)		
PRÓRROGA No.4:	DESDE EL 13/04/2024 HASTA EL 27/05/2024 (3 MESES Y 14 DIAS)		
PRÓRROGA No.5:	DESDE EL 28/05/2024 HASTA EL 22/06/2024 (26 DIAS)		

PRÓRROGA No.6:	DESDE EL 23/06/2024 HASTA EL 22/07/2024 (1 MES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE JULIO DE 2024

10.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1191	2022	2.3.2.02.02.005	$1.799.999.850,80	$1.568.009.641,39	$231.900.209,41
		TOTAL	$1.799.999.850,80	$1.568.009.641,39	$231.900.209,41

10.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$579.864.069,13	-	-	$579.864.069,13
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8	$83.731.733,76	-	-	$83.731.733,76
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10	$255.713.175,63	-	-	$255.713.175,63
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11	$266.486.481,75	-	-	$266.486.481,75

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.12	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.13	$382.214.181,12	-	-	$382.214.181,12

10.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 31 de julio del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

10.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.799.999.850,80	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.799.999.850,80	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.765.974.008,58	98,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.653.197.251,81	91,84%

10.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

10.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 91,84%

10.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

10.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

10.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

10.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

10.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

10.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.999.985,08	No. Póliza 872 Anexo No. 9	02/05/2023	22/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$359.999.970,16		02/05/2023	02/07/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$539.999.955,24		02/05/2023	02/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$348.000.000,00	No. Póliza 462 Anexo No. 9	02/05/2023	02/07/2024

10.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

10.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

10.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1751 DE 2021 – MUNICIPIO DEL LÍBANO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BULGARIA - LA LIMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

11.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1751 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DEL LÍBANO	NIT:	800.100.061-0
REPRESENTANTE:	JESÚS ANTONIO GIRALDO VEGA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70184	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	29 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
PRORROGA No 3	31 DE MAYO DE 2024 (5 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

11.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	933821	11-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$1.800.000.000
TOTAL					$1.800.000.000

11.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

11.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 17 de fecha 01 del mes de abril del 2024 al 30 del mes de abril del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

11.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 234 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUVIAS JN	NIT:	901.614.414-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LISIMACO GONZÁLES SALINAS CC 75.85.253 (50%) JHON FREDY NIÑO CC 93.206.420 (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SECTORES CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO - TOLIMA		

FECHA DE INICIO:	21 DE MARZO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.723.090.702,57		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.723.090.702,57		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS		
PRÓRROGA 1:	20 DE JUNIO DE 2023 (DOS (2) MESES)		
PRÓRROGA 2:	20 DE AGOSTO DE 2023 (DOS (2) MESES)		
PRÓRROGA 3:	20 DE OCTUBRE DE 2023 (DOS (2) MESES Y 10 DIAS)		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2024 (DOS (2) MESES)		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2024 (DOS (2) MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2024		

11.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
646	2022	500	$1.723.090.702,57	$1.619.999.641	$103.091.06,57
		TOTAL	$1.723.090.702,57	$1.619.999.641	$103.091.06,57

11.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$379.669.112,00	$72.173.131,00	--	$451.806.243,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$455.872.455,00	$86.615.767,00	--	$542.488.222,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$361.942.235,00	$68.769.025,00	--	$430.711.260,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$163.860.434,00	$31.133.482,00	--	$194.993.916,00

11.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 01 del mes de abril del 2024 al 30 del mes de abril del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.723.090.702,57	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.723.090.702,57	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.723.090.702,57	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.723.090.702,57	100%

11.4.6. ANTICIPO

Otorgado	--
Amortizado	--
Saldo	--

11.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 100,00%

11.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

11.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

11.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

11.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

11.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

11.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$344.618.140,60	Póliza No. 600-47-994000065601 Anexo 7	06/08/2022	02/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$86.154.535,15		06/08/2022	02/07/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$86.154.535,15		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	Póliza No. 600-74-994000010342 Anexo 7	02/05/2024	02/07/2024

11.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

11.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
--	--	--	--

11.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

12. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1763 DE 2021 – MUNICIPIO DE PALOCABILDO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASTURIAS - PUENTE LATA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

12.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1763 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	NIT:	809.002.673-5
REPRESENTANTE:	NELSON GOMEZ VELASQUEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70191	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	29 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
PRORROGA No 3	31 DE MAYO DE 2024 (5 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

12.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214221	933521	11-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$1.800.000,00
TOTAL					$1.800.000,00

12.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 18 de fecha 01 del mes de abril del 2024 al 30 del mes de abril de 2024; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

12.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 002 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES PALOCABILDO 2022	NIT:	900.592.184
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUMAYF SAS (47%) KEOPS EDIFICAR SAS (5%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS (48%)		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILSO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		

FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.800.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	--		
ADICIÓN 1:	--		
ADICIÓN NN:	--		
VALOR ACTUAL:	$ 1.800.000.000,00		
ANTICIPO	--		
ANTICIPO OTORGADO:	--		
ANTICIPO AMORTIZADO:	--		
SALDO POR AMORTIZAR:	--		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)		
SUSPENSIÓN No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO No. 1:	22 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 (DOS (2) MESES)		
PRÓRROGA No. 3:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (UN (1) MES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

12.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
152	2022	2.3.2.02.008.009.06	$1.800.000.000,00	$1.619.892.499,27	$180.107.500,73
		TOTAL	$1.800.000.000,00	$1.619.892.499,27	$180.107.500,73

12.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$425.010.860,69	$99.693.905,60	--	$524.704.766,29
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$535.370.920,30	$125.580.833,16	--	$660.951.753,46
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$351.731.143,41	$82.504.836,11	--	$434.235.979,52

12.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 30 de abril del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

12.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.800.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.800.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.793.520.000,00	99,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.793.520.000,00	99,64%

12.4.6. ANTICIPO

Otorgado	--
Amortizado	--
Saldo	--

12.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 99,64%

12.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

12.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

12.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

12.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

12.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

12.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$180.000.000,00	Póliza No. 480-47-994000044929 Anexo 5	16/05/2023	13/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$360.000.000,00		16/05/2023	14/04/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$540.000.000,00		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	Póliza No. 480-74-994000007426 Anexo 4	30/09/2024	30/10/2024

12.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

12.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

12.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

13. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1764 DE 2021 – MUNICIPIO DE PALOCABILDO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL TRIUNFO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,7 Km

13.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1764 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	NIT:	809.002.637-5
REPRESENTANTE:	NELSON GOMEZ VELASQUEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70190	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$990.000.000		
VALOR ACTUAL:	$990.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		

PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214321	933221	11-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$990.000,00
TOTAL					$990.000,00

13.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

13.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 9 de fecha 01 del mes de julio del 2023 al 31 del mes de julio de 2023; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

13.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT:	901.634.757-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUMAYF SAS (33%) CONSTRUSERVICIOS SANTA SOFIA SAS (34%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS (33%)		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 990.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	--		
ADICIÓN 1:	--		
ADICIÓN NN:	--		
VALOR ACTUAL:	$ 990.000.000,00		
ANTICIPO	--		
ANTICIPO OTORGADO:	--		
ANTICIPO AMORTIZADO:	--		
SALDO POR AMORTIZAR:	--		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN QUE SOBRE PASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023 (CINCO (5) MESES)		
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 (DOS (2) MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2023		

13.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
199	2022	1.3.3.9.07	$989.014.108,05	$600.355.999,33	$388.658.108,72
TOTAL			$989.014.108,05	$600.355.999,33	$388.658.108,72

13.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$128.394.430,41	$30.117.212,07	--	$158.511.642,48
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$144.779.441,47	$33.960.609,73	--	$178.740.051,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$213.114.487,57	$49.989.818,07	--	$263.104.305,65

13.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 9 de fecha 31 de julio del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

13.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$989.014.108,95	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$959.541.488,51	97,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$913.255.628,21	92,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$913.255.628,21	92,34%

13.4.6. ANTICIPO

Otorgado	--
Amortizado	--
Saldo	--

13.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,02%
Meta física ejecutada %: 92,34%

13.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

13.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

13.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

13.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

13.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

13.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2021 **DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$98.901.410,80	Póliza No. 435-74-994000050946 Anexo 4	27/12/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$197.802.821,60		27/12/2022	31/07/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$296.704.232,40		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	Póliza No. 435-74-994000012444 Anexo 3	30/09/2024	30/10/2024

13.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

13.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

--	--	--	--

13.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

14. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1765 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

14.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1765 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70186	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$810.000.000		
VALOR ACTUAL:	$810.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

14.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03/11/2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 810.000.000,00
TOTAL				$ 810.000.000,00

14.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

14.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

14.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO INVIAS SANTA ISABEL	NIT:	901.618.223-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA CC 93.415.037 (50%) EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT 901.333.170 (50%)		
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES TRAMOS EN LAS VÍAS DE LAS VEREDAS DE COROZO Y ASOCIADOS SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1765		
FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 799.086.520,21		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 799.086.520,21		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 MESES Y 28 DÍAS		
PRÓRROGA 1:	17 DE JULIO DE 2023 (2 MESES)		
PRÓRROGA 2:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (2 MESES)		
PRÓRROGA 3:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023 (28 DÍAS)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2023		

14.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2002200247	2022		$799.086.520,21	$680.706.670,54	$118.379.849,21

TOTAL	$799.086.520,21	$680.706.670,54	$118.379.849,21

14.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$275.070.404,28	-	-	$275.070.404,28
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$334.017.615,26	-	-	$334.017.615,26
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$71.618.651,00	-	-	$71.618.651,00

14.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha 31 de diciembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

14.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 799.086.520,21	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 799.086.520,21	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$680.706.670,54	85,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$680.706.670,54	85,19%

14.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

14.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 85,19%

14.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

14.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

14.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

14.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

14.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

14.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$79.908.652,10	Póliza No. 4008529 Anexo 3	17/01/2023	17/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$159.817.304,20		17/01/2023	17/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$239.725.956,30		21/11/2023	17/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$200.000.000,00	Póliza No. 4001750 Anexo 2	01/12/2022	20/12/2023

14.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

14.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

14.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

15. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2037 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Cruce Bolivar - Alto bonito - Vereda la Estrella
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9 KM

15.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	2037 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16876	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$950.000.000		
VALOR ACTUAL:	$950.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
TOTAL PRORROGA:	15 MESES		

PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE MARZO DE 2024 (3 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024

15.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	03/11/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 475.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	Nación	$25.000.000,00
TOTAL				$500.000.000,00

15.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

15.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

15.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 164 DE 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONVIAS NACIONAL 2022	NIT:	901.621.206-3
INTEGRANTES	DANIEL REYNALDO BELTRAN GUZMAN CC 1106397974 (40%) LUIS CARLOS GUEVARA GAVIRIA CC 83180617 (10%) LISIMACO GONZALES SALINAS CC 750852253 (50%)		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES (EL CRUCE DE BOLIVAR HASTA EL SECTOR ALTO BONITO – VEREDA LA ESTRELLA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2037 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” Y EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$940.506.071,99		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$940.506.071,99		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARITR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL PRÓRROGAS:	--		
PRÓRROGA 1:	17 DE JULIO DE 2023		
PRÓRROGA 2:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 3:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 4:	16 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 5:	01 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA 6:	01 DE MARZO DE 2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024

15.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-202200284	2022	500		$940.506.071,99		
			TOTAL	$940.506.071,99		

15.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 203.810.251,74	-	-	$ 203.810.251,74
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 242.011.285,78	-	-	$ 242.011.285,78

15.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha 31 de diciembre del 2023, para el periodo 1 al 31 diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

15.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$940.506.071,99	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$940.506.071,99	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$589.124.330,45	62,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$589.124.330,45	62,64%

15.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

15.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 62,64%

15.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

15.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

15.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

15.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

15.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

15.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$94.050.607,20	Póliza No. 4007508 Anexo 4	17/01/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$188.101.214,40		17/01/2023	01/01/2027
Estabilidad de la Obra	$282.151.821,60		21/11/2022	21/11/2027
Calidad	$1.000.000,00		21/11/2022	21/11/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$464.000.000	Póliza No. 4001482 Anexo 2	21/05/2023	03/01/2024

15.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

15.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

15.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

16. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1808 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CRUCE DE LA VEREDA BOLIVAR AL PUENTE DE LA VEREDA DE LA YUCA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 KM

16.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1808 DE 2021

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2022	OFICIO SVR 26789	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRORROGA:	1 AÑO Y 7 MESES		
PRORROGA No 1:	01/01/2024 Hasta 31/07/2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 2:	01/08/2024 Hasta 31/12/2024 (6 MESES)		
PRORROGA No 3:	01/01/2025 Hasta 30/06/2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

16.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
56722	09/02/2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 300.000.000,00
		Vigencia futura		$1.950.000.000,00
TOTAL				$ 2.250.000.000,00

16.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

16.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 25 de fecha 01 del mes de noviembre del 2024 al 30 del mes de noviembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

16.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 123 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BOLIVAR – LA YUCA 2024	NIT:	901.857.993-5
INTEGRANTES	RICARDO ANDRES CHAVARRO CC 14010298 (80%) EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA CC 79904529 (10%) VGS PROJECTS S.A.S NIT 900849616 (10%)		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO INVIAS 1808 DE 2021.		
FECHA DE INICIO:	23 DE AGOSTO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.899.199.491,00		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS		
PRÓRROGA 1:	Sesenta y dos (62) días calendario		
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 29/10/2024 hasta el 01/12/2024		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N1:	Desde el 02/12/2024 hasta el 18/12/2024		
REINICIO 1:	10/12/2024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$1.899.199.491,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y OCHO (78) DÍAS A PARITR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2025

16.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2024000264	2024	2.3.2.02.02.005	--	$1.899.119.491	$0	
			TOTAL	$1.899.119.491	$0	

16.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-	-

16.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de fecha 31 de diciembre del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

16.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.899.119.491,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.899.119.491,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$270.158.998,45	14,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$270.158.998,45	14,23%

16.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

16.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 14,23%

16.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

16.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

--	--

16.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

16.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

16.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

16.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$189.911.949,10	Póliza No. 480-47-994000052313 Anexo 2	09/08/2024	23/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$379.823.898,20		09/08/2024	21/01/2028
Estabilidad de la Obra	$569.735.847,30		09/08/2024	10/08/2029
Calidad	$569.735.847,30		09/08/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$260.000.000,00	Póliza No. 480-7-4 994000008996 Anexo 2	15/11/2024	16/01/2025

16.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

16.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

16.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

17. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1735 DE 2021 – MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: NOVILLOS - PEÑON BLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7 Km

17.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1735 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ	NIT:	800.100.050-1
REPRESENTANTE:	GERMÁN MOGOLLÓN DONOSO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70181	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	42 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
PRORROGA No 3	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 4	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)		
PRORROGA No 5	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

17.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$1.800.000.000
TOTAL				$1.800.000.000

17.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

17.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 26 de fecha 01 del mes de diciembre del 2024 al 31 del mes de diciembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

17.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 305 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CARMEN IC	NIT:	800.100.050-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S, NIT 813005203 (90%) CAYTO TRACTOR SAS, NIT 900044320(10%)		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS NOVILLOS Y PEÑON BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA-TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.795.181.766,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.795.181.766,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 MESES Y 22 DÍAS		
PRÓRROGA 1:	Desde el 10/09/2023 hasta el 10/11/2023 (2 MESES)		
PRÓRROGA 2:	Desde el 11/11/2023 hasta el 30/12/2023 (1 MES Y 19 DÍAS)		
PRÓRROGA 3:	Desde el 01/03/2024 hasta el 29/05/2024 (3 MESES)		
PRÓRROGA 4:	Desde el 30/05/2024 hasta el 31/07/2024 (2 MESES)		
PRÓRROGA 5:	Desde el 01/08/2024 hasta el 31/08/2024 (1 MES)		
PRÓRROGA 6:	Desde el 01/10/2024 hasta el 30/10/2024 (1 MES)		
PRÓRROGA 7:	Desde el 27/11/2024 hasta el 30/12/2024 (1 MES y 3 DIAS)		
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 22/12/2023 hasta el 21/01/2024		
SUSPENSIÓN 2:	Desde el 31/08/2024 hasta el 30/09/2024		
SUSPENSIÓN 3:	Desde el 29/10/2024 hasta el 01/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		

17.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1015	2022	CD12022200259	$1.795.181.766	$1.475.849.289,15	$319.332.476,85
		TOTAL	$1.795.181.766	$1.475.849.289,15	$319.332.476,85

17.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 692.068.424,27	--	$ 276.827.369,71	$ 415.241.054,56
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 198.119.889,00	--	$79.247.955,60	$ 118.871.933,40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 269.018.519,42	--	$107.607.407,77	$161.411.111,65
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 316.642.456,46	--	$ 174.153.351,05	$ 142.489.105,41

17.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 31 de octubre de 2024, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

17.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.795.047.578,21	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.795.047.578,21	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.737.247.046,19	96,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.737.247.046,19	96,78%

17.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$718.019.031,28
Amortizado	$637.836.084,00
Saldo	$80.236.622,27

17.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100,00%

17.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

17.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

17.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

17.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

17.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

17.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.518.176,60	Póliza No. 480 47 994000046713 Anexo 9	10/04/2023	02/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$718.072.706,40		10/04/2023	02/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$359.036.353,20		10/04/2023	02/02/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$538.554.529,80		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$348.000.000,00	Póliza No. 480 74 994000007836 Anexo 9	1/04/2023	28/12/2024

17.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
--	--	--	--	--	--

17.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

17.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

18. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1753 DE 2021 – MUNICIPIO DE ROVIRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL GUADAL - LA LUISA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,85 Km

18.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1753 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ROVIRA	NIT:	800.100.138-9
REPRESENTANTE:	DIEGO ANDRES GUERRA QUINTERO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70188	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	27 MESES		

PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 3:	31 DE MARZO DE 2024 (3 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024

18.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03/11/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$1.800.000,00
TOTAL				$1.800.000,00

18.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

18.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

18.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ROVIRA IC	NIT:	901.679.680

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN SAS NIT: 813.005.203-0 (90%) ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS NIT: 901.216.675-3 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS NOVILLOS Y PEÑON BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA- TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.791.900.000,12		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.791.900.000,12		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	Desde el 30/10/2023 hasta el 15/12/2023		
PRÓRROGA 2:	Desde el 16/12/2023 hasta el 30/12/2023		
PRÓRROGA 3:	Desde el 04/02/2024 hasta el 29/02/2024		
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 26/12/2023 hasta el 30/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2024		

18.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$1.791.900.000,12	$1.440.937.813,72	$350.962.186,28
		TOTAL	$1.791.900.000,12	$1.440.937.813,72	$350.962.186,28

18.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$409.853.783,00	--	--	$409.853.783,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$450.220.115,00	--	--	$450.220.115,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$413.393.705,72	--	--	$413.393.705,72
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$167.470.210,00	--	--	$167.470.210,00

18.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 29 de febrero del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

18.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.791.900.000,12	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.791.900.000,12	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.511.281.004,50	84,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.511.281.004,50	84,34%

18.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

18.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 84,34%

18.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

18.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

18.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

18.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

18.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

18.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.190.000,10	Póliza No. I-100020264 Anexo 3	03/03/2023	03/02/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$358.380.000,20		03/03/2023	03/08/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$537.570.000,30		03/03/2023	03/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. I-100004606 Anexo 3	03/03/2023	03/12/2023
Patronal	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023

Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023

18.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

18.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

18.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

19. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2038 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALVARADO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS GUAYABOS - GUAMAL - SAN ANTONIO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6,20 Km

19.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2038 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ALVARADO	NIT:	890.700.961-6
REPRESENTANTE:	HENRY HERRERA VIÑA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2022	OFICIO SVR 33428	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$940.000.000		
VALOR ACTUAL:	$940.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGA:	12 MESES		
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

19.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

19.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones

N/A	N/A	N/A	N/A

19.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

19.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 117 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALVARADO 2022	NIT:	901.664.681-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$940.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$940.000.000		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$376.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2023

19.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
195322	Actual	366540001265	$940.000.000,00		$940.000.000
		TOTAL	$940.000.000,00		$940.000.000

19.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	--	--	--	--

19.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

19.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$940.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$691.685.348,30	73,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$346.841.200,70	36,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$346.841.200,70	36,90%

19.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$376.000.000,00
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

19.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73,58%

Meta física ejecutada %: 37%

19.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

19.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

19.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

19.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

19.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

19.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$94.000.000,00	Póliza No. 889 Anexo 1	01/06/2023	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$188.000.000,00		01/06/2023	01/11/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$282.000.000,00		01/06/2023	01/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. 469 Anexo 1	01/06/2023	01/03/2024

19.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

19.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

19.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

20. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1939 DE 2021 – MUNICIPIO DE NATAGAIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA DE VELU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,11 Km

20.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1939 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	NIT:	800100134-1
REPRESENTANTE:	DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		

FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2022	OFICIO SVR 33255	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$360.000.000		
VALOR ACTUAL:	$360.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGA:	12 MESES		
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
PRORROGA No 2:	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

20.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213521	974621	03-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$266.666.667,00
132622	465122	21-04-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$93.333.333,00
TOTAL					$360.000.000,00

20.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

20.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 23 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre del 2024; mes en el cual el Contratista de obra culminó actividades, encontrándose actualmente en proceso de liquidación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

20.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 384 DE 2023		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL REPARCHEO VELÚ	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES (REPARCHEO) EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1939 DEL 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.		
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$342.867.720,70		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$342.867.720,70		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N_:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

20.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023	2.3.2.02.02.005	$342.867.720,70	$233.533.959,10	$109.333.761,60

20.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$80.697.047,00	$18.928.937,00	--	$99.625.984,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$108.465.459,00	$25.442.515,10	--	$133.907.974,00

20.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 23 de fecha 30 de septiembre del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

20.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$342.867.720,70	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$342.867.720,70	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$245.527.626,50	71,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$245.527.626,50	71,61%

20.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

20.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 71,61%

20.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

20.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

20.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

20.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

20.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

20.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/06/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$34.286.772,07	Póliza No. 480-47-994000050059 Anexo 1	22/12/2023	02/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$68.573.544,14		22/12/2023	02/04/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$102.860.316,21		22/04/2024	02/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. 462 Anexo 1	22/12/2023	25/09/2024

20.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

20.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

20.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

21. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2014 DE 2021 – MUNICIPIO DE LÉRIDA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA DELICIAS - LÉRIDA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,50 Km

21.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2014 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LERIDA	NIT:	890702034-2
REPRESENTANTE:	MARCO ANTONIO OSPINA VELANDIA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LERIDA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	28 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16571	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$590.000.000		
VALOR ACTUAL:	$590.000.000		

PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL PRORROGA:	30 MESES
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 2:	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)
PRORROGA No 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)
PRORROGA No 4:	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

21.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	980621	03-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$30.000.000,00
145622	493622	26-04-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$560.000.000,00
TOTAL					$590.000.000,00

21.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

21.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 26 de fecha 01 del mes de diciembre del 2024 al 31 del mes de diciembre del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

21.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 217 DE 2024		
CONTRATISTA:	PRODIAC LTDA CESIÓN A CONSORCIO PC4 2024	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA DEL SECTOR VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2014 DEL 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$588.180.903,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$588.180.903,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No.1:	DOS (2) MESES		

SUSPENSIÓN No.1:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 01/12/2024
REINICIO No.1:	25/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 DE ENERO DE 2025

21.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20224000727	Agosto 20-2024	R.B transferencias de capital de otras entidades de gobierno general	$588.180.903,00	$0	$588.180.903,00

21.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
--	--	--	--	--

21.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de fecha 31 de diciembre del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

21.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$588.180.903,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$382.317.586,95	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 317.823.550,94	54,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 317.823.550,94	54,04%

21.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

21.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 65,00%

Meta física ejecutada %: 54,04%

21.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

21.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

21.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

21.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

21.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

21.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No.1 Y REINICIO No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$58.818.090,30	Póliza No. 480-47-994000052302 Anexo 4	28/08/2024	28/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$58.818.090,30		28/08/2024	27/01/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$117.636.180,60		5 años a partir de la fecha del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	Póliza No. 99400008994 Anexo 4	28/08/2024	25/01/2025

21.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

21.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

21.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

22. CONTRATO DE INTERVENTORIA

22.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1072 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENERIA ST	NIT:	901600657-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA (50%) Y AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 5”		
FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2022	No. 70071	SVR

VALOR INICIAL:	$ 3.760.695.182,00
VALOR ADICIONES:	$690.000.000,00
ADICIÓN 1:	$90.000.000,00
ADICIÓN 2:	$600.000.000,00
ADICIÓN 3:	$130.000.000,00
ADICIÓN 4:	$252.594.106,00
VALOR ACTUAL:	$4.743.289.342,00
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS
ANTICIPO OTORGADO:	$287.433.227,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$287.433.227,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1:	DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 30/10/2024
PRÓRROGA No.2:	DESDE EL 26/11/2024 HASTA EL 31/12/2024
PRÓRROGA No.3:	DESDE EL 01/01/2025 HASTA EL 28/02/2025
SUSPENSIÓN No.1:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 24/11/2024
REINICIO No.1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025

22.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
878822	2022	11		$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,0	$0,00
1329922	2022	11		$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,0	$0,00
125223	2023	11		$1.710.227.703,00	$1.710.227.703,00	$0,00
1355123	2023	10		$600.000.000,00	$600.000.000,00	$0,00

216924	2024	11		$1.760.467.479,00	$1.760.467.479,00	$0,00
768724	2024	10		$130.000.000,00	$130.000.000,00	$0,00
118572	2025	10		$252.594.160,00	$115.317.985,00	$137.276.175,0

22.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$17.692.600,00	$ 3.361.594,00	$0	$21.054.194,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$57.144.000,00	$10.857.360,00	$0	$68.001.360,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$73.387.000,00	13.943.530,00	$0	$87.330.530,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$125.140.400,00	$23.776.676,00	$0	$148.917.076,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$153.228.800,00	$29.113.472,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$181.846.000,00	$34.550.740,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$190.641.000,00	$36.221.790,00	$47.660.250,00	$226.862.790,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$201.606.300,00	$38.305.197,00	$50.401.575,00	$239.911.497,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$207.547.500,00	$39.434.025,00	$51.886.875,00	$246.981.525,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$223.681.000,00	$42.499.390,00	$55.920.250,00	$266.180.390,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$126.151.000,00	$23.968.690,00	$31.537.750,00	$150.119.690,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$122.792.000,00	$23.330.480,00	$50.026.527,00	$146.122.480,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$252.224.000,00	$47.922.560,00	$0	$300.146.560,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$251.976.900,00	$47.875.611,00	$0	$299.852.511,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$218.588.000,00	$41.531.720,00	$0	$260.119.720,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$218.958.500,00	$41.602.115,00	$0	$260.560.615,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$209.138.000,00	$39.736.220,00	$0	$248.874.220,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$195.873.600,00	$37.215.984,00	$0	$233.089.584,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$151.250.000,00	$28.737.500,00	$0	$179.987.500,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$143.450.900,00	$27.255.671,00	$0	$170.706.571,00
Acta Mensual de Costos No. 21	$118.334.000,00	$22.483.460,00	$0	$140.817.460,00
Acta Mensual de Costos No. 22	$118.291.600,00	$22.475.404,00	$0	$140.767.004,00
Acta Mensual de Costos No. 23	$99.345.900,00	$18.875.721,00	$0	$118.221.621,00
Acta Mensual de Costos No. 24	$93.917.500,00	$17.844.325,00	$0	$111.761.825,00
Acta Mensual de Costos No. 25	$18.728.000,00	$3.558.320,00	$0	$22.286.320,00
Acta Mensual de Costos No. 26	$99.664.800,00	$18.936.312,00	$0	$118.601.112,00

22.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 26 De fecha 31 de diciembre de 2024 para este período el contrato reporta un avance de 97,11 %, considerando el adicional N.4 realizado durante este periodo al contrato.

22.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.606.013.167,00 – 97,11%
Total, inversión ejecutada: $ 4.606.013.167,00 – 97,11%

22.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2022	1

01/02/2023	2
01/05/2023	3
01/11/2023	4
15/01/2024	5
01/08/2024	7
25/11/2024	9

22.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA DE REANUDACION
			DESDE	HASTA	
…	…	…	…	…	…

22.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09-12-2024	…	PRÓRROGA N°3	Aprobado

22.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 4006759				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$436.069.518,2	Póliza No. 4006759	6/07/2022	11/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$616.923.560,0		6/07/2022	30/04/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$872.139.036,4	Anexo 14	6/07/2022	09/03/2028
Calidad del Servicio	$1.308.208.554,6		6/07/2022	6/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIONAL No.4 Y PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

22.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

22.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

22.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

22.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

22.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Ninguno.

22.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

22.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

22.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

22.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguno.

22.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1072-2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Ingeniería ST, firma interventora mediante contrato 1072-2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

22.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

_____

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
CC. 14.274.291 de Guayabal-Armero
SUPERVISOR DEL CONVENIO