	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** **ADMINISTRACIÓN VIAL G1 - DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 1498 DE 2024 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

Contrato de Interventoría No. 1907 DE 2024 **Supervisión:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

Objeto Contrato de Obra:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

INFORME MENSUAL No. 16 **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2025

No.	CONTENIDO		PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Administración vial.		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		10
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIO.**		10
4.1	Informe Semanal		10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Servicio.		11
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Servicio.		11
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicio.		11
4.5	Estado General del Tiempo		11
4.6	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicio.		11
4.7	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Actas de Comité de Servicio.		11
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE SUPERVISIÓN.**		11
5.1	Información general del contrato		11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		12
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.**		13
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Administración vial.		13
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Administración vial.		13
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Administración vial.		13
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Administración vial.		13
7	**Conclusiones y recomendaciones**		13
8	**Anexos**		15
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		15
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		16
8.3	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		20

JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL
Resolución de designación No. 3779 de fecha 16 de septiembre del 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR
ADMINISTRACIÓN VIAL G1
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/11/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** oct-25

CONTRATO DE SERVICIO No.: 1498 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

PLAZO INICIAL: 29 DE MESES
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO ACUMULADO: 29 DE MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.147.820.808,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.147.820.808,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE SUPERVISIÓN: 1498 DE 2024 **ADMINISTRADOR VIAL:** CONSORCIO IBEROAMERICANO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:** JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ.

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.111.352.000,00	$ 36.468.808,00	$ 2.147.820.808,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.111.352.000,00	$ 36.468.808,00	$ 2.147.820.808,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				$ 1.157.639.066,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 1.157.639.066,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





VIA 7802







VIA 7802

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

La administración vial dado los incumplimientos que a continuación se relacionan de la Cooperativa Cootracarmen solicitó mediante oficio No. IBER-INV-1907-0519-2025 a la Dirección territorial realizar el trámite pertinente para la aplicación de las multas respectivas :
1. No Acatar, en el plazo otorgado adopción de medidas de seguridad.
2. No proporcionar a los trabajadores todo el equipo y herramientas necesarias.
4. No disponer de un vehículo que cumpla con la normatividad vigente
5. No Poner a disposición el personal ofrecido en la propuesta o documento equivalente, así como la permanencia de este en el sitio de los trabajos

Firma
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial - G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL – INVIAS D.T. BOLIVAR

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 16

CONTRATO No. 1498 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

PERIODO: 01 AL 31 de octubre 2025

Magangué, 07 de noviembre de 2025



CONTRATO No. 1907 DE 2024

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1, LOTE 1.

CRA 13 # 15-46 CS 6.
Teléfono 321 208 6926
E-mail: iberoamericano.amv@gmail.com
Magangué, Bolívar.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. . 6
2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía. 7
2.4 Características Técnicas del Proyecto. 7
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO 7
3.1 Información General del Contrato. 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 8
3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Supervisión. 10
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIO 11
4.1 Informe Semanal 11
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Servicio. 11
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Servicio. ... 11
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicio. 11
4.5 Estado General del Tiempo. 11
4.6 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicio. 11
4.7 Otros documentos seguimiento mensual: 11
Actas de Comité de Servicio. 11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE SUPERVISIÓN 11
5.1 Información general del contrato 11
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el supervisor. 12
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 13
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Supervisión. 13
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Supervisión. 13
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Supervisión. 13
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Supervisión. 13
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
8. ANEXOS 15
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 15
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las actividades. 16
8.3 Copia de bitácora del mes correspondiente. 20

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Informe Semanal.

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Servicio.

Anexo 3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Servicio.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Anexo 5 Estado General del Tiempo.

Anexo 6 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicio.

Anexo 7 Actas De Comité De Servicio.

Anexo 8 Equipo y vehículos Contrato de Administración Vial.

Anexo 9 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Administración Vial.

Anexo 10 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Administración Vial.

Anexo 11 Seguimiento Garantías Contrato de Administración Vial.

Anexo 12 Bitácora Cooperativa COOTRACARMEN.

Anexo 13 Reporte de Ornato y Embellecimiento

Anexo 14 Informe mensual SST

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías destinó $ 3.985.034.872,00 para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1. y $2.147.820.808,00 para ejecutar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR LOTE 1, con el fin de mejorar las condiciones actuales de las vías objeto del alcance: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150.

Este corredor vial conecta las poblaciones de la depresión Momposina, es uno de los corredores viales más importantes del caribe colombiano, la Troncal del Caribe se conecta con importantes vías de la Red Vial Nacional, la Troncal del Magdalena, en el punto conocido como El Burro (Cesar), esa es la ruta que comunica a las ciudades ribereñas con Bucaramanga, Bogotá y el resto de las ciudades de la Región Andina y con la Transversal del Caribe en el Punto conocido como Puerta de Hierro, en Sucre. Esa es la vía para ir a la Ciudad de Medellín y de allí a las demás ciudades del occidente colombiano.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la comercialización de los productos agrícolas de la región, además se promueve el turismo de Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 1907 de 2024, por parte del CONSORCIO IBEROAMERICANO como Apoyo a la Supervisión en ejecución del contrato de mantenimiento rutinario No. 1498 de 2024, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Bolívar, en las vías: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ en el tramo que va desde el PR0+0000 al PR68+0350 e INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA desde el PR68+0350 al PR80+0150, corredor vial ruta 78 tramo 02 que se conecta con la Troncal del Magdalena, en el punto conocido como El Burro (Cesar), esa es la ruta que comunica a las ciudades ribereñas con Bucaramanga, Bogotá y el resto de las ciudades de la Región Andina y con la Transversal del Caribe en el Punto conocido como Puerta de Hierro, en Sucre. Esa es la vía para ir a la Ciudad de Medellín y de allí a las demás ciudades del occidente colombiano.



El corredor vial en mención se encuentra situado en el noroccidente del país en el departamento Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

a) Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscrita la vía del proyecto en mención.
b) Código de la vía.
c) Límites de la vía, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud.



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

No.	TERRITORIAL	CODIGO DE LA VIA	NOMBRE DE LA VIA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	BOLIVAR	7802	PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ – YATÍ E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA	PR 00+0000	PR 80+0150	80,150	80,150
TOTAL, DE KILOMETROS							**80,150**

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía.

En general, las carreteras se encuentran en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con el contrato de mantenimiento rutinario que beneficia y optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto.

El objetivo del proyecto es realizar el apoyo a la supervisión para el Mantenimiento rutinario a través de la cooperativa, en la vía a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial BOLIVAR.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO

3.1 Información General del Contrato.

CONTRATO No.	1498 de 2024
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO FINAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	01 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.147.820.808,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.147.820.808,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Semana del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2025:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:

- ROSERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 00+0000 AL PR 18+0000
- LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 00+0000 AL PR 18+0000
- RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 00+0000 AL PR 18+0000
- LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 33+0800, EN EL PR 20+0690 Y DEL PR 08+0000 AL PR12+0000
- LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR 00+0000 AL PR 04+0000, DEL PR 04+950 AL PR 05+0070, DEL PR 05+0200 AL PR 05+0450, DEL PR 34+0900 AL PR 37+0000, DEL PR 30+0000 AL PR 30+0350 Y DEL PR 20+0900 AL PR 22+0000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE REPASO DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000, Y EN EL PR 48+0622.
- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES HATILLO, MEMBRILLAL.
- LIMPIEZA Y PINTURA DE CABEZOTES DEL PR 20+0000 AL PR 80+0150
- TALA DE RAMAS POR EMERGENCIA DEL PR 19+0000 AL PR 40+0000
- VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

Semana del 06 al 12 de octubre 2025:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 20+0000 AL PR 33+0000.
- LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 20+0000 AL PR 33+0000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR20+0000 AL PR27+0000.
- LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR20+0000 AL PR27+0000.
- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES RONCADOR Y SANTA LUCIA.
- LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ.
- ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS.
- CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS AL BORDE DE LA VIA POR FUERTES LLUVIAS DEL PR19+0000 AL PR40+0000.

- LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

Semana del 13 al 19 de octubre de 2025:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
- LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
- RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
- LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR33+0000 AL PR50+0000, EN PR16+0207 Y PR20+0688.
- LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD.
- LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

Semana del 20 al 26 de octubre de 2025:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
- LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
- RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR50+0000 AL PR53+0950, DEL PR54 AL PR60+0600 Y DEL 60+0650 AL PR67+0000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR50+0000 AL PR64+0000.
- LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR60+0000 AL PR67+0000.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
- INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE PR DEL PR20+0000 AL PR29+0000.
- LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ.
- INTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSAS METALICAS.
- LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

Semana del 27 octubre al 02 de noviembre de 2025:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
- LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PPR 73+0000 AL PR 80+0150.
- RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
- PODA DE ARBOLES DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
- LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR60+0000 AL PR60+0600.
- LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR70+0000 AL PR78+0000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
- LIMPIEZA, PODA, DESPEJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR60+0000 AL PR62+0000.
- LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS DEL PR67+0000 AL PR70+0000 Y DEL PR74+0000 AL PR78+0000.
- LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES DEL PR70+0000 AL PR74+0000.
- MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCIA Y RONCADOR.
- INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN PUENTE SANTA LUCÍA.
- REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR00+0000 AL PR80+0150.
- VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150

3.3Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Supervisión.

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro en los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas a la semana.

La Administración vial viene realizando el apoyo a la supervisión al contrato mencionado, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la microempresa, empleo de herramienta exigida en el anexo técnico, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

El apoyo a la supervisión continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIO

4.1 Informe Semanal

Ver Anexo 1.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Servicio.

Ver Anexo 2.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Servicio.

Ver Anexo 3.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicio.

Ver Anexo 4.

4.5 Estado General del Tiempo.

Ver Anexo 5.

4.6 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicio.

Ver Anexo 6.

4.7 Otros documentos seguimiento mensual:

Actas de Comité de Servicio.

Ver Anexo 7.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	1907 de 2024
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.
INTERVENTOR	CONSORCIO IBEROAMERICANO
GESTOR DEL PROYECTO	ING. FABIAN ARANGO PINEDA

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO	ING. FABIAN ARANGO PINEDA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	01 DE JULIO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.985.034.872,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el apoyo al supervisor.

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.

- Controles diarios de actividades.

- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.

- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.

- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.

- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Realización de comités técnicos de servicio con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.

- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.

- Diariamente se verifica que el protocolo de seguridad sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL.

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Administración Vial.
Ver Anexo 8.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Administración Vial.
Ver Anexo 9.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Administración Vial
Ver Anexo 10.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Administración Vial
Ver Anexo 11.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene cumplimento a cabalidad con todas las actividades de mantenimiento rutinario.

- Se recomienda al contratista dedicar mayor tiempo a las actividades de mantenimiento rutinario con el fin de lograr el 100% de los indicadores y evitar incumplimientos.

- Se recomienda al contratista que cumpla con las obligaciones y anotaciones realizadas por la inspectora SST de la administración vial dadas en las charlas semanales dirigidas los días 03,06,14, 21,22, 23 y 29 de octubre del presente año con las temáticas de; " Identificación de peligro" para la semana del 29 de septiembre al 03 de octubre, "Manejo seguro de las herramientas" para la semana del 06 al 10 de octubre, "Protección de manos, brazos, cabeza y pies" para la semana del 13 al 17 de octubre, "Revisiones diarias, semanales y mensuales", "Charla Auditiva y pausas activas" y " Reporte oportuno de accidentes, incidentes y enfermedades laborales" para la semana del 20 al 24 de octubre y finalmente la capacitación del 29 de octubre " Manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos" (ver anexo 13).

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

FECHA	OFICIO	ENVIADO POR	ASUNTO
03/10/2025	IBER-INV-1907-0492-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	REPORTE DE AUSENTISMO LABORAL – MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
04/10/2025	IBER-INV-1907-0494-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	REPORTE OPORTUNO DE INCAPACIDAD MÉDICA DE LOS ASOCIADOS.
07/10/2025	IBER-INV-1907-0498-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 70.
07/10/2025	IBER-INV-1907-0499-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	SOPORTES DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS.
14/10/2025	IBER-INV-1907-0502-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 71.
17/10/2025	IBER-INV-1907-0504-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	HALLAZGOS INSPECCIÓN REALIZADA 15-10-2025.
17/10/2025	IBER-INV-1907-0505-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	SOLICITUD DE ENTREGA DEL SG-SST Y DEMAS DOCUMENTOS.
20/10/2025	IBER-INV-1907-0508-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 72.
25/10/2025	IBER-INV-1907-0511-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Citación Revisión Obligaciones Contractuales y Capacitación mensual.
27/10/2025	IBER-INV-1907-0515-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 73.
29/10/2025	IBER-INV-1907-0517-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Requerimiento Por Ausentismo Laboral
31/10/2025	IBER-INV-1907-0520-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	INFORMACIÓN DEL TRÁMITE POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES


FECHA	OFICIO	RECIBIDO POR	ASUNTO
07/10/2025	051-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	En respuesta a su oficio, IBER-INV-1907-0157-2025,



8.2 Registro fotográfico y video del avance de las actividades.

CONTRATO Nº 1498 DE 2024: CARRETERA: 7802 PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ-YATÍ E INTERCONEXION VIAL YATÍ – LA BODEGA, PR 00+0000 - PR 80+0150.

COOPERATIVA COOTRACARMEN– OCTUBRE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>ROCERIA Y DESMONTE MANUAL</td><td>LIMPIEZA DE CUNETAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS</td><td>CAMBIO DE STICKERS EN SEÑALES VERTICALES</td></tr>
</table>

	
INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN PUENTE SANTA LUCIA	**CAPACITACIÓN "Manejo, disposición y almacenamiento de residuos peligrosos”**
	
ATENCIÓN A EMERGENCIAS	**LIMPIEZA Y PINTURA DE SEPARADOR – PASO NACIONAL POR MAGANGUE**
	
LIMPIEZA DE BERMAS	**MANTENIMIENTO DE PUENTES**

	
INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	**PINTURA Y RENOVACIÓN DE RESALTOS**
	
INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PR	**SOCIALIZACIÓN PROYECTO FAUNA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD INVIAS**
	
INSTALACIÓN DE SEÑALES SR-30	**RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE BASURAS A ORGANISMOS COMPETENTES**

	
CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS	**LIMPIEZA DE SENDERO PEATONAL**

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS

	
LIMPIEZA DE BERMAS	**LIMPIEZA DE CUNETAS**
	

PODA, CORTE DE ARBOLES Y DESPEJE DE SEÑALES	LIMPIEZA DE BORDILLOS
	
RETIRO DE SEÑALES VERTICALES	**LIMPIEZA DE DESCOLES**

8.3 Copia de bitácora del mes correspondiente.

Ver anexo 12.

ANEXOS

Anexo 1

INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR** **INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN** **CONSORCIO IBEROAMERICANO - ADMINISTRACIÓN VIAL G1**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/10/2025 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: RUTA 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 70 del 29/09/2025 al 5/10/2025 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

TERRITORIAL BOLIVAR, 7802 CARRETERA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento rutinario en la vía 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. Ejecutando las siguientes actividades: rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.

CONTRATO DE SERVICIO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1498 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.147.820.808,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 2.147.820.808,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		

CONTRATO DE SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

INTEGRANTES: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. PARTICIPACIÓN DEL 34%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN DEL 33%, SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL 33% Y INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S PARTICIPACIÓN DEL33%

CONTRATO No.	1907 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE INICIO:	1/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	RESERVA 2024	2025	2026
SERVICIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 696.109.555	$ 208.832.870	$ 893.816.509	$ 557.894.744
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 487.276.685	$ 208.832.870	$ 387.044.802	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.832.870	$ -	$ 506.771.707	$ 557.894.744
SUPERVISIÓN	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.848.620	$ 813.727.449	$ 1.565.411.918	$ 1.035.774.334
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 570.121.171	$ 916.523.330,06	$ 35.239.305	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 813.727.449,41	$ (102.795.880,7)	$ 1.530.172.613	$ 1.035.774.334

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10194 18/09/2025
PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 74.484.709,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

CONTRATO DE ADM VIAL No. 1907 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11283 06/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 102.795.880,67

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

	SERVICIO	SUPERVISÓN
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES

Desde el lunes 29 de septiembre se incorporó a las labores de matenimiento rutinario el Sr. Johan Beleño como reemplazo del Sr. Manuel López quien cumple una incapacidad de (2) meses.

El Sr. Johan Beleño no cuenta con la dotación y EPP correspondientes tras su ingreso a las actividades de mantenimiento.

En total el contratista estuvo 18 dias con solo dieciseis (16) asociados laborando.

El martes 23 de septiembre se hace entrega de las botas pantaneras a los asociados.

IV. ACTVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROSERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000
RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 33+0800, EN EL PR 20+0690 Y DEL PR 08+0000 AL PR12+0000
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR 00+0000 AL PR 04+0000, DEL PR 04+950 AL PR 5+0070, DEL PR 05+0200 AL PR 05+0450, DEL PR 34+0900 AL PR 37+0000, DEL PR 30+0000 AL PR 30+0350 Y DEL PR 20+0900 AL PR 22+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE REPASO DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000, Y EN EL PR 48+0622.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES HATILLO, MEMBRILLAL, RONCADOR Y SANTA LUCIA
LIMPIEZA Y PINTURA DE CABEZOTES DEL PR 20+0000 AL PR 80+0150
TALA DE RAMAS POR EMERGENCIA DEL PR 19+0000 AL PR 40+0000
LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA ANTERIOR

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 68+0000 AL PR 80+0150
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 68+0000 AL PR 80+0150
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 26+0700 Y EN EL PR 33+0800
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR45+0000 AL PR 46+0000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN LOS PR16+0207, PR 48+0622, PR58 + 0487
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES RONCADOR Y SANTA LUCIA
LIMPIEZA Y PINTURA DE CABEZOTES DEL PR 20+0000 AL 80+0150
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VI. ACTVIDADES NO REALIZADAS E INCOVENIENTES PRESENTADOS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR18+0000 AL PR20+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 18+0000 AL PR 20+0000
RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 18+0000 AL PR 20+0000
MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCÍA Y RONCADOR.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRESENTE SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR20+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR20+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR20+0000 AL PR40+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES RONCADOR Y SANTA LUCIA
LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ
ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS
CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS AL BORDE DE LA VIA POR FUERTES LLUVIAS DEL PR19+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS







ROCERIA Y DESMONTE MANUAL







CAPACITACIÓN MES DE SEPTIEMBRE "ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS"



LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES





LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES





INSPECCIÓN SST: TEMA "Identificación de peligros"

IX. ACTIVIDADES NO REALIZADAS







MENTENIMIENTO DE PUENTES







LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS




ROSERIA Y DESMONTE MANUAL





ASOCIADOS SIN SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y SIN LOS ELEMENTOS EPP (CASCOS)

X. SEGUIMIENTOS SITIOS CRÍTICOS







SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR







SITIO CRÍTICO DEL PR 68+0000 AL PR 71+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva de la administración vial.

XI. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME SEMANAL

Se presenta en el momento 3 sitios criticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con perdida de la banca en el lado derecho de la via. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución.

Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobe la placa del puente.

Se presenta retrasos en la ejecución de las siguientes actividades:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR18+0000 AL PR20+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 18+0000 AL PR 20+0000
RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 18+0000 AL PR 20+0000
MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCÍA Y RONCADOR.

Desde el lunes 29 de septiembre se incorporó a las labores de matenimiento rutinario el Sr. Johan Beleño como reemplazo del Sr. Manuel López quien cumple una incapacidad de (2) meses.
El Sr. Johan Beleño no cuenta con la dotación y EPP correspondientes tras su ingreso a las actividades de mantenimiento.
En total el contratista estuvo 18 dias con solo dieciseis (16) asociados laborando.
El martes 23 de septiembre se hace entrega de las botas pantaneras a los asociados.

No se han entregado la dotacion No.4 del periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2025, la cual debió entregarse en el mes de junio del 2025.
No cuentan con el equipo suficiente para atender las emergencias de árboles caidos sobre la vía, poseen una sola motosierra en regulares condiciones.

RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL

FIRMA

NOMBRE: LILIANA ANGARITA NAVARRO

Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN CONSORCIO IBEROAMERICANO - ADMINISTRACIÓN VIAL G1	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/10/2025 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: RUTA 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 71 del 6/10/2025 al 12/10/2025 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

TERRITORIAL BOLIVAR, 7802 CARRETERA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento rutinario en la vía 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. Ejecutando las siguientes actividades: rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.

CONTRATO DE SERVICIO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1498 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 2.147.820.808,00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: $ 2.147.820.808,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

CONTRATO DE SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

INTEGRANTES: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. PARTICIPACIÓN DEL 34%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN DEL 33%, SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL 33% Y INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S PARTICIPACIÓN DEL33%

CONTRATO No. 1907 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 3.985.034.872,00
FECHA DE INICIO: 1/07/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: $ 3.985.034.872,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	RESERVA 2024	2025	2026
SERVICIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 696.109.555	$ 208.832.870	$ 893.816.509	$ 557.894.744
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 487.276.685	$ 208.832.870	$ 387.044.802	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.832.870	$ -	$ 506.771.707	$ 557.894.744
SUPERVISIÓN	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.848.620	$ 813.727.449	$ 1.565.411.918	$ 1.035.774.334
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 570.121.171	$ 916.523.330,06	$ 35.239.305	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 813.727.449,41	$ (102.795.880,7)	$ 1.530.172.613	$ 1.035.774.334

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10194 18/09/2025
PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 74.484.709,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

CONTRATO DE ADM VIAL No. 1907 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11283 06/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 102.795.880,67

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

	SERVICIO	SUPERVISÓN
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES

Registro de inasistencia en la semana:
Lunes 5 inasistencias.
Martes 2 inasistencias.
Miercoles 4 inasitecias.
Jueves 3 inasistencias.
Viernes 5 inasistencias.

IV. ACTVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR20+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR20+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR20+0000 AL PR40+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES RONCADOR Y SANTA LUCIA
LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ
ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS
CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS AL BORDE DE LA VIA POR FUERTES LLUVIAS DEL PR19+0000 AL PR40+0000
LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 20+0000 AL PR 33+0000
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 20+0000 AL PR 33+0000
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR20+0000 AL PR27+0000
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR20+0000 AL PR27+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES RONCADOR Y SANTA LUCIA
LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ
ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS
CORTE Y RETIRO DE RAMAS CAIDAS AL BORDE DE LA VIA POR FUERTES LLUVIAS DEL PR19+0000 AL PR40+0000
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VI. ACTVIDADES NO REALIZADAS E INCOVENIENTES PRESENTADOS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR33+0000 AL PR40+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 40+0000.
RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 33+0000 AL PR 40+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 27+0000 AL PR40+0000.
REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD Y PR64+0990 LD.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR53+0600 AL PR53+0800 Y DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100.
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NO SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES (GUADAÑAS DAÑADAS) OCASIONANDO ATRASOS EN LAS ANCTIVIDADES MENCIONADAS.
EL VEHICULO DE LA COOPERATIVA NO SE ENCONTRABA EN OPTIMAS CONSICIONES PRESENTANDO GRANDES CANDITADES DE HUMO AFECTANDO A LOS ASOCIADOS EN SU INTERIOR.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR33+0000 AL PR50+0000, EN PR16+0207 Y PR20+0688.
LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD Y PR64+0990 LD.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS







LIMPIEZA Y PINTURA DE SEPARADOR - PASO NACIONAL POR MAGNAGUÉ





ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS







LIMPIEZA DE BERMAS EN EL PR 21+0200







INSPECCIÓN SST: TEMA "Manejo seguro de herramientas"

IX. ACTIVIDADES NO REALIZADAS





REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES





ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS







ASOCIADOS TRABAJANDO SIN SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y SIN LOS EPP (CASCOS)

X. SEGUIMIENTOS SITIOS CRÍTICOS







SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR







SITIO CRÍTICO DEL PR 68+0000 AL PR 71+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva de la administración vial.

XI. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME SEMANAL	RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL
Se presenta en el momento 3 sitios críticos con riesgo inminente de colapso PR 68+0000, PR 69+0000 y PR 69+0900. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con perdida de la banca en el lado derecho de la via. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución. Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobe la placa del puente. Se presenta atrasos en la ejecución de las siguientes actividades: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR33+0000 AL PR40+0000. LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 40+0000. RECOLECCIÓN DE BASURAS DEL PR 33+0000 AL PR 40+0000. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 27+0000 AL PR40+0000. REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD Y PR64+0990 LD. LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR53+0600 AL PR53+0800 Y DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100. Los equipos y herramientas no se encontraban en buenas condiciones (guadañas dañadas) ocasionando atrasos en las actividades programadas. Los asociados trabajan sin usar señalización preventiva y sin usar EPP (cascos). El vehiculo para el transporte de los asociados no se encontraba en optimas condiciones presentando grandes cantidades de humo, afectanto a los asociados en su interior. Registro de inasistencia en la semana: Lunes 5 inasistencias. Martes 2 inasistencias. Miercoles 4 inasitecias. Jueves 3 inasistencias. Viernes 5 inasistencias.	FIRMA NOMBRE: LILIANA ANGARITA NAVARRO Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR** **INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN** **CONSORCIO IBEROAMERICANO - ADMINISTRACIÓN VIAL G1**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 20/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: RUTA 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 72 del 13/10/2025 al 19/10/2025 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

TERRITORIAL BOLIVAR, 7802 CARRETERA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento rutinario en la vía 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. Ejecutando las siguientes actividades: rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.

CONTRATO DE SERVICIO:				**CONTRATO DE SUPERVISIÓN:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"			SUPERVISOR:	CONSORCIO IBEROAMERICANO		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. PARTICIPACIÓN DEL 34%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN DEL 33%, SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL 33% Y INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S PARTICIPACIÓN DEL33%		
CONTRATO No.	1498 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.147.820.808,00	CONTRATO No.	1907 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 2.147.820.808,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	RESERVA 2024	2025	2026
SERVICIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 696.109.555	$ 208.832.870	$ 893.816.509	$ 557.894.744
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 487.276.685	$ 208.832.870	$ 461.529.511	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.832.870	$ -	$ 432.286.998	$ 557.894.744
SUPERVISIÓN	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.848.620	$ 813.727.449	$ 1.565.411.918	$ 1.035.774.334
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 570.121.171	$ 916.523.330,06	$ 35.239.305	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 813.727.449,41	$ (102.795.880,7)	$ 1.530.172.613	$ 1.035.774.334

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11708 15/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 74.484.709,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONTRATO DE ADM VIAL No. 1907 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11283 06/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 102.795.880,67

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

	SERVICIO	SUPERVISON
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES

Se presenta el siguiente registro de inasistencia en la semana por parte de los asociados de la cooperativa:
Miercoles 15 de octubre 2 inasistecias.

IV. ACTVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR33+0000 AL PR50+0000, EN PR16+0207 Y PR20+0688.
LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD Y PR64+0990 LD.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 33+0000 AL PR 53+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN EL PR 20+0900 Y DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR20+0900 AL PR22+0000, DEL PR53+0600 AL PR53+0800, DEL PR54+0000 AL PR54+0000 AL 54+0100.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR27+0000 AL PR50+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR33+0000 AL PR50+0000, EN PR16+0207 Y PR20+0688.
LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LOS PR22+0600 LD.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VI. ACTVIDADES NO REALIZADAS E INCOVENIENTES PRESENTADOS

NO APLICA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE PR DEL PR20+0000 AL PR29+0000.
LIMPIEZA Y PINTURA DE CABEZOTES.
LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ.
INTALACIÓN DE CAPTAFAROS DEL PR71+0000 EN ADELANTE.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.


VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS







ROCERIA Y DESMONTE MANUAL EN EL PR34+0015







LIMPIEZA DE DESCOLES EN EL PR54+0200







LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR27+0500








REUBICACIÓN DE SENALES VERTICALES EN EL PR 34+1000








ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN EL PR 63+0900







LIMPIEZA DE BERMAS EN EL PR 53+0200





INSPECCIÓN SST: TEMA "Protección de manos, brazos, cabeza y pies"

IX. ACTIVIDADES NO REALIZADAS







ASOCIADOS TRABAJANDO SIN SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y SIN LOS EPP (DELANTAL EN ROCERÍA Y CASCOS EN DEMÁS ACTIVIDADES)

X. SEGUIMIENTOS SITIOS CRÍTICOS



SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR



SITIO CRÍTICO DEL PR 68+0000 AL PR 71+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva de la administración vial.

XI. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME SEMANAL

Se presenta en el momento 3 sitios criticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con perdida de la banca en el lado derecho de la via. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución.

Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobe la placa del puente.

Los asociados trabajan sin usar señalización preventiva y sin usar EPP (Delantal en rocería y cascos en demás actividades) pese a los reiterados llamados de atención.
Se presenta el siguiente registro de inasistencia en la semana por parte de los asociados de la cooperativa:
Miercoles 15 de octubre 2 inasistecias.

RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL

FIRMA

NOMBRE: LILIANA ANGARITA NAVARRO

Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR** **INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN** **CONSORCIO IBEROAMERICANO - ADMINISTRACIÓN VIAL G1**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 27/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: RUTA 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 73 del 20/10/2025 al 26/10/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

TERRITORIAL BOLIVAR, 7802 CARRETERA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento rutinario en la vía 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. Ejecutando las siguientes actividades: rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.

CONTRATO DE SERVICIO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1498 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.147.820.808,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 2.147.820.808,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		

CONTRATO DE SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

INTEGRANTES: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. PARTICIPACIÓN DEL 34%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN DEL 33%, SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL 33% Y INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S PARTICIPACIÓN DEL33%

CONTRATO No.	1907 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE INICIO:	1/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.034.872,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	RESERVA 2024	2025	2026
SERVICIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 696.109.555	$ 208.832.870	$ 893.816.509	$ 557.894.744
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 487.276.685	$ 208.832.870	$ 461.529.511	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.832.870	$ -	$ 432.286.998	$ 557.894.744
SUPERVISIÓN	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.848.620	$ 813.727.449	$ 1.565.411.918	$ 1.035.774.334
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 570.121.171	$ 813.727.449,39	$ 138.035.186	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 813.727.449,41	$ 0,0	$ 1.427.376.732	$ 1.035.774.334

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11708 15/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 74.484.709,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONTRATO DE ADM VIAL No. 1907 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11283 06/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 102.795.880,67

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

	SERVICIO	SUPERVISÓN
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES

N.A

IV. ACTVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
PODA DE ARBOLES DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE PR DEL PR20+0000 AL PR29+0000.
LIMPIEZA Y PINTURA DE CABEZOTES, RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ.
INTALACIÓN DE CAPTAFAROS DEL PR71+0000 EN ADELANTE.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 53+0000 AL PR 73+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR50+0000 AL PR53+0950, DEL PR54 AL PR60+0600 Y DEL 60+0650 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR50+0000 AL PR64+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR60+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR50+0000 AL PR67+0000.
INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE PR DEL PR20+0000 AL PR29+0000.
LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR PASO NACIONAL POR MAGANGUÉ.
INTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSAS METALICAS..
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VI. ACTVIDADES NO REALIZADAS E INCOVENIENTES PRESENTADOS


LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR53+0950 AL PR54+0000 LI, DEL PR60+0600 AL PR60+0650.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR64+0000 AL PR67+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR50+0000 AL PR60+0000.
PODA DE ARBOLES DEL PR60+0000AL PR 62+0886.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PPR 73+0000 AL PR 80+0150.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
PODA DE ARBOLES DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR70+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150, PR16+0207 Y PR20+0688.
LIMPIEZA, PODA, DESPEJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR60+0000 AL PR62+0886.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SOBRE LA LINEA BLANCA Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DEL PR67+0000 AL PR70+0000.
LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS DEL PR67+0000 AL PR70+0000 Y DEL PR74+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES DEL PR70+0000 AL PR74+0000.
MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCIA Y RONCADOR.
REPOSICIÓN Y/O RETIRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR00+0000 AL PR80+0150.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS







ROCERIA Y DESMONTE MANUAL EN EL PR53+0015







INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN EL PR41+0000







LIMPIEZA Y PINTURA DE SEPARADOR - PASO NACIONAL POR MAGANGUE







INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE POSTES DE REFERENCIA







LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTOS







INSPECCIÓN SST: TEMA "Charla auditiva y pausas activas"

IX. ACTIVIDADES NO REALIZADAS





LIMPIEZA DE CUNETAS





LIMPIEZA DE BERMAS Y PODA DE ARBOLES







ASOCIADOS TRABAJANDO SIN SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y SIN LOS EPP (CASCOS)

X. SEGUIMIENTOS SITIOS CRÍTICOS







SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR







SITIO CRÍTICO DEL PR 68+0000 AL PR 71+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva de la administración vial.

XI. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME SEMANAL	**RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Se presenta en el momento 3 sitios criticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con perdida de la banca en el lado derecho de la via. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución. Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobe la placa del puente. Se presenta atrasos en la ejecución de las siguientes actividades: LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR53+0950 AL PR54+0000 LI, DEL PR60+0600 AL PR60+0650. LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR64+0000 AL PR67+0000. LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR50+0000 AL PR60+0000. PODA DE ARBOLES DEL PR60+0000AL PR 62+0886. Los asociados trabajan sin usar señalización preventiva y sin usar EPP (Delantal en rocería y cascos en demás actividades)) pese a los reiterados llamados de atención.	FIRMA NOMBRE: LILIANA ANGARITA NAVARRO Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR** **INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN** **CONSORCIO IBEROAMERICANO - ADMINISTRACIÓN VIAL G1**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5
		FECHA	4/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: RUTA 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 74 del 27/10/2025 al 2/11/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

TERRITORIAL BOLIVAR, 7802 CARRETERA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento rutinario en la vía 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. Ejecutando las siguientes actividades: rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.

CONTRATO DE SERVICIO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 1498 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.147.820.808,00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 2.147.820.808,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

CONTRATO DE SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

INTEGRANTES: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. PARTICIPACIÓN DEL 34%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN DEL 33%, SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL 33% Y INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S PARTICIPACIÓN DEL33%

CONTRATO No.: 1907 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.034.872,00
FECHA DE INICIO: 1/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.034.872,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	RESERVA 2024	2025	2026
SERVICIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 696.109.555	$ 208.832.870	$ 893.816.509	$ 557.894.744
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 487.276.685	$ 208.832.870	$ 461.529.511	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.832.870	$ -	$ 432.286.998	$ 557.894.744
SUPERVISIÓN	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.848.620	$ 813.727.449	$ 1.565.411.918	$ 1.035.774.334
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 570.121.171	$ 813.727.449,39	$ 138.035.186	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 813.727.449,41	$ 0,0	$ 1.427.376.732	$ 1.035.774.334

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11708 15/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 74.484.709,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONTRATO DE ADM VIAL No. 1907 DE 2024

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 11283 06/10/2025
PERIODO FACTURADO: sep-25
VALOR FACTURA: $ 102.795.880,67

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

	SERVICIO	SUPERVISÓN
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES

Resgistro de inasistencia durante la semana:
Lunes 27 de octubre : 1 Asociado.
Martes 28 de octubre: 2 Asociados.

IV. ACTVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PPR 73+0000 AL PR 80+0150.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
PODA DE ARBOLES DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR70+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150, PR16+0207 Y PR20+0688.
LIMPIEZA, PODA, DESPEJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR60+0000 AL PR62+0886.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SOBRE LA LINEA BLANCA Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DEL PR67+0000 AL PR70+0000.
LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS DEL PR67+0000 AL PR70+0000 Y DEL PR74+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES DEL PR70+0000 AL PR74+0000.
MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCIA Y RONCADOR.
REPOSICIÓN Y/O RETIRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR00+0000 AL PR80+0150.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DEL PPR 73+0000 AL PR 80+0150.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
PODA DE ARBOLES DEL PR 73+0000 AL PR 80+0150.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR60+0000 AL PR60+0600.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR70+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR60+0000 AL PR80+0150.
LIMPIEZA, PODA, DESPEJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR60+0000 AL PR62+0000.
LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS DEL PR67+0000 AL PR70+0000 Y DEL PR74+0000 AL PR78+0000.
LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES DEL PR70+0000 AL PR74+0000.
MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTA LUCIA Y RONCADOR.
INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN PUENTE SANTA LUCÍA.
REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR00+0000 AL PR80+0150.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VI. ACTVIDADES NO REALIZADAS E INCOVENIENTES PRESENTADOS

LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS DEL PR61+0000 AL PR68+0000.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SOBRE LA LINEA BLANCA Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DEL PR63+0900 AL PR70+0000.
LIMPIEZA, PODA Y DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES DEL PR62+0000 AL PR62+0886.
RETIRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR00+0000 AL PR80+0150.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE:
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE LA CALZADA DELDEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURAS Y DESECHOS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
PODA DE ARBOLES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDASDEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
MANTENIMIENTO DE PUENTES MEMBRILLAL Y HATILLO.
RETIRO Y REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
REMOCIÓN DE SEÑALES NO REGLAMENTARIAS Y OTROS ELEMENTOS INVASORES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
REACONDICIONAMIENTO DE Y LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000.
RETIRO DE ANIMALES MUERTOS DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.
ATENCIÓN A EMERGENCIAS DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.
Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS







ROCERIA Y DESMONTE MANUAL EN EL PR 78+0650







LIMPIEZA DE CUNETA EN EL PR 60+0600







INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN PUENTE SANTA LUCIA







CAMBIO DE STICKERS DE SEÑAL VERTICAL SI-06 EN EL PR 16+0040







LIMPIEZA Y PINTURA DE RESALTO EN EL PR 63+0000







CAPACITACIÓN MENSUAL OCTUBRE "Manejo, disposición y alamacenamiento de residuos peligrosos"







SOCIALIZACIÓN PROYECTO FAUNA-SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD INVIAS







INSPECCIÓN SST: TEMA "Orden y aséo"

IX. ACTIVIDADES NO REALIZADAS






LIMPIEZA DE BORDILLOS Y CUNETAS





PODA, DESPEJE Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES







ASOCIADOS TRABAJANDO SIN SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y EPP EN MAL ESTADO (ARNES Y DELANTALES EN GUADAÑAS)

X. SEGUIMIENTOS SITIOS CRÍTICOS







SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR







SITIO CRÍTICO DEL PR 68+0000 AL PR 71+0000

Anexo 2

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR
MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRACIÓN VIAL G1

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** RUTA 7802, PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI E ITERCONECCION VIAL YATÍ - EL BANCO.

CONTRATO No. 1498 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN

CONTRATO SUPERVISIÓN No. 1907 DE 2024 **ADM. VIAL** CONSORCIO IBEROAMERICANO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMION DIESEL JMC COLOR BLANCO PLACA TAZ 918	JNC/ 2016	2460	RUTA 7802 DEL PR 00+0000 AL PR 80+0150	A	A	A	I	I	A	A	A	R	R	I	I	I	R	R	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR	NA	NA	RUTA 7802 DEL PR 00+0000 AL PR 80+0151	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A
(8) GUADAÑA Y (1) MOTOCIERRA	stihl 280	NA	RUTA 7802 DEL PR 00+0000 AL PR 80+0152	A	A	A	I	I	A	A	R	R	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A
Min 1 Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajo en alturas	HERGO	NA	RUTA 7802 DEL PR 00+0000 AL PR 80+0153	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CELUAR	REDMI A9	NA	RUTA 7802 DEL PR 00+0000 AL PR 80+0153	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				4	4	4	1	1	4	4	3	2	3	1	1	1	3	3	4	4	1	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	2	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	4	4	1	1	3	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	57%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): El vehiculo estuvo reparación por mal funcionamiento del motor.
Las guadañas por falta de mantenimiento se encontraban dañadas.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA SUPERVISION CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
Representante legal - Contratista COOTRACARMEN
C.C. No.: 8.637.777 de Sabanalarga (Atlantico)

Firma
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial - G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Anexo 3

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 05/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Gestión Integral de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 1498 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1907-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO - CARTAGENA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes SEPTIEMBRE 2025 (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Manuel Salvador Lopez Martinez	1.002.497.020	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
2	Jorge Alberto Medina Cortezano	1.050.947.508	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PROTECCION	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
3	Naison David Rodriguez Garcia	1.051.743.787	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
4	Anuar Martinez Martinez	1.052.954.083	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
5	Ivis Manuel Rodriguez Rada	1.052.955.815	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAJACOPI	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
6	Jainer Peña Marquez	1.052.961.654	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
7	Silfredo Solis Gale	1.052.980.956	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	7992149102	$ 177.900	COLPENSIONES	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
8	Jaider Polanco Urieta	1.052.983.337	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	COLPENSIONES	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
9	Joaquín de Jesús Turizo Pérez	19.773.408	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
10	Walberto Lengua Leguia	19.774.422	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	COLPENSIONES	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
11	Daimer Enrique Turizo Pérez	19.775.088	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
12	Omar Enrique Marchena Caballero	3.908.859	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
13	Tomas Ramon Bejarano Vides	73.236.048	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
14	Jose Gregorio Paramo Imitola	73.242.250	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAJACOPI EPS S.A.S	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
15	Omar Martínez Martínez	9.022.380	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	COLPENSIONES	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
16	Emil Eduardo Gutiérrez Moreno	9.138.589	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	7992149102	$ 177.900	PORVENIR	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
17	Andrés Dávila Merlano	9.141.320	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 177.900	COLPENSIONES	7992149102	$ 227.800	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.800	
18	Johan David Beleño Centeno	1.052.982.245	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRACARMEN	$ 284.700	$ 19.800	V	EPS MUTUAL SER	7992149102	$ 35.600	COLPENSIONES	7992149102	$ 45.600	$ 11.400	$ 5.700	$ 8.600	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
Representante Legal COOTRACARMEN
C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlántico)
Contratista

Firma
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO IBEROAMERICANO - INTERVENTOR
Matricula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 1498 E 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1907 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	404924	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	1498-2024	$ 696.109.555,00	
2025	82825	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	1498-2024	$ 893.816.509,00	$ 432.286.998,00
				TOTAL		$ 1.589.926.064,00	$ 432.286.998,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.147.820.808,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/24	$ 626.498.600,00	$ 2.078.209.853,00	No.8334 del 1/08/2024	X		
2	OBRA	jul-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/24	$ 556.887.645,00	$ 2.008.598.898,00	No. 9477 del 14/08/2024	X		
3	OBRA	ago-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	$ 487.276.690,00	$ 1.938.987.943,00	No.10726 del 10/09/2024	X		
4	OBRA	sep-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	$ 417.665.735,00	$ 1.869.376.988,00	No.12416 del 11/10/2024	X		
5	OBRA	oct-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	$ 348.054.780,00	$ 1.799.766.033,00	No.14670 del 8/11/2024	X		
6	OBRA	nov-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	$ 278.443.825,00	$ 1.730.155.078,00	No.17273 del 5/12/2024	X		
7	OBRA	dic-24	$ 68.429.000,00	$ 1.181.955,00	$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	$ 208.832.870,00	$ 1.660.544.123,00	No.17549 del 9/12/2024	X		
8	OBRA	ene-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26	$ 134.348.161,00	$ 1.586.059.414,00	No.0235 del 11/02/2025	X		
9	OBRA	feb-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26	$ 59.863.452,00	$ 1.511.574.705,00	No.1035 del 11/03/2025	X		
10	OBRA	mar-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26 y 82825 del 19/02/2025	$ 879.195.252,00	$ 1.437.089.996,00	No.2344 del 15/04/2025	X		
11	OBRA	abr-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 804.710.543,00	$ 1.362.605.287,00	No.3781 del 14/05/2025	X		
12	OBRA	may-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 730.225.834,00	$ 1.288.120.578,00	No.5035 del 10/06/2025	X		
13	OBRA	jun-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 655.741.125,00	$ 1.213.635.869,00	No.6697 del 10/07/2025	X		
14	OBRA	jul-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 581.256.416,00	$ 1.139.151.160,00	No.8410 del 26/08/2025	X		
15	OBRA	ago-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 506.771.707,00	$ 1.064.666.451,00	No.10194 del 16/09/2025	X		
16	OBRA	sep-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 432.286.998,00	$ 990.181.742,00	No.11708 del 15/10/2025	X		
17	OBRA	oct-25	$ 73.220.000,00	$ 1.264.709,00	$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	$ 357.802.289,00	$ 915.697.033,00				
TOTALES			**$ 1.211.203.000,00**	**$ 20.920.775,00**	**$ 1.232.123.775,00**					**$ 357.802.289,00**	**$ 915.697.033,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTAS ACUMULADAS DE 2024	$ 479.003.000,00	$ 8.273.685,00	$ 487.276.685,00
ACTAS ACUMULADAS DE 2025	$ 732.200.000,00	$ 12.647.090,00	$ 744.847.090,00
*			
VALOR TOTAL	**$ 1.211.203.000,00**	**$ 20.920.775,00**	**$ 1.232.123.775,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: IVÁN ENRIQUE SOLANO GÓMEZ
Rep. Legal COOTRACARMEN
C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlántico)

Firma

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Adm. Vial G1 - CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CRA 13 # 15-46 CS 6.
Teléfono 321 208 6926
E-mail: iberoamericano.amv@gmail.com
Magangué, Bolívar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR** **ADMINISTRACIÓN VIAL G1** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE SERVICIO No: 1498 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No: 1907 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	24	21	24	21	24	24	23	22	24	23	24	24	24	20	24	24	24	23	24	22	24	24	23	24	19	24	24	24	24	715
Lluvias moderadas		2		3		1			1,5	1,5		1		0,5		3				1		1,5		0,5	1		3			0,5		21
Lluvias intensas		0,5				2				1						1,5						1					2					8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
Rep. Legal Cootracarmen
C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlantico)

Firma
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial - G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Anexo 6

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR** **ADMINISTRACIÓN VIAL G1** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5 (Día) | 11 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 1498 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 26 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.147.820.808,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.147.820.808,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No. 1907 DE 2024 **ADMINISTRADOR VIAL:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 214.782.081,00	3	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 429.564.162,00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 644.346.243,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018103

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 390.000.000,00	3	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005609 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR ADMINISTRACIÓN VIAL G1 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	5	11	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial - G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Anexo 7

ACTAS DE COMITÉ DE SERVICIO.

CRA 13 # 15-46 CS 6.
Teléfono 321 208 6926
E-mail: iberoamericano.amv@gmail.com
Magangué, Bolívar.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ

FECHA 16 (Día) OCTUBRE (Mes) 2025 (Año)

ACTA DE COMITÉ No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO No. 1907 **DE** 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO IBEROAMERICANO

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

SUPERVISOR: JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ	Prof. Esp. Supervisor Contrato	INVIAS - DT BOLIVAR
LILIANA ANGARITA NAVARRO	Ing. Residente Adm. Vial G1	CONSORCIO IBEROAMERICANO
ANA MARÍA QUINTANA SÁNCHEZ	Ing. Auxiliar I Adm. Vial G1	CONSORCIO IBEROAMERICANO
JUAN CAMILO FAJARDO SIERRA	Ing. Auxiliar II Adm. Vial G1	CONSORCIO IBEROAMERICANO
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	Inspector SISO Adm. Vial G1	CONSORCIO IBEROAMERICANO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión seguimiento obligaciones contractuales y otros temas

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el acta No. 16 de fecha 05 de septiembre de 2025 y se observa que cumplieron los compromisos pactados

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ

1. Avance contrato administración vial.
2. Supervisión asignada del Contrato de Mantenimiento Rutinario.
3. Apoyo a Supervisión en Contrato de Señalización suscrito por Planta Central

DESARROLLO DEL COMITÉ

El ing. Jair Rámirez - Supervisor del Contrato de la DT Bolivar inicia la reunión virtual agradeciendo la presencia de la Ing. Liliana Angarita - Residente de Adm. Vial y de todo el equipo de la adm. Vial.

1. Avance Contrato de la Administración Vial

La ing. Liliana - Residente de la Adm. Vial G1, presenta un informe sobre las actividades desarrolladas por parte de la administración vial: visita diaria a la vía, programación semanal e inspección de los trabajos ejecutados por la Cooperativa COOTRACARMEN, elaboración y remisión de informes semananales, mensual, de accidentalidad, Trimestral y del trimestral SUKUBUN del periodo de julio a septiembre, asistencia a capacitación presencial sobre el aplicativo SIGPAV el martes 7 de octubre en la ciudad de Barranquilla, apoyo en la respuesta a peticiones de la comunidad y de entidades realizadas a la Dirección Territorial, así mismo se ha realizado seguimiento a los sitios críticos reportados en el HERMES en el PR13+0750, PR20+0170, PR20+0290, PR64+0900, PR69+0500, PR69+0550 y PR69+0905, entre otras actividades.

A corte del dia de hoy se han trámitado en el INVIAS quince (15) actas de costos, el 6-10-2025 se radicó el Acta No.15 correspondiente al mes de septiembre de 2025, el contrato lleva un avance del **38,19%** con una inversión de **$1.521.883.806,45** el contrato se viene desarrollando sin ningún tipo de invonvenientes

2. Supervisión asignada del Contrato de Mantenimiento Rutinario.

La ingeniera Liliana comenta que la Cooperativa Cootracarmen viene desarrollando sus actividades de mantenimiento rutinario sin ningún tipo de inconvenientes, se realizan a diario las actividades programadas para la semana; se presentan inconvenientes sobre algunos temas los cuales se relacionan a continuación y la administración vial ha realizado los requerimientos necesarios mediante oficios y llamados de atencion verbal: incumplimiento en la asistencia de los 17 asociados a las actividades de mantenimiento rutinario, incumplimiento en la entrega de la dotación, retrasos en la entrega de EPP, los asociados no utilizan las señales preventivas en el momento de realizar las actividades, el vehículo que tiene para el transporte de herramienta y asociados no cumple con la normatividad vigente y además no se encuentra en óptimas condiciones.

A la fecha se le han tramitado dieciseis (16) actas parciales,el 15-10-2025 se radicó el Acta No.16 correspondiente al mes de septiembre de 2025, el contrato lleva un avance de ejecución del **53,90%** con una inversion de **$1.157.639.066,00**

La Administración Vial pasó el Informe No.2 de Incumplimientos presentados por la coopertaiva a la DT del INVIAS mediante oficio No. IBER-INV-1907-0487-2025 de fecha 1/10/2025 para el trámite pertinente teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Tecnico, el contrato y la Resolucioón No. 718 del 1 de marzo de 2022.

El Ing. Jair - Supervisor del contrato por parte de la DT Bolívar comenta que dicho informe ya se encuentra en manos del equipo jurídico de la territorial quienes darán el trámite correspondiente y la respuesta a la Administración Vial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ

FECHA 16 (Día) OCTUBRE (Mes) 2025 (Año)

ACTA DE COMITÉ No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

3. Apoyo a Supervisión en Contrato de Señalización suscrito por Planta Central

El Ing. Jair comenta que el INVIAS estructuró un proceso para señalización de las vías y se priorizaron algunas a cargo de la Dirección Territorial Bolivar, que inicialmente se tiene con recursos asignados la vía 7803 con 18.000 ml de demarcación horizontal y 33 und de señales verticales, se tiene programado un adicional a dicho contrato y se priorizó la via 7802 con 9.000 ml de demarcación horizontal y 18 und de señales verticales, es necesario que la administración vial defina los sitios con PR para la demarcación y la instalación de las señales verticales teniendo en cuenta las necesidades de la vía, para el 22 de octubre se tiene progamada una reunion virtual con los supervisores del contrato en planta central y es necesario que la administración vial participe para que tenga un mayor conocimiento del proyecto.

La Ing. Liliana comenta que el CONSORCIO BMC tiene proyectada la demarcacion horizontal de varios sectores de la via 7802 y es necesario coordinar muy bien estos trabajos con la supervision de este contrato que la ejerce el Ing. Fabian para no programar los mismos tramos, la administración vial necesita reposicion e instalacion de señales verticales y estaremos presentes en la reunión programada para el miércoles 22 de octubre.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
INFORME DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN CURSO	31 DE OCTUBRE DE 2025	CONSORCIO IBEROAMERICANO

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ 27 (Día) noviembre (Mes) 2025 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité no modifican por si solas el Contrato suscrito.
2. Se firma la presente Acta de Comité bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ	
LILIANA ANGARITA NAVARRO	
ANA MARÍA QUINTANA SÁNCHEZ	
JUAN CAMILO FAJARDO SIERRA	
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 29/10/2025

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 1498 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1907 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el acta de comité No.15 de fecha 28 de agosto de 2025 y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados, quedando pendiente el compromiso adquirido sobre la entrega de la dotación y la reparación y mantenimiento del vehículo.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1.Verificación de cumplimiento de compromisos adquiridos en el comité anterior de fecha 26/06/2025

* CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INDICADORES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES: Se tenía como compromiso que a finales de cada mes se debe tener el cumplimiento del 100% de las actividades contractuales, compromiso cumplido según lo programado por la administración vial, es necesario que para el mes de octubre se intensifique la actividad de limpieza de bermas, toda vez que en algunos sectores estas se encuentran obstruidas e invadidas de material vegetal.

*ENTREGA OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN PENDIENTE: Los Asociados viene recibiendo sus EPP a medida que se van deteriorando.
El compromiso de entrega de dotación del cuatrimestre de Junio a Septiembre/2025 (debió entregarla en junio/2025) no se ha cumplido, igualmente no ha cumplido con la entrega de la dotación del cuatrimestre de octubre/2025 a enero/2026(debió entregarla en octubre/2025)
De otra parte algunos de los asociados no utilizan el casco durante la ejecución de todas las actividades, este requerimiento ya se habia realizado en las capacitaciones y reuniones anteriores.
El Sr. Iván manifiesta que en la próxima semana se colocará al dia en la entrega de la dotación del cuatrimestre de junio a septiembre, que se la enviaron de Bogotá pero al parecer trocaron las tallas y no les quedaron a muchos de los asociados.

*REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO UTILIZADO POR LA COOPERATIVA PARA EL TRANSPORTE DE LOS ASOCIADOS Y LA HERRAMIENTA: Solamente se hicieron reparaciones a medias en la cojineria del vehículo, la llanta de repuesto se encuentra en malas condiciones, el vidrio panoramico se encuentra partido, es necesario que acondicionene el vehiculo o se adquiera otro vehiculo que cumpla con lo establecido para el transporte del personal
El Sr. Iván manifiesta que el vehículo se encuentra funcionando en buenas condiciones, que se hicieron las reparaciones necesarias para su buen funcionamiento, que por el momento no tiene presupuestado el cambio de vehículo.

2. Verificación de avance del contrato y del cumplimiento de las obligaciones contractuales

la Ing. Liliana inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos los asociados y del Sr.Iván en la reunión.

La Ing. Liliana Angarita - Residente de la Administración vial da un reporte del estado del contrato, a la fecha se lleva un avance de ejecución del **53,90%** y una inversión de **$1.157.639.066,00**, se han tramitado a la fecha dieciseis (16) actas de servicio.

La Ingeniera Liliana felicita a todos los asociados de la Cooperativa COOTRACARMEN desde el mes de septiembre viene desarrollando las actividades de mantenimiento rutinario cumpliendo con el 100% de lo programado con la administración vial, ya se tiene el 100% de las alcantarillas limpias, asi como los descoles y encoles de las mismas. Es necesario que en el mes de noviembre se dedique un mayor tiempo a la limpieza de bermas, toda vez que en algunos sectores se encuentran invadidas de material vegetal.

La ing. Liliana informa que durante el mes de octubre se presentaron muchas inasistencias de los asociados, se presentó incapacidad por 10 dias del Sr. José Páramo y la cooperativa no vinculó la persona que lo reemplazara, a pesar de que la adm. vial hiciera el requerimiento mediante oficio en el mes anterior y de manera verbal, incumpliendo con la obligación contractual de mantener diariamente en las actividades de mantenimiento rutinario a los 17 asociados. Se reitera dicha solicitud que para incapacidades mayores a 5 días es necesario que de manera inmediata se vincule el personal de reemplazo.

El Señor Iván no realiza ningún comentario sobre la situación de ausentismo laboral.

FECHA: 29/10/2025

La Ing. Liliana hace un llamado de atención a los asociados por la no utilización de la señalización preventiva en la via al momento de realizar las actividades de mantenimiento rutinario, recalca que es necesario asegurarse antes de iniciar las actividades y advertir a los usuarios de la vía de su presencia.

Solicita nuevamente al Sr. Iván la adquisición de una motosierra que tenga una mayor capacidad y que funcione en óptimas condiciones para la atención de las emergencias dado que la que actualmente tienen no se encuentra funcionando al 100% y esto ha retrasado la apertura de la vía en caso de cerrarse


COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
ENTREGA DE LA DOTACIÓN PENDIENTE (JUN Y OCT/25)	lunes, 10 de noviembre de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	lunes, 10 de noviembre de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN
ADQUISICIÓN DE UNA MOTOSIERRA DE MAYOR CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	lunes, 10 de noviembre de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
IVÁN ENRIQUE SOLANO GÓMEZ	REP. LEGAL COOPERATIVA	COOPERATIVA COOTRACARMEN	
LILIANA ANGARITA NAVARRO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
ANA MARÍA QUINTANA SÁNCHEZ	AUXILIAR I INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
JUAN CAMILO FAJARDO SIERRA	AUXILIAR II INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	INSPECTOR SISO INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Anexo 8

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** RUTA 7802, PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI E ITERCONECCION VIAL YATÍ - EL BANCO.

CONTRATO SUPERVISIÓN No. 1907 DE 2024 **ADMINITRADOR VIAL:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

CONTRATO DE SERVICIO No. 1498 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA PLACA GHN -985	CAMIONETA DOUSTER MARCA RENAULT MODELO 2020 DE 1.998 CC COLOR GRIS ESTRELLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA PLACA GSO-349	CAMIONETA DOUSTER MARCA RENAULT MODELO 2020 DE 1.998 CC COLOR GRIS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial 1 G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Anexo 9

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: 1498-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

NOMBRE ARL: VIDA COLPATRIA SA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes de octubre de 2025 (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LILIANA ANGARITA NAVARRO	37.326.151	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 7.420.000,00	$ 516.400,00	V	NUEVA EPS	91122795	$ 296.800,00	COLPENSIONES	91122795	$ 1.187.200,00	$ 296.800,00	$ -	$ -	
2	ANA MARIA QUINTANA SANCHEZ	1.091.679.015	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 4.720.000,00	$ 328.500,00	V	NUEVA EPS	91122795	$ 188.800,00	COLPENSIONES	91122795	$ 755.200,00	$ 188.800,00	$ -	$ -	
3	JUAN CAMILLO FAJARDO SIERRA	1.193.360.205	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 3.260.000,00	$ 226.900,00	V	EPS-S MUTUAL SER	91122795	$ 130.400,00	COLPENSIONES	91122795	$ 521.600,00	$ 130.400,00	$ -	$ -	
4	ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	1.053.006.916	Inspector SISO	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 2.420.000,00	$ 168.400,00	V	EPS-S MUTUAL SER	91122795	$ 96.800,00	PORVENIR	91122795	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
5	JULIO CÉSAR CASTRO RODRÍGUEZ.	1.052.960.427	Auxliar Administrativo	$ 1.635.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 1.635.000,00	$ 113.800,00	V	EPS-S MUTUAL SER	91122795	$ 65.400,00	PROTECCION	91122795	$ 261.600,00	$ 65.400,00	$ -	$ -	
6	HECTOR JAVIER HENRIQUEZ MORANTE	1.052.946.815	Conductor	$ 1.590.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 1.590.000,00	$ 110.700,00	V	EPS-S MUTUAL SER	91122795	$ 63.600,00	PORVENIR	91122795	$ 254.400,00	$ 63.600,00	$ -	$ -	
7	LUIS CARLOS PEREZ	1.085.230.779	Conductor	$ 1.590.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO IBEROAMERICANO	$ 1.590.000,00	$ 110.700,00	V	COOSALUD EPS	91122795	$ 63.600,00	PORVENIR	91122795	$ 254.400,00	$ 63.600,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 22.635.000,00**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/11/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Representante Legal CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: 1498-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	539524	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Días del Mes de Julio de 2025	Contrato Principal	$ 1.383.848.620,00	
2025	84625	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 1.565.411.918,00	$ 1.530.172.612,22
			TOTAL			$ 2.949.260.538,00	$ 1.530.172.612,22

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.034.872,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO DE 2024	$ 70.881.500,00	$ 13.467.485,00	$ 84.348.985,00				539524 del 17/06/2024	$ 1.299.499.635,00	$ 3.900.685.887,00	No. 9142 del 16/08/2024	
2	AGOSTO DE 2024	$ 76.533.360,00	$ 14.541.338,40	$ 91.074.698,40				539524 del 17/06/2024	$ 1.208.424.936,60	$ 3.809.611.188,60	No. 10755 del 11/09/2024	
3	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 75.818.900,00	$ 14.405.591,00	$ 90.224.491,00				539524 del 17/06/2024	$ 1.118.200.445,60	$ 3.719.386.697,60	No. 12603 del 11/10/2024	
4	OCTUBRE DE 2024	$ 76.178.221,00	$ 14.473.861,99	$ 90.652.082,99				539524 del 17/06/2024	$ 1.027.548.362,61	$ 3.628.734.614,61	No. 14705 del 18/11/2024	
5	NOVIEMBRE DE 2024	$ 83.064.080,00	$ 15.782.175,20	$ 98.846.255,20				539524 del 17/06/2024	$ 928.702.107,41	$ 3.529.888.359,41	No.17276 del 05/12/2024	
6	DICIEMBRE DE 2024	$ 96.617.360,00	$ 18.357.298,40	$ 114.974.658,40				539524 del 17/06/2024	$ 813.727.449,01	$ 3.414.913.701,01	No.17886 del 10/12/2024	
7	ENERO DE 2025	$ 96.018.358,00	$ 18.243.488,02	$ 114.261.846,02				539524 del 17/06/2024	$ 699.465.602,99	$ 3.300.651.854,99	No.175 del 06/02/2025	
8	FEBRERO DE 2025	$ 77.185.916,00	$ 14.665.324,04	$ 91.851.240,04				539524 del 17/06/2024	$ 607.614.362,95	$ 3.208.800.614,95	No.1037 del 11/03/2025	
9	MARZO DE 2025	$ 76.840.258,00	$ 14.599.649,02	$ 91.439.907,02				539524 del 17/06/2024	$ 516.174.455,93	$ 3.117.360.707,93	No. 2318 del 14/04/2025	
10	ABRIL DE 2025	$ 89.080.411,00	$ 16.925.278,09	$ 106.005.689,09				539524 del 17/06/2024	$ 410.168.766,84	$ 3.011.355.018,84	No. 3782 del 14/05/2025	
11	MAYO DE 2025	$ 76.961.672,00	$ 14.622.717,68	$ 91.584.389,68				539524 del 17/06/2024	$ 318.584.377,16	$ 2.919.770.629,16	No. 5042 del 10/06/2025	
12	JUNIO DE 2025	$ 130.476.138,00	$ 24.790.466,22	$ 155.266.604,22				539524 del 17/06/2024	$ 163.317.772,94	$ 2.764.504.024,94	No. 6699 del 10/07/2025	
13	JULIO DE 2025	$ 87.760.976,00	$ 16.674.585,44	$ 104.435.561,44				539524 del 17/06/2024	$ 58.882.211,50	$ 2.660.068.463,50	No. 9060 del 27/08/2025	
14	AGOSTO DE 2025	$ 79.093.712,00	$ 15.027.805,28	$ 94.121.517,28				539524 del 17/06/2024 84625 del 19/0272025	$ - $ 1.530.172.612,22	$ 2.565.946.946,22	No. 10042 del 12/09/2025	
15	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 86.383.093,00	$ 16.412.787,67	$ 102.795.880,67				84625 del 19/0272025	$ 1.427.376.731,55	$ 2.557.272.582,83	No. 11283 del 6/10/2025	
16	OCTUBRE DE 2025	$ 88.631.845,76	$ 16.840.050,69	$ 105.471.896,45				84625 del 19/0272025	$ 1.321.904.835,10	$ 2.460.475.049,77		
	TOTALES	**$ 1.367.525.800,76**	**$ 259.829.902,14**	**$ 1.627.355.702,90**					**$ 1.321.904.835,10**	**$ 2.357.679.169,10**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DE PERSONAL	924.247.440,00	$ 175.607.013,60	$ 1.099.854.453,60
OTROS COSTOS DIRECTOS	422.256.520,76	$ 80.228.738,94	$ 502.485.259,70
OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	21.021.840,00	$ 3.994.149,60	$ 25.015.989,60
VALOR TOTAL	$ 1.367.525.800,76	$ 259.829.902,14	$ 1.627.355.702,90

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado REPRESENTANTE LEGAL
Adm. Vial G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 11

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE SUPEVISIÓN No.: 1907 DE 2024 **ADMINISTRACIÓN VIAL:** CONSORCIO IBEROAMERICANO

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1

FECHA DE INICIO: 1/07/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-26 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.034.872,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.034.872,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 398.503.487,20	4	6	2024	1	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 797.006.974,40	4	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		$ 1.195.510.461,60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443717

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Administración Vial - G1 CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Anexo 12

BITACORA COOPERATIVA COOTRACARMEN

01 octubre 2025

Estado del tiempo: seco y soleado Hora inicio: 6:030 am

Se realizaron las siguientes actividades:

* Roceria y desmonte manual, limpieza de cahada, recolección y retiro de basuras: iniciando en el PR08+0000 al PR10+0700 de 7:00 am a 12:00 pm sin completar los 4km programados para el día (4 asociados en guadaña, 1 asociado en poda, limpieza de cahada y recolección de basuras).
* Limpieza de cunetas: iniciando a los 7:00 am en el PR08+0000 y finalizando a los 12:00 pm en el PR10+0700 sin completar la programación del día.
* Reposo de alcantarillas: Reposo de alcantarillas entre el PR08+0000 y el PR10+0700 de 7:00 am a 12:00 pm sin completar la programación del día.
* Limpieza de encoles y descoles: iniciando en el PR08+0000 al PR10+0700 de 7:00am a 12:00 pm sin completar la programación del día.
* Limpieza de bermas: iniciando en el PR 34+0900 al PR 37+0000 de 7:00 am a 12:00 pm y del PR30+0000 al PR30+0350 cumpliendo lo programado para el día.
* Pintura de cabezotes: Del PR20+0000 al PR23+0000 de acuerdo a la programación

inspeción SST. Hora salida: 12:00 pm

* los asociados siguen transportandose de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa para la distribución de los asociados a los diferentes actividades a realizar
* se encontro las ausencia de 4 asociados, 2 de ellos por incapacidad y 2 sin notificación alguna ni presentan soportes como soporte para la ausencia.
* se encontro a los asociados trabajando sin señalización (conos, señales preventivas SP-033)

Sifredo Salas Soto
Representante asociado

Juan Fajardo S.
Adm. real

Testigo asociado

02 octubre 2025

* Estado del tiempo: seco y nublado * Hora inicio: 6:50 am
* Personal: se encontraron 14 asociados distribuidos de la siguiente manera: 4 en guadañas, 1 en poda, limpieza de calzada y recolección de basuras, 2 en limpieza de cuneta en el PR20+0690 LI, 3 en limpieza de bermas en el PR20+0900, 2 en pintura de cabezotes del PR20+0000 en delante y 2 en limpieza de cunetas y reposo de alcantarillas del PR10+0700 al PR14+0000
* Actividades del día: Rocería, poda, limpieza de calzada, recolección de basuras, limpieza de encoles y descoles y reposo de alcantarillas del PR12+0000 al PR16+0000, limpieza de cuneta en el PR20+0690, limpieza de bermas del PR20+0900 al PR27+0000 LD y LI y del PR34+0900 al PR37+0000 LD y pintura de cabezotes del PR0+0000 en adelante.
* Actividades pendientes del día anterior: Rocería y desmonte manual del PR10+0700 al PR12+0000 ambos lados, limpieza de cunetas del PR09+0040 LD y poda de arboles y despeje de señales en el PR09+0100 LD
* Hora salida: 1:30 pm

Inspección SST

* se encontro la ausencia 3 asociados, 1 sin notificación alguna y 2 en incapacidad.
* los asociados siguen con EPP en mal estado.
* los asociados siguen transportandose de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa para la distribución de ellos a las diferentes actividades.
* El asociado Johan Belen sufrido un incidente laboral, con picadura de abejas, este fue trasladado al hospital de magangué para ser atendido y se espera recomendaciones del incidente.

Siffredo Sahid
Representante Asociado.

Juan Bayardo Sierra
Adm. SST

Luis Ada
Asociado testigo

03 octubre 2023 Hora inicio: 7:00 am

* Estado del tiempo: seco y soleado
* Personal: 11 asociados distribuidos de lo siguiente manera: 6 en guardaña, 3 en limpiera de bermas, 1 en poda y limpiera de calzada, 1 conductor del vehiculo y llevando la hidratación a los asociados.
* Actividades del dia: Roceria del PR16+0000 al PR20+0000, limpiera de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR16+0000 al PR20+0000, retiro de animales muertos y vigilancia e inspección de la vía del PR00+0000 al PR00+750, limpieza de encoles y descoles y repaso de alcantarillas del PR16+0000 al PR20+0000, limpiera de bermas del PR 34+0000 a PR37+0000 y del PR20+0000 al PR22+0000 LI y mantenimiento de puentes Santa Lucia y Pescador.
* Actividades pendientes del dia anterior: Roceria y desmonte manual del PR14+0000 al PR16+0000, limpieza de descoles en el PR03+0+50 LI.

Hora de salida: 12:00 pm

INSPECCION SST:

* Se encontro la ausencia de 6 asociados, 3 con notificación alguna e incapacidad medica, 3 sin notificación alguna y sin soporte que valide el motivo de la ausencia.
* se encontro a los asociados trabajando sin cascos.
* Se encontro que trabajan con EPP en mal estado (delantal).
* se encontro que los asociados se siguen transportando de pie en el vehiculo dispuestos por la cooperativa para la distribución de los asociados a las diferentes actividades.

Sitfrado Solis Dalé
Representante Asociado

Juan Fajardo Sierra
Admi. SST

Luis Rada
Asociado Testigo

04 Octubre 2025

Día no laboral, se mantiene la vigilancia de la vía del PR 00+0000 al PR 80+0150 por si se presenta alguna emergencia.

05 octubre 2025

Dia no laboral, se mantiene la vigilancia de la via del PR 001+0000 al PR 80+0750 por si se presenta alguna emergencia.

06 octubre 2025

* Estado del tiempo: seco y nublado Hora de inicio: 6:00 am
* Personal: 13 asociados distribuidos de la siguiente manera: 4 en guadaña, 1 en poda y limpieza de calzada, 3 en limpieza de cunetas, 2 en tapa huecos, 3 en retiro de ramas caidas por emergencia.
* Actividades del dia: Rocería del PR 23+0000 al PR 24+0000, limpieza de calzada, poda de arbdes y recolección de basura del PR 20+0000 al PR 24+0000, retiro de animales muertos y vigilancia de la via del PR 00+0000 al PR 80+0750, limpieta de alcantarillas, limpieza de encoles y descoles, limpieta de Cunetas del PR 20+0000 al pr 24+0000, Corte y retiro de ramas y arboles caidos por emergencia del PR 19+0000 al 40+0000, Reubicación de señal vertical del PR22+0786 y 64+0990.
* Actividades pendientes del dia anterior: Rocería del PR 18+000 al 20+0000, desmonte, limpieza de calzada, Recolección de basura, limpieza de pavimento asfaltico desde el PR 18+000 al PR 20+0000.

Hora de salida: 12:00 pm

INSPECCION SST:

* Se encontro la ausencia de 4 asociados, 2 presentaron orden medica y 2 sin soporte alguno que valide su motivo de ausencia.
* Se encontro a los asociados trabando sin cascos.
* se encontro que los asociados se siguen transportando de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa para su traslado a diferentes actividades.

Representante asociado

Adm. vial

Asociado testigo

07 octubre 2025

* Estado del tiempo: seco y nublado Hora de inicio: 6:30 am
* personal: 15 asociados distribuidos de la siguiente manera; 4 asociados en guadaña, 1 en poda y limpieza de calzada, poda de arboles, recolección de basura, 2 en limpieza de cuneta, 2 en repaso de limpieza de alcantarillas 6 en limpieza de berma.
* Actividades del dia: Rocería y desmonte del PR 24+0000 al PR 28+0000, Retiro de animales muertos y vigilancia de la via del pr 00+0000 al PR 30+0750, limpieza de cunetas y limpieza de encoles y descoles del PR 24+0000 al PR 28+0000, limpieza de alcantarilla del PR 20+0686 y Repaso de limpieza de alcantarilla del 24+0000 al 28+0000, Talud vegetal.
* Actividades pendientes del dia anterior: Rocería y desmonte del PR 22+0000 al 24+0000, limpieza de calzada, Poda de arboles, recolección de basura del PR 22+0000 al 24+0000, Reubicación de señal del PR 22+0786 y del PR 64+990, limpieza y corte de arboles caidos por fuertes lluvias del PR 22+0000 al PR 40+0000.

Hora de salida = 2:00 pm

INSPECCIÓN SST:

* Se encontro la ausencia de 2 asociados y con soportes que validan su ausencia.
* EPP en mal estado.
* Se encontro a los asociados trabajando sin cascos.
* Se encontro que los asociados se siguen transportando de pie en el relleno dispuestos por la cooperativa

Diffredo Sotelo J.
Representante Asociado

Adm Vial

MAISON
Asociado testigo

08 octubre 2025

* Estado del tiempo: seco y nublado Hora de inicio: 6:00 am
* Personal: 14 asociados distribuidos de la siguiente manera: 4 asociados en guadaña, 1 en limpieza de calzada, recolección de basura y poda de arboles, 2 en limpieza de cunetas y encoles y descoles, 2 en limpieza de alcantarillas, y en señales verticales, 2 en berma, 3 en limpieza de bermas del PR 20+0900 al 22+0000
* Actividades del dia: Rocería del PR 28+00000 al PR 32+0000, limpieza de calzada, recolección de basura y poda de arboles del PR 28+0000 al PR 32+0000, retiro de animales muertos y vigilancia de la via del PR 00+0000 al PR 80+0780, limpieza de cunetas y encoles y descoles del PR 28+0000 al 32+0000, limpieza de señales del PR 28+0000 al PR 32+0000, limpieza de bermas en los PR 53+0600 al 53+0800, del PR 54+0000 al 54+0700 y del PR 20+900 al 22+0000.
* Actividades del dia anterior: Rocería y desmonte del PR 37+0000 al PR 38+0000, limpieza de calzada, poda de arboles y recolección de basura del PR 37+0000 al 38+0000, limpieza de cunetas del 24+0000 al 28+0000, limpieza de alcantarillas del PR 20+0686

Hora salida 12:00 pm

* Inspección SST
* Se encontro asociados trabajando sin cascos
* Se encontro EPP en mal estados.
* Se encontro la ausencia de 3 asociados, cada uno presento soporte medico.
* Se encontro que los asociados se siguen transportando de pie en el vehiculo dispuestos por la cooperativa

Wilfrado Salinas
Representante Asociado

Nelson
Asociado testigo

Adm. Vial.

01 octubre 2025

* Estado del tiempo: Lluvioso Hora de Inicio: 6:00 am
* Personal: 14 asociados distribuidos de la siguiente manera; 4 asociados en guadaña, 2 en limpieza de calzada, Recolección de basura y poda de arboles, 4 en mantenimiento de puentes, 2 en limpieza de cunetas, 2 en limpieza de alcantarillas.
* Actividades del dia: poceña y desmonte del PR 32+0000 al PR 36+0000, limpieza de calzada, Poda de arboles, Recolección de basura del PR 32+0000 al 36+0000, limpieza de cuneta del PR32+0000 al PR 36+0000, limpieza de encole y descole del PR 32+0000 al PR 36+0000, limpieza de alcantarillas del PR 32+0000 a PR 36+0000, limpieza de señales verticales del PR 32+0000 al PR 36+000, mantenimiento de los puentes Roncador y Santa lucia.
* Actividades pendientes del dia anterior: Roceña y desmonte del PR 37+0000 al PR 32+0000, limpieza de calzada, Poda de arboles, Recolección de basura del PR 37+0000 al PR 32+0000, limpieza de cunetas del PR 28+0000 al PR 32+0000.

Hora de salida:

* 10 asociados Salieron a las 10:00 am
* 4 asociados salieron a las 11:30 pm

* INSPECCIÓN SST:
* Se encontro la ausencia de 3 asociados, cada uno con soporte medico
* Se encontro EPP en mal estado
* Se encontro que los asociados se siguen transportando de pie en el vehiculo dispuestos por la cooperativa.
* Se encontro que los asociados no le han entregado la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio a octubre del 2025.

Alfredo Solis

Representante Asociado

Carlos Salazar

Adm. SIM

Luis Lada

Asociado testigo

10 octubre 2025

* Estado del tiempo: Seco y nublado Hora de inicio: 6:30 am
* personal: 92 asociados distribuidos de la siguiente manera, 70 asociados en cunetas y 2 en poda de arboles.
* Actividades del dia: Roceria y desmonte del PR 36+0000 al PR 40+0000, Limpieza de calzada, Poda de arboles, Recolección de basura del PR 36+0000 al PR 40+0000, Retiro de animales muertos y vigilancia de la vía del PR 00+0000 al PR 80+0750, limpieza de encole y descole del PR 36+0000 al PR 40+0000, limpieza de alcantarillas del PR 36+0000 al PR 40+0000, limpieza y pintura de separadores en el paso nacional Magangué.
* Actividades pendientes del dia anterior: Roceria y desmonte del PR 33+0000 al PR 36+0000, limpieza de calzada, Poda de arboles, Recolección de basura del PR 33+0000 al 36+0000, limpieza de cunetas del PR 32+0000 al PR 36+0000, limpieza de ~~alcantarillas~~ encole y descoles del PR 32+0000 al PR 36+0000.

Hora de salida: 12:00 pm

* INSPECCION: SST.
* Se encontro la ausencia de 5 asociados, 3 con soportes medicos, 2 sin soporte alguno
* se encontro a los asociados trabajando sin casco y sin conos
* se encontro que a los asociados no le han entregado la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio a octubre de 2025
* El vehiculo placa TAZ-978 dispuestos por la cooperativa no esta trabajando desde del el 09-10-2025.

Silfredo Sdi Dalé
Representante Asociado

Adm. Vial

Andres
Testigo Asociado.

11 Octubre 2025

Estado del tiempo: Hora inicio: 7:00 am

Ab se laboró por trabajo de pintura del separador - paso nacional por mayanguée la noche anterior terminando a la 1:30 de la madrugada, se mantiene la vigilancia e inspección de la vía del PR00+0000 al PR80+0000

12 octubre 2025

Estado del tiempo:

Nb se laboró, se mantiene la inspección de la vía del PROTOCOLO al PROTOCOLO.

Jairo Polanco V.
Representante asociado

Juan Pajarito Sierra
Adm. real

Testigo asociado

13 octubre 2025

Estado del tiempo:

* No se laboró por lunes festivo, se mantiene la vigilancia e inspección de la vía del PR00+0000 al PR80+150.

14 Octubre 2025

Hora inicio: 7:00 am

* Estado del tiempo: Seco y soleado
* Personal: se encontraron trabajando 17 asociados distribuidos de la siguiente manera: 6 asociados guadañando, 1 llevando hidratación, 1 podando, 6 en limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas y reubicación de señales verticales.
* Se encontraron trabajando 16 asociados
* Actividades del día: Recería y desmonte manual, recolección de basuras, limpieza de calzada, poda de arboles, limpieza de cunetas revestidas y en tierra, limpieza de encoles y descoles, repaso de alcantarillas, limpieza de bermas.
* Actividades pendientes del día anterior: la semana anterior no se cumplió con la programación debido a equipos y herramientas en mal estado (guadañas dañadas) por esta razón se lleva una atraso de 7 km en Recería y 13 km en cunetas iniciando las actividades el día de hoy en los AR33+0000 y PR27+0000 respectivamente

Hora de salida: 11:00p.

Inspección SST:

* Se encontro que los asociados no estan usando el casco, ni señalización
* Se encontro que los asociados no le han entregado la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio - octubre 2025.
* El vehiculo placa TAT 973 no se encuentra laborando desde el 09/10/2025

Wilfredo Sabi D.
Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Administrador

Jaider Palomino V.
Testigo asociado

15 octubre

* Estado del tiempo: Seco y nublado Hora de inicio: 7:00 am
* Personal: Se encontraban trabajando 16 asociados distribuidos de la siguiente manera: 6 guadañando, 10 distribuidos en limpieza de cunetas, reparo de alcantarillas, limpieza de encoles y descoles, poda de árboles y limpieza de bermas.
* Actividades del día: Rocería y desmonte manual, limpieza de calzada, recolección de basuras, poda de árboles, limpieza de cunetas, limpieza de encoles y descoles, limpieza de alcantarillos, recolocación de señales verticales, limpieza de bermas del PR 32+0000 al PR 37+0000.
* Actividades pendientes del día anterior: Rocería, poda, limpieza de calzada, y recolección de basuras y desechos del PR 37+0000 al PR 38+0000, Limpieza de cunetas en el PR 20+0100 LD (no se está realizando la actividad)

Hora de salida: 12:00pm

Inspección SST:

* Se encontro que los asociados no utilizan el casco, ni la señalización de conos y señales &P 38
* Se encontro que los asociados no le han entregado la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio - octubre del 2025.
* El vehiculo placa TAE 979 no se encuentra laborando
* Se encontro la ausencia de 2 asociados, estos no presentaron soporte alguno para la ausencia.
* Se encotro que los asociados se estan transportando en moto, se verifico en la pagina del RUNT si están tienen la documentación al día y se confirma que una de ellas no cuenta con SOAT, ni tecno-mecanica vigente.

Juan David Moreno V.
Representante asociado:

Juan Fajardo Sierra.
Admint. vial

Testigo asociado

16 octubre 2025

* Estado del tiempo: lluvioso Hora inicio: 8:00 am

* Personal: Se encontraban trabajando 17 asociados distribuidos de la siguiente manera: 6 en guadañas, 1 poda e hidratación. y 10 asociados distribuidos en limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas y limpieza de señales.

* Actividades del día: Rocería y desmonte manual, poda y recolección de basuras del PR43+0000 al PR48+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles. limpieza de alcantarillas y señales verticales del PR37+0000 al PR45+0000

* Actividades pendientes del día anterior: Rocería y desmonte manual del PR41+0000 al PR43+0000, limpieza de calzada, poda y recolección de basuras del PR41+0000 al PR43+0000.

Hora salida: 1200 pm

Inspección SST:

* Se encontro que los asociados siguen trabajando sin casco y sin señalización

* Se encontro que la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio - octubre del 2025 no ha sido entregada

* Se encontro llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido y cojinete incompleto del vehículo, asi mismo se encontro que los asociados se transporta de pie ya que no cuentan con asientos disponible.

Diana Salcedo
Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Adm. vial

Jaidy Polanco V.
Testigo asociado

17 Octubre 2025

* Estado del tiempo: Hora inicio: 6:30am

* personal: Se encontraron trabajando 17 asociados distribuidos de la siguiente manera: 6 en guadaña, 1 poda e hidratación, recolección de basura y 7 asociados distribuidos en limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas y señales verticales, 3 en limpieza de berma.

* Actividades del dia: Rocería y desmonte manual, poda y recolección de basuras del PR 48+0000 al 53+0000, limpieza de cuneta, encoles y descole y limpieza de alcantarillas del PR 45+0000 al 50+0000, limpieza de señales verticales del PR 37+0000 al PR 47+0000, limpieza de bermas del 53+0600 al PR 54+0200.

* Actividades pendientes del dia anteñor: Rocería y desmonte manual del PR 45+0000 al PR 48+0000, limpieza de calzada, poda y recolección de basura del PR 45+0000 al PR 48+0000, limpieza de cuneta, encole y descole, repaso de alcantarillas del PR 47+0000 al 47+0000, limpieza de alcantarilla del PR 20+0688.

Hora salida: 12:00 pm

INSPECCION SST

* Se encontro que los asociados siguen trabajando sin casco y sin conos.
* Se encontro que la dotación correspondiente al cuatrimestre de juño - octubre del 2025 le fue entregada a los asociados pero no les queda, hicieron deducción de la dotación.
* Se encontro llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido, cojineria incompleta y ademas se observo que los asociados van de pie en el vehiculo ya-que no cuentan con asientos por que el vehiculo tiene capacidad de 5 asientos.

Firmado Seguridad.

Representante asociado

Ivan Lopardo
Adm. vial.

Jader Polanco U.
Testigo asociado

18 octubre 2023

Estado del tiempo: Seco y soleado

* Se mantiene la vigilancia e inspección de la vía del PR80+000 al PR80+150

19 octubre 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

* Se mantiene la vigilancia en inspección de la vía del Proyecto al Peaje

20 octubre 2025

Estado del tiempo: seco y nublado Hora inicio: 7:00 am

* Personal: Se encontraron trabajando 17 personas distribuidos de la siguiente manera; 10 asociados realizando actividades de limpieza de cunetas, encoles y descoles, reposo de alcantarillas, 5 asociados en guadañas, 1 asociado en poda, 1 asociado en hidratación y recolección de basuros.;
* No se realizó la actividad de limpieza de bermas en el tramo programado en el día del PR80+0000 al PR55+0000

* Actividades del día: -Roceria y desmonte manual, poda de arboles, limpieza de calzada y recolección de basura del PR53+0000 al PR57+0000; -Limpieza de cunetas, encoles y descoles, reposo de alcantarillas y limpieza de bermas del PR50+0000 al PR55+0000

* Actividades pendientes del dia anterior: Roceria, limpieza de calzada, poda, limpieza de cunetas reposo de alcantarillas del PR49+0000 al PR53+0000
* Se presenta un atraso en las actividades por lo cual no se está cumpliendo con la programación diaria. No se laboró el día sábado 18/10/2025, a pesar del atraso acumulado en las actividades.

INSPECCIÓN SST: Hora: salida: 12:00 pm

* Se encontro a los asociados trabajando sin cascos y sin señalización.
* Se encotro que los asociados se siguen transportando de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa para la distribución a las diferentes actividades.
* Se encontro que el viernes 17/10/2025 Fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestre de junio - octubre 2025, pero no les quedo a los asociados y Fue devuelta.

Hora salida: 12:00

Sitfrodo Sas.

Representante asociado

Juan Fajardo Serna
Admin

Jaider Palomeque V.

Testigo asociado

21 octubre 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado Hora inicio: 6:20 am

* Personal: Se encontraron los 17 asociados trabajando en las actividades de mantenimiento rutinario.

* Actividades del día: Rocería y desmonte manual, Limpieza de cañada, recolección de basuras y poda de árboles del PR57+0000 al PR61+0000, Limpieza de cunetas, enoles y descoles, limpieza de alcantarillas y repaso de bermas del PR55+0000 al PR59+0000, instalación de señales de PR del PR20+0000 al PR29+0000 y la vigilancia e inspección de la vía del PR00+0000 al PR80+056.

* Actividades pendientes del día anterior: Rocería y desmonte manual, limpieza de cañada, poda de árboles y recolección de basuras del PR53+0000 al PR57+0000, limpieza de cunetas, enoles y descoles, repaso ole alcantarillas, limpieza de bermas del PR53+0000 al PR55+0000.

Hora de salida: 12:00

* INSPECCIÓN SST:

* Se encontro a los asociados trabajando sin cascos y sin conos

* Se encontro que los asociados se estan transportando de pie o en herramientas, en el vehiculo dispuestos por la cooperativa para la distribución de los asociados.

* El viernes 17/10/2025 Fue entregada la dotación a los asociados, pero esta Fue devuelta posteriormente ya que no les quedo, esta dotación corresponde al cuatrimestre de jun - oct del 2025.

Jader Palomares.
Representante asociado

Juan Tejada Sierra
Adm. vial

Jorge
Testigo asociado

22 de octubre 2025

Estado del tiempo: Nublado. Hora inicio: 7:00 am

* Personal: Se encontraron trabajando los 17 asociados en las actividades de mantenimiento rutinario

* Actividades del día: Roceria y desmonte manual, limpieza de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR63+0000 al PR65+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas, limpieza de bermas y la instalación de señales de PR 51-04 (poste de referencia)

* Actividades pendientes del día anterior: Roceria y desmonte manual, limpieza de calzada, recolección de basuras y poda de árboles del PR57+0000 al PR61+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas y limpieza de bermas del PR 57+0000 al PR61+0000.

Hora salida: 12:00 pm

* Inspección SST:

* Se encontro a los asociados usando el uso de los EPP y señalización
* El viernes 17/10/2025 Fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestres de junio - octubre, pero Fue devuelta por los asociados ya que no le gustaron
* Se encontro que los asociados se estan transportando de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa, esto por motivo de que las herramientas ocupan mucho espacio, así mismo se encontro llanta de repuesto lisa, cojinetia incompleta, vidrio frontal partido

Jairo Blanco V.
Representante asociado

Juan Tejada Sierra
Adm vial

Porras
Testigo asociado.

23 octubre 2025

* Estado del tiempo: Seco y nublado Hora inicio: 7:00 am

* Personal: Se encontraron los 17 asociados trabajando en las actividades de mantenimiento rutinario.

* Actividades del día: Rocería y desmonte manual, limpieza de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR65+0000 al PR69+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas, limpieza de bermas, limpieza y pintura de cabezotes del PR63+0000 al PR67+0000 y cabezotes desde donde quedaron.

* Actividades pendiente del día anterior: Rocería y desmonte manual, limpieza de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR63+0650 al PR65+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas, limpieza de bermas del PR65+0000 al PR67+0000, la actividad de limpieza y pintura de cabezotes no se realizó y no se dió justificación por parte de la cooperativa por no realizar la actividad.

Hora de salida: 2:30 pm

* Inspección SST:
* Se encontro a los asociados sin EPP y sin señalización (conos y señales preventivas)
* El viernes 17/10/2025 fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestre de jun-oct del 2025, pero fue devuelta por los mismos asociados ya que no les quedo.
* Se encontro que se estaban transportando de pie en el vehiculo dispuesto por la cooperativa. Asi mismo se encontro vidrio frontal partido, llanta de repuesto lisa y cojineria incompleta

Javier Porras C.
Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Administrador

Testigo asociado

24 octubre 2025

Estado del tiempo: Seco y nublado Hora inicio: 6:30 am

* Personal: Se encontraron los 17 asociados trabajando en la vía en las actividades de mantenimiento rutinario

* Actividades del día: Rocería y desmonte manual, limpieza de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR69+0000 al PR73+0000, limpieza de cunetas, encoles y descoles, repaso de alcantarillas del PR63+0000 al PR67+0000, instalación de captapasos (32 unidades) del PR71+0000 en adelante, limpieza y pintura de resaltos con microesperas (5 resaltos) y limpieza y pintura del separador para nacional por maganqué (Nocturna).

* Actividades pendientes del día anterior: Rocería y desmonte manual del PR68+0000 al PR69+0000, limpieza de calzada, recolección de basuras y poda de árboles del PR68+0000 al PR69+0000.

Hora salida: 2:00 pm

INSPECCIÓN SST

* Se encontro que los asociados no usan cascos, ni señalización conos y señales preventivas

* El dia 17/10/2025 fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestre de jun - oct de 2025, esta fue devuelta por los asociados ya que no les quedo

* Se encontro llanta de Repuesto lisa, vidrio frontal partido, cojineria incompleta, así mismo se observa que el vehiculo solo cuenta con disponibilidad de 5 asientos.

Jaida Polanco.
Representante asociado

Juan Tafurdo Sierra
Adm. vial

Testigo asociado

25 octubre 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

No se realizaron actividades de mantenimiento rutinario, se mantiene la vigilancia de la vía del PR00+0000 al PR80+0150.

Jaider Ramirez U.
Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Adm. Vial

Pedro
Testigo asociado

26 octubre de 2023

Estado del tiempo: Seco y soleado

No se laboró en actividades de mantenimiento rutinario, se mantiene la vigilancia e inspección de la vía del PR000000 al PR80+150

Jaida Polanco U.
Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Administrador

Testigo asociado

27 octubre 2025

* Estado del tiempo : lluvioso Hora inicial : 7:00 am

* Personal: Se encontraron 16 asociados en las actividades de mantenimiento rutinario, 1 asociado presentó incapacidad.

* Actividades del día : Rocería y desmonte manual, limpieza de calzada, poda de árboles y recolección de basuras del PR73+0000 al PR 76+0000, limpieza de cunetas, retiro de material vegetal sobre la línea blanca y bordillos, limpieza de defensas metálicas del PR67+0000 al PR 70+0000, limpieza de encoles y descoles, limpieza de cunetas, Reacondicionamiento y limpieza de cunetas no revestidas, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales verticales. del PR 60+0000 al PR 62+886.

* Actividades pendientes del dia anterior: limpieza de cunetas revestidas del PR 53+0950 al PR 54+0000 LI, y del PR 60+0600 al PR 60+0650, limpieza de encoles y descoles del PR 64+0000 al 67+0600, limpieza de berma del PR 50+0000 al PR 60+0000, poda de arboles del PR 60+0000 al PR 62+886.

Hora salida : 12:00 pm

INSPECCION SST

* Se encontro a los asociados sin el uso de casco y señalización, pese a las reiteración anteriores siguen sin acatar las ordenes.
* El dia 17/10/2025 fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestre de jun - oct del 2025, pero Fue devuelta por los asociados ya que no les gusto
* Se encontro que el vehiculo cuenta con llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido, cojinera incompleta, Asi mismo el vehiculo solo cuenta con disponibilidad de 5 Asientos como se observa en el RUNT.

Jaider Polanco V.
Representante asociado

Adm vial

forero
Testigo asociado

28 de octubre de 2025

* Estado del tiempo: Soleado Hora inicio: 7:00 am

* Personal: Se presentaron 14 asociados en las actividades de mantenimiento rutinario, 3 de ellos presentan incapacidad.

* Actividades del día: Roceria y desmonte manual, limpieza de calzadas, poda de árboles y recolecacin de basuros de l PR76+0000 al PR79+0000, limpieza de cunetas encoles y descoles, repaso de alcantarillas, limpieza de bermas, retiro de material vegetal sobre la linea blanca y limpieza de bordillos, limpieza de delineadores verticales. del PR90+0000 al PR94+0000 y la vigilancia e inspeccin de la vía del PR00+0000 al PR80+0150

* Actividades del dia anterior: Roceria y desmonte manual del PR73+0000 al PR76+0000, limpieza de calzada, poda de arboles y recolecacin de basuras del PR73+0000 al PR74+0000, limpieza de cunetas, limpieza de depresos metálicos, retiro y reubicacion de señales y poda de arboles del PR60+0000 al PR62+0886.

Hora salida: 12:00 pm

*Inspección SST:

* Se encontro a los asociados trabajando sin cascos y sin señalizar, se les ha reiterado el uso de los EPP pero siguen sin acatar las ordenes

* El dia 17/10/2025 Fue entregada la dotación a los asociados pero no les quedo, por lo tanto la devolución, esta dotación es del cuatrimestre de jun-oct del 2025

* El vehiculo placa TAZ-918 cuenta con la llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido, cojinera incompleta y no es acta para el traslado de los asociados.

Jaider Pounce V.
Representante asociado

Juan Camilo Fajardo Sierra
Administrador Vial

Porcoc
Testigo asociado

29- Octubre de 2025

* Estado del tiempo : Seco y soleado

* Personal : participaron los 17 asociados en la actividad

* Se participó en socialización de proyecto de protección de fauna en los ríos a cargo del INVIMS y taller comunitario dirigido por la subdirección de sostenibilidad.

* Se asistió a la capacitación mensual dada por la administración vial.

Javier Polanco U.
Representante asociado

Juan Camilo Fajardo Sierra
Administración vial

Testigo asociado

30 octubre 2025

* Estado del tiempo: Seco y soleado

* Personal: Se encontraron laborando 17 asociados en las actividades de mantenimiento rutinario.

* Actividades del dia: limpieza de alcantarillas y cunetas del PR78+0000 al PR80+150, mantenimiento de puentes (Roncador y Santa Lucia), limpieza de alcantarillas del PR16+0207 y PR20+0688. y la vigilancia e inspección de la vía del PR00+0000 al PR80+150.

* Actividades del dia anterior: Rocería y desmonte manual, limpieza de cabada, recolección de basuras y poda de árboles del del PR74+0000 al PR79+0000, limpieza de cunetos y despeje de señales verticales del PR60+0000 al PR62+886.

Hora: salida: 4:00 pm

* Inspección SST:
* se encontro a los asociados trabajando sin cascos y sin delantal, señalización, pese a las reiteraciones siguen sin hacer caso.
* El dia 17/10/2025 fue entregada la dotación correspondiente al cuatrimestre de Jun-Oct-de 2025, pero fue devuelta por los asociados ya que no les queda.
* El vehiculo continua con llanta de repuesto lisa, vidrio Frontal partido, cojinera incompleta, se verifico la capacidad de pasajeros en el RUNT y el vehiculo placa TAZ-978 tiene capacidad de transportar solo 5 pasajeros.



Representante asociado

Juan Fajardo Sierra
Administrador Vial


Jairo Pulmo U.
Testigo asociado

Anexo 13

REPORTE DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

REPORTE MES DE OCTUBRE 2025	
Actividad	**ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
Descripción	Por las características de la región, en donde predomina la topografía entre plana y ondulada, con zonas de carretera amplias, la actividad de rocería se ejecuta diariamente para mantener la vegetación por debajo de la altura máxima exigida por la entidad.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

Actividad	**RECOLECCION DE BASURAS**
Descripción	En el mes la Administración Vial estuvo retirando las basuras al margen de la vía y sobre la calzada, ya que esta es una de las actividades que más impacto genera en el embellecimiento de la zona de carretera.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	


Actividad	**PINTURA DE RESALTOS Y SEPARADOR**
Descripción	Se realiza limpieza y pintura del separador en el paso nacional por Magangué, Bolívar y de los resaltos sobre la vía nacional 7802.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	

Actividad	**INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS**
Descripción	Se realiza instalación de captafaros del PR40+0978 al PR41+0053 vía nacional 7802.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

Actividad	**PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES**
Descripción	Esta actividad se realiza periódicamente para mantener las señales verticales de tránsito despejadas y con buena visibilidad.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

Anexo 14

INFORME MENSUAL SST



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL BOLÍVAR

INFORME MENSUAL
CONTRATO No. 1907-2024
PERÍODO: OCTUBRE DE 2025

CTO No. 1907 DE 2024. "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1"

Elaboró: Andrea Camila Manzur Rivera **Profesional SST LP. 370-2024**	
Aprobó: Liliana Angarita Navarro **Ingeniera Residente**	

INFORME MENSUAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Contrato de Consultoría No 1907 DE 2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1." Contrato de obra No CTO No. 1498 DE 2024

INSPECTORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OCTUBRE DE 2025, MAGANGUÉ

CONTENIDO

1 ASPECTOS GENERALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
2 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 6
3 RELACION PERSONAL DEL CONTRATISTA 7
3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO: 7
3.2 PERSONAL OPERATIVO: 7
3.3 TOTAL, DE PERSONAL EN EL PROYECTO 7
3.4 CONTROL DE AFILIACIONES 8
3.5 RETIRO DE PERSONAL 8
3.6.1 ANÁLISIS DE AUSENTISMO 10
4 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL 11
4.1 SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 11
4.2 COMITES DEL PROYECTO 11
4.3 DOCUMENTACIÓN 11
4.4 CUMPLIMIENTO POLÍTICAS 11
4.5 COMITE PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 11
4.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 12
4.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12
5 HIGIENE INDUSTRIAL 13
5.1 CAMPAMENTO 13
5.2 ROCERIA MANUAL CON GUADAÑA 13
5.3 LIMPIEZA DE CUNETAS, SEÑALES Y ALCANTARILLAS 14
5.4 VEHÍCULOS DE APOYO 14
5.5 TAPAHUECOS 15
5.6 PODA Y TALA DE ARBOLES 15
5.7 SUPERVISION DE OBRAS 15
5.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 16
5.9 ACCIDENTALIDAD 17
5.10 CAPACITACIONES E INDUCCIONES 17

6 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 18
6.1 EXAMANES DE INGRESO 18
6.2 EXAMENES DE EGRESO 18
6.3 EXAMANES PERIODICOS 18
6.4 INCENTIVOS AL PERSONAL 18
6.5 HIDRATACIÓN 18
7 CONCLUSIONES 19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación del personal Administrativo de la cooperativa 7
Tabla 2. Resumen del personal operativo de la cooperativa 7
Tabla 3. Personal total en el Proyecto 7
Tabla 4. Control de Ausentismo y Causas 9
Tabla 6. Relación de capacitaciones e inducciones 17

1 ASPECTOS GENERALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO IBEROAMERICANO** ejerce a través de la profesional en Salud Ocupacional, Andrea Camila Manzur Rivera, el seguimiento a la gestión y desarrollo del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo de la **COOPERATIVA COTRACARMEN** en el proyecto "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.",** se revisan, valoran y controlan las medidas contenidas en los componentes de requisitos del contrato, contratación de personal, pagos al sistema de seguridad social, cumplimiento normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio lleva control sobre el Proceso de Contratación del personal, implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos sub sistemas de medicina preventiva, higiene industrial, promoción y saneamiento básico; el análisis y medidas de control relacionados en la matriz de riesgos y peligros que permite prevenir, controlar y mitigar los riesgos que se generen en cada proceso de mantenimiento, además el análisis de riesgos seguro más detallado de las actividades críticas o puntuales.

Se realiza seguimiento y medición al SG-SST a través de indicadores de gestión, con el propósito de evaluar la eficiencia, eficacia y cumplimiento de las diferentes actividades implementadas en el mantenimiento rutinario de la ruta 7802.

A continuación, se relacionan los indicadores por medio de los cuales el consorcio, analizará las tasas de incidencia y las acciones correctivas, preventivas o de mejora a implementar para aumentar la productividad y competitividad en materia de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo; estos indicadores serán suministrados por la cooperativa mensualmente:

- Índice de frecuencia de Accidente de Trabajo (IF)
- Índice de severidad del Accidente de Trabajo. (IS)
- Índice de lesiones incapacitantes (ILI)
- Tasa de Ausentismo por enfermedad general.
- Indicadores de cumplimientos mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Indicadores de cumplimientos a la matriz de riesgos y peligros.
- Indicadores de personal participativo en el proyecto.

La profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza continuas inspecciones de seguridad, levantamiento de registro fotográfico y toma notas de todo el desarrollo del mantenimiento y las labores realizadas por la cooperativa con las diferentes cuadrillas de trabajo, registro en el cual queda evidencia de las actividades que se llevan a cabo en cumplimiento del SG-SST.

Como medida de aseguramiento y en post de garantizar la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas en SG-SST, se solicita a la cooperativa suministre al consorcio los diversos manuales, programas, cartillas y formatos técnicos – SST a emplear durante el desarrollo del sistema.

También se verifica el diligenciamiento de los diferentes formatos, así:

- Actas de comité área de Seguridad y salud en el trabajo – área ambiental.
- Matriz uso y entrega de EPP
- Registro inducción y capacitación
- Control del personal de la Cooperativa
- Formato de ausentismo
- Inspección de botiquín de primeros auxilios.
- Inspección de elementos para atención de emergencias.
- Inspección de señalización
- Inspecciones locativas
- Inspección de vehículos
- Inspección de herramientas
- Inspección Elementos de Protección Individual
- Inspección áreas de trabajo.
- Permisos de trabajo de tareas críticas.

Entre otros que amerite inspeccionar o autorizar de acuerdo a las actividades de técnicas., conformación y seguimiento en las actas del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – Comité de convivencia laboral.

Todos estos procesos van acompañados de una retroalimentación permanente de la inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo del consorcio, hacia la Cooperativa.

Por parte de la **COOPERATIVA**, el profesional en seguridad y salud en el trabajo, Enrique Jaime Romero Solano, realiza las actividades del sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

2 RELACION PERSONAL ADMINISTRACIÓN VIAL

Para las actividades de seguimiento, control y acompañamiento el Consorcio Iberoamericano, contó durante el periodo de octubre del 2025 con el personal requerido, descrito a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Liliana Angarita Navarro	Ingeniera Residente
2	Ana María Quintana Sánchez	Auxiliar Ing. I
3	Juan Camilo Fajardo Sierra	Auxiliar Ing. II
4	Andrea Camila Manzur rivera	Inspectora SST
5	Julio Cesar Castro Rodríguez	Secretario
6	Luis Carlos Pérez López	Conductor I
7	Héctor Javier Henríquez Morante	conductor II
Total, Personal 7		

3 RELACION PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario en la ruta 7802 el consorcio evidenció el siguiente personal durante el periodo octubre de 2025

3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Durante el periodo en mención, el contratista contó con el siguiente personal administrativo:

No	NOMBRE	CARGO
1	Iván Enrique Solano Gómez	Representante Legal
2	Enrique Jaime Romero Solano	Inspector SST
Total, personal administrativo del contratista 2		

Tabla 1. Relación del personal Administrativo de la cooperativa

3.2 PERSONAL OPERATIVO:

Durante el presente periodo el consorcio evidenció que la cooperativa cuenta con el siguiente personal operativo, para la ejecución de actividades de mantenimiento:

CARGO	CANTIDAD
Obreros	17
Total, personal operativo	**17**

Tabla 2. Resumen del personal operativo de la cooperativa

3.3 TOTAL, DE PERSONAL EN EL PROYECTO

En total se contó durante el periodo comprendido 01 al 31 de octubre de 2025, con el siguiente personal para la ejecución de los proyectos.

PERIODO	PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL OPERATIVO	PERSONAL SUB CONTRATADO	TOTAL
Octubre 2025	7	2	17	0	26

Tabla 3. Personal total en el Proyecto

3.4 CONTROL DE AFILIACIONES

En el periodo no se presento afiliaciones por parte del Consorcio Iberoamericano, y la Cooperativa Cootracarmen no hizo reporte de retito.

3.5 RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo no se evidenció retiro por parte del Consorcio Iberoamericano, y la Cooperativa Cootracarmen.

3.6 CONTROL AUSENTISMO

Durante el periodo de octubre, se presentaron los siguientes casos de ausencia laboral:

1. Inasistencia: 14 días

   Jorge Cortezano: 3 días
   José Paramo: 4 días
   Jainer Peña: 1 día
   Jaider Polanco: 1 día
   Omar Machena: 1 día
   Tomas Ramón: 1 día
   Deimer Turizo: 1 día
   Johan Beleño: 2 días

2. Enfermedad general: 4 días

   Omar Martínez: 1 día (Cita médica)
   Silfredo Solís: 2 días (1 Cita médica, 1 exámenes de sangre)
   Deimer Turizo: 1 día (Cita médica control de azúcar)

3. Incapacidad: 17 días

   José Paramo: 6 días (su incapacidad inicio desde el día 02/10/2025 al 11/10/2025, pero fue presentada a la administración el día 06/10/20225).
   Jainer Peña: 6 días (del 01/10/2025 al 03/10/2025 y del 08/10/2025 al 10/10/2025).
   Omar Martínez: 2 días (del 27/10/2025 al 28/10/2025).
   Deimer Turizo: 3 días (01/10/2025 al 03/10/2025).

4. Permiso personal: 5 días.

   Jaider Polanco: 5 días (del 06/10/2025 al 10/10/2025).

En total, se reportaron **40 días de ausentismo**, correspondientes a 10 asociados.

Es importante aclarar que el total de días reportados corresponde a la sumatoria de las ausencias individuales de cada asociado.

Este comportamiento refleja una debilidad en el cumplimiento laboral, considerando que el contrato requiere la participación de 17 asociados a diario en las actividades de mantenimiento rutinario


A continuación, se relaciona el ausentismo durante el periodo de octubre:

Manejo de tabla causas de ausentismo:

AT	Accidente de trabajo
EG	Enfermedad general
IJ	Inasistencia injustificada
PP	Permiso personal
C	Capacitación
OC	Otras causas
IC	Incapacidad

PERIODOS	AT	EG	IJ	PP	C	OC	IC
Período octubre 2025	0	4	14	5	0	0	17

Tabla 4. Control de Ausentismo y Causas



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: FT-SST-010

CONSORCIO IBEROAMERICANO

MEPI PERSONAL

Fecha: 01/10/2025 AL 31/10/2

Versión: 001

Página 1 d

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS DEL MES TRABAJADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	RAZON SOCIAL Y/O CONTRATISTA	INGRESO BASE DE COTIZACION	SEGURIDAD SOCIAL Nº PLANILLA	CLASE DE RIESGO DE (I.A.Y.L)	ARL	Nº PLANILLA	AFP	Nº PLANILLA	EPS	PARAFISCALES	OBSERVACIONES
1	ANJARI MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	COLPENSIONE	7992149102	NUEVA EPS	SI	
3	MORENO	9.138.589	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	COOSALUD	SI	
4	CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	1.423.000	X IN X X X X X IN X IN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PROTECCION	7992149102	MUTUAL SE	SI	
5	IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	1.423.000	X IN IN IN IN I I I I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	CAJA COPI	SI	
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	1.423.000	I I I I IN X I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	1.423.000	X X IN P P P P P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	COLPENSIONE	7992149102	MUTUAL SE	SI	
8	MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	1.423.000	I N C A P A C I T A D O P O R L A A R L	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
9	GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	COOSALUD	SI	
10	CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	1.423.000	IN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
11	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	1.423.000	X X EG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	COLPENSIONE	7992149102	MUTUAL SE	SI	
12	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	1.423.000	X X EG EG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	COLPENSIONE	7992149102	MUTUAL SE	SI	
13	VIDES	73.636.048	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X IN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	COOSALUD	SI	
14	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	COLPENSIONE	7992149102	MUTUAL SE	SI	
15	MIS MANUEL RADA RODRIGUE	1.052.955.815	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	CAJA COPI	SI	
16	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	1.423.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PER	19.775.088	ASOCIADO	1.423.001	I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.000	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	MUTUAL SE	SI	
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTE	1.052.982.245	ASOCIADO	1.423.001	IN IN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C COOTRACARMI	1.423.001	7992149102	V	EQUIDAD	7992149102	PORVENIR	7992149102	NUEVA EPS	SI	

ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA
INSPECTORA SST

LILIANA ANGARITA NAVARRO
INGENIERA RESIDENTE

I: Incapacidad
P: Permiso
IN: Inasistencia
IJ: Injustificado
EG: Enfermedad general

3.6.1 ANÁLISIS DE AUSENTISMO

La profesional SST realizo charlas a los asociados sobre el reporte temprano, la entrega de los soportes y que se debe realizar en caso de una enfermedad general, accidente de trabajo, incidentes y así mismo los reportes injustificados por inasistencia.

Así mismo, en reiteradas ocasiones se ha solicitado al representante legal la incorporación de un asociado de apoyo para cubrir los periodos de incapacidad superiores a cinco (5) días, solicitud que fue formalizada mediante el Oficio No. IBER-INV-1907-0494-2025 del 04 de octubre de 2025.

4 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL

El consorcio revisó los aportes a seguridad social de la Cooperativa correspondiente a octubre de 2025 en la planilla No. **7992149102** y la seguridad social de Consorcio Iberoamericano planilla No. **91122795** de los aportes del personal.

4.1 SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Cooperativa ejerce la seguridad y salud en el trabajo a través del profesional en el área Enrique Jaime Romero Solano con licencia profesional No. 620 y con el apoyo del COPASST, la cooperativa gestionó solicitud de asesoría en programas de promoción y prevención ante la ARL EQUIDAD.

4.2 COMITES DEL PROYECTO

EL Consorcio y la Cooperativa participaron en comités de seguridad y salud en el trabajo, correspondientes al periodo octubre 2025, con el fin de hacer seguimiento, control y apoyo en la ejecución de las actividades.

4.3 DOCUMENTACIÓN

El consorcio a la fecha no ha realizado revisión de documentación para ajustes ya que la cooperativa no ha suministrado documentos correspondientes al periodo de octubre como:

- Informe mensual
- Charlas o capacitaciones
- Inspecciones
- Preoperacionales del vehículo
- Entrega de EPP
- Entrega de dotación.
- Acta de reunión COPASST.

4.4 CUMPLIMIENTO POLÍTICAS

El consorcio verificó el cumplimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, políticas de no consumo de alcohol, tabaco ni drogas con el personal que ingresó.

4.5 COMITE PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

El consorcio no pudo verificó el acta de reunión del COPASST para el periodo de octubre, ya que estos a la fecha no han sido envidados por parte la cooperativa.

4.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo la cooperativa no reportó casos de acoso laboral, el consorcio no pudo verificó el acta de reunión del COCOLA para el periodo de octubre, ya que estos a la fecha no han sido envidados por parte la cooperativa.

4.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El consorcio implementa un cronograma de actividades semanales, en el cual se especifica la cantidad de asociados requeridos para cada labor, las actividades a ejecutar y los tramos a intervenir. Dicho cronograma permite planificar, distribuir y hacer seguimiento al desarrollo de las tareas de mantenimiento rutinario, garantizando una adecuada organización del personal, el cumplimiento de los tiempos establecidos e indicadores y la eficiencia en la ejecución de las actividades programadas.

La cooperativa presentó un cronograma de actividades y un plan de trabajo anual 2025 en seguridad y salud en el trabajo, se revisó el monitoreo del cronograma anual y se evidencia un avance del 76% hasta el mes de septiembre, en el periodo de octubre no se conocen las actividades ejecutadas ya que la cooperativa está pendiente de dar cumplimiento a la documentación.

5 HIGIENE INDUSTRIAL

Durante el periodo el consorcio hizo seguimiento, acompañamiento y apoyo a la cooperativa en las actividades de mantenimiento, tales como:

5.1 CAMPAMENTO

Se tiene prevista una revisión para el día 07/11/2025, para la verificación del estado general de almacenamiento, la señalización, el control de inventarios y las condiciones de seguridad del área.

5.2 ROCERIA MANUAL CON GUADAÑA

Durante el periodo el consorcio evidenció las actividades de rocería con guadaña en la ruta 7802, desde el PR 0+0000 hasta el PR 80+0150, implementando medidas de seguridad como:

- Inspección del área a trabajar.
- Uso de elementos de protección personal como: polainas, careta, guantes, overol, delantal, calzado con puntera, tapa oídos de inserción.
- Engrase diario de las guadañas.





En el mes de octubre se evidenció que las guadañas no han recibido el mantenimiento correspondiente, presentando días sin operación debido a fallas en su funcionamiento. Así mismo, se constató que el último mantenimiento registrado se realizó el 10 de mayo de 2025. La cuadrilla cuenta con delantales en mal estado.

5.3 LIMPIEZA DE CUNETAS, SEÑALES Y ALCANTARILLAS

Durante la jornada de trabajo se llevaron a cabo actividades de limpieza en cunetas, alcantarillas y señales verticales en la ruta 7802. Así mismo, se brindaron indicaciones y recordatorios a los trabajadores sobre la importancia del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) en cada una de las labores a desarrollar, con el fin de garantizar la seguridad y prevenir accidentes durante la ejecución de las actividades.

5.4 VEHÍCULOS DE APOYO

El consorcio realizó la verificación de las condiciones de seguridad del vehículo camión turbo, dispuesto para el desplazamiento de los asociados y su utilización en caso de emergencias. (Durante la inspección se determinó que el vehículo no se encuentra apto para operar, debido a las siguientes condiciones identificadas: llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido, el orden y aseo del vehículo no es el adecuado, en diferente parte presenta deterioro, cojinería incompleta, así mismo no cuenta con el suficiente espacio para transportar a los asociados ya que estos en ocasiones van sentados en las herramientas o incluso se van de pie).

Así mismo, se ha reiterado en diferentes oficios a la cooperativa que el vehículo no es apto para el traslado de los asociados, ya que no garantiza condiciones mínimas de seguridad en su transporte.











5.5 TAPAHUECOS

Durante el periodo el consorcio y la cooperativa realizaron actividad de tapahuecos en la ruta 7802 desde el PR 40+0500 hasta el 62+01850.







5.6 PODA Y TALA DE ARBOLES

En el mes de octubre se llevó a cabo actividades de poda y retiro de árboles caídos como consecuencia de las fuertes lluvias presentadas en diferentes sectores del corredor vial. Dichas labores fueron desarrolladas de manera conjunta entre la Cooperativa y el Consorcio, garantizando la atención oportuna de la situación y la seguridad de los usuarios de la vía.





5.7 SUPERVISION DE OBRAS

Durante el periodo de octubre, el Consorcio realizo acompañamiento de obra al **CONTRATO FA-IC-I-F-140-2020**, del contratista **UNION TEMPORAL SAN MARCOS 2020** en el PR 67+0997 hasta el PR 68 y así mismo se hizo el acompañamiento al inicio de obra del **CONTRATO** de Obra Pública No. 2257 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y el CONSORCIO BMC,

para la Construcción de la Variante Magangué (Camilo Torres – Puente Santa Lucia, en Yatí), en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030 ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA del contratista **BMC** en el PR 77+0400 hasta el PR 78+0030.











5.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La Cooperativa cuenta con los siguientes EPP acorde a las actividades a realizar, tales como:

- Careta enmallada.
- Guantes de seguridad.
- Delantal.
- Polainas.
- Calzado con puntera.
- Cascos.

No obstante, se evidencia que algunos asociados no disponen de la totalidad de los EPP requeridos (delantal y polainas), los cuales no han sido renovados ni reemplazados de manera oportuna. Varios

elementos presentan desgaste y deterioro, lo que reduce su nivel de protección y representa un riesgo para la seguridad e integridad de los trabajadores durante la ejecución de las labores.

Cabe resaltar que diariamente en las visitas por parte de la administración se les solicita a los asociados el uso obligatorio de los EPP durante el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

5.9 ACCIDENTALIDAD

Durante el mes de octubre no se presentó accidente de trabajo por parte de la cooperativa.

5.10 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

En este periodo por parte de la cooperativa no se evidenció de manera virtual ni presencial charlas, inducciones o capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a los asociados.

El consorcio realizo capacitación de manera presencial en diferentes temas y se evidenció la participación del personal, se relaciona a continuación:

TEMA	FECHA	ASISTENCIA	CAPACITADOR
Identificación de peligro	03-10-2025	11	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Manejo seguro de las herramientas	06-10-2025	13	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Protección de manos, brazos, cabeza y pies	14-10-2025	18	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Revisiones diarias, semanales y mensuales	21-09-2025	18	Juan Camilo Fajardo Ing. Auxiliar II Interventoría
Charla auditiva y pausas activas	22 -10-2025	18	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Reporte oportuno de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	23-10-2025	18	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos	29-10-2025	27	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría

Tabla 5. Relación de capacitaciones e inducciones

6 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El consorcio hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades enmarcadas en el subprograma de medicina preventiva, con el fin de preservar y/o mejorar las condiciones de salud del personal, tales como:

6.1 EXAMANES DE INGRESO

Durante el presente periodo no se evidenció exámenes de ingreso o reingresos.

6.2 EXAMENES DE EGRESO

Durante el periodo de octubre no se evidencio ningún examen de retiro de los asociados. Tampoco se deja constancia de las citaciones por parte de la Cooperativa.

6.3 EXAMANES PERIODICOS

El consorcio realizará la verificación del cumplimiento de los exámenes médicos periódicos de acuerdo con las fechas de ingreso del personal, los cuales deben ser gestionados y remitidos por parte de la cooperativa.

Por medio del oficio No. IBER-INV-1907-0499-2025 con fecha 08/1072025 se le solicito a la cooperativa los soportes medico de los exámenes periódicos de los asociados que iniciaron labores en el mes de junio 2024 pero a la fecha el consorcio no ha recibido ningún soporte documental que evidencie la realización de los exámenes médicos ocupacionales periódicos.

6.4 INCENTIVOS AL PERSONAL

El área SST del consorcio realizó actividades de cinco minutos como esparcimiento previo al ingreso a laborar, el objetivo es analizar de manera visual el estado emocional del trabajador antes de iniciar la jornada laboral.

6.5 HIDRATACIÓN

Se evidenció la disposición de 1 solo punto de hidratación en las diferentes cuadrillas y el consumo por parte de los asociados, así mismo se le recomendó a su representante tener a cada cuadrilla con su cava y buena disposición de agua.

7 CONCLUSIONES

I. Durante el periodo la Cooperativa no reportó oportunamente la incapacidad de los asociados.

II. Durante el periodo de octubre se registraron 40 días de ausencias en 10 asociados, situación que evidencia una debilidad en el cumplimiento laboral y en la gestión de asistencia, considerando que el contrato requiere la participación de 17 asociados en la vía. Se recomienda implementar un mayor seguimiento y control por parte del área de SST de la cooperativa, con el fin de mitigar el ausentismo laboral y garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

III. Durante el periodo, el Consorcio reiteró el llamado al uso obligatorio de los EPP (cascos y delantal), así como el uso de la señalización preventiva (conos y señales SP-38). Sin embargo, se evidencia que algunos asociados continúan sin acatar las instrucciones impartidas.

IV. La Cooperativa no realizó el reemplazo oportuno de los EPP (delantal y polainas) que garantizaran mayor cubrimiento y protección a los trabajadores. Asimismo, no presentó documentación de soporte que evidencie la gestión o entrega correspondiente de dichos elementos.

V. Se recomienda a la cooperativa hacer entrega de cavas o hieleras de hidratación para los asociados ya que solo cuentan con 1 y esta no cubre el total de los asociados ya que se encuentran en diferentes cuadrillas y actividades.

VI. La supervisión e inspección por parte del consorcio ha sido permanente, lo que ha permitido identificar las no conformidades en el desarrollo de las actividades y orientar a la cooperativa para la implementación de acciones correctivas de manera oportuna.

VII. La Cooperativa está pendiente de dar cumplimiento a la documentación del área SST durante el periodo de octubre.

VIII. Se recomendó a la Cooperativa ajustar el reglamento interno de trabajo y así mismo dar más seguimientos a los reportes realizados ante el comité de convivencia.

IX. Se recomienda a la cooperativa realizar mantenimiento y revisiones diarias, semanales y mensuales al vehículo, guadañas, motosierra y demás herramientas.

X. Se recomienda a la cooperativa gestionar de manera prioritaria la adquisición, alquiler o contratación de un vehículo adecuado y debidamente autorizado para el transporte de los 17 asociados, y que dicho vehículo este en cumplimiento con la normativa vigente. Ya que el uso del vehículo actual solo está autorizado únicamente para transportar 5 personas, y constituye un riesgo para la seguridad e integridad del personal.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

La identificación de peligros es el primer paso para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Consiste en reconocer las condiciones, situaciones o actos que puedan causar daño a la salud o integridad de los trabajadores. Su objetivo es detectar y controlar los riesgos antes de que generen incidentes.



Entre los peligros más comunes encontramos:

- Físicos (ruido, calor, iluminación deficiente)
- Químicos (gases, polvos, vapores)
- Biológicos (virus, bacterias, hongos)
- Ergonómicos (posturas inadecuadas, movimientos repetitivos),
- Psicosociales (estrés, sobrecarga laboral)
- Mecánicos (herramientas en mal estado, partes móviles sin protección).

Todos debemos participar activamente en la identificación de peligros, reportando condiciones inseguras y proponiendo mejoras, porque la prevención es responsabilidad de todos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION: 1 | FECHA: Julio 22 de 2024 | PAGINA: 1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST | Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 02-10-2025 | Temas: Asistencia

Expositor:

Centro de Trabajo: Ruta 7302

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ENTRADA / FIRMA	SALIDA / FIRMA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO		
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO		
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO		
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO		
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO		
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO		
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO		
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO		
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO		
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO		
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO		
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO		
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO		
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO		
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO		
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO		
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO		
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTENO	1.052.982.245	ASOCIADO		
19					

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 379/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

MANEJO SEGURO DE LAS HERRAMIENTAS

Los objetivos de esta charla son conocer los peligros potenciales de trabajar con herramientas manuales y entender cómo usarlas en forma segura.



Consejos de seguridad:

- Seleccione la herramienta apropiada para el trabajo.
- Escoja herramientas que se ajusten a su mano y sean cómodas de usar.
- Inspeccione las herramientas antes de usarlas.
- Descarte o arregle herramientas no seguras.
- Use las herramientas correctamente (i.e., al cortar, use la navaja retirada de usted).
- No acerque demasiado sus manos u otra parte del cuerpo al sitio de operación.
- No use joyas o ropa suelta que pueda enredarse en la operación de las herramientas.
- Use gafas de seguridad frente a la posible presencia de astillas volando.
- Use una caja de herramientas o cinturón para cargar las herramientas. Cuando use un cinturón, haga que las herramientas puntiagudas ó filosas estén alejadas de su cuerpo.
- Si necesita subir una escalera, eleve y baje las herramientas utilizando una bolsa o canasta.
- Pase con la mano, no tire, herramientas a otra persona.
- No deje las herramientas tiradas para que no se conviertan en un peligro de tropezones o caigan sobre alguien.
- Evite usar fuerza excesiva o posturas extrañas; descanse periódicamente.
- Puesto que muchos de nosotros estamos acostumbrados a usar herramientas manuales, es posible que desestimemos los peligros potenciales de su uso.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION: 1 | FECHA: Julio 22 de 2024 | PAGINA: 1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST | Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 06-10-2025 | Temas: Asistencia

Expositor:

Centro de Trabajo: Ruta 7802

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ENTRADA / FIRMA	SALIDA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO		
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO		
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO		
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO		
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO		
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO		
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO		
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO		
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO		
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO		
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO		
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO		
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO		
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO		
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO		
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO		
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO		
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTENO	1.052.982.245	ASOCIADO		
19					

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 370/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

PROTECCIÓN DE MANOS, BRAZOS, CABEZA Y PIES

Nuestras manos, brazos, cabeza y pies son muy importantes para cada uno de nosotros. Como resultado, están en "medio de la acción" cuando se trata de enfrentar un peligro.

Peligros, riesgos y consecuencias:



- Cortes: Causados por herramientas, máquinas y manejo de objetos cortantes.
- Raspaduras y excoriaciones: Causadas por mover partes y manipular materiales rugosos.
- Exposición térmica: Por frío o calor extremos, trabajo con calor.
- Exposición química: Por trabajo con productos químicos.
- Desórdenes por repetición de movimientos (síndrome del túnel carpiano): Por uso de computadores y oficios con movimientos repetitivos.
- Atrapamiento: Causado por joyas y accesorios atrapados en el equipo de trabajo o por partes de equipos en movimiento.

Soluciones de ingeniería y prácticas de trabajo:

- Vigilancia de la maquinaria: Para evitar cortes, raspaduras y atrapamientos.
- Guardas: Para evitar exposición a partes móviles.
- Rotación en el trabajo: Para evitar peligros por trabajo repetitivo.
- Mantenimiento y limpieza: Respecto a productos químicos
- Diseño del lugar de trabajo: Para evitar el trabajo repetitivo y prevención de accidentes.

Sus manos, brazos, cabeza y pies son extremadamente importantes para usted. Use el sentido común y la anterior información para protegerlos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA | VERSION 1 | FECHA Julio 22 de 2024 | PAGINA 1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST | Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 14-7-2025 | Temas: Asistencia

Expositor:

Centro de Trabajo: Ruta 7802

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	
18	Johan David Pereño Centeno		Asociado	
19				

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 370/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

REVISIONES DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES

Significa que se realizarán inspecciones al inicio del día, finalizando semana y cada mes, de acuerdo con el Programa de Inspecciones; estas estarán a cargo de los jefes de área, Supervisores y se realizará un chequeo exhaustivo y general de todos los equipos, herramientas y accesorios que se utilicen en las diferentes operaciones:

Se debe tener en cuenta:

- ✓ Toda herramienta, antes de emplearse para la ejecución de un trabajo, deberá ser inspeccionaday será marcada con la cinta o etiqueta del color del mes en curso. Esta inspección será liderada por el Supervisor.
- ✓ El indicador de Código de Color será una cinta aisladora y el color de acuerdo con lo señalado enel punto anterior, o una etiqueta autoadhesiva del mismo color.
- ✓ La señalización o inspección de la herramienta deberá permanecer en los meses asignado, de observarse desgaste o rotura de esta, ésta deberá ser reemplazada inmediatamente.
- ✓ Las cintas o etiquetas de señalización del mes anterior deberán ser removidas y sólo permanecerála cinta de color correspondiente al mes en curso.

La inspección permite detectar:

Filos dañados, excesivo desgaste por uso, mangos rotos, partes agrietadas o rotas, componentes de ajuste en mal estado, falta de lubricación, falta de aislamiento, protecciones inadecuadas, cordones eléctricos defectuosos, engranajes desgastados, uniones no aseguradas, abrazaderas o medidores, arnés, caretas, motosierra, etc.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO IBEROAMERICANO

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION	1
FECHA	Julio 22 de 2024
PAGINA	1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST

Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 21-10-2025

Temas: Asistencia

Expositor:

Centro de Trabajo: Ruta 7802

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTENO	1.052.982.245	ASOCIADO	
19				

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 370/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

CHARLA AUDITIVA Y PAUSAS ACTIVAS



En nuestros lugares de trabajo estamos expuestos a diferentes ruidos, máquinas, herramientas, motores o música a alto volumen que pueden causar pérdida auditiva progresiva si no nos protegemos.

La pérdida auditiva por ruido es silenciosa y no se recupera. A veces pensamos que “es poco ruido” o “solo por un momento”, pero con el tiempo, el daño se acumula.

Por eso debemos:

- Usar siempre los protectores auditivos (tapones o conchas) cuando el ruido sea fuerte.
- No quitárnoslos “solo un momento”, porque ese momento también afecta.
- Mantener los equipos en buen estado y reportar ruidos anormales.
- Darles descanso a nuestros oídos: evitar música alta fuera del trabajo.
- Cuidar la audición es cuidar nuestra calidad de vida.

Recordemos que el sonido que hoy soportamos mañana puede ser el que ya no escuchemos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO IBEROAMERICANO

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION	1
FECHA	Julio 22 de 2024
PAGINA	1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST

Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 22-10-2025

Temas: Antiacn

Expositor:

Centro de Trabajo: PITO 3302

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTENO	1.052.982.245	ASOCIADO	
19				

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 370/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

REPORTE OPORTUNO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

Los reportes generalmente se refieren a la comunicación formal de los avances, logros, dificultades y cualquier otra información relevante. Estos tipos de reporte ayuda a tu supervisor o representante a mantenerse informados sobre el progreso de las actividades y para tomar decisiones bien fundamentadas.

Es fundamental realzar reportes continuos a nuestros supervisores, ya que por medio de estos ayudan a prevenir accidentes, cumplir con las normativas vigentes y mejorar las condiciones laborales. Este tipo de reporte ayuda a los supervisores a entender el estado de la seguridad en la empresa, la efectividad de las acciones tomadas y la identificación de áreas en las que se pueda mejorar para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

Estructura de un reporte:

- Encabezado
- Resumen Ejecutivo
- Objetivos del Reporte
- Actividades Realizadas
- Problemas o Incidencias
- Resultados y Logros
- Recomendaciones y Próximos Pasos
- Conclusión
- Firma

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO IBEROAMERICANO

CODIGO: FT-SST-015

CONSORCIO IBEROAMERICANO

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 1 | FECHA Julio 22 de 2024 | PAGINA 1 de 1

Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST | Autorizado por:Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad y Fecha: 23-10-2025 | Temas: Asistencia

Expositor:

Centro de Trabajo: Ruta 7802

Hora de Inicio:


Hora de Finalización:

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	
18	JOHAN DAVID BELEÑO CENTENO	1.052.982.245	ASOCIADO	
19				

FIRMA:

DISEÑADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FT-SST-015
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Fecha Modificación: Julio 22 de 2025
Profesional SST Lic. 370/2024	Ingeniera Residente	Revisión No. 2

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS







Ejemplos de residuos peligrosos que se pueden encontrar en la vía



Aceites de maquinaria o vehículos:
No verterse al suelo ni al alcantarillado van en recipientes herméticos, rotulados con "Aceite usado", estos de deben entregar a entidad autorizada para su aprovechamiento

Pañales, toallas higiénicas, condones.
Deben ir en bolsas rojas marcadas como "Residuos biológicos", y ser entregados a entidad autorizado para su recolección segura.



INVIAS

Guantes y esponjas impregnadas con grasa
Evitar escurrir o exprimir; manipular con guantes, colocar en bolsas rojas rotulados como "Residuos contaminados con hidrocarburos". Estos deben ser entregados a entidad de (RESPEL)





Envases de lubricantes, combustibles y disolventes.
No reutilizar ni abrir y evitar la exposición a vapores, guardar en recipientes o bolsas separadas, y entregar a entidad autorizada para tratamiento y reciclaje controlado o incineración segura

INVIAS



Agujas, jeringas, gasas con sangre (Residuos hospitalarios)
No recogerse con la mano usar pinzas o pala pequeña, estos deben ir en bolsa roja y rotulado como "Residuos cortopunzantes". Entregar a la Secretaría de Salud o gestor autorizado para incineración de residuos hospitalarios.

Envases de pintura, thinner, aceite, pesticidas.
No oler, abrir, vaciar o mezclar con otros residuos estos van en recipientes plásticos o metálicos cerrados, separados por tipo de químico, deben ser entregados a entidad especializada en residuos químicos o peligrosos.



INVIAS

Animales muertos.
No tocar, usar guantes gruesos, tapabocas y una pala, colocar en bolsas gruesas y resistentes, cerradas herméticamente.
Reportar al supervisor, (Tomar foto)





Pilas, baterías, lámparas o bombillos fluorescentes. No romper ni exponer al fuego; contienen metales pesados.
Empacar en cajas plásticas o de cartón.
Hacer entrega a puntos de recolección.

REPORTE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESPEL

- Reportar a la Adm. Vial sobre los hallazgos de animales muertos.
- Registrar en el formato ambiental o de acto inseguro ☆
- Tipo de residuo.
- Acción realizada (retiro, notificación, entrega a gestor, etc.).
- Depositar los residuos recogidos en bolsas rojas rotuladas.
- No mezclar con residuos comunes.
- Mantener los recipientes cerrados y en zonas seguras.
- Entregar a un gestor ambiental autorizado.

GESTORES O ENTIDADES DE RESIDUOS PELIGROSOS

H&L Bioseguridad S.A.S. – Magangué
RECGRAS S.A.S. (servicio de recolección de aceites) – Magangué
ORM SAS ESP / Operador local de aseo, recolección, transporte y acopio de residuos aprovechables.
RecolCaribe Ltda.,
Ambired S.A.S.,
ReciclaMag S.A.S.,
Aseo Pronto S.A.S.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







REGISTRO DE ASISTENCIA

ASISTENCIA CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS — CONSORCIO IBEROAMERICANO

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRACARMEN"

TEMA: MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS.

NOMBRE	FIRMA
JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	
JAINER PEÑA MARQUEZ	
OMAR MARTINEZ MARTINEZ	
NAISON RODRIGUEZ GARCIA	
EMIL GUTIERREZ MORENO	
OMAR MARCHENA CABALLERO	
JOAQUIN TURIZO PEREZ	
ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	
TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	
JAIDER POLANCO URIETA	
DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	
WALBERTO LENGUA LEGIA	
JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	
SILFREDO SOLIS GALE	
ANDRES DAVILA MERLANO	
IVIS MANUEL RADAS RODRIGUEZ	
JHOAN DAVID BELEÑO CENTENO	
IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ	