CONSORCIO MCAJAR
NIT: 901974260-6

Santiago de Cali, 17 de junio de 2026.

**Señores:**
**ADN INTERVENTORIA.**
**Atn: Arq. Julián LONDOÑO.**

Ciudad

*REFERENCIA:* ***REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE CIRUGÍA Y PEDIATRÍA, HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO***

**Asunto:** solicitud de ampliación de plazo en la ejecución de la obra

Respetados señores:

Con base en los retrasos ocasionados con el tema ascensor que por cuestiones técnicas de la empresa proveedora, no fue posible tener los planos definitivos si no hasta el pasado 26 de mayo, y que esta actividad era predecesora para el desarrollo de otras como lo son la fundición de la losa de cubierta de ascensor, el cierre de muros del foso del ascensor

Lo anterior generó un impacto en el cronograma y en la obra lo que retrasó actividades tales como:

- Fundición de la losa de cubierta.
- Construcción del muro de cierre del foso.
- Terminaciones y sellos estructurales.

Aunado a lo anterior, se han presentado retrasos en las entregas de los tableros eléctricos, que debían llegar para la segunda semana de mayo y a la fecha el proveedor indica que tiene sobre producción y no ha sido posible la entrega en los tiempos acordados, esto genera retrasos en las actividades eléctricas programadas.

Con base en lo anterior y revisando los tiempos estimados para la culminación del alcance del proyecto, se considera que se requiere de un mes adicional en plazo de ejecución.

Atentamente,

HAROLD ALBERTO MUÑOZ
Rep. Legal CONSORCIO MCAJAR SALUD.