SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Cravo Norte sector Caño Agua Linda

LONGITUD DEL CORREDOR : 145 Km

CONVENIO No:	2022-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**NIT:**	800.014.434-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-283-2021		
FECHA DE INICIO:	29/03/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 16936
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 5.400.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 5.720.000.000,00		
DESEMBOLSO No.3:	$ 9.810.000.000,00		
DESEMBOLSO No.4:	$ 26.830.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
FECHA FIN:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.810.250.000,00	$ 2.810.250.000,00	$ 0,00
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 2.589.750.000,00	$ 2.589.750.000,00	$ 0,00
204123	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 5.720.000.000,00	$ 5.720.000.000,00	$ 0,00
222324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 9.810.000.000,00	$ 9.810.000.000,00	$ 0,00
301125	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 26.830.000.000,00	$ 26.830.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 47.760.000.000,00	$ 47.760.000.000,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	172-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUA LINDA 2022	NIT:	901.647.252-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S (95%) N.I.T: 901.304.088-1 - EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS S.A.S (5%) N.I.T: 900.068.079-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE , ARAUCA		
CODIGO SECOP 2:	LP-CN-002-2022		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 17.711.647.721,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 9.765.506.848,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7.946.140.873,00		
PLAZO INICIAL:	31/07/2025		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No.2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	30/06/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No 1	$ 3.701.787.835,00		$ 1.110.536.351,00	$ 2.591.251.484,00
Acta de recibo parcial de Obra No 2	$ 9.014.930.238,00		$ 2.800.037.332,00	$ 6.214.892.906,00
Acta de recibo parcial de Obra No 3	$ 3.320.817.345,00		$ 1.328.326.938,00	$ 1.992.490.407,00
Acta de recibo parcial de Obra No 4	$ 9.053.312.453,00		$ 4.526.606.227,00	$ 4.526.706.226,00
Acta de ajuste No.___	$ 25.090.847.871,00		$ 9.765.506.848,00	$ 15.325.341.023,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 173 del periodo del 22 de mayo de 2026 al 28 de mayo de 2026, para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46.634.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 44.126.609.041,09	94,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 34.242.085.175,83	73,427%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 476.000.000,00	1,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 34.718.085.175,83	74,45%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	17.711.647.721,00
AMORTIZADO	$	9.765.506.848,00
SALDO	$	7.946.140.873,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

"Meta fisica programada %: 94,62

"Meta fisica ejecutada %: 73,42

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
14/11/2024	NP2.1	Capa estabilizada con productos quimicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)(analizada para producto quimico del Tipo 4)
14/11/2024	NP2.2	Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada (APU INV 810.3)
14/11/2024	NP2.3	Suministro e instalacion de Geocelda para estabilizacion de suelos espesor pared 1,5 mm o similar
14/11/2024	NP2.4	Suministro e instalacion de Geotextil tejido con resistencia a la tension Grab minima de 1100 N o similar

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/11/2024	1

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2024	1	**Aprobado**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/07/2025	N/A	PRORROGA No. 1	APROBADA
29/12/2025	N/A	PRORROGA No. 2	APROBADA

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.776.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 19.104.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 9.552.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 142.800.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	7/11/2025	7/11/2030
Estabilidad y calidad de la obra	$ 14.328.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01_DTO_320	4/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REITERACIÓN SOLICITUD TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADOS No. 074 Y 083: REQUERIMIENTO PREVENTIVO – EXIGENCIA DE PAZ Y SALVOS DE PROVEEDORES PARA TRAMITE DE PAGOS PARCIALES
22C01_DTO_321	4/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD: TERMINADO DE LA ÚLTIMA CAPA Y LIBERACIÓN ANTES DE IMPRIMIR
22C01_DTO_322	5/05/2026	PERSONERIA MUNICIPAL	RESPUESTA A RADICADOS No. 074 Y 083: REQUERIMIENTO PREVENTIVO – EXIGENCIA DE PAZ Y SALVOS DE PROVEEDORES PARA TRAMITE DE PAGOS PARCIALES
22C01_DTO_323	7/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD. ASISTENCIA A COMITÉS DE OBRA DE PERSONAL DIRECTIVO CON CAPACIDAD DE DECISIÓN Y AUTONOMÍA
22C01_DTO_324	13/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	RASLADO POR COMPETENCIA RADICADO No. 089: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE
22C01_DTO_325	14/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REITERACIÓN SOLICITUD. ASISTENCIA A COMITÉS DE OBRA DE PERSONAL DIRECTIVO CON CAPACIDAD DE DECISIÓN Y AUTONOMÍA SUFICIENTE PARA ASUMIR Y CUMPLIR
22C01_DTO_326	14/05/2026	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	SOLICITUD INFROMACIÓN TRAMITE. CAMBIO DE APU NP 2.2, PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA A EMPRADIZACIÓN CON CESPEDONES.
22C01_DTO_327	15/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	ACCIONES REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD O MOVILIDAD EN EL TRAMO INTERVENIDO.

22C01_DTO_328	16/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REITERACIÓN: AJUSTE AL PLAN DE ENSAYOS.
22C01_DTO_329	22/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	OBSERVACIONES CA22-059-2026: SOLICITUD DE PRÓRROGA 3.
22C01_DTO_330	26/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	RESPUESTA A REITERACIÓN: AJUSTE AL PLAN DE ENSAYOS COMUNICADO CA22-058-2026.
22C01_DTO_331	27/05/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EFECTUAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
22C01_DTA_196	15/05/2026	PERSONERIA MUNICIPAL	RESPUESTA A RADICADO No. 089 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE TRABAJO ADELANTADA EN LA PROCURADURÍA REGIONAL DE ARAUCA Y ADVERTENCIA SOBRE PRESUNTAS VULNERACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
22C01_DTA_197	21/05/2026	PERSONERIA MUNICIPAL	RESPUESTA A RADICADO No. 095: REQUERIMIENTO URGENTE POR AFECTACIONES A LA MOVILIDAD Y POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 172 DE 2022

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	**NIT:**	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	$ 8.164.641.210,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.014.174.910,00		

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.762.940.294,58
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.251.234.615,42
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027
TOTAL PRORROGAS:	N/A
PRORROGA 1:	N/A
SUSPENSION No.1:	N/A
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.787.046.776,00	$ 1.787.046.776,00	$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 387.750.000,00	$ 387.750.000,00	$ 0,00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.135.000.000,00	$ 2.135.000.000,00	$ 0,00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 2.971.158.355,00	$ 2.971.158.355,00	$ 0,00
155525	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 4.626.999.318,00	$ 2.630.731.342,47	$ 1.996.267.975,53
TOTAL				$ 11.907.954.449,00	$ 9.911.686.473,47	$ 1.996.267.975,53

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	$ 23.850.000,00	$ 4.531.500,00	$ -	$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	$ 42.001.000,00	$ 7.980.190,00		$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	$ 75.009.000,00	$ 14.251.710,00		$ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	$ 75.134.000,00	$ 14.275.460,00		$ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	$ 77.509.000,00	$ 14.726.710,00		$ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	$ 97.706.680,00	$ 18.564.269,20	$ 19.541.336,00	$ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	$ 121.447.749,20	$ 23.075.072,35	$ 24.289.549,84	$ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	$ 136.346.234,00	$ 25.905.784,46	$ 27.269.264,80	$ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	$ 146.079.880,00	$ 27.755.177,20	$ 29.215.976,00	$ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	$ 144.499.412,00	$ 27.454.888,28	$ 28.899.882,40	$ 143.054.417,88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	$ 185.492.030,00	$ 35.243.485,70	$ 37.098.406,00	$ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	$ 173.108.625,00	$ 32.890.638,75	$ 34.621.725,00	$ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024	$ 191.914.250,00	$ 36.463.707,50	$ 38.382.850,00	$ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024	$ 181.624.875,00	$ 34.508.726,25	$ 36.324.975,00	$ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024	$ 174.242.375,00	$ 33.106.051,25	$ 34.848.475,00	$ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024	$ 177.125.250,00	$ 33.653.797,50	$ 35.425.050,00	$ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024	$ 195.769.250,00	$ 37.196.157,50	$ 39.153.850,00	$ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025	$ 213.186.050,00	$ 40.505.349,50	$ 184.747.030,93	$ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025	$ 248.410.435,00	$ 47.197.982,65	$ 215.272.482,97	$ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025	$ 254.053.173,60	$ 48.270.102,98	$ 50.810.634,72	$ 251.512.641,86
Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025	$ 251.884.599,60	$ 47.858.073,92	$ 50.376.919,92	$ 249.365.753,60
Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025	$ 244.982.786,00	$ 46.546.729,34	$ 48.818.397,20	$ 242.711.118,14
Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025	$ 236.791.618,00	$ 44.990.407,42	$ 47.358.323,60	$ 234.423.701,82
Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025	$ 229.710.020,00	$ 43.644.903,80	$ 45.942.004,00	$ 227.412.919,80
Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026	$ 228.989.520,00	$ 43.508.008,80	$ 57.247.380,00	$ 215.250.148,80
Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026	$ 246.124.663,20	$ 46.763.686,01	$ 61.531.165,80	$ 231.357.183,41

Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026	$ 241.437.079,20	$ 45.873.045,05	$ 60.359.269,80	$ 226.950.854,45
Acta Mensual de Costos No.39 ABRIL 2026	$ 241.078.831,20	$ 45.804.977,93	$ 60.269.707,80	$ 226.614.101,33
Acta Mensual de Costos No.40 MAYO 2026	$ 246.124.663,20	$ 46.763.686,01	$ 61.531.165,80	$ 231.357.183,41
TOTAL	$ 7.269.655.409,20	$ 1.381.234.527,75	$ 1.762.940.294,58	$ 6.887.949.642,37

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de mayo de 2026 el contrato de interventoría reporta un avance de 42,18 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	64,24%
Total inversion ejecutada %:	42,18%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1
21/02/2025	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2
11/02/2026	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VCAS-031102	12/05/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Traslado de requerimiento de la Personería Municipal de Cravo Norte Radicado No. 089 por presuntos incumplimientos laborales y contractuales
2026S-VCAS-032664	19/05/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Traslado de requerimiento de la Personería Municipal de Cravo Norte Radicado No. 095 por afectaciones a la movilidad y derechos fundamentales.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Con base en el cronograma aprobado mediante el Modificatorio No. 3, la interventoría continuó realizando el seguimiento y control al avance del proyecto. Con corte a la semana No. 173 de ejecución (28 de mayo de 2026), se registra una inversión programada acumulada de $44.602.609.041,09, equivalente al 93,39 % del valor contractual, frente a una inversión ejecutada de $34.718.085.175,83, correspondiente al 72,69 %, evidenciándose un atraso acumulado de $9.884.523.865,25, equivalente al 20,69 %.

La interventoría reiteró al contratista la obligación de presentar e implementar un plan de contingencia efectivo que permita recuperar el atraso existente y cumplir con la programación contractual establecida.

La interventoria solicitó al contratista continuar con la ejecución de las actividades programadas y acelerar la instalación de mezcla asfáltica MDC-19, con el fin de proteger la estructura de terraplén y garantizar la estabilidad de las obras ejecutadas.

Se verificó que el contratista radicó solicitud de prórroga contractual hasta el 31 de diciembre de 2026, soportada técnicamente y revisada por la interventoría, la cual fue remitida a la Alcaldía Municipal de Cravo Norte para la gestión correspondiente ante el convenio interadministrativo suscrito con el INVÍAS.

Se reiteró al contratista el cumplimiento estricto de las especificaciones INVÍAS 420-22, 421-22 y 450-22 durante el proceso de producción e instalación de la mezcla asfáltica MDC-19.

De acuerdo con el comportamiento del avance físico y financiero, la interventoría considera que el proyecto mantiene un nivel de riesgo alto debido al atraso acumulado y a la limitada capacidad de recuperación evidenciada por el contratista.

La interventoría continuó efectuando seguimiento a los procesos administrativos adelantados ante la Alcaldía Municipal de Cravo Norte por los incumplimientos identificados durante la ejecución contractual.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría verificó que, al cierre de mayo de 2026, el proyecto continúa sin contar con una Autorización Temporal Minera vigente para la explotación directa de materiales, por lo que el suministro de insumos debe realizarse exclusivamente a través de proveedores que acrediten los respectivos permisos minero-ambientales y la trazabilidad legal de los materiales suministrados.

Durante el periodo, la interventoría validó la documentación aportada por el contratista correspondiente al proveedor externo de materiales, incluyendo remisiones, certificaciones y permisos asociados, evidenciándose soportes suficientes para acreditar la procedencia del material utilizado en obra.

La interventoria certifico que no se registran avances en la implementación de las actividades de compensación ambiental ni en la ejecución del Plan de Inversión Ambiental, el cual continúa en etapa preliminar y sujeto a ajustes conforme a los lineamientos establecidos por CORPORINOQUIA.

En materia social, la interventoría identificó la necesidad de fortalecer el relacionamiento comunitario en el Área de Influencia Directa (AID), con el fin de prevenir riesgos sociales y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Social.

Se evidenció que los retrasos en la ejecución de actividades de cultura y seguridad vial, así como en la entrega de los kits programados, continúan representando un riesgo para el cumplimiento de los indicadores de gestión y para la percepción de seguridad vial de las comunidades beneficiarias.

La interventoría solicitó reforzar la señalización temporal de obra en sectores críticos, especialmente en desvíos, inicios y finales de frente de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para usuarios y trabajadores.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA