Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

Arauca, 18 de junio de 2026

Secretaria
LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
Secretaría de Infraestructura Municipal
Municipio de Arauca.

Referencia Informe de Actividades No.04 – contrato de prestación de servicios No. 127 de 2026.

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin presentar el Informe de las actividades realizadas periodo de ejecución: del 29 de abril de 2026 al 28 mayo de 2026, para dar cumplimiento al contrato No. 127 de 2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL (02) EN APOYO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA", las cuales relaciono a continuación:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NÚMERO DE CONTRATO:	No. 127 DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL (02) EN APOYO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	ESTRELLA JIMENEZ GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($10.350.000,00)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	NOVENTA (90) DIAS
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE ABRIL DE 2026
ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO:	CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($10.350.000,00)
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 JUNIO DE 2026
SUPERVISOR	LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
PERIODO DE PAGO:	29-04-2026 AL 28-05-2026
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.450.000,00)

ACTIVIDAD EJECUTADAS

1. Asistir y realizar actas de comité técnico, atendiendo a cada uno de los requerimientos emitidos por estas reuniones · hechas entre contratistas de obra, interventoría y funcionarios de la Secretaría de infraestructura Municipal.

Ejecución: Se Coordino reuniones semanales de seguimiento de contrato de obra No. 570 de 2025, 660 de 2025, 648 de 2025 entre otros. Resultado: Elaboración de actas de comité

semanales para cada contrato, con seguimiento riguroso a compromisos sobre disponibilidad de maquinaria y personal

2. Oficiar a las interventorías para solicitar información del plan de trabajo para el seguimiento, avance de obra, control y verificación de la información generada.

Ejecución: Redacción de comunicaciones oficiales solicitando informen mensual de seguimiento de las obras, cronograma de actividades entre otras. Resultado: Consolidación de oficios remitidos, logrando la nivelación de los cronogramas de interventoría con el avance real de obra.

3. Apoyar la supervisión a las actividades realizadas en los contratos a cargo de la secretaria de infraestructura municipal.

Ejecución: Visitas de campo para verificar la calidad de los materiales, avance de las obras y verificación de cantidades de obra. Se realizaron visitas de campo periódicas verificando la concordancia entre lo ejecutado, los planos, las especificaciones técnicas y el cronograma. Resultado: Emisión de informes de visita que garantizan que el contratista cumpla con las Normas INVIAS vigentes.

4. Velar que las tareas contenidas en el cronograma de actividades sean desarrolladas dentro de los plazos fijados.

Ejecución: Se realizo el Monitoreo del cronograma de ejecución vs programado y Ruta Crítica de los contratos de obra No. 570 de 2025, 660 de 2025, 648 de 2025. Resultado: Control y seguimiento mensual de la programación de las obras lo ejecutado real en campo vs lo programado.

5. Solicitar al consultor los informes relacionados con los gastos que se generen con los dineros entregados en calidad de anticipo.

Ejecución: Revisión detallada a las cuentas de manejo del anticipo presentadas por los contratistas. Resultado: Verificación de la inversión del 100% de los dineros en ítems autorizados en el plan de inversión inicial. Verificar el gasto del anticipo según ordenes de operación y documentos según soportes de gastos entregado por el contratista.

6. Apoyar las labores de supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal de los proyectos de obra civil que adelantan como unidad gestora.

Ejecución: Verificación de ejecución de obra y cumplimiento de metas físicas en los proyectos asignados. Resultado: Reporte mensual de avance físico vs. financiero cargado en las plataformas institucionales (PIIP).

7. Asistencia técnica a los proyectos y/o contratos que ejecuten y supervise la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Ejecución: Asesoría técnica a la supervisión de acuerdo a las actividades ejecutadas en campo donde allá claridad. Resultado: Mediante visita a campo, reuniones, mesas de trabajo realizar asistencia técnica a los contratos de ejecución.

SEGUIMIENTO PROYECTOS

	REFERENCIA	PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	ESTADO	DEPENDENCIA
PROYECTOS-SGR	FLOR DE MI LLANO	"CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTRUCTURAS SUPERFICIALES PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL LLANO Y FLOR DE MI LLANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	SISTEMA GENERAL REGALIAS (SGR)	EN PROCESO DE CONTRATACION Proceso de licitación 1L-003-2026 Adjudicación estimada: 25/06/2026	JURIDICA
				SOLICITUD DE CDP	HACIENDA EN TRAMITE
	TAPAS	"RECUPERACIÓN DE POZOS COLECTORES DEL SISTEMA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	SISTEMA GENERAL REGALIAS (SGR)	EN PROCESO FIRMA DEL DECRETO DE INCORPORACION	DESPACHO PENDIENTE FIRMA DEL ALCALDE
	PUENTE LAGUNITAS	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANÍSTICA EN EL BARRIO LA UNIÓN, SECTOR LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	SISTEMA GENERAL REGALIAS (SGR)	SOLICITUD DE CDP	PLANEACION
PROYECTOS-SUPERAVIL	CEMENTERIO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	RECURSOS PROPIOS	EN PROCESO DE APROBACION DEL DECRETO SUPERAVIAL	CONCEJO
	CANCHA UNION	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANÍSTICA EN EL BARRIO LA UNIÓN, SECTOR LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	RECURSOS PROPIOS	EN PROCESO DE APROBACION DEL DECRETO SUPERAVIAL	CONCEJO
	CANCHA COROCORAS	"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y OBRAS COMPLEMENTRIAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO LAS CORORCORAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	RECURSOS PROPIOS	EN PROCESO DE APROBACION DEL DECRETO SUPERAVIAL	CONCEJO
			SISTEMA GENETAL REGALIAS (SGR)	APROBADO EL DECRETO SUPERAVIAL (PROCESO DE VIABILIDAD - SUIFP-SGR)	CONCEJO

8. Revisión, valoración y corrección de los proyectos que ejecute y supervise la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Ejecución: Evaluación de presupuestos, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios de nuevos proyectos de infraestructura. Resultado: revisión de la documentación solicitada en el banco de proyecto con el fin de consolidar toda la información necesaria para la viabilidad de los proyectos.

9. Revisar los informes presentados por la interventoría y el contratista ejecutor, y proponer los ajustes y correcciones que sean necesarias.

Ejecución: Revisión técnica de los informes mensuales presentados por los contratistas de obra e interventoría. Resultado: Revisión y Devolución de informes con inconsistencias de forma o aritméticas, garantizando la trazabilidad técnica.

10. Dar respuesta a los distintos requerimientos por parte de los entes de control.

Ejecución: Proyección de respuestas técnicas a requerimientos de la Contraloría y Procuraduría. Resultado: Se atendieron oportunamente los requerimientos emitidos por los entes de control, entregando información clara, completa y dentro de los plazos establecidos.

11. Revisar y avalar las especificaciones técnicas en los diferentes procesos precontractuales.

Ejecución: Estructuración de los anexos técnicos para la elaboración de proyectos nuevos y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondiente a cada contrato en ejecución. Resultado: Se revisaron las especificaciones técnicas de los procesos precontractuales asignados, verificando su coherencia con las necesidades del proyecto y emitiendo aval técnico conforme a la normatividad vigente.

12. Mantener la información clara, precisa y oportuna que facilite la toma de decisiones sobre las áreas que maneja la dependencia.

Ejecución: actualización mensual de un Orive de Seguimiento de obras con indicadores de cumplimiento, donde se consolida toda la información mes a mes de la ejecución de los contratos de obra e interventoría asignado. Resultado: Disponibilidad de datos en tiempo real para el Secretaria de Infraestructura, se consolidó y mantuvo actualizada la información técnica relevante, facilitando la toma de decisiones por parte de la Secretaría e integrando los reportes requeridos en tiempo oportuno.

13. Apoyar al comité evaluador cuando sea designado el secretario de Infraestructura Municipal, en los aspectos técnicos de los contratos de obra pública que adelante el Municipio.

Ejecución: Análisis técnico de propuestas en licitaciones de obra pública asignadas. Resultado: Elaboración de cuadros comparativos y evaluación de cumplimiento de requisitos de idoneidad técnica. Se brindó apoyo técnico al comité evaluador cuando fue requerido; analizando documentos y emitiendo conceptos que aportaron a la evaluación de propuestas.

14. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desarrollo de las actividades y las establecidas en los estudios previos del contrato en referencia.

Resultado: se atendieron actividades complementarias asignadas por la Secretaría, relacionadas con requerimientos técnicos, revisiones documentales y acompañamientos operativos que contribuyeron al cumplimiento del objeto contractual.

15. Revisar actas parciales, actas modificatorias, actas finales y actas de liquidación que adelante la secretaria de infraestructura Municipal.

Ejecución: Se realizo la verificación de actas parciales, finales y de tramitar la liquidación. Resultado: revisión de actas parciales tras corroborar el recibo a satisfacción de las cantidades ejecutadas, se revisaron y validaron las actas correspondientes a los diferentes contratos bajo supervisión, asegurando su coherencia técnica y administrativa previo a su trámite Interno.

16. Mantener la discreción y reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo y ejecución del objeto contractual, siempre conforme al principio de la buena fe.

Resultado: Se garantizo la confidencialidad de la información manejada durante la ejecución del contrato, en cumplimiento total de la reserva de información bajo el principio de buena fe.

17. Entregar informe sobre las actividades realizadas.

Resultado: Presentación de informes mensuales de gestión para el pago de honorarios. Se elaboro y presento el informe de actividades correspondiente al periodo evaluado, detallando el desarrollo de las acciones ejecutadas y su contribución al cumplimiento del contrato.

18. Realizar los pagos correspondientes a seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) conforme a la normatividad vigente.

Resultado: Se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral dentro del periodo exigido, anexando los soportes correspondientes para su verificación por parte de la supervisión.

19. Aplicación del Decreto 1072-2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y políticas definidas por la administración municipal en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejecución: Supervisión del uso de EPP (Elementos de Protección Personal) en las obras a cargo. Resultado: Cero accidentes laborales reportados en los frentes de obra bajo mi apoyo técnico. Se cumplió con las disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015, manteniendo los lineamientos y estándares requeridos durante la ejecución del contrato.

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Resultado: Se ejecutaron las funciones adicionales asignadas por la Secretaría, acorde con la naturaleza del cargo y en coherencia con las necesidades operativas del periodo. Actuando bajo los principios de la función pública (moralidad, eficacia, celeridad), estando siempre disponible para las directrices de la Secretaría de Infraestructura ante situaciones imprevistas o de emergencia municipal.

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

CONTRATO	OBJETO	No. PROCESO	ACTA INICIO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO	% EJECUCION
557-2025	"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS - MIGRACION COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"	7SA-035-2025	30/09/2025	INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS. R/GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLOI	$ 499.500.000,00	TERMINADO	100,00%
570-2025	"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	7SA-030-2025	30/09/2025	CONSORCIO A-JP 2025 R/ YENDER EDUARDO TORRES RODRÍGUEZ	$ 319.971.665,20	TERMINADO	100,00%
576-2025	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA SEDE B SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,	4SA-040-2025	27/10/2025	RAMIREZ & ASOCIADOS DE INGENIERIA SAS R/L JORGE EDUARDO RAMÍREZ CABRERA,	$ 360.532.225,00	LIQUIDADO	100,00%
648-2025	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	4L-010-2025	29/10/2025	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA R/ ANDRÉS GILBERTO PÉREZ PARRA	$ 922.631.725,36	SUSPENSIÓN 2	72,76%
674-2025	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	4MC-037-2025	29/10/2025	MAYDA DURLEY JARA RAMÍREZ,	$ 34.239.333,00	SUSPENSIÓN 2	75,00%

660-2025	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	5SA-044-2025	28/10/2025	CONSORCIO INNOVAR 2025 R/GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO	$ 249.999.797,43	TERMINADO	100,00%
677-2025	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA	7SA-043-2025	29/10/2025	CONSORCIO GLOBAL ADECUACIONES 2025 R/DARIO ALEJANDRO CÁRDENAS MOLINA.	$ 140.000.000,00	LIQUIDADO	100,00%
649-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1SA-042-2025	6/11/2025	CONSORCIO GLOBAL TRANSPORTE Y SUMINISTROS R/ ANDRÉS GILBERTO PÉREZ PARRA	$ 399.998.140,00	TERMINADO	100,00%
693-2025	RECUPERACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1SA-054-2025	13/11/2025	CONSORCIO FJ REPARCHEO R/ FABIO NELSON PÉREZ ALVAREZ	$ 100.000.000,00	LIQUIDADO	100,00%
645-2025	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1MC-034-202	22/10/2025	UNIÓN TEMPORAL GESTION PGRIS R/ MARIO RODRÍGUEZ ZAMBRANO	$ 50.145.760,52	LIQUIDADO	100,00%
744-2025	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCION EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	7SA-060-2025	9/12/2025	BRACOL GROUP S.A.S EN REESTRUCTURACION R/ ALEXIS BRAVO	$ 79.946.000,00	TERMINADO	100,00%
250-2026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE MONSERRATE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1L-015-2025					

- CONTRATO DE OBRA NO. 570 DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ARAUCA**
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 7SA- 030 -2025**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	**NO. 967 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
CONTRATO NO:	**570 DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO A - JP 2025**
NIT:	**901.993.844 - 8**
DIRECCIÓN:	**AVENIDA 5 NO. 18 – 56 BARRIO AMÉRICAS (ARAUCA- ARAUCA)**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 319.971.665,20**

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIO:	**03 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	**26 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE REINICIO NO. 1	**26 DE ENERO DE 2026**
PLAZO ADICIONAL	**DOS (02) MESES**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**14 DE ABRIL DE 2026**
UNIDAD EJECUTORA:	**SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL**
SUPERVISOR:	**ING. LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN**

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO	DOS (02) MESES
PLAZO CONTRACTUAL FINAL	CINCO (05) MESES
TIEMPO SUSPENDIDO	30 DIAS
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (05) MESES + QUINCE (15) DIAS
PLAZO POR EJECUTAR	(0) DIAS
% PLAZO EJECUTADO	100,00%
ESTADO	EN PROCESO LIQUIDACION

4.1 Estado actual del proyecto


El estado actual del contrato se encuentra en suspendido, Presenta un avance físico ejecutado $ 319.971.665,20y un avance financiero ejecutado de $ 319.971.665,20 La ejecución inició el 29-10-2025, con fecha de terminación inicial 14-05-2026.

4.2 Acta modificatoria y adicional de valor

A la presente fecha al contrato de obra se realizó adicional de plazo 2 meses.

4.3 Programado vs ejecutado


De acuerdo con el seguimiento, el avance físico programado es de 90.05 % y el avance físico ejecutado es de 100,00 %. En cuanto al componente financiero, el avance programado asciende a $ 319.971.665,20y el ejecutado a $ 319.971.665,20



4.4 Estado financiero

El valor inicial del contrato asciende a $ 319.971.665,20. Se desembolso un anticipo de 40%, NO se han cancelado actas parciales, se encuentra en proceso de liquidación.

- Contrato de obra No. 000-570 DE 2025



- Contrato de Obra No. 000-648 de 2025

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	648 DE 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
INTERVENTOR	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($922.631.725,36)
FECHA DE INICIO:	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
ACTA DE SUSPENSION No. 01:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 01:	15 DE ENERO DE 2026
ADICIONAL DE PLAZO No. 01:	28 DE ENERO DE 2026
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:	23 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	UN (1) MES
REINICIO No. 02:	25 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO


PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO CONTRACTUAL FINAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	60 DIAS
PLAZO EJECUTADO	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO POR EJECUTAR	CERO (0) DIAS
% PLAZO EJECUTADO	100,00%

4.5 Estado actual del proyecto

El estado actual del contrato se encuentra suspendido, Presenta un avance físico ejecutado del 100,00 % y un avance financiero ejecutado de $ 922.631.725,36. La ejecución inició el 03-10-2025, con fecha de terminación 25-05-2025.

4.6 Acta modificatoria y adicional de valor


A la presente fecha al contrato de obra se realizó adicional de plazo 2 meses. De acuerdo con el seguimiento, el avance físico programado es de 100,00 % y el avance físico ejecutado es de 100,00 %. En cuanto al componente financiero, el avance programado asciende a $ 922.631.725,36 y el ejecutado a $ 922.631.725,36.



4.7 Estado financiero

El valor inicial del contrato asciende a $ 399.998.140,00. El desembolso del anticipo corresponde a un 50% del valor de contrato, NO se han cancelado actas parciales.

- Contrato de obra No. 000-648 DE 2025



- Contrato de Obra No. 000-660 de 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 0970 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PROCESO DE SELECCIÓN:	5SA-044-2025

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	1068 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATANTE:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAR 2025
REPRESENTANTE	GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO
VALOR DEL CONTRATO	$249.999.797,43
VALOR DEL ANTICIPO	$ 99.999.918,97
ACTA DE INICIO	VEINTIOCHO 28 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ING. LISETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 1:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 1:	19 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28 DE ENERO DE 2026
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	96,38%
ESTADO DEL CONTRATO:	PROCESO DE LIQUIDACION

De esta manera manifiesto el cumplimento de las actividades contractuales dentro del presente informe de fecha, entre el 29 de abril de 2026 al 28 de mayo de 2026, objeto del contrato de prestación de servicios No. 127 de 2026.

Atentamente,

ESTRELLA JIMENEZ GUERRERO
Apoyo profesional como Ing. Civil
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Arauca.