CONTRATO No: **063 DE 2025.**

OBJETO: **RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

VALOR: **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($558.145.182).**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **DOS (2) MESES.**

CONTRATANTE: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO BUGRE 2025.**

INTERVENTOR: **VELAZQUEZ CABEZA E INGENIERIA S.A.S.**

SUPERVISOR: **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ.**

PORCENTAJE ANTICIPO: **CUARENTA POR CIENTO (40%).**

VALOR DEL ANTICIPO: **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($223.258.073).**

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO: **24 DE OCTUBRE DE 2025.**

En Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **HERNAN ALONSO VELAZQUEZ CABEZA**, identificado con C.C. No 10.781.112, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **VELAZQUEZ CABEZA E INGENIERIA S.A.S.; RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS**, identificado con C.C. No 78.038.056, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO BUGRE 2025;** y **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ**, identificado con C.C. No. 10.784.277, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100%.

2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

ITEM	DESCIPRCION	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO	ACUMULADO
1	Preliminares				
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	606	606	606
2	Movimientos de Tierra				
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	19.450	19.450	19.450
2.2	Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	24.313	24.313	24.313

3. El resumen financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	23/10/2025	558.145.182	0	0	0	0	0	0	0	558.145.182
ANTICIPO	20/11/2025	0	223.258.073	0	0	223.258.073	0	0	0	558.145.182
ACTA FINAL	24/12/2025	0	0	558.145.182	223.258.073	0	334.887.109	0	0	0
-	-	**558.145.182**	**223.258.073**	**558.145.182**	**223.258.073**	**0**	**334.887.109**	**0**	**0**	**0**

El valor bruto acta final es de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($558.145.182).**

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($223.258.073) - (40%).**

El valor neto del acta final a pagar es de **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($334.887.109).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Cumplimiento del contrato	23/10/2025	30/06/2026	$111.629.036,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23/10/2025	30/06/2026	$223.258.072,80
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	23/10/2025	30/12/2028	$55.814.518,20
Estabilidad y calidad de obra	SE AMPARA POR 2 AÑOS		$111.629.036,40
Responsabilidad civil extracontractual	23/10/2025	30/12/2025	$711.750.000,00

Para constancia se firma en Montería a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año 2025.

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Rep. Legal CONSORCIO BUGRE 2025.

HERNAN ALONSO VELAZQUEZ CABEZA
Rep. Legal VELAZQUEZ CABEZA E INGENIERIA S.A.S

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI**	**Código: GJ-FO-19**
		Version: 02
	FORMATO ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 20/02/2020**

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS	**OBJETO:**	RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Contrato No.	063
			Valor Total	$ 558.145.182,00
			Fecha de Inicio	24-oct-25
	CONTRATISTA:	CONSORCIO BUGRE 2025	Fecha de Termi.	24-dic-25
	INTERVENTOR:	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA SAS	Fecha Acta:	24-dic-25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO			MODIFICACIONES			OBRAS EJECUTADAS			
									PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
			CANT.	VR. UN.	VR. PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Trazado, localizacion y replanteo	M	606,00	3.296,00	1.997.376,00				606,0	1.997.376	606,00	1.997.376
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				-				-	-	-	-
2,1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	M3	19.450,00	18.015,00	350.391.750,00				19.450,0	350.391.750	19.450,00	350.391.750
2,2	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	M3	24.313,00	3.037,00	73.838.581,00				24.313,0	73.838.581	24.313,00	73.838.581
	Costo Directo				426.227.707					426.227.707		426.227.707
	Administración (24)%				102.294.650					102.294.650		102.294.650
	Utilidad (5 %)				21.311.385					21.311.385		21.311.385
	Imprevistos (1 %)				4.262.277					4.262.277		4.262.277
	Iva sobre utilidad 19%				4.049.163	-	-	-	-	4.049.163	-	4.049.163
	Costo Total				558.145.182					558.145.182		558.145.182

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	100%
Valor no ejecutado ($)	0

TOTAL VALOR PRESENTE ACTA	558.145.182
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	223.258.073
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	334.887.109

SON:

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Interventor-CVS

CONSORCIO BUGRE 2025
Contratista