NOTA 76. 24/03/26 Se realiza disposición de escombros; Se continuan con detalles de estuco y pintura; Se continua con la acometida electrica e instalacion de luminarias. En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 77 25/03/26.

- Miercoles Dia soleado.

Personal en Obra: 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. 1 oficial electrico

Equipos y herramienta.: Herramienta menor, 1 Escalera, 1 Pulidora de 4" 1 Taladro percutor. Cortadora de Enchape.

Actividades.

- Instalación de lamparas en DPAE.
- Se tiene programado realizar el granito lavado en Bocapuertas.
- se realiza aplicación de Pintura. en DPAE zona Interior.
- Se tene contemplado realizar actividades electricas, como interruptores. y derivaciones.

-Observaciones.

- De acuerdo a la actividad de zona externa, con respecto al remate entre la reja y el muro se determina que: No se desmonta la reja de cerramento, y se continua el concreto para sellar el bloque y limitar las filtraciones, Adicional de incluir una media caña impermeabilizada, con remates y color similar al muro existente. estas actividades estan Contratadas en el contrato.

De acuerdo a la solicitud realizada por interventoria se procede a realizar formaleteada para intervenir cerramiento del colegio. En horas de la Tarde se presentan fuertes lluvias constantes; y se ingresa material para fundir concreto segun indicaciones para el dia de Mañana

Residente de obra

NOTA 78. 26/03/26. Se realiza disposicion de teja en asbesto-cemento; Se realiza fundicion de concreto zona Posterior PAE y Aula deportiva; se continuan actividades electricas con acometida para tomacorrientes e interruptores. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 79. 27/03/26. Se termina la fundicion y remates en la zona Posterior del PAE y Aula de porticos, se continuan actividades electricas. las mismas del dia anterior. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Dia lluvioso.

Residente de obra

NOTA 80. 28/03/26. Se retira formaleta en concreto fundido, se realiza orden y aseo en toda la obra, y se continuan con las actividades electricas instalando accesorios. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Dia lluvioso en horas de la tarde.

Powered by CamScanner

Residente de obra

NOTA 81 30/03/26. Se realiza instalación de Piñete en muro posterior de las aulas deportivas y PAE, se continuan con las actividades electricas instalando cableado. D/D. Lluvioso. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 82. 31/03/26. Se continua con el piñete en muro exterior y se continua con actividades electricas, Tarde lluviosa. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 83. 01/04/26. Se realizan correcciones en el piñete que presento grandes fisuramientos y se le da el acabado final deseado. Se continuan actividades electricas; En obra se cuenta con: (4) personal operativo, (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 84. Se realizan actividades en rajas de inspección del frente
04/04/26 de la entrada peatonal, excavación, cambio de tubería sanitaria, relleno y acabado final de pisos. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 85. Se realiza instalación de flanches parte posterior de las
06/04/26. aulas deportivas y PAE. Se continúan actividades eléctricas e instalación de tablero eléctrico. DIA LLUVIOSO. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 86. Se realizan resanes generales en muros, se realiza TRATAMIENTO
07/04/26 de fisuras en muros, y se continúan actividades eléctricas en las instalaciones. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 87 Se continua con el tratamiento de fisuras, resane general
08/04/26. y se inicia con la aplicación de pintura final en todas las zonas intervenidas, de igual manera se continuan

Con las actividades electricas. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 88. 09/04/26. Se culminan las actividades electricas y se continua con la aplicacion de pintura final TANTO interior como exterior. En obra se cuenta con: Cuatro (4) Personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 89. 10/04/26. Se termina con la aplicacion de pintura final y se realiza una jornada extensa de orden y aseo final para realiza la entrega de las estancias intervenidas. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 90. 11/04/26. Se realiza instalacion de estructura metalica en aulas de deportes y se atienden los detalles menores resaltados por la interventoria; en obra se cuenta con: dos (2) Personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Norma

Residente de obra

NOTA 91 Se realiza recorrido con interventoria, contratista y rector
12/04/26 del colegio donde se hace entrega a satisfaccion de
los espacios intervenidos en aulas de deportes, PAE, y caja
de inspeccion.

Residente de obra

8ΦΙΦΕ
PILOTO
SEDE D

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

BITÁCORA DE OBRA

I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO

SEDE D – NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS EDT

UNIOBRAS DEL ORIENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9

PROCESO No.	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025			
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA			
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.	0071			
FECHA DE ADJUDICACIÓN	5/08/2025			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8155233			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3/09/2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN	**No.**	**Institución Educativa**	**Sede**	**Dirección**
	1	CPF 618 I.E.D.VENECIA	SEDE B - NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	2	CPF 745 I.E.D.LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A - METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR, LOCALIDAD DE BOSA, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	3	CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL	SEDE B - CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	4	CPF 605 I.E.D.MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 -- KR 25 # 52 C - 92 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	5	CPF 845 I.E.D.VILLA RICA	SEDE A - VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	6	CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD	SEDE A - DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	7	CPF 860 I.E.D.CLASS	SEDE B - CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	8	CPF 608 I.E.D.INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
FECHA DE INICIO	14/10/2025			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	212	**EN MESES**	7,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026			
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL			
N.I.T.	899.999.061 - 9			
ORDENADOR DEL GASTO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	16.070.546		MANIZALES, CALDAS.
CARGO	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN			
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63. BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT			
N.I.T.	901.973.776 - 1			
CONSORCIADO No. 1	DOMO ACUSTICA S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	10,00%
N.I.T.	900.499.791 - 4			
CONSORCIADO No. 2	GRUPO TITANIUM S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	90,00%
N.I.T.	900.749.719 - 7			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.019.007.501		BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CARRERA 55 No. 152B - 68. OFICINA 1503. BOGOTÁ D.C.			
TELÉFONO	(57 - 60 - 1) 718 94 31			
CORREO ELECTRÓNICO	obraseducativasdt.2025@gmail.com			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.			
N.I.T.	829.000.956-3			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR.8169111			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	MIRIAM LUZ GUTIÉRREZ CORREA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC	46.644.261		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PALANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS Y PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE No 3			
DIRECCIÓN	SUBA			
TELÉFONO	3102009455			
CORREO ELECTRÓNICO	lote3uniobras@gmail.com			

OBRA: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.
INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS.

NOTA 01 19/12/25.

CERTIFICACION DE APERTURA BITACORA DE OBRA: CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DE LAS VISITAS DE OBRA, RECOMENDACIONES TECNICAS, CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES Y DEMAS ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155233. LAS FIRMAS QUE APARECERAN AL FINAL, IDENTIFICAN OFICIALMENTE A LAS PERSONAS DE LA SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA QUE ESTAN FACULTADAS PARA LA UTILIZACION DE ESTE LIBRO DE BITACORA.
EN CONSTANCIA FIRMAN:

Residente de obra.

NOTA 02
19/12/25

NOTA QUE DESCRIBE EL BUEN MANEJO DE LA BITACORA:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE, PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE ESTA BITACORA SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

1) ESTA BITACORA ESTARA TODO EL TIEMPO BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CONSULTA.

2) SE ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS.

3) QUEDA PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE BITACORA YA FIRMADAS, AUN CUANDO SE TRATE DEL AUTOR DE LAS MISMAS.

4) LAS NOTAS ELIMINADAS DEBERAN TACHARSE MEDIANTE EL USO DE LINEAS DIAGONALES Y DEBERAN CONTENER "ELIMINADO POR ERRORES DE REDACCION"

5) TODAS LAS NOTAS DEBERAN ENUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCIÓN EL ORDEN ESTABLECIDO.

6) LAS NOTAS DEBERAN EFECTUARSEN CLARAMENTE CON TINTA INDELEBLE, LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS

7) SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LA MISMA.

8) NOTA QUE NO CONTENGA COMPLETAS LAS FIRMAS REGISTRADAS O APROBADAS CARECERA DE TODA VALIDEZ LEGAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN:




Residente de obra

NOTA 03 19/12/25	SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PATIO DEL COLEGIO EN LA ZONA DE JUEGOS, REALIZANDO EL DESMONTE DEL PARQUE INFANTIL EXISTENTE E INICIANDO CON LA DEMOLICIÓN DEL ANDEN EN ESTA ZONA. EN OBRA SE CUENTA CON: TRES (3) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 04 20/12/25.	SE TERMINA LA DEMOLICION DEL ANDEN EN EL PATIO ZONA DE JUEGOS Y SE INICIA LA DEMOLICION DE LA PLACA EXISTENTE EN TODO ESTE ESPACIO. EN OBRA SE CUENTA CON: TRES (3) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UN (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 05 22/12/25	SE REALIZA DISPOSICION DE RCD's Y SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EXISTENTE EN LA ZONA DE JUEGOS. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) SST. Residente de obra
NOTA 06 23/12/25	SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA EXISTENTE

	EN LA ZONA DE JUEGOS. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 07 26/12/25	SE CULMINA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA EN LA ZONA DE JUEGOS Y SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, YA QUE SE EVIDENCIA UNA CAJA DE INSPECCION TOTALMENTE COLMATADA. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN(1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) SST. Residente de obra
NOTA 08. 27/12/25.	SE PROCEDE A REALIZAR EN LA CAJA DE INSPECCION ENCONTRADA LABORES DE EXCAVACION, DESTAPE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOGRANDO INTERVENIR UN TRAMO APROXIMADO DE 2.50m. EN DONDE SE CONSTATÓ: PERSISTENCIA DE OBSTRUCCIONES INTERNAS, FALTA DE CONTINUIDAD HIDRAULICA Y TRAMOS DE TUBERIA SUELTOS, ROTOS, Y SIN LA ADECUADA CONFORMACION. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) Residente de obra Y UNA (1) SST. Residente de obra

NOTA 09 06/01/26.	Se envia via correo electronico a interventoría propuesta para el manejo de agua en la zona del punto que se encuentra en intervención, se queda a la espera de revision y aprobación para continuar con las actividades. Residente de obra
NOTA 10 17/01/26	Se reanudan actividades realizando excavacion manual para sistema de evacuacion de aguas, y se procede a iniciar con la instalacion de tuberia sanitaria 4". De igual manera se realiza excavacion para cajas de inspecion. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operatival, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 11 19/01/26	Se termina instalacion de red sanitaria, se realiza excavacion para el cardumo en concreto, se realiza replanteo de todo el terreno, y se empieza con el relleno con subbase granular. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operatival, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

NOTA 12 20/01/26.	Se continua con el relleno en subbase granular y su respectiva compactación, se realiza fundicion de la base del carcamo en concreto. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 13 21/01/26	Se termina con la compactacion de toda la subbase granular, se realiza la construccion de las cajas de inspeccion y se instala formaleta para fundir el carcamo en su totalidad. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 14. 22/01/26	Se realiza fundicion de carcamo el concreto, se realiza instalacion de geotextil en toda la superficie de la placa, y de igual manera se instala toda la malla electrosoldada en la superficie de la placa. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

NOTA 15. 23/01/26	Se funde placa en concreto de todo el patio toma de juegos que se encuentra en intervencion. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 16 24/01/26	Se realiza hidratacion a la placa fundida y se realiza su respectivo acabado final. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 17 26/01/26.	Se desencofra cardamo en concreto y se le da su acabado final, tambien se inicia con la demolicion de sobrepiso existente en el patio principal del colegio. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 18 27/01/26.	Se termina con la demolicion del sobrepiso existente en el patio principal y se da inicio al picado de la superficie. En obra se cuenta con: tres (3) personal

operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 19. 28/01/26. Se termina con todo el picado de la superficie en la placa del patio principal y se realiza la disposición de todos los RCD's provenientes de las demoliciones realizadas. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra



NOTA 20. 10/02/26. Se realiza instalación de malla gallinero para piso del patio principal del colegio, de igual manera se elaboran las tapas de las cajas de inspección ya construidas. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 21 11/02/26. Se culmina la instalación de la malla gallinero, se realiza replanteo y toma de niveles de la zona y se inicia con la fundición del nuevo sobrepiso en el patio principal del colegio. En obra se

	Cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 22 12/02/26.	Se continua con la fundicion del sobrepiso en el patio principal del colegio y se procede a realizar su respectivo acabado final. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 23 13/02/26.	DIA LLUVIOSO. Durante toda la jornada laboral, lo cual impidio seguir con las labores. En obra se cuento con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 24 18/02/26.	Ingresa baño portatil a la obra. Residente de obra


NOTA 25. 25/02/26.	Despues de 3 dias que el colegio se quedo sin Agua Se reanudan actividades realizando la instalacion de rejillas en los sardineles de concreto, se culmina sobrepiso con su acabado final en el Patio Principal del colegio, En obra se cuenta con: Dos (2) Personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 26. 27/02/26.	Se realiza dilatacion de placa en el Patio Principal Mediante cortes con Pulidora, Se terminan Todos los detalles Menores pendientes y se realiza la Instalación de las tapas terminadas en las cajas de inspeccion. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 27 03/03/26.	Se realiza instalacion de juego infantil en el Patio principal y se realiza el aseo final de la obra en sus espacios intervenidos. En obra se cuenta con: Dos (2) personal operativos, un (1) residente y una (1) SST. Residente de obra

NOTA 28. 22/03/26	Se realiza entrega parcial de espacios intervenidos en el patio a la institucion. Se realiza instalación de nuevo cerramiento para trabajos en la entrada peatonal, ingresa material a obra y se realiza la demolición de la rampa de acceso peatonal, en la rampa existente se encuentra otra rampa antigua debajo de la existente la cual tambien se demuele. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos), un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 29 24/03/26	Se realiza disposicion de material RCD, se realiza instalación de muro en ladrillo prensado, se realiza picado de la superficie a intervenir, se realiza fundicion de concreto para alcanzar nivel de la rampa y se inicia con el armado del acero de refuerzo. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos), un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 30 25/03/26	DIA LLUVIOSO. Se realiza fundicion de rampa en concreto y su respectivo acabado en espina de pescado. Se realiza aseo y orden al final de la jornada. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.




Residente de obra

NOTA 31 26/03/26. Se realiza sobrepiso al costado de la rampa para dar un acabado homogeneo en todas las zonas intervenidas. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.



Residente de obra

NOTA 32 01/04/26. Se realiza demolicion del acabado de piso a la entrada del bloque de salones y se alista toda la superficie del sendero peatonal para intervencion. Ingresa Material a obra. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.



Residente de obra

NOTA 33 04/04/26. Se realiza instalacion de piso en tableta gres y se inicia con la instalacion de cintas en gravilla Mona en el piso. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Residente de obra

NOTA 34 05/04/26 Se realiza chaflan en remate del sobrepiso al lado de la rampa y se continua con la instalacion de cintas en gravilla Mona del piso. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST. DIA lluvioso en horas de la tarde.

Residente de obra

NOTA 35. 11/04/26. Dado al paso continuo de personal entre semana en la zona de intervencion se reanudan actividades terminando la instalacion de cintas en gravilla Mona en el piso instalado. Se realiza aplicacion de pintura verde en fachada de tunel de juegos cubierta y se realiza la aplicacion de pintura exterior en columnas de colores perimetrales al colegio. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 36. 12/04/26. Ingresa material a obra y se da inicio con la

	fabricacion e instalacion de barandas Metalicas en la rampa de acceso peatonal del colegio. En obra se cuenta con: Dos (2) Personal operativos, Un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 37. 13/04/26.	Se realiza aplicacion de pintura y acabado final en las barandas instaladas en la rampa de acceso peatonal del colegio. En obra se cuenta con: una (1) persona operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 38. 24/04/26	Se realiza retiro de escombros y basura, se realiza limpieza y aseo final para entregar espacios intervenidos. En obra se cuenta con: Tres (3) Personal operativas, Un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

9Φ IΦE
t I [OT
SEDE **A**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO CAPITAL

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

BITÁCORA DE OBRA

I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO

SEDE A

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS EDT

UNIOBRAS DEL ORIENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO


ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9

PROCESO No.	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025			
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA			
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.	0071			
FECHA DE ADJUDICACIÓN	5/08/2025			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8155233			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3/09/2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN	**No.**	**Institución Educativa**	**Sede**	**Dirección**
	1	CPF 618 I.E.D.VENECIA	SEDE B - NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	2	CPF 745 I.E.D.LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A - METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR, LOCALIDAD DE BOSA, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	3	CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL	SEDE B - CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	4	CPF 605 I.E.D.MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 – KR 25 # 52 C - 92 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	5	CPF 845 I.E.D.VILLA RICA	SEDE A - VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	6	CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD	SEDE A - DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	7	CPF 860 I.E.D.CLASS	SEDE B - CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	8	CPF 608 I.E.D.INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
FECHA DE INICIO	14/10/2025			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	EN DÍAS	212	EN MESES	7,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026			
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL			
N.I.T.	899.999.061 - 9			
ORDENADOR DEL GASTO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	16.070.546		MANIZALES, CALDAS.
CARGO	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN			
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63. BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT			
N.I.T.	901.973.776 - 1			
CONSORCIADO No. 1	DOMO ACUSTICA S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	10,00%
N.I.T.	900.499.791 - 4			
CONSORCIADO No. 2	GRUPO TITANIUM S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	90,00%
N.I.T.	900.749.719 - 7			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.019.007.501		BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CARRERA 55 No. 152B - 68. OFICINA 1503. BOGOTÁ D.C.			
TELÉFONO	(57 - 60 - 1) 718 94 31			
CORREO ELECTRÓNICO	obraseducativasdt.2025@gmail.com			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.			
N.I.T.	829.000.956-3			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR.8169111			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	MIRIAM LUZ GUTIÉRREZ CORREA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC	46.644.261		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRRECTIVO DE LAS PALANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS Y PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE No 3			
DIRECCIÓN	SUBA			
TELÉFONO	3102009455			
CORREO ELECTRÓNICO	lote3uniobras@gmail.com			

OBRA: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.
INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS.

NOTA 01
17/12/25

CERTIFICACION DE APERTURA BITACORA DE OBRA: CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DE LAS VISITAS DE OBRA, RECOMENDACIONES TECNICAS, CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES Y DEMAS ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233. LAS FIRMAS QUE APARECEN AL FINAL, IDENTIFICAN OFICIALMENTE A LAS PERSONAS DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA QUÉ ESTAN FACULTADAS PARA LA UTILIZACION DE ESTE LIBRO DE BITACORA:
EN CONSTANCIA FIRMAN:



Residente de obra

NOTA 02
17/12/25




NOTA QUE DESCRIBE EL BUEN MANEJO DE LA BITACORA:
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE, PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE ESTA BITACORA SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

1) ESTA BITACORA ESTARA TODO EL TIEMPO BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CONSULTA.
2) SE ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS.
3) QUEDA PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE BITACORA YA FIRMADAS, AUN CUANDO SE TRATE DEL AUTOR DE LAS MISMAS.
4) LAS NOTAS ELIMINADAS DEBERAN TACHARSE MEDIANTE EL USO DE LINEAS DIAGONALES Y DEBERAN CONTENER "ELIMINADO POR ERRORES DE REDACCIÓN"
5) TODAS LAS NOTAS DEBERAN ENUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCIÓN EL ORDEN ESTABLECIDO.
6) LAS NOTAS DEBERAN EFECTUARSEN CLARAMENTE CON TINTA INDELEBLE, LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.
7) SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LA MISMA.
8) NOTA QUE NO CONTENGA COMPLETAS LAS FIRMAS REGISTRADAS O APROBADAS CARECERA DE TODA VALIDEZ LEGAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN:

Residente de obra

NOTA 03. 17/12/25.	Se inicia actividades en los baños a intervenir realizando recorrido de obra con el almacenista del colegio y con la interventoria, marcando los push que requieren cambio por deterioro o mal funcionamiento. En obra se cuenta con 1(un) residente de obra. Residente de obra
NOTA 04. 18/12/25	Se inician actividades de obra realizando la demolicion de acabados en los puntos a intervenir, desmontando sanitarios de push a intervenir y desmontando griferia de push en lavamanos que requieren cambio. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 05. 19/12/25.	Se realiza actividades de orden y aseo recogiendo y embalando los RCD's provenientes de las demoliciones y limpiando las zonas de intervención. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

NOTA 06. 22/12/25.	Se realiza instalacion de tapones en cada uno de los puntos que se empezaron a intervenir para evitar que salga agua y el colegio pueda tener agua Mientras llegan los Push nuevos a instalar. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 07 19/01/26.	Ingresa Material a obra (Push, Tuberia, accesorios) los cuales debido a la epoca navideña el proveedor Cerro y el despacho se demoro más de lo esperado. En obra se cuenta con: un (1) residente de obra.  Residente de obra
NOTA 08. 21/01/26.	Se reanudan actividades de obra realizando la demolicion de puñete en muros, y se inicia con la instalacion de la nueva tuberia y Push en la toma de los lavamanos ubicados en los baños del primer piso al lado de los comedores. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra

NOTA 09. 22/01/26. Se continuan actividades de instalacion de tuberia PVCP y Push, esta vez en los baños del primer piso del bloque C. Se evidencia que el sistema hidraulico de los sanitarios no es el correcto dado que la tuberia vertical donde se carga el agua para vaciar los sanitarios tiene apenas 20cm, la cual como minimo deberia de tener 80cm de carga de agua para que funcione correctamente, dado que como se encuentra el sistema actualmente esta trabajando por presion lo cual hace que los Push se puedan dañar facilmente o tener un desgaste significativamente alto. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 10. 23/01/26. Se continua actividades de instalacion de tuberia PVCP. y Push, esta vez en los baños del primer piso al lado de los talleres. Con respecto al sistema hidraulico expresado en la nota anterior se le informa a interventoria y se propone bajar los push para poder darle con tuberia una mayor carga de agua al sistema. Por indicaciones de interventoria no se aprueban estas intervenciones y se exige que los push se mantengan tal cual estaban con el mismo sistema hidraulico existente. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 11. 24/01/26.	Se realiza Aplicacion de pintura resaltando todos los puntos ya intervenidos en la zona de los lavamanos, de esta manera protegiendo las intervenciones previo al ingreso de los estudiantes el día lunes 26 de enero. De igual manera se realiza aseo y limpieza de las zonas intervenidas y se realiza el sellamiento de las baterias sanitarias que se encuentran en intervencion. En obra se cuenta con: tres (3) personal operatival, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 12 26/01/26.	Se inician intervenciones en las zonas de los sanitarios de acuerdo a las instrucciones dadas por la interventoria resaltando que este contratista no se hace responsable de daños en los pisos ocasionados por el sistema hidraulico existente en el colegio. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 13. 27/01/26.	Se realiza el desmonte de espejos existentes, el desmonte de lavamanos existentes en policuarzo de los baños ubicados al lado del comedor y se inicia con la pulida de la superficie intervenida para poder empezar a instalar su respectivo acabado final en enchape Dxto. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 14 28/01/26. Se realiza desmonte de mesones en policuerjo de los baños del primer piso del bloque C y en los baños al lado de los talleres. Se continua con la instalacion de tuberia pvpc e instalación de push en los sanitarios de los baños; y de igual manera se alista la superficie para empezar a enchapar los muros. En obra se cuenta con: tres (3) operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. A obra ingresan ocho (8) baterias de baños portatil para atender la contingencia presentada.

Residente de obra

NOTA 15 29/01/26. Se realiza instalacion de enchape en baños ubicados en el primer piso al lado de los comedores. de igual manera se continuan intervenciones en sanitarios de los demas baños instalando tuberias y push. En obra se cuenta con: cinco (5) personas operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 16 30/01/26. Se realiza Socializacion del uso adecuado de los baños portatiles a la lectora, docentes y almacenista del colegio.

Se continua con la instalacion de enchape en zonas intervenidas en los baños del primer piso - bloque C, Se continua con las actividades de intervencion en Sanitarios de los baños ubicados al lado de los talleres. Tambien se realiza la reinstalacion de los mejores en Policuarzo de los baños ubicados al lado de los comedores. En obra se cuenta con: seis (6) Personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 17. 31/01/26. Se realiza intervencion completa del Sanitario en baños de profesores y se deja funcionando y habilitado para el uso de los mismos. Se realiza Aseo final en baños ubicados en la zona de comedores para realizar la entrega al colegio el dia lunes. En obra se cuenta con: Seis (6) Personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 18. 02/02/26. Se termina con la instalacion de enchape en el ULTIMO baño ubicado en el primer piso al lado de los talleres, se realizareinstalacion de Sanitarios y mejores en Policuarzo en los baños del primer piso - bloque C. de igual manera se realizan ajustes de observaciones para entrega en los baños ubicados al lado de los comedores. En obra se cuenta con: Seis (6) Personas