CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

INFORME MENSUAL MES 5

CONTRATO FDLUSA-CTO-459-2025

CONTRATISTA

CONTRECOL S.A.S.

INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.

LAURA GERALDINE CONTRERAS CABALLERO	ING. LUIS ERNESTO OTALORA	CAROL MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE OBRA	Profesional ambiental

ÍNDICE

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. INTRODUCCIÓN 4

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO 5

4. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PERIODO 5

5. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6

5.1.1 Programa A-1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental 6

- Programa A-2. Capacitación Ambiental 7
- Programa A-3. Cumplimiento de los Requerimientos Legales 9

5.1.2 COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 10

- Programa B-1. Manejo Ambiental de Campamentos y Centros de Acopio 10
- Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción 11
- Programa B-3. Manejo Integral de RCD y Manejo integral de residuos sólidos 13
- Programa B-4. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 16
- Programa B-5. Manejo Integral de Sumideros y Aguas Residuales 17

7. COMPONENTES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 21

8. CONCLUSIÓN GENERAL 22

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 31 de Mayo de 2026, el Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO-459-2025, se inició con las actividades de campo, para los parques 1 " MARGARITAS" y parque 2 " AUTOPISTA NORTE", según lo establecido en cronograma de actividades.

En el marco de esta etapa se realizan actividades con base a presupuestos establecidos en la fase de diagnóstico de los parques a intervenir, adicional a esto se continua con mesas de trabajo con interventoría en la verificación de actividades que se encuentran fuera del presupuesto y programación de actividades.

Así mismo, se efectuó la radicación de productos contractuales iniciales tales como atención a observaciones emitidas por parte de interventoria para el área técnica, también atención de observaciones de Calidad, los cuales a la fecha ya se encuentran subsanadas.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No	FDLUSA-CTO-459-2025
CONTRATISTA	CONCRECOL S.A.S
NIT	901.649.389-4
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CONTRERAS CABALLERO
DIRECCIÓN	Calle 94 A 13 OFC 203
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.673.337.178,00
ADICIÓN No.1 AL CONTRATO	$ 816.513.036,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 2.489.850.214,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	5 meses
PLAZO ADICIÓN AL CONTRATO	2,5 meses
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	7.5 Meses
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 1 DEL CONTRATO	30 de mayo de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	14 de agosto de 2026

Tabla 2. Información del contrato de interventoría

CONTRATO No	FDLUSA-CIN-477-2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS
NIT	900.389.180-2
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO BARRETO ESQUIVEL
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 96 – 43 oficinas 503.
VALOR INICIAL	$ 229.160.041
ADICIÓN No 1	$ 111.819.746,22
VALOR TOTAL	$ 340.979.760,22
PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	14 de agosto de 2026
PLAZO FINAL	7.5 meses

A la fecha de corte del presente informe se ha habilitado 2 parques para ejecución (PARQUE 1 “MARGARITAS” Y PARQUE 2 “SAN PATRICIO”) En consecuencia, el inicio de actividades constructivas se encuentra activas, las cuales están en constante verificación tanto por interventoría como por supervisión de alcaldía, lo cual es conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato.

2. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Gestión Ambiental corresponde al Mes 5 de ejecución del contrato FDLUSA-CTO-459-2025, y tiene como objetivo presentar el estado de avance ambiental del proyecto durante el periodo evaluado, en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Versión 1.0 aprobado.

Durante el periodo objeto de reporte, el proyecto avanzó hacia la fase de ejecución de obra, con la implementación de actividades como instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento y fundición de cintas.

los impactos ambientales fueron controlados por medio del cerramiento de los árboles,cubriendi el material para evitar así la proliferación de material particulado, entre otras actividades llevadas a cabo durante el mes de Mayo.

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Durante el periodo reportado, el contrato avanzó en el inicio de la ejecución de dos parques según lo establecido en el cronograma de actividades, presentado en la documentación de diagnóstico.

En este contexto, el estado actual para el presente contrato, para el periodo ejecución de obra, se caracteriza por encontrarse en etapa obra y ajuste de los productos técnicos radicados, de lo anterior se resume de la siguiente manera.

TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	228 DIAS (7.5 MESES)

4. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PERIODO

Durante el Mes 5, el proyecto avanzó en actividades asociadas a la presentación final a la interventoría en temas a su fase diagnóstica, incluyendo la implementación de actividades preliminares y la aplicación de medidas de manejo ambiental en los frentes de trabajo, de la fecha de inicio de la obra (19 de Marzo en el parque Las Margaritas) y 17 de Marzo (Parque 2 San Patricio), teniendo en cuenta estas fechas el tiempo transcurrido de obra son aproximadamente 83 días hasta corte de 31 de Mayo de 2026.

En términos de avance físico, se realizó la disposición de **tierra negra.(certificado de disposición en trámite)** , esta tierra fruto de la excavación realizada.Se ejecutaron aproximadamente 38.8 m3 de retiro de ladrillo y , 14,5 m³ de reutilización de concreto y 76,5 m3 de reutilización de asfalto , esto reutilizado en la cancha del parque Margaritas. Estas actividades generaron un volumen estimado de 29 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).

En este contexto, se ejecutaron actividades como instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento, instalación de bordillo,así como la conformación de estructuras de base para senderos y áreas de parque infantil.Cómo estas actividades implican la generación de impactos ambientales de magnitud media, asociados principalmente a remoción de material, generación de residuos de construcción y demolición RCD.

En este periodo se dispusieron RCD en los sitios de disposición final autorizados, se adjunta carta de disposición, en cuanto a la emisión de material particulado y ruido así

como las intervenciones temporales en el suelo fueron controlados con la implementación de las medidas establecidas en el plan de Manejo Ambiental (PMA), además de que el desarrollo de estas actividades se han visto afectadas debido a las precipitaciones del mes.

5. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el mes 5, el proyecto avanza hacia la fase de ejecución de obra con la implementación de actividades en el frente de trabajo, en este contexto el componente A se desarrollo tanto a nivel administrativo como operativo,garantizando no solo la estructuración de la gestión ambiental, sino tambien el inicio de la aplicación de los lineamientos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Lo anterior permitió asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales desde el inicio de la fase constructiva, mediante la articulación entre la planificación, el seguimiento y la implementación de medidas de manejo en campo.

5.1.1 Programa A-1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Con el arranque de la fase constructiva, se realizó la activación operativa de la Brigada de Orden, Aseo, la cual inició actividades en los frentes de trabajo, apoyando la implementación de medidas de manejo ambiental, el control de condiciones de orden y aseo, El equipo designado para el componente ambiental y forestal desarrolló sus funciones de seguimiento, control y acompañamiento en campo, en concordancia con el inicio de las actividades de obra.





a. Indicadores de seguimiento

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Profesionales activos / requeridos × 100	100 %	100 %	100
Brigadas BOAL operativas / requeridas × 100	100 %	50 %	50
Inspecciones realizadas / programadas × 100	≥ 95 %	0 %	0
Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100	≥ 90 %	0 %	0

■ Programa A-2. Capacitación Ambiental

Durante el Mes 5, conforme a lo establecido en el PMA, fue realizada una jornada de orden y aseo para el retiro de materiales que se encuentran alrededor de los árboles, con el personal de la obra, enfatizando el compromiso ambiental que se tiene con el cuidado y la protección de la naturaleza y así lograr un mayor aprovechamiento de estos y ayudar al correcto equilibrio entre las actividades del proyecto, en esta ocasión se realiza esta jornada de aseo se cambió por una capacitación ambiental de la cual se muestra el registro fotográfico pero no se cuenta con un formato firmado.


27/05/2026 09:35


27/05/2026 09:17







Indicadores de seguimiento

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas × 100	100 %	100%	100
Personal capacitado / personal activo en obra × 100	100 %	100 %	100

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Capacitaciones con acta y registro fotográfico / ejecutadas × 100	≥ 95 %	100%	100

■ Programa A-3. Cumplimiento de los Requerimientos Legales

Durante el Mes 5, se dio continuidad a la gestión del documento técnico del PGRCD, previamente elaborado y aprobado por la Interventoría, el cual integra la caracterización de los residuos potencialmente generados en las actividades de obra, así como las estrategias de prevención, reducción, reutilización, aprovechamiento y disposición final.

Se realizó la gestión para la aprobación de un nuevo centro de disposición de RCD garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos para la gestión de los RCD.- Cabe aclarar que en este mes se realizó disposición de RCD, adjuntamos recibos de disposición . Se incluye un cronograma preliminar para la gestión y trámites de los permisos ambientales:

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Identificación de permisos y trámites ambientales requeridos	X						
Identificación y verificación de proveedores y gestores autorizados de RCD	X						
Elaboración del documento técnico del PGRCD		X					
Presentación del PGRCD a la Interventoría para revisión (Semana 2)		X					
Ajustes al documento técnico según observaciones de Interventoría		X					
Radicación del PGRCD y solicitud del PIN ante la SDA			X				
Socialización del PGRCD y capacitación al personal de obra				X			
Implementación del PGRCD (separación en fuente, almacenamiento temporal y transporte con gestores autorizados)				X	X	X	X
Seguimiento y control de la gestión de RCD				X	X	X	X
Evaluación del cumplimiento y ajustes al plan							X

b. Indicadores de seguimiento

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Permisos ambientales obtenidos / requeridos × 100	100 %	0 %	0
Trámites ambientales radicados / requeridos × 100	100 %	0 %	0
Requerimientos de autoridades ambientales	0	0	0
Procesos sancionatorios ambientales	0	0	0

5.1.2 COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el Mes 5, este componente fue activado en función del inicio de actividades constructivas en los parques intervenidos, evidenciándose la implementación de medidas de manejo ambiental acordes con el tipo y magnitud de las actividades ejecutadas.

- Programa B-1. Manejo Ambiental de Campamentos y Centros de Acopio

Durante el periodo evaluado se dio inicio de actividades constructivas de frentes de obra en los parques Margaritas y San Patricio, mediante la instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento, instalación de bordillo, fundición de cintas, instalación de cerramientos y delimitación de las áreas de intervención. Así mismo, contamos con zonas para el acopio temporal de materiales y residuos. Estas áreas permiten el adecuado control de los materiales provenientes de las actividades de demolición y excavación, evitando su dispersión y minimizando posibles afectaciones al entorno.









O

c. Indicadores – Mes 5

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Medidas de manejo implementadas / programadas × 100	100 %	100 %	100
Requerimientos por manejo de campamentos	0	0	0

Bu n

■ Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción

Durante el Mes 5 se evidenció el uso de materiales de construcción reutilizados en este caso los adoquines en los frentes de obra, material nuevo como adoquín, instalación de bordillo, instalación de capa vegetal. El manejo de estos materiales se realizó directamente en los frentes de trabajo, bajo condiciones controladas, Entre los materiales que se dispusieron para este periodo estan:**tierra negra.(certificado de disposición en trámite) proveniente de las excavaciones realizadas** , se ejecutaron aproximadamente 38.8 m3 de retiro de ladrillo y , 14,5 m³ de reutilización de concreto y 76,5 m3 de reutilización de asfalto , esto reutilizado en la cancha del parque Margaritas. Estas actividades generaron un volumen estimado de 29 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).

Dentro del proyecto se realizó la reutilización de:

- **Concreto 14,5 m3**
- **Asfalto 76,5 m3**











d. Indicadores – Mes 5

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Acciones de manejo implementadas / programadas × 100	100 %	0 %	0
PQRS por manejo de materiales	0	0	0

■ Programa B-3. Manejo Integral de RCD y Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo evaluado se generaron residuos de construcción y demolición (RCD) como resultado de las actividades de obra ejecutadas en los parques Margaritas y San Patricio, por lo tanto se generó reporte ante la Secretaría de Ambiente , esto confirmado por medio de oficio remitido a la Interventoría. También en este periodo se realizó el aprovechamiento de material.









Se adjuntan recibos de RCD dispuesto - Certificado en proceso

Fecha	Remisión	Destino	Material	Cantidad
11-05-2026	RLG-178487	Reciclados Industriales de Colombia SAS	Escombro	7 m3
11-05-2026	RLG-178478	Reciclados Industriales de Colombia SAS	Escombro	7 m3
21-05-2026	RF-179164	Reciclados Industriales de Colombia SAS	Ladrillos	19.4 Ton
21-05-2026	RF-179166	Reciclados Industriales de Colombia SAS	Ladrillos	19.4 Ton

26-05-2026	RF-179402	Reciclados Industriales de Colombia SAS	Escombro	15 m3

En este mes también se hace la disposición de RESPEL, entre los que se encontraban 3 rodaderos de fibra de vidrio, caucho retirado de los parques infantiles (en proceso de retiro) y los recipientes de pintura







Indicadores – Mes 5

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Volumen de RCD aprovechado	100 %	30 %	0
Residuos sólidos gestionados integralmente	100 %	0 %	0

En cuanto al Manejo integral de Residuos Sólidos, la recolección en la zona se realiza por la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, los días Lunes - Miércoles - Viernes, Horario: 18:00 - 04:00 , esto con los residuos que se clasifican en el punto ecológico (bolsa negra y verde), los residuos dispuestos como reciclables (bolsa blanca) serán entregados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en los mismos horarios de recolección.

■ Programa B-4. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Las actividades de demolición, excavación, nivelación y compactación ejecutadas durante el periodo generaron emisiones de material particulado y niveles de ruido propios de obra civil. Estas actividades estuvieron asociadas principalmente a la intervención de demolición y al movimiento de material producto de excavaciones.





e. Indicadores – Mes 5

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Medidas de control implementadas / programadas × 100	100 %	100 %	100
PQRS por ruido o polvo	0	0	0


■ Programa B-5. Manejo Integral de Sumideros y Aguas Residuales

Durante el Mes 5 se implementaron medidas de protección de sumideros en los frentes de obra intervenidos, con el fin de evitar el ingreso de sedimentos y material particulado generado por las actividades de demolición, excavación y descapote.

Adicionalmente, se mantuvo el uso de baños portátiles para el personal en obra, cuyas aguas residuales fueron gestionadas mediante proveedores autorizados, garantizando su adecuada disposición final. No se evidenció la generación de vertimientos industriales durante el periodo evaluado.

En este mes se realizó mantenimiento a los baños portátiles dispuestos en el campamento, **el certificado está en gestión**


05/05/2026 11:50


05/05/2026 11:57


13/05/2026 12:35


13/05/2026 12:35

f. Indicadores – Mes 5

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Sumideros protegidos / identificados × 100	100 %	100 %	100
Derrames atendidos conforme al procedimiento	100 %	0	0

Durante el Mes 5, la gestión ambiental del proyecto se enfocó en medidas de manejo ambiental, en articulación con la ejecución de actividades de obra, como instalaciones de bordillo y adoquín, excavación, demolición de parte de la cancha.

6. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada en materia ambiental durante este periodo:

05/05/2026	**CONTRECOL SAS**	**OF-CS-USQ-174**	Solicitud aprobación de ECOSCRAP S.A.S. como gestor de residuos - Proyecto Parques Usaquén (OF-CS-USQ-174)
13/05/2026	**CONTRECOL SAS**	OF-CS-USQ-0183	Presentación de documentos de proveedor de volquetas y conductores para retiro de RCD (OF-CS-USQ-0183)
13/05/2026	**CONTRECOL SAS**	OF-CS-USQ-0184	Remisión reporte de aprovechamiento RCD - Abril 2026 - Contrato FDLUSA-CTO-459-2025 (OF-CS-USQ-0184)
14/05/2026	**CONTRECOL SAS**	OF-CS-USQ-0187	Respuesta a comunicado SPLI-USA-477-0248 – Ajuste y remisión Informe Ambiental No. 4 (OF-CS-USQ-0187)

21/05/2026	**CONTRECOL SAS**	OF-CS-USQ-0195	Respuesta y subsanación a observaciones del Informe Mensual Ambiental No. 4

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida en materia ambiental durante este periodo:

04/05/2026	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA**	SPLI-USA-477-0240	Respuesta a OF-CS-USQ-0157 – Concepto de viabilidad para vinculación de Residente Ambiental
11/05/2026	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA**	SPLI-USA-477-0248	Revisión técnica y observaciones al Informe de Gestión Ambiental No. 4
12/05/2026	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA**	SPLI-USA-477-0251	Autorización técnica y aprobación de firma aliada para manejo de RESPEL – Respuesta a OF-CS-USQ-0174
20/05/2026	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA**	SPLI-USA-477-0260	Revisión técnica y observaciones al Informe Mensual Ambiental No. 4 Versión 2 – Respuesta a OF-CS-USQ-0187
22/05/2026	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA**	SPLI-USA-477-0266	Aprobación Informe Mensual Ambiental No. 4

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

7. COMPONENTES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

a. Gestión ambiental.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Mayo de 2026, correspondiente al Mes 5 de ejecución del contrato FDLUSA-CTO-459-2025, el proyecto avanzó hacia la fase de obra con la habilitación y ejecución de frentes en los parques Margaritas y San Patricio. En esta etapa se desarrollaron actividades preliminares y constructivas iniciales, tales como instalación de cerramientos, adecuación de frentes de trabajo, señalización, instalación de baños portátiles, protección de sumideros, así como actividades de demolición, excavación, descapote, nivelación y ejecución de estructuras en concreto.

En términos de avance físico, se dispuso :**tierra negra.(certificado de disposición en trámite)** fruto de excavación. En términos de avance físico, se ejecutaron aproximadamente 38.8 m3 de retiro de ladrillo y , 14,5 m³ de reutilización de concreto y 76,5 m3 de reutilización de asfalto , esto reutilizado en la cancha del parque Margaritas. Estas actividades generaron un volumen estimado de 29 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).

Durante el periodo, la gestión ambiental evolucionó de una fase administrativa a una fase operativa, evidenciándose la activación de los programas del PMA, el seguimiento en campo y la implementación de medidas de manejo ambiental orientadas al control de impactos asociados a las actividades de obra. Los principales impactos identificados corresponden a la generación de material particulado, ruido, remoción de suelo y alteración temporal del espacio público, los cuales fueron de baja a moderada magnitud y se mantuvieron bajo control.

Adicionalmente, se avanzó en la gestión del PGRCD mediante la atención de observaciones de la autoridad competente, en el marco del trámite del PIN y su adecuado diligenciamiento, requisito clave para la adecuada gestión de residuos durante la ejecución del proyecto.

Durante el Mes 5 no se registraron contingencias ambientales, ni se presentaron requerimientos por parte de autoridades ambientales o procesos sancionatorios, evidenciándose el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones aplicables a la fase inicial de obra.

En términos generales, el desempeño ambiental del proyecto se considera adecuado y controlado, con una correcta implementación de las medidas del PMA y una gestión coherente con el nivel de intervención ejecutado, estableciendo una base sólida para el desarrollo de las siguientes etapas constructivas.

8. CONCLUSIÓN GENERAL

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra ya en etapa de ejecución de obra, y en ejecución de actividades en el parque Margaritas.

La habilitación de frentes de intervención se encuentra activa, teniendo en cuenta la aprobación de permisos por parte interventoría, en cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico y demás documentos contractuales. En consecuencia, a la fecha ya se han ejecutado actividades constructivas en los parques priorizados durante el presente periodo.

Durante el presente mes a evaluar comprendido entre el 01 al 31 de Mayo del 2026, se ha realizado la entrega a interventoría de una serie de documentos base para la ejecución de las actividades en los parques, como documentación de personal, maquinaria, etc., se ha realizado mesas de trabajo varias veces con el fin de acelerar la ejecución de obra y dar solución más adecuada a las observaciones.

Los tiempos que se están tomando para la respuesta de interventoría y subsanación de contratista están generando para el proceso de obra, atrasos en cuanto a tiempo, sabiendo la limitación que tiene el contrato con relación a los tiempos contractuales. para ello se está avanzando en diálogos más directos para solución del mismo, a observaciones para que así mismo, tenga una verificación rápida y segura para el proceso contractual.

Durante el presente periodo a evaluar se ha evidenciado la gran gestión en cuanto realización de mesas de trabajo en conjunto contratista e interventoría para la agilidad de la información que se presenta y subsanación de observaciones.