ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Infraestructura

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos

Solicitud del DECIMOCUARTO DESEMBOLSO de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"

Secretaria de Infraestructura Municipal
Luz Helen Diaz P
18 JUN 2026 538p
RECIBIDO

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

GPT- 316

Armenia, junio de 2026

Ingeniera
ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
Supervisora Convenio 2025-002
Subsecretaria de Infraestructura
Alcaldía de Armenia

Asunto: Solicitud del **DECIMOCUARTO DESEMBOLSO** (N°14) de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo No. 2025-001 suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia (Convenio No. 2025-002), me permito solicitar de manera respetuosa el pago correspondiente al DESEMBOLSO **N° 14** del convenio mencionado en el asunto, soportado en el avance físico y financiero derivado de la ejecución de los Contratos de Obra **No. 004, 009, 012, y 028 de 2025** e Interventoría de obra **No. 001 y 011 de 2025,** los cuales han sido desarrollados conforme a lo establecido contractualmente y verificado mediante los procesos de seguimiento y supervisión técnica.

No. 004 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de **$ 1,915,476,065.39** Con una adición de **$ 213,461,225.98** y presenta un avance físico del **100%**

No. 009 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de **$ 1,770,863,557.69** y presenta un avance físico del **100%.**

No. 012 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de **$ 11,018,281,366.00** y presenta un avance físico del **80%**.

No. 028 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de **$ 1,826,930,496.76** y presenta un avance físico del **100%**.

No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA.

@EmpresasPublicasDeArmenia
Centro Administrativo Municipal CAM - PBX 7411780
www.epa.gov.co

Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de **$ 209,137,163.41** y que presenta un avance físico del **100%**.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance físico del **100%.**

El valor conjunto de las actas parciales con saldo a liberar asciende a la suma de **$ 2,685,868,993.92** discriminado así:

DESEMBOLSO	No. 14	Contratos de Obra No
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	$ 51,688,928.43	CO- 011 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO.	$ 1,634,048,679.97	O- 012 de 2025 (Acta parcial 3)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	$ 246,025,839.85	O- 009 de 2025 (Acta parcial 3 FINAL)
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CUIDAD DE ARMENIA, QUINDIO.	$ 665,815,350.36	O- 028 de 2025 (Acta parcial 3 FINAL)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	$ 218,096,555.94	O- 004 de 2025 (Acta parcial 4 FINAL)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA (EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA - APORTE EN DINERO)	-$ 213,461,225.98	ADICIÓN CONTRATO (O-004-2025)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	$ 83,654,865.35	CO- 001 de 2025 (Acta parcial 2 FINAL)
DESEMBOLSO # 14	**$ 2,685,868,993.92**	TOTAL

Cuadros de descripción de los contratos de obra:

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Detallada - contratación régimen especial
No. Proceso	O - 004 de 2025
Tipo de Contrato	Contrato Obra
No. del contrato	**No. 004 de 2025**
Contratista	ERNESTO HERNÁNDEZ RIVERA
Valor Inicial del Contrato	$ 1.915.476.065,39
Forma de pago	El 100% del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada,

	incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización inferior a un mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría, supervisión, y el certificado de recibido a satisfacción de las mismas, Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionales establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del 10% del valor que se reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos, hasta el fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y o contratistas, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactado, respectivamente, y que se encuentra paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta recibo satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedé pendiente por amortizar del anticipo, si lo hubiere
Plazo inicial del contrato	CUATRO (4) MESES
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha de terminación con prorrogas	24/03/2026
Interventor	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERÓN

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Detallada - contratación régimen especial
No. Proceso	**O- 009 de 2025**
Tipo de Contrato	Contrato Obra
No. del contrato	No. 009 de 2025
Contratista	OSCAR ARILEY GONZÁLEZ BUITRAGO
Valor Inicial del Contrato	$ 1.770.863.557,69
Forma de pago	El 100% del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización inferior a un mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría, supervisión, y el certificado de recibido a satisfacción de las mismas, Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionales establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del 10% del valor que se reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos, hasta el fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y o contratistas, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactado,

	respectivamente, y que se encuentra paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta recibo satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedé pendiente por amortizar del anticipo, si lo hubiere
Plazo inicial del contrato	TRES (3) MESES
Fecha de inicio	04/11/2025
Fecha de terminación con prorroga	15/05/2026
Interventor	CONSORCIO LAURELES R.L KEVIN ANGARITA ECHEVERRY

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Publica - contratación régimen especial
No. Proceso	O - 001 de 2025
Tipo de Contrato	Contrato Obra
No. del contrato	**No. 012 de 2025**
Contratista	CONSORCIO SB 25
Valor Inicial del Contrato	$ 11.018.281.366,00
Forma de pago	El 100% del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización inferior a un mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría, supervisión, y el certificado de recibido a satisfacción de las mismas, Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionales establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del 10% del valor que se reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos, hasta el fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y o contratistas, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactado, respectivamente, y que se encuentra paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta recibo satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedé pendiente por amortizar del anticipo, si lo hubiere
Plazo inicial del contrato	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio	15/10/2025
Fecha de terminación con prorroga	14/08/2026
Interventor	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

Campo	Detalle
Modalidad de	Invitación Detallada - contratación régimen especial

Contratación	
No. Proceso	O- 028 de 2025
Tipo de Contrato	Contrato Obra
No. del contrato	**No. 028 de 2025**
Contratista	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA CLARITA RL. José Orlando Suarez Londoño
Valor Inicial del Contrato	$ 1.826.930.496,76
Forma de pago	El 100% del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización inferior a un mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría, supervisión, y el certificado de recibido a satisfacción de las mismas, Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionales establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del 10% del valor que se reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos, hasta el fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y o contratistas, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactado, respectivamente, y que se encuentra paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta recibo satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedé pendiente por amortizar del anticipo, si lo hubiere
Plazo inicial del contrato	CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fecha de inicio	24/11/2025
Fecha de terminación con prorroga	19/04/2026
Interventor	DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS

Cuadros de descripción de los contratos de interventoría:

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Simplificada - contratación régimen especial
No. Proceso	**CO-001 de 2025**
Tipo de Contrato	Contrato de Consultoría
No. del contrato	No. 001 de 2025
Contratista	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON
Valor Inicial del Contrato	$ 209.137.163,41
Forma de pago	CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo al avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación.

Plazo inicial del contrato	CINCO (5) MESES
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha de terminación con prorroga	24/03/2026
Interventor	JHON FABIO CRUZ CARDOSO

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación simplificada
No. Proceso	CO-011 de 2025
Tipo de Contrato	Contrato de Consultoría
No. del contrato	**No. 011 de 2025**
Contratista	WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Valor Inicial del Contrato	$ 119,126,361.90
Forma de pago	El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor. A dichas actas se realizará una retención en garantía del diez por ciento (10%) del valor que será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación.
Plazo inicial del contrato	4 MESES
Fecha de inicio	24/10/2025
Fecha de terminación	4/05/2026
Interventor / Supervisor	MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE

Se adjuntan los respectivos documentos de soporte para este **DECIMOCUARTO** cobro del convenio, entre ellos: informes de supervisión, actas parciales debidamente suscritas, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácoras de obra, informes de ejecución financiera, soportes de seguridad social del personal, y demás documentos requeridos conforme a la normatividad vigente.

Agradezco su gestión para adelantar el trámite de pago correspondiente, garantizando la continuidad operativa y contractual de los proyectos contemplados en el marco del convenio interadministrativo.

Atentamente,

MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia ESP

P/E: Kevin Alexis Gómez Ituyan – Ingeniero civil contratista

- Anexos:1 CD – Soportes - (Obra No. 004, 009, 012, y 028 de 2025 e Interventoria de obra No. 001 y 011 de 2025)

CUENTA DE COBRO

CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 57.990.241.092)
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35)
PARTES	MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890000464-3 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890000439-9

MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890.000.464-3

DEBE A:

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890.000.439-9

LA SUMA DE:

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
($ 2,685,868,993.92)

POR CONCEPTO DE:

Desembolso establecido en la cláusula tercera, POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35)

Dado el avance de obra demostrado se solicita desembolso de acuerdo a la cláusula Tercera por valor de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 2,685,868,993.92)

Los recursos solicitados pueden ser desembolsados en la cuenta bancaria que a continuación se describe y sobre la cual se anexa certificación: CUENTA CORRIENTE NO. 0560136669992887 DEL BANCO DAVIVIENDA

MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia E.S.P

Proyectó: Kevin Alexis Gómez Ituyan / Ingeniero Civil Contratista - Subgerencia Técnica

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA

CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	890000439-9
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA
FORMA DE PAGO	POR PARTE DEL MUNICIPIO: Dichos recursos serán desembolsados proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio. POR PARTE DE EPA: Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia — EPA ESP acredite toda la documentación de soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio.

MUNICIPIO DE ARMENIA	$	54,757,865,057.00
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	1,762,210,725.00
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE)	$	1,470,165,310.00
VALOR INICIAL CONTRATO TOTAL	$	57,990,241,092.00
VALOR N°1 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	34,151,652.37
VALOR N°2 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	414,920,059.77
VALOR N°3 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	180,212,846.21
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES	$	58,619,525,650.35
VALOR ANTICIPO		N/A

VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	663,707,297.01
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1,330,032,426.52
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$	1,420,308,845.84
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	$	1,462,029,244.29
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	$	1,061,002,668.80
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	$	10,057,492,974.77
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	$	5,535,145,617.21
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	$	1,331,365,992.31
VALOR ACTA PARCIAL No. 9	$	3,862,072,582.74
VALOR ACTA PARCIAL No. 10	$	2,961,321,927.61
VALOR ACTA PARCIAL No. 11	$	3,111,987,859.25
VALOR ACTA PARCIAL No. 12	$	3,623,811,226.33
VALOR ACTA PARCIAL No. 13	$	2,695,516,996.04
VALOR ACTA PARCIAL No. 14	$	2,685,868,993.92

VALOR A CANCELAR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001	$	16,817,860,997.71

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	1965 DEL 13 FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4366 DEL 8 MAYO DE 2025

MONIKA ANDREA RODRIGUEZ GALLEGO
SUPERVISOR

SUBGERENTE TÉCNICA
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
SUPERVISOR

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE ARMENIA

Contrato No.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA		
Valor total	**$ 58,619,525,650.35** DETERMINADOS ASÍ: $ 54.757.865.057 MUNICIPIO 2025 $ 1.762.210.725 (APORTE) EN DINERO EPA $ 1.470.165.310 (ESPECIE) EPA $ 34.151.652,37 (APORTE) EN DINERO EPA $ 414.920.059,77 (APORTE) EN DINERO EPA $ 180.212.846,21 (APORTE) EN DINERO EPA	**Reg. Presupuestal No.**	4366 DEL 8 MAYO DE 2025
Contratista	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP		
Supervisor	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES – SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Fecha de Inicio	26 MAYO de 2025		
Fecha de terminación	25 de MAYO de 2026		
Prorroga	7 meses		
Fecha de terminación con prorroga	25 de DICIEMBRE de 2026		
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución de este convenio interadministrativo específico será de 19 meses, contados a partir de la configuración en la plataforma SECOP II.		
Forma de Pago	El valor estimado del convenio es de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35) que serán aportados así: a) POR PARTE DEL MUNICIPIO: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.757.865.057,00) b) POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA – EPA ESP: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3,861,660,593.35), representados de la siguiente manera: 1. En especie: Un valor de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.470.165.310), representados en la elaboración de los estudios y diseños. 2. En dinero: Un valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 2,391,495,283.35) representados en el CDP No 202500369, 202500627, 202501919, 0143 del 07 de enero de 2026, 0558 del 03 de febrero de 2026 y 01-902-202600815 del 17 de abril de 2026. Los recursos antes descritos serán desembolsados de la siguiente manera: Dichos recursos serán administrados en virtud del presente convenio por EPA ESP como ejecutora del mismo, y serán transferidos así: POR PARTE DEL MUNICIPIO: Dichos recursos serán desembolsados proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio. POR PARTE DE EPA: Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia – EPA ESP acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	06	19

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial No. 14** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 23 de mayo del 2026 al 19 de junio del 2026
Actividades Desarrolladas	1. Adelantar la fase precontractual y contractual para la ejecución de los contratos de obra derivados del presente convenio interadministrativo, acorde con su Manual de Contratación. Para el presente convenio se presenta resumen de los procesos precontractuales para la ejecución de la obra, en donde se presentan los siguientes documentos: • Estudios previos con fecha de publicación (junio de 2025). • Acta de inicio Epa adelanto las fases de publicación, adjudicación y ejecución de obras de los siguientes contratos de obra: **No. 004 de 2025, (OBRA**) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100% ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 2)*** **No. 009 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%. ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 6)*** **No. 012 de 2025, (OBRA**) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%. ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 6)*** **No. 028 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%. ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 3)*** **No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%. ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 6)*** **No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%. ***(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 10)*** 2. Celebrar contratos de obra e interventoría a que haya lugar, para la ejecución de las obras pactadas, con cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como con su sujeción al Manual de Contratación de EPA ESP. Epa adelanto la contratación y actas de inicio de los siguientes contratos de obra: **No. 004 de 2025, (OBRA**) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100%

No. 009 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%.

No. 012 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%.

No. 028 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%.

No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.

3. Realizar la supervisión de los contratos derivados, así como iniciar los trámites por incumplimiento contractual e imposición de multas contractuales a que haya lugar, en el marco de los contratos celebrados.

EPA cuenta con personal capacitado para realizar la supervisión y la interventoría de los contratos de obra que se especifican en las actas de inicio. Así mismo, la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia hace un seguimiento de los progresos de obra en el lugar.

No. 004 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100%

No. 009 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%.

No. 012 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%.

No. 028 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%.

No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.

4. Verificar los pagos realizados y que los mismos se adelanten en cumplimiento de las disposiciones contractuales y legales vigentes, confirmando por demás que se trate de pagos

legalmente soportados, previo el pago de la seguridad social en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

La verificación de las planillas de pago de los contratistas se hace mediante la supervisión e interventoría asignados por EPA. Así mismo EPA elabora y presenta las actas parciales de los pagos efectuados a cada una de las obras e interventorías que se detallan a continuación.

No. 004 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100%

No. 009 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%.

No. 012 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%.

No. 028 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%.

No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.

5. Realizar la vigilancia sobre el equilibrio económico contractual de los contratos derivados, así como del presente convenio, y adelantar las advertencias y requerimientos a que haya lugar para mantener el mismo tanto en el convenio interadministrativo como en los contratos derivados del mismo.

Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** entrega actas de pago (soportes), realizados a cada una de las obras contratadas.

Se anexan actas parciales de las obras contratadas del periodo informado.

6. Entregar las obras contratadas debidamente terminadas, respetando en todo caso los precios acordados en el marco del presente convenio interadministrativo especifico.

En relación con la presente cuenta de cobro, se informa que las obras de alcantarillado del convenio se encuentran actualmente en fase de ejecución o en su etapa final, y demás procesos que están por iniciar o por desarrollándose conforme a los plazos contractuales y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

7. Garantizar la estabilidad de las obras contratadas, durante el periodo de 5 años contados a partir del acta de recibido a satisfacción de las obras, a través de las garantías exigidas a los contratistas derivados.

Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** como garantía, suministra las pólizas correspondientes a cada una de las obras contratadas al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001. Las cuales reposan dentro de los anexos allegados en esta cuenta, de forma física y corresponden a cada acta parcial.

8. Las demás derivadas de a naturaleza del presente contrato interadministrativo

	La secretaria de Infraestructura del municipio realiza visitas periódicas de supervisión para verificar el progreso y las dificultades de las obras. Asimismo, la Secretaria de Infraestructura solicita a Empresas Públicas de Armenia EPA que entregue informes sobre el avance de las obras. Además, convoca a comités técnicos de trabajo para dialogar y coordinar la adecuada ejecución de las obras.
Evidencias de la ejecución del contrato	Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** suministra los contratos de obra celebrados, sus correspondientes actas de inicio, actas parciales y demás obligaciones que garantizan el cumplimiento de las actividades. **No. 004 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100% **No. 009 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%. **No. 012 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%. **No. 028 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%. **No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%. **No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 58,619,525,650.35 **DETERMINADOS ASI:** MUNICIPIO DE ARMENIA $ 54,757,865,057.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA) $ 1,762,210,725.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE) $ 1,470,165,310.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°1) $ 34,151,652.37 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°2) $ 414,920,059.77 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°3) $ 180,212,846.21
Anticipo (Si lo hay)	NO APLICA
Valor Acta No 1	**$ 663,707,297.01**
Valor Acta No 2	**$ 1.330.032.426.52**
Valor Acta No 3	**$ 1,420,308,845.84**
Valor Acta No 4	**$ 1,462,029,244.29**
Valor Acta No 5	**$ 1,061,002,668.80**
Valor Acta No 6	**$ 10,057,492,974.77**
Valor Acta No 7	**$ 5,535,145,617.21**
Valor Acta No 8	**$ 1,331,365,992.31**
Valor Acta No 9	**$ 3,862,072,582.74**
Valor Acta No 10	**$ 2,961,321,927.61**
Valor Acta No 11	**$ 3,111,987,859.25**
Valor Acta No 12	**$ 3,623,811,226.33**
Valor Acta No 13	**$ 2,695,516,996.04**
Valor Acta No 14	**$ 2,685,868,993.92**

Valor a pagar en la presente Acta No. 14	$ 2,685,868,993.92		
Saldo (Valor pendiente para pago) aportes del Municipio	$ 16,817,860,997.71		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (_____) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)			
Entidad en donde se realiza el pago.		**Valor total del aporte**	
Recibo No.		**Salud**	
Periodo cotizado	**De:**	**Pensión**	
	Hasta:	**ARP**	
ANEXOS:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			X
Copias planillas de aporte			
Otros			
OBSERVACIONES: NINGUNA			
Firma			
Nombre	MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO SUPERVISOR SUBGERENTE TÉCNICA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA		ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES SUPERVISOR SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA
	LA EPA ESP		MUNICIPIO DE ARMENIA

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaria de Hacienda Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-001 Fecha: 20/12/2024 Versión: 003 Página 1 de 1

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-0195

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO

Fecha: Mayo 08 de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. – EPA E.S.P.

C.C o Nit.: 890.000.439-9

Nombre Clasificación central de productos: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Código: 10601-2.3.2.02.02.005.4003040.074.54253-192

Valor: $46.797.757.685,49

N° del Contrato: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2025 - 002

N° Disponibilidad: 1965

Plazo de Ejecución: DOCE (12) MESES

Programación del PAC:

Mes	Programación $
JUNIO	$6.685.393.955,oo
JULIO	$6.685.393.955,oo
AGOSTO	$6.685.393.955,oo
SEPTIEMBRE	$6.685.393.955,oo
OCTUBRE	$6.685.393.955,oo
NOVIEMBRE	$6.685.393.955,oo
DICIEMBRE	$6.685.393.955,49

Vigencia Futura: SI _X___ NO ___ N° de Acuerdo: Acuerdo No. 336 de Enero 27 de 2025

Objeto de la Solicitud:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. VIGENCIA 2025-2026.

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez

BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico

Fecha: 09/05/25 8:30

Proyectó: Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J.
Elaboró. Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J.
Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez, Subdirectora D.A.J.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366

Fecha de Compromiso: 8 de mayo de 2025

Beneficiario EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA **Nit:** 890000439 -9

No. C.D.P. 1965 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 13 de febrero de 2025

Tipo de Compromiso Transferencia de recursos

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-0195 **Fecha:** 8/05/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: Aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barnos de cada ciudad de Armenia. Vigencia ftura 2025 - 2026

Cto.Utilidad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IMPÚTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Destinación Especifica		
CREDITO INTERNO		
601 - 3 2.02 02 005.4003040.074 - 192	Adquisición de servicios de apoyo financiero para adelantar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Armenia	$ 46.797.757.685,49
Clasificadores		
–54253	46.797.757.685,49	
	Total Compromiso	$46.797.757.685,49

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Junio	$6.685.393.955,00
Julio	6.685.393.955,00
Agosto	6.685.393.955,00
Septiembre	6.685.393.955,00
Octubre	6.685.393.955,00
Noviembre	6.685.393.955,00
Diciembre	6.685.393.955,49
Valor Total	$46.797.757.685,49

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider de presupuesto

Elaboró

Revisó

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA, E.S.P

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

YO PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.377.493, en mi condición de gerente general de Empresas Publicas de armenia Identificada con Nit 890.000.439-9.

Por medio de la presente, me permito certificar, de acuerdo con lo señalado en el ARTICULO 50 LEY 789 de 2002,modificado por el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,que durante los últimos seis (6) meses calendario, se encuentra a PAZ y SALVO, por todo concepto de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales de todos los empleados de Empresas Publicas de Armenia E.S.P. y de contratación de aprendices del servicio Nacional de aprendizaje SENA.

Se deja constancia a los 14 días del mes de Junio de 2026.

Atentamente;

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Gerente General
Empresas Publicas de Armenia

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
IDENTIFICACIÓN:	NI-890000439
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Principal
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37622413
TOTAL COTIZANTES:	586
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37622413
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000	$ 326.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	78	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.386.700	$ 7.386.700
EPS005	800251440	SANITAS	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.526.000	$ 15.526.000
EPS010	800088702	EPS SURA	190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.570.600	$ 29.570.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.900	$ 575.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.750.100	$ 6.750.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.121.300	$ 14.121.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.400	$ 1.515.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.200	$ 896.200
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.400	$ 86.400
Subtotal Salud		10	586	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.754.600	$ 76.754.600
230201	800229739	PROTECCION	126	$ 312.600	$ 312.600	$ 0	$ 54.288.000	$ 54.288.000
301	800224808	PORVENIR	165	$ 317.900	$ 317.900	$ 0	$ 70.304.000	$ 70.304.000
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 40.800	$ 40.800	$ 0	$ 2.292.300	$ 2.292.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	279	$ 1.444.100	$ 1.444.100	$ 0	$ 176.673.700	$ 176.673.700
Subtotal Pensión		4	574	$ 2.115.400	$ 2.115.400	$ 0	$ 303.558.000	$ 303.558.000
14-23	860011153	POSITIVA	586	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.251.800	$ 36.251.800
Subtotal ARL		1	586	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.251.800	$ 36.251.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.609.100	$ 72.609.100
Subtotal CCF		1	578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.609.100	$ 72.609.100
		Total a pagar		$ 2.115.400	$ 2.115.400	$ 0	$ 489.173.500	$ 489.173.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026

DAVIVIENDA

Pago PSE

Comprobante de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 489.173.500,00

Número de aprobación
00108733

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
09/06/2026

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
11:47 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5936

Referencia 3
890000439

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
376108733

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2018.

DAVIVIENDA

PLANILLAS

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890000439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	250.000	0	250.000
Período salud:	2026-06	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	37621564 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	A	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-09	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	376116602								
						GRAN TOTAL			$ 250.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230201	800229739	PROTECCION	126	0	54.288.000	0	54.288.000
Período salud:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	165	0	70.304.000	0	70.304.000
Planilla Nro.:	37622413 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	2.292.300	0	2.292.300
Clase de aportante:	A	25-14	900336004	COLPENSIONES	279	0	176.673.700	0	176.673.700
Fecha transacción:	2026-06-09	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	326.000	0	326.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	78	0	7.386.700	0	7.386.700
Transacción:	376108733	EPS005	800251440	SANITAS	108	0	15.526.000	0	15.526.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	190	0	29.570.600	0	29.570.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	6	0	575.900	0	575.900
		EPS018	805001157	SOS-EPS	63	0	6.750.100	0	6.750.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	115	0	14.121.300	0	14.121.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	0	1.515.400	0	1.515.400
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	9	0	896.200	0	896.200
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	86.400	0	86.400
		14-23	860011153	POSITIVA	586	0	36.251.800	0	36.251.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	578	0	72.609.100	0	72.609.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 489.173.500

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890000439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	250.000	0	250.000
Período salud:	2026-06	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	37621564 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	A	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-09	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	376116602								
						GRAN TOTAL			$ 250.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230201	800229739	PROTECCION	126	0	54.288.000	0	54.288.000
Período salud:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	165	0	70.304.000	0	70.304.000
Planilla Nro.:	37622413 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	2.292.300	0	2.292.300
Clase de aportante:	A	25-14	900336004	COLPENSIONES	279	0	176.673.700	0	176.673.700
Fecha transacción:	2026-06-09	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	326.000	0	326.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	78	0	7.386.700	0	7.386.700
Transacción:	376108733	EPS005	800251440	SANITAS	108	0	15.526.000	0	15.526.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	190	0	29.570.600	0	29.570.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	6	0	575.900	0	575.900
		EPS018	805001157	SOS-EPS	63	0	6.750.100	0	6.750.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	115	0	14.121.300	0	14.121.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	0	1.515.400	0	1.515.400
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	9	0	896.200	0	896.200
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	86.400	0	86.400
		14-23	860011153	POSITIVA	586	0	36.251.800	0	36.251.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	578	0	72.609.100	0	72.609.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 489.173.500

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890000439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	250.000	0	250.000
Período salud:	2026-06	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	37621564 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	A	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-09	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	376116602								
						GRAN TOTAL			$ 250.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230201	800229739	PROTECCION	126	0	54.288.000	0	54.288.000
Período salud:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	165	0	70.304.000	0	70.304.000
Planilla Nro.:	37622413 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	2.292.300	0	2.292.300
Clase de aportante:	A	25-14	900336004	COLPENSIONES	279	0	176.673.700	0	176.673.700
Fecha transacción:	2026-06-09	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	326.000	0	326.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	78	0	7.386.700	0	7.386.700
Transacción:	376108733	EPS005	800251440	SANITAS	108	0	15.526.000	0	15.526.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	190	0	29.570.600	0	29.570.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	6	0	575.900	0	575.900
		EPS018	805001157	SOS-EPS	63	0	6.750.100	0	6.750.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	115	0	14.121.300	0	14.121.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	0	1.515.400	0	1.515.400
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	9	0	896.200	0	896.200
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	86.400	0	86.400
		14-23	860011153	POSITIVA	586	0	36.251.800	0	36.251.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	578	0	72.609.100	0	72.609.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 489.173.500

DOCUMENTOS GERENTE

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.377.493**

RODRIGUEZ OSPINA

APELLIDOS

PAULO CESAR

NOMBRES

Paulo Cesar Rodriguez Ospina

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-SEP-1996 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00257163-M-0004377493-20100924 0024070881A 1 35366302

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO"

El alcalde de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315 numeral 3° de la Constitución Política, artículo 29° literal d numeral 2° de la Ley 1551 de 2012, artículo 25° de la Ley 909 de 2004, artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, dispone:

"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."

Que el artículo 315 ibidem, contempla las atribuciones de los alcaldes, entre las que se encuentra:

"(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"

Que el artículo 29 literal d numeral 2° de la Ley 1551 de 2012, dispone:

" (...) d) En relación con la Administración Municipal:

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"

Que, en relación con los tipos de cargos, funciones y nominador, los artículos 5°, 12, y 25° de la Ley 909 de 2004 disponen:

Artículo 5°. "Los empleos públicos son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."

Artículo 12°. "Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuyas funciones no pueden ser desempeñadas por personas vinculadas a la carrera administrativa, por requerirse para su ejercicio la confianza personal y la discrecionalidad del nominador." Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."

Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."

Que la normativa nacional, otorga cierta discrecionalidad a los ejecutivos municipales, para nombrar en los cargos de libre nombramiento y remoción, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de la función pública, al designar profesionales con idoneidad y experiencia para la cartera requerida, lo anterior, e armonía con los lineamientos de la Sentencia C-450 de 1995 de la Corte Constitucional.

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

Que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, dispone lo relativo a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyas características les permiten gozar de Personería jurídica, Autonomía administrativa y financiera, y Capital independiente.

Que en este mismo contexto, los gerentes de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden territorial son funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción del Alcalde Municipal.

Que mediante el Decreto No. 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, se dispuso en el artículo 2.2.5.1.2 la facultad con que cuenta el alcalde para realizar nombramientos, cuyo contenido reza:

"Facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden Territorial. Corresponde a los gobernadores y alcaldes nombrar a:

1. Empleados bajo su dependencia

2. Presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado

(...)."

Que según se dispone en el Acuerdo No. 013 de octubre 8 de 2007, Por medio del cual se aprueban los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., a voces del artículo 1º, la prestadora de servicios es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, y conforme al artículo 26, la administración y la representación legal estarán cargo del Gerente General, quien será de libre nombramiento y remoción, correspondiendo su nombramiento al señor alcalde del Municipio de Armenia.

Que el artículo 26 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, establece que el Gerente será funcionario de Libre Nombramiento del Alcalde Municipal, y el encargado de la presentación legal de EPA ESP.

Que los requisitos para el cargo de gerente de EPA ESP están contemplados en el artículo 27 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, los cuales contrastados con los documentos y calidades acreditadas por Paulo César Rodríguez Ospina, se entienden cumplidos.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017 que contempla la figura del encargo, la gerencia general de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. fue provista de titular como a través del Decreto No. 046 del 04 de enero de 2024, designación efectuada a la Ingeniera Civil María Isabel López Martínez, situación administrativa cuyo término finaliza en la fecha, esto es, el día cuatro (04) de julio de 2024 y, por lo tanto, el cargo debe surtirse de manera definitiva.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo No. 013 de 2007, y artículo 1º del Acuerdo No. 08 de 2012, Por medio del cual se modifican los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., la Ley 1437 de 2011, los artículos 2.2.5.1.4.y 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes, el Departamento Administrativo Jurídico de Armenia, Quindío, llevó a cabo la verificación de formación, experiencia y competencias requeridas para el cargo de Gerente General de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., certificando que el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, acreditó los requisitos exigidos, establecidos en el Acuerdo No. 08 del 22 de marzo de 2012 *"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP"*.

Con fundamento en lo expuesto este Despacho,

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

POSESIÓN No. 215

GERENTE GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ES.P.
CARGO

05 de julio de 2024
FECHA

Se presentó ante el despacho del señor Alcalde del Municipio de Armenia el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío), con el fin de tomar posesión en el cargo de nivel Directivo, denominado Gerente General de Empresas Públicas De Armenia E.S.P para el que fue nombrado a través de Decreto No. 787 del 04 de julio de 2024.

Presentó los siguientes documentos:
Formato único de hoja de vida de la función pública.
Formato de declaración juramentada de bienes y rentas y registro de conflictos de interés.
Fotocopia cédula de ciudadanía.
Fotocopia libreta militar.
Actas de grado
Diplomas
Fotocopia de certificados laborales y de estudio.
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación)
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República).
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de medidas correctivas
Certificado de ingresos
Aptitud médica
Certificado de afiliación a seguridad social (salud, pensión y cesantías)

El posesionado manifiesta bajo juramento no tener impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.

Acto seguido se le recibió juramento, el posesionado prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone.

El Posesionado manifiesta bajo juramento no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia. (Artículo 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017).

Se adhiere y se anula estampilla pro hospital por valor de $291.594.

Se firma para constancia la presente diligencia.

JAMES PADILLA GARCÍA
Alcalde

EL POSESIONADO

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J.
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda – Directora D.A.J
Vo.Bo. Lina María Mesa – Asesora - Despacho Alcalde

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: NOMBRAR como Gerente General de Empresas Públicas de Armenia ESP al Abogado PAULO CESAR RODRÍGUEZ OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío, quien prestará sus servicios a partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los documentos exigidos en la normativa vigente, para tales efectos.

ARTICULO SEGUNDO: La asignación salarial mensual corresponde a la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($14.579.659)

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido el presente acto administrativo al doctor PAULO CÉSAR RODRÍGUEZ OSPINA, a la ingeniera MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ quien cesa en el encargo, a la dependencia de Talento Humano de EPA ESP y a los integrantes de la Junta Directiva.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dado en Armenia a los 04 días del mes de julio de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JAMES PADILLA GARCÍA
Alcalde

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J.
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda -Directora - D. A. J.
Vo Bo. Lina María Mesa Moncada - Asesora – Despacho
Vo. Bo. Despacho

RUT

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 CL 17 ED CAM P 5

42. Correo electrónico contabilidad@epa.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 3 0 0 0 1	6 0 6 7 4 1 1 7 8 0	3 1 6 2 8 3 5 3 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 6 0 0	1 9 9 9 0 5 2 0	3 7 0 0	1 9 9 9 0 5 2 0	3 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	1 4	1 5	4 2	4 8	5 2																		

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2025-06-04 / 02:36:59PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOLANO OROZCO JULIAN ENRIQUE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 2
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	4 3	7 8 7
73. Fecha	1 9 6 2 1 2 1 5	2 0 2 4 0 7 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	0 1
76. Fecha de registro		2 0 2 4 0 7 0 4
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 3	6 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia

80. Desde	1 9 6 2 1 2 1 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Servicios Públicos — 4

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 7 7 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	OSPINA	PAULO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 5 5 8 5 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PADILLA	GARCIA	JAMES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 1 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 7 7 0 0 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SEPULVEDA	LOPEZ	JULIAN	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 3 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 1 4 7 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GAVIRIA	BERMUDEZ	JUAN	NICOLAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 3 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 2 0 4 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CALDERON	RAMIREZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 3 0 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 0 0 0 1 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	DUQUE	RAFAEL	ORLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 0 1 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 2 9 0 1 6		1 9 1 0 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	GIRALDO	JORGE	HERNAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 8 2 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTAS DE PAGO CONTRATOS

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

	Documento Controlado
Acta Parcial	Código: DJSG-R-008
	Versión: *10*
	Fecha de Emisión: *24-06-14*
	Pagina: 1/1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	**CONTRATO DE OBRA No. 012 DE 2025**								
Objeto	**REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO**								
Valor Contrato	**Inicial**	$ 11.018.281.366,00	**CDP No.**	1414	**RPC No.**	1615			
	Adicional		**CDP No.**		**RPC No.**				
Contratista	**CONSORCIO SB25** **RL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**				**Fecha Acta Parcial**	**AA**	**MM**	**DD**	
Supervisor y/o Interventor	**CONSORCIO SIMON BOLIVAR** **RL JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO**					2026	5	29	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. 3 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	**AA**	**MM**	**DD**	**Plazo de Ejecución**	OCHO (8) MESES	**Prorroga**	
	2025	10	15				

Estado de Cuenta	
Valor Contrato	**$ 11.018.281.366,00**
Anticipo (Si lo hay)	**$ 0,00**
Valor Acta No 1	**$ 4.457.949.076,59**
Valor Acta No 2	**$ 2.228.025.307,42**
Valor Acta No 3	**$ 1.634.048.679,97**
Valor a pagar en la presente Acta No. 3	**$ 1.470.643.811,97**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 2.698.258.302,02**

Entidad Bancaria del Contratista	**BANCOLOMBIA S.A**	**Cuenta**	**Ahorros No.**	**06900010167**
			Corriente No.	**N/A**

Criterios \ **Calificación**	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			**AA**	**MM**	**DD**
Numero de la Planilla	9503321563 - 9505048009	**Desde**	26	3	1
		Hasta	26	4	30
Salud $	$ 10.229.400,00				
Pensión $	$ 40.163.500,00				
ARL $	$ 17.787.200,00				

ANEXOS:	**Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)**	X
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	N/A

Firma			09 JUN 2026
Nombre	CONSORCIO SB25 RL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	CONSORCIO SIMON BOLIVAR RL JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO	
	Contratista	*Supervisor y/o Interventor*	*Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**Acta Final**	Documento Controlado Código: DJSG-R-006 1/1 Versión: *15* Fecha de Emisión: *25-02-18* Pagina:

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

Contrato No.	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2025					**Valor Inicial**	$ 209.137.163,41	**CDP No.**	1081	**RPC No.**	1281
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA					**Valor anticipo**	N.A				
						Adicional	N.A	**CDP No.**	N.A	**RPC No.**	N.A
Supervisor y/o Interventor	JOHN FABIO CRUZ CARDOSO					**Fecha del Acta final**			**AA**	**MM**	**DD**
Contratista	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON								2026	3	24
Plazo de Ejecución	120	Días	Prorroga	60	Días	**Fecha de Inicio**			2025	9	1

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Estado de Cuenta			
Valor Contrato	$ 209.137.163,41	**Anticipo** (Si lo hay)	N.A
Valor Acta No 1	$		125.482.298,05
Valor a pagar en la presente Acta Final	$ 83.654.865,35	**Saldo a liberar**	$ 0,01

Entidad Bancaria del Contratista	PAGO EN CHEQUE		**Cuenta**	**Ahorros No.**			N/A				
				Corriente No.			N/A				
Aportes al Sistema de Seguridad Social	**Numero de la Planilla**	9495866405 9497325741 9498883286 9500688430 9502389348	**Desde**	**AA**	**MM**	**DD**	**Hasta**	**AA**	**MM**	**DD**	
				2025	11	1		2026	3	31	
	Salud $	$ 1.027.800,00	**Pensión $**	$ 1.315.600,00			**ARL $**	PAGADO POR LA ENTIDAD			

Anexar: Si es contrato de Obra			
Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	N.A	No de Anexos	
Anexar: (Otros Contratos)			
Informe de actividades contractuales	X	Numero de Folios	

Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista				**Observaciones de la Calificación**
Nota: Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota.				
Criterios / Calificación	*Factor de ponderación*	*Calificación*	*Total*	
Calidad	*35%*	*5*	*35%*	
Cumplimiento	*20%*	*5*	*20%*	
Atención al cliente Interno y Externo	*15%*	*5*	*15%*	
Salud y Seguridad en el Trabajo	*15%*	*5*	*15%*	
Gestion Ambiental	*15%*	*5*	*15%*	
Gran total	*100%*	*5*	*100%*	

Firma			
Nombre	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON	JOHN FABIO CRUZ CARDOSO	
	Contratista	**Supervisor y/o Interventor**	**Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General**

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

	Documento Controlado
Acta Final	Código: DJSG-R-006 1/1
	Versión: *15*
	Fecha de Emisión: *25-02-18*
	Pagina:

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2025					**Valor Inicial**	$ 1.915.476.065,39	**CDP No.**	1080	**RPC No.**	1282
Objeto	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA					**Valor anticipo**	N.A				
						Adicional	$ 213.461.225,98	**CDP No.**	558	**RPC No.**	672
Supervisor y/o Interventor	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON					**Fecha del Acta final**			**AA**	**MM**	**DD**
Contratista	ERNESTO HERNANDEZ RIVERA								2026	3	24
Plazo de Ejecución	120	Días	Prorroga	60	Días	**Fecha de Inicio**			2025	9	1

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Estado de Cuenta

Valor Contrato	$ 2.128.937.291,37	**Anticipo** (Si lo hay)	N.A
Valor Acta No 1	$		842.589.008,96
Valor Acta No 2	$		719.822.411,29
Valor Acta No 3	$		348.370.031,13
Valor a pagar en la presente Acta Final	$ 218.096.555,94	**Saldo a liberar**	$ 59.284,05

Entidad Bancaria del Contratista	PAGO EN CHEQUE			**Cuenta**	**Ahorros No.**			N/A			
					Corriente No.			N/A			
Aportes al Sistema de Seguridad Social	**Numero de la Planilla**	9500347034 9500578252 9502267974		**Desde**	**AA**	**MM**	**DD**	**Hasta**	**AA**	**MM**	**DD**
					2026	1	1		2026	3	31
	Salud $	$ 844.200,00		**Pensión $**	$ -			**ARL $**	PAGADO POR LA ENTIDAD		

Anexar: Si es contrato de Obra

Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	X	No de Anexos	

Anexar: (Otros Contratos)

Informe de actividades contractuales	X	Numero de Folios	

Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista				**Observaciones de la Calificación**
Nota: Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota.				
Criterios \ **Calificación**	***Factor de ponderación***	***Calificación***	***Total***	
Calidad	*35%*	*5*	*35%*	
Cumplimiento	*20%*	*5*	*20%*	
Atención al cliente Interno y Externo	*15%*	*5*	*15%*	
Salud y Seguridad en el Trabajo	*15%*	*5*	*15%*	
Gestion Ambiental	*15%*	*5*	*15%*	
Gran total	*100%*	*5*	*100%*	

Firma			
Nombre	ERNESTO HERNANDEZ RIVERA	CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON	
Contratista		**Supervisor y/o Interventor**	**Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaría General**

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

epa Empresas Públicas De Armenia *la empresa de todos*	**Acta Final**	Documento Controlado Código: DJSG-R-006 Versión: *15* Fecha de Emisión: *25-02-18* Pagina:

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 028 DE 2025					**Valor Inicial**	$ 1.826.930.496,76	**CDP No.** 1566	**RPC No.** 2004
Objeto	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO AVENIDA ANCIZAR LOPEZ ARMENIA QUINDIO					**Valor anticipo**	N.A		
						Adicional	N.A	**CDP No.** N.A	**RPC No.** N.A
Supervisor y/o Interventor	DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS					**Fecha del Acta final**		**AA**	**MM** / **DD**
Contratista	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA CLARITA							2026	4 / 19
Plazo de Ejecución	38	Días	Prorroga	109	Días	**Fecha de Inicio**		2025	11 / 24

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Estado de Cuenta

Valor Contrato	$ 1.826.930.496,76	**Anticipo** (Si lo hay)	N.A
Valor Acta parcial No 1	$ 597.238.230,55		
Valor Acta parcial No 2	$ 563.318.184,61		
Valor a pagar en la presente Acta Final	$ 665.815.350,36	**Saldo a liberar**	$ 558.731,24

Entidad Bancaria del Contratista	PAGO EN CHEQUE		**Cuenta**	**Ahorros No.**			N/A				
				Corriente No.			N/A				
Aportes al Sistema de Seguridad Social	**Numero de la Planilla**	36096327 36821382 36832190 37116689	**Desde**	**AA**	**MM**	**DD**	**Hasta**	**AA**	**MM**	**DD**	
				2026	1	1		2026	4	31	
	Salud $	$ 875.600,00	**Pensión $**	$ 1.120.800,00			**ARL $**	PAGADO POR LA ENTIDAD			

Anexar: Si es contrato de Obra			
Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	X	No de Anexos	
Anexar: (Otros Contratos)			
Informe de actividades contractuales	X	Numero de Folios	

Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista				**Observaciones de la Calificación**
Nota: Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota.				
Criterios / **Calificación**	***Factor de ponderación***	***Calificación***	***Total***	
Calidad	*35%*	*5*	*35%*	
Cumplimiento	*20%*	*5*	*20%*	
Atención al cliente Interno y Externo	*15%*	*5*	*15%*	
Salud y Seguridad en el Trabajo	*15%*	*5*	*15%*	
Gestion Ambiental	*15%*	*5*	*15%*	
Gran total	*100%*	*5*	*100%*	

Firma			
Nombre	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA CLARITA	DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS	
	Contratista	**Supervisor y/o Interventor**	**Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General**

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

	Documento Controlado
Acta Parcial	Código: DJSG-R-008
	Versión: *10*
	Fecha de Emisión: *24-06-14*
	Pagina: 1/1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	**CONTRATO DE OBRA No. 009 DE 2025**								
Objeto	**REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO.**								
Valor Contrato	**Inicial**	$ 1.770.863.557,69	**CDP No.**	1337	**RP No.**	1498			
	Adicional	N.A	**CDP No.**	N.A	**RPC No.**	N.A			
Contratista	**OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO**				**Fecha Acta Parcial**	**AA**	**MM**	**DD**	
Supervisor y/o Interventor	**CONSORCIO LAURELES R.L. Kevin Angarita Echeverry**					2026	5	15	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista y supervisor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. ___3___ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	**AA**	**MM**	**DD**	**Plazo de Ejecución**	TRES (3) MESES	**Prorroga**	4 MESES Y 15 DIAS
	2025	11	4				

Estado de Cuenta		
Valor Contrato	$	1.770.863.557,69
Anticipo (Si lo hay)		N/A
Valor Acta No 1	$	609.752.088,29
Valor a pagar en la presente Acta No 1.	$	548.776.879,46
Valor Acta No 2	$	580.445.799,05
Valor a pagar en la presente Acta No 2.	$	522.401.219,15
Valor Acta No 3	$	246.025.839,85
Valor a pagar en la presente Acta No 3.	$	221.423.255,87
Saldo (Valor pendiente para pago)	-$	334.639.830,50

Entidad Bancaria del Contratista	**PAGO EN CHEQUE**	**Cuenta**	**Ahorros No.**	**N/A**
			Corriente No.	**N/A**

Calificación / **Criterios**	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			**AA**	**MM**	**DD**
Numero de la Planilla	9496325200, 9499121846, 9501038080, 9502843784, 9504581203, 9504999892	**Desde**	2025	12	1
		Hasta	2026	5	31
Salud $	$				2.250.000,00
Pensión $	$				2.880.000,00
ARL $	$				94.200,00

ANEXOS:		
	Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	X
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	X

Firma			
Nombre	**OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO**	**CONSORCIO LAURELES R.L. Kevin Angarita Echeverry**	
	Contratista	*Supervisor y/o Interventor*	*Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

Documento Controlado
Código: DJSG-R-008
Versión: 10
Fecha de Emisión: 24-06-14
Pagina: 1/1

Acta Parcial

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022

Contrato No.	CONSULTORÍA No 011 / 2025								
Objeto	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA"								
Valor Contrato	**Inicial**	$ 119.126.361,90	**CDP No.**	1609	**RPC No.**	1677			
	Adicional	N/A	**CDP No.**	N/A	**RPC No.**	N/A			
Contratista	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ				**Fecha Acta Parcial**	**AA**	**MM**	**DD**	
Supervisor y/o Interventor	MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE					26	04	21	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	**AA**	**MM**	**DD**	**Plazo de Ejecución**	**Prorroga**
	25	10	24	4 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	130 DÍAS

Estado de Cuenta	
Valor Contrato	$ 119.126.361,90
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$ 48.841.808,38
Valor acta No. 2	$ 51.688.928,43
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	$ 46.520.035,59
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 18.595.625,09

Entidad Bancaria del Contratista	Banco de Bogotá	**Cuenta**	**Ahorros No.**	
			Corriente No.	526115910

Calificación / **Criterios**	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			**AA**	**MM**	**DD**
Numero de la Planilla	83544713, 84204979, 6007292864, 9501112341, 84211464, 84968194, 6010510465, 95011112341	**Desde**	26	2	21
		Hasta	26	04	21
Salud $	$ 2.302.600				
Pensión $	$ 4.304.800				
ARL $	$ 1.444.800				

ANEXOS:		
	Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	X

Firma			10 JUN 2026
Nombre	**WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**	**MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE**	
	Contratista	***Supervisor y/o Interventor***	***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaría General***

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co



Empresas Públicas de Armenia ESP
Pablo Cesar Rodriguez Ospina
Gerente General

Monikandrea Rodriguez Gallego
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO DEL CONVENIO 3
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3
4. CONTEXTO TÉCNICO 4
5. IMPACTO ESPERADO 12
6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ES: CUADRO DE AVANCE DE OBRA EN BASE A LAS ACTAS 12
7. DESCRIPCIÓN DE OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA EL ACTUAL DESEMBOLSO 20
8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO 25
9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CON APORTE EN ESPECIE 28
10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO 52

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto exponer, mediante tablas y anexos, la organización de los proyectos priorizados en el marco del convenio interadministrativo, destacando aquellos sectores que, conforme a lo establecido en las actas de reunión, recibirán atención durante la fase inicial de ejecución. Este documento busca garantizar un inicio planificado, estratégico y coherente con los objetivos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), así como con las metas de mejoramiento de la infraestructura sanitaria del municipio de Armenia.

2. OBJETO DEL CONVENIO

- **Objeto:** aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barrios de la ciudad de Armenia

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Para el municipio de Armenia: No. 2025-002
Para Empresas Públicas de Armenia: No. 2025-001

GENERALIDADES

- **Tipo de convenio:** Interadministrativo.
- **Plazo de ejecución:** 12 meses.
- **Prorroga:** 7 meses.

2025

- **Fecha informe 1:** 26/05/2025-25/06/2025
- **Fecha informe 2:** 26/06/2025-25/07/2025
- **Fecha informe 3:** 26/07/2025-25/08/2025
- **Fecha informe 4:** 26/08/2025-25/09/2025
- **Fecha informe 5:** 26/09/2025-25/10/2025
- **Fecha informe 6:** 26/10/2025-25/11/2025
- **Fecha informe 7:** 26/11/2025-25/12/2025

2026

- **Fecha informe 8:** 26/12/2025-25/01/2026
- **Fecha informe 9:** 26/01/2026-25/02/2026
- **Fecha informe 10:** 26/02/2026-25/03/2026
- **Fecha informe 11:** 26/03/2026-25/04/2026
- **Fecha informe 12:** 26/04/2026-25/05/2026

- **Valor total convenio:** $ 57.990.241.092
- **Valor aporte municipio de Armenia:** $ 54.757.865.057,00
- **Valor aporte en dinero de EPA ESP:** $ 1.762.210.725
- **Valor aporte en especie EPA ESP:** $ 1.470.165.310
- **valor adicional 1 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 34.151.652,37
- **Valor total convenio con adición 1:** $ 58.024.392.744,37
- **valor adicional 2 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 414,920,059.77
- **Valor total convenio con adición 2:** $ 58,439,312,804.14
- **Solicitud de prórroga para el convenio interadministrativo:** GPT 042 radicado el día 4 del mes de febrero del año 2026.
- **Modificatorio 003:** Cuenta con adición y prorroga en el SECOP II
- **Solicitud de adición para el convenio interadministrativo:** GPT 166 radicado el día 15 del mes de abril del año 2026.
- **valor adicional 3 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 180,212,846.21

4. CONTEXTO TÉCNICO

Estas intervenciones tienen como objetivo cumplir las metas del PSMV, reduciendo la contaminación hídrica y mejorando la infraestructura sanitaria y la cobertura del alcantarillado. El convenio se financia con recursos del empréstito del Municipio de

Armenia y aportes de Empresas Públicas de Armenia ESP, lo que agiliza la ejecución de las obras y favorece la calidad ambiental y la salud pública.

Con la ejecución del convenio interadministrativo se ejecutan 27 obras:

- ✓ Construcción de redes de Alcantarillado (Obras:1)
- ✓ Reposición u optimización de redes de Alcantarillado: (Obras:20)
- ✓ Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales: (Obras:5)
- ✓ Reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios finales: (Obras:1)

Actualmente, se encuentran en ejecución las siguientes obras e interventorías, cuyo detalle se presentará en un cuadro resumen. En este se consolidará no solo la relación de los proyectos, sino también las asignaciones de los supervisores de obra de cada contrato, el contratista encargado de la ejecución, la fecha de inicio de las obras, el código de asignación correspondiente, el estado actual de avance, entre otros aspectos técnicos y administrativos que permitirán llevar un control más claro y detallado del desarrollo de cada intervención. Dichas ejecuciones se enmarcan en el oficio remitido a la Secretaría de Infraestructura, para la puesta en marcha de estos proyectos. Identificado con los radicados GPT-484 del 22 de agosto de 2025, GPT-485 del 22 de agosto de 2025, 639 del 20 de octubre 2025, GPT- 689 del 7 de noviembre de 2025, GPT- 750 del 2 de diciembre de 2025.

Para el mes correspondiente, se realizó la solicitud con referencia GPT–042, fechada el 4 de febrero de 2026, la cual tuvo como objetivo gestionar la adición presupuestal y la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 2025-002, suscrito entre el Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia (EPA). Dicho trámite se adelantó con el fin de suscribir el Modificatorio No. 003, mediante el cual se contempló la adición de recursos por un valor total de $414.920.059,77, destinados a cubrir necesidades técnicas imprevistas en los contratos de obra No. 015 y No. 004 de 2025. Asimismo, se estableció una ampliación del plazo de ejecución por siete (7) meses adicionales, proyectando la finalización del convenio para el 25 de diciembre de 2026. Esta gestión tuvo como propósito garantizar la estabilidad, funcionalidad y culminación integral de las obras de

reposición y construcción de alcantarillados y colectores, orientadas a la descontaminación en diversos barrios de la ciudad.

Para el mes de abril del año 2026 se realiza la solicitud de adición al Convenio Interadministrativo No. 002 de 2025, suscrito con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de redes de alcantarillado y colectores en distintos sectores de la ciudad de Armenia. Esta gestión tuvo como finalidad incorporar recursos al Contrato de Obra No. 025-2025-EPA ESP, en el marco del alcance del convenio, con el propósito de garantizar la continuidad y cobertura de las intervenciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de saneamiento básico y descontaminación de fuentes hídricas. Estas situaciones fueron debidamente soportadas en la solicitud de adición presentada por el contratista, incluyendo los respectivos análisis técnicos, financieros y el ajuste del cronograma de obra. En este sentido, el valor de la adición ascendió a la suma de $180.212.846,21.

NOTA 1: La solicitud de adición y prórroga fue radicada ante la Secretaría de Infraestructura el 4 de febrero de 2026, bajo el radicado consecutivo GPT-042 y este cuenta con modificatorio 003 en el SECOP II.

NOTA 2: Solicitud de adición tres (3) fue radicada ante la Secretaría de Infraestructura el 15 de abril de 2026, bajo el radicado consecutivo GPT-166.

TABLA DE ESTADO DE OBRAS

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	PROYECTOS
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	O-013-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 2,593,905,333.00	1
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-003-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 284,372,422.98	
"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	O-006-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 429,681,324.20	2
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	O-009-2025	TERMINADO - Acta en trámite	$ 1,770,863,557.69	3
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	CO-008-2025	TERMINADO - Acta d en trámite	$ 194,984,681.56	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	O-004-2025	LIQUIDADO	$ 1,915,476,065.39 ADICIÓN RECURSOS EPA $ 213,461,225.98	4
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-001-2025	TERMINADO - Acta de liquidación trámite	$ 209,137,163.41	
"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	O-007-2025	LIQUIDADO	$ 1,136,000,050.84	5

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	PROYECTOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	CO-002-2025	LIQUIDADO	$ 125,235,339.98	
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-005-2025	TERMINADO - Acta en trámite	$ 518,455,418.81 ADICIÓN RECURSOS EPA $ 34,151,652.37	6
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	O-008-2025	LIQUIDADO	$ 647,060,915.00	7
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	O-020-2025	TERMINADO - Acta en trámite	$ 307,323,487.81	8
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	O-012-2025	**EN EJECUCION**	$ 11,018,281,366.00	9
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	CO-009-2025	**EN EJECUCION**	$ 1,213,719,744.00	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	O-023-2025	LIQUIDADO	$ 1,382,941,067.85	10
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	CO-005-2025	LIQUIDADO	$ 152,012,663.00	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	O-028-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 1,826,930,496.76	11
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	CO-006-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 198,857,493.27	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	O-022-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 1,128,776,809.98	12
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA	CO-010-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 121,568,976.46	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	PROYECTOS
ISABELA"				
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	O-024-2025	TERMINADO - Acta parcial en trámite	$ 1,082,428,467.75	13
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	CO-011-2025	TERMINADO - Acta parcial en trámite	$ 119,126,361.90	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	O-006-2026	EN EJECUCION	$ 721,974,052.74	14
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	O-021-2025	TERMINADO - Acta en trámite	$ 1,758,013,587.71	15
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"	CO-004-2025	TERMINADO - Acta en trámite	$ 191,013,326.00	
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	O-018-2025	EN EJECUCION	$ 4,801,374,831.00	16
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	CO-012-2025	EN EJECUCION	$ 528,590,884.00	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	O-004-2026	EN EJECUCION	$ 1,003,627,288.72	17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	CO-017-2025	EN EJECUCION	$ 109,025,940.00	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	O-040-2025	EN EJECUCION	$ 3,169,305,744.00	18
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	CO-018-2025	EN EJECUCION	$ 348,741,601.00	
ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	O-015-2025	LIQUIDADO	$ 3,057,299,865.15	19

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	PROYECTOS
			ADICIÓN RECURSOS EPA $ 201,458,833.79	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	CO-007-2025	LIQUIDADO	$ 331,013,240.00	
CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	O-025-2025	EN EJECUCION	$ 1,117,110,954.72	20
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	CO-015-2025	EN EJECUCION	$ 126,179,078.58	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-027-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 879,794,397.76	21
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-014-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 96,573,223.77	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	O-029-2025	EN EJECUCION	$ 1,497,379,083.59	22
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	CO-002-2026	EN EJECUCION	$ 162,782,072.75	
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	O-026-2025	EN EJECUCION	$ 2,256,786,866.64	23
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	CO-013-2025	EN EJECUCION	$ 245,423,576.58	
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	O-017-2025	EN EJECUCION	$ 2,214,445,514.00	24
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	CO-016-2025	EN EJECUCION	$ 242,550,556.51	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	PROYECTOS
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	O-033-2025	EN EJECUCION	$ 3,247,759,976.95	25
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	CO-019-2025	EN EJECUCION	$ 285,968,599.89	
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-031-2025	TERMINADO - Acta final en trámite	$ 611,065,448.20	26

5. IMPACTO ESPERADO

La implementación de estos proyectos está alineada con los objetivos estratégicos del PSMV y tendrá los siguientes impactos:

- Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria urbana.
- Mejoramiento de la calidad ambiental en zonas intervenidas.
- Reducción significativa de los tiempos de ejecución originalmente estimados en el PSMV.
- Cumplimiento normativo con los estándares del RAS y otras disposiciones técnicas vigentes.
- Aumento de la cobertura y eficiencia en la prestación del servicio de alcantarillado.

6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ES: CUADRO DE AVANCE DE OBRA EN BASE A LAS ACTAS

No. 004 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA, suscrito con el contratista Ernesto Hernández Rivera, por un valor inicial de $ 1,915,476,065.39 Con una adición de $ 213,461,225.98 y presenta un avance físico del 100%

No. 009 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, suscrito con el contratista Oscar Arley Gonzalez Buitrago, por un valor inicial de $ 1,770,863,557.69 y presenta un avance físico del 100%.

No. 012 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR, suscrito con el contratista Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez , por un valor inicial de $ 11,018,281,366.00 y presenta un avance físico del 80%.

No. 028 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, suscrito con el contratista

Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño, por un valor inicial de $ 1,826,930,496.76 y presenta un avance físico del 100%.

No. 001 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA. Suscrito con el contratista Carlos Alberto Soto Calderón por un valor inicial de $ 209,137,163.41 y que presenta un avance físico del 100%.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.

El valor conjunto de las actas parciales con saldo a liberar asciende a la suma de $ 2,685,868,993.92 discriminado así:

TABLA RELACIONADAS AL DESEMBOLSO

DESEMBOLSO	No. 14	Contratos de Obra No
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	$ 51,688,928.43	CO- 011 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO.	$ 1,634,048,679.97	O- 012 de 2025 (Acta parcial 3)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	$ 246,025,839.85	O- 009 de 2025 (Acta parcial 3 FINAL)
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CUIDAD DE ARMENIA, QUINDIO.	$ 665,815,350.36	O- 028 de 2025 (Acta parcial 3 FINAL)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	$ 218,096,555.94	O- 004 de 2025 (Acta parcial 4 FINAL)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA (EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA - APORTE EN DINERO)	-$ 213,461,225.98	ADICIÓN CONTRATO (O-004-2025)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,	$ 83,654,865.35	CO- 001 de 2025

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA		(Acta parcial 2 FINAL)
DESEMBOLSO # 14	$ 2,685,868,993.92	TOTAL

TABLA DE OBRAS RELACIONADAS AL CONVENIO CON PORCENTAJE DE AVANCE

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	O-013-2025	**$ 2,134,649,241.00**	$ 2,131,660,618.00	**100%**
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-003-2025	**$ 233,423,892.00**	$ 233,423,892.00	**100%**
"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	O-006-2025	**$ 430,384,439.00**	$ 429,681,324.20	**100%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	O-009-2025	**$ 1,409,691,542.00**	$ 1,408,177,707.14	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	CO-008-2025	**$ 155,066,070.00**	$ 155,012,821.84	**100%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	O-004-2025	**$ 1,917,540,891.00**	$ 1,915,476,065.39	**100%**

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-001-2025	**$ 210,929,498.00**	$ 209,137,163.41	**100%**
"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	O-007-2025	**$ 1,138,503,093.00**	$ 1,136,000,050.84	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	CO-002-2025	**$ 125,235,340.00**	$ 125,235,339.98	**100%**
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-005-2025	**$ 519,399,048.00**	$ 518,455,418.81	**100%**
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	O-008-2025	**$ 648,153,663.00**	$ 647,060,915.00	**100%**
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9	O-020-2025	**$ 307,344,238.00**	$ 307,323,487.81	**100%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	O-012-2025	**$ 11,033,815,859.00**	$ 11,018,281,366.00	**80%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	CO-009-2025	**$ 1,213,719,744.00**	$ 1,213,719,744.00	**80%**

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	O-023-2025	**$ 1,382,943,146.00**	$ 1,382,941,067.85	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	CO-005-2025	**$ 152,012,663.00**	$ 152,012,663.00	**100%**
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	O-028-2025	**$ 1,826,993,430.00**	$ 1,826,930,496.76	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	CO-006-2025	**$ 198,859,796.00**	$ 198,857,493.27	**100%**
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	O-022-2025	**$ 1,129,999,595.00**	$ 1,128,776,809.98	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	CO-010-2025	**$ 122,182,693.00**	$ 121,568,976.46	**100%**
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	O-024-2025	**$ 1,082,970,000.00**	$ 1,082,428,467.75	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	CO-011-2025	**$ 119,126,700.00**	$ 119,126,361.90	**100%**

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA	**O-006-2026**	**$ 721,980,000.00**	$ 721,974,052.74	**60%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	O-021-2025	**$ 1,759,104,654.00**	$ 1,758,013,587.71	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	CO-004-2025	**$ 191,013,326.00**	$ 191,013,326.00	**100%**
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	O-018-2025	**$ 4,805,371,670.00**	$ 4,801,374,831.00	**85%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	CO-012-2025	**$ 528,590,884.00**	$ 528,590,884.00	**85%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	**O-004-2026**	**$ 1,005,031,106.00**	$ 1,003,627,288.72	**3%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	CO-017-2025	**$ 109,025,956.00**	$ 109,025,940.00	**3%**

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-040-2025	**$ 3,170,378,194.00**	$ 3,169,305,744.00	**90%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	CO-018-2025	**$ 348,741,601.00**	$ 348,741,601.00	**90%**
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-015-2025	**$ 3,057,615,923.00**	$ 3,057,299,865.15	**100%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	CO-007-2025	**$ 331,565,531.00**	$ 331,013,240.00	**100%**
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO	O-025-2025	**$ 1,119,272,288.00**	$ 1,117,110,954.72	**90%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	CO-015-2025	**$ 126,182,811.00**	$ 126,179,078.58	**90%**
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-027-2025	**$ 880,728,019.00**	$ 879,794,397.76	**100%**

PROYECTO	CÓDIGO DE OBRA	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% AVANCE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-014-2025	**$ 96,880,082.00**	$ 96,573,223.77	**100%**
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	O-029-2025	**$ 1,497,419,974.00**	$ 1,497,379,083.59	**8%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	**CO-002-2026**	**$ 162,782,073.00**	$ 162,782,072.75	**8%**
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-026-2025	**$ 2,259,090,426.00**	$ 2,256,786,866.64	**55%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	CO-013-2025	**$ 245,465,190.00**	$ 245,423,576.58	**55%**
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	O-017-2025	**$ 2,217,571,437.00**	$ 2,214,445,514.00	**92%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	CO-016-2025	**$ 242,550,557.00**	$ 242,550,556.51	**92%**
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	O-033-2025	**$ 3,250,046,038.00**	$ 3,247,759,976.95	**90%**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	CO-019-2025	**$ 285,969,806.00**	$ 285,968,599.89	**90%**
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-031-2025	**$ 614,753,655.00**	$ 611,065,448.20	**100%**

7. DESCRIPCIÓN DE OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA EL ACTUAL DESEMBOLSO

La presente descripción se desarrolla siguiendo el mismo orden establecido en la tabla denominada "Tabla de Obras Relacionadas al Desembolso", correspondiente al presente informe, con el propósito de garantizar la coherencia entre la información registrada y el control del avance físico de cada proyecto. Esta estructura permite una adecuada verificación de los porcentajes de ejecución reportados, facilitando el seguimiento técnico y la trazabilidad del estado actual de las obras.

Así mismo, como parte de los anexos del presente desembolso, se realiza la entrega a la Secretaría de Infraestructura de la documentación física correspondiente a las obras e interventorías, junto con un medio digital (CD) que contiene la totalidad de los soportes escaneados, en calidad de respaldo documental.

Descripción – Contrato de Obra No. 024 de 2025 e Interventoría No. CO-011 de 2025. REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E

La obra fue **ejecutada en su totalidad**, dando cumplimiento a todas las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado. Las obligaciones asumidas por las partes, fueron atendidas dentro de los términos pactados, sin que se presenten pendientes relevantes, por lo cual se considera culminada la realización del contrato, quedando a disposición para los trámites de cierre, liquidación y archivo correspondientes.






Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 024 de 2025

Descripción – Contrato de Obra No. 012 de 2025 e Interventoría No. CO-009 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO SIMÓN BOLÍVAR

La obra se encuentra **en ejecución**, desarrollándose conforme a las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado. Las actividades desarrolladas para el periodo comprendido para los meses de enero a febrero corresponden a la intervención de las manzanas 11 a 16. Se han desarrollado actividades de demoliciones, excavaciones, instalación de tuberías redes principales y acometidas, cajas de inspección, llenos compactados, retiro de escombros y sobrantes, reposición de obras de concreto, localización redes.



Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 009 de 2025

Descripción – Contrato de Obra No. 009 de 2025 e Interventoría No. CO-008 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES


La obra fue **ejecutada en su totalidad**, dando cumplimiento a todas las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado.



Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 009 de 2025

Descripción – Contrato de Obra No. 028 de 2025 e Interventoría No. CO-006 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA


La obra fue **ejecutada en su totalidad**, dando cumplimiento a todas las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado.



Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 028 de 2025

Descripción – Contrato de Obra No. 004 de 2025 e Interventoría No. CO-001 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA

La obra fue **ejecutada en su totalidad**, dando cumplimiento a todas las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado.



Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 004 de 2025

8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO

Con el fin de ejercer un control efectivo sobre el porcentaje de avance de las obras, se adopta una metodología de seguimiento que consiste en la elaboración de un resumen individual por cada proyecto ejecutado en el marco del Convenio Interadministrativo, identificado para el Municipio de Armenia con el No. 2025-002 y para Empresas Públicas de Armenia (EPA E.S.P.) con el No. 2025-001. Esta metodología responde al número de obras e interventorías actualmente en ejecución y permite establecer una relación directa entre el avance físico de cada obra y su respectiva interventoría. De esta manera, se facilita el control detallado del progreso de los proyectos, la verificación de las actividades ejecutadas y la cuantificación precisa de los porcentajes de ejecución alcanzados a la fecha del informe.

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
1	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
3	"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
4	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	TERMINADO - Acta en trámite	100%
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	TERMINADO - Acta d en trámite	100%
6	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	LIQUIDADO	100%
7	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	TERMINADO - Acta de liquidación trámite	100%
9	"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	LIQUIDADO	100%
10	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	LIQUIDADO	100%
11	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	TERMINADO - Acta en trámite	100%
12	REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	LIQUIDADO	100%
13	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	TERMINADO - Acta en trámite	100%
14	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	**EN EJECUCION**	80%
15	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	**EN EJECUCION**	80%
16	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	LIQUIDADO	100%
17	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	LIQUIDADO	100%
18	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
19	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
20	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
21	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
22	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	TERMINADO - Acta parcial en trámite	100%
23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	TERMINADO - Acta parcial en trámite	100%
24	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	EN EJECUCION	60%
25	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	TERMINADO - Acta en trámite	100%
26	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"	TERMINADO - Acta en trámite	100%
27	CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	EN EJECUCION	85%
28	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	EN EJECUCION	85%
29	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	EN EJECUCION	3%
30	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	EN EJECUCION	3%
31	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	EN EJECUCION	90%
32	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	EN EJECUCION	90%
33	ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	LIQUIDADO	100%
34	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	LIQUIDADO	100%
35	CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	EN EJECUCION	90%
36	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	EN EJECUCION	90%
37	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
38	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA"	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
39	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	EN EJECUCION	8%

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
40	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	EN EJECUCION	8%
41	CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	EN EJECUCION	55%
42	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	EN EJECUCION	55%
43	CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	EN EJECUCION	92%
44	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	EN EJECUCION	92%
45	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	EN EJECUCION	90%
46	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	EN EJECUCION	90%
47	OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS	TERMINADO - Acta final en trámite	100%

9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CON APORTE EN ESPECIE

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento de proyectos de infraestructura de alcantarillado, la cual detalla las intervenciones programadas para mejorar el sistema de saneamiento básico en diversos sectores. La tabla específica para cada proyecto su valor total de ejecución, los metros lineales (ML) de tubería a intervenir, la inversión destinada a estudios y diseños, como se muestra en la siguiente tabla con aporte en especie:

PROYECTO	ML	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	PORCEN TAJE ESPECIE	INFORME
REPOSICION PARCIA ALCANTARILLADO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A	140	$ 13,582,100.00	0.02%	2
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	485	$ 47,052,275.00	0.08%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	497	$ 48,216,455.00	0.08%	
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14	250	$ 24,253,750.00	0.04%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA	625	$ 60,634,375.00	0.10%	3

REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJÓN HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO	136	$ 13,194,040.00	0.02%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	651	$ 63,156,765.00	0.11%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	96	$ 9,313,440.00	0.02%	5
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	166	$ 16,104,490.00	0.03%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO	439	$ 42,589,585.00	0.07%	
ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	519	$ 50,350,785.00	0.09%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	336	$ 32,597,040.00	0.06%	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	300	$ 29,104,500.00	0.05%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	3240	$ 314,328,600.00	0.54%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	632	$ 61,313,480.00	0.11%	6
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	614	$ 59,567,210.00	0.10%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA	333	$ 32,305,995.00	0.06%	
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	652	$ 63,253,780.00	0.11%	
CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	190	$ 18,432,850.00	0.03%	
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	170	$ 16,492,550.00	0.03%	
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS	322	$ 31,238,830.00	0.05%	
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	355	$ 34,440,325.00	0.06%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	962	$ 93,328,430.00	0.16%	7
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	626	$ 60,731,390.00	0.10%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	800	$ 77,612,000.00	0.13%	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	1200	$ 116,418,000.00	0.20%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	418	$ 40,552,270.00	0.07%	

TOTAL DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES	15154	$ 1,470,165,310.00	2.54%	

A continuación, se presenta el consolidado de la información correspondiente a los oficios mediante los cuales se realizó el seguimiento a los avances en la ejecución del aporte en especie.

APORTE EN ESPECIE

AVANCE EN ESPECIE GPT 484 - 22 DE AGOSTO 2025	0.23%
AVANCE EN ESPECIE GPT 485 - 22 DE AGOSTO 2025	0.24%
AVANCE EN ESPECIE GPT 639 - 20 DE OCTUBRE 2025	0.85%
AVANCE EN ESPECIE GPT 689 - 7 DE NOVIEMBRE 2025	0.55%
AVANCE EN ESPECIE GPT 750 - 2 DE DICIEMBRE 2025	0.67%
TOTAL DE APORTE EN ESPECIE ENTREGADOS	2.54%
PRÓXIMAS ENTREGAS DE DISEÑO	0.00%
TOTAL, APORTE EN ESPECIE CONVENIO	2.54%

Se deja constancia de la entrega integral de los diseños correspondientes al Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio de Armenia No. 2025-002 y Empresas Públicas de Armenia E.S.P. No. 2025-001, los cuales se encuentran debidamente soportados con sus respectivas referencias de oficio, conforme a lo relacionado y resumido en el cuadro anterior. En este sentido, se precisa que el aporte en especie asociado a dichos diseños asciende a un valor total de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ M/CTE ($1,470,165,310.00), de acuerdo con lo establecido y mencionado en las condiciones contractuales del citado convenio. Complemento de la tabla llamada PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA del punto número 8 del presente informe de desembolso.

CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO



Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	5	$ 2,593,905,333.00		Richard Harll Medina Chaves	O-013-2025	TOTAL $ 2,593,905,333.00 ALCANTARILLADO BARRIO VILLA LILIANA $ 2,131,660,618.00 ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA $ 462,244,715.00 (5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025)	18/09/2025	31/12/2025	100%
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	6	$ 284,372,422.98		Juan Sebastián Restrepo Vega	CO-003-2025	Subgerencia Tecnica II: VALOR TOTAL $ 284,372,422.98 ALCANTARILLADO $ 233,423,892 ACUEDUCTO $ 50,948,531 6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	18/09/2025	31/12/2025	100%
"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	1.5	$ 429,681,324.20		CARLOS RESTREPO MONTOYA	O-006-2025	Prorroga: 15 dias Longitud instalada (red principal) -Calle 11A: 131,67 m de tubería de 12" -San Francisco: 26,80 m de tubería de 18"	4/08/2025	18/09/2025	100%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO	3	$ 1,770,863,557.69		Oscar Arley Gonzalez Buitrago	O-009-2025	Dos componentes Alcantarillado= $1.408.177.707,14	4/11/2025	15/05/2026	100%

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)						Acueducto= $362.685.850,55 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses PRORROGA 4: 1 mes PRORROGA 5: 15 dias			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	4	$ 194,984,681.56		Consorcio Laureles R.L kevin Angarita Echeverry	CO-008-2025	Dos componentes Alcantarillado= $155.012.821,84 Acueducto= $39.971.859,72 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses PRORROGA 4: 1 mes PRORROGA 5: 15 dias	4/11/2025	15/05/2026	100%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	4	$ 1,915,476,065.39	$ 213,461,225.98	Ernesto Hernandez Rivera	O-004-2025	PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 30 dias Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 213.461.225,98 Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 18/02/2026 Fecha de reinicio: 12/03/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 24/03/2026	1/09/2025	24/03/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL	5	$ 209,137,163.41		Carlos Alberto Soto Calderón	CO-001-2025	PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 30 dias Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 18/02/2026	1/09/2025	24/03/2026	100%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA						Fecha de reinicio: 12/03/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 24/03/2026			
"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	3	$ 1,136,000,050.84		HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH	O-007-2025	5/11/2025 PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS	6/08/2025	25/11/2025	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	4	$ 125,235,339.98		JUAN SEBASTIAN RESTREPO VEGA	CO-002-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	6/08/2025	5/12/2025	100%
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	2	$ 518,455,418.81	$ 34,151,652.37	OBRA ANCAD INGENIERIA SAS Rep. Legal Carlos Mario Cruz P	O-005-2025	Prorroga: 15 dias- Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 34.151.652,37- Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 23/09/2025- 13/10/2025 SE RADICO AMPLIACION - (12/11/2025) Reinicio 1: 27/11/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 30/11/2025 Prorroga: 8 dias Fecha de terminación con prorroga:	12/08/2025	8/12/2025	100%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
						8/12/2025			
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	2.5	$ 647,060,915.00		JULIAN MAURICIO URIBE LONDOÑO	O-008-2025	PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS	9/09/2025	14/12/2025	100%
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9	1	$ 307,323,487.81		OBRAS Y PROYECTOS SAS-REPRESENTANTE LEGAL: ING LUZ JENNY BETANCOURT TORRES	O-020-2025	Articulado 12K Prórroga 1: de 30 dias Prórroga 2: de 12 dias	20/10/2025	31/12/2025	100%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	8	$ 11,018,281,366.00		Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez	O-012-2025	PRORROGA 1: 2 meses	15/10/2025	14/08/2026	80%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	9	$ 1,213,719,744.00		Consorcio Simón Bolívar R.L Jhon Jairo Sandoval Galindo	CO-009-2025	PRORROGA 1: 2 meses	15/10/2025	14/08/2026	80%
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	4	$ 1,382,941,067.85		Consorcio Construirte ING R/L Jhoany Alexander Tobon Muñoz	O-023-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	1/10/2025	31/12/2025	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE	5	$ 152,012,663.00		Andres Mauricio Chacón Ángel	CO-005-2025	5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	1/10/2025	31/12/2025	100%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
ARMENIA QUINDIO"									
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	4	$ 1,826,930,496.76		Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño	O-028-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio PRORROGA 3: 20 dias PRORROGA 4: 15 dias	24/11/2025	19/04/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	5	$ 198,857,493.27		Diego Adolfo Robles Bolaños	CO-006-2025	5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio PRORROGA 3: 20 dias PRORROGA 4: 15 dias	24/11/2025	19/04/2026	100%
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	3	$ 1,128,776,809.98		Gustavo Adolfo Gutierrez Ramirez	O-022-2025	90 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 PRORROGA 2: 30 dias 16/01/2026-14/02/2026 PRORROGA 3: 20 dias 15/02/2026-06/03/2026	29/10/2025	6/03/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	4	$ 121,568,976.46		Diego Adolfo Robles Bolaños	CO-010-2025	91 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 PRORROGA 2: 30 dias 16/12/2025-14/02/2026	28/10/2025	6/03/2026	100%
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE	3	$ 1,082,428,467.75		Álvaro Antonio Hurtado Osorio	O-024-2025	3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes PRORROGA 3: 45 dias PRORROGA 4: 20 dias	27/11/2025	4/05/2026	100%

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
ARMENIA QUINDÍO									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	4	$ 119,126,361.90		Wilmar Humberto López Vélez	CO-011-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes PRORROGA 3: 45 dias PRORROGA 4: 20 dias	24/10/2025	4/05/2026	100%
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA	3	$ 721,974,052.74		VICTOR ALFONSO VALENCIA MARQUEZ	O-006-2026	PRORROGA 1: 30 dias	18/03/2026	1/07/2026	60%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	5	$ 1,758,013,587.71		CONSORCIO NARIÑO CONFORMADO POR LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA 50% Y VERTICES INGENIERÍA SAS 50%	O-021-2025	6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 2 meses	14/10/2025	31/03/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	6	$ 191,013,326.00		CONSORCIO INT ZANJON R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ	CO-004-2025	7 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 2 meses	24/11/2025	31/03/2026	100%
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA	6	$ 4,801,374,831.00		INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA	O-018-2025	PRORROGA 1: 1 mes y 15 dias	6/11/2025	20/06/2026	85%

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
CONSTITUCIÓN									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	7	$ 528,590,884.00		JUAN JOSE RESTREPO ROMERO	CO-012-2025	PRORROGA 1: 1 mes y 15 dias	6/11/2025	20/06/2026	85%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	4	$ 1,003,627,288.72		JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO	O-004-2026	Contrato de convenio a ajecutar en 2026-ETAPA PRELIMINAR - Finaliza en los tiempos establecidos	25/05/2026	24/08/2026	3%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	3	$ 109,025,940.00		JUAN CARLOS GOMEZ IBAÑEZ	CO-017-2025	Contrato de convenio a ajecutar en 2026-ETAPA PRELIMINAR - Finaliza en los tiempos establecidos	25/05/2026	24/09/2026	3%
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	6	$ 3,169,305,744.00		MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO	O-040-2025	Finaliza en los tiempos establecidos PRORROGA 1: 1 mes	26/12/2025	25/07/2026	90%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,	7	$ 348,741,601.00		JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE	CO-018-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	26/12/2025	25/07/2026	90%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO									
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	6	$ 3,057,299,865.15	$ 201,458,833.79	COSNTRUCCIONES HURTADO S.A.S OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Representante legal	O-015-2025	Finaliza en los tiempos establecidos Valor adicional (recursos EPA): $ 201.458.833,79	8/10/2025	7/04/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	7	$ 331,013,240.00		Plinio Mendoza Jaramillo	CO-007-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	7/10/2025	6/05/2026	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO	4	$ 1,117,110,954.72	$ 180,212,846.21	CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO	O-025-2025	(4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 MES PRORROGA 2: 1 MES PRORROGA 3: 1 MES PRORROGA 4: 20 DIAS Durante el tiempo que se	13/11/2025	23/06/2026	90%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
						encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 28/04/2026 REINICIO: 01/06/2026 Terminacio Actulizada: 03/06/2026 PRORROGA 5: 20 dias			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	4	$ 126,179,078.58		CONSORCIO LL	CO-015-2025	(4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 MES PRORROGA 2: 1 MES PRORROGA 3: 1 MES PRORROGA 4: 20 DIAS Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 28/04/2026 REINICIO: 01/06/2026 Terminacio Actulizada: 03/06/2026 PRORROGA 5: 20 dias	13/11/2025	23/06/2026	90%
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	3	$ 879,794,397.76		ROBERT ALFARO GARCÍA	O-027-2025	(3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes	19/11/2025	28/02/2026	100%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE	3	$ 96,573,223.77		JAIME ALBERTO ANGEL LONDOÑO	CO-014-2025	(3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes	19/11/2025	28/02/2026	100%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
ARMENIA									
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	4	$ 1,497,379,083.59		GERMAN GARCIA RODRIGUEZ	O-029-2025	Finaliza en los tiempos establecidos -Contrato de convenio se ajecuta en 2026-ETAPA PRELIMINAR	27/04/2026	26/08/2026	8%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	5	$ 162,782,072.75		JULIAN HOYOS CARDENAS	CO-002-2026	Finaliza en los tiempos establecidos -Contrato de convenio a ajecutar en 2026-ETAPA PRELIMINAR	27/04/2026	26/09/2026	8%
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	5	$ 2,256,786,866.64		JAIRO LONDOÑO GUATIVA	O-026-2025	Finaliza en los tiempos 13/04/2026 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 45 dias	14/11/2025	27/06/2026	55%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	6	$ 245,423,576.58		JULIAN HOYOS CARDENAS	CO-013-2025	Finaliza en los tiempos 13/05/2026 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 45 dias	14/11/2025	28/07/2026	55%
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	5	$ 2,214,445,514.00		MARCO JULIO SUESCUN LOZANO	O-017-2025	Finaliza en los tiempos 4/04/2026 PRORROGA 1: 1mes y 15 dias PRORROGA 2: 1mes	5/11/2025	19/06/2026	92%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION	6	$ 242,550,556.51		CONSORCIO INT ZANJÓN R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ	CO-016-2025	Finaliza en los tiempos 4/05/2026 PRORROGA 1: 1mes PRORROGA 2: 1mes	5/11/2025	4/07/2026	92%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	TIEMPO (MESES)	VALOR ADJUDICADO	ADICIÓN	CONTRATISTA	CODIGO OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DE OBRA
COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"									
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	5	$ 3,247,759,976.95		Construcciones y obras de ingenieria SAS R.L JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ	O-033-2025	PRORROGA 1: 1 mes	22/12/2025	21/06/2026	90%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	6	$ 285,968,599.89		EMERSON LEANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	CO-019-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	22/12/2025	21/06/2026	90%
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	2.5	$ 611,065,448.20		AGUSTO TELLEZ AYALA	O-031-2025	2 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 15 dias PRORROGA 4: 15 dias	26/11/2025	1/03/2026	100%

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Relación de actas parciales del convenio

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	100.0%	$ 240,282,098.44	ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP	$ 742,967,530.45	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 141,328,030.45	ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP	$ 1,055,917,273.54	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)				$ 332,707,314.27	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	84.5%	$ 81,460,544.01	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)- ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP (ACTA PARCIAL 1)-$ 26,345,041.54	$ 115,751,804.17	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)acta $ 131,237,873.21(ACUEDUCTO $ 15,486,069.04 BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP)								
"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	100.00%	$ 253,922,404.81	SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025)										$ 175,756,219.50	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	100.00%	$ 581,703,509.74	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)-EPA	$ 580,445,799.05	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026) ACTA DE SOLO ALCANTARILLADO								$ 246,025,839.85	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
			ESP (ACTA PARCIAL 1) ACUEDUCTO - $35,887,030.81											
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES			COMBINADO											
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	100.00%	$ 842,589,008.96	SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025)	$ 719,822,411.29	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 348,370,031.13	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)						$ 218,096,555.94	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	100.00%	$ 125,482,298.05	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										$ 83,654,865.35	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)
"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	100.000%	$ 409,784,892.20	SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025)	$ 592,754,669.38	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)								$ 133,458,476.20	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	100.000%	$ 45,172,387.13	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 65,347,800.42	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)								$ 14,715,152.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	100.0%	$ 487,443,417.56	SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025)										$ 65,112,792.73	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	100.00%	$ 209,324,060.52	EPA ESP - TRAMITADO Y PAGADO ACTA PARCIAL	$ 375,294,727.50	EPA ESP - TRAMITADO ACTA PARCIAL								$ 62,442,126.98	EPA ESP - TRAMITADO ACTA PARCIAL
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9	100.00%	$ 99,836,743.59	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)										$ 205,442,028.06	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	75.49%	$ 4,455,957,511.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 2,228,025,307.42	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)	$ 1,634,048,679.97	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)							
INTERVENTORÍA TÉCNICA,	60.00%	$ 485,487,897.60	SE ENVÍA DESEMBOLSO	$ 242,743,948.80	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE									

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR			6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)		INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)									
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	100.00%	$ 410,808,909.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 654,060,532.13	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)								$ 318,071,625.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	100.00%	$ 45,603,798.90	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 68,405,698.35	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)								$ 38,003,165.75	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	100.00%	$ 597,238,230.55	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 563,318,184.61	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)								$ 665,815,350.36	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLAD	60.00%	$ 119,314,495.96	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)											

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
O LA CLARITA														
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	100.00%	$ 510,536,539.75	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 120,306,659.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 354,803,395.56	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)						$ 142,862,022.03	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	100.00%	$ 54,706,039.41	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 13,226,704.64	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 37,686,382.70	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)						$ 15,949,849.71	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	56.02%	$ 295,928,587.47	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 310,449,638.23	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	84.39%	$ 48,841,808.38	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 51,688,928.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026)									
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA														

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	98.04%	$ 966,931,624.68	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 264,817,533.46	SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)	$ 232,870,779.62	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)	$ 258,875,787.22	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	85.34%	$ 103,367,518.59	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 34,690,294.61	SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)	$ 24,953,518.85	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)	$ 20,539,323.50	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)					
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	79.51%	$ 926,889,889.49	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 288,471,102.84	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)	$ 985,318,402.81	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 839,813,919.57	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)	$ 776,861,046.83	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	71.43%	$ 75,512,983.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 75,512,983.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)	$ 75,512,983.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 75,512,983.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)	$ 75,512,983.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)			
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD														

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
DORADA ETAPA I														
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I														
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	62.09%	$ 836,107,253.49	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 1,131,705,493.99	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	42.86%	$ 149,460,686.14	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)											
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	100.00%	$ 357,244,550.58	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 1,893,647,940.41	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 761,130,545.44	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)						$ 246,735,662.51	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	100.00%	$ 38,678,795.47	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 117,633,012.63	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 82,753,310.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)						$ 91,948,122.24	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO	68.13%	$ 452,719,080.74	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 431,132,561.33	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	37.47%	$ 47,278,481.37	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)											
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	100.00%	$ 351,654,583.31	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	$ 340,096,883.67	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)								$ 188,042,930.78	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,	100.00%	$ 32,056,383.38	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA	$ 48,493,656.50	SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)								$ 16,023,183.39	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA			ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)											ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II														
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"														
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	47.55%	$ 417,079,840.17	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 655,939,001.57	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	16.67%	$ 40,903,929.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)											
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	89.08%	$ 584,422,689.77	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE	$ 941,437,670.51	SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)	$ 446,686,038.52	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL							

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

OBJETO	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	ACTA PARCIAL 3	TRAMITE	ACTA PARCIAL 4	TRAMITE	ACTA PARCIAL 5	TRAMITE		ACTA FINAL	TRAMITE
			DICIEMBRE 2025)				2026)							
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	73.86%	$ 43,449,630.14	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	$ 90,420,493.73	SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)	$ 45,277,992.39	SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026)							
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	55.58%	$ 582,387,941.07	SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026)	$ 1,222,578,232.97	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)									
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	55.57%	$ 51,274,169.96	SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026)	$ 107,649,286.41	SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026)									
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	32.19%	$ 196,697,750.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)											

TABLA DE VALOR DEL CONVENIO

RESUMEN VALORES CONVENIO				
TIPO DE APORTE	ENTIDAD	% del aporte	VALOR	
APORTE EN DINERO	MUNICIPIO DE ARMENIA	94.43%	$	54,757,865,057.00
APORTE EN DINERO	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	3.04%	$	1,762,210,725.00
APORTE EN ESPECIE	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	2.54%	$	1,470,165,310.00
ADICIÓN No 1	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0.06%	$	34,151,652.37
ADICIÓN No 2	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0.71%	$	414,920,059.77
ADICIÓN No 3	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0.31%	$	180,212,846.21
VALOR TOTAL CONVENIO			**$**	**57,990,241,092.00**
VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1			**$**	**58,024,392,744.37**
VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1 Y 2			**$**	**58,439,312,804.14**
VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1, 2 Y 3			**$**	**58,619,525,650.35**

TABLA DE APORTE EN DINERO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP)

Esta tabla describe el tipo de aporte en dinero al convenio por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP) donde se refleja el valor de las 3 actas de pago:

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	APORTE EN DINERO	Contratos de Obra N°008
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 209,324,060.52	No. 008 de 2025 (Acta parcial 1)
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 375,294,727.50	No. 008 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 62,442,126.98	No. 008 de 2025 (Acta parcial 3, FINAL) - TERMINADO - Acta de liquidación en trámite
TOTAL, APORTE EN DINERO	**$ 647,060,915.00**	

10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO

Esta acta se encuentra programada para su suscripción a finales del mes de **JUNIO** de 2026, con el fin de efectuar el pago parcial correspondiente de las obras ejecutadas, conforme a lo señalado en la tabla del convenio suscrito con Empresas Públicas de Armenia – EPA, página 15.

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 14**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

TIPO DE APORTE	PAGO % (VALOR MUNICIPIO DE ARMENIA CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO)	PAGO % (VALOR TOTAL CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO)	VALOR DESEMBOLSO	Saldo aporte municipio - EPA (Valor pendiente para pagar)	PAGO % ACUMULADO CONVENIO
DESEMBOLSO 1	1.21%	1.14%	$ 663,707,297.01	$ 54,094,157,759.99	1.145%
DESEMBOLSO 2	2.43%	2.29%	$ 1,330,032,426.52	$ 52,764,125,333.47	3.438%
DESEMBOLSO 3	2.59%	2.45%	$ 1,420,308,845.84	$ 51,343,816,487.63	5.887%
DESEMBOLSO 4 (CON ADICION 1)	2.67%	2.52%	$ 1,462,029,244.29	$ 49,881,787,243.34	8.407%
DESEMBOLSO 5	1.94%	1.83%	$ 1,061,002,668.80	$ 48,820,784,574.54	10.236%
DESEMBOLSO 6	18.37%	17.33%	$ 10,057,492,974.77	$ 38,763,291,599.77	27.569%
DESEMBOLSO 7	10.11%	9.54%	$ 5,535,145,617.21	$ 33,228,145,982.56	37.108%
EL DESEMBOLSO N° 7 FUE EL ULTIMO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE PONDRÁN EL DEL AÑO 2026					
DESEMBOLSO 8	2.43%	2.29%	$ 1,331,365,992.31	$ 31,896,779,990.25	39.403%
DESEMBOLSO 9 (CON ADICION 2)	7.05%	6.61%	$ 3,862,072,582.74	$ 28,034,707,407.51	46.011%
DESEMBOLSO 10	5.41%	5.07%	$ 2,961,321,927.61	$ 25,073,385,479.90	51.079%
DESEMBOLSO 11	5.68%	5.33%	$ 3,111,987,859.25	$ 21,961,397,620.65	56.404%
DESEMBOLSO 12	6.62%	6.20%	$ 3,623,811,226.33	$ 18,337,586,394.32	62.605%
DESEMBOLSO 13	4.92%	4.61%	$ 2,695,516,996.04	$ 15,642,069,398.28	67.217%
DESEMBOLSO 14 (CON ADICION 3)	4.90%	4.58%	$ 2,685,868,993.92	$ 12,956,200,404.36	71.799%
TOTAL DE DESEMBOLSOS				$ 41,801,664,652.64	
SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				$ 16,817,860,997.71	

MONIKANDREA RODRÍGUEZ GALLEGO.
Subgerente Técnica
Empresas Públicas de Armenia E.S.P
Supervisor del Convenio
Proyectó: Kevin Alexis Gómez Ituyan / Ingeniero Civil - Contratista - Subgerencia Técnica

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Infraestructura

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos

CERTIFICADO DE CUENTA

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ARMENIA, QUINDÍO, 25/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA** con NIT **8900004399** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560136669992887

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA