Al contestar cite Radicado 2026392030021370 Id: 2575794
Folios: 2 Fecha: 2026-05-21 09:28:00
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 20 de mayo de 2026

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ASUNTO: PAGO ACTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

RESERVA. NIT 901.898.189, CONSORCIO IMGA INGENIEROS-, FACTURA FV-No. 16, *CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 H3 DE 2024, LETICIA,* ACTA No 11, ($42.620.320.00) PERIODO 1 a 31 marzo de 2026. *RUBRO C-2403-0600-37-52104E-2403025-02*

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electronica No. FV No. 16 de 06/05/2026 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 11 (3) folio
- Certificación de Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Supervisión de Contrato de Interventoria del contrato en mención. (1) folio

- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (1) folios
- Aportes a la Seguridad (128) folios
- Certificación Bancaria (1) folios
- DIAN (6) folios
- Copia Contrato, Acta de inicio, Aprobación e pólizas, CDP Y RP, Actas de suspensión (51) folios
- Informe Especialistas (49) folios
- Oficio Remisorio No. **CIMGAIN–674–2026** de fecha 15 de marzo de 2026 (1) folios

Atentamente,

MARIA CONSUELO DURAN CARO
Supervisor Contrato de Interventoría

Anexo: 13 Folios (809)
Copia: Dirección Administrativa (712) folios

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIA
A**Revisó:** José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Maria Consuelo Duran C, Supervisor de Interventoría, SSA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–674-2026
Cite este número para responder
LADO AIRE

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn Ing. María Consuelo Durán Caro
Supervisor del contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá.

Referencia: **Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024** cuyo asunto es "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas (VF)"
Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**Realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)"

Asunto: Acta de recibo parcial de interventoría No. 11 del periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 11, que contempla el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:

1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios.
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales (marzo de 2026).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (marzo de 2026).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.
13. Designación Supervisor de Interventoría
14. Oficio remisorio del acta a cobrar
15. Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas Acta_9_INTERVENTORIA
16. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

16.1 Informe mensual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 31 marzo de 2026 (Lado Aire)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Ordenes de trabajo.
- Anexo 5. Informes semanales
- Anexo 6. Informe climatológico
- Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

16.2 Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 marzo de 2026 (Lado Tierra)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Actas de entrega de espacios.
- Anexo 5. Ordenes de trabajo.
- Anexo 6. Informes semanales
- Anexo 7. Informe SST y de componente ambiental Consorcio Obras la Sabana.

16.3 Informes mensuales del área en Salud y Seguridad en el Trabajo de marzo de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

16.4 Conceptos especialistas mes de marzo de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

C.C.: Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Hernán Villamil
Aprobó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 11

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACTA N° 11

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085371603 que habilita desde FV 1 hasta FV 50. Vence 2026-12-14

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Nit 901898189

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV 26 103 15	Bogota D.C.	4251000	

POR CONCEPTO DE
#$24-12-00-000;24001242H3DE2024;maria.duran@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2026	05/06/2026	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	Credito

Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)" ACTA 11 - PERIODO: MARZO 2026	1	42.620.320	42.620.320

Total líneas o ítems: 1	**SUBTOTAL**	**42.620.320**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.620.320**

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2026 12:24:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

tv 60 115 58 TO B OF 601 Teléfono 6017477763 Bogota D.C.

Correo Electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1731976646094ca8b524bdece2e81345f0617ab677f59aa57cc8a0f0343a53830b8db4081bb7365ea8fec8a3203be885 –Fecha y Hora de Expedición : 06/05/2026 12:32:13 p. m.

2. ACTA RESUMEN PARCIAL DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-016	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** ~~31/Dic/2024~~

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** N° CONTRATO: 24001242 H3 DE 2024 **OBJETO:** 'REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) **AEROPUERTO:** VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) **PLAZO INICIAL:** VEINTE (20) MESES **FECHA DE INICIACIÓN:** 12 DE FEBRERO DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE JULIO DE 2026 **PLAZO FINAL:** VEINTE (20) MESES	**VALOR INICIAL:** $ 1.685.576.900,00 **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** $ 1.685.576.900,00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 11** **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA SABANA L.T. CONSORCIO TARQUI L.A. **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** ING. MARIA CONSUELO DURAN

El día 14 de ABRIL de 2026, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) de la Ciudad de LETICIA, el Ingeniero ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA como Representante legal de la Interventoría Consorcio IMGA INGENIEROS, y el ING. MARIA CONSUELO DURAN, como Supervisor del Contrato de Interventoría Delegado por parte de la Direccion de Infraestructura,con el objeto de validar las cantidades relacionadas correspondientes al Acta de Recibo Parcial N° 11 del contrato de Interventoria, ejecutado desde el período comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, los cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		1.685.576.900,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		1.685.576.900,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1.685.576.900,00
6. Valor presente acta		42.620.320,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		42.620.320,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		675.254.659,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		717.874.979,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		967.701.921,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**42,59%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	$ 42.620.320,00
2-		-
3-		-
4-		-
TOTAL		42.620.320

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	REALIZAR INTERVENTORÍA INTE	-

OBSERVACIONES: La Interventoria y el Supervisor , mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de interventoria.

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

3. LIQUIDACIÓN DEL IVA APLICADO

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

TIPO DE ACTA PARCIAL: ACTA No. 11 DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 24001242 H3 DE 2024 -

CONTRATISTA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: ING. MARIA CONSUELO DURAN

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 42.620.320,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		0,00%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	42.620.320,00		$ 42.620.320	$	(42.620.320)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		0,00	$ -	$	-
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00	$ -	$	-
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS					
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA					
TOTAL IVA		0,00	0,00	$	-

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

4. PRESUPUESTO DE COSTOS EN FORMATO EXCEL

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 24001242 H3 de 2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).

AEROPUERTO: ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA , AMAZONAS

PLAZO INICIAL: 20 MESES
TERMINACIÓN CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO ADICIONAL
PLAZO TOTAL 20 MESES

VALOR INICIAL $1.685.576.900,00
VALOR ADICIONAL $0,00
VALOR FINAL $1.685.576.900,00

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 11

	Mtto Lado Aire	Mtto Lado Tierra
	Cto 24001241	Cto 24001240
% AVANCE DE OBRA	2,90%	3,21%

INTERVENTOR CONSORCIO IMGA INGENIEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. MARIA CONSUELO DURAN

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11				ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	% DE DEDICACIÓN PRESENTE ETAPA	CANT	VALOR HASTA (20% del valor de la interventoria de la etapa de obra.)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	VALOR	VALOR	VALOR
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000,00	20,0	$ 248.600.000,00	50,00%	1,00	$ 2.486.000,00	$ 5.046.580,00	$ 92.712.884,00	$ 7.532.580,00	$ 148.354.536,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000,00	20,0	$ 271.200.000,00	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 5.505.360,00	$ 111.973.056,00	$ 8.217.360,00	$ 151.009.584,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	11,25%	2,26	$ 9.000.000,00	20,0	$ 45.765.000,00	11,25%	1,00	$ 457.650,00	$ 929.030,00	$ 13.203.203,00	$ 1.386.680,00	$ 31.175.117,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	6,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 21.696.000,00	6,00%	-	$ -	$ -	$ 4.237.445,00	$ -	$ 17.458.555,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 734.048,00	$ 14.206.542,00	$ 1.095.648,00	$ 20.857.810,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,00	50,00%	1,00	$ 678.000,00	$ 1.376.340,00	$ 19.535.214,00	$ 2.054.340,00	$ 46.210.446,00
TOPOGRAFO	1	30,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 40.680.000,00	30,00%	1,00	$ 406.800,00	$ 825.804,00	$ 11.639.362,00	$ 1.232.604,00	$ 27.808.034,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
CADENERO 1	1	30,00%	2,26	$ 2.000.000	20,0	$ 27.120.000,00	30,00%	1,00	$ 271.200,00	$ 550.536,00	$ 5.915.414,00	$ 821.736,00	$ 20.382.850,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE						**$ 759.021.000,00**			**$ 7.373.250,00**	**$ 14.967.698,00**	**$ 273.423.120,00**	**$ 22.340.948,00**	**$ 463.256.932,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000	20,0	$ 248.600.000,00	50,00%	1,00	$ 2.486.000,00	$ 5.586.042,00	$ 150.069.876,00	$ 8.072.042,00	$ 90.458.082,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000	20,0	$ 271.200.000,00	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 6.093.864,00	$ 171.661.464,00	$ 8.805.864,00	$ 90.732.672,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	-	$ -	$ -	$ 22.635.076,00	$ -	$ 13.524.924,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	-	$ -	$ -	$ 16.821.995,00	$ -	$ 19.338.005,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,00	50,00%	1,00	$ 678.000,00	$ 1.523.466,00	$ 29.933.700,00	$ 2.201.466,00	$ 35.664.834,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA						**$ 659.920.000,00**			**$ 5.876.000,00**	**$ 13.203.372,00**	**$ 391.122.111,00**	**$ 19.079.372,00**	**$ 249.718.517,00**
COSTOS INDIRECTOS													
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	% DE DEDICACIÓN PRESENTE	CANT		VALOR MES	VALOR	VALOR	VALOR
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEORREFERENCIACIÓN.	MES	30,00%		$ 4.000.000	20,0	$ 24.000.000,00	30,00%	1,00		$ 1.200.000,00	$ 9.084.000,00	$ 1.200.000,00	$ 13.716.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	MES	100,00%		$ 7.000.000	20,0	$ 140.000.000,00	100,00%	-		$ -	$ -	$ -	$ 140.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)						**$ 164.000.000,00**			**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 9.084.000,00**	**$ 1.200.000,00**	**$ 153.716.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES													
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	% DE DEDICACIÓN PRESENTE	CANT		VALOR (100%)	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGÚN COMPROBANTE MES	100,00%		$ 5.131.795	20,0	$ 102.635.900,00	100,00%	-		$ -	$ 1.625.428,00	$ -	$ 101.010.472,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)						**$ 102.635.900,00**				**$ -**	**$ 1.625.428,00**	**$ -**	**$ 101.010.472,00**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 675.254.659,00**	**$ 42.620.320,00**	**$ 967.701.921,00**
COSTOS INTERVENTORÍA						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 675.254.659,00**	**$ 42.620.320,00**	**$ 967.701.921,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)						0% $ -					$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 675.254.659,00**	**$ 42.620.320,00**	**$ 967.701.921,00**
												% FACTURADO	42,59%

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IMGA INGENIERO INTERVENTORIA

AEROCIVIL

LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORIA

PERIODO: 1/03/2026 - 31/03/2026

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	MARZO	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoria de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	31	31	1,00	$ 11.000.000,00	2.26	$ 2.486.000,00	$ 5.046.580,00	$ 7.532.580,00
79,903,379	Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoria	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	100,00%	31	31	1,00	$ 6.000.000,00	2.26	$ 2.712.000,00	$ 5.505.360,00	$ 8.217.360,00
79.937.984	Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	11,25%	31	31	1,00	$ 9.000.000,00	2.26	$ 457.650,00	$ 929.030,00	$ 1.386.680,00
80.021.149	Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Electrico	09/09/2025	2336291	10/09/2025	NA	6,00%				$ 8.000.000,00	2.26			
51.809.026	Martha Aurora Gonzalez Celis	Especialista Pavimento	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%	31	31	1,00	$ 8.000.000,00	2.26	$ 361.600,00	$ 734.048,00	$ 1.095.648,00
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	1671582	13/05/2025	NA	50,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2.26	$ 678.000,00	$ 1.376.340,00	$ 2.054.340,00
79.989.938	Ismael Alberto Restrepo Gonzalez	Topografo	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	30,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2.26	$ 406.800,00	$ 825.804,00	$ 1.232.604,00
1,006,739,200	Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	30,00%	31	31	1,00	$ 2.000.000,00	2.26	$ 271.200,00	$ 550.536,00	$ 821.736,00
													$ 7.373.250,00	**$ 14.967.698,00**	**$ 22.340.948,00**

PERIODO: 1/03/2026 - 31/03/2026

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	MARZO	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoria de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	31	31	1,00	$ 11.000.000,00	2.26	$ 2.486.000,00	$ 5.586.042,00	$ 8.072.042,00
93,407,254	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Residente de Interventoria	04/03/2025	1622500	11/03/2025	NA	100,00%	31	31	1,00	$ 6.000.000,00	2.26	$ 2.712.000,00	$ 6.093.864,00	$ 8.805.864,00
79,861,668	Alexander Garcia Bautista	Especialista Mecanico	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%				$ 8.000.000,00	2.26	$ -	$ -	$ -
52,269,174	Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidraulica	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%				$ 8.000.000,00	2.26	$ -	$ -	
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	2277507	13/05/2025	NA	50,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2.26	$ 678.000,00	$ 1.523.466,00	$ 2.201.466,00
													$ 5.876.000,00	**$ 13.203.372,00**	**$ 19.079.372,00**

5. CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD: 06 / MMMM: Mayo / AAAA: 2026

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **CONSORCIO IMGA INFENIEROS**

NIT/CC No.: **901.898.189**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA

Contrato No.: 24001242 H3 2024

Fecha de suscripción (DD / MM / AAAA): 10/dic/2024

Fecha Modificatorio 1 (DD / MM / AAAA):
Fecha Modificatorio 2:
Fecha Modificatorio 3:
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación (DD / MM / AAAA): 31/jul/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 1,685,576,900.00	$ 1,685,576,900.00	$ 675,254,659.00	$ 1,010,322,241.00	$ 42,620,320.00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Reserva Presupuestal	410224	24/dic/2024	$ 132,155,726.00	$ 132,155,726.00	$ 132,155,726.00	$ -
Reserva Presupuestal	31325	30/ene/2025	$ 553,799,056.00	$ 553,799,056.00	$ 543,098,933.00	$ 10,700,123.00
Reserva Presupuestal	31425	30/ene/2025	$ 321,237,711.00	$ 404,256,553.00	$ -	$ 404,256,553.00
Vigencia Actual	5126	09/ene/2026	$ 404,256,553.00	$ 321,237,711.00	$ -	$ 321,237,711.00
Vigencia Actual	5226	09/ene/2026	$ 274,127,854.00	$ 274,127,854.00	$ -	$ 274,127,854.00
			$ -	$ -	$ -	$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta: 11

Periodo de Pago: Desde 01/mar/2026 (DD / MM / AAAA) Hasta 31/mar/2026 (DD / MM / AAAA)

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ -
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso: 901,898,189

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso:

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Corriente

Cuenta bancaria No.: 50600008058

Nombre entidad bancaria: Bancolombia

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Reserva Presupuestal	31325	$ 42,620,320.00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	6200-Dirección de infraes	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 42,620,320.00
2			
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

	Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
			$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

	Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
			$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	FV-16	06/May/2026	$ 42,620,320.00
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -
			Total Facturas	$ 42,620,320.00

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: ING. MARIA CONSUELO DURAN
Cargo: SUPERVISOR DESIGNADO
Dependencia: U.A.E AEROCIVIL

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

CERTIFICACIÓN FACTURA POR SUPERVISIÓN

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 DE 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)."*, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, hace constar que una vez revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de Interventoría No. 11, por un valor total de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 42.620.320,00), presentada durante el periodo de ejecución y desarrollo del contrato, del 1 al 31 de marzo de 2026, se procede con la aprobación y trámite de la factura correspondiente, dado que cumple con lo establecido en la cláusula 7 – Forma de Pago del contrato, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

Consuelo Duran

ING. MARIA CONSUELO DURAN
Supervisor Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

6. ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y/O DE GEORREFERENCIACIÓN.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

8 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO 09

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
NIT: 899.999.059-3

DEBE A

CONSORCIO IMGA SAS
Nit: 901898189

LA SUMA DE UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.200.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN, PARA EL CONTRATO DE **INTERVENTORÍA NO. 24001242 H3 DE 2024** CUYO OBJETO ES LA "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ESTE ALQUILER SE REALIZO DESDE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

CORDIALMENTE.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

7. SOPORTE DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONCEPTO VIÁTICOS
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

TERCERO	CONCEPTO	ANTES IVA	IVA	DESPUÉS IVA
TOTAL			$ -	$ -
		0,00%		

8. NOTA ACLARATORIA DEL CÁLCULO DEL COBRO DEL ACTA DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. María Consuelo Duran
Supervisor
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá

REF:_CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría de la referencia, el CONSORCIO IMGA INGENIEROS, se permite aclarar los valores presentados para el acta de costos No. 11 correspondiente al periodo 1/03/2026 al 31/03/2026.

Contrato de interventoría:	No. 24001242 H3 de 2024. "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"
Periodo de acta:	1 al 31 de marzo del 2026
Clausula base del contrato para el calculo del acta de costos:	El valor de la INTERVENTORÍA, correspondiente al valor del definido en PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA DE LA OFERTA ECONÓMICA, se pagarán mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones: Se pagará hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, es decir la AEROCIVIL podrá pagar del 1% hasta el 20% del VALOR DE LA INTERVENTORÍA dividida el plazo de ejecución del contrato. Teniendo en cuenta, que no es un valor constante, este pago corresponderá a personal y/o costos efectivamente empleados en la ejecución de las actividades de la INTERVENTORÍA en el periodo a pagar, aprobados en el plan de cargas del periodo acorde con la etapa del proyecto. Para su pago, estos costos deberán estar soportados, de acuerdo con el tipo de costo. Se pagará, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de mantenimiento. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato. Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

	contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor. Para el cálculo del avance mensual para la liquidación de las actas mensuales de Interventoría, no serán tenidas en cuenta el balance de las bolsas de monto agotable Un último pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO.

De acuerdo con lo indicado contractualmente, en la Clausula No.7, forma de pago, para la presente acta se afectaron el Valor fijo contractual de personal en 20% y valor a pagar según avance del contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA con un valor de acta de cobro No. 11 $ 93.061.194,00 Y CONSORCIO TARQUI con un valor de acta de cobro No. 11 $ 110.902.235,00, para este periodo facturado el consolidando del avance ejecutado correspondió a un valor de $ 203.963.429,00 y un porcentaje de avance de 2.90% para el lado aire y del 3.21% del lado tierra, estos porcentajes se refleja en el acta parcial No. 11 del periodo 1 al 31 de marzo de 2026.

A continuación, se relacionan los valores del presupuesto oficial para la presente acta de costos:

1. Se realizo el cálculo del personal que se encuentra en obra para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 según su dedicación y salarios de la oferta económica, generando el valor de periodo de ejecución tanto lado aire, como lado tierra el cual relacionamos.

2. Se relacionaron los gastos presentados de viáticos durante este periodo, para este periodo no se tuvieron gastos de viáticos

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**MARZO**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	31	31	1,00	$ 11.000.000,00	2,26
Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoría	100,00%	31	31	1,00	$ 6.000.000,00	2,26
Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	11,25%	31	31	1,00	$ 9.000.000,00	2,26
Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Eléctrico	6,00%				$ 8.000.000,00	2,26
Martha Aurora González Celis	Especialista Pavimento	10,00%	31	31	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2,26
Ismael Alberto Restrepo González	Topógrafo	30,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2,26
Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	30,00%	31	31	1,00	$ 2.000.000,00	2,26

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**MARZO**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	31	31	1,00	$ 11.000.000,00	2,26
Cesar Augusto Gutiérrez Suarez	Residente de Interventoría	100,00%	31	31	1,00	$ 6.000.000,00	2,26
Alexander García Bautista	Especialista Mecánico	10,00%				$ 8.000.000,00	2,26
Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidráulica	10,00%				$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	31	31	1,00	$ 3.000.000,00	2,26

Una vez efectuada la revisión correspondiente al periodo comprendido en la presente acta, se procedió a realizar el cálculo del valor fijo contractual de personal, el cual corresponde al total de los costos generados por el personal asignado en lado aire y lado tierra. Dicho valor se determinó aplicando el porcentaje de valor fijo contractual de personal establecido en un 20% y un valor variable en un 70% por avance financiero, considerando el porcentaje de avance de obra reportado en este período por los contratistas, equivalente al 2.90% para el lado aire y del 3.21% del lado tierra. Con base en lo anterior, se establece que el valor correspondiente a la Acta No. 11 asciende a $ 42.620.320,00 la cual relacionamos a continuación:

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11				ACUMULADO PRESENTE ACTA
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.486.000,00	$ 5.046.580,00	$ 7.532.580,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 5.505.360,00	$ 8.217.360,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1,00	$ 457.650,00	$ 929.030,00	$ 1.386.680,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	-	$ -	$ -	$ -
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1,00	$ 361.600,00	$ 734.048,00	$ 1.095.648,00
PERSONAL TECNICO				
INSPECTOR SISOMA	1,00	$ 678.000,00	$ 1.376.340,00	$ 2.054.340,00
TOPÓGRAFO	1,00	$ 406.800,00	$ 825.804,00	$ 1.232.604,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
CADENERO 1	1,00	$ 271.200,00	$ 550.536,00	$ 821.736,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE		**$ 7.373.250,00**	**$ 14.967.698,00**	**$ 22.340.948,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.486.000,00	$ 5.586.042,00	$ 8.072.042,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 6.093.864,00	$ 8.805.864,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	-	$ -	$ -	$ -
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	-	$ -	$ -	$ -
PERSONAL TECNICO				
INSPECTOR SISOMA	1,00	$ 678.000,00	$ 1.523.466,00	$ 2.201.466,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA		**$ 5.876.000,00**	**$ 13.203.372,00**	**$ 19.079.372,00**
COSTOS INDIRECTOS				

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CONCEPTO	CANT		VALOR MES	VALOR
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	1,00		$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	-		$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)		**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 1.200.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES				
CONCEPTO	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-		$ -	$ -
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)			**$ -**	**$ -**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)		**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 42.620.320,00**
COSTOS INTERVENTORIA		**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 42.620.320,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)				$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA		**$ 13.249.250,00**	**$ 29.371.070,00**	**$ 42.620.320,00**

Nota Aclaratoria

En la relación de los valores a pagar de la presente acta de costos podemos apreciar que a la cadenera ZAIRA AHUANARI y al Especialista Eléctrico OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO figuran dentro del personal incluido para pago; sin embargo, no se incorpora soporte a los aportes parafiscales porque su salario está por debajo del salario mínimo, además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto
Elaboró: Ingeniero Hernan Villamil – residente de Interventoría
Reviso: Ingeniero Julio Chaparro – director de Interventoría
C.C.: Ing. María Consuelo Durán Caro. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@aerocivil.gov.co
Archivo

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

9. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (MARZO 2026)

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CERTIFICACION SUPERVISIÓN

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Supervisión del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, deja constancia de que, una vez revisados y verificados los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del Acta Parcial de Interventoría No. 11, presentada durante el periodo de ejecución del 1 al 31 de marzo de 2026, acta suscrita por el Interventor y la Entidad, se procede con su trámite.

Lo anterior, conforme a las certificaciones expedidas por el Representante Legal de la firma, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, C.C. No.88.197.628 de Cúcuta, y por el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA, C.C. No. 7.543.770 de Armenia (Quindío) y T.P. No. 23014-T, quienes acreditan el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003.

Esta constancia se emite de conformidad con las cláusulas contractuales, y servirá como soporte del Acta Parcial de Interventoría No. 11 correspondiente al periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

ING. MARIA CONSUELO DURAN
Supervisora Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

CERTIFICACION INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **88.197.628** de Cúcuta, en mi condición de Representante del **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**, identificado con Nit **901.898.189-5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024** *"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)",* certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.543.770 deArmenia (Quindío), y con Tarjeta Profesional No. **23014-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal y **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.197.628 de Cúcuta, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO POSSO S.A.S.,** identificado con Nit **800.007.208-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de salarios y/o honorarios, aportes de salud, riesgos profesionales,pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio durante el periodo entre el 1 y el 31 marzo de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA
Revisor Fiscal
T.P. N° 23014-T
C.C. N° 7.543.770 de Armenia (Quindío)

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
GRUPO POSSO S.A.S.


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 7.543.770
SALAZAR PEÑUELA
JUAN CARLOS
COL
1.58
M
28 ENE 1964
O+
ARMENIA (QUINDIO)
28 MAYO 1982, ARMENIA
25 OCT 2032


CO
00827469
REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL00827469622600 1<<<<<<<<<<<
6401285M3210259COL7543770<<<<2
SALAZAR<PENUELA<<JUAN<CARLOS<<



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

23014-T

JUAN CARLOS
SALAZAR PEÑUELA
C.C. 7543770
RES. INSCRIPCION 314 DEL 08/02/1989
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249159 30494



Identificación Plástica S.A. 160017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Empresas de Ingeniería Promotoras de Personas con Discapacidad -PcD-

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 3 3 1 2 9 2 6 1 2 4 A 3 A 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7543770 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 23014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.197.628

POSSO MONCADA
APELLIDOS

HUGO ALFREDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

29-AGO-1990 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500112-47152133-M-0088197628-20060911 03098 06254N 02 214887094

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.197.628 de Cúcuta, en mi condición de Representante Legal y **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** con Cedula de Ciudadanía No 52.980.187 de Bogotá en mi condición de Contador **INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.**, identificado con Nit **901.438.400-2** certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 1 el 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de abril del año 2026.


Atentamente,

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.

ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO
Contadora
INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.980.187
FORERO ROMERO
APELLIDOS
ANDREA DEL PILAR
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
31-ENE-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00330584-F-0052980187-20110902 0027920929A 3 1151487609



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233139-T

ANDREA DEL PILAR
FORERO ROMERO
C.C. 52980187
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (C)

238584 240668

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 9 3 2 3 7 4 7 9 4 C 6 B 1 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52980187 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 233139-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .


Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 88.197.628
POSSO MONCADA
APELLIDOS
HUGO ALFREDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-AGO-1990 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500112-47152133-M-0088197628-20060911 03098 06254N 02 214887094

10. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA										
NOMBRE	CARGO	PERIODO		NUMERO DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	IBC SALUD	DIAS IBC SALUD	IBC DE PENSION	DIAS IBC DE PENSION
		PENSION	SALUD	CLAVE	FECHA DE PAGO					
JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2026-02	2026-03	131809635	2026/03/11	9500982758	$ 11.000.000,00	30	$ -	0
		2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 11,000,000,00	30	$ -	0
HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	2026-02	2026-03	131809635	2026/03/11	9500982758	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
		2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 6,000,000,00	30	$ 6,000,000,00	30
CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	2026-02	2026-03	131809635	2026/03/11	9500982758	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
		2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
DORA LUCIA PINEDA	RESIDENTE SST	2026-02	2026-03	131809635	2026/03/11	9500982758	$ 3.000.000,00	30	$ 3.000.000,00	30
		2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 3.000.000,00	30	$ 3.000.000,00	30
CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	2026-02	2026-02	131866963	2026/03/11	9507324902	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
OLGA LUCIA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2026-02	2026-02	131866963	2026/03/11	9507324902	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
MARTHA GONZALEZ	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	2026-02	2026-02	131866963	2026/03/11	9507324902	$ -	0	$ -	0
ALEXANDER GARCIA	ESPECIALISTA MECANICO	2026-02	2026-02	131866963	2026/03/11	9507324902	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO	ESPECIALISTA ELECTRICO			**Con respecto a los aportes del Especialista Electrico NO se presentan porque su salario está por debajo del salario mínimo y además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar**						
ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	TOPOGRAFO	2026-02	2026-02	131866963	2026/03/11	9507324902	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	CADENERA			**Con respecto a los aportes de la cadenera NO se presentan porque su salario está por debajo del salario mínimo y además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar**						

NOTA ACLARATORIA

En la relación de los valores a pagar de la presente acta de costos podemos apreciar que a la Cadenera ZAIRA AHUANARI y al Especialista Eléctrico OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO figuran dentro del personal incluido para pago; sin embargo, no se incorpora soporte a los aportes parafiscales porque su salario está por debajo del salario mínimo, además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	[redacted]	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	2026/03/20	[redacted]	BANCOLOMBIA	0	$6,289,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 6771427	[redacted]		0	$0	$0	EPS005	30	$11,000,000	$440,000	CCF65	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	$765,600	30	$0	$0
2	CC 93407254	[redacted]	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC 1121202465	[redacted]	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC 7990379	[redacted]	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$15,000,000	$2,400,000			$26,000,000	$1,040,000			$26,000,000	$1,040,000			$26,000,000	$1,809,600		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,400,000	$0	$0	$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$960,000	$0	$0	$960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
TOTAL				4	$6,289,600	$0	$0	$6,289,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	[redacted]	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	2026/04/23	[redacted]	BANCOLOMBIA	0	$6,289,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 6771427	[redacted]		0	$0	$0	EPS005	30	$11,000,000	$440,000	CCF65	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	$765,600	30	$0	$0
2	CC 93407254	[redacted]	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC 1121202465	[redacted]	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC 79903379	[redacted]	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$15,000,000	$2,400,000			$26,000,000	$1,040,000			$26,000,000	$1,040,000			$26,000,000	$1,809,600		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,400,000	$0	$0	$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$960,000	$0	$0	$960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
TOTAL				4	$6,289,600	$0	$0	$6,289,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	[redacted]	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Y	2026/04/23	[redacted]	BANCOLOMBIA	0	$2,493,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 79861668	[redacted]	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
2	CC 51809026	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
3	CC 79937984	[redacted]	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
4	CC 79989938	[redacted]	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
5	CC 52269174	[redacted]	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**				$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$0	$0			$8,754,525	$496,800		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$496,800	$0	$0	$496,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$496,800	$0	$0	$496,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$875,600	$0	$0	$875,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				5	$2,493,200	$0	$0	$2,493,200

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Certificación Bancaria

Bancolombia

Sincelejo, 12 de Febrero de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO IMGA INGENIEROS identificado(a) con NIT No. 901898189 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	50600008058	2024/12/18	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153786713

(415)7707212489984(8020) 000014115378671 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 60 # 115 - 58 TO B OF 601 ED ILARCO

42. Correo electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 6 1	6 0 1 7 4 7 7 7 6 3	3 0 0 4 4 0 0 7 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POSSO MONCADA HUGO ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

13. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

26392030005960 Id: 2485485
0:04:22

NFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
STRUCTURA AEPORTUARÍA CENTRO SUR - NOROCCIDENTE y OTROS

MEMORANDO

PARA: **MARÍA CONSUELO DURÁN**

Profesional Aeronáutico

Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO**

Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: **REVOCATORIA Y DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA AMAZONAS**

Consecutivo DIA: **6200-26013**

Fecha: **18 de febrero de 2026**

No. Contrato: **24001242 H3**

Objeto: **REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)" CONTRATOS DE OBRA 24001240 H4 Y 24001241 H4**

Fecha de suscripción: **24 de diciembre de 2024**

Valor: **$ 1,685,576,900.00**

Plazo: **31 de julio de 2026**

Supervisor Revocado: **MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**

Supervisor Designado: **MARÍA CONSUELO DURÁN**

Contratista: **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

NIT: **901230477-4**

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

En uso de las facultades delegadas en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL)", las atribuciones conferidas por la ley,*

**El Capítulo IV de la Resolución 01942 del 08 de septiembre del 2021 se encuentra vigente.*

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
2. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.1 indica que "el ordenador del gasto deberá asignar la supervisión y/o interventoría del contrato, según el procedimiento establecido para tal fin".
3. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 se establece que "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la AEROCIVIL podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."
4. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 señala que "las actividades, obligaciones y responsabilidades de supervisores e interventores en la Aerocivil se regulan a través del Manual de Supervisión e Interventoría".
5. Que, en su actuación como Supervisor, deberá ceñirse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.
6. Que, cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
7. Que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato, el supervisor deberá realizar el monitoreo permanente de los riesgos asociados al contrato. La matriz de riesgos y el plan de tratamiento al riesgo deberán ser revisados permanentemente durante la ejecución del contrato. Las constancias del respectivo monitoreo deberán en el SECOP II y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.
8. Que, de llegar a presentarse dificultades en la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento contractual, el supervisor deberá informar en debida forma para que se inicie el trámite respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 y lo dispuesto en Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
9. Que, será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al archivo de la Dirección Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
10. Que, el supervisor designado deberá registrarse como usuario en la plataforma tecnológica SECOP II de Colombia Compra Eficiente, para registrar el avance de ejecución del contrato en la etapa contractual y post contractual, donde deberá cargar todos los documentos relativos a informes y/o

productos pactados en el contrato, considerando ello como una obligación legal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. y el 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concomitantes. Así mismo, el supervisor designado deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en la Resolución 01942 del 08 de septiembre del 2021- Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil, Capitulo IV – Etapa de Ejecución.

11. Que, por necesidades del servicio se realizó redistribución y reorganización de las supervisiones de los contratos ejecutados dentro de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.
12. Que, con el fin de asegurar la continuidad de la supervisión del contrato de interventoría en mención, se hace necesario revocar a su actual supervisor y hacer una nueva designación.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO:	Revocar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**
	identificado con cédula de ciudadanía	**1,052,398,633**
SEGUNDO:	Comunicar esta revocación al funcionario aeronáutico	**MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**
	identificado con cédula de ciudadanía	**1,052,398,633**
TERCERO:	Designar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23,492,808**
	a partir del	**27 de febrero de 2026**
CUARTO:	Comunicar esta designación al funcionario aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23,492,808**
QUINTO:	Comunicar esta designación al apoyo a la supervisión	**JUAN SEBASTIAN GOMEZ**

identificado con cédula de ciudadanía **1,014,234,059**

SEXTO: Comunicar esta designación al señor(a) **JULIANA SARMIENTO GARCIA**
identificado con cédula de ciudadanía **52,816,621**
obrando en su condición de Representante Legal de **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

Dada en Bogotá D.C., el día **18 de febrero de 2026**

BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Copia: Dirección Administrativa

Grupo de Procesos Contractuales

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Elaboró:

José Aldemar Bueno B. - Técnico Aeronáutico DIAA

Aprobó:

Hayder Julián Suárez Zamudio
Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente

14. OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–674-2026
Cite este número para responder
LADO AIRE

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn Ing. María Consuelo Durán Caro
Supervisor del contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá.

Referencia: **Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024** cuyo asunto es "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas (VF)"
Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**Realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)"

Asunto: Acta de recibo parcial de interventoría No. 11 del periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 11, que contempla el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:

1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios.
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales (marzo de 2026).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (marzo de 2026).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.
13. Designación Supervisor de Interventoría
14. Oficio remisorio del acta a cobrar
15. Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas Acta_9_INTERVENTORIA
16. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

16.1 Informe mensual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 31 marzo de 2026 (Lado Aire)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Ordenes de trabajo.
- Anexo 5. Informes semanales
- Anexo 6. Informe climatológico
- Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

16.2 Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 marzo de 2026 (Lado Tierra)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Actas de entrega de espacios.
- Anexo 5. Ordenes de trabajo.
- Anexo 6. Informes semanales
- Anexo 7. Informe SST y de componente ambiental Consorcio Obras la Sabana.

16.3 Informes mensuales del área en Salud y Seguridad en el Trabajo de marzo de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

16.4 Conceptos especialistas mes de marzo de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto
C.C.: Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Hernán Villamil
Aprobó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

15. PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS ACTA_09_INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	22/07/2025 8:16:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	141.913.832 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	12/11/2025 12:21:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	42.847.431 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	3	25/11/2025 8:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	39.480.155 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	4	26/11/2025 9:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	18.177.753 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	FV5	3/12/2025 8:08:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	80.183.061 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	FV6	9/12/2025 8:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	59.145.081 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	FV 9	4/02/2026 2:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	40.693.236 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	FV 12	12/02/2026 4:40:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	66.513.342 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	FV 13	3/03/2026 11:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	77.487.917 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP_410224_CTO_24001242_H3_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS.pdf	RP_410224_CTO_24001242_H3_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP_31425_CTO_24001242_H3_2024_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS 2025.pdf	RP_31425_CTO_24001242_H3_2024_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta_Inicio_Inter_24001242_H3_2024.pdf	Acta_Inicio_Inter_24001242_H3_2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta_1_INTERVENTORIA_24001242 H3_LETICIA_R1_compressed.pdf	Acta_1_INTERVENTORIA_24001242 H3_LETICIA_R1_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	1_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	2_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	2_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. X ACTA 3 de 1-220_compressed.pdf	1. X ACTA 3 de 1-220_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. X ACTA 3 de 221-300.pdf	2. X ACTA 3 de 221-300.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. X ACTA 3 de 301-440.pdf	3. X ACTA 3 de 301-440.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 001-161.pdf	1_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 001-161.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 162-323.rar	2_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 162-323.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 324-484.pdf	3_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 324-484.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4_ ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 485-647_1.pdf	4_ ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 485-647_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISIÓN NOV 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN NOV 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_1.pdf.zip	ACTA N°5 INTERVENTORIA_1.pdf.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_2.pdf	ACTA N°5 INTERVENTORIA_2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_3.pdf	ACTA N°5 INTERVENTORIA_3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IMGA- FV 6 ACTA 6c-1.pdf	IMGA- FV 6 ACTA 6c-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IMGA- FV 6 ACTA 6c-2.pdf	IMGA- FV 6 ACTA 6c-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 42 - NOV 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 42 - NOV 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.42 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.42 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 43 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 43 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.43 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.43 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 44 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 44 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.44 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.44 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 45 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 45 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.45 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.45 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 46 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 46 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.46 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.46 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL 10 LADO AIRE.pdf	INFORME MENSUAL 10 LADO AIRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL N.10 LADO TIERRA.pdf	INFORME MENSUAL N.10 LADO TIERRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISIÓN DIC 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DIC 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL 11 LADO AIRE	INFORME MENSUAL 11 LADO AIRE V-1 del 21-01-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP 5126 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	RP 5126 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP 5226 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	RP 5226 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CDP 30226 - RP 5126 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	CDP 30226 - RP 5126 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CDP 30326 - RP 5226 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	CDP 30326 - RP 5226 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 47 - DIC 2025 ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 47 - DIC 2025 ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	INFORME SEMANAL N.47 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.47 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 48 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 48 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.48 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.48 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 49 - LA.pdf	INFORME SEMANA 49 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.49 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.49 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 50 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 50 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.50 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.50 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 51 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 51 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.51 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.51 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 52 - FEB 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 52 - FEB 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.52 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.52 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 53 - FEB 2026 - LA.pdf	INFORME SEMANA 53 - FEB 2026 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANAL N.53 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.53 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME SEMANA 54 - FEB 2026 - LA.pdf	INFORME SEMANA 54 - FEB 2026 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INF SEMANAL N. 54 LT.pdf	INF SEMANAL N. 54 LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL N.11DIC LADO TIERRA Ver 01.pdf	INFORME MENSUAL N.11DIC LADO TIERRA Ver 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL N.12 ENERO LADO TIERRA Inic.pdf	INFORME MENSUAL N.12 ENERO LADO TIERRA Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISIÓN ENE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN ENE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 7 - CI 24001242 H3 comp.pdf	Acta parcial 7 - CI 24001242 H3 comp.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 8 - CI 24001242 H3.pdf	Acta parcial 8 - CI 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3 V2 Factura.pdf (Archivado)	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3 V2 Factura.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3.pdf	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

16. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

16.1. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026. (LADO AIRE)

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024

"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

INTERVENTOR: CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA 24001241 H4 DE 2024
"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

CONTRATISTA: CONSORCIO TARQUI.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 LADO AIRE

MARZO DEL 2026
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

ENTIDAD CONTRATANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 6

3 DATOS GENERALES 8

3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA LADO AIRE. 8
- *Razón social y objeto del Contrato de Obra.* *8*
- *Información general del contrato de obra:* *9*

3.2 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
- *Razón social y objeto del Contrato de Interventoría:* *11*
- *Información general del contrato de Interventoría:* *11*

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 14

4.1 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE. 14
4.2 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. 18
4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 19
4.4 CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS. 22
4.5 CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS A CARGO DE LA INTERVENTORÍA. 23
4.6 INFORME DE COMITÉS Y AVANCE DE COMPROMISOS, PLANES DE ACCIÓN. 26
4.7 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 28
4.8 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. 30

5 CONTROL DE LA PROGRAMACION. 30

5.1 AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA Y MANTENIMIENTO 30
5.2 GRAFICA AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA. 31
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 31
5.4 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 32
5.5 ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA. 32
5.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. (PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS). 34
5.7 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO: PROGRAMADO, EJECUTADO, CONTROL DE COBROS Y PAGOS. 37
5.8 RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 42

6 LABORATORIOS Y ENSAYOS 46

6.1 COPIA DE LOS LABORATORIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 46
6.2 ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS 47
6.3 INFORME DE REVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA Y MANTENIMIENTO. 47
6.4 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 47
6.5 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES A LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS. 47

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 47

7.1 CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 47
7.2 SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO. 49
7.3 GRAFICA PRESUPUESTAL. 51

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

7.4 CUADRO DE CONTROL DE PAGOS, GESTIÓN DE PAGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 53

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. . 54

8.1 ALCANCE ADMINISTRATIVO. 54
8.2 ALCANCE TÉCNICO. 55
8.3 ALCANCE AMBIENTAL. 55
8.4 ALCANCE DE SEGUROS. 58
8.5 ALCANCE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 59
8.6 ALCANCE CONTABLE. 61
8.7 OTROS ALCANCES DE GESTIÓN 63

9 FORMATOS DE CONTROL. 63

9.1 RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA 63
9.2 RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA Y HORAS EQUIPO TRABAJADAS. NA 64
9.3 CONTROL CLIMATOLÓGICO Y DE HORAS TRABAJADAS. 64
9.4 ORDENES DE TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 65
9.5 MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 66

10 REGISTRO FOTOGRAFICO 67

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 74

11.1 LA INTERVENTORÍA DEBERÁ LLEVAR UN REGISTRO NUMERADO LOS COMUNICADOS PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD, CONTROL, UBICACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ESTOS. 74
11.2 LA INTERVENTORÍA DEBERÁ INFORMAR Y DOCUMENTAR DE FORMA CLARA EL ESTADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OFICIOS QUE SE GENEREN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 77
11.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 81
11.4 COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA. 81
11.5 CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 82
11.6 - INFORME DE GESTIÓN SISO, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, VINCULACIÓN DE PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS DEMÁS QUE SON OBJETO DE ESTA ÁREA. 82
11.6.1 COPASST 82
11.6.2 COCOLA (COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL) 83
11.6.3 Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio 83
11.6.4 Reporte estadístico de AT Mensual 85
11.6.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones 87
11.6.6 Inspecciones 87
11.6.7 Inspección de Botiquines y Camilla 87
11.6.8 Control de Botiquín 88
11.6.9 Inspección Extintores 89
11.6.10 Inspección de EPP 89
11.6.11 Inspección de Comportamiento 90
11.6.12 Inspección Herramienta Menor/ Pala, pica, Carretilla, Machete, Rastrillo, Otros Equipos (Guadañas, sopladora, Moto fumigador. Etc.) 91
11.6.13 Pre operacional de vehículos 91
11.6.14 Reporte de actividades de vehículos 91
11.6.15 Pausas activas 92
11.6.16 COMPONENTE AMBIENTAL 92

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

11.6.17 Incidentes ambientales *92*
11.6.18 COMPONENTE INTEGRAL *92*
11.6.19 Seguimiento a Inducción y Reinducción *93*
11.6.20 Registro Comunicaciones SST *94*
11.6.21 Otras Actividades: *94*
11.6.22 Indicadores SST *94*

12 PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA. **94**

12.1 EJECUTADO EN EL MES VENCIDO Y PROPUESTO A EJECUTAR EN EL PRÓXIMO MES. 94
12.2 INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA EN PROJECT. 96

13 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. **97**

13.1 INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DE OBRA. 98
- *Estado financiero y programático del contrato:* *100*
- *Control del Trabajo de Obra* *100*
- *Observaciones y Recomendaciones* *100*

13.2 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO 100
- *Ejecución Física y Financiera* *101*
- *Balance y Proyecciones* *101*

13.3 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 102
- *Ajustes No Contractuales Implementados* *102*
- *Seguimiento y Coordinación* *102*

13.4 INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE. 102
- *Control del Alcance* *103*

13.5 INFORME DE CONTROL DEL CRONOGRAMA. 104
13.6 INFORME DE CONTROL DE LOS COSTOS 106
13.7 INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 107
- *Actividades con Control de Calidad Aplicado* *107*

13.8 INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 108
13.9 INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL CONTRATO 115
13.10 INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS. 116
- *Resultados del Monitoreo* *122*

13.11 INFORME DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. 122

14 ANEXOS **124**

RELACION DE TABLAS

Tabla 1. Razón social y objeto del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... **9**
Tabla 2. Fechas del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... **9**
Tabla 3 Directorio del personal del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... **9**
Tabla 4 Pólizas actualizadas del Contrato 24001241 H4 de 2024 ..... **10**
Tabla 5 Pólizas actualizadas de acuerdo al modificatorio del Contrato 24001241 H4 de 2024 ..... **10**

Tabla 5 Razón social y objeto del contrato 24001242 H3 de 2024 11
Tabla 6 Fechas y valores del contrato 24001242 H3 de 2024 12
Tabla 7 Directorio del personal del contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024 13
Tabla 8 Pólizas – acta de inicio - del contrato de interventoría 24001242 H3 de 2024..... 13
Tabla 9 Pólizas de legalización del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024 13
Tabla 10 Pólizas actualizadas del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024. 14
Tabla 11 Actividades programadas para el periodo..... 17
Tabla 12 Tipos de mantenimiento en el proyecto..... 21
Tabla 13 Resumen obligaciones contrato de obra Contrato 24001241 H4 de 2024. 26
Tabla 14 Informes comités de obra 28
Tabla 15 Principales actividades ejecutadas durante el periodo..... 32
Tabla 16 Actas de obra y anticipos efectuados en el periodo (marzo 2026). 33
Tabla 17 Principales actividades a ejecutar en el siguiente periodo (abril)..... 36
Tabla 18 Seguimiento al avance físico del contrato, semana 01 a la semana 60 44
Tabla 19 Seguimiento al avance financiero del contrato, semana 01 a la semana 60 46
Tabla 20 Control presupuesto programado versus ejecutado 48
Tabla 21. Oficio de aprobación o de observaciones 50
Tabla 22. Presupuesto programado y ejecutado al mes de marzo de 2026 52
Tabla 23. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI 55
Tabla 24. Riesgos asociados al proyecto 60
Tabla 25. Correspondencia entrega actas de obra 62
Tabla 26. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI 63
Tabla 27. Relación de personal mano de obra lado aire TARQUI 63
Tabla 28. Relación de personal de equipo de trabajo interventoría 64
Tabla 29. Condiciones climáticas mes de marzo de 2026 65
Tabla 30. Correspondencia recibida 77
Tabla 31. Correspondencia Enviada por la Interventoría 80
Tabla 32 Consolidado de EPP entregados 90
Tabla 33 Capacitaciones y charlas de seguridad ambiental 93
Tabla 34 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo 96
Tabla 36 Porcentajes de obra ejecutadas 98
Tabla 35 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo hasta 31 de marzo de 2026 101
Tabla 36 Resumen de cantidades avaladas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026 103
Tabla 37 Resumen de ejecución presupuestal semanal del periodo de marzo de 2026 106
Tabla 38 Correspondencia enviada interventoría. 111
Tabla 39 Correspondencia recibida interventoría 115

RELACIÓN DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance físico del contrato de obra hasta el mes de marzo 2026. 31
Gráfica 2. Curva S de seguimiento físico, actualizada a corte semana 01 a la semana 60. 45
Gráfica 3. Curva S de seguimiento financiero, actualizada a corte semana 01 a la semana 60. 46
Gráfica 4. Curva seguimiento financiero, Programado versus ejecutado. 49

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Gráfica 5. Curva de Presupuesto programado y ejecutado al mes de marzo 2026. ..... *52*
Gráfica 6. Curva Actas pagas. *62*
Gráfica 7. Curva de programado de obra a la semana 60. ..... *105*
Gráfica 8. Curva de programado vs ejecutado de obra a la semana 60. ..... *105*

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.- Imagen aérea aeropuerto de Leticia – Amazonas *7*
Ilustración 2.- Imagen del cronograma de obra *19*
Ilustración 3.- Pantallazo del SECOP evidencia pago de facturas al contratista TARQUI *51*

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

1 INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el Informe Mensual No. 14 de la Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS y corresponde al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

En este informe se evidencia el control integral realizado al avance y ejecución del contrato de obra No. 24001241 H4 de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)".**

El informe presenta las actividades administrativas técnicas y jurídicas ejecutadas durante el periodo. Dicho informe está compuesto por el Informe ejecutivo del contrato (estado general del contrato), control de programación, seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista e interventoría, relación de reuniones, actas, control de correspondencia y control de pólizas del contrato. El informe técnico presenta el desarrollo de cada una de las actividades de mantenimiento ejecutadas en este periodo. El informe financiero presenta la ejecución financiera del contrato de acuerdo al avance del proyecto.

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país.

Uno de los objetivos de la Aeronáutica Civil es Consolidar una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora e interviniendo así mismo la infraestructura asociada de manera priorizada. Todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad de la infraestructura aérea así garantizar la prestación y operación del servicio, dando cumplimiento a la normatividad vigente, el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) y el Estatuto Nacional de Transporte (Ley 336 de 1996), que priorizan las actividades encaminadas a preservar la seguridad del sector:

> "(…) ARTÍCULO 2º - Reglamentado por el Decreto 1326 de 1998. La seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.
> ARTÍCULO 3º - Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política (…)".

La Aeronáutica Civil en especial la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias –Grupo Centro Sur-Noroccidente, en cumplimento del mantenimiento rutinario y correctivo de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos a su cargo, proyecta la ejecución de obras de mantenimiento del lado aire del Aeropuerto de Leticia con la finalidad de prestar el servicio continuo de transporte aéreo, en condiciones seguras y cómodas para los usuarios del aeropuerto, mediante el desarrollo de actividades de obra civil que permitan el mantenimiento y recuperación de áreas puntuales de la pista, calles de rodaje y plataforma y demás infraestructura asociada al lado aire.



Ilustración 1.- *Imagen aérea aeropuerto de Leticia – Amazonas*

El objeto del presente proyecto comprende ejecución de mantenimientos rutinarios, periódicos y de emergencia, como son las siguientes actividades:

ROCERÍA: Se proyectan intervenciones periódicas de rocería en las zonas de las franjas del lado aire, así como en las demás zonas verdes del lado aire, de igual manera, se realizará la fumigación en estas zonas y la poda de arbustos, con el fin de mantener la visibilidad y evitar el aumento de fauna.

CANALES: Con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de drenaje de las aguas de escorrentía, se requiere realizar de manera periódica, la limpieza y reconformación de los canales, así como de los encoles y descoles de las obras de drenaje en las zonas del lado aire del aeropuerto.

CERRAMIENTO: Se evidencia actualmente, la necesidad de realizar la limpieza y construcción del cerramiento por presencia de material orgánico y daño de este debido a caída de árboles sobre este, de igual

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

manera, de igual manera se requiere reemplazar el cerramiento en los sectores donde su infraestructura se encuentra afectada por la corrosión, con el fin de evitar afectaciones a la seguridad como lo pueden ser incursiones a las zonas restringidas del aeropuerto.

PAVIMENTOS: De acuerdo con el estado actual de la capa de rodadura de la pista, se requieren de intervenciones puntuales para garantizar las adecuadas condiciones de operación, a través de la ejecución de bacheos y parcheo de la estructura de pavimento cuando se presenten deterioros.

SEÑALIZACION - DEMARCACION: Se deberán realizar las labores de señalización – demarcación de las estructuras lado aire que requieran dichas actividades por mantenimiento preventivo o correctivo.

3 DATOS GENERALES

3.1 Estado General Del Contrato De Obra Lado Aire.

Se suscribió entre el **CONSORCIO TARQUI** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el contrato de obra **No. 24001241 H4 de 2024,** que tiene por objeto **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)".**

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución, habiéndose surtido los siguientes eventos: El 12 de febrero de 2025, se suscribió entre el **CONSORCIO TARQUI** como contratista de obra y el **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** quien tiene el contrato de interventoría, el acta de inicio del contrato de obra.

- **Razón social y objeto del Contrato de Obra.**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO TARQUI
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.896.571-7
OBJETO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUÍ con NIT. 901.896.571-7, integrado por las siguientes personas jurídicas y naturales: 1. INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. con NIT 900.538341-1con un porcentaje de participación del (75%), y 2. JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ con cedula de ciudadanía No 19.080.314 con un porcentaje de participación del (25%) restante.
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI C.C. 79.945.120

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
DIRECCIÓN	Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406, Bogotá – Colombia
TELÉFONO	601 5498600
CORREO ELECTRÓNICO	consorciotarquileticia@hotmail.com

Tabla 1. Razón social y objeto del contrato 24001241 H4 de 2024

- **Información general del contrato de obra:**

  - Fechas de suscripción, inicio y terminación del contrato de obra:

Respecto a este capítulo, en la siguiente tabla, se realiza la descripción de los plazos iniciales de ejecución, así como los valores iniciales del contrato de obra del Consorcio Tarqui:

PLAZOS E INVERSION INICIAL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	17 de diciembre de 2024	
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de febrero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 meses	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.822.000.000	Incluido AIU y exento de IVA
VALOR ADICIONES	$ 0	Incluido AIU y exento de IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.822.000.000	Incluido AIU y exento de IVA

Tabla 2. Fechas del contrato 24001241 H4 de 2024

  - Directorio telefónico del personal de obra.

ITEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
1	GERENTE	DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI	consorciotarquileticia@hotmail.com	
2	DIRECTOR DE OBRA	ANDRES HENAO	consorciotarquileticia@hotmail.com	311-211-5677

Tabla 3 Directorio del personal del contrato 24001241 H4 de 2024

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

- Garantías y vigencia iniciales contrato de obra.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400060751	0	12/02/2025	31/01/2027	$585.530.400.00
Cumplimiento			12/02/2025	31/01/2027	$1.146.600.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			12/02/2025	31/07/2029	$1.146.600.000.00
Estabilidad y calidad de la obra			31/07/2026	31/07/2028	$764.400.000.00
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	400060752	0	12/2/2025	31/07/2026	$569.400.000,00

Tabla 4 Pólizas actualizadas del Contrato 24001241 H4 de 2024

- Modificatorios de contrato de obra.

Desde el mes de agosto se estaba adelantando un modificatorio al contrato de obra donde se balanceaba el contrato y se incluían nuevas actividades que eran necesarias para cubrir las necesidades mas primordiales para el mantenimiento operacional del aeropuerto, este modificatorio finalmente fue aprobado a inicios del mes de marzo. En este modificatorio lo mas representativo es que se suspenden unas actividades a ejecutar y se incluye la ejecución de unas placas de concreto en la plataforma.

De conformidad con lo anterior, la presente interventoría emitió un concepto favorable respecto a la solicitud, precisando que la viabilidad otorgada se enmarca en nuestras competencias y obligaciones de supervisión, conforme a lo definido en el marco contractual vigente.

Este modificatorio genero la solicitud de nuevas pólizas las cuales se muestran a continuación.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400060751	2	04/03/2026	31/01/2027	$585.530.400.00
Cumplimiento			04/03/2026	31/01/2027	$1.146.600.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			04/03/2026	31/01/2027	$1.146.600.000.00
Estabilidad y calidad de la obra			31/07/2026	31/07/2028	$764.400.000.00
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	400060752	4	04/03/2026	31/07/2026	$569.400.000,00

Tabla 5 Pólizas actualizadas de acuerdo al modificatorio del Contrato 24001241 H4 de 2024

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

3.2 Estado general del contrato de interventoría

Se suscribió entre **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el contrato de interventoría **No. 24001242 H3 de 2024**, que tiene por "**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".** A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución, habiéndose surtido los siguientes eventos:

El 12 de febrero de 2025, se suscribió entre **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el acta de inicio del contrato de Interventoría.

- **Razón social y objeto del Contrato de Interventoría:**

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.898.189-5
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS NIT. 901.898.189-5, integrado por las siguientes personas jurídicas: 1. INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. con NIT. 901.438.400-2 con un porcentaje de participación del 90%, y 2. GRUPO POSSO S.A.S., con NIT. 800.007.208-9 con un porcentaje de participación del 10% restante.
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA C.C. 88.197.628
DIRECCIÓN	Transversal 60 No. 115-58 Centro Ilarco Torre B Oficina 601
TELÉFONO	6017477763
CORREO ELECTRÓNICO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com

Tabla 6 Razón social y objeto del contrato 24001242 H3 de 2024

- **Información general del contrato de Interventoría:**

- Fechas de suscripción, inicio y terminación del contrato de Interventoría:

Respecto a este capítulo, en la siguiente tabla, se realiza la descripción de los plazos iniciales de ejecución, así como los valores iniciales del contrato de Interventoría, del Consorcio IMGA Ingenieros:

PLAZOS E INVERSION INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	10 de diciembre de 2024	
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de febrero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 meses	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.685.576.900	Excluido IVA
VALOR ADICIONES	$ 0,0	Excluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 1.685.576.900	Excluido IVA

Tabla 7 Fechas y valores del contrato 24001242 H3 de 2024

- Directorio telefónico del personal de Interventoría el cual su currículo fue emitido a la entidad para evaluación para el cargo.

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
11	CADENERA	ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	

Tabla 8 Directorio del personal del contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024

- Garantías y vigencia contrato de Interventoría.

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**EXPEDIDA POR**	**INICIAL**	**FINAL**
Buen manejo- Inversión del Anticipo	11-44-101219625 (presenta 2 anexos)	$ 327.720.000,00	Seguros del Estado S. A	20/02/2024	20/10/2025
Cumplimiento del Contrato		$ 1.228.776.300,00		20/02/2024	20/10/2025
Salarios y Prestaciones Sociales		$ 819.184.200,00		20/02/2024	20/10/2025
Calidad del Servicio		$ 819.184.200,00		20/10/2025	20/10/2030

Tabla 9 Pólizas – acta de inicio - del contrato de interventoría 24001242 H3 de 2024

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**EXPEDIDA POR**	**INICIAL**	**FINAL**
Cumplimiento contrato	37-44-101043941	$ 505.673.070,00	Seguros del Estado S. A	24/12/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	37-44-101043941	$ 337.115.380,00		24/12/2024	31/01/2029
Calidad del servicio	37-44-101043941	$ 505.673.070,00		31/07/2026	31/07/2028
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	37-40-101028222	$ 260.000.000,0		24/12/2024	31/07/2026

Tabla 10 Pólizas de legalización del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	EXPEDIDA POR	INICIAL	FINAL
Cumplimiento contrato	37-44-101043941	$ 505.673.070,00	Seguros del Estado S. A	12/02/2025	22/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	37-44-101043941	$ 337.115.380,00		12/02/2025	19/09/2029
Calidad del servicio	37-44-101043941	$ 505.673.070,00		19/09/2026	19/09/2028
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	37-40-101028222	$ 284.700.000,0		12/02/2025	19/09/2026

Tabla 11 Pólizas actualizadas del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024.

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance.

De acuerdo al modificatorio se realizó una reprogramación, de acuerdo a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo de 2026 se pudo evidenciar que el cronograma se está siguiendo de acuerdo a lo estipulado en el modificatorio.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 14				
						1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026				
						SEMANA 56 28 de febrero de 2026 al 06 de marzo de 2026	SEMANA 57 07 de marzo de 2026 al 13 de marzo de 2026	SEMANA 58 14 de marzo de 2026 al 20 de marzo de 2026	SEMANA 59 21 de marzo de 2026 al 27 de marzo de 2026	SEMANA 60 28 de marzo de 2026 Al 03 de abril de 2026
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 2.149,00	0,051382%	0,051382%	0,051382%	0,051382%	0,051382%
						$ 1.963.829,56	$ 1.963.829,56	$ 1.963.829,56	$ 1.963.829,56	$ 1.963.829,56
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	$ 1.004.797,00	0,060789%	0,060789%	0,060789%	0,060789%	0,060789%
						$ 2.323.364,70	$ 2.323.364,70	$ 2.323.364,70	$ 2.323.364,70	$ 2.323.364,70
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	$ 235.995,00	0,014277%	0,014277%	0,014277%	0,014277%	0,014277%
						$ 545.684,80	$ 545.684,80	$ 545.684,80	$ 545.684,80	$ 545.684,80
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200,00	$ 57.495,00				0,007522%	
						$ -	$ -	$ -	$ 287.475,00	$ -
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	11.564,61	$ 27.840,00	0,067804%	0,067804%	0,067804%		0,067804%
						$ 2.591.475,44	$ 2.591.475,44	$ 2.591.475,44	$ -	$ 2.591.475,44
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	15.736,00	$ 9.452,00					
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	10.114,00	$ 64.212,00					
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	1,00	$ 535.281,00					
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	1,00	$ 2.005.042,00					
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 14				
						1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026				
						SEMANA 56 28 de febrero de 2026 al 06 de marzo de 2026	SEMANA 57 07 de marzo de 2026 al 13 de marzo de 2026	SEMANA 58 14 de marzo de 2026 al 20 de marzo de 2026	SEMANA 59 21 de marzo de 2026 al 27 de marzo de 2026	SEMANA 60 28 de marzo de 2026 Al 03 de abril de 2026
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	1,00	$ 7.497.573,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1,00	$ 6.013,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1,00	$ 7.246,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,8	~~SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS~~	M3		$ 3.940.524,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5. DESCONTAMI	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	$ 37.457,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	$ 416,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	100,00	$ 534.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	$ 10.274,00	0,183554% $ 7.015.439,45	0,183554% $ 7.015.439,45	0,183554% $ 7.015.439,45	0,183554% $ 7.015.439,45	$ -
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	1,00	$ 22.524.415,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ITE	NP 1		M3	84,00	$ 394.493,00					

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 14				
						1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026				
						SEMANA 56 28 de febrero de 2026 al 06 de marzo de 2026	SEMANA 57 07 de marzo de 2026 al 13 de marzo de 2026	SEMANA 58 14 de marzo de 2026 al 20 de marzo de 2026	SEMANA 59 21 de marzo de 2026 al 27 de marzo de 2026	SEMANA 60 28 de marzo de 2026 Al 03 de abril de 2026
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	NP 2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	M3	147,00	$ 359.306,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA INCLUYE BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	147,00	$ 4.207.751,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	M3	7,00	$ 4.164.089,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	NP 5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	KG	1.115,00	$ 10.941,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN	UND	2.028,00	$ 60.877,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	UND	0,30	$ 186.121.541,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	UND	0,30	$ 510.054.833,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Tabla 12 Actividades programadas para el periodo.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

El contratista junto a la interventoría adelanto a la fecha de la presentación de este informe las siguientes actividades:

Para el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades:

- Recorridos para definir áreas a intervenir en las diferentes actividades como:
  - Rocería
  - Aplicación de Insecticida
  - Limpieza de cerramiento
  - Limpieza de canales
  - Limpieza de encoles y descoles
  - Suministro e instalación de cerramiento

- Se realizaron y se contó con el acompañamiento por parte del consorcio TARQUI de comités de seguimiento de obra No 48 y 49; donde como ejes centrales se trataron temas concernientes con las obras que se están ejecutando y las que están por ejecutar.

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra.

Se adelantó seguimiento al cronograma de obra presentado por el contratista TARQUI, en el cual tiene una variación positiva del 1,26%, este avance es con fecha del 3 de abril de 2026.






Ilustración 2.- Imagen del cronograma de obra

4.3 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento.

El cumplimiento del Plan de Mantenimiento del Lado Aire, incluye los mantenimientos preventivos, correctivos, rutinarios, de emergencia, Identificando y describiendo los efectos de deterioro que se manifiestan en la infraestructura aeroportuaria las cuales incluyen las ayudas visuales, debido a la acción de agentes medioambientales, la edad y el uso, para definir y establecer las medidas preventivas y/o correctivas para que se conserven en estado de servicio durante su vida útil.

A continuación, realizamos un breve resumen del tipo de mantenimiento que se está realizando de acuerdo a los ítems contractuales:

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento ordinario	Mantenimiento simple o habitual	Mantenimiento medio	Mantenimiento complejo	Mantenimiento planificado	Mantenimiento no planificado	Reparaciones mayores	Mejoras
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)									X	X
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	X	X		X			X			X
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS			X			X	X			X
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS			X			X	X			X
4. MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)									X	X
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).						X	X		X	X
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO						X	X		X	X
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)						X	X		X	X
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)						X	X		X	X

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento ordinario	Mantenimiento simple o habitual	Mantenimiento medio	Mantenimiento complejo	Mantenimiento planificado	Mantenimiento no planificado	Reparaciones mayores	Mejoras
	4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS						X	X		X	X
5. DESCONTAMI	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO								X		X
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME								X		X
6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	X	X		X			X			X
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)								X		X
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES								X		X
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE								X		X

Tabla 13 Tipos de mantenimiento en el proyecto.

Se debe hacer el mantenimiento para prevenir fallos, asegurar el funcionamiento eficiente y seguro del aeropuerto, y prolongar su vida útil. Un mantenimiento regular ayuda a reducir costos a largo plazo al evitar reparaciones costosas, minimiza interrupciones en la actividad portuaria y mejora la calidad del aeropuerto.

Beneficios clave del mantenimiento

- Mayor seguridad: Reduce riesgos de accidentes al asegurar que las zonas y equipos del aeropuerto y que funcionen correctamente, protegiendo a quienes los operan.
- Aumento de la vida útil: Mantener el aeropuerto en óptimas condiciones ayuda a extender su durabilidad y rendimiento ideal a lo largo del tiempo.
- Ahorro de costos: Las revisiones periódicas previenen averías graves, lo que reduce la necesidad de reparaciones costosas y paradas repentinas del aeropuerto.
- Mejora la eficiencia y calidad: Garantiza que el aeropuerto opere con la máxima eficiencia, lo que se traduce en una mejor calidad.
- Planificación de la producción: Permite programar las intervenciones en momentos de menor actividad, minimizando las interrupciones.
- Soporte para la toma de decisiones: Proporciona datos sobre el estado del aeropuerto y sus instalaciones, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y planificar futuras acciones.

4.4 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados.

Se realizó el seguimiento y evaluación de la programación de obra frente a las actividades efectivamente ejecutadas. Durante este proceso se identificó una variación positiva del 1,26% en la ejecución, este avance a la ejecución es atribuido principalmente a:

- Aprobación del modificatorio No. 1 se pudo reprogramar la obra de acuerdo a los ítems adicionales

Las áreas intervenidas hasta la fecha comprenden:

- El costado oriental y occidental del aeropuerto
- La entrada
- principal
- La zona del zoológico
- La zona RESA
- La cabecera 03 y 21
- Tramo de la vía K32

Aún queda pendiente la limpieza de sectores de difícil acceso, particularmente en el área occidental, donde la presencia de humedales y aguas estancadas ha dificultado el avance.

Adicionalmente, se viene adelantando la aplicación de insecticida durante los ciclos de rocería.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

4.5 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA.

La interventoría ha efectuado las siguientes gestiones:

- Seguimiento a obligaciones del contrato de obra:

<table>
<tr><th colspan="6">OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024</th></tr>
<tr><th colspan="6">CLÁUSULA 4- Plazo del Contrato</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Parág.</th><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="2">Cumplido</th><th rowspan="2">Observaciones Interventoría</th></tr>
<tr><th>si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero), a partir del punto de inicio que impartirá el contratista y la interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones:</td><td>X</td><td></td><td>Actividades en curso</td></tr>
<tr><th colspan="6">CLÁUSULA 5- Valor del contrato</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Párag.</th><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="2">Cumplido</th><th rowspan="2">Observaciones Interventoría</th></tr>
<tr><th>si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) Incluye AIU, exento de IVA, equivalentes a 2.940 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:</td><td>X</td><td></td><td>Fecha de adjudicación 17 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><th>Vigencia</th><th>Presupuesto por Vigencia</th></tr><tr><td>2024</td><td>$ 585.511.508</td></tr><tr><td>2025</td><td>$ 2.292.700.288</td></tr><tr><td>2026</td><td>$ 943.788.204</td></tr></table></td><td>X</td><td></td><td>Autorización cupos vigencias futuras Radicado 2-2024-055394 Bogotá 17/12/2024</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
CLÁUSULA 6- ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
		La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL podrá entregar al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO hasta la suma equivalente a $585.511.508, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo.	X		Giro efectuado el 10 de julio de 2025 por no cumplimiento del contratista en su legalización
1		EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas a invertir y comprometer y, sus correspondientes rubros y la(s) semana(s) de ejecución del contrato en que estos se integraran a la obra.	X		OFICIO 20-25 del 12-03-2025, de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025
1		Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia
1		El CONTRATISTA quien deberá presentar la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa de la Interventoría y/o supervisor y del director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia
5		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, El CONTRATISTA deberá presentar en la Dirección Financiera – Grupo Cuentas por Pagar el correspondiente contrato de fiducia, para el giro del anticipo..	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia; de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025
7		El contratista deberá presentar al Interventor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los documentos soportes respectivos.	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia; de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
CLÁUSULA 8- FORMA DE PAGO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
		La Entidad pagará en **actas parciales** al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior conforme al PLAN DE MANTENIMIENTO y programa de obra, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado	X		A la fecha del presente informe se han pagado 9 actas al contratista lo cual asciende a $ 1.599.471.733,00
		Bolsa de monto agotable La Aerocivil ha destinado dentro de su presupuesto oficial la una bolsa de repuestos agotable, para la adquisición de los repuestos que se requieran durante la ejecución del contrato, los cuáles serán suministrados en medida de la necesidad		X	No se ha requerido
CLÁUSULA 9- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
	9.1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	X		OFICIO 34-25 del 19 -3-2025, se tiene en el 8%
	9.11	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida	X		

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
	9.12	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	X		
	9.13	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato	X		Verificado en las actas de Pago No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estas actas han sido pagadas al contratista, en cada acta se revisa todos los pagos de salarios, parafiscales e indemnizaciones
CLÁUSULA 18-GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
		El Contratista se compromete a mantener vigente la Garantía durante todo el tiempo de ejecución del Contrato	X		OFICIO 12-25 05-3-2025
		El Contratista debe presentar dentro del día hábil siguiente a la firma del presente Contrato las Garantías a favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-AEROCIVIL	X		CIMGAIN–095-2025-27/3/2025

Tabla 14 Resumen obligaciones contrato de obra Contrato 24001241 H4 de 2024.

4.6 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, la interventoría llevo a cabo dos (2) comités de seguimiento de obra.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
Acta comité de seguimiento general No 48. **Ubicación:** Leticia presencial y virtual Bogotá.	**N.48**	11 de marzo 2026	**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** • Reunión virtual para adiciones con representantes legales: Se coordina reunión con los representantes legales del contratista de obra y la interventoría y la supervisión del proyecto para poder tratar temas de la adición en dinero y en tiempo que propuso la AERONAUTICA dic 31 de 2026, esta reunión quedo programada para el próximo martes 10 de marzo de 2026 • Bache pista: El contratista informa que realizara la adecuación del bache en la pista a más tardar la tercera semana de abril, después que pasen festividades de semana santa, en comité se solcito entregar un plan de acción con tiempos muy justos para hacer la presentación a todos los entes que involucrarían el cierre de la pista por 3 días,

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

Seguridad operacional: Los Consorcios se comprometen a realizar las visitas pertinentes y a realizar un informe de las labores y tareas a realizar en la calle de rodaje ALFA para poder cerrar calle de rodaje BRAVO y realizar las adecuaciones de las placas de concreto de la plataforma de acuerdo al modificatorio No 1, para lo cual se realizó visita de la especialista de Interventoría, y se espera la entrega de sus recomendaciones
Estudio fotométrico para los reflectores de la plataforma: Se realizará la evaluación de costos para el cambio de las luminarias de la plataforma, se realizarán cotizaciones y se tendrán valores aproximados para adición
Áreas de seguridad liberadas: Se coordinará reunión entre ACINCO e IMGA para solicitar información sobre áreas de seguridad liberadas o aprobadas para inicio de labores de rocería y fumigación en esas zonas por parte de Consorcio Tarqui

TEMAS PARA TRATAR

Reinicio de actividades de limpieza de canales en coles y descoles: en la semana que transcurrió el contratista no realizo actividades de limpieza de canales, se enfocó en la ejecución de limpieza de cercas y rocería
Actividades de latizales: Se hará un recorrido general sobre todas las zonas donde hay latizales para cortar para así definir objetivos específicos de la tala de los mismos.
Afectación de árboles caídos zona de los lagos: El ingeniero Andrés quien es el ingeniero ambiental del aeropuerto está en la realización del acta de los árboles caídos, según se informó apenas la tenga nos la remitiría
Concepto de especialistas sobre calle de rodaje Alfa (cerrada): esta visita se coordinó, se informa que el especialista por parte de la interventoría realizó la visita y entregará concepto de acuerdo al acta realizada en su visita.

Personal aprobado
Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,
<table>
<tr><th colspan="2">PERSONAL DEL CONTARTISTA</th></tr>
<tr><td>Profesionales</td><td>11</td></tr>
<tr><td>No Profesionales</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Total Personal</td><td>22</td></tr>
<tr><td>% Región No Prof.</td><td>100 %</td></tr>
<tr><td>% Mujeres</td><td>4,55 %</td></tr>
<tr><td>% Prof. Región</td><td>27,27 %</td></tr>
</table>
Avance de obra
Actividades ejecutadas en el periodo:
<table>
<tr><th colspan="6">MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO</th></tr>
<tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr>
<tr><td>(%) Programado</td><td>0,76%</td><td>65,64%</td><td>(%) Ejecutado</td><td>0,18%</td><td>42,03%</td></tr>
<tr><td>Valor programado ($)</td><td>$29.012.606</td><td>$2.508.924.786</td><td>Valor ejecutado ($)</td><td>$6.855.809,00</td><td>$1.606.319.172</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Porcentaje Adelanto/Atraso</td><td>-23,62%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Evaluación</td><td>Valor Adelanto/Atraso</td><td>-$ 902.605.614,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 56</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR POR ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1,1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO</td><td>m2</td><td>$ 2.149,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1,2</td><td>ROCERIA</td><td>Ha</td><td>$ 1.004.797,00</td><td>5,34</td><td>$ 5.365.615,98</td></tr>
<tr><td>1,3</td><td>APLICACIÓN DE INSECTICIDA</td><td>Ha</td><td>$ 235.995,00</td><td>5,34</td><td>$ 1.260.213,30</td></tr>
<tr><td>2,1</td><td>LIMP.ENCOLES Y DESCOLES</td><td>Unidad</td><td>$ 57.495,00</td><td>4,00</td><td>$ 229.980,00</td></tr>
<tr><td>2,2</td><td>LIMPIEZA DE CANALES</td><td>m</td><td>$ 27.840,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>4,3</td><td>REPARCHEO MEZCLA FRIA</td><td>m3</td><td>$ 7.497.573,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>6,1</td><td>INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO</td><td>ml</td><td>$ 534.498,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>6,2</td><td>LIMPIEZA DE CERRAMIENTO</td><td>m</td><td>$ 10.274,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>5,2</td><td>MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO</td><td>M2</td><td>$ 416,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>5,1</td><td>DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO</td><td>M2</td><td>$ 37.457,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME</td><td>$ 6.855.809,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES</td><td>$ 1.599.463.363,32</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO TOTAL</td><td>$ 1.606.319.172,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>Cant. Semanal 56</th><th>Cant. Acumulada</th><th>Cant. Contractual</th></tr>
<tr><td>Localización, Replanteo M2</td><td>0,00</td><td>29.906,09</td><td>50.010,44</td></tr>
<tr><td>Roceria Ha</td><td>5,34</td><td>278,73</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Fumigación Ha</td><td>5,34</td><td>231,57</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Limpieza canales Ml</td><td>0,00</td><td>10.075,26</td><td>10.075,26</td></tr>
<tr><td>Reparcheo mezcla fria M3</td><td>0,00</td><td>0,09</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td>Limpieza cerramiento perimetral Ml</td><td>0,00</td><td>46.496,32</td><td>56.056,00</td></tr>
<tr><td>Instalación de cerramiento Ml</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>1.000,00</td></tr>
<tr><td>Limpieza encoles y descoles Un</td><td>4,00</td><td>167,00</td><td>200,00</td></tr>
<tr><td>Medición de Coeficiente de rozamiento</td><td>0,00</td><td>75.600,00</td><td>207.899,53</td></tr>
<tr><td>Descontaminación por caucho</td><td>0,00</td><td>9.450,00</td><td>9.450,00</td></tr>
</table>
Seguridad y salud en el trabajo:
➢ El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
➢ Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
➢ Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
➢ Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
➢ Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos
</td></tr>
</table>

Tabla 15 Informes comités de obra

4.7 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Es importante resaltar que actualmente se llevó a cabo un estudio y análisis en campo de las actividades correspondientes a los mantenimientos por ejecutar en el proyecto. Este ejercicio permitió identificar y definir con mayor precisión los ítems de obra y las cantidades requeridas, lo que facilitará su incorporación al presupuesto del contrato.

De esta manera, fue posible realizar un análisis detallado de mayores y menores cantidades, lo cual contribuirá a contar con un presupuesto más ajustado a las condiciones reales del proyecto y con un mejor control técnico y financiero de la ejecución. Es así que se solicitó a la Entidad un modificatorio donde incluye el balance proveniente del diagnóstico y la Inclusión de NPs.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, se busca mitigar los riesgos y gestionar adecuadamente las condiciones complejas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos en términos de tiempo, costo, calidad, seguridad y alcance técnico.

Estos retos pueden surgir en cualquiera de las fases del proyecto: planificación, ejecución, control o cierre. Por ello, es fundamental abordarlos de forma oportuna y eficiente, con el fin de evitar retrasos, sobrecostos, reprocesos o conflictos contractuales.

A continuación, se enuncian algunos de los principales retos identificados durante la ejecución:

- Condiciones climáticas adversas: Lluvias intensas, vientos o temperaturas extremas que dificultan o interrumpen la ejecución de actividades programadas.
- Retrasos en la entrega de materiales o equipos: Ocasionados por problemas logísticos, falta de stock o dificultades de transporte, caso específico para el cerramiento.
- Errores en diseños o planos: Modificaciones, omisiones o incompatibilidades entre especialidades (arquitectónica, estructural, eléctrica, etc.) que requieren ajustes en obra.
- Gestión de personal: Falta de mano de obra calificada, alta rotación, incumplimiento de protocolos de seguridad o conflictos laborales.
- Limitaciones presupuestales o de financiación: Inestabilidad en el flujo de caja o recursos económicos insuficientes para cubrir la totalidad de las actividades.
- Restricciones técnicas o normativas: Cumplimiento de normas legales, ambientales, urbanísticas o de seguridad industrial que condicionan la ejecución.
- Coordinación entre actores del proyecto: Deficiencias en la comunicación y articulación entre el contratista, la interventoría, la supervisión, el diseñador y el contratante.
- Cambios en el alcance: Solicitudes o ajustes por parte del cliente que impactan directamente el cronograma y el presupuesto establecidos.
- Falta de laboratorios o equipos de apoyo a la labor de los actores del proyecto.
- Para hacer frente a estos desafíos, es indispensable contar con una planificación detallada, un análisis preventivo de riesgos, y una supervisión técnica constante que permita tomar decisiones oportunas, garantizando el cumplimiento de la programación de obra y los estándares de calidad exigidos.

4.8 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

Durante el catorceavo mes de ejecución del contrato, correspondiente a marzo de 2026, se avanzó en el desarrollo de actividades previstas en el proyecto de mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, ubicado en la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas.

Las labores en campo, iniciadas el 11 de marzo de 2025, continuaron con el acompañamiento técnico de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – Grupo Centro Sur-Noroccidente, enfocándose en el cumplimiento de los lineamientos contractuales, la supervisión operativa del aeropuerto y la aplicación de criterios técnicos aprobados.

Avance Físico y Financiero

Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/TCE. ($110.902.235,00), lo que representa un avance mensual del 2.92% y un avance acumulado del 44.75% ($ $1.710.374.090,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 43,49% ($ 1.662.351.262,00), generando una variación positiva 1,26%, equivalente a +$48.022.828,00. La anterior información es con corte al 3 de abril de 2026

5 CONTROL DE LA PROGRAMACION.

5.1 Avance de actividades de obra y mantenimiento

Durante la ejecución del proyecto (desde el 11 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026), se ha realizado un seguimiento continuo a los avances de las actividades ejecutadas, las cuales han sido debidamente registradas en la bitácora de obra. Igualmente, desde el inicio del contrato de mantenimiento se llevan a cabo reuniones semanales de coordinación y supervisión, con el fin de revisar el avance del proyecto en relación con los avances de actividades de obra y mantenimiento, de acuerdo a estas reuniones se ha visto la obligación de ajustar actividades según las condiciones observadas en campo y del presupuesto del contrato.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

5.2 Grafica avance físico del contrato de obra.



Gráfica 1. Avance físico del contrato de obra hasta el mes de marzo 2026.

Como se puede ver en el anterior grafica del avance físico del contrato de obra, podemos ver la comparación del progreso real (línea roja) contra el programado (columnas azules), donde se observa que a la fecha de aprobación del Modificatorio No. 1 el contratista lleva un atraso en el proyecto, pero en en mes de marzo que se realizó la reprogramación general se resalta que el proyecto ha tenido muy constantes las líneas de avance programado versus el ejecutado manteniéndose casi siempre por encima lo ejecutado, para este periodo tenemos un avance general programado de 43,49% versus un avance general ejecutado del 44.75%, se evidencia un avance físico ejecutado del 1.26%.

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.

Actualmente se han ejecutado las siguientes actividades:

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	7.782,34	M2
1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	11,85	HA
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	11,85	HA
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	9,00	UN
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	1489,35	ML

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	130.51	M”
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	16.920,00	M2
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	0,00	ML
6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	2.148,59	ML

Tabla 16 Principales actividades ejecutadas durante el periodo.

Estas intervenciones se concentraron en sectores críticos del aeropuerto, tales como la entrada principal, zona del zoológico, zona RESA, cabecera 03, cabecera 21, vía los Kms, y zonas intermedias entre humedales y aguas estancadas.

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

A la fecha, en el periodo se realizó la limpieza de canales que en el balance del Modificatorio No. 1 se le asignaron más metros lineales para la realización de la limpieza, esta limpieza de canales no se realizaba hace más de 5 meses y al final de este periodo presenta un avance del 100,00%, el cual se ha visto afectado por la presencia de densa vegetación, y mucha sedimentación. Esta condición ha dificultado el acceso y la ejecución en varios tramos, especialmente en sectores adyacentes a humedales y zonas de aguas estancadas. Sumado a lo anterior, por labores de intervención en zonas de seguridad, estos se han visto afectados.

Durante el periodo, se realizaron todas las actividades de acuerdo a la Reprogramación realizada para el Modificatorio No. 1:

5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se realizó un seguimiento continuo a las actividades ejecutadas, las cuales fueron debidamente registradas en la bitácora de obra. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones semanales de coordinación y supervisión, con el fin de revisar el avance del proyecto en relación con la programación contractual y ajustar acciones según las condiciones observadas en campo.

Hasta finales del mes de marzo de 2026 se han aprobado por parte de esta interventoría las siguientes actas:

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTAS DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACTA	ESTADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1 (febrero -mayo)	$ 276.711.682,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.2 (junio)	$ 173.373.959,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.3 (Julio)	$ 163.712.529,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 (agosto)	$ 100.080.821,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.5 (septiembre)	$ 170.365.538,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6(octubre)	$ 117.514.503,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.7(noviembre)	$ 70.014.385,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.8 (diciembre 1- 19)	$ 58.566.700,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.9 (Diciembre - Enero 26)	$ 392.998.040,00	PAGA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.10 (febrero 26)	$110.902.235,00	EN TRAMITE
TOTALES	**$ 1.634.240.392,00**	

ANTICIPO	VALOR COBRADO	ESTADO
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.1	$ 21.834.664,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.2	$ 265.299.844,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.3	$ 15.161.672,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.4	$ 83.709.669,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.5	$ 34.790.623,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.6	$ 19.367.522,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.7	$ 63.144.512,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.8	$ 58.310.638,00	PAGA
ORDEN DE DESEMBOLSO NO.9	$ 23.892.364,00	EN TRAMITE
TOTAL	**$ 585.511.508,00**	

Tabla 17 Actas de obra y anticipos efectuados en el periodo (marzo 2026).

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 15			
						1 de abril de 2026 Al 30 de abril de 2026			
						SEMANA 61 04 de abril de 2026 al 10 de abril de 2026	SEMANA 62 11 de abril de 2026 Al 17 de abril de 2026	SEMANA 63 18 de abril de 2026 al 24 de abril de 2026	SEMANA 64 25 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 2.149,00	0,051382%	0,051382%	0,051382%	0,051382%
						$1.963.829,56	$1.963.829,56	$1.963.829,56	$1.963.829,56
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	$ 1.004.797,00	0,060789%	0,060789%	0,060789%	0,060789%
						$2.323.364,70	$2.323.364,70	$2.323.364,70	$2.323.364,70
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	$ 235.995,00	0,014277%	0,014277%	0,014277%	0,014277%
						$545.684,80	$545.684,80	$545.684,80	$545.684,80
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200,00	$ 57.495,00		0,007522%		
						$-	$287.475,00	$-	$-
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	11.564,61	$ 27.840,00	0,067804%		0,067804%	0,067804%
						$2.591.475,44	$-	$2.591.475,44	$2.591.475,44
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	15.736,00	$ 9.452,00				
						$-	$-	$-	$-
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	10.114,00	$ 64.212,00				
						$-	$-	$-	$-
4. MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	1,00	$ 535.281,00				
						$-	$-	$-	$-
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	1,00	$ 2.005.042,00				
						$-	$-	$-	$-

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 15			
						1 de abril de 2026 Al 30 de abril de 2026			
						SEMANA 61 04 de abril de 2026 al 10 de abril de 2026	SEMANA 62 11 de abril de 2026 Al 17 de abril de 2026	SEMANA 63 18 de abril de 2026 al 24 de abril de 2026	SEMANA 64 25 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	1,00	$ 7.497.573,00				
						$-	$-	$-	$-
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1,00	$ 6.013,00				
						$-	$-	$-	$-
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1,00	$ 7.246,00				
						$-	$-	$-	$-
	4,8	~~SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS~~	M3		$ 3.940.524,00				
						$-	$-	$-	$-
5. DESCONTA	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	$ 37.457,00				
						$-	$-	$-	$-
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	$ 416,00			0,719997%	0,719997%
						$-	$-	$27.518.302,24	$27.518.302,24
6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	100,00	$ 534.498,00				
						$-	$-	$-	$-
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	$ 10.274,00				0,183554%
						$-	$-	$-	$7.015.439,45
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	1,00	$ 22.524.415,00				
						$-	$-	$-	$-
ITEM NO PREVISTOS	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3	84,00	$ 394.493,00				
						$-	$-	$-	$-
	NP 2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	M3	147,00	$ 359.306,00				
						$-	$-	$-	$-

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CAP.	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 15			
						1 de abril de 2026 Al 30 de abril de 2026			
						SEMANA 61 04 de abril de 2026 al 10 de abril de 2026	SEMANA 62 11 de abril de 2026 Al 17 de abril de 2026	SEMANA 63 18 de abril de 2026 al 24 de abril de 2026	SEMANA 64 25 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026
	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA INCLUYE BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	147,00	$ 4.207.751,00				
						$-	$-	$-	$-
	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	M3	7,00	$ 4.164.089,00				
						$-	$-	$-	$-
	NP 5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	KG	1.115,00	$ 10.941,00				
						$-	$-	$-	$-
	NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN	UND	2.028,00	$ 60.877,00	0,190012%	0,190012%	0,190012%	0,190012%
						$7.262.268,00	$7.262.268,00	$7.262.268,00	$7.262.268,00
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	UND	0,30	$ 186.121.541,00				
						$-	$-	$-	$-
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	UND	0,30	$ 510.054.833,00				
						$-	$-	$-	$-

Tabla 18 Principales actividades a ejecutar en el siguiente periodo (abril).

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Para el siguiente período mes de abril 2026 se deben realizar las siguientes actividades programadas de manera prioritaria en las áreas del lado aire:

- Ítem 1.1. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)
- Ítem 1.2. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- Ítem 1.3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO – FUMIGACION
- Ítem 2.1. LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- Ítem 2.2. LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- Ítem 5.2. MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME
- Ítem 6.2. LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- Ítem NP 6. CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN

5.7 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Acorde a las condiciones contempladas en el contrato suscrito la forma de pago para el contratista indica lo siguiente:

- **ANTICIPO:** La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL podrá entregar al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO hasta la suma equivalente a $585.511.508, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia donde ya fueron revisados los documentos por la interventoría y entregados a la Aerocivil. Se hace efectivo el desembolso previo lleno de requisitos el 10 de julio de 2025. Se vienen haciendo trámite de solicitudes de pago.

- **AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN:** Los dineros del anticipo se entregan al CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados durante la ejecución del contrato, mediante deducciones en las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría.

- **FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará en actas parciales al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su

respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior conforme al PLAN DE MANTENIMIENTO y programa de obra, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, se deberá llegar a la AEROCIVIL el Plan de Mantenimiento aprobado por el INTERVENTOR.

Acta parcial No. 1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	-
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	42.392.230,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	234.319.452,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	42.392.230,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.545.288.317,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	543.120.646,00

Acta parcial No. 2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	42.392.230,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	173.373.959,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	26.560.891,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	146.813.068,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	68.953.121,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.371.914.357,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	516.560.612,00

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

ACTA PARCIAL No. 3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	450.085.642,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	68.953.121,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	163.712.529,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	25.080.759,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	138.631.770,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	613.798.171,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	94.033.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.208.201.831,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	491.477.628,00

ACTA PARCIAL No. 4

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	613.798.170,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	94.033.880,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	100.080.821,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	15.332.382,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	84.748.439,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	713.878.991,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	109.366.262,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.108.121.009,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	476.145.246,00

ACTA PARCIAL No. 5

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	713.878.991,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	109.366.262,00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	170.365.538,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	26.100.000,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	144.265.538,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	884.244.529,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	135.466.262,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.937.755.471,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	450.045.246,00

ACTA PARCIAL No. 6

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	884.244.529,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	135.466.262,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	117.514.503,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	18.003.222,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	99.511.281,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.001.759.035,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	153.469.484,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.820.240.965,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	432.042.024,00

ACTA PARCIAL No. 7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.001.759.035,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	153.469.484,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	70.014.385,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	10.726.204,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	59.288.181,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.071.773.417,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	164.195.688,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.750.226.583,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	421.315.820,00

ACTA PARCIAL No. 8

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.071.773.417,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	164.195.687,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	58.566.700,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	8.972.418,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	49.594.282,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.130.340.117,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	173.168.105,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.691.659.883,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	412.343.403,00

ACTA PARCIAL No. 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.130.340.117,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	173.168.106,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	76.133.576,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	11.663.664,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	64.469.912,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.206.473.693,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	184.831.770,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.615.526.307,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	400.679.738,00

ACTA PARCIAL No. 10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.206.473.693,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	184.831.770,00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	392.998.040,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	60.207.300,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	332.790.740,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.599.471.733,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	245.039.070,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.222.528.267,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	340.472.438,00

ACTA PARCIAL No. 11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.599.471.733,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	245.039.070,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	110.902.235,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	16.990.222,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	93.912.013,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.710.373.968,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	262.029.292,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.111.626.032,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	323.482.216,00

5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

En el periodo se efectuaron dos (2) comités de seguimiento en los cuales se tratan las actividades de mantenimiento que se intervinieron en este periodo y se contó con acompañamiento de la supervisión.

Durante el periodo reportado en este informe, el Contratista junto con la Interventoría, realizaron la revisión del presupuesto general y así mismo, se avanzó en la revisión de cantidades. De igual manera, es importante mencionar que, se establecieron junto con el contratista los avances en la ejecución, una vez iniciadas las actividades con varios frentes de obra conforme a las actividades proyectadas en la Programación y acordadas en ordenes de trabajo.

Conforme a lo anterior, se estableció un avance en ejecución física y financiera, a corte del 03 de abril de 2026, es decir a la semana N.60 de ejecución. En relación al avance en la ejecución de obra, se muestra en las siguientes Tablas el avance físico y financiero del contrato de obra civil, teniendo como guía la

programación de obra y las cantidades ejecutadas por el Contratista y acordadas, como aprobadas por la Interventoría.

Con estas consideraciones, se describen a continuación los porcentajes de avance y de inversión a la semana N.60. Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $110.902.235,00, lo que representa un avance mensual del 2.92% y un avance acumulado del 44.75% ($ 1.710.374.090,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 43,49% ($ 1.662.351.262,00), generando una variación positiva 1,26%, equivalente a +$48.022.828,00. La anterior información es con corte al 3 de abril de 2026

- Resumen seguimiento físico y financiero a corte de la semana 60 del 3 de abril de 2026

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviación
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
20-sep	26-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Programado Inicial**	**Ejecutado**	**Desviación**
27-sep	3-oct	8	34	23,06%	23,65%	0,59%
4-oct	10-oct		35	23,49%	24,77%	1,28%
11-oct	17-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
18-oct	24-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
25-oct	31-oct	9	38	24,80%	26,21%	1,41%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,21%	27,43%	-3,78%
22-nov	28-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%
29-nov	5-dic	10	43	39,63%	28,49%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,46%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Re-Programado**	**Ejecutado Reprogramacion**	**Desviación**
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%

Tabla 19 Seguimiento al avance físico del contrato, semana 01 a la semana 60



Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Gráfica 2. Curva S de seguimiento físico, actualizada a corte semana 01 a la semana 60.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1.933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461.799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791.583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581.709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261.308
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.696.077	28.341.184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981.931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651.504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51.662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471.787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131.660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831.244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881.321.126	903.903.000	22.581.874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931.255.868	1.001.746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1.001.746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1.018.372.148	1.018.180.800	-191.348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1.037.673.000	-51.170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1.048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1.296.656.856	1.069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.506	1.088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.538.807	1.130.165.400	-820.373.407

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Programado ($)**	**Ejecutado ($)**	**Pagado ($)**
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130.165.400	-1.019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130.165.400	-1.218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1.243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1.268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831.066	1.178.322.600	-1.256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Re - Programado ($)**	**Ejecutado ($) - Reprogramacion**	**Pagado ($)**
28-feb	6-mar		56	1.613.911.526	1.606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351.320	1.628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1.648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1.686.266.400	31.339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351.262	1.710.345.000	47.993.738

Tabla 20 Seguimiento al avance financiero del contrato, semana 01 a la semana 60



Gráfica 3. Curva S de seguimiento financiero, actualizada a corte semana 01 a la semana 60.

6 Laboratorios y ensayos

6.1 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 no se realizaron actividades a las que se le realicen ensayos de laboratorio.

6.2 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 no se realizaron actividades a las que se le realicen ensayos de laboratorio.

6.3 Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra y mantenimiento.

A la fecha de terminación de este periodo no se ha remitieron informes de control técnico de los materiales utilizados en la obra, por tal motivo no se realiza ningún control técnico de materiales

6.4 Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.

A la fecha de terminación de este periodo el contratista no presento ninguna re-programación para ejecución de ensayos y laboratorios.

6.5 Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

A la fecha de terminación de este periodo no se tienen recomendaciones a los ensayos de laboratorio por tal motivo no se realiza ningún control técnico sobre ensayos de laboratorio

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Durante este periodo no se identificaron desviaciones respecto al alcance contratado, ni se presentaron solicitudes de ampliación o ajuste por necesidades adicionales. Las actividades ejecutadas corresponden directamente a lo establecido en el objeto del contrato y mantienen alineación con los entregables pactados. La validación realizada por la interventoría, junto con el seguimiento técnico de la entidad y la gestión operativa del contratista, ha permitido consolidar el control sobre el cumplimiento del alcance. No se reportan cambios al alcance original, y se continúa con la ejecución conforme al marco técnico y contractual aprobado.

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

De acuerdo con el monitoreo mensual que llevamos a cabo, como es de conocimiento se aprobó el modificatorio No. 1 el cual produjo una nueva reprogramación, de esta nueva programación se ha identificado un avance en la ejecución de la programación de obra. Este avance representa un 1.26% del total del proyecto, lo cual, en términos económicos, equivale a una suma de +$48.022.828,00

CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO							
MESES		PRESUPUESTO				PORCENTAJES %	
		PROGRAMADO MENSUAL	PROGRAMADO CUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
2	mar-25	$ 86.104.558,48	$ 86.104.558,48	$ 15.121.834,00	$ 15.121.834,00	2,25%	0,40%
3	abr-25	$ 18.799.519,88	$ 104.904.078,36	$ 104.576.820,00	$ 119.698.654,00	2,74%	3,13%
4	may-25	$ 209.325.575,68	$ 314.229.654,05	$ 157.013.028,00	$ 276.711.682,00	8,22%	7,24%
5	jun-25	$ 81.499.719,88	$ 395.729.373,93	$ 173.373.959,00	$ 450.085.641,00	10,35%	11,78%
6	jul-25	$ 179.325.575,68	$ 575.054.949,61	$ 163.712.529,00	$ 613.798.170,00	15,05%	16,06%
7	ago-25	$ 81.499.719,88	$ 656.554.669,49	$ 100.080.821,00	$ 713.878.991,00	17,18%	18,68%
8	sep-25	$ 208.121.542,88	$ 864.676.212,38	$ 170.365.538,00	$ 884.244.529,00	22,62%	23,14%
9	oct-25	$ 83.224.569,88	$ 947.900.782,26	$ 117.514.503,00	$ 1.001.759.032,00	24,80%	26,21%
10	nov-25	$ 348.756.073,58	$ 1.296.656.855,84	$ 70.014.385,00	$ 1.071.773.417,00	33,93%	28,04%
11	dic-25	$ 1.052.430.028,38	$ 2.349.086.884,22	$ 58.566.700,00	$ 1.130.340.117,00	61,46%	29,49%
12	ene-26	$ 114.325.575,68	$ 2.463.412.459,91	$ 76.133.576,00	$ 1.206.473.693,00	64,45%	31,57%
13	feb-26	$ 16.499.719,88	$ 2.479.912.179,79	$ 392.998.040,00	$ 1.599.471.733,00	64,89%	41,85%
REPROGRAMACION MODIFICATORIO No. 1							
14	mar-26	$ 62.879.529,86	$ 1.662.351.262,86	$ 110.902.235,00	$ 1.710.373.968,00	43,49%	44,75%
15	abr-26	$ 118.494.533,49	$ 1.780.845.796,35			46,59%	0,00%
16	may-26	$ 127.715.362,01	$ 1.908.561.158,36			49,94%	0,00%
17	jun-26	$ 366.308.818,64	$ 2.274.869.976,99			59,52%	0,00%
18	jul-26	$ 1.547.130.022,98	$ 3.822.000.000,00			100,00%	0,00%

Tabla 21 Control presupuesto programado versus ejecutado



Gráfica 4. Curva seguimiento financiero, Programado versus ejecutado.

7.2 Soporte de las actas de pago.

Como soporte del recibo de las actas de pago se tienen los diferentes comunicados de entrega y aprobación

CORRESPONDENCIA PARA ACTAS DE RECIBO DE OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONSECUTIVO	OBSERVACION	CONSECUTIVO	OBSERVACION
135-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 1 del 12 de febrero al 31 de mayo de 2025	CIMGAIN–280–2025	Recepción del Acta Parcial de Obra No. 1 – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024
152-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 2 correspondiente al mes de marzo entre el 1 al 31 de junio del 2025	CIMGAIN–281–2025	Acta de recibo parcial de obra No. 2 periodo del 1 al 31 de junio – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024
179-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 3, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de julio de 2025	CIMGAIN–379-2025	Radicación acta de obra No. 3 LA del 1 al 31 de julio de 2025
211-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 4, que corresponde al periodo,	CIMGAIN–441–2025 -	Radicación acta de obra No 4 LA R2 - del 1 al 31 de agosto de 2025

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA PARA ACTAS DE RECIBO DE OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONSECUTIVO	OBSERVACION	CONSECUTIVO	OBSERVACION
	entre el 01 y el 31 de agosto de 2025		
243-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 5, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025	CIMGAIN–462–2025 -	Radicación acta de obra No 5 LA R2 - del 1 al 30 de septiembre de 2025
266-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 6, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de octubre de 2025	CIMGAIN–489–2025 -	Radicación acta de obra No 6 LA R2 - del 1 al 31 de octubre de 2025
279-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 7, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025	CIMGAIN–506–2025 -	Radicación acta de obra No 7 LA - del 1 al 30 de noviembre de 2025
290-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 8, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 15 de diciembre de 2025	CIMGAIN–529–2025 -	Radicación acta de obra No 8 LA - del 1 al 15 de diciembre de 2025
323-26 Oficina	Acta de recibo parcial No. 9, que corresponde al periodo, entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026	CIMGAIN–590–2026 -	Radicación acta de obra No 9 LA - entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026
355-26 Oficina	Acta de recibo parcial No. 10, que corresponde al periodo, entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026 -	Radicación acta de obra No 10 LA - entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026

Tabla 22. Oficio de aprobación o de observaciones

Hasta la fecha, se ha realizado el pago de las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al CONSORCIO TARQUI, a continuación, se presenta el pantallazo donde certifica los pagos realizados al contratista.




Ilustración 3.- Pantallazo del SECOP evidencia pago de facturas al contratista TARQUI

7.3 Grafica presupuestal.


A través de la tabla y la gráfica a continuación, titulada Curvas de inversiones, se puede apreciar la representación visual de los costos estimados y reales del proyecto de mejoramiento ejecutados y programados a la fecha. Esto nos permite observar la evolución del gasto a lo largo del tiempo, facilitando un seguimiento detallado del presupuesto.

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO			
MESES		**PROGRAMADO ACUMULADO**	**ACUMULADO EJECUTADO**
1	feb-25	$ -	$ -
2	mar-25	$ 89.864.462,46	$ 15.121.834,00

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

3	abr-25	$	104.904.078,36	$	119.698.654,00
4	may-25	$	314.229.654,05	$	276.711.682,00
5	jun-25	$	395.729.373,93	$	450.085.641,00
6	jul-25	$	575.054.949,61	$	613.798.170,00
7	ago-25	$	656.554.669,49	$	713.878.991,00
8	sep-25	$	864.676.212,38	$	884.244.529,00
9	oct-25	$	947.900.782,26	$	1.001.759.032,00
10	nov-25	$	1.296.656.855,84	$	1.071.773.417,00
11	dic-25	$	2.349.086.884,22	$	1.130.340.117,00
12	ene-26	$	2.463.412.459,91	$	1.206.473.693,00
13	feb-26	$	2.479.912.179,79	$	1.599.471.733,00
REPROGRAMACION MODIFICATORIO No. 1					
14	mar-26	$	1.662.351.262,86	$	1.710.373.968,00
15	abr-26	$	1.780.845.796,35	$	-
16	may-26	$	1.908.561.158,36	$	-
17	jun-26	$	2.274.869.976,99	$	-
18	jul-26	$	3.822.000.000,00	$	-

Tabla 23. Presupuesto programado y ejecutado al mes de marzo de 2026



Gráfica 5. Curva de *Presupuesto programado y ejecutado al mes de marzo 2026*.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

7.4 Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra e INTERVENTORÍA.

Contratista de Obra

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	1.599.471.733,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	245.039.070,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	110.902.235,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	16.990.222,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	93.912.013,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	1.710.373.968,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	262.029.292,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	2.111.626.032,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	323.482.216,00

Contratista de Interventoría

El acta No. 11 de la interventoría va desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026, se evidencia que todo el personal continúa cumpliendo sus obligaciones contractuales.

CONDICIONES INICIALES	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11		ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	VALOR	VALOR	VALOR
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.486.000,00	$ 5.046.580,00	$ 92.712.884,00	$ 7.532.580,00	$ 148.354.536,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 2.712.000,00	$ 5.505.360,00	$ 111.973.056,00	$ 8.217.360,00	$ 151.009.584,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	$ 457.650,00	$ 929.030,00	$ 13.203.203,00	$ 1.386.680,00	$ 31.175.117,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	$ -	$ -	$ 4.237.445,00	$ -	$ 17.458.555,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 361.600,00	$ 734.048,00	$ 14.206.542,00	$ 1.095.648,00	$ 20.857.810,00
PERSONAL TECNICO					
INSPECTOR SISOMA	$678.000,00	$ 1.376.340,00	$19.535.214,00	$ 2.054.340,00	$ 46.210.446,00
TOPÓGRAFO	$ 406.800,00	$ 825.804,00	$ 11.639.362,00	$ 1.232.604,00	$ 27.808.034,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
CADENERO 1	$ 271.200,00	$ 550.536,00	$ 5.915.414,00	$ 821.736,00	$ 20.382.850,00

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONDICIONES INICIALES	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11		ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE	$ 7.373.250,00	$ 14.967.698,00	$ 273.423.120,00	$ 22.340.948,00	$ 463.256.932,00
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.486.000,00	$ 5.586.042,00	$ 150.069.876,00	$ 8.072.042,00	$ 90.458.082,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 2.712.000,00	$ 6.093.864,00	$ 171.661.464,00	$ 8.805.864,00	$ 90.732.672,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	$ -	$ -	$ 22.635.076,00	$ -	$ 13.524.924,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	$ -	$ -	$ 16.821.995,00	$ -	$ 19.338.005,00
PERSONAL TECNICO					
INSPECTOR SISOMA	$ 678.000,00	$ 1.523.466,00	$ 29.933.700,00	$ 2.201.466,00	$ 35.664.834,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA	$ 5.876.000,00	$ 13.203.372,00	$ 391.122.111,00	$ 19.079.372,00	$ 249.718.517,00
COSTOS INDIRECTOS					
CONCEPTO		VALOR MES	VALOR	VALOR	VALOR
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.		$ 1.200.000,00	$ 9.084.000,00	$ 1.200.000,00	$ 13.716.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.		$ -	$ -	$ -	$ 140.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)	$ -	$ 1.200.000,00	$ 9.084.000,00	$ 1.200.000,00	$ 153.716.000,00
GASTOS REEMBOLSABLES					
CONCEPTO		VALOR (100%)	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	1,00		$ 812.600,00	$ 1.625.428,00	$ 812.600,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)		$ 812.600,00	$ 1.625.428,00	$ 812.600,00	$ 100.197.872,00
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)	$ 13.249.250,00	$ 30.183.670,00	$675.254.659,00	$ 43.432.920,00	$ 966.889.321,00
COSTOS INTERVENTORIA	$ 13.249.250,00	$ 30.183.670,00	$ 675.254.659,00	$ 43.432.920,00	$ 966.889.321,00
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)			$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 13.249.250,00	$ 30.183.670,00	$ 675.254.659,00	$ 43.432.920,00	$ 966.889.321,00

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.

8.1 Alcance administrativo.

Para el presente periodo este alcance estuvo dado por las siguientes actividades:

A la fecha del presente informe se tiene aprobado todo el personal propuesto por el CONSORCIO TARQUI en el contrato de obra y avalado por la interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**No. CEDULA**	**ESTADO DE APROBACION**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri		
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	93.413.162	APROBADO – CIMGAIN-119-2025
3	Ingeniero Residente	Jhon Rodríguez Jaimes	88.192.883	APROBADO – CIMGAIN-571-2026
4	Residente SST	Tarache Sogamoso Marly	1118650325	APROBADO – CIMGAIN-548-2026
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez		
5	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas	19.272.831	APROBADO – CIMGAIN-030-2025
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides	7.173.278	APROBADO – CIMGAIN-011-2025
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza	1.121.200.485	APROBADO – CIMGAIN-159-2025
9	Topógrafo	Johan Cuenca	1.110.521.542	APROBADO – CIMGAIN-113-2025
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega	1.140.901.615	APROBADO – CIMGAIN-113-2025
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara	80.023.037	APROBADO – CIMGAIN-157-2025
12	Técnico Eléctrico	Alexander José Zabaleta	72.259.580	APROBADO – CIMGAIN-193-2025
13	Técnico Eléctrico	Erli Pinedo Murayari	1.121.196.842	APROBADO – CIMGAIN-193-2025
14	Técnico Eléctrico	Sammi Leonardo de Ávila	1.079.659.109	APROBADO – CIMGAIN-193-2025

Tabla 24. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI

8.2 Alcance técnico.

Las actividades de orden técnico se encuentran descritas en el plan de mantenimiento y según la priorización de actividades a ejecutar en el lado aire, las cuales corresponden a rocería de zonas verdes, limpieza de canales, limpieza de encoles y descoles, fumigación y limpieza y adecuación de cerramientos, en la ejecución de estas actividades se garantiza una mejoría en la operatividad aérea y de seguridad perimetral y operacional del aeropuerto. Para este mes, el contratista realizo las actividades de limpieza de canales, de encoles y descoles, a la fecha determinación de este informe el contratista ya termino de realizar las cantidades contractuales de limpieza de canales, se está a la espera de la aprobación del modificatorio.

8.3 Alcance ambiental.

El contratista debe acogerse a las obligaciones contenidas dentro de la licencia ambiental 1288 de 2015 y sus modificaciones a razón del objeto del contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024. Se está trabajando en la elaboración de los APU de tala de árboles a pesar que el contratista informara en uno de sus comités que no realizaría las actividades de corte de árboles.

- **Registro Entrega de Residuos**

En el CONSORCIO TARQUI durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, efectúa la entrega de residuos a gestores autorizados, en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental y de manejo de residuos establece.

Se registraron los siguientes tipos y cantidades de residuos entregados: 245 kilogramos, convertido a lonas serian 8 lonas, cada una de 30 kg aproximadamente para el mes de marzo de 2026, estas lonas se entregan llenas de Material- residuos de rocería.

Estos fueron entregados a gestores certificados, según consta en el acta correspondiente. Con el fin de dar un adecuado manejo al material vegetal resultante de las actividades de rocería, se gestionó su entrega con el Consorcio Zeta, contratista de obra del Aeropuerto, a cargo del Contrato de obra No. 23001091 H4 DE 2023, cuyo objeto corresponde a "Realizar construcción calle de rodaje, mejoramiento de franjas de seguridad incluye canales y el suministro e instalación y puesta en funcionamiento del SIS de ayudas visuales del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas El proceso de entrega incluyó la emisión de los manifiestos ambientales necesarios para garantizar la trazabilidad y el seguimiento adecuado de los residuos.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cada etapa del proceso, asegurando la gestión responsable y ambientalmente segura de los residuos generados.

Se recomienda continuar con el mantenimiento de registros actualizados y la realización de auditorías periódicas, con el fin de fortalecer y optimizar la gestión integral de residuos dentro de la organización.

- **Control Consumo Agua y Energía**

En el CONSORCIO TARQUI Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se llevó a cabo el monitoreo y análisis del consumo de recursos energéticos en las instalaciones del proyecto. En este período, se registró un consumo total de 36 kWh de energía eléctrica, mediante contador eléctrico suministrado por la Entidad.

El análisis de los datos permitió identificar áreas con mayor demanda, lo que facilitó la implementación de medidas de eficiencia. Entre las acciones adoptadas se destacan: Ejecución de campañas internas de sensibilización dirigidas al personal operativo, enfocadas en el uso racional de los recursos.

Estas medidas responden al compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental y forman parte de las acciones de mejora continúa contempladas, buscando no solo optimizar el uso de recursos, sino también reducir el impacto ambiental asociado a las operaciones.

- **Incidentes ambientales**

  En el CONSORCIO TARQUI durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, no se presentó ni un incidente ambiental relacionado con el manejo de sustancias peligrosas.

  No se reportaron otros incidentes ambientales durante el período. La organización reafirma su compromiso con la prevención de impactos negativos al medio ambiente, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

- **Requerimientos ambientales al contratista**

  En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se realizó el seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos en los lineamientos contractuales y en el Sistema de Gestión Ambiental de la organización.

  Dentro de las obligaciones verificadas se incluyeron:

  - La correcta disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, conforme a la normatividad ambiental vigente.
  - La implementación de medidas de prevención de derrames de sustancias contaminantes durante el desarrollo de actividades operativas.
  - El uso de equipos y materiales adecuados, que minimicen el impacto ambiental y reduzcan riesgos de contaminación.

  Adicionalmente, se verificó la entrega oportuna de documentación soporte, tales como:

  - Manifiestos de transporte y disposición de residuos.
  - Planes de manejo ambiental específicos por actividad.
  - Certificados de disposición de residuos vegetales

- **Instalaciones, equipos y entregables del contratista**

  - El contrato de obra cuenta con oficina al interior del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, con hangar para la ubicación temporal de equipos, con baños al interior del aeropuerto para el ingreso del personal administrativo y con unidades sanitarias temporales para el personal de obra ubicados en el hangar.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

- Durante el período, continúa el vehículo con placas XYG524 apoyando las actividades contratadas.
- Durante el período continúan en el proyecto algunos equipos necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas. Estos equipos son controlados por el componente de seguridad y salud en el trabajo.
- Continúa la utilización de los baños temporales para las actividades de obra. Se realizan tres (3) mantenimientos semanales y se realiza la descarga de los residuos líquidos en la planta de tratamiento de agua residual del Aeropuerto, de acuerdo con lo autorizado por la gerencia.
- Con el fin de dar un adecuado manejo al material vegetal resultante de las actividades de rocería, se gestionó su entrega con el Consorcio Zeta, contratista de obra del Aeropuerto, a cargo del Contrato de obra No. 23001091 H4 DE 2023, cuyo objeto corresponde a "Realizar construcción calle de rodaje, mejoramiento de franjas de seguridad incluye canales y el suministro e instalación y puesta en funcionamiento del SIS de ayudas visuales del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas (VF)". Con el fin de dar un adecuado manejo al material vegetal resultante de las actividades de rocería, se gestionó su entrega al vivero Municipal. En este sentido, se realizó la entrega de 245 kilogramos, convertido a lonas serian 8 lonas, cada una de 30 kg aproximadamente para marzo de 2026, estas lonas se entregan llenas de Material-residuos de rocería.
- Durante período se generaron 21,00 Kilogramos a residuos ordinarios e inertes, gestionados a través de la empresa de servicios públicos del Municipio de Leticia, que realiza la recolección de este tipo de residuos en el Aeropuerto.
- Durante este período continúan las actividades de fumigación por medio de la utilización del producto "Safer-SL"; insecticida elaborado a base de extractos vegetales de la familia asterácea y sales de potasio de ácidos grasos, que actúa causando la muerte del insecto plaga y no genera problemas de resistencia.

8.4 Alcance de seguros.

Las pólizas del contrato de obra y de la interventoría se actualizaron después de la adjudicación de los contratos y están conforme al acta de inicio y los amparos cumplen con los requisitos y porcentajes de amparos descritos en los pliegos de condiciones.

Adicionalmente también se actualizaron las pólizas del contratista después de ser firmado el Modificatorio No. 1, estas pólizas se revisaron y están conforme a los amparos, cumplen con los requisitos y porcentajes de amparos descritos en los pliegos de condiciones.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

8.5 Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se mantuvo el seguimiento a los riesgos identificados en el marco de la ejecución del contrato, especialmente aquellos que representan una amenaza directa al desarrollo oportuno y eficiente de las actividades programadas. Las situaciones observadas durante el periodo representan condiciones que, de no ser mitigadas, pueden afectar el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Los riesgos más relevantes detectados y evaluados durante este periodo son los siguientes:

- **Condiciones climáticas adversas:** Se presentaron lluvias frecuentes que limitaron el acceso a zonas operativas, generando retrasos en la ejecución de actividades en áreas críticas, especialmente aquellas con presencia de humedales y suelos blandos.
- **Interferencia con la operación aeroportuaria:** Al tratarse de actividades ejecutadas en el lado aire del aeropuerto, se identificaron restricciones operativas que limitan los tiempos de intervención y exigen una mayor coordinación con la administración aeroportuaria.
- **Obras hidráulicas obstruidas a cargo del municipio:** Durante la ejecución de los ítems de limpieza de canales, encoles y descoles, se detectó que varias obras hidráulicas externas, bajo responsabilidad del municipio, se encuentran obstruidas. Esta condición afecta la funcionalidad de las obras del aeropuerto, generando retención de aguas en las secciones hidráulicas propias del contrato.

En ese sentido, la evaluación de riesgo evidenció capacidad de adaptación frente a condiciones cambiantes del entorno, así como disposición para la reprogramación técnica y financiera de los ítems afectados. Se continuará haciendo seguimiento para ajustar el cronograma y garantizar la correcta ejecución de las actividades proyectadas en los próximos meses.

TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO
Contratación	Demora en el inicio del contrato
Operacional	Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales
	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma
	Cuando dentro de la operación área se presenten eventos que requieran atención inmediata por parte del Contratista y no estén dentro de la programación.
	Incumplimiento de las actividades de la bolsa de monto agotable para los mantenimientos de emergencia
	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales.
	Incumplimiento del cronograma
	No Autorización de los permisos NOTAM

TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO
	Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM.
	Eficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
	Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista y que puedan conllevar el cierre del aeródromo.
	Que se suspendan las operaciones aéreas del aeropuerto, debido a la suspensión del servicio de ayudas visuales.
	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obra.
Diseño	Que se generen afectaciones del cronograma mayores plazos de construcción incremento en los costos finales del proyecto
Social político	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.
	Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista
	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.
Regulatorio	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que, siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto
Climático	Altos niveles en la precipitación de agua lluvia, o sequia intensa.
De virus	Epidemias de fiebre amarilla, dengue, coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de Chagas o difteria, envenenamiento por picaduras de insectos venenosos o mordeduras de reptiles.
Ambiental	No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.
	Deficiencias en la Implementación de Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.
	Que se causen daños e impactos negativos al medio ambiente, entorno o en donde se ubican las obras.
	Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos
	Terminación o modificación del contrato, por entrada en vigor de un contrato de concesión o de mantenimiento y obras integrales.
	Escases de mano de obra calificada y no calificada.
	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas
	Incremento en las tasas de cambio.
Mecánico	Manejo de equipos, herramientas y maquinaria
Locativo	Terreno inestable e irregular, debido a las condiciones naturales del mismo
Biomecánico	Posturas prolongadas o sobre esfuerzo son riesgos con los que el personal cuenta a diario, pero se mitigan con descansos adecuados, pausas activas e hidratación constante del personal
Accidente de trabajo	Lesión y muerte funcional que ocurre repentinamente al ejercer una labor

Tabla 25. Riesgos asociados al proyecto

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

8.6 Alcance contable

Para efectos legales el valor estimado del contrato de obra es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) Incluye AIU, exento de IVA, equivalentes a 2.940 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

VIGENCIA	PRESUPUESTO POR VIGENCIA
2024	$ 585.511.508,00
2025	$ 2.292.700.288,00
2026	$ 943.788.204,00

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL dispuso que se podrá entregar al CONTRATISTA un anticipo de hasta $585.511.508, condicionado al cumplimiento de los requisitos y la constitución de una fiducia o patrimonio autónomo. El CONTRATISTA debe presentar al Interventor o Supervisor el programa de inversión del anticipo, detallando montos, rubros y semanas de ejecución en las que se integrarán a la obra.


El anticipo facilita recursos para materiales, equipos y logística necesarios para iniciar el proyecto y cumplir el cronograma. Hasta la fecha de este informe, la entidad ha desembolsado a la fiducia el anticipo por un valor de $585.511.508 el 10 de julio del año 2025.

Mediante las siguientes comunicaciones se ha realizado el radicado de las actas

CORRESPONDENCIA PARA ACTAS DE RECIBO DE OBRA				
CONTRATISTA		INTERVENTORIA		VALOR
CONSECUTIVO	OBSERVACION	CONSECUTIVO	OBSERVACION	
135-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 1 del 12 de febrero al 31 de mayo de 2025	CIMGAIN–280–2025	Recepción del Acta Parcial de Obra No. 1 – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024	$ 276.711.682,00
152-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 2 correspondiente al mes de marzo entre el 1 al 31 de junio del 2025	CIMGAIN–281–2025	Acta de recibo parcial de obra No. 2 periodo del 1 al 31 de junio – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024	$ 173.373.959,00
179-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 3, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de julio del presente año	CIMGAIN–379-2025	Radicación acta de obra No. 3 LA del 1 al 31 de julio de 2025	$ 163.712.529,00
211-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 4, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de agosto del presente año	CIMGAIN–441–2025 -	Radicación acta de obra No 4 LA R2 - del 1 al 31 de agosto de 2025	$ 100.080.821,00

CORRESPONDENCIA PARA ACTAS DE RECIBO DE OBRA				
CONTRATISTA		INTERVENTORIA		VALOR
CONSECUTIVO	OBSERVACION	CONSECUTIVO	OBSERVACION	
243-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 5, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 30 de septiembre del presente año	CIMGAIN–462–2025 -	Radicación acta de obra No 5 LA R2 - del 1 al 30 de septiembre de 2025	$ 170.365.538,00
266-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 6, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de octubre del presente año	CIMGAIN–489–2025 -	Radicación acta de obra No 6 LA R2 - del 1 al 31 de octubre de 2025	$ 117.514.503,00
279-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 7, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025	CIMGAIN–506–2025 -	Radicación acta de obra No 7 LA - del 1 al 30 de noviembre de 2025	$ 70.014.385,00
290-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 8, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 15 de diciembre de 2025	CIMGAIN–529–2025 -	Radicación acta de obra No 8 LA - del 1 al 15 de diciembre de 2025	$ 58.566.700,00
323-26 Oficina	Acta de recibo parcial No. 9, que corresponde al periodo, entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026	CIMGAIN–590–2026 -	Radicación acta de obra No 9 LA - entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026	$ 76.133.576,00
355-26 Oficina	Acta de recibo parcial No. 10, que corresponde al periodo, entre el 1 y el 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026 -	Radicación acta de obra No 10 LA - entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026	$ 392.998.040,00

Tabla 26. Correspondencia entrega actas de obra



Gráfica 6. Curva Actas pagas.

8.7 Otros alcances de gestión

A la fecha del presente informe no se presentan alcances de gestión diferentes a los ya nombrados.

9 FORMATOS DE CONTROL.

9.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los cuadros donde nos indican el personal tanto de obra como de interventoría:

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	Jhon Rodríguez Jaimes	residentedeobratarqui@gmail.com	3107845895
4	Residente SST	Marly Tarache Sogamoso	Consorciotarqio293@gmail.com	
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
5	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas	consorciotarquileticia@hotmail.com	
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides	consorciotarquileticia@hotmail.com	
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza	consorciotarquileticia@hotmail.com	
9	Topógrafo	Wilner Altamirano	consorciotarquileticia@hotmail.com	3103806067
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega	consorciotarquileticia@hotmail.com	3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara	consorciotarquileticia@hotmail.com	
12	Técnico Eléctrico	Alexander José Zabaleta	consorciotarquileticia@hotmail.com	
13	Técnico Eléctrico	Erli Pinedo Murayari	consorciotarquileticia@hotmail.com	
14	Técnico Eléctrico	Sammi Leonardo de Ávila	consorciotarquileticia@hotmail.com	3102527221

Tabla 27. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI

MANO DE OBRA CONTRATISTA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
2	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
3	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
4	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
5	José Humberto Vásquez Díaz	Conductor	12.190.713	
6	Bertha Inés Macedo	Ayudante de Obra	40181462	24/09/2025

Tabla 28. Relación de personal mano de obra lado aire TARQUI

RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA		
No.	**CARGO**	**APROBACIÓN**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	APROBADO
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LADO AIRE	APROBADO
3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LADO TIERRA	APROBADO
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	APROBADO
5	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	APROBADO
6	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	APROBADO
7	ESPECIALISTA HIDRAULICO	APROBADO
8	ESPECIALISTA MECANICO	APROBADO
9	TECNICO SISOMA	APROBADO
10	TOPOGRAFO	APROBADO
10	CADENERO	APROBADO

Tabla 29. Relación de personal de equipo de trabajo interventoría

9.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. NA

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se llevó a cabo la inspección del estado y funcionalidad de herramientas menores como pala, pica, carretilla, machete, rastrillo y azadón, y Equipos con el propósito de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.

Se recomienda continuar realizando inspecciones mensuales y capacitar al personal en el manejo y almacenamiento adecuado de estas herramientas, con el fin de prolongar su vida útil y mantener un entorno laboral seguro.

9.3 Control climatológico y de horas trabajadas.

A continuación, se presentan los cuadros donde nos indican las condiciones climáticas y de horas trabajadas en el mes por el personal de obra:

Dia	Periodo de lluvias			Tipo			Reinicio de actividades		Total horas laboradas dia	Observaciones
	De	A	Total	F	M	S	De	A		
1/03/2026										
2/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
3/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
4/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
5/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
6/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
7/03/2026									4:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
8/03/2026										
9/03/2026	3:00 p. m.	5:00 p. m.	2:00	X					7:00	
10/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Dia	Periodo de lluvias			Tipo			Reinicio de actividades		Total horas laboradas dia	Observaciones
	De	A	Total	F	M	S	De	A		
11/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
12/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
13/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
14/03/2026									4:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
15/03/2026										
16/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
17/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
18/03/2026									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
19/03/2026									8:00	
20/03/2026									8:00	
21/03/2026									4:00	
22/03/2026										
23/03/2026									8:00	
24/03/2026									8:00	
25/03/2026									8:00	
26/03/2026									8:00	
27/03/2026									8:00	
28/03/2026									4:00	
29/03/2026									8:00	
30/03/2026									8:00	
31/03/2026									8:00	
	TOTAL, HORAS DE LLUVIA		**2:00:00**				**TOTAL, HORAS LABORADAS**		**175:00:00**	

Tabla 30. Condiciones climáticas mes de marzo de 2026

9.4 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORIA

Las Órdenes de Trabajo de la Interventoría son un mecanismo de control y gestión administrativa utilizado en el contexto para documentar, instruir y hacer seguimiento a tareas específicas relacionadas con la supervisión y ejecución de las actividades contractuales.

Función Principal
El objetivo es establecer un marco conceptual y directrices para el contratista, con esto el interventor, controla y supervisa los recursos y las actividades ejecutadas por el contratista. Sirven para:

- Instruir al contratista sobre tareas de mantenimiento, reparación o modificaciones necesarias en la obra.
- Documentar las actividades puntuales que se deben realizar en terreno, asegurando que correspondan a las necesidades reales del proyecto.
- Controlar la ejecución técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental del contrato principal.
- Registrar las acciones realizadas, el personal, los materiales y equipos utilizados del proyecto.

Durante el periodo se entregaron las siguientes ordenes de trabajo con el oficio CIMGAIN–616-2026 del 2 de marzo de 2026:

- 050 – 1.1. Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico (incluye topografía permanente y entrega de planos récord).
- 051 – 1.2. Rocería y limpieza manual (incluye disposición final).
- 052 – 1.3. Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación
- 053 – 2.1. Limpieza manual de encoles y/o descoles y/o disipadores y/o cámaras y/o alcantarillas y/o cajas de inspección y/o pozos y/o box coulvert (incluye disposición final)
- 054 – 2.2. Limpieza y reacondicionamiento de canales y/o zanjas de coronación y/o disipadores y/o box coulvert revestidos y no revestidos (incluye disposición final)
- 055 – 6.2. Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ml con equipo manual y/o mecánico (incluye disposición final)

En el anexo No. 4 se pueden evidenciar cada una de las ordenes de trabajo debidamente firmadas y aprobadas por las partes

9.5 Materiales en obra y programados para labor.

No aplica para el periodo descrito en este informe.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

10 REGISTRO FOTOGRAFICO










Fotografías No. 1 se evidencian en las fotos la realización de limpieza de encoles y descoles

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia












Fotografías No. 2. Se evidencian en las fotos la realización de limpieza de canales








Fotografías No. 3. Se evidencian en las fotos la realización de rocería

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia








Fotografías No. 4. Se evidencian en las fotos la visita de la especialista en pavimentos de la interventoría

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia








Fotografías No. 5 se evidencian en las fotos la realización de limpieza de malla perimetral














Fotografías No. 6. Se evidencian en las fotos la realización de corte y retiro de latizales

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia








Fotografías No. 7. Se evidencian en las fotos la realización de corte y retiro de latizales

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

11.1 La INTERVENTORÍA deberá llevar un registro numerado los comunicados para garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de estos.

A la fecha el contratista, la entidad han realizado la entrega de los siguientes documentos, con seguimiento por parte de la interventoría:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
2/03/2026	Correo electrónico	Solicitud factura acta parcial de interventoría No. 9 - CI 24001242 H3 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	CIMGAIN–613–2026 - Personal afiliado y trabajando al CONSORCIO TARQUI que está ejecutando labores del CONSORCIO ZETA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Oficlo 342-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 10 ACTA DE OBRA. No.9 Dieciembre- Enero	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Modificatorio No. 1 - CO 24001241 H4 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	REVOCATORIA Y DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA AMAZONAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Comité de seguimiento - Contratos de Mantenimiento Leticia	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	oficio 344-26 solicitud de pago No.9	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 343-26 OFICINA INFORME MENSUAL AREA S.S.T FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CANALES A INTERVENIR.	ACINCO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	oficio 341-26 Respuesta CIMGAIN–609-2025 Medición	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
		coeficiente de fricción Enasayo de corroboración		
3/03/2026	Correo electrónico	Oficio 345-26-Oficina -INFORME DE GERENCIA No.12	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	Oficio 346-25 Oficina INFORME MENSUAL No.13 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/03/2026	Correo electrónico	APROBACION DESPLAZAMIENTO ESPECIALISTA PAVIMENTOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/03/2026	Correo electrónico	Actualización de supervisión del contrato de interventoría No. 24001242 H3 e instrucciones asociadas	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	Oficio 348-26-Oficina -INFORME DE CALIDAD No.12 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 347_26 RESPUESTA OFICIO 621 Y 622_26. INFORMES MENSUALES	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	RV: FORMATOS CUENTAS DE COBRO OBRA E INTERVENTORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	oficio 349-2026 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N.2. FORMATO N.76	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	oficio 350-26-Oficina -INF. AMBIENTAL No 12 FEBRERO 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	Respuesta Oficio No. 341-26 – Verificación Coeficiente Rozamiento	ESPECIALISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7/03/2026	Correo electrónico	Oficio 351-26 Oficina INFORME SEMANAL N.56	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 352-26-Oficina -INFORME DE CALIDAD No.12 FEB	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 353-25 Oficina INFORME MENSUAL No.13 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 354-26-Oficina -INFORME DE GERENCIA No.12	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
11/03/2026	Correo electrónico	Oficio 357_26 oficina - Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
11/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 355_26 OFICINA ACTA PARCIAL DE OBRA No.10 febrero de 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13/03/2026	Correo electrónico	Oficina 358_26 Oficina - Alcance Oficio Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13/03/2026	Correo electrónico	Oficio 359-26 Oficina - Polizas actualizadas Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
14/03/2026	Correo electrónico	oficio 360-2026 Oficina. Reprogramación de obra En base al Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
14/03/2026	Correo electrónico	Oficio 361_26 oficina Inf. Sem No 57 VF - marzo 13- MARZO 06 - 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17/03/2026	Correo electrónico	ESTADO CONTRATOS MTTO 24001240 H4 24001241 H4 - INTERV 24001242 H3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17/03/2026	Correo electrónico	Oficio 363-2026 Oficina. Respuesta CIMGAIN–640–2026 Reprogramación de obra En base al Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/03/2026	Correo electrónico	FROMATOS FIRMADOS DE LA REPROGRAMACIÓN.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
21/03/2026	Correo electrónico	Oficio 364-26 Oficina INFORME SEMANAL N.58	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Comité Mantenimiento - Leticia	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	SOLICITUD - APLICACIÓN FORMULA REAJUSTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Solicitud de factura - Acta parcial de obra No. 10 - CO 24001241 H4	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Respuesta a solicitud de información requerida en el oficio con radicado CIMGAIN–649-2026, sobre avance de obra y personal del Consorcio ZETA.	ACINCO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25/03/2025	Correo electrónico	Oficlo 365-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 11 ACTA DE OBRA. No.10	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
27/03/2025	Correo electrónico	Oficio 367-25 Oficina CONCEPTO ESPECIALISTA CALLE DE RODAJE ALPHA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27/03/2025	Correo electrónico	Oficio 366-26 Oficina CORRECCION INFORMES SEMANALES N.56,57 Y 58.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27/03/2025	Correo electrónico	ACTA DE COBRO N.11 MARZO DE 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
28/03/2025	Correo electrónico	Oficio 368-26 Oficina INFORME SEMANAL N.59	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/03/2026	Correo electrónico	CIMGAIN–638–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 10 del periodo del 01-02- 2026 al 28-02-2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/03/2026	Correo electrónico	Oficio 370_26 Oficina Remisión Informe de S.S.T No 12-MARZO-2026.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/03/2026	Correo electrónico	31032026LTC- Solicitud NOTAM - RWY 03/21 CLSD DUE TO MAINT	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Tabla 31. Correspondencia recibida

11.2 La INTERVENTORÍA deberá informar y documentar de forma clara el estado y cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto.

A la fecha la interventoría ha generado los siguientes oficios hacia las diferentes entidades

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
1/03/2026	Radicación informe semanal No. 55 Lado Aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	INFORME SEMANAL No 53 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	INFORME SEMANAL No. 54 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2026 LAADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	CIMGAIN–614–2026 - Entrega de informe diario de Obra (entrega semanal) - CONSORCIO TARQUI	CIMGAIN–614–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	CIMGAIN–616–2026 - Entrega ordenes de trabajo para ejecución de labores en el mes de marzo de 2026 acorde a programación vigente	CIMGAIN–616–2026	CONSORCIO TARQUI

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
2/03/2026	CIMGAIN–617–2026 - Respuesta comunicación 340-26 Entrega informe semanal No 055 Corresponde a la semana entre 21 y 27 de febrero de 2026	CIMGAIN–617–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	CIMGAIN–618–2026 - Remisión de Modificatorio No 1 - CO 24001241 H4 2024 del contrato del asunto, suscrito entre la UAEAC y el Consorcio Tarqui	CIMGAIN–618–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CANALES A INTERVENIR	Correo electrónico	ACINCO
2/03/2026	Solicitud factura Acta Parcial 9 - Contrato de obra 24001241 H4 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/03/2026	Solicitud factura acta parcial de interventoría No. 9 - CI 24001242 H3 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
4/03/2026	APROBACION DESPLAZAMIENTO ESPECIALISTA PAVIMENTOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
4/03/2026	CIMGAIN–619–2026 - Respuesta Oficio 343-2026 Informe SST Febrero 2026- TARQUI	CIMGAIN–619–2026	CONSORCIO TARQUI
5/03/2026	CIMGAIN–621–2026 - Respuesta oficio 345-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 12 Devolución	CIMGAIN–621–2026	CONSORCIO TARQUI
5/03/2026	CIMGAIN–622–2026 - Respuesta oficio 346-26 Oficina Presentación informe técnico mensual No 13 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026	CIMGAIN–622–2026	CONSORCIO TARQUI
6/03/2026	CIMGAIN–624–2026 - Respuesta oficio 348-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 12–Febrero 2026	CIMGAIN–624–2026	CONSORCIO TARQUI
7/03/2026	CIMGAIN–625–2026 - Respuesta oficio 350-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 12-Febrero de 2026	CIMGAIN–625–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	INFORME SEMANAL No. 56 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/03/2026	CIMGAIN–628–2026 - Respuesta oficio 341-26 Respuesta CIMGAIN–609-2025	CIMGAIN–628–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–629–2026 - Solicitud de tratamiento silvicultural de PODA de tres (03) individuos forestales	CIMGAIN–629–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–630–2026 - Respuesta oficio 352-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 12–Febrero 2026	CIMGAIN–630–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–631–2026 - Respuesta oficio 354-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 12	CIMGAIN–631–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–632–2026 - Respuesta oficio 353-26 Oficina - Presentación informe técnico mensual No 13 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026	CIMGAIN–632–2026	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
12/03/2026	CIMGAIN–633–2026 - Informes mensuales mes de febrero 2026 Consocio IMGA LA Y LT	CIMGAIN–633–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/03/2026	Oficina 358_26 Oficina - Alcance Oficio Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
13/03/2026	CIMGAIN–635–2026 - Radicación acta de obra No.10 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/03/2026	CIMGAIN–636–2026 -Pronunciamiento NOTAM bache pista	CIMGAIN–636–2026	CONSORCIO TARQUI
13/03/2026	CIMGAIN–639–2026 - Validación Pólizas según modificatorio Lado Aire	CIMGAIN–639–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/03/2026	CIMGAIN–638–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 10 del periodo del 01-02- 2026 al 28-02-2026	CIMGAIN–638–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
14/03/2026	CIMGAIN–640–2026 - Respuesta oficio 360-26 Oficina - Reprogramación de obra; de acuerdo al modificatorio No 1	CIMGAIN–640–2026	CONSORCIO TARQUI
16/03/2025	CIMGAIN–608–2026 - Respuesta oficio 337-26 oficina - Respuesta oficios CIMGAING 596, 599, 603_26; Solicitudes tratamientos, Intervención Calle de rodaje Alpha	CIMGAIN–608–2026	CONSORCIO TARQUI
16/03/2025	INFORME SEMANAL No. 57 DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2026 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/03/2025	CIMGAIN–641–2026 - Solicitud Información sobre zonas de seguridad liberadas por la interventoría ACINCO, de los trabajos realizados por el CONSORCIO ZETA	CIMGAIN–641–2026	CONSORCIO ACINCO
17/03/2025	CIMGAIN–642–2026 - Respuesta comunicación 351-26 Entrega informe semanal No 056	CIMGAIN–642–2026	CONSORCIO TARQUI
17/03/2025	CIMGAIN–643–2026 - Respuesta comunicación 361-26 Entrega informe semanal No 057	CIMGAIN–642–2026	CONSORCIO TARQUI
17/03/2025	CIMGAIN–644–2026 -Rocería franjas de seguridad	CIMGAIN–644–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/03/2025	CIMGAIN–635–2026 - Radicación acta de obra No.10 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/03/2025	CIMGAIN–645–2026 - Suspensión actividades Vehículo- TARQUI	CIMGAIN–645–2026	CONSORCIO TARQUI
20/03/2025	Informe semanal No. 58 Lado aire, del 14 al 20 de marzo de 2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
24/03/2026	CIMGAIN–648–2026 - Respuesta comunicación 364-26 Entrega informe semanal No 058	CIMGAIN–648–2026	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
24/03/2026	CIMGAIN–649–2026 - Solicitud Información sobre avance contrato de obra, trabajos realizados o por realizar CONSORCIO ZETA	CIMGAIN–649–2026	ACINCO
25/03/2026	RV: SOLICITUD INFOIRMACIÓN 1136 ARBOLES LETICIA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/03/2026	FORMULA DE REAJUSTE	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
25/03/2026	Respuesta a solicitud de información requerida en el oficio con radicado CIMGAIN–649-2026, sobre avance de obra y personal del Consorcio ZETA.	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/03/2026	Solicitud de factura - Acta parcial de obra No. 10 - CO 24001241 H4	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/03/2026	CIMGAIN–646–2026 - Respuesta comunicación 363-26 Respuesta CIMGAIN–640–202 Reprogramación de obra de acuerdo al modificatorio No 1	CIMGAIN–646–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
28/03/2026	Oficio 367-25 Oficina CONCEPTO ESPECIALISTA CALLE DE RODAJE ALPHA	Correo electrónico	ESPECIALISTA
28/03/2026	CORRECCION INFORMES SEMANALES 56, 57 Y 58 DE INTERVENTORÌA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/03/2026	CIMGAIN–650–2026 - Respuesta comunicación 368A-26 Entrega informe semanal No 059 Corresponde a la semana entre 21 y 27 de marzo de 2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/03/2026	CIMGAIN–651–2026 - Respuesta comunicación 366-26 Entrega informes semanales No 058, No057 Y No056 Corrección de % de obra programado; según Modificatorio No1	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
30/03/2026	CIMGAIN–652–2026 - Respuesta MT-TARQUI-001-2026 – Intervenciones Paliativas Calle de Rodaje Alpha Aeropuerto Alfredo Vásquez	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
30/03/2026	Informe semanal No. 59 Lado Aire	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

Tabla 32. Correspondencia Enviada por la Interventoría

11.3 Actas de comité de obra.

Las actas de comité de obra funcionan como documentos oficiales que registran las discusiones, acuerdos, decisiones y compromisos técnicos o administrativos establecidos entre contratistas, interventores y supervisores designados de la aeronáutica.

Su función principal es controlar el avance, costos, calidad, seguridad y cronograma de la construcción, sirviendo como evidencia legal y técnica de la ejecución de las obras contratadas.

Como funciones clave de las actas de comité son:

- **Registro de Acuerdos y Decisiones:** Documentar las instrucciones dadas, las modificaciones, los acuerdos de pago y los ajustes en el cronograma.
- **Control y Seguimiento:** Monitorear el progreso físico y financiero de la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas.
- **Asignación de Responsabilidades:** Asignar tareas específicas a los diferentes entes que intervienen en el comité y establecer plazos para su ejecución.
- **Mitigación de Riesgos:** Documentar imprevistos, discrepancias o retrasos, facilitando la toma de decisiones para solucionar problemas de manera oportuna.
- **Soporte Legal y Técnico:** Servir como evidencia documental en caso de disputas, auditorías o para formalizar la liquidación final de la obra.

En el periodo se realizaron dos comités de obra los cuales se reportan en el Anexo No. 2 (las actas de comité de obra desde la 48 hasta la 49, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026

11.4 Copia del libro diario de obra.

El libro diario de obra es un documento legal y técnico esencial que registra cronológicamente las actividades, avances, recursos (mano de obra, maquinaria, materiales), condiciones climáticas e incidencias de un proyecto de construcción.

Su función principal es controlar el progreso, facilitar la supervisión, garantizar la transparencia y servir de respaldo.

Las funciones detalladas incluyen:

- **Seguimiento y Control:** Monitorear el cumplimiento del cronograma, actividades diarias y el uso de materiales.

- **Respaldo Legal:** Documentar hechos relevantes para servir como prueba ante auditorías, retrasos o disputas.
- **Comunicación:** Facilitar el intercambio de información entre el contratista, supervisor, oficina y clientes, garantizando la visibilidad del proyecto.
- **Gestión de Recursos:** Registrar la mano de obra, equipos utilizados y las condiciones climáticas que afectan el trabajo.
- **Registro Histórico:** Crear un archivo detallado del desempeño y las decisiones tomadas durante la construcción.

En el Anexo No. 3 podemos encontrar copias del libro de obra donde se evidencian todos los pormenores de la obra, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026

11.5 Certificaciones y fichas técnicas.

A la fecha del presente informe no se presentan alcances con solicitudes de certificaciones y fichas técnicas

11.6 - Informe de gestión SISO, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área.

Este informe tiene como finalidad resumir las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST desarrolladas en el proyecto **"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, (VF)",** destacando los avances obtenidos y los retos enfrentados durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

11.6.1 COPASST

El **CONSORCIO TARQUI** realizo el seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo **(COPASST)** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, con el objetivo de promover y garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos los colaboradores.

Las acciones ejecutadas se llevaron a cabo en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los compromisos adquiridos por la organización en su sistema de gestión.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo **(COPASST)** durante el durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, realizo el acompañamiento de las siguientes actividades con

el objetivo de promover y garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos los colaboradores.

Durante este periodo, el COPASST llevó a cabo las siguientes acciones:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Presentación de novedades laborales y de seguridad social – marzo 2026.
3. Reporte de accidentes, incidentes y condiciones inseguras.
4. Seguimiento a planes de acción en SST.
5. Proposiciones y varios.

Estas actividades se desarrollaron en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como de los compromisos adquiridos por la organización en su sistema de gestión. El COPASST continúa desempeñando un papel clave en la mejora continua del ambiente laboral y la prevención de riesgos.

11.6.2 COCOLA (COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL)

El **CONSORCIO TARQUI**, En cumplimiento del cronograma establecido para las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), se informa que durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 no se realizó reunión formal del comité.

Motivo: No se presentaron casos, situaciones o temas que requirieran la convocatoria o análisis por parte del comité en el presente mes.

Observaciones:

- Se mantiene la disponibilidad del comité para atender cualquier requerimiento relacionado con convivencia laboral.
- Se continuará con el seguimiento regular del ambiente laboral y los canales de comunicación están abiertos para reportes o sugerencias.

11.6.3 Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio

Estado General de Salud:

En el **CONSORCIO TARQUI** los colaboradores no presentaron alteraciones en su estado de salud durante este periodo. Lo que no ayuda a concluir que la mayoría de los colaboradores del **CONSORCIO TARQUI** presentan un estado de salud general adecuado, sin condiciones graves que afecten su desempeño laboral.

Principales hallazgos:

- Buen estado general de salud en un 90% de los evaluados.

Recomendaciones:

- Reforzar los programas de pausas activas y ergonomía.
- Continuar con el monitoreo periódico del estado de salud físico y mental del personal.
- Promover campañas internas sobre autocuidado, alimentación saludable y gestión del estrés.

Estos resultados permiten establecer líneas de acción para mejorar las condiciones de trabajo y mantener el bienestar físico y emocional de los colaboradores.

Reportes de Incapacidades Médicas:

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se registraron un total de **0** incapacidades médicas, las cuales no se reporta al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

El consorcio continúa promoviendo una cultura de prevención y bienestar, con el fin de reducir la incidencia de incapacidades y garantizar un entorno laboral saludable para todos los colaboradores.

Actividades de Promoción y Prevención de Salud:

En el marco del compromiso con la salud y el bienestar de los colaboradores, No se realizaron actividades durante el período correspondiente.

- **Seguimiento Matriz de exámenes médicos ocupacionales.** Se realiza seguimiento a las recomendaciones originadas de los exámenes médicos ocupacionales realizadas al personal durante este periodo.

Identificación de Riesgos para la Salud:

Durante las inspecciones y evaluaciones realizadas en el entorno de trabajo, no se identificaron ningún riesgo laboral.

Estas acciones hacen parte del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se mantendrá un seguimiento continuo para asegurar la mitigación efectiva de los riesgos identificados, los cuales se relacionan en la **Matriz IPVR** anexa a este informe.

Recomendaciones:

Con el fin de fortalecer el bienestar de los colaboradores y anticipar posibles afectaciones a la salud derivadas de las condiciones laborales, se proponen las siguientes acciones preventivas y de mejora:

1. **Reforzar las pausas activas diarias**, especialmente en áreas operativas, para prevenir trastornos osteomusculares y reducir la fatiga física.
2. **Promover campañas de hidratación y protección solar**, con entrega regular de agua potable, bloqueador solar, especialmente en jornadas realizadas en ambientes de alta temperatura.
3. **Actualizar y reforzar las capacitaciones en seguridad industrial**, en el mes de agosto se realizó la capacitación del tema cuidados de las manos, Inspección y mantenimiento preventivo de equipos

Estas acciones buscan no solo el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, sino también la promoción de una cultura organizacional enfocada en el cuidado integral del trabajador

11.6.4 Reporte estadístico de AT Mensual

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo mencionado, no se registraron accidentes de trabajo en las actividades desarrolladas dentro del proyecto. Esto refleja un adecuado cumplimiento de las normas de seguridad, así como la efectividad de las medidas preventivas implementadas.

- Se mantuvieron activas las estrategias de prevención, incluyendo inspecciones de seguridad, pausas activas y seguimiento al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Se continuará con el fortalecimiento de la cultura de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos establecidos para mantener este resultado positivo en los próximos meses.

Número de AT registrados:
Se reportaron 0 accidentes de trabajo durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

Este resultado refleja el compromiso continuo con la implementación de medidas preventivas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos en el proyecto.

Clasificación de los AT:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, **No** se registraron accidentes de trabajo en las actividades ejecutadas dentro del proyecto. A continuación, se presenta el detalle correspondiente:

Tipos de accidentes registrados:

- 0 fueron clasificados como leves.
- 0 implicaron incapacidad temporal.
- 0 fueron considerados graves o de junior complejidad.

Áreas afectadas: N/A

Cero accidentes ocurrieron en las siguientes áreas:

- Operaciones: 0 casos
- Mantenimiento: 0 casos
- Administrativa: 0 casos

Causas principales de los AT:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo asociados al desarrollo de las actividades del proyecto, manteniéndose un balance positivo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Causas identificadas: N/A

Ninguna. No se identificaron causas relacionadas con fallas en equipos, errores humanos o condiciones inseguras, dado que no se presentaron eventos que generaran afectaciones a la salud o seguridad de los trabajadores.

Se continuará con la implementación de medidas preventivas, seguimiento a las condiciones de trabajo y fortalecimiento de la cultura de seguridad para mantener este resultado positivo.

Días de incapacidad generados:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, **No** se reportaron accidentes de trabajo, por lo tanto, no se predestinaron días de incapacidad:

> Este resultado refleja la correcta implementación de las medidas de prevención y el compromiso con la seguridad en el entorno laboral.

Acciones correctivas y preventivas:

Aunque durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 no se registraron accidentes de trabajo, se continuó con la implementación de acciones preventivas orientadas a mantener condiciones laborales seguras y mitigar riesgos. Entre las medidas tomadas y propuestas se destacan.

- **Fortalecimiento del programa de pausas activas y autocuidado**, como estrategia preventiva de fatiga y lesiones osteomusculares. Estas medidas buscan no solo mantener el índice de

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

accidentalidad en cero, sino también consolidar una cultura organizacional enfocada en la prevención y el cuidado colectivo.

11.6.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

El **CONSORCIO TARQUI** realizó entrega de elementos de protección personal – EPP y Dotación al personal operativo y al personal que ingreso durante el periodo se le hizo entrega de Guantes Hilaza y Gafas Oscura.

A todo el personal que labora en obra se les suministró los elementos de protección personal que se requieren para el desarrollo de sus actividades, esto con el fin de darle cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.6.6 Inspecciones

En el **CONSORCIO TARQUI** durante este periodo se realizaron inspecciones de seguridad con el fin de identificar condiciones peligrosas que puedan generar accidentes de trabajo, y así implementar medidas de control o preventivas para evitar situaciones de riesgo. Se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad:

- **Equipos de emergencias:** Se realizaron inspecciones de equipos de emergencias tanto a los vehículos como en los instalados en obra y así garantizar el funcionamiento adecuado del mismo.
- **Personal en campo:** se verifico que todo el personal que ingresó a obra contara con las afiliaciones de seguridad social, Epp apropiados para la tarea y dotación mínima.
- **Maquinaria y equipos:** En el ingreso de cada vehículo y maquinaria se verifica que cuenten con la documentación en regla requerida para su operación y sus conductores y operadores cuenten con la seguridad social o afiliaciones a la misma. De igual manera se realizó inspecciones diarias de las condiciones de estos vehículos y maquinaria.
- **Orden y aseo:** Las inspecciones de orden y aseo ayudan a verificar que los procesos, actividades y tareas se desempeñen según lo planificado, procedimientos, estándares y políticas, buscando la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores.

11.6.7 Inspección de Botiquines y Camilla

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó la inspección mensual de los botiquines ubicados en las distintas áreas de la empresa. La revisión se llevó a cabo por el auxiliar de SST, utilizando una lista de verificación basada en la normatividad vigente (Resolución 0312 de 2019 y Guía Técnica GTC 45)

Hallazgos principales:

- **Botiquines:** Se verificó que el 100% de los botiquines se encontraban con inventario actualizado, elementos en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento.
- **Camilla:** Se realizó la inspección del estado de la camilla ubicada en el área designada para primeros auxilios. Se verificó: Estructura estable, sin partes sueltas ni deterioradas, Superficies limpias y desinfecta, Accesibilidad inmediata en caso de Emergencia.
- **Cumplimiento:** En general, se cumple con los estándares exigidos en materia de primeros auxilios.

11.6.8 Control de Botiquín

Durante este periodo en el **CONSORCIO TARQUI** realizo el monitoreo del estado, contenido y uso del botiquín, asegurando su disponibilidad y funcionalidad. Se anexan registros de los elementos existentes en el botiquín a la fecha.

Revisión del estado general:

- Todos los botiquines se encontraron en buen estado físico, debidamente señalizados y accesibles.
- Se verificó que no presentaran obstrucciones ni deterioro en sus estructuras.
- El 100% se encuentra completo.

Elementos verificados en el botiquín (contenido estándar):

- Gasas estériles
- Vendas elásticas
- Gasa
- Guantes de látex desechables
- Alcohol antiséptico
- Solución salina
- Termómetro digital
- Tijeras y pinzas
- Esparadrapo
- Tapabocas

Acciones realizadas:

- El botiquín **cumple** con los requisitos establecidos, se encuentra en buen estado, con insumos vigentes, correctamente señalizado y ubicado en un lugar accesible
- Se actualizó la lista de contenido visible en la tapa de cada botiquín.

Conclusión:

El control del botiquín evidencia un estado óptimo general, con uso moderado y acciones de reposición ejecutadas a tiempo. Se continuará con el seguimiento mensual.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

11.6.9 Inspección Extintores

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó la inspección mensual de los dos (2) extintores ubicados en la oficina administrativa y en la camioneta de transporte interno, como parte del programa de Inspecciones.

1. **Extintor en Oficina Administrativa:**
   - **Tipo:** Polvo químico seco (ABC) – 10 lb
   - **Estado físico:** En buen estado, sin daños visibles ni obstrucciones.
   - **Presión:** Dentro del rango operativo indicado en el manómetro.
   - **Señalización:** Correcta, con acceso libre y visible.
   - **Inspección:** Última revisión realizada el 26 de febrero de 2026.
   - **Observación:** Sin novedades; no requiere mantenimiento adicional.

2. **Extintor en Camioneta de Transporte:**
   - **Tipo:** CO_2 – 5 lb
   - **Estado físico:** Buen estado general.
   - **Presión:** Correcta.
   - **Ubicación:** Asegurado dentro del vehículo.
   - **Inspección:** Verificado el 6 de febrero de 2026.
   - **Observación:** Sin novedades; no requiere mantenimiento adicional.

Ambos extintores se encuentran operativos y cumplen con los estándares establecidos por la normativa vigente. Se mantienen inspecciones mensuales y acciones correctivas menores para preservar su funcionalidad.

11.6.10 Inspección de EPP

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó la inspección de los Equipos de Protección Personal (EPP) entregados al personal operativo y de mantenimiento, con el objetivo de verificar su estado, disponibilidad, uso adecuado y cumplimiento con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y demás normativas vigentes.

Estado y disponibilidad:

- Se evidencia buen estado de los epp's, se realiza reposición de los elementos desgastados
- Se cuenta con disponibilidad de epp´s para suplir según las necesidades de la obra

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Uso adecuado:

- En visitas a campo se observó cumplimiento del uso obligatorio de casco, guantes y gafas por parte de los trabajadores.
- Se brindaron recordatorios al personal sobre el uso correcto del tapabocas en espacios cerrados, conforme al protocolo interno
- Continuamente se realiza charla sobre el uso y cuidado de los epp´s.

Acciones realizadas:

- Se gestionó la entrega de dotación completa (Entrega realizada en enero del 2026).

Los EPP inspeccionados se encuentran en condiciones funcionales para su correcto uso. Se mantienen controles mensuales, se atienden oportunamente los reemplazos y se refuerzan las prácticas de seguridad mediante sensibilización continua.

ITEMS	DESCRIPCION DE EPP Y DOTACION ENTREGADO	ENTREGADO	PERIODO
1	Guantes de nitrilo negro	06	MARZO
2	Guantes de vaqueta	06	MARZO
3	Gafas oscuras de seguridad	08	MARZO
4	Chaleco reflectivo	04	MARZO
5	Botas de seguridad de material	03	MARZO

Tabla 33 Consolidado de EPP entregados

11.6.11 Inspección de Comportamiento

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó la observación y evaluación de comportamientos seguros en el entorno laboral del **CONSORCIO TARQUI**, con el objetivo de identificar conductas que promuevan o pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el sistema de gestión SG-SST y en los lineamientos de la cultura de autocuidado.

Resultados observados:

- El 100% de los trabajadores observados demostraron cumplimiento adecuado con los procedimientos de seguridad, incluyendo el uso correcto del EPP y el reporte oportuno de condiciones inseguras.
- Las observaciones reflejan un nivel general positivo en el cumplimiento de comportamientos seguros. Se recomienda la toma de acciones correctivas y actividades preventivas enfocadas en el refuerzo de la cultura de seguridad de manera permanente.

11.6.12 Inspección Herramienta Menor/ Pala, pica, Carretilla, Machete, Rastrillo, Otros Equipos (Guadañas, sopladora, Moto fumigador. Etc.)

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 se llevó a cabo la inspección del estado y funcionalidad de herramientas menores como pala, pica, carretilla, machete, rastrillo, y equipos con el propósito de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.
En dicha revisión no se identificaron herramientas con un desgaste significativo que comprometía su seguridad, por lo cual se continua en uso de estas herramientas. Las demás herramientas se encontraron en condiciones adecuadas para su utilización.
Se recomienda continuar realizando inspecciones mensuales y capacitar al personal en el manejo y almacenamiento adecuado de estas herramientas, con el fin de prolongar su vida útil y mantener un entorno laboral seguro.

11.6.13 Pre operacional de vehículos

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se llevó a cabo la inspección preoperacional de los vehículos con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta actividad incluyó la verificación del estado general del vehículo, abarcando sistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos, así como la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo realizado conforme al plan establecido.

Adicionalmente, se consultó la información correspondiente a la placa del vehículo para comprobar que no existieran comparendos pendientes, asegurando así el cumplimiento legal en materia de tránsito.

El vehículo inspeccionado cumplió con los requisitos de seguridad y operatividad. Se recomendó mantener y reforzar estas inspecciones periódicas para asegurar un rendimiento óptimo, prevenir fallos y continuar cumpliendo con las disposiciones legales y de seguridad vigentes.

11.6.14 Reporte de actividades de vehículos

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, el vehículo asignado participo en diversas actividades operativas, tales como el transporte de personal, materiales y equipos, en cumplimiento con las funciones logísticas del proyecto.
Se efectuaron controles periódicos de combustible, revisiones de mantenimiento preventivo y correctivo, y verificaciones normativas, asegurando que el vehículo operara bajo condiciones seguras y reglamentarias.
No se presentaron incidentes durante el mes y se garantizó el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y legales, contribuyendo a la continuidad segura y eficiente de las operaciones.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

11.6.15 Pausas activas

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se implementaron pausas activas diarias con el personal operativo, con el propósito de reducir la fatiga laboral, prevenir trastornos musculoesqueléticos y fomentar el bienestar físico y mental de los trabajadores.
Las actividades desarrolladas incluyeron ejercicios de estiramiento, movilidad articular y técnicas de respiración, con una duración promedio de 10 minutos por sesión. Estas se realizaron en horarios estratégicos para no afectar la productividad y maximizar su impacto positivo.
Se registró una participación del 98% del personal, quienes, mediante retroalimentación verbal y observaciones, reportaron una disminución en tensiones musculares, mejor estado de ánimo y un ambiente laboral más colaborativo.
Se recomienda dar continuidad a estas pausas activas como parte de la estrategia de promoción de la salud ocupacional y realizar evaluaciones periódicas para medir su impacto sobre indicadores como ausentismo, productividad y satisfacción laboral.

11.6.16 COMPONENTE AMBIENTAL

La información relaciona y se radica mediante el informe Ambiental.

11.6.17 Incidentes ambientales

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, no se presentó ni un incidente ambiental relacionado con el manejo de sustancias peligrosas.
No se reportaron otros incidentes ambientales durante el período. La organización reafirma su compromiso con la prevención de impactos negativos al medio ambiente, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

11.6.18 COMPONENTE INTEGRAL

Registro de capacitaciones, Charlas de Seguridad y sus evaluaciones de eficacia

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se llevaron a cabo diversas actividades de formación orientadas a fortalecer las competencias del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y operación segura en las actividades.

FECHA	TEMA	EJECUTADA	
		SI	NO
02/03/2026	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	X	
3/03/2026	ACTOS INSEGUROS	X	
4/03/2026	IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN	X	
5/03/2026	AHORRO DEL AGUA	X	
6/03/2026	CAIDAS DE UN MISMO NIVEL	X	
7/03/2026	GOLPE DE CALOR-EXPOSICION AL SOL	X	
9/03/2026	ENTORNO LABORAL	X	
10/03/2026	PROTEGERNOS DE LA LLUVIA	X	
11/03/2026	MANIPULACION DE HERRAMIENTAS DE FORMA SEGURA	X	
12/03/2026	SEÑALIZACION EN EL AEROPUERTO	X	
13/03/2026	PROTECCION DE LA CABEZA	X	
14/03/2026	PENSAR ANTES DE ACTUAR	X	
16/03/2026	INFORMAR SOBRE RIESGOS IDENTIFICADOS	X	
17/03/2026	CAPACITACION – IMPORTANCIA DE DELIMITACION DE AREAS	X	
18/03/2026	DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE	X	
19/03/2026	POSTURAS FORZOSAS Y PROLONGADAS	X	
20/03/2026	CAPACITACION EN CONCECUENCIAS DE EXPOSICION AL RUIDO.	X	
21/03/2026	TRASTORNO MUSCULO ESQUELETICOS.	X	
24/03/2026	CAPACITACION EN ERGONOMIA Y PAUSAS ACTIVAS.	X	
25/03/2026	INHALACION DE GASES POR MOTORES	X	
26/03/2026	IRRITACION, HERIDAS Y TRAUMA OCULAR- PREVENCION	X	
27/03/2026	LUMBALIAS HERNIAS DISCALES.	X	
28/03/2026	RETIRO DE SOBRANTE VEGETAL MALEZA Y RAMAS	X	
29/03/2026	FATIGA MUSCULAR- EJERCICIOS DE RELAJACION.	X	
30/03/2026	ESGUINCES Y FRACTURAS.	X	
31/03/2026	QUEMADURAS, CORTES Y LESIONES	X	

Tabla 34 Capacitaciones y charlas de seguridad ambiental

Durante el proceso de capacitación, las sesiones estuvieron dirigidas al personal operativo, registrando una participación en promedio de 6 trabajadores. Posteriormente, las actividades continuaron con un grupo de 6 operativos. Para evaluar la eficacia de las capacitaciones, se aplicó una medición comparativa de conocimientos antes y después de las sesiones, evidenciándose un incremento promedio del 90% en el nivel de conocimiento de los participantes, lo cual refleja un impacto positivo en el proceso formativo.

11.6.19 Seguimiento a Inducción y Reinducción

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se llevaron a cabo actividades orientadas a fortalecer la integración de nuevos colaboradores y la actualización continua del personal operativo.

En total, no se realizaron ingresos de personal, por lo tanto, no se realizaron inducciones en el periodo.

11.6.20 Registro Comunicaciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se realizó acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del equipo de Interventoría, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de prevención de riesgos laborales, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de buenas prácticas en el entorno de trabajo. Asimismo, se llevó a cabo la revisión del informe correspondiente al mes de marzo, con el fin de evaluar avances, identificar oportunidades de mejora y dar seguimiento a las acciones correctivas implementadas.

11.6.21 Otras Actividades:

Durante este periodo, en el CONSORCIO TARQUI se realizaron otras actividades en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de hacer seguimiento a las condiciones de salud de la población trabajadora y garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral. Las actividades se basan en el control del consumo de agua potable, verificación de aspectos de seguridad en las áreas de trabajo, orden y aseo en las áreas de trabajo, manejo kit derrames, entre otras.

11.6.22 Indicadores SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se realizó un seguimiento detallado a los indicadores clave establecidos, con los siguientes resultados:

- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** La tasa de accidentalidad fue del 0 %, destacando la efectividad de las medidas preventivas implementadas, tales como capacitaciones, uso adecuado de EPP y monitoreos constantes.

Los resultados obtenidos reflejan un avance positivo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del SG-SST. Se recomienda mantener el monitoreo continuo y reforzar las acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

12 PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA.

12.1 Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

Desde la etapa de inicio hasta la presentación de este informe, el contrato estaba en proceso de diagnóstico para elaboración del plan de mantenimiento y se hicieron las etapas de mantenimiento de lado aire.
El personal que debe intervenir por la interventoría según cronograma es el siguiente:

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	DURACIÓN MESES
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	20,0
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	20,0
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	11,25%	20,0
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	6,00%	20,0
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10,00%	20,0
PERSONAL TECNICO			
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	20,0
TOPÓGRAFO	1	30,00%	20,0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO			
CADENERO 1	1	30,00%	20,0
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE			

A pesar que se tiene presupuesto para realización de visitas de especialistas no se han realizado por temas logísticos y técnicos.

En el mes de marzo el personal que intervino en el proyecto es el siguiente

CONCEPTO	CANT CONTRACTUAL	DURACIÓN MESES	CANTIDAD MES DE MARZO DE 2026
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	20,0	1
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	20,0	1
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	20,0	1
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	20,0	
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	20,0	1
PERSONAL TECNICO			
INSPECTOR SISOMA	1	20,0	1
TOPÓGRAFO	1	20,0	1
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO			
CADENERO 1	1	20,0	1

CONCEPTO	CANT	F.M.	DURACIÓN MESES	CANTIDAD MES DE MARZO DE 2026
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	MES		20,0	1
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	MES		20,0	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)				
GASTOS REEMBOLSABLES				
CONCEPTO	**CANT**	**F.M.**	**DURACIÓN MESES**	
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGÚN COMPROBANTE MES		20,0	1

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Esperamos que en los siguientes meses se incrementen las visitas de los especialistas ya que son necesarias para la buena supervisión del proyecto en sus diferentes etapas, además también se espera en este próximo mes realizar la solicitud por parte de esta interventoría que se dé aprobación al ingreso del profesional de apoyo o inspector de obra para poder ayudar al personal profesional con sus diferentes labores y no tener una carga laboral tan grande, a través de un adicional en valor y tiempo

12.2 Información para el seguimiento al avance y estado del contrato de obra e INTERVENTORÍA en Project.

Dando alcance a la programación desde la fecha de inicio y para el período correspondiente al presente informe, el estado del contrato obra a la fecha del presente informe del mes de marzo, el contratista consorcio TARQUI, adelanto las siguientes labores:

ITEM	ACTIVIDAD	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	TOTAL, PERIODO MES DE MARZO 2026	TOTAL, ACUMULADO
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO			0,00	3655,34	4127,00	7782,34	37688,43
1,2	ROCERIA	5,34	6,51	0,00	0,00	0,00	11,85	285,24
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	5,34	6,51	0,00	0,00	0,00	11,85	238,08
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	9,00	172,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES		508,73	698,04	282,58	0,00	1489,35	11564,61
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS						0,09	0,09
6,1	SUMINISTRO DE CERRAMIENTO						0,00	100,00
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO			0,00	2148,59	0,00	2148,59	48644,91
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO						0,00	92520,00
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO						6390,00	9450,00

Tabla 35 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo

Con estas consideraciones, se describen a continuación los porcentajes de avance y de inversión a la semana N. 60, durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 110.902.235,00, lo que representa un avance mensual del 2.92% y un avance acumulado del 44.75% ($ 1.710.374.090,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 43,49% ($ 1.662.351.262,00), generando una variación positiva 1,26%, equivalente a +$48.022.828,00. La anterior información es con corte al 3 de abril de 2026

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

13 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS.

- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el catorceavo mes de ejecución del contrato, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se continuó con el desarrollo de las actividades previstas dentro del alcance contractual del proyecto de mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas.

En este periodo, se ejecutaron actividades por un valor total de $ 110.902.235,00, lo que representa un avance mensual del 2.92% y un avance acumulado del 44.75% ($ $1.710.374.090,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 43,49% ($ 1.662.351.262,00), generando una variación positiva 1,26%, equivalente a +$48.022.828,00

Al inicio del mes de marzo se aprobó el Modificatorio No. 1 que corresponde al Acta de Mayores y Menores Cantidades N.º 01, a través de la cual se formalizarán los ajustes necesarios según las condiciones reales de ejecución y la optimización de los recursos operativos.

Durante el periodo de este informe, se continuó con la realización de las actividades y cantidades de acuerdo al Modificatorio No. 1, se siguieron las actividades programadas de manera coordinada con la interventoría, asegurando la adecuada justificación técnica y la trazabilidad de las labores ejecutadas.

CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS

Durante el periodo del presente informe, se llevaron a cabo actividades de control y seguimiento orientadas a garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto, en concordancia con los requerimientos contractuales y las especificaciones técnicas.

El control de calidad fue aplicado conforme al plan aprobado, con inspecciones técnicas en campo, verificación de cantidades ejecutadas y evidencia documental, sin registrarse no conformidades durante el periodo.

En cuanto a la gestión de riesgos, se mantienen activos cinco eventos críticos:

- Restricciones operativas para el cerramiento.
- Lluvias intensas.
- Crecimiento acelerado de vegetación.
- Deterioro estructural de pavimentos.
- Alcance indefinido en tramos perimetrales

Se adoptaron medidas como redistribución de actividades hacia zonas accesibles, repetición de labores de rocería y avance en el diagnóstico técnico de pavimentos, lo cual permitió mitigar impactos y sostener el ritmo de ejecución pese a las restricciones.

AVANCE FÍSICO Y OPERATIVO

Durante el periodo del presente informe, se ejecutaron actividades de rocería, fumigación, limpieza y despeje de áreas de trabajo, acciones orientadas a la preparación y mantenimiento de las zonas destinadas a la ejecución de las obras de cerramiento y drenaje.

PORCENTAJES DE OBRAS EJECUTADAS		
No.	**ACTIVIDAD**	**% EJECUTADO**
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	75.36%
1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	87.97%
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	73.42%
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	86.00%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	100.00%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	0.20%
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	44.50%
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	100.00%
6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	86.78%

Tabla 36 Porcentajes de obra ejecutadas

Como se puede evidenciar en el anterior cuadro los porcentajes de avance de cada actividad ejecutada a la fecha.

13.1 Informe De La Dirección, Gestión Y Control Del Trabajo De Obra.

Dirección del Trabajo de Obra

Durante al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se continuó con la ejecución de las actividades contractuales en el marco del proyecto de mantenimiento del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo. La Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – Grupo Centro Sur-Noroccidente mantuvo el acompañamiento técnico permanente, con énfasis en la verificación del cumplimiento de los lineamientos contractuales, la observancia de las condiciones operativas del aeropuerto, y la aplicación de los criterios técnicos establecidos.

Las labores se realizaron con personal técnico y operativo calificado, priorizando la seguridad operacional y el cumplimiento de los procedimientos definidos en el contrato. El seguimiento en campo permitió evidenciar el desarrollo progresivo de las actividades, con los ajustes pertinentes ante las dificultades presentadas.

Gestión del Trabajo de Obra

Durante el mes se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes al objeto contractual:

Durante al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades contractuales, las cuales fueron validadas en campo por la interventoría técnica mediante revisión de cantidades, ubicación y cumplimiento técnico:

- **1.1 Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico (incluye topografía permanente y entrega de planos récord):** Se realizo un total de 7.782,34 m2 en labores de topografía realizadas en desde el inicio de la ejecución del proyecto
- **1.2 Rocería y limpieza manual (incluye disposición final)**: Se intervinieron 11,85 hectáreas, en zonas operacionales críticas del lado aire del aeropuerto.
- **1.3 Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación**: Se cubrieron 11,85 hectáreas, con productos autorizados, conforme a las condiciones técnicas establecidas.
- **2.1 Limpieza de encoles y descoles:** Se realizaron en el periodo un total de 9 limpiezas
- **2.2 Limpieza de canal:** En el periodo se realizaron un total de 1.489,35 ml de limpieza de canal, esta limpieza no se hacia desde noviembre por lo que las cantidades adicionadas en este ítem con el Modificatorio 1 no fueron suficientes para continuar con los ciclos ya que a la fecha ya está esta actividad en el 100%
- **6.2 Limpieza de cercas y malla de cerramiento (incluye disposición final)**: Se avanzó en 2.148,59 metros lineales, lo que permitió la mejora progresiva de la visibilidad y seguridad del perímetro aeroportuario.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

- **Estado financiero y programático del contrato:**

Durante el mes se evidenciaron los siguientes porcentajes de avance correspondientes al objeto contractual:

- **Ejecución mensual real:** $110.902.235,00 (2,92%)
- **Ejecución Programación**: $ 62.879.529,86 (1,65%)

Como se puede observar se cumplió con la meta programada

- **Ejecución mensual programada acumulada:** $ 1.662.351.262,00 (43.49%)
- **Ejecución mensual acumulada:** ($ 1.710.374.090,00 (44.75%)

Se evidencia un avance financiero en el acumulado de + 1,26%

- El valor total del contrato asciende a **$3.822.000.000,00**.

- **Control del Trabajo de Obra**

En paralelo, se avanzó en el diagnóstico técnico de las áreas de intervención, lo que permitió priorizar los sectores más críticos y definir las cantidades ajustadas de obra a ejecutar. Este proceso constituye la base para la reprogramación operativa y redistribución de recursos, asegurando que las actividades futuras se orienten a mantener la funcionalidad, la seguridad y la continuidad operativa de la infraestructura aeroportuaria.

- **Observaciones y Recomendaciones**

- Las condiciones climáticas propias de la región amazónica, con presencia frecuente de lluvias, continuaron afectando el ritmo de ejecución de algunas actividades de campo, particularmente aquellas asociadas a labores de excavación y cerramiento.
- Se resalta que el Modificatorio N.º 1 se aprobó a inicios del mes.

13.2 Informe de gestión del contrato

El contrato suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Consorcio Tarqui tiene por objeto realizar el mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas. El acta de inicio fue firmada el 12 de febrero de 2025 y los trabajos de obra comenzaron el 11 de marzo de 2025, una vez superadas las condiciones logísticas iniciales para el acopio de materiales y equipos.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se presenta el siguiente resumen de la ejecución física y financiera del contrato:

- **Ejecución Física y Financiera**

En este periodo, se ejecutaron actividades por un valor total $110.902.235,00, lo que representa un avance mensual del 2.92% y un avance acumulado del 44.75% ($ 1.710.374.090,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 43,49% ($ 1.662.351.262,00), generando una variación positiva 1,26%, equivalente a +$48.022.828,00. La anterior información es con corte al 3 de abril de 2026

A continuación, se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas durante el periodo:

ITEM	ACTIVIDAD	TOTAL, PERIODO MES DE MARZO 2026	TOTAL, ACUMULADO
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	7782,34	37688,43
1,2	ROCERIA	11,85	285,24
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	11,85	238,08
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	9,00	172,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	1489,35	11564,61
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS	0,09	0,09
6,1	SUMINISTRO DE CERRAMIENTO	0,00	100,00
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	2148,59	48644,91
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	0,00	92520,00
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	6390,00	9450,00

Tabla 37 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo hasta 31 de marzo de 2026

- **Balance y Proyecciones**

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, el contrato registró un avance físico y financiero acumulado del 44,75%, frente a una meta programada del 43,49%. Esta diferencia del +1.26% evidencia un pequeño avance con respecto a lo previsto. El avance alcanzado durante el periodo se relaciona, en gran medida, con la atención de ítems contratados.

De mantenerse las condiciones actuales de ejecución, el contrato mantendrá un ritmo estable de avance. Sin embargo, será indispensable realizar un nuevo balance reprogramar de manera oficial los ítems;

Balancear las cantidades contractuales conforme a lo verificado en campo; Priorizar la atención de las actividades críticas necesarias para garantizar la funcionalidad de la infraestructura aeroportuaria.

13.3 Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se registró una ejecución contractual por valor de $ 110.902.235,00, alcanzando un avance acumulado del 44.75%., frente a un programado de 43,49%, de acuerdo con el cronograma aprobado por la interventoría. El valor total del contrato asciende a $3.822.000.000,00. En el marco del seguimiento contractual, se aprobó el Modificatorio No 1. Dicha solicitud incluye los Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cotizaciones y Cantidades a ejecutar de los ítems no previstos, necesarios para atender las problemáticas críticas identificadas en la infraestructura aeroportuaria, tales como:

- Plataforma antigua: losas deterioradas.
- Pista k0+840: mejoramiento de bache crítico.
- Cabeceras y zonas de seguridad: corte y retiro de latizales.

- **Ajustes No Contractuales Implementados**

En paralelo a la gestión contractual, se adelantaron acciones de carácter operativo orientadas a mantener la ejecución dentro de los parámetros establecidos:

- Reprogramación de actividades críticas en función de la disponibilidad real de insumos y las condiciones climáticas.
- Verificación técnica en campo de cantidades y calidades con apoyo de la interventoría, garantizando que las propuestas de ajuste respondan a necesidades reales.
- Seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos, priorizando los eventos activos relacionados con cerramiento, lluvias, vegetación acelerada, deterioro de pavimentos y definición de tramos perimetrales.

- **Seguimiento y Coordinación**

El proceso del Modificatorio No. 1 ya se aprobó a inicios del mes de marzo de 2026. Con la aprobación de este modificatorio se garantiza que las modificaciones propuestas se integren al presupuesto y al cronograma oficial, preservando la trazabilidad de las decisiones contractuales.

13.4 Informe de validación y control del alcance.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se continuó con la ejecución de actividades definidas dentro del alcance contractual del proyecto de mantenimiento del lado aire del

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia. Estas labores hacen parte de los ítems establecidos en el presupuesto oficial del contrato y fueron desarrolladas en distintos sectores operativos de la infraestructura aeroportuaria.

La interventoría técnica validó en campo las actividades ejecutadas, mediante revisión de cantidades, verificación de ubicación, cumplimiento técnico y conformidad con las especificaciones contractuales. El siguiente es el resumen de las actividades validadas durante el periodo evaluado:

ITEM	ACTIVIDAD	TOTAL, CANTIDADES AVALADAS TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	7782,34
1,2	ROCERIA	11,85
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	11,85
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	9,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	1489,35
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS	0,09
6,1	SUMINISTRO DE CERRAMIENTO	0,00
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	2148,59
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	0,00
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	6390,00

Tabla 38 Resumen de cantidades avaladas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026

Estas cantidades corresponden a actividades previstas en el presupuesto oficial, ejecutadas conforme a las condiciones técnicas del contrato y en sectores identificados como críticos para el mantenimiento del perímetro operacional del aeropuerto.

- **Control del Alcance**

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, el contratista ejecutó actividades por un valor total de $ 110.902.235,00, lo que representa un avance mensual del 2.92% sobre el valor total del contrato, el cual asciende a $ 3,822,000,000.00. El acumulado a la fecha es de $ 1.710.374.090,00 correspondiente a un avance total del 44.75%.

La validación técnica realizada por la interventoría, junto con el seguimiento de la entidad contratante y la gestión operativa del contratista, ha permitido mantener un control efectivo sobre el cumplimiento del alcance. A la fecha, no se reportan cambios al alcance original, y la ejecución continúa conforme al marco técnico, contractual y programático establecido.

13.5 Informe de control del cronograma.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, según lo establecido en el cronograma aprobado. Las actividades desarrolladas durante el mes se enfocaron en trabajos programados correspondientes a:

- 1.1. Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico (incluye topografía permanente y entrega de planos récord).
- 1.2. Rocería y limpieza manual (incluye disposición final).
- 1.3. Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación
- 2.1. Limpieza manual de encoles y/o descoles y/o disipadores y/o cámaras y/o alcantarillas y/o cajas de inspección y/o pozos y/o box coulvert (incluye disposición final)
- 2.2. Limpieza y reacondicionamiento de canales y/o zanjas de coronación y/o disipadores y/o box coulvert revestidos y no revestidos (incluye disposición final) (no se puede ejecutar por falta de cantidad; en espera de modificatorio)
- 6.2. Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ml con equipo manual y/o mecánico (incluye disposición final)

De acuerdo con la programación inicial, se proyectaba una ejecución relevante durante el periodo; sin embargo, el volumen físico ejecutado superó lo previsto, alcanzando un 44,75% frente a un 43,49% programado. A inicios del periodo se aprobo el Modificatorio de Obra N.º 1, que corresponde al Acta de Mayores y Menores Cantidades N.º 01, a través de la cual se formalizarán los ajustes necesarios según las condiciones reales de ejecución y la optimización de los recursos operativos. El proceso de modificación contractual se lleva a cabo de manera coordinada con la interventoría, asegurando la adecuada justificación técnica y la trazabilidad de los cambios propuestos. De esta manera, se busca mantener la coherencia entre la planificación inicial y el desarrollo efectivo de las actividades en obra. Aun así, se logró avanzar en frentes clave del proyecto.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia



Gráfica 7. Curva de programado de obra a la semana 60.

En el presente informe de control del cronograma, se detalla el avance programado acumulado hasta la fecha para el mes de marzo de 2026. De acuerdo con la planificación inicial, se tiene establecido que el proyecto debería alcanzar un 43,49% de ejecución acumulada para el periodo actual. Este valor corresponde al avance previsto en el cronograma general, el cual se estructura con base en los hitos críticos y las actividades programadas para garantizar el cumplimiento de los plazos acordados.



Gráfica 8. Curva de programado vs ejecutado de obra a la semana 60.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se registró una ejecución contractual por valor de $ 110.902.235,00, alcanzando un avance acumulado del 44.75%., frente a un programado de 43.49%, de acuerdo con el cronograma aprobado por la interventoría. El valor total del contrato asciende a $3.822.000.000,00.

13.6 Informe de control de los costos

De acuerdo con el monitoreo mensual que llevamos a cabo como parte del Plan de Gestión del Programa de Gerencia, hemos identificado un aumento en la ejecución de la programación de obra. Este aumento representa un 1.26% del avance total del proyecto, lo cual, en términos económicos, equivale a una suma de +$48.022.828,00

En el presente informe del proyecto, se evidencia una diferencia entre el avance financiero programado y el realmente ejecutado durante el mes de marzo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Programado ($)**	**Ejecutado ($)**	**Pagado ($)**
28-feb	6-mar		56	1.613.911.526	1.606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351.320	1.628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1.648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1.686.266.400	31.339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351.262	1.710.345.000	47.993.738

Tabla 39 Resumen de ejecución presupuestal semanal del periodo de marzo de 2026

A continuación, se presenta un análisis acumulativo del avance del proyecto con fecha de corte al 31de marzo de 2026, considerando las principales métricas de desempeño: el Tiempo Actual (AT), el Valor Programado (PV), el Valor Ejecutado (EV), el Schedule Performance Index (SPI$), el Earned Schedule (ES), la Schedule Variance (SV) y el Schedule Performance Index Time (SPIt).

Hasta la fecha de corte mencionada, el Valor Programado Acumulado (PV) asciende a $ 1.662.351.262, mientras que el Valor Ejecutado Acumulado (EV) alcanza $ 1.710.345.000. Esta diferencia refleja un pequeño avance frente a la programación inicial, evidenciando que el avance físico-financiero del proyecto se encuentra por encima de lo previsto.

En términos absolutos, la Variación del Cronograma (SV) es de +$48.022.828,00, resultado que evidencia un pequeño avance respecto a la programación.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Desde la perspectiva temporal, el Earned Schedule (ES) para el periodo es de 31 días, mientras que el Tiempo Actual (AT) acumulado es de 325 días, lo que arroja un SPIt de 0,11. Este resultado indica que, en términos de tiempo, el proyecto ha avanzado menos de lo que debería haber progresado según lo planificado, reflejando un rendimiento operativo deficitario que requiere ajustes urgentes en campo para cumplir los hitos establecidos

13.7 Informe de gestión y control de la calidad.

Durante el periodo de ejecución del contrato, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, el contratista avanzó con la implementación del Sistema de Gestión y Control de Calidad, conforme a lo estipulado en el Plan de Calidad aprobado. Este sistema contempla los procedimientos de inspección técnica, verificación de cantidades, cumplimiento normativo y trazabilidad documental, en alineación con los requisitos contractuales y las directrices de la interventoría.

- **Actividades con Control de Calidad Aplicado**

En el mes evaluado se ejecutaron las siguientes actividades, todas ellas sometidas a control técnico y supervisión conjunta entre el equipo de calidad del contratista y la interventoría:

- **1.1 Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico (incluye topografía permanente y entrega de planos récord):** Se realizo un total de 7.782,34 m2 en labores de topografía realizadas en desde el inicio de la ejecución del proyecto
- **1.2 Rocería y limpieza manual (incluye disposición final)**: Se intervinieron 11,85 hectáreas, en zonas operacionales críticas del lado aire del aeropuerto.
- **1.3 Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación**: Se cubrieron 11,85 hectáreas, con productos autorizados, conforme a las condiciones técnicas establecidas.
- **2.1 Limpieza de encoles y descoles:** Se realizaron en el periodo un total de 9 limpiezas
- **2.2 Limpieza de canal:** En el periodo se realizaron un total de 1.489,35 ml de limpieza de canal, esta limpieza no se hacia desde noviembre por lo que las cantidades adicionadas en este ítem con el Modificatorio 1 no fueron suficientes para continuar con los ciclos ya que a la fecha ya está esta actividad en el 100%
- **6.2 Limpieza de cercas y malla de cerramiento (incluye disposición final)**: Se avanzó en 2.148,59 metros lineales, lo que permitió la mejora progresiva de la visibilidad y seguridad del perímetro aeroportuario.

Cada actividad fue verificada mediante inspecciones en sitio, control de ubicación, medición de cantidades ejecutadas y registros fotográficos, asegurando la conformidad de los trabajos frente a las especificaciones del contrato. La documentación generada incluye bitácoras, formatos de control y evidencia gráfica, garantizando trazabilidad técnica en cada frente de trabajo.

Durante el periodo no se reportaron no conformidades ni observaciones técnicas relevantes. Las labores fueron ejecutadas de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos, asegurando la correcta disposición de los residuos generados y el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad operacional exigidas.

Se continuará con el monitoreo y control permanente en las actividades futuras, reforzando los mecanismos de supervisión técnica y documental para asegurar el cumplimiento integral de los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra.
Para el periodo de este informe no se tienen informes de revisión de materiales.

Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.
Para el periodo de este informe no se tienen ensayos de revisión de materiales.

Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.
Para el periodo de este informe no se tienen recomendaciones y/o observaciones de ensayos de revisión de materiales.

13.8 Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se ha llevado a cabo una gestión exhaustiva de la correspondencia tanto interna como externa. Se ha implementado un sistema de registro numerado para todos los comunicados, lo que garantiza la trazabilidad y control de la información. Este registro permite una ubicación rápida y un seguimiento efectivo de cada comunicación, asegurando una gestión eficiente de los documentos relacionados.

Correspondencia Enviada Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
1/03/2026	Radicación informe semanal No. 55 Lado Aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	INFORME SEMANAL No 53 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	INFORME SEMANAL No. 54 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2026 LAADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/03/2026	CIMGAIN–614–2026 - Entrega de informe diario de Obra (entrega semanal) - CONSORCIO TARQUI	CIMGAIN–614–2026	CONSORCIO TARQUI

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
2/03/2026	CIMGAIN–616–2026 - Entrega ordenes de trabajo para ejecución de labores en el mes de marzo de 2026 acorde a programación vigente	CIMGAIN–616–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	CIMGAIN–617–2026 - Respuesta comunicación 340-26 Entrega informe semanal No 055 Corresponde a la semana entre 21 y 27 de febrero de 2026	CIMGAIN–617–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	CIMGAIN–618–2026 - Remisión de Modificatorio No 1 - CO 24001241 H4 2024 del contrato del asunto, suscrito entre la UAEAC y el Consorcio Tarqui	CIMGAIN–618–2026	CONSORCIO TARQUI
2/03/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CANALES A INTERVENIR	Correo electrónico	ACINCO
2/03/2026	Solicitud factura Acta Parcial 9 - Contrato de obra 24001241 H4 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/03/2026	Solicitud factura acta parcial de interventoría No. 9 - CI 24001242 H3 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
4/03/2026	APROBACION DESPLAZAMIENTO ESPECIALISTA PAVIMENTOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
4/03/2026	CIMGAIN–619–2026 - Respuesta Oficio 343-2026 Informe SST Febrero 2026- TARQUI	CIMGAIN–619–2026	CONSORCIO TARQUI
5/03/2026	CIMGAIN–621–2026 - Respuesta oficio 345-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 12 Devolución	CIMGAIN–621–2026	CONSORCIO TARQUI
5/03/2026	CIMGAIN–622–2026 - Respuesta oficio 346-26 Oficina Presentación informe técnico mensual No 13 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026	CIMGAIN–622–2026	CONSORCIO TARQUI
6/03/2026	CIMGAIN–624–2026 - Respuesta oficio 348-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 12–Febrero 2026	CIMGAIN–624–2026	CONSORCIO TARQUI
7/03/2026	CIMGAIN–625–2026 - Respuesta oficio 350-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 12-Febrero de 2026	CIMGAIN–625–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	INFORME SEMANAL No. 56 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/03/2026	CIMGAIN–628–2026 - Respuesta oficio 341-26 Respuesta CIMGAIN–609-2025	CIMGAIN–628–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–629–2026 - Solicitud de tratamiento silvicultural de PODA de tres (03) individuos forestales	CIMGAIN–629–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–630–2026 - Respuesta oficio 352-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 12–Febrero 2026	CIMGAIN–630–2026	CONSORCIO TARQUI
10/03/2026	CIMGAIN–631–2026 - Respuesta oficio 354-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 12	CIMGAIN–631–2026	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
10/03/2026	CIMGAIN–632–2026 - Respuesta oficio 353-26 Oficina - Presentación informe técnico mensual No 13 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026	CIMGAIN–632–2026	CONSORCIO TARQUI
12/03/2026	CIMGAIN–633–2026 - Informes mensuales mes de febrero 2026 Consocio IMGA LA Y LT	CIMGAIN–633–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/03/2026	Oficina 358_26 Oficina - Alcance Oficio Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
13/03/2026	CIMGAIN–635–2026 - Radicación acta de obra No.10 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/03/2026	CIMGAIN–636–2026 -Pronunciamiento NOTAM bache pista	CIMGAIN–636–2026	CONSORCIO TARQUI
13/03/2026	CIMGAIN–639–2026 - Validación Pólizas según modificatorio Lado Aire	CIMGAIN–639–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/03/2026	CIMGAIN–638–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 10 del periodo del 01-02- 2026 al 28-02-2026	CIMGAIN–638–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
14/03/2026	CIMGAIN–640–2026 - Respuesta oficio 360-26 Oficina - Reprogramación de obra; de acuerdo al modificatorio No 1	CIMGAIN–640–2026	CONSORCIO TARQUI
16/03/2025	CIMGAIN–608–2026 - Respuesta oficio 337-26 oficina - Respuesta oficios CIMGAING 596, 599, 603_26; Solicitudes tratamientos, Intervención Calle de rodaje Alpha	CIMGAIN–608–2026	CONSORCIO TARQUI
16/03/2025	INFORME SEMANAL No. 57 DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2026 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/03/2025	CIMGAIN–641–2026 - Solicitud Información sobre zonas de seguridad liberadas por la interventoría ACINCO, de los trabajos realizados por el CONSORCIO ZETA	CIMGAIN–641–2026	CONSORCIO ACINCO
17/03/2025	CIMGAIN–642–2026 - Respuesta comunicación 351-26 Entrega informe semanal No 056	CIMGAIN–642–2026	CONSORCIO TARQUI
17/03/2025	CIMGAIN–643–2026 - Respuesta comunicación 361-26 Entrega informe semanal No 057	CIMGAIN–642–2026	CONSORCIO TARQUI
17/03/2025	CIMGAIN–644–2026 -Rocería franjas de seguridad	CIMGAIN–644–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/03/2025	CIMGAIN–635–2026 - Radicación acta de obra No.10 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026	CIMGAIN–635–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/03/2025	CIMGAIN–645–2026 - Suspensión actividades Vehículo- TARQUI	CIMGAIN–645–2026	CONSORCIO TARQUI
20/03/2025	Informe semanal No. 58 Lado aire, del 14 al 20 de marzo de 2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
24/03/2026	CIMGAIN–648–2026 - Respuesta comunicación 364-26 Entrega informe semanal No 058	CIMGAIN–648–2026	CONSORCIO TARQUI
24/03/2026	CIMGAIN–649–2026 - Solicitud Información sobre avance contrato de obra, trabajos realizados o por realizar CONSORCIO ZETA	CIMGAIN–649–2026	ACINCO
25/03/2026	RV: SOLICITUD INFOIRMACIÓN 1136 ARBOLES LETICIA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/03/2026	FORMULA DE REAJUSTE	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
25/03/2026	Respuesta a solicitud de información requerida en el oficio con radicado CIMGAIN–649-2026, sobre avance de obra y personal del Consorcio ZETA.	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/03/2026	Solicitud de factura - Acta parcial de obra No. 10 - CO 24001241 H4	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/03/2026	CIMGAIN–646–2026 - Respuesta comunicación 363-26 Respuesta CIMGAIN–640–202 Reprogramación de obra de acuerdo al modificatorio No 1	CIMGAIN–646–2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
28/03/2026	Oficio 367-25 Oficina CONCEPTO ESPECIALISTA CALLE DE RODAJE ALPHA	Correo electrónico	ESPECIALISTA
28/03/2026	CORRECCION INFORMES SEMANALES 56, 57 Y 58 DE INTERVENTORÌA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/03/2026	CIMGAIN–650–2026 - Respuesta comunicación 368A-26 Entrega informe semanal No 059 Corresponde a la semana entre 21 y 27 de marzo de 2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/03/2026	CIMGAIN–651–2026 - Respuesta comunicación 366-26 Entrega informes semanales No 058, No057 Y No056 Corrección de % de obra programado; según Modificatorio No1	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
30/03/2026	CIMGAIN–652–2026 - Respuesta MT-TARQUI-001-2026 – Intervenciones Paliativas Calle de Rodaje Alpha Aeropuerto Alfredo Vásquez	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
30/03/2026	Informe semanal No. 59 Lado Aire	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

Tabla 40 Correspondencia enviada interventoría.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Comunicaciones Recibidas.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
2/03/2026	Correo electrónico	Solicitud factura acta parcial de interventoría No. 9 - CI 24001242 H3 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	CIMGAIN–613–2026 - Personal afiliado y trabajando al CONSORCIO TARQUI que está ejecutando labores del CONSORCIO ZETA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Oficlo 342-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 10 ACTA DE OBRA. No.9 Dieciembre- Enero	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Modificatorio No. 1 - CO 24001241 H4 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	REVOCATORIA Y DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA AMAZONAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	Comité de seguimiento - Contratos de Mantenimiento Leticia	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/03/2026	Correo electrónico	oficio 344-26 solicitud de pago No.9	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 343-26 OFICINA INFORME MENSUAL AREA S.S.T FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CANALES A INTERVENIR.	ACINCO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	oficio 341-26 Respuesta CIMGAIN–609-2025 Medición coeficiente de fricción Enasayo de corroboración	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	Oficio 345-26-Oficina -INFORME DE GERENCIA No.12	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/03/2026	Correo electrónico	Oficio 346-25 Oficina INFORME MENSUAL No.13 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/03/2026	Correo electrónico	APROBACION DESPLAZAMIENTO ESPECIALISTA PAVIMENTOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
4/03/2026	Correo electrónico	Actualización de supervisión del contrato de interventoría No. 24001242 H3 e instrucciones asociadas	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	Oficio 348-26-Oficina -INFORME DE CALIDAD No.12 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 347_26 RESPUESTA OFICIO 621 Y 622_26. INFORMES MENSUALES	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5/03/2026	Correo electrónico	RV: FORMATOS CUENTAS DE COBRO OBRA E INTERVENTORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	oficio 349-2026 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N.2. FORMATO N.76	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	oficio 350-26-Oficina -INF. AMBIENTAL No 12 FEBRERO 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/03/2026	Correo electrónico	Respuesta Oficio No. 341-26 – Verificación Coeficiente Rozamiento	ESPECIALISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7/03/2026	Correo electrónico	Oficio 351-26 Oficina INFORME SEMANAL N.56	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 352-26-Oficina -INFORME DE CALIDAD No.12 FEB	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 353-25 Oficina INFORME MENSUAL No.13 FEBRERO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/03/2026	Correo electrónico	Oficio 354-26-Oficina -INFORME DE GERENCIA No.12	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
11/03/2026	Correo electrónico	Oficio 357_26 oficina - Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
11/03/2026	Correo electrónico	OFICIO 355_26 OFICINA ACTA PARCIAL DE OBRA No.10 febrero de 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13/03/2026	Correo electrónico	Oficina 358_26 Oficina - Alcance Oficio Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13/03/2026	Correo electrónico	Oficio 359-26 Oficina - Polizas actualizadas Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
14/03/2026	Correo electrónico	oficio 360-2026 Oficina. Reprogramación de obra En base al Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
14/03/2026	Correo electrónico	Oficio 361_26 oficina Inf. Sem No 57 VF - marzo 13- MARZO 06 - 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17/03/2026	Correo electrónico	ESTADO CONTRATOS MTTO 24001240 H4 24001241 H4 - INTERV 24001242 H3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17/03/2026	Correo electrónico	Oficio 363-2026 Oficina. Respuesta CIMGAIN–640–2026 Reprogramación de obra En base al Modificatorio No.1	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/03/2026	Correo electrónico	FROMATOS FIRMADOS DE LA REPROGRAMACIÓN.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
21/03/2026	Correo electrónico	Oficio 364-26 Oficina INFORME SEMANAL N.58	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Comité Mantenimiento - Leticia	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	SOLICITUD - APLICACIÓN FORMULA REAJUSTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Solicitud de factura - Acta parcial de obra No. 10 - CO 24001241 H4	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/03/2025	Correo electrónico	Respuesta a solicitud de información requerida en el oficio con radicado CIMGAIN–649-2026, sobre avance de obra y personal del Consorcio ZETA.	ACINCO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25/03/2025	Correo electrónico	Oficlo 365-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 11 ACTA DE OBRA. No.10	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27/03/2025	Correo electrónico	Oficio 367-25 Oficina CONCEPTO ESPECIALISTA CALLE DE RODAJE ALPHA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27/03/2025	Correo electrónico	Oficio 366-26 Oficina CORRECCION INFORMES SEMANALES N.56,57 Y 58.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27/03/2025	Correo electrónico	ACTA DE COBRO N.11 MARZO DE 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
28/03/2025	Correo electrónico	Oficio 368-26 Oficina INFORME SEMANAL N.59	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
30/03/2026	Correo electrónico	CIMGAIN–638–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 10 del periodo del 01-02- 2026 al 28-02-2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/03/2026	Correo electrónico	Oficio 370_26 Oficina Remisión Informe de S.S.T No 12-MARZO-2026.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/03/2026	Correo electrónico	31032026LTC- Solicitud NOTAM - RWY 03/21 CLSD DUE TO MAINT	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Tabla 41 Correspondencia recibida interventoría

13.9 Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se llevó a cabo un seguimiento continuo a los principales riesgos identificados desde el inicio del proyecto, con especial atención a aquellos que podrían comprometer el cumplimiento del cronograma, el avance físico y la seguridad operacional del aeropuerto. A continuación, se destacan los factores de riesgo más relevantes durante el periodo:

- **Altos niveles de precipitación** registrados durante el mes, que dificultaron el acceso a zonas críticas, especialmente aquellas con presencia de humedales o acumulación de agua, reduciendo el rendimiento en campo.
- **Crecimiento acelerado de vegetación**, producto de las condiciones climáticas del entorno amazónico, lo cual generó la necesidad de intervenir nuevamente sectores ya tratados con actividades de rocería.
- **Demoras en la consolidación del diagnóstico estructural de pavimentos**, que limita la programación precisa de actividades correctivas en plataforma, pista y calles de rodaje.

Respuestas Implementadas

Frente a estos riesgos, y de acuerdo con el plan de gestión establecido para el contrato, se implementaron las siguientes acciones:

- **Frente a las condiciones climáticas adversas:** Se adaptó la operación mediante la redistribución de actividades hacia zonas con mejor acceso, priorizando tareas como la limpieza de canales, encoles y la recolección del material vegetal acumulado tras la rocería. Esta estrategia permitió mantener la continuidad operativa y mitigar los impactos del clima.
- **Respecto al crecimiento excesivo de vegetación:** Se ejecutó nuevamente la actividad de rocería en sectores previamente intervenidos que presentaban alturas de 20 a 30 cm, como las zonas VOR,

RESA, terminal de carga, y sectores entre los hitos K0+000 y K0+700, asegurando así el cumplimiento de los estándares de seguridad en áreas operacionales.

- **En relación con la infraestructura existente:** Se continúan los trabajos de inspección y cuantificación de daños en pavimentos, cerramientos y estructuras hidráulicas, que permitirán en marzo reprogramar el contrato en función de un diagnóstico actualizado. Asimismo, se están evaluando sectores como la plataforma antigua, donde se identificaron 171 losas con deterioro severo que representan riesgo operativo por generación de FOD (Foreign Object Debris), cuya atención prioritaria será determinada en función de los recursos disponibles y la validación técnica.

Estas medidas buscan mantener bajo control los riesgos identificados y garantizar que el desarrollo del contrato continúe en condiciones técnicas, financieras y operativas adecuadas, en favor de la seguridad y funcionalidad del aeropuerto.

13.10 Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se realizó el seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos aprobado, centrando la atención en aquellos eventos de mayor impacto y probabilidad identificados desde la etapa inicial del proyecto. El monitoreo incluyó la verificación del estado actual de los riesgos activos, la validación de la efectividad de las respuestas implementadas y la identificación de nuevas condiciones derivadas del desarrollo de las actividades en campo.

Este proceso fue liderado por la gerencia del contratista en coordinación con la interventoría técnica, quedando consignado en los formatos establecidos y en la bitácora de obra.

Durante el mes de marzo se hizo seguimiento a los siguientes riesgos:

- Evaluación Interventoría

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

INDICADORES SEGUIMIENTO TARQUI MARZO DEL 2026				
DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	409	76,6%	A CORTE 27 DE MARZO DE 2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 (5); (5).	1.654.926.908	1.686.086.139	101,9%	A CORTE 27 DE MARZO DE 2026 (SE REALIZA REPROGRAMACION DE OBRA POR MODIFICATORIO No. 1)
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	16	16	100%	Se cumple con lo ofrecido
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica) *100	8	8	100%	Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion Se inician las actividades de corte de LATIZALES
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	6	6	100%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-		N/ EN ESTE PERIODO
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	6	12	50%	Se identificaron 6 NPs - Capa de base de sub suelo - Demoliciones - Concreto MR45 acelerado plataforma - Concreto MR45 acelerado bache de pista - Armado y colocacion de acero - Corte de latizales
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	6	6	100%	Objetivos cumplidos Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-		NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	6	6	100%	Objetivos cumplidos Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	6	6	100%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion

El seguimiento de riesgos durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 permitió identificar con precisión los factores que afectaron el desarrollo contractual.

También se aclara que unas reprogramaciones debidas a variaciones generadas por la suscripción de un contrato adicional en plazo y/o valor que no aplica para nuestro caso, por suspensiones del contrato que no aplica y/o modificaciones de cantidades de obra producto de circunstancias especiales que lo justifique el cual es nuestro caso, la inclusión de cantidades de ítems no previstos que aplica para nuestro caso o cuando las partes así lo acuerden.

- Evaluación Consorcio TARQUI

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
Tiempo de ejecución programado	Se refiere al tiempo de ejecución planeado para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Mes	84%	26 días/31 días * 100	Programa de trabajo y cronograma del proyecto.
Tiempo ejecución real	Hace referencia al tiempo real empleado para la ejecución de determinadas actividades.	Mes	84%	84%	Informes de ejecución y acta de terminación
Costo Programado	Esta variable hace referencia al valor proyectado de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$ 59.697.663,65 / $110,902,235.00 = 53.83	(Costo programado en el período/Costo real período) * 100	Programa de trabajo y Plan de inversión del proyecto.
Costo real	Esta variable hace referencia al valor real de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$ 1.710,373,968	44.75%	Facturas
Cantidad de personal contratado	Se refiere al personal mínimo exigido en el contrato.	Número de personas	15	(Cantidad de personal contratado/ Cantidad de personal mínimo del contrato) * 100	Contrato y estudios previos
Cantidad de personal utilizado	Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato	Número de personas	15	De acuerdo con las actividades que se realizaron no se requería tener todo el personal mínimo	Informes de ejecución y acta de terminación

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
				exigido, que está planeado que ingrese más adelante. Por lo tanto, se considera el indicador cumplido al 100%.	
Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad	Hace referencia a la aceptación y aprobación de la interventoría de las actividades ejecutadas siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.	Numero de Reportes (no hay reportes)	100%	100% (aprobada)	Informes de ejecución y acta de terminación
Actividades con especificación técnicas	Hace referencia a las actividades del proyecto que cumplen el alcance planeado.	Número de Actividades	Actividades programadas 2.2 Actividades ejecutadas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2	8	Contrato y Especificaciones técnicas
Cantidad de obra civil recibida por actividad	Se refiere al cumplimiento de las cantidades de obra civil recibida por la interventoría en las actividades a desarrollar	M2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA	7.782.34	Informes de ejecución y Propuesta económica y presupuesto ajustado en cantidades del diagnóstico ejecutado en la primera fase del contrato
		Ha	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	11.85	
		Ha	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO – FUMIGACION)	11.85	
		UN	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	9.00	
		ML	LIMPIEZA Y REACONDICIONA MIENTO DE CANALES	1.489,35	

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
			Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
		ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE LA INSTALACIÓN Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA, JUNTO CON TODOS SUS ACCESORIOS)	0.00	
		ML	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	2.148,59	
No. actividades no previstas	Se refiere al número de actividades aprobadas como no previstos durante el desarrollo del contrato.	0	0	0	Acta de recibo final del contrato de obra
No. actividades contratadas	Se refiere al número de actividades contratadas en la oferta económica del contrato.	20	0	(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas + No. De actividades no previstas) * 100	Acta de recibo final del contrato de obra

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
Objetivos específicos cumplidos	Se refiere al número de objetivos específicos cumplidos luego del desarrollo del proyecto.	44.75%	Se medirá al final de la obra, por lo tanto, no hay valor para el indicador en este mes.	Informe final de interventoría	
Objetivos específicos planteados	Se refiere al número de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto.	43.49%		Informe final de interventoría	
Requerimientos atendidos por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía atendidos satisfactoriamente por el contratista de mantenimiento.	0	A la fecha no se han recibido requerimientos por garantía	Informes mensuales de interventoría e informes administración del aeropuerto.	
No. reportes solicitados por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía solicitados por el interventor.	0		Informes mensuales de interventoría e informes administración del aeropuerto.	
Riesgos mitigados o tratados.	Se refiere al número de riesgos que fueron tratados y mitigados satisfactoriamente.	0	Actualmente ningún riesgo se encuentra activo	Informes mensuales de interventoría.	
Riesgos previstos	Se refiere al número de riesgos previsibles que se planificaron.	0		Informes mensuales de interventoría.	
Facturación Planeada		$1.662.351.262	(Facturación ejecutada/Facturación programada) * 100	Actas mensuales y acta de terminación	
Facturación Ejecutada		$1.710.374.090	(Facturación ejecutada/Facturación programada) * 100		

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

- **Resultados del Monitoreo**

El seguimiento de riesgos durante el periodo del presente informe permitió identificar con precisión los factores

Pese a la presencia de lluvias y alta humedad, el contrato logró un avance mensual del 44,75%, que no supero el valor programado del 43,49%, lo que refleja la efectividad de la redistribución de tareas hacia frentes de trabajo accesibles y la optimización de actividades como la limpieza de canales, encoles y zonas verdes, a pesar de no poder ejecutar dicha actividad por interferencia de otro contratista en zonas de seguridad.

El monitoreo también evidenció la necesidad de reforzar las acciones frente al crecimiento continuo de la vegetación, especialmente en sectores críticos operativos, así como la importancia de avanzar en el diagnóstico definitivo de los pavimentos, cuyo deterioro representa un riesgo operacional por generación de FOD (Foreign Object Debris).

En general, el seguimiento a los riesgos se consolida como herramienta fundamental para la toma de decisiones preventivas, permitiendo ajustar la planeación y priorizar intervenciones en función de las condiciones reales del proyecto.

13.11 Informe de gestión de la participación de los interesados.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se continuó con la gestión activa de los interesados clave del proyecto, enfocando los esfuerzos en mantener una comunicación efectiva, alinear expectativas y fortalecer la coordinación interinstitucional. Entre los principales grupos de interés identificados se encuentran:

- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Dirección de Infraestructura (entidad contratante)
- Administración del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo
- Consorcio TARQUI (contratista de obra)
- Consorcio IMGA Ingenieros (interventoría)
- Consorcio Zeta, ACINCO

- Acciones de Participación y Comunicación

Durante el periodo se realizaron varias acciones orientadas a la **gestión efectiva de los interesados**, entre las que se destacan:

- Reuniones de seguimiento técnico-operativo semanales entre la interventoría y el contratista, con el fin de revisar avances, dificultades, decisiones operativas y próximos hitos.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

- Coordinación permanente con la administración del aeropuerto para planificar las actividades de obra en armonía con la operación aérea, garantizando seguridad y continuidad en el servicio.

Estas acciones han permitido mantener informados a los actores clave del proyecto y facilitar la toma de decisiones conjuntas para responder a imprevistos.

- Manejo de Expectativas y Retroalimentación

La participación activa de los interesados ha contribuido a generar una atmósfera de colaboración y transparencia. Se ha promovido la recepción de retroalimentación de la interventoría y la administración aeroportuaria respecto a los tiempos de ejecución, afectación de operaciones y condiciones de seguridad, lo cual ha servido para ajustar las estrategias en campo.

No se registraron conflictos o quejas formales por parte de los interesados durante el mes de marzo, lo cual evidencia un manejo adecuado de sus expectativas y una gestión efectiva de las relaciones.

La gestión de los interesados durante el contrato se ha desarrollado de manera proactiva y ordenada, permitiendo mantener una comunicación fluida y una coordinación operativa efectiva. Se continuará fortaleciendo este componente mediante la actualización del plan de comunicaciones, con el fin de asegurar una participación informada y comprometida de todos los actores del proyecto.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

14 ANEXOS.

Anexo 1. Presentaciones comités.

Anexo 2. Actas de comité.



Anexo 3. Libro de obra.

Anexo 4. Ordenes de trabajo.

Anexo 5. Informes semanales

Anexo 6. Informe climatológico

Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

Elaboró: Ing. Hernan Alexis Villamil Vargas	**Revisó:** Ing. Julio Roberto Chaparro Fonseca	**Aprobó** Ing. Julio Roberto Chaparro Fonseca
Fecha: 14 de abril de 2026	**Fecha: 14 de abril de 2026**	**Fecha: 14 de abril de 2026**
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Cargo: Residente lado Aire	**Cargo**: Director de Interventoría	**Cargo:** Director de Interventoría

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

ANEXO 1. PRESENTACIONES COMITÉS.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 49 del 28 de Febrero de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE











LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Entrega de APUs de la tala de arboles	CONSORCIO TARQUI	18 FEB 2026	21 FEB 2026	El CONSORCIO TARQUI informa en comité anterior que las labores de tala no las ejecutara en el contrato que tiene suscrito
2	Aprobación de Modificatorio	SUPERVISION	26 ENERO 2026	21 FEB 2026	El modificatorio ya esta firmado por el ordenador del gasto, solo falta su publicación en el SECOP
3	Estudio fotométrico para los reflectores de la plataforma	CONSORCIO TARQUI	3 FEB 2026	17 FEB 2026,	El estudio FOTOMETRICO fue entregado por el CONSORCIO TARQUI el día 16 de febrero de 2026, es enviado ese mismo día al especialista para su revisión, análisis y resultados, se validará si se hace por balance o por adición de recursos, por cuanto esta actividad no es contractual
4	Requerimiento técnico presencia de FOD (Foreign Object Debris) sobre el área operacional.	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	19 FEB 2026	20 FEB 2026	Durante recorrido técnico efectuado en horas de la noche por la supervisión del contrato, se identificaron fisuras activas y desprendimientos de material en varias losas de concreto de la plataforma y la calle de rodaje, lo cual está generando presencia de FOD (Foreign Object Debris) - Se le envió el día 19 de febrero de 2026 el oficio CIMGAIN–596-2026 - Se le envió el día 20 de febrero de 2026 el oficio CIMGAIN–599-2026 Dicha actividad se encuentra en ejecucòn

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Actividades de limpieza canales encoles y descoles	CONSORCIO TARQUI	Se autorizo por parte de la supervisión el reinicio de actividades que están en el modificatorio, se realizo recorrido el dia 19 de febrero con el contratista y se pudieron evidenciar los puntos de encole y descole, se les entregaran las ordenes de trabajo para que inicien las actividades de limpieza de canales y la instalación de rejilla en descoles que no tienen seguridad
2	Actas de costos de Interventoria y contratista	SUPERVISION	Verificar el avance que tienen las actas en la Entidad, las actas de la interventoría se radicaron nuevamente, cambio de facturas: - Acta 7 esta en reserva 2025 Interventoria - Acta 8 esta en reserva 2025 Interventoria - Se radico acta 9 de interventoria, se solicitó factura - Se radico acta 9 del contratista, se solicitó factura
3	Afectación de arboles caidos zona de los lagos	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA SUPERVISION	Se realizó recorrido en la zona de los lagos para realizar verificación de arboles en inminente peligro de caída, esta visita se realizo en conjunto con la interventoría el contratista y la supervisión y personal de administración del aeropuerto
4	Descontaminación de pista por caucho y ensayo de rozamiento	CONSORCIO TARQUI	La descontaminación de la pista por caucho finalizo el dia miércoles 11 de febrero de 2026, el día jueves 12 de febrero de 2026 se realizo el segundo ensayo de rozamiento sobre la pista, el informe con los resultados de corroboración de la medición del coeficiente de rozamiento se entrego el 18 de febrero mediante oficio 334-26 oficina, estos resultados se le enviaron al especialista quien nos dará el resultado final del ensayo realizado
5	Trabajos realizados por el CONTRATISTA que no pertenecen a funciones del contrato	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA SUPERVISION	Se evidencio que el personal del CONSORCIO TARQUI estaba realizando labores que no le correspondían de acuerdo a las zonas de ejecución de labores entre CONSORCIO TARQUI y CONSORCIO ZETA
6	Calle de rodaje ALFA CERRADA	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA SUPERVISION	Se reviso la pagina de la AERONAUTICA y se pudo evidenciar que la calle de rodaje Alpha esta habilitada en la AIP, se solicitó verificar esta información a la supervisiòn

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Díaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	11
No Profesionales	6
Total Personal	22
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	henaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	JOHN FREDDY RODRÍGUEZ JAIMES		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	orciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Mesa		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvera		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE
INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3152803507

6. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE AVANCE

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,11%	64,08%	(%) Ejecutado	0,45%	41,85%
Valor programado ($)	$4.124.930	$2.479.912.188	Valor ejecutado ($)	$17.139.346,00	$1.599.463.363
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	-23,04%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 880.448.817,00

CANTIDADES EJECUTADO EN LA SEMANA 54

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 55					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	4245,59	$ 9.123.772,91
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	0,34	$ 341.630,98
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	0,34	$ 80.238,30
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 7.497.573,00	0,09	$ 674.781,57
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	673,44	$ 6.918.922,56
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 17.139.346,00**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.582.324.017,00
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 1.599.463.363,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INDICADORES DE AVANCE

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio semana	Fin de la semana	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviación
26-oct	31-oct	8	38	24,83%	26,21%	1,43%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	33,23%	27,84%	-4,78%
22-nov	28-nov		42	33,83%	27,99%	-5,94%
29-nov	5-dic	10	43	39,83%	28,49%	-11,34%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,48%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,73%	30,85%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	66,14%	80,41%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio semana	Fin de la semana	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
19-oct	25-oct		37	911.355.868	1.001.746.200	70.490.332
26-oct	31-oct	8	38	947.900.782	1.001.746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1.018.377.148	1.018.180.800	-191.348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1.037.673.000	-51.170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1.048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1.296.656.856	1.069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.506	1.088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.538.807	1.130.165.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.811.846	1.130.165.400	-1.019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130.165.400	-1.218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1.243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1.268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831.066	1.178.322.600	-1.256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.469.413.490	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.970	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.951.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180





RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 55

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 54	Cant. Semanal 55	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Localización, Replanteo M2	0,00	4.245,99	29.906,09	50.010,44
Rocería Ha	2,71	0,34	273,39	324,26
Fumigación Ha	2,71	0,34	226,23	324,26
Limpieza canales Ml	0,00	0,00	10.075,26	10.075,26
Reparcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	0,09	1,00
Limpieza cerramiento perimetral Ml	1108,91	673,44	46,496,32	56.056,00
Instalación de cerramiento Ml	0,00	0,00	100,00	1.000,00
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	0,00	163,00	200,00
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	0,00	75.600,00	207.899,53
Descontaminación por caucho	0,00	0,00	9.450,00	9,450,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL









Realización de limpieza de malla

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



Reparcheo de fisuras

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL









Reparcheo de fisuras

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 50 del 7 de Marzo de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Adición de ítems no previstos y balance
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE







LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Reunión virtual para adiciones con representantes legales	SUPERVISION, CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI CONSORCIO OBRAS LA SABANA	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se coordinará reunión entre representantes legales de los consorcios y la supervisión para hablar el tema de la adición de los contratos
2	Bache pista	CONSORCIO TARQUI	3 MAR 2026	Tercera semana del mes de abril	El contratista informa que realizara la adecuación del bache en la pista a mas tardar la tercera semana de abril, después que pasen festividades de semana santa, para lo cual efectuarà solicitud de NOTAM
3	Seguridad operacional	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Los Consorcios se comprometen a realizar las visitas pertinentes y a realizar un informe de las labores y tareas a realizar en la calle de rodaje ALFA para poder cerrar calle de rodaje BRAVO y realizar las adecuaciones de las placas de concreto de la plataforma de acuerdo al modificatorio No 1 Se procederá con visita de especialista en pavimentos de Interventoría
4	Estudio Fotométrico	CONSORCIO TARQUI	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se realizara la evaluación de costos para el cambio de las luminarias de la plataforma, se realizaran cotizaciones y se tendrán valores aproximados para adición
5	Áreas de seguridad liberadas	CONSORCIO IMGA	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se coordinará reunión entre ACINCO e IMGA para solicitar información sobre áreas de seguridad liberadas o aprobadas para inicio de labores de rocería y fumigación en esas zonas
6	Actividad de rozamiento	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se evaluará el tema de las cantidades de la actividad del ensayo de rozamiento para definir el pago

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Actividades de limpieza canales encoles y descoles	CONSORCIO TARQUI	En la semana no se realizaron actividades de limpieza de canales, a pesar de haber generado las respectivas OT
2	Actividades de latizales	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	Se esta realizando recorrido para la verificación de los latizales a cortar y se evidencia que algunos que eran latizales ya no lo son, se solicita al contratista que realice un nuevo inventario marcando los latizales a cortar
3	Afectación de arboles caídos zona de los lagos	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA SUPERVISION	Se esta a la espera de que el personal ambiental del aeropuerto haga entrega del acta de posibles arboles con afectación de caerse.
4	Concepto de especialistas sobre calle de rodaje Alfa (cerrada)	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	Se coordina que los especialistas de los consorcios hagan visita a la obra y realicen conceptos sobre pasos a seguir para adecuar el funcionamiento de la calle de rodaje ALFA mientras se realiza el mantenimiento de las losas de concreto de la plataforma
5	Poda árboles SB No. 5	CONSORCIO TARQUI	Se recibe resolución de poda menor de tres árboles en el sector de la SB No. 5

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Díaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	11
No Profesionales	6
Total Personal	22
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	henaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	JOHN FREDDY RODRÍGUEZ JAIMES		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	orciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Mesa		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvera		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE
INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3152803507

6. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE AVANCE

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,76%	65,64%	(%) Ejecutado	0,18%	42,03%
Valor programado ($)	$29.012.600	$2.508.924.786	Valor ejecutado ($)	$6.855.809,00	$1.606.319.172
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	-23,62%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 902.605.614,00

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 56

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	5,34	$ 5.365.615,98
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	5,34	$ 1.260.213,30
2,1	LIMP. ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	4,00	$ 229.980,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 7.497.573,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	0,00	$ -
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 6.855.809,00**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.599.463.363,32
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 1.606.319.172,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INDICADORES DE AVANCE

AVANCE FISICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
25-oct	31-oct	9	38	24,88%	26,21%	1,43%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,23%	27,49%	-3,75%
22-nov	28-nov		42	32,83%	27,99%	-4,84%
29-nov	5-dic	10	43	39,63%	28,49%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	58,25%	29,57%	-28,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,48%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	64,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
28-feb	6-mar		56	65,64%	42,03%	-23,61%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
25-oct	31-oct	9	38	947.900.760	1.001.746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1.018.372.148	1.018.180.800	-191.348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1.037.673.000	-51.170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1.048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1.296.656.856	1.069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.817.506	1.088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.978.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.598.807	1.130.165.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.169.812.846	1.130.165.400	-1.019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.080.884	1.130.165.400	-1.218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.868.278	1.133.987.400	-1.243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1.268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831.866	1.178.322.600	-1.256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.465.412.490	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.190	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.380	1.599.507.000	-880.405.180
28-feb	6-mar		56	2.508.924.786	1.606.386.600	-902.538.186





RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 56

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 56	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Localización, Replanteo M2	0,00	29.906,09	50.010,44
Rocería Ha	5,34	278,73	324,26
Fumigación Ha	5,34	231,57	324,26
Limpieza canales Ml	0,00	10.075,26	10.075,26
Reparcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00
Limpieza cerramiento perimetral Ml	0,00	46,496,32	56.056,00
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	1.000,00
Limpieza encoles y descoles Un	4,00	167,00	200,00
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	75.600,00	207.899,53
Descontaminación por caucho	0,00	9.450,00	9,450,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN









Realización de roceria

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 53 del 24 de Marzo de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

2. DATOS DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Inclusiòn ítems no previstos y balance, sin adiciòn de recursos ni plazo
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MANTENIMIENTO LADO AIRE









LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Reunión virtual para adiciones con representantes legales	SUPERVISION CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se coordino la reunión y se realizo el 18 de marzo de 2026
2	Bache pista	CONSORCIO TARQUI	3 MAR 2026	Tercera semana del mes de abril	Se está a la espera que la supervisión verifique la presentación en PP para socialización de NOTAM de cierre del aeropuerto
3	Áreas de seguridad liberadas	CONSORCIO IMGA	3 MAR 2026	13 MAR 2026	Se envió oficio ha ACINCO para solicitar información sobre áreas de seguridad liberadas o aprobadas para inicio de labores de rocería y fumigación en esas zonas. Dieron respuesta que no hay áreas liberadas a la fecha

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Demarcación calle de rodaje ALFA Y PLATAFORMA	CONSORCIO TARQUI	De acuerdo a la visita del especialista a la obra, se debe de hacer modelación de demarcación de acuerdo a zonas de trabajo y áreas para desplazamiento de aviones.
2	REPROGRAMACION	CONSORCIO TARQUI	El contratista entregara reprogramación de acuerdo a las labores a ejecutar en el modificatorio No. 1, se esta a espera de firmas de aprobación por parte de la interventoria
3	FACTURACION	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	Se deben de realizar las entregas de las actas y los informes con mas premura para no incumplir con fechas de facturación
2	Actividades de latizales	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA	Se esta realizando recorrido para la verificación de los latizales a cortar y se evidencia que algunos que eran latizales ya no lo son, se solicita al contratista que realice un nuevo inventario marcando los latizales a cortar. Se realizo recorrido con interventoria y se evidencia que muchos de los latizales del listado ya no son latizales, hay que ir haciendo recorrido e ir indicando cuales cortar, de igual forma han nacido nuevos latizales
3	Socialización NOTAM	CONSORCIO TARQUI CONSORCIO IMGA SUPERVISION	Se recibió oficio por parte del consorcio TARQUI y se reviso por parte de la interventoria, se envió para aprobación final de la supervisión del proyecto y realizar reunión informativa. Se tiene la presentación de socialización en manos de supervisión, para que realice las respectivas invitaciones

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Díaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	11
No Profesionales	6
Total Personal	22
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	henaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	JOHN FREDDY RODRÍGUEZ JAIMES		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	orciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Mesa		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvera		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE
INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	ingsingenieroscomercio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	ingsingenieroscomercio@gmail.com	3152803507

6. INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE AVANCE

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,76%	67,16%	(%) Ejecutado	0,51%	43,12%
Valor programado ($)	$29.012.608	$2.566.949.999	Valor ejecutado ($)	$19.433.434,00	$1.647.993.206
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	-24,04%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 918.956.793,00

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 58

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	0,00	$ -
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	0,00	$ -
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	698,04	$ 19.433.433,60
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 7.497.573,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	0,00	$ -
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 19.433.434,00**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.628.559.771,72
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 1.647.993.206,00

INDICADORES DE AVANCE

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
29-nov	5-dic	12	43	39,56%	28,46%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,20%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	58,25%	29,59%	-28,66%
27-dic	2-ene	13	47	61,66%	28,53%	-33,06%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	28,77%	-34,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	28,83%	-34,88%
24-ene	30-ene	13	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,03%	-23,64%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
28-feb	6-mar		56	65,64%	42,03%	-23,61%
7-mar	13-mar		57	66,40%	42,63%	-23,78%
14-mar	20-mar		58	67,16%	43,12%	-24,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.596	1.088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.538.807	1.130.165.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130.165.400	-1.019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130.165.400	-1.218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.868.278	1.133.987.400	-1.243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.872	1.137.809.400	-1.268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831.366	1.178.322.600	-1.256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180
28-feb	6-mar		56	2.508.924.786	1.606.386.600	-902.538.186
7-mar	13-mar		57	2.537.937.393	1.628.554.200	-909.383.193
14-mar	20-mar		58	2.566.949.999	1.648.046.400	-918.903.599





RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 58

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 58	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Localización, Replanteo M2	0,00	29.906,09	50.010,44
Rocería Ha	0,00	285,24	324,26
Fumigación Ha	0,00	238,08	324,26
Limpieza canales Ml	698,04	11.282,03	10.075,26
Reparcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00
Limpieza cerramiento perimetral Ml	0,00	46,496,32	56.056,00
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	1.000,00
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	167,00	200,00
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	75.600,00	207.899,53
Descontaminación por caucho	0,00	9.450,00	9,450,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN














Limpieza de canales

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

Transporte

MANTENIMIENTO LADO AIRE

Transporte

MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
MODIFICATORIO 1	Consiste en balanceo de actividades a ejecutar e inclusión de nuevos APUS, legalizado el día 2 de marzo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
NÚMERO DE CONTRATO	24001242 H3 DE 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Interventoría.
CONTRATISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
OBJETO	realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del aeropuerto Vásquez cobo de la ciudad de leticia (vf)
VALOR	$1.685.576.900 Incluye IVA.

UBICACIÓN DEL PROYECTO LETICIA - AMAZONAS



MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

VALOR CONTRATOS

VALOR CONTRARO LADO AIRE	$3.822.000.000 Incluye AIU.
VALOR CONTRATO LADO TIERRA	$2.896.025.016 Incluye AIU.
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	$1.685.576.900 Incluye IVA.
TOTAL INVERSION	$8.403.601.916 Incluye IVA.

UBICACIÓN AEROPUERTO

Se encuentra aproximadamente a 2–3 km al norte del centro de Leticia, sobre la vía hacia Tarapacá, en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, Colombia.

1. ESTADO EJECUCUCION DEL CONTRATO

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	PROGRAMADO A 27 DE FEBRERO DE 2026		EJECUTADO A 27 DE FEBRERO DE 2026	
					CANTIDADES	PORCENTAJE	CANTIDADES	PORCENTAJE
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	25.005,22	50,00%	29.906,09	59,80%
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	194,55	60,00%	273,39	84,31%
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	194,55	60,00%	226,23	69,77%
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200	110	55,00%	163	81,50%
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10.075,26	7.111,95	70,59%	10.075,26	100,00%
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	9.000,00	9.000,00	100,00%	-	0,00%
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	800	800	100,00%	-	0,00%
4. MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	30	15	50,00%	-	0,00%
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20	10	50,00%	-	0,00%
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	10	5	50,00%	0,09	0,90%
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	800	400	50,00%	-	0,00%
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1.500,00	750	50,00%	-	0,00%
	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	10	10	100,00%	-	0,00%
5. DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	4.725,00	50,00%	9450	100,00%
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	103.949,76	50,00%	75600	36,36%
6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	1.000,00	1.000,00	100,00%	100	10,00%
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	33.239,20	59,30%	46.496,32	82,95%
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	20	10	50,00%	-	0,00%
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	UND	1	0,5	50,00%	-	0,00%
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	UND	1	0,5	50,00%	-	0,00%

2. ESTADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO

PRESUPUESTO (30 unidades losas)					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
M.P.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-120)	M3	88	$ [illegible]	$ [illegible]
M.P.2	DEMOLICIÓN MANUAL (incluye retiro y disposición final del material)	M3	147	$ 359.306,00	$ 52.837.582,00
M.P.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS INCLUYE BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	147	$ 4.207.751,00	$ 618.539.397,00
				VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	$ 704.494.791

- ✓ Cobertura de Losas Prioritarias
  Con el valor discriminado anteriormente y los recursos mencionados, que suman $704.494.791, es posible atender únicamente 30 de las 171 losas que han sido identificadas como prioritarias. No es posible destinar la totalidad de los fondos provenientes de la bolsa de monto agotable y cuadrilla de ayudas audiovisuales, ya que parte de estos recursos debe cubrir imprevistos como el corte y retiro de latizales, así como el mejoramiento de un bache localizado en la abscisa k0+840 de la pista.

- ✓ Cronograma y flujo de caja
  Con el modificatorio aprobado se esta a la espera que el CONOSRCIO TARQUI haga la entrega del respectivo cronograma y flujo de caja de acuerdo a la selección de la mejor alternativa para la ejecución de mantenimiento de las 30 losas, la entrega del cronograma y flujo de caja esta sujeta a la visita de obra de los especialistas en pavimentos para dar aval a la utilización de la calle de rodaje ALFA.

3. ESTADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO Y POSIBLE ADICION

- ✓ A continuación se muestra un cuadro donde se evidencia el contrato en su parte inicial, el contrato con su modificatorio y el contrato con las cantidades adicionales de proyección de la adición.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ADICION RECURSOS	
						VARIACIÓN BALANCE						
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	LADO AIRE				**$ 3.125.823.626,00**							
	ROCERIA				**$ 509.811.650,00**			**$ -**		**$ 509.811.650,00**		**$ 318.265.987,26**
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 2.149,00	$ 107.472.436,00		0,00	$ -	50.010,44	$ 107.472.436,00	50.010,44	$ 107.472.435,56
1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	$ 1.004.797,00	$ 325.815.475,00		0,00	$ -	324,26	$ 325.815.475,00	169,89	$ 170.701.236,28
1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	$ 235.995,00	$ 76.523.739,00		0,00	$ -	324,26	$ 76.523.739,00	169,89	$ 40.092.315,42
	CANALES Y DRENAJES				**$ 291.994.238,00**			**$ 41.463.607,01**		**$ 333.457.845,00**		**$ 309.762.300,00**
2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200,00	$ 57.495,00	$ 11.499.000,00		0,00	$ -	200,00	$ 11.499.000,00	100,00	$ 5.749.500,00
2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10.075,26	$ 27.840,00	$ 280.495.238,00	(+)	1.489,35	$ 41.463.607,01	11.564,61	$ 321.958.845,00	10.920,00	$ 304.012.800,00
	SEÑALIZACION - DEMARCACION				**$ 136.437.600,00**			**$ 661.739.240,00**		**$ 798.176.840,00**		
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	9.000,00	$ 9.452,00	$ 85.068.000,00	(+)	6.736,00	$ 63.668.672,00	15.736,00	$ 148.736.672,00		
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	800,00	$ 64.212,00	$ 51.369.600,00	(+)	9.314,00	$ 598.070.568,00	10.114,00	$ 649.440.168,00		
	MANTENIMIENTO PAVIMENTOS				**$ 186.219.640,00**			**$ (176.168.485,00)**		**$ 10.051.155,00**		
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	30,00	$ 535.281,00	$ 16.058.430,00	(-)	-29,00	-$ 15.523.149,00	1,00	$ 535.281,00		
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20,00	$ 2.005.042,00	$ 40.100.840,00	(-)	-19,00	-$ 38.095.798,00	1,00	$ 2.005.042,00		
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	10,00	$ 7.497.573,00	$ 74.975.730,00	(-)	-9,00	-$ 67.478.157,00	1,00	$ 7.497.573,00		
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	800,00	$ 6.013,00	$ 4.810.400,00	(-)	-799,00	-$ 4.804.387,00	1,00	$ 6.013,00		
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1.500,00	$ 7.246,00	$ 10.869.000,00	(-)	-1.499,00	-$ 10.861.754,00	1,00	$ 7.246,00		
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	10,00	$ 3.940.524,00	$ 39.405.240,00	(-)	-10,00	-$ 39.405.240,00	0,00			

3. ESTADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO Y POSIBLE ADICION

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ADICION RECURSOS	
						VARIACIÓN BALANCE						
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	DESCONTAMINACION DE PISTA				**$ 440.454.854,00**			**0,00**		**$ 440.454.854,00**		**$ 100.148.032,00**
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	$ 37.457,00	$ 353.968.650,00		0,00	$ -	9.450,00	$ 353.968.650,00	2.673,68	$ 100.148.031,76
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	$ 416,00	$ 86.486.204,00		0,00	$ -	207.899,53	$ 86.486.204,00		
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO				**$ 1.560.905.644,00**			**$ (909.012.085,00)**		**$ 651.893.559,00**		**$ 304.849.545,60**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	1.000,00	$ 534.498,00	$ 534.498.000,00	(-)	-900,00	-$ 481.048.200,00	100,00	$ 53.449.800,00	310,00	$ 165.694.380,00
6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	$ 10.274,00	$ 575.919.344,00		0,00	$ -	56.056,00	$ 575.919.344,00	13.544,40	$ 139.155.165,60
6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	20,00	$ 22.524.415,00	$ 450.488.300,00	(-)	-19,00	-427.963.885,00	1,00	$ 22.524.415,00		
	ITEM NO PREVISTOS							**$ 869.301.185,00**		**$ 869.301.185,00**	**CANTIDADES**	**$ 1.408.989.582,00**
N.P 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3		$ 394.493,00		(+)	84,00	$ 33.137.412,00	84,00	$ 33.137.412,00	168,00	$ 66.274.824,00
N.P 2	DEMOLICIÓN VARIAS (Incluye retiro y disposición final del material)	M3		$ 359.306,00		(+)	147,00	$ 52.817.982,00	147,00	$ 52.817.982,00	294,00	$ 105.635.964,00
N.P 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA (INCLUYE BARRAS DE TRASFERENCIA)	M3		$ 4.207.751,00		(+)	147,00	$ 618.539.397,00	147,00	$ 618.539.397,00	294,00	$ 1.237.078.794,00
N.P 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	M3		$ 4.164.089,00		(+)	7,00	$ 29.148.623,00	7,00	$ 29.148.623,00		
N.P 5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	KG		$ 10.941,00		(+)	1.115,00	$ 12.199.215,00	1.115,00	$ 12.199.215,00		
N.P 6	CORTE DE INDIVIJOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN (Eliminación de la Raiz)	UND		$ 60.877,00		(+)	2.028,00	$ 123.458.556,00	2.028,00	$ 123.458.556,00		

3. ESTADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO Y POSIBLE ADICION

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES VARIACIÓN BALANCE			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ADICION RECURSOS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	Subtotal				**2.442.049.708,00**			**380.721.455,00**		**2.822.771.163,00**		**1.907.824.568,00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Total costo directo				**2.442.049.708,00**			**380.721.455,00**		**2.822.771.163,00**		**1.907.824.568,00**
	Administración		20,00%		**488.409.942,00**			**564.554.233,00**		**564.554.232,00**		**350.461.382,00**
	Imprevistos		3,00%		**73.261.491,00**			**84.683.135,00**		**84.683.135,00**		**52.569.207,00**
	Utilidad		5,00%		**122.102.485,00**			**141.138.558,00**		**141.138.558,00**		**87.615.346,00**
	IVA Sobre Utilidad (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA							**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Costo Total				**$ 3.125.823.626,00**			**$ 1.171.097.381,00**		**$ 3.613.147.088,00**		**$ 2.398.470.503,00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	SEGÚN COMPROBANTES	1,00	$ 186.121.541,00	$ 186.121.541,00	(-)	-0,70	-$ 130.285.079,00	0,30	$ 55.836.462,00	1,00	$ 150.000.000,00
7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	SEGÚN COMPROBANTES	1,00	$ 510.054.833,00	$ 510.054.833,00	(-)	-0,70	-$ 357.038.383,00	0,30	$ 153.016.450,00	1,00	$ 20.000.000,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				696.176.374,00			$ (487.323.462,00)		$ 208.852.912,00		$ 170.000.000,00

TOTALES				
Total costo directo		**2.442.049.708,00**	$ 2.822.771.163,00	$ 1.907.824.568,00
Administración	20,00%	**488.409.942,00**	$ 564.554.232,00	$ 350.461.382,00
Imprevistos	3,00%	**73.261.491,00**	$ 84.683.135,00	$ 52.569.207,00
Utilidad	5,00%	**122.102.485,00**	$ 141.138.558,00	$ 87.615.346,00
IVA (Sobre utilidad + Sobre actividades con IVA pleno) (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA				
Costo Total Contrato		**$ 3.822.000.000,00**	**$ 3.822.000.000,00**	**$ 2.568.470.503,00**

3. ESTADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO Y POSIBLE ADICION

- ✓ Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) Incluye AIU, exento de IVA, equivalentes a 2.940 SMLMV para el año de suscripción del contrato

AÑO	2024	2026
EQUIVALENTE A SMLMV	2940	2940
VALOR SALARIO MINIMO	$ 1.300.000,00	$ 1.750.905,00
VALOR CONTRATO	$ 3.822.000.000,00	$ 5.147.660.700,00
VALOR MAXIMO DE ADICION 50%		**$ 2.573.830.350,00**

4. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA OBRA					
ACTAS	**Valor Acta**	**AMORTIZACION**	**VALOR ACTA**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**VALOR CONTRACTUAL**
No. 1	$ 276.711.682,00	$ 42.392.230,00	$ 234.319.452,00	$ 3.545.288.318,00	
No. 2	$ 173.373.959,00	$ 26.560.891,00	$ 146.813.068,00	$ 3.371.914.359,00	
No. 3	$ 163.712.529,00	$ 25.080.759,00	$ 138.631.770,00	$ 3.208.201.830,00	
No. 4	$ 100.080.821,00	$ 15.322.382,00	$ 84.758.439,00	$ 3.108.121.009,00	
No. 5	$ 170.365.538,00	$ 26.100.000,00	$ 144.265.538,00	$ 2.937.755.471,00	
No. 6	$ 117.514.503,00	$ 18.003.221,86	$ 99.511.281,14	$ 2.820.240.968,00	$ 3.822.000.000,00
No. 7	$ 70.014.385,00	$ 10.726.203,78	$ 59.288.181,22	$ 2.750.226.583,00	
No. 8	$ 58.566.700,00	$ 8.972.418,44	$ 49.594.281,56	$ 2.691.659.883,00	
No. 9	$ 76.133.576,00	$ 11.663.664,00	$ 64.469.912,00	$ 2.615.526.307,00	
No. 10	$ 392.998.040,00	$ 60.207.300,00	$ 332.790.740,00	$ 2.222.528.267,00	
	$ 1.599.471.733,00				

CONTRATISTA INTERVENTORÍA					
ACTA No. 1	**Valor acta**	**AMORTIZACION**	**VALOR ACTA**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**VALOR CONTRACTUAL**
No. 1	$ 141.913.832,00		$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	
No. 2	$ 42.847.431,00		$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00	
No. 3	$ 39.480.155,00		$ 39.480.155,00	$ 1.461.335.482,00	
No. 4	$ 18.177.753,00		$ 18.177.753,00	$ 1.443.157.729,00	
No. 5	$ 80.183.061,00		$ 80.183.061,00	$ 1.362.974.668,00	
No. 6	$ 59.145.081,00		$ 59.145.081,00	$ 1.303.829.587,00	$ 1.685.576.900,00
No. 7	$ 40.693.236,00		$ 40.693.236,00	$ 1.263.136.351,00	
No. 8	$ 66.513.342,00		$ 66.513.342,00	$ 1.196.623.009,00	
No. 9	$ 77.487.917,00		$ 77.487.917,00	$ 1.119.135.092,00	
No. 10	$ 108.812.851,00		$ 108.812.851,00	$ 1.010.322.241,00	
	$ 675.254.659,00				

5. ADICION RECURSOS

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		ADICION RECURSOS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR
	ROCERIA			$ 318.265.987,26
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 107.472.435,56
1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	169,89	$ 170.701.236,28
1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	169,89	$ 40.092.315,42
	CANALES Y DRENAJES			$ 309.762.300,00
2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	100,00	$ 5.749.500,00
2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10.920,00	$ 304.012.800,00
	DESCONTAMINACION DE PISTA			$ 100.148.032,00
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	2.673,68	$ 100.148.031,76
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2		
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO			$ 304.849.545,60
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	310,00	$ 165.694.380,00
6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	13.544,40	$ 139.155.165,60
	ITEM NO PREVISTOS		**CANTIDADES**	$ 1.408.989.582,00
N.P 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3	168,00	$ 66.274.824,00
N.P 2	DEMOLICIÓN VARIAS (Incluye retiro y disposición final del material)	M3	294,00	$ 105.635.964,00
N.P 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA (INCLUYE BARRAS DE TRASFERENCIA)	M3	294,00	$ 1.237.078.794,00
	Subtotal			**1.907.824.568,00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)			**0,00**
	Total costo directo			**1.907.824.568,00**
	Administración	20,00%		**349.510.179,00**
	Imprevistos	3,00%		**52.426.527,00**
	Utilidad	5,00%		**87.377.545,00**
	IVA Sobre Utilidad (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA			**0,00**
	Costo Total			$ **2.397.138.819,00**
7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	SEGÚN	1,00	$ 150.000.000,00
7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	SEGÚN	1,00	$ 20.000.000,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE			$ 170.000.000,00


TOTALES		
Total costo directo		$ 1.907.824.568,00
Administración	20,00%	$ 349.510.179,00
Imprevistos	3,00%	$ 52.426.527,00
Utilidad	5,00%	$ 87.377.545,00
IVA (Sobre utilidad + Sobre actividades con IVA pleno) (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA		
Costo Total Contrato		**$ 2.567.138.819,00**

JUSTIFICACION TECNICA

1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	Se requiere mayor cantidad por cuanto existe mayor obra
1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Se requieren más ciclos de rocería del mes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026
1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	En la medida que se aumentan los ciclos de rocería se debe aumentar en la misma proporción la fumigación
CANALES Y DRENAJES		
2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Se requiere aumentar cantidad para la adición de cinco meses mas
2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Se debe garantizar la limpieza del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2026
DESCONTAMINACION DE PISTA		
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	La cantidad resultante del ensayo del coeficiente de rozamiento aumento cantidades no previstas como lo era en la cabecera sur
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	Existe en el aeropuerto un lago en el cual colapsó el cerramiento y requiere la presentación de un NP el cual requiere de un estudio estructural para su construcción
6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Se debe garantizar la limpieza del cerramiento durante los cinco meses adicionales


JUSTIFICACION TECNICA

N.P 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	Se debe continuar con el mantenimiento de las losas de plataforma que se encuentran en proceso acelerado de daños, y requieren su reemplazo, con la actual adición alcanzaría para 60 Unidades. El reemplazo continuara en el frente de la calle de rodaje Bravo, área de la cual se intervendrán 30 Un
N.P 2	DEMOLICIÓN VARIAS (Incluye retiro y disposición final del material)	
N.P 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA (INCLUYE BARRAS DE TRASFERENCIA)	



JUSTIFICACION TECNICA

7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	En el mes de diciembre de 2025, la gerencia del aeropuerto solicito realizar mantenimiento a la iluminación de plataforma, la cual se debia pagar con recursos de estas bolsas de monto agotable, pero estas ya habían sido trasladadas para el mantenimiento de 30 losas, dejando recuros en un 30%, es asì que se requiere nuevamente dejar recursos e intervenir la plataforma
7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	





Solicitudes.

✓ Solicitud 1.

INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS.

✓Se presenta la inclusión inicial de 1 ítems no previstos, con el fin de atender necesidades técnicas en en el cerramiento de los lagos el cual requiere de diseño especial.

✓ Solicitud 2.

AMPLIACION DE RECURSOS Recurso disponible importante el cual permitirá cubrir las necesidades surgidas ya identificadas, así como las urgentes que se puedan presentar durante el tiempo restante de ejecución del Contrato de Mantenimiento.

Transporte

AERONAUTICA CIVIL

MANTENIMIENTO LADO TIERRA

MANTENIMIENTO LADO TIERRA



Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).

Información del Contrato.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No	24001240 H4 DE 2024
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE **($2.896.025.016)**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT	899.999.059-3
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA
NIT	901.898.194-2
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT	NIT. 901.898.189-5,
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO (LO QUE SUCEDA PRIMERO), A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO DE 2025
ACLARATORIO	18 DE DICIEMBRE DE 2025
BALANCE 01	19 DE DICIEMBRE DE 2025

Diagnóstico y necesidades Aeropuerto Vásquez Cobo

Terminal de pasajeros



DESCRIPCION AREAS DE INTERVENCION

Diagnostico

Unidades sanitarias: Reparación por deterioro en redes eléctricas, hidrosanitarias y acabados.

Cubiertas: Limpieza y mantenimiento de cubiertas en vidrio y tipo sándwich; tratamiento de filtraciones y reemplazo de policarbonato deteriorado.

Fachadas: Limpieza general en vidrio y mampostería, reposición de fijos y aplicación de pintura tipo Koraza.

Administración: Mantenimiento de sistema de aire acondicionado y reposición de cielorraso en piso 2. Resanes, estuco, repinte muros/cielo

Oficinas y zonas comunes: Mantenimiento general de infraestructura y sanitarios.

Necesidades

Servicios sanitarios: Mejorar condiciones para optimizar la atención a los usuarios.

Cubiertas y sellos: Corregir deterioros en flanches, cubiertas y sellos para evitar ingreso de agua lluvia (ALL) a la terminal.

Fachadas: Realizar limpieza y mantenimiento para mejorar la imagen institucional y recuperar valor arquitectónico. Evitar deterioro.

Sistema de iluminación: mejorar las condiciones de los sistemas de iluminación de las oficinas administrativas y de las áreas comunes

Diagnóstico y necesidades Aeropuerto Vásquez Cobo

Bomberos



Diagnostico

- Deterioro de pintura exterior por exposición al clima.
- Humedad en muros y cielo raso, generando moho y desprendimiento de acabados.
- Baterías sanitarias en mal estado (grifos, fluxómetros, inodoros).
- Deficiencias en red eléctrica (tomas y luminarias en mal estado).
- Pisos con cerámica desprendida y boquillas deterioradas.
- Equipos de aire acondicionado con condensación excesiva, generando humedad interior.
- Presencia de fauna (aves/roedores) en falsos techos.

DESCRIPCION AREAS DE INTERVENCION

Necesidades

- Mantenimiento de cubierta limpieza
- Mantenimiento de terrazas con impermeabilización.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de estructura metálica.
- Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte en muros, puertas y marcos.
- Revisión y reparación integral de baterías sanitarias.
- Cambio de luminarias y revisión de sensores eléctricos.
- Reemplazo de pisos y emboquillado general.

Diagnóstico y necesidades Aeropuerto Vásquez Cobo

Torre de Control



Diagnostico

- Deterioro de pintura exterior por exposición al clima.
- Humedad en muros y cielo raso, generando moho y desprendimiento de acabados.
- Baterías sanitarias en mal estado (grifos, fluxómetros, inodoros).
- Deficiencias en red eléctrica (tomas y luminarias en mal estado).
- Pisos con cerámica desprendida y boquillas deterioradas.
- Equipos de aire acondicionado con condensación excesiva, generando humedad interior.
- Presencia de fauna (aves/roedores) en falsos techos.

DESCRIPCION AREAS DE INTERVENCION

Necesidades


- Mantenimiento de cubierta limpieza
- Mantenimiento de terrazas con impermeabilización.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de estructura metálica.
- Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte en muros, puertas y marcos.
- Revisión y reparación integral de baterías sanitarias.
- Cambio de luminarias y revisión de sensores eléctricos.
- Reemplazo de pisos y emboquillado general.

NP: Actividades No Previstas

CUBIERTAS	ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	MANTENIMIENTO TERMINAL/ADMON/TWR/BOMBEROS
• S.I DE PELICULA DE PROTECCION SOLAR PLAZOLETA DE COMIDAS M3. • INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA CANALES EXISTENTES. • S.I DE VENTILADOR DE TECHO, EN PLAZOLETA DE COMIDAS M3. • S.I DE CUBIERTA EN TERRAZA DEL GIMNASIO, SEDE BOMBEROS. • S.I DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALERO LT	• LIMPIEZA A TODO COSTO DE COLUMNAS TUBULARES INCLINADAS ENTRE 8° Y 16°. • LIMPIEZA A TODO COSTO DE COLUMNAS RECTANGULARES INCLINADAS 40X20. • LIMPIEZA A TODO COSTO DE VIGAS TUBULARES DE 6" A 10".	• S.I DE LUMINARIA BALA STIL LED FLAT 8", 22W. • S.I DE LUMINARIA BALA STIL LED 2,5PULG RECESADA 7W. • S.I DE LUMINARIA HERMETICA STILL LED 121CM . • S.I DE LUMINARIA H BAY STIL LED 70 W. • S.I DE LUMINARIA H-BAY STIL LED SLIM 140W. • S.I DE LUMINARIA APLIQUE STILL LED SILICONADO SOBREPONER 15W. • S.I DE LUMINARIA APLIQUE STIL LED LINEAL SQUARE 1.2M 50 W.	• DESMONTE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RETIRO DE DUCTERÍA. • PINTURA MUROS Y CIELO RASO ANTIANTIBACTERIAL SANIDAD Y OFICINAS. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMEDICAÑA PREFABRICADA. • S.I BOMBAS TERMINAL DE CARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. • INTALACION DE EQUIPOS DE AA. • MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS. • S.I PUERTAS Y FUOS EN VIDRIO Ttemplado 10MM

INDICADORES DE AVANCE

% DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL/SEMANA N.55 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026			
DESCRIPCION	Planeado	Ejecutado	Desviación%
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	73,89%	72,28%	-1.61%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.139.953.172	$ 2.093.187.372	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 46.765.800		



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA							
ACTAS CONTRATISTA/LA SABANA	AMORTI ACTA	VALOR ACTAS	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO/ACTA N°	ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
			$ 2.896.025.016,00		**$ 450.665.880,0**	$ 74.405.880,00	$ 376.260.000
$ 465.036.751,00	$ 74.405.880	$ 465.036.751	$ 2.430.988.265,00	PAGADA (1)		$ 11.767.245,00	$ 364.492.755
$ 73.545.282,00	$ 11.767.245	$ 61.778.037	$ 2.357.442.983,00	PAGADA (2)		$ 6.488.180,00	$ 358.004.575
$ 40.551.122,00	$ 6.488.180	$ 34.062.942	$ 2.316.891.861,00	PAGADA (3)		$ 7.086.677,00	$ 350.917.898
$ 44.291.730,00	$ 7.086.677	$ 37.205.053	$ 2.272.600.131,00	PAGADA (4)		$ 52.299.003,68	$ 298.618.894
$ 326.868.773,00	$ 52.299.004	$ 274.569.769	$ 1.945.731.358,00	PAGADA (5)		$ 33.821.800,00	$ 264.797.094
$ 211.386.248,00	$ 33.821.800	$ 177.564.448	$ 1.734.345.110,00	PAGADA (6)		$ 16.114.823,00	$ 248.682.271
$ 100.717.643,00	$ 16.114.823	$ 84.602.820	$ 1.633.627.467,00	PAGADA (7)		$ 48.823.967,00	$ 199.858.304
$ 305.149.793,00	$ 48.823.967	$ 256.325.826	$ 1.328.477.674,00	PAGADA (8)		$ 199.858.305,00	$ 0
$ 307.272.252,00	$ 199.858.305	$ 107.413.947	$ 1.021.205.423,00	EN TRAMITE (9)			