Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	212-2025
Contratista	MUNICIPIO DE BELALCAZAR P. Jurídica: X
Supervisor	LUISA FERNANDA GONZALEZ VELEZ Interno
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Belalcázar por el sistema de monto agotable
Valor	Trescientos cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos ($ 349,955,292)
Aporte Corpocaldas	199,955,292
Otros Aportes	150.000.000
Fecha de Iniciación	17/10/2025
Fecha de Terminación	16/10/2026
Plazo del contrato	12 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Capitulo 1: Trabajos Preliminares		2,43	0
Capitulo 2: Excavaciones		6,63	0
Capitulo 3: Obras en Concreto		26,01	0
Capitulo 4: Colección y entrega de aguas		0,62	0
Capitulo 6: Drenaje Subterráneo		32,7	0
Capitulo 7: Acarreos		12,64	0
Capitulo 8: Obras de Bioingeniería		0,75	0
Capitulo 9: Obras Complementarias		18,21	0
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Capitulo 1: Trabajos Preliminares				octubre 2025	
Capitulo 2: Excavaciones				octubre 2025	
Capitulo 3: Obras en Concreto				octubre 2025	
Capitulo 4: Colección y entrega de aguas				octubre 2025	
Capitulo 6: Drenaje Subterráneo				octubre 2025	
Capitulo 7: Acarreos				octubre 2025	
Capitulo 8: Obras de Bioingeniería				octubre 2025	
Capitulo 9: Obras Complementarias				octubre 2025	

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 199955292	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 0)
Saldo a ejecutar		($ 199,955,292)

Sumas Iguales	$ 199,955,292	$ 199,955,292

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: noviembre 13 de 2025

SUPERVISOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Interadministrativo		
Contrato Número	212-2025		
Contratista	MUNICIPIO DE BELALCAZAR		P. Jurídica: X
Supervisor	LUISA FERNANDA GONZALEZ VELEZ		
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Belalcázar por el sistema de monto agotable		
Valor Inicial	($ 349,955,292)Trescientos cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos	Corpocaldas: ($ 199,955,292)	Valor Otras Entidades: ($150000000):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Ciento noventa y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos ($ 199,955,292)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	12 Meses		
Fecha de Iniciación	17/10/2025		
Ampliación en Plazo			
Fecha de Terminación	16/10/2026		
Descripción Forma de Pago	El valor del aporte de CORPOCALDAS, se desembolsará de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, con cargo a los recursos de la vigencia 2025 por valor de $100.000.000 una vez sea suscrita el acta de inicio del convenio y el municipio, como ejecutor del convenio, presente constancia de apertura de la cuenta independiente, para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. Este primer desembolso será utilizado para el inicio del proceso de contratación por parte del Municipio. Los recursos correspondientes a la vigencia 2026, aprobados según acuerdo No. 10 del 10 de junio de 2025 del Consejo Directivo, se desembolsarán de la siguiente forma: 2) Un segundo desembolso por la suma de $79.964.234, previa presentación de un informe técnico, administrativo y financiero del avance de los contratos de obra y supervisión, cuando se demuestre una ejecución del 50% del valor del Convenio Interadministrativo. 3) Un último desembolso hasta por la suma de $19.991.058, que equivale al 20% del valor del convenio, con la presentación de un informe final y previa suscripción del acta de recibo de obra. El valor final del convenio será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista de obra vinculado por el Municipio, por los precios unitarios establecidos en el citado contrato, los cuales no podrán superar en ningún caso los precios unitarios que forman parte del convenio. Para cada desembolso, además del cumplimiento de los requisitos planteados en las condiciones generales del Convenio Interadministrativo, EL MUNICIPIO deberá radicar, en la ventanilla única de CORPOCALDAS, los informes de avance o final (según el caso), paz y salvos, cuentas de cobro o factura y demás documentos que sean solicitados por la entidad, asimismo el correspondiente diligenciamiento a través de la plataforma SECOP II para su correspondiente trámite.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Ciento millones PESOS MCTE. ($ 100,000,000)		
Saldo contrato después	Noventa y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos		

<table>
<tr><td>de este pago</td><td colspan="3">noventa y dos PESOS MCTE. ($ 99,955,292)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- Acta de inicio
- Certificado de pago de seguridad social
- Minuta del contrato
- Certificado de cuenta bancaria
- Memorando de designación del Supervisor
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Gestión de riesgos ambientales.Actividad: Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres Código: 2.1.1.1.1_25</td><td>R.B Contribuciones TSE Chec</td><td>($ 90,000,000)</td></tr>
<tr><td>Gestión de riesgos ambientales.Actividad: Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres Código: 2.1.1.1.1_25</td><td>R.B Contribuciones TSE Energía Risaralda</td><td>($ 10,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 100,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:
Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 13 del mes de noviembre de 2025.


SUPERVISOR</td></tr>
</table>