# INFORME DE INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS
# INFORME N°09 – ABRIL/MAYO 2026

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

CONTRATISTA: OPERADOR: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

CONTRATO: No. EPM CT-2025-000442 CD-SEGD-CONINT-003-2025
DURACIÓN: 5 MESES A PARTIR DE 01/08/2025
SUSPENSIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO: 20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE ENERO DE 2026
OTRO SI #01 – 25/01/2026 HASTA 25/07/2026

INTERVENTOR: QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A.

CONTRATO: No. CMA-SEGD-002-2025
DURACIÓN: 5 MESES A PARTIR DE 01/08/2025
SUSPENSIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO: 20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE ENERO DE 2026
OTRO SI #01 – 25/01/2026 HASTA 25/07/2026

AFINIA: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, N° AMNR – 169-2022 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA

# INDICE

**1.** ACTIVIDADES GENERALES……5

**2.** SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO……...9

**3.** SEGUIMIENTO TECNICO……..11

**4.** SEGUIMIENTO OPERATIVO……13

**5.** SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE…….27

**6.** SEGUIMIENTO JURICO…….28

**7.** CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS……29

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS……35

ANEXOS……..36

# LISTADO DE ANEXOS

**Anexo 1.** Reporte #06 Mesa de trabajo disposición final de residuos derivados de las actividades inherentes al alumbrado público

**Anexo 2.** Oficio AMC-OFI-0066392-2026 Acta de entrega de alumbrado público Parque Residencial San Sebastían

**Anexo 3.** Acta de Comité #09 – 08/05/2026

**Anexo 4.** AP-DIS-021-2026 Inventario de Alumbrado Público con corte abril 2026

**Anexo 5.** Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo

**Anexo 6.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista abril 2026

**Anexo 7.** Relación de las certificaciones RETILAP de proyectos desarrollados por EPM

**Anexo 8.** Reporte #05 inspección requerimiento de traslado de luminarias de alumbrado público en vía la cordialidad

**Anexo 9.** Solicitud de Modificación de infraestructura Villa Olímpica - SS1306789

**Anexo 10.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Canalización Territorio Mio - SS1326504

**Anexo 11.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Letras Manzanillo - SS12329060

**Anexo 12.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa Sector Manzanillo - SS1329146

**Anexo 13.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cai El Recreo, Diagonal 32 - SS1333621

**Anexo 14.** Solicitud de Modificación de infraestructura Tierra Baja, Terminal del Norte - SS1277181

**Anexo 15.** Solicitud de Modificación de infraestructura Muelle Playa blanca - SS1330541

**Anexo 16.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa de Oro Manzanillo - SS1336799

**Anexo 17.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cancha de Softbol de La Boquilla - SS1317081

**Anexo 18**. Seguimiento de solicitudes de modificación mayo 2026

**Anexo 19.** Indicadores de gestión de EPM – abril 2026

**Anexo 20.** Avance de Modernización mayo 2026

**Anexo 21.** Registros puntuales por actualizar en el Sistema de Información de alumbrado público

**Anexo 22.** Revisión nocturna, mayo 2026

**Anexo 23.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de marzo 2026

**Anexo 24.** Detalle de ejecuciones abril 2026

**Anexo 25.** Registro fotográfico Intervención Parque Apolo

**Anexo 26.** Registro fotográfico Intervención Manzanillo del Mar, Playa De Oro

**Anexo 27.** Registro fotográfico Intervención Punta Canoa, Sector Playa Máximo

**Anexo 28.** Registro fotográfico Intervención Cancha de Softbol de La Boquilla

**Anexo 29.** Registro fotográfico Intervención Refuerzo Los Alcatraces

**Anexo 30.** Registro fotográfico Intervención Canalización Territorio Mío

**Anexo 31.** Registro fotográfico Intervención Daniel Lemaitre, Sector

**Anexo 32.** Registro fotográfico Intervención Conjunto El Eden

**Anexo 33.** Registro fotográfico Intervención Muelle de Playa Blanca

**Anexo 34.** Registro fotográfico Intervención Nariño, Sector 13 de octubre

**Anexo 35.** Registro fotográfico Intervención Unidad deportiva El Campestre

**Anexo 36.** Relación de luminarias instaladas mayo 2026

**Anexo 37.** Registro de medición de iluminación realizada en mayo 2026

**Anexo 38.** Oficio AMC-0FI-0057799-2026 Remisión Acta de reversión

**Anexo 39.** Certificados aportados por EPM de la disposición final de residuos año 2026

**Anexo 40.** AP-EPM-004-2026 Ajuste de ucap's abril 2026

**Anexo 41.** Presentación de informe mensual: AP-DIS-018-2026 (EXT-AMC-26-0058250)

**Anexo 42.** Remisión de las solicitudes de modificación de infraestructura (SMI)

**Anexo 43**. Programación diaria de modernización – mayo 2026

**Anexo 44** Programación semanal mantenimiento – mayo 2026

**Anexo 45.** Facturación y recaudo de Afinia - Derivado de los archivos planos – abril 2026

**Anexo 46.** Reportes de recaudo de impuesto de alumbrado público de comercializadores – abril 2026

**Anexo 47.** Reportes De Recaudo De Impuesto De Alumbrado Público De Comercializadores Pagados directos al distrito– abril 2026

**Anexo 48.** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de auto generadores - abril 2026

**Anexo 49.** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de generadores – abril 2026

**Anexo 50.** Relación de luminarias instaladas y desmontadas de enero a marzo de 2.026

**Anexo 51.** Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de mayo 2026 (correspondiente a abril 2026) – liquidado por AFINIA (operador local)

**Anexo 52** Liquidación de Energía – mayo 2026 (correspondiente al mes de abril 2026)

**Anexo 53**. Consumos estadios y circuitos exclusivos abril 2026

**Anexo 54.** Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral Dependientes – SOI 6016588512 Pago: 19/05/2026 (periodo abril 2026)

**Anexo 55.** Seguridad Social Profesionales Independientes - SOI

**EJECUCION DEL MES**

| | 1. ACTIVIDADES GENERALES | EJECUTADO EN EL MES |
|---|---|---|
| 1 | **Conocer los términos condiciones del contrato.** | Al contrato de Interventoría de alumbrado público No. CMA-SEGD-002-2025, por 5 meses previo conocimiento y estudio de las condiciones contractuales descritas en estudios y documentos previos, pliegos de condiciones, adendas anexos, matrices y formularios<br>Los demás documentos relativos al contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II<br><br>A este contrato, se le suscribió una prórroga a través de Otro sí #1, por espacio de 6 meses contados a partir del 25/01/2026 hasta el 25/07/2026.<br><br>El alcance de ejecución de EPM para este periodo, son las siguientes:<br>• 13.640 Ucap's para modernización y expansión.<br>• 17.000 Ucap's para desarrollar Proyecto Murallas Fase 2, tras la obtención del concepto favorable del Ministerio de las Culturas<br>• Valor de ucap's: se Mantiene en $1.247.089,16<br>• Valor de AOM para 2026: $1.264.926.490 |
| 2 | **Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia de los contratos objeto del servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual, tomar las medidas necesarias para mitigarlos.** | El 22/05/2026, se realizó mesa de trabajo respecto al procedimiento que se debe seguir para la disposición final de losresiduos generados de la modernización, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público, se le solicitó a EPM la presentación del plan de reintegro en cumplimiento de las obligaciones contractuales.<br>**Anexo 1.** Reporte #06 Mesa de trabajo disposición final de residuos derivados de |

| | | |
|---|---|---|
| | | las actividades inherentes al alumbrado público<br><br>El proceso de gestión de la información de facturación y Recaudos del impuesto de alumbrado público los terceros (comercializadores, generadores auto generadores y otros), para verificación de los pagos efectuados y validación de las proyecciones, de manera que se garanticen los recursos para la administración y operación del sistema de alumbrado público de la ciudad.<br><br>Para el mes de mayo 2026 los soportes de esta actividad se muestran en los anexos 45, 46, 47, 48 y 49 relacionados en numerales 29, 30, 31 y 32 del aparte del Seguimiento operativo del presente informe. |
| **3** | **Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de los contratos, de los cronogramas previstos en el contrato.** | Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas en abril:<br>• Mantenimiento: **100%,** evidenciado con las solicitudes y ordenes de trabajo generadas por EPM<br>• Modernización: **25%** (3521/13.640) ucap's.<br>Sumado este dato a lo ejecutado de agosto a diciembre de 2025, genera un total de avance contractual del **40%** en modernización<br>• Proyecto Muralla Fase 2: 66% (18130/17000) – 107%<br>Ver:<br>Anexo 19. Indicadores de gestión de EPM – abril 2026<br>Anexo 20. Avance de Modernización mayo 2026<br><br>El seguimiento se evalúa en el comité, que para este periodo se realizó el 08/05/2026<br>Ver anexo 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Ver seguimiento operativo del presente informe. |
| **4** | **Identificar las necesidades de cambio o ajuste.** | Como necesidades identificadas, que llevaron a ajustes en la ejecución contractual y cambios en la programación se tiene la inclusión de los siguientes proyectos:<br>• Sectores de Playa de Manzanillo del Mar<br>• Sector Playa Máximo en Punta Canoa<br>• Unidad deportiva El Campestre |
| **5** | **Manejar la relación con el contratista.** | La interacción Interventoría con contratista EPM; se dio en buenos términos, en sentido colaborativo, cada vez que se hace necesario, a través de reuniones, revisiones y validaciones de las solicitudes de modificación de infraestructura, inspecciones en sitio, entre otras. (Ver anexos: 9 al 17) |
| **6** | **Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.** | No hay controversias. |
| **7** | **Organizar y administrar el recibo de bienes, obras, servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.** | Mediante el oficio AMC-OFI-0066392-2026, recibido el 26/05/2026, se oficializó la recepción de la infraestructura de alumbrado público de la Urbanización Parque Residencial San Sebastián.<br>Quedando el compromiso conjunto (QBM2 – Distrito) de oficializar ante Afinia para incorporar la carga de las luminarias al aforo.<br><br>**Anexo 2.** Oficio AMC-OFI-0066392-2026 Acta de entrega de alumbrado público Parque Residencial San Sebastían |
| **8** | **Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos de este, las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.** | Esto se hace mediante:<br>• El seguimiento de la programación establecida por el operador.<br>• La supervisión de las intervenciones ejecutadas por EPM, durante el mes de mayo 2026, evidenciado con registro fotográfico. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • La liquidación de las ucap's consumidas o ejecutadas<br><br>Para más detalle ver las secciones "3. Seguimiento técnico" y "4. Seguimiento operativo" del presente informe |
| **9** | **Aprobar, rechazar oportunamente de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso.** | Aprobada la recepción de la infraestructura de San Sebastián Parque Residencial.<br>Ver numeral 7 anterior – Anexo 2 |
| **10** | **Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.** | No se han presentado incumplimientos. El operador EPM; ha actuado dando respuesta a cada requerimiento que el Distrito ha presentado en cuanto a intervenciones en obras, iluminación de espacios públicos y otros; en el suministro de información para sus reportes.<br>Casos Puntuales:<br>• Manzanillo del Mar. Ver anexo 16 y 26<br>• Iluminación Punta Canoa. Ver anexo 27<br>• Iluminación Muelle Playa Blanca. Ver Anexo 33 |
| **11** | **Solicitar los informes necesarios para convocar las reuniones requeridas para cumplir con su función.** | Derivado de las reuniones y comités, EPM, aporto información requerida de las solicitudes de modificación y relación de ucap's ejecutadas, Modelo geográfico a mayo 2026 |
| **12** | **Informar y denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, con los soportes correspondientes.** | Desarrollo de actividades contractuales sin afectación de la moralidad pública por parte del operador de EPM durante mayo2026 2026 |
| **13** | **Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos, controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.** | Acta de comité. Asistencias de reuniones<br><br>**Anexo 3.** Acta de Comité #09 – 08/05/2026 |

| | 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | EJECUTADO EN EL MES |
|---|---|---|
| 1 | **Revisar que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.** | El expediente contractual (CMA-SEGD-002-2025) se encuentra debidamente actualizado. Encontrándose cargado el acta de inicio, la aprobación de la póliza y registro presupuestal, Otrosí #1 y garantías. De la misma forma en el expediente contractual de EPM, se encuentra el contrato electrónico suscrito con el respectivo registro presupuestal y póliza aprobada |
| 2 | **Coordinar con el responsable en el Distrito de la revisión aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.** | Revisada la plataforma Secop II, en lo que corresponde al expediente contractual de EPM, se enviaron las pólizas de cumplimiento y la aprobación de las pólizas que corresponden al Otro SI #1<br><br>En lo que respecta al expediente electrónico del contrato de interventoría, las pólizas se encuentran cargadas y aprobadas, tras la celebración del Otro Sí contrato N° No. CMA-SEGD-002-2025. |
| 3 | **Preparar y entregar los informes previstos que soliciten los organismos de control.** | De la mesa de trabajo realizada el 22/05/2026 surgió desde servicios Públicos la solicitud de actualización del inventario de alumbrado público a abril 2026, Lo cual fue entregado por EPM, revisado por QBM2 y oficializado al Distrito mediante comunicación<br>**Anexo 4.** AP-DIS-021-2026 Inventario de Alumbrado Público con corte abril 2026 |
| 4 | **Revisar que el Distrito cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de los Procesos.** | Se verificó en la Plataforma Secop II el cumplimiento del requisito de publicidad tanto respecto al contrato con EPM como el de interventoría. |
| 5 | **Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, cualquier otra norma** | El contratista aplicó las medidas de seguridad en vías, delimitación de las zonas de trabajo., Cumplimiento de la seguridad social. |

| | | |
|---|---|---|
| | **aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.** | **Anexo 5.** Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo<br><br>Permanentemente, disponen de profesional de HSEQ que hace presencia en los barrios con operativa de modernización, velando que se minimicen los riesgos y accidentes. Esta actividad es constante.<br><br>**Anexo 6.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista abril 2026 |

| | 3. SEGUIMIENTO TÉCNICO | EJECUTADO EN EL MES |
|---|---|---|
| 1 | **Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual** | Los materiales utilizados por el contratista son homologados y certificados.<br><br>Los diseños fotométricos de calles, parques y plazoletas se realizan, con la normativa técnica RETILAP.<br><br>A 25/05/2026: Continua como compromiso de EPM actualizar los dictámenes de cumplimiento RETILAP, teniendo presente que la última entrega se recibió en marzo de 2025.<br><br>**Anexo 7.** Relación de las certificaciones RETILAP de proyectos desarrollados por EPM<br><br>Ver anexo 3. Acta de comité#09 |
| 2 | **Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato, exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.** | EPM, cumple con las condiciones mínimas para garantizar un trabajo seguro tanto en campo como en oficinas.<br><br>La supervisión de HSEQ en los proyectos es constante. El grupo de ingenieros a cargo es profesional y siempre aportante de soluciones. |
| 3 | **Identificar las necesidades de cambio o ajuste revisar el curso de acción con las partes.** | Se cumplió con la necesidad manifiesta de cambio, por parte del distrito de la iluminación de en los sectores de Playa de Manzanillo, Punta Canoa, Cancha de Softbol de La Boquilla y Muelle de Playa Blanca,<br>Ver Anexos 26, 27, 28, 33<br>Y se inspeccionó en la vía de la Cordialidad requerimiento de secretaria de Infraestructura de traslado de postes y luminarias de alumbrado público el 21/05/2026. Dejando compromisos sentados mediante Reporte #05. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Anexo 8.** Reporte #05 inspección requerimiento de traslado de luminarias de alumbrado público en vía la cordialidad |
| **4** | **Estudiar las solicitudes, requerimientos técnicos de los contratistas, dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.** | Interventoría revisó y avaló solicitudes de modificación de infraestructuras (SMI) aportadas por EPM, en el periodo de mayo 2026, las cuales se listan en los siguientes anexos:<br>**Anexo 9.** Solicitud de Modificación de infraestructura Villa Olímpica - SS1306789<br>**Anexo 10.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Canalización Territorio Mio - SS1326504<br>**Anexo 11.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Letras Manzanillo - SS12329060<br>**Anexo 12.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa Sector Manzanillo - SS1329146<br>**Anexo 13.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cai El Recreo, Diagonal 32 - SS1333621<br>**Anexo 14.** Solicitud de Modificación de infraestructura Tierra Baja, Terminal del Norte - SS1277181<br>**Anexo 15.** Solicitud de Modificación de infraestructura Muelle Playa blanca - SS1330541<br>**Anexo 16.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa de Oro Manzanillo - SS1336799<br>**Anexo 17.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cancha de Softbol de La Boquilla - SS1317081<br>**Anexo 18**. Seguimiento de solicitudes de modificación mayo 2026 |
| **5** | **Elaborar la documentación y el soporte necesario frente la necesidad de hacer efectivas las garantías de los contratos objeto de interventoría** | En el periodo mayo 2026, no se presentaron situaciones que conllevaran a la aplicación las garantías. |

| | 4. SEGUIMIENTO OPERATIVO | EJECUTADO EN EL MES |
|---|---|---|
| 1 | **Adelantar el seguimiento respecto a los indicadores de gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión y calidad establecidos para el prestador del servicio de alumbrado público.** | Los indicadores de gestión del servicio de alumbrado público para el periodo mayo 2026, presentado por EPM y revisados por QBM2<br><br>• Ordenes de trabajo atendidas: **505**,<br>• Tiempo de atención promedio**: 35.6** horas.<br>• Eficiencia del sistema del **99.1%.** La meta contractual es del 90% lo que señala una buena prestación del servicio<br>• Cobertura de modernización de la ciudad: **95.53%**<br>• El **4.47%** restante corresponde a los parques y sectores que estando n el inventario aún no han sido normalizadas con sus redes<br><br>**Anexo 19** Indicadores de gestión de EPM – mayo 2026<br><br>Se presenta el avance de modernización con corte a abril 2026, ya que, a la fecha de corte del presente informe #9, las cantidades ejecutadas en mayo 2026, se encuentra en consolidación por EPM y pasaran a revisión y verificación de QBM2.<br>**Anexo 20.** Avance de modernización abril 2026 |
| 2 | **Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado, de las bases de datos del sistema de alumbrado público (numeral 3.3.3.1.3. del RETILAP) de la ciudad.** | El operador de alumbrado público mantiene su sistema ARCGIS actualizado en tiempo real paralelo con el desarrollo de las modernizaciones y expansiones, evidenciado en las bases de datos aportadas por EPM.<br><br>Como Interventoría velamos e instamos a que la actualización del MIDAS que es el Sistema de Información de Alumbrado Público dispuesto por el Distrito sea actualizada, por lo que se hacen consultas aleatorias. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Ver **Anexo 21.** Registros puntuales por actualizar en el Sistema de Información de alumbrado público |
| **3** | ***Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC-ISO 2859-1, «Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote», y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos. Para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario geo-referenciado.*** | En mayo 2026, se centró la ejecución a las obras requeridas con prioridad por la administración distrital, siendo verificadas por la Interventoría en sitio lugares*:*<br>*Obras ejecutadas por EPM,*<br>• Parque Apolo<br>• Refuerzo en Alcatraces<br>• Manzanillo Sector Playa de Oro<br>• Cancha de softbol de La Boquilla<br>• Muelle de Playa Blanca<br>• Conjunto El Eden<br>• Alrededores de Nuevo Chambacú<br>• Barrio Nariño Calle 12 de octubre<br>• Punta Arena<br><br>Se continua con:<br>• Iluminación de alrededores de la Unidad deportiva del Campestre.<br>• Tierra Baja terminal del Norte.<br>• Intervenciones en las Islas<br><br>Se efectúo auditoria y se registraron los códigos de las luminarias instaladas en los proyectos terminados.<br><br>De acuerdo con la NTC-ISO-2859, el tamaño de la muestra es n = 80. Sin embargo, Se tomo la totalidad del universo de luminarias instaladas en el mes mayo 2026. |
| **4** | **Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100 % del área del Distrito mensualmente.** | Interventoría, realizó recorridos diurnos y nocturnos verificando eficiencia del sistema, validando el funcionamiento de la nueva infraestructura instalada.<br>Ver Anexo 37. Registro de medición de iluminación realizada en mayo l2026<br><br>**Anexo 22.** Revisión nocturna, mayo 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Se generaron reportes derivados de las inspecciones nocturnas y diurnas. Reportadas directamente a los coordinadores de EPM para su atención inmediata con las cuadrillas nocturnas. Atención oportuna por el operador de alumbrado público EPM.<br>Ver siguiente numeral. |
| **5** | **Reportar al prestador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales como cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de transformadores de alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las mismas, detectadas durante cada revisión, para que prestador proceda a su arreglo.** | Tanto supervisores como ingenieros de Interventoría realizaron reportes de fallas de alumbrado público a través de los canales formales de EPM, y visitas a usuarios, generando reportes a través de los canales telefónicos de atención al usuario y otros reportados directamente a los supervisores.<br><br>Se realizaron reportes de zonas apagadas directamente a los ingenieros del área operativa de EPM para una ágil atención.<br>Ver anexo 23, dejando la vía funcional |
| **6** | **Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados.** | Actividad recurrente de Interventoría por medio de los supervisores, se cuenta con datos de las solicitudes que evidencian la atención prestada por las cuadrillas de EPM.<br><br>**Anexo 23.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de mayo 2026 |
| **7** | **Hacer seguimiento a las solicitudes que surjan entre la comunidad, los organismos de control y vigilancia, el prestador del servicio de alumbrado público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con** | Se hizo seguimiento a las quejas de usuarios y se validó su atención, a través del reporte de OT (ordenes de trabajo) presentado por EPM.<br><br>Ver numeral 6 del seguimiento operativo |

| | | |
|---|---|---|
| | **el objeto de apoyar al Distrito en la atención y preparación de las respuestas a dichas solicitudes.** | |
| **8** | **Brindar apoyo en la evaluación de los requerimientos de expansiones del alumbrado público y en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones. En tal sentido, debe llevar las estadísticas de las expansiones programadas, las ejecutadas, de los materiales y equipos utilizados y supervisar la actualización de la base de datos del inventario.** | Esta es una tarea constante de la interventoría con el operador EPM, que se realiza en la gestión de validación de las solicitudes de modificación de infraestructura que va acompañada de los diseños.<br><br>Al respecto, se le aporto a EPM, contacto para generar acercamiento y consulta con Aero civil para tratar el tema de alturas de poste de La vía de continuidad de la Perimetral. Al Cierre del presente informe #09 (mayo/2026), aun no es clara las limitantes de altura para la instalación de postes en cercanía a la pista del aeropuerto.<br><br>Se llevó estadística de las intervenciones ejecutadas en mes abril 2026.<br>**Anexo 24.** Detalle de ejecuciones – abril 2026<br><br>Las ejecutadas en mayo/2026 actualmente son objeto de revisión por la Interventoría |
| **9** | **Verificar las obras de expansión, modificación y modernización de puntos del sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, así como a las normas constructivas y de urbanismo adoptadas por el distrito** | Se revisaron y verificaron las obras de expansión, modificación y modernizadas en el mes de mayo 2026, dejando evidencia fotográfica, como se muestra en los anexos, todas con SMI aprobadas:<br>**Anexo 25.** Registro fotográfico Intervención Parque Apolo<br>**Anexo 26.** Registro fotográfico Intervención Manzanillo del Mar, Playa De Oro<br>**Anexo 27.** Registro fotográfico Intervención Punta Canoa, Sector Playa Máximo<br>**Anexo 28.** Registro fotográfico Intervención Cancha de Softbol de La Boquilla<br>**Anexo 29.** Registro fotográfico Intervención Refuerzo Los Alcatraces |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Anexo 30.** Registro fotográfico Intervención Canalización Territorio Mío<br>**Anexo 31.** Registro fotográfico Intervención Daniel Lemaitre, Sector<br>**Anexo 32.** Registro fotográfico Intervención Conjunto El Eden<br>**Anexo 33.** Registro fotográfico Intervención Muelle de Playa Blanca<br>**Anexo 34.** Registro fotográfico Intervención Nariño, Sector 13 de octubre<br>**Anexo 35.** Registro fotográfico Intervención Unidad deportiva El Campestre |
| **10** | **Llevar el control sobre las ampliaciones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido debe supervisar la actualización de la base de datos del inventario.** | Se lleva el control de las ampliaciones, en las revisiones en campo, se evidencian los elementos instalados luminarias, postes y demás accesorios que hacen parte de la infraestructura.<br><br>**Anexo 36.** Relación de luminarias instaladas mayo 2026<br><br>Se hace control de las ampliaciones a los proyectos por EPM, al corte se tienen las ucap's de abril 2026 y en revisión se encuentran la conciliación de mayo 2026.<br>Ver anexo 38 |
| **11** | **Verificar la aplicación del Reglamento, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.** | Verificado en cada diseño (Solicitud de modificación de infraestructura – SMI) presentado por EPM, en los que registran el tipo de vía vehicular, de sendero peatonal y/o parques o plazoleta, tipo de cancha deportiva si es recreativa o competitiva; dejando plasmado los requisitos fotométricos exigidos (iluminancia, uniformidad general, deslumbramientos) y los obtenidos del ejercicio de diseño; todo bajo los parámetros del Nuevo RETILAP (Resolución 40150 de 2024) Ejemplo de diseños presentados en mayo 2026:<br><br>• Manzanillo, Playa de Oro: SS1336799 |

| | | |
|---|---|---|
| | | OxyTech<br>/SMI Iluminación Vía al Mar Playa de Oro Manzanillo 1336799 11/05/2026<br>SMI Iluminación Vía al Mar Playa de Oro Manzanillo Manzanillo<br><br>**/SMI Iluminación Via al Mar Playa de Oro Manzanillo**<br>Notas Instalación: Clasificación vial M4<br>Cliente: Comunidad<br>Código Proyecto: 1336799<br>Fecha 11/05/2026<br><br>Notas<br>Clase de Iluminación M4<br>Luminancia promedio Lprom (cd/m2)= 0.75<br>Uo (min/ (med)= 0.4<br>UL (min/ max)= 0.6<br>TI= 15<br>Relación de entorno mínimo EIR= 0.30<br><br>• Tierra Baja, Terminal Zona Norte: SS1277181, Curva<br><br>OxyTech<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte 1277181 06/05/2026<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte Tierra Baja<br><br>**SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte**<br>Installationsanmerkungen: Clasificación Vial M2 (Curva) - Senderos P2<br>Kunde: Distrito<br>Code Projekt: 1277181<br>Datum 06/05/2026<br><br>Anmerkungen<br>Via M2 (Curva)<br>Iluminancia Promedio en toda la superficie (luxes)= 30<br>Uniformidad general Uo= 0,4<br>Anderes P2<br>Iluminancia Vertical mínima (Evmin,lux)= 3,0<br>Iluminancia Semi cilíndrica mínima (Esc,min,lux)= 2,0<br><br>• Tierra Baja, Terminal Zona Norte – SS1277181, Glorieta<br><br>OxyTech<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte 1277181 05/05/2026<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte Tierra Baja<br><br>**SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte**<br>Installationsanmerkungen: Clasificación Vial C1 - P2 (Glorieta)<br>Kunde: Distrito<br>Code Projekt: 1277181<br>Datum 05/05/2026<br><br>Anmerkungen<br>Glorieta C1<br>Iluminancia Promedio en toda la superficie (luxes)= 50<br>Uniformidad general Uo= 0,4<br>Anderes P2<br>Iluminancia Vertical mínima (Evmin,lux)= 3,0<br>Iluminancia Semi cilíndrica mínima (Esc,min,lux)= 2,0<br><br>• Tierra Baja, Terminal Zona Norte – SS1277181, Tramo de vía<br><br>OxyTech<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte 1277181 05/05/2026<br>SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte Tierra Baja<br><br>**SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte**<br>Notas Instalación: Clasificación Vial M2 - Sendero P2<br>Cliente: Distrito<br>Código Proyecto: 1277181<br>Fecha 05/05/2026<br><br>Notas<br>Clase de Iluminación M2<br>Luminancia promedio Lprom (cd/m2)= 1.5<br>Uo (min/ (med)= 0.4<br>UL (min/ max)= 0.7<br>TI= 10<br>Relación de entorno mínimo EIR= 0.35<br>Anderes<br>Ilumin. Vertical mínima<br>(Evmin, lux)= 3<br>Ilumin. Semi cilíndrica mínima<br>Esc,min, lux)= 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **12** | **Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminancia o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, siguiendo los periodos de mediciones estipulados el numeral 3.3.4.1. del RETILAP, usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente.** | Las ejecuciones están acorde a los diseños y se cumple con los niveles de iluminación.<br><br>Se mantiene la premisa de instalación de luminarias, brazos, cableado y accesorios homologados y certificados, adecuados para las condiciones climáticas tropicales y salinas de Cartagena.<br><br>Por parte de Interventoría, se verifico los niveles de iluminación de los sectores evaluados, lo cual se aprecia en el siguiente numeral. |
| **13** | **Apoyar al responsable de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito, en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, siguiendo los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico.** | Interventoría ejecutó medidas de iluminancia en:<br>• Manzanillo del mar<br><br>Arrojando unos niveles de iluminación conformes a la exigencia normativa RETILAP, acorde al tipo de vía y espacio a evaluar.<br><br>**Anexo 37.** Registro de medición de iluminación realizada en mayo 2026 |
| **14** | **Verificar el correcto funcionamiento del sistema de información de alumbrado público, descrito en el numeral 3.3.3.1. del RETILAP del Libro 3 y del sistema de consulta a través de la Web cuando aplique, según lo indicado en el numeral 3.3.3.1.3. del Reglamento Técnico, así como la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Distrito defina para tal efecto** | La administración a través del portal: https://servinfo.cartagena.gov.co/alumbrado-publico, informa al público en general que el Distrito de Cartagena cuenta con el sistema de información de alumbrado público -SIAP- el cual, se encuentra publicado en el mapa interactivo digital de asuntos de suelo -MIDAS. Por lo tanto, vale hacer la claridad que, por ser una plataforma distrital, administrada por secretaria de Planeación la responsabilidad de la Interventoría se limita a reportar el estado de actualización de la información en la plataforma MIDAS, en cuanto a las ejecuciones realizadas por el operador de alumbrado público, para su debida actualización. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 28/05/2026 Al consultar el MIDAS; se evidencio la falta de actualización. Ver anexo 21 |
| **15** | **Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en cumplimiento de los indicadores de la Resolución CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio de alumbrado público y verificar que se hagan las compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito.** | De acuerdo con la información consignada en la facturación de energía correspondiente al periodo de abril 2026 los indicadores de calidad, mostrados en el anexo 58 son los siguientes: **DIU – DIG =0 y FIU – FIG = 0**<br><br>Estos pueden señalar una de las dos opciones: a) que el suministro de energía al sistema de alumbrado público (AP) es confiable, de buena calidad. Y en esas condiciones no aplican compensaciones; y por otro lado b) al determinarse el consumo de energía del alumbrado público por aforos y no por medida, y no contar con el amarre de los circuitos de AP a los alimentadores en media tensión, no se dispone de la suficiente información para su cálculo.<br><br>El número de interrupciones presentadas en el período y las frecuencias, pueden o están por debajo de las establecidas por el operador de red, que para este caso es AFINIA.<br><br>**DIU** (Duración de Interrupción de Usuario): Es La duración total acumulada de las interrupciones del servicio eléctrico que ha experimentado un usuario individual en un período de tiempo específico, como un mes o un año.<br>**FIU** (Frecuencia de Interrupción de Usuario): El número total de veces que un usuario ha experimentado una interrupción del servicio |

| | | |
|---|---|---|
| | | eléctrico en un periodo de tiempo determinado. |
| **16** | **Verificar para el caso de parques y conjuntos residenciales o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, se debe verificar la información recibida del prestador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación distrital. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría debe consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el prestador del sistema de alumbrado público y por el prestador de la red, así como verificación a los sitios en definición.** | QBM2, recibo en comité de seguimiento desarrollado el 08/05/2026, el Oficio AMC-0FI-0057799-2026, el Acta de reversión y entrega de la infraestructura vial del tramo Troncal de Occidente (fechada el 27/02/2026); comprendido entre el SAO y Ternera, lo cual le da vía libre al distrito, para que, en cabeza de EPM, se ejecute la modernización de la iluminación de la zona del alcance.<br><br>**Anexo 38.** Oficio AMC-0FI-0057799-2026 Remisión Acta de reversión |
| **17** | **Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional, distrital y nacional aplicable en materia ambiental, respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del prestador y realizar un informe que dé cuenta del seguimiento a la disposición final de los elementos del sistema de alumbrado público.** | Este punto fue revisado con el distrito y EPM; en mes de trabajo, realizada el 19/05/2026.<br>Y se dejó reporte de las acciones y compromisos que puedes verse en el anexo 1.<br>Y se aclaró que se ha procedido de acuerdo con instrucción recibida por el distrito en el año 2.023. Se espera que, una vez revisada toda la información por el distrito, se reciba retroalimentación de conformidad o de ajustes en caso de ser necesario, de vía a la transparencia<br>Se comparten los certificados de disposición de residuos aportados por EPM, este 2.026.<br><br>**Anexo 39.** Certificados aportados por EPM de la disposición final de residuos año 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **18** | **Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de tránsito del Distrito vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del prestador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.** | Plan de manejo de Trafico de EPM, vigente actualizado en abril 2.026 y presentado en el informe #08 del periodo marzo/abril<br><br>No se han presentado quejas de usuarios que evidencien perturbación en la movilidad de las vías a causa de las acciones operativas de EPM.<br>La señalización en las áreas de trabajo es permanente en todas las áreas intervenidas evidenciado en los registros fotográficos. Ver Anexo 5. Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo |
| **19** | **Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el prestador del servicio de alumbrado público por concepto del servicio que le presta el Distrito.** | El costo de operación y mantenimiento (AOM) es un rubro fijo mensual tasado en:<br>$ 1.264.926.490, el cual será el que presente EPM en su facturación<br>Y el valor de la ucap's para el año 2026, se mantuvo constante en $ 1.247.089,16 en comparación con el 2.025<br><br>Al cierre del presente informe #9, EPM; Aun no presenta la factura correspondiente al periodo marzo 2026, en el que se liquidaron: 5.578 ucap's<br><br>**Anexo 40.** AP-EPM-004-2026: Relación de ucap's abril 2026 |
| **20** | **Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que deben estar debidamente soportadas.** | Informe mensual de abril 2026 realizado y entregado el 08/05/2026<br><br>**Anexo 41.** Presentación de informe mensual: AP-DIS-018-2026 (EXT-AMC-26-0058250) |
| **21** | **Entregar al Distrito los datos, información, diseños de bases de datos, equipos y archivos recopilados durante la ejecución** | Los diseños fotométricos, son aportados por el operador de alumbrado público, con las |

| | | |
|---|---|---|
| | **de la labor de interventoría, conforme a las disposiciones de manejo de archivos del municipio o distrito, así como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado, los manuales de usuario y técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos.** | solicitudes de modificación de infraestructura.<br>Como Interventoría, entregamos las solicitudes de modificación de infraestructura (SMI), una vez revisadas, son validadas y enviadas mediante correos electrónicos, para que procedan a la aprobación del distrito<br><br>**Anexo 42.** Remisión de las solicitudes de modificación de infraestructura (SMI) mayo 2026<br>Informes radicados comunicaciones, reportes de facturación y recaudos y demás |
| **22** | **Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de Dp, DE, además de verificar que se cumplan los consumos de energía por Km de vía ofertados en los diseños, procesos licitatorios y demás procesos involucrados en cada uno de los proyectos.** | Los diseños presentados por EPM cumplen con la actualización del RETILAP 2024 (Resolución 40150 del 03/05/2024).<br><br>Se valida el cálculo de los indicadores de densidad de potencia (Dp), de acuerdo con la Tabla 3.3.1.8. b y densidad de energía (DE) con la Tabla 3.3.1.8. c, para los proyectos de vías<br>Ejemplo: Tierra Baja, Terminal Zona Norte – SS1277181, Tramo de vía<br><br>**Indicadores del Rendimiento Energético - Instalación sin Sistema de Regulación**<br>Horas de Funcionamiento Anuales [h] \| Indicador de Densidad de Potencia (Dp) [W/(lx·m²)] \| Indicador del Consumo Anual de Energía (De) [Wh/m²]<br>4380 \| 0.012 \| 1107 |
| **23**<br><br>**24**<br><br>**25** | **Verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento.**<br>**La interventoría en relación con el mantenimiento del sistema de alumbrado público debe verificar la realización de los programas de mantenimiento correctivo y preventivo.**<br>**Revisar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo elaborado por el prestador del servicio de alumbrado.** | Diariamente EPM, aporta la programación de modernización y expansión, y esa información, se convierte en la ruta de verificación para la interventoría.<br><br>**Anexo 43**. Programación diaria de modernización – mayo 2026<br><br>Para el caso de los mantenimientos preventivos, también se aporta la programación semanal.<br><br>**Anexo 44** Programación semanal mantenimiento – mayo 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | **Hacer seguimiento a las instalaciones o para fines de recibo de obra, inclusive si el proyecto no está estipulado como objeto de certificación plena y dictamen de inspección, mediante medición y corroboración de niveles de iluminación, de acuerdo con el numeral 23) del artículo 4.3.2. del RETILAP.** | Por el momento en los proyectos que recientemente el Distrito ha ejecutado, el componente de alumbrado público ha sido realizado por EPM, según los diseños. Casos Puntales: Unidad deportiva el Campestre, Unidad deportiva Manzanillo del Mar. Nuevo Chambacú |
| **27** | **Diligenciar la declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento de instalaciones de sistemas de iluminación establecida en el presente Reglamento, aplicables a los sistemas de alumbrado público objeto de su interventoría.** | Las declaraciones de cumplimiento son levantadas por el operador de alumbrado público para los proyectos que son certificables; al ser ellos los diseñadores y constructores, las cuales son de obligatoria presentación ante el ente certificador.<br>Estas se anexarán cuando EPM; presente el paquete de proyectos certificables.<br><br>Actualmente, mayo/2026 EPM, continua en proceso de revisiones y mediciones en campo con el certificador. Tema tratado en comité (Ver anexo 2) |
| **28** | **Enviar un informe de la interventoría semestralmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría distrital o departamental, según sea el caso, donde incluya la información del artículo 4.6.2. del RETILAP** | Se recopila la información de los informes mensuales para generar un solo informe |
| **29** | **Realizar seguimiento financiero al comportamiento en el pago de impuesto al alumbrado público de cada uno de los usuarios en contraste con la información suministrada por los comercializadores de energía, de tal forma que la interventoría le informe al Distrito el número de usuarios, la facturación y recaudos del IAP de aquellos sujetos pasivos que pertenecen a los sectores regulados y no regulados que compran la energía a AFINIA.** | En lo que respecta al comercializador AFINIA se presenta el comportamiento de la facturación y recaudos del IAP de sus usuarios correspondiente al mes de abril de 2026.<br><br>**Anexo 45.** Facturación y recaudo de Afinia - Derivado de los archivos planos – abril 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **30** | **Analizar y conocer la cantidad de energía en KWH que cada sujeto pasivo NO REGULADO que corresponden al renglón de TERCEROS paga en peaje a AFINIA a través del comercializador foráneo ya que es la base de liquidación de su IAP, el IAP facturado a cada uno y el recaudo respectivo del mismo.** | Mediante comunicaciones se solicita información a cada uno de los comercializadores de energía diferentes al local Afinia. En el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026 se recibe respuesta de: SOL& CIELO ENERGIA SAS ESP, COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIENTE SAS ESP, RUITOQUE SA ESP, ITALCOL ENERGIA SA ESP, QI ENERGY SAS ESP, ENEL COLOMBIA SA ESP, ENERBIT SAS ESP, AIR_e SAS ESP, ISAGEN SA ESP, ENERTOTAL SA ESP, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP y BIA ENERGY SAS ESP., información que se encuentra en proceso revisión y análisis. Ver anexo 46<br><br>Adicionalmente, con información fuente de la secretaria de Hacienda se presenta el comportamiento del recaudo de otros comercializadores de energía en el Distrito correspondiente al mes de abril de 2026 (Anexo 47).<br><br>**Anexo 46.** Reportes de recaudo de impuesto de alumbrado público de comercializadores – abril 2026<br><br>**Anexo 47.** Reportes De Recaudo De Impuesto De Alumbrado Público De Comercializadores Pagados directos al distrito– abril 2026 |
| **31** | **Verificar la energía autogenerada y/o cogenerada por los sujetos pasivos correspondientes, teniendo en cuenta si se usó como suministro para el consumo de sus necesidades parcial o totalmente.** | Mediante comunicaciones se solicita actualizar información a cada uno de los sujetos pasivos que corresponden a este renglón.<br><br>Con información fuente de la secretaria de Hacienda se presenta el comportamiento del recaudo de autogeneradores y/o cogeneradores en el Distrito correspondiente al mes de abril de 2026 (Anexo 48). |


| | | |
|---|---|---|
| | | **Anexo 48.** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de auto generadores abril 2026 |
| **32** | **Constatar la capacidad instalada de las Plantas de Generación de Energía Térmica o Renovables No Convencionales para conocer si el IAP que autoliquidan corresponde a la fórmula establecida para su liquidación en el Acuerdo 107 de 2022.** | Mediante comunicaciones se solicita actualizar información a cada uno de los sujetos pasivos que corresponden a este renglón.<br>Con información fuente de la secretaria de Hacienda se presenta el comportamiento del recaudo de generadores en el Distrito correspondiente al mes de abril de 2026 (Anexo 49).<br>**Anexo 49** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de generadores – febrero 2026 |
| **33** | **Conciliar el aforo y/o inventario de luminarias con el operador o comercializador que suministra la energía para el alumbrado público al Distrito de Cartagena, a fin de mantenerlo actualizado** | El 28 de abril, se envió a Afinia la relación de luminarias instaladas y desmontadas de enero, febrero y marzo 2026, discriminadas por proyectos, para la revisión y conciliación de ajuste de carga y energía.<br>El 05 de mayo 2026, se atendió a solicitud de Afinia, el requerimiento de detalle de información y ubicación de los puntos a cruzar para su revisión.<br><br>**Anexo 50.** Relación de luminarias instaladas y desmontadas de enero a marzo de 2.026<br><br>Actualmente el aforo de luminaria con el que se determina el consumo de energía es: 65.724 unidades.<br>La energía en 1.904.830 Kwh/mes en el nivel de tensión 1.<br><br>Lo anterior se vería incrementado, dada la carga adicional de las Murallas fase 2 y de las expansiones que se han construido. |


| | 5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE | EJECUTADO EN EL MES |
|---|---|---|
| 1 | **Hacer seguimiento de la gestión financiera de los contratos por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.** | Al verificar en la plataforma Secop II se evidencia que se encuentra cargado el registro presupuestal, en lo que corresponde a la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja, el seguimiento se encuentra en cabeza del Distrito, frente a esto la interventoría está en la obligación de orientar para hacerlo de la mejor manera, ante lo que el Distrito le requiera, de la misma forma de la revisión hecha en la Plataforma Secop II se encuentra cargada la cuenta presentada por EPM. En lo que corresponde a la cuenta de QBM también se encuentra cargada. |
| 2 | **Elaborar informe sobre el trámite administrativo y contable de la facturación de los servicios prestados como trámite previo para que el Distrito emita las órdenes de pago al operador del alumbrado público en todos sus componentes, conforme esté estipulado en el contrato** | El soporte de facturación para EPM, del componente de montaje, corresponde a la liquidación de las ucap's. ejecutadas en abril/2026 presentada en el anexo 40.<br><br>**Anexo 40.** AP-EPM-004-2026 Ajuste de ucap's abril 2026<br><br>El componente de mantenimiento es un monto fijo mensual equivalente a $ 1.264.926.490<br>Con esta información, aportada por Interventoría se entregan los datos para que se proceda a elaborar el Acta de pago mensual, firmada por las partes el 11/05/2026. |
| 3 | **Documentar los pagos o ajustes que se hagan y controlar el balance presupuestal para efecto de los pagos y de liquidación de estos.** | Al cierre de este informe, se finalizó el trámite para el acta de pago #08 correspondiente al montaje de marzo 2026 |


| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato del servicio de alumbrado, entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar, así como los correspondientes al contrato de interventoría.** | Aún no aplica, este numeral |
| | **6. SEGUIMIENTO JURIDICO** | **EJECUTADO EN EL MES** |
| **1** | **El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución de los contratos con el texto de estos, la normativa aplicable a estos.** | Participación y asesoría permanente de parte de Interventoría, buscando el desarrollo favorable del contrato. |


## 7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS


Información financiera, concerniente con el reporte de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de marzo 2026, aportado por AFINIA En razón a lo dispuesto en el ACUERDO 107 de Dic 14 de 2022, el Operador de Red local (AFINIA) facturaba y recaudaba hasta abril 2023 el IAP de todos los Sujetos Pasivos de dicho acuerdo. A partir de mayo 2023, esa labor pasó a responsabilidad de los Comercializadores diferentes al OR local y/o Autoliquidación de los TERCEROS. Los dineros del IAP de estos sujetos se depositan en la misma cuenta de que dispone Secretaría de Hacienda para el SALP enviándole la información mensual a la Secretaría General-Unidad de Servicios Públicos.





#2-Tarifas Media de Sujetos Pasivos por Sectores y Estratos
$/ Usuario*1000 Obtenidas de Archivos Planos de AFINIA 2023 a Hoy
7f-Estrato 6
26,37
7e-Estrato 5
18,04
7d-Estrato 4
13,77
7c-Estrato 3
9,57
7b-Estrato 2
4,87
7a-Estrato 1 (No residencial)
35,43
6-Regulado Oficial
257,13
5-Regulado Industrial
847,38
4-Regulado Comercial
74,67
2c-NR Oficial
1.819,67
2b-NR Industrial
14.721,30
2a- NR Comercial
1.643,68
1-AFINIA Consumos Propios y Transformación
274,00



#3-% Recaudos Promedio por Sectores y Estratos Tomados de Archivos Planos de AFINIA Años 2023 a Hoy
7f-Estrato 6
97,64%
7e-Estrato 5
95,91%
7d-Estrato 4
94,22%
7c-Estrato 3
91,57%
7b-Estrato 2
79,83%
7a-Estrato 1 (No residencial)
83,18%
6-Regulado Oficial
94,58%
5-Regulado Industrial
100,70%
4-Regulado Comercial
90,66%
2c-NR Oficial
97,25%
2b-NR Industrial
99,37%
2a- NR Comercial
90,77%
1-AFINIA Consumos Propios y Transformación
100,32%



4-Recaudos, Facturación, Usuarios de Sub Grupos Promedio Año
2023 a Hoy M$ Tomados de Archivos Planos de AFINIA
Facturación Total $*1000
Recaudos Total $*1000
Usuarios Promedio
Regulados; 71.279.215
Regulados; 65.304.859
Residenciales; 72.125.453
Residenciales; 65.577.847
No Regulados; 26.366.
No Regulados; 25.498.139
No Regulados; 204
Regulados; 22.326
Residenciales; 188.604


5-Promedio Facturación y Recaudos Año
2023 a Hoy M$ Solo Facturación AFINIA
Facturación
Recaudos
169.771.102


#6-Situación Hoy 2026 de las Tarifas Sujetos Pasivos Acuerdo 107 de Dic 2022
Indexación Residenciales con IPC y Demás Sectores con IPP Oferta Interna
HIDROCARBUROS $ Puntual
172.358.420
Auto y co productores de Energía $/kwh
3.318
Planta Generación>300000 KW
78.997.609
Planta Generación 200001-300000 KW
43.089.605
Planta Generación 100001-200000 KW
31.599.044
Planta Generación 50001-100000 KW
15.799.521
Planta Generación 5001-50000 KW
7.899.761
Planta Generación 0-5000 KW
3.727.497
OFICIAL
46.669
INDUSTRIAL
46.669
HOTELERO
33.605
COMERCIAL NO REGULADO
15.556
COMERCIAL REGULADO
15.556
E6
29.189
E5
19.764
E4
15.038
E3
10.397
E2
4.870


#7-Comportamiento Variables Macros e Indices SALP de 2024 a 2026 Hoy
93,12%
3,94%
8,91%
-0,73%
5,09%
5,64%
5,10%
-1,90%
-1,90%
-2,71%
-0,16%
4,18%
7,20%
5,46%
3,82%
Recaudos/Facturación (Planillas AFINIA)
Incremento Tarifa Energía Luminarias Un Mes a Otro
IPC Acumulado Año 2023
IPP O.I. Acumulado Año 2023
IPC Acumulado Año 2024
IPP O.I.Acumulado Año 2024
IPC Acumulado Año 2025
IPP O.I.Acumulado Año 2025
IPP O.I. 2025
IPP P.N. 2025
IPP C.I. 2025
IPP O.I. 2026
IPP P.N. 2026
IPP C.I. 2026
IPC 2026



Gráfico # 8 Cifras Económicas en $ COP SALP Años 2023 a 2026 Hoy
156.407.470.217
77.757.167.412
62.970.054.352
-192.236.830
136.921.835.099
29.137.151.822
10.955.845.429
7.762.811.464
Recaudos Planilla AFINIA
Recaudos TERCEROS por Secretaría Hacienda
Energía KWH/M( Consumo Luminarias y Otros)
Energía Ajustes
Reposiciones y Expansiones
AOM
Navideño(Solo Año 2023 y Medio 2024)
Interventoría




**CUADRO 10-DATOS MENSUALES DEL SALP DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS A PARTIR ENERO AÑO 2024 HASTA 2026 HOY**

| Mes | KWHr Solo Luminarias | KWHr Incluye Luminarias y Escenarios y Otros | Tarifa Energía $/kwh Luminarias | Tarifa Energía $/kwh Escenarios y otros | Incremento Tarifa Energía Luminarias un Mes a Otro % | Costo Energía Luminarias + Estadios y Otros Sin Ajustes $ COP | Tarifas AOM $/kwh Luminarias Metodología CREG | Facturación Efectiva MM $ COP Planilla AFINIA | Recaudo Efectivo MM $ COP Planilla AFINIA | Transferencia al Distrito MM$ $ COP | IPC | IPP Oferta Interna | Modernización Expansiones, EPM Operador $COP | Apropiación Alumbrado Navideño $ COP | Cuadro 11-Información Adicional de Interés por Nueva Regulación $ COP y Recaudos de Terceros: Ajustes y/o Descuentos en Energía | Valor Final Consumo Energía SALP | Recaudo Efectivo MM $ COP TERCEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-24 | 2.577.633 | 2.614.096 | 549,11 | 1.053,40 | | 1.453.808.630 | 230,05 | 3.890 | 3.649 | 2.390 | 0,9200% | 0,8139% | 3.723.405.820 | | -194.582.780 | 1.259.225.850 | 1.091 |
| feb-24 | 2.411.335 | 2.453.592 | 577,24 | 1.051,24 | 5,12% | 1.436.350.491 | 245,92 | 3.744 | 3.554 | 2.253 | 1,0900% | 0,9040% | 3.723.405.820 | | -134.651.440 | 1.301.699.051 | 975 |
| mar-24 | 2.603.570 | 2.657.993 | 577,45 | 1.061,49 | 0,04% | 1.561.196.097 | 227,76 | 3.995 | 3.286 | 1.726 | 0,7000% | 0,0902% | 3.723.405.820 | | 0 | 1.561.196.097 | 888 |
| abr-24 | 2.519.584 | 2.566.020 | 628,16 | 1.086,33 | 8,78% | 1.633.134.565 | 235,35 | 4.004 | 3.979 | 2.531 | 0,5900% | 0,3096% | 3.723.405.820 | | 185.186.702 | 1.818.321.267 | 1.039 |
| may-24 | 2.523.606 | 2.559.132 | 597,62 | 1.106,28 | -4,86% | 1.547.471.662 | 234,98 | 4.127 | 3.924 | 2.376 | 0,4300% | -0,4546% | 3.723.405.820 | | 0 | 1.547.471.662 | 0 |
| jun-24 | 2.442.199 | 2.488.604 | 583,40 | 1.118,89 | -2,38% | 1.476.694.857 | 242,81 | 4.057 | 3.699 | 2.222 | 0,3200% | 0,9190% | 3.723.405.820 | | 0 | 1.476.694.857 | 0 |
| jul-24 | 2.429.979 | 2.474.461 | 659,78 | 1.068,63 | 13,09% | 1.650.785.932 | 244,03 | 3.970 | 3.873 | 2.222 | 0,2000% | 0,1173% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | 0 | 1.650.785.932 | 3.111 |
| ago-24 | 2.429.980 | 2.472.251 | 621,58 | 1.111,61 | -5,79% | 1.557.416.799 | 244,03 | 4.090 | 3.696 | 2.138 | 0,0000% | -0,8537% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | 0 | 1.557.416.799 | 1.488 |
| sep-24 | 2.351.591 | 2.399.956 | 612,38 | 998,56 | -1,48% | 1.488.355.418 | 252,17 | 4.399 | 3.673 | 2.185 | 0,2400% | 0,8442% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | 0 | 1.488.355.418 | 2.249 |
| oct-24 | 2.429.978 | 2.476.867 | 612,38 | 986,73 | 0,00% | 1.534.328.821 | 244,03 | 3.941 | 3.867 | 2.333 | -0,1300% | 0,7646% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | 0 | 1.534.328.821 | 12.488 |
| nov-24 | 2.351.593 | 2.394.286 | 607,79 | 1.006,38 | -0,75% | 1.472.236.710 | 252,17 | 3.924 | 3.551 | 2.079 | 0,2700% | 1,2794% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | 0 | 1.472.236.710 | 2.936 |
| dic-24 | 2.388.226 | 2.431.400 | 622,59 | 1.041,63 | 2,43% | 1.531.849.552 | 248,30 | 3.901 | 3.675 | 2.108 | 0,4600% | 0,9078% | 3.723.405.820 | 886.559.846 | -35.086.068 | 1.496.763.484 | 5.855 |
| ene-25 | 2.388.225 | 2.428.614 | 655,83 | 991,23 | 5,34% | 1.606.295.964 | 441,28 | 3.872 | 3.885 | 2.279 | 0,9400% | 0,6991% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.606.295.964 | 2.100 |
| feb-25 | 2.204.026 | 2.241.247 | 681,69 | 1.013,77 | 3,94% | 1.540.202.562 | 478,16 | 3.815 | 3.444 | 1.904 | 1,1400% | -0,0377% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.540.202.562 | 2.120 |
| mar-25 | 2.388.224 | 2.436.983 | 716,95 | 996,69 | 5,17% | 1.760.831.064 | 441,28 | 3.907 | 3.353 | 1.592 | 0,5200% | -0,0808% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.760.831.064 | 2.086 |
| abr-25 | 2.289.509 | 2.330.967 | 707,61 | 998,23 | -1,30% | 1.661.458.517 | 460,30 | 4.023 | 3.764 | 2.107 | 0,7000% | -0,0216% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.661.458.517 | 2.216 |
| may-25 | 2.365.823 | 2.429.607 | 687,64 | 985,79 | -2,82% | 1.689.721.487 | 445,45 | 4.043 | 3.928 | 2.238 | 0,3000% | -0,9593% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.689.721.487 | 5.727 |
| jun-25 | 2.289.506 | 2.336.885 | 675,16 | 940,92 | -1,82% | 1.590.351.602 | 460,30 | 3.985 | 3.657 | 2.066 | 0,1000% | -0,5822% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.590.351.602 | 2.813 |
| jul-25 | 2.368.334 | 2.407.810 | 681,06 | 880,95 | 0,87% | 1.647.755.648 | 444,98 | 3.836 | 3.977 | 2.329 | 0,3000% | 0,5692% | 2.374.873.152 | | 0 | 1.647.755.648 | 3.240 |
| ago-25 | 2.368.333 | 2.411.351 | 649,74 | 899,42 | -4,60% | 1.577.483.094 | 444,98 | 4.009 | 3.636 | 2.059 | 0,2000% | 0,5279% | 6.826.692.332 | | 0 | 1.577.483.094 | 1.585 |
| sep-25 | 2.291.936 | 2.332.916 | 643,77 | 895,36 | -0,92% | 1.512.171.886 | 459,82 | 4.055 | 3.861 | 2.348 | 0,3000% | 0,4331% | 6.826.692.332 | | 0 | 1.512.171.886 | 5.230 |
| oct-25 | 2.382.981 | 2.415.850 | 652,82 | 892,96 | 1,41% | 1.584.998.221 | 442,25 | 3.781 | 3.750 | 2.165 | 0,2000% | -0,6954% | 6.826.692.332 | | 0 | 1.584.998.221 | 3.123 |
| nov-25 | 2.306.110 | 2.342.253 | 637,61 | 892,26 | -2,33% | 1.502.655.993 | 456,99 | 3.924 | 3.349 | 1.846 | 0,1000% | -1,1888% | 6.826.692.332 | | 0 | 1.502.655.993 | 2.238 |
| dic-25 | 2.395.126 | 2.423.671 | 629,86 | 882,35 | -1,22% | 1.533.785.676 | 440,00 | 3.831 | 3.876 | 1.943 | 0,3000% | -0,5603% | 6.826.692.332 | | 0 | 1.533.785.676 | 5.553 |
| ene-26 | 2.395.127 | 2.437.937 | 631,09 | 869,00 | 0,20% | 1.548.745.293 | 440,00 | 3.822 | 3.652 | 2.104 | 1,1800% | 1,1491% | Gratis | | 0 | 1.548.745.293 | 2.137 |
| feb-26 | 2.288.075 | 2.324.615 | 654,27 | 864,50 | 3,67% | 1.528.597.746 | 557,20 | 4.124 | 3.778 | 2.250 | 1,0800% | 0,7537% | 2.835.073.510 | | 0 | 1.528.597.746 | 1.935 |
| mar-26 | 2.406.558 | 2.455.334 | 654,91 | 908,58 | 0,10% | 1.620.397.532 | 529,77 | 4.310 | 4.043 | 2.423 | 0,7800% | 2,3689% | 2.835.073.510 | | 0 | 1.620.397.532 | 2.249 |
| abr-26 | 2.328.926 | 2.378.827 | 648,65 | 965,90 | -0,96% | 1.558.853.740 | 547,43 | 4.549 | 4.196 | 2.638 | 0,7800% | -0,0900% | 2.835.073.510 | | 0 | 1.558.853.740 | 2.192 |
| | 66.916.093 | 68.123.523 | 636,22 | 984,61 | | 43.807.935.559 | 371,14 | 111.928 | 104.576 | 60.854 | 14,01% | 7,93% | 103.943.664.090 | 5.319.359.077 | -179.133.586 | 43.628.801.973 | 78.664 |
| | | | Media | Media | | | Media | | | | ACUMULADO | | | | | | |

| Recaudos Provenientes de TERCEROS a través de Secretaría Hacienda Acuerdo 107/Dic 14 de 2022 MM$ Años 24-26 | 78.664 |
|---|---|


Gráfico 10-Recaudos/Facturación y Transferencias/Facturación Años 2024 al 2026
Transferencia/Recaudos Planilla
Transferencia/Facturación Planilla
Recaudos/Facturación Planilla Afinia
Recaudos/Facturación Archivos Planos

## RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO MARZO 2026

**A Distrito:**

- Atender requerimiento de Actualización del SIAP a través del midas.cartagena.gov.co.
- Pendiente Aprobación de paquete de SMI de abril 2026
- Atender el compromiso de la mesa de trabajo del 19/05/2026, de revisar al interior de Servicios Públicos, las instrucciones a implementar en relación con la disposición final de toda la infraestructura de alumbrado público desmontada por terceros.
- Velar porque al impuesto de alumbrado público, no le sean cargados consumos de espacios que no entran en el concepto de alumbrado público.

**Al Operador de Alumbrado Público:**

- Agilizar proceso de certificación RETILAP de los proyectos ejecutados 2.025, viene como pendiente desde febrero/2026.
- Incluir en la programación de modernización más intervenciones de parques y sectores pendientes de modernización.

# A N E X O S

Anexo 1. Reporte #06 Mesa de Trabajo Disposición Final de Residuos Derivados de las Actividades Inherentes al Alumbrado Público.

**Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,**
**Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros**

Cartagena 22/05/2026

**Señores:** EPM, Servicios Públicos

**REPORTE #06 MESA DE TRABAJO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO**

El 19/05/2026, a las 09:30 am se reunieron en las oficinas de Servicios Públicos las siguientes personas:
Dra. Marina Villamil Cuello – Servicios Públicos – secretaria general del Distrito
Ing. Fabian Gamero Solarte – Servicios Públicos – secretaria general del Distrito
Ing. Luis Miguel Mejía Chavez - Interventoría de Alumbrado Público QBM2
Ing. Ana Teresa Cortina Rodríguez - Interventoría de Alumbrado Público QBM2
Dra. Melisa Franco Pareja – Asesora Interventoria Alumbrado Público
Ing. Mateo Osorio Vanegas - Profesional Operación Negocios – Unidad Alumbrado EPM
Ing. Diego Alberto Pineda - Profesional Operación Negocios – Unidad Alumbrado EPM

**Objeto:** Revisar que tanto cumplimiento contractual se ha dado a la disposición final de los residuos generados de las actividades de modernización, reposición y mantenimiento, al retirar infraestructura obsoleta, afectada por terceros o desmontada a causa de las intervenciones que adelanta el Distrito en los espacios públicos, siendo el foco de atención los residuos catalogados como aprovechables

**Desarrollo**:

1. Interventoría, presento cuadro relacionando la trazabilidad de las acciones y los soportes que desde 2.021 hasta 2026 se ha ejecutado, dejando claro que todas las acciones han sido realizadas bajo consulta y sustento jurídico.
2. Se hace claridad de la existencia de Plan de reintegro presentado por EPM y avalado por Interventoría, así como los soportes de la devolución de los residuos llevados a bodega dispuesta por Apoyo Logístico en 2.023.
3. También se informó que basados en oficio AMC-OFI-0189757-2023 del 05/12/2023, EPM recibió autorización del Distrito, para iniciar el proceso de disposición final de los residuos. Y hasta el presente año 2.026, no hay una instrucción oficial que contradiga lo allí señalado para ejecución respecto a la disposición final.

Interventoría proporcionó a EPM y Servicios Públicos en medio magnético, el compilado de certificados, consultas y comunicaciones que demuestran las acciones adelantadas.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

**Compromisos:**

| Item | Compromiso | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Presentación del Plan de reintegro de residuos | EPM – 26/05/2026 |
| | Revisión y Aval del Plan de reintegro de residuos | QBM2 - 28/05/2026 |
| | Aprobación del Plan de reintegro | Servicios Públicos 30/05/2026 |
| 2 | Realizar consulta al interior de Servicios Públicos y secretaria general, acerca de las medidas a implementar en relación con la disposición final de los residuos derivados de la modernización | Servicios Públicos 30/05/2026 |
| 3 | Pasar inventario del sistema de alumbrado público actualizado a Servicios Públicos | EPM – 22/05/2026 |
| | Revisar y validar el inventario | QBM2 -25/05/2026 |
| 4 | Gestionar con Apoyo Logístico acercamiento para inclusión del inventario del sistema de alumbrado público a los activos del distrito de Cartagena | Servicios Públicos – 15/06/2026 |

**Registro 1.** Trazabilidad del manejo dado a disposición final de residuos derivados de la operación de alumbrado público desde 2.021 hasta el 2.026

**TRAZABILIDAD MANEJO DADO A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARTAGENA**

| | Fecha | Fuente | Soporte | Referencia | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2021 | feb-21 | EPM | | Plan de manejo ambiental | Compartieron Plan Mma - Matriz de impactos ambientales - Matriz legal Ambiental - Formatos |
| | feb-21 | QBM2 | Acta de comité del 10/02/2021 | Disposición final de infraestructura obsoleta | Se trata por primera vez y se deja la inquietud de chatarrización o disposición final a Distrito |
| | | QBM2 | | Informes de Febrero/2021 - abril 2021 | Se deja constancia de requerimiento de Disposición final |
| | 8/04/2021 | QBM2 | AP-DIS-025-2021 | Disposición final de postes y luminarias | Se hace claridad en fundamento jurídico de la disposición a cargo del Distrito |
| | 30/04/2021 | QBM2 | AP-DIS-034-2021 | Reiteración de disposición final de postes y luminarias | Se invita a tomar acciones para la disposición de lo elementos retirados de modernización y expansión |
| | 30/06/2021 | QBM2 | AP-DIS-055-2021 | Reiteración de disposición final de postes y luminarias | |
| | 10/09/2021 | QBM2 | AP-DIS-081-2021 | Reiteración de disposición final de postes y luminarias | |
| año 2022 | 21/01/2022 | QBM2 | AP-EPM-002-20222 | Requerimiento de información | Solicitud del Plan de manejo ambiental y plan de reintegro |
| | 26/01/2022 | QBM2 | AP-EPM-003-2022 | Requerimiento de información | Reiteración de solicitud anterior |
| | 21/02/2022 | EPM | Radicado 20220130029203 | Entrega de información | Suministraron PMA - Matrices ambientales - Norma de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos - Informe de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos - |
| | 18/04/2022 | EPM | Oficio EPA-OFI-002404-2022 | Respuesta solicitud con código de registro EXT-AMC-22-0031153 de 29 de marzo del 2022. Entrega de usuario y contraseña RESPEL asignada por IDEAM. | EPA, le hace entrega de usuario y contraseña del aplicativo RESPEL |

**TRAZABILIDAD MANEJO DADO A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARTAGENA**


| | Fecha | Fuente | Soporte | Referencia | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|
| año 2023 | 30/05/2023 | QBM2 | Correo electrónico de la gerencia | Consulta | Se genera consulta a la Procuraduría Provincial, en relación con el proceder de los desechos generados de la actividad de AP |
| | 7/06/2023 | QBM2 | AP DIS-057-2023 | Envío certificación de obsolescencia | Mediante comunicación se entrega adjunto "CERTIFICACION DE OBSOLESCENCIA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DESMONTADA POR MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN", emitido por la Interventoría de alumbrad público |
| | 28/06/2023 | Secretaria General | Comunicación interna | Concepto en torno a la disposición final de la infraestructura de alumbrado público. | CONCLUSIÓN: La disposición final de la infraestructura de alumbrado público debe ser realizada por la empresa que actualmente ejecuta el contrato interadministrativo suscrito para la administración, operación, mantenimiento, reposición, expansión, modernización y actividades complementarias del sistema de alumbrado público en el Distrito de Cartagena y sus corregimientos, de acuerdo con las necesidades que se presenten y con los parámetros establecidos en las disposiciones legales aplicables, y conforme quedó acordado en el literal d de las obligaciones relacionadas con la modernización del servicio<br>Dar apertura a un nuevo proceso contractual, podría implicar una violación al principio de planeación administrativa. |
| | 18/09/2023 | EPM | Radicado 20230130216164 | Respuesta oficio AMC-OFI-0138817-2023 y al oficio AMC-OFI-0100079-2023 «Solicitud de disposición final Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE- generados en el marco del proceso de modernización del sistema de alumbrado público del Distrito de Cartagena». | Se entrega detalle del desarrollo del plan de reintegro y se detalla la clasificación y disposición de residuos |
| | 6/10/2023 | Secretaria General | AMC-OFI-0157355-2023 | Remisión de "plan de reintegro y disposición final de equipos". | Se entrega Plan de reintegro y disposición final de equipos para la evaluación de la Interventoría |
| | 29/11/2023 | EPM | Radicado 20230130276589 | Informe del plan de gestión de reintegro o de disposición final de residuos generados en el marco del proceso de modernización del sistema de alumbrado público del Distrito de Cartagena | Se solicita a QBM2, gestión para que revise y avale nuestro plan de gestión o de disposición final de residuos generados en el marco del proceso de modernización del sistema de alumbrado público del Distrito de Cartagena. |
| | 30/11/2023 | QBM2 | AP-EPM-015-2023 | Respuesta a Radicado 20230130276589 de EPM | Interventoría avala el plan de gestión y disposición final de residuos generados en el marco del proceso de modernización del sistema de alumbrado público implementado por EPM para la aplicación del Distrito de Cartagena; haciendo la salvedad que cualquier instrucción sobre el destino de estos residuos ebe ser impartida por el Distrito que es el propietario de la infraestructura desmontada |
| | 1/12/2023 | EPM | Radicado 20230130278237 | Respuesta a sus comunicados AMC-OFI-0138817-2023, AMC-OFI-0100079-2023 y AMC-OFI-0171159-2023 referente a la obligación contractual relacionada con la gestión de reintegro o de disposición final de residuos generados en el marco del proceso de modernización del sistema de alumbrado público del Distrito de Cartagena. | Tras el aval de QBM2, EPM, manifiesta: procederemos a llevar a cabo el plan ya avalado por la interventoría y quedamos atentos ante cualquier instrucción que desde su despacho nos remita sobre el destino de los residuos. |
| | junio a diciembre 2023 | EPM | Actas de (Reintegro) entrega de residuos al Distrito | Infraestructura desmontada trasladada a las bodegas destinadas por Apoyo Logístico para recibirla | Se deja evidencia de la entrega al distrito |
| | 5/12/2023 | Secretaria General | **AMC-OFI-0189757-2023** | **Autorización para reinicio de proceso de disposición final de RAEE.** | Distrito, en cabeza del Secretario general, se autoriza reiniciar el proceso de disposición final que había sido suspendido hasta que se contara con dicho aval. |

**TRAZABILIDAD MANEJO DADO A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARTAGENA**

| | Fecha | Fuente | Soporte | Referencia | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|
| año 2024 | oct-24 | EPM | ENLACE ELECTRÓNICO | Aporte del PMMA 2023 y Registros de disposición de residuos | Registros de disposición de tubos fluorescentes, bombillas |
| | | | | | Disposición de residuos de construcción y demolición |
| | | | | | Relación de materiales dispuestos en el almacén de recuperables de EPM |
| | | | | | Licencias ambientales de las empresas de disposición de residuos |
| año 2025 | | EPM | ENLACE ELECTRÓNICO | Registros de disposición de residuos | Registros de disposición de tubos fluorescentes, bombillas |
| | | | | | Disposición de residuos de construcción y demolición |
| | | | | | Relación de materiales dispuestos en el almacén de recuperables de EPM |
| | | | | | Licencias ambientales de las empresas de disposición de residuos |
| AÑO 2026 | 6/02/2026 | QBM2 | Actas de comité de seguimie | Solicitud de actualización de registros de disposición | Acta del 06/02/2026 |
| | 6/03/2026 | QBM2 | Actas de comité de seguimie | Se presenta la inquietud de EPM por la acumulación de infraestructura retirada de AP | EPM, se compromete a relacionar las cantidades de elementos retirados (Radicado 20260130048984) |
| | 17/03/2026 | EPM | Radicado 20260130048984 | Solicitud de lineamiento inmediato para la disposición final de activos en mal estado retirados del sistema de alumbrado público. | 1) Presentan la relación de elementos que fueron modernizados, pero retirado a causa de las nuevas obras del distrito y que deben darle disposición final. |
| | | | | | 2) Acta de reunión con Apoyo Logístico - 19/02/2026 y 3) Acta de reunión de Plan de mejoramiento 27/01/2026 |

**Registro 2.** Asistencia





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS — Código: GDOCGD-LFO02
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL — Versión: 3.0
PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES — Fecha: 21/10/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — Página: 1 de 1

Este formato contiene datos personales y sensibles. Autorizo a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C. para recolectar, almacenar, usar y tratar mis datos personales, incluidos datos sensibles, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Política de Tratamiento de Datos (Ver QR). La información se utilizará para registrar mi asistencia, gestionar la participación, memoria institucional y divulgar actividades oficiales en medios de comunicaciones y redes sociales de la Alcaldía. También autorizo el uso de mi imagen, voz y/o video, sin compensación económica, con fines informativos, pedagógicos o de promoción institucional. Puedo ejercer mis derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mis datos a través del correo protecciondedatos@cartagena.gov.co y los canales PQRSDF (https://www.cartagena.gov.co/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/PQRSDF). Declaro haber sido informado(a) de que el suministro de datos sensibles (como género, etnia, discapacidad o firma) son facultativos y NO estoy obligado(a) a proporcionarlos. Al firmar este documento, confirmo que he leído y comprendido esta autorización, y que otorgo mi consentimiento de manera voluntaria y consciente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 05- Secretaría General — TEMA/EVENTO: Socialización final de estudio comercial sobre el P.
LUGAR: Edif. Torres piso 2° Of. Servicio Público — FECHA: Mayo 13/26 — HORA: 9:30 AM

| No. | NOMBRE | GENERO | ETNIA | CEDULA | PERSONA CON DISCAPACIDAD | DEPENDENCIA | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Gamero | M | - | 73140935 | — | Secret General | Asesor Gf | 3135885287 | fabian.gamero1970@hotmail.com | |
| 2 | Yolanda Villamil | F | — | 45[illegible] | — | Dep. Gestión | Recaudo 202 | 3135891711 | mvillamil@cartagena.gov.co | |
| 3 | Luis M. mejía Ch | M | — | 7[illegible]92 | — | QBM² Interv. AP. | Director | 3013661882 | mejiachavez@hotmail.co | |
| 4 | Anat Cortina R | F | - | 45.513.713 | - | QBM² Interv. AP | Dir. Oper. | 3106100689 | cortinaycortinas@gmail.com | |
| 5 | Melissa Fuentes P | F | - | 1[illegible]78 | - | ODV | Asesora | 3014211891 | [illegible] | |
| 6 | Mateo Osorio V | M | — | 1053[illegible]82 | — | EBI | Practicante | 3127533347 | mateo.osorio06@hotmail.com | |

Atentamente;

**Ing. Luis Miguel Mejía Chávez**
Interventoría Alumbrado Público Cartagena

Ana T. Cortina R.
**Ing. Ana Teresa Cortina Rodríguez**



Powered by CamScanner

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

# REPORTE #06 MESA DE TRABAJO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO

1 mensaje

**Ana Teresa Cortina R.** <fortalezacortina@gmail.com> 25 de mayo de 2026 a las 11:41
Para: Servicios Publicos <serviciospublicos@cartagena.gov.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Marina Villamil Cuello <mvillamilc@cartagena.gov.co>, MATEO OSORIO VANEGAS <MATEO.OSORIO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Diego Alberto Pineda <diego.pineda@epm.com.co>
Cc: LUIS ALBERTO MARTINEZ PARDO <luismartinex@gmail.com>, Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, Melissa Franco <mfranco.afbufete@gmail.com>

Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz
Asesora de Servicios Públicos
Secretaria general del Distrito

Ing. Mateo Osorio Vanegas
Profesional Operaciones Negolos
Unidad de Alumbrado Público
Empresas Públicas de Medellín

Muy buenas tardes.
Cordial saludo.

Se comparte el relación de los compromisos derivados de la mesa de trabajo a causa de la disposición final de residuos derivados de la actividad del alumbrado público, realizada el pasado 19/05/2026 Para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente;

--

I.E. ANA TERESA CORTINA R.

**Reporte # 06 Revisión Disposición de residuos.pdf**
806K

**Anexo 2.** Oficio AMC-OFI-0066392-2026 Acta de Entrega de Alumbrado Público Parque Residencial San Sebastían

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 08 de mayo de 2026
Oficio **AMC-OFI-0066392-2026**

**Sr.**
**Luis Mejía Chavez**
**Director de Interventoría QBM2**
**Correo:** mejiachavez@gmail.com

**Doctor:**
**Juan David Pulido Correo**
**Profesional Comercial empresa EPM**
**Correo:** juan.pulido@epm.com.co

Asunto: **ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN P**

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de original del " ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL" , para sus registros y gestiones a que haya lugar.

Anexo:

Acta AMC-SAP-000001-2025

Atentamente,

**Gina Patricia Velez Ortiz**
**Asesor Codigo 105 Grado 47**

| RESPONSABLE | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | FABIAN GAMERO SOLARTE | Ingeniero Asesor Externo | |
| Revisó | MARINA VILLAMIL C. | PE Codigo 222 Gr. 41 | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

**ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL.**

**AMC-SAP-000001-2025**

En la ciudad de Cartagena, siendo las 10:00 horas del día quince (22) de diciembre de 2025, se reunieron las personas que a continuación se relacionan, con el fin de suscribir el acta entrega del Sistema de Iluminación de Alumbrado Público ubicado en el Parque Residencial San Sebastián, etapas 1 y 2, dirección Ciudad de Bicentenario, supermanzanas MF 34 y MF 40, previa visita a la zona para constatar el inventario físico de las luminarias, su estado y demás especificaciones.

## I. LAS PARTES

Por una parte; la Constructora Normandía, NIT. 805.0309.849-4, entidad a cargo de la construcción del Parque Residencial San Sebastián, etapas 1 y 2, CRISTIAN HUERTAS MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.108.032, expedida en la ciudad de Cali (Valle), en su calidad de Representante Legal, de la Urbanización Parque Residencial San Sebastián, en adelante GRUPO NORMANDÍA SA.

Por otra parte, la firma interventora del SALP del Distrito de Cartagena de Indias, QBM2 INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A. con NIT No.800.008.788-3, según contrato No CMA-SEGD-002-2025, LUIS MIGUEL MEJÍA CHÁVEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.083.702 expedida en Cartagena (Bolívar), en su calidad de Director de Interventoría de QBM2, en adelante INTERVENTORÍA.

Por el DISTRITO DE CARTAGENA, MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo (Sucre), en su calidad de Secretaría General del Distrito de Cartagena, en adelante la ALCALDÍA DE CARTAGENA, facultada mediante decreto número Decreto No 1917 del 31 de julio del 2025, cuya copia se adjunta.

## II. CONSIDERACIONES

1. Que el Decreto 0943 de 2018, "Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público", define el "servicio de alumbrado público" en su artículo 1, así:

   "**ARTÍCULO 1.** Modifíquese las siguientes definiciones contenidas en el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, las cuales quedarán así:

   "**Servicio de alumbrado público:** Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad· al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades.

   El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique.

**ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL.**

**PARÁGRAFO.** No se considera servicio de alumbrado público la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad.

Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del municipio o distrito, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten el servicio de alumbrado público en corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro su perímetro urbano y rural, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 1682 de 2013.

Tampoco se considera servicio de alumbrado público la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, pese a que las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a dichas actividades, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. (Subrayado fuera de texto).

Por su parte el artículo 2.2.3.6.1.2 Ibidem (artículo 4 del Decreto 2424 de 2006) estableció:

"Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.

De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura.

PARÁGRAFO 1. La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora, o modernización del sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia.

PARÁGRAFO 2. Los municipios o distritos tendrán la obligación de incluir en rubros presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, y/o por otras fuentes de financiación. Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a municipios o distritos, estos agentes tendrán la obligación de reponer al ente territorial la información para dar cumplimiento a este parágrafo." (Subrayado fuera de texto).

Y el Ministerio de Minas y Energía mediante Concepto radicado bajo la referencia CREG No. 2007034521 del 6 de agosto de 2007, señaló respecto al ámbito de aplicación del Decreto 2424 de 2006[1] lo siguiente:

[1] Compilado en el Decreto 1073 de 2015

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

**ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL.**

"(...) El Decreto en mención es claro al establecer la responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público en cabeza del Municipio o Distrito y para ello lo obliga a incluir en su presupuesto los costos de prestación del mismo, así como a elaborar un plan anual del servicio de alumbrado público que contemple entre otros su expansión, el cual debe estar armonizado con el plan de ordenamiento territorial.

(...)

Cuando el parágrafo del Artículo segundo del decreto 2424/2006 establece: "se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del Municipio o Distrito" se hace referencia a aquellas carreteras que no están dentro de su jurisdicción y por ende no están incluidas dentro del plan de ordenamiento territorial y menos aún dentro del presupuesto de las entidades para brindar la prestación del servicio de alumbrado público (...)". (Subrayado fuera de texto).

2. Que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias garantiza la prestación del servicio de Alumbrado Público en la ciudad de Cartagena y sus corregimientos, y para ello ha dispuesto un plan de expansión y modernización armonizado con el Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT), que está siendo ejecutado por la empresa EPM en calidad de contratista del Alumbrado Público, con el apoyo de la empresa QBM2 en calidad de interventora del contrato.

3. Que desde la Secretaría General se estructuró un Manual de Procedimientos de Alumbrado Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (*https://servinfo.cartagena.gov.co/Oficina-de-servicios-publicos/manual-de-procedimientos-de-alumbrado-publico-125*) relacionado con la prestación del servicio de Alumbrado Público en el que se contempla, entre otros aspectos, la recepción de proyectos de construcción de infraestructura con destino al alumbrado público, ejecutados por iniciativa y recursos de urbanizadores privados, en el marco de la construcción de nuevas urbanizaciones.

4. Que, a través de la interventoría del contrato de Alumbrado Público (QBM2) se recibió solicitud por parte del GRUPO NORMANDIA S.A., NIT. 805.030.849-4, para la entrega de infraestructura de Alumbrado Público construida en el Parque Residencial San Sebastián etapas 1 y 2, ubicada en la dirección Ciudad de Bicentenario, supermanzanas MF 34 y MF 40.

5. Que, en virtud de ello, el 04 de junio de 2025, se realizó visita de inspección a la Infraestructura de Alumbrado Público construido por tercero, en el Parque Residencial San Sebastián etapas 1 y 2, ubicada en la dirección Ciudad de Bicentenario, supermanzanas MF 34 y MF 40. (Anexo 1, ACTA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AP PR SAN SEBASTIAN)

6. Que a la diligencia anterior asistieron, en representación de la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Ing. FABIAN ANTONIO GAMERO SOLARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.140.735, expedida en la ciudad de Cartagena (Bolívar), en representación de la Secretaría General del Distrito de Cartagena de Indias; por parte de la Interventoría del contrato de Alumbrado Público; la Ing. ANA TERESA CORTINA R., con cédula de ciudadanía No. 45.517.713 expedida en la ciudad de Cartagena (Bolívar); por parte del Operador de Alumbrado Público EPM, el Ingeniero DIEGO PINEDA MARTÍNEZ con cédula de ciudadanía No. 73.038.702 expedida en la ciudad de Bello (Antioquia); y por parte de GRUPO NORMANDÍA S.A., el señor MAURICIO BLANCO ANGARITA con cédula de ciudadanía No. 91.230.974 expedida en la ciudad de Bucaramanga (Santander), y el Sr. OSCAR

**ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL.**

MAURICIO OSORIO SERRANO con cédula de ciudadanía No. 1.096.208.305 expedida en la ciudad de Barrancabermeja (Santander).

7. Que, producto de esa visita, se generó acta de inspección la cual hace parte integral de esta acta, en la que se dejó constancia del recorrido realizado, así como del estado de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público y el inventario de los activos pertenecientes a este.

8. Que de acuerdo con el numeral 2.5 del Manual de Procedimiento de Alumbrado Público del Distrito de Cartagena de Indias, el personal encargado de la obra, debe suministrar actualizados tanto las respectivas copias de los planos como las memorias de cálculo actualizadas, conforme a las modificaciones aprobadas. De igual forma deberá suministrar un documento en el que declare el cumplimiento de los requisitos del RETILAP, debidamente diligenciado con la respectiva firma del responsable de la construcción. Así mismo, deberá presentar como anexo a la declaración, una copia de la matrícula profesional.

9. Que GRUPO NORMANDIA S.A. entregó al Distrito y a la interventoría del Contrato de Alumbrado Público QBM2 los siguientes documentos:

   - ✓ Plano urbanístico aprobado por Curaduría
   - ✓ Planos redes aprobadas por Operador de Red (AFINIA)
   - ✓ Cálculos / diseños luminotécnicos de las áreas en el proyecto
   - ✓ Memorias de cálculo
   - ✓ Autodeclaración del diseñador
   - ✓ Certificado RETIE
   - ✓ Certificador RETILAP
   - ✓ Certificado de producto Lámpara LED AP multiled RL008 50W DANILUX
   - ✓ Certificado de producto Lámpara LED AP multiled RL008 100W DANILUX
   - ✓ Cámara de Comercio GRUPO NORMANDIA S.A.
   - ✓ Cédula Cristian Huertas Muñoz, representante legal de Grupo Normandía S.A.

10. Que, de conformidad con la normativa citada, la visita de inspección realizada y la documentación entregada, se ha determinado que la infraestructura cuya entrega se pretende, cumple con los requisitos legales y técnicos, exigidos por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y por tanto es viable recibir la infraestructura de Alumbrado Público del Parque Residencial San Sebastián etapas 1 y 2, ubicada en la dirección Ciudad de Bicentenario, supermanzanas MF 34 y MF 40, para que haga parte del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad, la cual está a cargo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
11. Por lo anteriormente expuesto, siendo las 10 :00 horas del 22 de diciembre de 2025, las partes intervinientes:

## III. ACORDARON

**PRIMERO:** Que el GRUPO NORMADIA S.A. hace entrega formal y material a título gratuito a la Alcaldía del Distrito de Cartagena, de la siguiente infraestructura del Sistema de Alumbrado Público del Parque Residencial San Sebastián etapas 1 y 2 instalado por GRUPO NORMANDÍA S.A. y ubicado en Ciudad de Bicentenario, supermanzanas MF 34 y MF 40.

**SEGUNDO**: Esta entrega formal y material a título de los activos que a continuación se relacionan, se hace a partir del 22 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas:

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

**ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDO EN EL PARQUE RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN POR GRUPO NORMANDÍA S.A., A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO y CULTURAL.**

| INFRAESTRUCTURA REVISADA | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | Lámpara LED AP multiled RL008 100W | 36 |
| 2 | Lámpara LED AP multiled RL008 50W | 62 |

**Nota:** Se hace la salvedad que la postería y los conductores son compartidos con la infraestructura de redes eléctricas de baja y media tensión del Parque Residencial San Sebastián, por lo que no entran como parte del inventario a recibir.

**TERCERO:** Que hace parte integral de la presente acta de entrega, el acta de inspección de infraestructura de fecha 04 de junio de 2025 (anexo 1), el acta de inspección de infraestructura de fecha 25 de junio de 2025 (anexo 2) y los documentos mencionados en el numeral noveno de las consideraciones de este instrumento.

**CUARTO:** Una vez firmada y oficializada la presente acta, la Alcaldía del Distrito de Cartagena procederá a 1) dar instrucción a EPM de ingresar la infraestructura recibida al inventario del sistema de alumbrado público (SIAP) para operación y mantenimiento y 2) informar tanto al operador de red (AFINIA) como al constructor la fecha a partir de la cual se asume el costo de la energía eléctrica.

## IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS

Para constancia se suscribe la presente acta en dos (02) originales del mismo tenor, el 22 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, por quienes intervienen en la presente acta, debidamente facultados para ello, así:

Se firma en Cartagena de Indias D.T y C., lunes, 22 de diciembre de 2025.

**Por CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A.**

**CRISTIAN HUERTAS MUÑOZ**
Representante Legal GRUPO NORMANDIA S.A.

**Por la Interventoría QBM2**

**LUIS MIGUEL MEJIA CHÁVEZ**
Director Interventoría QBM2

**Por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias**

**María Patricia Porras Mendoza**
**Secretaria General Distrital**

| RESPONSABLES | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| *Proyectado por:* | Fabian Gamero | Asesor Externo | |
| *Revisado por:* | Victor Elias Raad Manjarres | PE/222/41 | |
| *Aprobado Por:* | Gina Patricia Vélez Ortiz | Asesor de Despacho | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del remitente. | | | |

*Anexo 3. Acta de Comité #09 – 08/05/2026*

| | | |
|---|---|---|
| QBM2 INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A. | **ACTA DE COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** | **Versión 4 Vigente desde: 20/02/2023** |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** 08/05/2026 | **Lugar:** Oficinas Servicios Públicos |
| **Hora de Inicio:** 09:30 a.m. | **Hora de Finalización:** 12:00 a.m. |
| **Contratos:** EPM: No. CT-2025-000442<br>CD-SEGD-CONINT-003-2025 (Otro si #1)<br>QBM2: No. CMA-SEGD-002-2025 (Otro SI#01) | **Consecutivo Comité:** 09-2026 |
| **Participantes:** | |
| Contratista, EPM<br>▪ Juan David Pulido – Profesional Comercial – Segmento Gobierno<br>▪ Jorge Jaramillo – Jefe de Area – Unidad Alum Público<br>▪ Mateo Osorio Vanegas - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público<br>▪ Diego Alberto Pienda - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público | |
| Interventora, QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.<br>▪ Luis Mejía Chávez – director de interventoría<br>▪ Melisa Franco Pareja – Asesora Jurídica<br>▪ Ana Teresa Cortina R – Directora operativa<br>▪ Miguel Angel Valderrama Uribe – Profesional Seguimiento Recaudos impuesto AP | |
| Distrito, secretaria general (SG) – Servicios Públicos:<br>▪ Gina Patricia Vélez Ortiz– Asesora de Servicios Públicos<br>▪ Fabian Gamero Solarte – Ingeniero Asesor Externo<br>▪ Marina Villamil – Profesional Especializado Cogido 222<br>▪ Dra. Susy | |

**TEMAS TRATADOS:**

**Comentarios:** Se inicio el comité con la presentación del informe de gestión de EPM

1. **Gestión de Ejecución EPM con corte a abril 30/2026**

EPM presentó consolidado de la gestión ejecutada durante el 01 al 31 de marzo de 2026:

a) Eficiencia del sistema de alumbrado público: **98.7%**

b) Solicitudes atendidas: **580**
Tiempo promedio de atención: **33.8** horas
El 39% de las solicitudes se atendieron en el lapso de las 24 horas.
El 34.6% de las solicitudes se atendieron en 48 horas, y
El 13.9% a 72 horas y 12.4% más de 72 horas solución.

c) Avance de modernización: **95.68%** del sistema de alumbrado público de la ciudad modernizado. Pendiente por modernizar un **4.32%.** Se continúa ejecutando más proyectos de expansión, nuevas vías, nuevos parques y plazas – 64.916 luminarias modernizadas

d) Se avanzó el proyecto de las Murallas Fase II, Parque de la Marina. Parque Apolo, Vía Territorio Mio Parque Heredia, Manzanillo.

e) Entre otras intervenciones se tiene: Transversal 54, Vía Perimetral, Puerto Duro Troncal del Norte

f) Calle de la Media Luna, Se intervino al 100% la recuperación de las acometidas subterráneas, habilitando la iluminación, previamente a la entrega de la calle y la inauguración por cuenta del distrito; lo cual se ejecutó en coordinación con el contratista de la obra. Quedando pendiente organizar tramo en la calle de la Sierpe.

g) EPM, presenta sugerencia de gestionar con los vecinos la uniformidad de los faroles de las fachadas, dada la gran multiplicidad de estilos de faroles existentes, en los accesos de los locales comerciales y casas coloniales. Servicios Públicos, acoge sugerencia y propone realizar inventario de faroles que no coinciden con el estilo colonial que se le ha dado con la modernización de la iluminación del centro histórico.

**2. Avance Proyecto de la Muralla Fase II**

h) El alcance de las Murallas fase II es de 3.345 luminarias lineales, El avance es del 96.56% (**3.044** luminarias lineales instaladas). Con algunos pendientes en Zona del Pedregal. EPM; informo que el día de ayer 07/05/2026, quedo el compromiso de pasar informe de avance a Escuela Taller en reunión la próxima semana. La ejecución del Espejo de agua entre Getsemaní y Manga, depende de la consecución de los equipos de iluminación.

i) Continúa el pendiente en Baluarte San Francisco, él retira de la infraestructura existente. Tema que será tratado en reunión con Escuela Taller

j) EPM, manifiesta que, con las adiciones de zonas de iluminación en la Avenida del Pedregal y el Espejo de agua, el proyecto de las Murallas II pasa de 17.000 a 18.106 ucap's totales ejecutables.

k) En el desarrollo del proyecto de Murallas II, recientemente se recibió requerimiento de la administración distrital de instalar puntos de tomacorrientes en la Plaza de Santa Teresa, derivados de las acometidas de alumbrado público, para habilitar como puntos de conexión de las luces que iluminan los puestos de venta de los artesanos que allí, se ubican y anular la planta portátil de la que disponían. EPM atendió requerimiento; sin embargo se deja la recomendación al distrito de solicitar a Afiinia la normalización de estas conexiones instalando un tablero que los alimente, Ya que ese consumo no corresponde a alumbrado público; esto, para mayor seguridad de los vendedores que serían los usuarios finales; de no ser así, se estaría dejando la posibilidad de generar derivaciones con cables que se traducen en riesgo eléctrico; cayendo en condición de fraude, toda vez que ese consumo no es registrado formalmente ni por aforo ni por medida. Posición respaldada por la Interventoría.

l) Hurtos: EPM, manifestó novedades hurto en La Serrezuela y en el Baluarte de Puerto Duro, expresando la inquietud de vincular a otras dependencias en apoyar la seguridad y vigilancia de la zona; al tiempo que trabajar en campañas de sensibilización con la ciudadanía para el cuidado de la infraestructura de alumbrado público.

**3. Destinación final de residuos de alumbrado público.**

m) Desde el Distrito, se expone la situación actual de la inexistencia del inventario de la infraestructura del alumbrado público de Cartagena en los libros contables del distrito, y por eso, Apoyo Logístico, no define el procedimiento a seguir con los residuos generados por las actividades inherentes al alumbrado público. Se cuestiona la existencia del Plan de reintegro de activos. EPM, hace claridad, que si existe. Y QBM2, indica en el 2.023 EPM; genero oficio presentando el Plan de reintegro e indicando la clasificación y la gestión de los residuos. Documento compartido a los presentes del comité

Los desechos peligrosos EPM, hace la destinación final y cuenta con las actas, pero los residuos catalogados como aprovechables, los cuales, algunos los tiene EPM guardado en sus bodegas, pero ya se les ha copado la capacidad de almacenamiento, y solicitan les indique como proceder con esos residuos

La Interventoría hace memoria, que debdo a concepto emanado de secretaria general en el año 2.023, se procedió a reintegrar los residuos en bodega dispuesta por Apoyo Logística en el Barrio Bosque Calle del Mamon, quedando evidencia de esas entregas mediante actas. Entre 2021 a 2023 la cantidad generada de residuos, fue alta Ya partir de 2.024 ha ido disminuyendo por que han sido menos las modernizaciones y más las expansiones (nuevo).

Sin embargo, a fecha de hoy, Servicios Públicos manifiesta que ese concepto de destinación final no tiene peso por se de un asesor externo. EPM, expresa que tiene un oficio de autorización del Distrito que aportara para revisión, Y que bajo ese concepto se ha actuado hasta el día de hoy.

n) Como compromiso, para darle transparencia al compromiso contractual de los residuos, esta implementar Plan de Reintegro de activos desmontados y aportar todos los registros para definir el procedimiento de destinación final de los residuos aprovechables. Igual, el inventario de sistema de alumbrado público actualizado.
o) QBM2 se compromete a organizar la información cronológicamente y aportarla a Servicios Públicos en próxima mesa de trabajo alusiva a la destinación final de residuos

4. **Cortes de Periodo**

p) Interventoría presenta solicitud en concordancia con las fechas del contrato de alumbrado público, **CD-SEGD-CONINT-003-2025 EPM CT-2025-000442**, realizar los cortes de periodo los 25 de cada mes, ya que se estaba extendiendo al día 30 y eso generaba presentación postergada de las facturas tanto de EPM como de QBM2. EPM estuvo de acuerdo; en este sentido QBM2 pide a EPM presentar el corte de los proyectos ejecutados por modernización entre el 26 y 28 de cada mes, para consolidar la liquidación de las ucap's

**5. Proposiciones Varias de Servicios Públicos**

q) A raíz de concierto el próximo 06/06/2026, se invita a revisar y verificar el buen estado de la iluminación al redor del estadio Jaime Morón.
r) Malecón del Mar, será entregado el 01/08/2026. Estar atentos a los requerimientos de distrito.
s) Alcalde estará visitando Barú, Isla Fuerte y Tintipan el 19 y 20/05/2026. Validar las intervenciones. EPM, manifiesta que estas estas se han dispuesto según programación para ejecución en junio 2026. Pendiente la aprobación de las SMI's por parte del distrito. QBM2 las envío validadas el 30/04/2026
t) Requerimiento de 10 postes con luminarias en Playa de Manzanillo. Pendiente Pasar SMI
u) La comunidad universitaria, ha manifestado que las afueras de los centros educativos se encuentran oscuros y se sienten inseguros. Se requiere revisar y presentar informes y acciones para mejorar la iluminación en las zonas aledañas de Tecnológico de Comfenalco, Universidad Libre, Universidad San Buena Ventura, Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar.
v) Parque Heredia manifiesta tener zonas oscuras. Próxima visita del distrito el 13/05/2026
w) Servicios Públicos, hace entrega de los oficios:
    - AMC-OFI-057799-2026, que certifica la reversión de la infraestructura de la Vía Troncal de Occidente. Lo que da paso a la modernización de la iluminación de esta vía.
    - AMC-OFI-00417994, enviada a secretaria de infraestructura por las afectaciones en la Calle de la Media Luna.

**6. Otros relevantes**

x) Interventoría, trae a la mesa la intervención de los monumentos. A la fecha EPM compartió la SMI de la India Catalina, la cual tiene un alcance de 243 ucap´s, desde la Interventoría no se ha aprobado aún.
La interventoría expresa que los monumentos no cumplen con el objeto de alumbrado público establecido en el decreto 943 de 2018 "*con el fin de dar visibilidad· al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, "*, Ya que corresponden a iluminación ornamental. Adicional a eso EPM comenta que desde el IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultra de Cartagena) se le ha solicitado iluminar 104 unidades monumentales. Ante esta petición, QBM2 advierte, revisar el alcance, ya que, de ejecutarse, se consumirían ucap's que se le restarían a la modernización de parques y zonas aún pendientes. EPM; ratifica lo anterior,

señalando que ante los requerimientos prioritarios provenientes de los proyectos que actualmente viene ejecutando el distrito, se han ido aplazando intervenciones en los barrios, y lógicamente algunas comunidades ya muestran desagrado por os aplazamientos.
Ante este panorama, Servicios Públicos, Sugiere que se le manifieste a los lideres y usuarios que se les atenderá en un lapso de 60 días. Igualmente, también sugiere que se haga un balance entres las SMI de: 1) las comunidades, 2) secretaria de infraestructura y 3) eventualidades extraordinarias

y) Proyecto Continuidad Vía Perimetral. Interventoría insiste en completar el curso de gestión de consulta ante la Aerocivil, de manera que no se afecte la operación normal de aterrizaje de los aviones
EPM, informo que radico el proyecto, están en espera de respuesta de los comentarios y observaciones. De manera informal, se le informó que el proyecto de la iluminación de la vía esta bajo el cono de aproximación del aeropuerto, y eso puede generar cambios en la ejecución.
Pero debe adelantarse la formalidad, ante Aerocivil para conseguir las recomendaciones

z) Iluminación Baia Cristal. QBM2, sugiere validar al interior del Distrito, la cesión de la vía al distrito previa ejecución de cualquier proyecto

| Compromiso | Fecha | Responsable |
|---|---|---|
| 1. Finalización de Muralla – Fase II – 100% | 30/05/2026 | EPM |
| 2. Coordinar reunión con Escuela Taller, para presentación de avance del Proyecto Murallas. Y tratar el tema de hurtos de luminarias lineales. | 11/05/2026 | EPM – Servicios Públicos |
| 3. Gestionar levantamiento de inventario de faroles de las fachadas del centro, con estilos diferentes a la colonial, para gestionar la uniformidad de la iluminación | 30/06/2026 | Servicios Públicos |
| 4. Normalizar la conexión de los vendedores y artesanos de la Plaza de Santa Teresa.<br>5. Como propuesta estudiar puntos de carga eléctricos alimentados por energía solar | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 6. Presentar las denuncias de los robos de luminarias en las Murallas Fase II | 30/05/2026 | EPM |
| 7. Desarrollar sensibilización de cuidado y pertenencia por la infraestructura de alumbrado público | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 8. Compartir todos los soportes de destinación que evidencien las acciones desde 2.021 a 2.026 | 11/05/2026 | QBM2 |
| 9. Revisar la información que se suministre e informar futuras acciones de inclusión de inventario de alumbrado público a los activos del distrito y disposiciones finales de residuos | 11/05/2026 | Servicios Públicos |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Presentar Plan de reintegro de activos desmontados | 13/05/2026 | EPM |
| 11. Aportar el inventario del sistema de alumbrado Público con corte a 30/04/2026 o lo mas actualizado posible | 13/05/2026 | EPM |
| 12. Certificar el inventario que entregue EPM para aportar a Apoyo Logístico | 15/05/2026 | QBM2 |
| 13. Coordinar reunión para analizar lo realizado respecto a la disposición final de residuos desde 2.021 a la fecha | 11/05/2026 | EPM – QBM2- Servicios Públicos |
| 14. Aprobación de las SMI pendientes de abril y mayo /2026 en especial Isla Fuerte y Tintipan | 15/05/2026 | Servicios Públicos |
| 15. Presentar SMI de Manzanillo, sector de playa de oro<br>16. Validación de SMI | 11/05/026<br>13/05/2026 | EPM<br>QBM2 |
| 17. Presentar resumen de estado de iluminación en los alrededores las universidades Tecnológico de Comfenalco, Universidad Libre, Universidad San Buena Ventura, Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar. | 12/05/2026 | EPM |
| 18. Ejecutar la modernización de la Vía Troncal de Occidente, desde el SAO hasta Simón Bolívar | 30/06/2026 | EPM |
| 19. Reunión con Secretaria de infraestructura para revisar el alcance de las obras sobre la Vía Ruta 90, y coordinar la ejecución e instalación del alumbrado público | 04/06/2026<br>02:00 pm | EPM – QBM2- Servicios Públicos |
| 20. Gestionar la recepción y recuperación de la infraestructura retirada en las canchas de las Gaviotas y Socorro | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 21. Balancear las ejecuciones de las SMI entre solicitudes de comunidad – infraestructura - eventos | 30/05/2026 | EPM – Servicios Públicos |
| 22. Realizar refuerzos de Nuevo Chambacú, requeridos por administración distrital | 18/05/2026 | EPM |
| 23. Insistir con Aerocivil, para conseguir el aval de construcción de la iluminación de la continuidad de la Vía Perimetral paralela a la pista del aeropuerto | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 24. Validación de cesión de infraestructura y vía al Distrito de Baía Cristal | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 25. Certificaciones RETILAP de los proyectos 2025. Presentar las evidencias | 30/05/2026 | EPM |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Presentar Plan de reintegro de activos desmontados | 13/05/2026 | EPM |
| 11. Aportar el inventario del sistema de alumbrado Público con corte a 30/04/2026 o lo mas actualizado posible | 13/05/2026 | EPM |
| 12. Certificar el inventario que entregue EPM para aportar a Apoyo Logístico | 15/05/2026 | QBM2 |
| 13. Coordinar reunión para analizar lo realizado respecto a la disposición final de residuos desde 2.021 a la fecha | 11/05/2026 | EPM – QBM2- Servicios Públicos |
| 14. Aprobación de las SMI pendientes de abril y mayo /2026 en especial Isla Fuerte y Tintipan | 15/05/2026 | Servicios Públicos |
| 15. Presentar SMI de Manzanillo, sector de playa de oro<br>16. Validación de SMI | 11/05/026<br>13/05/2026 | EPM<br>QBM2 |
| 17. Presentar resumen de estado de iluminación en los alrededores las universidades Tecnológico de Comfenalco, Universidad Libre, Universidad San Buena Ventura, Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar. | 12/05/2026 | EPM |
| 18. Ejecutar la modernización de la Vía Troncal de Occidente, desde el SAO hasta Simón Bolívar | 30/06/2026 | EPM |
| 19. Reunión con Secretaria de infraestructura para revisar el alcance de las obras sobre la Vía Ruta 90, y coordinar la ejecución e instalación del alumbrado público | 04/06/2026<br>02:00 pm | EPM – QBM2- Servicios Públicos |
| 20. Gestionar la recepción y recuperación de la infraestructura retirada en las canchas de las Gaviotas y Socorro | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 21. Balancear las ejecuciones de las SMI entre solicitudes de comunidad – infraestructura - eventos | 30/05/2026 | EPM – Servicios Públicos |
| 22. Realizar refuerzos de Nuevo Chambacú, requeridos por administración distrital | 18/05/2026 | EPM |
| 23. Insistir con Aerocivil, para conseguir el aval de construcción de la iluminación de la continuidad de la Vía Perimetral paralela a la pista del aeropuerto | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 24. Validación de cesión de infraestructura y vía al Distrito de Baía Cristal | 30/05/2026 | Servicios Públicos |
| 25. Certificaciones RETILAP de los proyectos 2025. Presentar las evidencias | 30/05/2026 | EPM |

## INFORME DE GESTION ABRIL 2026

### GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CARTAGENA

*ALUMBRADO PÚBLICO*




La cantidad de luminarias en funcionamiento al mes de abril fue del 98,7% aproximadamente, manteniendo un porcentaje de falla inferior al 2% desde el año 2021.




En el mes de abril se han atendido 580 solicitudes en un promedio de 33,8




La distribución del tiempo en que se dio atención a las 580 solicitudes en el mes de abril fue de un 39,0% de solicitudes atendidas en 24 horas; 34,0% atendidas en 48 horas; 13,9% atendidas en 72 horas; y 12,4 % atendidas en más de 72 horas.

Transversal 54



Barrio Junin



Vía Perimetral



Puerto Duro



Troncal del norte




### GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN CARTAGENA


*ALUMBRADO PÚBLICO*

Sendero Calle 30 Parque de la marina



Territorio mío Parque Heredia





3

## GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN – CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO




3

## GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO






3

## GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN CARTAGENA

*ALUMBRADO PÚBLICO*

Puntos de conexión habilitados en la Plaza De Santa Teresa y el corredor que conduce a la Plaza de San Pedro





Hurtos y vandalismo en Tendales y Sector de la Serrezuela







## ASISTENCIA

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES (CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES)

REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

Este formato contiene datos personales y sensibles. Autorizo a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C. para recolectar, almacenar, usar y tratar mis datos personales, incluyendo datos sensibles, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Política de Tratamiento de Datos (Ver QR). La información se utilizará para registrar mi asistencia, gestionar la participación, mantener comunicación y divulgar actividades oficiales en medios de comunicaciones y redes sociales de la Alcaldía. También autorizo el uso de mi imagen, voz y/o video, sin compensación económica, con fines informativos, pedagógicos y de promoción institucional. Puedo ejercer mis derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mis datos a través del correo protecciondedatos@cartagena.gov.co o los canales PQRSFD (Ventanilla de Correspondencia ubicada en Carrera 6 # 36-100, Centro Histórico, Cartagena de Indias, D.T. y C.). Declaro haber sido informado(a) de que el tratamiento de datos sensibles (como género, etnia, discapacidad o firma) es facultativo y NO será obligatorio para la presentación. Al firmar este documento, confirmo que he leído y comprendido esta autorización, y que otorgo mi consentimiento de manera voluntaria y consciente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DS — TEMA/EVENTO: Comité Membrado Público

LUGAR: Manga Cra. 27 N°28-39 Piso 2 Edf Bodas — FECHA: Mayo 8/26 — HORA: 9am

| No. | NOMBRE | GÉNERO | ETNIA | CÉDULA | PERSONA CON DISCAPACIDAD | DEPENDENCIA | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | F | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | F | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | F | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | F | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | F | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | M | — | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Powered by CamScanner



**Anexo 4.** AP-DIS-021-2026 Inventario de Alumbrado Público con corte abril 2026.

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

**AP DIS-021-2026**

Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de Mayo de 2026

Señores
**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA**
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos
Dra. Marina Villamil Cuello – Profesional Especializado Código 222
Oficina de Servicios Públicos
Cartagena

**Asunto:** Inventario de Alumbrado Público con corte Abril 2026

Cordial saludo

En atención a su solicitud, remitimos la base de información de loa activos del sistema de alumbrado público de Cartagena.

Es importante aclarar que el inventario del sistema de alumbrado Público, en cumplimiento regulatorio de la CREG (Resolución 101 013 de 2022), se expresa en función de UCAP:

Es importante dejar en claro el sustento normativo para entender de donde sale el inventario de alumbrado público.

La Resolución CREG 101 013 de 2022 - Artículo 1, establece la metodología para la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado público; y en ese sentido, se tiene que los activos se valorizan en función a UCAP cuya definición, se encuentra en el artículo 2, Ámbito, definiciones y aspectos generales:

- **Unidad Constructiva de Alumbrado Público, UCAP:** Conjunto de elementos que conforman una unidad típica de un Sistema de Alumbrado Público.

- **Activos del Sistema de Alumbrado Público**: Es el conjunto de Unidades Constructivas de Alumbrado Público conectados a un sistema de distribución de energía eléctrica, cuya finalidad es la iluminación de un determinado espacio público, con una extensión geográfica definida, que se encuentra en operación y están debidamente registrados como tales en el Sistema de Información de Alumbrado Público, SIAP, de un municipio y/o distrito. Estos activos podrán estar aislados eléctricamente de las redes de distribución de energía.

- **Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Público**: Es el conjunto de bienes compuesto por luminarias y elementos de alumbrado, al igual que los activos de redes eléctricas exclusivas necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que no forman parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un Operador de red.

En conclusión, El inventario o la valoración de los activos del sistema de alumbrado público es la sumatoria de Los activos de Luminarias + Activos no luminarias (postes, redes, transformadores, brazos, cajas de inspección y otros)

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Cada elemento del sistema de alumbrado público cuenta con una UCAP claramente definida, validada y aprobada con su factor de equivalencia para facilidad de liquidación de las cantidades ejecutadas, así como la valoración de los activos.

El Operador EPM, como parte de sus herramientas tecnológicas, dispone de un sistema georreferenciado licenciado, ARCGIS (que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica), en el cual registran todos los activos de sistema de alumbrado público, en tiempo real una vez ejecutada una acción de modernización, expansión, reposición o mantenimiento.

De ese sistema ARCGIS, se extrae los Shapefile's que, en resumen, arroja el siguiente inventario actualizado con corte a abril 2026; para el caso de Cartagena de Indias:

1. Activos Luminarias: **$125.588.355.116,3**

| DETALLE UCAP (LUMINARIA, SOPORTE, ETC) | UCAP | Factor UCAP | Valor UCAP | Inventario | Cantidad en Unidades | Valor Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINARIA LED HORIZONTAL DE 150 W | UCAP - LUM LED 150W (CTG) | 2,71 | $ 1.347.009,16 | 461 | 1298.382117 | $ 1.599.350.449,12 |
| Luminaria Led M/S-1/M/S-2 (120W) | UCAP - LUM LED ENTRE 61W - 119W | 1,36 | $ 1.347.009,16 | 4264 | 5625.214575 | $ 8.262.231.245,36 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (45W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 30854 | 30861.59555 | $ 38.457.161.113,98 |
| LUMINARIA LED HORIZONTAL DE 107 W | UCAP - LUM LED 107W (CTG) | 2,71 | $ 1.347.009,16 | 343 | 930.1061129 | $ 1.160.210.894,77 |
| Luminaria Led M/S-1/M/S-2 (120W) | UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | 1,50 | $ 1.347.009,16 | 1387 | 1575.350756 | $ 1.964.261.261,03 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (44W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 5055 | 5056.244425 | $ 6.305.587.587,70 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (50W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 7053 | 7054.931229 | $ 8.795.803.040,76 |
| Luminaria LED MO-2 (100W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 314 | 826.2324033 | $ 772.230.014,92 |
| Luminaria Led M/S-1/M/S-2 (64W) | UCAP - LUM LED ENTRE 61W - 119W | 1,36 | $ 1.347.009,16 | 3719 | 5073.464786 | $ 6.327.686.458,08 |
| Luminaria Escenario C1 (120W M) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 233 | 1242.034302 | $ 1.549.334.633,57 |
| Luminaria Escenario C1 (180W G) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 361 | 1888.467168 | $ 2.353.969.201,46 |
| Farol en aluminio 49W simétrico | UCAP - LUM LED FAROL ALUMINIO 49W SIMETRICO | 5,03 | $ 1.347.009,16 | 211 | 806.7928854 | $ 1.006.036.796,20 |
| Luminaria LED CS-1 (99W) | UCAP - LUM LED FLIVERT SUPERIOR 99W | 8,00 | $ 1.347.009,16 | 16 | 137.6344854 | $ 171.617.532,96 |
| Farol en aluminio 53W asimétrico largo | UCAP - LUM LED FAROL ALUMINIO 53W LARGO | 4,05 | $ 1.347.009,16 | 495 | 2003.370467 | $ 2.496.015.603,10 |
| LUMINARIA FAROL LED ORNAMENTAL COLONIAL 220W IP 66 HASTA 100W A4 | UCAP - LUM LED FAROL POLIMERO 35W MEDIO | 8,76 | $ 1.347.009,16 | 443 | 3915.867668 | $ 4.881.160.309,32 |
| Farol en aluminio 47W asimétrico medio | UCAP - LUM LED FAROL ALUMINIO 47W MEDIO | 3,86 | $ 1.347.009,16 | 446 | 1716.674027 | $ 2.139.383.438,03 |
| Luminaria Escenario C1 (280W M) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 364 | 1901.640025 | $ 2.371.514.631,38 |
| Luminaria LED MO-1/MO-2 (140W) | UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | 1,50 | $ 1.347.009,16 | 1163 | 1710.309039 | $ 2.131.132.994,32 |
| Luminaria LED MO-3 (194W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 377 | 1519.363361 | $ 1.894.478.776,92 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (90W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 514 | 514.126035 | $ 641.161.026,12 |
| Luminaria Led M/S-1/M/S-2 (99W) | UCAP - LUM LED ENTRE 61W - 119W | 1,36 | $ 1.347.009,16 | 188 | 180.2783384 | $ 224.796.673,98 |
| Luminaria LED MO-1 (213W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 254 | 826.2324033 | $ 772.230.014,92 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (50W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 85 | 85.0298765 | $ 106.026.671,56 |
| Luminaria Led CS (57W S 48) | UCAP - LUM LED FLIVERT ENTRE 31W - 60W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 74 | 287.5210845 | $ 358.564.432,52 |
| Luminaria Ornamental CS (59w-60w) | UCAP - LUM LED FAROL 57W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 21 | 75.6994353 | $ 94.403.950,28 |
| LUMINARIA LED HORIZONTAL DE 222 W | UCAP - LUM LED 222W (CTG) | 2,71 | $ 1.347.009,16 | 67 | 181.7465096 | $ 202.953.106,11 |
| Luminaria LED MO-2 (150W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 471 | 1898.380317 | $ 2.365.844.036,85 |
| LUMINARIA LED HORIZONTAL DE 103 W | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 64 | 257.9431064 | $ 321.505.080,96 |
| Luminaria Led CS (40W S 48) | UCAP - LUM LED FLIVERT ENTRE 31W - 60W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 16 | 62.16972305 | $ 77.527.444,07 |
| Luminaria LED MO-2 (217W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 12 | 12.00597883 | $ 16.956.738,56 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (50W) | UCAP - LUM LED FLIVERT ENTRE 31W - 60W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 9 | 34.96870115 | $ 43.609.187,74 |
| Luminaria LED CS (60W S 80) | UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | 1,50 | $ 1.347.009,16 | 5 | 7.524120134 | $ 9.383.248,42 |
| UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 68 | 273.427265 | $ 340.888.234,34 |
| Luminaria LED MO-2 (400W) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 6 | 31.9457167 | $ 39.840.408,46 |
| Luminaria tipo Cenitmantenimiento 50S LED | UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | 1,50 | $ 1.347.009,16 | 75 | 112.8810303 | $ 140.746.729,30 |
| Luminaria LED MO-2 (170W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 32 | 80.41879264 | $ 100.290.551,29 |
| Luminaria LED MO-1 (117W) | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 30 | 120.629689 | $ 150.435.975,07 |
| UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | UCAP - LUM LED FLIVERT 150W - 300W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 33 | 124.3334461 | $ 155.054.388,74 |
| Luminaria Led CS (17W S 48) | UCAP - LUM LED FAROL 57W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 19 | 68.45996068 | $ 85.413.098,42 |
| Luminaria Ornamental CS (59w-60w) | UCAP - PROYEC LED ENTRE 29W - 57W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 7 | 27.1979459 | $ 33.916.257,13 |
| Luminaria Escenario A1 (30W) | UCAP - LUMINARIA LED AUTOGENERACION FOTOVOLTAICA 35W | 3,28 | $ 1.347.009,16 | 45 | 147.523072 | $ 183.971.176,53 |
| Luminaria Led Solar All in One (35W 4K) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 100 | 521.4285703 | $ 650.510.014,35 |
| Luminaria Escenario C1 (220W M) | UCAP - PROYECTOR LED RGBW 90W 70W SOBREPONER | 21,90 | $ 1.347.009,16 | 16 | 340.7986467 | $ 425.006.786,80 |
| Proyector led RGBW DMX 90W 70W muralla exterior de sobreponer | UCAP - LUM LED ENTRE 119W - 149W | 1,50 | $ 1.347.009,16 | 283 | 431.5864967 | $ 538.066.435,76 |
| Proyector led RGBW DMX 90W 60W muralla interior lineal de empotrar | UCAP - PROYECTOR LED RGBW 90W 60W EMPOTRABLE | 15,11 | $ 1.347.009,16 | 231 | 1027.274759 | $ 1.281.296.989,64 |
| Luminaria Escenario C1 (180W M) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 19 | 99.3924988 | $ 123.897.852,71 |
| UCAP - LUM LED ENTRE 30 W - 217W | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 44 | 176.9209418 | $ 220.629.432,74 |
| UCAP - LUM LED ENTRE 30 W - 217W | UCAP - LUM LED ENTRE 149W - 207W | 4,03 | $ 1.347.009,16 | 16 | 144.7766267 | $ 180.523.170,24 |
| Luminaria Led M/H-1/M/H-2 (40W) | UCAP - LUM LED ENTRE 30W - 60W MH (BASE CTG) | 1,00 | $ 1.347.009,16 | 1 | 1.000346177 | $ 1.247.398,16 |
| Luminaria Escenario C1 (240W) | UCAP - PROYECTOR LED 100W - 300W V CORTA, MEDIA Y LARGA | 5,33 | $ 1.347.009,16 | 32 | 455.7371459 | $ 573.331.212,94 |
| Luminaria Led CS (49W S 80) | UCAP - LUM LED FLIVERT ENTRE 31W - 60W | 3,89 | $ 1.347.009,16 | 4 | 15.54168985 | $ 19.381.381,22 |
| UCAP - ColorGlow Intell Hue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1218 mm (4 ft) | UCAP - ColorGlow Intell Hue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1218mm (4ft) | 12,09 | $ 1.347.009,16 | 20 | 241.7160263 | $ 301.441.435,02 |
| TIRA DE NODOS RGB 50 NODOS 24V 15M IP 66 | TIRA DE NODOS RGB 50 NODOS 24V 15M IP 66 | 11,50 | $ 1.347.009,16 | 20 | 230.0220353 | $ 286.845.508,76 |
| UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M & UCAP - LUMINARIA LINEAL FLE | UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M & UCAP - LUMINARIA LINEAL FLE | 7,1 | $ 1.347.009,16 | 185 | 1278 | $ 1.593.779.940,08 |
| UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M | UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M | 4,75 | $ 1.347.009,16 | 701 | 3477.121019 | $ 4.336.241.583,64 |
| UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 5W 0.5M | UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 5W 0.5M | 2,50 | $ 1.347.009,16 | 392 | 1021.0767462 | $ 1.273.302.476,19 |
| UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M & UCAP - LUMINARIA LINEAL FLE | UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M & UCAP - LUMINARIA LINEAL FLE | 7,1 | $ 1.347.009,16 | 420 | 3038.8 | $ 3.788.054.524,21 |
| UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M | UCAP - LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE RGBW HASTA 15W 1.2M | 4,75 | $ 1.347.009,16 | 840 | 4018.651423 | $ 5.011.414.407,36 |
| | | | | 83764 | | $ 125.588.355.116,30 |

2. Activos NO luminarias: $128.480.557.011,2

| Item | Referencia | Descripcion UCAP contrato | Factor UI | UCAP's Inventario CT 2022 | Valor UCAP $ | Cantidad en UCAP's | Valor UCAP's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCAP - ADECUACION SECRA4-300 | | | | | |
| Adecuacion Secundaria | 11870 | TERMINAL | 0,12 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1429 | $ 1.782.274.230 |
| Brazo 1500 Mm X 1 1/2" | 4719 | UCAP - BRAZO 1 1/2" - 1.5M - D24/04 | 0,28 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1336 | $ 1.665.849.297 |
| Brazo 1500 Mm X 1" | 46792 | UCAP - BRAZO 1" - 1.5m - D24/09 | 0,29 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 13433 | $ 16.751.816.991 |
| Brazo 3000 Mm | 2496 | UCAP - BRAZO CURVO 3m | 0,09 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1722 | $ 2.147.656.109 |
| Brazo 400 Mm X 1" | 5858 | UCAP - BRAZO 1" - 0.4m - O# | 0,23 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1365 | $ 1.702.710.351 |
| BRAZO ORNAMENTAL 70 CM PARA SOPORTE TIPO FAROL | 1306 | UCAP - BRAZO 700M POLIMERO | 1,35 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 3059 | $ 3.814.313.548 |
| Cable 3X14 Thhw | 299962 | UCAP - CABL CU 3X14 (ENCALI) | 0,01 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 3613 | $ 4.506.303.848 |
| Cable 3X6 Al Aislado | 57988 | UCAP - CABLE AL 3X6 EN CANAL EXISTENTE | 0,02 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 997 | $ 1.243.500.790 |
| Cable 3X8 Awg Xlpe 600V Thhn | 50662 | UCAP - CABL CU 3X8 EN CANL EXIST | 0,05 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 2333 | $ 2.909.187.977 |
| Cable Triplex No 6 | 136146 | UCAP - TPX AL 2X4+1X4 XLP AEREO | 0,02 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 2424 | $ 3.023.112.059 |
| Caja De Inspeccion 50X50 | 2551 | UCAP - CAJ CONC 50X50 CM (CON TAPA) | 1,61 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 4304 | $ 5.117.089.406 |
| Canal Tracción con 1 ducto | 84000 | UCAP - CANAL TUBERIA PVC 2" | 0,17 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 10575 | $ 13.188.171.733 |
| Canal tracción con 2 ductos | 14055 | UCAP - CANAL CON 2 TUBOS PVC CRUCE VIAL | 0,49 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 6909 | $ 8.615.979.808 |
| CANALIZACION FACHADA CENTRO HISTORICO | 826 | UCAP - CONSTRUCCION CANALIZACION FACHADA CENTRO HISTORICO | 0,53 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 493 | $ 614.411.272 |
| Cruceta Y Tirante Galvanizada 1500 Mm | 112 | UCAP - CRUCETA Y TIRANTA METALICA 1500MM | 0,45 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 69 | $ 84.963.394 |
| Cruceta Y Tirante Galvanizada 2400 Mm | 51 | UCAP - CRUCETA Y TIRANTA METALICA 2400MM | 0,11 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 26 | $ 32.858.062 |
| CIMENTACION POSTE BRIDADO DE 3M A 4M | 472 | UCAP - CIMENTACION POSTE BRIDADO DE 3M A 4M | 1,95 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 923 | $ 1.150.845.652 |
| CIMENTACION POSTE BRIDADO DE 6M A 9M | 268 | UCAP - CIMENTACION POSTE BRIDADO DE 6M A 9M | 2,42 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 651 | $ 811.374.388 |
| Fotocontrol Larga Vida Individual | 22101 | UCAP - FOTOCONTROL INDIVIDUAL | 0,04 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 874 | $ 1.090.358.349 |
| Poste 12 Prfv 350 Kgf | 798 | UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,45 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1951 | $ 2.433.237.394 |
| Poste 5,5 Prfv 150 Kgf | 22 | UCAP - POST PRFV 18M 1050KGF SECCIONADO | 11,70 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 262 | $ 326.785.406 |
| Poste 8 Prfv 510 Kgf | 2914 | UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,54 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 4491 | $ 5.600.727.240 |
| Poste 9 Prfv 350 Kgf | 940 | UCAP - POST PRFV 9M 350KGF AP | 1,54 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1448 | $ 1.806.038.226 |
| POSTE CONCRETO 12-14 m | 2689 | UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,45 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 6595 | $ 8.200.381.200 |
| POSTE CONCRETO 18-16,5 m | 33 | UCAP - POST PRFV 18M 1050KGF SECCIONADO | 11,70 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 380 | $ 477.304.741 |
| POSTE CONCRETO hasta 10m | 8905 | UCAP - POST PRFV 9M 350KGF AP | 1,54 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 13720 | $ 17.119.607.883 |
| POSTE MADERA hasta 10m | 48 | UCAP - POST PRFV 9M 350KGF AP | 1,54 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 75 | $ 93.102.406 |
| POSTE METÁLICO 10-14 m | 136 | UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,45 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 341 | $ 425.354.049 |
| POSTE METÁLICO 16-24 m | 52 | UCAP - POST PRFV 18M 1050KGF SECCIONADO | 11,70 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 622 | $ 775.207.602 |
| POSTE METÁLICO 3-4,5 m | 2048 | UCAP - POST MET 4M ORNA BASE PERNADA | 1,11 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1588 | $ 2.027.814.787 |
| POSTE METÁLICO 5-6 m | 1677 | UCAP - POST MET 6M ORNA BASE PERNADA | 1,34 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 2255 | $ 2.812.068.070 |
| POSTE METÁLICO 7-8 m | 458 | UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,54 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 709 | $ 882.771.423 |
| Poste Metalico colonial 3-5 M | 458 | UCAP - POST MET 3-5M COLONIAL POLIMERO | 11,93 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 5831 | $ 7.268.625.503 |
| Tablero 4 Ctos Exterior IP65 + Interruptores 25A + sistema de control temporizado | 33 | UCAP - TABL CONT AP 240VCA 50A-03A OCTOR3R | 3,46 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 132 | $ 164.078.749 |
| TAPA DE CONCRETO (50X50 HASTA 1X1) | 1338 | UCAP - TAPA DE CONCRETO (50X50 HASTA 1X1) | 0,30 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 407 | $ 507.485.439 |
| UCAP CANALIZACION PVC 1 X 3/4" ZONA DURA ATRACADA EN CONCRETO ACABADO SEGÚN MEDIDAS DE MANEJO PRESENTADAS EN LOS ANEXOS | 4752 | UCAP - CANALIZACION PVC 1 X 3/4" ZONA DURA ATRACADA EN CONCRETO | 0,26 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1223 | $ 1.524.286.629 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 4 | UCAP - TRAFO MON 10KVA_7620V 240-120V CONV | 30,23 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 115 | $ 143.279.550 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 17 | UCAP - TRAFO MON 15KVA_7620V 240-120V CONV | 34,22 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 585 | $ 729.751.719 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 47 | UCAP - TRAFO MON 25KVA_7620V 240-120V CONV | 37,08 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 1726 | $ 2.152.333.133 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 38 kVA | 3 | UCAP - TRAFO MON 37,5KVA_7620V 240-120V CONV | 36,87 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 70 | $ 87.353.691 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 10 | UCAP - TRAFO MON 50KVA_7620V 240-120V CONV | 40,91 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 428 | $ 533.206.880 |
| Transformador Aéreo Monofásico urbano de 75 kVA | 2 | UCAP - TRAFO MON 75KVA_7620V 240-120V CONV | 47,93 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 91 | $ 113.502.952 |
| Transformador Aéreo Trifásico urbano de 15 kVA | 26 | UCAP - TRAFO MON 15KVA_7620V 240-120V CONV | 34,22 | 46046 | $ 1.247.089,16 | 878 | $ 1.094.627.579 |
| | | | | | | | $ 128.480.557.011 |

3) Valor total de los activos del sistema de AP $254.068.912.127,5

| Concepto | Valor | |
|---|---|---|
| Valoración de activos Luminarias | $ | 125.588.355.116,3 |
| Valoración de activos No Luminarias | $ | 128.480.557.011,2 |
| **Total Inventario de Alumbrado Público de Cartagena** | **$** | **254.068.912.127,5** |

A partir de estos datos, se determina el costo de AOM, en cumplimiento a la Resolución CREG 101 013 de 2.022 (artículo 35)

Todo este activo relacionado, se encuentra instalado a lo largo y ancho de la ciudad, sus corregimientos e islas; siendo verificable, tomando como referencia, la información suministrada por EPM (shapefile o GDB Cartagena) mensualmente, a la Oficina de Servicios Públicos e interventoría QBM2, que contiene registros detallados para cada elemento de la infraestructura de alumbrado público, como ubicación georreferenciada (coordenadas: latitud y longitud), año de instalación, propietario de la infraestructura, municipio, corregimiento, localidad, unidad comunera, barrio; y otros datos específicos por elemento, como:

a) Las luminarias: potencia en vatios, tecnología, tipo de encendido, marca de fabricante, proyecto asociado (SS), estado del proyecto (diseñado, modernizado o actúa) Propietario.

b) Brazos: Material, tipo y longitud.

c) Postes. Material y altura.

d) Transformadores: Se indica la potencia, si es monofásico o trifásico. si es exclusivo de alumbrado público, o es compartido con Afinia.

e) Cajas de inspección o registros eléctricos: La disposición y dimensión.

f) Canalizaciones: material, superficie en la cual fue instalada, longitud.

g) Redes eléctricas: Disposición, calibre de acometidas

h) Adecuaciones: tipo de adecuación o conexión.

Los archivos shapefile's o GDB Cartagena, son el insumo que desde Servicios Públicos se suministra a secretaria de Planeación para alimentar el SIAP (Sistema de Información del Alumbrado Público) dispuesto por la Alcaldía, a través de la plataforma MIDAS (www.midas.cartagena.gov.co). La GDB más actualizada reciente fue aportada por EPM, vía correo electrónico el 27/05/2026.

En espera de haber aclarado su inquietud.

Atentamente;


**ING. LUIS MIGUEL MEJÍA CHÁVEZ**
**Director de Interventoría**

**Copia:** Ing. Fabian Gamero Solarte — Ingeniero Asesor Servicios Públicos
Ing. Mateo Osotio Vanegas — Profesional Operación Negocios – Unidad Alumbrado
Ing. Diego Alberto Pineda Martínez — Profesional Operación Negocios – Unidad Alumbrado

*Anexo 5. Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo abril 2026*



14/05/2026 - Manzanillo



14/05/2026 – Territorio Mío

**Anexo 6.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista abril 2026

**EL GERENTE GENERAL**

**20260130083911**

**CERTIFICA**

Que, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha realizado el pago, de los aportes que corresponden para financiar el sistema de Seguridad Social Integral del periodo de marzo de 2026, definido mediante la ley 100 de 1993, los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante planillas unificadas N° 9503404735 de Jubilados, N° 9503645860 de estudiantes de práctica y N° 9503645053 de Activos, pagadas el 24 de abril 2026, por intermedio del operador de información Aportes en Línea. Se anexan copias de planillas.

El presente certificado es firmado por el representante legal, dado que Empresas públicas de Medellín E.S.P, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, no se encuentra enmarcada dentro de las obligadas por el Código de Comercio para tener Revisor Fiscal.

Este certificado se expide el 06 de mayo de 2026

Atentamente,

**JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR**
Gerente General

**JOHN JAIME RODRIGUEZ SOSA**
Jefe Área Contabilidad

**CAMILO GUTIERREZ RESTREPO**
Jefe (E) Área Ciclo Compensación y Beneficios

Elaboró: FRANCY ALEJANDRA BEDOYA LOPEZ

*Por ti, estamos ahí*

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 3808080
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

## Planilla Activos – Planilla 9503645053

aportes en línea

### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890904996 | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | A - 200 O MAS COTIZANTES | ACTIVOS | cra 58 42 125 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3828080 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 250051959 | 9503645053 | E | 2026/04/24 | 2026/04/24 | BANCOLOMBIA | 0 | $29,573,415,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 8,774 | $15,488,950,700 | $0 | $0 | $15,488,950,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 555 | $899,955,600 | $0 | $0 | $899,955,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5,351 | $10,240,321,200 | $0 | $0 | $10,240,321,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 905 | $1,112,464,400 | $0 | $0 | $1,112,464,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1,619 | $2,558,775,100 | $0 | $0 | $2,558,775,100 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 344 | $677,434,400 | $0 | $0 | $677,434,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8,978 | $2,013,258,500 | $0 | $0 | $2,013,258,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 8,978 | $2,013,258,500 | $0 | $0 | $2,013,258,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 8,777 | $4,075,900,800 | $0 | $0 | $4,075,900,800 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 8,765 | $4,069,575,300 | $0 | $0 | $4,069,575,300 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 3 | $1,780,400 | $0 | $0 | $1,780,400 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 2 | $890,100 | $0 | $0 | $890,100 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 2 | $1,362,300 | $0 | $0 | $1,362,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 4 | $1,909,500 | $0 | $0 | $1,909,500 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | $383,200 | $0 | $0 | $383,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 8,978 | $6,304,339,300 | $0 | $0 | $6,304,339,300 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $3,477,600 | $0 | $0 | $3,477,600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $188,700 | $0 | $0 | $188,700 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $70,200 | $0 | $0 | $70,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 5 | $7,504,900 | $0 | $0 | $7,504,900 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 17 | $6,835,500 | $0 | $0 | $6,835,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 62 | $14,285,500 | $0 | $0 | $14,285,500 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO | EAS016 | 890,904,996 | 1 | 622 | $541,918,600 | $0 | $0 | $541,918,600 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 1 | $70,200 | $0 | $0 | $70,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6,703 | $5,027,180,800 | $0 | $0 | $5,027,180,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $3,208,000 | $0 | $0 | $3,208,000 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 12 | $10,713,500 | $0 | $0 | $10,713,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | $1,017,400 | $0 | $0 | $1,017,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 725 | $217,911,700 | $0 | $0 | $217,911,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 15 | $2,912,200 | $0 | $0 | $2,912,200 |
| PROTEGER | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $271,300 | $0 | $0 | $271,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 327 | $152,759,000 | $0 | $0 | $152,759,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 321 | $286,314,600 | $0 | $0 | $286,314,600 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 145 | $23,009,000 | $0 | $0 | $23,009,000 |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | RES011 | 890,980,040 | 8 | 5 | $4,157,900 | $0 | $0 | $4,157,900 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | RES008 | 899,999,063 | 3 | 1 | $462,600 | $0 | $0 | $462,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,317 | $1,014,552,700 | $0 | $0 | $1,014,552,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1,317 | $1,014,552,700 | $0 | $0 | $1,014,552,700 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,317 | $676,413,900 | $0 | $0 | $676,413,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1,317 | $676,413,900 | $0 | $0 | $676,413,900 |
| **TOTAL** | | | | **8978** | **$29,573,415,900** | **$0** | **$0** | **$29,573,415,900** |

Página 1 de 1

2026/04/28 07:38 AM

## Planilla Estudiantes – 9503645860

aportes en línea

### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890904996 | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | A - 200 O MAS COTIZANTES | ACTIVOS | cra 58 42 125 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3828080 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 250079361 | 9503645860 | K | 2026/04/24 | 2026/04/24 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,507,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 54 | $2,507,000 | $0 | $0 | $2,507,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 54 | $2,507,000 | $0 | $0 | $2,507,000 |
| **TOTAL** | | | | **54** | **$2,507,000** | **$0** | **$0** | **$2,507,000** |

Página 1 de 1

2026/04/28 07:40 AM

## Planilla Jubilados – 9503404735

aportes en línea

### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890904996 | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | A - 200 O MAS COTIZANTES | JUBILADOS | CRA 58 42-125 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3804053 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 245061567 | 9503404735 | P | 2026/04/24 | 2026/04/22 | BANCOLOMBIA | 0 | $311,437,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 7 | $1,269,700 | $0 | $0 | $1,269,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $392,900 | $0 | $0 | $392,900 |
| FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | FSP001 | 800,159,998 | 0 | 6 | $876,800 | $0 | $0 | $876,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $135,400 | $0 | $0 | $135,400 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 3 | $135,400 | $0 | $0 | $135,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 1,601 | $310,032,500 | $0 | $0 | $310,032,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $105,800 | $0 | $0 | $105,800 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $276,700 | $0 | $0 | $276,700 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 10 | $865,800 | $0 | $0 | $865,800 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO | EAS016 | 890,904,996 | 1 | 259 | $76,604,200 | $0 | $0 | $76,604,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 735 | $151,330,200 | $0 | $0 | $151,330,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $39,300 | $0 | $0 | $39,300 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 10 | $2,313,100 | $0 | $0 | $2,313,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 478 | $59,093,000 | $0 | $0 | $59,093,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 57 | $8,964,600 | $0 | $0 | $8,964,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 36 | $7,505,500 | $0 | $0 | $7,505,500 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 9 | $1,439,000 | $0 | $0 | $1,439,000 |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | RES011 | 890,980,040 | 8 | 3 | $1,495,300 | $0 | $0 | $1,495,300 |
| **TOTAL** | | | | **1601** | **$311,437,600** | **$0** | **$0** | **$311,437,600** |

**Anexo 7.** Relación de las certificaciones RETILAP de proyectos desarrollados por EPM

Entrega #1 Radicado EPM No. 20220130046474 - 17/03/2022

| item | Nombre del Proyecto | SS | Nivel | Cantidad luminarias | Red canalizada en m | Red aérea en m | Potencia instalada en KV | Longitud Proyecto en m | Finalizado | Ente Certificador | No. Certificado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Av. Santander» (Av. Santander / Carrera 1 y calle 70 hasta la Vía al Mar) | 156370, 172772 | Nivel C | 384 | 51 | 60 | 43.0 | 6939 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33763 | 14/02/2022 |
| 2 | «Avenidas Alrededor del Centro Histórico» (Av. Blas de Lezo / Av. Venezuela / Av. Rafael Núñez y calle 40 hasta la Av. Santander / Calle de la Ronda acceso Parque La Marina) | 139712, 139638, 161267, 143472 | Nivel C | 181 | 362 | 0 | 17.6 | 2286 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33759 | 14/02/2022 |
| 3 | «Barrios El Cabrero y Marbella» | 169774 | Nivel C | 133 | 0 | 300 | 10.9 | 2385 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33761 | 14/02/2022 |
| 4 | «Escenarios deportivos del Campestre» (Pista de Patinaje y Cancha de Fútbol del Campestre) | 173670 | Nivel C | 97 | 120 | 68 | 14.7 | 2835 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33766 | 14/02/2022 |
| 5 | «Av. Jhon F Kennedy, Carrera 71, Calle 14 y Calle 15» (Av. Jhon F Kennedy (CR 68) desde la TR 54 hasta la calle 15 / CR 71 entre CL 15 y Troncal de Occidente / Calle 14 y calle 15 desde la diagonal 30 hasta la carrera 83) | 177793, 189258, 186354 | Nivel C | 420 | 0 | 1279 | 46.6 | 6834 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33760 | 14/02/2022 |
| 6 | «Av. del Consulado» (Av. del Consulado (CL 30) desde la carrera 38 hasta la carrera 71) | 184617 | Nivel C | 305 | 0 | 300 | 25.2 | 4460 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33764 | 14/02/2022 |
| 7 | «Carretera de la Cordialidad» (Transversal 54 desde la bomba el Amparo hasta el CAI de Ceballos / Intercambiador Vial El Amparo / Cordialidad desde Bomba el Amparo hasta Puente Calicanto / Cordialidad desde Puente Calicanto hasta Villas de Aranjuez) | 159369, 168449, 161287, 161273 | Nivel C | 555 | 1863 | 7016 | 85.6 | 8306 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33762 | 14/02/2022 |
| 8 | «Av. Paseo de Bolívar» (Av. Paseo de Bolívar (CR 17) desde puente La Palma hasta Intercambiador Crespo) | 173582 | Nivel C | 480 | 0 | 480 | 17.8 | 3008 | 2021 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 33765 | 14/02/2022 |

Entrega # 2 Radicado EPM No. 20230130000323 del 02/01/2023

| item | Nombre del Proyecto | SS | Nivel | Cantidad luminarias | Potencia instalada en KV | Longitud Proyecto en | Finalizado | Ente Certificador | No. Certificado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrios Castillo Grande, El Laguito y Bocagrande | 149956, 193907, 191869, 189734, 195253, 284077, 284079, 284083, 277673 | Nivel C | 961 | 95,4 | 24025 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38211 | 16/12/2022 |
| 2 | Barrios Canapote y Crespo, Barrio Daniel Lemaitre, Chambacú, Torices y San Pedro Libertad, Santa María y 7 de agosto e Intercambio Vial de Crespo | 198933, 214516, 211010, 276082, 230436, 267892 | Nivel C | 2187 | 135,9 | 61058 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38229 | 16/12/2022 |
| 3 | Vías colectoras Pedro Romero, La Carolina y Campaña | 151385, 177783, 177790, 230434, 184901, 191873, 197259, 253027, 247257, 322449 | Nivel C | 1098 | 122,6 | 29027 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38234 | 16/12/2022 |
| 4 | Av. Pedro de Heredia | 141688, 158182, 156090, 158161, 210363 | Nivel C | 1118 | 102,9 | 8550 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38256 | 16/12/2022 |
| 5 | Barrio Almirante Colón / Barrio Los Corales / Barrio Los Caracoles / Barrio Vista Hermosa / Barrio El Campestre | 218469, 252331, 252332, 284100, 277668 | Nivel C | 2132 | 122 | 47663 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38251 | 16/12/2022 |
| 6 | Isla Manga | 150342, 189733, 209488, 222708 | Nivel C | 716 | 57,8 | 19235 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38227 | 16/12/2022 |
| 7 | Barrios Pie de la Popa, Pie del Cerro y Espinal, Parques Reloj Solar y Central Pie del Cerro | 158171, 153744, 150330, 195044, 226740, 223564, 270789, 184909 | Nivel C | 738 | 74,4 | 16117 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38243 | 16/12/2022 |
| 8 | Barrios República del Líbano, Tesca, Boston, Olaya Sector Rafael Núñez y Vía Perimetral | 150354, 153163, 209428, 203080, 203091 | Nivel C | 1186 | 72,6 | 34588 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38219 | 16/12/2022 |
| 9 | Barrios El Bosque y Alto Bosque | 203089 | Nivel C | 500 | 31,3 | 13186 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38263 | 16/12/2022 |
| 10 | Barrios El Recreo, La Concepción, Santa Lucía y Anita | 216046, 220863, 284126 | Nivel C | 408 | 26,1 | 12479 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38224 | 16/12/2022 |
| 11 | Barrios Blas De Lezo y La Central, El Carmelo y El Milagro, El Socorro, Alameda La victoria, vías principales CR 80E y CR 80 | 203081, 203085, 276937, 277742, 284114, 284119 | Nivel C | 2159 | 123,8 | 49738 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38264 | 16/12/2022 |
| 12 | Barrio El Country / Barrios La troncal, Tacarigua, Buenos Aires, Las Delicias, El Carmen / Barrios El Rubí, Villa Sandra, Los Ángeles | 203087, 284132, 284133 | Nivel C | 753 | 42,6 | 17670 | 2022 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE 38260 | 16/12/2022 |

## Entrega #03 Radicado EPM No. 20240130198901 – 03/09/2024

| item | Nombre del Proyecto | SS | Nivel | Cantidad luminarias | Potencia instalada en KVA | Longitud Proyecto en m | Finalizado | Ente Certificador | No. Certificado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrios San Fernando,Ciudadela 11 Nov, UrbSimón Bolívar, BarrioTernera | 362003, 284131 | Nivel C | 1491 | 74,3 | 35658 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46155 | 22/06/2024 |
| 2 | Barrios Providencia, Villa Rosita, Barrio Las Palmeras, SMI Barrio la India | 284128, 296850, 405766 | Nivel C | 908 | 52,4 | 17160 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46158 | 24/06/2024 |
| 3 | Barrios Los Alpes y Trece de Junio , Barrios Viejo, Porvenir, El Gallo y Chapacua , Barrios Olaya ST Stella, San José Obrero y Nuevo Porvenir | 329458,329492, 329518 | Nivel C | 1423 | 75,6 | 28968 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46154 | 22/06/2024 |
| 4 | Barrios Las Gaviotas, República de Venezuela, La Floresta, La Castellana, Chipre y San Antonio , Barrios Chiquinquirá y Olaya Villa Olímpica , CR 59 y TV 69A por Gaviotas y República de Venezuela | 329466, 329507, 377741 | Nivel C | 1488 | 89,3 | 23569 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46156 | 22/06/2024 |
| 5 | DG 30, TV 50, CR 50 y TV 50A en Zaragocilla , Barrios Camagüey, Los Ejecutivos, Calamares y La Campiña , Barrio Escallón Villa , Barrio Zaragocilla | 377217, 449684, 449686, 449688 | Nivel C | 1754 | 93,9 | 30442 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46165 | 26/06/2024 |
| 6 | SMI DG 30 y CR 51 por Nuevo Bosque y Zaragocilla , SMI TV 52 y TV 45A por San Isidro, Paraguay y España , Barrio Nuevo Bosque , Barrios Bosquecito, Altos de San Isidro y Los Cerros , Barrios Nueve de Abril, Jose Antonio Galán, Las Brisas, Nueva Granada , Barrio San Isidro Etapa I , SMI Cancha Mirador de Nuevo Bosque | 369834, 369954, 449690, 449691, 449702, 477284, 554083 | Nivel C | 1736 | 99,9 | 21138 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46347 | 15/07/2024 |
| 7 | Barrio Alcibia , Barrio República de Chile , Barrios Paraguay, Juan XXIII y Junín , Barrios Piedra de Bolívar y Armenia , Barrios España y Amberes , Barrios El Prado y Bruselas | 329461, 449692, 449693, 449698, 449706, 449709 | Nivel C | 1967 | 99,4 | 26687 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46166 | 26/06/2024 |
| 8 | SMI Barrio 20 de Julio , Barrios Bellavista, El Libertador, Villa Barraza , Barrio Veinte de Julio Sur , SMI Barrio Albornoz , Barrios Ceballos, Santa Clara, San Isidro Etapa II | 162780, 329486, 449681, 484045, 490168 | Nivel C | 1290 | 64,3 | 14383 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46157 | 24/06/2024 |
| 9 | SMI Barrio 2 de Noviembre , SMI Barrio Luis Carlos Galán , SMI Barrio 2 de Noviembre , Barrio San Pedro Martir , Barrios El Reposo, Jaime Pardo Real, Manuela Vergara de Curi , Barrios La Esmeralda I, La Esmeralda II, Los Santanderes, Nazareno | 185174, 226815, 301728, 484454, 484458, 484461 | Nivel C | 1475 | 73 | 9816 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46163 | 26/06/2024 |
| 10 | Barrios La Consolata, Los Jardines, Rossedal, Educador, La Victoria , Barrios Villa Rubia, Jorge Eliecer, La Florida, Cesar Florez, Maria Cano, Camilo Torres, Nueva Delhi | 484170, 484500 | Nivel C | 1321 | 65,6 | 18564 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46162 | 26/06/2024 |
| 11 | Barrios La Carolina, Ciudad Jardín y Sector Parque de la Felicidad , Barrios Villas de la Candelaria, Villa Estrella , Barrio San Jose de los Campanos , SMI Cancha Barrio Ciudad Jardin | 329472, 484583, 509659, 605203 | Nivel C | 2082 | 101,8 | 23803 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46161 | 26/06/2024 |
| 12 | SMI Pozón - 1ro de Mayo - Comando de Policía , Vía Carrera 92 desde La Cordialidad hasta la Ciudadela La Paz , Barrio El Pozón Etapa I , Barrio El Pozón Etapa II , Barrio El Pozón Etapa III | 398837, 418715, 484687, 560838, 560842 | Nivel C | 2428 | 118,5 | 48923 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46160 | 25/06/2024 |
| 13 | Barrios Olaya ST Playa Blanca, ST La Magdalena y ST Santa Zarabanda , Barrio Fredonia , Barrio Nuevo Paraíso | 329464, 484648, 484653 | Nivel C | 1158 | 54,9 | 27237 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46167 | 26/06/2024 |
| 14 | Barrio Olaya 11 De Noviembre , Barrio Olaya ST Central , Barrio Olaya St Ricaurte , Barrios Olaya ST El Progreso, ST Puntilla | 329468, 429485, 484627, 484642 | Nivel C | 1203 | 58,1 | 22413 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46280 | 8/07/2024 |
| 15 | Barrio Chino y Martínez Martelo , Barrio La Esperanza , Barrio La Candelaria , Barrio La | 271320, 484604, 484605, 484606 | Nivel C | 1607 | 79,2 | 25834 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46168 | 26/06/2024 |
| 16 | Barrios La Quinta, Lo Amador, Nariño, Cerro de la Popa , Barrio San Francisco , Barrios Palestina, Rep del Caribe, Paraíso I, Pedro Salazar, Comuneros, Petare, Pablo VI-I, Loma Fresca , Barrios San Bernardo, La Paz | 484603, 484607, 484609, 575809 | Nivel C | 1190 | 56,1 | 9574 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46164 | 26/06/2024 |
| 17 | Barrio La Matuna | 637873 | Nivel C | 118 | 12,9 | 321 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE46159 | 24/06/2024 |
| | | | | | | | | | | |

## Entrega #4 Radicado EPM No. 20250130044677 del 07/03/2025

| item | Nombre del Proyecto | SS | Nivel | Cantidad luminarias | Potencia instalada en KVA | Longitud Proyecto en m | Finalizado | Ente Certificador | No. Certificado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrio San Pedro y Santa Monica | SS284107 | Nivel C | 553 | 17,5 | 2165 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50617 | 14/02/2025 |
| 2 | SMI Barrio Flor del Campo y Barrios Urb. Colombiaton, Villas de Aranjuez, Flor del Campo | SS484588 | Nivel C | 944 | 50 | 16178 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50618 | 14/02/2025 |
| 3 | 1) Barrios Sectores Unidos, Nueva Jerusalen, Villa Fany, La Sierrita, 2) Barrios Ciudadela 2000, Nelson Mandela Sector Villa Corelca, Primavera, Villa Andrea, 3) Barrio Nelson Mandela Sectores Centro, 4)Barrio Nelson Mandela Sectores Sur | 1) SS484515 2)SS484526 3)SS484574 Y 4)SS484691 | Nivel C | 2050 | 101,2 | 18168 | 2023 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50616 | 14/02/2025 |
| 4 | 1) Barrios Villa Hermosa, Policarpa, Membrillal, 2) Barrios Arroz Barato, Punta de Hierro, 3) Barrios Antonio Jose De Sucre, Henequen, Los Girasoles, Villa Rosa | 1) SS484665 - 2)SS484672 - 3)SS578261 | Nivel C | 1054 | 53,8 | 13395 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50615 | 14/02/2025 |
| 5 | Cras 52 y 53 Barrio Rafael nuñez | SS580154 | Nivel C | 197 | 4,2 | 1408 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50619 | 14/02/2025 |
| 6 | 1) Barrio El Bosque Etapa II, 2) Corredor de Carga, 3) SMI Parque El Manzanillo y Zona Verde Santa Clara | 1)SS329454 2)SS648737 3) SS720595 | Nivel C | 1323 | 138 | 1408 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50620 | 14/02/2025 |
| 7 | Corregimientos Zona Norte: 1) Vía Manzanillo, 2) Vía Punta Canoa, 3)Corregimientos de Punta Canoa, Tuierra Baja, Puerto Rey, Puerto bello, Zapatero, 4) Corregimiento de Manzanillo del Mar, 5) Corregimientos de Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Las Europas, 6) Corregimientos de Pontezuela y Bayunca y 7) SMI Vía de acceso | 1) SS197297 2) SS487179 3) SS490119 4) SS514194 5) SS575762 6)SS576195 7)SS581763 | Nivel C | 2771 | 173 | 75183 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50614 | 14/02/2025 |
| 8 | Isla Tierra Bomba: Corregimiento de Bocachica, SMI Bocachica, SMI Punta Arena, Caño del Oro, Tierra Bomba | SS 575788 | Nivel C | 782 | 42,2 | 18840 | 2024 | Retie Ingenieria y Gestión SAS | RIG-IE50613 | 14/02/2025 |

**Anexo 8.** Reporte #05 inspección requerimiento de traslado de luminarias de alumbrado público en vía la cordialidad

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

Cartagena 21/05/2026

**Señores:** EPM, Servicios Públicos

**REPORTE #05 INSPECCIÓN REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VÍA LA CORDIALIDAD**

El 21/05/2026, a las 08:30 am se reunieron en la Vía La Cordialidad (Transversal 53) a la altura de Carrera 88 siguientes personas:
Ing. Fabian Gamero Solarte – Servicios Públicos – secretaria general del Distrito
Ing. Luis Miguel Mejía Chavez - Interventoría de Alumbrado Público QBM2
Ing. Ana Teresa Cortina Rodríguez - Interventoría de Alumbrado Público QBM2
Ing. Elizabeth Arango Baenba - Profesional Operación Negocios – Unidad Alumbrado EPM
Wilson Arley Restrepo Ramirez – Supervisor Operador Alumbrado Público EPM
Ing. Juan A De León z – Consorcio ME Carolina
Ing. Candelaria Alandete – Consorcio ME Carolina
Ing. Anderson Amaris – Interventoria del Consorcio ME Carolina

OBJETO: Inspeccionar el alcance de requerimiento de traslado de luminarias, expresado mediante Oficio OF-CMEC-522-05-2026 del 19 de mayo de 2026, a razón de avanzar en las obras del Intercambiador de La Carolina

**Ubicación de la zona de intervención:**
Transversal 53 Desde la carrera 92 hasta la Carrera 88 – Villa Estrella




Se realizó el recorrido iniciando en la Carrera 92 hasta la Carrera 88 (ingreso a Conjunto manaos e Iguazu), en el cual se identificaron las 10 luminarias relacionadas en el oficio, rotuladas: 295304 – 295230 – 254823 – 295228 – 413880 – 295234 – 295236 – 295220 – 294831 – 294246, objeto de traslado y evitar dejar oscura la zona, ya que posterior a esto contratista retirá la posteria de concreto ubicada sobre el andén, y se fijaron los siguientes compromisos:

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

| Ítem | Compromiso | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Presentar solicitud de modificación de infraestructura (SMI), relacionando las reubicaciones de las luminarias identificadas y acciones a ejecutar | Operador EPM |
| 2 | Revisión y Validación de SMI<br><br>Aprobación de SMI | Interventoría QBM2<br><br>Servicios Públicos |
| 3 | Realizar el traslado de las 10 luminarias con el contratista en el lado de Villa Estrella en coordinación con el contratista de la obra<br>Ver registro fotográfico 2 | Operador EPM |
| 4 | Retiro de los postes de concreto será a cargo del contratista | Consorcio ME Carolina |
| 5 | Ante solicitud del contratista de despejar el andén, del lado de campamento (La Carolina) de postes, redes y luminarias de alumbrado público existentes y actualmente funcionales, se hacen las siguientes anotaciones:<br>a) Hacer solicitud formal al distrito del retiro de la infraestructura, tal como se hizo el requerimiento de traslado de las luminarias (OF-CMEC-522-05-2026)<br>b) Informar los plazos previstos para los retiros de la infraestructura desmontada.<br>c) Notificar a EPM para coordinar la logística de la estructura desmontada y retirarla del lugar de la obra<br>Ver registro fotográfico 3 | Consorcio ME Carolina |
| 6 | Contactarse previamente con el operador de alumbrado público EPM a los teléfonos suministrados, para cualquier modificación que se requiera, a causa de avanzar en las obras civiles del Intercambiador | Consorcio ME Carolina |
| 7 | Contratista, manifestó ser el responsable de la construcción del alumbrado público en el área de influencia del proyecto. La iluminación hace parte de la ejecución contractual del Intercambiador de La Carolina | Consorcio ME Carolina |
| 8 | Se hace la salvedad qué durante la construcción del proyecto del Intercambiador, los niveles de iluminación se afectarán, pero es responsabilidad del contratista Consorcio ME Carolina, garantizar la seguridad del sector, por los cambios en la infraestructura existente. | Consorcio ME Carolina |
| 9 | Suministrar el Manual de Alumbrado Público al contratista para que al final del proyecto se sigan las indicaciones pertinentes para la cesión de los activos de alumbrado público al Distrito | Servicios Públicos |

Registro fotográfico 1. Asistente a la Inspección








Registro fotográfico 2 – Luminarias a trasladar




Luminaria 295304




Luminaria 295230




Luminaria 294823




Luminaria 295228




Luminaria 413880




Luminaria 295234




Luminaria 295236




Luminaria 295220




Luminarias 294831 – 294246

Registro Fotográfico 3: Zona de proximos retiros de infraestructura









Atentamente;

**Ing. Luis Miguel Mejía Chávez**
Interventoría Alumbrado Público Cartagena

**Ing. Ana Teresa Cortina Rodríguez**

**Anexo 9.** Solicitud de Modificación de infraestructura Villa Olímpica - SS1306789

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1306789 | Fecha de Solicitud Cliente: | 30/03/2025 |
| Dirección: | SMI Iluminacion provisional villa olimpica | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**



**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria Escenario C2 (140W C) | 5,000 | Un | 6 | 30,00 |
| Proyector Led 100w A 300w V Corta, Media Y Larga (Aom) | 3,150 | Un | 6 | 18,90 |
| Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va | 0,039 | Un | 12 | 0,47 |
| UCAP - CRUCETA Y TIRANTA METALICA 1500MM | 0,450 | Un | 1 | 0,45 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | 24 | 0,25 |
| | | | Total UCAP | 50,070 |

**Concepto de aprobación de la interventoría**

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 05/05/2026
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para intervención, Refuerzo de iluminación de zona de la VIlla Olímpica, para mayor seguridad de los asistentes durante la realización de los eventos deportivos.

ATCe

**Aprobación Distrito**

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 22/05/2026
Nombre: Maria Patricia Torres
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

Ejecutado

**Anexo 10.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Canalización Territorio Mio SS1326504

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1326504 | Fecha de Solicitud Cliente: | 27/04/2026 |
| Dirección: | SMI- Canalización Vía Territorio Mio-Parque Heredia | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del Distrito, se cambia la red aerea existente, por red canalizada, realizando esta solicitud de modificación de infraestructura para mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**



**Relacion de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| UCAP - CAJ CONC 50X50 CM (CON TAPA) | 1,609 | Un | 34 | 54,70 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | 306 | 3,16 |
| Cable 3X6 Al Aislado | 0,016 | ml | 739 | 11,98 |
| UCAP - CANAL TUBERIA PVC 2" | 0,165 | ml | 705 | 116,49 |
| UCAP - CANAL CON 2 TUBOS PVC CRUCE VIAL | 0,492 | ml | 31 | 15,24 |
| Cable Triplex No 4 | 0,016 | ml | -770 | 0,00 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-004 REFERENCIA | 0,165 | Un | -31 | 0,00 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-003 TERMINAL | 0,119 | Un | -2 | 0,00 |
| | | | Total UCAP | 201,558 |

**Concepto de aprobación de la Interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría** | Observaciones Interventoría: |
| Fecha concepto aprobación: 05/05/2026 | Requerimiento de distrito validado. Actualmente en ejecución |
| Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez | |
| Cargo: Director de Interventoria | |
| Firma: | ATCR |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito** | Observaciones Distrito: |
| Fecha aprobación: 22/05/2026 | |
| Nombre: Maria Patricia Perea | |
| Cargo: Sec General | |
| Firma: | |

En ejecución

**Anexo 11.** Solicitud de Modificación de infraestructura Iluminación Letras Manzanillo - SS12329060

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1329060 | Fecha de Solicitud Cliente: | 30/04/2026 |
| Dirección: | SMI Letras Manzanillo del Mar | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**



**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W) | 1,364 | Un | 1 | 1,36 |
| Luminaria Escenario C1 (291W M) | 5,223 | Un | 1 | 5,22 |
| UCAP - FOTOCONTROL INDIVIDUAL | 0,039 | Un | 1 | 0,04 |
| UCAP - BRAZO 1 1/2" - 1.5M - 52°/0° | 0,283 | Un | 1 | 0,28 |
| UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,541 | Un | 1 | 1,54 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-003 TERMINAL | 0,119 | Un | 2 | 0,24 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | 15 | 0,15 |
| | | | Total UCAP | 8,844 |

**Concepto de aprobación de la interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría**<br>Fecha concepto aprobación: 05/05/2026<br>Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez<br>Cargo: Director de Interventoria<br>Firma: | Observaciones Interventoría:<br>Validado para intervención, en cumplimiento a requerimiento del distrito, derivado de consejo de gobierno con la comunidad el pasado 29/04/2026.<br>ATCR |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito**<br>Fecha aprobación: 22/05/2026<br>Nombre: Maria Patricia Perras<br>Cargo: Sec General<br>Firma: | Observaciones Distrito: |

Ejecutado

**Anexo 12.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa Sector Manzanillo - SS1329146

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1329146 | Fecha de Solicitud Cliente: | 30/04/2026 |
| Dirección: | SMI-Iluminación playa Sector el Manzanillo | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias. se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imágenes del sitio**



**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria LED M4-1/M4-2 (44W) | 1,000 | Un | 7 | 7,00 |
| UCAP - FOTOCONTROL INDIVIDUAL | 0,039 | Un | 7 | 0,28 |
| UCAP - BRAZO 1" - 1,5m - 52°/0° | 0,287 | Un | 7 | 2,01 |
| UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,541 | Un | 6 | 9,25 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-003 TERMINAL | 0,119 | Un | 1 | 0,12 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-004 REFERENCIA | 0,165 | Un | 6 | 0,99 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | 212 | 2,19 |
| | | | Total UCAP | 21,833 |

**Concepto de aprobación de la Interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría**<br>Fecha concepto aprobación: 05/05/2026<br>Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez<br>Cargo: Director de Interventoria<br>Firma: | Observaciones Interventoría:<br>Validado para intervención, en cumplimiento a requerimiento del distrito, deriva do de consejo de gobierno con la comunidad el pasado 29/04/2026.<br>ATCe |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito**<br>Fecha aprobación: 22/05/2026<br>Nombre: María Patricia Porras<br>Cargo: Sec General<br>Firma: | Observaciones Distrito: |

Ejecutado

**Anexo 13.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cai El Recreo, Diagonal 32 - SS1333621

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1333621 | Fecha de Solicitud Cliente: | 6/05/2026 |
| Dirección: | SMI Iluminación CAI el Recreo | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, ingresa derecho de peticion del Sr Fabián Gamero, se ejecuto visita al terreno, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**



**Relacion de UCAP**

| Descripcion UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W) | 1,000 | Un | 4 | 4,00 |
| Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W) | 1,364 | Un | 1 | 1,36 |
| UCAP - FOTOCONTROL INDIVIDUAL | 0,039 | Un | 5 | 0,20 |
| UCAP - BRAZO 1" - 1.5m - 52°/0° | 0,287 | Un | 2 | 0,57 |
| UCAP - BRAZO 1" - 0.4m - 0° | 0,233 | Un | 3 | 0,70 |
| Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion) | 2,000 | Un | 3 | 6,00 |
| UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,541 | Un | 1 | 1,54 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-003 TERMINAL | 0,119 | Un | 2 | 0,24 |
| UCAP - CAJ CONC 50X50 CM (DIR ENTERR) | 1,009 | Un | 4 | 4,04 |
| Cable 3X6 Al Aislado | 0,016 | ml | 67 | 1,09 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | 40 | 0,41 |
| Cable Triplex No 4 | 0,016 | ml | 22,8 | 0,37 |
| UCAP - CANAL TUBERIA PVC 2" | 0,165 | ml | 63 | 10,41 |
| UCAP - PUESTA A TIERRA | 0,216 | Un | 1 | 0,22 |
| Luminaria/Proyector 70W | 0,000 | Un | -5 | 0,00 |
| Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m | 0,878 | Un | 5 | 4,39 |
| Cable 3x14 THHW | 0,010 | ml | -22,8 | 0,00 |
| | | | Total UCAP | 35,534 |

**Concepto de aprobacion de la Interventoria**

**Vo.bo. Interventoria**
Fecha concepto aprobación: 13/05/2026
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoria:
Validado para intervención, ya que la infraestructura del parque se encuentra en mal estdo, y no fue modernizado cuando se ejeuctó el barrio El Recreo.

ATCR

**Aprobacion Distrito**

**Vo.bo. Distrito**
Fecha aprobación: 22/05/2026
Nombre: Maria Patricia Porras
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

VP

Pendiente de ejecución

**Anexo 14.** Solicitud de Modificación de infraestructura Tierra Baja, Terminal del Norte - SS1277181

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1277181 | Fecha de Solicitud Cliente: | 18/02/2026 |
| Dirección: | SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte | RADICADO EPM: | NA |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | NA |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, se hace intervención a nueva via en este sector, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**




**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W) | 1,36 | Un | 49 | 66,64 |
| Luminaria LED M2-1/M2-2 (128W) | 1,00 | Un | 17 | 17,00 |
| Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va | 0,04 | Un | 66 | 2,60 |
| UCAP - BRAZO 1" - 1.5m - 52°/0° | 0,29 | Un | 49 | 14,07 |
| UCAP - BRAZO CURVO 3m | 0,69 | Un | 17 | 11,74 |
| UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,54 | Un | 49 | 75,53 |
| UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,45 | Un | 17 | 41,57 |
| Desmonte de poste metalico o concreto de 9m a 12 m | 0,88 | Un | 1 | 0,88 |
| UCAP - CAJ CONC 50X50 CM (CON TAPA) | 1,61 | Un | 67 | 107,79 |
| UCAP - CANAL TUBERIA PVC 2" | 0,17 | ml | 1726 | 285,19 |
| UCAP - CABL CU 3X14 (ENCAU) | 0,01 | ml | 606 | 7,30 |
| Cable 3X6 Al Aislado | 0,02 | ml | 1793 | 29,06 |
| Tablero 4 Ctos Exterior IP65 + Interruptores 25A | 0,19 | Un | 1 | 0,19 |
| UCAP - TRAFO MON 15KVA_7620V 240-120V CONV | 34,22 | Un | 1 | 34,22 |
| UCAP - PUESTA A TIERRA | 0,22 | Un | 11 | 2,38 |
| Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W) | 1,36 | Un | -1 | 0,00 |
| UCAP - TUBERIA CONDUIT IMC 1" | 0,09 | Un | 6 | 0,54 |
| | | | Total UCAP | 696,889 |

**Concepto de aprobación de la interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría**<br>Fecha concepto aprobación: 13/05/2026<br>Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez<br>Cargo: Diretcor de Interventoria<br>Firma: | Observaciones Interventoría:<br>Validado para intervención, diseño dearrollado por EPM, bajo lineamientos normativos del RETILAP 2024, en cada zona, vías, curvas, glorieta. Su ejecución ha de coordinarse con el constructor de la nueva via.<br>ATCR |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito**<br>Fecha aprobación: 22/05/2026<br>Nombre: María Patricia Porras<br>Cargo: Sec General<br>Firma: | Observaciones Distrito: |

En ejecución

**Anexo 15.** Solicitud de Modificación de infraestructura Muelle Playa blanca - SS1330541

**Solicitud de modificación de Infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**

**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1330541 | Fecha de Solicitud Cliente: | 4/04/2026 |
| Dirección: | SMI- Iluminación Muelle Playa Blanca | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, se encuentra sector oscuro por ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imágenes del sitio**




**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria Led Solar All In One (35W 4K) | 1,563 | Un | 8 | 12,50 |
| UCAP - BRAZO 1 1/2" - 1.5M - 52°/0° | 0,283 | Un | 8 | 2,26 |
| UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,446 | Un | 2 | 4,89 |
| | | | Total UCAP | 19,660 |

**Concepto de aprobación de la Interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría**<br>Fecha concepto aprobación: 13/05/2026<br>Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez<br>Cargo: Director de Interventoria<br>Firma: | Observaciones Interventoría:<br>Intervención ejecutada por EPM a prioridad del Distrito, previo a la reapertura del Muelle recuperado.<br>Para incluir en liquidación de ejecuciones del mes de mayo 2026 |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito**<br>Fecha aprobación:<br>Nombre:<br>Cargo:<br>Firma: | Observaciones Distrito: |

Ejecutado

**Anexo 16.** Solicitud de Modificación de infraestructura Playa de Oro Manzanillo - SS1336799

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1336799 | Fecha de Solicitud Cliente: | 11/05/2026 |
| Dirección: | SMI Iluminación Via al Mar Playa de Oro Manzanillo | RADICADO EPM: | NA |
| Solicitante: | Comunidad | Teléfono contacto: | NA |

**Información visita**

Por solicitud de la comunidad, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imagenes del sitio**




**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W) | 1,00 | Un | 10 | 10,00 |
| Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va | 0,04 | Un | 10 | 0,39 |
| UCAP - BRAZO 1" - 1.5m - 52°/0° | 0,29 | Un | 10 | 2,87 |
| UCAP - POST PRFV 8M 510KGF | 1,54 | Un | 10 | 15,41 |
| Cable Triplex No 4 | 0,02 | ml | 281 | 4,55 |
| Tablero 4 Ctos Exterior IP65 + Interruptores 25A | 0,19 | Un | 1 | 0,19 |
| UCAP - PUESTA A TIERRA | 0,22 | Un | 2 | 0,43 |
| Adecuacion Secundaria | 0,12 | Un | 11 | 1,29 |
| | | | Total UCAP | 35,143 |

**Concepto de aprobación de la interventoría**

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 13/05/2026
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para intervención. Zona actualmente carente de iluminación. Se mejoran las condiciones de seguridad. Proyección cuenta con diseño RETILAP.

**Aprobación Distrito**

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 22/05/2026
Nombre: Maria Patricia Porras
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

Ejecutado

**Anexo 17.** Solicitud de Modificación de infraestructura Cancha de Softbol de La Boquilla - SS1317081

epm

**Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños**
**Alumbrado Público**


**Información de la solicitud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Solicitud Usuario: | 1317081 | Fecha de Solicitud Cliente: | 14/04/2026 |
| Dirección: | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla | RADICADO EPM: | N/A |
| Solicitante: | Distrito | Teléfono contacto: | N/A |

**Información visita**

Por solicitud del distrito, se realiza visita al terreno y se evidencia el campo de sftbol oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

**Imágenes del sitio**



**Relación de UCAP**

| Descripción UCAP | Factor equivalencia | Unidad | Cantidad | Total UCAP |
|---|---|---|---|---|
| Proyector 246W | 3,150 | Un | 58 | 182,70 |
| UCAP - FOTOCONTROL INDIVIDUAL | 0,039 | Un | 58 | 2,29 |
| UCAP - POST PRFV 12M 350KGF AP | 2,446 | Un | 2 | 4,89 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-003 TERMINAL | 0,119 | Un | 2 | 0,24 |
| UCAP - ADECUACION SEC RA4-004 REFERENCIA | 0,165 | Un | 8 | 1,32 |
| Cable Triplex No 4 | 0,016 | ml | 300 | 4,86 |
| UCAP - PUESTA A TIERRA | 0,216 | Un | 3 | 0,65 |
| UCAP - CRUCETA Y TIRANTA METALICA 1500MM | 0,450 | Un | 20 | 8,99 |
| Tablero 4 Ctos Exterior IP65 + Interruptores 25A + sistema de control temporizado | 3,956 | Un | 1 | 3,96 |
| Luminaria/Proyector 400W | 0,000 | Un | -23 | 0,00 |
| | | | Total UCAP | 209,900 |

**Concepto de aprobación de la Interventoría**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Interventoría**<br>Fecha concepto aprobación: 13/05/2026<br>Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez<br>Cargo: Director de Interventoría<br>Firma: | Observaciones Interventoría:<br>Validado para intervención, teniendo en cuenta que el estado actual del campo, se encuentra en avanzado deterioro y representa un riesgo para los asistentes. Se atiende requerimiento de Distrito de acuerdo a prioridad otrogada. Diseño realizado bajo crietrio normativo<br>ATCe |

**Aprobación Distrito**

| | |
|---|---|
| **Vo.bo. Distrito**<br>Fecha aprobación: 22/05/2026<br>Nombre: Maria Patricia Porras<br>Cargo: Sec. General<br>Firma: | Observaciones Distrito: |

Ejecutado

**Anexo 18**. Seguimiento de solicitudes de modificación mayo 2026

| SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Solicitud de modificación** | **SS** | **Fecha de remisión EPM** | **Fecha de validación QBM2** | **Enviado para aprobación** | **Fecha de Aprobación DTO** | **UCAP** |
| 61 | Villa Olímpica | 1306789 | 1/04/2026 | 5/05/2026 | 5/05/2026 | 22/05/2026 | **50,07** |
| 62 | Canalización Territorio Mio | 1326504 | 30/04/2026 | 5/05/2026 | 5/05/2026 | 22/05/2026 | 201,558 |
| 63 | Iliminación Letras Manzanillo | 1329060 | 4/05/2026 | 5/05/2026 | 5/05/2026 | 22/05/2026 | 8,844 |
| 64 | Iluminación Playa Manzanillo | 1329146 | 4/05/2026 | 5/05/2026 | 5/05/2026 | 22/05/2026 | 21,833 |
| 65 | Cai El Recreo, Diagonal 32 | 1333621 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 22/05/2026 | 35,534 |
| 66 | Tierra Baja, Terminal del Norte | 1277181 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 22/05/2026 | 696,889 |
| 67 | Muelle Playa blanca | 1330541 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | pendiente | 19,66 |
| 68 | Playa de Oro Manzanillo | 1336799 | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 22/05/2026 | 35,143 |
| 69 | Cancha de Softbol de La Boquilla | 1317081 | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 22/05/2026 | 209,9 |


La SS1330541, pendiente el registro de aprobación, habiéndose ya ejecutado por requerimiento urgente de alcaldía.

De estas solicitudes solo queda pendiente por ejecución: SS133621

Y se encuentra actualmente en ejecución las SS1277181

**Anexo 19.** Indicadores de gestión de EPM - mayo 2026

Contractualmente el nivel de operación del sistema de alumbrado público exigido es del 90%. En el mes de mayo 2026 la eficiencia del sistema de alumbrado público fue **99.1%**. Y el promedio en los cuatro meses se mantiene en **98.8%**





De acuerdo con los reportes de mayo 2026 aportado por EPM, y verificado se generaron **505** órdenes de trabajo, resultado de las solicitudes de servicio recibida por los diferentes medios, telefónicos (#376 – línea 018000), comunicaciones de los usuarios directamente a EPM y a través del Distrito.


| Ordenes de Trabajo enero a mayo 2026 | | | | | | | Enero a mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | Promedio Mensual | Acumulado | Cobertura |
| 24 H | 181 | 379 | 250 | 226 | 143 | 236 | 1179 | 37,8% |
| 48 H | 136 | 335 | 162 | 201 | 189 | 204 | 1022 | 32,7% |
| 72 H | 70 | 124 | 61 | 81 | 117 | 91 | 453 | 14,5% |
| <72H | 153 | 144 | 42 | 72 | 56 | 94 | 468 | 15,0% |
| Acumulado | **540** | **982** | **516** | **580** | **505** | **625** | **3123** | 100% |

El reporte acumulado de atención a mayo/2026 es:
El 37.8% (1.179) de los reportes se atendieron en 24 horas

El 32.7% (1.022) se atendieron en 48 horas.
El 14.5% (453) de los reportes se atendieron en 72 horas
El.15.0% (468) mayor a 72 horas, por la complejidad de la intervención.




El tiempo promedio de atención de las solicitudes en abril fue de 35.6 Horas.




Se mantiene el promedio de tiempo de atención en 35 horas.


**Anexo 20.** Avance De Modernización abril 2026

Al corte de abril 2026, el avance contractual de modernización es del **71%** (29.185 de las 41.011 ucap's), distribuidas de la siguiente manera:

| UCAP's | Moderniz. | Murallas | Subtotales | AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| Contratcuales | 24.011 | 17.000 | 41.011 | 71% |
| Total ejecutadas | 11.055 | 18.130 | 29.185 | |
| Total pendientes por ejecutar | 12.956 | - 1.130 | 11.825 | |


| UCAP's | Moderniz. | Murallas |
|---|---|---|
| Contrato Interadministrativo | 10.371 | 17.000 |
| OTRO SI # 01 | 13.640 | - |
| **Contratcuales** | **24.011** | **17.000** |
| Ejecutadas (Ag-Dic/25) | 7.534 | - |
| Ejecutuadas (ene-abril 2026) | 3.521 | 18.130 |
| **Total ejecutadas (AG/25 a abrIL/26)** | **11.055** | **18.130** |
| **Total pendientes por ejecutar** | **12.956** | **- 1.130** |

No se toma mayo 2026, ya que las ejecuciones del mes, actualmente, son objeto de verificación




La ejecución en el proyecto de las Murallas Fase 2, se superó en un 7%, a razón de adicionales que surgieron del distrito y que no estaban dentro del alcance los cuales fueron ejecutadas.


**Anexo 21.** Registros puntuales por actualizar en el Sistema de Información de alumbrado público (SIAP) mayo 2026




Consulta realizada el 28/05/2026 – aun registra con información de año 2.022

**Anexo 22.** Revisión nocturna, mayo 2026




Letras de Manzanillo del Mar – 21/05/2026



**Alrededores del Nuevo Chambacú – 21/05/2026**



**Alrededores del Nuevo Chambacú – 21/05/2026**



**Playa de Oro – Manzanillo del Mar – 21/05/2026**



**Manzanillo del Mar, Zona de la Playa**



**Cancha de Softbol de La Boquilla – 21/05/2026**

**Anexo 23.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de abril 2026

| | | |
|---|---|---|
| QBM | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>AUDITORIA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |

Periodo: febrero/ marzo 2026

| Item | Radicado (Canales) | Medio de recepción | # Orden de reporte | Barrio/corregimiento | Dirección | Ususario | Requerimiento de Usuario | Gestión de Revisión Interventoria | | | Luminarias | Estado | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Detalle | Fecha | Supervisor (QBM2) | Atendidas | Infraestuctura | |
| 1 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | SS1344472 | La Boquilla | Carrera 9, Cerca de la Cancha de Softbol | William Teran | Sector Oscuro | Luminaria apagada Rotulo 508004 | 21/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | Se genero la OT 28953956 |
| 2 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | SS1344465 | Manzanillo del Mar | Punto de Referencia: Hotel Bananas | William Teran | Sector Oscuro | Luminaria apagada Rotulo 482570 | 21/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | Se genero la OT 28953875 |
| 3 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | n/a | Nuevo Bosque | 2da. Etapa Transv. 51 #2-10 | Ana Cortina | Cambio de proyector | Proyector de sodio directo hace mas de una semana | 13/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | EPM, generara SMI para cambio de proyector |
| 4 | Directo a EPM | Mensaje Whatsapp | SS 1339048 | Olaya Herrera | #33-03 Punto de Referencia D1 Segudo del Puesto de salud de la Candelaria | Ana Cortina | Lampara directa | Lampara encendida todo el día | 13/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | Se genero la OT 28852644 |
| 5 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | n/a | El Cairo | Carrera 50 #50-2 | Ana Cortina | Cambio de luminarias | Luminarias de sodio no modernizadas | 6/05/2026 | Ana T. Cortina | 2 | Mal funcionamiento | EPM, generara SMI para cambio de luminarias |
| 6 | Directo a EPM | Radicado #1075174 | n/a | Manga | Cra 24a entre Calles 25 y 25a | Intendente jefe Jose Carreño | Sector oscuro e inseguro | 4 luminarias apagadas, cerca de La Policia | 15/05/20026 | Luis Mejía | 4 | Mal funcionamiento | Se atiende por mantenimiento |
| 7 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | SS 1349314 | San Francisco | Sectro EL Pesebre Frente al WIO | Ana Cortina | Lampara directa | Lampara encendida todo el día | 22/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | Se genero la OT 29038673 |
| 8 | Directo a EPM | Recorrido - Mensaje Whatsapp | SS1349302 | San Fernando | Carrera 83 con Calle 31 Semaforo Homcenter | Ana Cortina | Sector oscuro e inseguro | 1 luminaria apagada hace varios dias | 25/05/2026 | Ana T. Cortina | 1 | Mal funcionamiento | Se genero la OT 29038511 |
| 9 | Directo a EPM | Recorrido | n/a | Manzanillo del Mar | Luminaria no enciende | William Teran | Sector oscuro e inseguro | 2 luminaria apagada hace varios dias | 14/05/2026 | William Teran | 1 | Mal funcionamiento | Se cambio luminaria Antigua 481247 Nueva 404299 |
| 10 | Directo a EPM | Recorrido Conjunto con EPM | SS 1347150 | Bocachica, Tierra Bomba, Punta Arena, Caño de Oro | las cuatro locaciones se recorrieron con lideres comunales y se identificaron falencias del servicio | William Teran, Juan Carlos Sanchez (EPM) | Sectores apagados y otros sin luminarias | Reportes presentados por lo líderes | 07/05/2026 y 08/05/2026 | William Teran | >10 | Mal funcionamiento | Se generaron reportes y ya se tomaron acciones en Punta Arena |

**Anexo 24.** Detalle de ejecuciones – enero a abril 2026

| Item | Solicitud | Nombre del Proyecto | Estado | Ejecuadas |
|---|---|---|---|---|
| **38** | 877808 | Iluminación arquitectónica de las caras verticales de la Muralla de Cartagena de Indias de los barrios Centro y San Diego | ejecutado | **0,52** |
| **39** | 891710 | SMI Cra 48 Barrio Piedra Bolivar (St La Gloria) | ejecutado | **15,19** |
| **40** | 1247076 | Cartagena Muralla etapa II | ejecutado | **2259,87** |
| **41** | 1243654 | SMI-Parque Apolo Colonial | ejecutado | **514,83** |
| **42** | 1273531 | Iluminación calle 30 del Parque de la Marina | ejecutado | **6,90** |
| **43** | 1273499 | Iluminación arquitectónica Plaza de Toros | ejecutado | **1,46** |
| **44** | 1284822 | SMI- Iluminación Via nueva Urb Villa Rosita | ejecutado | **59,51** |
| **45** | 1242334 | SMI/ Derecho de peticion EXT-AMC-25- 0161036 - Bayunca- 1242334 | ejecutado | **81,63** |
| **46** | 1277184 | SMI-Unidad Deportiva el Campestre-1277184 | ejecutado | **95,55** |
| **47** | 1306789 | SMI-Iluminacion provisional villa olimpica-1306789 | ejecutado | **173,45** |
| **48** | 1274259 | Iluminación Sendero Calle 30 del parque de la Marina-SS 1274259 | ejecutado | **430,34** |
| **49** | 1310921 | SMI Calle 30 x Diagonal 62-SS 1310921 | ejecutado | **9,94** |
| **50** | 1311357 | Instalacion Trafo Troncal del norte | ejecutado | **37,69** |
| **51** | 1311347 | Instalacion Trafo Troncal del norte | ejecutado | **34,21** |
| **52** | 1310386 | Instalacion Trafo  Av. Pedro Heredia | ejecutado | **37,08** |
| **53** | 1317067 | SMI-Calle Media Luna- SS 1317067 | ejecutado | **4,96** |
| **54** | 1323677 | SMI-Conexion Territorio Mio- Segunda Vía Complementaria-SS 1323677 | ejecutado | **70,93** |
| **55** | 1324712 | SMI-Iluminación proyecto Colegio Bilingüe Cecelia Porras-SS 1324712 | ejecutado | **11,84** |
| **56** | 1321954 | SMI-Reposición poste parque los Alcatraces-SS 1321954 | ejecutado | **12,65** |
| **57** | 1329146 | SMI-Iluminación playa Sector el Manzanillo-SS 1329146 | ejecutado | **26,40** |
| **58** | 1329060 | SMI- Letras Manzanillo del Mar-SS 1329060 | ejecutado | **8,93** |
| **59** | | Ajuste Valor Cajas Enero - Febrero | ejecutado | **9,36** |
| **Subtotal abril 2026** | | | | **3903** |

Nota: Las correspondientes del mes de mayo 2026, están siendo objeto de revisión por Interventoría previa a realizar liquidación y oficializar.

**Anexo 25.** Registro fotográfico Intervención Parque Apolo











**Anexo 26.** Registro fotográfico Intervención Iluminación Manzanillo del Mar, Playa De Oro





Instalación de luminarias en Zona de la Playa De  Oro - 15/05/2026

**Anexo 27.** Registro fotográfico Intervención Punta Canoa, Sector Playa Máximo



Instalación de iluminarias entre 19 al 21 de mayo

**Anexo 28.** Registro fotográfico Intervención Cancha de Softbol de  La Boquilla








**Anexo 29.** Registro fotográfico Intervención Refuerzo  Los Alcatraces











Intervención 05/05/2026

**Anexo 30.** Registro fotográfico Intervención Canalización Territorio Mío



Intervención 05/05/2026



Intervención 12/05/2026

**Anexo 31.** Registro fotográfico Intervención Daniel Lemaitre, Sector San Vicente







Instalación 14/05/2026

**Anexo 32.** Registro fotográfico Intervención Conjunto El Eden







**Anexo 33.** Registro fotográfico Intervención Muelle de Playa Blanca



Montaje de postes – 02/05/2026



Instalación de proyectores 05/05/2006

**Anexo 34.** Registro fotográfico Intervención Nariño, Sector 12 de octubre



Instalación de luminarias 07/05/2026

**Anexo 35.** Registro fotográfico Intervención Unidad Deportiva EL Campestre



Canalización de acometidas – 05/05/2026






Luminarias Instaladas en alrededores de Unidad deportiva El Campestre

## **Anexo 36.** Relación de luminarias instaladas mayo 2026

# 1) Parque Apolo – Colonial - SS1243654

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

| CONCEPTO: | | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Fecha: mayo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Parque Apolo - SS1243654

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516575 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 2 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516701 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 3 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516642 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 4 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516716 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 5 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516631 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 6 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516602 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 7 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516632 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 8 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516647 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 9 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516629 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 10 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516668 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 11 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516703 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 12 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516715 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 13 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516640 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 14 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516635 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 15 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516634 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 16 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533394 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 17 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516705 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 18 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516695 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 19 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516638 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 20 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516689 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 21 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516645 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 22 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516644 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 23 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516639 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 24 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516627 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 25 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516637 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 26 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516624 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 27 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516626 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 28 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533390 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 29 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516630 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 30 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533288 | 53 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 31 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 515910 | 53 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 32 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516606 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 33 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516633 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 34 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533391 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 35 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516625 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 36 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516655 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 37 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516616 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 38 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516623 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 39 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516628 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 40 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516622 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 41 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 515838 | 53 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 42 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 515728 | 53 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - ASIM LARGO |
| 43 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516651 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 44 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516604 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 45 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516707 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 46 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533338 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 47 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516618 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 48 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533387 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 49 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516615 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 50 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533392 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 51 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533393 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 52 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533385 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 53 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533389 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 54 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516654 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 55 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 512048 | 55 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | RONDA A - LED55 - A7 2200K |
| 56 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516643 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 57 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516601 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 58 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 533381 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 59 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516646 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 60 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516650 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 61 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516648 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 62 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516619 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |
| 63 | El Cabrero | Entre Cras. 2 y 3 | Parque Apolo | 516653 | 49 | x | | | | x | 15/05/2026 | No dio | No dio | FAROL COLONIAL 220OK - SIMETRICO |

# 2) Murallas Fase 2 – SS1247076

**INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS**

Versión 01
Vigente desde: 02/02/2021

Fecha: mayo 2026

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Murallas - Fase 2 - SS1247076

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Centro Murallas | 28-Baluarte de la Contaduria | | 1075 | 19 | x | | | | x | 6/05/2026 | N/A | N/A | DRV24DC DMX |
| 2 | Centro Murallas | 28-Baluarte de la Contaduría | | 0 | 19 | x | | | | x | 6/05/2026 | N/A | N/A | DRV24DC DMX |
| 3 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 4 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 5 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 6 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 7 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 8 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 9 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 10 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 11 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 12 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 13 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 14 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 15 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 16 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 17 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 18 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 19 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 20 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 21 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 22 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 23 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 24 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 25 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 26 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 27 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 28 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 29 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 30 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 31 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 32 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 33 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 34 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 35 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 36 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 37 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 38 | Centro Murallas | 1-Baluarte San Ignacio | | 0 | 15 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 39 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 40 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 41 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 42 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 43 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 44 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 45 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 46 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 47 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 48 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 49 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 50 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 51 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 52 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 53 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 54 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 55 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 56 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 57 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 58 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 59 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 60 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 61 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 62 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 63 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 64 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 65 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 66 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 67 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 68 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 10 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 69 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 70 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | x | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 71 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 72 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 73 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 74 | Centro Murallas | 15-Baluarte Santa Catalina | | 0 | 20 | | | | | x | 2/05/2026 | N/A | N/A | GRUPO |
| 75 | Centro Murallas | 25-Cortina entre San Jos |-® y el Reducto | 0 | 19 | | | | | x | 17/04/2026 | N/A | N/A | DRV24DC DMX |

## 3) Punta Canoa Playa Máximo - SS1253990

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Punta Canoa Playa Máximo - SS1253990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 404922 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 7 |
| 2 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 406557 | 45 | | | | | x | 22/05/2026 | N/A | N/A | Plano 7 |
| 3 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 471760 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 7 |
| 4 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 482501 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 7 - PN |
| 5 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 471851 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 6 |
| 6 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 481026 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 6 - PN |
| 7 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 479066 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 6 |
| 8 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 468737 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 - PN |
| 9 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 408283 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 |
| 10 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 499026 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 - PN |
| 11 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 404501 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 |
| 12 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 399327 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 - PN |
| 13 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 400618 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 |
| 14 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 498064 | 45 | | | | | x | 22/05/2026 | N/A | N/A | Plano 5 - PN |
| 15 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 398634 | 45 | | | | | x | 22/05/2026 | N/A | N/A | Plano 4 - PN |
| 16 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 500286 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 4 |
| 17 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 471984 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 4 - PN |
| 18 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 497014 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 4 - PN |
| 19 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 497670 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 4 |
| 20 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 496311 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 - PN |
| 21 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 480817 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 |
| 22 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 478201 | 45 | | | | | x | 21/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 - PN |
| 23 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 406588 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 |
| 24 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 482359 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 - PN |
| 25 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 498943 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 3 |
| 26 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 500271 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 - PN |
| 27 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 403925 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 |
| 28 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 402215 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 - PN |
| 29 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 469292 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 |
| 30 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 469737 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 - PN |
| 31 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 468808 | 45 | | | | | x | 19/05/2026 | N/A | N/A | Plano 2 - PN |
| 32 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 399284 | 45 | | | | | x | 19/05/2026 | N/A | N/A | Plano 1-Poste existente |
| 33 | Punta Canoa | Zona de Playa | Vía a Playa Máximo | 404224 | 45 | | | | | x | 20/05/2026 | N/A | N/A | |

## 4) Daniel Lemaitre Sector San Vicente - SS1278765

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | x | Expansión | x | Daniel Lemaitre Sector San Vicente - SS1278765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Daniel Lemaitre | Sector San Vicente | Calle 68 por la Virgencita | 481898 | 45 | x | | | x | | 14/05/2026 | 307003 | 50 | Poste existente |
| 2 | Daniel Lemaitre | Sector San Vicente | | 398812 | 45 | x | | | x | | 14/05/2026 | 306718 | 50 | Poste existente |
| 3 | Daniel Lemaitre | Sector San Vicente | | 404329 | 45 | x | | | x | | 14/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 4 | Daniel Lemaitre | Sector San Vicente | | 504806 | 45 | x | | | x | | 14/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 5 | Daniel Lemaitre | Sector San Vicente | | 506259 | 45 | x | | | x | | 14/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |

## 5) Barrio Nariño - SS1188642

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Barrio Nariño - SS1188642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Nariño | Calle 12 de Octubre | | 406375 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 2 | Nariño | Calle 12 de Octubre | | 498871 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | |
| 3 | Nariño | Calle 12 de Octubre | Calle 41 con Carrera | 470075 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 4 | Nariño | Calle 12 de Octubre | 20 - Las escaleras | 498873 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 5 | Nariño | Calle 12 de Octubre | | 401390 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |
| 6 | Nariño | Calle 12 de Octubre | | 472108 | 45 | x | | | | x | 7/05/2026 | N/A | N/A | Poste Nuevo |

## 6) Unidad Deportiva El Campestre SS1277184

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | x | Expansión | x | Unidad Deportiva El Campestre SS1277184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 28 | Unidad deportiva - Patinodromo | 467986 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 2 | El Campestre | | | 498083 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 3 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 29 | Unidad deportiva - Patinodromo | 404938 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 4 | El Campestre | | | 399905 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 5 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 30 | Unidad deportiva - Patinodromo | 496231 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 6 | El Campestre | | | 412067 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 7 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 31 | Unidad deportiva - Patinodromo | 411202 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 8 | El Campestre | | | 478441 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 9 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 32 | Unidad deportiva - Patinodromo | 467920 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 10 | El Campestre | | | 502467 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 11 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 33 | Unidad deportiva - Patinodromo | 478832 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 12 | El Campestre | | | 410497 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 13 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 34 | Unidad deportiva - Patinodromo | 469736 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 14 | El Campestre | | | 410845 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 15 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 35 | Unidad deportiva - Patinodromo | 471117 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | Reodelación solo alrededores de la unidad deportiva |
| 16 | El Campestre | | | 410921 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 17 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 36 | Unidad deportiva - Patinodromo | 466752 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 18 | El Campestre | | | 399086 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 19 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 37 | Unidad deportiva - Patinodromo | 403585 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 20 | El Campestre | | | 399283 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 21 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 38 | Unidad deportiva - Patinodromo | 408642 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 22 | El Campestre | | | 402773 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 23 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 39 | Unidad deportiva - Patinodromo | 400898 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 24 | El Campestre | | | 401771 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 25 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 40 | Unidad deportiva - Patinodromo | 401665 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 26 | El Campestre | | | 404383 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 27 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 41 | Unidad deportiva - Patinodromo | 495851 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 28 | El Campestre | | | 496250 | 45 | | | | | x | 26/05/2026 | N/A | N/A | |
| 29 | El Campestre | Entre Carreras 57 y 57D con Diag. 42 | Unidad deportiva - Patinodromo | 288498 | 50 | | | | | x | 25/05/2026 | N/A | N/A | |
| 30 | El Campestre | | | 288498 | 50 | | | | | x | 25/05/2026 | N/A | N/A | |
| 31 | El Campestre | | | 288580 | 50 | | | | | x | 25/05/2026 | N/A | N/A | |

## 7) Villa Rosita Nueva Vía- SS1284822

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Villa Rosita Nueva Vía- SS1284822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Villa rosita | Nueva Vía Terriorio Mio Parque Heredia | | 480922 | 45 | x | | | x | | 7/05/2026 | | | |

## 8) Ternera, Conjunto El Eden - SS1307576

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Ternera, Conjunto El Eden - SS1307576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Ternera | Conjunto El Eden, Calle 31 #81-88 | | 504805 | 64 | x | | | | x | 14/05/2026 | n/a | n/a | No estaba censado |
| 2 | Ternera | Conjunto El Eden, Calle 31 #81-88 | | 497252 | 45 | x | | | | x | 14/05/2026 | n/a | n/a | |
| 3 | Ternera | Conjunto El Eden, Calle 31 #81-88 | | 467119 | 45 | x | | | | x | 14/05/2026 | n/a | n/a | |

## 9) Cancha de Softbol de La Boquilla - SS1317081

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282143 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 2 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282142 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 3 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282133 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 4 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 261934 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276533 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 6 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282126 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 7 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282127 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 8 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282156 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 9 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276196 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 10 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276550 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 11 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 261936 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 12 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282130 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 13 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282120 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 14 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282152 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 15 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276546 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 16 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 261938 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 17 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 261940 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 18 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282137 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 19 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282122 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 20 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282129 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 21 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276537 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 22 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262518 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 23 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262516 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 24 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276536 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 25 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276197 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 26 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276199 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | REQUERIMIENTO DE ALCALDÍA |
| 27 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282114 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 28 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282128 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 29 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282135 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 30 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282116 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 31 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282115 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 32 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282123 | 246 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | |
| 33 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276555 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 34 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262529 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 35 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262510 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 36 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282117 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 37 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282153 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 38 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282118 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 39 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262519 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 40 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262514 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 41 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 262511 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 42 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282147 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 43 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282151 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 44 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282119 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 45 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276554 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 46 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276549 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 47 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276548 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 48 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282155 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 49 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282145 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 50 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 282154 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 51 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276539 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 52 | La Boquilla | Carrera 9 - Calle 80 | Cancha de Softbol | 276542 | 246 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |

## 10) Muelle Playa Blanca - SS1330541

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | Modernización | | Reposición | | Expansión | x |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 2 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 3 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 4 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | Luminarias de tecnología solar |
| 6 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 7 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |
| 8 | Playa Blanca | Muelle Turístico | | n/a | 300 | | x | | | x | 5/05/2026 | n/a | n/a | |

## 11) Manzanillo del Mar, Playa de Oro - SS1336799

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

| CONCEPTO: | | Modernización | x | Reposición | | Expansión | x | Fecha: mayo 2026<br>Manzanillo del Mar - SS1336799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 401156 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 2 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 500787 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 3 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 482255 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 4 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 467546 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 5 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 407240 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 6 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 408127 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 7 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 478519 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 8 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 478348 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 9 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 495737 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 10 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 469191 | 45 | | x | | | x | 12/05/2026 | n/a | n/a | POSTE NUEVO |
| 11 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 469191 | 45 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | POSTE EXIST |
| 12 | Manzanillo del Mar | Sector de Playa de Oro | | 469191 | 45 | | x | | | x | 14/05/2026 | n/a | n/a | POSTE EXIST |

## 12) EL Cabrero, Av. Rafael Núñez - SS1343523

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

| CONCEPTO: | | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Fecha: mayo 2026<br>EL Cabrero, Av.Rafael Nuñez - SS1343523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | EL Cabrero | Av. Rafael Nuñez - | Frente a Parque Apolo | 535530 | 130 | | x | | | x | 20/05/2026 | n/a | n/a | Refuerzo |
| 2 | EL Cabrero | Av. Rafael Nuñez - | Frente a Parque Apolo | 535521 | 130 | | x | | | x | 20/05/2026 | n/a | n/a | |

## 13) Isla Tierra Bomba. Punta Arena SS1347150

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

| CONCEPTO: | | Modernización | | Reposición | | Expansión | x | Fecha: mayo 2026<br>Isla Tierra Bomba. Punta Arena SS1347150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Isla de Tierra | Punta Arena | | 472195 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | Atención en respuesta a requerimiento de la comunidad visitada por EPM y QBM2 |
| 2 | Bomba | Punta Arena | | 496038 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 3 | Isla de Tierra | Punta Arena | | 471797 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 4 | Bomba | Punta Arena | | 498553 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | Isla de Tierra | Punta Arena | | 403525 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 6 | Bomba | Punta Arena | | 410155 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 7 | Isla de Tierra | Punta Arena | | 402162 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 8 | Bomba | Punta Arena | | 399587 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 9 | Isla de Tierra | Punta Arena | | 399048 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |
| 10 | Bomba | Punta Arena | | 501996 | 45 | x | | | x | x | 21/05/2026 | n/a | n/a | |

# 14) Chambacú, Nueva Zona recreativa: SS1333708, SS1333723, SS1333729, SS133735, SS1339367

| | INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS | Versión 01<br>Vigente desde:<br>02/02/2021 |
|---|---|---|

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | | Modernización | x | | Reposición | | | Expansión | x | | Chambacú - SS1333708 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282140 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 2 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282136 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Montaje en cruceta |
| 3 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282125 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 4 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282148 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282149 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Montaje cruceta |
| 6 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282132 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 7 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 282113 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | | Modernización | x | | Reposición | | | Expansión | x | | Chambacú - SS1333723 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 297716 | 140 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 2 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 297586 | 140 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Reubicación |
| 3 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 297590 | 140 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 4 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 491667 | 128 | | x | | | x | 15/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 282146 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Nueva |
| 6 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú - Parqueadero | | 282121 | 246 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | | Modernización | x | | Reposición | | | Expansión | x | | Chambacú - SS1333729 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532927 | 176 | | x | | | x | 9/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 2 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532921 | 176 | | x | | | x | 9/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 3 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532908 | 176 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 4 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532978 | 176 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 5 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 533002 | 176 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 6 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 533001 | 176 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Existente |
| 7 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 533009 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 8 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 533006 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 9 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532931 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 10 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532975 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 11 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532925 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 12 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532940 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 13 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532923 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 14 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532911 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 15 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532936 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |
| 16 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú -Alrededores | | 532916 | 176 | | | | | | 8/05/2026 | n/a | n/a | Curvo 3m |

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | | Modernización | x | | Reposición | | | Expansión | x | | Chambacú - SS1333735 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 533012 | 176 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Brazo Curvo |
| 2 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 511784 | 210 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 3 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 511793 | 210 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | Montaje en cruceta |
| 4 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 511775 | 210 | | x | | | x | 13/05/2026 | n/a | n/a | |
| 5 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 511774 | 210 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | |
| 6 | Chambacú | Proyecto Nuevo Chambacú | | 511776 | 210 | | x | | | x | 8/05/2026 | n/a | n/a | Montaje en cruceta |

Fecha: mayo 2026

| CONCEPTO: | | Modernización | x | | Reposición | | | Expansión | x | | Chambacú Repotenciacion Avenida Pedro Heredia aledaño - SS1339367 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Barrio | Dirección | Punto de Referencia | Lumiaria Nueva | | DISPOSICIÓN EN POSTE | | | Vehicular | Peatonal | Fecha de Instalación | Lumiaria Retirada | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Código | Potencia | Sencilla | Matil | Doble | | | | Código | Potencia | |
| 1 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 381064 | 128 | x | | | x | | 19/05/2026 | n/a | 150 | |
| 2 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535514 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | n/a | 110 | Se repotencia |
| 3 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535694 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | n/a | 110 | luminaria |
| 4 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535539 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | n/a | 110 | Se repotencia |
| 5 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535518 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | n/a | 110 | luminaria |
| 6 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535803 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | n/a | 110 | Se repotencia |
| 7 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535805 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 8 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535524 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 9 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535511 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 10 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535751 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 11 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535510 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 12 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535507 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 13 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535519 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 14 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535535 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 15 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535522 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 16 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535536 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 17 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535541 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 18 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535812 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 19 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535804 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |
| 20 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535762 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | |
| 21 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535544 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | Se repotencia |
| 22 | Chambacú | Av. Pedro de Heredia - Tramo I | | 535756 | 130 | x | | | x | | 14/05/2026 | | 110 | luminaria |

**Anexo 37.** Registro de medición de iluminación realizada en mayo 2026

## Medida #1: Manzanillo del Mar, Playa Dorada

| MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 1 |
|---|
| METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA | | | **FECHA** | 26/05/2026 | HORA INICIO | 7:23 p. m. |
| **DIRECc DEL SITIO** | **MANZANILLO PLAYA DORADA** | | | | | | |
| **TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE** | | | | **TRAMO INICIAL** | | | |
| **LUXOMETRO** | KLEIN TOOLS ET 130 | | | | | | |
| **CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE** | Cielo despejado | | | | | | |
| **LUMINARIA** | CELSA | | | **PANEL LEDS** | 45 | | |
| **TIPO DE APOYO** | POSTES | | | **AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA** | 0,5 Y 0,72 m APROX | | |
| **ANCHO DE CALZADA** | | | | **ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)** | 7 m A 7,5M APROX | | |
| **SEPARADOR** | SI= | NO= X | No DE SEPARADORES | | | | |
| **DISPOSICION DE LUMINARIAS** | Normal | | 0 | **TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)** | 120-250 | | |
| **INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS** | 25 M APROX | | **DISTANCIA DEL LUM AL ANDEN (m)** | | NO HAY ANDEN | | |
| **ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA** | 0° a 5° APROX | | **TENSION MEDIDA DE LA RED (m)** | | 240 | | |
| **SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?** | La luminaria es totalmente Nueva | | | | | | |

| **PUNTOS** | **1** | **2** | **3** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 22 | 13 | 10 | LA VIA ES DESTAPADA Y SIN REFLEXION, ES ARENA NEGRA OPACA ALTA CONTAMINACIÓN SALINA |
| **2** | 21 | 12 | 9 | |
| **3** | 19 | 11,5 | 8,3 | |

| **Playa Dorada** | | **DISTRIBUCION** | LATERAL |
|---|---|---|---|

| **Medidas en Campo** | | |
|---|---|---|
| | **VIA** | **PEATONAL** |
| E1 | 22 | 0 |
| E2 | 21 | 0 |
| E3 | 19 | 0 |
| E4 | 13 | 0 |
| E5 | 12 | 0 |
| E6 | 11,5 | 0 |
| E7 | 10 | 0 |
| E8 | 9 | 0 |
| E9 | 8,3 | 0 |

TIPO DE VIA VEHICULAR M4

| | 1/16 | (E1+E3+E7+E9) | (E2+E4+E6+E8) | E5 |
|---|---|---|---|---|
| **Eprom** | 0,063 | 59 | 55 | 12 |
| **Eprom** | 0,063 | 0 | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **UNIFORMIDAD VIA** | **0,38** | **OK** |
| **UNIFORMIDAD PEATON** | - | |

## Medida #2: Manzanillo del Mar, Zona de Playa

| MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 2 |
|---|
| METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA | | | **FECHA** | 27/04/2026 | HORA INICIO | 8:03 p. m. |
| **DIRECc DEL SITIO** | **MANZANILLO - ZONA DE PLAYA** | | | | | | |
| **TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE** | | | | **TRAMO ULTIMO** | | | |
| **LUXOMETRO** | KLEIN TOOLS ET 130 | | | | | | |
| **CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE** | Cielo despejado | | | | | | |
| **LUMINARIA** | CELSA | | | **PANEL LEDS** | 45 | | |
| **TIPO DE APOYO** | POSTES | | | **AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA** | 0,5 Y 0,72 m APROX | | |
| **ANCHO DE CALZADA** | | | | **ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)** | 7 m A 7,5M APROX | | |
| **SEPARADOR** | SI= | NO= X | No DE SEPARADORES | | | | |
| **DISPOSICION DE LUMINARIAS** | Normal | | 0 | **TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)** | 120-250 | | |
| **INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS** | 26 M APROX | | **DISTANCIA DEL LUM AL ANDEN (m)** | | NO HAY ANDEN | | |
| **ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA** | 0° a 5° APROX | | **TENSION MEDIDA DE LA RED (m)** | | 240 | | |
| **SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?** | La luminaria es totalmente Nueva | | | | | | |

| **PUNTOS** | **1** | **2** | **3** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 19 | 20 | 10,2 | LA VIA ES DESTAPADA Y SIN REFLEXION, ES ARENA NEGRA OPACA ALTA CONTAMINACIÓN SALINA |
| **2** | 17 | 14 | 9 | |
| **3** | 15 | 11,8 | 8,5 | |

| **Zona de Playa** | **DISTRIBUCION** | LATERAL |
|---|---|---|

| **Medidas en Campo** | | |
|---|---|---|
| | **VIA** | **PEATONAL** |
| E1 | 19 | 0 |
| E2 | 17 | 0 |
| E3 | 15 | 0 |
| E4 | 20 | 0 |
| E5 | 14 | 0 |
| E6 | 11,8 | 0 |
| E7 | 10,2 | 0 |
| E8 | 9 | 0 |
| E9 | 8,5 | 0 |

TIPO DE VIA VEHICULAR M4

| | 1/16 | (E1+E3+E7+E9) | (E2+E4+E6+E8) | E5 |
|---|---|---|---|---|
| **Eprom** | 0,063 | 53 | 58 | 14 |
| **Eprom** | 0,063 | 0 | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **UNIFORMIDAD VIA** | **0,45** | **OK** |
| **UNIFORMIDAD PEATON** | - | |

**Anexo 38.** Oficio AMC-0FI-0057799-2026 Remisión Acta de reversión

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., 20 de abril de 2026

**Oficio AMC-OFI-0057799-2026**

Doctor
**GINA PATRICIA VELEZ ORTIZ**
Asesor Código 105 Grado 47

**Asunto**: Respuesta a Oficio AMC-OFI-0041736-2026- SOLICITUD DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA FORMAL DE VIAS POR PARTE DE ANI AL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se procede a dar respuesta a solicitud de información y documentación identificada en el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB, con el código de registro en el asunto, por el cual solicita *"enviar el acto administrativo y/o acta emitido por ANI con la finalidad de adelantar la modernización del alumbrado público de esta importante vía de la ciudad, toda vez que se encuentran la vía oscura por deficiencia y/o ausencia de luminarias y de esta manera se le garantiza un servicio de alumbrado público de calidad"*.

En atención a lo solicitado se remite el *"ACTA DE REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2021 - PROYECTO VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE CORREDOR DE CARGA CARTAGENA BARRANQUILLA"*, adjunto al presente oficio.

En lo relativo a la fecha y hora para tratar el tema sobre la proyección del Alumbrado Público de la Ruta 90, se propone una reunión de carácter virtual para el día lunes 4 de junio a las 2:00 pm. Esperamos su confirmación remitiendo link de conexión al correo infraestructura@cartagena.gov.co.

Atentamente,

**WILMER IRIARTE RESTREPO**
Secretario de Infraestructura

| RESPONSABLE | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Paola Betancourt | Asesora Externa SID | |
| Apoyó | | | |
| Revisó | | | |
| Aprobó (si aplica) | | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente | | | |

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 30 de marzo de 2026
**Oficio AMC-OFI-0041736-2026**

Sr.
**Secretario**
**Wilmer Enrique Iriarte Restrepo**
**Secretario de Infraestructura**
**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS**
**Centro Plazoleta del Joe**
**Ciudad**

Asunto: **SOLICITUD DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA FORMAL DE VIAS POR PARTE DE ANI AL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**

Cordial saludo,

En el marco del proceso de reversion del contrato de concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó un acta para la entrega formal de Autopistas del caribe, correspondiente al corredor de Cartagena - Barranquilla en su tramo de la Vía La Cordialidad y otras vias al Distrito de Cartagena permitiendo asumir la operación y mantenimiento.

Por lo anterior, le solicito muy respetuosamente se sirva enviar el acto administrativo y/o acta emitido por ANI con la finalidad de adelantar la modernización del alumbrado público de esta importante vía de la ciudad, toda vez que se encuentran la vía oscura por deficiencia y/o ausencia de luminarias y de esta manera se le garantiza un servicio de alumbrado público de calidad.

Por otra parte, aprovecho la oportunidad para solicitar se sirva fijar fecha, hora y lugar acorde a su agenda con el propósito de realizar una reunión y tratar el tema sobre la proyección de Alumbrado Publico en la vía RUTA 90.

Quedo atenta a su respuesta,

Atentamente,

**Gina Patricia Velez Ortiz**
**Asesor Codigo 105 Grado 47**

| RESPONSABLE | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | FABIAN GAMERO SOLARTE | Ingeniero Asesor Externo - Sec Grall | |
| Revisó | MARINA VILLAMIL C. | PE Codigo 222 Gr 41 | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |

**Anexo 39.** Certificados aportados por EPM de la disposición final de residuos año 2026

## 1. Certificado de residuos aprovechables 20/04/2026

emvarias®
Grupo epm

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A E.S.P.

CERTIFICA

Que EMVARIAS como empresa prestadora de la actividad de aprovechamiento regulado en el Decreto 596 y la resolución 276 de 2016, en el marco del servicio público de aseo, recolectó, transportó y aprovechó en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA de EMVARIAS, durante el mes de **enero**, las cantidades descritas a continuación de residuos sólidos aprovechables provenientes de Alumbrado Público Cartagena, ubicado en la ciudad de Cartagena.

| MATERIAL | CANTIDAD(KG) |
|---|---|
| CHATARRA SUELTA | 4,424 |
| **TOTAL** | **4,424** |

El material ingresó al proceso de selección, clasificación y embalaje a la ECA -Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Emvarias para posteriormente ser llevado a las diferentes cadenas de reciclaje conforme a la normativa ambiental y laboral colombiana.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de abril del año 2026.

JHONY A. SERNA QUINTERO
Empresas Varias de Medellín S.A E.S. P
Proyectó: María J. Zapata L.

Calle 30 No. 55-198 / Medellín-Colombia | contacto@emvarias.com.co
Conmutador: (604) 380 0600 | www.emvarias.com.co

FECHA
23/01/2026

**Empresas Públicas de Medellín**
REINTEGRO O DESTRUCCIÓN DE BIENES Y ACTIVOS
Unidad Gestión Inventarios

epm

| RESPONSABLE DEL BIEN O ACTIVO | REGISTRO OW | DEPENDENCIA | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |
|---|---|---|---|
| JOSE RIVERA | | Unidad Alumbrado | |

SE DARÁ REINTEGRO O DESTRUCCIÓN EN EL SISTEMA: N/A — MOTIVO DEL REINTEGRO: EXCEDENTES INDUSTRIALES — DESTINACIÓN:

| DESCRIPCIÓN | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DEL BIEN | VALOR TOTAL DEL BIEN | CÓDIGO ACTIVO | CÓDIGO ALMACÉN | FECHA DE INGRESO | DOCUMENTO DE INGRESO | ESTADO DEL BIEN | AVALÚO SUGERIDO PARA VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| LUMINARIAS SEMIDESARMADA DE 70W | UND | 5 | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| POSTES CORTADOS ACERO | UND | 5 | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| POSTES CORTADOS METALICOS | UND | 32 | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| CERRADO | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |

VALOR TOTAL DEL ACTA: — VALOR TOTAL DEL AVALÚO: -

| FIRMA AUTORIZADA JEFE DE ESTRUCTURA | V°B° UNIDAD SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA Y SOP. DE SERVICIO | V°B° DEL ENLACE DE ACTIVOS FIJOS | ALMACENISTA QUE RECIBE (APROVECHAMIENTOS) | FECHA DE RECIBO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: YESSICA CUETO | NOMBRE: | NOMBRE: | | | |
| CARGO: | CARGO: | CARGO: | R. OW: | | | |

OBSERVACIONES O JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA POR DESTRUCCIÓN U OBSOLESCENCIA:

MATERIAL OBSOLETO QUE NO ES UTIL PARA LA UNIDAD EL CUAL FUE RETIRADO POR LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARTAGENA

DILIGENCIAR PARA LA DESTINACIÓN COMO DESTRUCCIÓN

| TESTIGO 1 | TESTIGO 2 | FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA QUE DESTRUYE EL BIEN | FECHA DESTRUCCIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: YESSICA CUETO | NOMBRE: | | | |
| CARGO: ENVARIAS | CARGO: ALMACENISTA ELITE INGENIEROS | CARGO: | | | |

El proceso de destrucción debe adelantarse observando las normas ambientales vigentes y en especial la Ley 1252 de 27 noviembre de 2008 del Congreso de Colombia, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones; y el Decreto 1076 del 26 mayo 2015 del Presidente de la República de Colombia, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamento del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Es deber del servidor "vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados". Ley 734/93. El no cumplimiento de este deber puede generar para el servidor sanciones de tipo disciplinario e incluso su destitución.
MOTIVO DEL REINTEGRO - Se indican las razones o causas por las cuales se da origen a la baja.
Obsolescencia: Es todo aquel bien que estando en buen estado, no es requerido por la operación, por alguna de las siguientes razones:
* Ha entrado en desuso por innovación tecnológica
* Está asociado a equipos que han sido retirados del servicio y no se puede utilizar en ningún otro equipo.
Daño físico o inservible: son consideradas inservibles los ítems, que permanecen en los almacenes sin utilización y que por su daño no pueden realizar su función.

Formato F-092 - Reintegro o Destrucción de Bienes y Activos — Actualizó: gramirere, 2015/12/03



## 2. Certificado de residuos aprovechables 24/04/2026

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A E.S.P.

CERTIFICA

Que **EMVARIAS** como empresa prestadora de la actividad de aprovechamiento regulado en el Decreto 596 y la resolución 276 de 2016, en el marco del servicio público de aseo, recolectó, transportó y aprovechó en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA de EMVARIAS, durante el mes de **marzo**, las cantidades descritas a continuación de residuos sólidos aprovechables provenientes **de ALUMBRADO PÚBLICO DE CARTAGENA.**

| MATERIAL | CANTIDAD(KG) |
|---|---|
| METALES FERROSOS | 1300 |
| **TOTAL** | **1300** |

El material ingresó al proceso de selección, clasificación y embalaje a la ECA -Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Emvarias para posteriormente ser llevado a las diferentes cadenas de reciclaje conforme a la normativa ambiental y laboral colombiana.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de abril del año 2026.

**JHONY A. SERNA QUINTERO**
Empresas Varias de Medellín S.A E.S. P
Proyectó: María J. Zapata L.

Calle 30 No. 55-198 / Medellín-Colombia | contacto@emvarias.com.co
Conmutador: (604) 380 0600 | www.emvarias.com.co

FECHA
12/03/2026

Empresas Públicas de Medellín
REINTEGRO O DESTRUCCIÓN DE BIENES Y ACTIVOS
Unidad Gestión Inventarios

epm

| RESPONSABLE DEL BIEN O ACTIVO | REGISTRO OW | DEPENDENCIA | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |
|---|---|---|---|
| MATEO OSORIO | | Unidad Abastecido | |

SE DARÁ REINTEGRO O DESTRUCCIÓN EN EL SISTEMA: N/A — MOTIVO DEL REINTEGRO: EXCEDENTES INDUSTRIALES — DESTINACIÓN: VENDER

| DESCRIPCIÓN | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DEL BIEN | VALOR TOTAL DEL BIEN | CÓDIGO ACTIVO | CÓDIGO ALMACÉN | FECHA DE INGRESO | DOCUMENTO DE INGRESO | ESTADO DEL BIEN | AVALÚO SUGERIDO PARA VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| RETALES DE CABLE 3*6 | MTS | 206 | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| RECORTES DE CHATARRAS NAVIDAD | KG | | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| CARTON | KG | | - | - | | | | | BM - Baja Mala | - |
| CERRADO | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | - | - | | | | | | - |
| | | | | - | | | | | | - |

VALOR TOTAL DEL ACTA: - VALOR TOTAL DEL AVALÚO: -

| FIRMA AUTORIZADA JEFE DE ESTRUCTURA | V°B° UNIDAD SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA Y SOP. DE SERVICIO | V°B° DEL ENLACE DE ACTIVOS FIJOS | ALMACENISTA QUE RECIBE (APROVECHAMIENTOS) | FECHA DE RECIBO DÍA / MES / AÑO |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: YESSICA CUETO | NOMBRE: | NOMBRE: | |
| CARGO: | CARGO: | CARGO: | R. OW: | |

OBSERVACIONES O JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA POR DESTRUCCIÓN U OBSOLESCENCIA:

MATERIAL OBSOLETO QUE NO ES UTIL PARA LA UNIDAD EL CUAL FUE RETIRADO POR LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CARTAGENA

DILIGENCIAR PARA LA DESTINACIÓN COMO DESTRUCCIÓN


| TESTIGO 1 | TESTIGO 2 | FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA QUE DESTRUYE EL BIEN | FECHA DESTRUCCIÓN DÍA / MES / AÑO |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Estarling | NOMBRE: YESSICA CUETO | NOMBRE: | |
| CARGO: EMVARIAS | CARGO: ALMACENISTA ELITE INGENIEROS | CARGO: | |

El proceso de destrucción debe adelantarse observando las normas ambientales vigentes y en especial la Ley 9262 de 27 noviembre de 2008 del Congreso de Colombia, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones; y el Decreto 1076 del 26 mayo 2015 del Presidente de la República de Colombia, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es deber del servidor "vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados". Ley 734/93. El no cumplimiento de esto puede generar para el servidor sanciones de tipo disciplinario e incluso su destitución.

MOTIVO DEL REINTEGRO - Se indican las razones o causas por las cuales se da origen a la baja.
Obsolescencia: Es todo aquel bien que estando en buen estado, no es requerido por la operación, por alguna de las siguientes razones:
* Ha entrado en desuso por innovación tecnológica
* Está asociado a equipos que han sido retirados del servicio y no se puede utilizar en ningún otro equipo.
Daño físico o Inservible: son considerados inservibles los bienes, que permanecen en los almacenes sin utilización y que por su daño no pueden realizar su función.

Formato: F-382 - Reintegro o Destrucción de Bienes y Activos — Actualizó: premiere, 2015/12/10





**Anexo 40.** AP-EPM-004-2026 Ajuste de ucap's abril 2026

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

**AP EPM-004-2026**

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de Mayo de 2026

Señores
**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**
Atn: Ing. Juan David Pulido Correa
Profesional Comercial - Unidad Ofertas Gobierno
Cartagena

**Asunto:** Ajuste de UCAP's ejecutadas – abril 2026

Tras la revisión y conciliación de cantidades de UCAP's ejecutadas del 01 al 30 de abril 2026, juntamente ingenieros del área operativa de EPM e Interventoría QBM2, nos permitimos informar el valor liquidado: **3.903 UCAP's**, correspondiente a las intervenciones desarrolladas en los barrios y corregimientos tal como se describe en detalle a continuación:

| Item | Solicitud | Nombre del Proyecto | Estado | Ejecuadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 877808 | Iluminación arquitectónica de las caras verticales de la Muralla de Cartagena de Indias de los barrios Centro y San Diego | ejecutado | 0,52 |
| 2 | 891710 | SMI Cra 48 Barrio Piedra Bolivar (St La Gloria) | ejecutado | 15,19 |
| 3 | 1247076 | Cartagena Muralla etapa II | ejecutado | 2259,87 |
| 4 | 1243654 | SMI-Parque Apolo Colonial | ejecutado | 514,83 |
| 5 | 1273531 | Iluminación calle 30 del Parque de la Marina | ejecutado | 6,90 |
| 6 | 1273499 | Iluminación arquitectónica Plaza de Toros | ejecutado | 1,46 |
| 7 | 1284822 | SMI- Iluminación Via nueva Urb Villa Rosita | ejecutado | 59,51 |
| 8 | 1242334 | SMI/ Derecho de peticion EXT-AMC-25- 0161036 - Bayunca- 1242334 | ejecutado | 81,63 |
| 9 | 1277184 | SMI-Unidad Deportiva el Campestre-1277184 | ejecutado | 95,55 |
| 10 | 1306789 | SMI-Iluminacion provisional villa olimpica-1306789 | ejecutado | 173,45 |
| 11 | 1274259 | Iluminación Sendero Calle 30 del parque de la Marina-SS 1274259 | ejecutado | 430,34 |
| 12 | 1310921 | SMI Calle 30 x Diagonal 62-SS 1310921 | ejecutado | 9,94 |
| 13 | 1311357 | Instalacion Trafo Troncal del norte | ejecutado | 37,69 |
| 14 | 1311347 | Instalacion Trafo Troncal del norte | ejecutado | 34,21 |
| 15 | 1310386 | Instalacion Trafo Av. Pedro Heredia | ejecutado | 37,08 |
| 16 | 1317067 | SMI-Calle Media Luna- SS 1317067 | ejecutado | 4,96 |
| 17 | 1323677 | SMI-Conexion Territorio Mio- Segunda Vía Complementaria-SS 1323677 | ejecutado | 70,93 |
| 18 | 1324712 | SMI-Iluminación proyecto Colegio Bilingüe Cecelia Porras-SS 1324712 | ejecutado | 11,84 |
| 19 | 1321954 | SMI-Reposición poste parque los Alcatraces-SS 1321954 | ejecutado | 12,65 |
| 20 | 1329146 | SMI-Iluminación playa Sector el Manzanillo-SS 1329146 | ejecutado | 26,40 |
| 21 | 1329060 | SMI- Letras Manzanillo del Mar-SS 1329060 | ejecutado | 8,93 |
| 22 | | Ajuste Valor Cajas Enero - Febrero | ejecutado | 9,36 |
| | | **Subtotal abril 2026** | | **3903** |

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

A 30 de abril 2026 el avance de las Murallas, fase 2 supero el 100% (18.130/17.000 ucap's), debido a requerimientos los adicionales de la Av. Del Pedregal y otras zonas no incluidas en el alcance del proyecto.

| Periodo | Modernizazón | Murallas | Total |
|---|---|---|---|
| **Ucaps Contractuales 2026** | 13.640,00 | 17.000,00 | **30.640,00** |
| Ejecutadas Enero 2026 | 274 | 3448 | 3722 |
| Ejecutadas febrero 2026 | 608 | 7840 | 8448 |
| Ejecutadas marzo 2026 | 996 | 4582 | 5578 |
| Ejecutadas abril 2026 | 1.643 | 2260 | 3903 |
| **Subtotal ucap's ejecutadas** | **3.521** | **18.130** | **21.651** |
| **Pendintes por Ejecutar** | **10.119** | **- 1.130** | **8.989** |

Sumadas estas ucap's al saldo de 2.025 **(2.837),** se tiene un total disponible para consumirse en modernización de sectores pendientes, parques, sectores normalizados y otros proyectos que decida el distrito, entre el 01/05/2026 y el 25/07/2026 de **11.826**

| UCAP's | Contractual | Ejecutada | Pendiente |
|---|---|---|---|
| Modernización Contrato Interad. | 10.371 | 7.534 | 2.837 |
| Modernización OTRO SI #01 | 13.640 | 3.521 | 10.119 |
| Proyecto Murallas Fase 2 | 17.000 | 18.130 | - 1.130 |
| **TOTAL** | **41.011** | **29.185** | **11.826** |

Atentamente;

**LUIS MIGUEL MEJÍA CHÁVEZ**
**Director de Interventoria**

**Copia:** Dra. Gina Patricia Velez Ortiz — Asesora de Servicios Públicos
Ing. Mateo Osorio Vanegas — EPM Profesional Operación Negocios – U.A.
Ing. Diego Alberto Pineda Martínez — EPM Profesional Operación Negocios – U.A.
Dra. Melissa Franco Porras — Asesora Juridica Interventoria QBM2

**Anexo 41.** Presentación de informe mensual: AP-DIS-018-2026 (EXT-AMC-26-0058250)

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

**AP DIS-018-2026**

Cartagena de Indias D.T. y C., 08 de Mayo de 2026

Señores
**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA**
Atn: Dra. María Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

**Asunto:** Envío Informe de Interventoría Marzo/Abril de 2026.

Cordial saludo

El motivo del presente es enviar por medio de la Ventana de Atención Al Cliente y adjunto al mismo, el informe de interventoría (191 Folios) correspondiente al mes de Marzo/Abril del año 2026, el cual contiene todo lo concerniente al Alumbrado Público en el Distrito de Cartagena de Indias y sus corregimientos.

Agradeciendo su colaboración.

**LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ**
**Director De Interventoría**

**Copia:** Archivos

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

# PETICIÓN RECIBIDA CON REGISTRO EXT-AMC-26-0058250

**De** <notificacionesalc@cartagena.gov.co>
**Destinatario** <presidencia@qbm2.com>
**Fecha** 2026-05-08 12:15 PM

Estimado (a): **QBM** , su solicitud con el asunto **AP DIS-018-2026**, ha sido registrada satisfactoriamente.

Se ha generado el siguiente código de radicado y contraseña:

Código de radicado: **EXT-AMC-26-0058250**
Contraseña: **cfadb68d**
Fecha de radicación:**8/05/2026 12:15 p. m.**

Pulse aquí para hacer seguimiento:
https://sigob.cartagena.gov.co/seguimientocorrespondencia

Este correo es de tipo informativo y, por lo tanto, le pedimos no responda este mensaje.Ã Con la decisión del uso del canal virtual, contribuyente a la preservación del medio ambiente, disminuyendo el consumo de papel.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Es importante señalar que los datos facilitados en este formato pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la Alcaldía de Cartagena y podrán ser utilizados para el ejercicio de las competencias asignadas por Ley. Lo anterior de conformidad con la Ley 1581 de 2012, "Por lo cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales."

**Anexo 42.** Remisión de las solicitudes de modificación de infraestructura (SMI) mayo 2026

**Entrega #01**



Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

## Validación de Modificación: Mayo Parte 1

1 mensaje

**Ana Teresa Cortina R.** <fortalezacortina@gmail.com> 5 de mayo de 2026 a las 11:51
Para: Servicios Publicos <serviciospublicos@cartagena.gov.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Marina Villamil Cuello <mvillamilc@cartagena.gov.co>, "V. Raad" <Victorraad@hotmail.com>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Diego Alberto Pineda <diego.pineda@epm.com.co>, MATEO OSORIO VANEGAS <MATEO.OSORIO@epm.com.co>, CARLOS ANDRES PABON MUNERA <carlos.andres.pabon@epm.com.co>
Cc: Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, LUIS ALBERTO MARTINEZ PARDO <luismartinex@gmail.com>

Dra. Gina Patricia Velez Ortiz
Asesora de Servicios Públicos
Secretaría General de Distrito

Ing. Mateo Osorio Vanegas
Profesional Operaciones Negoios
Unidad de Alumbrado Público
Empresas Públicas de Medellín

Muy Buenos días

Cordial saludo.

Se envían las solicitudes de modificación de infraestructura, para su revisión y aprobación; correspondientes a:

| SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Solicitud de modificación** | **SS** | **Fecha de remisión EPM** | **Fecha de validación QBM2** | **UCAP** |
| 61 | Villa Olímpica | 1306789 | 1/04/2026 | 5/05/2026 | **50,07** |
| 62 | Canalización Territorio Mio | 1326504 | 30/04/2026 | 5/05/2026 | 201,558 |
| 63 | Iluminación Letras Manzanillo | 1329060 | 4/05/2026 | 5/05/2026 | 8,844 |
| 64 | Iluminación Playa Sector Manzanillo | 1329146 | 4/05/2026 | 5/05/2026 | 21,833 |

Atentamente;

--

I.E. ANA TERESA CORTINA R.

**4 adjuntos**

**SMI Refuerzo en Villa Olímpica - SS1306789.pdf**
548K

**SMI Canalización Territorio Mio Parque Heredia - SS1326504.pdf**
559K

**SMI Letras Manzanillo del MAr - SS1329060.pdf**
468K

**SMI Iluminación Playa Sector Manzaillo - SS1329146.pdf**
456K



**Entrega #02**

Gmail **Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>**

# Validación de Modificación: Mayo Parte 2

1 mensaje

**Ana Teresa Cortina R.** <fortalezacortina@gmail.com> 13 de mayo de 2026 a las 15:53
Para: Servicios Publicos <serviciospublicos@cartagena.gov.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Marina Villamil Cuello <mvillamilc@cartagena.gov.co>, "V. Raad" <Victorraad@hotmail.com>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Diego Alberto Pineda <diego.pineda@epm.com.co>, MATEO OSORIO VANEGAS <MATEO.OSORIO@epm.com.co>, CARLOS ANDRES PABON MUNERA <carlos.andres.pabon@epm.com.co>
Cc: Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, LUIS ALBERTO MARTINEZ PARDO <luismartinex@gmail.com>

Dra. Gina Patricia Velez Ortiz
Asesora de Servicios Públicos
Secretaría General de Distrito

Ing. Mateo Osorio Vanegas
Profesional Operaciones Negoios
Unidad de Alumbrado Público
Empresas Públicas de Medellín

Muy Buenas tardes

Cordial saludo.

Se envían las solicitudes de modificación de infraestructura, para su revisión y aprobación; correspondientes a:

| SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Solicitud de modificación** | **SS** | **Fecha de remisión EPM** | **Fecha de validación QBM2** | **Enviado para aprobación** | **UCAP** |
| 65 | Cai El Recreo, Diagonal 32 | 1333621 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 35,534 |
| 66 | Tierra Baja, Terminal del Norte | 1277181 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 696,889 |
| 67 | Muelle Playa blanca | 1330541 | 8/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 19,66 |
| 68 | Playa de Oro Manzanillo | 1336799 | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 35,143 |
| 69 | Cancha de Softbol de La Boquilla | 1317081 | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 209,9 |

Atentamente;

--

I.E. ANA TERESA CORTINA R.

**5 adjuntos**

**SMI CAI El Recreo - SS1333621.pdf**
470K

**SMI Tierra Baja, Terminal del Norte - SS1277181.pdf**
517K

**SMI Iluminación Muelle de Playa Blanca - SS1330541.pdf**
455K

**SMI Playa de Oro Manzanillo - SS1336799.pdf**
482K

**SMI Cancha de softbol de la Boquilla - SS1317081.pdf**
508K

**Anexo 43**. Programación diaria de modernización – mayo 2026

A continuación, se comparten registros de la programación diaria compartida y ejecutada por EPM:



20/5/26, 8:21 Gmail - RE: Programación 4 DE MAAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 4 DE MAAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 4 de mayo de 2026 a las 9:04

Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>

Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 4 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros | JHIPCY RUIZ BETTIN Ayudante | (604) 444 97 84 | www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| lunes, 4 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI DERECHO DE PETICION BAYUNCA |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI/Reposición poste parque los Alcatraces/ MURALLA EPM |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA FIGURACION HIERRO DADOS CANCHA CAMPESTRE |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA/ ADECUACION DE BANCO DE PRUEBA |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CANCHA CAMPESTRE /PARQUE APOLO |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion/ SMI Iluminación continuidad Via Perimetral |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | MURALLAS /EPM |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI MANZANILLO /POSTES /LUMINARIA |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TALLER |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 6 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 6 de mayo de 2026 a las 7:15
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>
Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 6 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

JHIPCY
RUIZ BETTIN
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI DERECHO DE PETICION BAYUNCA |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI/Reposición poste parque los Alcatraces |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA ELITE (APOYO ALMACEN) |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA FIGURACION HIERRO DADOS CANCHA CAMPESTRE |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TERRITORIO MIO - CAMPESTRE |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | PERIMETRAL |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion1 / SMI Iluminación continuidad Via Perimetral |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI iluminación Barrio Nariño sector calle 12 de octubre |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BARRIO NARIÑO |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 8 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 8 de mayo de 2026 a las 7:47
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>
Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 8 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

*JHIPCY*
*RUIZ BETTIN*
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| viernes, 8 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI DERECHO DE PETICION BAYUNCA |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA/MANTENIMIENTO |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI Iluminacion Parqueadero Chambacú |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA ELITE (APOYO ALMACEN) |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion1 / SMI Iluminación continuidad Via Perimetral |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI Iluminacion Parqueadero Chambacú |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion1 / SMI Iluminación continuidad Via Perimetral |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI Iluminacion Parqueadero Chambacú |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TERRITORIO MIO - CAMPESTRE |

Gmail

Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 11 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 11 de mayo de 2026 a las 8:39

Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>

Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Kaliuvelis Diaz Rodriguez <kaliuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 11 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

**JHIPCY**
*RUIZ BETTIN*
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| lunes, 11 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA ELITE (APOYO ALMACEN) |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CAMPESTRE Y TERRITORIO MIO |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CHAMBACU CABLE SUBTERRANEO/PARQUE APOLO CORTE DE POSTE |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI Iluminación continuidad Via Perimetral |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 13 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 13 de mayo de 2026 a las 7:17
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>
Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 13 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

JHIPCY
RUIZ BETTIN
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822684 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Unidad Deportiva el Campestre ( DADOS EXTRA) |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE DE POSTE METALICOS PARQUE APOLO |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-Unidad Deportiva el Campestre |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | OFICIAL ELECTRICO APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | PARQUE APOLO / LA BOQUILLA MANZANILLO |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI Iluminación Vía al Mar Playa de Oro Manzanillo SS 1336799 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822683 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TERRITORIO MIO / CAMPESTRE |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822685 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822686 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822687 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822688 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822689 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822690 |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 15 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 15 de mayo de 2026 a las 7:16
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.Osorio@epm.com.co" <mateo.Osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>
Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas dias, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 15 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

Un dibujo de una cara con ojos y boca Descripción generada automáticamente con confianza baja

*JHIPCY*

*RUIZ BETTIN*

Ayudante

Icono Descripción generada automáticamente

(604) 444 97 84

www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| viernes, 15 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI-Cancha de Softbol la Boquilla OT 28822684 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE DE BRAZOS 400MM PARA CANCHA CAMPESTRE ( BODEGA ELITE |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE DE POSTE METALICOS PARQUE APOLO |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE DE POSTE METALICOS PARQUE APOLO |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Derecho de Petición Daniel Lemaitre Sector San Vicente MZ 7 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | CALAMIDAD FAMILIAR |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 12AM |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 19 DE MAYO DEL 2026 ÉLITE INGENIEROS**
1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 19 de mayo de 2026 a las 8:2
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <JAIME.ZAPATA.MESA@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, "andres.arredondo@epm.com.co" <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.osorio" <mateo.osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <WILSON.RESTREPO@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, "Juan.uran@epm.com.co" <Juan.uran@epm.com.co>, "juan.sanchez.ramirez@epm.com.co" <juan.sanchez.ramirez@epm.com.co>
Cc: Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Katiuvelis Diaz Rodriguez <katiuvelis.diaz@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenas días, ingenieros.

Adjunto programación del personal de expansión y mantenimiento correspondiente al 19 de mayo del 2026.

Atenta a sugerencias

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros
JHIPCY
RUIZ BETTIN
Ayudante
(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| martes, 19 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| martes, 19 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE / PINTURA DE BRAZOS 400MM PARA CANCHA CAMPESTRE ( BODEGA ELITE ) |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CORTE DE POSTE METALICOS PARQUE APOLO |
| martes, 19 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| martes, 19 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Parque Apolo /Perimetral |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Punta Canoa ingreso playa maximo |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| martes, 19 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276817 |
| martes, 19 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |
| martes, 19 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |



26/5/26, 15:54 Gmail - Programación 21 de mayo del 2026 Élite Ingenieros

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**Programación 21 de mayo del 2026 Élite Ingenieros**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 21 de mayo de 2026 a las 7:2
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <jaime.zapata.mesa@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, ANDRES CAMILO ARREDONDO CARO <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.osorio" <mateo.osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <wilson.restrepo@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Juan David Jaramillo Sanchez <juan.jaramillo@eliteingenieros.com.co>, Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Yoiner Miranda <tecnologossta2.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenos dias. Ingenieros

Adjunto envio programación de expansión y mantenimiento del dia 21 de mayo del 2026.

Quedo atenta

Obtener Outlook para iOS

**2 adjuntos**

**PROGRAMACION FEBRERO 2026 MANTENIMIENTO.xlsx**
20K

**PROGRAMACIOiN expansion y mant..xlsx**
1085K

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO MANTENIMIENTO |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TURA DE BRAZOS 400MM PARA CANCHA CAMPESTRE ( BOL |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CURSO DE ALTURA |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | DIVISAS POSTE VIA PUENTE BARU HACIA ARARCA |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Excavacion / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Punta Canoa ingreso playa maximo |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Excavacion1 / SMI-TERRITORIO MIO/ TUBERIA Y CAJAS |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Punta Canoa ingreso playa maximo |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276817 |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |
| jueves, 21 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / DESCARGUE DE MATERIAL |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 22 de mayo del 2026 Élite Ingenieros**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 22 de mayo de 2026 a las 7:24
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <jaime.zapata.mesa@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, ANDRES CAMILO ARREDONDO CARO <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.osorio" <mateo.osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <wilson.restrepo@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Juan David Jaramillo Sanchez <juan.jaramillo@eliteingenieros.com.co>, Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Yoiner Miranda <tecnologossta2.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenos días, ingenieros

Adjunto envío programación de expansión y mantenimiento del día 22 de mayo del 2026.

Quedo atenta

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

**JHIPCY**
**RUIZ BETTIN**
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | TURA DE BRAZOS 400MM PARA CANCHA CAMPESTRE ( BOD |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | CURSO DE ALTURA |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | Punta Canoa ingreso playa maximo |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276817 |
| viernes, 22 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |

Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

**RE: Programación 25 de mayo del 2026 Élite Ingenieros**

1 mensaje

**Jhipcy Ruiz Bettin** <jhipcy.ruiz@eliteingenieros.com.co> 25 de mayo de 2026 a las 8:33
Para: CARLOS ANDRES PABON MUNERA <CARLOS.ANDRES.PABON@epm.com.co>, JAIME ANDRES ZAPATA MESA <jaime.zapata.mesa@epm.com.co>, luis mejia <mejiachavez@gmail.com>, ANDRES CAMILO ARREDONDO CARO <andres.arredondo@epm.com.co>, ana teresa cortina <fortalezacortina@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>, "mateo.osorio" <mateo.osorio@epm.com.co>, WILSON ARLEY RESTREPO RAMIREZ <wilson.restrepo@epm.com.co>, ELIZABETH ARANGO BAENA <ELIZABETH.ARANGO@epm.com.co>, Juan David Jaramillo Sanchez <juan.jaramillo@eliteingenieros.com.co>, Marcell Avelino Correa Frias <m.correa@eliteingenieros.com.co>, Admin Cartagena <admin.cartagena@eliteingenieros.com.co>, "tecnologossta.cartagena" <tecnologossta.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Yoiner Miranda <tecnologossta2.cartagena@eliteingenieros.com.co>, Andres Valencia <andres.valencia@eliteingenieros.com.co>

Buenos dias, ingenieros

Adjunto envío programación de expansión y mantenimiento del día 25 de mayo del 2026.

Quedo atenta

**Cordialmente,**

ELITE Ingenieros

*JHIPCY*
*RUIZ BETTIN*
Ayudante

(604) 444 97 84
www.eliteingenieros.com.co

| FECHA | UNIDAD | FRENTE DE TRABAJO |
|---|---|---|
| lunes, 25 de mayo de 2026 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | APOYO EN CANASTA EPM TURNO 4PM A 2AM |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA / ORGANIZACIÓN DE GARANTIAS |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | BODEGA ELITE CONSTRUCCION DE DADO PARA PARQUE APOLO ADICIONAL |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | Centro Murallas Turno ( 6pm a 6am) Puerto Duro |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | DESCANSO POR CAMBIO DE TURNO |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | PARQUE APOLO, CONEXIÓN Y CONSTRUCCION DADOS ADICIONAL |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | PERIMETRAL / PARQUE APOLO |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI Iluminación Ingreso Tierra Baja Terminal del Norte |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI/ Iluminación continuidad Vía Perimetral- SS 1276816 |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | EXPANSIÓN | SMI-Unidad Deportiva el Campestre ( SS 1288478 ) |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | BODEGA | BODEGA/ ALMACEN |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | BODEGA |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | RECORRIDO DE PROYECTOS |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | ADMINISTRATIVO | TRANSPORTE EPM |

**Anexo 44.** Programación semanal mantenimiento – mayo 2026

## Semana del 04 al 09 de mayo 2026

| CUADRILLA | OFICIAL | AYUDANTE | CONDUCTOR (PLACA) | VEHICULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4/05/2026 | 5/05/2026 | 6/05/2026 | 7/05/2026 | 8/05/2026 |
| E_APC02 | DAYRO RAMOS | JUAN CASTILLA | JHONNY CANTILLO JIMENEZ (SNY822) | *CAMIONETA* | 2PM - 10PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC03 | ADALBERTO GARCIA | LUCAS HERNANDEZ | MARLON CAMACHO (WGW648) | *CANASTA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC06 | ARMISKEL BENITEZ | NAZIR BARRERA | JOSE AGUILAR (PPQ353) | *CAMIONETA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC07 | RAMIRO GOMEZ | FRANK BLANCO | ALFONSO GELIZ (TFX130) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC08 | JORGE DIAZ | *JOSE GUADALUPE* | JHONY PUELLO (ESQ 007) | CAMIONETA | 3PM - 11PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM |
| E_APC09 | EDUARDO VILLAREAL | *FABIAN MENDOZA* | LEONARDO SARMIENTO (WHW-382) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |

## Semana del 11 al 15 de mayo 2026

| CUADRILLA | OFICIAL | AYUDANTE | CONDUCTOR (PLACA) | VEHICULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| E_APC02 | DAYRO RAMOS | JUAN CASTILLA | JHONNY CANTILLO JIMENEZ (SNY822) | *CAMIONETA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC03 | ADALBERTO GARCIA | LUCAS HERNANDEZ | MARLON CAMACHO (WGW648) | *CANASTA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC06 | ARMISKEL BENITEZ | NAZIR BARRERA | JOSE AGUILAR (PPQ353) | *CAMIONETA* | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM | 2PM - 10PM |
| E_APC07 | RAMIRO GOMEZ | FRANK BLANCO | ALFONSO GELIZ (TFX130) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC08 | JORGE DIAZ | *JOSE GUADALUPE* | JHONY PUELLO (ESQ 007) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC09 | EDUARDO VILLAREAL | *FABIAN MENDOZA* | LEONARDO SARMIENTO (WHW-382) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |

## Semana del 18 al 22 de mayo 2026

| CUADRILLA | OFICIAL | AYUDANTE | CONDUCTOR (PLACA) | VEHICULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 |
| E_APC02 | DAYRO RAMOS | JUAN CASTILLA | CANASTA ALQUILADA | *CAMIONETA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC03 | ADALBERTO GARCIA | LUCAS HERNANDEZ | MARLON CAMACHO (WGW648) | *CAMIONETA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC06 | ARMISKEL BENITEZ | NAZIR BARRERA | JOSE AGUILAR (PPQ353) | *CAMIONETA* | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 4PM - 12AM |
| E_APC07 | RAMIRO GOMEZ | FRANK BLANCO | ESTEBAN GOMEZ (EYX108) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC08 | JORGE DIAZ | *JOSE GUADALUPE* | JHONY PUELLO (ESQ 007) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 11AM - 7PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC09 | EDUARDO VILLAREAL | *FABIAN MENDOZA* | ALFONSO GELIS (TFX130) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 2PM - 10PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |

## Semana 25 al 29 mayo 2026

| CUADRILLA | OFICIAL | AYUDANTE | CONDUCTOR (PLACA) | VEHICULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 |
| E_APC03 | ADALBERTO GARCIA | LUCAS HERNANDEZ | MARLON CAMACHO (WGW648) | *CAMIONETA* | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 5PM - 1AM | 4PM - 12AM |
| E_APC06 | ARMISKEL BENITEZ | NAZIR BARRERA | JOSE AGUILAR (PPQ353) | *CAMIONETA* | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC07 | RAMIRO GOMEZ | FRANK BLANCO | ESTEBAN GOMEZ (EYX108) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC08 | JORGE DIAZ | *JOSE GUADALUPE* | JHONY PUELLO (ESQ 007) | CAMIONETA | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |
| E_APC09 | EDUARDO VILLAREAL | *FABIAN MENDOZA* | LEONARDO SARMIENTO (WHW 382) | CAMIONETA | 11AM - 7 PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM | 6AM - 2PM |

**Nota:** esta programación es enviada por EPM semanalmente, tanto a Distrito como Interventoría, lo cual se convierte en una guía de seguimiento

**Anexo 45.** Facturación y recaudo de Afinia - Derivado de los archivos planos

- **Reporte De Facturación de Impuesto Alumbrado Público – abril 2026**

| | |
|---|---|
| QBM | **REPORTE DE FACTURACION**<br>**ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA** |

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **1** | **Totalizador Zonas Especiales** | **2** | **$ 9.660,00** |
| 1.1 | AP Residenciales Estrato 2 | 2 | $ 9.660,00 |
| **2** | **Area Comun** | **1.201** | **$ 54.525.450,00** |
| 2.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 140 | $ 11.403.480,00 |
| 2.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 32 | $ 18.881.260,00 |
| 2.3 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.830,00 |
| 2.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 12 | $ 128.740,00 |
| 2.5 | AP Residenciales Estrato 4 | 145 | $ 2.175.280,00 |
| 2.6 | AP Residenciales Estrato 5 | 359 | $ 7.076.710,00 |
| 2.7 | AP Residenciales Estrato 6 | 512 | $ 14.855.150,00 |
| **3** | **Autoconsumo** | **47** | **$ 13.881.900,00** |
| 3.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 43 | $ 12.981.360,00 |
| 3.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 2 | $ 829.290,00 |
| 3.3 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 56.350,00 |
| 3.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.900,00 |
| **4** | **Comercial Liberalizado** | **2.496** | **$ 396.455.260,00** |
| 4.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1.364 | $ 187.973.870,00 |
| 4.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 154 | $ 170.839.200,00 |
| 4.3 | AP Industriales Nivel 1 | 15 | $ 4.980.520,00 |
| 4.4 | AP Industriales Nivel 2 | 6 | $ 10.990.530,00 |
| 4.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 43 | $ 207.660,00 |
| 4.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 60 | $ 649.040,00 |
| 4.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 196 | $ 2.965.590,00 |
| 4.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 132 | $ 2.591.600,00 |
| 4.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 526 | $ 15.257.250,00 |
| **5** | **Industrial Liberalizado** | **1.215** | **$ 105.689.680,00** |
| 5.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 267 | $ 19.322.560,00 |
| 5.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 9 | $ 4.191.900,00 |
| 5.3 | AP Industriales Nivel 1 | 126 | $ 39.125.550,00 |
| 5.4 | AP Industriales Nivel 2 | 31 | $ 34.196.830,00 |
| 5.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 14 | $ 67.590,00 |
| 5.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 650 | $ 6.787.340,00 |
| 5.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 98 | $ 1.474.990,00 |
| 5.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 6 | $ 117.600,00 |
| 5.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 14 | $ 405.320,00 |
| **6** | **No Regulado Alumbrado P·blico** | **1** | **$ 15.020,00** |
| 6.1 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 15.020,00 |
| **7** | **No Regulado Comercial** | **343** | **$ 177.922.160,00** |
| 7.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 121 | $ 12.101.650,00 |
| 7.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 27 | $ 82.071.970,00 |
| 7.3 | AP Industriales Nivel 1 | 2 | $ 266.560,00 |
| 7.4 | AP Industriales Nivel 2 | 14 | $ 81.653.990,00 |
| 7.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 3 | $ 14.460,00 |
| 7.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 176 | $ 1.813.530,00 |

**REPORTE DE FACTURACION**
**ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA**

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **8** | **No Regulado Especial** | **5** | **$ 195.280,00** |
| 8.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 3 | $ 170.870,00 |
| 8.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.830,00 |
| 8.3 | AP Residenciales Estrato 5 | 1 | $ 19.580,00 |
| **9** | **No Regulado Industrial** | **52** | **$ 682.511.610,00** |
| 9.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 4 | $ 253.660,00 |
| 9.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 3 | $ 39.704.690,00 |
| 9.3 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 46.450,00 |
| 9.4 | AP Industriales Nivel 2 | 42 | $ 539.015.970,00 |
| 9.5 | AP Industriales Nivel 4 | 2 | $ 103.490.840,00 |
| **10** | **No Regulado Oficial Nacional** | **1** | **$ 1.622.170,00** |
| 10.1 | AP Oficiales Nivel 2 | 1 | $ 1.622.170,00 |
| **11** | **No Regulado Residencial** | **39** | **$ 431.470,00** |
| 11.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 2 | $ 31.300,00 |
| 11.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 11 | $ 53.080,00 |
| 11.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 17 | $ 175.290,00 |
| 11.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 5 | $ 74.800,00 |
| 11.5 | AP Residenciales Estrato 5 | 2 | $ 39.160,00 |
| 11.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 2 | $ 57.840,00 |
| **12** | **Peajes Energia Social** | **1** | **$ 4.820,00** |
| 12.1 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.820,00 |
| **13** | **Regulado Alumbrado P·blico** | **5** | **$ 456.150,00** |
| 13.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 3 | $ 430.840,00 |
| 13.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.820,00 |
| 13.3 | AP Residenciales Estrato 5 | 1 | $ 20.490,00 |
| **14** | **Regulado Comercial** | **12.305** | **$ 531.351.040,00** |
| 14.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8.725 | $ 351.136.200,00 |
| 14.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 115 | $ 116.201.310,00 |
| 14.3 | AP Industriales Nivel 1 | 46 | $ 10.100.390,00 |
| 14.4 | AP Industriales Nivel 2 | 9 | $ 1.654.550,00 |
| 14.5 | AP Oficiales Nivel 1 | 1 | $ 52.570,00 |
| 14.6 | AP Residenciales Estrato 1 | - | $ 1.430,00 |
| 14.7 | AP Residenciales Estrato 2 | 272 | $ 1.343.730,00 |
| 14.8 | AP Residenciales Estrato 3 | 1.532 | $ 18.239.060,00 |
| 14.9 | AP Residenciales Estrato 4 | 750 | $ 11.348.630,00 |
| 14.10 | AP Residenciales Estrato 5 | 404 | $ 8.012.390,00 |
| 14.11 | AP Residenciales Estrato 6 | 451 | $ 13.260.780,00 |
| **15** | **Regulado Especial** | **33** | **$ 1.112.970,00** |
| 15.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 16 | $ 881.770,00 |
| 15.2 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 79.750,00 |
| 15.3 | AP Residenciales Estrato 2 | 8 | $ 39.040,00 |
| 15.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 5 | $ 53.640,00 |
| 15.5 | AP Residenciales Estrato 4 | 2 | $ 29.850,00 |
| 15.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 1 | $ 28.920,00 |
| **16** | **Regulado Industrial** | **160** | **$ 101.011.240,00** |
| 16.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 73 | $ 2.742.960,00 |
| 19.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 1 | $ 111.620,00 |
| 16.3 | AP Industriales Nivel 1 | 60 | $ 5.972.890,00 |
| 16.4 | AP Industriales Nivel 2 | 13 | $ 23.448.330,00 |
| 16.5 | AP Industriales Nivel 4 | 1 | $ 68.578.820,00 |
| 16.6 | AP Residenciales Estrato 2 | 5 | $ 24.120,00 |
| 16.7 | AP Residenciales Estrato 3 | 1 | $ 10.350,00 |
| 16.8 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.900,00 |
| 16.9 | AP Residenciales Estrato 5 | 4 | $ 78.330,00 |
| 16.10 | AP Residenciales Estrato 6 | 1 | $ 28.920,00 |

**REPORTE DE FACTURACION**
**ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA**

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **17** | **Regulado Oficial Departamental** | **36** | **$ 36.695.340,00** |
| 17.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8 | $ 1.928.300,00 |
| 17.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 10 | $ 29.796.350,00 |
| 17.3 | AP Oficiales Nivel 1 | 13 | $ 1.938.610,00 |
| 17.4 | AP Oficiales Nivel 2 | 5 | $ 3.032.080,00 |
| **18** | **Regulado Oficial Municipal** | **593** | **$ 97.877.910,00** |
| 18.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 291 | $ 42.211.340,00 |
| 18.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 30 | $ 13.975.480,00 |
| 18.3 | AP Oficiales Nivel 1 | 259 | $ 30.611.240,00 |
| 18.4 | AP Oficiales Nivel 2 | 12 | $ 11.069.550,00 |
| 18.5 | AP Residenciales Estrato 3 | 1 | $ 10.300,00 |
| **19** | **Regulado Oficial Nacional** | **176** | **$ 75.939.110,00** |
| 19.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8 | $ 526.250,00 |
| 19.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 3 | $ 2.383.390,00 |
| 19.3 | AP Industriales Nivel 2 | 2 | $ 1.980.520,00 |
| 19.4 | AP Oficiales Nivel 1 | 115 | $ 17.964.040,00 |
| 19.5 | AP Oficiales Nivel 2 | 28 | $ 52.699.350,00 |
| 19.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 2 | $ 25.110,00 |
| 19.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 3 | $ 47.590,00 |
| 19.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 13 | $ 255.020,00 |
| 19.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 2 | $ 57.840,00 |
| **20** | **Regulado Resid. Totalizador** | **9** | **$ 214.710,00** |
| 20.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 3 | $ 46.450,00 |
| 20.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 1 | $ 133.190,00 |
| 20.3 | AP Residenciales Estrato 2 | 3 | $ 14.470,00 |
| 20.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 2 | $ 20.600,00 |
| **21** | **Regulado Residencial Prone** | **33** | **$ 331.490,00** |
| 21.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 2 | $ 77.790,00 |
| 21.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 14 | $ 67.600,00 |
| 21.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 16 | $ 166.520,00 |
| 21.4 | AP Residenciales Estrato 5 | 1 | $ 19.580,00 |
| **22** | **Regulado Totalizador E Social** | **70** | **$ 780.530,00** |
| 22.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 2 | $ 30.970,00 |
| 22.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 28 | $ 136.630,00 |
| 22.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 21 | $ 219.470,00 |
| 22.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 6 | $ 92.000,00 |
| 22.5 | AP Residenciales Estrato 5 | 9 | $ 176.670,00 |
| 22.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 4 | $ 124.790,00 |
| **23** | **Regulados Residencial** | **205.980** | **$ 2.342.758.096,24** |
| 23.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8.326 | $ 293.309.526,76 |
| 23.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 62 | $ 31.645.500,00 |
| 23.3 | AP Industriales Nivel 1 | 69 | $ 10.257.280,00 |
| 23.4 | AP Oficiales Nivel 1 | 1 | $ 46.460,00 |
| 23.5 | AP Residenciales Estrato 1 | - | $ 4.610,00 |
| 23.6 | AP Residenciales Estrato 2 | 90.532 | $ 447.997.147,07 |
| 23.7 | AP Residenciales Estrato 3 | 61.339 | $ 644.307.361,72 |
| 23.8 | AP Residenciales Estrato 4 | 21.101 | $ 319.503.430,00 |
| 23.9 | AP Residenciales Estrato 5 | 12.677 | $ 250.395.410,69 |
| 23.10 | AP Residenciales Estrato 6 | 11.873 | $ 345.291.370,00 |
| **24** | **Trading** | **10** | **$ 128.970,00** |
| 24.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1 | $ 15.490,00 |
| 24.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 3 | $ 14.480,00 |
| 24.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 3 | $ 30.920,00 |
| 24.4 | AP Residenciales Estrato 5 | 2 | $ 39.160,00 |
| 24.5 | AP Residenciales Estrato 6 | 1 | $ 28.920,00 |
| **TOTAL FACTURACION** | | **224.813** | **$ 4.621.922.036,24** |

- **Reporte De Recaudos De Impuesto Alumbrado Público - abril 2026**

| | |
|---|---|
| QBM | **REPORTE DE RECAUDO**<br>**ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA** |

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **1** | **Totalizador Zonas Especiales** | **2** | **$ 9.610,00** |
| 1.1 | AP Residenciales Estrato 2 | 2 | $ 9.610,00 |
| **2** | **Area Comun** | **1.190** | **$ 39.345.000,00** |
| 2.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 196 | $ 11.735.300,00 |
| 2.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 22 | $ 5.371.630,00 |
| 2.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 10 | $ 102.500,00 |
| 2.5 | AP Residenciales Estrato 4 | 145 | $ 2.059.010,00 |
| 2.6 | AP Residenciales Estrato 5 | 352 | $ 6.703.740,00 |
| 2.7 | AP Residenciales Estrato 6 | 465 | $ 13.372.820,00 |
| **3** | **Autoconsumo** | **47** | **$ 13.881.900,00** |
| 3.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 43 | $ 12.981.360,00 |
| 3.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 2 | $ 829.290,00 |
| 3.3 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 56.350,00 |
| 3.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.900,00 |
| **4** | **Comercial Liberalizado** | **2.454** | **$ 388.733.573,28** |
| 4.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1.317 | $ 181.616.898,74 |
| 4.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 165 | $ 170.012.145,00 |
| 4.3 | AP Industriales Nivel 1 | 12 | $ 5.063.930,00 |
| 4.4 | AP Industriales Nivel 2 | 8 | $ 10.880.520,54 |
| 4.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 35 | $ 167.880,00 |
| 4.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 62 | $ 624.153,00 |
| 4.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 190 | $ 2.628.613,00 |
| 4.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 131 | $ 2.538.730,00 |
| 4.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 534 | $ 15.200.703,00 |
| **5** | **Industrial Liberalizado** | **1.188** | **$ 94.050.129,02** |
| 5.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 242 | $ 18.338.386,78 |
| 5.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 10 | $ 4.804.270,00 |
| 5.3 | AP Industriales Nivel 1 | 153 | $ 37.686.567,24 |
| 5.4 | AP Industriales Nivel 2 | 29 | $ 25.264.100,00 |
| 5.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 9 | $ 43.020,00 |
| 5.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 626 | $ 6.293.037,00 |
| 5.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 104 | $ 1.282.480,00 |
| 5.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 7 | $ 135.910,00 |
| 5.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 8 | $ 202.358,00 |
| **6** | **No Regulado Alumbrado P·blico** | **1** | **$ 14.750,00** |
| 6.1 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.750,00 |
| **7** | **No Regulado Comercial** | **362** | **$ 169.612.525,76** |
| 7.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 141 | $ 12.487.546,00 |
| 7.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 29 | $ 75.573.149,76 |
| 7.3 | AP Industriales Nivel 1 | 2 | $ 288.200,00 |
| 7.4 | AP Industriales Nivel 2 | 12 | $ 79.477.690,00 |
| 7.5 | AP Residenciales Estrato 2 | 2 | $ 9.600,00 |
| 7.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 174 | $ 1.746.150,00 |
| 7.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 2 | $ 30.190,00 |

| QBM | REPORTE DE RECAUDO<br>ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA |
|---|---|

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **8** | **No Regulado Especial** | **6** | **$ 162.800,00** |
| 8.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1 | $ 138.890,00 |
| 8.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 5 | $ 23.910,00 |
| **9** | **No Regulado Industrial** | **52** | **$ 679.209.594,00** |
| 9.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 5 | $ 418.750,00 |
| 9.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 3 | $ 39.704.690,00 |
| 9.3 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 46.000,00 |
| 9.4 | AP Industriales Nivel 2 | 41 | $ 535.549.314,00 |
| 9.5 | AP Industriales Nivel 4 | 2 | $ 103.490.840,00 |
| **10** | **No Regulado Oficial Nacional** | **1** | **$ 1.622.170,00** |
| 10.1 | AP Oficiales Nivel 2 | 1 | $ 1.622.170,00 |
| **11** | **No Regulado Residencial** | **39** | **$ 452.810,00** |
| 11.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1 | $ 15.330,00 |
| 11.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 10 | $ 48.560,00 |
| 11.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 17 | $ 174.450,00 |
| 11.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 6 | $ 89.360,00 |
| 11.5 | AP Residenciales Estrato 5 | 2 | $ 38.970,00 |
| 11.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 3 | $ 86.140,00 |
| **12** | **Peajes Energia Social** | **1** | **$ 4.820,00** |
| 12.1 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.820,00 |
| **13** | **Regulado Alumbrado P·blico** | **6** | **$ 475.430,00** |
| 13.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 3 | $ 430.840,00 |
| 13.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 1 | $ 4.710,00 |
| 13.3 | AP Residenciales Estrato 5 | 2 | $ 39.880,00 |
| **14** | **Regulado Comercial** | **11.378** | **$ 451.577.884,72** |
| 14.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8.159 | $ 307.906.952,75 |
| 14.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 113 | $ 88.599.932,00 |
| 14.3 | AP Industriales Nivel 1 | 39 | $ 9.819.480,00 |
| 14.4 | AP Industriales Nivel 2 | 7 | $ 1.335.330,00 |
| 14.5 | AP Oficiales Nivel 1 | 1 | $ 53.840,00 |
| 14.6 | AP Residenciales Estrato 1 | | $ 60,00 |
| 14.7 | AP Residenciales Estrato 2 | 267 | $ 1.214.900,97 |
| 14.8 | AP Residenciales Estrato 3 | 1.294 | $ 13.133.894,00 |
| 14.9 | AP Residenciales Estrato 4 | 734 | $ 10.676.125,00 |
| 14.10 | AP Residenciales Estrato 5 | 305 | $ 5.962.860,00 |
| 14.11 | AP Residenciales Estrato 6 | 459 | $ 12.874.510,00 |
| **15** | **Regulado Especial** | **26** | **$ 1.006.490,00** |
| 15.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 12 | $ 812.300,00 |
| 15.2 | AP Industriales Nivel 1 | 1 | $ 75.300,00 |
| 15.3 | AP Residenciales Estrato 2 | 7 | $ 29.320,00 |
| 15.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 3 | $ 30.800,00 |
| 15.5 | AP Residenciales Estrato 4 | 2 | $ 29.850,00 |
| 15.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 1 | $ 28.920,00 |
| 16 | **Regulado Industrial** | **132** | **$ 99.494.658,00** |
| 16.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 60 | $ 2.777.844,00 |
| 16.3 | AP Industriales Nivel 1 | 51 | $ 4.681.724,00 |
| 16.4 | AP Industriales Nivel 2 | 12 | $ 23.353.870,00 |
| 16.5 | AP Industriales Nivel 4 | 1 | $ 68.578.820,00 |
| 16.6 | AP Residenciales Estrato 2 | 3 | $ 14.380,00 |
| 16.7 | AP Residenciales Estrato 3 | 1 | $ 10.200,00 |
| 16.9 | AP Residenciales Estrato 5 | 4 | $ 77.820,00 |

**REPORTE DE RECAUDO**
**ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA**

**Periodo: ABRIL 2026** **Registrado: MAYO 2026**

| ITEM | TIP_CLI | No. Usuarios | SUM_IMPORT |
|---|---|---|---|
| **17** | **Regulado Oficial Departamental** | **42** | **$ 37.706.330,00** |
| 17.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 8 | $ 1.984.610,00 |
| 17.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 11 | $ 29.899.310,00 |
| 17.2.1 | AP Industriales Nivel 1 | 2 | $ 92.060,00 |
| 17.3 | AP Oficiales Nivel 1 | 16 | $ 2.687.920,00 |
| 17.4 | AP Oficiales Nivel 2 | 5 | $ 3.042.430,00 |
| 18 | **Regulado Oficial Municipal** | **443** | **$ 63.875.379,40** |
| 18.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 139 | $ 13.862.229,40 |
| 18.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 13 | $ 8.040.580,00 |
| 18.3 | AP Oficiales Nivel 1 | 278 | $ 29.892.430,00 |
| 18.4 | AP Oficiales Nivel 2 | 13 | $ 12.080.140,00 |
| **19** | **Regulado Oficial Nacional** | **193** | **$ 106.950.884,71** |
| 19.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 7 | $ 585.380,00 |
| 19.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 3 | $ 2.150.910,00 |
| 19.3 | AP Industriales Nivel 2 | 2 | $ 1.245.300,00 |
| 19.4 | AP Oficiales Nivel 1 | 121 | $ 17.212.033,45 |
| 19.5 | AP Oficiales Nivel 2 | 35 | $ 85.326.291,26 |
| 19.6 | AP Residenciales Estrato 3 | 3 | $ 14.810,00 |
| 19.7 | AP Residenciales Estrato 4 | 4 | $ 47.240,00 |
| 19.8 | AP Residenciales Estrato 5 | 16 | $ 311.650,00 |
| 19.9 | AP Residenciales Estrato 6 | 2 | $ 57.270,00 |
| **20** | **Regulado Resid. Totalizador** | **5** | **$ 157.820,00** |
| 20.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 1 | $ 133.190,00 |
| 20.3 | AP Residenciales Estrato 2 | 3 | $ 14.430,00 |
| 20.4 | AP Residenciales Estrato 3 | 1 | $ 10.200,00 |
| **21** | **Regulado Residencial Prone** | **25** | **$ 264.046,00** |
| 21.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 2 | $ 77.790,00 |
| 21.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 10 | $ 47.990,00 |
| 21.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 12 | $ 123.516,00 |
| 21.5 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.750,00 |
| **22** | **Regulado Totalizador E Social** | **65** | **$ 679.750,00** |
| 22.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1 | $ 15.480,00 |
| 22.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 25 | $ 120.220,00 |
| 22.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 18 | $ 175.890,00 |
| 22.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 10 | $ 126.380,00 |
| 22.5 | AP Residenciales Estrato 5 | 8 | $ 155.600,00 |
| 22.6 | AP Residenciales Estrato 6 | 3 | $ 86.180,00 |
| **23** | **Regulados Residencial** | **188.123** | **$ 2.047.424.782,74** |
| 23.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 7.334 | $ 245.900.528,92 |
| 23.2 | AP Comerciales Nivel 2 | 59 | $ 38.660.330,00 |
| 23.2.1 | AP Comerciales Nivel 3 | 2 | $ 67.920,00 |
| 23.3 | AP Industriales Nivel 1 | 70 | $ 9.720.879,64 |
| 23.3.1 | AP Industriales Nivel 2 | 1 | $ 443.603,00 |
| 23.5 | AP Residenciales Estrato 1 | $ - | $ 301,00 |
| 23.6 | AP Residenciales Estrato 2 | 79.475 | $ 352.549.428,06 |
| 23.7 | AP Residenciales Estrato 3 | 57.626 | $ 559.823.339,92 |
| 23.8 | AP Residenciales Estrato 4 | 20.311 | $ 289.986.024,51 |
| 23.9 | AP Residenciales Estrato 5 | 11.953 | $ 228.856.991,69 |
| 23.10 | AP Residenciales Estrato 6 | 11.292 | $ 321.415.436,00 |
| **24** | **Trading** | **11** | **$ 156.190,00** |
| 24.1 | AP Comerciales Nivel 1 | 1 | $ 15.490,00 |
| 24.2 | AP Residenciales Estrato 2 | 4 | $ 19.260,00 |
| 24.3 | AP Residenciales Estrato 3 | 2 | $ 20.500,00 |
| 24.4 | AP Residenciales Estrato 4 | 1 | $ 14.750,00 |
| 24.5 | AP Residenciales Estrato 6 | 3 | $ 86.190,00 |
| **TOTAL RECAUDO** | | **205.792** | **$ 4.196.869.327,63** |

- **Resumen de Facturación y recaudos del Impuesto de Alumbrado Público – ABRIL 2026**

| | RESUMEN FACTURACIÓN Y RECAUDO DEL MES DE ABRIL 2026<br>ALUMBRADO PÚBLICO - CARTAGENA |
|---|---|

| ITEM | CLIENTE-TARIFA | USUARIOS FACT. | TOTAL FACTURADO | USUARIOS RECA. | TOTAL RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrocosta (Autoconsumos) | 47 | $ 13.881.900,00 | 47 | $ 13.881.900,00 |
| 2 | No Regulados | | | | |
| 3 | a) Comercial | 348 | $ 178.117.440,00 | 368 | $ 169.775.325,76 |
| 4 | b) Industriales | 53 | $ 682.526.630,00 | 53 | $ 679.224.344,00 |
| 5 | c) Oficiales | 1 | $ 1.622.170,00 | 1 | $ 1.622.170,00 |
| 6 | d) Residenciales | 39 | $ 431.470,00 | 39 | $ 452.810,00 |
| 7 | e) Almbrado Público | | | | |
| 8 | Regulado Residencial Totalizador | | | | |
| 9 | Peajes_Energia_Confiable | 1 | $ 4.820,00 | 1 | $ 4.820,00 |
| 10 | Regulado Comercial | 14304 | $ 945.076.280,00 | 13356 | $ 844.463.005,24 |
| 11 | Regulado Industrial | 343 | $ 190.760.820,00 | 340 | $ 178.865.205,78 |
| 12 | Regulado Oficial | 805 | $ 210.512.360,00 | 678 | $ 208.532.594,11 |
| 13 | Regulado Residencial | | | | |
| 14 | Comercial Nivel 1 (Estrato 1) | 8404 | $ 303.788.576,76 | 7408 | $ 255.730.469,56 |
| 15 | Estrato 2 | 90703 | $ 480.298.757,07 | 79624 | $ 392.208.961,06 |
| 16 | Estrato 3 | 62103 | $ 652.309.991,72 | 58359 | $ 567.241.055,92 |
| 17 | Estrato 4 | 21546 | $ 326.211.290,00 | 20762 | $ 296.112.007,51 |
| 18 | Estrato 5 | 13186 | $ 260.416.730,69 | 12451 | $ 238.390.971,69 |
| 19 | Estrato 6 | 12930 | $ 375.962.800,00 | 12305 | $ 350.363.687,00 |

| TOTAL | 224813 | $ 4.621.922.036,24 | 205792 | $ 4.196.869.327,63 |
|---|---|---|---|---|

El gerente y representante legal de la sociedad QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. quien funge como interventora del contrato DISTRITO-AFINIA para el suministro de energía eléctrica que demanda el Servicio de Alumbrado Público da fe que los datos aquí presentados sobre usuarios, facturación y recaudos son extraidos de los Archivos Planos entregados por AFINIA al DISTRITO.

**Anexo 46.** Reportes De Recaudo De Impuesto De Alumbrado Público De Comercializadores – abril 2026

| RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO (OTROS COMERCIALIZADORES ) ABRIL 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | FECHA TRANSACCIÓ | NIT | RAZON SOCIAL | VALOR EN EXTRACTO BANCARIO |
| 1 | 1/04/2026 | 901588412 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | $ 50.819.000,00 |
| 2 | 7/04/2026 | 901192478 | COLOMBINA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | $ 891.000,00 |
| 3 | 9/04/2026 | 901380930 | AIR- E.S.A.S. E.S.P. | $ 37.142.000,00 |
| 4 | 10/04/2026 | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | $ 56.722.000,00 |
| 5 | 14/04/2026 | 900428468 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P | $ 27.993.000,00 |
| 6 | 14/04/2026 | 901379547 | GREEN YELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | $ 3.604.000,00 |
| 7 | 14/04/2026 | 800059470 | ESENTTIA S.A. | $ 54.751.000,00 |
| 8 | 15/04/2026 | 900082143 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | $ 152.460.000,00 |
| 9 | 15/04/2026 | 804001062 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | $ 47.410.000,00 |
| 10 | 15/04/2026 | 890399003 | EMCALI | $ 217.572.000,00 |
| 11 | 17/04/2026 | 900351013 | ENEL X COLOMBIA | $ 3.321.000,00 |
| 12 | 20/04/2026 | 900433032 | TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P | $ 13.358.000,00 |
| 13 | 20/04/2026 | 830025205 | AES COLOMBIA & CIA S.C.A E.S.P | $ 59.306.000,00 |
| 14 | 23/04/2026 | 817001892 | VATIA S.A.S. E.S.P. | $ 113.657.000,00 |
| 15 | 23/04/2026 | 816002019 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP. | $ 27.712.000,00 |
| 16 | 28/04/2026 | 900677732 | QI ENERGY S.A.S E.S.P | $ 20.360.000,00 |
| 17 | 28/04/2026 | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | $ 77.772.000,00 |
| 18 | 28/04/2026 | 900206503 | TRANSACCIONES ENERGÉTICAS S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P | $ 32.427.000,00 |
| 19 | 30/04/2026 | 800249860 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | $ 42.934.000,00 |
| 20 | 30/04/2026 | 901588412 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | $ 54.178.000,00 |

| TOTAL EN CUENTA BANCARIA (RECAUDADO OTROS COMERCIALIZADORES | $ 1.094.389.000,00 |
|---|---|

**Anexo 47.** Reportes De Recaudo De Impuesto De Alumbrado Público De Comercializadores Pagados directos al distrito– abril 2026

| REPORTE RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO USUARIOS DIRECTO A DISTRITO ABRIL 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT | FECHA TRANSACCION | NIT | RAZON SOCIAL | VALOR EN EXTRACTO BANCARIO | |
| 1 | 1/04/2026 | 860006853 | CARBOQUIMICA S A S | $ | 22.161.000,00 |
| 2 | 1/04/2026 | 900574924 | PHOENIX PACKAGING CARIBE S.A.S. | $ | 780.000,00 |
| 3 | 7/04/2026 | 890900076 | CINE COLOMBIA S.A.S. | $ | 4.749.000,00 |
| 4 | 8/04/2026 | 860008812 | LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A.S. | $ | 247.000,00 |
| 5 | 9/04/2026 | 900447550 | TGS TRANSPORT GLOBAL SUPPLIERS SAS | $ | 6.190.000,00 |
| 6 | 9/04/2026 | 890400482 | CLUB DE PESCA Y VELA DE CARTAGENA | $ | 2.391.000,00 |
| 7 | 10/04/2026 | 901458968 | SOLUCIONES PLASTICAS CARIBE SAS | $ | 15.974.000,00 |
| 8 | 15/04/2026 | 806016321 | TUBOS Y METALES SAS | $ | 161.000,00 |
| 9 | 15/04/2026 | 806008873 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL COTECMAR | $ | 10.655.000,00 |
| 10 | 16/04/2026 | 890400482 | CLUB DE PESCA Y VELA DE CARTAGENA | $ | 3.077.000,00 |
| 11 | 17/04/2026 | 900149460 | GYPLAC SA | $ | 19.771.000,00 |
| 12 | 22/04/2026 | 900428195 | LHOIST COLOMBIA S.A.S. | $ | 15.266.000,00 |
| 13 | 22/04/2026 | 890404273 | EDITORA DEL MAR S.A. | $ | 1.347.000,00 |
| 14 | 23/04/2026 | 900574924 | PHOENIX PACKAGING CARIBE S.A.S. | $ | 880.000,00 |
| 15 | 23/04/2026 | 890404389 | PROMOTORA TURISTICA DEL CARIBE S.A. PROTUCARIBE S.A. | $ | 19.913.000,00 |
| 16 | 23/04/2026 | 890401617 | INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE LTDA. & CIA S. C. A. | $ | 4.198.000,00 |
| 17 | 24/04/2026 | 860006333 | YARA COLOMBIA S.A. | $ | 74.168.000,00 |
| 18 | 24/04/2026 | 860006333 | YARA COLOMBIA S.A. | $ | 46.000,00 |
| 19 | 27/04/2026 | 900360261 | GRUPO HEROICA S.A.S | $ | 12.117.000,00 |
| 20 | 27/04/2026 | 860006853 | CARBOQUIMICA S A S | $ | 26.283.000,00 |
| 21 | 28/04/2026 | 900521807 | GLOBAL OPERADORA HOTELERA S A S | $ | 1.099.000,00 |
| 22 | 29/04/2026 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. | $ | 120.295.000,00 |
| 23 | 29/04/2026 | 800048191 | POLYBAN INTERNACIONAL S.A.S. | $ | 10.893.000,00 |
| 24 | 29/04/2026 | 900325227 | SUNDANCER S.A.S. | $ | 3.521.000,00 |
| 25 | 29/04/2026 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. | $ | 74.244.000,00 |
| 26 | 30/04/2026 | 900149460 | GYPLAC SA | $ | 21.623.000,00 |
| 27 | 30/04/2026 | 900828654 | LODGING S A S | $ | 11.173.000,00 |

| TOTAL RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO DIRECTO DE USUARIOS | $ | 483.222.000,00 |
|---|---|---|

**Anexo 48.** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de auto generadores – ABRIL 2026

| RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO AUTOGENERADORES Y COGENERADORES ABRIL 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA TRANSACCIÓ | NIT | RAZON SOCIAL | VALOR EN EXTRACTO BANCARIO |
| 1 | 9/04/2026 | 860007277 | MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. | $ 148.563.000,00 |
| 2 | 29/04/2026 | 900164755 | ZONA FRANCA ARGOS S.A.S - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA | $ 330.908.000,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL EN CUENTA BANCARIA (AUTOGENERADORES Y COGENERADORES)** | **$ 479.471.000,00** |

**Anexo 49.** Reporte de recaudo de impuesto de alumbrado público de generadores - ABRIL 2026

| RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO GENERADORES ABRIL 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA TRANSACCIÓN | NIT | RAZON SOCIAL | VALOR EN EXTRACTO BANCARIO |
| 1 | 15/04/2026 | 800149537 | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A. S.E.S.P. | $ 14.683.000,00 |
| 2 | 15/04/2026 | 901707026 | CENTRAL TERMOCARTAGENA S.A.S. E.S.P. | $ 30.664.000,00 |
| 3 | 16/04/2026 | 806005008 | TERMOCANDELARIA S.A.S. E.S.P. | $ 77.979.000,00 |

| TOTAL EN CUENTA BANCARIA (RECAUDADO GENERADORES) | **$ 123.326.000,00** |
|---|---|

**Anexo 50.** Relación de luminarias instaladas y desmontadas de enero a marzo de 2.026



Gmail Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>

## Relación Luminarias Instaladas vs. desmontadas: enero, febrero y marzo 2026

3 mensajes

**Ana Teresa Cortina R.** <fortalezacortina@gmail.com> 28 de abril de 2026 a las 13:04
Para: IVAN SOTOMAYOR RODRIGUEZ <ivan.sotomayor@afinia.com.co>, GIOVANNY ARMANDO MARTINEZ GORDON <giovanny.martinez@afinia.com.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, Diego Alberto Pineda <diego.pineda@epm.com.co>

Ingeniero Ivan Sotomayor:

Cordial saludo.

Se comparte archivo **"00-Luminarias a cruzar enero a marzo 2026"**, Para su revisión; con la siguiente información:

Hoja 1. Lumin. Instal 205 Encontrará las luminarias instaladas en enero, febrero y marzo 2026
Hoja 2. Lumin. Desmon 2025: Encontrará las luminarias desmontadas en enero, febrero y marzo 2026 por proyecto
Hoja 3. Ejercicio de cruce

Adicionalmente, el Shape, como soporte a su verificación en sitio.

Atentos a sus comentarios y programación de reunión, una vez verificada la información

Atentamente;

--

I.E. ANA TERESA CORTINA R.

Directora Operativa Interventoria

QBM2 Ingenieria Electrica S.A.

**2 adjuntos**

**00-Luminarias a cruzar enero a marzo 2026.xlsx**
262K

**Cartagena_gdb032026.zip**
21614K

**IVAN SOTOMAYOR RODRIGUEZ** <IVAN.SOTOMAYOR@afinia.com.co> 5 de mayo de 2026 a las 11:46
Para: "Ana Teresa Cortina R." <fortalezacortina@gmail.com>, GIOVANNY ARMANDO MARTINEZ GORDON <GIOVANNY.MARTINEZ@afinia.com.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>

Cordial saludo le agradezco me comparta archivo en Excel de las 3848 nuevas luminarias con sus respectivas direcciones , puntos GPS ,y demás datos.
Espero comentario

Atentamente

IVAN SOTOMAYOR R

**De:** Ana Teresa Cortina R. <fortalezacortina@gmail.com>
**Enviado:** martes, 28 de abril de 2026 13:04
**Para:** IVAN SOTOMAYOR RODRIGUEZ <IVAN.SOTOMAYOR@afinia.com.co>; GIOVANNY ARMANDO MARTINEZ GORDON <GIOVANNY.MARTINEZ@afinia.com.co>; Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>; Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>; DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>
**Asunto:** Relación Luminarias Instaladas vs. desmontadas: enero, febrero y marzo 2026

¡**Cuidado!** este correo proviene de un usuario externo, no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. **Nunca entregues tu usuario ni contraseñas a través de enlaces.**

[El texto citado está oculto]

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your attention. Grupo Empresarial EPM.

**Ana Teresa Cortina R.** <fortalezacortina@gmail.com> 5 de mayo de 2026 a las 16:05
Para: IVAN SOTOMAYOR RODRIGUEZ <IVAN.SOTOMAYOR@afinia.com.co>
Cc: GIOVANNY ARMANDO MARTINEZ GORDON <GIOVANNY.MARTINEZ@afinia.com.co>, Fabian Gamero Solarte <fabian_gamero1970@yahoo.com>, Luis Mejia <mejiachavez@gmail.com>, DIEGO ALBERTO PINEDA MARTINEZ <DIEGO.PINEDA@epm.com.co>

Muy buenas tardes. Ingeniero Ivan.Sotomayor

Se comparte el archivo Excel de las luminarias, extraído de la carpeta Cartagena Dgdb032026.zip, adjunta en el primer correo.
El archivo se encuentra filtrado con la información de las luminarias instaladas en el 2.026, para efectos de búsqueda ágil, se dejaron resaltadas en amarillo las columnas de su interés, tales como

- Columna C: Fuente de la luminaria: LED,
- Columna D: Potencia de la luminaria en vatios
- Columna E: Rótulo (identificador de 6 dígitos, de la luminaria en sitio)
- Columna Q: Fecha de instalación año 2026. Filtrar por mes si desea
- Columna R: Potencia de luminaria antigua, en caso de existir. Si el punto es nuevo aparece en 0
- Columna T: Proyecto, es el número identificador que se muestra en los cuadros de luminarias instaladasy desmontadas
- Columna V: Propietario - DIstrito de Cartagena
- Columna Y: Localidad
- Columna Z: Unidad Comunera
- Columna AA: Barrio
- Columna AF: Coordenada Y Longitud
- Columna AG: Coordenada X Latitud
- Columna AH: Ubicación Global ID

Cualquier inquietud, estaremos atentos

Gracias
[El texto citado está oculto]

**LUMINARIA 2026 .xlsx**
20196K

**Anexo 51.** Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de abril 2026 (correspondiente a marzo 2026) – liquidado por AFINIA (operador local)

**AFINIA - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.**

**JEFATURA TERRITORIAL : BOLIVAR NORTE**

**LIQUIDACIÓN REMANENTE DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** **CARTAGENA**

**NIT: 89048018-4**

**SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ENERGÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Realizada el: 19/05/2026 Con informes de facturación y recaudo del impuesto correspondientes al mes de ABRIL_2026

| | | |
|---|---|---|
| Valor facturación del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: ABRIL_2026 | | $ 4.549.403.380 |
| Ajustes Aplicables: | | |
| Concepto Ajuste: | | |
| **TOTAL FACTURACIÓN:** | | **$ 4.549.403.380** |
| Valor recaudado del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: ABRIL_2026 | | $ 4.196.869.328 |
| Ajustes Aplicables: | | |
| Concepto Ajuste: | | |
| **TOTAL RECAUDOS** | | **$ 4.196.869.328** |
| Valor facturación de energía al servicio de alumbrado público municipio de: | CARTAGENA | $ 1.510.654.750 |
| Correspondiente al consumo de: ABRIL_2026 | NIC: 4900215 | |
| Cuota de convenio: | | $ 0 |
| Abono a cartera energía: | | $ 0 |
| Otros cargos y/o cuota diferimiento: | | $ 48.198.990 |
| **TOTAL FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS CARGOS** | | **$ 1.558.853.740** |
| **VALOR A CRUZAR CON EL RECAUDO DEL IMPUESTO** | | **$ 1.558.853.740** |

**El concepto de ajuste Aplicable fue realizado por temas del portal tributario de la declaración de Cartagena**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Observacion:** | LOS CARGOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AP ZONA NORTE ASCIENDEN A: | | $ 48.198.990 | |
| Valor Escenarios Deportivos Cartagena | $ 36.692.160 | Alumbrado Público Zona Norte de Cartagena | $ 11.506.830 | |
| Ajustes Aplicables: OT 69900057325M - CECO 17954040 AJUSTE APROXIMADO A MILES DE PESOS | | | | $ 412 |
| **VALOR A TRASLADAR AL MUNICIPIO / DISTRITO DE: CARTAGENA** | | | | **$ 2.638.016.000** |

**DATOS CUENTA DE GIRO**

Nombre y Apellidos:

Banco: PSE

Cuenta:

**Nombre Autorizante: FABIAN ALBERTO RIVERA ALVARADO**

**Cargo: Subgerente Gestión Territorial**

Martha Pareja M. Erick Zapateiro H. Eder Buelvas C.

MO.00004.EF-FO.05
Ed. 01

**Anexo 52.** Liquidación de Energía – mayo 026 (correspondiente al mes de abril 2026)



Información Operador de Red:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Carrera 13B # 26 – 78 Piso 3
Teléfonos: 018000913737 – 6056502110
Correo Electrónico:
www.afinia.com.co

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.
NIT: 901.380.949 1
Oficina Telefónica 24 Horas: 018000913737 6056502110
Dirección: Carrera 13B # 26 78 Piso 3 Cartagena
www.afinia.com.co

**Información del cliente**

Cliente ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.: 8060057684 NIC. Cliente: 4900215 NIU: 18119267
Dirección de envío: SECTOR PLAZA DE LA ADUANA, ALUM 1
Dirección de planta:
Municipio: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR
Contrato Nº: OFEAMNR-0111-2022 Ejecutivo de Venta: ANDRES FELIPE NAVARRO MERCADO
Uso: ALUMBRADO PUBLICO Nivel de tensión: II 13.2 KV Propiedad Cliente

**Información de este documento**

Documento equivalente Nº: CA22102604877781
Ciudad y fecha: CARTAGENA / 16 – 05 – 2026
Período facturado: 01 – 04 – 2026 al 30 – 04 – 2026
Días facturados: 30
Pagar antes del: 29 – 05 – 2026
Tasa de interés por mora: 2.20
Id Cobro: 4900215635-09
Interés por mora equivalente a la tasa legal migratoria vigente en la fecha de efectuarse el pago, certificado por la Superintendencia Financiera

**Calidad de la energía**

Circuito / Transformador
Circuito: LA MARINA 2 Código: Grupo Calidad: 1 DIU: 0 DIUG: 0 FIU: 0 FIUG: 0

**Detalle del cobro**

| Conceptos facturados | Valores |
|---|---|
| GENERACION | 889,520,741.25 |
| COMERCIALIZACION | 37,063,372.95 |
| TRANSPORTE NACIONAL | 109,042,516.85 |
| TRANSPORTE REGIONAL | 292,434,514.69 |
| OTROS CARGOS REGULADOS | 98,715,426.50 |
| PERDIDAS RECONOCIDAS | 83,678,177.83 |
| SUBTOTAL ENERGIA | 1,510,654,750 |
| SUBTOTAL COBROS OTRAS ENTIDADES | |
| FACTURAS ANTERIORES POR PAGAR | |
| TOTAL FACTURACION MES | 1,510,654,750 |
| SALDO ACTUAL | 1,510,654,750 |

Esta factura no incluye valor de la compensación de calidad, la cual será incluida en la próxima facturación

**Esto te interesa**



**Eficiencia energética que impulsa tu negocio**

Reducir el consumo de energía es una decisión inteligente y estratégica. En Afinia, acompañamos a nuestros Grandes Clientes en la identificación de oportunidades de ahorro energético, sin afectar la productividad.

- Detecta y corrige ineficiencias.
- Mejora tus procesos con soluciones a la medida.
- Ahorra en costos operativos de forma sostenible.
- Haz que cada kilovatio cuente. Tu ahorro comienza con una decisión.

Línea de atención VIP: 018000913737
Email: solucionesenergeticas@afinia.com.co
**Contacta a tu Ejecutivo de Ventas**

afinia grupo epm

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, obligados a las prácticas retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 143 de 1994. Para todos los efectos el presente se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y gozará los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplados en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

SON: UN MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Saldo Actual: UN MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representante legal:

Realice sus pagos en Bancolombia o Banco de Bogotá
Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 018000-913737b con su ejecutivo de ventas

| Cliente | NIC | ID. de Cobros | Documento Nº. | Período facturado |
|---|---|---|---|---|
| ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA | 4900215 | 4900215635-09 | CA22102604877781 | 01-04-2026 al 30-04-2026 |

Recaudador

(415)7709998169074(8020)4900215635009O(3900)1510654750(96)20260529

Consignese o Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Pagar Antes de
29-05-2026
Total a pagar mes
1,510,654,750

**Documento equivalente electrónico**

N. factura: CA22102604877781
Fecha: 2026-05-17
Hora: 08:30:40-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 890480184

CUDE: 2341a17afa016b51cdba4f1f2b4a41484820e49ea882f90878ea9d0d969466ed74b1dafdf7fb10452fc6a68b2c2996f6

**Documento validado por la DIAN**

afinia
Grupo·epm

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. NIT. 901.380.949-1

## Formato 1: Detalle de documento equivalente

**Información del cliente**

| | |
|---|---|
| Cliente: | ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA |
| NIT o C.C: | 8060057684 |
| NIC Cliente: | 4900215 |

| Consumos | G = Generación Liquidación de Energía | | | | CO = Comercialización | | | | P = Pérdidas Reconocidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contratada a precio fijo 0 | | | Total a pagar generación (G) | Contratada a precio fijo | | | Total a pagar comercialización (CO) | | |
| Consumo Energía Activa Nivel de Tensión II 13.2 KV | Energía comprada kWh-Mes | Precio contrato actualizado con IPP | Subtotal en pesos ($) | | Energía comprada kWh-Mes | Precio contrato actualizado con IPP | Subtotal en pesos ($) | | Tarifa | Total |
| 2,328,926 | 2,328,926 | 381.9 | 889,520,741 | 889,520,741 | 2,328,926 | 15,91 | 37,063,373 | 37,063,373 | 35,93 | 83,678,178 |

| T=Transporte Nacional | | | | D=Transporte Regional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franja horaria | Consumo kWh-Mes | Valor del peaje $/kWh | Subtotal a pagar $ | Franja horaria | Consumo kWh-Mes | Valor del peaje $/kWh | Subtotal a pagar $ |
| Máxima | 582,232 | 52.02 | 30,290,086 | Máxima | 582,232 | 125.65 | 73,158,629 |
| Media | 776,309 | 48.33 | 37,515,441 | Media | 1746,695 | 125.65 | 219,475,886 |
| Mínima | 970,386 | 42.50 | 41,236,990 | Mínima | | | |
| Total Transporte Nacional | 2328,927 | 46.82 | 109,042,517 | Total Transporte Nacional | 2328,927 | 125.65 | 292,634,515 |

| O=Otros cargos regulados | | | | Contribución | | R= Cobro Energía Reactiva Inductiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Consumo Bornes generación kWh | Valor $/Kwh | Subtotal a pagar $ | % de Ley | 20.00 | | Energía Activa kWh | Energía Reactiva Kvarh | Penalización Kvarh Cobrada |
| Restricciones + Cprog | 2,328,926 | 42.38 | 98,715,427 | G+CO+P+T+D+O | 0 | | 2,328,926 | 0 | 0 |
| | | | | | | Tarifa por Kvarh: | | | 0.00 |
| Total otros cargos reg. | | | 98,715,427 | Total: | 0 | Total a pagar por Energía Reactiva Inductiva: | | | 0 |

**Registro Histórico**

| | Promedio Últimos 6 meses | 2025 - 11 | 2025- 12 | 2026 - 01 | 2026 - 02 | 2026 - 03 | 2026- 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía Activa kWh/mes | 2,353,320 | 2,306,110 | 2,395,126 | 2,395,127 | 2,288,075 | 2,406,558 | 2,328,926 |
| Energía reactiva kVArh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demanda máxima kW | 6,505 | 6,406 | 6,439 | 6,439 | 6,810 | 6,469 | 6,469 |
| Factor de Potencia | 1,000 | | | | | | |
| Factor de Carga | 0,000 | | | | | | |
| Tarifa promedio sin contribución | 648,6 | | | | | | |
| Tarifa promedio ($/kWh) | 648,6 | | | | | | |
| IPP de Referencia | 188,67 | | | | | | |

Variable M: Variable dada de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 199 de 2019. Podrá variar entre 1 y 12, afectando el valor a pagar por Energía reactiva inductiva y capacitiva.

M= 1

El valor de Otros Cargos Regulados ( 42.38 $/kWh) incluye para el Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
incluye: RESTRICCIONES: 51.18 $/kWh CPROG: -8.79





**Estrategias de ahorro energético para grandes consumidores**

Conoce nuestro portafolio de servicios para Grandes Clientes enfocado en la eficiencia energética y reducción de costos:

- Diagnóstico de consumo y análisis de carga.
- Recomendaciones para la mejora del factor de potencia.
- Identificación de pérdidas y desperdicios energéticos.
- Planes de mejora enfocados en eficiencia y sostenibilidad.
- Transforma el uso de la energía en una ventaja competitiva.

Línea de atención VIP: 018000913737
Email: solucionesenergeticas@afinia.com.co
**Habla con tu Ejecutivo de Ventas y solicita tu diagnóstico personalizado**

**Anexo 53**. Consumos estadios y circuitos exclusivos abril 2026

**RELACION VALORADA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y FACTURAS DE ENERGIA AP - ABRIL_2026**

| NIC | NOMBRE | SIMBOLO VARIABLE | VALORES AP |
|---|---|---|---|
| **ESCENARIOS DEPORTIVOS CARTAGENA** | | | |
| 1264090 | ESTADIO ARGEMIRO BERMUDEZ | 1264090385 | $ 3.062.670 |
| 4317142 | PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 1 | 4317142368 | $ 1.337.020 |
| 6504164 | ARQ, DE CARTAGENA | 6504164319 | $ 483.360 |
| 6528439 | ESTADIO DANIEL LEMAITRE | 6528439281 | $ 222.210 |
| 6534632 | ESTADIO DE ALAMEDA | 6534632316 | $ 21.058.680 |
| 6560383 | PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 2 | 6560383308 | $ 245.040 |
| 6595317 | CANCHA VILLA RUBIA | 6595317305 | $ 1.438.130 |
| 6610165 | ESTADIO DE BLAZ DE LEZO | 6610165307 | $ 198.260 |
| 6621899 | PISTA AUXILIAR ATLETISMO - SALDO A FAVOR DEL CLIENTE | 6621899307 | $ 997.910 |
| 6823300 | CANCHA COLOMBIANITOS | 6823300271 | $ 133.090 |
| 7541723 | ESTADIO DE PASACABALLO | 7541723233 | $ 3.170.520 |
| 7809739 | PASEO PEATONAL BOCAGRANDE 1 | 7809739153 | $ 950.870 |
| 7809742 | PASEO PEATONAL BOCAGRANDE | 7809742153 | $ 1.023.010 |
| 7809667 | CANCHA DE SOFBOLL SAN FRANCISCO | 7809667156 | $ 15.480 |
| 7875503 | PROYECTO CIUDAD JARDIN | 7875503136 | $ 2.355.910 |
| | | | $ 36.692.160 |
| **ALUMBRADOS PÚBLICOS ZONA NORTE CARTAGENA** | | | |
| 7769303 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769303177 | $ 1.910.830 |
| 7769312 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769312168 | $ 148.220 |
| 7769313 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769313165 | $ 564.830 |
| 7769315 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769315169 | $ 520.210 |
| 7769316 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769316169 | $ 996.870 |
| 7769317 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769317170 | $ 694.570 |
| 7769320 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7769320172 | $ 2.755.930 |
| 7775497 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7775497170 | $ 1.229.360 |
| 7775498 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7775498171 | $ 2.045.970 |
| 7775499 | ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 7775499164 | $ 640.040 |
| | | | $ 11.506.830 |
| **ENERGIA ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES** | | | |
| 4900215 | CARTAGENA | 4900215635 | $ 1.510.654.750 |

Llama poderosamente la atención que para el NIC6534632 correspondiente al estadio de futbol Alameda La Victoria, Ubicado en CL 18 80C–40 Alameda La Victoria, en los últimos dos meses la subida del consumo de energía se haya triplicado, teniendo en cuenta que, el estadio ha sido objeto de remodelación y no se han realizados partidos ni eventos que justifiquen dicho consumo:

| Periodo | Consumo Kwh/mes | Costo Energía ($) |
|---|---|---|
| 18/03/26 al 17/04/26 | 18.000 | $21.058.680 |
| 16/02/26 al 18/03/26 | 14.160 | $15.605.950 |
| 19/01/26 al 16/02/26 | 7.760 | $8.243.880 |
| 16/12/25 al 19/01/26 | 6.320 | $6.749.710 |

Se invita al distrito, a revisar el tema con IDER, y validar que oficinas y usuarios terceros no estén conectados al medidor.

**Anexo 54.** Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral Dependientes – SOI **6016588512**
Pago: 19/05/2026 (periodo abril 2026)

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES**
**COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800008788 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | QBM INGENIERIA ELECTRICA SA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO | TELÉFONO: | 6660174 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |


| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6016588512** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: abril | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/05/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 319759918 |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 2.201.200 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 3.562.400 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 560.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 6.324.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 2 | $ 253.500 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 3 | $ 374.300 |
| 8060083947 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | $ 210.800 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | $ 723.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 1.561.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8904800237 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 10 | $ 1.561.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 1.561.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002261753 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 10 | $ 1.290.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 1.290.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 10.737.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 10.737.700** |

2026/05/19 11:14 AM USUARIO: SOI - CC45452595 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD


TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

TOTAL PAGADO: $ 10.737.700

**Anexo 55.** Seguridad Social Profesionales Independientes – SOI **6018783029**

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES**
**COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800008788 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | QBM INGENIERIA ELECTRICA SA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO | TELÉFONO: | 6660174 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001/QBM2 - QBM2/CARTAGENA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6018783029** | | TIPO DE PLANILLA: | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/05/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 285328979 |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 619.400 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 560.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 1.179.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 2 | $ 483.900 |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 218.900 |
| 8060083947 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | $ 567.100 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | $ 967.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 2.237.700** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8904800237 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 2 | $ 70.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 2 | **$ 70.200** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002261753 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 7 | $ 1.133.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 1.133.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 4.621.200** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 4.621.200** |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800008784 |
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: | | CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA: | 3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLÍVAR |
| DIRECCIÓN: | DIAGONAL 30 CALLE 20 DE JULIO MTS-37 | TELÉFONO: | 6666174 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | 5-APORTANTE DE LOS COTIZANTES |
| TIPO SUBPERSONA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | ACTIVIDAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 0011 - CENTRO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 9818769329 | TIPO DE PLANILLA: | Y PAGOS INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN: | MES AÑO 2026 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (dd/mm/aaaa): | 2026/05/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 266339979 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CAI001 | PROTECCION | 1 | $ 419.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 419.400 | $ 0 | $ 419.400 |
| CAI021 | PORVENIR | 2 | $ 960.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 960.400 | $ 0 | $ 960.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 1.379.800 | $ 0 | $ 1.379.800 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-SALUDVIDA SA | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 2.216.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.216.900 | $ 0 | $ 0 | $ 2.216.900 |
| EPS010 | EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 297.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 297.900 | $ 0 | $ 0 | $ 297.900 |
| EPS002 | EPS002-SANITAS S.A | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 452.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 452.900 | $ 0 | $ 0 | $ 452.900 |
| EPS018 | MUTUAL SER EPS18 | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 697.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 697.100 | $ 0 | $ 0 | $ 697.100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 3.664.800 | $ 0 | $ 0 | $ 3.664.800 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS SUBSIDIOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-20 | 14-20 COLMENA | 7 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.139.400 | $ 1.139.400 | $ 0 | $ 0 | $ 1.139.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 1.139.400 | $ 0 | $ 0 | $ 1.139.400 |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF30 | CCF30 COMFENALCO CARTAGENA | 2 | $ 70.200 | $ 0 | $ 70.200 |
| SUBTOTALES: | | | $ 70.200 | $ 0 | $ 70.200 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |