Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÃS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÃ, D.C

ALCANCE Realizar la construcción de la infraestructura vial, incluyendo redes hidrosanitarias, secas, espacio público que se requieran para el empalme de la Av. José Celestino Mutis entre la Transversal 112b Bis A Hasta La Carrera 112 y la TV 112b bis A hasta la cra 122 con las obras ejecutadas bajo el contrato IDU-1397-2017, y las demás obras complementarias que garanticen la armonización del proyecto, atendiendo a los estudios y diseños aprobados para el efecto en los términos señalados en el presente documento, a las especificaciones técnicas del IDU, de las empresas de servicios públicos y demás entidades involucradas ..La construcción de la mencionada infraestructura comprende las obras correspondientes a dos calzadas cada una de 3 carriles de la Av. José Celestino Mutis conforme al perfil vial contemplado en los estudios y diseños, los andenes y Ciclo ruta en el costado sur.

CONTRATO No. IDU-2428-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rodrigo Rafael Ruiz Garcia - Apoyo Principal, Juan Esteban Alarcon Medina - Especialista de Apoyo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	52.92%
% EJECUTADO	44.0%
% VARIACIÓN	-8.92%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución
El último informe consolidado aprobado cuenta con No. de radicado 202533601379371

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CELESTINO MUTIS IJK
Contrato No.	IDU-2412-2024
Valor Inicial	$ 13.331.560.035,00
Total Contrato	$ 17.380.516.761,00
Valor Pagado	$ 6.828.958.676,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2025-01-31
Fecha de Terminación Actual	2026-04-30
No. Empleos generados	91

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DQ
Contrato No.	IDU-2428-2024
Valor Inicial	$ 2.666.312.007,00
Total Contrato	$ 3.687.194.428,00
Valor Pagado	$ 1.688.838.696,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2025-01-31
Fecha de Terminación Actual	2026-04-30
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DQ
Contrato No.	IDU-2428-2024
Valor Inicial	$ 2.666.312.007,00
Total Contrato	$ 3.687.194.428,00
Valor Pagado	$ 1.688.838.696,00
Plazo Inicial	300 días

Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2025-01-31
Fecha de Terminación Actual	2026-04-30
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	$ 403.413.021,00	$ 403.413.021,00
Contrucción	51,81	42,67	$ 8.795.123.162,00	$ 7.244.592.756,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
AC 63 DESDE LA TV112BBISA HASTA LA KR 112	52.92	44.0	-8.92	