| Fecha<br>2026-03-02<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

**ALCANCE** CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

**CONTRATO No.** IDU-1839-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Paula Andrea Aguirre Romero - Apoyo Principal, Nicolas Del Castillo Albarracin Condia - Apoyo Principal, Ruben Dario Carlos Eduardo Ayala Lopez - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 52.85% |
| **% EJECUTADO** | 57.33% |
| **% VARIACIÓN** | 4.48% |

## ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA |
| **Contrato No.** | IDU-1839-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 49.936.100.522,00 |
| **Total Contrato** | $ 59.265.899.210,00 |
| **Valor Pagado** | $ 22.522.773.121,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-19 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2026-09-18 |
| **No. Empleos generados** | 402 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060 |
| **Contrato No.** | IDU-1838-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 6.912.352.234,00 |
| **Total Contrato** | $ 7.281.509.459,00 |
| **Valor Pagado** | $ 3.090.004.036,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-19 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2026-09-18 |
| **No. Empleos generados** | 40 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060 |
| **Contrato No.** | IDU-1838-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 6.912.352.234,00 |
| **Total Contrato** | $ 7.281.509.459,00 |
| **Valor Pagado** | $ 3.090.004.036,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-19 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Terminación Actual** | 2026-09-18 |
| **No. Empleos generados** | 40 |

**OBSERVACIONES** -

**INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS**

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Obras iniciales y gestiones preliminares | 100,00 | 100,00 | $ 534.885.672,00 | $ 534.885.672,00 |
| Construcción Grupo 3 | 52,36 | 56,88 | $ 30.706.443.234,25 | $ 33.358.564.744,64 |

**AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE**

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| Actividades técnicas | 100.0 | 99.01 | -0.99 | |
| Actividades Ambientales y SST | 100.0 | 98.0 | -2.0 | |
| Social | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| PMT | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Aprobación Informes y Planes | 100.0 | 99.85 | -0.15 | |
| CIV 16000637 (KR 47 a AC 6 - CL12) | 62.39 | 24.71 | -37.68 | |
| CIV 16000602 (KR. 47 a CL 12 -CL12A) | 69.99 | 18.15 | -51.84 | |
| CIV 16000550 (KR. 47 a CL 12A -CL12B) | 67.38 | 37.89 | -29.49 | |
| CIV 16000484 (CL. 12B a KR47 - KR47A) | 54.76 | 42.15 | -12.61 | |
| CIV 16000483 (KR 47 a CL 12B - CL 13) | 68.57 | 46.58 | -21.99 | |
| CIV 16000686 (CL. 12A a KR44 -KR46) | 62.0 | 85.91 | 23.91 | |
| CIV 16000627 (CL. 12B a KR44 - KR46) | 81.96 | 96.26 | 14.3 | |
| CIV 16000873 (KR 44 a CL 10A -CL 12) | 82.41 | 94.21 | 11.8 | |
| CIV 16000789 (CL. 10A a KR 45 -KR46) | 21.91 | 66.63 | 44.72 | |
| CIV 16000874 (CL. 10 A a KR 44 - KR. 45) | 35.88 | 80.46 | 44.58 | |
| CIV 16000942 (CL.10 a AKR 43 - KR 44) | 43.9 | 84.32 | 40.42 | |
| CIV 16001009 (CL. 10 a AKR 42B - KR 43) | 85.21 | 32.23 | -52.98 | |
| CIV 16001064 (CL. 10 a AKR 42A -KR 42B) | 83.62 | 64.11 | -19.51 | |
| CIV 16001008 (KR 42B a CL 10A - CL11 A) | 93.72 | 63.35 | -30.37 | |
| CIV 16001063 (KR 42A a CL. 10A - CL. 11A) | 95.5 | 80.61 | -14.89 | |
| CIV 16000928 (CL 11A a KR 42B - KR 43) | 96.73 | 84.74 | -11.99 | |
| CIV 16000984 (CL 11A a KR 42A -KR42B) | 97.38 | 88.91 | -8.47 | |
| CIV 16001043 (CL 11A a TV 42 -KR42A) | 94.5 | 91.2 | -3.3 | |
| CIV 16000704 (KR42 A BIS a AC 13 -CL14) | 77.55 | 95.78 | 18.23 | |
| CIV 16000600 (KR42 A RIS a CL 14 -CL17) | 97.94 | 95.31 | -2.63 | |
| CIV 16000802 (KR42 BIS a CL. 13 - CL 17) | 55.36 | 74.16 | 18.8 | |
| CIV 16000467 (CL. 17 a KR 42B -KR43) | 23.66 | 44.04 | 20.38 | |
| CIV 16004523 (CL. 17 a KR42A BIS -KR42B) | 12.6 | 32.86 | 20.26 | |
| CIV 16000517 (CL. 17 a KR 42 A - KR 42 A BIS) | 38.51 | 48.24 | 9.73 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIV 16000597 (CL. 17 a KR 42BIS -KR42A) | 34.72 | 47.21 | 12.49 | |
| CIV 16000567 (KR 42 a CL .17A -CL. 18) | 78.06 | 90.53 | 12.47 | |
| CIV 16000445 (CL. 18 a DG 18 BIS - KR42 BIS) | 58.67 | 72.56 | 13.89 | |
| CIV16000463 (CL. 18 a KR 42 -DG.18 BIS) | 14.35 | 78.65 | 64.3 | |
| CIV16000625 (CL. 18 a AK 39 -KR40) | 96.71 | 95.6 | -1.11 | |
| CIV 16000654 (CL 17B a AK 39 -KR40) | 59.33 | 96.53 | 37.2 | |