CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 22 de abril de 2026

Al responder cite:
766-759

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Bogotá D.C.

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Respuesta oficio *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-706, aprobación del informe mensual del mes de enero N°10, V4.***

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite informar que, una vez realizada la revisión del comunicado mencionado en el asunto, mediante el cual se presentaban nuevas observaciones al componente técnico del informe correspondiente al mes de enero, previamente observado durante la revisión del **Informe Técnico de enero N.º 10 V4**, se emite el siguiente pronunciamiento:

I. Componente técnico

Una vez revisada la atención a las observaciones formuladas al Informe Mensual N.º 11, Versión 2, correspondiente al componente técnico y remitido mediante el oficio **SOFAN-FOR-CO 03-ICCU031-706**, correspondiente al mes de enero, se procede a emitir concepto de **APROBACIÓN**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Portada – Fecha del informe: Se efectuó la corrección de la fecha de entrega del informe, ajustando la portada conforme al periodo correspondiente (febrero de 2026). Estado: SUBSANADO.
- Página 30 – Tabla de anticipo (Tabla N.º 17): Se actualizó la tabla incorporando el giro N.º 7 del anticipo, realizando la respectiva totalización y ajuste de los valores reportados. Estado: SUBSANADO.
- Página 43 – Tabla de personal retirado: Se incluyó la tabla correspondiente al personal retirado durante el mes de enero (19 personas), incorporando la información detallada solicitada. Estado: SUBSANADO.

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

- Página 44 – Maquinaria por frente de obra: Se adicionó la tabla detallada de maquinaria asignada por frente de obra, discriminando las cantidades y su ubicación en los municipios intervenidos. Estado: SUBSANADO.
- Bitácoras: Se anexaron las bitácoras correspondientes que se encontraban pendientes de entrega. Estado: SUBSANADO.

Teniendo en cuenta que los componentes SST, Ambiental del mes de enero del 2026 se encuentran aprobados, de acuerdo con el comunicado *766-747 Solicitud de remisión y subsanación de INFORME MENSUAL No. 10 ENERO V3,* del 15 de abril del 2026, se da por aprobado de forma integral el informe mensual N° 10 de enero del 2026.

El presente concepto no exime al **CONSORCIO SOFÁN C-031** de la responsabilidad frente al cumplimiento de la normatividad vigente, los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones, así como de la veracidad, calidad y suficiencia de la información presentada. Tampoco lo releva de la responsabilidad sobre la correcta ejecución de los procedimientos, ni sobre la calidad de los productos, subproductos y resultados derivados del documento aprobado.

Sin otro en particular,

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: NA
Preparó: Anderson L. Sierra C.
Aprobó: Roberto C. López.
Copia: Archivo
ICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



INFORME MENSUAL No. 10 - COMPONENTE SOCIAL

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONSORCIO SOFAN C-031

BOGOTÁ D.C., 05 DE FEBRERO DE 2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ELABORO	REVISO	APROBÓ
 **LAURA PEÑUELA BOTIA** Profesional Social	 **WILSON LOAIZA** Director de obra	 **MANUEL ALEXANDER ROJAS** Profesional Social

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
1	5 de febrero	Entrega del informe mensual No. 10 V1
2	2 de marzo	Entrega del informe mensual No. 10 V2

Contrato de Obra No.	**138**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C 031**
Contrato de Interventoría No.	**219**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVENCIÓN AC**
INFORME MENSUAL No.	**10**	**MES O PERIODO:**	**Enero**

Contenido

1 Introducción 9

2 Objetivos 11

2.1 Objetivo General 11

2.2 Objetivos Específicos 11

3 Estructuración del componente social: 12

4 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social: 12

4.1 Programa de atención a la comunidad: 13

4.1.1 Atención de PQRSD: 13

4.1.2 Punto SAU 18

4.1.3 Buzones Satelitales 23

4.1.4 Recorridos de Obra 30

4.2 Programa de información y divulgación 37

4.2.1 Acciones de información 37

4.2.2 Acciones de Divulgación 44

4.3 Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos 57

4.3.1 Levantamiento de actas de vecindad 57

4.3.2 ACTA DE COMPROMISO: 64

4.3.3 Actas de socialización: 66

4.4 Programa de Cultura Vial y Participación Ciudadana 67

4.4.1 Comité de participación 67

4.5 Programa de Contratación de Mano De Obra 71

4.5.1 Cumplimiento Mano de Obra No Calificada Local (30 %)..... 71

4.5.2 Paridad laboral (5 %) 72

4.5.3 HOJAS DE VIDA: 73

5Reportes del Componente Social 74

5.1 Reportes semanales 74

5.1.1 Informes semanales mes enero 2026. 74

5.1.2 Mesas de trabajo:..... 76

5.2 Informe mensual: 77

5.2.1 Trazabilidad informes mensuales..... 77

6Correspondencia componente social 78

7 ..... Conclusiones 80

Índice de tablas

Tabla 1 Perfiles y tiempo de dedicación requerido para el grupo social del Contratista. 12
Tabla 2 Buzones satelitales Ubalá. 24
Tabla 3 Buzones Satelitales Junín 25
Tabla 4 Buzón Satélite Gama 27
Tabla 5 Buzones Satelitales Choachí 28
Tabla 6 Buzones Satelitales Fomeque 29
Tabla 7 Buzón Satelital Sibaté 29
Tabla 8 Programa de atención a la comunidad 34
Tabla 9 Relación actas de vecindad Ubalá 59
Tabla 10 Seguimiento actas de vecindad Ubalá 61
Tabla 11 Seguimiento actas de vecindad Junín 61
Tabla 12 Seguimiento actas de vecindad Gama 62
Tabla 13 Seguimiento actas de vecindad Choachí 62
Tabla 14 Seguimiento actas de vecindad Fomeque 63
Tabla 15 Seguimiento actas de vecindad Sibaté 64
Tabla 16 Reporte comités de seguimiento 76
Tabla 17 Reporte mesas de trabajo 76
Tabla 18. Correspondencia recibida: 78
Tabla 19. Correspondencia Enviada: 79

Índice de ilustraciones:

Ilustración 1 Atención Punto SAU Guavio 19
Ilustración 2 Atención Presencial Ubalá 19
Ilustración 3 Atención Presencial Gama 20
Ilustración 4 Atención Presencial Junín 20
Ilustración 5 Atención Punto SAU Oriente 21
Ilustración 6 Atención Presencial Choachí 21
Ilustración 7 Atención Punto SAU Soacha 22
Ilustración 8 Atención Presencial Sibaté 22
Ilustración 9 Buzón Satélite Casa Rosada 24
Ilustración 10 Buzón Satélite Tienda Donde Lucho 24
Ilustración 11 Buzón Satélite Laguna Azul 24
Ilustración 12 Buzón Satélite Alcaldía de Junín 26
Ilustración 13 Buzón Satélite Campamento Sueva 26
Ilustración 14 Buzón Satélite Gama 27
Ilustración 15 Buzón Satélite Choachí 28
Ilustración 16 Buzón Satelital Fomeque 29
Ilustración 17 Buzón Satélite Sibaté 30
Ilustración 18 Recorrido de obra Ubalá 31
Ilustración 19 Recorrido de obra Junín 32
Ilustración 20 Recorrido de obra Gama 32
Ilustración 21 Recorrido Choachí 33
Ilustración 22 Recorrido de obra No. 4 34
Ilustración 23 Reunión extraordinaria No. 3 41
Ilustración 24 RI Fomeque 43
Ilustración 25 Publicación Folleto No. 8 48
Ilustración 26 Instalación Valla de Fomeque 54
Ilustración 27 Disposición 5 de enero 65
Ilustración 28 Disposición 15 de enero 65
Ilustración 29 67
Ilustración 30 Recepción HV 73

Índice de anexos:

Anexos 1 Trazabilidad PQRSD 001 15
Anexos 2 Trazabilidad PQRSD 002 15
Anexos 3 Trazabilidad PQRSD 004 17
Anexos 4 Trazabilidad PQRSD 003 18
Anexos 5 Formato Buzón Satélite 29
Anexos 6 Acta de recorrido No. 4 34
Anexos 7 Trazabilidad RE 3 41
Anexos 8 Trazabilidad RI No. 6 43
Anexos 9 Trazabilidad Volante No. 23 44
Anexos 10 Trazabilidad Volante No. 24 45
Anexos 11 Trazabilidad Volante No. 25 46
Anexos 12 Trazabilidad Volante No. 22 46
Anexos 13 Trazabilidad Folleto No. 9 47
Anexos 14 Trazabilidad Folleto No. 7 47
Anexos 15 Trazabilidad folleto No. 8 48
Anexos 16 Trazabilidad Volante No. 26 49
Anexos 17 Trazabilidad carta No 38 49
Anexos 18 Trazabilidad carta No. 39 50
Anexos 19 Trazabilidad Carta No. 40 51
Anexos 20 Trazabilidad carta No. 41 51
Anexos 21 Trazabilidad Carta No. 42 52
Anexos 22 Trazabilidad Carta No. 43 52
Anexos 23 Trazabilidad Carta No. 44 53
Anexos 24 Trazabilidad Carta No. 37 53
Anexos 25 Trazabilidad WhatsApp Ubalá 54
Anexos 26 Trazabilidad WhatsApp Junín 55
Anexos 27 Trazabilidad WhatsApp Gama 55
Anexos 28 Trazabilidad grupo WhatsApp Choachí. 56
Anexos 29 Trazabilidad WhatsApp Fomeque 57
Anexos 30 Oficio de octava entrega 60
Anexos 31 Socialización Fomeque 67
Anexos 32 Trazabilidad CP No. 4 68
Anexos 33 Trazabilidad CP No. 1 69
Anexos 34 Formato de inscripción CP 69
Anexos 35 Trazabilidad PPT CP 5. 70

Anexos 36 Trazabilidad CP No. 2 70
Anexos 37 Trazabilidad CP. No. 3 70
Anexos 38 Formato de generación de empleo. 73
Anexos 39 Trazabilidad APEC 74
Anexos 40 Trazabilidad informes semanales 76
Anexos 41. Trazabilidad Mesas de trabajo. 77
Anexos 42 Correspondencia recibida 79
Anexos 43. Trazabilidad Correspondencia enviada 80

1 Introducción

Dentro del proyecto **"Intervención de las vías que conformarán el programa de Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse, en el departamento de Cundinamarca",** liderado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y en cumplimiento de los términos contractuales, se presenta el Informe social Mensual No. 10. Este documento refleja el avance en la implementación de los aspectos y programas sociales asociados a las obras viales, en concordancia con la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura y el Plan de Gestión Social. Dichas acciones cuentan con el seguimiento permanente de la Interventoría y del ICCU, garantizando el control y la transparencia en el proceso.

El informe mensual del componente social tiene como propósito principal consolidar, analizar y presentar de manera organizada las actividades, avances y resultados obtenidos durante el periodo evaluado. A través de este documento se busca mantener informadas a las partes interesadas —Interventoría, contratista y entidad contratante, permitiendo la toma de decisiones oportunas, la identificación de riesgos y la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del contrato.

Asimismo, el informe refleja la gestión desarrollada en el ámbito social, especialmente en lo referente a la vinculación de mano de obra local con enfoque de género, derechos y diferencial, así como los procesos de información, divulgación y acompañamiento comunitario realizados con la población del área de influencia del proyecto. De esta manera, el informe mensual no solo documenta el avance técnico y social, sino que también contribuye al seguimiento y mejora continua de la intervención.

La gestión social reportada en el presente documento se realizó enmarcado en un enfoque participativo que contribuye directamente al bienestar comunitario, ya que las intervenciones viales mejoran la calidad de vida de los habitantes mediante la optimización de la transitabilidad, la dinamización del transporte de productos agrícolas y bienes de uso cotidiano, y el fortalecimiento de la economía local.

De igual manera, se incluyen las acciones adelantadas para la identificación, protección y manejo de la infraestructura y los servicios públicos presentes en el área de influencia, con el fin de minimizar los impactos de la obra y asegurar la

sostenibilidad de los territorios intervenidos. En conjunto, estas medidas reflejan el compromiso del proyecto no solo con la ejecución técnica de las obras, sino con la consolidación del desarrollo social, económico y comunitario en Cundinamarca.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Implementar programas, actividades y acciones que mitiguen los posibles impactos y fortalecer los beneficios que puede traer a la comunidad el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un Sistema de Atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones comunitarias generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de los impactos ambientales, sociales y prediales del proyecto.
- Brindar información, clara, veraz y oportuna a la comunidad del área de influencia directa del proyecto, autoridades locales y usuarios en general ejecutando actividades de divulgación antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
- Documentar mediante actas de vecindad de inicio y cierre, así como actas de compromiso, los acuerdos establecidos con la comunidad y las medidas preventivas necesarias para evitar la afectación de los servicios públicos durante la ejecución de proyectos, garantizando la participación ciudadana, la transparencia y el respeto por el entorno.
- Fortalecer la cultura vial en los municipios del área de intervención mediante la realización de talleres participativos con la comunidad, orientados a promover comportamientos responsables, el respeto por las normas de tránsito y la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.
- Promover la participación ciudadana mediante la conformación de comités de participación en cada municipio del área de intervención y garantizar la atención oportuna y transparente de las veedurías ciudadanas, fortaleciendo el control social y la corresponsabilidad en el seguimiento de los proyectos.
- Garantizar la contratación de mano de obra no calificada 30% local en el área de intervención, promoviendo la equidad de género mediante la vinculación de hombres y mujeres (5 %) en igualdad de condiciones laborales, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades.

3 Estructuración del componente social:

El Consorcio SOFÁN C-031, para el desarrollo de este contrato, contará con la colaboración de un profesional social con dedicación al 50% por cada frente de obra activo, con título profesional en Trabajo social, y/o psicólogo, y/o sociólogo, quienes se encargarán de llevar a cabo la gestión social durante la ejecución del proyecto, y así dar cumplimiento a los lineamientos del ICCU y de la Interventoría Consorcio Intervención AC.

Tabla 1 Perfiles y tiempo de dedicación requerido para el grupo social del Contratista.

Personal	Cargo	Dedicación
Kimberly Mendoza Moreno	Residente Social	100%
Manuel A Rojas Hernández	Residente Social	100%
José Manuel	Auxiliar social	20%
Axel David Mendoza	Auxiliar Social	100%

Se precisa que los auxiliares sociales no se encuentran contemplados contractualmente en el anexo técnico del contrato. Su inclusión dentro del equipo corresponde a una estrategia definida desde la formulación del Plan de Gestión Social, en consideración a las características operativas y de desplazamiento requeridas. En este sentido, la dedicación del 50 % por residente social para cada frente de obra puede resultar, en algunos momentos, limitada para atender la totalidad de los frentes de la gestión social.

Durante el mes de enero, el equipo vinculado al componente social no presentó modificaciones, manteniéndose sin cambios la contratación del personal asignado, correspondiente a dos (2) residentes sociales y dos (2) auxiliares sociales, quienes continuaron desarrollando sus funciones de manera habitual conforme a lo establecido en el proyecto.

4 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social:

En el marco de la ejecución del Plan de Gestión Social, se desarrollaron diversas actividades orientadas a garantizar la participación comunitaria, la atención a los grupos de interés y la mitigación de los impactos sociales asociados a la obra.

Cada programa implementado responde a lineamientos técnicos y contractuales que buscan fortalecer la comunicación con la comunidad, promover la inclusión social, y contribuir al bienestar colectivo en el área de influencia del proyecto.

A continuación, se presenta de manera detallada el avance y las acciones realizadas en cada uno de los programas, evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados y la articulación entre el contratista, la Interventoría y el ICCU para asegurar un proceso constructivo con enfoque social y participativo.

4.1 Programa de atención a la comunidad:

El Programa de Atención a la Comunidad constituye uno de los ejes fundamentales del Plan de Gestión Social, al estar orientado a garantizar la comunicación directa, transparente y oportuna con los diferentes actores del área de influencia del proyecto.

Su implementación busca atender de manera adecuada las inquietudes, solicitudes y necesidades planteadas por propietarios, residentes y demás grupos de interés, promoviendo espacios de diálogo y fortaleciendo la confianza hacia el proceso constructivo.

A través de este programa se consolidan mecanismos de información y respuesta que permiten mitigar posibles afectaciones sociales, asegurar la participación activa de la comunidad y favorecer la construcción de relaciones armónicas entre la población, el contratista, la Interventoría y el ICCU. En este sentido, a continuación, se detallan las actividades realizadas en el marco del programa durante el periodo evaluado.

4.1.1 Atención de PQRSD:

El componente de **Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)** se constituye como un mecanismo de participación y control ciudadano que garantiza la transparencia en la gestión social del proyecto. A través de este programa se centraliza, registra y da trámite a las solicitudes de la comunidad, asegurando respuestas oportunas y contribuyendo al fortalecimiento de la confianza entre los actores del territorio y la entidad ejecutora.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en el marco de este componente.

Desarrollo de la actividad:

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**
- **PQRSD 001 – Solicitud de alcantarilla Gama:**
  - El día 5 de enero se recibió el aval por parte de la interventoría para proceder con el envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 001. Este aval fue otorgado una vez realizada la revisión del contenido por parte del equipo técnico y social de interventoría, verificando que la información presentada cumpliera con los lineamientos contractuales, técnicos y administrativos establecidos. En consecuencia, se autorizó la remisión oficial de la respuesta, garantizando la adecuada atención del requerimiento y el cumplimiento de los tiempos definidos para la gestión de las PQRSD dentro del marco del proyecto.
  - El día 6 de enero el contratista realizó el envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 001 mediante correo electrónico y por medio de oficio FOR-CO-03-532 dirigido al peticionario Martin Felipe Acosta Amaya, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la atención de solicitudes y a los tiempos definidos, garantizando la trazabilidad y registro de la gestión realizada dentro del marco del proyecto.
  - El día 7 de enero se recibió el acuse por parte de la interventoría respecto al envío de la respuesta al peticionario correspondiente a la PQRSD 001, dejando constancia de la revisión y validación del cumplimiento del procedimiento establecido para la atención y cierre del requerimiento dentro del marco del proyecto.
  - El día 10 de enero el contratista remitió a la interventoría el concepto técnico definitivo correspondiente a la PQRSD No. 001, con el propósito de surtir el proceso de revisión y aprobación conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. Dicha remisión se realizó dentro de los tiempos previstos, quedando sujeta a la validación y pronunciamiento por parte de la interventoría.
  - El 14 de enero, la interventoría emitió visto bueno al concepto técnico definitivo correspondiente a la respuesta de la PQRSD No. 001, autorizando al contratista para adelantar las gestiones pertinentes y proceder con la emisión de la respuesta al ciudadano. No obstante, en el mismo pronunciamiento se realizó llamado de atención al contratista en relación con el manejo de los tiempos de envío para revisión y posterior remisión al ciudadano, toda vez que no se dio cumplimiento

a la fecha previamente informada, generando un desfase frente al cronograma establecido.

- El día 15 de enero, mediante oficio No. FOR-CO-03-542, se emitió respuesta definitiva al peticionario Martín Felipe Acosta, atendiendo de fondo los requerimientos planteados en la PQRSD No. 001. Con la remisión formal de dicha comunicación al ciudadano, se dio cierre al trámite correspondiente, dejando constancia del cumplimiento del procedimiento establecido para la atención de PQRSD.
- El día 19 de enero, la interventoría acusó recibido del envío de la respuesta definitiva dirigida al peticionario Martín Felipe Acosta, en el marco de la PQRSD No. 001.

Anexos 1 Trazabilidad PQRSD 001

- **PQRSD 002 – Solicitud JAC San Francisco:**
  - El día 6 de enero, el contratista realizó el envío de la proyección de respuesta ajustada correspondiente a la PQRSD 002, con el fin de que fuera revisada y aprobada por la interventoría, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para la validación técnica y administrativa previa a su remisión oficial. El mismo día, la interventoría solicitó nuevamente ajustes al documento, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por el contratista, garantizando la continuidad del proceso de revisión y aprobación.
  - El día 7 de enero se recibió el aval por parte de la interventoría para proceder con la remisión del acta correspondiente, una vez realizada la revisión del contenido y verificado el cumplimiento de los lineamientos técnicos, contractuales y administrativos establecidos. En consecuencia, se autorizó su envío oficial, garantizando la trazabilidad y el adecuado registro dentro del marco del proyecto.
  - El día 8 de enero, el contratista realizó la remisión de la respuesta correspondiente a la PQRSD 002 al peticionario Luis Ignacio Acosta, dando cierre formal a la solicitud presentada y dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la atención de PQRSD. En la misma fecha, la interventoría acusó recibido del envío, dejando constancia de la verificación y trazabilidad del proceso dentro del marco del proyecto.

Anexos 2 Trazabilidad PQRSD 002

- **PQRSD 004 – Solicitud nueva alcantarilla de Gama Palenque II:**

- El día 9 de enero se recibió una solicitud por parte de Luis Alberto Beltrán Sarmiento presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Palenque II, mediante la cual se solicitó la revisión de una alcantarilla construida en el sector, teniendo en cuenta que la estructura presenta condiciones deficientes que podrían requerir su reconstrucción o demolición y posterior construcción. En este sentido, se remitió la solicitud al contratista con el fin de que realizará la revisión técnica correspondiente y evaluará la viabilidad de su intervención dentro del alcance del proyecto.
- El día 13 de enero, el contratista brindó respuesta al peticionario, informando que la solicitud había sido registrada dentro del sistema de gestión como PQRSD 004. Así mismo, se indicó que, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para el trámite correspondiente, se realizaría el análisis técnico y administrativo respectivo, tras lo cual se emitiría la respuesta de fondo dentro de los plazos definidos
- El día 19 de enero se realizó el envío a la interventoría de la proyección de respuesta correspondiente a la PQRSD 004, con el fin de adelantar su revisión y aprobación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para la validación técnica, administrativa y contractual previa a su remisión oficial al peticionario.
- El día 23 de enero, la interventoría brindó el aval para proceder con el envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 004 al peticionario, una vez realizada la revisión del contenido y verificado el cumplimiento de los lineamientos técnicos, contractuales y administrativos establecidos, autorizando así su remisión oficial dentro del marco del proyecto; esta respuesta se emite teniendo en cuenta que el área técnica realizará la verificación correspondiente de los aspectos presupuestales asociados a la solicitud, por lo cual se informó al peticionario que el día 30 de enero se emitiría una respuesta definitiva, una vez culminado el análisis técnico y administrativo requerido.
- El día 26 de enero se remitió, vía correo electrónico, respuesta al peticionario Luis Alberto Beltrán Sarmiento, atendiendo de fondo los requerimientos planteados en la PQRSD No. 004. Con dicha actuación se dio gestión formal a la solicitud presentada, en cumplimiento del procedimiento establecido para la atención de PQRSD dentro del contrato.

- El día 27 de enero, la interventoría solicitó al contratista realizar la verificación del envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD No. 004, en razón a que no se evidenciaba la remisión del documento en formato PDF para su debida visualización por parte del peticionario. En atención a lo anterior, el mismo día el contratista efectuó nuevamente el envío de la respuesta, adjuntando el documento correspondiente y subsanando la situación advertida.
- El día 28 de enero, la interventoría acusó enterado del envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD No. 004, presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque II (municipio de Gama). No obstante, manifestó que se encontraba a la espera de la proyección del concepto técnico mediante el cual se definiría la posible inclusión de la intervención de la alcantarilla mencionada en la petición dentro del proyecto, documento que había sido previsto para remisión al ciudadano el día 30 de enero y que a la fecha no había sido allegado para revisión. Así mismo, la interventoría instó al contratista a prestar especial atención en el proceso de envío de las respuestas a las solicitudes ciudadanas, toda vez que se evidenciaron errores en las respuestas correspondientes a las PQRSD Nos. 003 y 004, situación que puede generar confusión entre los peticionarios.
- El día 30 de enero se realizó el envío a la interventoría de la proyección de la respuesta definitiva correspondiente a la PQRSD 004, con el fin de adelantar su revisión y aprobación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para la validación técnica, administrativa y contractual previa a su remisión oficial al peticionario.

Anexos 3 Trazabilidad PQRSD 004

PROVINCIA DE SOACHA:

- **Municipio de Sibaté:**

PQRSD 003:

- El día 5 de enero se recibió, vía correo electrónico, comunicación por parte de la líder de la vereda Altocharco, Diana García Delgado, mediante la cual se presentó una petición dirigida al contratista, solicitando verificar la viabilidad de construir reductores de velocidad o resaltos en las zonas de intervención del proyecto, con el fin de contribuir al control vial y a la seguridad de la comunidad.

- El día 6 de enero, el contratista dio respuesta al correo de petición, informando que la solicitud sería tramitada bajo el radicado de la PQRSD No. 003 y que se emitiría respuesta dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente, conforme a los tiempos de ley aplicables para la atención de solicitudes ciudadanas.
- El día 20 de enero se realizó el envío a la interventoría de la proyección de respuesta correspondiente a la PQRSD 003, con el fin de adelantar su revisión y aprobación, conforme a los procedimientos establecidos para la validación técnica, administrativa y contractual previa a su remisión oficial al peticionario. Esta actividad se desarrolló en el marco del seguimiento a la gestión de PQRSD, garantizando la verificación del contenido, la coherencia de la información presentada y el cumplimiento de los lineamientos definidos dentro del proyecto.
- El día 23 de enero se recibió el aval por parte de la interventoría para proceder con el envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 003 a la peticionaria Diana García Delgado, una vez realizada la revisión del contenido y verificado el cumplimiento de los lineamientos técnicos, contractuales y administrativos establecidos, autorizando así su remisión oficial dentro del marco del proyecto.
- El día 26 de enero se realizó el envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 003 al peticionario, dando cierre formal a la solicitud presentada y dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la atención y gestión de PQRSD dentro del marco del proyecto.
- El día 27 de enero, la interventoría acusó recibido del envío de la respuesta correspondiente a la PQRSD 003 al peticionario, dejando constancia de la verificación y trazabilidad del proceso, así como del cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del marco del proyecto.

Anexos 4 Trazabilidad PQRSD 003

4.1.2 Punto SAU

El **Servicio de Atención al Usuario (SAU)** se consolida como un canal directo de comunicación entre la comunidad y el proyecto, permitiendo brindar información clara, orientación oportuna y acompañamiento a los diferentes grupos de interés. Su implementación favorece la transparencia, la participación ciudadana y la resolución efectiva de inquietudes.

PROVINCIA DEL GUAVIO:

Con el fin de ejecutar las acciones correspondientes al Sistema de Atención al Usuario (SAU) durante la vigencia del proyecto, se desarrollaron diversas actividades orientadas al cumplimiento de los compromisos contractuales, y de los estándares de calidad establecidos para la prestación del servicio.

Durante el periodo reportado se realizó atención presencial a la comunidad cada quince (15) días en el punto SAU, toda vez que durante los quince (15) días restantes el equipo del componente social prestó atención directa a la comunidad en campo, garantizando de esta manera la cobertura permanente, el acompañamiento oportuno y la atención a las solicitudes presentadas por los habitantes del área de influencia del proyecto.



Ilustración 1 Atención Punto SAU Guavio



Ilustración 2 Atención Presencial Ubalá



Ilustración 3 Atención Presencial Gama



Ilustración 4 Atención Presencial Junín

Dirección: Calle 5 # 04 20 municipio de Gacheta

Teléfono: 320 2451798 y WhatsApp.

Horario de atención: viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

PROVINCIA DE ORIENTE:

El punto SAU correspondiente a la provincia de Oriente fue instalado en el municipio de Choachí, considerado el primer municipio a intervenir dentro de esta provincia. La instalación se realizó en la dirección Carrera 3 #3-02, con el propósito de garantizar la atención oportuna a la comunidad y el acompañamiento a las actividades sociales y técnicas del proyecto. Así mismo, durante la reunión de inicio realizada en el municipio de Fómeque, se informó que este punto SAU también

brindará atención a toda la comunidad de los municipios vinculados al proyecto, ampliando su alcance como canal de atención y participación ciudadana.

Durante el periodo reportado se realizó atención presencial a la comunidad cada quince (15) días en el punto SAU, toda vez que durante los quince (15) días restantes el equipo del componente social prestó atención directa a la comunidad en campo, garantizando de esta manera la cobertura permanente, el acompañamiento oportuno y la atención a las solicitudes presentadas por los habitantes del área de influencia del proyecto.



Ilustración 5 Atención Punto SAU Oriente



Ilustración 6 Atención Presencial Choachí

Dirección: Calle 3 # 03 - 02 municipio de Choachí

Teléfono: 320 2451798 y WhatsApp.

Horario de atención: miércoles 8:00 a.m a 4:00 p.m (

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

PROVINCIA DE SOACHA:

El punto SAU correspondiente a la provincia de Soacha fue instalado en el municipio de Sibaté. La instalación se realizó en el salón comunal de la vereda de Altocharco, con el propósito de garantizar la atención oportuna a la comunidad y el acompañamiento a las actividades sociales y técnicas del proyecto.

Durante el periodo reportado se realizó atención presencial a la comunidad cada quince (15) días en el punto SAU, toda vez que durante los quince (15) días restantes el equipo del componente social prestó atención directa a la comunidad en campo, garantizando de esta manera la cobertura permanente, el acompañamiento oportuno y la atención a las solicitudes presentadas por los habitantes del área de influencia del proyecto.



Ilustración 7 Atención Punto SAU Soacha



Ilustración 8 Atención Presencial Sibaté

Dirección: Salón comunal vereda Altocharco

Teléfono: 320 2451798 y WhatsApp.

Horario de atención: lunes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

4.1.3 Buzones Satelitales

En el marco de las estrategias de participación comunitaria establecidas en el Plan de Gestión Social, se implementan los buzones satélites como un mecanismo alternativo de comunicación y recolección de información en territorio.

Estos buzones se ubican en puntos estratégicos de los municipios y veredas de influencia del proyecto, permitiendo a la comunidad radicar observaciones, solicitudes, inquietudes o sugerencias relacionadas con la ejecución de las obras, sin necesidad de desplazarse hasta el frente principal de trabajo. Su propósito es fortalecer la transparencia, la atención oportuna y el seguimiento social, garantizando que todas las manifestaciones ciudadanas sean recibidas, registradas y gestionadas por el equipo social conforme a los lineamientos de trazabilidad y respuesta establecidos en el plan.

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**
- **UBALÁ:**

Durante el mes se realizaron recorridos semanales de verificación a los buzones satélites dispuestos en el municipio de Ubalá, ubicados en la tienda Donde Lucho, Casa Rosada y Laguna Azul, con el objetivo de identificar la posible
recepción de PQRSD por parte de la comunidad, la actividad se llevó a cabo de la siguiente manera:

El día 8, 27 y 30 de enero de 2026 se realizó la revisión de los buzones ubicados: en **Casa Rosada**, **Tienda Donde Lucho** y **Laguna Azul**, sin encontrar ningún requerimiento dentro de ellos por parte de la comunidad.

Como resultado de estas jornadas de seguimiento, no se registró ninguna PQRSD en los puntos mencionados, evidenciando la funcionalidad del canal y el cumplimiento de las labores de monitoreo establecidas.



Ilustración 9 Buzón Satélite Casa Rosada



Ilustración 10 Buzón Satélite Tienda Donde Lucho



Ilustración 11 Buzón Satélite Laguna Azul

Tabla 2 Buzones satelitales Ubalá.

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Casa Rosada	Instalado
2	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Sector Primavera	Instalado
3	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Tienda donde lucho	Instalado

- **JUNÍN:**

Durante el periodo de reporte, en el municipio de Junín, se encuentran instalados dos (2) buzones satelitales en el marco de las acciones del Plan de Gestión Social. Uno de los buzones se encuentra ubicado en el campamento del contratista y el segundo en la Alcaldía Municipal de Junín, con el fin de cubrir estratégicamente los accesos desde Junín y desde Sueva, facilitando la participación y el acceso de la comunidad para la radicación de inquietudes, solicitudes y observaciones relacionadas con el proyecto. Asímismo, se realizaron recorridos para la verificación de ambos puntos, sin registrarse la recepción de PQRSD durante el mes.

Buzón Satelital – Campamento: Se efectuaron revisiones periódicas los días 9 y 30 de enero de 2026, sin registrarse novedades ni requerimientos por parte de la comunidad**.**

Buzón Satelital – Alcaldía de Junín: Se efectuaron revisiones periódicas los días 9 y 30 de enero de 2026, sin registrarse novedades ni requerimientos por parte de la comunidad**.**

Tabla 3 Buzones Satelitales Junín

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	10/11/2025	Guavio	Junín	Alcaldía de Junín	Instalado
2	07/11/2025	Guavio	Junín	Campamento Sueva	Instalado



Ilustración 12 Buzón Satélite Alcaldía de Junín



Ilustración 13 Buzón Satélite Campamento Sueva

- **GAMA:**

Durante el periodo de reporte, en el municipio de Gama, se encuentra instalado un (1) buzón satelital en el marco de las acciones del Plan de Gestión Social. Este se encuentra ubicado en el PR 00 en la tienda Panami, facilitando la participación y el acceso de la comunidad para la radicación de inquietudes, solicitudes y observaciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, se realizaron recorridos para la verificación del buzón, sin registrarse la recepción de PQRSD durante el mes.

Tabla 4 Buzón Satélite Gama

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	10/11/2025	Guavio	Gama	Tienda Panami	Aprobado

Buzón Satelital – Panami: Se efectuaron revisiones periódicas los días 9 y 30 de enero de 2026, sin registrarse novedades ni requerimientos por parte de la comunidad**.**



Ilustración 14 Buzón Satélite Gama

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**

- **Municipio de Choachi:**

Durante el periodo de reporte, en la provincia de Oriente, municipio de Choachí, el buzón satélite se ubica en la vereda Ferralarada, al identificarse como un punto equidistante para la comunidad y con mayor cercanía a la zona de obra, con el fin de optimizar la recepción de solicitudes, observaciones y sugerencias por parte de los habitantes del área de influencia.

Así mismo, se realizaron recorridos semanales para la verificación de este punto, sin registrarse la recepción de PQRSD durante el mes. El buzón se encuentra actualmente instalado y en funcionamiento dentro de las acciones establecidas en el Plan de Gestión Social.



Ilustración 15 Buzón Satélite Choachí

Tabla 5 Buzones Satelitales Choachí

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	16/10/2025	Oriente	Choachí	Ferralarada	aprobado

Buzón Satelital – Ferralarada: Se efectuó la revisión el día 30 de enero de 2026, sin registrarse novedades ni requerimientos por parte de la comunidad**.**

- **Municipio de Fomeque:**

Durante el período de reporte, en la provincia de Oriente, municipio de Fomeque, a través de una visita de verificación se instaló el buzón satélite en la Alcaldía Municipal, al identificarse como el punto más representativo dentro del tramo de intervención para la comunidad. Esta ubicación se definió con el fin de optimizar la recepción de solicitudes, observaciones y sugerencias por parte de los habitantes del área de influencia.



Ilustración 16 Buzón Satelital Fomeque

Tabla 6 Buzones Satelitales Fomeque

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	28/10/2025	Oriente	Fomeque	Alcaldía Municipal	aprobado

Anexos 5 Formato Buzón Satélite

- **PROVINCIA DE SOACHA:**

Durante el período de reporte, en la provincia de Soacha, municipio de Sibaté, el buzón satélite se ubicó en el salón comunal de la vereda Alto Charco, al identificarse como el punto más representativo dentro del tramo de intervención para la comunidad. Esta ubicación se definió con el fin de optimizar la recepción de solicitudes, observaciones y sugerencias por parte de los habitantes del área de influencia.

Tabla 7 Buzón Satelital Sibaté

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	10/12/2025	Sibaté	Soacha	Vereda Alto Charco	aprobado

Buzón Satelital Salón comunal Vereda Alto Charco: Se efectuó la revisión periódica el día 26 de enero de 2026, sin registrarse novedades ni requerimientos por parte de la comunidad**.**



Ilustración 17 Buzón Satélite Sibaté

4.1.4 Recorridos de Obra

Los recorridos de obra constituyen una herramienta fundamental del Plan de Gestión Social, orientada a realizar verificación en campo, identificar avances, impactos y dinámicas territoriales, así como fortalecer la articulación entre el equipo técnico, social y ambiental. A través de estos recorridos se facilita el levantamiento de información directa, la observación de condiciones reales del entorno y la identificación temprana de situaciones que requieran seguimiento o ajustes. Asimismo, permiten mantener una comunicación cercana con la comunidad, garantizando que las acciones del proyecto se desarrollen con enfoque territorial y conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad y la Interventoría.

- **PROVINCIA DE GUAVIO:**
  - **Ubalá:**

    Los días 8 y 27 de enero de 2026 se realizaron recorridos de verificación y revisión a los buzones dispuestos para la atención a la comunidad, ubicados en los puntos Casa Rosada, Tienda Donde Lucho y Laguna Azul, en los cuales se prestó atención presencial durante una (1) hora en cada ubicación. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de atender posibles requerimientos, solicitudes u observaciones de la comunidad; no obstante, una vez efectuada la revisión de los buzones, no se encontraron

comunicaciones o solicitudes por parte de los habitantes en las fechas señaladas.



Ilustración 18 Recorrido de obra Ubalá

- **Junín:**

  Los días 9 y 30 de enero de 2026 se realizaron recorridos de verificación y revisión a los buzones dispuestos para la atención a la comunidad, en los cuales se prestó atención presencial durante una (1) hora en cada ubicación. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de atender posibles requerimientos, solicitudes u observaciones de la comunidad; no obstante, una vez efectuada la revisión de los buzones, no se encontraron comunicaciones o solicitudes por parte de los habitantes en las fechas señaladas.



Ilustración 19 Recorrido de obra Junín

- **Gama:**
  Los días 9 y 30 de enero de 2026 se realizaron recorridos de verificación y revisión a los buzones dispuestos para la atención a la comunidad, en los cuales se prestó atención presencial durante una (1) hora en cada ubicación. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de atender posibles requerimientos, solicitudes u observaciones de la comunidad; no obstante, una vez efectuada la revisión de los buzones, no se encontraron comunicaciones o solicitudes por parte de los habitantes en las fechas señaladas.



Ilustración 20 Recorrido de obra Gama

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**

Choachí: El día 30 de enero de 2026 se realizó recorrido de verificación y revisión a los buzones dispuestos para la atención a la comunidad, en los cuales se prestó atención presencial durante una (1) hora en cada ubicación. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de atender posibles requerimientos, solicitudes u observaciones de la comunidad; no obstante, una vez efectuada la revisión de los buzones, no se encontraron comunicaciones o solicitudes por parte de los habitantes en las fechas señaladas revisar Ilustración 6 Atención Presencial Choachí**.**



Ilustración 21 Recorrido Choachí

Recorridos de obra para definición de tramos de intervención:

- **Municipio de Fomeque:**
  - El día 15 de enero se realizó el recorrido de obra No. 4 en el municipio de Fómeque, con el objetivo de definir los tramos de intervención del proyecto. Esta actividad contó con el acompañamiento de la comunidad, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Planeación, la interventoría y el contratista. Durante la jornada se efectuó el levantamiento del acta de recorrido correspondiente, en la cual las partes participantes aprobaron y firmaron la distribución de las intervenciones por veredas, manifestando su conformidad y acuerdo con lo definido. El mismo día se remitió por el grupo de WhatsApp el acta a la comunidad.



Ilustración 22 Recorrido de obra No. 4

- El 20 de enero se realizó el envío del Acta de Recorrido No. 4 correspondiente al municipio de Fómeque, la cual fue elaborada incorporando los insumos, observaciones y ajustes solicitados previamente por la interventoría. Dicha remisión se efectuó con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos establecidos y continuar con el trámite de revisión y validación dentro del seguimiento contractual.
- El día 23 de enero, la interventoría formalizó el visto bueno al acta correspondiente al Recorrido No. 4, así como a los insumos asociados a la misma, dejando constancia de su revisión y aprobación dentro del seguimiento técnico y social del proyecto.

Anexos 6 Acta de recorrido No. 4

Tabla 8 Programa de atención a la comunidad

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO GUAVIO		
METAS	**INDICADORES**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**

1. Brindar de manera oportuna respuesta a los diferentes requerimientos que presente la comunidad y sean referenciados como PQRS.	No. De PQRSD – atendidas 3 x 100 No. De PQRSD – Recibidas 3	100
2. Disponer de cuatro (4) puntos de atención en cada provincia en el AID del proyecto y el cual se denominará SAU – Sistema de Atención al Usuario, Estos contarán con los medios necesarios para recibir, atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos que se presenten durante el proyecto.	No. De Puntos SAU instalados 1 x 100 No. De Punto SAU establecidos 1	100%
3. Instalar la cantidad de buzones que se requieran dependiendo de las características del área de influencia del proyecto.	No. De buzones satelitales instalados 6 x 100 No. De buzones satelitales requeridos 6	100%
4. Realizar recorridos de obra por los predios aledaños al área de influencia directa con el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad.	No. De recorridos realizados 6 x 100 No. De recorridos requeridos 6	100%

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ORIENTE		
METAS	**INDICADORES**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
3. Brindar de manera oportuna respuesta a los diferentes requerimientos que presente la comunidad y sean referenciados como PQRS.	No. De PQRSD – atendidas x 100 No. De PQRSD – Recibidas	N/A

4. Disponer de cuatro (4) puntos de atención en cada provincia en el AID del proyecto y el cual se denominará SAU – Sistema de Atención al Usuario, Estos contarán con los medios necesarios para recibir, atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos que se presenten durante el proyecto.	No. De Puntos SAU instalados 1 x 100 No. De Punto SAU establecidos 1	100%
3. Instalar la cantidad de buzones que se requieran dependiendo de las características del área de influencia del proyecto.	No. De buzones satelitales instalados 1 x 100 No. De buzones satelitales requeridos 1	100%
4. Realizar recorridos de obra por los predios aledaños al área de influencia directa con el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad.	No. De recorridos realizados 1 x 100 No. De recorridos requeridos 1	100%

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOACHA		
METAS	**INDICADORES**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
5. Brindar de manera oportuna respuesta a los diferentes requerimientos que presente la comunidad y sean referenciados como PQRS.	No. De PQRSD – atendidas 1 x 100 No. De PQRSD – Recibidas 1	100%
6. Disponer de cuatro (4) puntos de atención en cada provincia en el AID del proyecto y el cual se denominará SAU – Sistema de Atención al Usuario, Estos contarán con los medios necesarios para recibir, atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos	No. De Puntos SAU instalados 1 x 100 No. De Punto SAU establecidos 1	100%

que se presenten durante el proyecto.		
3. Instalar la cantidad de buzones que se requieran dependiendo de las características del área de influencia del proyecto.	No. De buzones satelitales instalados 1 x 100 No. De buzones satelitales requeridos 1	100%
4. Realizar recorridos de obra por los predios aledaños al área de influencia directa con el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad.	No. De recorridos realizados x 100 No. De recorridos requeridos	N/A

4.2 Programa de información y divulgación

El Programa de Información y Divulgación se orienta a garantizar que la comunidad cuente con datos claros, oportunos y veraces sobre el desarrollo del proyecto, sus alcances, etapas y posibles impactos. Este componente busca fortalecer la transparencia y la confianza con los diferentes grupos de interés, promoviendo espacios de comunicación efectiva y acceso a la información como eje fundamental de la participación ciudadana.

4.2.1 Acciones de información

4.2.1.1 Reuniones preliminares:

Las reuniones preliminares tienen como objetivo establecer un primer acercamiento entre la comunidad y el equipo del proyecto, generando un espacio de diálogo que permita socializar el alcance de las obras, sus fases de ejecución y los posibles impactos en el territorio. Estos encuentros buscan garantizar la claridad en la información, recoger percepciones y expectativas de los actores sociales, así como identificar aspectos relevantes del contexto local que faciliten la planificación y el desarrollo de las actividades constructivas. De esta manera, las reuniones preliminares se consolidan como un mecanismo esencial para fortalecer la confianza, promover la participación ciudadana y sentar las bases de una gestión social transparente y participativa.

PROVINCIA DE ORIENTE- GUAVIO – SOACHA Y MEDINA: Durante el mes de noviembre de 2025 no se realizaron reuniones preliminares, en cumplimiento de lo acordado en los comités de seguimiento y bajo las instrucciones de la supervisión del ICCU.

Se definió que, debido al reducido tiempo disponible para la ejecución de las actividades de obra, dichas reuniones no se llevarán a cabo, priorizando en su lugar la realización de reuniones de inicio en cada municipio. Asimismo, en el comité de seguimiento del 30 de octubre de 2025, se reiteró que, considerando el avance hacia la finalización de las fases 1 y 2 del proyecto, únicamente se desarrollarán reuniones de inicio en las provincias y municipios pendientes, decisión que contó con el aval de la supervisión del ICCU y la interventoría.

4.2.1.2 Reuniones Extraordinarias

Durante el desarrollo del proyecto, y en atención a los requerimientos establecidos por la Interventoría y la Entidad, se contempló la realización de reuniones extraordinarias en cada municipio como un mecanismo flexible de articulación y respuesta inmediata frente a situaciones que requirieran atención prioritaria por parte de la comunidad o de las entidades locales.

Estas reuniones, realizadas por fuera de la programación ordinaria, tienen como finalidad atender solicitudes específicas y dar respuesta a eventualidades que puedan surgir en el área de intervención.

PROVINCIA DE GUAVIO:

- **MUNICIPIO DE UBALÁ:**
  - **Reunión Extraordinaria No. 3:**
  - El día 13 de enero, la interventoría solicitó formalmente bajo el oficio 766-559 al contratista el aplazamiento de la reunión extraordinaria No. 3, la cual se encontraba programada de manera presencial para el 16 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ubalá. Lo anterior, en consideración a que, debido al cambio de vigencia fiscal, no se contaba con la disponibilidad de recursos para el desplazamiento de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. Así mismo, se informó que el acompañamiento de la Entidad constituía un requerimiento expreso de la Secretaría de Planeación del municipio para la realización del encuentro, y que, conforme a lo indicado por la Supervisión Técnica del ICCU, la reprogramación debía efectuarse para una fecha posterior al 26 de enero, una vez se notificara la disponibilidad presupuestal correspondiente.

- El día 15 de enero, el contratista remitió comunicación a la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá, informando que la reunión extraordinaria No. 3, programada para el 16 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, no podría llevarse a cabo en la fecha prevista. Lo anterior, en razón a que, debido al cambio de vigencia fiscal, no se contaba con la disponibilidad presupuestal para el desplazamiento de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, cuyo acompañamiento constituye un requerimiento expreso de dicha Secretaría para la realización del encuentro. En consecuencia, se indicó que la reunión sería reprogramada una vez el ICCU notificará la disponibilidad presupuestal correspondiente, precisando que, conforme a lo señalado por la Supervisión Técnica, esta deberá efectuarse en una fecha posterior al 26 de enero de 2026.
- El día 21 de enero, el contratista remitió a la interventoría el oficio No. FOR-CO-03-561, proponiendo ajustar el procedimiento para la selección de los sectores a intervenir en el municipio de Ubalá, debido a dificultades logísticas que han impedido realizar un recorrido con todos los actores previstos. En tal sentido, se planteó efectuar un recorrido técnico con la interventoría para definir de manera objetiva los tramos y alcantarillas a ejecutar, priorizando criterios técnicos y de transitabilidad. Como soporte preliminar, se adjuntó archivo KMZ de carácter referencial, indicando que la definición definitiva de los sectores quedará sujeta a validación en campo y aprobación por parte de la interventoría. El mismo día, la interventoría dio respuesta mediante oficio No. 766-573, indicando que la propuesta debía ajustarse a lo acordado en los comités de seguimiento, remitiendo la intervención de rasante conforme al informe de caracterización y presupuesto aprobados, incluyendo plano esquemático con sectores homogéneos, secciones estimadas y límites veredales. Así mismo, solicitó al componente social organizar la reunión extraordinaria No. 3 para el 28 o 29 de enero en Ubalá, adelantando las invitaciones y la presentación técnica requerida, y atender los lineamientos en un día calendario para no afectar el cronograma aprobado.
- El día 26 de enero se realizó el envío de la presentación correspondiente a la reunión extraordinaria No. 3, con los ajustes

efectuados por el contratista, a la interventoría para su respectivo proceso de revisión y aprobación.

- El día 27 de enero, la interventoría remitió nuevamente observaciones a la presentación correspondiente a la reunión extraordinaria No. 3, con el propósito de fortalecer y ajustar algunos aspectos técnicos y metodológicos del contenido. Dichas observaciones fueron orientadas a garantizar la claridad de la información presentada.
- El día 28 de enero se realizó el envío de los ajustes por parte del contratista a la presentación correspondiente, dando respuesta a las observaciones previamente emitidas. Posteriormente, la interventoría revisó el documento y remitió nuevos ajustes, informando además que los cambios serían revisados nuevamente el día 29 de enero, previo al desarrollo de la reunión programada.
- El día 29 de enero se realizó la reunión extraordinaria No. 3 en el municipio de Ubalá, con el propósito de presentar a los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Planeación los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se socializó la metodología prevista para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades y otros aspectos relevantes del proyecto. Debido a la negativa manifestada por parte de los líderes de las JAC frente a algunos puntos presentados, se procedió a concertar una nueva fecha para la realización de un recorrido de verificación en campo de los tramos definidos, estableciéndose el día 5 de febrero de 2026 como fecha acordada. Se aclara que el levantamiento del acta correspondiente se encuentra en trámite para su posterior envío a la interventoría.



Ilustración 23 Reunión extraordinaria No. 3

Anexos 7 Trazabilidad RE 3

4.2.1.3 Reuniones de inicio

Las reuniones de inicio se conciben como un espacio fundamental para la apertura formal de las actividades del proyecto en cada provincia o municipio. En ellas se socializan los objetivos, alcances y lineamientos del contrato, así como los métodos de intervención y atención a la comunidad, garantizando que los diferentes actores —autoridades locales, líderes comunitarios, interventoría y contratista— cuenten con la información necesaria para comprender el alcance del proyecto y articular sus responsabilidades.

Estas reuniones permiten establecer acuerdos iniciales, identificar expectativas, aclarar inquietudes y definir canales de comunicación efectivos, constituyéndose en la base para el adecuado relacionamiento social y la correcta ejecución del Plan de Gestión Social.

PROVINCIA DE ORIENTE:

- **Municipio de Fomeque:**

El día 5 de enero se realizó el envío de la presentación correspondiente a la reunión de inicio del municipio de Fómeque a la interventoría, con el fin de adelantar su proceso de revisión y aprobación.

El día 6 de enero, la interventoría remitió observaciones al contratista sobre la presentación enviada, las cuales fueron ajustadas el mismo día. Posteriormente, se recibió el visto bueno por parte de la interventoría y el documento fue remitido a la supervisión social para su respectiva aprobación.

El día 7 de enero se recibió la aprobación por parte de la supervisión social respecto a la presentación correspondiente a la reunión de inicio del municipio de Fómeque, una vez surtido el proceso de revisión y ajuste previo realizado entre la interventoría y el contratista. Con esta aprobación se dio cumplimiento al procedimiento establecido dentro del componente social, quedando habilitado el material para su utilización en el desarrollo de la reunión de inicio

El 13 de enero, mediante oficio No. FOR-CO-03-538, el contratista informó sobre la visita realizada el 9 de enero al municipio de Fómeque en el marco del plan de gestión social. Indicó que, por solicitud de la administración municipal, la definición de los tramos a intervenir sería asumida directamente por el municipio, se suspendería la entrega del volante No. 25 y se pausaría el levantamiento de actas de vecindad hasta contar con dicha definición. En consecuencia, solicitó comprensión por el ajuste en la entrega de actas, comprometiéndose a remitir inicialmente las correspondientes al punto 0+000 el 20 de enero y las restantes el 2 de febrero de 2026.

El día 14 de enero de 2026 se realizó la reunión de inicio para el municipio de Fómeque, llevada a cabo en la Alcaldía Municipal, con el acompañamiento de la interventoría, la Alcaldía, la Secretaría de Planeación y líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Durante la jornada se presentó la información contractual del proyecto, se explicaron los métodos constructivos previstos y se socializaron aspectos técnicos y operativos relevantes. Posteriormente, al culminar la reunión, se efectuó un recorrido en campo en el cual se definieron los tramos de intervención.



Ilustración 24 RI Fomeque

El día 26 de enero se realizó el envío del Acta de reunión de inicio No. 6 a la interventoría, con el fin de adelantar su proceso de revisión y aprobación correspondiente. El mismo día, mediante oficio No. 766-578, la interventoría indicó que se realizó la reunión de inicio No. 6 con acompañamiento virtual del ICCU, tomó nota de la no distribución del volante No. 25 —solicitando incluirlo en el informe mensual— y avaló la suspensión temporal del levantamiento de actas de vecindad hasta definir los tramos de intervención. Así mismo, confirmó la recepción de las actas del primer tramo el 20 de enero y quedó a la espera de la segunda entrega programada para el 2 de febrero.

El día 30 de enero, la interventoría remitió al contratista las observaciones correspondientes al Acta de Reunión de Inicio No. 6, con el fin de realizar los ajustes necesarios conforme al proceso de revisión.

Anexos 8 Trazabilidad RI No. 6

4.2.2 Acciones de Divulgación

Las acciones de divulgación adelantadas en el marco del proyecto se relacionan con la elaboración y distribución de piezas informativas, la entrega de cartas personalizadas a los actores comunitarios, así como la instalación de banners alusivos a los Puntos SAU en los territorios de intervención.

De igual manera, se promueve el uso y fortalecimiento de otros medios de información y divulgación, adaptados a las particularidades de cada provincia, con el propósito de garantizar una comunicación clara, oportuna y efectiva con la comunidad.

4.2.2.1 Piezas de Divulgación

La elaboración y distribución de piezas de divulgación constituye una estrategia fundamental dentro del Plan de Gestión Social, orientada a garantizar que la comunidad cuente con información clara, precisa y accesible sobre el desarrollo del proyecto. A través de estos materiales se busca socializar los objetivos, avances y alcances de las obras, fomentando la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del vínculo entre el contratista, la Interventoría, el ICCU y la población del área de influencia. A continuación, se presentan las acciones realizadas en el marco de este componente durante el periodo reportado.

- **Provincia de Oriente:**
- **Volante 23 Invitación Comité de participación No. 4 Choachí:**
  El 7 de enero, la interventoría remitió aval para la distribución del volante No. 23, teniendo en cuenta la aprobación previamente emitida por la supervisión social del ICCU mediante comunicación interna (WhatsApp). Así mismo, manifestó quedar atenta a la remisión de los soportes correspondientes a la distribución de la pieza. El mismo 7 de enero se realizó el envío y difusión del volante No. 23 a través del grupo de WhatsApp del municipio de Choachí, invitando a la comunidad a participar en el Comité No. 4, en cumplimiento de las actividades previstas dentro del plan de gestión social.

Anexos 9 Trazabilidad Volante No. 23

- **Volante No. 24 Mano de obra no calificada (MONC) Fomeque:**
  El día 5 de enero se realizó el envío del volante MONC No. 24 correspondiente al municipio de Fómeque a la interventoría, para su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  El día 6 de enero, debido a que el contratista no realizó el adjunto del volante en el envío anterior, se efectuó nuevamente la remisión del volante MONC

No. 24 a la interventoría. En la misma fecha, la interventoría otorgó su aprobación y remitió el documento a la supervisión social para culminar el proceso de aprobación correspondiente.

El día 7 de enero, la interventoría remitió la aprobación otorgada por la supervisión social, con el fin de que el contratista adelantara las gestiones correspondientes.

El día 9 de enero se realizó la publicación del volante No. 24 en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Fómeque, así como la entrega de diez (10) ejemplares a la Secretaría de Planeación para su respectiva divulgación. No obstante, se deja constancia de que no se diligenció la planilla de entrega correspondiente, situación que obedeció a un error administrativo involuntario por parte del contratista, quien reconoce la omisión y se compromete a reforzar los controles internos para garantizar el adecuado registro y soporte de este tipo de actividades en adelante.

El 14 de enero, el contratista realizó el envío de los volantes a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) a través del grupo de WhatsApp dispuesto para la coordinación con líderes comunitarios, con el fin de fortalecer la difusión de la información y garantizar la participación de la comunidad en las actividades programadas.

Anexos 10 Trazabilidad Volante No. 24

- **Volante No. 25 Reunión de inicio Fomeque:**
- El día 5 de enero se realizó el envío del volante No. 25 correspondiente a la reunión de inicio a la interventoría, con el fin de adelantar su proceso de revisión y aprobación (erróneamente numerado, ya que correspondía al número 25).
- El día 6 de enero se recibieron observaciones al volante por parte de la interventoría, las cuales fueron ajustadas por el contratista el mismo día y remitidas nuevamente para su respectivo proceso de aprobación. Posteriormente, la interventoría remitió el aval correspondiente y confirmó la aprobación por parte de la supervisión social, quedando habilitada la gestión del volante.
- El 13 de enero, mediante oficio No. FOR-CO-03-538 (Informe de Novedades Gestión Social Fómeque), el contratista informó sobre la visita realizada el 9 de enero y comunicó que, por solicitud de la administración municipal, la definición de los tramos sería asumida directamente por el municipio, razón por la cual no se entregaría el volante No. 25 y se suspendería temporalmente

el levantamiento de actas de vecindad. Así mismo, ajustó el cronograma de entrega, comprometiéndose a remitir las actas del punto 0+000 el 20 de enero y las restantes el 2 de febrero de 2026.

- El 26 de enero, mediante oficio No. 766-578, la interventoría informó que se realizó la reunión de inicio No. 6 con acompañamiento virtual del ICCU, solicitó dejar constancia en el informe mensual sobre la no distribución del volante No. 25 y avaló la suspensión temporal del levantamiento de actas de vecindad hasta definir los tramos. Así mismo, confirmó la recepción de las actas del primer tramo el 20 de enero y quedó a la espera de la segunda entrega prevista para el 2 de febrero.

Anexos 11 Trazabilidad Volante No. 25

- **Volante No. 22 Levantamiento de actas de vecindad:**
- El día 7 de enero se recibió la aprobación del volante No. 22 por parte de la interventoría y la supervisión social, una vez surtido el proceso de revisión, ajuste y validación correspondiente. Con esta aprobación se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro del componente social, quedando el documento oficialmente avalado para que el contratista adelantara las gestiones pertinentes relacionadas con su implementación, difusión y ejecución dentro del marco del proyecto.

- El día 9 de enero se realizó la publicación del volante No. 24 en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Fómeque, así como la entrega de diez (10) ejemplares a la Secretaría de Planeación para su respectiva divulgación. se deja constancia de la planilla de entrega correspondiente

Anexos 12 Trazabilidad Volante No. 22

- **Folleto No. 9 Inicio de actividades hidráulicas Fomeque:**
- El día 28 de enero se realizó el envío a la interventoría del folleto No. 9 correspondiente al inicio de actividades hidráulicas en el municipio de Fómeque, el cual había sido previamente revisado y ajustado en la mesa de trabajo realizada el día 23 de enero. Durante dicha mesa se contó con la aprobación por parte de la interventoría y la entidad, quedando el documento validado para las gestiones correspondientes. El mismo día, la interventoría acusó recibido del documento.
- Se deja constancia de que el folleto No. 9 no ha sido distribuido, en razón al cambio en las fechas de las intervenciones hidráulicas efectuado por el contratista. En consecuencia, y con el fin de evitar la generación de falsas

expectativas en la comunidad, no se realizó su divulgación, quedando a la espera de la programación definitiva por parte del área técnica para proceder con la respectiva agenda y socialización.

Anexos 13 Trazabilidad Folleto No. 9

- **Provincia de Guavio:**
- **Volante 21 Invitación a Reunión Extraordinaria No. 3 Ubalá:**

- Se deja constancia de que el volante No. 21, correspondiente a la invitación a la reunión extraordinaria No. 3 para el municipio de Ubalá, no fue objeto de divulgación, debido a las cancelaciones reiteradas y modificaciones en la fecha programada para su realización. En atención a esta situación, y con el fin de garantizar una convocatoria efectiva y evitar confusiones en la comunidad, se optó por remitir cartas personalizadas dirigidas a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, formalizando a través de este medio la invitación a la reunión.

- **Municipio de Gama Folleto No. 7 inicio de actividades de obra:**

- El 26 de enero se realizó la divulgación del Folleto No. 7, correspondiente al inicio de actividades de obra en el municipio de Gama, en el marco del proyecto. Esta actividad se llevó a cabo teniendo en cuenta el proceso previo de revisión, ajustes y aprobación del material informativo, realizado el 23 de enero durante la mesa de trabajo social, garantizando así la pertinencia y claridad de la información compartida con la comunidad.
- El día 28 de enero se realizó el envío a la interventoría del folleto No. 7 correspondiente al inicio de actividades de obras en el municipio de Gama, el cual había sido previamente revisado y ajustado en la mesa de trabajo realizada el día 23 de enero. Durante dicha mesa se contó con la aprobación por parte de la interventoría y la entidad, quedando el documento validado para las gestiones correspondientes. El mismo día, la interventoría acusó recibido del documento.

- El día 30 de enero se realizó la radicación del folleto No. 7, correspondiente al inicio de actividades hidráulicas, en la Alcaldía Municipal de Gama, con el fin de dejar constancia formal de su entrega y divulgación institucional.

Anexos 14 Trazabilidad Folleto No. 7

- **Municipio de Ubalá Folleto No. 8 inicio de actividades de obra:**

- El día 28 de enero se realizó el envío a la interventoría del folleto No. 8 correspondiente al inicio de actividades de obras en el municipio de Ubalá, el cual había sido previamente revisado y ajustado en la mesa de trabajo realizada el día 23 de enero. Durante dicha mesa se contó con la aprobación por parte de la interventoría y la entidad, quedando el documento validado para las gestiones correspondientes. El mismo día, la interventoría acusó recibido del documento.
- El día 30 de enero se realizó la publicación del folleto No. 8, correspondiente al inicio de actividades hidráulicas, en los buzones satélites de Gama, con el fin de dejar constancia formal de su entrega y divulgación.



Ilustración 25 Publicación Folleto No. 8

Anexos 15 Trazabilidad folleto No. 8

- **Municipio de Junín Volante No. 26 Comité de participación No. 5:**
- El día 8 de enero se realizó el envío del volante No. 26 correspondiente al Comité de Participación No. 5 del municipio de Junín a la interventoría, para su respectivo proceso de revisión y aprobación. En la misma fecha, la interventoría emitió el aval correspondiente y realizó el envío a la supervisión

social, quien posteriormente otorgó la aprobación, quedando habilitado el documento para las gestiones pertinentes por parte del contratista.

- El 17 de enero se realizó la distribución del volante No. 26, correspondiente a la invitación al Comité de Participación del municipio de Junín, a través del grupo de WhatsApp del municipio, con el fin de garantizar la difusión de la convocatoria y promover la asistencia de la comunidad.

Anexos 16 Trazabilidad Volante No. 26

4.2.2.2 Elaboración de cartas personalizadas

La elaboración de cartas personalizadas hace parte de las acciones de información y divulgación orientadas a fortalecer la comunicación directa con la comunidad y los actores institucionales. Este mecanismo permite transmitir de manera formal y clara invitaciones, confirmaciones y notificaciones relacionadas con las actividades del proyecto, garantizando trazabilidad en los procesos de socialización y fomentando la participación activa de la población en las diferentes etapas de la obra.

- **Provincia de Oriente:**
  - **Trazabilidad carta No. 38 invitación RI Alcaldía Fomeque:**
    - El día 5 de enero se realizó el envío de la carta personalizada No. 38 de invitación a la reunión de inicio, dirigida a la Alcaldía del municipio de Fómeque, a la interventoría para su respectivo proceso de revisión y aprobación.
    - El día 6 de enero se recibieron observaciones a la carta personalizada por parte de la interventoría, las cuales fueron subsanadas por el contratista y remitidas nuevamente el mismo día. Posteriormente, se otorgó el visto bueno por parte de la interventoría y el documento fue enviado a la supervisión social con el fin de obtener su aprobación correspondiente.
    - El día 8 de enero, la interventoría notificó la aprobación de la carta por parte de la supervisión social, quedando el documento avalado para que el contratista adelantara las gestiones correspondientes en el marco de las actividades programadas.
    - El día 9 de enero, se realizó la radicación de la carta No. 38 en la alcaldía municipal de Fomeque.

Anexos 17 Trazabilidad carta No 38

- **Trazabilidad carta No. 39 invitación RI Planeación Fomeque:**
  - El día 5 de enero se realizó el envío de la carta personalizada No. 39 de invitación a la reunión de inicio, dirigida a la secretaria de planeación del municipio de Fómeque, a la interventoría para su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 6 de enero se recibieron observaciones a la carta personalizada por parte de la interventoría, las cuales fueron subsanadas por el contratista y remitidas nuevamente el mismo día. Posteriormente, se otorgó el visto bueno por parte de la interventoría y el documento fue enviado a la supervisión social con el fin de obtener su aprobación correspondiente.
  - El día 7 de enero, el contratista emitió un ajuste al correo previamente enviado, previo a la confirmación por parte de la entidad, con el fin de garantizar la coherencia de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
  - El día 8 de enero se recibió la aprobación por parte de la supervisión social, otorgándose el aval correspondiente para que el contratista adelantara las gestiones respectivas en el marco de las actividades programadas.
  - El día 9 de enero, se realizó la radicación de la carta No. 39 en la alcaldía municipal de Fomeque.

Anexos 18 Trazabilidad carta No. 39

- **Trazabilidad carta No. 40 Solicitud instalación de valla Fomeque:**
  - El día 13 de enero se realizó el envío de la carta personalizada No. 40 a la interventoría, correspondiente a la solicitud de instalación de valla en el municipio de Fómeque, para su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 14 de enero, la interventoría solicitó al contratista la numeración correspondiente de la carta, aclarando que no se presentaban observaciones al contenido del documento.
  - El día 15 de enero el contratista realizó el envío de los ajustes de la carta a la interventoría, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.

- El día 15 de enero la interventoría emitió el visto bueno correspondiente, quedando habilitado el documento para que el contratista adelantara las gestiones pertinentes.
- El día 20 de enero, se realizó la radicación de la carta No. 40 en la alcaldía municipal de Fomeque.

Anexos 19 Trazabilidad Carta No. 40

- **Provincia de Guavio:**
- **Trazabilidad Carta No. 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junín:**
  - El día 16 de enero se realizó el envío de la carta personalizada No. 41, correspondiente a la solicitud de cumplimiento de compromisos del municipio de Junín, a la interventoría para su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 19 de enero se recibieron observaciones a la carta por parte de la interventoría, las cuales fueron subsanadas por el contratista el mismo día y remitidas nuevamente para continuar con el proceso correspondiente.
  - El día 23 de enero se recibió el visto bueno por parte de la interventoría a la carta, procediendo con su envío a la supervisión social para el proceso de aprobación correspondiente.
  - El día 26 de enero se recibió la aprobación por parte de la supervisión social, quedando el documento debidamente avalado para que el contratista adelantara las gestiones correspondientes conforme a los lineamientos establecidos dentro del proyecto.
  - Se aclara que la Carta No. 41 no fue radicada, debido a que los temas allí contemplados fueron tratados y gestionados durante el Comité de Participación No. 5 del municipio de Junín, en el cual se abordó la realización de la rocería y el retiro del material vegetal en las zonas de intervención. Dichas actividades fueron socializadas en la reunión, contando con la participación de los líderes de las JAC, quienes manifestaron que realizarían la correspondiente socialización con la comunidad, con el fin de apoyar al contratista en la ejecución de estas labores.

Anexos 20 Trazabilidad carta No. 41

- **Trazabilidad carta No. 42 Reunión Extraordinaria No. 3. Alcaldía de Ubalá:**
  - El día 22 de enero se realizó el envío a la interventoría de la carta personalizada No. 42, correspondiente a la invitación a la reunión extraordinaria No. 3 dirigida a la Alcaldía del municipio de Ubalá, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 23 de enero se recibió el visto bueno por parte de la interventoría y, posteriormente, el documento fue remitido a la supervisión social para su respectivo proceso de aprobación.
  - El día 26 de enero, la interventoría notificó la aprobación de la carta por parte de la supervisión social, quedando el documento debidamente avalado para que el contratista adelantara las gestiones pertinentes conforme a lo establecido.
  - El día 27 de enero, se realizó la radicación de la carta No. 42 en la alcaldía municipal de Ubalá

Anexos 21 Trazabilidad Carta No. 42

- **Trazabilidad carta No. 43 Reunión Extraordinaria No. 3. secretaria de planeación Ubalá:**
  - El día 22 de enero se realizó el envío a la interventoría de la carta personalizada No. 43, correspondiente a la invitación a la reunión extraordinaria No. 3 dirigida a la secretaria de Planeación del municipio de Ubalá, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 23 de enero se recibió el visto bueno por parte de la interventoría y, posteriormente, el documento fue remitido a la supervisión social para su respectivo proceso de aprobación.
  - El día 26 de enero, la interventoría notificó la aprobación de la carta por parte de la supervisión social, quedando el documento debidamente avalado para que el contratista adelantara las gestiones pertinentes conforme a lo establecido.
  - El día 27 de enero, se realizó la radicación de la carta No. 43 en la alcaldía municipal de Ubalá

Anexos 22 Trazabilidad Carta No. 43

- **Trazabilidad carta No. 44 Reunión Extraordinaria No. 3. JACS Ubalá:**
  - El día 22 de enero se realizó el envío a la interventoría de la carta personalizada No. 44, correspondiente a la invitación a la reunión

extraordinaria No. 3 dirigida a las Juntas de acción Comunal del municipio de Ubalá, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.

- El día 23 de enero se recibió el visto bueno por parte de la interventoría y, posteriormente, el documento fue remitido a la supervisión social para su respectivo proceso de aprobación.
- El día 26 de enero, la interventoría notificó la aprobación de la carta por parte de la supervisión social, quedando el documento debidamente avalado para que el contratista adelantara las gestiones pertinentes conforme a lo establecido.
- El día 27 de enero se realizó la radicación de las cartas con cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas del municipio de Ubalá, en cumplimiento de las actividades de socialización y comunicación establecidas dentro del componente social del proyecto.

Anexos 23 Trazabilidad Carta No. 44

- **Trazabilidad Carta No. 37 Solicitud de apoyo institucional para gestión de alcantarilla**
- El día 7 de enero se recibió la aprobación y el aval por parte de la interventoría para la radicación de la carta No. 37, solicitando adicionalmente el envío del soporte de radicación una vez realizada la gestión correspondiente por parte del contratista.
- El día 9 de enero se realizó la radicación de la carta No. 37, en la alcaldía municipal de Junín

Anexos 24 Trazabilidad Carta No. 37

4.2.2.3 Vallas Informativas

El ítem de vallas informativas corresponde a la implementación de elementos visuales de señalización y divulgación dispuestos en puntos estratégicos del área de intervención, con el fin de informar a la comunidad sobre el desarrollo de las obras, los responsables del proyecto y las medidas de seguridad vial. Estas vallas hacen parte de las acciones de comunicación establecidas en el Plan de Gestión Social, garantizando la visibilidad institucional, la transparencia en la ejecución y la promoción del autocuidado en las zonas donde se adelantan las actividades constructivas.

- **Trazabilidad Vallas provincia de Oriente:**

- El día 21 de enero se realizó la instalación de la valla informativa del contrato en el municipio de Fómeque, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la divulgación y visibilización del proyecto ante la comunidad y los actores institucionales.



Ilustración 26 Instalación Valla de Fomeque

4.2.2.4 Fomento de otros medios de información y Divulgación

El Ítem fomentar otros medios de información y divulgación tiene como propósito fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad, el contratista, la Interventoría y la Entidad, garantizando la difusión oportuna, clara y accesible de la información relacionada con el proyecto. A través de diferentes medios y estrategias —como grupos de mensajería, carteleras informativas, puntos de atención y mecanismos digitales— se busca promover la transparencia en la gestión, incentivar la participación comunitaria y asegurar que la población cuente con información actualizada sobre los avances, actividades y procesos desarrollados en el marco del Plan de Gestión Social.

- **WHATSAPP PROVINCIA DEL GUAVIO:**
- **Grupo WhatsApp Ubalá:**

  El día 6 de enero se realizó la notificación a través del grupo de WhatsApp del municipio de Ubalá, informando que el auxiliar social del contratista brindaría atención en campo el día 8 de enero en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con el propósito de suministrar información a la comunidad y atender inquietudes relacionadas con el proyecto.

Anexos 25 Trazabilidad WhatsApp Ubalá

- **Grupo de WhatsApp Junín:**

El día 6 de enero se realizó la notificación a través del grupo de WhatsApp del municipio de Junín, informando que el auxiliar social del contratista brindaría atención en campo el día 9 de enero en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con el propósito de suministrar información a la comunidad y atender inquietudes relacionadas con el proyecto.

El día 13 de enero, el presidente de la JAC de Valle Junín solicitó información relacionada con la fecha estimada de inicio de la intervención en el tramo comprendido entre el río Chorreras y el municipio de Junín. Posteriormente, el día 14 de enero reiteró la solicitud, ante lo cual se brindó respuesta indicando que, de acuerdo con la información suministrada por el área técnica, el proyecto se encontraba en intervención en la vereda El Valle, manteniendo un rendimiento promedio diario entre 80 y 100 metros lineales, sujeto a las condiciones del terreno y la operatividad en sitio. Asimismo, se informó que, conforme a la programación establecida, se proyectaba el inicio de los trabajos en el tramo desde el río Chorreras durante la segunda semana de febrero. Finalmente, el día 15 de enero se recibió mensaje de agradecimiento por parte del presidente de la JAC, manifestando conformidad con la información suministrada

El día 17 de enero se compartió, a través del grupo de WhatsApp del municipio de Junín, la invitación al Comité de Participación programado para el día 23 de enero, con el fin de convocar a los actores comunitarios y garantizar su participación en la jornada.

El día 23 de enero se compartió con la comunidad, a través de los canales de comunicación establecidos, el enlace de acceso al Comité de Participación, recibiendo la aprobación y confirmación por parte del presidente de la JAC de San Francisco.

Anexos 26 Trazabilidad WhatsApp Junín

- **Grupo de WhatsApp Gama:**

  El día 6 de enero se realizó la notificación a través del grupo de WhatsApp del municipio de Junín, informando que el auxiliar social del contratista brindaría atención en campo el día 9 de enero en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con el propósito de suministrar información a la comunidad y atender inquietudes relacionadas con el proyecto.

Anexos 27 Trazabilidad WhatsApp Gama

- **WhatsApp provincia de Oriente:**
- **Grupo de WhatsApp Choachí:**

  El día 6 de enero, mediante el grupo de WhatsApp del municipio de Choachí, se notificó a la comunidad la reanudación de la atención normal del Punto SAU de la provincia de Oriente, ubicado en el municipio, a partir del miércoles 7 de enero en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, se recordó que este espacio se encuentra dispuesto para la recepción y atención de quejas, inquietudes y sugerencias, con el propósito de brindar seguimiento oportuno a las solicitudes presentadas por la comunidad.

  El día 7 de enero se compartió el volante No. 23 de invitación al Comité de Participación No. 4 correspondiente al municipio de Choachí, mediante los canales de comunicación establecidos, con el fin de convocar a la comunidad para su participación en la jornada programada.

  El día 15 de enero se compartió el enlace de acceso al Comité de Participación No. 4, con el fin de facilitar el ingreso de la comunidad a la reunión programada y garantizar su participación en el espacio.

  El día 22 de enero, el presidente de ASOJUNTAS solicitó la inclusión en el grupo del presidente de la JAC de Barro Negro, así como la ingeniera Astrid Acosta, del área de infraestructura, solicitó agregar a la pasante Andrea Guarín. Dichas solicitudes fueron atendidas por el contratista, efectuando su inclusión en el grupo el mismo día.

  Anexos 28 Trazabilidad grupo WhatsApp Choachí.

- **Grupo de WhatsApp de Fomeque:**

  El día 14 de enero se realizó la creación del grupo de WhatsApp del municipio de Fómeque como canal de comunicación con la comunidad y actores del proyecto. En la misma fecha, se compartió la invitación al recorrido de obra programado para el día 15 de enero a las 8:00 a.m., con el fin de convocar a la comunidad a participar en la actividad.
  El día 15 de enero se realizó el envío del acta de recorrido de obra, en la cual quedaron definidos los tramos de intervención, de manera concertada entre la comunidad, la interventoría, el contratista, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Infraestructura.
  El día 27 de enero se realizó el envío de la invitación a la socialización de inicio de obras hidráulicas, programada para el día 28 de enero a las 10:00

a. m. La comunidad solicitó el enlace para ingresar a la reunión de manera virtual, el cual fue compartido oportunamente.
El día 28 de enero la comunidad solicitó el ingreso a la reunión; no obstante, se informó que, debido a la corta duración de la misma y a las agendas de los participantes, no se realizó la apertura del enlace virtual. Asimismo, se indicó a la comunidad que podía acceder al enlace de la socialización dispuesto para informar sobre el acta levantada. Ante el no ingreso de la comunidad, se procedió a realizar el envío del acta correspondiente a través del grupo de comunicación establecido.

Anexos 29 Trazabilidad WhatsApp Fomeque

4.3 Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos

El Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos tiene como propósito identificar, proteger y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes e instalaciones existentes dentro del área de influencia del proyecto. Este componente busca prevenir afectaciones durante la ejecución de las obras, así como coordinar acciones oportunas de manejo, reparación o restitución en caso de ser necesario. De esta manera, se asegura la continuidad de los servicios públicos, la preservación de la infraestructura de los predios y el bienestar de las comunidades, en articulación con las entidades competentes y la Interventoría.

4.3.1 Levantamiento de actas de vecindad

El levantamiento de actas de vecindad de inicio constituye una actividad preventiva y fundamental dentro del componente social, orientada a dejar constancia del estado físico y de las condiciones generales de los predios, viviendas, infraestructuras y bienes colindantes al área de intervención antes del inicio de las obras.

Este proceso garantiza la trazabilidad y transparencia en la gestión, permite prevenir conflictos posteriores y facilita la verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución del proyecto, asegurando así la protección de los derechos de los propietarios y residentes del sector.

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**
  - **Municipio de Junín:**

El 20 de enero de 2026 se realizó la radicación del oficio correspondiente a la octava entrega de actas de vecindad FOR-CO-03-ICCU-556, mediante el cual se

hizo entrega de una (1) acta de alcantarilla, asociada al código GJA-04, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto.
El 26 de enero de 2026 se recibió el oficio 766-585 de respuesta por parte de la Interventoría, mediante el cual se aprobó una (1) acta de vecindad de alcantarilla, correspondiente al código GJA-04, la cual se encuentra debidamente diligenciada y con sus respectivos soportes fotográficos y fílmicos. Adicionalmente, se aprobó el listado maestro, que consolida 33 actas de predios, 3 actas de entorno y 4 actas de alcantarillas, completando el diligenciamiento de las actas de vecindad en el municipio de Junín.

- **Municipio de Gama:**

El 20 de enero de 2026 se efectuó la radicación del oficio de la octava entrega de actas de vecindad FOR-CO-03-ICCU-556, haciendo entrega de una (1) acta de alcantarilla, correspondiente al código GGA-04, para el municipio de Gama.

El 26 de enero de 2026 se recibió el oficio 766-585 mediante el cual la Interventoría aprobó una (1) acta de vecindad de alcantarilla, identificada con el código GGA-04, la cual cuenta con el diligenciamiento completo y los soportes correspondientes. Así mismo, se aprobó el listado maestro, que incluye 25 actas de predios, 2 actas de entorno y 4 actas de alcantarillas, quedando completo el levantamiento de actas de vecindad en el municipio de Gama.

- **Municipio de Ubalá:**

El 20 de enero de 2026 se radicó el oficio correspondiente a la octava entrega de actas de vecindad FOR-CO-03-ICCU-556, mediante el cual se entregaron cinco (5) actas de alcantarilla, identificadas con los códigos GUA-01 al GUA-05, para el municipio de Ubalá.
El 26 de enero de 2026 se recibió el oficio 766-585 de respuesta de la Interventoría, en el cual se aprobaron cinco (5) actas de vecindad de predios asociados a la construcción de alcantarillas, correspondientes a los códigos GUA-01 al GUA-05, debidamente diligenciadas y con soportes fotográficos y fílmicos. Adicionalmente, se aprobó el listado maestro, que consolida 23 actas de predios y 5 actas de alcantarillas, quedando pendiente el levantamiento de algunas actas según lo indicado por la Interventoría.

Actas de vecindad Ubalá			
tipo	**previstas**	**Aprobadas**	**faltan**
Acta de inicio	23	23	0
Alcantarillas	11	5	6
Entorno	5	5	0
Total	**39**	**33**	**6**

Tabla 9 Relación actas de vecindad Ubalá

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**
- **Municipio de Choachí:**

El 20 de enero de 2026 se realizó la radicación del oficio de la octava entrega de actas de vecindad FOR-CO-03-ICCU-556, incluyendo la entrega de una (1) acta de vecindad de entorno, diligenciada para el municipio de Choachí, correspondiente a la vereda Resguardo, previamente aprobada de manera condicional bajo el código OCHE-01.

El 26 de enero de 2026 se recibió el oficio 766-585 mediante el cual la Interventoría aprobó una (1) acta de vecindad de entorno, correspondiente al código OCHE-01, la cual se encuentra debidamente diligenciada y con sus respectivos soportes. De igual manera, se aprobó el listado maestro, que incluye 51 actas de predios, 8 actas de entorno y 1 acta de alcantarilla, avanzando significativamente en el levantamiento de actas de vecindad del municipio.

- **Municipio de Fomeque:**

El 13 de enero, a través del oficio No. FOR-CO-03-538, denominado "Informe de Novedades Gestión Social Fómeque", el contratista reportó la visita efectuada el 9 de enero al municipio e informó que, atendiendo solicitud de la administración municipal, la selección de los tramos a intervenir sería definida directamente por el municipio. En consecuencia, se determinó no distribuir el volante No. 25 y suspender de manera temporal el levantamiento de actas de vecindad hasta contar con la definición oficial de los sectores. De igual forma, se realizó ajuste al cronograma inicialmente previsto, indicando que las actas correspondientes al punto 0+000 serían entregadas el 20 de enero y las restantes el 2 de febrero de 2026.

El día 16 de enero se realizó el levantamiento de trece (13) actas de vecindad de inicio en el municipio de Fómeque, correspondientes a las identificadas

consecutivamente desde la OF-01 hasta la OF-13, en el marco de las actividades previas al inicio de intervención y un (1) acta de entorno de la vereda lavadero.

El día 17 de enero se realizó el levantamiento de seis (6) actas de vecindad de inicio, correspondientes a las identificadas desde la OF-14 hasta la OF-19. Así mismo, se efectuó el levantamiento de un (1) acta de entorno para la vereda Laderas, en el marco de las actividades sociales previas a la intervención.

El 20 de enero de 2026 se radicó el oficio correspondiente a la octava entrega de actas de vecindad FOR-CO-03-ICCU-556, mediante el cual se hizo entrega de una (1) acta de vecindad de entorno para las veredas Lavaderos y Laderas, identificadas con los códigos OFE-01 y OFE-02. Adicionalmente, se entregaron diecinueve (19) actas de predios tipo fachada, correspondientes a los tramos intervenidos en dichas veredas

El 26 de enero de 2026 se recibió el oficio 766-585 de respuesta de la Interventoría, mediante el cual se aprobaron dos (2) actas de vecindad de entorno, correspondientes a los códigos OFE-01 y OFE-02, así como diecinueve (19) actas de vecindad de predios, identificadas de OF-01 a OF-19, todas debidamente diligenciadas y con soportes fotográficos y fílmicos. Adicionalmente, se aprobó el listado maestro, que consolida 19 actas de predios y 2 actas de entorno, completando el levantamiento de actas de vecindad para el municipio de Fómeque, conforme a lo definido por la Interventoría.

El día 30 de enero se realizó el levantamiento de tres (3) actas de alcantarilla, correspondientes a las identificadas desde la OFA-02 hasta la OFA-04, en cumplimiento de las actividades técnicas y sociales asociadas a las intervenciones hidráulicas programadas.

Anexos 30 Oficio de octava entrega

Tabla 10 Seguimiento actas de vecindad Ubalá

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN UBALA		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
1. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 29 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 39	74%
2. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A
3. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A

Tabla 11 Seguimiento actas de vecindad Junín

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN JUNÍN		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
4. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 39 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 40	98%
5. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A

conformidad de los propietarios		
6. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A

Tabla 12 Seguimiento actas de vecindad Gama

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN GAMA		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
7. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio levantadas 31 x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 31	100%
8. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A
9. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A

Tabla 13 Seguimiento actas de vecindad Choachí

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN CHOACHÍ		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
10. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 59 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 60	98%
11. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A
12. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A

Tabla 14 Seguimiento actas de vecindad Fomeque

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN FOMEQUE		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
13. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 19 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas	No se realiza porcentaje, debido a que no se ha culminado el listado matriz
14. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A

15. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 / No. De actas de compromiso requeridas	N/A

Tabla 15 Seguimiento actas de vecindad Sibaté

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN SIBATE		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
16. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 15 levantadas x 100 / No. De actas de vecindad de inicio requeridas 15	100%
17. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 / No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A

Se añade el link de verificación de actas de vecindad para las provincias a intervenir:
ACTAS DE VECINDAD CTO CTO 138 CAMINOS VECINALES

4.3.2 ACTA DE COMPROMISO:

Los días 5 y 15 de enero se realizó la disposición de material donado, efectuándose una primera entrega por 66 m³ y una segunda entrega por 10 m³. Dicho material fue regado y compactado en la zona previamente definida, conforme a la solicitud de la peticionaria. Se aclara que, para el cierre del acta correspondiente, se encuentra pendiente la obtención del certificado de uso de suelos por parte del área ambiental.



Ilustración 27 Disposición 5 de enero



Ilustración 28 Disposición 15 de enero

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE ACTAS DE COMPROMISO SIBATE		
METAS	INDICADORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas 1	0%

4.3.3 Actas de socialización:

- El día 19 de enero, como resultado de un recorrido interno realizado en campo, el director de obra, Wilson Loaiza, solicitó al área social adelantar una socialización en el municipio de Fómeque, con el fin de informar a la comunidad que, debido a la presencia de sobreanchos y sobre tamaños identificados en la zona de intervención, no sería posible iniciar las actividades de obra en las fechas previamente expuestas durante la reunión de inicio. En consecuencia, se indicó que se dará inicio únicamente a las actividades hidráulicas, otorgando al contratista el tiempo necesario para organizar y gestionar las acciones correspondientes frente a la situación técnica presentada.
- El 27 de enero se remitió la invitación para la socialización de inicio de las obras hidráulicas del proyecto, prevista para el 28 de enero a las 10:00 a. m. A solicitud de la comunidad, se compartió oportunamente el enlace para la participación virtual.
- El día 28 de enero se realizó la reunión de socialización con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Planeación de Fómeque, en la cual se explicó la forma en que darían inicio las actividades de obra en el municipio, estableciendo como primera fase la ejecución de obras hidráulicas y, una vez culminadas estas, el inicio de las actividades de mejoramiento de rasante. Durante la reunión se efectuó el levantamiento del acta correspondiente, la cual fue remitida posteriormente a la comunidad a través del grupo de WhatsApp del municipio.



Ilustración 29

Anexos 31 Socialización Fomeque

4.4 Programa de Cultura Vial y Participación Ciudadana

El Programa de Cultura Vial y Participación Ciudadana tiene como objetivo promover comportamientos seguros y responsables entre los actores viales, así como fortalecer los espacios de diálogo, concertación y participación activa de la comunidad durante la ejecución del proyecto. Este programa busca generar conciencia sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito, la convivencia en las zonas de obra y la corresponsabilidad en el uso de la vía, fomentando al mismo tiempo la apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria. A través de jornadas pedagógicas, campañas informativas y estrategias participativas, se procura mitigar riesgos viales y sociales, garantizando una ejecución transparente, segura y con enfoque comunitario.

4.4.1 Comité de participación

Comité de Participación tiene como finalidad consolidar un espacio de articulación y comunicación permanente entre la comunidad, el contratista, la Interventoría, la Entidad y las administraciones municipales, orientado a garantizar la transparencia en la gestión del proyecto y la participación activa de los actores locales. A través de este comité se socializan los avances, dificultades y compromisos establecidos en el marco del Plan de Gestión Social, promoviendo la construcción colectiva de

soluciones, el fortalecimiento del tejido social y el seguimiento participativo a las actividades desarrolladas en los diferentes municipios de intervención.

PROVINCIA DE ORIENTE:

- **MUNICIPIO DE CHOACHÍ:**
- **Comité de Participación No 4**
  - El día 7 de enero, el contratista realizó el envío de la presentación del Comité de Participación No. 4 del municipio de Choachí, para su respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría.
  - El día 9 de enero, la interventoría remitió al contratista las observaciones realizadas a la presentación, con el fin de que fueran atendidas y subsanadas.
  - El día 13 de enero, el contratista realizó el envío de la presentación con los ajustes solicitados por la interventoría, para su respectiva revisión y aprobación, ese mismo día, la interventoría otorgó el visto bueno y la presentación fue remitida a la supervisión social para culminar el proceso de aprobación, el cual es otorgado para las gestiones pertinentes por el contratista.
  - El día 15 de enero se llevó a cabo el Comité de Participación No. 4, realizado de manera virtual, en el cual se socializaron con la comunidad los avances de obra del proyecto. Durante la jornada se atendieron y respondieron las inquietudes presentadas por los participantes, y se ratificó la disposición del contratista y del área social para continuar brindando acompañamiento y atención a la comunidad.
  - El día 26 de enero se realizó el envío del acta correspondiente al Comité de Participación No. 4 a la Interventoría, con el fin de adelantar el proceso de revisión y aprobación conforme a los procedimientos establecidos.
  - El día 30 de enero, la interventoría remitió el acta con las observaciones correspondientes, con el fin de que el contratista realizara los ajustes necesarios conforme a los comentarios recibidos.

Anexos 32 Trazabilidad CP No. 4

- **Comité de Participación No. 1:**
  - El día 6 de enero se realizó la remisión del Acta de Participación No. 1 del municipio de Choachí a la comunidad vinculada al comité, con el

fin de que fuera revisada y leída por los participantes, garantizando el acceso a la información y la transparencia en el proceso participativo.

- El día 7 de enero, la interventoría acusó recibido y manifestó enterado frente a la remisión del Acta de Participación No. 1, dejando constancia del seguimiento al proceso y de la circulación del documento entre los actores correspondientes.

Anexos 33 Trazabilidad CP No. 1

- **MUNICIPIO DE FOMEQUE:**
  - El día 15 de enero, durante el desarrollo de la reunión de inicio del municipio de Fómeque, se llevó a cabo la conformación del Comité de Participación del proyecto, como parte de las estrategias de fortalecimiento de la participación comunitaria establecidas en el Plan de Gestión Social. Durante la jornada se realizó la socialización del alcance, funciones y responsabilidades del comité, logrando la inscripción voluntaria de seis (6) participantes representantes de la comunidad, quienes manifestaron su interés en acompañar y hacer seguimiento a las actividades del proyecto, promoviendo espacios de diálogo, articulación y veeduría ciudadana.

Anexos 34 Formato de inscripción CP

PROVINCIA DEL GUAVIO:

- **MUNICIPIO DE JUNÍN CP No. 5:**
  - El día 8 de enero se envió a la interventoría la presentación del Comité de Participación No. 5 del municipio de Junín, para su respectiva revisión y aprobación.
  - El día 16 de enero, la interventoría remitió al contratista las observaciones realizadas a la presentación, solicitando que las mismas fueran atendidas y subsanadas.
  - El día 17 de enero, el contratista remitió a la interventoría las subsanaciones correspondientes, para su respectiva revisión y aprobación.
  - El día 19 de enero, la interventoría nuevamente remitió observaciones al área técnica, con el fin de que fueran revisadas y subsanadas.
  - El día 20 de enero se realizó el envío de los ajustes a la presentación, conforme a lo solicitado por la interventoría.

- El día 21 de enero, la interventoría otorgó el visto bueno a la presentación, la cual fue remitida a la supervisión social para su respectiva revisión y aprobación.
- El día 22 de enero se recibió el aval por parte de la supervisión social a la presentación, para adelantar las gestiones pertinentes por parte del contratista.
- El día 23 de enero se llevó a cabo el Comité de Participación No. 5 en el municipio de Junín, en el cual se socializaron ante la comunidad los avances de obra del proyecto. Durante el espacio se dio respuesta a las dudas e inquietudes planteadas por los asistentes, y se reiteró la disposición permanente del contratista y del área social para la atención, acompañamiento y articulación con la comunidad.

Anexos 35 Trazabilidad PPT CP 5.

- **Comité de participación No. 2:**
  - El día 6 de enero se realizó la remisión del Acta de Participación No. 2 del municipio de Junín a la comunidad vinculada al comité, con el fin de que fuera revisada y leída por los participantes, garantizando el acceso a la información y la transparencia en el proceso participativo.
  - El día 7 de enero, la interventoría acusó recibido y manifestó enterado frente a la remisión del Acta de Participación No. 2, dejando constancia del seguimiento al proceso y de la circulación del documento entre los actores correspondientes.

Anexos 36 Trazabilidad CP No. 2

PROVINCIA DE SOACHA:

- **MUNICIPIO DE SIBATÉ CP 3:**
  - El día 6 de enero se realizó la remisión del Acta de Participación No. 3 del municipio de Sibaté a la comunidad vinculada al comité, con el fin de que fuera revisada y leída por los participantes, garantizando el acceso a la información y la transparencia en el proceso participativo.
  - El día 7 de enero, la interventoría acusó recibido y manifestó enterado frente a la remisión del Acta de Participación No. 3, dejando constancia del seguimiento al proceso y de la circulación del documento entre los actores correspondientes.

Anexos 37 Trazabilidad CP. No. 3

4.5 Programa de Contratación de Mano De Obra

El Programa de Contratación de Mano de Obra tiene como finalidad promover la vinculación laboral de habitantes de las zonas de influencia del proyecto, priorizando la generación de empleo local bajo criterios de equidad, inclusión y enfoque diferencial. Este componente busca aportar al fortalecimiento socioeconómico de las comunidades, optimizar el uso del recurso humano disponible en el territorio y garantizar que el proceso de contratación se realice en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos contractuales, contribuyendo así al desarrollo regional y al bienestar comunitario.

4.5.1 Cumplimiento Mano de Obra No Calificada Local (30 %)

El cumplimiento del 30 % de mano de obra no calificada local corresponde a un compromiso contractual orientado a garantizar la participación activa de la comunidad en la ejecución del proyecto, mediante la generación de oportunidades laborales directas para los habitantes del área de influencia. Este requisito contribuye al fortalecimiento económico del territorio, promueve la inclusión social y asegura que los beneficios de la obra trasciendan más allá de la infraestructura, consolidándose como un mecanismo de desarrollo y bienestar comunitario.

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**

Al realizar la verificación correspondiente, se identificó que la contratación de personal de mano de obra no calificada en la provincia de Guavio representa un 12% aproximado representado por 10 personas de los cuales 2 de ellas vive en el municipio de Gama y 9 en Junín.

FORMULA MONC: (11 × 100) ÷ 89 = 12%

Total, de personal MONC: 38 personas de los cuales 9 de ellas vive en el municipio de Junín Y 2 en Gama.

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**

Durante la vigencia se realizó la verificación correspondiente se identificó que la contratación de personal de mano de obra no calificada en la provincia de Oriente representa un 15% aproximado representado por 13 personas que vive en el municipio de Choachí

FORMULA MONC: (13 × 100) ÷ 89 = 15%

Total, de personal MONC: 38 personas de los cuales 13 de ellas vive en el municipio de Choachí.

- **PROVINCIA DE SOACHA:**

Durante la vigencia se realizó la verificación correspondiente, identificando que la contratación de personal de mano de obra no calificada en la provincia de Soacha representa aproximadamente un 9%, es decir, 8 residen en el municipio de Sibaté.

- FORMULA: (8X100) ÷ 89= 9%

- **MONC general:**

Durante el periodo reportado en el presente informe (del 01 al 31 de enero) se llevó a cabo la vinculación de mano de obra calificada y no calificada en el marco de la ejecución del proyecto. Al realizar la verificación correspondiente, se identificó que se está cumpliendo con el índice, ya que este se encuentra en el 36 % para la contratación de mano de obra no calificada local.

- FORMULA: (32X100) ÷ 89= 36%
- Total, de personal: 89 personas.
- Total, personal MONC Local: 32 personas
- Total, personal MONC general: 38 personas
- Total, personal MOC: 51 personas

4.5.2 Paridad laboral (5 %)

El cumplimiento del 5 % de paridad laboral se establece como un lineamiento orientado a garantizar la inclusión y equidad en los procesos de contratación de personal dentro del proyecto. Este componente busca fomentar la participación de mujeres y poblaciones con enfoque diferencial en las oportunidades de empleo, contribuyendo a reducir brechas laborales, promover la igualdad de condiciones y fortalecer la dimensión social de la ejecución de la obra en el territorio

En cuanto a la contratación de mujeres, se cumplió con el requerimiento mínimo; sin embargo, el porcentaje aumento a un 5.2%, lo que requiere seguimiento para mantener este componente:

FORMULA PARIDAD: (2 x 100) ÷ 28: 7%

Total, MONC: 38 personas

Total, de mujeres contratadas: 2 personas

Porcentaje de cumplimiento: 5.2 %

Anexos 38 Formato de generación de empleo.

4.5.3 HOJAS DE VIDA:

- El 16 de enero, durante la vigencia, se recibieron doce (12) hojas de vida a través de los diferentes canales habilitados, en el marco de la apertura del nuevo frente de obra en Fómeque, discriminadas así: una (1) por correo electrónico, diez (10) a través de WhatsApp y una (1) de manera presencial. Las mismas fueron compartidas con el área encargada para su respectiva revisión y gestión conforme a los perfiles requeridos.




Ilustración 30 Recepción HV

- **GESTION Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca – APEC:**
  - El 19 de enero se recibió correo electrónico por parte de la APEC – Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, mediante el cual informaron la recepción de la solicitud de apoyo para la publicación de vacantes laborales, agradeciendo la articulación como aliados estratégicos en la gestión de empleo para el departamento. Asimismo, aclararon que actualmente la APEC fue liquidada y que sus funciones fueron asumidas por el despacho del Gobernador, indicando que continuarán brindando apoyo a través de la difusión de vacantes puntuales y la búsqueda de perfiles en su base de datos, con el fin de facilitar la conexión entre la oferta y la demanda laboral en

Cundinamarca. Dicho correo fue remitido a la interventoría para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

- El día 23 de enero, la interventoría remitió comunicación a la supervisión social poniendo en consideración la información relacionada con las gestiones adelantadas por el contratista para dar cumplimiento a lo estipulado en la minuta del Contrato ICCU 138 de 2025, respecto al registro y publicación de vacantes laborales en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, mediante el envío de información a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca (APEC), conforme a lo establecido en la Ley 1636 de 2013. Asimismo, se compartió la respuesta emitida por la Gobernación de Cundinamarca frente a las solicitudes realizadas por el contratista, con el fin de definir si se debía continuar con el envío de la información a la Gobernación o suspender dichas gestiones, teniendo en cuenta que la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca (APEC) fue liquidada.

Anexos 39 Trazabilidad APEC

5 Reportes del Componente Social

En el marco de la ejecución del proyecto, los reportes del componente social constituyen una herramienta fundamental para evidenciar el avance de las actividades realizadas, las gestiones desarrolladas con la comunidad y el cumplimiento de los compromisos establecidos en los diferentes escenarios de participación. Estos documentos permiten consolidar la información de los procesos de socialización, atención a la comunidad, seguimiento a compromisos y acompañamiento institucional, garantizando la trazabilidad de las acciones y facilitando la articulación con la interventoría y la entidad contratante

5.1 Reportes semanales

Los reportes semanales del componente social se constituyen en un insumo clave para el seguimiento oportuno de las actividades desarrolladas en territorio. A través de estos documentos se presenta de manera periódica la gestión adelantada, las acciones de socialización, los procesos de comunicación con la comunidad y el estado de los compromisos adquiridos. Su elaboración permite consolidar información actualizada, identificar avances y posibles dificultades, así como generar recomendaciones que faciliten la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de gestión social.

5.1.1 Informes semanales mes enero 2026.

- **Informe semanal No. 28:**

- El día 5 de enero se realizó el envío del Informe Semanal No. 28 a la interventoría, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación. En la misma fecha se recibieron observaciones por parte de la interventoría, las cuales fueron ajustadas nuevamente por el contratista; posteriormente.
- El día 6 de enero, la interventoría reiteró algunas observaciones adicionales para su revisión y ajuste correspondiente, las cuales fueron atendidas y ajustadas por el contratista el mismo día, otorgándose posteriormente la aprobación al informe semanal en la misma fecha.

- **Informe semanal No. 29:**
  - El día 13 de enero fue enviado el Informe Semanal No. 29 a la interventoría, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 23 de enero, la interventoría remitió el informe con las observaciones correspondientes, las cuales fueron atendidas y ajustadas por el contratista el mismo día, en cumplimiento del proceso de revisión establecido.
  - El día 26 de enero, la interventoría brindó el visto bueno al Informe Semanal No. 29, una vez surtido el proceso de revisión y ajuste correspondiente.
- **Informe semanal No. 30:**
  - El día 19 de enero se realizó el envío del Informe Semanal No. 30 a la interventoría, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.
  - El día 23 de enero, la interventoría remitió el Informe Semanal No. 30 con las observaciones correspondientes, las cuales fueron atendidas y ajustadas por el contratista el mismo día.
  - El día 26 de enero, la interventoría envió nuevamente observaciones al contratista, las cuales fueron atendidas y ajustadas por el contratista el mismo día.
- **Informe semanal No. 31:**
  - El día 26 de enero se realizó la remisión del Informe Semanal No. 31 a la interventoría, con el fin de adelantar su respectivo proceso de revisión y aprobación.

- El día 27 de enero, la interventoría emitió observaciones al Informe Semanal No. 31, con el fin de que el contratista realizara los ajustes correspondientes dentro del proceso de revisión.
- El día 29 de enero, el contratista realizó el envío del Informe Semanal No. 31 ajustado a la interventoría, con el fin de continuar con su proceso de revisión correspondiente.

Anexos 40 Trazabilidad informes semanales

5.1.2 Mesas de trabajo:

En el marco del componente social, la participación en mesas de trabajo constituye un espacio esencial para la articulación con la comunidad, las autoridades locales y las entidades competentes. A través de estos encuentros se socializan avances del proyecto, se atienden inquietudes, se gestionan compromisos y se promueve la participación activa de los diferentes actores involucrados. En este apartado se relacionan las mesas de trabajo a las que se asistió durante el periodo reportado, especificando las fechas de realización, los objetivos planteados y la información más relevante que surgió en cada sesión.

Tabla 16 Reporte comités de seguimiento

NUMERO DEL COMITÉ	FECHA	NUMERO DE INTEGRANTES
34	07/01/2026	14
35	16/01/2026	14
36	21/01/2026	14
37	30/01/2026	16

Tabla 17 Reporte mesas de trabajo

NUMERO DE LA MESA	FECHA	NUMERO DE INTEGRANTES	ESTADO
35	05/12/2025	6 PERSONAS	Aprobada
37	22/12/2025	5 PERSONAS	Aprobada
38	26/12/2025	4 PERSONAS	Aprobada
39	05/01/2026	5 PERSONAS	En proceso
40	09/01/2026	4 PERSONAS	En proceso
41	20/01/2026	4 PERSONAS	En proceso
42	23/01/2026	6 PERSONAS	En proceso
43	30/01/2026	4 PERSONAS	En proceso

Se realizaron las mesas correspondientes al mes en curso, en las cuales se verificaron las actividades adelantadas por parte del profesional del contratista, así como las actividades que se tienen previstas ejecutar durante la próxima

semana, con el fin de hacer seguimiento a los tiempos establecidos para cada una de las actividades y su respectivo cumplimiento.

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 35:

- 08/01/2026: Se remitió acta firmada por el contratista a interventoría, se acusó recibido por interventoría el mismo día.

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 37:

- 05/01/2026: Se remitió acta de mesa de trabajo No. 29 firmada por el contratista a interventoría
- 13/01/2026: Se acuso recibido por interventoría.

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 38:

- 02/01/2026: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista
- 04/01/2026: Se remitió acta firmada por el contratista.
- 13/01/2026: Se acuso recibido del acta firmada por interventoría

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 39:

- 07/01/2026: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista
- 08/01/2026: Se remitió acta firmada por el contratista, el mismo día se acusó recibido del acta firmada por interventoría

Anexos 41. Trazabilidad Mesas de trabajo.

5.2 Informe mensual:

El informe mensual del componente social consolida la gestión desarrollada durante el periodo de referencia, integrando los resultados de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los avances en los procesos de socialización y relacionamiento comunitario. Este documento permite realizar un análisis integral de la gestión social, identificar logros, dificultades y oportunidades de mejora, y servir como insumo para la toma de decisiones y la articulación con la interventoría y la entidad contratante.

5.2.1 Trazabilidad informes mensuales

5.2.1.1 Trazabilidad informe social No. 8:

- 07/01/2026: Se recibió las observaciones del informe técnico mensual no. 8 bajo el radicado 766-554
- 09/01/2026: Bajo el radicado FOR-CO-03-535 Se realizo envió de las subsanaciones del informe técnico mensual N. 8
- 26/01/2026: Se recibió el oficio 766-567 en donde se da aprobación al informe social No. 8

5.2.1.2 Trazabilidad informe social No. 9:

- 06/01/2026: Se realizo la radicación el oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-530 informe técnico mensual No. 9.
- 26/01/2026: Se recibe observaciones del informe técnico mensual No. 9 bajo radicado 766-555
- 30/01/2026: Bajo el radicado FOR-CO-03-575 Se realizo envió de las subsanaciones del informe técnico mensual N. 9

6 Correspondencia componente social

La correspondencia del componente social recopila las comunicaciones oficiales emitidas y recibidas en el marco de la gestión social del proyecto. Estos documentos reflejan el intercambio de información con la comunidad, las autoridades locales, la interventoría y la entidad contratante, garantizando trazabilidad en los procesos y soporte formal a las gestiones realizadas. En este apartado se relaciona la correspondencia más relevante, organizada de acuerdo con las fechas, los asuntos tratados y las acciones derivadas de cada comunicación.

Tabla 18. Correspondencia recibida:

Fecha	Consecutivo	Asunto	Remitente	Respuesta al oficio
07/01/2026	766-554	Observaciones versión N°2 del informe mensual correspondiente al mes de noviembre del 2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-523- Radicación Informe Técnico Mensual No. 8 – noviembre de 2025 versión 2	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-523
13/01/2026	766-559	Solicitud de aplazamiento: reunión extraordinaria No. 3 – municipio de Ubalá	Interventoría AC	
21/01/2026	766-573	766-573 Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-561- Propuesta de ajuste en el proceso de selección de sectores a intervenir – Municipio de Ubalá	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-561
26/01/2026	766-567	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-535- Respuesta al oficio 766-554 Observaciones versión N°2 del informe mensual.	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-535

26/01/2026	766-578	RESPUESTA OFICIO SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-538 NOVEDADES GESTIÓN SOCIAL FÓMEQUE.	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-538
26/01/2026	766-555	Observaciones del informe mensual correspondiente al mes de diciembre del 2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-530- Radicación Informe Técnico Mensual No. 9 – diciembre de 2025 versión 1.	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-530
26/01/2026	766-585	Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-556 Concepto actas de vecindad octava entrega. - municipio de Gama, Junín, Ubalá Choachí, Fomeque.	Interventoría AC	FOR-CO-03-ICCU031-556

Anexos 42 Correspondencia recibida

Tabla 19. Correspondencia Enviada:

Fecha	Consecutivo	Asunto	Destinatario	Respuesta al oficio
06/01/2026	FOR-CO-03-530	Radicación Informe Mensual No. 9 – diciembre de 2025	Interventoría AC	
06/01/2026	FOR-CO-03-532	Respuesta PQRSD 001 - solicitud de instalación de alcantarilla nueva en vía en intervención municipio de Gama.	Martin Felipe Acosta	
06/01/2026:	FOR-CO-03-533	PQRSD 002 - Respuesta Oficio No. 085 JACVSF 2025 – Verificación culminación Tramo 4	Luis Ignacio Acosta González	
09/01/2026:	FOR-CO-03-535	Respuesta al oficio 766-554 Observaciones versión N°2 del informe mensual	Interventoría AC	766-554
13/01/2026	FOR-CO-03-538	Informe de Novedades Gestión Social Fomeque	Interventoría AC	
15/01/20256	FOR-CO-03-542	Respuesta técnica definitiva PQRS 001Solicitud alcantarilla.	Martin Felipe Acosta	
20/01/2026	FOR-CO-03-556	Octava Entrega - Radicación Actas de Vecindad: -Gama- Junín- - Ubalá- Choachí - Fomeque	Interventoría AC	
26/01/2026	FOR-CO-03-571	Respuesta Técnica a PQRSD 003 - solicitud de instalación señalización y reductores de velocidad	Diana García	
26/01/2026	FOR-CO-03-572	Respuesta PQRSD 004 - solicitud de revisión y construcción de alcantarilla Vereda Palenque 2	Alberto Beltrán Sarmiento	

30/01/2026	FOR-CO-03-575	Respuesta al Oficio 766-555 Observaciones del informe mensual correspondiente al mes de diciembre del 2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-530- Radicación Informe Técnico Mensual No. 9 – diciembre de 2025 versión 1.	Interventoría AC	766-555

Anexos 43. Trazabilidad Correspondencia enviada

7 Conclusiones

Durante el periodo reportado, la ejecución del Plan de Gestión Social se desarrolló de manera continua, articulada y conforme a los lineamientos contractuales establecidos, evidenciando avances significativos en los procesos de participación comunitaria, socialización de información y fortalecimiento del relacionamiento con los actores territoriales en las diferentes provincias y municipios de intervención.

En materia de participación ciudadana, se consolidaron espacios de diálogo a través de los Comités de Participación, los cuales permitieron socializar avances del proyecto, atender inquietudes de la comunidad y fortalecer los mecanismos de seguimiento participativo. Estos escenarios contribuyeron a promover la transparencia, la corresponsabilidad comunitaria y la construcción conjunta de soluciones frente a las dinámicas propias de la ejecución de obra.

Respecto a la gestión administrativa y documental, se evidenció un adecuado flujo de comunicación y articulación con la interventoría y la supervisión social, reflejado en la revisión, ajuste y aprobación oportuna de informes semanales, documentos técnicos, actas y comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad de las actividades desarrolladas y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En relación con el componente de empleabilidad, se logró el cumplimiento del indicador de contratación de mano de obra no calificada local, superando el porcentaje mínimo exigido contractualmente, lo cual contribuye al fortalecimiento socioeconómico de las comunidades del área de influencia. Asimismo, se destaca el avance en el cumplimiento del criterio de paridad laboral, evidenciando acciones orientadas a la inclusión y equidad en los procesos de vinculación.

Finalmente, las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron fortalecer los canales de comunicación con la comunidad, mejorar los procesos de información y participación, y consolidar una gestión social integral alineada con los lineamientos

del proyecto, generando bases sólidas para la continuidad del proceso constructivo con enfoque social, participativo y territorial.

Outlook

RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 001 - Solicitud Alcantarilla en Gama

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 05/01/2026 10:49
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (172 KB)
Respuesta PQRS 001 VoBo.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remite el Visto Bueno y aval para envío de la respuesta proyectada para dar atención a la PQRS 001.

Por favor, tener en cuenta el documento adjunto ya que se cambió la fecha de envío del concepto que se construirá a partir de la visita, ya que indicaba que este se enviaría el 11 de enero pero corresponde al día domingo que no es un día hábil.

Quedamos atentos a los soportes de remisión de la respuesta.

Muchas gracias

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 31 de diciembre de 2025 9:37
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 001 - Solicitud Alcantarilla en Gama

Buen día equipo social de interventoría.

Realizamos envio de la proyeccion de respuesta ajustada, para su revision y/o aprobacion.

un saludo

Outlook

Respuesta PQRS No. 001 – Solicitud alcantarilla Vereda Palenque I, municipio de Gama

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 17:10
Para Carolina Mendez <c.mendez.g2302@gmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (567 KB)
RE: SOLICITUD DE ALCANTARILLADO; FOR-CO-03-ICCU031-532 Respuesta PQRS 001.pdf;

Cordial saludo, señor Martín Felipe Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque I, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 532 respuesta** a **PQRS 001,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

En el documento adjunto se informa, entre otros aspectos, la programación de una visita técnica, así como los tiempos estimados para la evaluación y la comunicación de la decisión correspondiente a la comunidad.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Respuesta PQRS No. 001 – Solicitud alcantarilla Vereda Palenque I, municipio de Gama

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 10:05
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado del envío de la respuesta a la PQRS 001 del señor Felipe Acosta, dando cierre a la misma.

Muchas gracias por la información.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 17:10
Para: Carolina Mendez <c.mendez.g2302@gmail.com>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Respuesta PQRS No. 001 – Solicitud alcantarilla Vereda Palenque I, municipio de Gama

Cordial saludo, señor Martín Felipe Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque I, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 532 respuesta** a **PQRS 001,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

En el documento adjunto se informa, entre otros aspectos, la programación de una visita técnica, así como los tiempos estimados para la evaluación y la comunicación de la decisión correspondiente a la comunidad.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

Outlook

Proyección respuesta tecnica PQRSD 001

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 10/01/2026 19:54
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (170 KB)
proyeccion rta visita tecnica PQRSD 001.docx;

Buen día equipo social de Interventoría.

Realizamos envió de la proyección de las respuesta técnica a la PQRSD 001, para revisión y aprobación.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Proyección respuesta tecnica PQRSD 001

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 14/01/2026 8:59
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, componente social;

Una vez realizada la revisión del concepto técnico producto de la visita técnica establecida en el tramo del municipio de Gama, para validar la viabilidad de la alcantarilla solicitada por la comunidad, desde la Interventoría técnica y social, se emite el Visto Bueno y aval de la misma para que sea remitida al peticionario.

No obstante, se reitera desde la Interventoría la importancia de los tiempos para el envío de los insumos para revisión, ya que este documento fue enviado el sábado 10 de enero en la noche y la respuesta debía ser remitida al ciudadano el 13 de enero (esta fecha quedó establecida desde el , por lo que la interventoría no contó con días hábiles para su revisión.

Por lo tanto, se requiere que los insumos sean enviados a la interventoría de tal manera que se cuente con el tiempo suficiente para su revisión, observación, atención de observaciones y aprobación, este tiempo debe ser de **5 días hábiles**.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Sábado, 10 de Enero de 2026 19:54
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Proyección respuesta tecnica PQRSD 001

Buen día equipo social de Interventoría.

Realizamos envió de la proyección de las respuesta técnica a la PQRSD 001, para revisión y aprobación.

Un saludo

Outlook

FOR-CO-03-542 Respuesta tecnica definitiva PQRS 001Solicitud alcantarilla.

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 15/01/2026 7:00
Para Carolina Mendez <c.mendez.g2302@gmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (98 KB)
FOR-CO-03-ICCU031-542 Respuesta tecnica definitiva PQRS 001.pdf;

Cordial saludo, señor Martín Felipe Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque I, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 542 respuesta Tecnica definitiva** a **PQRS 001,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: FOR-CO-03-542 Respuesta tecnica definitiva PQRS 001Solicitud alcantarilla.

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 19/01/2026 9:23
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado del envío del concepto técnico emitido respecto a la construcción de la alcantarilla requerida por el presidente de la JAC de la vereda Palenque I en el municipio de Gama.

Muchas gracias por la información.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Jueves, 15 de Enero de 2026 7:00
Para: Carolina Mendez <c.mendez.g2302@gmail.com>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: FOR-CO-03-542 Respuesta tecnica definitiva PQRS 001Solicitud alcantarilla.

Cordial saludo, señor Martín Felipe Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque I, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 542 respuesta Tecnica definitiva** a **PQRS 001,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 06 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-532

Señor
Presidente de JAC Palenque I
ATN, Martin Felipe Acosta Amaya
Mail: c.mendez.g2302@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta PQRSD 001 - solicitud de instalación de alcantarilla nueva en vía en intervención municipio de Gama.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palenque del municipio de Gama, mediante la cual se solicita la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse, el Consorcio SOFÁN C-031, en su calidad de contratista, se permite informar lo siguiente:

Desde el componente técnico, y con el fin de atender de manera responsable la situación expuesta por la comunidad, se tiene previsto realizar una visita técnica conjunta con la Interventoría, durante la cual se revisarán en campo las condiciones hidráulicas, geotécnicas y constructivas del sector señalado, así como los antecedentes de drenaje y las afectaciones descritas en la comunicación recibida y en los soportes fotográficos anexos.

Dicha visita se realizará el día 09 de enero de 2026, la cual, permitirá adelantar el análisis técnico y presupuestal correspondiente, con el propósito de evaluar la viabilidad de incorporar la construcción de la alcantarilla solicitada, considerando el alcance contractual vigente, las prioridades definidas por la Entidad y la disponibilidad de recursos del proyecto. Una vez efectuado el recorrido y concluido el análisis conjunto con la Interventoría, se informará de manera formal a la comunidad la decisión respecto a la procedencia o no de la intervención solicitada, lo cual se comunicará el 12 de enero de 2026.


Desde el componente social, se informa que la solicitud presentada por la comunidad ha sido debidamente recibida, registrada y gestionada dentro de los canales establecidos, garantizando su trazabilidad y seguimiento. El equipo social del proyecto acompañará el proceso de articulación con el área técnica y la Interventoría, y estará atento a socializar con la comunidad los resultados de la visita técnica, así como las conclusiones y determinaciones que se adopten, promoviendo una comunicación clara, oportuna y transparente.

El Consorcio agradece la información suministrada por la comunidad y reitera su disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre soluciones que contribuyan a la durabilidad de la vía, la mitigación de afectaciones y la seguridad de los usuarios y de los predios colindantes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: MARH
Revisó: WGLG
Anexo:

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 15 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-542

Señor
Presidente de JAC Palenque I
ATN, Martin Felipe Acosta Amaya
Mail: c.mendez.g2302@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta Técnica a PQRSD 001 - solicitud de instalación de alcantarilla nueva en vía en intervención

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palenque I, relacionada con la posible construcción de una alcantarilla adicional en la vía actualmente intervenida, el Consorcio SOFÁN C-031, en su calidad de contratista del proyecto Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse, se permite informar lo siguiente:

Con base en la evaluación técnica realizada sobre el sector objeto de la solicitud, se analizaron las condiciones hidráulicas, topográficas y funcionales del sistema de drenaje existente en el corredor vial, así como la localización y operación de las estructuras actualmente en servicio.

Como resultado de dicho análisis, se determinó que no es viable la construcción de una nueva alcantarilla en el punto solicitado, teniendo en cuenta que en el sector se encuentra una alcantarilla existente y operativa a una distancia aproximada de cincuenta (50) metros, la cual cumple adecuadamente la función de drenaje transversal del corredor. La incorporación de una estructura adicional a tan corta distancia no generaría un beneficio hidráulico significativo y podría afectar el comportamiento del sistema de drenaje existente.


No obstante, lo anterior, y atendiendo la acumulación de escorrentía superficial asociada a deficiencias puntuales en el drenaje longitudinal, se definió como medida técnica la optimización y adecuación de las cunetas existentes, con el propósito de mejorar la capacidad hidráulica, garantizar la correcta evacuación de las aguas superficiales hacia la alcantarilla actualmente operativa y mitigar las afectaciones sobre la rasante y la estructura de la vía.

Las actividades de adecuación de cunetas permitirán optimizar el comportamiento hidráulico del tramo, reducir la saturación del material en la zona de la banca y contribuir a la estabilidad y durabilidad de la vía, dando respuesta técnica a la situación identificada y a la solicitud presentada.

El Consorcio SOFÁN C-031 reitera su compromiso de ejecutar las obras conforme a criterios técnicos, contractuales y de sostenibilidad, procurando siempre soluciones acordes con las condiciones reales del corredor vial y el bienestar general de los habitantes del sector.

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Elaboró: MARH
Revisó: WGLG
Anexo:

Outlook

RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 9:28
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (170 KB)
PQRSD 002 - Respuesta Oficio No. 085 JACVSF 2025.docx;

Buen día equipo Social de Interventoría.

Se realiza el envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 002 ajustada, para revisión y/o aprobación.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: miércoles, 31 de diciembre de 2025 0:12
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Buena noche equipo social de Interventoría.

Realizamos envió de la proyección de respuesta de la PQRSD 002, interpuesta por el presidente de la JAC de la vereda San Francisco, del municipio de Junín, para su revisión, ajustes y/o aprobación.

un saludo

Outlook

RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 14:21
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (170 KB)
PQRSD 002V2.docx;

Cordial saludo, equipo social;

De acuerdo con lo explicado en la mesa de trabajo No. 39 realizada el día de ayer (06/01/2026), en la respuesta no se evidencian las fotografías del antes y después de la intervención ejecutada conforme a la solicitud ciudadana, por lo que se requiere que se incluya esta información.

En ese sentido, se al Contratista que se atiendan integralmente las observaciones y solicitudes que se emitan desde la Interventoría y se revise que los documentos cuenten con lo requerido antes de enviarlos a revisión.

Quedo atenta al ajuste.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 9:28
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Buen día equipo Social de Interventoría.

Se realiza el envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 002 ajustada, para revisión y/o aprobación.

Un saludo

Outlook

RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 20:02
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
PQRSD 002 Respuesta con Anexo Fotografico.docx;

Buena noche Equipo social de Interventoría.

Realizamos el envió de la proyección de la respuesta PQRSD 002 con el registro fotográfico, para revisión y/o aprobación.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 14:20
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Cordial saludo, equipo social;

De acuerdo con lo explicado en la mesa de trabajo No. 39 realizada el día de ayer (06/01/2026), en la respuesta no se evidencian las fotografías del antes y después de la intervención ejecutada conforme a la solicitud ciudadana, por lo que se requiere que se incluya esta información.

Outlook

RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 8:48
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remite desde la Interventoría el visto bueno de la proyección de la respuesta a la PQRS 002, una vez revisado el documento y verificando la atención de la observación indicada.

Por lo tanto, quedamos atentos a los soportes de envío de respuesta de la PQR.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 20:02
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Proyeccion de respuesta PQRSD 002, solicitud JAC San Francisco

Buena noche Equipo social de Interventoría.

Realizamos el envió de la proyección de la respuesta PQRSD 002 con el registro fotográfico, para revisión y/o aprobación.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

FOR-CO-03-533 Respuesta PQRS 002 Verificación culminación Tramo 4

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 08/01/2026 7:00
Para jac.sanfrancisco.junincund@gmail.com <jac.sanfrancisco.junincund@gmail.com>
CC ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (4 MB)
FOR-CO-03-533 Respuesta PQRS 002.pdf;

Cordial saludo, señor Luis Ignacio Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco, relacionada con la verificación de tramos intervenidos en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 533 respuesta** a **PQRS 002,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: FOR-CO-03-533 Respuesta PQRS 002 Verificación culminación Tramo 4

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 08/01/2026 11:40
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso enterado del envío de la respuesta a la PQRS No. 002.

No obstante, se solicita desde la Interventoría dar estricto cumplimiento a lo establecido contractualmente en cuanto a los tiempos de respuesta, ya que ésta debió ser remitida el 7 de enero, pues el tiempo empieza a correr el día de la radicación.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 8 de enero de 2026 7:00
Para: jac.sanfrancisco.junincund@gmail.com <jac.sanfrancisco.junincund@gmail.com>
Cc: ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: FOR-CO-03-533 Respuesta PQRS 002 Verificación culminación Tramo 4

Cordial saludo, señor Luis Ignacio Acosta,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco, relacionada con la verificación de tramos intervenidos en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 533 respuesta** a **PQRS 002,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 06 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-533

Señor
Presidente de JAC San Francisco
ATN, LUIS IGNACIO ACOSTA GONZALEZ
Mail: jac.sanfrancisco.junincund@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: PQRSD 002 - Respuesta Oficio No. 085 JACVSF 2025 – Verificación culminación Tramo 4

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición presentado mediante el Oficio No. 085 JACVSF 2025, relacionado con la verificación de la culminación del Tramo 4 de la vía que conduce del sector de Sueva al centro poblado de San Francisco, el Consorcio SOFÁN C-031, en su calidad de contratista del proyecto Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse, se permite informar lo siguiente:

Teniendo en cuenta el acta del recorrido realizado durante la reunión de inicio del proyecto, se definieron los tramos a ejecutar en el corredor vial del municipio de Junín. En dicho recorrido se estableció la intervención del Tramo 4 hasta el PR 4+100; no obstante, es importante precisar que estos puntos de referencia fueron determinados de manera aproximada en campo, lo cual generó un desfase cercano a los cincuenta (50) metros al contrastar las referencias reales de inicio y finalización de los tramos efectivamente intervenidos.

En este sentido, una vez revisada la solicitud y verificada la información técnica disponible, se identificó que el tramo adicional señalado por la comunidad, correspondiente a aproximadamente cincuenta y siete (57) metros lineales hasta sobrepasar el inmueble del señor Hernán González, se encuentra asociado a dicho desfase de referenciación. Por lo anterior, este segmento será atendido dentro de las actividades programadas del proyecto, de conformidad con el alcance técnico definido, la disponibilidad operativa y la coordinación permanente con la Interventoría.

La intervención de este segmento se adelantará conforme a los procedimientos técnicos establecidos para el mejoramiento de la vía, garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para los usuarios del corredor vial, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales vigentes. Dichas actividades se ejecutarán en armonía con la programación general de obra y las prioridades establecidas por la Entidad.

De manera complementaria, desde el componente social del proyecto se continuará con el acompañamiento y la comunicación permanente con la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda San Francisco, informando oportunamente sobre el desarrollo de las actividades asociadas a este tramo y atendiendo las inquietudes que puedan surgir en el marco de la ejecución de las obras, con el fin de garantizar un proceso transparente, participativo y articulado con los actores locales.

El Consorcio SOFÁN C-031 agradece la información suministrada por la comunidad, la cual contribuye al adecuado desarrollo del proyecto, y reitera su disposición para mantener canales de diálogo abiertos y respetuosos con la Junta de Acción Comunal y los habitantes del sector.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.
Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: MARH
Revisó: WGLG
Anexo:

ANEXO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico del estado de la vía antes y después de la intervención correspondiente al Tramo 4 – Vía San Francisco – Santa Rosa, municipio de Junín, Cundinamarca.

Antes de la intervención



Después de la intervención





Consorcio
SOFAN
C-031
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
5 ene 2026 9:15:54 a.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca



Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 7037007 – 7036993
admoncto138@sofaningenieria.com


SOFAN
C-031
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
5 ene 2026 9:26:39 a.m.
Junín
Cundinamarca


Consorcio
SOFAN
C-031
Finca los Tintos
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
Google
5 ene 2026 9:22:10 a.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
5 ene 2026 9:26:34 a.m.
Junín
Cundinamarca


A 50 METROS
5 ene. 2026 9:24:24 a. m.
4.78718621N 73.71436414W
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca
Junín Sueva
Cundinamarca



SOFAN
C-031
El Centro
5 ene 2026 9:12:56 a.m.


SOFAN
C-031
El Centro
5 ene 2026 1:12:31 p.m.


SOFAN
C-031
El Centro
5 ene 2026 5:31:33 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN
C-031
El Centro
5 ene 2026 7:01:19 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


Finca las Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
5 ene 2026 3:58:39 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


Consorcio
SOFAN
C-031
CONTRATISTA
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 6:01:38 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


Consorcio
SOFAN
C-031
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 9:22:16 a.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN C-031
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 7:03:17 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN C-031
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 2:58:10 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN
Finca los Tintos
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
5 ene 2026 2:45:56 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN
Finca los Tintos
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
5 ene 2026 1:12:17 p.m.


Consorcio SOFAN C-031
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 5:31:55 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


Consorcio SOFAN C-031
Finca los Tintos
IGLESIA SAN FRANCISCO
El Centro
Google
5 ene 2026 2:45:44 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca


SOFAN
C-031
Finca los Tintos
El Centro
IGLESIA SAN FRANCISCO
Google
5 ene 2026 2:57:58 p.m.
Vía San Francisco
Santa Rosa
Junín
Cundinamarca

Outlook

Documento de Alberto Beltran

Desde LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
Fecha Vie 09/01/2026 21:26
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (726 KB)
Gama 09.pdf;

Solicitud mantenimiento alcantarilla. Gracias

Obtener Outlook para Android

Outlook

RE: Documento de Alberto Beltran

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 13/01/2026 13:35
Para LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, se informa que su petición ha quedado debidamente radicada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, bajo el número de radicado 004 con fecha 13/01/2026
De acuerdo con la naturaleza de su solicitud, el consorcio emitirá respuesta dentro del término máximo establecido por la ley, el cual corresponde a: 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la radicación.
En caso de requerirse un término adicional, se le informará oportunamente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Atentamente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
Enviado: viernes, 9 de enero de 2026 21:25
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: Documento de Alberto Beltran

Solicitud mantenimiento alcantarilla. Gracias

Obtener Outlook para Android

Outlook

Proyección respuesta PQRSD 004

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 19/01/2026 18:39
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)
Gama 09 (1).pdf; Respuesta PQRSD 004 solicitud de revision y construccion alcantarilla Palenque 2.docx;

Buena tarde equipo social de Interventoría.

Se realiza envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 004, para su revisión y/o aprobación

Quedamos atentos a sus comentarios u observaciones.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Proyección respuesta PQRSD 004

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 15:49
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para emitir la respuesta proyectada para la PQRS 004 radicada por Alberto Beltrán presidente de la Junta de Acción Comunal de Palenque II.

Se solicita amablemente actualizar la fecha en la respuesta.

Desde la Interventoría quedamos atentos al envío de la proyección del concepto técnico a más tardar el **27 de enero**, teniendo en cuenta que, quedó con fecha de envío al peticionario el 30 de enero.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 19 de Enero de 2026 18:39
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Proyección respuesta PQRSD 004

Buena tarde equipo social de Interventoría.

Se realiza envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 004, para su revisión y/o aprobación

Quedamos atentos a sus comentarios u observaciones.

Un saludo

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 26/01/2026 9:48
Para LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (467 KB)

RE: Documento de Alberto Beltran;

Cordial saludo, Junta de acción Comunal Palenque II

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque II, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 572 respuesta** a **PQRS 004,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 27/01/2026 17:06
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por favor, verificar que el peticionario haya recibido el comunicado FOR-CO-03-ICCU031-572 adjunto, ya que en el correo precedente no se evidencia ningún archivo anexo.

Quedo atenta al soporte de envío del PDF de la respuesta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 9:48
Para: LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Cordial saludo, Junta de acción Comunal Palenque II

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque II, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 572 respuesta** a **PQRS 004,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

Outlook

RE: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 27/01/2026 17:08
Para LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (380 KB)
FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004.pdf;

Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; **y 3 más**

Cordial saludo, Junta de acción Comunal Palenque II

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque II, relacionada con la instalación de una nueva alcantarilla en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 572 respuesta** a **PQRS 004,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 9:48
Para: LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Outlook

RE: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 28/01/2026 8:57
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se acusa enterado del envío de la respuesta a la PQRS 004, por la Junta de Acción Comunal de la vereda Palenque II (municipio de Gama).

Así mismo, desde la Interventoría **continuamos a la espera de la proyección del concepto técnico** a través del cual se definirá la inclusión de la intervención de la alcantarilla mencionada en la petición al proyecto, la cual se estableció para **envió al ciudadano el 30 de enero,** no obstante**, no ha sido allegada para revisión de la Interventoría.**

Por otro lado, desde la Interventoría se insta al contratista a **prestar especial atención al envío de las respuestas a las solicitudes ciudadanas**, puesto que **se presentaron errores de envío en las respuestas de las PQR 003 y 004**, lo que puede generar confusión a los peticionarios.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 27 de Enero de 2026 17:08
Para: LUIS ALBERTO BELTRAN SARMIENTO <albertbeltran75@hotmail.com>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: FOR-CO-03-ICCU031-572 Respuesta PQRSD 004

Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>;

Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>;
y 3 más

Outlook

Respuesta definitiva PQRS 004

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Vie 30/01/2026 8:46
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (313 KB)
FOR-CO-03-ICCU031- 0000 Respuesta Definitiva PQRSD 004.docx;

Cordial saludo equipo social de interventoría

Remitimos respuesta definitiva a PQRS 004 para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Gama 09/01/2026

Señores: ICCU


Por medio de la presente me dirijo a ustedes como representante legal de la JAC **DE ACCIÓN COMUNAL PALENQUE 2** en calidad de presidente y nombre de toda la comunidad para solicitar se tenga en cuenta en lo posible y de acuerdo al **CONTRATO ICCU 138 DEL 2025,** del programa caminos vecinales, la construcción de una alcantarilla ubicada en la vereda palenque 2 cuarto carrizal ya que presenta desprendimiento del cabezote y los tubos están separados y esto afectaría el mantenimientos que ustedes van a realizar y que en la revisión que ustedes hicieron previamente no fue tenida en cuenta.

A continuación, dejo un material fotográfico el estado y ubicación de dicha alcantarilla









Agradezco la atención que prestada a la presente

Cordialmente:

ALBERTO BELTRÁN SARMIENTO

cc.3065226

Celular :3114953110

Correo: albertbeltran75@hotmail.com

Outlook

(Sin asunto)

Desde JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>
Fecha Lun 05/01/2026 21:10
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (499 KB)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.pdf;

Outlook

RE:

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 18:52
Para JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, se informa que su petición ha quedado debidamente radicada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, bajo el número de radicado 003 con fecha 06/01/2026
De acuerdo con la naturaleza de su solicitud, el consorcio emitirá respuesta dentro del término máximo establecido por la ley, el cual corresponde a: 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la radicación.
En caso de requerirse un término adicional, se le informará oportunamente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Atentamente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>
Enviado: lunes, 5 de enero de 2026 21:10
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto:

Outlook

Proyección respuesta PQRS 003

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 20/01/2026 13:30
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (301 KB)
FOR-CO-03-ICCU031- Respuesta PQRS 003.docx;

Buena tarde equipo social de Interventoría.

Se realiza envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 003, para su revisión y/o aprobación

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Proyección respuesta PQRS 003

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 16:01
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Byron Leonardo Aguirre Diaz <byron.aguirre@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (173 KB)
Respuesta PQRS 003.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para emitir la respuesta proyectada para dar atención a la PQRSD 003, interpuesta por la señora Diana García Delgado, presidenta de JAC Vereda Alto Charco, respecto a la instalación/construcción de reductores de velocidad.

Se solicita actualizar la fecha en la carta y tener en cuenta el archivo adjunto, ya que se hicieron mínimos cambios desde la Interventoría.

Quedamos atentos a los soportes de la actividad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 20 de Enero de 2026 13:30
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Proyección respuesta PQRS 003

Buena tarde equipo social de Interventoría.

Se realiza envió de la proyección de la respuesta a la PQRSD 003, para su revisión y/o aprobación

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA

Outlook

ALCANCE FOR-CO-03-ICCU031-571 Respuesta PQRS 003

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 26/01/2026 9:55
Para JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (835 KB)
RE: ; FOR-CO-03-ICCU031-571 Respuesta PQRS 003.pdf;

Cordial saludo, señora Diana García, Presidenta vereda Alto Charco

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Charco, relacionada con la instalación reductores de velocidad, en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 571 respuesta a PQRS 003,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: ALCANCE FOR-CO-03-ICCU031-571 Respuesta PQRS 003

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 27/01/2026 17:08
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso enterado del envío de la respuesta a la PQRSD 003 a la señora Diana García, Presidenta vereda Alto Charco.

Gracias por la información.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 9:55
Para: JAC ALTO CHARCO <juntadealtocharco2022@gmail.com>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>
Asunto: ALCANCE FOR-CO-03-ICCU031-571 Respuesta PQRS 003

Cordial saludo, señora Diana García, Presidenta vereda Alto Charco

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Charco, relacionada con la instalación reductores de velocidad, en la vía actualmente intervenida en el marco del programa **Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse**, nos permitimos remitir **adjunto el oficio FOR- CO- 571 respuesta a PQRS 003,** en el cual se expone de manera detallada el trámite dado a su requerimiento y las acciones previstas por parte del proyecto.

Agradecemos la información suministrada y reiteramos nuestra disposición para atender las solicitudes ciudadanas dentro del marco técnico, contractual y presupuestal aplicable, procurando siempre una comunicación clara, oportuna y transparente.

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 26 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-571

Señor
Presidenta de JAC Vereda Alto Charco
ATN, Diana García Delgado
Municipio de Sibaté – Cundinamarca
Mail: juntadealtocharco2022@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta Técnica a PQRSD 003 - solicitud de instalación señalización y reductores de velocidad

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto charco, relacionada con la implementación de medidas de reducción de velocidad en el tramo vial intervenido en el marco del Contrato ICCU-CTO-138 de 2025, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. **Reconocimiento de la solicitud comunitaria**

El Consorcio SOFAN reconoce la preocupación manifestada por la comunidad frente al incremento de la velocidad de circulación vehicular, derivado de la mejora en las condiciones de transitabilidad del corredor vial intervenido, así como la identificación de puntos críticos con posible riesgo de accidentalidad, especialmente para peatones, niños y adultos mayores.

2. **Alcance contractual del proyecto**

De conformidad con el Anexo Técnico del Contrato ICCU-CTO-138 de 2025, el alcance de las actividades ejecutadas comprende, entre otras:

- Intervención de la rasante mediante estabilización de suelos.
- Ejecución de obras de drenaje longitudinal y transversal.
- Mantenimiento rutinario para garantizar la transitabilidad de la vía rural

El Anexo Técnico no contempla dentro de su alcance la construcción de reductores de velocidad, resaltos u otros dispositivos físicos de control de velocidad, los cuales corresponden a medidas propias de gestión del tránsito y seguridad vial, sujetas a evaluación y autorización por la autoridad competente.

3. **Marco normativo aplicable**

De acuerdo con la normativa vigente en Colombia:

El artículo 2 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) establece que las autoridades de tránsito son las competentes para regular la circulación vehicular y adoptar medidas de control del tránsito en su jurisdicción.

El Manual de Señalización Vial – Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte, establece que la implementación de dispositivos de control de velocidad (resaltos, reductores, señalización preventiva) debe obedecer a estudios técnicos previos, considerando condiciones de la vía, tipo de usuarios y entorno.


Ningún reductor de velocidad puede ser construido sin acto administrativo previo, ni sin cumplir los parámetros técnicos definidos por la autoridad de tránsito competente. En consecuencia, la definición e implementación de este tipo de medidas no corresponde al contratista de obra, sino a la autoridad de tránsito o infraestructura del respectivo municipio.

4. **Ruta adecuada para el trámite**

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa respetuosamente a la comunidad que la solicitud de implementación de reductores de velocidad debe ser tramitada ante la Alcaldía Municipal de Sibaté, a través de la Secretaría de Tránsito o de Infraestructura, solicitando la realización de un estudio técnico de seguridad vial que evalúe la viabilidad de la implementación de medidas de reducción de velocidad.

El Consorcio SOFAN reitera su compromiso con la correcta ejecución del contrato y con el respeto del marco normativo vigente, agradeciendo la participación activa de la comunidad.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Elaboró: KMM
Revisó: WGLG

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTOCHARCO

MUNICIPIO DE SIBATE CUND.

PERSONERIA JURIDICA N° 3920

NIT:8320063412

DE 26 NOVIEMBRE DE 1963 (MINISTERIO DE JUSTICIA)

Sibaté, Cundinamarca, 22 de diciembre de 2025

Señores: CONSORCIO SOFAN C-031 (Contratista de Obra) Atn: Ing. Wilson Gerardo Loaiza Galindo – Director de Obra

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU) Atn: Arq. Luz Angela Sanabria – Subdirectora de Caminos Vecinales Atn: Ing. Juan Sebastián Sánchez – Supervisor ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC (Interventoría) Atn: Ing. Cristian Camilo Moreno – Director de Interventoría

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE SIBATÉ

Asunto: Solicitud de implementación de medidas de reducción de velocidad y prevención de accidentalidad – Contrato ICCU-CTO-138 DE 2025.

Cordial saludo,

Nosotros, habitantes de la **Vereda San Rafael y Vereda Altocharco** del municipio de Sibaté, nos dirigimos a ustedes en el marco de la ejecución del contrato **ICCU-CTO-138 DE 2025**, cuyo objeto es la intervención de las vías del programa "Caminos para Quedarse".

Si bien reconocemos que el proyecto tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y disminuir los tiempos de desplazamiento, la intervención actual ha generado un cambio significativo en la dinámica vial: el aumento considerable de la velocidad de los vehículos. Ante esta situación, como comunidad organizada, hemos identificado **cuatro (4) puntos críticos** donde el riesgo de accidentalidad se ha incrementado de manera alarmante.



Por lo anterior, y bajo una **estrategia de prevención vial**, solicitamos formalmente que se contemple la construcción de **reductores de velocidad** en estos puntos específicos del tramo intervenido. Consideramos que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad de los peatones, especialmente niños y adultos mayores, y para cumplir con los objetivos de seguridad vial estipulados en los componentes sociales y de seguridad del proyecto.

Esta solicitud cuenta con el respaldo de la comunidad afectada, como se evidencia en el listado de firmas de los habitantes de las veredas mencionadas que se adjunta al presente documento.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a una pronta respuesta y a la viabilidad técnica de esta solicitud para asegurar que el desarrollo de nuestra infraestructura no comprometa la integridad de sus usuarios.

Atentamente,

Firma de representante legal de la comunidad

Diana García Delgado
CC.1072189427 de Sibaté
Tel.3118326814

FORMATO		
CONTROL DE BUZON SATELITAL		
CODIGO	PROCESO Gestión social	VERSION

FECHA		
28 DD	01 MM	2026 AA

CONTRATO N°- N° 138 DEL 2025

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE BUZON SATELITAL:

PROVINCIA: Oriente - Fomeque
DIRECCIÓN: KR 2 # 5-41
TELÉFONO: Edwar Einaider Acosta Vargas 3103460511
PERSONA CONTACTO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
BUZON	[x]	1
VOLANTE	[ ]	
PLEGABLE	[ ]	
BOLETIN	[ ]	
OTRO	[ ]	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION [x]
CIERRE [ ]

5. OBSERVACIONES

Se realiza instalación de buzon Satelital en la Alcaldia de Fomeque, contando con aprobación por parte del Alcalde, ubicandose en el area de servicio al ciudadano

6. FIRMAS

x
Propietario o quien autoriza el buzon satelital

Residente Social del Contratista o Consultor

Laura Peñuela Bote
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia: Propietario
2da Copia: Contratista
3ra Copia: Supervisión IDCU

Scanned with CamScanner

Outlook

Acta de recorrido No. 4 Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 20/01/2026 17:01
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

4 archivos adjuntos (4 MB)

Acta de recorrido No 4 Fomeque .pdf; Asistencia recorrido No.4 fomeque.pdf; RF Recorrido No. 4-a.pdf; RF Recorrido No. 4 - b.pdf;

Cordial saludo

Remitimos acta de recorrido No. 4 con insumos correspondientes.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Acta de recorrido No. 4 Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 16:09
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

4 archivos adjuntos (4 MB)

Acta de recorrido No 4 Fomeque .pdf; Asistencia recorrido No.4 fomeque.pdf; RF Recorrido No. 4-a.pdf; RF Recorrido No. 4 - b.pdf;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se formaliza el visto bueno del acta realizada el 15 de enero en el recorrido No. 4 y de los insumos de la misma.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 20 de Enero de 2026 17:01
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Acta de recorrido No. 4 Fomeque

Cordial saludo

Remitimos acta de recorrido No. 4 con insumos correspondientes.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	15/01/2026	ACTA No.	4- Recorrido
HORA DE INICIO:	9:00	HORA FINALIZACIÓN:	6:00
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldia - Tramo de intervención		
DEPENDENCIA:	Area Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Recorrido de obra para identificación y priorización de tramos de intervención.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido de priorización e identificacion de tramos en las veredas del municipio de Fomeque:

Vereda lavadero ubicada en abscisas. K0+000 – K1+800 no tendria intervención para capa estabilizada de material de afirmado de acuerdo a instruccion de la administracion municipal. Se relacionó a continuacion; los acuerdos sostenidos:.

VEREDA	LONG.	TRAMOS A INTERVENIR	ALCANTARILLAS A CONSTRUIR
	1700mt	TRAMO #1 : K1+800 - 3+500	#1 ; K0+240
	980	TRAMO #2 : K4+880 - 5+860	#2: K2+500
	980	TRAMO #3 : K5+980 - 6+960	#3 : K2+710
	1160	TRAMO #4: K8+040 - 9+220	#4: K6+570
	1100	TRAMO #5: K9+480 - 10+580	#5: K8+240
	510	TRAMO 6 : K 10+740 - 11+260	#6 : K10+140
	480	TRAMO 7 : K 12+240 - 12+720	#7: K11 +250
	500	TRAMO 8: K 13+160 - 13+660	#8: K17+430
	1550	TRAMO 9 : K14+450 - 16+00	#9 : K17+850
	1610	TRAMO 10: K16+250 - 17+860	#10: K18+170
	430	TRAMO 11 : K18+170 - K18+600	ALCANTARILLAS PARA LIMPIEZA
			#1: K2+330
		ALCANTARILLAS A RECONSTRUIR	#2 : K4+060
		#1 : K5+240	#3 : K4+360
		#8 : K8+240	#5: K4+460
			#5 : K4+680
			#6 : K9+600.

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(As mismo se definieron las siguientes alcantarillas. su)

Durante el recorrido se evidenció que la Alcaldía en meses previos al inicio de ejecución ha colocado material remanente durante la ejecución del proyecto, por lo que en el transcurso del proceso constructivo se verificara la necesidad de nuevo material en el sitio.

De acuerdo con el informe de caracterización aprobado por interventoría se determinó que los siguientes tramos estarían exceptuados de intervención debido a condiciones de inestabilidad geotecnica:

	TRAMOS	CARACTERISTICA
11	K6+700	Colapso parcial de Talud
	K7+300	Colapso parcial de Talud.
	K8+800	Colapso parcial de talud
	K11+100	Hundimiento de calzada x 20mts
	K12+600	Hundimiento de calzado x 20mt.

Tramos con inestabilidad y novedades identificados en recorrido :

K16+580 a 16+260	Talud con roca meteorizada y alta fracturación
K17+430 a 17+410	Perdida de Banca
K17+580 a 17+600	Remoción en masa.
K18+020 a 17+850	Perdida de Banca
K18+020 a 18+170	Remoción en masa.
K18+660 a 18+740	Remoción en masa.
K18+420 a 18+480	Perdida de Banca.

Por lo anterior se deja claridad, de que aunque se relacionan tramos a intervenir, estos se encuentran sujetos a revisión por parte de especialistas en geotecnia de interventoria y contratista.

Scanned with CamScanner

CONCLUSIONES

Toda vez que durante el recorrido del dia de hoy, se identificaron nuevos tramos con probables problemas de inestabilidad de taludes y geologicos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir precios de valores unitarios por cobertarita, limpieza, cuneta, y m3. con roceria.	23/01/2026.

ASISTENTES: Se relacionan en formato Registro de asistencia.

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Area Social				
TEMÁTICA:	Recorrido de Inicio Nro 4. Fonegue.				
FECHA DE REUNIÓN:	15/01/2026	LUGAR:	Fonegue - Tramo Intervención	HORA INICIO:	9:00 am	HORA FINAL:	7:00 pm

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Juan Pablo Vargas V.	Presidente JAC	Fómeque	juanpa121990@gmail.com	3008246473	
Luis Lara.	concejal.	Fonegue T.	Luislaravia@hotmail.com	3115763189	Luis Lara.
JOSE AURELIO AVILA A.	Presidente JAC	Fómeque	lacsanlorenzo@gmail.com	3124329302	
Jessica Jazmin Cortes D	Presidente jac	Fomeque	Jacponta@gmail.com	3229296655	
Luis Albairo Valasquez	presidente	fomeque	Patrocayrondafomeque@gmail.com	3207681434	
Camilo Mora G.	comunidad	Fómeque	camilomorag@gmail.com	3228377039	
Luis Jairo Rios	secretario, Planeacion	Alcaldia / Fómeque	Planeacion@fomeque-cundinamarca.gov.co	3125305715	
Luz Mery Novoa R.	Sec. JAC.	La Pastora.	jacveredalapastora@gmail.com	3115565342	
Roberto C. Lopez J.	Dir. Interventoría	Interventoría Consorcio Inte AC	roberto.lopez@gjasb.com.co	3016087503	
Laura Peñuela Botia	Prof. Social Interventoría	Consorcio Intervención AC	laura.penuela@jasb.com.co	3014245075	Laura Peñuela Botia.
Natalia Chacon B.	Topografo Intv.	Consorcio Intervención AC.	nery.chacon@jasb.com.co.	3205187732	
BYRON AGUIRRE	RESIDENTE INTERVENTORIA	C. INTERVENCIÓN A C.	byronaguirre@jasb.com.co	3105575511	
Luis Jairo Rios	Sec Planeacion	Alcaldía Fómeque	Planeacion@fomeque-cundinamarca.gov.co	3125305715	
Edson Esneider A	Alcalde	Fomeque / Alcaldia	despachoalcaldiafomeque@gmail.com	3103460511	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Area Social				
TEMÁTICA:	Recorrido de Inicio N10 4 - Fonaque				
FECHA DE REUNIÓN:	13/01/26	LUGAR:	Fonaque - Tramo intervención	HORA INICIO:	9:00 a m	HORA FINAL:	7:00 pm.

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Yeimi Ulvio Herrera	P. Grandre	Fonaque.	yeiminivioherrerauncate@gmail.com		Yeimi Herrera

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CODIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSION**	

FECHA: 15/01/2026

MUNICIPIO: Fomeque	**DIRECCIÓN:**Tramo intervencíon Pr0+000 a 19+500

ACTIVIDAD: Recorrido de obra No 4. definicion de tramos Fomeque, y reconocimiento de puntos criticos



Perdida de Banca PR 18 + 4810



Remoción en masa PR 18+ 740



Perdida de Banca PR 17+430



Taludes con roca meteorizada PR 16+ 580

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 15/01/2026

MUNICIPIO: Fomeque	**DIRECCIÓN:**Tramo intervencíon Pr0+000 a 19+500

ACTIVIDAD: Recorrido de obra No 4. definicion de tramos Fomeque.









Outlook

RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 26/01/2026 21:38
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (27 MB)
PPT RE 3 V3 VoBo (1).pptx;

Cordial Saludo

Remitimos ajustes a la presentación de la reunión extraordinaria No. 3 de acuerdo con el comunicado 766-573 ICCU
Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 10:02
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Asunto: RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la proyección de la presentación vinculada a este correo, considerando que la Entidad manifestó no tener observaciones al respecto.

Outlook

RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 27/01/2026 10:51
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remiten las observaciones realizadas por el componente técnico y social de la Interventoría a la presentación actualizada para la reunión extraordinaria No. 3.

Quedamos atentos a la subsanación, para revisar a las 4:30 pm en conjunto en mesa de trabajo junto con las áreas técnicas que estas hayan sido atendidas y que la presentación sea clara para la comunidad.

PPT RE 3 V4.zip

En caso de considerar cambiar la programación de dicha mesa, informar.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 21:38
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Cordial Saludo

Remitimos ajustes a la presentación de la reunión extraordinaria No. 3 de acuerdo con el comunicado 766-573 ICCU
Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA

Outlook

RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 28/01/2026 16:19
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo
Se remiten observaciones solicitadas.
Gracias por su atención, quedamos atentos

PPT RE 3 V4 (2).pptx

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 27 de enero de 2026 10:50
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remiten las observaciones realizadas por el componente técnico y social de la Interventoría a la presentación actualizada para la reunión extraordinaria No. 3.

Quedamos atentos a la subsanación, para revisar a las 4:30 pm en conjunto en mesa de trabajo junto con las áreas técnicas que estas hayan sido atendidas y que la presentación sea clara para la comunidad.

PPT RE 3 V4.zip

Outlook

RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 28/01/2026 17:29
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la presentación con algunos ajustes realizados por la Interventoría y con observaciones para ajuste del Contratista.

Teniendo en cuenta, la premura del tiempo se revisará antes de la reunión.

PPT RE 3 V5

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 28 de Enero de 2026 16:19
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Presentación reunión extraordinaria No. 3

Cordial saludo
Se remiten observaciones solicitadas.
Gracias por su atención, quedamos atentos

PPT RE 3 V4 (2).pptx

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA

Outlook

Imposibilidad de realización reunión programada para el 16 de enero – Municipio de Ubalá

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 15/01/2026 6:56
Para secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co <secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (236 KB)
766-559 Solicitud aplazamiento reunión extraordinaria No. 3-Municipio de Ubalá.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos informar que la reunión extraordinaria No. 3, programada para el día viernes 16 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ubalá, no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista.

Lo anterior obedece a que, debido al cambio de vigencia fiscal, actualmente no se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para el desplazamiento de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca que deben acompañar dicho espacio, situación que imposibilita su realización en los términos inicialmente programados.

Adicionalmente, es importante señalar que el acompañamiento de la Entidad constituye un requerimiento expreso de la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá para la realización de la reunión, razón por la cual resulta necesario aplazarla hasta tanto se garantice dicha participación institucional.

Una vez el ICCU notifique la disponibilidad presupuestal correspondiente, se estará informando oportunamente la nueva fecha para la reprogramación de la reunión, la cual, conforme a lo indicado por la Supervisión Técnica, deberá efectuarse para una fecha posterior al 26 de enero de 2026.

Agradecemos su comprensión frente a la situación expuesta y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 21 de enero de 2026

Al responder cite:
766-573

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1**

ASUNTO: **766-573 Respuesta comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-561- Propuesta de ajuste en el proceso de selección de sectores a intervenir – Municipio de Ubalá***

Cordial saludo,

EL CONSORCIO INTERVENCIÓN AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en ejercicio de sus funciones como Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal del Contrato de la referencia, y en atención al oficio en mención del asunto, mediante el cual se presenta la propuesta de un recorrido del tramo en conjunto con la Entidad territorial, Juntas de Acción comunal, Contratista, Interventoría y Entidad ICCU, con el fin de priorizar los tramos de intervención de acuerdo con los sectores homogéneos definidos en el informe de caracterización, los cuales no requieren material de préstamo tipo afirmado, nos permitimos manifestar:

Con base en lo acordado en los comités de seguimiento N° 35 y 36, se debe remitir la propuesta de intervención de la rasante de acuerdo con el informe de caracterización aprobado mediante el oficio *766-544 Aprobación Informe caracterización Ubalá v6-Revisión comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-510-Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2846-CM467-2025 y oficio 766-465* y las secciones de intervención estimadas incluidas en el presupuesto viabilizado con el comunicado *766-549 Aprobación Presupuestos Provincias Oriente y Guavio y componentes-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-527*; de tal forma que se construya un plano esquemático donde se ilustren los sectores homogéneos del diseño con longitud y abscisado, las secciones de intervención estimadas conforme al alcance presupuestal viabilizado, con longitud y abscisado y se implanten igualmente los limites

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

veredales con la longitud de cada una de las veredas que conforman el tramo del municipio de Ubalá, entregados por el municipio.

Así las cosas, considerando lo acordado el día de hoy, 21 de enero del 2026, se requiere por parte del componente social realizar la logística para llevar a cabo la reunión extraordinaria No. 3 el 28 o 29 de enero del 2026, en un espacio ubicado en el casco urbano del municipio de Ubalá, para socializar lo requerido anteriormente por el área técnica.

Las gestiones sociales incluyen:

- El envío a revisión de la interventoría el 22 de enero (una vez confirmado el lugar) cartas personalizadas de invitación dirigidas a:
    - Alcaldía municipal de Ubalá
    - Secretaría de Planeación de Ubalá
    - Juntas de Acción Comunal de Ubalá (con el nombre de las veredas citadas).
- La radicación de las cartas el viernes 23 de enero y remitir los soportes de radicación a través de correo electrónico a la Interventoría, esto para que en cumplimiento del conducto regular se remita la invitación al ICCU por parte de la Interventoría el 26 de enero.
- El envío a revisión de la Interventoría el 26 de enero de la presentación actualizada con la información requerida anteriormente por el área técnica, ilustrada de manera clara para entendimiento de la comunidad.

Se solicita la atención de los requerimientos realizados en el término de un día calendario posterior a la recepción de este comunicado. Lo anterior, con el objetivo de cumplir con el cronograma de actividades técnicas aprobado.

Cordialmente,

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: Anexos 766-573
Preparó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 21 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-561

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Propuesta de ajuste en el proceso de selección de sectores a intervenir – Municipio de Ubalá

Estimado Ingeniero.

En el marco del desarrollo del Contrato ICCU-CTO-138-2025, y particularmente de las actividades previstas para el municipio de Ubalá, el Consorcio SOFÁN C-031 se permite poner en consideración de esa Interventoría la necesidad de ajustar el procedimiento de selección de los sectores a intervenir en los tramos viales del mencionado municipio.

Lo anterior obedece a que, por dificultades de agenda y condiciones logísticas, no ha sido posible coordinar un recorrido que cuente de manera simultánea con el acompañamiento de la comunidad, la Alcaldía Municipal de Ubalá, la Interventoría, el Contratista y el ICCU, situación que ha limitado la definición oportuna de los sectores a intervenir conforme al cronograma del proyecto.

En razón a lo expuesto, se propone realizar un recorrido técnico con la participación de la Interventoría y de los residentes e inspectores del Contratista, durante el cual se llevará a cabo una selección objetiva y técnicamente sustentada de los sectores a intervenir, priorizando aquellos tramos que presenten las peores condiciones de transitabilidad. Esta selección se realizará verificando previamente que los sectores definidos no presenten fallas geotécnicas ni geológicas que puedan comprometer la estabilidad, durabilidad o la garantía de las obras a ejecutar.

Dentro de este mismo recorrido técnico se propone, igualmente, definir las alcantarillas a ejecutar, complementando la revisión técnica de las estructuras existentes, con el fin de garantizar la funcionalidad hidráulica de los tramos seleccionados y la coherencia técnica de las intervenciones proyectadas.

Como soporte inicial del procedimiento propuesto, se adjunta al presente oficio un archivo en formato KMZ, el cual contiene información georreferenciada del corredor vial, incluyendo la división entre veredas y los tramos homogéneos definidos en el informe de caracterización elaborado por el especialista del Contratista. Este archivo tiene carácter referencial y preliminar, y no constituye aprobación de sectores a intervenir.

En caso de que, tras la realización del recorrido técnico, la Interventoría apruebe el procedimiento propuesto, el Contratista procederá a elaborar y entregar un nuevo archivo KMZ, en el cual se consignarán de manera definitiva los tramos seleccionados para intervención, conforme a lo validado en campo.

Consorcio SOFAN C-031

Adicionalmente, como resultado del recorrido técnico, se elaborará el acta correspondiente, la cual incluirá un anexo fotográfico que respalde las decisiones adoptadas durante la visita. Tanto el acta del recorrido como el archivo KMZ definitivo de los tramos seleccionados serán remitidos al ICCU y al Municipio de Ubalá, con el fin de que dichas entidades tengan conocimiento formal de los sectores definidos y de los criterios técnicos aplicados.

Para efectos de programación, se informa que el recorrido técnico con la Interventoría puede ser agendado para el día jueves 29 de enero de 2026, fecha que se propone con el fin de dar continuidad oportuna a las actividades del proyecto, quedando sujeta a confirmación por parte de esa Interventoría.

El propósito del procedimiento y de la información resultante es permitir que el proyecto continúe su ejecución bajo un esquema técnicamente sustentado, transparente y acorde con las condiciones reales del territorio, sin afectar el alcance contractual ni la calidad de las obras.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus observaciones y a la confirmación de la fecha propuesta

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Tinoco Sopo
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo: KMZ

Outlook

Acta RI No. 6 Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 26/01/2026 22:45
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (327 KB)
RF. RI No. 6.pdf; Acta RI No. 6 - Fomeque.docx;

Cordial saludo
Remitimos acta de reunión de inicio No. 6 del municipio de Fomeque , para su revisión
Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

Observaciones acta de Reunión de inicio No 6 Fomeque

Desde Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Fecha Vie 30/01/2026 16:02
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (115 KB)
Acta RI No. 6 - Fomeque.docx;

Buenas tardes Equipo Social,

Al presente adjuntamos las observaciones del acta de reunión de inicio No 6 efectuada en el municipio de Fomeque el pasado 14-01-2026. Por favor adjuntar el listado o formato de asistencia efectuado para el encuentro.

Agradecemos su atención.

Feliz resto de tarde.

CRISTIAN CAMILO SILVA VIVAS
Profesional Social Intervención AC

Outlook

Presentacion RI No. 6 Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 05/01/2026 14:27
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (29 MB)
1. PPT RI 6 FOMEQUE.pptx;

Cordial saludo equipo de interventoría

Remitimos presentación RI 6 Fomeque para su revisión y aprobación.
Se aclara que las fechas propuestas están sujetas a confirmación por parte de la alcaldía Municipal

Gracias por su atención quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RV: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 11:21
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

6. Fomeque

Remito enlace para facilitar la descarga del documento

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 11:16
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RV: Presentacion RI No. 6 Fomeque

6. Fomeque

Debido al peso de la presentación se remite en carpeta comprimida y en enlace.

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 11:13
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito las observaciones a la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 6, dirigida al municipio de Fomeque, para su atención.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 14:59
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

Buena tarde equipo social

Se remiten ajustes a la presentación de RI No 6 para municipio de Fomeque.

Gracias por su atención quedamos atentos

1. PPT RI 6 FOMEQUE ajs.pptx

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 11:20
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RV: Presentacion RI No. 6 Fomeque

6. Fomeque

Remito enlace para facilitar la descarga del documento

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 11:16
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas

Outlook

RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 15:32
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente remito la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 6, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el 14 de enero; esta cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su respectiva revisión.

1. PPT RI 6 FOMEQUE VoBo.pptx

Quedo atenta a sus comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 14:59
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Buena tarde equipo social

Se remiten ajustes a la presentación de RI No 6 para municipio de Fomeque.

Gracias por su atención quedamos atentos

1. PPT RI 6 FOMEQUE ajs.pptx

EQUIPO SOCIAL

Outlook

RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 10:23
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval de proyección de la presentación de la reunión de inicio No. 6 dirigida al municipio de Fomeque, teniendo en cuenta que, la supervisión social del ICCU emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 15:31
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Presentacion RI No. 6 Fomeque

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente remito la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 6, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el 14 de enero; esta cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su respectiva revisión.

1. PPT RI 6 FOMEQUE VoBo.pptx

Quedo atenta a sus comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 26 de enero de 2026

Al responder cite:
766-578

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA OFICIO *SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-538 NOVEDADES GESTIÓN SOCIAL FÓMEQUE.***

En cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos, **EL CONSORCIO INTERVENCIÓN AC**, se permite indicar respecto a lo informado por el Contratista en el oficio SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-538 que:

- El 14 de enero se llevó a cabo la reunión de inicio No. 6 con el acompañamiento de la supervisión técnica del ICCU de manera virtual a través de la plataforma Teams.
- De acuerdo con lo informado, se señala desde la Interventoría que se recibe la información de la no distribución del volante No. 25, en ese sentido se requiere que esta información quede consignada en el informe mensual del mes de enero.
- Como se comunicó verbalmente en la mesa de trabajo No. 40, desde la Interventoría se avaló la suspensión temporal del levantamiento de actas de vecindad, con el objetivo de no generar falsas expectativas en la comunidad.

  Aprobando que se retomen las gestiones una vez se definan los tramos de intervención. En ese sentido desde la Interventoría se confirma haber recibido las actas de vecindad de Fomeque del primer tramo priorizado, en la fecha establecida por el Contratista (20 de enero) y se esta a la espera de la segunda entrega de las actas faltantes de Fómeque para el 2 de febrero, esperando que no se presenten novedades al respecto.

Desde la Interventoría manifestamos nuestro apoyo y disponibilidad para cumplir con los requerimientos establecidos contractualmente y continuamos atentos a la notificación de novedades del proyecto.

Cordialmente

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: NA
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C. 13 de enero del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-538

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2.

ASUNTO: Informe de Novedades Gestión Social Fomeque

Cordial saludo,

En el marco de las actividades del plan de gestión social, nos permitimos informar que el día 09 de enero de 2026 se realizó visita al municipio de Fómeque con el fin de hacer entrega de piezas de divulgación, radicar cartas de convocatoria a reunión y adelantar el levantamiento de actas de vecindad correspondientes al proyecto.

Durante dicha visita se sostuvo un encuentro de carácter no oficial con el señor alcalde municipal y el secretario de Planeación, en el cual manifestaron las siguientes solicitudes y consideraciones:

- Se requirió que en la reunión programada para el día 14 de enero se cuente de manera impostergable con la presencia de representantes de la Interventoría, del contratista y de ICCU, con el fin de explicar a la administración municipal las razones de la reducción del alcance del proyecto.


- Solicitan que la definición de los tramos a intervenir sea realizada directamente desde la administración municipal, toda vez que la coordinación con las veredas y sus comunidades, en el contexto de la reducción del alcance, puede generar inconformidades sociales que requieren manejo directo por parte del municipio, en razón de lo anterior el volante No. 25 correspondiente a la invitación a la comunidad para la reunión de inicio no será entregado.

- En virtud de lo anterior, se determinó pausar la actividad de levantamiento de actas de vecindad en las fechas inicialmente previstas, hasta tanto no se definan de manera precisa los tramos de intervención, esta decisión se adopta con el fin de evitar acercamientos innecesarios con comunidades que eventualmente no serán intervenidas, prevenir el desgaste administrativo y operativo, y siguiendo la solicitud de la administración municipal de no generar expectativas en la

población frente a intervenciones que aún no han sido confirmadas considerando que algunas veredas podrían quedar sin intervención.

En concordancia con lo anterior, se solicita el acompañamiento y la comprensión por parte de la Interventoría, frente al no cumplimiento del compromiso de entrega de las actas de vecindad previsto para el día 15 de enero, teniendo en cuenta que la reunión de definición se llevará a cabo hasta el día 14 de enero, lo cual no permite contar con el tiempo suficiente para la ejecución adecuada de dicha actividad. No obstante, se informa que de manera inicial se entregarán las actas correspondientes a entorno y predios que se definan para el punto 0+000 de intervención el día 20 de enero de 2026, dejando como compromiso la entrega de las actas restantes para el día 02 de febrero de 2026.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo

directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: Kimberly Mendoza Moreno
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza Galindo
Anexo:

Outlook

RE: Volante No. 23 Comite de participación No. 4 Choachí

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 9:02
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
23 Comite de participación No 4. Choachí.pptx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remite el aval para la distribución del volante No. 23, considerando la aprobación emitida por la supervisión social del ICCU a través de comunicación interna (WhatsApp).

Por lo tanto, desde la Interventoría quedamos atentos a los soportes de distribución de la pieza.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: miércoles, 31 de diciembre de 2025 9:22
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Volante No. 23 Comite de participación No. 4 Choachí

Cordial saludo, supervisoras sociales (ICCU);

Por medio del presente remito el volante No. 23, a través del cual se invita a la comunidad del municipio de Choachí al comité de participación No. 4, el cual se realizará de manera virtual el 16 de enero a las 10:00 am.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su revisión.

Outlook

Volante No. 24 MONC Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 05/01/2026 12:13
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

Cordial saludo equipo social de interventoría.

Remitimos Volante No. 24 MONC Fomeque con el fin de que sea revisado para su posterior divulgación.

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Volante No. 24 MONC Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 11:06
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (176 KB)
24. volante Monc Fomeque..pptx;

Remitimos adjunto
Muchas gracias

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: lunes, 5 de enero de 2026 12:13
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Volante No. 24 MONC Fomeque

Cordial saludo equipo social de interventoría.

Remitimos Volante No. 24 MONC Fomeque con el fin de que sea revisado para su posterior divulgación.

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Volante No. 24 MONC Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 11:45
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (173 KB)
24. volante Monc Fomeque VoBo.pptx;

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente remito el volante No. 24, a través del cual se informa a la comunidad del municipio de Fomeque las vacantes disponibles para el proyecto; esta pieza ya cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su respectiva revisión.

Quedamos atentos a su respuesta.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 11:06
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Volante No. 24 MONC Fomeque

Remitimos adjunto
Muchas gracias

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Volante No. 24 MONC Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 9:02
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>

1 archivo adjunto (173 KB)
24. volante Monc Fomeque VoBo.pptx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remite el aval para la distribución del volante No. 24, considerando la aprobación emitida por la supervisión social del ICCU a través de comunicación interna (WhatsApp).

Por lo tanto, desde la Interventoría quedamos atentos a los soportes de distribución de la pieza.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 11:44
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Volante No. 24 MONC Fomeque

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente remito el volante No. 24, a través del cual se informa a la comunidad del municipio de Fomeque las vacantes disponibles para el proyecto; esta pieza ya cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su respectiva revisión.

Quedamos atentos a su respuesta.


Muchas gracias.


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	


FECHA: 14/01/2026


MUNICIPIO: Fomeque	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Envio Volante No. 24 MONC Fomeque









Outlook

Volante No 18. RI Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 05/01/2026 17:11
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Volante No. 18 RI Fomeque.pptx;

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Volante No 18. RI Fomeque, (que se usara para la convocatoria a la comunidad) para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Volante No 18. RI Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 12:13
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
x. RI Fomeque.pptx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el volante de invitación a la Reunión de inicio No. 6 del municipio de Fomeque con observaciones, para su atención.

Además, se solicita verificar la numeración del volante ya que el número 18, corresponde a la invitación al comité de participación No. 1. Choachí.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 5 de enero de 2026 17:11
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Volante No 18. RI Fomeque

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Volante No 18. RI Fomeque, (que se usara para la convocatoria a la comunidad) para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Volante No 18. RI Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 15:27
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
25. RI Fomeque.pptx;

Cordial saludo equipo social

Remitimos ajustes solicitados al Volante No. 25 reunión de inicio Fomeque.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 12:12
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Volante No 18. RI Fomeque

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el volante de invitación a la Reunión de inicio No. 6 del municipio de Fomeque con observaciones, para su atención.

Además, se solicita verificar la numeración del volante ya que el número 18, corresponde a la invitación al comité de participación No. 1. Choachí.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Outlook

RE: Volante No 25. RI Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 16:30
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
25. RI Fomeque.pptx;

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente remito el volente No. 25, mediante el cual se invita a la comunidad del municipio de Fomeque (AID) a la reunión de inicio No. 6.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su respectiva revisión.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 15:27
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Volante No 18. RI Fomeque

Cordial saludo equipo social

Remitimos ajustes solicitados al Volante No. 25 reunión de inicio Fomeque.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Volante No. 22 actas de vecindad Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 8:59
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
22. actas de vecindad Fomeque.pptx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remite el aval para la distribución del volante No. 22, considerando la aprobación emitida por la supervisión social del ICCU a través de comunicación interna (WhatsApp), por favor, no olvidar actualizar las fechas en la pieza.

Por lo tanto, desde la Interventoría quedamos atentos a los soportes de distribución de la pieza.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 30 de diciembre de 2025 14:23
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Volante No. 22 actas de vecindad Fomeque

Cordial saludo, supervisoras sociales ICCU;

Por medio del presente me permito remitir el volante No. 22, mediante el cual se notifica a la comunidad del área de influencia directa del proyecto acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad en el tramo ubicado en el municipio de Fomeque, de la provincia de Oriente.

La pieza remitida cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se envía para su revisión.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CODIGO	PROCESO	VERSION
	Gestión Social	

TIPO DE PIEZA: Volante No 22 Levantamiento Actas de Vecindad

CONTRATO N°: 138-2025 RESPONSABLE: Área Social FECHA 9/01/2026

PROVINCIA: Oriente MUNICIPIO: Tomeque TRAMO: Tomeque-Caqueza

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Oficina Planeación Municipal	Kr 2 No5-41	—	RSP	10	Radicación Despacho
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Kimberly Mondragón Moreno	Laura Peñuela Bottia
FIRMA		Laura Peñuela Bottia.

Scanned with CamScanner

Outlook

Folleto No.9 inicio de actividades Hidraulicas Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 28/01/2026 8:57
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (211 KB)
9. Inicio Ac hidraulicas Fomeque.pdf;

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 9 inicio de actividades Hidráulicas Fomeque, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Folleto No. 9. Inicio de actividades hidráulicas Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 28/01/2026 12:01
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del folleto No. 9. Inicio de actividades de hidráulicas en Fomeque en versión final, la cual, como lo indican fue aprobada por la Interventoría y la Supervisión Social de la Entidad en la mesa de trabajo No. 42, el 23 de enero.

Por lo anterior, quedamos atentos a los soportes de divulgación de esta pieza.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 28 de Enero de 2026 8:57
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Folleto No.9 inicio de actividades Hidraulicas Fomeque

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 9 inicio de actividades Hidráulicas Fomeque, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Folleto No. 7 Inicio de actividades de obra Gama

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 28/01/2026 8:54
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (226 KB)
7. Inicio Ac Obra Gama.pdf;

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 7 inicio de actividades de obra Gama, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Folleto No. 7 Inicio de actividades de obra Gama

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 28/01/2026 11:57
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del folleto No. 7. Inicio de actividades de obra Gama en versión final, la cual, como lo indican fue aprobada por la Interventoría y la Supervisión Social de la Entidad en la mesa de trabajo No. 42, el 23 de enero.

Por lo anterior, quedamos atentos a los soportes de divulgación de esta pieza.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 28 de Enero de 2026 8:54
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Folleto No. 7 Inicio de actividades de obra Gama

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 7 inicio de actividades de obra Gama, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social	

TIPO DE PIEZA: Folleto NO. 7 Inicio de actividades de obra Goma

CONTRATO N°: C10-138 RESPONSABLE: Area Social FECHA 26/01/2016

PROVINCIA: Guavio MUNICIPIO: Goma TRAMO: N/A

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Naty Gomez	Palenque II	3229185324	Naty Gomez	1	
2	Wilson Urrego	Palenque I	—	Wilson Urrego	2	
3	Humberto Castillo	Palenque-I	3156812432	[illegible]	2	
4	Cristina Vica	Palenque II	3127572278	[illegible]	2	
5	Dario Humberto Chitiva	Palenque I	311 2751800	Dario Chitiva	2	
6	Eugenio Sofia Obando	Palenque II	—	Eugenia Obando	2	
7	Esteven Medina	Palenque II	3208119 02	Esteven Medina		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 13

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORIA
NOMBRE	Manuela Rojas	Cristian Camilo Salva Vivas
FIRMA		Cristian Camilo Salva Vivas

Scanned with CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA

Provincia de Guavio– Municipio de Gama

Mejoramiento de la rasante en la veredas Palenque I y II

El Consorcio SOFÁN C-031 informa a la comunidad que a partir del 02 de febrero de 2026 iniciarán las actividades mejoramiento vial, como parte del Contrato ICCU-138 de 2025 - Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse. Durante la ejecución se presentará cierre total de la vía entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de domingo a domingo, por aproximadamente 30 días, sujeto a condiciones climáticas. Se habilitara el paso vehicular de manera controlada, dependiendo del avance de actividades, y asimismo se efectuarán cierres continuos para agilizar el avance de las obras. Iniciando actividades desde la Vereda Palenque I, hacia Palenque II.

SEÑALES DE TRÁNSITO EN LA ZONA DE OBRA



SR-30 - Límite de velocidad 30 km/h

Esta señal indica que la velocidad máxima permitida en el tramo intervenido es de 30 kilómetros por hora. Su objetivo es proteger a los trabajadores, peatones y conductores, reduciendo el riesgo de accidentes en la zona de obra. ¡Respeta los límites y cuida la vida!

Señal SIO-01 - Banderero

Indica que hay personal autorizado regulando el paso de vehículos en una zona de obra. Al ver esta señal, reduzca la velocidad y siga las indicaciones del banderero para evitar accidentes y proteger la vida de los trabajadores y conductores



Señal SPO-01 - Hombres trabajando (A 100 m)

Esta señal indica que a 100 metros se encuentra una zona de obra donde hay trabajadores realizando actividades en la vía. Al verla, el conductor debe reducir la velocidad, estar atento y conducir con precaución para evitar accidentes.

Barricada de desvío con señal luminosa

Este dispositivo se utiliza para cerrar temporalmente el paso por una vía y redirigir el tránsito por una ruta alterna. La señal luminosa indica la dirección del desvío, especialmente útil en condiciones de baja visibilidad (noche, lluvia o neblina).

Atención a la comunidad

Virtual:

- 320 245 1798
- social138@sofaningenieria.com

ALCALDIA DE GAMA
No. Radicado: RAD-EAG-2026-084
Fecha: 2026-01-30 Hora: 15:02:53
Destino: Secretaria de Planeación y Obras
Origen: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Folios: 1 Anexo:

¡Gracias por su colaboración!

Su comprensión y apoyo son fundamentales para lograr el mejoramiento de la vía y la seguridad de todos.

Gobernación de Cundinamarca | ICCU

Galaxy S21 Ultra 5G
30 de enero de 2026 3:06 p.m.

Powered by CamScanner

Outlook

Folleto No. 8 inicio de actividades de obra Ubalá

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 28/01/2026 8:55
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (226 KB)
8. Inicio Ac Obra Ubalá.pdf;

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 8 inicio de actividades de obra Ubalá, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Folleto No. 8 inicio de actividades de obra Ubalá

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 28/01/2026 11:59
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del folleto No. 8. inicio de actividades de obra Ubalá en versión final, la cual, como lo indican fue aprobada por la Interventoría y la Supervisión Social de la Entidad en la mesa de trabajo No. 42, el 23 de enero.

Por lo anterior, quedamos atentos a los soportes de divulgación de esta pieza, no obstante, se sugiere que esta divulgación se haga posterior a la reunión extraordinaria No. 3, que se realizará el 30 de enero.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 28 de Enero de 2026 8:55
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Folleto No. 8 inicio de actividades de obra Ubalá

Cordial saludo,

Compartimos Folleto No. 8 inicio de actividades de obra Ubalá, presentado y ajustado en el comité de seguimiento semanal del componente social del día 23/01/2026 donde fue aprobado por interventoría y entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA

Outlook

Volante No. 26 CP 5 Junin

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 08/01/2026 7:13
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (3 MB)
26 Comite de participación No 5. Junin.pptx;

Buen día equipo de interventoría,

Remitimos volante No. 26 CP 5 Junín, para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Volante No. 26 CP 5 Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 08/01/2026 11:59
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
26 CP 5. Junin VoBo.pptx;

Cordial saludo, supervisión social del ICCU;

Por medio del presente remito el volante No. 26, a través del cual se invita a la comunidad del municipio de Junín a participar en el comité de participación No. 5, donde se socializarán a través de la plataforma Teams los avances técnicos y sociales, y se atenderán las inquietudes de la comunidad.

Esta pieza cuenta con el aval de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 8 de enero de 2026 7:13
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Volante No. 26 CP 5 Junin

Buen día equipo de interventoría,

Remitimos volante No. 26 CP 5 Junín, para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Volante No. 26 CP 5 Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 08/01/2026 14:23
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
26 CP 5. Junin VoBo.pptx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito aval para distribución del volante No. 26, a través del cual se invita a la comunidad del municipio de Junín a asistir en el comité de participación No. 5, teniendo en cuenta que la Entidad emitió la aprobación de la pieza a través de comunicación interna (WhatsApp).

Por lo tanto, quedamos atentos a los soportes de divulgación.

Nota: por favor, tener en cuenta el archivo adjunto.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Jueves, 08 de Enero de 2026 11:58
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Volante No. 26 CP 5 Junin

Cordial saludo, supervisión social del ICCU;

Por medio del presente remito el volante No. 26, a través del cual se invita a la comunidad del municipio de Junín a participar en el comité de participación No. 5, donde se socializarán a través de la plataforma Teams

Outlook

Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 05/01/2026 16:47
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (118 KB)
38. RI Alc fomeque.docx;

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 38 Invitación RI Fomeque, destinada a la alcaldía municipal para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 11:54
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (68 KB)
38. RI Alc fomeque obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 38, mediante la cual se invita al alcalde municipal de Fomeque a participar en la reunión de inicio No. 6, con observaciones para su ajuste.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 5 de enero de 2026 16:47
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 38 Invitación RI Fomeque, destinada a la alcaldía municipal para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA

Outlook

RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 15:05
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (115 KB)
38. RI Alc fomeque ajs.docx;

Buena tarde equipo social

Remito ajustes solicitados a la carta No 38

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 11:53
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 38, mediante la cual se invita al alcalde municipal de Fomeque a participar en la reunión de inicio No. 6, con observaciones para su ajuste.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia

Outlook

RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 16:11
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (64 KB)
38. RI 6 alcaldía Fomeque VoBo.docx;

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente comparto la carta personalizada No. 38, mediante la cual se invita al alcalde del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6, la cual se realizará el miércoles 14 de enero.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 15:05
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Buena tarde equipo social

Remito ajustes solicitados a la carta No 38

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 08/01/2026 14:16
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Juan Sebastian Sanchez Estrada <juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (64 KB)
38. RI 6 alcaldía Fomeque VoBo.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta No. 38, a través de la cual se invita a la alcaldía del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 que se proyecta para el 14 de enero.

Sin embargo, está pendiente la confirmación de acompañamiento por parte de la Entidad para definir la fecha, por lo tanto, se sugiere esperar hasta el 9 de enero para proceder con la radicación del documento.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Martes, 06 de Enero de 2026 16:11
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 38 Invitacion RI Fomeque

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente comparto la carta personalizada No. 38, mediante la cual se invita al alcalde del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6, la cual se realizará el miércoles **14 de enero.**

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Fomeque, 09 de enero de 2026

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
FOMEQUE
Recibido 09/01/26 Hora 2:30p
Firma:
01 - folio

Señor:

EDUAR ESNEIDER ACOSTA VARGAS
Cargo: alcalde Municipal de Fomeque
Mail: contactenos@fomeque-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrera. 2 No 5-41
Celular: 3103460511

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión de inicio No. 6 del contrato 138 de 2025, programa de *Caminos vecinales, caminos para quedarse.*

Estimado alcalde Eduar Esneider Acosta;

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión de inicio del proyecto de **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."** bajo el Contrato ICCU-138 de 2025, dirigida a la provincia de Oriente específicamente del municipio de Fomeque (tramo Fomeque -Cáqueza)

Conforme a lo acordado se realizará la reunión exclusivamente entre la administración municipal, el contratista y la interventoría, con el propósito de definir con claridad los tramos objeto de intervención, lo anterior permitirá posteriormente en recorridos con la comunidad socializar en los sectores directamente involucrados, evitando generar falsas expectativas con la población en donde no se ejecutarán obras.

La jornada tendrá lugar el 14 de enero de 2026, en la Carrera 2 No. 5-41 (Alcaldía Municipal de Fómeque) Salón del Consejo, a las 9:00 a.m.

Esperamos contar con su asistencia.

Cordialmente.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012 369.363
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906 842-2

Scanned with CamScanner

Outlook

Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 05/01/2026 16:51
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (119 KB)
39. RI Planeación fomeque.docx;

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque, destinada a la oficina de planeación para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 12:04
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (71 KB)
39. RI Planeación fomeque obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 39, mediante la cual se invita a la oficina de planeación de Fomeque a participar en la reunión de inicio No. 6, con observaciones para su ajuste.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 05 de Enero de 2026 16:51
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Cordial saludo Equipo social de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque, destinada a la oficina de planeación para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 06/01/2026 15:07
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (115 KB)
39. RI Planeación fomeque ajs.docx;

Cordial saludo equipo social

Remitimos ajustes a la carta No 39.

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 12:03
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 39, mediante la cual se invita a la oficina de planeación de Fomeque a participar en la reunión de inicio No. 6, con observaciones para su ajuste.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia

Outlook

RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 06/01/2026 16:15
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (63 KB)
39. RI 6 Planeación fomeque VoBo.docx;

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente comparto la carta personalizada No. 39, mediante la cual se invita al secretario de planeación de Fomeque a la reunión de inicio No. 6, la cual se realizará el miércoles 14 de enero.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 15:07
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Cordial saludo equipo social

Remitimos ajustes a la carta No 39.

Gracias por su atención, quedamos atentos.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 07/01/2026 9:32
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (118 KB)
39. RI 6 Planeación fomeque.docx;

Buen día

Remito ajuste al correo previa confirmación con la entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 6 de enero de 2026 16:15
Para: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Cordial saludo, Supervisión Social ICCU;

Por medio del presente comparto la carta personalizada No. 39, mediante la cual se invita al secretario de planeación de Fomeque a la reunión de inicio No. 6, la cual se realizará el miércoles 14 de enero.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Quedo atenta, muchas gracias.

Outlook

RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 08/01/2026 14:18
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Juan Sebastian Sanchez Estrada <juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co>

1 archivo adjunto (64 KB)
39. RI 6 Planeación fomeque VoBo.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta No. 39, a través de la cual se invita a la Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 que se proyecta para el **14 de enero.**

Sin embargo, está pendiente la confirmación de acompañamiento por parte de la Entidad para definir la fecha, por lo tanto, se sugiere esperar hasta el 9 de enero para proceder con la radicación del documento.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 9:32
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 39 Invitación RI Fomeque planeación

Buen día

Remito ajuste al correo previa confirmación con la entidad.

Gracias por su atención.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 39 Invitación a reunión de inicio secretaria de planeación Fomeque

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
FOMEQUE
Recibido 09/01/26 Hora 12:30 Pm
Firma:
Folio

Fomeque 09 de enero de 2026

Señor:

LUIS JAIRO RIOS SANTIAGO
Cargo: secretario de planeación Municipal de Fomeque
Mail: planeacion@fomeque-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrera. 2 No 5-41
Celular: 3125305715

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión de inicio No. 6 del contrato 138 de 2025, programa de *Caminos vecinales, caminos para quedarse.*

Estimado secretario Luis Jairo Ríos

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión inicio del proyecto de **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."** bajo el Contrato ICCU-138 de 2025, dirigida a la provincia de Oriente específicamente del municipio de Fomeque (tramo Fomeque -Cáqueza).

Conforme a lo acordado se realizará la reunión exclusivamente entre la administración municipal, el contratista y la interventoría, con el propósito de definir con claridad los tramos objeto de intervención, lo anterior permitirá posteriormente en recorridos con la comunidad socializar en los sectores directamente involucrados, evitando generar falsas expectativas con la población en donde no se ejecutarán obras.

La jornada tendrá lugar el 14 de enero de 2026, en la Carrera 2 No. 5-41 (Alcaldía Municipal de Fómeque) Salón del Consejo, a las 9:00 a.m.

Esperamos contar con su asistencia.

Cordialmente.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Scanned with CamScanner

Outlook

Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 13/01/2026 11:39
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
Solicitud Ubicacion Valla Fomeque.docx;

Buen día equipo social de interventoría

Remitimos proyección de solicitud de apoyo a secretaria de planeación de fomeque para instalación de valla, con el fin de contar con su revisión y aprobación para enviar a la entidad

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 14/01/2026 9:23
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se indica que la interventoría no presenta observaciones sobre el contenido del documento, sin embargo, se requiere que sea enumerada como carta personalizada.

En ese sentido, quedo atenta a este ajuste para emitir la respectiva aprobación.

Muchas gracias,

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 13 de Enero de 2026 11:39
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Buen día equipo social de interventoría

Remitimos proyección de solicitud de apoyo a secretaria de planeación de fomeque para instalación de valla, con el fin de contar con su revisión y aprobación para enviar a la entidad

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Carta Personalizada No, 40 Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 15/01/2026 7:00
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
40. Solicitud Ubicacion Valla Fomeque.docx;

Cordial saludo, equipo social

Remitimos ajuste solicitado proyectado para la CP No.40

Gracias por su atención

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de enero de 2026 9:22
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se indica que la interventoría no presenta observaciones sobre el contenido del documento, sin embargo, se requiere que sea enumerada como carta personalizada.

En ese sentido, quedo atenta a este ajuste para emitir la respectiva aprobación.

Muchas gracias,

Outlook

RE: Carta Personalizada No, 40 Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Desde Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Fecha Jue 15/01/2026 16:36
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; lida.reina@cundinamarca.gov.co <lida.reina@cundinamarca.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
40. Solicitud Ubicacion Valla Fomeque.docx;

Cordial saludo Equipo Social,

Por medio del presente se remite el aval para la radicación de la carta personalizada No. 40 a través de la cual se solicita formalizar la autorización para la instalación de la valla en el tramo de obra del municipio de Fomeque.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la supervisión social de la Entidad remitió la aprobación de la pieza

Por favor, tener en cuenta el archivo adjunto.

CRISTIAN CAMILO SILVA VIVAS
Profesional Social Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 15 de enero de 2026 7:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada No, 40 Proyeccion solcitud instalacion Valla Fomeque.

Cordial saludo, equipo social

Remitimos ajuste solicitado proyectado para la CP No.40

Gracias por su atención

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 40 Solicitud autorización para instalación temporal de valla

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
FOMEQUE
Recibido 20/01/2026 Hora 8:19 AM
Firma:
Folios (1)
Anexo (0)

Fomeque 15 de enero de 2026

Señor: **LUIS JAIRO RIOS SANTIAGO**
Cargo: secretario de planeación Municipal de Fomeque
Mail: planeacion@fomeque-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrera. 2 No 5-41
Celular: 3125305715

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Solicitud de autorización para instalación temporal de valla

Estimado secretario Luis Jairo Ríos

Por medio de la presente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y el Consorcio SOFAN C-031, en el marco del proyecto "Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca", ejecutado bajo el Contrato ICCU-138 de 2025, dirigido a la provincia de Oriente, específicamente en el municipio de Fómeque, en el tramo Fómeque – Cáqueza, se permiten comunicar lo siguiente:

En seguimiento al encuentro sostenido el pasado 9 de enero, en el cual se estableció como ubicación de referencia el punto identificado en el KMZ, específicamente en la intersección de la vía La Pastora, el cual fue señalado como viable de manera preliminar para la instalación, se solicita de manera formal el apoyo de esa dependencia para la emisión del permiso correspondiente para la instalación temporal de la valla informativa del contrato, programada para los días 14 y 15 de enero del presente año.



Scanned with CamScanner

Outlook

Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Vie 16/01/2026 19:00
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (669 KB)
41. Solicitud cumplimiento de compromisos.docx;

Cordial saludo Equipo de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos, para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 19/01/2026 8:25
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (637 KB)
41. Solicitud cumplimiento de compromisos.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 41, con mínimas observaciones para su atención.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Viernes, 16 de Enero de 2026 19:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Cordial saludo Equipo de interventoría

Remitimos Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos, para su revisión.

Gracias por su atención, quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 19/01/2026 17:25
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (672 KB)
41. Solicitud cumplimiento de compromisos.docx;

Buena tarde

Remitimos carta con ajuste solicitado.

Quedamos atentos

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: lunes, 19 de enero de 2026 8:24
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 41, con mínimas observaciones para su atención.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Outlook

RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 14:24
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (638 KB)
41. Solicitud cumplimiento de compromisos VoBo.docx;

Cordial saludo, Lida;

Por medio del presente te comparto la carta personalizada No. 41, la cual tiene como fin solicitar a las Juntas de Acción Comunal de Valle de Junín y Talautá el cumplimiento de los compromisos de rocería y levantamiento del material vegetal.

Esta pieza cuenta con el Visto Bueno de la Interventoría y se remite para su respectiva revisión.

Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 19 de enero de 2026 17:25
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Buena tarde

Remitimos carta con ajuste solicitado.

Quedamos atentos

Outlook

RE: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 26/01/2026 10:31
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (638 KB)
41. Solicitud cumplimiento de compromisos VoBo.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta personalizada No. 41, a través de la cual se solicita a las JAC's de Valle de Junín y Talautá el cumplimiento de los compromisos de rocería y levantamiento del material vegetal.

Quedamos atentos a los soportes de la actividad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 9:37
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta Personalizada No 41 Solicitud cumplimiento de compromisos Junin

Buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo a la revisión realizada no se presenta observaciones a la carta adjunta, por lo que queda aprobada por la parte social de la entidad.

Cordialmente,

Lida Reina Aya
Profesional Social, ICCU

Outlook

Carta No. 42 RE No. 3 Alcaldia Ubala

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 22/01/2026 16:12
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (100 KB)
42. RE No. 3 Ubalá Alcaldia.docx;

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 42 de reunion extraordinariaa No. 3 dirigida a Alcaldía Municipal de Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 42 RE No. 3 Alcaldia Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 16:32
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (124 KB)
42. RE No. 3 Ubalá Alcaldia VoBo.pdf;

Cordial saludo, Lida;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 42, a través de la cual se invita al alcalde del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3 que se llevará a cabo el jueves 29 de enero a las 10:00 am en la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Lo anterior, para su revisión y concepto.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 22 de enero de 2026 16:12
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta No. 42 RE No. 3 Alcaldia Ubala

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 42 de reunion extraordinariaa No. 3 dirigida a Alcaldía Municipal de Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta No. 42 RE No. 3 Alcaldia Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 26/01/2026 10:37
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (238 KB)
42. RE No. 3 Ubalá Alcaldia VoBo.pdf; 42. RE No. 3 Ubalá Alcaldia.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta personalizada No. 42, mediante la cual se invita al alcalde del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3.

Quedamos atentos a los soporte de la actividad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 10:09
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta No. 42 RE No. 3 Alcaldia Ubala

Buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo a la revisión realizada a la carta N°42, no se presentan observaciones por parte del componente social de la entidad.

Cordialmente,

Lida Reina Aya
Profesional Social, ICCU

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 42. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá Alcaldía

Ubalá, 26 de enero de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL UBALA (CUND...
No. DE RADICACION 0056
FECHA DE RECIBIDO 27-01-2026
No. DE FOLIOS 2
HORA 4:22 pm
RECIBIDO POR Jer Marina G

Señor:

ATN: MANUEL FERNANDO CALDERON PAEZ
Cargo: Alcalde Municipal de Ubalá.
Mail: alcaldia@ubala-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrea 3 # 02-38
Celular: 3134489512

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado alcalde MANUEL FERNANDO CALDERON PAEZ

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."** bajo, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 43. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá SP

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Outlook

Carta No. 43 RE No. SP Ubala

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 22/01/2026 16:21
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (107 KB)
43. RE No. 3 Ubalá SP.docx;

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 43 de reunión extraordinaria No. 3 dirigida a secretaria de planeación de Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 43 RE No. SP Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 16:26
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (124 KB)
43. RE No. 3 Ubalá SP VoBo.pdf;

Cordial saludo, Lida;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 43, a través de la cual se invita al secretario de planeación del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3 que se llevará a cabo el jueves 29 de enero a las 10:00 am en la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Lo anterior, para su revisión y concepto.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Jueves, 22 de Enero de 2026 16:21
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>
Asunto: Carta No. 43 RE No. SP Ubala

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 43 de reunión extraordinaria No. 3 dirigida a secretaria de planeación de Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

Outlook

RE: Carta No. 43 RE No. SP Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 26/01/2026 10:33
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (198 KB)
43. RE No. 3 Ubalá SP VoBo.pdf; 43. RE No. 3 Ubalá SP.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta personalizada No. 43, mediante la cual se se invita al secretario de planeación del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3.

Quedamos atentos a los soporte de la actividad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 9:50
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta No. 43 RE No. SP Ubala

Buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo a la revisión realizada no se presenta observaciones a la carta 43 por lo que queda aprobada desde el componente social de la entidad.

Cordialmente,

Lida Reina Aya
Profesional Social, ICCU

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: viernes, 23 de enero de 2026 4:25 p. m.

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 43. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá SP

Ubalá, 26 de enero de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL UBALA (CUND...
No. DE RADICACION 0055
FECHA DE RECIBIDO 27-01-2026
No. DE FOLIOS 2
HORA 4:18 pm
RECIBIDO POR Ivonne Marina G.

Señor:

ATN: HELBERTH FABIAN PEÑA PEREZ
Cargo: Secretario de Planeación E Infraestructura.
Mail: planeacion@ubala-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrea 3 # 02-38
Celular: 313 8077535

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado secretario Helbert Fabian Peña

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 43. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá SP

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Outlook

Carta No. 44 RE No. 3 JACS Ubala

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 22/01/2026 17:08
Para Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (108 KB)
44. RE No. 3 Ubalá JAC.docx;

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 44 de reunión extraordinaria No. 3 dirigida a Juntas de accion Comunal Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 44 RE No. 3 JACS Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 23/01/2026 16:29
Para Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (124 KB)
44. RE No. 3 Ubalá JAC VoBo.pdf;

Cordial saludo, Lida;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 44, a través de la cual se invita los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3 que se llevará a cabo el jueves 29 de enero a las 10:00 am en la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Lo anterior, para su revisión y concepto.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 22 de enero de 2026 17:07
Para: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta No. 44 RE No. 3 JACS Ubala

Cordial saludo

Remitimos Carta No. 44 de reunión extraordinaria No. 3 dirigida a Juntas de accion Comunal Ubalá.

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus observaciones.

EQUIPO SOCIAL
RESIDENTES SOCIALES - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta No. 44 RE No. 3 JACS Ubala

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 26/01/2026 10:36
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (197 KB)
44. RE No. 3 Ubalá JAC VoBo.pdf; 44. RE No. 3 Ubalá JAC.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta personalizada No. 44, mediante la cual se invita a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá a participar en la reunión extraordinaria No. 3

Quedamos atentos a los soporte de la actividad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 10:05
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta No. 44 RE No. 3 JACS Ubala

Buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo a la revisión realizada a la carta N°44, no se presentan observaciones por parte del componente social de la entidad.

Cordialmente,

Lida Reina Aya
Profesional Social, ICCU

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

Ubalá, 26 de enero de 2026

Señore/as:

Víctor Manuel Linares – presidente JAC Vereda Betania
Betty Peña Bejarano – presidenta JAC Vereda San Luis
Paola Jiménez- presidenta JAC Vereda Robledal
Néstor Acosta - presidente JAC Vereda Laguna Azul
Ana Pérez - presidenta JAC Vereda Casa Rosada

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado/as presidentes y presidentas

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio
SOFAN
C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Presidenta San Luis.
Betty Peña Bejarano
1074032174

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:23 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

Ubalá, 26 de enero de 2026

Señore/as:

Víctor Manuel Linares – presidente JAC Vereda Betania
Betty Peña Bejarano – presidenta JAC Vereda San Luis
Paola Jiménez- presidenta JAC Vereda Robledal
Néstor Acosta - presidente JAC Vereda Laguna Azul
Ana Pérez - presidenta JAC Vereda Casa Rosada

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado/as presidentes y presidentas

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio
SOFAN
C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Presidente Vda Laguna Azul

32/6326 de Ubalá

Recibido

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:23 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

Ubalá, 26 de enero de 2026

Señore/as:

Víctor Manuel Linares – presidente JAC Vereda Betania
Betty Peña Bejarano – presidenta JAC Vereda San Luis
Paola Jiménez- presidenta JAC Vereda Robledal
Néstor Acosta - presidente JAC Vereda Laguna Azul
Ana Pérez - presidenta JAC Vereda Casa Rosada

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado/as presidentes y presidentas

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Presidente San Antonio:

* Encio Rodriguez
* cc 3275967

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:23 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

Ubalá, 26 de enero de 2026

Señore/as:

Víctor Manuel Linares – presidente JAC Vereda Betania
Betty Peña Bejarano – presidenta JAC Vereda San Luis
Paola Jiménez- presidenta JAC Vereda Robledal
Néstor Acosta - presidente JAC Vereda Laguna Azul
Ana Pérez - presidenta JAC Vereda Casa Rosada

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado/as presidentes y presidentas

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio
SOFAN
C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Secretaria Vda Betania.
x Mery Yadira Diaz
x CC 1079033288 de Ubalá

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:23 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

Ubalá, 26 de enero de 2026

Señore/as:

Víctor Manuel Linares – presidente JAC Vereda Betania
Betty Peña Bejarano – presidenta JAC Vereda San Luis
Paola Jiménez- presidenta JAC Vereda Robledal
Néstor Acosta - presidente JAC Vereda Laguna Azul
Ana Pérez - presidenta JAC Vereda Casa Rosada

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Invitación a la reunión extraordinaria No 3 contrato 138 de 2025, programa de camino vecinales.

Estimado/as presidentes y presidentas

Por medio de la presente el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca, el Consorcio Intervención AC y el Consorcio SOFAN C-031 tienen el gusto de invitarlo a participar de la reunión extraordinaria No. 3 del Contrato ICCU-LP-138 de 2025 **"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**, dirigida a la alcaldía, secretaría de planeación y Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa del municipio de Ubalá (Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul).

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados de los cruces de análisis de laboratorio, los tramos de intervención definidos, y las alcantarillas priorizadas para su intervención. Asimismo, se dará a conocer la metodología para la construcción de cunetas, las fechas estimadas de inicio de las actividades, y otros aspectos relevantes del proyecto. En caso de considerarse necesario, este espacio permitirá realizar conjuntamente con la comunidad un recorrido definitivo para la validación y definición final de los tramos de intervención.

La reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Ubalá, ubicada en la Diagonal 11 No. 6-62, Ubalá.

Agradecemos su participación, la cual es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso.

Cordialmente.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:22 a.m.

Powered by CamScanner

Consorcio
SOFAN
C-031

Carta No. 44. Invitación reunión extraordinaria No 3 Ubalá JACS

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL
C.C. 1.012.369.383
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Vicepresidenta Vda Rollegal.
x Alcira Acosto. de Matiz
x 2103237.

Galaxy S21 Ultra 5G
28 de enero de 2026 8:23 a.m.

Powered by CamScanner

Outlook

RE: Carta Personalizada. No 37 Solicitud de Gestión alcantarilla Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 07/01/2026 8:54
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
37. solicitud apoyo - Junín VoBo.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el aval para la radicación de la carta personalizada No. 37, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

Por favor, no olvidar actualizar la fecha de la carta.

Quedamos atentos al soporte de radicación.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: viernes, 26 de diciembre de 2025 15:37
Para: Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Silva Vivas <cristian.silva@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Carta Personalizada. No 37 Solicitud de Gestión alcantarilla Junín

Cordial saludo, supervisión social;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 37, con los ajustes requeridos atendidos por el Contratista.

Quedamos atentos a sus comentarios;

Cordialmente,

Consorcio
SOFAN C-031

Carta Personalizada N° 9 Solicitud de apoyo institucional para gestión de alcantarilla

ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUNÍN - CUND
Radicado RE-2026-SN-JUN 028
Fecha 09-ene.-26 Hora 8:52
Origen CONSORCIO SOFAN
Destino SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Folios 3 Anex NINGUNO

Junín, 9 de enero de 2025

Señores
ATN, Leyner Alejandro Herrera Fernández
Cargo: alcalde municipal de Junín.
Ingeniero Eduwar Beltrán
Cargo: secretario planeación y obras publicas
Mail: alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co
Dirección: Cra 4 # 3-15
Celular: 3219113658

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Solicitud de apoyo institucional para gestión de alcantarilla – Proyecto ICCU-CTO 138-2025.

Estimado alcalde Leyner Alejandro Herrera Fernández

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato No. 138-2025 ICCU, "Caminos vecinales, caminos para quedarse", nos permitimos informar a la Administración Municipal y a la Secretaria de Planeación e Infraestructura que, tras la realización de varias visitas al municipio de Junín, orientadas a adelantar las gestiones necesarias para la obtención de los permisos requeridos para la intervención de la alcantarilla No. 3, ubicada en el PR 13+650, con coordenadas aproximadas 4.7878 N – 73.6786 W, no ha sido posible identificar ni ubicar a los propietarios de los predios, con el fin de adelantar las autorizaciones correspondientes.

Durante los recorridos y gestiones adelantadas, se ha conocido información de carácter extraoficial con la comunidad, de que no existe claridad respecto a la titularidad directa sobre los predios, señalándose incluso, que no hay un responsable identificado.

La situación descrita genera una preocupación significativa, en la medida en que la no obtención de los permisos requeridos impide el inicio y ejecución de la obra hidráulica proyectada, así mismo, tal como se expuso durante la reunión de inicio llevada a cabo el día 06 de octubre de 2025, y el recorrido realizado en campo el 10 de octubre de 2025, el adecuado manejo de las aguas en este tramo de la via resulta determinante para el correcto funcionamiento de la infraestructura, y tiene una incidencia directa en la garantía que el Contratista puede otorgar respecto de la obra a ejecutar.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos el apoyo de la Administración Municipal y de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, a fin de contar con orientación, acompañamiento o información que permita esclarecer la situación de la alcantarilla No. 3, definir la competencia o responsabilidad sobre la misma y viabilizar la gestión de los permisos necesarios para la ejecución de la intervención prevista.

Agradecemos su atención y colaboración para garantizar el normal desarrollo de la obra y el cumplimiento de los objetivos propuestos en beneficio de la comunidad.

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 06**/01/2026**			
MUNICIPIO: Ubalá		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Notificacion atención en campo Ubalá			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 06**/01/2026**

MUNICIPIO: Junín	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Notificacion atención en campo Junín






FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 13/01**/2026 al 15/01/2026**			
MUNICIPIO: Junín		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Solicitud de informacion sobre intervención JAC de Valle			







FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 17/01**/2026 al 23/01/2026**

MUNICIPIO: Junín	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Invitación comité de participación y envio de Link





FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 06**/01/2026**			
MUNICIPIO: Gamá		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Recorrido en Campo Gamá			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 06**/01/2026**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Informacion de retoma de actividades			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			Consorcio SOFAN C-031
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 07**/01/2026**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Volante No. 23 Invitacion comité de participacion choachi No. 4			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			Consorcio SOFAN C-031
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 15**/01/2026**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Envió de enlace al Comité de Participación de Choachí No. 4			



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 22**/01/2026**

MUNICIPIO: Choachí	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Solicitud para agregar contactos al grupo Choachí




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			Consorcio SOFAN C-031
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 14**/01/2026**			
MUNICIPIO: Fomeque		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Creacion del grupo de whatsapp y notificacion de recorrido de obra			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 15**/01/2026**			
MUNICIPIO: Fomeque		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Envio de acta de recorrido de obra			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			Consorcio SOFAN C-031
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 27**/01/2026**			
MUNICIPIO: Fomeque		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Envio de invitacion a socializacion inicio de obras			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 28**/01/2026**

MUNICIPIO: Fomeque	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Solicitud de comunidad y envio de acta de socializacion




FOTO 1


ENTREGA CHOACHI

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
25 / 09 / 2025	138-2025	219-2025	CCHE-01	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vereda Resguardo (Carlos Rivero)
Municipio: Choachí
Teléfono: 3115109600
Correo electrónico: N.A.
Dirección: PR 100 hasta PR 21+300 N/A
Long. del frente (mts): 2,5 Km Estrato: N/A

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

PR100 se ubican 2 postes con presencia de cableado en la parte superior y caja de luz, un tercer poste adosado a fachada de vivienda con desgaste natural y desviación, luz con deterioro, con presencia de caja de acueducto y 2 tapas de alcantarillo con desgate natural por uso. Presencia de viviendas con cerramientos perimetrales con desgaste natural. PR 0+200 presencia de alcantarilla en costado izquierdo con obstrucción por material de vía, presencia de dos tapas de alcantarilla y predios con escombros se ubica un poste entre viviendas (calle 1A 23) con presencia de conexiones de luz. PR 0+250 ubicación de poste adosado a vivienda, presencia de alcantarilla PR 0+265 se identifican alcantarilla y tapa de alcantarilla con desgate natural por uso

De manera inicial se identifico que el sector se encuentra conformado principalmente por viviendas de caracter residencial y condominios destinados al descanso vacacional, por ello un numero reducido de propietarios reside de manera permanente en los predios, dado que en su mayoria los residentes desarrollan actividades comerciales en otros lugares se dificultan contacto directo). Se identifico presencia de lotes sin intervención o en posible condicion de abandono, los cuales no presentan actualmente uso habitacional ni productivo.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Hacia PR 001300 se genera inicio de placahuella en concreto, con desgaste natural asociado a paso vehicular, costado derecho presenta cerramiento en malla plastica y posteria natural. se identifica tapa de alcantarilla con desplazamiento, hacia costado izquierdo se identifica vegetacion latente necesidad de iccena, con presencia de muro de contención de talud, de aproximadamente 3 mts de alto por 30 mts de largo. que evidencia desgaste natural debido a condiciones climatologicas y superposicionamiento de vegetacion PR 00+370 se identifica poste con luminario en la parte superior, con tito de conteren en acero, 10 metros adelante se identifica poste de madera con posible conexion electrica, PR 00+400 poste de luz con caja electrica superior, presenta inclinacion y culmino en transformador encerrado en material de concreto, que presenta desplazamiento y desgastes asociados a humedad, culminando placa huella en PR 00+410. Al inicio de PR 00+420 se identifica alcantarilla con presencia de humedad en el cabezote, encole con necesidad de iccena y descole presenta taponamiento.

PR 001+450 inicio de placahuella en concreto con alto desgaste asociado al uso de vehiculos pesados, con presencia de piel de cocodrilo, costados derecho e izquierdo con alta presencia de vegetacion, cerramiento de alambre de puas, cunetas de placa huella con presencia de material organico, Cerramiento izquierdo en alambre de puas, con postes de madera, en condiciones aceptables de uso. PR 001+550 culminacion de placa huella

PR 00+810 presencia de 100 metros de placahuella en concreto con desgaste propio del uso presencia de costado derecho cerramiento con alambre de puas y superpuesto por vegetacion

PR 00+950 Cerramiento derecho e izquierdo con superposicionamiento de vegetacion. de 50mts.
PR 1+200 se identifican en ambos costados cerramientos con desgaste natural con postes en madera con presencia de humedad.
PR 1+500 inicio de placahuella con presencia de alcantarilla en costado izquierdo y derecho cabezotes de alcantarilla con desgaste natural, y descole en Rio Blanco.
PR 1+600 Se identifica tramo angosto de via por superposicionamiento de predios colindantes, via con presencia de material organico y charcos.

PR 2+100 Inicio de Placa huella en concreto. se evidencian en ambos costados presencia de contadores de gas, con distancia menor a 3, en PR 2+200 se presenta movimiento de masas con material organico, PR 2+250 inicio de placahuella de 50mts de longitud con cunetas y badillos, PR 2+300 via con material organico posiblemente grauilla y recebo, cerramientos en ambos costados con madera y alambre de puas en condiciones aceptables, presentan inclinacion y superposicionamiento vegetal, se identifican actividades de iccena con finalizacion en PR 2+500 en donde se presenta encharcamientos y emposamiento de aguas.


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocachi, a los 25 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rodas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Cristian Silva
(Nombre) Cristian Silva
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno Aldas
Residente técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJUELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR.SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16 / 01 / 2026	138-2025	219-2025.	CF-01.	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mario Linan Vargas.
Municipio: Fomeque - Vereda Tacadero.
Teléfono: 3196870589.
Correo electrónico: N/A.
Dirección: Finca hierbabuena - PR 0. No. de pisos: 1.
Long. del frente (mts): 30 mts. Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Familiar		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	3 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se levanta acta de vecindad en el predio ubicado en la vereda Tacadero del municipio de Fomeque PR 0 contiguo predio de lo mismo. Se evidencian herramientas delimitantes en madera y alambre en buen estado. Ingreso a la vivienda cuenta de un portón en material metalico color negro en buen estado estructural. y dos pilares de concreto que lo sostienen en buen estado de ingreso a la vivienda y construido de material igual y vegetación. El acceso a garaje de aproximadamente 1.3 metros de ancho. Propietario de la vivienda es uso de actividad comercial de mismo.

La vivienda presenta fachada en buen estado de color blanco techo de la vivienda en material metalico. Estructura general de la vivienda en buen estado Visita es atendida por el señor Mario Linan, quien indica ser el propietario de la vivienda.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Fomeque, a los 16 dias del mes de Enero de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza.
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Cristian Camilo Silva Vivas
(Nombre) Cristian Camilo Silva Vivas
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno Arias
Residente técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gonzalo Ramirez
Residente Tecnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mario Alberto
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16	01	2026	138-2025	219-2025.	01-02	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Leidy Pada Hernandez.
Municipio: Fomeque.
Teléfono: 3118217815.
Correo electrónico: leppp-05@hotmail.com.
Dirección: Piqueteadero - PR0+050. No. de pisos: 1.
Long. del frente (mts): 20mts. Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	✓ ✓

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos	N/A.		
Uso del garfaje	N/A.		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	N/A.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio ubicado en el PR 0+050, municipio de Fomeque, costado derecho de la via. Se evidencia cerramiento del terreno en concreto y malla de alambre en buen estado. Al ingresar al la propiedad se evidencia una vivienda de fachada color amarillo en buen estado estructural, puertas y ventanas negras, tambien se evidencia una estructura construida de pilares de concreto, estructura en madera y techo en teja metalica en la cual se ubican sillas y mesas de piqueteadero. Al ingresar mas al interior de estructura del negocio se evidencian sillas y mesas en madera, todas en buen estado con desgaste natural. Suelo del lugar, constituido de concreto y material granular.

Visita es atendida por Leidy Pada Hernandez, quien indica ser la encargada del lugar. Se establece comunicación con el señor Mauro, quien indica ser propietario de la vivienda y autoriza a la señora Leidy Herrera para firmar acta.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Fómeque. a los 16 días del mes de Enero de 2026.

ELABORO:
(Firma) _____
(Nombre) Kimberly Mendoza.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Cristian Camilo Silva Vivas
(Nombre) Cristian Camilo Silva Vivas
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Cristian Moreno Arias
Residente técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Gonzalo P.
(Nombre) Gonzalo Prenagarda
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Elso Herrera
(Nombre) Elso Herrera
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16 / 01 / 2026.	138-2025	219-2025	OF-03	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: N/A
Municipio: fomeque – Lacadero.
Telefono: N/A
Correo electrónico: N/A
Dirección: PR 0 + 100 – Izquierdo. No. de pisos: 1
Long del frente (mts): 150 mts. Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Visita 1: 16/01/2026
2. Alcantarillado	☐	☐	Visita 2: 17/01/2026
3. Energia	☐	☐	
4. Telefonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	/ /

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	3 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio ubicado en el PR 0+100, costado izquierdo de la vía vereda Lagadera, municipio de Fómeque. Se evidencia cerramiento del terreno, en madera y alambre en buen estado con desgaste natural hacia el ingreso a la vivienda, se evidencia puerta de material metalico color negro. Sujeta a un par de pilares de concreto de color rojo en buen estado y teja de zinc en la parte superior. Se evidencia entrada vehicular en material granular. Vivienda de un piso con fachada color rojo en buen estado, pilares de concreto y tejas de zinc con estado natural de desgaste. No se ubica a propietario de la vivienda, se realiza levantamiento en fachada del predio.