Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15

Fecha y lugar de la reunión: 31 - JULIO - 2020 - CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA CAMPO-VERDE LOCALIDAD DE BOSA

Hora inicio: 10:30 AM

Objetivo de la reunión: COMITÉ SEMANAL DE OBRA N° 18

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Hector Henry Cuadrado G	Interventoria	Director
Sonia Johanna Niño P.	Consorcio Deidad	Ing. Residente.
Edwin Ricardo Camargo Camona	Consorcio Deidad	Ing. Residente Obra.
Liliana Rojas Rojas	Consorcio Deidad	Residente Obra.
Patricia Mesa Ladino	Consorcio Deidad	Residente SST
German Antonio Parra Rincón	Consorcio JCI Bogotá Interventoria	Resid. Interventoria
Yeraldin Linares Ruiz	Consorcio JCI Bogotá'	Insp. Interventoria.
Katerine Galindo	Consorcio JCI Bogotá	Insp. Interventoria
Hollman Salamanca.	Consorcio JCI BTA	Res. Interventoria
Luz Mery Delgadillo P	Consorcio JCI BTA	Res. Social.
Tatiana Parra Chavarria	consorcio JCI BTA	Res. Ambiental
Sthiver Pérez Malecha	Consorcio Deidad	Res. Ambiental
Juan Camilo Rodriguez	Consorcio JCI	SST
Tatiana Morales D	Consorcio Deidad	Residente Social
Ivan Dario Mantilla R	Findeter	Supervisor
ALEXANDER MORALES C.	C. DEIDAD	DIRECTOR DE OBRA
[illegible]	JCI-CB	CONTRATISTA ARQUITECTO

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N°18	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido Por la Obra
2. Componente Social
3. Componente SST
4. Componente Ambiental
5. Componente Tecnico.

DESARROLLO

1. Recorrido Por la Obra.

2. Componente Social.

- Se realizo cumplimiento a los compromisos del acta N°17: Realización del acta de la via de acceso Vehicular y la carrera 94 con registro Filmico y Fotografico. Ademas se realizo la entrega de las notificaciones a los predios de Buganvilla por medio correo certificado (Servientrega).
- Findeter se compromete a gestionar la reunion con la Constructora Colpatria y la Secretaria de Educación para tratar el tema de la construcción del Muro de Contención.
- De acuerdo a la revisión que se realizo al anexo social, se evidencia que debe haber dos (2) vallas informativas. Por lo cual se sugiere que la segunda valla sea de 2m x 2m.
- Se realizara instalación nuevamente de la valla, debido a que se cayó por el viento.
- Se realizo el ingreso de 31 personas de mano de obra no calificada de los cuales 13 son de la localidad de Bosa para un porcentaje de 41%, se estima que para la proxima Semana ingresen mas auxiliares de la localidad de Bosa para un porcentaje del 60% - 65%

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

- Interventoria Solicita que se compla con el 70% de Personal de mano de obra no calificada de la localidad de Bosa.
- Se debe mantener la obligación que esta en los terminos de referencia y en todos los terminos de contratación del contrato de Obra el cual el 70% debe ser de mano de obra no calificada de la localidad de Bosa.
- Se tiene programado para la proxima semana (8 de agosto) las actividades del comité de Sostenibilidad.
- Se ha estado realizando la entrega de los Kits para la actividad de Cartografia a las 30 Personas que participan en el Comite de Sostenibilidad. Se anexa foto del Kit.
- Secretaria de Seguridad Solicita que le confirmen la fecha del comite de sostenibilidad para que los acompañe el Dr. Diego Herreea.

3. COMPONENTE SST

- Esta semana Interventoria realizo unas observaciones con respecto al uso de las bolsas para la protección de los elementos personales del Personal. Ademas de estar pendiente de las Señalizaciones y delimitaciones de las areas, ya que en algunas ocaciones se ha evidenciado que estos elementos se han roto o se han caido. El contratista afirma que se realizo la corrección correspondiente.
- Debido al ingreso de nuevo personal tanto el contratista como Interventoria han realizado la respectiva revisión de la documentacion (Afiliaciónes a ARL, Salud, etc) capacitaciones, Inducciones. Ademas se ha solicitado la Prueba Rapida del Covid para el ingreso del Personal, sin embargo se ha tenido inconvenientes con la realización de las pruebas debido al incremento y demanda de estas.
- El contratista indica que esta redactando un documento el cual sera remitido a todos los contratistas y a cada trabajador y debera ser firmado, en el cual el personal se compromete y se responsabiliza de las condiciones de Salud al ingresar a la obra.
- Asi mismo el contratista informa que ha realizado socializaciones Concientizando al Personal la importancia de la Veracidad de la informa-

ción que diligencian al ingreso de la obra con relación al estado de salud.
- Se realizo censo para identificar si dentro del personal hay alguien mayor de 60 años, con alguna enfermedad como hipertension, diabetes u obesidad y se identifico que actualmente solo hay una persona mayor de 60 años
- Actualmente hay 22 personas administrativas y 75 personas del area operativa.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

- El contratista indica que ya tiene la empresa que va a recogee los residuos de madera y metalicos, se esta a la espera de dimensionar la cantidad de retiro del materiral. Asi mismo se indica que ya se realizo la solicitud ante la empresa que suministra la madera para la entrega de la certificación. Interventoria solicita se envie una copia (pantallazo) de la Solicitud que realizo el contratista. Sobre el suministeo de la madera.
- Se realizo el cambio de la señalización del Punto de acopio, se sugieee realizar el cambio de la polisombra del Punto de acopio, esta se cambiara cuando se desgaste para no desperdiciar materiral.
- Interventoria señala que ya se subio la información (documentacion) hasta el mes de junio al aplicativo de la Secretaria de Ambiente, se solicita pantallazo del Aplicativo.
- El contratista informa que ya se realizo la solicitud para disponee de dos baterias de baños
- Se esta dando cumplimiento al lavado de las llantas con la hidro-lavadora y a la limpieza de la via continuamente.
- Interventoria recomienda otra persona para realizar la limpieza de la via y lavado de las llantas, ya que una sola persona no es suficiente para realizar estas actividades.
- Se esta realizando constantemente limpieza de los sumideros que se encuentran alrededor de la obra.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código: CM-FO-18** **Versión: 4** **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

5. COMPONENTE TECNICO

- Conforme a las obligaciones, el contratista debe presentar un registro fotografico o filmico del avance de la obra desde un mismo punto a lo largo del proyecto. El contratista indica que esta realizando este registro cada 15 dias con un Dron.
- Se Solicita que se remita este registeo fotografico a Findeter, se informa que el miercoles se les envia esta informacion.
- El contratista realizo la entrega del balance, el cual fue revisado por Interventoria Se realizara la entrega a Findeter del balance con mayores y menores cantidades
- Se tenia programada una mesa Virtual para el 28 de Julio entre la consultoria y el contratista, la cual se reprogramo para el dia 31 de Julio.
- Interventoria Solicita que la programación este ajustada a los terminos de referencia con respecto a los hitos que ahí aparecen, esta sera entregada por el contratista el martes.
- El contratista indica que de acuerdo a lo que se determine en la reunión Virtual programada para hoy 31 de Julio entre la Consultoria y Contratista, Se establecera la fecha para la entrega de la programación referente a la Solicitud de una Prorroga.
- De acuerdo al rendimiento que se ha evidenciado en el transcurso de la Semana, el contratista Se compromete a ingresar una nueva cuadrilla (contratista) para trabajar en el CTP3 entre miercoles o dueves.
- Por otro lado, de acuerdo a la reunión de hoy 31 de Julio Se ingresaria otro contratista para trabajar en la casa de Justicia 2, Auditorio y UPI 2
- Con base en la reunión hidraulica que se llevo a cabo el 28 de Julio, Se tuvieron en cuenta varias alternativas. Dentro de la revision el contratista tomó toda la topografia con las cotas reales del terreno y las trasladó al plano de instalaciones hidrosanitarias, en ese Plano se identifico que las pendientes son de .5%, las cuales son minimas por lo cual, lo mas conveniente es tomar las redes y no continuarlas sino trasladarlas a los puntos (cajas de inspeccion) y ahí si trasladarlas al Punto de conexion.

→ TRASLADAR LA INSTALACION QUE SE ENCUENTRA CON UN CIMENTACION EN EL COSTADO SUR ORIENTAL HACIA EL SUR DEL PROYECTO

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

- Por otro lado el contratista indica que la alternativa de solución para el mejoramiento o la estructura que va a soportar las cajas de inspeccion es proponer la construcción de un concreto ciclopeo de mas o menos 0.50m o 0.60m y asi poder determinar que alternativa se puede manejar para las tuberias.
- El contratista realizara la entrega de la propuesta o Perfil el lunes de las cajas de inspección con los pendientes de las tuberias, para determinar si hay que colocar una cimentacion ciclopea de 0.50m o no.
- Dentro de la revision se identifico que existe un pozo inyector el cual se propone construir en caso de una posible inundacion. Sin embargo, este pozo no cuenta con ningun filtro o equipo dentro de la parte presupuestal, ademas en la parte electrica se tendria que realizar una revision y verificacion del diseño para contemplar esos elementos.
- Con respecto a la red de agua potable se identifico en los planos que la tuberia de agua potable va enterrada. La solucion que plantea el contratista es mandar toda la tuberia hasta la placa del segundo nivel de los edificios, seguir con la red bajo placa y luego bajarla a los puntos de suministro (bateria de baños, etc).
- Interventoria considera que las tres tuberias deber ser descolgadas. tanto red de agua potable, Red sanitaria y red contra incendio.
- El contratista solicita el modelo arquitectonico 3D y los planos digitales de curaduria
- Se establece en comite' que la longitud del pedestal se incrementa 6cm por lo cual la cota estructural definitiva para el nivel 0.0 queda en 2541.21. Se anexa imagen con el esquema.
- Secretaria de Seguridad solicita Se realice el cambio de constructor responsable ante la curaduria.
- El martes el contratista se pronunciara para determinar que dia queda radicado esa solicitud ante la curaduria.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código: CM-FO-18** **Versión: 4** **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

★ Componente Social.

- La residente social informa que la semana pasada, un trabajador informo que sobre el costado de la Carrera 94 lanzaron una bolsa con excremento al personal de la obra y que durante esta semana en curso han lanzado objetos (tarros). Por lo que la Secretaria de Seguridad solicita que este tema sea tratado en las mesas de Sostenibilidad.

★ El Arquitecto Rene resalta que la jornada laboral aprobada por el gobierno es apartir de las 10:00 am.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

COMPROMISOS

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Reunion con la constructora colpatria y S. educacion	Findeter		
2	Instalacion de la Segunda Valla informativa	Consorcio Deidad		
3	Re-instalacion de la Valla	Consorcio Deidad.		
4	Confirmacion de comite Sostenibilidad Arq. Rene	Consorcio Deidad / JCI		
5	Certificado de suministro y disposicion de madera	consorcio Deidad.		
6	Enviar registro fotografico aereo del avance de la obra	Consorcio Deidad.	Miercoles 05/08/2020	
7	Enviar programacion ajustada	Consorcio Deidad	Martes 04/08/2020	
8	Enviar Balance con mayor y menores cantidades	consorcio JCI	31/07/2020	
9	Entrega de propuesta Perfil Caja de inspeccion.	Consorcio Deidad.		
10.	Entrega Kits para actividad cartografia social. y convocatoria.	Consorcio JCI/ Deidad	Martes 04/08/2020	

Convocatoria próximo comité:

Firmas

Nombre: Hector Henry Cadrado G

Nombre: Jorge Niño.

Nombre: Ricardo Camargo.

Nombre: Olga Rojas L.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 18	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

Nombre: GERMAN PINZON

Nombre: Katerine Galindo

Nombre: Yeraldin Linares R.

Nombre: Patricia Hoya Ladino

Nombre:

Nombre. Hollmar Suarez.

Nombre: Tatiana Peña

Nombre: Sthiver Peiar M.

Nombre: Juan Camilo Rodriguez


Nombre: Tatiana Montes R.
Responsable Social.

Nombre: Ivan Dario Martilla L

Nombre: RENE GRECO A.

Nombre:
ALEXANDER MURILLO CORTES.


EXTERIOR 1
EXTERIOR 2
EXTERIOR 3
EXTERIOR 4
EXTERIOR 5
EXTERIOR 6
EXTERIOR 7
AUDITORIO
FEDERAL SPRINKLER


5cm
1cm
2.40
2.50
5cm
7/8
N°5
6.02
+/- 2cm
+/- 4cm
5cm
N°7
5/8 = 1.58 cm
7/8 = 2.22
4 cm
4.44
1.58
6.02

Findeter Financiera del Desarrollo	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** GH-FO-062 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 26-Mar-19

MODALIDAD: **CAPACITACIÓN** [X] **REUNIÓN** [ ] **EVENTO** [ ] **CAMPAÑA** [ ]

FECHA: (dd/mm/aa) 31-Julio-2020 | **LUGAR:** CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA - BOSA

LINEA DE CAPACITACIÓN : (para ser diligenciado por la Jefatura de Talento Humano) | **HORA INICIO:** 10:30 am | **HORA FINALIZACION:** 1:04 pm

REINDUCCIÓN : ____ **CORPORTIVA:** ____ **ESPECÍFICA** ____

COMPLEMENTARIA: ____ **MANEJO DE COMPETENCIAS:** ____ | **TEMA:** COMITE DE OBRA N° 18

ÁREA QUE ORGANIZA: | **INSTRUCTOR:**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TEL/EXT
1	Katerine Galindo	1026291342	Interventoria Consorcio JCI	Inspector Int.	3193609323
2	Holman Santander.	80.051.576	INT. JCI	Resi. Tec	3164606095.
3	Ivan Dario Mantilla R	13723181	Findeter	Supervisor	3007405751
4	Hector Henry Cuadrado G.	793067-53	Interventoria	Director	3125843791
5	ALEXANDER MORENO C.	87.064.208	C. DEIDAD.	DIRECTOR OBRA	320-4312830.
6	Luz Mery Delgadillo P	52435150	JCI BOGOTA	Residente SO.	3176483613
7	Reve Garcia R.	79531398	SCJ-DB.	TRAFICO ARQUITECTO	3102208
8	GERMAN PARRA.	93374428	Interventoria Consorcio JCI	INTERVENTOR.	3132931257
9	Juan Camilo Rodriguez	1032357176	Interventoria	SST	3123822466
10	Patricia Mesa Ludeña	46382193	Consorcio Deidad	Residente SST	3137026614
11	Yeraldin Linares Ruiz	1018449285	Consorcio JCI Bogota	Insp. Interventor	3177650001
12	Tatiana Parra	1019093502	Consorcio JCI Bogota	Ambiental	3107824596
13	Stiver Peña Malhecha	1013598163	Consorcio Deidad	RES Ambiental	3115467679
14	Sonia Johanna Niño P.	1049600.679	Consorcio Deidad	Residente Obra	3138160009
15	Ricardo Amaya C.	7186505	Consorcio Deidad	Residente Obra	3143573514
16	Liliana Rojas Rojas.	52156973	Consorcio Deidad	Residente Obra	3118140107
17	Tatiana Morales	52835320	Consorcio Deidad	Residente Sau	3214422911
18					