Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

Fecha y lugar de la reunión: 10/08/2020 - CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA – LOCALIDAD DE BOSA.

Hora inicio: 11:00 am.

Objetivo de la reunión: COMITÉ DE OBRA N° 19

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Hollman Salamanca.	Consorcio JCI	Ard Residente
Kateire Galindo	Consorcio JCI	Insp Interventoria
Yeraldin Linares Ruiz	Consorcio JCI	Insp. Interventoria
Juan Camilo Rodriguez	Consorcio JCI	SST
German Parra.	Consorcio JCI Bogotá	Ing. Resid. Interventoria
Patricia Hoya Ladino	Consorcio Deidad	Residente SST
Tatiana Parra	consorcio JCI	Residente Ambiental
Hector Henry Cuadrado G	Consorcio JCI	Interventoria
RENE GARZON M.	SCJ-DB.	ARQUITECTO CONTRATISTA.
Ivan Dario Mantilla R	Findeter	Supervisor.
Ricardo Camargo C	Consorcio Deidad	Residente Obra
ALEXANDER MORALES C.	CONSORCIO DEIDAD	DIRECTOR DE OBRA.
Luz Mery Deladillo P	JCI BOGOTA	Res. Social
Gladys Tatiana Ucles	Consorcio Deidad	Residente Ficical
Sonia Johanna Nitro P.	Consorcio Deidad	Residente Obra
Liliana Rojas R.	Consorcio Deidad	Residente Obra

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido Por la Obra.
2. Componente Social
3. Componente Ambiental
4. Componente SST
5. Componente Tecnico.

DESARROLLO

1 Recorrido Por la Obra.

2. Componente Social.

- Se Programa reunion entre la consteuctora Colpatria y la Secretaria de Educacion (Supervisor Jose Mauricio Vaquero) el dia Miercoles 12 de Agosto a las 8:30 am en Obra.
- El contratista indica que ya se retiro la Primera valla y que ya se instalo la estructura de la Segunda valla (Pequeña). Se esta en Proceso de realizacion de las vallas.
- La Secretaria de Seguridad indica que no puede haber dos (2) Vallas informativas en el mismo Lugar.
- Se establece que la Primera Valla de 2x6 quede instalada sobre la Calle 83 o sobre la Carrera 94 y la Segunda valla de 2x3 sobre la Calle 85. Se Sugiere que la Primera Valla quede sobre la Cll 83, queda programada la instalación de las dos Vallas hasta el Viernes 14 de agosto.
- Se tenia programado el comité de Sostenibilidad para el 8 de agosto, el cual no se realizo debido a que en los Pliegos dice que se tiene que tener 5 dias habiles para entregar todo

el proceso de comunicaciones, se programa nuevamente para el Viernes 14 de agosto a las 6:30 pm.
- El contratista indica que se realizo ajuste al volante para la convocatoria de la segunda reunion o comité de sostenibilidad, se hace entrega de copia del volante.
- El contratista informa que la entrega de los Kits se suspendio hasta el 6 de agosto debido a la cuarentena estricta por localidades, se programa para esta semana la entrega de los Kits.
- La interventoria indica que realizo la entrega de un oficio, donde se informa al contratista el incumplimiento de las actividades y entregas programadas por la parte social. El contratista dara respuesta a este oficio.
- El contratista realiza la entrega de una base de datos de las hojas de vida recepcionadas a la fecha. de la contratacion de mano de obra no calificada. Se depuro 70 hojas de vida de las cuales solo aplicaron 12, estas fueron remitidas al contratista y a la interventoria.
- La interventoria informa que el Sabado 8 de agosto se presento una agresion en obra con uno de los trabajadores del subcontratista en relacion al pago y condiciones de trabajo. El contratista realizara una reunion con el personal del subcontratista para tocar estos temas.
- El contratista informa que ha recibido quejas a la linea de atención al ciudadano por trabajar los fines de semana (Domingos y Festivos) y por trabajar hasta las 7 pm, ya que manifiestan que se ha presentado mucho ruido y que ademas este es un sector de uso residencial.
- El miercoles se presentaron 8 personas lideres de la comunidad las cuales presentaron (3) tres quejas formales donde se solicitaba información y documentacion del proyecto. Por lo cual el contratista dara atencion a esta solicitud.
- Se continua recepcionando hojas de vida

- La Secretaria de Seguridad recomienda realizar actividades que no impliquen tanto ruido para trabajar Domingos y festivos.
- Interventoria indica que se debe sacar un Permiso ante la alcaldia local para trabajar domingos y Festivos.
- La Secretaria de Seguridad señala que solo se puede entregar información del proyecto a través de PQR's. Toda Solicitud de documentación debe hacerse por escrito para revisar la viabilidad en la entrega de la información

3. COMPONENTE AMBIENTAL.

- Interventoria menciona que se habia Solicitado el retiro de madera y Chatarra del punto de acopio. y que a la fecha no ha recibido respuesta. El contratista indica que no se ha completado la tonelada para retirar ese material.
- La Interventoria indica que se debe realizar la disposicion de RCD, ya que esta no puede durar 24 horas en obra. El contratista se compromete a realizar el retiro de este material hasta el Martes 18 de agosto.
- Se Solicita hacer disposicion de unos Postes que se encuentran en obra.
- Interventoria informa que envio una Solicitud al contratista con relacion al retiro de la Piloteadora 0489, ya que ha presentado inconvenientes y lleva 1 Semana sin trabajar. El contratista menciona que se realizo mantenimiento a esa Piloteadora y que esta Semana comienza a trabajar nuevamente.
- Se realizara retiro de Piloteadora 1090 ya que desde que ingreso no ha realizado ningun trabajo.
- Interventoria menciona que se debe realizar contexto con LIME para el retiro de residuos Ordinarios
- Interventoria Sugiere que se realicen mas capacitaciones al Personal encargado de realizar la recoleccion de residuos, al igual que capacitaciones al Personal nuevo que esta ingresando.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

4. Componente SST

- Se evidencia un incremento de personal en obra, actualmente hay 135 personas del area operativa y 20 personas del area administrativa
- Se ha realizado la revisión de la documentacion (Afiliaciones ARL, Salud, etc) capacitaciones, inducciones al personal nuevo que ha ingresado
- Interventoria solicita que la documentación sea enviada con 10 2 dias con anterioridad al ingreso a la obra.
- Se solicita que todo el personal cuente con su carnet. El Contratista indica que el martes 18 de agosto el personal se encuentre carnetizado.
- Intereventoria menciona que se realizo ingreso de maquinaria (grua telescópica) sin enviar documentacion para su respectiva revision y Aprobacion por parte de la interventoria.
- Se esta realizando la delimitacion y señalizacion de las areas de excavacion y demas areas de trabajo
- Se refiere el uso de equipos para trabajos en alturas, ya que se ha evidenciado trabajos en alturas sin estos elementos.

5. Componente Tecnico.

- El contratista realizo la entrega del registro fotografico aereas del avance de la obra. a interventoria, las cuales fueron remitidas a su vez a Findeter
- El contratista dio cumpliento con la entrega de la programación ajustada. Se aclara que en esta programación solo se relaciona el tiempo de suspención del 25 de Marzo al 17 de Mayo.
- El contratista realizo la entrega del balance con mayor y menores cantidades, la cual se revisó y Aprobo por la Interventoria. Este balance fue enviado a Findeter para su revisión

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

-. Se realizo la entrega del Perfil Redes hidrosanitarias, el cual fue enviado al especialista hidraulico de interventoria para su revision y asi emitir un concepto :
- Interventoria recomienda que la tuberia debe ser descolgada.
- Interventoria considera que hay una programación que se aprobo y que fue la del 15 junio y que se debe mantener, la cual hay que hacerle seguimiento. Ademas la interventoria menciona que se analizara mas adelante la solicitud que realizo el contratista con relacion a una Prorroga.
-. Con la Programación del 15 de Junio se esta presentando un atraso del -6%
- Interventoria y Findeter solicitan presentar un Plan de Contingencia para poder estar al dia con las actividades del Proyecto.
- El contratista menciona que se esta trabajando en una programación en la cual se considera todos los aspectos y condiciones reales del proyecto, se esta haciendo un analisis detallado de acuerdo a cada uno de los hitos que estaban contemplados en el contrato y así poder identificar en cuales aplica o no aplica el plan de contingencia.
- El contratista indica que ya se ha venido trabajando en un Plan de contingencia con el ingreso de contratistas, el incremento de personal, etc.
- El contratista solicita se analice la Prorroga.
- Se solicita al contratista que en la reunión realizada con el Consultor, se consulte sobre el muro de concreto en el CAI al igual que el muro que se encuentra en el CAE
- Se indica que se va ampliar la excavación manual para poder trabajar mejor la formaleta.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

COMPROMISOS

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Reunion Constructora y Secretaria Educacion		Miercoles 12/Agosto	
2	Instalacion de los dos Vallas	Consorcio DEIDAD	Viernes 14/Agosto	
3	COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD	Consorcio JCI DEIDAD.	Viernes 14/Agosto	
4	Disposicion de RCD.	Consorcio DEIDAD	Martes 18/Agosto	
5	Carnetizacion del Personal	Consorcio DEIDAD	Martes 18/Agosto	
6				
7				
8				
9				

Convocatoria próximo comité:

Firmas

Nombre: Hollman Saavedra

Nombre: Camilo Rodriguez

Nombre: Kateine Galindo.

Nombre: Yeraldin Linares R.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 19	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

Nombre: Fabian Parra.

Nombre: Patricia Mesa Ladino

Nombre: Tatiana Peña

Nombre: Hector Henry Cuadrado G

Nombre: Liliana Rojas C

Nombre. Maribel Mendoza Estrada.

Nombre: Ivan Dario Montilla R

Nombre: Ricardo Camargo C

Nombre: Gladys T. Yunes

Nombre: Luz Mery Delgadillo. P.

Nombre: Sonia Johanna Nieto P.

Findeter Financiera del Desarrollo	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** GH-FO-062 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 26-Mar-19

MODALIDAD: CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN ☒ EVENTO ☐ CAMPAÑA ☐

FECHA: (dd/mm/aa) 10 DE AGOSTO de 2020 | **LUGAR:** CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA – BOSA.

LINEA DE CAPACITACIÓN : (para ser diligenciado por la Jefatura de Talento Humano)

REINDUCCIÓN : ——— **CORPORTIVA:** ——— **ESPECÍFICA** ———

COMPLEMENTARIA: ——— **MANEJO DE COMPETENCIAS:** ———

HORA INICIO: 11:00 am. | **HORA FINALIZACION:** 12:33 pm

TEMA: COMITE DE OBRA N: 19

ÁREA QUE ORGANIZA:

INSTRUCTOR:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TEL/EXT
1	Sonia Johanna Niño Plazas.	1.049605.679	Consorcio Deidad	Residente Obra.	3138160009
2	Ricardo Camargo C	7186505	Consorcio Deidad	Residente O	3142578524
3	Tatiana Gomez	52935320	Consorcio Mer	Res. Lic.	3219422916
4	Luz Mery Delgadillo P	52435150	Consorcio JCI BOGOTA	Lic. Mery.	3176483613
5	Adriana Sanabria	80.071.516	Consorcio JCI BOG	Apoyo SST	3146080945
6	CARMAN PARRA.	93374428	CONSORCIO JCI BOGOTA	Ing Residente Int	3132931257
7	Katerine Galindo	1026291342	Consorcio JCI Bogotá	Insp. Interventor	3173609323
8	Yeraldin Linares Ruiz	1.018.449.285	consorcio JCI Bogotá	Insp. Interventor	3176500001
9	Tatiana Parra Chavarria	1.019.093.502	consorcio JCI Bogotá	Ambiental	3107825776
10	Ivan Dario Mantilla Rojas	13723187	Findeter	Supervisor	3205705751
11	Hecta Henry Cuadrado G	79306753	Interventoria	Interventor	3125873791
12	RENE GARZON R.	79531398	SCJ-DB	ARQUITECTO COUTOMISTA	3102623885
13	Juliana Rojas Rojas	52156973	Consorcio Deidad	Residente obra	3118140109
14	Juan Camilo Rodriguez	1032357176	Consorcio JCI	INT. SST	3123827466
15	Lida Patricia Mesa Ladino	46.382.193	Consorcio Deidad	Residente SST	3132107614
16	Tatiana Moreno	52835320	Consorcio Deidad	Res. Residente Obra	3219422916
17	ALEXANDER MORENO C.	87.064.208	CONSORCIO DEIDAD	DIRECTOR OBRA	3204312830
18					