INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

CONTRATO GGC No. 2061 DE 2025

OBJETO

“Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado *“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”*

PERÍODO: MARZO 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
3. ASPECTOS GENERALES..... 3
4. AVANCE POR ETAPAS DEL CONTRATO 5
5. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA 8
6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....10
7. ASPECTOS FINANCIEROS 11
8. COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 13
9. COMUNIDADES ENERGÉTICAS.....13
10. CONCLUSIONES 13
11. ANEXOS 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual se elabora en cumplimiento de lo establecido en la cláusula décima tercera, numeral 24 del Contrato Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y DISPAC S.A. E.S.P., cuyo objeto consiste en *Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"*.

Este informe corresponde al segundo período de ejecución contractual, comprendido entre el 1 y 30 de marzo de 2026, etapa en la cual se adjudican los procesos de contratación de obra e interventoría y se firman los contratos y se da inicio al contrato de interventoria.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. Contrato Interadministrativo

Contrato	Contrato GGC No. 2061 de 2025
Objeto	Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
Valor contrato	TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($322.709.746.890,00)
Valor remuneración	$ 11.427.398.969
No usuarios	10.664
Fecha de firma contrato	12 de diciembre de 2025
Fecha Acta de inicio	21 de enero de 2026
Fecha de finalización	31 de julio de 2026
Suscripción Encargo Fiduciario	7 de enero de 2026
Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)	A la fecha de este informe no se han suscrito modificaciones al contrato.

3.2. Contratos de obras e interventorías

	Contrato de obra LOTE 1	**Contrato de obra LOTE 2**	**Contrato de obra LOTE 3**	**Contrato de obra LOTE 4**	**Contrato de interventoría**
Contrato	DG-081-2026	DG-082-2026	DG-083-2026	DG-084-2026	DG-080-2026
Contratista	CONSORCIO SOLUCIONES	UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2	CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026	CONSORCIO SOLAR GUAJIRA	PROINGES SAS

	SOLARES INTEGRALES 2026				
Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LOTE 1	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – LOTE 2	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 3	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Alcance	Construcción de (2.677) Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el departamento de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad alguna	Construcción de (2.674) Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el Departamento de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad alguna	Construcción de (2.659) Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el Departamento de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad alguna	Construcción de (2.654) Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el departamento de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad alguna	Interventoría para la construcción de 10.664 Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV divididas en cuatro lotes, en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el departamento de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad alguna
Valor contrato	$75.547.093.092	$75.460.584.054	$75.038.223.391	$74.897.391.929	$10.334.317.000
No. Usuarios	2.677	2.674	2.659	2.654	10.664
Fecha de suscripción	20 de marzo de 2026	20 de marzo de 2026	24 de marzo de 2026	24 de marzo de 2026	12 de marzo de 2026
Fecha de inicio	A fecha de este informe no se han	A fecha de este informe no se han	A fecha de este informe no se han	A fecha de este informe no se han	24 de marzo de 2026

	suscrito las actas de inicio	suscrito las actas de inicio	suscrito las actas de inicio	suscrito las actas de inicio	
Fecha de finalización	30 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026	31 de marzo de 2027

4. AVANCE POR ETAPAS DEL CONTRATO

4.1 Etapa 1: ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN: **Actividad en curso**

4.1.1 Suscribir Encargo Fiduciario. **Actividad completada**

4.1.2 Elaborar pliegos de contratación de interventoría. **Actividad completada**

4.1.3 Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. **Actividad completada**

4.1.4 Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. **Actividad completada**

El 10 de marzo de 2026, se adjudicó la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. SPO-DG-005-2026, al proponente PROINGES S.A.S., identificada con el NIT 802.023.429-4, por haber obtenido el mayor puntaje y cumplir integralmente con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos exigidos en los Términos de Referencia, conforme al Informe de Evaluación Final emitido por el Comité Evaluador y a lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación de DISPAC S.A. E.S.P

4.1.5 Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio. **Actividad completada**

Se suscribe en la plataforma SECOP II contrato DG-080-2026, el 12 de marzo de 2026, con la firma PROINGES SAS y se suscribe acta de inicio el 24 de marzo de 2026.

4.1.6 Elaborar pliego de contratación de Obra **Actividad completada**

4.1.7 Publicar pliegos o invitación directa para contratación de OBRA según corresponda. **Actividad completada**

4.1.8 Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas CONTRATOS DE OBRA. **Actividad completada**

Los días veintisiete (27) de febrero de 2026 y dos (2) de marzo de 2026, los oferentes remitieron a través de mensaje de la plataforma SECOP II, subsanaciones al informe preliminar.

El día tres (03) de marzo de 2026, se publicó la evaluación final de ofertas mediante la cual se habilitó las ofertas de los proponentes UNION TEMPORAL ENERGÉTICA LOTE 2; CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026;

CONSORCIO SOLUCIONES SOLARES INTEGRALES 2026 y CONSORCIO SOLAR GUAJIRA.

El 11 de marzo de 2026 se adjudicó la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. SPO-DG-003-2026, a los siguientes proponentes:

1. LOTE 1: CONSORCIO SOLUCIONES SOLARES INTEGRALES 2026, representada legalmente por JOSE DIAZ DAZA GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.065.584.207;
2. LOTE 2: UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, representada legalmente por GERMAN GUTIERREZ ARJONA identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.117.800;
3. LOTE 3: CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026, representada legalmente por JAVID SALOMON DADUL GUZMAN identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.000.861;
4. LOTE 4: CONSORCIO SOLAR GUAJIRA, representada legalmente por RAFAEL CALIXTO GUERRERO CARRILLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.487.671.

Lo anterior, por haber obtenido el mayor puntaje y cumplir integralmente con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos exigidos en los Términos de Referencia, conforme al Informe de Evaluación Final emitido por el Comité Evaluador y a lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación de DISPAC S.A. E.S.P.

4.1.9 Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. **Actividad en curso**

Se suscribe en la plataforma SECOP II los días 20 y 24 de marzo de 2026 los contratos de obra de los lotes 1, 2, 3 y 4.

4.1.10 Presentar cronograma de obra aprobado por la interventoría "Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)

Para el periodo reportado en este informe, no se ha iniciado esta actividad.

4.1.11 Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)

Para el periodo reportado en este informe, no se ha iniciado esta actividad.

4.1.12 Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)

Para el periodo reportado en este informe, no se ha iniciado esta actividad.

4.1.13 Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. (En caso de Aplicar)

Para el periodo reportado en este informe, no se ha iniciado esta actividad.

4.1.14 Verificar las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociadosbeneficiarios del proyecto Realizar la ingeniería de detalle correspondiente del proyecto Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación.

Para el periodo reportado en este informe, no se ha iniciado esta actividad.

4.2 Etapa 2 – Etapa 2 – Actividades de ejecución de recursos, supervisión, plan de gestión y formación social y entrega integral de la infraestructura: Actividades no iniciadas

4.2.1 Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle para implementación de proyecto energético

4.2.2 Compra de los equipos y materiales eléctricos y civiles

4.2.3 Transporte de equipos y materiales eléctricos y civiles a bodega

4.2.4 Construcción e implementación de sistema de generación de energía en comunidad energética

4.2.5 Avance de obra del 10%

4.2.6 Avance de obra del 60%

4.2.7 Avance de obra del 100%

4.2.8 Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre cada Abordaje)

4.2.9 Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio

4.2.10 "Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor."

4.3 Etapa 3 – Actividades de Cierre: Actividades no iniciadas

4.3.1 Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e implementación y de Interventoría

4.3.2 Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito

4.3.3 Presentación informe final y documentación soporte por parte de DISPAC SA. ESP.

4.3.4 Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.

5. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

El presente capítulo tiene como finalidad presentar el estado del cronograma del proyecto, en el cual se establecen las actividades programadas para la ejecución del contrato, conforme a lo definido en el Anexo correspondiente.

En este sentido, se realiza el seguimiento al avance de las actividades durante el periodo reportado, comparando lo programado frente a lo ejecutado, con el propósito de identificar posibles desviaciones y adoptar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

CRONOGRAMA						
CONTRATO GGC - 2061 - 2025						
Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"						
OPERADOR: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO SA. ESP. – DISPAC						
FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN						
PLAZO DEL CONTRATO:	31/jul/2026					
FECHA ACTA DE INICIO:	21/ene/2026					
Nombre de la actividad	**Duración (Dias)**	**Comienzo**	**Fin**	**Documento soporte**	**peso**	**Avance**
EJECUCIÓN CONTRATO GGC - 2061 - 2025	**194**	**21/ene/2026**	**31/jul/2026**		**%**	**%**
1) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación	**67**	**21/ene/2026**	**28/mar/2026**		**20**	**10,5**
Suscribir Encargo Fiduciario.	7	21/ene/2026	27/ene/2026	Entrega contrato encargo fiduciario	1	1
Elaborar pliegos de contratación de interventoría	7	21/ene/2026	27/ene/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	2	2
Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	1	27/ene/2026	27/ene/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	1
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	15	28/ene/2026	11/feb/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	1
Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	30	11/feb/2026	12/mar/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	1
Elaborar pliego de contratación de Obra	7	21/ene/2026	27/ene/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	2	2

Publicar pliegos o invitación directa para contratación de OBRA según corresponda.	3	27/ene/2026	29/ene/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	1
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas CONTRATOS DE OBRA.	20	29/ene/2026	17/feb/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	1
Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30	17/feb/2026	18/mar/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	0,5
Presentar cronograma de obra aprobado por la interventoría	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	1	
Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Actas de revisión	1	
Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Certificación/Copias documentos soporte	1	
Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Licencias, certificaciones, permisos	1	
Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. (En caso de Aplicar)	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Certificación	1	
Verificar las Comunidades Energeticas y sus usuarios asociadosbeneficiarios del proyecto	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Acta de revisión	1	
Realizar la ingeniería de detalle correspondiente del proyecto	7	18/mar/2026	24/mar/2026	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA	2	
Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación	5	24/mar/2026	28/mar/2026	Acta	1	
2) Etapa 2 – Actividades de ejecución de recursos, supervisión, plan de gestión y formación socialy entrega integral de la infraestructura	**114**	**28/mar/2026**	**17/jul/2026**		**70**	**0**
Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle para implementación de proyecto energético	7	28/mar/2026	3/abr/2026	Acta de aprobación	5	
Compra de los equipos y materiales electricos y civiles	35	28/mar/2026	1/may/2026	Ordenes de compra	5	
Transporte de equipos y materiales electricos y civiles a bodega	7	1/may/2026	7/may/2026	BLs	5	
Construcción e implementación de sistema de generación de energía en comunidad energética	60	7/may/2026	5/jul/2026		40	
Avance de obra del 10%	10	7/may/2026	16/may/2026	Acta de avance	4	
Avance de obra del 60%	30	16/may/2026	14/jun/2026	Acta de avance	20	
Avance de obra del 100%	30	14/jun/2026	13/jul/2026	Acta de avance	16	

Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre cada Abordaje)	30	28/mar/2026	26/abr/2026		5	
Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio	67	26/abr/2026	1/jul/2026		5	
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	5	13/jul/2026	17/jul/2026	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación	5	
3) Etapa 3 – Actividades de Cierre	**15**	**17/jul/2026**	**31/jul/2026**		**10**	**0**
Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e implementación y de Interventoría	15	17/jul/2026	31/jul/2026	Actas	3	
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	15	17/jul/2026	31/jul/2026	Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios	3	
Presentación informe final y documentación soporte por parte de DISPAC SA. ESP.	15	17/jul/2026	31/jul/2026	Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios	2	
Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	15	17/jul/2026	31/jul/2026	Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios	2	

Para el mes de marzo se suscriben los contratos de obra e interventoría y se da inicio al contrato de interventoría, los contratos de obra se encuentran en proceso de pólizas por lo cual se espera firmar actas de inicio la primera semana de abril.

6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Durante el mes de marzo de 2026 se adelantaron las principales actividades asociadas a la culminación de la etapa precontractual y contractual del proyecto, logrando la adjudicación y suscripción de los contratos de obra correspondientes a los cuatro (4) lotes definidos para la ejecución de las soluciones solares fotovoltaicas, así como la adjudicación, suscripción e inicio del contrato de interventoría.

En desarrollo de estas actividades, se surtieron los procesos de evaluación final, subsanación y adjudicación de las ofertas presentadas en el marco de las Solicitudes Públicas de Oferta SPO-DG-003-2026 y SPO-DG-005-2026, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes establecidos en el Estatuto Interno de Contratación de DISPAC S.A. E.S.P.

Asimismo, durante el periodo reportado se suscribieron los contratos de obra de los lotes 1, 2, 3 y 4, y se dio inicio al contrato de interventoría el día 24 de marzo de 2026. Los

contratos de obra se encuentran en trámite de aprobación de pólizas y requisitos de ejecución, proyectándose la suscripción de las actas de inicio para la primera semana del mes de abril de 2026.

En términos generales, el proyecto presenta un avance acorde con el cronograma establecido, permitiendo dar paso al inicio de la etapa de ejecución e implementación de las soluciones energéticas en las comunidades beneficiarias del departamento de La Guajira

7. ASPECTOS FINANCIEROS

Desembolsos

DESEMBOLSO	REQUISITOS	%		Valor por facturar	RADICADO MME	FECHA RAD	PAGO REALIZADO	FECHA DE PAGO	SALDO POR DESEMBOLSAR
PRIMER DESEMBOLSO	. Suscripción del Acta de Inicio debidamente firmada 2. Aprobación por parte del MME de las garantías a cargo del contratista, exigidas en este documento. 3. Verificación por parte del supervisor designado por el MME, de la constitución del encargo fiduciario para el manejo de los recursos. 4. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 5. Organigrama del equipo técnico y administrativo del CONTRATISTA, donde se indique el rol de cada uno, correo y número de contacto, quienes serán los encargados de suministrar la información requerida por el Supervisor designado por el MME. 6. Cronograma para los procesos de contratación de la interventoría derivada y del contratista derivado de implementación. Estos cronogramas deben ser individuales por proceso, en el cual se indique fecha de inicio del proceso precontractual y como fecha de fin, la fecha	50,00%	2025	$ 161.354.873.445,00	1-2026-002683	23/01/2026	$ 161.354.873.445,00	12/02/2026	$ -
SEGUNDO DESEMBOLSO	proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas – SSFV, debidamente suscrito junto con sus correspondientes actas de inicio. 2. Contrato(s) de interventoría debidamente suscrito(s) junto con sus correspondientes actas de inicio. 3. Cronograma de obra e implementación con horizonte semanal aprobado por la INTERVENTORÍA, en donde se especifique todas las actividades del contrato derivado de implementación. 4. Acta de avance suscrita por la Interventoría, contratista derivado y EL CONTRATISTA en el que se certifique mínimo el diez por ciento (10%) de avance de las actividades del cronograma de obras e implementación, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato. 5. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los lineamientos de la Supervisión entregados al CONTRATISTA, conforme al Manual de Contratación del MINISTERIO, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato 6. Acta de socialización del proyecto en la zona de influencia, acorde a los lineamientos definidos en el presente contrato, así como a lo indicado en el Anexo Técnico. 7. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 8. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión del Ministerio, cumpliendo lo indicado en el numeral "2.2.3 Obligaciones del contratista o compromisos" del presente Estudio Previo que hace	26,00%	2025	$ 83.904.534.191,00					$ 83.904.534.191,00
TERCER DESEMBOLSO	1. Acta de avance suscrita por la Interventoría, contratista derivado y EL CONTRATISTA en el que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) del avance de la implementación de la infraestructura energética en territorio, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en el numeral 8.2 Etapa de Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura, del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato. 2. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los lineamientos de la Supervisión entregados al CONTRATISTA, en donde se certifique un avance mínimo del sesenta por ciento (60%) del avance de las obras de implementación de la infraestructura energética en territorio. 3. Informe de avance del plan de gestión y formación social con la comunidad beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico que hace parte integral del presente contrato. 4. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión del Ministerio, cumpliendo lo indicado en el numeral "2.2.3 Obligaciones del contratista o compromisos" del presente Estudio Previo que hace parte integral del contrato. 5. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002.	14,00%	2025	$ 45.179.364.565,00					$ 45.179.364.565,00
CUARTO DESEMBOLSO	1. Acta de avance suscrita por la Interventoría, el contratista derivado y EL CONTRATISTA en el que se certifique el cien por ciento (100%) del avance de ejecución del contrato de obra e implementación, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en el numeral 8.2. Etapa de Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura, del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato. 2. Entrega de los productos de la Tabla 6, del Anexo Técnico que hace parte integral del presente contrato. 3. Informe final del plan de gestión y formación social con la comunidad beneficiaria con la terminación de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos descritos en la Tabla 7. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Etapa de actividades de ejecución de recursos, supervisión, plan de gestión y formación social y entrega integral de la infraestructura, del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato. 4. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los lineamientos entregados por la Supervisión del Ministerio al CONTRATISTA, en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el avance del 100% en el plan de gestión y formación social. 5. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión	10,00%	2026	$ 32.270.974.689,00					$ 32.270.974.689,00
				$ 322.709.746.890,00			**$ 161.354.873.445,00**		**$ 161.354.873.445,00**

Durante el periodo objeto del presente informe, no se tramitaron desembolsos.

Remuneración

PAGOS REMUNERACION	REQUISITOS	%	VALOR	RADICADO APROBACION	FECHA RAD.	VALOR GIRADO	FECHA DE PAGO	SALDO POR PAGAR
PRIMER PAGO	Veinte por ciento (20%), del valor de esta actividad, cuando el CONTRATISTA entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: a. Copia del contrato de Encargo Fiduciario. b. Entrega y aprobación de las pólizas correspondientes y acta de inicio suscrita.	20%	$ 2.285.479.794	22026004805	18/02/2026	$ 2.285.479.793,84	9/03/2026	$ -
SEGUNDO PAGO	Treinta por ciento (30%) cuando el CONTRATISTA haya presentado al MINISTERIO a. Copia de la totalidad de los contratos de obra e implementación de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato b. Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos c. Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato. d. Copia del Acta de terminación de las Actividades previas a la	30%	$ 3.428.219.691					$ 3.428.219.690,76
TERCER PAGO	Treinta por ciento (30%) cuando se haya suscrito el Acta de Recibo de Obra entre CONTRATISTA, Contratista derivado de implementación e interventoría derivada.	30%	$ 3.428.219.691					$ 3.428.219.690,76
CUARTO PAGO	El veinte por ciento (20%) cuando el CONTRATISTA haya presentado al MINISTERIO copia de los siguientes documentos: a. Actas de liquidación de los contratos derivados de implementación y de interventoría. b. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura entre CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA	20%	$ 2.285.479.794					$ 2.285.479.793,84
			$ 11.427.398.969,20			**$ 2.285.479.793,84**		**$ 9.141.919.175,36**

Rendimientos:

Fecha	Valor Rendimiento	Cuenta Bancaria
27/02/2026	781,577,00	00130440020000860 1
31/03/2026	1,410,257.00	

Para el mes de marzo se realiza el reintegro de los rendimientos generados en el mes de febrero de 2026 por valor de $781.577 el día 27 de marzo de 2026.

8. COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el periodo comprendido de este informe no se realizaron actividades en estos aspectos.

9. COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Durante el periodo comprendido de este informe no se realizaron actividades en estos aspectos.

10. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, el proyecto avanzó satisfactoriamente en el cumplimiento de las actividades previstas en la Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y contratación, destacándose la adjudicación y suscripción de los contratos de obra e interventoría requeridos para la implementación de las soluciones solares fotovoltaicas en los municipios de Maicao, Albania y zonas aledañas del departamento de La Guajira.

Igualmente, se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría y se adelantaron las gestiones necesarias para la legalización de los contratos de obra, los cuales se encuentran

próximos a iniciar ejecución una vez culminen los trámites de aprobación de pólizas y requisitos contractuales.

Conforme al seguimiento efectuado, el proyecto mantiene condiciones favorables para el inicio de la etapa de implementación dentro de los tiempos establecidos en el cronograma contractual, sin evidenciar situaciones que comprometan el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el contrato.

11. ANEXOS

- Anexo No 1. Informe final proceso SPO-DG-003-2026
- Anexo No. 2. Informe de fiducia del mes de marzo de 2026.
- Anexo No 3. Contratos de obra
- Anexo No. 4. Contrato de interventoria
- Anexo No. 5. Acta de inicio contrato interventoria
- Anexo No. 6. Acta de adjudicación proceso SPO-DG-003-2026
- Anexo No. 7. Acta de adjudicación proceso SPO-DG-005-2026

Ing. RICARDO RIBERO
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
DISPAC S.A E.S.P.