ACTA No.	05		
OBJETO REUNIÓN	Presentación propuesta de calibración #2 por parte del Contratista.		
RESPONSABLE	Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca RPG-BC		
LUGAR	Virtual (Plataforma Meet)		
FECHA	17/12/2025		
HORA INICIO	10:00 am	**HORA FINALIZACIÓN**	11:00 am
PROXIMA REUNION	N/A		

LISTADO DE CONVOCADOS Y ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO/DEPENDENCIA**	**ASISTIÓ**	
		SI	**NO**
Julián Ángel Rincón	Supervisor (RPG-BC)	X	
Gustavo Emilio Arango Romero	Apoyo a la supervisión (RPG-BC)	X	
Hernán Gregorio Durango Novoa	Contratista (FUNDSECOL)	X	
Juan José Martínez Blanquicet	Secretario de Planeación y Obras Públicas – Municipio de Tarazá	X	
Nirla Mosquera Palacios	Supervisora convenio CI-005-2025	X	

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia:

Los participantes convocados se hicieron presentes, lo que permitió instalar la reunión y continuar con el análisis de la solicitud presentada por el contratista.

2. Orden del día:

- Apertura de la reunión y contextualización.
- Presentación de la propuesta de Segunda Calibración.
- Intervenciones de los asistentes.
- Cierre de la reunión.

3. Desarrollo de la reunión:

La reunión fue instalada por GUSTAVO EMILIO ARANGO ROMERO, en calidad de Apoyo a la Supervisión, quien dio apertura al comité, presentó el orden del día y

contextualizó a los asistentes sobre el objetivo de la reunión.

Durante su intervención inicial, indicó que, a partir del seguimiento a los avances de obra, y una vez finalizadas varias actividades, se realizaron mediciones de cantidades ejecutadas en campo, evidenciándose que algunos ítems presentan cantidades menores frente a las inicialmente contratadas, lo cual genera una disponibilidad de recursos dentro del proyecto.

Con base en lo anterior, se informó que el propósito de la presente reunión es analizar la destinación técnica de dichos recursos, mediante la incorporación de ítems adicionales necesarios, orientados a atender requerimientos identificados durante la ejecución del proyecto en los centros de acopio lechero.

4. Presentación propuesta de calibración:

El contratista de obra, HERNÁN GREGORIO DURANGO NOVOA, quien presentó y explicó las actividades adicionales que se propone incorporar mediante la Segunda Calibración, las cuales se ejecutarían tanto en el Centro de Acopio Lechero del corregimiento de La Caucana como en el Centro de Acopio Lechero del corregimiento El Doce, de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas en cada uno de los puntos de intervención.

Ítems adicionales propuestos para ambos centros de acopio:

- **Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 18 de 0,80 x 2,00 m, incluye anticorrosivo y pintura**: Se propone la adición de cuatro (4) puertas adicionales, además de las inicialmente programadas, con el fin de garantizar el cierre adecuado y la correcta separación de los espacios destinados a baño y oficina, atendiendo criterios de funcionalidad, seguridad y control de acceso.

- **Suministro e instalación de cerámica para muros y pisos de baños, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, en un área aproximada de 11,5 m² por centro de acopio:** La instalación de cerámica en los baños se plantea como una optimización técnica, orientada a garantizar superficies impermeables, lavables y de fácil limpieza, acordes con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para este tipo de equipamientos, conforme a la normativa técnica vigente.

- **Construcción de una caseta en malla eslabonada en cada centro de acopio, que incluye vigas de cimentación, plantilla y techo protector:** Esta actividad se justifica con el fin de ubicar equipos fuera del recinto de los Centros de Acopio Lechero, evitando la contaminación del área por emisión de humos, calor, ruido y

posibles derrames de combustible, así como el riesgo de afectación al producto almacenado, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, operación y control de acceso, conforme a los criterios técnicos y sanitarios aplicables a instalaciones asociadas a la manipulación de alimentos.

Respecto a menores y mayores:

En el centro de acopio La Caucana:

2,0	ACABADOS	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 5.110.830,2
2,1	Suministro y aplicación de pintura tipo epoxica y catalizador para paredes y pisos, aplicación a dos manos, incluye mortero de resane para grietas existentes	m2	82,24	$ 24.893	82,24	15,76		66,48	$ 1.654.911,6

2,0	OBRAS EXTRAS ACOPIO CAUCANA	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 15.246.120,8
O.E 5	S/I Puerta en lamina galvanizada calibre 18 de 0,80x2,00m, incluye anticorrosivo y pintura	uni	0,00	$ 549.000	2,00		2,00	4,00	$ 2.196.000,0
O.E 19	Sumnistro e instalacion de ceramica para muros y pisos de baños, incluye todo lo demas necesario para su correcta instalacion	m2	0,00	$ 98.000	0,00		11,50	11,50	$ 1.127.000,0
O.E 20	Construccion de caseta 2x2 en malla esbabonada con puerta de acceso a una hoja, incluye vigas cimentacion de 20x20, plantilla en concreto de 0.08m y techo protector con estructura metalica.	und	0,00	$ 3.705.967	0,00		1,00	1,00	$ 3.705.966,9

En el centro de acopio El Doce:

7,0	MOVIMEINTO DE TIERRA	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 3.603.092,2
7,2	Excavaciones varias para cimiento. Incluye excavaciones para vigas y zapatas	m3	13,20	$ 46.363	10,70	5,69		5,01	$ 232.276,9

8,0	CIMIENTOS	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 3.503.619,9
8,2	Viga de cimentacion de 0,25mx0,25x en concreto 3000 PSI	m3	4,24	$ 829.893	2,54		0,53	3,07	$ 2.543.620,8
8,3	Acero de refuerzo FY: 4,2 MPA para cimientos	kg	798,00	$ 7.364	198,00	84,54		113,46	$ 835.515,2

9,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 5.802.860,4
9,2	Viga dintel de 0,1mx0,2m en concreto de 21MPA-3000psi con dos barras de 3/8 y estribos de 1/4 cada 0,2m.	m	99,02	$ 74.940	99,02	31,02		68,00	$ 5.095.920,0

10,0	MAMPOSTERIA	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 7.257.071,8
10,1	Levante de muro en bloque de 0,1x0,2x0,4m con pega de mortero 1:4	m2	193,11	$ 41.233	193,11	17,11		176,00	$ 7.257.071,8

11,0	CIMIENTOS	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$ 31.730.978,8
11,1	Plantilla en concreto de 3000PSI E:0,08m, incluye Ref. malla electrosoldada	m3	8,67	$ 829.893	8,67	1,09		7,58	$ 6.290.585,9
11,2	Pañete allanado para muros en mortero 1:4	M2	386,23	$ 25.701	386,23	74,43		311,80	$ 8.013.575,7
11,3	Pintura base tipo 3 para muros interiores y exteriores. (03 manos)	M2	316,23	$ 14.898	316,23	77,23		239,00	$ 3.560.645,9
11,5	Suministro e instalación de cielo raso en PVC piezas de 3,00 m x 0,25 m, incluye estructura de soporte en perfilería tipo drywall	M2	89,00	$ 119.170	89,00		3,00	92,00	$ 10.963.603,8

12,0	CUBIERTA	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$	14.917.565,3
12,1	S/I Cubierta en lamina arquitectonica incluye caballete y accesorios. Incluye perfiles PHR C según diseño estructural, con soldadura de 6013, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte a dos manos.	m2	125,92	$ 145.014	125,92	23,05		102,87	$	14.917.565,3

15,0	CARPINTERIA METAILICA	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$	4.053.533,0
15,3	S/I Puerta en lamina galvanizada calibre 18 de 1.00x2.00m, incluye anticorrosivo y pintura	uni	1,00	$ 549.000	2,00		2,00	4,00	$	2.196.000,0

O.E	OBRAS EXTRAS ACOPIO EL DOCE	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$	18.082.778,6
O.E.13	sumnistro, transporte y colocacion de concreto de 3000 psi para estructuras en el centro de acopio, incluye acero de refuerzo y formaleteria (viga dintel, columna para tranque elevado entre otros)	m3	0,00	$ 1.180.000	1,90	0,84		1,06	$	1.250.800,0

O.E	OBRAS EXTRAS ACOPIO EL DOCE	UND	CANT INICIALES	Vr.UNIT	CANT ACTUALIZADA 1	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	$	18.082.778,6
O.E.21	Sumnistro e instalacion de ceramica para muros y pisos de baños, incluye todo lo demas necesario para su correcta instalacion	m2	0,00	$ 98.000	0,00		11,00	11,00	$	1.078.000,0
O.E.22	Construccion de caseta 2x2 en malla esbabonada con puerta de acceso a una hoja, incluye vigas cimentacion de 20x20, plantilla en concreto de 0.08m y techo protector con estructura metalica.	und	0,00	$ 3.705.967	0,00		1,00	1,00	$	3.705.966,9

5. Intervenciones:

Secretaría de Planeación Municipal

El Secretario de Planeación Municipal, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BLANQUICET, manifestó que observa de manera favorable la propuesta de Segunda Calibración, al encontrarse sustentada en la medición de cantidades ejecutadas y en la identificación de necesidades técnicas del proyecto.

Indicó que, si bien está de acuerdo con la calibración planteada, solicitó que la documentación técnica correspondiente le sea remitida para realizar una revisión detallada, a partir de la cual emitirá su respectivo concepto.

Adicionalmente, manifestó la importancia de contar con una comunicación fluida y oportuna con la RPG-BC, que permita mantenerse informado sobre los procesos que se adelanten en el marco del proyecto

Subdirector de proyectos RPG-BC.

Julián Ángel Rincón, subdirector de proyectos de RPG-BC, manifestó su conformidad

con la propuesta de Segunda Calibración, señalando que esta se encuentra debidamente sustentada en el análisis de las cantidades ejecutadas y en las necesidades técnicas identificadas durante el desarrollo del proyecto.

Indicó que, desde la RPG-BC, se mantiene la disposición para la articulación institucional, y que, en consecuencia, se remitirá la documentación correspondiente a la Segunda Calibración a la administración municipal para su revisión, conforme a los procedimientos establecidos.

Apoyo a la Supervisión RPG-BC



El Apoyo a la Supervisión, GUSTAVO EMILIO ARANGO ROMERO, manifestó que los procesos asociados al proyecto se han venido adelantando conforme a lo planteado, y que desde su rol se ha realizado un seguimiento técnico permanente, el cual ha incluido visitas técnicas de verificación en campo.


Señaló que, como resultado de dicho seguimiento, la obra se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas previstas.
Así mismo, indicó que el control de las cantidades ejecutadas ha permitido identificar menores cantidades frente a lo contratado, generando una disponibilidad de recursos, la cual se propone destinar a la atención de necesidades propias del proyecto, mediante la incorporación de los ítems adicionales presentados en la Segunda Calibración.

6. Decisión del Comité:

Una vez analizada la información presentada durante la sesión, el Comité APRUEBA la Segunda Calibración del proyecto, dejando constancia de que la misma cuenta con el aval técnico de los asistentes y se adelantará conforme a los procedimientos administrativos y contractuales establecidos por la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca – RPG-BC.

COMPROMISOS O ACUERDOS		
Nº	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**
1.	Remitir la documentación correspondiente a la Segunda Calibración para su archivo y trámite administrativo	RPG-BC
2.	Adelantar el seguimiento técnico a la ejecución de las actividades incorporadas mediante la Segunda Calibración	RPG-BC

APROBACIÓN DEL ACTA	
Se dio por terminada la reunión de esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos enesta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.	
NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GUSTAVO EMILIO ARANGO ROMERO	
JULIAN ANGEL RINCÓN	
HERNÁN GREGORIO DURANGO NOVOA	
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BLANQUICET	
NIRLA MOSQUERA PALACIOS	

	Funcionario o Contratista	Firma	Fecha
Elaboró	Gustavo Emilio Arango Romero – Apoyo a la supervisión.		17/12/2025
Aprobó	Julian Angel Rincon – Subdirector de Proyectos		17/12/2025
El arriba firmante declara que ha revisado el documento y lo ha encontrado ajustado a las nomas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad, se presenta para la firma.			