04 de febrero de 2026 – Caucasia, Antioquia

Señores
Región de planeacion y gestión del bajo cauca RPG-BC

REFERENCIA: ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA

ASUNTO: Notificación de entrega de equipos y solicitud de ampliación de prórroga

CORDIAL SALUDO

Como empresa contratista del proyecto en mención nos permitimos informas sobre las novedades que ha presentado la entrega de equipos, el día 13 de enero de 2026, fue entregado un tanque de enfriamiento de leche de 1500L, el cual fue instalado en las instalaciones del acopio del corregimiento la caucana, el fabricante nos comunica que sobre mediante oficio anexo sobre los tiempos de entrega de los equipos restantes, agradecemos su compresión, sabemos de la premura de estos, y esperamos poder entregar estos equipos.

por lo anterior se solicita ampliación de la suspensión suscrita por el término de 15 dias calendario para dar cumplimento a las actividades prevista

Atentamente

HERNAN DURANGO CORCHO
R.L de fundescol
Contratista

Se anexa oficio del fabricante

Registro fotográfico de instalación de tanque







CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FR SAS
NIT: 901.126.144-2

Yarumal, 03 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE COLOMBIA

Asunto: Notificación de retraso en entrega de pedido

Cordial saludo:

Yo, **ANDRÉS FELIPE RESTREPO RAMÍREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **#15.272.713**, actuando en calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FR SAS**, identificada con NIT **#901.126.144-2**, me permito informarles que el pedido realizado por ustedes, correspondiente a dos (2) tanques de enfriamiento y dos (2) plantas, el cual estaba previsto para ser entregado durante la primera semana del mes de febrero, no podrá ser despachado en la fecha inicialmente acordada.

Lo anterior se debe a retrasos en el proceso de fabricación ocasionados por inconvenientes en la consecución de algunos materiales necesarios para su elaboración.

De manera atenta, ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar y manifestamos nuestro compromiso de cumplir con la entrega del pedido dentro de los quince (15) días calendario siguientes.

Cordialmente;

ANDRES FELIPE RESTREPO

ANDRÉS FELIPE RESTREPO RAMÍREZ
Cédula de ciudadanía No. 15.272.713
Representante legal de Construcciones y Suministros FR SAS
NIT 901.126.144-2

Calle 20 #21-33 piso 1 Edificio Rodríguez Cano
Celular: 31276
Yarumal-Antioquia
construccionesysuministrosfr@gmail.com