Medellín, 3 de junio de 2026

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE
Ciudad

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo de ejecucion

Referencia: Contrato IA-CO-010-2026-COP

El contrato de la referencia presenta un avance de obra superior al 70%, pero una parte de la obra que se compone de cubierta y estructura de cubierta con elementos similares a los existentes requieren de un detallado especializado que hasta la fecha no se ha logra adquirir por escasez en el mercado. A esta situacion se suma el hecho de que la empresa instaladora no ha tenido la disponibilidad horaria que requiere el proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, solicito ampliar el plazo de ejecucion del contrato hasta el 30 de junio, con el fin de programar y ejecutar las actividades de suministro e instalación de esta cubierta que requiere la institución para ser puesta en funcionamiento.

Atentamente,



LEONARDO CORREA ROLDAN
CC: 15326333 - CONTRATISTA

Carrera 18a No: 13-7. Yarumal (Ant.)
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.