ACTA DE REUNIÓN No. 202615600001376

Quinta reunión del seguimiento al contrato 232-2025

DATOS DE LA REUNIÓN			
Fecha:	**20 de mayo del 2026**	**Hora Inicio:**	10:00 a.m.
Lugar:	Reunión virtual	**Hora fin:**	10:30 a.m.
Convoca:	IPSE		
Objetivo:	Realizar la quinta reunión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato 232-2025, suscrito entre el IPSE y GENSA S.A. E.S.P., cuyo objeto es "**REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES SSIFV, MICRO Y NANO REDES EN DIFERENTES ZONAS DE INFLUENCIA DEL IPSE, CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTÁ**".		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombre	**Área**
JUAN CARLOS VILLADA SALAZAR	Líder de proyectos (GENSA)
SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA	Supervisor del contrato 232-2025 (IPSE)
OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ	Profesional Especializado (IPSE)

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de los avances del contrato 232-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los avances del contrato 232-2025.

El supervisor del contrato, Ing. Santiago Llanos, da inicio a la reunión exponiendo la necesidad de evaluar el impacto generado por la demora en el desembolso del primer pago a GENSA, ocasionada por la no aprobación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda. Esta situación implicó que el pago, inicialmente obligado y aprobado por la supervisión en el mes de febrero, se efectuara hasta el mes de abril, generando un retraso de dos (2) meses. Lo anterior afecta el cronograma planteado por GENSA en la primera prórroga, el cual se presenta en la siguiente imagen. En consecuencia, desde la supervisión se solicita analizar los posibles impactos derivados de esta situación, teniendo en cuenta que no ha sido posible realizar el desembolso de los pagos anticipados correspondientes a los contratos derivados de obra No. 140-13.06-0376-2025 y de interventoría No. 140-13.05-0069-2026.

ACTA DE REUNIÓN No. 202615600001376

Quinta reunión del seguimiento al contrato 232-2025

Tareas	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Días	Estado
Firma Contrato interadministrativo	IPSE - GENSA	23-Oct-25	24-Oct-25	4	Completado
Expedición y aprobación de polizas	GENSA - IPSE	30-Oct-25	5-Nov-25	6	Completado
Incorporación del Valor al Presupuesto de GENSA	GENSA	28-Nov-25	2-Dec-25	4	Completado
Acta de Inicio	GENSA - IPSE	10-Nov-25	14-Nov-25	4	Completado
Solicitud de información relevante del contrato	GENSA	31-Oct-25	29-Nov-25	29	Completado
Requerimientos a nivel tecnico, Juridico, administrativo y Financiero	GENSA	31-Oct-25	25-Nov-25	25	Completado
Contrato de Obras e Interventoría	GENSA	30-Nov-25	15-Jan-26	46	Completado en 80%
Parte 1. Comunicación SSIFV NANORED PLC SSIFV MICRORED PLC	GENSA	15-Jan-26	31-May-26	136	Sin empezar
Parte 2. Comunicación SSIFV NANORED RF SSIFV MICRORED RF	GENSA	15-Jan-26	31-May-26	136	Sin empezar
Parte 3. Suministro de Router Celular Industrial	GENSA	15-Jan-26	31-May-26	136	Sin empezar
Parte 4. Instalación y pruebas de comunicación	GENSA	15-Jan-26	31-May-26	136	Sin empezar
Parte 5. Hardware, Software de lectura de medidores para CNM y	GENSA - IPSE	30-Jan-26	15-Jun-26	136	Sin empezar
Parte 6. Servicio de soporte remoto 7X24	GENSA	15-Jan-26	31-Jul-26	197	Sin empezar
Facturación	GENSA - IPSE	30-Nov-25	31-Jul-26	243	Solicitud del Primer pago
Presentación documentación para terminación y liquidación	GENSA - IPSE	30-Apr-26	31-Jul-26	92	Sin empezar
Capacitaciones	GENSA	30-Apr-26	31-Jul-26	92	Sin empezar
Conciliación financiera del contrato	GENSA - IPSE	30-Apr-26	31-Jul-26	92	Sin empezar
Liquidación del contrato		31-Jul-26	29-Oct-26	90	

En este sentido, el Ing. Carlos Villada, en representación de GENSA, confirma que el contrato de obra tiene como fecha de culminación el 30 de mayo de 2026, motivo por el cual ya se solicitó al contratista la emisión del comunicado correspondiente para dar inicio al trámite de prórroga. En dicha solicitud se deberá contemplar el ajuste de los entregables dentro del cronograma, con el fin de remitir un borrador de solicitud de prórroga del contrato No. 232-2025 al IPSE. De igual forma, manifiesta que el ingreso de los recursos era un factor clave para la continuidad de la ejecución, y que actualmente se encuentran adelantando las gestiones necesarias para el desembolso de los pagos anticipados.

Desde la supervisión se solicita la remisión del informe correspondiente al mes de abril, con el fin de contar con una visión más precisa del estado actual del contrato. Al respecto, el Ing. Carlos Villada manifiesta que los avances han sido limitados, lo que dificulta la consolidación de resultados, especialmente debido a la falta de desembolso de los pagos anticipados. Por otro lado, se solicita retomar el análisis de la arquitectura TI, específicamente en lo relacionado con los requerimientos del firewall para la implementación de las excepciones correspondientes. En este sentido, la supervisión reitera la necesidad de realizar una prueba de concepto que permita coordinar con el área de TI la adecuada configuración de las reglas en el firewall.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Remitir borrador de prorroga y cronograma reajustado al IPSE	GENSA	Junio del 2026
Gestionar desembolsos de los pagos anticipados para avanzar en compra de equipos	GENSA	Mayo del 2026

ACTA DE REUNIÓN No. 202615600001376

Quinta reunión del seguimiento al contrato 232-2025

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA	Supervisor del contrato 232-2025 (IPSE)	
OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ	Profesional Especializado (IPSE)	
JUAN CARLOS VILLADA SALAZAR	Líder de proyectos (GENSA)	