	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2 .
		FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 57 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,593,900,612.0 **MES:** MARZO 2026

CONTRATO No : **988 de 2021** (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/07/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A.** (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **RUTA 66 - TRAMO 04** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 362,133,900,815.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 34,431,480,639.00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1013 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 396,565,381,454.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 del 16 de enero de 2026 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1.0	200.2 (1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10.00	$ 1,187,326.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
1.1	200.2 (1 - 11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10.00	$ 1,187,326.00	11,873,260.00	10.50	$ 12,466,923.00		$ -	0.50	$ 593,663.00
2.0	201.7 (1 - 11601)	200-13		Demolición de Estructuras	m3	1,945.00	$ 113,989.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
2.1	201.7 (1 - 11601)	200-13		Demolición de Estructuras	m3	1,945.00	$ 113,989.00	221,708,605.00	1,973.00	$ 224,900,297.00		$ -	421.70	$ 48,069,161.00
3.0	201.15 (1 - 11601)	200-13		Remoción de alcantarillas	m	1,453.00	$ 69,636.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
3.1	201.15 (1 - 11601)	200-13		Remoción de alcantarillas	m	1,453.00	$ 69,636.00	101,181,108.00	1,483.00	$ 103,270,188.00		$ -	88.00	$ 6,127,968.00
4.0	210.2.1 (1 - 11601)	200-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	152,253.00	$ 53,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
4.1	210.2.1 (1 - 11601)	200-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	152,253.00	$ 53,000.00	8,069,409,000.00	40,651.00	$ 2,154,503,000.00		$ -	2,867.00	$ 151,951,000.00
5.0	210.2.2 (1 - 11601)	200-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,030,052.00	$ 10,000.00		16,600.00	$ 166,000,000.00		$ -	16,600.00	$ 166,000,000.00
5.1	210.2.2 (1 - 11601)	200-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,030,052.00	$ 10,000.00	20,300,520,000.00	1,273,411.00	$ 12,734,110,000.00	14,233.00	$ 142,330,000.00	225,390.00	$ 2,253,900,000.00
6.0	211.1 (1 - 11601)	200-13		Remoción de Derrumbes	m3	200,000.00	$ 9,500.00		16,259.00	$ 154,460,500.00		$ -	16,259.00	$ 154,460,500.00
6.1	211.1 (1 - 11601)	200-13		Remoción de Derrumbes	m3	200,000.00	$ 9,500.00	1,900,000,000.00	181,504.00	$ 1,724,288,000.00		$ -	24,284.00	$ 230,698,000.00
				SUBBASES Y AFIRMADOS										
7.0	220.1 (1 - 11601)	220.1		Terraplenes	m3	153,812.00	$ 12,000.00		4,377.00	$ 52,524,000.00		$ -	4,377.00	$ 52,524,000.00
7.1	220.1 (1 - 11601)	220.1		Terraplenes	m3	153,812.00	$ 12,000.00	1,845,744,000.00	158,088.00	$ 1,897,056,000.00		$ -	51,502.00	$ 618,024,000.00
8.0	230.1P (2 - 11602)		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	13,785.00	$ 10,393.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
8.1	230.1P (2 - 11602)		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	13,785.00	$ 10,393.00	143,267,505.00	13,785.00	$ 143,267,505.00		$ -	-	$ -
9.0	310.1 (2 - 11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	374,500.00	$ 927.00		55,164.00	$ 51,137,028.00		$ -	55,164.00	$ 51,137,028.00
9.1	310.1 (2 - 11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	374,500.00	$ 927.00	347,161,500.00	1,517,895.00	$ 1,407,088,665.00	21,300.00	$ 19,745,100.00	387,722.00	$ 359,418,294.00
10.0	311.1 (2 - 11602)	311-13		Afirmado	m3	44,940.00	$ 82,000.00		44,618.00	$ 3,658,676,000.00		$ -	44,617.79	$ 3,658,658,516.00
10.1	311.1 (2 - 11602)	311-13		Afirmado	m3	44,940.00	$ 82,000.00	3,685,080,000.00	106,585.00	$ 8,739,970,000.00		$ -	97,267.91	$ 7,975,968,884.00
11.0	320.1 (2 - 11602)	320-13		Subbase Granular clase A	m3	163,924.00	$ 115,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
11.1	320.1 (2 - 11602)	320-13		Subbase Granular clase A	m3	163,924.00	$ 115,000.00	18,851,260,000.00	168,732.00	$ 19,404,180,000.00		$ -	4,948.00	$ 569,020,000.00
12.0	320.4 (2 - 11602)	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	14,700.00	$ 135,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
12.1	320.4 (2 - 11602)	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	14,700.00	$ 135,000.00	1,984,500,000.00	5,321.00	$ 718,335,000.00		$ -	-	$ -
									0.00				-	$ -
				BASES				0.00	0.00				-	$ -
13.0	330.1 (2 - 11602)	330-13		Base granular clase A	m3	144,938.00	$ 120,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
13.1	330.1 (2 - 11602)	330-13		Base granular clase A	m3	144,938.00	$ 120,000.00	17,392,560,000.00	92,894.60	$ 11,147,352,000.00		$ -	21,981.00	$ 2,637,720,000.00
14.0	330.4 (2 - 11602)	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	11,025.00	$ 142,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
14.1	330.4 (2 - 11602)	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	11,025.00	$ 142,000.00	1,565,550,000.00	704.00	$ 99,968,000.00		$ -	-	$ -
									0.00				-	$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS					0.00				-	$ -
15.0	420.2 (7 - 11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	272,768.00	$ 2,918.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
15.1	420.2 (7 - 11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	272,768.00	$ 2,918.00	795,937,024.00	275,788.00	$ 804,749,384.00		$ -	44,072.00	$ 128,602,096.00
16.0	450.2P (7 - 11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	115,363.00	$ 720,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
16.1	450.2P (7 - 11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	115,363.00	$ 720,000.00	83,061,360,000.00	75,864.70	$ 54,622,584,000.00		$ -	5,859.80	$ 4,219,056,000.00
17.0	450.9P (7 - 11603)		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	5,880.00	$ 730,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
17.1	450.9P (7 - 11603)		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	5,880.00	$ 730,000.00	4,292,400,000.00	168.50	$ 123,005,000.00		$ -	31.60	$ 23,068,000.00
18.0	460.1P (7 - 11603)		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,150.00	$ 72,822.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
18.1	460.1P (7 - 11603)		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,150.00	$ 72,822.00	229,389,300.00	3,179.00	$ 231,501,138.00		$ -	2,209.00	$ 160,863,798.00
19.0	466.1 (7 - 11603)	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
19.1	466.1 (7 - 11603)	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00	43,420,000.00	10,000.00	$ 43,420,000.00		$ -	-	$ -
									0.00				-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0.00				-	$ -
20.0	600.1.1 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	40,686.00	$ 32,667.00		4,087.30	$ 133,519,829.00		$ -	4,087.30	$ 133,519,829.00
20.1	600.1.1 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	40,686.00	$ 32,667.00	1,329,089,562.00	46,808.30	$ 1,529,086,736.00		$ -	22,688.73	$ 741,172,681.00
21.0	600.2.1 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	167,400.00	$ 75,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
21.1	600.2.1 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	167,400.00	$ 75,000.00	12,555,000,000.00	120,341.00	$ 9,025,575,000.00		$ -	2,598.80	$ 194,910,000.00
22.0	600.2.3 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	40,686.00	$ 25,958.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
22.1	600.2.3 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	40,686.00	$ 25,958.00	1,056,127,188.00	40,686.00	$ 1,056,127,188.00		$ -	-	$ -
23.0	600.2.4 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	11,115.00	$ 65,247.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
23.1	600.2.4 (5 - 11604)	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	11,115.00	$ 65,247.00	725,220,405.00	11,115.00	$ 725,220,405.00		$ -	-	$ -
24.0	610.1 (5 - 11604)	600-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	8,622.00	$ 44,832.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
24.1	610.1 (5 - 11604)	600-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	8,622.00	$ 44,832.00	386,541,504.00	13,456.00	$ 603,259,392.00		$ -	12,170.40	$ 545,623,372.00
25.0	610.2 (5 - 11604)	600-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	2,577.00	$ 113,723.00		98.00	$ 11,144,854.00		$ -	98.00	$ 11,144,854.00
25.1	610.2 (5 - 11604)	600-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	2,577.00	$ 113,723.00	293,064,171.00	10,389.30	$ 1,181,502,364.00		$ -	2,029.80	$ 230,834,947.00
26.0	610.3 (5 - 11604)	600-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16,410.00	$ 139,073.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
26.1	610.3 (5 - 11604)	600-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16,410.00	$ 139,073.00	2,282,187,930.00	16,410.00	$ 2,282,187,930.00		$ -	1,178.50	$ 163,897,530.00
27.0	621.1.2P (5 - 11604)		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	4,171.00	$ 2,859,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
27.1	621.1.2P (5 - 11604)		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	4,171.00	$ 2,859,000.00	11,924,889,000.00	1,107.70	$ 3,166,914,300.00		$ -	416.00	$ 1,189,344,000.00
28.0	630.1.2P (6 - 14102)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1,684.00	$ 1,150,000.00		5.00	$ 5,750,000.00		$ -	5.00	$ 5,750,000.00
28.1	630.1.2P (6 - 14102)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1,684.00	$ 1,150,000.00	1,936,600,000.00	768.00	$ 883,200,000.00		$ -	-	$ -
29.0	630.1.3P (6 - 14104)		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	4,730.00	$ 1,500,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
29.1	630.1.3P (6 - 14104)		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	4,730.00	$ 1,500,000.00	7,095,000,000.00	1,500.00	$ 2,250,000,000.00		$ -	-	$ -
30.0	630.3.1P (5 - 11604)		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	3,285.00	$ 988,400.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
30.1	630.3.1P (5 - 11604)		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	3,285.00	$ 988,400.00		2,500.00	$ 2,471,000,000.00	51.00	$ 50,408,400.00	1,936.70	$ 1,914,234,280.00
30.2	630.3.1P (5 - 11606)			Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	3,285.00	$ 988,400.00	3,246,894,000.00	5,757.10	$ 5,690,317,640.00		$ -	4,297.40	$ 4,247,550,160.00
31.0	630.4 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,444.00	$ 650,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
31.1	630.4 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,444.00	$ 650,000.00	8,738,600,000.00	15,032.00	$ 9,770,800,000.00		$ -	232.80	$ 151,320,000.00
32.0	630.6 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,906.00	$ 460,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
32.1	630.6 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,906.00	$ 460,000.00	1,336,760,000.00	2,996.00	$ 1,378,160,000.00	14.70	$ 6,762,000.00	462.90	$ 212,934,000.00
33.0	632.1P (4 - 11604)		632.1P	Baranda Metalica	m	184.00	$ 545,130.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
33.1	632.1P (4 - 11604)		632.1P	Baranda Metalica	m	184.00	$ 545,130.00	100,303,920.00	184.00	$ 100,303,920.00		$ -	-	$ -
34.0	640.1 (4 - 11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,495,966.00	$ 5,378.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
34.1	640.1 (4 - 11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,495,966.00	$ 5,378.00		1,785,408.60	$ 9,601,927,451.00		$ -	113,705.20	$ 611,506,568.00
34.2	640.1 (4 - 11606)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,495,966.00	$ 5,378.00	13,423,305,148.00	1,417,473.30	$ 7,623,171,407.00		$ -	1,343,159.00	$ 7,223,509,106.00
35.0	640.2 (4 - 11604)	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	kg	312,658.00	$ 5,483.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
35.1	640.2 (4 - 11604)	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	kg	312,658.00	$ 5,483.00	1,714,303,814.00	529,069.00	$ 2,900,885,327.00		$ -	-	$ -
36.0	641.1 (4 - 11604)	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1,916,424.00	$ 2,237.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
36.1	641.1 (4 - 11604)	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1,916,424.00	$ 2,237.00	4,287,040,488.00	100,000.00	$ 223,700,000.00		$ -	-	$ -
37.0	642.1 (5 - 14104)	642-13		Apoyo elastomerico (35cmX45cmX3,9cm con 4 de 1/8")	u	86.00	$ 811,076.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
37.1	642.1 (5 - 14104)	642-13		Apoyo elastomerico (35cmX45cmX3,9cm con 4 de 1/8")	u	86.00	$ 811,076.00	69,752,536.00	160.00	$ 129,772,160.00		$ -	-	$ -
38.0	661.1 (5 - 11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	4,563.00	$ 652,477.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
38.1	661.1 (5 - 11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	4,563.00	$ 652,477.00	2,977,252,551.00	4,673.00	$ 3,049,025,021.00	24.00	$ 15,659,448.00	389.20	$ 253,944,051.00
39.0	663.1P (5 - 11604)		663.1P	Tubera para filtro PVC 6"	m	4,505.00	$ 66,621.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
39.1	663.1P (5 - 11604)		663.1P	Tubera para filtro PVC 6"	m	4,505.00	$ 66,621.00	300,127,605.00	5,397.50	$ 359,586,848.00		$ -	-	$ -
40.0	670.5P (5 - 11604)		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,959.00	$ 730,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
40.1	670.5P (5 - 11604)		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,959.00	$ 730,000.00	1,430,070,000.00	2,111.00	$ 1,541,030,000.00		$ -	2.20	$ 1,606,000.00
41.0	671.3 (5 - 11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	5,661.00	$ 640,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
41.1	671.3 (5 - 11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	5,661.00	$ 640,000.00	3,623,040,000.00	5,869.80	$ 3,756,672,000.00	59.00	$ 37,760,000.00	186.00	$ 119,040,000.00
42.0	671.1.1P (5 - 11604)		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto fc 21 mpa).	m3	15,546.00	$ 610,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
42.1	671.1.1P (5 - 11604)		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto fc 21 mpa).	m3	15,546.00	$ 610,000.00	9,483,060,000.00	15,546.00	$ 9,483,060,000.00		$ -	28.80	$ 17,568,000.00
43.0	673.1 (7 - 11604)	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	445,159.00	$ 7,300.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
43.1	673.1 (7 - 11604)	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	445,159.00	$ 7,300.00	3,249,660,700.00	494,841.80	$ 3,612,345,140.00		$ -	13,766.60	$ 100,496,180.00
44.0	673.2 (5 - 11604)	673-13		Material granular drenante	m3	42,526.00	$ 115,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
44.1	673.2 (5 - 11604)	673-13		Material granular drenante	m3	42,526.00	$ 115,000.00	4,890,490,000.00	44,302.10	$ 5,094,741,500.00		$ -	5,683.70	$ 653,625,500.00
45.0	681.1 (5 - 11604)	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	12,760.00	$ 220,000.00		6.10	$ 1,342,000.00		$ -	6.10	$ 1,342,000.00
45.1	681.1 (5 - 11604)	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	12,760.00	$ 220,000.00	2,807,200,000.00	14,021.90	$ 3,084,818,000.00		$ -	940.00	$ 206,800,000.00
									0.00	$ -			-	$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					0.00	$ -			-	$ -
46.0	1P (7 - 11607)	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	148,900.00	$ 1,794.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
46.1	1P (7 - 11607)	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	148,900.00	$ 1,794.00	267,126,600.00	306,804.00	$ 550,406,376.00		$ -	101,402.00	$ 181,915,188.00
47.0	2P (7 - 11607)	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	803.00	$ 22,076.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
47.1	2P (7 - 11607)	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	803.00	$ 22,076.00	17,727,028.00	803.00	$ 17,727,028.00		$ -	161.00	$ 3,554,236.00
48.0	4P (5 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	13,021.00	$ 8,346.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
48.1	4P (5 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	13,021.00	$ 8,346.00	108,673,266.00	13,201.00	$ 110,175,546.00		$ -	1,674.00	$ 13,971,204.00
49.0	5P (4 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3.00	$ 397,388.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
49.1	5P (4 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3.00	$ 397,388.00	1,192,164.00	754.00	$ 299,630,552.00		$ -	160.00	$ 63,582,080.00
50.0	6P (4 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	3,752.00	$ 325,413.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
50.1	6P (4 - 11607)	MSV-2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	3,752.00	$ 325,413.00	1,220,949,576.00	3,455.00	$ 1,124,301,915.00		$ -	-	$ -
51.0	720.1 (4 - 11607)	720-13		Poste de Referencia	u	118.00	$ 254,546.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
51.1	720.1 (4 - 11607)	720-13		Poste de Referencia	u	118.00	$ 254,546.00	30,036,428.00	125.00	$ 31,818,250.00		$ -	-	$ -
52.0	730.1 (4 - 11607)	730-13		Defensa metalica	m	6,290.00	$ 230,532.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
52.1	730.1 (4 - 11607)	730-13		Defensa metalica	m	6,290.00	$ 230,532.00	1,450,046,280.00	7,234.00	$ 1,667,668,488.00		$ -	-	$ -
53.0	730.2 (4 - 11607)	730-13		Sección final	u	168.00	$ 103,189.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
53.1	730.2 (4 - 11607)	730-13		Sección final	u	168.00	$ 103,189.00	17,335,752.00	180.00	$ 18,574,020.00		$ -	-	$ -
54.0	740.1 (4 - 11607)	740-13		Captafaros	u	3,061.00	$ 22,031.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
54.1	740.1 (4 - 11607)	740-13		Captafaros	u	3,061.00	$ 22,031.00	67,436,891.00	3,375.00	$ 74,354,625.00		$ -	-	$ -
									0.00	$ -			-	$ -
				OBRAS VARIAS					0.00	$ -			-	$ -
55.0	801.6P (5 - 11601)		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	500.00	$ 29,898.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
55.1	801.6P (5 - 11601)		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	500.00	$ 29,898.00	14,949,000.00	500.00	$ 14,949,000.00		$ -	120.40	$ 3,599,719.00
56.0	810.1 (5 - 11606)	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	341,565.00	$ 18,000.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
56.1	810.1 (5 - 11606)	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	341,565.00	$ 18,000.00	6,148,170,000.00	160,864.00	$ 2,895,552,000.00		$ -	-	$ -
									0.00	$ -			-	$ -
				TRANSPORTES					0.00	$ -			-	$ -
57.0	900.2 (3 - 11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	22,695,972.00	$ 1,000.00		0.00	$ -			-	$ -
57.1	900.2 (3 - 11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	22,695,972.00	$ 1,000.00	22,695,972,000.00	21,991,864.70	$ 21,991,864,700.00	37,351.30	$ 37,351,300.00	2,712,635.60	$ 2,712,635,600.00
58.0	900.3 (3 - 11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	2,080,000.00	$ 1,000.00		302,946.70	$ 302,946,700.00			302,946.70	$ 302,946,700.00
58.1	900.3 (3 - 11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	2,080,000.00	$ 1,000.00	2,080,000,000.00	648,515.20	$ 648,515,200.00		$ -	- 109,091.50	-$ 109,091,500.00
									0.00	$ -			-	$ -
									0.00	$ -			-	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS					0.00	$ -			-	$ -
59.0	650.3P (3 - 11608)		650.3P	Transporte de estructura metalica (ida y regreso) estructura principal del puente y nariz de lanzamiento incluye cargues y descargues	kg	0.000	$ 549.00		128,625.50	$ 70,615,400.00			128,625.50	$ 70,615,400.00
59.1	650.3P (3 - 11608)		650.3P	Transporte de estructura metalica (ida y regreso) estructura principal del puente y nariz de lanzamiento incluye cargues y descargues	kg	0	$ 549.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
60.0	650.4P (N.A)		650.4P	Montaje de estructura metalica, Puente Bojaba, Carretera Cubara - Saravena	kg	0	$ 3,461.00		89,877.90	$ 311,067,412.00			89,877.90	$ 311,067,412.00
60.1	650.4P (N.A)		650.4P	Montaje de estructura metalica, Puente Bojaba, Carretera Cubara - Saravena	kg	0	$ 3,461.00		127,130.00	$ 439,996,930.00		$ -	-	$ -
61.0	223.4P (5 - 11604)		223.4P	Saco recebo cemento para confinamiento terraplenes de acceso a puente	m3	0	$ 180,495.00		0.00	$ -			-	$ -
61.1	223.4P (5 - 11604)		223.4P	Saco recebo cemento para confinamiento terraplenes de acceso a puente	m3	0	$ 182,108.00		51.00	$ 9,287,508.00		$ -	-	$ -
62.0	640.2.1P (4 - 11604)		640.2.1P	Suministro e instalacion malla electrosoldada ref. q7.1 de 8mmø hueco de 15x15cm. panel de 6.00x2,35mt (puesto en obra)	kg	0	$ 12,168.00		0.00	$ -			-	$ -
62.1	640.2.1P (4 - 11604)		640.2.1P	Suministro e instalacion malla electrosoldada ref. q7.1 de 8mmø hueco de 15x15cm. panel de 6.00x2,35mt (puesto en obra)	kg	0	$ 14,285.00		840.00	$ 11,999,400.00		$ -	-	$ -
63.0	663.1.1P (5 - 11604)		663.1.1P	Suministro e instalacion tuberia plastica de diametro 3" perforada en sitio, por 0,80 m para lloraderos, incluye geotextil nt 2500 o similar.	Un	0	$ 14,717.00		0.00	$ -			-	$ -
63.1	663.1.1P		663.1.1P	Suministro e instalacion tuberia plastica de diametro 3" perforada en sitio, por 0,80 m para lloraderos, incluye geotextil nt 2500 o similar.	Un	0	$ 15,104.00		40.00	$ 604,160.00		$ -	-	$ -
64.0	681.1.1P (5 - 11604)		681.1.1P	Gaviones con malla de alambre galvanizado (cal. 13) recubiertas con pvc (cal. 10) para atencion de emergencias del puente bojaba	m3	0	$ 298,664.00		0.00	$ -			-	$ -
64.1	681.1.1P (5 - 11604)		681.1.1P	Gaviones con malla de alambre galvanizado (cal. 13) recubiertas con pvc (cal. 10) para atencion de emergencias del puente bojaba	m3	0	$ 342,609.00		96.00	$ 32,890,464.00		$ -	-	$ -
65.0	682.1P (5 - 11604)		682.1P	Colchogavión con malla de alambre galvanizado cal. 13 recubiertas con pvc para atencion de emergencias	m3	0	$ 474,409.00		0.00	$ -			-	$ -
65.1	682.1P (5 - 11604)		682.1P	Colchogavión con malla de alambre galvanizado cal. 13 recubiertas con pvc para atencion de emergencias	m3	0	$ 559,776.00		192.00	$ 107,476,992.00		$ -	-	$ -
66.0	830.1P (5 - 11604)		830.1P	Suministro y colocacion de enrocado de proteccion de la banca diametro mayor a 0.7m para atencion de emergencias del rio bojaba, incluye transporte	m3	0	$ 250,532.00		0.00	$ -			-	$ -
66.1	830.1P (5 - 11604)		830.1P	Suministro y colocacion de enrocado de proteccion de la banca diametro mayor a 0.7m para atencion de emergencias del rio bojaba, incluye transporte	m3	0	$ 246,666.00		3,857.00	$ 951,390,762.00		$ -	-	$ -
67.0	221.1 (5 - 11604)	221-13		Pedraplen compacto	m3	0	$ 131,332.00		0.00	$ -			-	$ -
67.1	221.1 (5 - 11604)	221-13		Pedraplen compacto	m3	0	$ 129,026.00		9,655.00	$ 1,245,746,030.00	617.00	$ 79,609,042.00	5,543.00	$ 715,191,118.00
68.0	621.1.3P (5 - 11604)		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase C = 28 MPA de diametro 1.8 m (Incluye excavación y no incluye acero de refuerzo).	ml	0	$ 4,715,111.00		0.00	$ -			-	$ -
68.1	621.1.3P (5 - 11604)		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase C = 28 MPA de diametro 1.8 m (Incluye excavación y no incluye acero de refuerzo).	ml	0	$ 4,715,111.00		1,270.00	$ 5,988,190,970.00		$ -	741.00	$ 3,493,897,251.00
69.0	623.1P (5 - 11606)		623.1P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø =1/2" y longitud variable	ml	0	$ 211,092.00		0.00	$ -			-	$ -
69.1	623.1P (5 - 11606)		623.1P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø =1/2" y longitud variable	ml	0	$ 222,250.00		5,443.00	$ 1,209,706,750.00		$ -	223.50	$ 49,672,875.00
70.0	623.2P (5 - 11606)		623.2P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø =1" y longitud variable	ml	0	$ 219,721.00		0.00	$ -			-	$ -
70.1	623.2P (5 - 11606)		623.2P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø =1" y longitud variable	ml	0	$ 226,697.00		10,723.00	$ 2,430,871,931.00	600.00	$ 136,018,200.00	10,722.60	$ 2,430,781,254.00
71.0	623.3P (5 - 11606)		623.3P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø = 1 1/4" y longitud variable	ml	0	$ 240,887.00		0.00	$ -			-	$ -
71.1	623.3P (5 - 11606)		623.3P	Anclajes pasivos con barra de acero corrugada ø = 1 1/4" y longitud variable	ml	0	$ 248,146.00		1,882.00	$ 467,010,772.00		$ -	-	$ -
72.0	623.4P (5 - 11606)		623.4P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 40 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 551,454.00		0.00	$ -			-	$ -
72.1	623.4P (5 - 11606)		623.4P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 40 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 568,302.00		35,255.00	$ 20,035,487,010.00	500.00	$ 284,151,000.00	28,599.30	$ 16,253,039,390.00
73.0	623.5P (5 - 11606)		623.5P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 21 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 540,262.00		0.00	$ -			-	$ -
73.1	623.5P (5 - 11606)		623.5P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 21 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 558,116.00		850.00	$ 474,398,600.00		$ -	530.00	$ 295,801,480.00
74.0	623.6P (5 - 11606)		623.6P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 7 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 532,706.00		0.00	$ -			-	$ -
74.1	623.6P (5 - 11606)		623.6P	Anclajes activos de 4 torones de ø 1/2", tensionamiento de 7 Ton (longitud variable)	ml	0	$ 550,560.00		632.00	$ 347,953,920.00		$ -	250.00	$ 137,640,000.00
75.0	630.3.2P (5 - 11606)		630.3.2P	Concreto lanzado de 28 Mpa	m3	0	$ 1,130,451.00		0.00	$ -			-	$ -
75.1	630.3.2P (5 - 11606)		630.3.2P	Concreto lanzado de 28 Mpa	m3	0	$ 1,133,514.00		5,872.00	$ 6,655,994,208.00	202.80	$ 229,876,639.00	4,928.50	$ 5,586,523,752.00
76.0	630.7 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 17.5 MPa ciclópeo	m3	0	$ 481,769.00		0.00	$ -			-	$ -
76.1	630.7 (5 - 11604)	630-13		Concreto clase 17.5 MPa ciclópeo	m3	0	$ 480,846.00		1,356.00	$ 652,027,176.00	8.10	$ 3,894,853.00	236.20	$ 113,575,826.00
77.0	632.2P (5 - 11604)		632.2P	Barrera de concreto de 28 MPa New Jersey (No incluye acero).	ml	0	$ 240,610.00		0.00	$ -			-	$ -
77.1	632.2P (5 - 11604)		632.2P	Barrera de concreto de 28 MPa New Jersey (No incluye acero).	ml	0	$ 240,610.00		1,389.00	$ 334,207,290.00		$ -	1,142.30	$ 274,848,803.00
78.0	640.2.2P (4 - 11606)		640.2.2P	Suministro e Instalación malla electrosoldada Ref. Q3. de 6 mmø hueco de 15 x 15 cm. Panel de 6.0 x 2.35 m	Kg	0	$ 14,538.00		0.00	$ -			-	$ -
78.1	640.2.2P (4 - 11606)		640.2.2P	Suministro e Instalación malla electrosoldada Ref. Q3. de 6 mmø hueco de 15 x 15 cm. Panel de 6.0 x 2.35 m	Kg	0	$ 16,512.00		215,722.00	$ 3,562,001,664.00	5,877.70	$ 97,052,582.00	146,020.20	$ 2,411,085,545.00
79.0	642.2.1P (5 - 11604)		642.2.1P	Sello para juntas de construcción en muros de contención	ml	0	$ 50,570.00		218.40	$ 11,044,488.00		$ -	218.40	$ 11,044,488.00
79.1	642.2.1P (5 - 11604)		642.2.1P	Sello para juntas de construcción en muros de contención	ml	0	$ 50,533.00		2,293.60	$ 115,902,489.00		$ -	1,815.30	$ 91,724,475.00
80.0	642.2.2P (5 - 11604)		642.2.2P	Sello para juntas de dilatación en muros de contención	ml	0	$ 51,222.00		0.00	$ -			-	$ -
80.1	642.2.2P (5 - 11604)		642.2.2P	Sello para juntas de dilatación en muros de contención	ml	0	$ 51,184.00		331.00	$ 16,941,904.00		$ -	136.60	$ 6,991,735.00
81.0	663.2P (5 - 11604)		663.2P	Tubería PVC para filtro diámetro de 100mm (Ø= 4")	ml		$ 28,940.00		238.50	$ 6,902,190.00			238.50	$ 6,902,190.00
81.1	663.2P (5 - 11604)		663.2P	Tubería PVC para filtro diámetro de 100mm (Ø= 4")	ml	0	$ 29,896.00		8,719.50	$ 260,678,172.00		$ -	2,726.50	$ 81,739,451.00
82.0	663.3P(5 - 11604)		663.3P	Suministro, transporte e instalación de geodren planar H=2m	ml	0	$ 105,348.00		127.00	$ 13,379,196.00		$ -	127.00	$ 13,379,196.00
82.1	663.3P (5 - 11604)		663.3P	Suministro, transporte e instalación de geodren planar H=2m	ml	0	$ 109,101.00		4,913.00	$ 536,013,213.00	122.00	$ 13,310,322.00	1,962.00	$ 214,532,793.00
83.0	663.4P (5 - 11604)		663.4P	Suministro, transporte e instalación de geodren vial Tub. 100 mm H=2m	ml	0	$ 113,022.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER | **ACTA No.** 57 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,593,900,612.0 | **MES:** MARZO 2026

CONTRATO No.: 988 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 66 - TRAMO 04 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 362,133,900,815.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 34,431,480,639.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 396,565,381,454.00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 del 16 de enero de 2026 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 del 16 de enero de 2026 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
83.1	663.4P (5 - 11604)		663.4P	Suministro, transporte e instalación de geodren vial Tub. 100 mm H=2m	ml	0	$ 117,063.00		4,800.00	$ 561,902,400.00		$ -	-	$ -
84.0	671.1.2P (5 - 11604)		671.1.2P	Biocuneta b=0.75 m h=0.60m	ml	0	$ 259,923.00		79.00	$ 20,533,917.00		$ -	79.00	$ 20,533,917.00
84.1	671.1.2P (5 - 11604)		671.1.2P	Biocuneta b=0.75 m h=0.60m	ml	0	$ 269,274.00		2,054.00	$ 553,088,796.00		$ -	726.00	$ 196,231,653.00
85.0	671.1.3P (5 - 11604)		671.1.3P	Biocuneta b=1.0m h=1.0m	ml	0	$ 363,156.00		0.00	$ -			-	$ -
85.1	671.1.3P (5 - 11604)		671.1.3P	Biocuneta b=1.0m h=1.0m	ml	0	$ 376,328.00		28.00	$ 10,537,184.00		$ -	-	$ -
86.0	674.1 (5 - 11604)	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a (10) metros	ml	0	$ 146,520.00		0.00	$ -			-	$ -
86.1	674.1 (5 - 11604)	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a (10) metros	ml	0	$ 147,885.00		13,796.00	$ 2,040,221,460.00	40.00	$ 5,915,400.00	11,249.00	$ 1,663,558,365.00
87.0	800.2 (5 - 11606)	800-13		Cerca de alambre de púas con postes de concreto (Tres hiladas)	ml	0	$ 47,353.00		0.00	$ -			-	$ -
87.1	800.2 (5 - 11606)	800-13		Cerca de alambre de púas con postes de concreto (Tres hiladas)	ml	0	$ 49,008.00		18,000.00	$ 882,144,000.00	1,207.20	$ 59,162,458.00	2,682.80	$ 131,478,662.00
88.0	810.2 (5 - 11606)	810-13		Protección de taludes con tierra organica	m2	0	$ 41,379.00		0.00	$ -			-	$ -
88.1	810.2 (5 - 11606)	810-13		Protección de taludes con tierra organica	m2	0	$ 43,017.00		11,108.00	$ 477,832,836.00		$ -	-	$ -
89.0	810.2P (5 - 11606)		810.2P	Extendido y conformación de tierra organica para taludes (No incluye semilla)	m2	0	$ 20,997.00		0.00	$ -			-	$ -
89.1	810.2P (5 - 11606)		810.2P	Extendido y conformación de tierra organica para taludes (No incluye semilla)	m2	0	$ 21,690.00		881.00	$ 19,108,890.00		$ -	-	$ -
90.0	810.3 (5 - 11606)	810-13		Hidrosiembra controlada	m2	0	$ 25,081.00		0.00	$ -			-	$ -
90.1	810.3 (5 - 11606)	810-13		Hidrosiembra controlada	m2	0	$ 26,198.00		2,826.00	$ 74,035,548.00		$ -	-	$ -
91.0	811.1.1 (5 - 11606)	811-13		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto permanente (TRM-550)	m2	0	$ 50,969.00		0.00	$ -			-	$ -
91.1	811.1.1 (5 - 11606)	811-13		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto permanente (TRM-550)	m2	0	$ 52,730.00		15,188.00	$ 800,863,240.00		$ -	6,220.70	$ 328,017,511.00
92.0	811.1.2 (5 - 11606)	811-13		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto permanente TRM-15	m2	0	$ 87,419.00		0.00	$ -			-	$ -
92.1	811.1.2 (5 - 11606)	811-13		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto permanente TRM-15	m2	0	$ 90,967.00		5,211.00	$ 474,029,037.00		$ -	216.30	$ 19,676,162.00
93.0	812.2.1P (4 - 11606)		812.2.1P	Suministro, transporte e Instalación malla triple torsión Cal. 12 hueco de 8x10 cm	m2	0	$ 57,717.00		0.00	$ -			-	$ -
93.1	812.2.1P (4 - 11606)		812.2.1P	Suministro, transporte e Instalación malla triple torsión Cal. 12 hueco de 8x10 cm	m2	0	$ 66,115.00		14,469.00	$ 956,617,935.00		$ -	288.40	$ 19,067,566.00
94.0	812.2.2P (4 - 11606)		812.2.2P	Suministro, transporte e Instalación malla alambre de alta resistencia a=2" 120KN/m	m2	0	$ 357,183.00		0.00	$ -			-	$ -
94.1	812.2.2P (4 - 11606)		812.2.2P	Suministro, transporte e Instalación malla alambre de alta resistencia a=2" 120KN/m	m2	0	$ 425,535.00		7,307.00	$ 3,109,384,245.00		$ -	2,545.10	$ 1,083,029,130.00
95.0	900.1 (3 - 11608)	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	0	$ 1,318.00		0.00	$ -			-	$ -
95.1	900.1 (3 - 11608)	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	0	$ 1,318.00		179,762.50	$ 236,926,975.00	5,963.50	$ 7,859,893.00	175,819.90	$ 231,730,629.00
96.0	201.17.1P (5 - 11605)		201.17.1P	Traslado de Poste P1. 1. (PR 8+600 coordenadas 1164927 – 12962)	Und		$ 19,193,381.00		0.00	$ -			-	$ -
96.1	201.17.1P (5 - 11605)		201.17.1P	Traslado de Poste P1. 1. (PR 8+600 coordenadas 1164927 – 12962)	Und		$ 19,193,381.00		1.00	$ 19,193,381.00		$ -	1.00	$ 19,193,381.00
97.0	201.17.2P (5 - 11605)		201.17.2P	Traslado de Poste P.2. 2. (PR 9+200 coordenadas 1165406 – 1295948)	Und		$ 1,310,016.00		0.00	$ -			-	$ -
97.1	201.17.2P (5 - 11605)		201.17.2P	Traslado de Poste P.2. 2. (PR 9+200 coordenadas 1165406 – 1295948)	Und		$ 1,310,016.00		1.00	$ 1,310,016.00		$ -	-	$ -
98.0	201.17.3P (5 - 11605)		201.17.3P	Traslado de Poste P3 3. (PR 9+750 Coordenadas 1165042 – 1296063)	Und		$ 2,994,321.00		0.00	$ -			-	$ -
98.1	201.17.3P (5 - 11605)		201.17.3P	Traslado de Poste P3 3. (PR 9+750 Coordenadas 1165042 – 1296063)	Und		$ 2,994,321.00		1.00	$ 2,994,321.00		$ -	-	$ -
99.0	201.17.4P (5 - 11605)		201.17.4P	Traslado de Poste P5. 5 (PR 10+160 coordenadas 1165397 – 1295821)	Und		$ 7,485,803.00		0.00	$ -			-	$ -
99.1	201.17.4P (5 - 11605)		201.17.4P	Traslado de Poste P5. 5 (PR 10+160 coordenadas 1165397 – 1295821)	Und		$ 7,485,803.00		1.00	$ 7,485,803.00		$ -	-	$ -
100.0	201.17.5P (5 - 11605)		201.17.5P	Traslado de Poste (PR 10+450 Coordenadas 1165594 – 1295867)	Und		$ 1,497,161.00		0.00	$ -			-	$ -
100.1	201.17.5P (5 - 11605)		201.17.5P	Traslado de Poste (PR 10+450 Coordenadas 1165594 – 1295867)	Und		$ 1,497,161.00		1.00	$ 1,497,161.00		$ -	-	$ -
101.0	421.1 (7 - 11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 4,213.00		0.00	$ -			-	$ -
101.1	421.1 (7 - 11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 4,213.00		66,500.00	$ 280,164,500.00		$ -	41,111.00	$ 173,200,643.00
102.0	630.3.3P (5 - 11606)		630.3.3P	Dados en concreto clase 28 mpa para anclajes activos de 1.0 m x 1.0m. no incluye acero	Und		$ 1,140,559.00		0.00	$ -			-	$ -
102.1	630.3.3P (5 - 11606)		630.3.3P	Dados en concreto clase 28 mpa para anclajes activos de 1.0 m x 1.0m. no incluye acero	Und		$ 1,140,559.00		1,766.00	$ 2,014,227,194.00	25.00	$ 28,513,975.00	1,403.00	$ 1,600,204,277.00
103.0	812.2.3P (4 - 11606)		812.2.3P	Suministro, transporte e instalación malla alambre de alta resistencia a=3mm 150kn/m2	m2		$ 445,385.00		0.00	$ -			-	$ -
103.1	812.2.3P (4 - 11606)		812.2.3P	Suministro, transporte e instalación malla alambre de alta resistencia a=3mm 150kn/m2	m2		$ 445,385.00		2,911.00	$ 1,296,515,735.00		$ -	2,322.00	$ 1,034,183,970.00
104.0	7P (5 - 11606)		7P	Perforación para anclaje para recalce de estructuras	Und		$ 19,314.00		0.00	$ -			-	$ -
104.1	7P (5 - 11606)		7P	Perforación para anclaje para recalce de estructuras	Und		$ 19,314.00		15,850.00	$ 306,126,900.00		$ -	-	$ -
105.0	8P (7 - 11607)		8P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para realce de muros	m2		$ 21,490.00		0.00	$ -			-	$ -
105.1	8P (7 - 11607)		8P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para realce de muros	m2		$ 21,490.00		1,654.80	$ 35,561,652.00		$ -	-	$ -
106.0	623.6P (5 - 11606)		623.6P	Suministro e Instalación de Tuberia para Instrumentación Geotécnica	m		$ 1,577,649.00		0.00	$ -			-	$ -
106.1	623.6P (5 - 11606)		623.6P	Suministro e Instalación de Tuberia para Instrumentación Geotécnica	m		$ 1,577,649.00		145.00	$ 228,759,105.00		$ -	145.00	$ 228,759,105.00
107.0	623.7P (5 - 11606)		623.7P	Toma de Lecturas de Instrumentación geotécnica y presentación de informe	Und		$ 2,363,224.00		0.00	$ -			-	$ -
107.1	623.7P (5 - 11606)		623.7P	Toma de Lecturas de Instrumentación geotécnica y presentación de informe	Und		$ 2,363,224.00		70.00	$ 165,425,680.00		$ -	25.00	$ 59,080,600.00
108.0	500.1.1 (5 - 11603)		500.1.1	Pavimento de Concreto Hidraulico MR-45	m3		$ 966,880.00		0.00	$ -			-	$ -
108.1	500.1.1 (5 - 11603)		500.1.1	Pavimento de Concreto Hidraulico MR-45	m3		$ 966,880.00		11,375.00	$ 10,998,260,000.00		$ -	2,658.10	$ 2,570,063,728.00
109.0	623.8P (5 - 11606)		623.8P	Suministro e Instalacion Anclaje Autoperforante Tipo R32-320	m		$ 455,000.00		0.00	$ -			-	$ -
109.1	623.8P (5 - 11606)		623.8P	Suministro e Instalacion Anclaje Autoperforante Tipo R32-320	m		$ 455,000.00		20,105.00	$ 9,147,775,000.00	744.00	$ 338,520,000.00	16,845.00	$ 7,664,475,000.00
110.0	650.2 (4 - 14104)	650.2		Fabricación de estructura metálica para puente	kg		$ 16,448.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
110.1	650.2 (4 - 14104)	650.2		Fabricación de estructura metálica para puente	kg		$ 16,448.00		48,084.90	$ 790,900,435.00		$ -	-	$ -
111.0	650.4 (4 - 14104)	650.4		Montaje de estructura metálica	kg		$ 19,778.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
111.1	650.4 (4 - 14104)	650.4		Montaje de estructura metálica	kg		$ 19,778.00		48,084.90	$ 951,023,152.00		$ -	-	$ -
112.0	201.12P (4 - 14104)		201.12P	Desmontaje de la estructura metálica existente (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 2,567.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
112.1	201.12P (4 - 14104)		201.12P	Desmontaje de la estructura metálica existente (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 2,567.00		41,910.00	$ 107,582,970.00		$ -	-	$ -
113.0	650.5P (4 - 14104)		650.5P	Suministro, Fabricación, Transporte y Montaje para Reposición del Tablero Metálico (Apriete Especifico de los Pernos Entre el Tablero Metálico y Las Vigas Soporte) (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 25,186.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
113.1	650.5P (4 - 14104)		650.5P	Suministro, Fabricación, Transporte y Montaje para Reposición del Tablero Metálico (Apriete Especifico de los Pernos Entre el Tablero Metálico y Las Vigas Soporte) (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 25,186.00		41,910.00	$ 1,055,545,260.00		$ -	-	$ -
114.0	650.9P (4 - 14104)		650.9P	Reposición de todos los pernos faltantes en cerchas, vigas y tablero (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 62,329.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
114.1	650.9P (4 - 14104)		650.9P	Reposición de todos los pernos faltantes en cerchas, vigas y tablero (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 62,329.00		140.00	$ 8,726,060.00		$ -	-	$ -
115.0	650.10P (4 - 14104)		650.10P	Reemplazo de pernos con corrosión avanzada o fallados (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 99,054.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
115.1	650.10P (4 - 14104)		650.10P	Reemplazo de pernos con corrosión avanzada o fallados (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 99,054.00		140.00	$ 13,867,560.00		$ -	-	$ -
116.0	650.11P (4 - 14104)		650.11P	Apriete controlado de pernos con holgura (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 34,045.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
116.1	650.11P (4 - 14104)		650.11P	Apriete controlado de pernos con holgura (Puente Cubugón PR108+055)	Und		$ 34,045.00		550.00	$ 18,724,750.00		$ -	-	$ -
117.0	650.12P (4 - 14104)		650.12P	Reemplazar los elementos metálicos de las torres y Pintura (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 26,999.00		0.00	$ -		$ -	-	$ -
117.1	650.12P (4 - 14104)		650.12P	Reemplazar los elementos metálicos de las torres y Pintura (Puente Cubugón PR108+055)	kg		$ 26,999.00		3,090.00	$ 83,426,910.00		$ -	-	$ -
Ajuste al Peso										$ (6.00)				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)							**$ 300,223,516,809.00**		**$ 326,945,550,443.00**		**$ 1,593,900,612.00**		**$ 95,183,185,926.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 31,704,542,709.00		$ 34,926,590,741.00		$ -		$ 17,649,828,275.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 1,150,000,000.00		$ 1,150,000,000.00		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 333,078,059,518.00**		**$ 363,022,141,184.00**		**$ 1,593,900,612.00**		**$ 112,833,014,201.00**
*	VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)							$ 2,434,031,973.00		$ 2,652,854,109.00		$ 11,647,735.00		$ 824,548,951.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							**$ 335,512,091,491.00**		**$ 365,674,995,293.00**		**$ 1,605,548,347.00**		**$ 113,657,563,152.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)							$ 1,500,000,000.00		$ 1,500,000,000.00		$ -		$ 1,342,552,456.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)							$ 285,000,000.00		$ 285,000,000.00		$ -		$ 255,084,967.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS. REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)							**$ 1,785,000,000.00**		**$ 1,785,000,000.00**		**$ -**		**$ 1,597,637,423.00**
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)							$ 24,428,809,324.00		$ 24,428,809,324.00		$ -		$ 962,199,233.00
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K							$ 408,000,000.00		$ 2,300,259.00		$ -		$ 2,300,259.00
*	VALOR BÁSICO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SECTORES ATÍPICOS Y DE EMERGENCIA NO PREVISTOS INICIALMENTE EN EL CORREDOR VIAL (L)							$ -		$ 1,848,739,496.00		$ -		$ 732,457,397.00
*	VALOR DEL IVA (19%) DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SECTORES ATÍPICOS Y DE EMERGENCIA NO PREVISTOS INICIALMENTE EN EL CORREDOR VIAL (M)							$ -		$ 351,260,504.00		$ -		$ 139,166,906.00
	VALOR BÁSICO DE LOS ESTUDIOS CON FINES DE SUSTRACCIÓN DE RESERVA FORESTAL (N)									$ 2,079,224,015.00		$ -		$ 1,195,272,374.00
	VALOR DEL IVA (19%) DE LOS ESTUDIOS CON FINES DE SUSTRACCIÓN DE RESERVA FORESTAL (O)									$ 395,052,563.00		$ -		$ 227,101,751.00
*	TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)							**$ 359,414,868,842.00**		**$ 392,881,214,278.00**		**$ 1,593,900,612.00**		**$ 117,067,795,920.00**
*	TOTAL IVA ACTA (M=E+H)							$ 2,719,031,973.00		$ 3,684,167,176.00		$ 11,647,735.00		$ 1,445,902,575.00
*	**VALOR TOTAL (N=L+M)**							**$ 362,133,900,815.00**		**$ 396,565,381,454.00**		**$ 1,605,548,347.00**		**$ 118,513,698,495.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 32,339,552,755.00	8.15%
Valor Amortizado Presenta Acta	**$ 138,895,527.00**	**8.65%**
Valor Amortizado Acumulado	$ 7,646,003,824.00	
Valor Saldo por Amortizar	**$ 24,693,548,931.00**	**6.23%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,593,900,612.00	$ 11,647,735.00	$ 1,605,548,347.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA SERVICIOS DEL TUNEL	$ -	$ -	$ -
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (solo para actividades pendientes - según pliego y conforme a plantilla)	$ -	$ -	$ -
PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORE	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA 19%)			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SECTORES ATÍPICOS	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (K)	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS CON FINES DE SUSTRACCIÓN RESERVA FORESTAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,593,900,612.00**	**$ 11,647,735.00**	**$ 1,605,548,347.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 221,939,042.00	$ 4,416,732,791.00
SB	$ -	$ 12,203,647,400.00
B	$ -	$ 2,637,720,000.00
P	$ -	$ 7,274,854,265.00
QA	$ 1,247,842,819.00	$ 63,686,137,440.00
SCT	$ -	$ 263,022,708.00
OV	$ 78,907,558.00	$ 1,492,234,493.00
T	$ 45,211,193.00	$ 3,208,836,829.00
TOTAL	**$ 1,593,900,612.00**	**$ 95,183,185,926.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 142,330,000.00	$ 3,682,348,292.00
2 Sub-bases y bases	$ 19,745,100.00	$ 15,251,922,722.00
3 Transporte de materiales	$ 45,211,193.00	$ 3,208,836,829.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 97,052,582.00	$ 12,445,963,965.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 1,289,561,737.00	$ 52,716,476,837.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ 5,750,000.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 7,560,819,869.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 22,334,844,312.00
TOTAL	**$ 1,593,900,612.0**	**$ 117,206,962,826.0**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	$ 142,330,000.00	$ 3,685,948,011.00
11602 - Afirmados, subbases y bases	$ 19,745,100.00	$ 15,251,922,722.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 7,274,854,265.00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 213,319,465.00	$ 14,359,015,053.00
11605 - Obras de urbanismo	$ -	$ 19,193,381.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 1,173,294,854.00	$ 50,803,575,545.00
11607 - Señalización y control de transito	$ -	$ 263,022,708.00
11608 - Transporte y sobre acarreos	$ 45,211,193.00	$ 3,208,836,829.00
14102 - Subestructura y cimentación	$ -	$ 5,750,000.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
(N.A.)Items no sujetos a ajuste	$ -	$ 22,334,844,312.00
TOTAL	**$ 1,593,900,612.0**	**$ 117,206,962,826.0**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,593,900,612.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,455,005,085.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 1,466,652,820.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuanto de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los Ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CESAR ANATOLI MALAVER
Representante legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
Cédula de Extranjería No. 7.846.410

Firma:
Nombre: **EDUARDO RAMOS ARNEDO**
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BOL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.