INFORME DE SUPERVISIÓN 06

La Jagua de Ibirico, 18 de junio de 2026

Doctor
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 317 DE 2025

PERIODO No 6

Del periodo de 13 DE ABRIL al 30 DE MAYO DEL 2026

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Municipio de la Jagua de Ibirico
Interventor:	CONSORCIO INTERPERIJA
Supervisión:	Secretario de infraestructura y Obras públicas – Luis Miguel Gallego Mejía
Objeto del Contrato:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el mejoramiento de la vía rural de la vereda Nueva Granada-Zumbador, en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.
Contrato No:	317 de 2025
Contratista interventoría:	CONSORCIO INTERPERIJA 2025
Nit:	901980244-2
Representante legal:	Jimmy Andrés Beleño Vásquez
Valor inicial del contrato:	$ 143.021.340,00
Valor adicionado:	$ 71.510.670,00
Valor actual del contrato:	$ 214.532.010,00
Fecha de inicio:	Veintinueve (29) de agosto de 2025
Plazo de ejecución:	Cuatro (4) meses
Tiempo adicionado:	Tres (3) meses y quince (15) días
Plazo de ejecución actualizado:	Siete (7) meses y quince (15) días
Fecha de suspensión N°1:	Veintiséis (26) de diciembre de 2025
Duración de la suspensión N°1:	Dos (2) meses y Quince (15) días
Fecha de terminación actualizada:	Treinta (30) de junio 2026

Datos del contratista:

Dirección oficina central	Calle 14C No 19E - 95
Dirección oficina en el Municipio	Calle 14C No 19E - 95
Correo electrónico oficial	construperija2025@gmail.com
Teléfonos	3186249820

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 06- 13 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2026** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el primer mes de ejecución del contrato de interventoría, el interventor continuó ejerciendo de manera permanente las labores de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera sobre la ejecución del contrato de obra, actividades que fueron verificadas por esta Supervisión, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

Las principales actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo evaluado fueron las siguientes:

Gestión Técnica, Administrativa y financiera

- Mantuvo seguimiento continuo a la documentación contractual, verificando la actualización y consistencia de los soportes administrativos derivados de la ejecución del contrato.
- Realizó la verificación periódica de las garantías (pólizas) del contrato de obra, constatando su vigencia y condiciones conforme a lo exigido contractualmente.
- Efectuó seguimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado a la interventoría y del contratista de obra, dejando constancia de su cumplimiento.
- Atendió los requerimientos formulados por esta Supervisión, manteniendo comunicación permanente y oportuna para el reporte de avances, novedades y observaciones del proyecto.
- Consolidó y presentó oportunamente el informe mensual de interventoría correspondiente al **sexto** mes, incluyendo los componentes técnicos, administrativos y financieros.
- Realizo la revisión y aprobación de la adición en tiempo del contrato de obra, anunciando la aprobación de la presente acta aprobada el 05/12/2025.
- Realizó visitas periódicas de campo, verificando la correcta ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista de obra.
- Adelantó el seguimiento al cronograma de ejecución, evaluando el avance físico de las actividades y su correspondencia con la programación aprobada.
- Ejecutó la verificación de calidad de las actividades constructivas, constatando que los procedimientos y materiales empleados cumplen con las especificaciones técnicas y diseños aprobados.
- Supervisó la correcta ejecución de actividades relacionadas con placa huella, obras de drenaje, cunetas y estructuras complementarias, conforme al alcance contractual.
- Revisó y validó los ensayos de laboratorio y certificados de calidad, emitiendo concepto técnico favorable sobre los resultados obtenidos.
- Realizó seguimiento al control del personal de obra, verificando afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

De la revisión efectuada por esta Supervisión, se evidencia que la interventoría desarrolló de manera adecuada, continua y conforme a contrato las actividades correspondientes al segundo mes de ejecución.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

En ejercicio de las funciones de supervisión, se efectuó la revisión del componente financiero del contrato de interventoría correspondiente al segundo mes de ejecución, verificando lo siguiente:

- Los gastos reportados por el interventor corresponden a los rubros establecidos en la propuesta económica aprobada del mes de
- Se encuentran debidamente soportados los pagos de personal, honorarios, seguridad social, prestaciones sociales y costos indirectos asociados a la ejecución del contrato.
- Los valores ejecutados guardan coherencia con el avance de la interventoría y no presentan desviaciones frente a la propuesta económica contractual.
- El interventor se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas y financieras derivadas del contrato.

En consecuencia, esta Supervisión certifica que durante el **sexto** mes de ejecución el interventor dio cumplimiento a la propuesta económica presentada, ejecutando los recursos conforme a lo pactado contractualmente.

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO PRESENTE INFORME:


Durante el periodo y posterior al reinicio de actividades, el contrato de interventoría registra un avance financiero del **58,79 %,** equivalente a $126.130.836,33 COP.

Al inicio de la interventoría, la obra presentaba un avance físico del 58,89 %, quedando pendiente por ejecutar el 41,11 %. Actualmente, resta por ejecutar el 16,94 %, lo que significa que durante el periodo de seguimiento de la interventoría se ha ejecutado un 24,17 % adicional de la obra. Este avance equivale al 58,79 % del porcentaje que se encontraba pendiente al inicio de la interventoría.

El contrato de interventoría tuvo un valor inicial de $143.021.340,00 COP y fue adicionado en $71.510.670,00 COP mediante la Adición N°1, para un valor actualizado de $214.532.010,00 COP. Sobre este valor se calcula la ejecución financiera acumulada de $126.130.836,33 COP para el presente corte.

De acuerdo con la programación vigente, ajustada por la suspensión, sus prórrogas, el reinicio de actividades y la actualización contractual, el avance programado corresponde al 91,56 %. El reconocimiento económico se efectúa conforme a la forma de pago establecida, correspondiente al 90 % durante la ejecución y el 10 % restante con la suscripción del acta final.

GRAFICA AVANCE TIEMPO



Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

MES DE ABRIL

No. DE PLANILLA	**9504415971**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS	Diret. de Interventoría	$6.500.000	$6.500.000
JIMMY ANDRES BELEÑO VASQUEZ	Residente de Interventoría	$3.600.000	$3.600.000
MARIA CAROLINA CALVANO CHIQUILLO	Técnico SISOMA	$1.900.000	$1.900.000
BEATRIZ TRESPALACIOS FAJARDO	Secretaria	$1.600.000	$1.600.000

MES DE MAYO

Durante este periodo se presenta cambio de personal Técnico SISOMA, se retira MARIA CAROLINA CALVANO CHIQUILLO, y se incluye JENNIFER JOHANA MESTRE MORALES.

No. DE PLANILLA	**9505910661**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS	Diret. de Interventoría	$6.500.000	$6.500.000
JIMMY ANDRES BELEÑO VASQUEZ	Residente de Interventoría	$3.600.000	$3.600.000
MARIA CAROLINA CALVANO CHIQUILLO	Técnico SISOMA	$1.900.000	$ 63.334
JENNIFER JOHANA MESTRE MORALES	Técnico SISOMA	$1.900.000	$1.900.000
BEATRIZ TRESPALACIOS FAJARDO	Secretaria	$1.600.000	$1.600.000

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE EGRESO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 143.021.340,00		100,00%
ANTICIPO	N.A		0,00%
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	$ 71.510.670,00		50%
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 214.532.010,00**		**100,00%**
PRIMER PAGO	$114.389.240,07	Pendiente	53,32 %
ACUMULADO COBRADO POR EL CONTRATISTA HASTA LA PRESENTE ACTA	$114.389.240,07		53,32 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 100.142.769,93		46,68%

Nota: Para el presente periodo, se presentó cobro de acta parcial 01, por un monto de $**114.389.240,07** pesos M. cte, equivalentes al **53,32 %**

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 53,32 %

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

SEGUIMIENTO DE POLIZAS

CONDICIONES INICIALES

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	28/08/2025	30/04/2026	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	28/08/2025	28/12/2028	$7,151,067.00
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	28/12/2025	28/12/2030	$14,302,134.00

AMPAROS

RIESGO INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2025	30/04/2026	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/08/2025	28/12/2028	$7,151,067.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2025	28/12/2030	$14,302,134.00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	01/05/2026	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	29/12/2028	$7,151,067.00
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/12/2025	29/12/2030	14,302,134.00

AMPAROS

RIESGO INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	01/05/2026	$14,302,134.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	29/12/2028	$7,151,067.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2030	$14,302,134.00	

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE SUSPENSIÓN - REINICIO 1

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	18/07/2026	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	29/12/2028	$7,151,067.00
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/12/2025	29/12/2030	$14,302,134.00

AMPAROS

RIESGO INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	18/07/2026	$14,302,134.00	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	29/12/2028	$7,151,067.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2030	$14,302,134.00	

PÓLIZAS PRORROGA No.1

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	02/08/2026	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	31/03/2029	$7,151,067.00
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/12/2025	29/12/2030	$14,302,134.00

AMPAROS

RIESGO INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	02/08/2026	$14,302,134.00	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	31/03/2029	$7,151,067.00	$7,151,067.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2030	$14,302,134.00	

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico - Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

PÓLIZAS CAUSA PRIMA

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	02/08/2026	$21,453,201.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	31/03/2029	$10,726,600.50
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/12/2025	29/12/2030	$21,453,201.00

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	02/08/2026	$21,453,201.00	$14,302,134.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	31/03/2029	$10,726,600.50	$7,151,067.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2030	$21,453,201.00	$14,302,134.00

PÓLIZA ADICIÓN Y PRORROGA No.2

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	02/11/2026	$21,453,201.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/08/2025	31/06/2029	$10,726,600.50
CALIDAD DE SERVICIO	Seguros del estado S.A	47-44-101032265	29/12/2025	29/12/2030	$21,453,201.00

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	02/11/2026	$21,453,201.00	$21,453,201.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	30/06/2029	$10,726,600.50	$10,726,600.50
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2030	$21,453,201.00	$21,453,201.00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como **SUPERVISOR** certifico que durante el **PERIODO 6** comprendido entre el **13 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

ANEXOS:

- Informe al contrato de interventoría
- Formato de generación de empleo
- Soportes pago de seguridad social
- Nómina y soportes de pago
- Hoja de vida del personal cambiado
- Soporte de pago de los costos indirectos
- Registro fotográfico

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
Secretario de Infraestructura y obras
Supervisor

Proyectó: MARIA MONICA LÓPEZ MENESES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO
Revisó: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co