SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de Febrero de 2025 al 17 del mes de Febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4110 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Nota: La información presentada a continuación fue con base en el informe de Interventoría No.28 con fecha del 17 de Febrero de 2025, el cual está sujeto a modificaciones una vez subsanen las observaciones presentadas por la Supervisión.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1807 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: FRESNO - CASABIANCA, DEL ALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FRESNO, AL RIO GUALI
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13 Km

1.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1807 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	CARLOS QUIROGA CALDERÓN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		

FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16280	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$9.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$3.560.000.000		
VALOR ACTUAL:	$12.560.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRORROGA:	30 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)		
PRORROGA No 3	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

1.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
53722	190822	08-02-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 1.350.000.000
15323	114823	03-02-2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 7.650.000.000
125223	809323	13-07-2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 3.560.000.000
TOTAL					$ 12.560.000.000

1.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 28 de fecha 01 del mes de Febrero del 2025 al 17 del mes de Febrero del 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 467 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES FRESNO 2022	NIT:	901.654.752
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCION Y CONSULTORIA SAS – NIT 900.682.087-0 (90%) SECONTSA SAS – NIT 900.748.969 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO 1807 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO		
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.991.139.856,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.560.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 12.551.139.856,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.596.455.942,40		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.741.201.065,26		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 855.254.877,14		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	ONCE MESES Y 27 DIAS		
PRÓRROGA 1:	DESDE EL 11/12/2023 HASTA EL 31/12/2023 (20 DIAS)		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 10/01/2024		

PRÓRROGA 2:	DESDE EL 14/01/2024 HASTA EL 31/07/2024 (6 MESES Y 17 DIAS)
PRÓRROGA 3:	DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 28/12/2024 (4 MESES Y 28 DIAS)
SUSPENSIÓN 2:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 28/11/2024
REINICIO 2:	29/11/2024
PRÓRROGA 4:	Desde el 28/01/2025 hasta el 28/02/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/02/2025

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357	2022	2.3.2.02.02.005	$8.964.221.828,00	$8.860.433.197,00	$103.788.631,00
			$3.560.000.000,00	$0	$3.560.000.000,00
		TOTAL	$12.524.221.828,00	$8.635.223.018,00	$3.663.788.631,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	--	--	--	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$107.823.422,10	--	$43.129.368,84	$107.823.422,10
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$388.224.341,00	--	$155.289.736,48	$388.224.341,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$131.174.998,77	--	$52.469.999,51	$131.174.998,77
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$50.432.023,13	--	$20.172.809,25	$50.432.023,13
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$108.991.479,11	--	$43.596.591,64	$108.991.479,11
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$295.938.496,07	--	$118.375.398,43	$295.938.496,07
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$153.615.049,07	--	$61.446.019,63	$153.615.049,07

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$270.141.788,74	--	$108.056.715,50	$270.141.788,74
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$391.818.547,54	--	$117.545.564,26	$391.818.547,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$800.790.358,98	--	$240.237.107,69	$800.790.358,98
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$502.928.021,54	--	$150.878.406,46	$502.928.021,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$469.729.242,02	--	$140.918.772,61	$469.729.242,02
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$533.263.821,66	--	$159.979.146,50	$533.263.821,66
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$842.805.977,68	--	$252.841.793,30	$842.805.977,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$851.243.778,20	--	$255.373.133,46	$851.243.778,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$913.732.681,17	--	$274.119.804,35	$913.732.681,17
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$828.767.224,68	--	$248.630.167,40	$828.767.224,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$993.801.766,46	--	$298.140.529,94	$993.801.766,46
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$225.210.179,28	--	$67.563.053,78	$225.210.179,28
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$462.217.720,54	--	$ 138.665.316,16	$462.217.720,54

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 28 de Febrero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 12.551.139.856,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.551.139.856,00	100,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.352.623.945,00	74,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.352.623.945,00	74,52%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 3.596.455.942,40
Amortizado	$ 2.956.421.343,44
Saldo	$ 640.034.598,96

1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 74,52%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/02/2025	03	--	17/02/2025- 22/04/2025	22/04/2025

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.255.113.985,60	No. Póliza I-100017600 Anexo 4	10/01/2024	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$5.020.455.942,40		10/01/2024	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$627.556.992,80		10/01/2024	31/07/2024
Estabilidad y calidad de la obra	$3.765.341.956,80		10/01/2024	10/06/2024
Calidad	$11.296.025,87		31/07/2024	09/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$250.000.000,00	No. Póliza I-100004030 Anexo 4	11/04/2023	31/07/2024
Patronal	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024
Contratistas y subcontratistas	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024
Vehículos propios y no propios	$150.000.000,00		11/04/2023	31/07/2024

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1808 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CRUCE DE LA VEREDA BOLIVAR AL PUENTE DE LA VEREDA DE LA YUCA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 KM

2.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1808 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	DIANA MAGALY CARO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2022	OFICIO SVR 26789	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRORROGA:	1 AÑO Y 7 MESES		
PRORROGA No 1:	01/01/2024 Hasta 31/07/2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 2:	01/08/2024 Hasta 31/12/2024 (6 MESES)		
PRORROGA No 3:	01/01/2025 Hasta 30/06/2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
56722	09/02/2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$ 300.000.000,00
		Vigencia futura		$1.950.000.000,00
TOTAL				$ 2.250.000.000,00

2.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 28 de fecha 01 del mes de Febrero del 2025 al 17 del mes de Febrero del 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 123 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BOLIVAR – LA YUCA 2024	NIT:	901.857.993-5
INTEGRANTES	RICARDO ANDRES CHAVARRO CC 14010298 (80%) EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA CC 79904529 (10%) VGS PROJECTS S.A.S NIT 900849616 (10%)		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO INVIAS 1808 DE 2021.		
FECHA DE INICIO:	23 DE AGOSTO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.899.199.491,00		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS		
PRÓRROGA 1:	Sesenta y dos (62) días calendario		
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 29/10/2024 hasta el 01/12/2024		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N1:	Desde el 02/12/2024 hasta el 18/12/2024		
REINICIO 1:	10/12/2024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$1.899.199.491,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y OCHO (78) DÍAS A PARITR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2024000264	2024	2.3.2.02.02.005	--	$1.899.119.491	$0	
			TOTAL	$1.899.119.491	$0	

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-	-

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 17 de Febrero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.899.119.491,00	100,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.899.119.491,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$796.692.343,80	41,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$796.692.343,80	41,95%

2.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 41,95%

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/02/2025	"	--	17/02/2025-19/03/2025	19/03/2025

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/02/2025-
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.911.949,10	Póliza No. 480-47-994000052313 Anexo 3	09/08/2024	06/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$379.823.898,20		09/08/2024	07/03/2028
Estabilidad de la Obra	$569.735.847,30		09/08/2024	21/02/2030
Calidad	$569.735.847,30		09/08/2024	21/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$260.000.000,00	Póliza No. 480-7-4 994000008996 Anexo 3	06/01/2025	16/03/2025

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

2.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

2.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2014 DE 2021 – MUNICIPIO DE LÉRIDA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA DELICIAS - LÉRIDA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,50 Km

3.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2014 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LERIDA	NIT:	890702034-2
REPRESENTANTE:	LUIS CARLOS AMÉZQUITA CARDENAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LERIDA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	28 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16571	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$590.000.000		
VALOR ACTUAL:	$590.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGA:	30 MESES		
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
PRORROGA No 2:	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)		
PRORROGA No 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)		
PRORROGA No 4:	30 DE JUNIO DE 2025 (6 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

3.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha RP	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
145622	493622	26-04-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$560.000.000,00
TOTAL					$560.000.000,00

3.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 28 de fecha 01 del mes de Febrero del 2025 al 17 del mes de Febrero del 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 217 DE 2024		
CONTRATISTA:	PRODIAC LTDA CESIÓN A CONSORCIO PC4 2024	NIT:	901.852.928
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONTRATISTAS CIVILES EN CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS S.A.S. 60% PROYECTOS DE INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. 40%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA DEL SECTOR VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2014 DEL 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$588.180.903,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$588.180.903,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA No.1:	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN No.1:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 01/12/2024
REINICIO No.1:	25/11/2024
PRÓRROGA No.2:	35 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025

3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20224000727	Agosto 20-2024	R.B transferencias de capital de otras entidades de gobierno general	$588.180.903,00	$258.487.661,05	$329.693.241,95

3.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No.1	$258.487.661,05	--	--	$258.487.661,05
Acta de Recibo Parcial No.2	$154.822.618,00	--	--	$154.822.618,00

3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 17 de Febrero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$588.180.903,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$588.180.903,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$436.608.903,45	74,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$436.608.903,45	74,23%

3.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 74,23%

3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

3.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/02/2025	"	--	17/02/2025- 19/03/2025	19/03/2025

3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$58.818.090,30	Póliza No. 480-47-994000052302 Anexo 4	28/08/2024	28/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$58.818.090,30		28/08/2024	27/01/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$117.636.180,60		5 años a partir de la fecha del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	Póliza No. 99400008994 Anexo 4	28/08/2024	25/01/2025

3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

3.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

3.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1072 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENERIA ST	NIT:	901600657-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA (50%) Y AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 5”		
FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2022	No. 70071	SVR
VALOR INICIAL:	$ 3.760.695.182,00		
VALOR ADICIONES:	$690.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$90.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$600.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$130.000.000,00		
ADICIÓN 4:	$252.594.106,00		
VALOR ACTUAL:	$4.743.289.342,00		
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS		
ANTICIPO OTORGADO:	$287.433.227,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$287.433.227,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA No.1:	DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 30/10/2024		
PRÓRROGA No.2:	DESDE EL 26/11/2024 HASTA EL 31/12/2024		
PRÓRROGA No.3:	DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 28/02/2024		

SUSPENSIÓN No.1:	DESDE EL 29/10/2024 HASTA EL 24/11/2024
REINICIO No.1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No.2:	Desde el 18/02/2025 hasta el 16/03/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de abril de 2025

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
878822	2022	11		$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,0	$0,00
1329922	2022	11		$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,0	$0,00
125223	2023	11		$1.710.227.703,00	$1.710.227.703,00	$0,00
1355123	2023	10		$600.000.000,00	$600.000.000,00	$0,00
216924	2024	11		$1.760.467.479,00	$1.760.467.479,00	$0,00
768724	2024	10		$130.000.000,00	$130.000.000,00	$0,00
118572	2025	10		$252.594.160,00	$200.655.265,00	$51.938.895,00

4.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$17.692.600,00	$ 3.361.594,00	$0	$21.054.194,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$57.144.000,00	$10.857.360,00	$0	$68.001.360,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$73.387.000,00	13.943.530,00	$0	$87.330.530,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$125.140.400,00	$23.776.676,00	$0	$148.917.076,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$153.228.800,00	$29.113.472,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$181.846.000,00	$34.550.740,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$190.641.000,00	$36.221.790,00	$47.660.250,00	$226.862.790,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$201.606.300,00	$38.305.197,00	$50.401.575,00	$239.911.497,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 9	$207.547.500,00	$39.434.025,00	$51.886.875,00	$246.981.525,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$223.681.000,00	$42.499.390,00	$55.920.250,00	$266.180.390,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$126.151.000,00	$23.968.690,00	$31.537.750,00	$150.119.690,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$122.792.000,00	$23.330.480,00	$50.026.527,00	$146.122.480,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$252.224.000,00	$47.922.560,00	$0	$300.146.560,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$251.976.900,00	$47.875.611,00	$0	$299.852.511,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$218.588.000,00	$41.531.720,00	$0	$260.119.720,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$218.958.500,00	$41.602.115,00	$0	$260.560.615,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$209.138.000,00	$39.736.220,00	$0	$248.874.220,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$195.873.600,00	$37.215.984,00	$0	$233.089.584,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$151.250.000,00	$28.737.500,00	$0	$179.987.500,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$143.450.900,00	$27.255.671,00	$0	$170.706.571,00
Acta Mensual de Costos No. 21	$118.334.000,00	$22.483.460,00	$0	$140.817.460,00
Acta Mensual de Costos No. 22	$118.291.600,00	$22.475.404,00	$0	$140.767.004,00
Acta Mensual de Costos No. 23	$99.345.900,00	$18.875.721,00	$0	$118.221.621,00
Acta Mensual de Costos No. 24	$93.917.500,00	$17.844.325,00	$0	$111.761.825,00
Acta Mensual de Costos No. 25	$18.728.000,00	$3.558.320,00	$0	$22.286.320,00
Acta Mensual de Costos No. 26	$99.664.800,00	$18.936.312,00	$0	$118.601.112,00

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 28 De fecha 17 de Febrero de 2025 para este período el contrato reporta un avance de 99,71%, considerando el adicional N.4 realizado durante este periodo al contrato.

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.729.539.451– 99,71%
Total, inversión ejecutada: $ 4.729.539.451– 99,71%

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2022	1
01/02/2023	2
01/05/2023	3
01/11/2023	4
15/01/2024	5
01/08/2024	7
25/11/2024	9
7/01/2025	10

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA DE REANUDACION
			DESDE	HASTA	
18/02/2025	2	…	18/02/2025	17/03/2025	18/03/2025

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

4.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 4006759				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$436.069.518,2	Póliza No. 4006759 Anexo 14	6/07/2022	11/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$616.923.560,0		6/07/2022	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$872.139.036,4		6/07/2022	09/03/2028
Calidad del Servicio	$1.308.208.554,6		6/07/2022	6/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

4.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

4.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

4.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

4.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Ninguno.

4.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

4.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

4.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

4.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguno.


4.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1072-2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Ingeniería ST, firma interventora mediante contrato 1072-2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

4.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,



JUAN DAVID TORRES SANABRIA
CC. 14.274.291 de Guayabal-Armero
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA