INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 5 de febrero de 2024	PERIODO No.	57	DEL	29/01/2024	AL	4/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 1**	2 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 2**	1 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 3				**PRORROGA No. 3**	1 MES 2 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/09/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27/03/2024			**FECHA DE TERMINACION**	26/01/2024		
				FECHA DE TERMINACION	27/02/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	455			**PLAZO ACTUALIZADO:**	426		
PLAZO TRANSCURRIDO:	403	EQUIVALE AL	89%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	403	EQUIVALE AL	95%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			**VALOR INICIAL :**	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$76.000.000			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			**ANTICIPO**	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$639.885.658			**VALOR PAGADO:**	$3.712.231.792		
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743			**VALOR POR PAGAR:**	$2.231.506.407		
SUPERVISOR:	**ALBA JAQUELINE CELIS**			**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%



ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	**Finalizada**	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	**Finalizada**	100,00%	
1,2,7,	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,1,	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	**En ejecución**	90,00%	
3,1,2,	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,5,	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	**Finalizada**	100,00%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	**Finalizada**	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	**Finalizada**	100,0%	
4,1,1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	**En ejecucion**	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	**En ejecucion**	95,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	**En ejecucion**	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	**En ejecucion**	97,0%	

	Acometida 3#4	31/10/2023	En ejecucion	100,0%		
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	85,0%		
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	En ejecucion	100,0%		
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%		
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%		
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	En ejecucion	90,0%		
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%		
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	En ejecucion	90,0%		
	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	31/10/2023	En ejecucion	97,0%		
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%		
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	95,0%		
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	95,0%		
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suministr)	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
8.1.8.	**SEÑALIZACION**					
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**					
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	50,0%		
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	1000,0%		
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Piso caucho Recicl 3cm	31/10/2023	Finalizada	95,0%		
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	95,0%		
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%		

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,16%
57	100,00%	97,40%


DIFERENCIA
-2,60%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del día 12 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.426
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.018.322.970
57	$ 2.147.883.260	$ 2.029.557.545

DIFERENCIA
$ 118.325.715





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 04 febrero del 2024.**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 5 de febrero de 2024	PERIODO No.	57	DEL	29/01/2024	AL	4/02/2024

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	En ejecución	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2,	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.3,	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	En ejecución	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	En ejecución	95,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	En ejecución	95,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	En ejecución	95,0%	
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	En ejecución	85,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	30/06/2023	En ejecución	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	En ejecución	80,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	En ejecución	90,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	En ejecución	95,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	En ejecución	45,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	En ejecución	70,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	En ejecución	85,0%	
	Tuberia Novafort d=250mm	3/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	En ejecución	80,0%	
4.1.7.	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	En ejecución	90,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	En ejecución	90,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	En ejecución	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	En ejecución	90,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	94,3%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	En ejecución	85,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	En ejecución	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	En ejecución	60,0%	
	Mampostería en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	En ejecución	75,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	En ejecución	85,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,65%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,69%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	48,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%
35	79,05%	26,21%
36	86,24%	31,61%
37	93,12%	33,05%
38	99,32%	35,69%
39	30,84%	49,24%
40	32,97%	50,34%
41	36,11%	51,54%
42	40,08%	53,06%
43	44,21%	53,93%
44	49,24%	55,40%
45	57,70%	56,84%
46	68,30%	63,22%
47	81,30%	68,28%
48	90,95%	70,79%
49	99,15%	72,53%
50	73,47%	72,53%
51	77,98%	74,24%
52	82,10%	76,31%
53	86,20%	77,99%
54	91,13%	80,15%
55	96,32%	81,53%
56	100,00%	82,47%
57	84,92%	84,10%

DIFERENCIA
-0,82%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 3 del día 25 de enero 2024


PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.749	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.280
24	$ 1.205.837.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.964
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 638.054.836
28	$ 1.998.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.522	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.082.993.488	$ 956.267.828
35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127
36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	$ 4.936.813.550	$ 1.968.377.336
38	$ 5.217.140.753	$ 2.193.652.955
39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.690.198
43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539
45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.771.828
48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673
56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338

DIFERENCIA
$ 368.368.594

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**						ETA
FECHA	lunes, 5 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	57	DEL	**29/01/2024**	AL	**4/02/2024**





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 04 de febrero del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 04/02/2024

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	DESVIACIÓN
JOYITA	$ 6.343.171.312,00	84,92%	$ 5.386.621.078,15	84,10%	$ 5.334.607.073,39	-0,82%
BELLO HORIZONTE	$ 2.147.883.259	100,00%	$ 2.147.883.258,71	97,40%	$ 2.092.038.293,98	-2,60%
TOTAL	$ 8.491.054.571	88,73%	$ 7.534.504.336,86	87,46%	$ 7.426.645.367,38	-1,27%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se realizó reparación de acabado de cajas de inspección.

2.Se continua con la ejecución de perforación en caisson para instalación de acero 7/8 para acometer muro de contención del sector 3.

3.Se continua con la instalación de redes eléctricas, conexión de postes, conexión de sistema puesta a tierra, instalación de cable desnudo y cable para iluminación de postes. Se continua con soldadura exotérmicas.

4.Se ejecuta aplicación de pintura color verde en el cerramiento de la cancha y barandas M-81

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

6. Se realiza reparación de gaviones del sector 2 con piedra rajón

7. se realizó la instalación de la malla en nylon en la cancha.

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en plazoletas y senderos

3. Instalación de enchape gradería costado occidental de la plazoleta principal.

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Encofrado para tanque de almacenamiento de agua.

6. Vaciado de concreto en sección de escalera.

7. Izaje de la estructura metálica de la pasarela.

8. Conformación de anden en parte superior de tanque

9. Izaje de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arbóreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Armado de muro en bloque de mampostería en concreto.

13. Enchape en piedra laja en muro de contención DET-CT003 y muro de mampostería en concreto en la bahía de parqueadero.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

3. Se continuará con pintura color verde en barandas m-81 de las escaleras centrales tramo superior

4. Se continuará con la construcción del muro del sector 3

5. Se deben completar instalación de señalética

6. Pintura de tráfico reflectivo

7. Suministro e instalación de señal preventiva de 60x60 según invias

8. Se debe instalar cargadores de celulares

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de grama kikuyo.

2. Armado de muro gavión arquitectónico

3. Instalación de adoquín cuarterón en senderos.

4. Armado de estructura metálica de la pasarela

5. Instalación de piedra laja amarilla en muro en mampostería en concreto en bahía de parqueadero

6. Vaciado de concreto en tanque de almacenamiento de agua

7. Instalación de enchape fachaleta en gradería costado occidental de la plazoleta principal.

8. Instalación de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Instalación de steeldeck en pasarela.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento a la vía transversal 1 Bis este, parte superior del parque la Joyita.
Se le reitera al contratista la terminación o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista realizar el muro de contención del sector 3, entrega de información forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

A la fecha del presente informe se encuentra el paquete No. 03 de ítems no previstos aprobado por la Secretaria de Hábitat.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

A la fecha del presente informe se encuentra el paquete No. 03 de ítems no previstos aprobado por la Secretaria de Hábitat.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalación del enchape en la escalera y gradería.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecución y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6, Se requiere que el contratista avance con la instalación de la estructura metálica de la pasarela.
7. Se requiere que el contratista avance con la instalación de redes eléctricas

Bello Horizonte :

1. Se informo al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administración y solicitud e materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 56 el día 31/01/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 56 para su respectiva revisión.

Se le solicita al contratista entregar orden de compra de los apliques solares y del mobiliario (bancas).

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega ítems no previstos y Balance de obra.

9. Resumen del Comité de Obra

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**	ETA

FECHA	lunes, 5 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	57	DEL	**29/01/2024**	AL	**4/02/2024**

Se realiza comité de obra No. 56 en las instalaciones de Secretaria de hábitat, se trata los puntos mas importantes a continuación:

La Arq. Gabriela Mejía residente de interventoría requieres que se entregue un balance de los dos parques donde se incluyan los NPS que hacen falta cobrar.

El Ing. Álvaro Aponte residente de interventoría informa que se van a pasar unos nuevos NPS para ser aprobados por la entidad, pero el contratista no los a enviado de manera formal.

El Ing. Mauricio Illera apoyo de la supervisión habla acerca del tanque y de los elementos que lleva y de todo lo que implica hacer el tanque y el desarenador que incluye.

La Arq. Gabriela Mejía residente de interventoría sugiere que el NPS de los anclajes de bello horizonte sea entregado formalmente a mas tardar el lunes 5 de febrero de 2024.

El Ing. Mauricio Illera apoyo de la supervisión sugiere que el tanque debe llevar revestimiento, por seguridad de la comunidad, y se debe garantizar el buen mantenimiento y limpieza del mismo.

10. Aspectos componente SISTEMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría ETA semana del 29 de enero al 04 de febrero del 2024
Se informa a la entidad que durante la semana del 29 enero al 04 de febrero se presentaron dos (2) accidentes de trabajo (AT) de baja severidad durante las actividades que se adelantan en el PIP Joyita, el primer evento ocurrió el 31/01/2024 y el segundo AT ocurrió 01/02/2024, en el primero un trabajador sufrió golpe en tejidos blandos de una de sus extremidades durante la actividad de descargue de bordillos, se gestiona el manejo del evento acorde al procedimiento de reporte de AT, producto de esta lesión al trabajador le generan dos (2) días de incapacidad.

En el segundo evento un ayudante de obra, manipulando un bordillo como en el caso anterior, se resbala impactándole el bordillo en una de sus extremidades inferiores, genera la contusión en sus tejidos blandos, es remitido a la clínica con notificación a la ARL, valorado e incapacitado por periodo de cinco (5) días. El contratista consorcio tingua adelanta el proceso de investigación de estos accidentes e implementara los respectivos planes de acción como medidas correctivas ya que se presentaron dos accidentes por una misma actividad.

Se informa a la entidad que también se presento un evento (AT) con severidad media el 12/01/2024, el cual NO FUE NOTIFICADO a esta interventoría por parte del contratista Consorcio Tingua 2023, en este evento el contratista omitió deliberadamente notificar a la interventoría, por factores externos la interventoría se entera de este evento.

En el suceso el trabajador FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA con CC 80.235.440 de la subcontratista M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS quien desempeñaba el cargo de ayudante de obra en PIP Joyita sufre una luxación con fractura en su mano izquierda, generándole al trabajador (28) días de incapacidad con extensión a (28) días más producto de una de las actividades desarrolladas en obra. Al contratista se le solicita mediante oficio exponga los argumentos del porque se omitió/obvio informar/reportar a esta interventoría del accidente de trabajo (AT) ocurrido el 12/01/2024, también se le solicita al contratista CT de manera INMEDIATA presente la documentación asociada al manejo que se le dio a este evento (FURAT, investigación del accidente, análisis causa raíz, plan de acción (AC/AP/AM), medidas de control implementadas, así como la afectación en su SG-SST frente a los indicadores de accidentalidad (frecuencia, severidad y ausentismo) hasta el cierre administrativo "interno "y externo (ARL SURA) el cual se estima será a largo plazo.
Se informa también a la entidad que se solicito al contratista CT garantizar el optimo desarrollo de la actividad de instalación de postes metálicos en el PIP Joyita, ya que la actividad que se lleva hasta el momento se realizó sin ninguna medida de seguridad, esta solicitud se gestionó por parte de esta interventoría mediante oficio del 03/02/2024.

Observaciones generales

Por parte del contratista CT se gestiona y presenta el PMT con nueva fecha de vigencia con alcance para ambos parques de T1

Inicio 08/02/2024
Finalización 29/03/2024

Ingresos realizados durante la semana del 29 enero al 4 de febrero 2024

1	OSCAR ALBERTO ESPINOSA E.	79.944.232	OP. MAQUINARIA	EQUIVIBROS S.A.S
2	HECTOR JULIO GONZALZ J.	80.762.096	AYUDANTE DE OBRA	M&E CON. Y EQUIPOS
3	ARMANDO MENDIVELSO A.	80.393.893	OFICIAL DE OBRA	M&E CON. Y EQUIPOS
4	LUIS BELTRAN CAMACARO	1050359	AYUDANTE DE OBRA	M&E CON Y EQUIPOS
5	EUDER ENRIQUE GONZALEZ	18.955.376	OFICIAL DE OBRA	MAQUINAS JW S.A.S
6	GEOVANNIS RORIGUEZ P.	5.047.672	AYUDANTE DE OBRA	GR PAVICONS INGENIERIA
7	HORLENTON TABORDA	1.062.805.280	AYUDANTE DE OBRA	M&E CON. Y EQUIPOS

Personal en obra semana del 29 de enero al 04 febrero del 2024

Administrativos interventoría ETA

1. Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2. Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJIA
3. Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6. Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7. Pasante SENA topografía ANTONY PONTON

Operativos contratista CT 2023

LISTADO DEL PERSONAL JOYITA			
	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	
1	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	INSPECTORA SST	
2	DANIEL CANTE FANDIÑO	MAESTRO ENCARGADO	
3	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	OFICIAL	
4	LISANDRO VELASQUEZ MORENO	AYUDANTE	RETIRADO 20-01-2024
5	HECTOR EUSTOGIO LOPEZ CUADRADO	AYUDANTE	
6	DAYSON MUÑOZ	AYUDANTE	
7	PABLO ANTONIO AMAYA HERNANDEZ	MAESTRO	
8	YAMIL CRUZADO PACHECO	AYUDANTE	RETIRADO 03-01-2024
9	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	OFICIAL	
10	JUAN DIAZ	AYUDANTE	
11	JHON JAIRO ROMERO	OFICIAL	
12	NARCISO OROZCO	OFICIAL	
13	LEONIDAS CASTÑEDA	OFICIAL	RETIRADO 20-01-2024
14	JULIAN PADILA	AYUDANTE	
15	ANDRES GARCIAS	AYUDANTE	INGRESO 11-01-2024
16	JAVIER ARIAS	SOLDADOR	
17	RUFINO RODRIGUEZ	AYUDANTE	
18	CELESTINO ARIAS BELLO	OFICIAL	RETIRO 03-01-2024
19	DIEGO TORRES	OFICIAL	RETIROP 03-01-2024
20	TAYLOR VALECILLO	AYUDANTE	
21	LEONARDO FABIO BARRETO PARRA	AYUDANTE	
22	JHON CARLOS MUÑOZ	AYUDANTE	
23	EDWIN STIVEN SUAREZ	AYUDANTE	
24	FELIX ALBERTO CASALLAS	OFICIAL	
25	HUGO CANTE	MAESTRO ENCARGADO	RETIRO 20-01-2024
26	HENRY ROMERO	OFICIAL	
27	LUIS ALBERTO ACUÑA LEQUIZAMAN	AYUDANTE	
28	JORGE SARMIENTO PATIÑO	AYUDANTE	
29	OSBAIRO HERNANDEZ	AYUDANTE	
30	JUAN CARLOS MARTINEZ	OFICIAL	
31	EDUARDO MUÑOZ	AYUDANTE	
32	ALFONSO FERNANDEZ	OFICIAL	
33	ANDRES PUENTES ARANGO	OFICIAL	
34	FERNANDO ROQUE PEROZO	AYUDANTE	
35	VICTOR SONZA	OFICIAL	
36	CRISTIAN MARTINEZ	OFICIAL	
37	OSCAR MARTINES	AYUDANTE	
38	ARNOLDO MELO	MAESTRO	
39	CARLOS TAMARA	INGRESO 13-01-2024	
40	HAIVER SUARES	INGRESO 11-01-2024	
41	HECTOR GONZALEZ	INGRESO 29-01-2024	
42	ARMANDO MENDIVELSO	INGRESO 27-01-2024	
43	EINER ROMERO	INGRESO 16-01-2024	
44	HORLATON TABORDE	INGRESO 30-01-2024	
45	GEOVANNIS RODRIGUEZ	INGRESO 30-01-2024	
46	EDUER GONZALEZ	INGRESO 30-01-2024	
47	LUIS BELTRAN CAMACARO	INGRSO 31-01-2024	

11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL –29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO/2024
• El día 30/01/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
• Informe semanal No. 53 (actividades del 22 al 27 de enero/2024): El día 29/01/2024 el contratista remitió los informes semanales de ambos PIP. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones al Informe del PIP Bello Horizonte y se recibió subsanado el mismo día; por lo cual, el día 30/01/2024 los informes de ambos PIP fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad, recibiendo su aval del día 31/01/2024. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1466 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1467.
• El día 29/01/2024 se remite comunicado INT-PARQUES-1458 al contratista, solicitando la actualización de los cronogramas sociales de ambos PIP teniendo en cuenta la aprobación de prórroga No. 3. El día 31/01/2024 se reciben ambos cronogramas, y luego de ser revisados por Interventoría se remiten observaciones al del PIP La Joyita, siendo atendidos el mismo día y radicados de manera formal mediante oficio CT2023/040-2024; por lo que, se remitieron a la Entidad. El día 01/02/2024 se recibe aval a los cronogramas y se comunica su aprobación al contratista mediante comunicado INT-PARQUES-1471.
• PQRS No. 14 PIP Bello Horizonte: El día 29/01/2024 se recibe subsanada la proyección de respuesta a PQRS por parte del contratista, atendiendo las observaciones de la Entidad. Por lo cual, se remite a SDHT y se recibe aval para entrega a peticionario. El cierre se efectúa el día 31/01/2024 a satisfacción de ambas partes.
• PQRS No. 15 PIP Bello Horizonte: El día 31/01/2024 se recibe proyección de respuesta de PQRS. Pr parte de interventoría se realizaron unos ajustes y se remitió a la Entidad el día 01/02/2024 para su revisión y concepto.
• Continua actividad de cierre actas de vecindad en el PIP Bello Horizonte.
• El día 30/01/2024 se recibe proyección de dos oficios para ser remitidos a los propietarios de los predios ubicados en la Cra 1ra N° 30C 34 Sur y Cra 30 B Sur N° 1 -23 del PIP Bello Horizonte, ya que no se logró efectuar el cierre de actas de vecindad. El día 31/01/2024 se remitieron observaciones por parte de Interventoría, siendo subsanadas el mismo día por lo que se remitieron a la Entidad. El día 02/02/2024 se reciben ajustes por parte de SDHT los cuales se encuentran en atención por parte del contratista.
• El día 22/02/2024 se realizó acompañamiento en actividad programada por la Alcaldía Local de San Cristóbal para esterilización de mascotas cerca al parque Bello Horizonte.
• Se realizó verificación de los PAC de Bello Horizonte y La Joyita, evidenciando su atención por las Profesionales Sociales en los horarios establecidos.
• Se verifica actualización de vallas informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1. Instalación de basurero doble



Imagen 2. Panorámica1 General del proyecto





Imagen 3 y 4. Poda de árbol y siembra de carbonero rojo




Imagen 5. Instalación de Cheflera.



Imagen 6. Se realiza reparación de gaviones del sector 2








Imagen 7, 8 y 9. Lijado y aplicación de pintura de color verde de barandas M-81 y pintura de cerramiento de la cancha



Imagen 10. instalación de piedra laja en jardinera sector 1



Imagen 11. Panorámica2 General del proyecto




Imagen 12. Suministro e instalación de Bicicletero



Imagen 13. Perforación de muro de contención del sector 3 e instalación de acero de refuerzo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA













Imagen 1 - 4. Instalación de enchape fachaleta, piedra laja amarilla, conformación de anden costado nororiental del parque, instalación de adoquín cuarterón.

Imagen 5-6. Instalación de postes, brazos sencillos, luminarias y fotoceldas, izaje de estructura metálica e instalación de baranda M83

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**								ETA
FECHA	lunes, 5 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	57	DEL	**29/01/2024**	AL	**4/02/2024**		







Imagen 7-10. Vaciado de concreto en sección de escalera en salón comunal, encofrado de tanque de almacenamiento de agua, soldadura de conectores stug, toma de densidades en la vida transversal 1 Bis Este.








Imagen 11-12. Comité de obra.

ANEXOS


Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 04/02/2024



Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle, lijado y pintura verde en baranda M81 y cerramiento de cancha. Aseo y Limpieza, instalación de redes eléctricas, enchape con piedra laja en jardinera de los sectores 1, 2 y 3.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 04/02/2024



Armado de muro gavión arquitectónico, instalación de enchape, montaje de estructura metálica para mirador pasarela, instalación de adoquín cuarterón, instalación de tubería eléctrica, armado de acero para tanque de almacenamiento de agua, instalación de grama kikuyo, excavación para individuos arbóreos, instalación de barandas.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ