BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES							
FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			CONTRATO No.:	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			PLAZO INICIAL:	9 MESES		
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS			PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS			PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 3				PRORROGA No. 3	1 MES 2 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/09/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27/03/2024			FECHA DE TERMINACION	26/01/2024		
				FECHA DE TERMINACION	27/02/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	455			PLAZO ACTUALIZADO:	426		
PLAZO TRANSCURRIDO:	424	EQUIVALE AL	93%	PLAZO TRANSCURRIDO:	424	EQUIVALE AL	100%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			VALOR INICIAL :	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$76.000.000			VALOR ADICIONES):	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			ANTICIPO	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401			VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$639.885.658			VALOR PAGADO:	$3.712.231.792		
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743			VALOR POR PAGAR:	$2.231.506.407		
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO			INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%



ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	Finalizada	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	Finalizada	100,00%	
1.2.7.	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	Finalizada	100,00%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	Finalizada	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	Finalizada	100,00%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	Finalizada	100,00%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	Finalizada	100,00%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	Finalizada	100,00%	
3.1.1.	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	En ejecución	90,00%	
3.1.2.	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	Finalizada	100,00%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	Finalizada	100,00%	
3.1.5.	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	Finalizada	100,00%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	Finalizada	100,00%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	Finalizada	100,00%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4,1,1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	

FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024

7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Acometida 3#4	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	98,0%	
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%	
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	98,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
8.1.8.	**SEÑALIZACION**				
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**				
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Piso caucho Reciclado 3cm	31/10/2023	Finalizada	98,0%	
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,35%
57	100,00%	97,40%
58	100,00%	97,46%
59	100,00%	97,53%
60	100,00%	98,25%

DIFERENCIA
-1,75%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del dia 12 de diciembre de 2023


PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.428
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.022.126.992
57	$ 2.147.883.260	$ 2.030.993.828
58	$ 2.147.883.260	$ 2.032.739.824
59	$ 2.147.883.260	$ 2.040.864.954
60	$ 2.147.883.260	$ 2.088.865.074

DIFERENCIA
$ 59.018.186

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						
FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 25 febrero del 2024.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro.Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	En ejecución	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2.	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.3.	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	En ejecución	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	En ejecución	95,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	En ejecución	95,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	En ejecución	95,0%	
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	En ejecución	90,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M . - PILA	30/06/2023	En ejecución	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	En ejecución	80,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	En ejecución	95,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	En ejecución	100,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	En ejecución	85,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Tubería Novafort d=250mm	3/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	En ejecución	80,0%	
4.1.7.	Filtro frances50^50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	En ejecución	90,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	En ejecución	95,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	En ejecución	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	En ejecución	90,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	99,6%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA FC 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	En ejecución	85,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	En ejecución	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1**35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	En ejecución	90,0%	
	Mamposteria en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	En ejecución	80,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	En ejecución	75,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	En ejecución	85,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,64%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,45%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,99%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	48,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%
35	79,05%	26,21%

DIFERENCIA
-9,92%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 3 del día 25 de enero 2024

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.922
8	$ 93.636.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.748	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.260
24	$ 1.205.837.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.954
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 635.054.836
28	$ 1.956.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.522	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.082.993.488	$ 956.267.829
35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127


DIFERENCIA
$ 560.822.979

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024

36	86,24%	31,61%	36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	89,12%	33,06%	37	$ 4.936.813.500	$ 1.968.377.336
38	99,32%	35,69%	38	$ 5.217.140.753	$ 2.193.652.955
39	30,84%	49,24%	39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	32,97%	50,34%	40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	36,11%	51,54%	41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	40,08%	53,06%	42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.650.198
43	44,21%	53,93%	43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	49,24%	55,40%	44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539
45	57,70%	56,84%	45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	68,30%	63,22%	46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	81,30%	68,28%	47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.771.825
48	90,95%	70,79%	48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	99,15%	72,53%	49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	73,47%	72,53%	50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	77,98%	74,24%	51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	82,10%	76,31%	52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	86,20%	77,99%	53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	91,13%	80,15%	54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	96,32%	81,53%	55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673
56	100,00%	82,47%	56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	84,92%	84,10%	57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338
58	89,47%	86,79%	58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932
59	94,16%	86,92%	59	$ 5.668.749.171	$ 5.460.736.037
60	98,87%	89,95%	60	$ 6.194.201.684	$ 5.633.378.705





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 25 de febrero del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 25/02/2024						
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	DESVIACIÓN
JOYITA	$ 6.343.171.312,00	98,87%	$ 6.271.493.476,17	89,95%	$ 5.705.682.595,14	-8,92%
BELLO HORIZONTE	$ 2.147.883.259	100,00%	$ 2.147.883.258,71	98,25%	$ 2.110.295.301,68	-1,75%
TOTAL	$ 8.491.054.571	99,16%	$ 8.419.376.734,88	92,05%	$ 7.815.977.896,83	-7,11%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se realizó fundición de dos secciones del muro localizado en el sector noroccidental del parque

2. Se instalaron tres señales de transito

3.Se realiza aplomado de barandas en las escaleras del costado oriental y en la zona superior

4.Se ejecuta aplicación de pintura de tráfico tipo 1

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en senderos

3. Instalación de enchape en sección de escalera del salón comunal y graderías en sendero

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Instalación de acometida y derivación

6. Instalación de grama kikuyo

7. Compactación de base granular en zona de parqueadero.

8. Conformación de anden en parte superior de tanque

9. Izaje de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arbóreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Conformación de cajas eléctricas.

13. Enchape en piedra laja en muro de contención y muro de mampostería en concreto en la bahía de parqueadero.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

4. Fundición de la tercera sección muro del sector noroccidental

5. Se deben completar pintura de trafico reflectivo

6. Se debe instalar el arte de la señalética

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de grama kikuyo.

2. Armado de muro gavión arquitectónico

3. Instalación de adoquín cuarterón en senderos.

4. Pintura de estructura metálica

5. Instalación de piedra laja amarilla en muro en mampostería en concreto en bahía de parqueadero

6. Conformación de anden en costado nororiental del parque

7. Instalación de enchape fachaleta en sección de escaleras del salón comunal

8. Instalación de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Instalación de sardinel A15.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento de la bahía de parqueadero y pasarela.
Se le reitera al contratista la terminación o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista realizar el muro de contención del sector 3, entrega de información forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

A la fecha del presente informe se radica a la entidad paquete No.04 de ítems no previstos bajo oficio No. INT-PARQUES-1516 - VIABILIZACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2022 - TERRITORIO 1, para su revisión y aprobación.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

A la fecha del presente informe se radica a la entidad paquete No.04 de ítems no previstos bajo oficio No. INT-PARQUES-1516 - VIABILIZACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2022 - TERRITORIO 1, para su revisión y aprobación.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES							ETA
FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024	

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalación del enchape en la escalera y graderia.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecución y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6. Se requiere que el contratista avance con la instalación de barandas de cerramiento M81 y M83,
7. Se requiere que el contratista avance con la instalación de redes eléctricas

Bello Horizonte :

1. Se informo al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administración y solicitud e materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 59 el día 22/02/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 59 para su respectiva revisión.

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega ítems no previstos y Balance de obra.

9. Resumen del Comité de Obra

Recorrido Parque La Joyita

Se realiza recorrido de obra con el subdirector de operaciones de la SDHT Camilo Andrés Peñuela Cano, indicando y explicando cada uno de los frentes que se tienen dentro de PIP La Joyita, la ejecución de las actividades, personal con el que se cuenta en el momento y porcentajes de ejecución y programado que se tienen con corte a 22 de febrero.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo técnico a la supervisión de la SDHT indica que se esta ejecutando actividades de instalación de adoquín cuarterón en conformación de sendero superior, y plazoleta aledaña al tótem que se ubica al costado del salón comunal y donde se ubicara un tanque de almacenamiento de aguas lluvias.
El Ing. Aurelio Monroy director de obra del Consorcio Tingua 2023, indica que el vaciado de concreto de la tapa del tanque de almacenamiento de aguas lluvias se realizara en el transcurso de la siguiente semana.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo técnico a la supervisión de la SDHT, manifiesta al subdirector de operaciones de la SDHT, que se avanza con la instalación de las barandas M81 en los muros de contención de los senderos.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo técnico a la supervisión de la SDHT, manifiesta al subdirector de operaciones de la SDHT, que en conjunto con la supervisión e interventoría de proyecto del lado el cual es ejecutado por el fondo de desarrollo local de San Cristóbal Sur, que el anden de entrega de la pasarela, sobre la vía Transversal 1 bis Este, cada contratista llegara hasta su polígono de intervención, empalmando el anden.

Recorrido Bello Horizonte

Se realiza recorrido de obra con el subdirector de operaciones de la SDHT Camilo Andrés Peñuela Cano, indicando y explicando cada uno de los frentes que se tienen dentro de PIP Bello Horizonte y explicando que se tiene programada la entrega el 29 de febrero.
El subdirector de operaciones de la SDHT Camilo Andrés Peñuela Cano, pregunta que documentación exige la alcaldía local de San Cristóbal para recibir el parque Bello Horizonte, recomienda tener muy claro estas exigencias al momento de dar recibido por parte de Secretaria de Hábitat.
El ing. Wilson Ramírez apoyo técnico a la supervisión de la SDHT manifiesta que los documentos a entregar fueron remitidos a la interventoría para su remisión al contratista de obra.
La trabajadora social Laura Zúñiga explica que cuando la fecha de entrega sea definitiva se realizará comunicación con la alcaldía local de San Cristóbal para realizar la entrega definitiva.

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) Interventoría ETA semana del 19 al 25 de febrero del 2024:

Se informa a la entidad que durante la semana del 19 al 25 de febrero no se presentaron accidentes de trabajo (AT).

Durante el desarrollo de la semana del 19 al 25 de febrero de 2024 se realizan las respectivas observaciones al contratista CTA. 2023 para que garantice se cumpla con el procedimiento para ingreso de personal, ya que durante el desarrollo de la semana se presentaron casos de personal nuevo el cual ingresa a obra sin que previamente la interventoría avale dicha documentación.

A la fecha de este reporte de los tres (3) AT que se han presentado en el transcurso del 2024, dos (2) están cerrados por el contratista, solo uno (1) continúa abierto, Caso Sr FÉLIX ALBERTO CASALLAS VILLA con CC 80.235.440 de la subcontratista MyE CONTRACCIONES Y EQUIPOS SAS quien ha la fecha presenta 56 días de incapacidad con proyección a que se la extiendan debido al tipo de lesión.

Se informa a la entidad respecto a los controles de seguridad en campo que se solicita al contratista CTA. garantizar el óptimo desarrollo de la actividad de instalación de postes metálicos en el PIP Joyita, ya que la actividad se está llevando a cabo en horarios en los cuales no hay presencia del área SST por parte del contratista y de la interventoría. Como medida de control se solicito mediante oficio y en reunión de comité garantizar la supervisión de dicha actividad por parte del área SST del contratista CTA., este requerimiento es reiterativo para esta semana.
Por último, se continua la solicitud al área SST del contratista inspeccionar el estado de la dotación y EPP el personal operativo ya que ha sido reiterativo en los recorridos de obra que se le haga la observación a la interventoría sobre la falta o el mal estado de los EPP.

Personal interventoría semana del 19 al 25 febrero del 2024:

Administrativos interventoría ETA
1.Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2.Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJÍA
3.Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4.Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5.Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6.Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7.Pasante SENA topografía ANTONY PONTÓN







11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL – 19 AL 24 DE FEBRERO/2024

•El día 21/02/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
•Informe semanal No. 56 (actividades del 12 al 17 de febrero/2024): El día 19/02/2024 se reciben informes de ambos PIP. Por parte de Interventoría fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad el mismo día recibiendo su aval. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1535 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1536 el día 20/02/2024.
•Informe semanal No. 57 (actividades del 19 al 24 de febrero/2024): El día 24/02/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte.
•El día 19/02/2024 se reciben soportes de socialización del día 16/02/2024 en predio ubicado en la Cra 1 No. 32C – 14 sur del PIP La Joyita, en el que se comunicó a la propietaria que no es viable realizar rampa de acceso vehicular ya que el predio no cuenta con garaje; sin embargo, se dejará un acceso para ingreso de motocicleta.
•Reunión No. 9 con comité veedor del PIP La Joyita: El día 19/02/2024 se recibe metodología para reunión por parte del Contratista. Desde Interventoría se realizaron algunos ajustes y se remitió a la Entidad, recibiendo unas observaciones que fueron compartidas al Contratista el día 20/02/2024. El mismo día, se recibe subsanado y Entidad da su aval. Por lo cual, el día 22/04/2024 se realizó convocatoria puerta a puerta a los integrantes del comité veedor y se compartió invitación vía WhatsApp. Por último, la reunión se realizó el día 24/02/2024 en el salón comunal del barrio La Joyita, contando con el acompañamiento y participación de Interventoría y Entidad. Los soportes deben ser remitidos la próxima semana.
•El día 19/02/2024 se remite correo al área social de Bello Horizonte, solicitando la radicación mediante correo certificado de los dos oficios dirigidos a los propietarios de los predios ubicados en la Cra 1ra N° 30C 34 Sur y Cra 30 B Sur N° 1 -23, dado que contaban con aprobación para entrega desde el 09/02/2024. El contratista efectuó la radicación el día 21/02/2024, a su vez, se entregó copia de los oficios al Presidente de la JAC del barrio Bello Horizonte el día 22/02/2024.
•El día 20/02/2024 se reitera vía correo electrónico la solicitud realizada por la Entidad al Contratista de remitir el Manual de Mantenimiento del parque Bello Horizonte.
•PQRS No. 7 del PIP La Joyita: El día 22/02/2024 se recibió proyección de respuesta a PQRS. Una vez revisada el día 23/02/2024 por parte de Interventoría, se realizaron ajustes y se remitió a la Entidad. El mismo día SDHT remitió ajustes de forma los cuales fueron atendidos por Interventoría recibiendo aval para entrega a peticionario.
•PQRS No. 8 PIP La Joyita: El día 20/02/2024 se realiza apertura de PQRS por parte del Presidente de la JAC Carlos Castillo, en la cual, solicita información sobre la fecha de apertura de la vía Cra 1 Este entre Calles 32 y 35 sur. A su vez, indica que se presenta afectación en otra vía del barrio, por lo que, desde Contratista e Interventoría se están revisando las dos solicitudes para continuar con la gestión y respuesta.
•El día 21/02/2024 se realizó envío a la Entidad de balance del componente social, con el desglose de actividades ejecutadas a la fecha junto con los pendientes por ejecutar en los días restantes de obra.
•El día 23/02/2024 se recibe por parte de la Profesional Social del PIP La Joyita, cronograma actualizado respecto a los días aprobados en la Prórroga No.4. Interventoría realizó algunos ajustes y se remitió al Contratista para unificar criterios. Una vez acordado entre las partes, el día 24/02/2024 es remitido a la Entidad para su revisión y concepto.
•El día 24/02/2024 se recibe volante de convocatoria para reunión extraordinaria final en el PIP Bello Horizonte, la cual se programa para el día 29/02/2024. Por parte de Interventoría se revisa y es remitido a la Entidad para su revisión y concepto.
•Se realizó verificación de los PAC de Bello Horizonte y La Joyita, evidenciando su atención por las Profesionales Sociales en los horarios establecidos.
•Se verifica actualización de redes informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1. Corte de césped en el sector 3





Imagen 2, 3 y 4. Instalación de señales verticales





Imagen 5. Panorámica General





Imagen 6 y 7. Panorámica General



Imagen 8. Reparación de soldadura de barandas y pintura



Imagen 9. Fundición de Muro del sector noroccidental

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA







Imagen 1 - 3. Instalación de enchape fachaleta, piedra laja amarilla, instalación de grama kikuyo.







Imagen 4-6. Instalación de bordillo A80, adoquín cuarterón y conformación de cajas eléctricas.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						
FECHA	martes, 27 de febrero de 2024	PERIODO No.	60	DEL	19/02/2024	AL	25/02/2024









Imagen 7-9. Instalación de cárcamo, muro gavión e instalación de baranda M81.







Imagen 11-12. Comité de obra y recorrido de obra con Subdirector de operaciones de la SDHT

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 25/02/2024



Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 25/02/2024



Lijado y pintura verde en baranda M81, Aseo y Limpieza, instalación de redes eléctricas, fundición del muro del sector noroccidental, instalación de señales verticales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.

Armado de muro gavión arquitectónico, instalación de enchape, instalación de adoquín cuarterón, instalación de tubería eléctrica, instalación de barandas M81 y M83, instalación de grama kikuyo, excavación para individuos arbóreos.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ