Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO L.S.V., identificado con **CC** No. **901899960**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4344/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 376.349.270,96 "TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 96/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Segundo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32925	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 376.349.270,96
T O T A L			**$ 376.349.270,96**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de enero de 2026

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Personal Administrativo de Staff, aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base Salarial	Tipo de contrato	Dedicación
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$6´374.000	Por obra o labor	50%
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor	100%
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales	50%
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales	20%
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales	20%
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales	20%
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales	20%
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor	80%
9	HORIZUN - Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales	100%
10	HORIZUN - Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM			100%
11	Nicolás Arias Torres	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales	100%
12	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos,	$5´434.782	Por obra o labor	100%

		Presupuestos y Programación.			
13	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor	100%
14	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor	80%
15	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor	80%
16	Diana Carolina Gutiérrez Riapira (In).	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor	50%
17	Maritza Ibáñez Guzmán	Profesional atención a la comunidad.	$2´000.000	Por obra o labor	50%

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **DIANA PATRICIA RIVERA ANGEL** identificado(a) con **CC** número **52263326** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1							X								0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Enero - 2025	83942395	07/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Enero - 2025	83942395	07/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1							X								0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Enero - 2025	83942395	07/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1							X								0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Febrero - 2025	83942395	07/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Marzo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	41476294	GLADYS AMALIA LAVERDE PAVA	ADMINISTRATIVO	1	0.522%	17/02/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 13 de Febrero del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓ ... ES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

Organización Sanitas Internacional S.A.

NIT. 800.251.440-6

CODIGO 000, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SANITAS EPS
AFILIACIONES

690096832

Página 1 de 2

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes...

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual [- Cotizante o Cabeza de Familia [X] B. Colectiva [ ] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Laverde	Segundo apellido: Riva	Primer nombre: Gladys	Segundo nombre: Amalia

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	41.476.294	Femenino X Masculino	14071950

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: [ ] [ ] [ ] Condición: [ ] [ ]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Bolivar		3.000.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Diagonal 82 g #79b-41		-	3008089182	galps3@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Bogotá	Urbana X Rural [ ]	Engativa	cundinamarca

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
CONSORCIO LSV	NIT	901899096-3	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CRA 46 #94-36	744-2360	sandra.martinez@kedo.com.co	BOGOTA	cundinamarca

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de Radicación	42. Fecha
				17/02/2025

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado (Código)	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Gladys Lozada Pena	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial (Código del Municipio / Código del Departamento)	67. Datos del SISBÉN (Número de Ficha / Puntaje / Nivel)	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
		D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: Cargo: Residente de obra / restauradora

EPS Sanitas
OFICINA ZONA IN
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS
17 FEB 2025
RECIBIDO POR:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1026252911	CARLOS ANDRES VALLEJO CLAVIJO	ADMINISTRATIVO	1	0.522%	03/02/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 31 de Enero del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

compensar salud eps

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

04 FEB 2025

Carlos Andres Valle Cano

1026252911

Colombia

Colombia

Bogotá

2000-01-26

Seguros Bolivar

Cll 3 Sur # 16-05

3134252911

carlosvalleycasa@gmail.com

Bogotá DC

Antonio Nariño

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ADOPTANTE, DE LAS ENTIDADES [illegible] Y/O RESPONSABLES DEL PAGO

Carolina LSV | Kit | 1013944096

3046894-36 | 944360 | Kennedy Londoño Campo Cundinamarca Bogotá

VI. REPORTE DE NOVEDADES

VII. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

03/07/2025

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

IX. CONTROL INTERNO

X. FIRMAS

Carlos Vallejo

Paqana P.

XI. ANEXOS

XII. [illegible] TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE PEQUEÑOS QUE REPORTA

XIII. [illegible] DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

04 FEB 2025

OBSERVACIONES

cargo: Residente BIM

Mayo 2025

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS ANDRES VALLEJO CLAVIJO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1026252911,** se encuentra afiliado/a desde **01/09/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS FERNANDO CAICEDO BOCANEGRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **93452125,** se encuentra afiliado/a desde **01/01/2023** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de febrero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	93452125	LUIS FERNANDO CAICEDO BOCANEGRA	ADMINISTRATIVO	1	0.522%	03/02/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 31 de Enero del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_5105540

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901899096 CONSORCIO LSV
Afiliado	CC 93452125 LUIS FERNANDO CAICEDO BOCANEGRA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 4,108,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CRA 46 #94-36
Fecha de ingreso	03/02/2025
Fecha de radicación	12/02/2025 09:57:18 a.m.
Código de Transacción	193412980
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 03/2025

Fecha de generación 12/02/2025

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025

ASESORES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 10.10.56 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1070030545

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52686726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC52686726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(238001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) SANITAS EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	0,522	$ 1.423.500	$ 7.300	(MH-CC) MINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 170.800	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.300	$ 1.000	$ 414.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.000	0	0	12.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	592.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	11/02/2025	84128073	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-02	I	11/02/2025	84128073	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		6	$1,331,400	0.16000	$213,100	$6,700	$6,700	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1							X								0		24	$5,325,600	0.16000	$852,100	$26,700	$26,700	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		6	$1,331,400	0.04000	$53,300	$0	$0	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		24	$5,325,600	0.04000	$213,100	$0	$0	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		6	$1,331,400	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1							X								0		24	$5,325,600	0.06960	$370,700	$0	$0	Enero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		6	$1,331,400	0.04000	$53,300	$0	$0	Febrero - 2025	83936106	07/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1							X								0		24	$5,325,600	0.04000	$213,100	$0	$0	Febrero - 2025	83936106	07/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Marzo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4592861074**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991919173

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 819.400**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

SANTIAGO ALFONSO VELEZ QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.136.880.109**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Marzo del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **SANTIAGO ALFONSO VELEZ QUINTERO** identificado con **CC** No. **1136880109**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
ZONA BIM SAS - NI. 901181495	**Fecha de inicio de cobertura :** 18/02/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012869020.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 25 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1136880109
NOMBRES Y APELLIDOS	Velez Quintero,Santiago Alfonso
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	11/07/2020
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Velez Quintero,Santiago Alfonso, a los 14 días del mes de marzo del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	05/03/2025	84304094	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN		Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-02	I	05/03/2025	84304094	$434.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO** identificado(a) con **CC** número **1.014.241.696** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 18 de diciembre de 2013 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 14 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025031410050

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **ANDRES GUSTAVO ACERO MOLINA** identificado con **CC** No. **1014241696**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
ZONA BIM SAS - NI. 901181495	**Fecha de inicio de cobertura :** 18/02/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012869251.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 25 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) JACQUELINE CASTIBLANCO SUAREZ identificado(a) con Cedula Ciudadania 1031133228, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20241216	No Registrada

Beneficiarios:

Nombre Beneficiario	Paren.	Identificación	Tipo de Identificación	Fecha de Afiliación	Fecha de Retiro	Estado Afiliación
ANDRES GUSTAVO ACERO MOLINA	CY	1014241696	CC	20250101	No Registrada	Activo
SOLOMON ANDRES ACERO CASTIBLANCO	HI	1014317061	RC	20250101	No Registrada	Activo

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 14 días del mes de Marzo de 2.025

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

VIGILADO Supersalud
Vigilado Supersubsidio

SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ENEL CODENSA	53	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84705862	$6.870.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	584.400	0		0		0	0	0	0	584.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	171.100	0		0		0	0	0	0	171.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.500	0		0		0	0	0	0	140.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	852.200	0	0	0	0	0	0		852.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	967.700	0	0	0	0	0	0		967.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.384.300	0	0	31.900	31.900	0	0		1.448.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.667.100				1.667.100	0	0	1.667.100			16.671	1.667.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	971.200	0	0	971.200	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	964.500	964.500
Pensión	3	3.268.000	3.268.000
Riesgos Laborales	1	1.667.100	1.667.100
CCF	1	971.200	971.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.870.800	6.870.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ENEL CODENSA	53	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84705862	$6.870.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015456330	ROMERO RIOS LUISA MARIA	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS005	3.156.000	126.300	14-7	3.156.000	5	219.700	CCF21	3.480.367	139.300	0	0	0	0	0
2	CC	1018500336	ZAMBRANO ZORRO SANTIAGO	1	0			S	X																230201	996.104	159.400	0	0	0	0	EPS005	996.104	39.900	14-7	996.104	5	69.400	CCF21	996.104	39.900	0	0	0	0	0
3	CC	1075663836	ROMERO CORTES LEISSMAN ALONSO	1	0			S																	25-14	2.277.000	364.400	0	0	0	0	EPS010	2.277.000	91.100	14-7	2.277.000	5	158.500	CCF21	2.277.000	91.100	0	0	0	0	0
4	CC	1128147206	GONZALEZ SOLORZANO LIANDRO JOSE	1	0			S								X									230301	1.711.734	273.900	0	0	0	0	EPS037	1.711.734	68.500	14-7	1.711.734	5	119.200	CCF21	1.711.734	68.500	0	0	0	0	0
5	CC	19441672	BERNAL PALACIOS JUAN MANUEL	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	3.922.337	156.900	14-7	3.922.337	5	273.000	CCF21	3.922.337	156.900	0	0	0	0	0
6	CC	19441672	BERNAL PALACIOS JUAN MANUEL	1	1			S										X								0	0	0	0	0	0	EPS005	155.563	6.300	14-7	155.563	5	0	CCF21	155.563	0	0	0	0	0	0
7	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S	X																230201	1.173.334	187.800	0	0	0	0	EPS017	1.173.334	47.000	14-7	1.173.334	5	81.700	CCF21	1.173.334	47.000	0	0	0	0	0
8	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.374.000	1.019.900	0	0	31.900	31.900	EPS005	6.374.000	255.000	14-7	6.374.000	5	443.700	CCF21	6.374.000	255.000	0	0	0	0	0
9	CC	79765415	MUETE VALDES GABRIEL ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.336.617	373.900	0	0	0	0	EPS017	2.336.617	93.500	14-7	2.336.617	5	162.700	CCF21	2.336.617	93.500	0	0	0	0	0
10	CC	53891170	SILVA SAENZ LEYSDY ADRIANA	1	0			S																	230301	1.999.000	319.900	0	0	0	0	EPS010	1.999.000	80.000	14-7	1.999.000	5	139.200	CCF21	1.999.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	25/03/2025	84786463	$4.044.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	303.400	0		0		0	0	0	0	303.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	202.900	0		0		0	0	0	0	202.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	153.400	0		0		0	0	0	0	153.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.638.500	0	0	0	0	0	0		2.638.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	86.300				86.300	0	0	86.300			863	86.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	659.700	0	0	659.700	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	659.700	659.700
Pensión	1	2.638.500	2.638.500
Riesgos Laborales	1	86.300	86.300
CCF	1	659.700	659.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.044.200	4.044.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	25/03/2025	84786463	$4.044.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S	X																25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	1	14.700	CCF21	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S	X																25-14	5.072.464	811.600	0	0	0	0	EPS008	5.072.464	202.900	14-7	5.072.464	1	26.500	CCF21	5.072.464	202.900	0	0	0	0	0
3	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	0			S	X																25-14	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS005	2.333.334	93.400	14-7	2.333.334	1	12.200	CCF21	2.333.334	93.400	0	0	0	0	0
4	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S	X																25-14	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-7	2.450.000	1	12.800	CCF21	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
5	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S	X																25-14	3.834.134	613.500	0	0	0	0	EPS010	3.834.134	153.400	14-7	3.834.134	1	20.100	CCF21	3.834.134	153.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025

ASESORES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4592861074**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991919173

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 819.400**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 04 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Abril - 2025	85590213	07/04/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Abril** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	19/03/2025	85059719	$969.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	969.000	969.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	19/03/2025	85059719	$969.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	425.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-02, 01:55:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071055881

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 02/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.000	0	0	12.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	592.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32771395	E	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	524.500	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32771395	2025-03-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	1.026.667	164.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.026.667	41.100	COMPENSAR-CCF24	1.026.667	41.100	1.026.667	71.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	318.000	S	5711001
2	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	26.600	COMPENSAR-CCF24	664.300	26.600	664.300	46.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32771395	E	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	524.500	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32771395	2025-03-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.690.967	1.690.967	1.690.967	1.690.967	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	270.600	0	300	0	270.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	106.300	0	100	0	106.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	164.300	0	200	0	164.500
EPS(Administradoras: 2)				2	67.700	0	200	0	67.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	26.600	0	100	0	26.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	41.100	0	100	0	41.200
ARP(Administradoras: 1)				2	117.800	0	100	0	117.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	117.800	0	100	0	117.900
CCF(Administradoras: 1)				2	67.700	0	100	0	67.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	67.700	0	100	0	67.800

Gran Total	523.800	0	700	0	524.500

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85112495	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85112495	$434.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ENEL CODENSA	53	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 9 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84705862	$6.870.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	584.400	0		0		0	0	0	0	584.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	171.100	0		0		0	0	0	0	171.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.500	0		0		0	0	0	0	140.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	852.200	0	0	0	0	0	0		852.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	967.700	0	0	0	0	0	0		967.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.384.300	0	0	31.900	31.900	0	0		1.448.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.667.100				1.667.100	0	0	1.667.100			16.671	1.667.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	971.200	0	0	971.200	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	964.500	964.500
Pensión	3	3.268.000	3.268.000
Riesgos Laborales	1	1.667.100	1.667.100
CCF	1	971.200	971.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.870.800	6.870.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ENEL CODENSA	53	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84705862	$6.870.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015456330	ROMERO RIOS LUISA MARIA	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS005	3.156.000	126.300	14-7	3.156.000	5	219.700	CCF21	3.480.367	139.300	0	0	0	0	0
2	CC	1018500336	ZAMBRANO ZORRO SANTIAGO	1	0			S	X																230201	996.104	159.400	0	0	0	0	EPS005	996.104	39.900	14-7	996.104	5	69.400	CCF21	996.104	39.900	0	0	0	0	0
3	CC	1075663836	ROMERO CORTES LEISSMAN ALONSO	1	0			S																	25-14	2.277.000	364.400	0	0	0	0	EPS010	2.277.000	91.100	14-7	2.277.000	5	158.500	CCF21	2.277.000	91.100	0	0	0	0	0
4	CC	1128147206	GONZALEZ SOLORZANO LIANDRO JOSE	1	0			S								X									230301	1.711.734	273.900	0	0	0	0	EPS037	1.711.734	68.500	14-7	1.711.734	5	119.200	CCF21	1.711.734	68.500	0	0	0	0	0
5	CC	19441672	BERNAL PALACIOS JUAN MANUEL	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	3.922.337	156.900	14-7	3.922.337	5	273.000	CCF21	3.922.337	156.900	0	0	0	0	0
6	CC	19441672	BERNAL PALACIOS JUAN MANUEL	1	1			S										X								0	0	0	0	0	0	EPS005	155.563	6.300	14-7	155.563	5	0	CCF21	155.563	0	0	0	0	0	0
7	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S	X																230201	1.173.334	187.800	0	0	0	0	EPS017	1.173.334	47.000	14-7	1.173.334	5	81.700	CCF21	1.173.334	47.000	0	0	0	0	0
8	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.374.000	1.019.900	0	0	31.900	31.900	EPS005	6.374.000	255.000	14-7	6.374.000	5	443.700	CCF21	6.374.000	255.000	0	0	0	0	0
9	CC	79765415	MUETE VALDES GABRIEL ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.336.617	373.900	0	0	0	0	EPS017	2.336.617	93.500	14-7	2.336.617	5	162.700	CCF21	2.336.617	93.500	0	0	0	0	0
10	CC	53891170	SILVA SAENZ LEYSDY ADRIANA	1	0			S																	230301	1.999.000	319.900	0	0	0	0	EPS010	1.999.000	80.000	14-7	1.999.000	5	139.200	CCF21	1.999.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.400	0		0		0	0	0	0	217.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.900	0	0	0	0	0	0		2.566.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	110.000				110.000	0	0	110.000			1.100	110.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	841.800	0	0	841.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	841.800	841.800
Pensión	1	2.566.900	2.566.900
Riesgos Laborales	1	110.000	110.000
CCF	1	841.800	841.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.360.500	4.360.500

PAGADO 85597941

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS: 5 / **UPC**: 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	1	28.400	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
3	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
4	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	1	21.500	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RENGIFO CABALLERO BARCLERIS** identificado(a) con **CC** número **39.581.563** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 13 de junio de 2003 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 24 de abril de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 744 44 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
y en el resto del país desde un teléfono fijo **01 8000 52 8000**.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	39581563	BARCLERIS RENGIFO CABALLERO	RIESGO 5	5	6.96%	24/04/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 23 de Abril del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9011546809

9011546809

No. de Radicación: 28534159

Fecha de Radicación: 24 04 2025

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación B. Reporte de Novedades: X	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia X • Beneficiario o afiliado adicional B. Colectivo C. Institucional D. De oficio	A. Contributivo X B. Subsidiado	A. Cotizante X B. Cabeza de familia C. Beneficiario	A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado	

II. A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: RENGIFO	Segundo Apellido: CABALLERO	Primer Nombre: BARCLERIS	Segundo Nombre: CC

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
	39581563	Femenino: Masculino: X	D 09 M 01 A 1983

II. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo: Condición:			SEGUROS BOLIVAR	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$3.200.000	DIAGONAL 51B # 60F - 40	3138242793	

Correo electrónico	Zona: Urbana / Rural	Municipio / Distrito	Departamento
barquis@hotmail.com		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino: Masculino:	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre / Segundo Nombre
01			
02			
03			
04			
05			

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
01				D D M M A A A A		
02				D D M M A A A A		
03				D D M M A A A A		
04				D D M M A A A A		
05				D D M M A A A A		

	31. Discapacidad: Tipo (F M M) / Condición (T P)	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
1		
2		
3		
4		
5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO LSV SAS	NT	901899096	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CRA 46 # 94 – 36	3142930265		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

VI. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización de documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código: ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar X 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del retiro de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
				24 04 2025

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	X
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	
49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	X
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	X
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.	X

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cónyuge o compañero(a) permanente, cabeza de familia, representante legal o tutor	55. El empleador, apoderado o representante legal de la entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Barcleris Rengifo	Firma

IX. ANEXOS

56. Anexo: copia del documento de identidad: Cantidad	CM	NUI	TI	CEC	PA	CR	CEX	NIT	Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:

71. Firma del funcionario

CARGO: PROFESIONAL SST

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

INTERNET

Fui

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.400	0		0		0	0	0	0	217.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.900	0	0	0	0	0	0		2.566.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	110.000				110.000	0	0	110.000			1.100	110.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	841.800	0	0	841.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	841.800	841.800
Pensión	1	2.566.900	2.566.900
Riesgos Laborales	1	110.000	110.000
CCF	1	841.800	841.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.360.500	4.360.500

PAGADO 85597941

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS / **UPC**
					5 / 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	1	28.400	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
3	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
4	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	1	21.500	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **RENGIFO CABALLERO BARCLERIS, CC - 39581563**, está afiliado(a) desde **25/04/2025**, como trabajador(a) de **CONSORCIO L.S.V**, con NIT: **9018990963**.

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **C**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **2025-04-24**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NICOLLE ROJAS RENGIFO	**1110444285**	**Hijo**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **25 de abril de 2025** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Sandra Milena Mariño Ojeda
Jefe Departamento Subsidio

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.400	0		0		0	0	0	0	217.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.900	0	0	0	0	0	0		2.566.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	110.000				110.000	0	0	110.000			1.100	110.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	841.800	0	0	841.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	841.800	841.800
Pensión	1	2.566.900	2.566.900
Riesgos Laborales	1	110.000	110.000
CCF	1	841.800	841.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.360.500	4.360.500

PAGADO 85597941

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-04	2025-03	E		85597941	$4.360.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	1	28.400	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
3	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
4	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	1	21.500	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025

ASESORES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32771395	E	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	524.500	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32771395	2025-03-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F	X														0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	1.026.667	164.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.026.667	41.100	COMPENSAR-CCF24	1.026.667	41.100	1.026.667	71.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	318.000	S	5711001
2	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F	X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	26.600	COMPENSAR-CCF24	664.300	26.600	664.300	46.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32771395	E	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	524.500	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32771395	2025-03-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.690.967	1.690.967	1.690.967	1.690.967	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	270.600	0	300	0	270.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	106.300	0	100	0	106.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	164.300	0	200	0	164.500
EPS(Administradoras: 2)				2	67.700	0	200	0	67.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	26.600	0	100	0	26.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	41.100	0	100	0	41.200
ARP(Administradoras: 1)				2	117.800	0	100	0	117.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	117.800	0	100	0	117.900
CCF(Administradoras: 1)				2	67.700	0	100	0	67.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	67.700	0	100	0	67.800

Gran Total	523.800	0	700	0	524.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4592861074**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991919173

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 819.400**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-02, 01:55:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071055881

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 02/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.000	0	0	12.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	592.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	03/03/2025	84619022	$592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN		Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85112495	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85112495	$434.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRUPO ENEL	51	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84715116	$7.480.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	594.100	166.000		0		0	0	0	0	760.100	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	75.800	0		0		0	0	0	0	75.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	303.100	0	0	0	0	0	0		303.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.395.700	0	0	65.200	65.200	0	0		3.526.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.609.300				1.609.300	0	0	1.609.300			16.093	1.609.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	951.000	0	0	951.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.090.900	1.090.900
Pensión	2	3.829.200	3.829.200
Riesgos Laborales	1	1.609.300	1.609.300
CCF	1	951.000	951.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.480.400	7.480.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRUPO ENEL	51	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	1
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84715116	$7.480.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S		X															25-14	175.334	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.334	7.100	14-7	175.334	5	12.300	CCF21	829.180	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1026280437	BETANCOURT ZORRO SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	6.374.000	1.019.900	0	0	31.900	31.900	EPS010	6.374.000	255.000	14-7	6.374.000	5	443.700	CCF21	6.374.000	255.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032468845	ZAMBRANO ZORRO JULIAN DAVID	1	0			S																	25-14	2.841.000	454.600	0	0	0	0	EPS005	2.841.000	113.700	14-7	2.841.000	5	197.800	CCF21	2.841.000	113.700	0	0	0	0	0
4	CC	52074923	TRUJILLO SUAREZ MARIA EUGENIA	1	0			S																	25-14	5.174.000	827.900	0	0	0	0	EPS005	5.174.000	207.000	14-7	5.174.000	5	360.200	CCF21	5.174.000	207.000	0	0	0	0	0
5	CC	86084205	PULIDO PASACHOA OSCAR JAVIER	1	0			S																	25-14	6.657.000	1.065.200	0	0	33.300	33.300	EPS005	6.657.000	266.300	14-7	6.657.000	5	463.400	CCF21	6.657.000	266.300	0	0	0	0	0
6	CC	1010223928	BONILLA MARTINEZ NIXON	1	0			S																	230301	1.894.000	303.100	0	0	0	0	EPS017	1.894.000	75.800	14-7	1.894.000	5	131.900	CCF21	1.894.000	75.800	0	0	0	0	0
7	CC	1022446197	BERNAL TRUJILLO SOFIA	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	0	166.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	19/03/2025	85059719	$969.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	969.000	969.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	19/03/2025	85059719	$969.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	425.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	23/05/2025	86139128	$5.946.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.400	0		0		0	0	0	0	217.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	29.900	0		0		0	0	0	0	29.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	119.500	0	0	0	0	0	0		119.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.900	0	0	0	0	0	0		2.566.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.516.700				1.516.700	0	0	1.516.700			15.167	1.516.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	871.700	0	0	871.700	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	871.700	871.700
Pensión	2	2.686.400	2.686.400
Riesgos Laborales	1	1.516.700	1.516.700
CCF	1	871.700	871.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.946.500	5.946.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-04	E	23/05/2025	86139128	$5.946.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
3	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S	X																230201	746.667	119.500	0	0	0	0	EPS017	746.667	29.900	14-7	746.667	5	52.000	CCF21	746.667	29.900	0	0	0	0	0
4	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
5	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
6	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **DIANA PATRICIA RIVERA ANGEL** identificado(a) con **CC** número **52263326** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Junio - 2025	87108621	06/06/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025

ASESORES

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 04 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Marzo - 2025	85590213	07/04/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Abril - 2025	85590213	07/04/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Mayo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	07/05/2025	86391821	$604.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-05	I	07/05/2025	86391821	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33257105	E	2025-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.125.300	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33257105	2025-04-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.200.000	88.000	COMPENSAR-CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33257105	E	2025-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.125.300	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33257105	2025-04-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.623.500	3.623.500	3.623.500	3.623.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	579.800	0	1.600	0	581.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	1.000	0	353.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	600	0	228.400
EPS(Administradoras: 2)				2	145.000	0	500	0	145.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	88.000	0	300	0	88.300
ARP(Administradoras: 1)				2	252.300	0	700	0	253.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	252.300	0	700	0	253.000
CCF(Administradoras: 1)				2	145.000	0	400	0	145.400
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	145.000	0	400	0	145.400

Gran Total	1.122.100	0	3.200	0	1.125.300

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	16/05/2025	86633533	$969.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	969.000	969.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-05	I	16/05/2025	86633533	$969.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	425.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4601689622**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992577782		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 819.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-16, 02:42:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071605917

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 28/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 2.342.400	$ 374.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.342.400	$ 292.800	0,522	$ 2.342.400	$ 12.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.342.400	$ 2.342.400	$ 2.342.400	$ 0	$ 374.800	$ 292.800	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.900	$ 0	$ 679.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	85922180	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN		Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	85922180	$434.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economatido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	86922018	$7.235.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.400	0		0		0	0	0	0	217.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.400	0		0		0	0	0	0	68.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	273.300	0	0	0	0	0	0		273.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.900	0	0	0	0	0	0		2.566.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.806.400				1.806.400	0	0	1.806.400			18.064	1.806.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.038.200	0	0	1.038.200	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	86922018	$7.235.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.038.200	1.038.200
Pensión	3	3.352.200	3.352.200
Riesgos Laborales	1	1.806.400	1.806.400
CCF	1	1.038.200	1.038.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.235.000	7.235.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	86922018	$7.235.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S	X							X									230301	1.707.609	273.300	0	0	0	0	EPS037	1.707.609	68.400	14-7	1.707.609	5	118.900	CCF21	1.707.609	68.400	0	0	0	0	0
3	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
4	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-7	3.200.000	5	222.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **DIANA PATRICIA RIVERA ANGEL** identificado(a) con **CC** número **52263326** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Mayo - 2025	87108621	06/06/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Junio - 2025	87108621	06/06/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025

ASESORES

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JHEIMMY LIZZETTE SANCHEZ ZAMBRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.024.482.632**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1024482632	JHEIMMY LIZZETTE SANCHEZ ZAMBRANO	RIESGO 5	5	6.96%	17/06/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 17 de Junio del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9012110297

9012110297

No. de Radicación: 29414584

Fecha de Radicación: 17 06 2025

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades X	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia X • Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo X B. Subsidiado ☐	A. Cotizante X B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente X B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido: SANCHEZ	Segundo Apellido: ZAMBRANO	Primer Nombre: JHEIMMY	Segundo Nombre: LIZZETTE

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1024482632	Femenino X Masculino ☐	04 07 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo / Condición)	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de Riesgos Laborales – ARL	16. Administradora de pensiones
				COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$2.000.000	Dirección:	Teléfono fijo:	Teléfono celular:	
Correo electrónico:	Municipio / Distrito:	Zona: Urbana ☐ Rural ☐	Localidad / Comuna:	Departamento:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	29. Etnia
01					D D M M A A A A		
02					D D M M A A A A		
03					D D M M A A A A		
04					D D M M A A A A		
05					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad: Tipo (F, N, M)	Condición (T, P)	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01								
02								
03								
04								
05								

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
A		
S		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)		
CONSORCIO LSV	NT	901899096			
39. Dirección: CR 46 94 36	40. Teléfono: 31429302	Correo electrónico:	Municipio / Distrito: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar X 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A	17 06 2025

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. ☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ☐
48. Declaración de pertenencia de cónyuge en forma mayor a cinco (cinco) que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. ☐
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. ☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran. ☐
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ☐
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ☐

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CRN ☐ NUI ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CCD ☐ MS ☐ Contador: ☐ Tvalvi: ☐

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. ☐
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ☐
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. ☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. ☐
64. Continuación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o su orden de afiliación de oficio. ☐

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: DEPENDIENTE SAT

71. Firma del funcionario

VERSIÓN FUNCIONAL

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

INTERNET

Cambio Empleo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	03/06/2025	86740346	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52297911	MARITZA IBAÑEZ GUZMAN		Cra 115 153 80	3122727589	maibgu@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-05	I	03/06/2025	86740346	$434.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52686907	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-66 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 -- Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	06/06/2025	87156682	$604.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23100I	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52686997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-66 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	06/06/2025	87155682	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	Salario Integral	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBERTURA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52686997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																221001	2.340.000	328.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-03	2.040.300	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4606028578**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	306990		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 819.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	18/06/2025	87510357	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-06	I	18/06/2025	87510357	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Mayo - 2025	87105957	06/06/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Mayo - 2025	87105957	06/06/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Mayo - 2025	87105957	06/06/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Junio - 2025	87105957	06/06/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **27** días del mes **Junio** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-09, 12:33:41 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1073254844

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-06-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ				
Documento	CC 52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52886726		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33825738	E	2025-06-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.328.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33825738	2025-06-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.200.000	88.000	COMPENSAR-CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F	X															0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	666.667	106.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	666.667	26.700	COMPENSAR-CCF24	666.667	26.700	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	206.600	S	5711001
3	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33825738	E	2025-06-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.328.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33825738	2025-06-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.290.167	4.290.167	4.290.167	4.290.167	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	686.500	0	0	0	686.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	106.700	0	0	0	106.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 2)				3	171.700	0	0	0	171.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	114.700	0	0	0	114.700
ARP(Administradoras: 1)				3	298.800	0	0	0	298.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	298.800	0	0	0	298.800
CCF(Administradoras: 1)				3	171.700	0	0	0	171.700
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	3	171.700	0	0	0	171.700
Gran Total					1.328.700	0	0	0	1.328.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88374617	$11.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	885.300	0		0		0	0	0	0	885.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	274.400	0		0		0	0	0	0	274.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.600	0		0		0	0	0	0	76.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.547.200	0	0	0	0	0	0		1.547.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.574.900	0	0	31.500	31.500	0	0		3.637.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.799.100				2.799.100	0	0	2.799.100			27.991	2.799.100	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.608.700	0	0	1.608.700	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88374617	$11.713.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.608.700	1.608.700
Pensión	3	5.697.100	5.697.100
Riesgos Laborales	1	2.799.100	2.799.100
CCF	1	1.608.700	1.608.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.713.600	11.713.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88374617	$11.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X								230301	1.913.538	306.200	0	0	0	0	EPS037	1.913.538	76.600	14-7	1.913.538	5	133.200	CCF21	1.913.538	76.600	0	0	0	0	0
3	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
5	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
6	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S																230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-7	3.200.000	5	222.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
7	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
9	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S	X															25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.300.000	252.000	14-7	6.300.000	5	438.500	CCF21	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0
10	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2025

ASESORES

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DIANA CAROLINA GUTIERREZ RIAPIRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.973.428**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Junio del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1022973428	CAROLINA GUTIERREZ RIAPIRA	RIESGO 5	5	6.96%	01/07/2025	04/07/2026	IND CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYOR A 1MES	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 01 de Julio del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

compensar | salud eps

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADI AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALU

01 JUL 2025
Cód. 61 Angie Milena Parrado López
SUJETO A VERIFICACIÓN

No. de Radicación:

Fecha de Radicación (Día - Mes - Año): 01-07-2025

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado:	6. Tipo de cotizante:	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	Si [ ]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [ ]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	No [X]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [X]	
	B. Colectiva [ ]			C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	
	C. Institucional [ ]			D. Afiliado adicional [ ]		
	D. De oficio [ ]					

A. AFILIACIÓN / II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: Gutierrez	Segundo Apellido: Rodriguez	Primer Nombre: Diana	Segundo Nombre: Carolina

9. Tipo de documento de identidad	10. Número de documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad	14. Lugar de nacimiento	15. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año)
CC	1022973423	Femenino [X] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?	Colombia	País: Colombia / Departamento: Cundinamarca / Municipio: Bogotá D.C.	02-01-1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial	22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL
N/A	N/A	Si [ ] No [X]	Si [X] No [ ]	Nivel [ ] Grupo [ ]		Seguros Bolivar

23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria	26. Residencia
Porvenir	1.423.500		Cra 69 B # 49 D-66 Sur.

Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico	Departamento
	3123946597	Dicaro.gut@gmail.com	Bogotá D.C.

Municipio	Localidad/Comuna	Zona				
Bogotá	Usme	Cabecera Municipal [X]	Centro Poblado [ ]	Rural Disperso [ ]	Resto Rural [ ]	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número de documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento	34. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año)
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?		País / Departamento / Municipio	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. No. del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año)
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cuál?	País	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	Nivel	Grupo	SI	NO	Categoría de discapacidad	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

Powered by CamScanner

85

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social

56. Tipo de documento de identificación | 57. Número del documento de identificación | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

59. Ubicación

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Regimen [ ] B. Diferente Regimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de fami
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad | 10. Número de documento de identidad | 62. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [ ] | 63. Sexo identificación: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?

64. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año) | 65. EPS anterior

66. Fecha de novedad (Día - Mes - Año) | 67. Motivo de traslado Cod | 68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

- [ ] 82. Anexo copia del documento de identidad (CN RC TI CC PA CE CD SC PT) Cantidad de documentos de identidad anexos:
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial | Código del municipio | Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | 95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación (Día - Mes - Año): 01072025 | 97. Fecha de validación (Día - Mes - Año)

CONTRIBUCIÓN S.S.
01 JUL 2025
Cod. 63 Angie Milena Parrado López
SUJETO A VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES:
CC 1072973428
Apto Julio. paga en agosto. retiro por planilla DTD

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersubsidio

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1660898216	9489668695	I	2025/08/08	2025/07/29	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1660898216	9489668695	I	2025/08/08	2025/07/29	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DIANA PATRICIA RIVERA ANGEL** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **52263326,** se encuentra afiliado/a desde **01/02/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 04 de julio de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Bolívar ARL
SEGUROS
BOLÍVAR
NOMBRE DIANA PATRICIA RIVERA ANGEL
DOCUMENTO 52263326
CARGO DIRECTOR DE OBRA
NIT 901899096
EMPRESA CONSORCIO L.S.V
PÓLIZA 1505667001401
CENTRO DE TRABAJO RIESGO 5
TASA RIESGO 6.96


SEGUROS
BOLÍVAR
En caso de accidentes de trabajo
Comuníquese al #322 de Seguros Bolívar, donde le atenderemos las 24 horas del día los 365 días del año, sin costo adicional, donde le brindaremos información precisa y oportuna.
Bogotá: 601 312 2122 / Línea Nacional: 018000 123 322 / Celular: #322
Instrucciones para Clínicas y Centros Médicos Hospitalarios
Comuníquese al #322 de Seguros Bolívar S.A., para solicitar la autorización respectiva (comprobación de derechos) antes de brindar asistencia médica.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGO LABORALES

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Diana Patricia Rivera Angel, identificado(a) con CC número 52263326, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 52263326
NOMBRES Y APELLIDOS	Diana Patricia Rivera Angel
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	03/02/1976
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/12/2015
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/12/2015
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

N.I.T. 901899096 CONSORCIO L.S.V S.A.S. Desde 04/07/2025 - Vigente

Generado por interfaces 04/07/2025

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	18/07/2025	88266958	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-07	2025-07	I	18/07/2025	88266958	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34148147	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.670.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34148147	2025-07-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.200.000	88.000	COMPENSAR-CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.000.000	200.000	COMPENSAR-CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
3	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34148147	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.670.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34148147	2025-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.623.500	8.623.500	8.623.500	8.623.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	1.379.800	0	0	0	1.379.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
EPS(Administradoras: 2)				3	345.000	0	0	0	345.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	288.000	0	0	0	288.000
ARP(Administradoras: 1)				3	600.300	0	0	0	600.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	600.300	0	0	0	600.300
CCF(Administradoras: 1)				3	345.000	0	0	0	345.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	3	345.000	0	0	0	345.000
Gran Total					2.670.100	0	0	0	2.670.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2025 y 08 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		17	$3,772,300	0.16000	$603,600	$18,900	$18,900	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		13	$2,884,700	0.16000	$461,600	$14,500	$14,500	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		17	$3,772,300	0.04000	$150,900	$0	$0	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		13	$2,884,700	0.04000	$115,400	$0	$0	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		17	$3,772,300	0.06960	$262,600	$0	$0	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		13	$2,884,700	0.00000	$0	$0	$0	Julio - 2025	88779245	06/08/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		17	$3,772,300	0.04000	$150,900	$0	$0	Agosto - 2025	88779245	06/08/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		13	$2,884,700	0.04000	$115,400	$0	$0	Agosto - 2025	88779245	06/08/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Agosto**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	Y	23/07/2025	88343857	$195.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	195.000				195.000	1	200	195.200			1.950	195.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	195.000	195.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	195.000	195.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-06	Y	23/07/2025	88343857	$195.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.400.000	5	97.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.400.000	5	97.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	Y	10/07/2025	88142143	$386.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	386.300				386.300	0	0	386.300			3.863	386.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	386.300	386.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	386.300	386.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					4	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-06	Y	10/07/2025	88142143	$386.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52148530	BELEÑO JIMENEZ LUCY	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	50.000	5	3.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52297911	IBAÑEZ GUZMAN MARITZA	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	88374617	$11.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	885.300	0		0		0	0	0	0	885.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	274.400	0		0		0	0	0	0	274.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.600	0		0		0	0	0	0	76.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.547.200	0	0	0	0	0	0		1.547.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.574.900	0	0	31.500	31.500	0	0		3.637.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.799.100				2.799.100	0	0	2.799.100			27.991	2.799.100	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.608.700	0	0	1.608.700	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	88374617	$11.713.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.608.700	1.608.700
Pensión	3	5.697.100	5.697.100
Riesgos Laborales	1	2.799.100	2.799.100
CCF	1	1.608.700	1.608.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.713.600	11.713.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					11	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	88374617	$11.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.913.538	306.200	0	0	0	0	EPS037	1.913.538	76.600	14-7	1.913.538	5	133.200	CCF21	1.913.538	76.600	0	0	0	0	0
3	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
5	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																	230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
6	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-7	3.200.000	5	222.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
7	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
9	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S	X																25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.300.000	252.000	14-7	6.300.000	5	438.500	CCF21	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0
10	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2025

ASESORES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	27/08/2025	89311123	$592.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	591.600				591.600	1	400	592.000			5.916	592.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	591.600	592.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	591.600	592.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-07	2025-07	Y	27/08/2025	89311123	$592.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1022973428	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Agosto - 2025	89566395	05/09/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Agosto - 2025	89566395	05/09/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Agosto - 2025	89566395	05/09/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Septiembre - 2025	89566395	05/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Septiembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1660898216	9489668695	I	2025/08/08	2025/07/29	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1660898216	9489668695	I	2025/08/08	2025/07/29	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	12/08/2025	88967984	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	I	12/08/2025	88967984	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019133804	NICOLAS ARIAS TORRES	calle 160 # 73-47	3593556	nicoarias09@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	29/08/2025	89394731	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	1019133804	NICOLAS ARIAS TORRES		calle 160 # 73-47	3593556	nicoarias09@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	I	29/08/2025	89394731	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1019133804	ARIAS TORRES NICOLAS	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-08, 05:52:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074830571

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34510611	E	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.722.500	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34510611	2025-08-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004215366	RUANO FRANKIZ JUAN FELIPE	2.400.000	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	240.000	38.400	0	0	SANITAS-EPS005	240.000	9.600	COMPENSAR-CCF24	240.000	9.600	240.000	1.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	1855101
2	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.906.667	305.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.906.667	76.300	COMPENSAR-CCF24	1.906.667	76.300	1.906.667	132.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	590.500	S	5711001
3	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F												X				0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	293.334	47.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	293.334	11.800	COMPENSAR-CCF24	293.334	0	293.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	58.800	S	5711001
4	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.000.000	200.000	COMPENSAR-CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
5	CC 1081272835	UNIGARRO PABON JUAN DANIEL	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	SANITAS-EPS005	94.900	3.800	COMPENSAR-CCF24	94.900	3.800	94.900	500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	23.300	S	1855101
6	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34510611	E	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.722.500	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34510611	2025-08-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.958.401	8.958.401	8.958.401	8.958.401	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.433.500	0	1.100	0	1.434.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	281.400	0	200	0	281.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.100	0	300	0	352.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	600	0	800.600
EPS(Administradoras: 2)				5	358.500	0	300	0	358.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	288.100	0	200	0	288.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	70.400	0	100	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				5	581.700	0	400	0	582.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	581.700	0	400	0	582.100
CCF(Administradoras: 1)				5	346.700	0	300	0	347.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	5	346.700	0	300	0	347.000
Gran Total					2.720.400	0	2.100	0	2.722.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	05/08/2025	88767313	$604.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	I	05/08/2025	88767313	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4615042461**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		711163

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 819.400

SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025

CONSORCIO LSV

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89880995	$11.122.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	814.700	0		0		0	0	0	0	814.700	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	276.300	0		0		0	0	0	0	276.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	164.400	0		0		0	0	0	0	164.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.552.900	0	0	0	0	0	0		1.552.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.398.900	0	0	35.000	35.000	0	0		3.468.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.509.300				2.509.300	0	0	2.509.300			25.093	2.509.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.539.500	0	0	1.539.500	11

PAGADO 1788821

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89880995	$11.122.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.539.500	1.539.500
Pensión	3	5.533.800	5.533.800
Riesgos Laborales	1	2.509.300	2.509.300
CCF	1	1.539.500	1.539.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.122.100	11.122.100

PAGADO 178888210

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89880995	$11.122.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S	X																25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS005	100.000	4.000	14-7	100.000	5	7.000	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001064828	ZORRO PULIDO MARIA JOSE	1	0			S												X					25-14	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-7	1.100.000	5	0	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.900.568	304.100	0	0	0	0	EPS037	1.900.568	76.100	14-7	1.900.568	5	132.300	CCF21	1.900.568	76.100	0	0	0	0	0
4	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
6	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																	230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
7	CC	39581563	RENGIFO CABALLERO BARCLERIS	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-7	3.200.000	5	222.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
8	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S											X						0	0	0	0	0	0	EPS005	1.333.333	53.400	14-7	1.333.333	5	0	CCF21	1.333.333	53.400	0	0	0	0	0
10	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
11	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-7	7.000.000	5	487.200	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
12	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S								X									230301	1.472.028	235.600	0	0	0	0	EPS008	1.472.028	58.900	14-7	1.472.028	5	102.500	CCF21	1.472.028	58.900	0	0	0	0	0
13	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025

ASESORES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y		89349148	$690.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	690.700				690.700	0	0	690.700			6.907	690.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	690.700	690.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	690.700	690.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	Y		89349148	$690.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019133804	ARIAS TORRES NICOLAS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1022973428	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/09/2025	89528622	$604.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-09	I	03/09/2025	89528622	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4619071138**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0271343787

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400	$ 0	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 0**	**$ 423.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 184.200
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 0	$ 105.900
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 0**	**$ 105.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 819.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	09/09/2025	89705494	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-09	I	09/09/2025	89705494	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-08, 05:52:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074830571

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		23	$5,103,700	0.16000	$816,600	$25,600	$25,600	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		7	$1,553,300	0.16000	$248,600	$7,800	$7,800	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$5,103,700	0.04000	$204,200	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		7	$1,553,300	0.04000	$62,200	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		23	$5,103,700	0.06960	$355,300	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		7	$1,553,300	0.00000	$0	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		23	$5,103,700	0.04000	$204,200	$0	$0	Octubre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		7	$1,553,300	0.04000	$62,200	$0	$0	Octubre - 2025	90345763	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34807218	E	2025-09-23	901181495-POSITIVA 5	TODOS	TODOS	2.597.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34807218	2025-09-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.540.000	246.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.540.000	61.600	COMPENSAR-CCF24	1.540.000	61.600	1.540.000	107.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	476.800	S	5711001
2	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F												X				0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	660.000	105.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	660.000	26.400	COMPENSAR-CCF24	660.000	0	660.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5711001
3	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.000.000	200.000	COMPENSAR-CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
4	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34807218	E	2025-09-23	901181495-POSITIVA 5	TODOS	TODOS	2.597.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34807218	2025-09-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.623.500	8.623.500	8.623.500	8.623.500	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.379.800	0	0	1.379.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	352.000	0	0	352.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	800.000
EPS(Administradoras: 2)				4	345.000	0	0	345.000

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	57.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	288.000	0	0	288.000
ARP(Administradoras: 1)				4	554.300	0	0	554.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	554.300	0	0	554.300
CCF(Administradoras: 1)				4	318.600	0	0	318.600
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	4	318.600	0	0	318.600
Gran Total					2.597.700	0	0	2.597.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificada con **CC** número **1019133804**, aportó por **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1019133804** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **89936012** para el periodo de salud **2025-09** y pensiones **2025-09** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	3	0															0		30	$1.423.500	0,12500		$178.000	Septiembre - 2025	89936012	02/10/2025	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	3	0															0		30	$1.423.500	0,16000		$227.800	Septiembre - 2025	89936012	02/10/2025	N

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Octubre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1802856345	9492088267	I	2025/10/07	2025/09/26	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1802856345	9492088267	I	2025/10/07	2025/09/26	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

L.S.V.
CONSORCIO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Yo **YOLANDA PULIDO PASACHOA** identificada con C.C.40.369.402 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO L.V.S.**, con el NIT.901.899.096 - 3, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos laborales,, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), del personal operativo que ha laborado en el proyecto para la Intervención Integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., durante el período comprendido del 6 de febrero del 2525 al 5 de Octubre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO**, identificada con la C.C.No.41.475.596 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.21474-T de la Junta Central de contadores de Colombia , en mi condición de Contador, del **CONSORCIO L.V.S.**., con el NIT.901.899.096 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de la construcción (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), del personal operativo que ha laborado en el proyecto para la Intervención Integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., durante el período comprendido del 6 de febrero del 2525 al 5 de Octubre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre del 2025.

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante Legal
C.C.40.369.402 de Villavicencio

Cecilia Elena Zorro Zambrano
Contadora
C.C.41.475.596 de Bogotá
T.P.21.474-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.745.596
ZORRO ZAMBRANO
APELLIDOS
CECILIA ELENA
NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1958
PESCA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO
06-AGO-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00152307-F-0041745596-20090309 0010275228A 2 1590010643


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
21474-T
CECILIA ELENA
ZORRO ZAMBRANO
C.C. 41745596
RESOLUCION INSCRIPCION 1983 FECHA 28/07/88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
3529435CF3599D2F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41745596 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 21474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40.369.402

NUMERO

PULIDO PASACHOA

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1962

TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

02-DIC-1981 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500103-42138122-F-0040369402-20051028 02629 05301Q 02 201875111

CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECANICAS
NIT 800.206.723-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES


GABRIEL NAVARRETE RUEDA identificado con C.C.19.481.721 de Bogotá, y con tarjeta profesional 19.739 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S**. identificada con el NIT 800.206.723 - 4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año dos mil veintiséis (2026).

GABRIEL NAVARRETE RUEDA
C.C.19.481.721 de Bogotá
Revisor Fiscal
T.P.19.739 – T

Carrera 46 No.94-36 La Castellana
PBX: +57 (1) 744 23 60 FAX: 257 86 64
e-mail: constructora@landa.com.co
www.landa.com.co
Bogotá D.C. – Colombia



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19739-T
GABRIEL
NAVARRETE RUEDA
C.C. 19481721
RESOLUCION INSCRIPCION 149 FECHA 04/02/1988
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 27288



62560
FIRMA DEL TITULAR
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.481.721
NAVARRETE RUEDA
APELLIDOS
GABRIEL
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
A-1500113-45144813-M-0019481721-20060206 07019 06034B 02 204423133

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2D55977060B01CC8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GABRIEL NAVARRETE RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19481721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19739-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40.369.402

NUMERO

PULIDO PASACHOA

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1962

TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

02-DIC-1981 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500103-42138122-F-0040369402-20051028 02629 05301Q 02 201875111

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ,** identificada con cédula de ciudadanía No.52.195.434 y con Tarjeta Profesional No. 66769-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de: Contadora del señor **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.334.943 de Bogotá, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente a los veintiocho (28) días del mes de enero del 2026.

Atentamente,

GLORIA CECILA BERNAL DÍAZ
Revisor Fiscal
Matricula Profesional: 66769-T
CC. 52.195.434 de Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.195.434
BERNAL DIAZ
APELLIDOS
GLORIA CECILIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500150-00011764-F-0052195434-20080006
0000412833A 1
1350000181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



66769-T

GLORIA CECILIA
BERNAL DIAZ
C.C. 52195494
RESOLUCION INSCRIPCION 42 FECHA 12/08/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00075711

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E8D0F09D86191B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52195434 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.334.943
NUMERO
VALENCIA MARTINEZ
APELLIDOS
JOSE RICARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
02-MAY-1965
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500111-42132395-M-0079334943-20050708
03720 05188A 02 168789832

Sociedad de
Inversiones y Construcciones
VALENCIA ENCISO
Nit. 830.005.455-1
SOCICON S.A.S.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ,** identificado con la cédula de ciudadanía número **52.195.434 en** calidad de Revisor Fiscal de la firma **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS por** medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación pago con los sistemas de Salud, Riegos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) seis meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación.

Por lo anterior de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S.** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a los veintiocho (28) días del mes de enero del 2026.

Atentamente,

GLORIA CECILA BERNAL DÍAZ
Revisor Fiscal
Matricula Profesional: 66769--T
CC. 52.195.434 de Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.195.434
BERNAL DIAZ
APELLIDOS
GLORIA CECILIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500150-00011764-F-0052195434-20080006
0000412833A 1
1350000181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



66769-T

GLORIA CECILIA
BERNAL DIAZ
C.C. 52195494
RESOLUCION INSCRIPCION 42 FECHA 12/08/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00075711

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E8D0F09D86191B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52195434 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.334.943
NUMERO
VALENCIA MARTINEZ
APELLIDOS
JOSE RICARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
02-MAY-1965
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500111-42132395-M-0079334943-20050708
03720 05188A 02 168789832

L.S.V.
CONSORCIO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Yo **YOLANDA PULIDO PASACHOA** identificada con C.C.40.369.402 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO L.V.S.**, con el NIT.901.899.096 - 3, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), del personal operativo que ha laborado en el proyecto para la Intervención Integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., durante el período comprendido del 6 de febrero del 2525 al 5 de Octubre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO**, identificada con la C.C.No.41.475.596 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.21474-T de la Junta Central de contadores de Colombia , en mi condición de Contador, del **CONSORCIO L.V.S..**, con el NIT.901.899.096 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de la construcción (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), del personal operativo que ha laborado en el proyecto para la Intervención Integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., durante el período comprendido del 6 de febrero del 2525 al 5 de Octubre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Enero del 2026.

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante Legal
C.C.40.369.402 de Villavicencio

Cecilia Elena Zorro Zambrano
Contadora
C.C.41.475.596 de Bogotá
T.P.21.474-T

Carrera 46 #94 – 36 Barrio La Castellana – Bogotá D.C.
Tels. 601 7442360 – 601 2578664
Email: consorcio.lsv@landa.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.745.596
ZORRO ZAMBRANO
APELLIDOS
CECILIA ELENA
NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1958
PESCA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO
06-AGO-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00152307-F-0041745596-20090309 0010275228A 2 1590010643


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
21474-T
CECILIA ELENA
ZORRO ZAMBRANO
C.C. 41745596
RESOLUCION INSCRIPCION 1983 FECHA 28/07/88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Certificado No:

846CDB1E8597CE66

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41745596 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 21474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40.369.402

NUMERO

PULIDO PASACHOA

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1962

TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

02-DIC-1981 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500103-42138122-F-0040369402-20051028 02629 05301Q 02 201875111

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3	CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5	CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS Y EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2025	18/12/2026	$1,914,094,764.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2025	18/12/2026	$4,445,980,621.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2025	18/07/2029	$478,523,691.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,914,094,764.20	$1,914,094,764.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$478,523,691.05	$478,523,691.05

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4344 DE 2024

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****9,231,217,531.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO L.S.V			NIT: 901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES			NIT: 830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO L.S.V		NIT: 901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101460729, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de OCTUBRE de 2025

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

.

NOTA ASEGURADOS EL CONTRATISTA CONSORCIO L.S.V Y EL CONTRATANTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES; LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA A UNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 44-101460729 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

.

BENEFICIARIOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT 860506170-7 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2025**	**18/07/2026**	**$650,000,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2025**	**18/07/2026**	**$650,000,000.00**	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2025**	**18/07/2026**	**$650,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4344 DE 2024

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF004652A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO L.S.V		NIT:	901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT:	830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF004652A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.

.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS Y EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2.

.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/02/2025**	**18/12/2026**	**$1,914,094,764.20**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**06/02/2025**	**18/12/2026**	**$4,445,980,621.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/02/2025**	**18/07/2029**	**$478,523,691.05**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$1,914,094,764.20**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$478,523,691.05**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.4344-2024, SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LA CITADA POLIZA QUEDANDO TAL Y COMO SE INDICA EN LA DISTRIBUCION DE AMPAROS.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **44,119,395.00	$ ******25,000.00	$ ***8,387,435.00	$ ********52,531,831.00	$ ****9,231,217,531.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO L.S.V		NIT:	901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT:	830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO L.S.V		NIT: 901.899.096-3	
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6017442360	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

.

NOTA ASEGURADOS EL CONTRATISTA CONSORCIO L.S.V Y EL CONTRATANTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES; LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA A UNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 44-101460729 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

.

BENEFICIARIOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT 860506170-7 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.4344-2024, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA CITADA POLIZA QUEDANDO TAL Y COMO SE INDICA EN LA DISTRIBUCION DE AMPAROS.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,876,986.00	$ ******20,000.00	$ *****360,427.00	$ *********2,257,413.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4380 DE 2024

NIT. 901.903.124-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 01 - CORTE DE OBRA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional
CONTRATISTA	**Consorcio L.S.V.** NIT. 901.899.096-3 Conformado por: Constructora Landa S.A.S. 50% Socicon S.A.S. 40% Jose Ricardo Valencia Martinez 10% Representante Legal: Yolanda Pulido Pasachoa
INTERVENTOR	**Consorcio Interhospital PAC.** NIT. 901.903.124-9 Conformado por: Proyectos Técnicos de Colombia S.A.S 34%, Covilco Ingeniería S.A.S 33% Abraham Enrique Espinosa Diaz 33% Representante Legal: Vivian Paola Campo Villota
SUPERVISOR	**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes** Dirección de patrimonio y memoria Mónica Orduña Monsalve Directora patrimonio y memoria Supervisora de los Contratos
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil **Edificio Inmunológico**
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO OBRA	17 meses
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INTERVENTORÍA	18 meses
FECHA DE INICIO DE LOS CONTRATOS	06 de febrero de 2025

PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION CONTRATO OBRA	05 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO INTERVENTORÍA	05 de agosto de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$9.570.473.821,00 (nueve mil quinientos setenta millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veintiún pesos m/cte)**

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
VALOR ACTUAL	**$9.570.473.821,00 (nueve mil quinientos setenta millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veintiún pesos m/cte)**		
VALOR ANTICIPO	**Valor Anticipo $ 4.445.980.621,00**		
ACTA PARCIAL No	**1**	**PERIODO DEL ACTA PARCIAL**	**06 febrero 2025 a 05 octubre 2025**

Ítem	**Entregable**	**Observaciones**	**Versión 03 19-11-25**		
			Cumple	**No Cumple**	**Observaciones**
1	Contrato de Obra, Otro si, modificaciones, etc		x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/lVLD0Ro0DNk
2	Informe de actividades del periodo de la retribución	Registrando todas las actividades realizadas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=rQITHLqmEy8&version=rQITHLqmEy8&type=revisions&etag=rQITHLqmEy8
3	Prefactura	Tanto la prefactura como la factura debe contener en algún lugar según su formato: tipo y número de cuenta bancaria, entidad bancaria, nombre del consorcio y nit, consorciados, nit de cada uno y porcentaje de participación. En descripción se debe diligenciar ACTA No 01 - Corte de Obra No 01 - Periodo del XX de XXXX de 2025 al XX de XXXXXX de 2025 en desarrollo del Contrato de Obra No 4344 de 2024 cuyo objeto es: la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. Debe contener el siguiente código: **#$33-01-01-4344-24-morduna@mincultura.gov.co#$**	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=82VbwdPfvlU&version=82VbwdPfvlU&type=revisions&etag=82VbwdPfvlU
	Factura				
4	Informe de implementación de planes	Informe que detalle el cumplimiento de todos los planes presentados y avalados durante la Etapa de preconstrucción.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=_IjOSCLEcPM&version=_IjOSCLEcPM&type=revisions&etag=_IjOSCLEcPM
5	Memorias gráficas y numéricas de las actividades ejecutadas	Debidamente firmadas por los residentes	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/cfsva2ujlXk

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4380 DE 2024

NIT. 901.903.124-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 01 - CORTE DE OBRA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

FECHA	jueves, 4 de diciembre de 2025				
OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional				
6	Registro fotográfico	Se debe presentar registro fotográfico secuencial diario, organizado por punto de captura.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=4AK35YhBdSU&version=4AK35YhBdSU&type=revisions&etag=4AK35YhBdSU
7	Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar	Cetificación donde se evidencie el porcentaje de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar firmado por la Directora de Obra y Representante Legal	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=1G-8rmQ75iU&version=1G-8rmQ75iU&type=revisions&etag=1G-8rmQ75iU
8	Certificación de aportes parafiscales del Consorcio	Certificación de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable para el Consorcio expedida por el Revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal y Contador público cuando aplique. Se deben anexar los documentos del revisor fiscal o contador (Tarjeta profesional, copia documento de identidad, vigencia de la junta central de contadores vigente de fecha de expedición)	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=boAEnbDYL0k&version=boAEnbDYL0k&type=revisions&etag=boAEnbDYL0k
9	Certificación o soporte de pago de aportes parafiscales de los Consorciados según la naturaleza de cada uno	Certificación de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable para el Consorcio expedida por el Revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal y Contador público cuando aplique. Se deben anexar los documentos del revisor fiscal o contador (Tarjeta profesional, copia documento de identidad, vigencia de la junta central de contadores vigente de fecha de expedición)	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/HAk_g2EyI0E
10	Acreditar el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales	Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF de conformidad a la ley aplicable	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/0iOltmM7AbE
11	Certificación Bancaria	Certificación bancaria no mayor a 30 días de expedición	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/detailviewer?fileId=XI1GsJFRoH8&versionId=XI1GsJFRoH8
12	Formato de información financiera	Según el formato de Minculturas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=heO-0hiX3RI&version=heO-0hiX3RI&type=revisions&etag=heO-0hiX3RI
13	Planillas de seguridad social del personal	Planillas o soporte de pago de seguridad social del personal minimo requerido en el anexo técnico y cuadro donde se relacione el cargo, nombre, tipo de contrato y honorarios - salario, los cuales para este caso deben ser desde febrero hasta septiembre	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/y73z2lZqdiQ
14	Soporte de cargue de información a SECOP II	Evidencia de cargue de documentación del pago anterior a la plataforma SECOP II, para el primer pago se anexa la correspondiente al tramite del anticipo	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/yRL7ELdWlH0
15	Acta de mayores y menores cantidades	Acta de mayores y menores cantidades en excel y pdf debidamente firmado por Directora de Obra y Residente de Obra	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/KIsgtu4tEqE
16	Formato acta parcial de recibo de cantidades	Formato F-GIN-100_V04 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes debe venir debidamente diligenciado y aportado en formato excel y pdf firmado por la Directora de Obra y el respectivo espacio para la Interventoría	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/flJoehpLkUY
17	Anticipo	Informe general relacionando fechas, conceptos y valores de los desembolsos, rendimientos financieros y sus respectivas consignaciones, etc, del periodo comprendido para la retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/8aeARhwE6N4
18	Correspondencia	Relación de correspondencia enviada y adjuntos	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/XckWhsLvAvE
19	Directorio de proveedores	Relación de dirreción, contacto telefonico y correo electronico de empresas y/o personas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=c_dDPmWU9rc&version=c_dDPmWU9rc&type=revisions&etag=c_dDPmWU9rc
20	Pólizas	Copia de las pólizas / garantias contractuales vigentes	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/vhY26Ygt-fg
21	Bitacora de Obra	Copia de la Bitacora de Obra del periodo comprendido de la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/ee1cz_x5YhA
22	Listado del personal operativo	Listado de todo el personal profesional y operativo vinculado durante el periodo relacionando cargo, nombre, fecha de ingreso, de haberse desvinculado fecha de terminación, junto con el respectivo paz y salvo por todo concepto y planilla aportes parafiscales del periodo laborado	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/XjdDIx08tXo
23	Cetificación de apropiación de estudios y diseños	Certificación de apropiación de los estudios y diseños suscrita por la Representante Legal y Directora de Obra en la cual se relacionen los documentos que se apropian.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=io0ZdM-_XTM&version=io0ZdM-_XTM&type=revisions&etag=io0ZdM-_XTM
24	Fichas técnicas de materiales	Se deben entregar todas las fichas técnicas de los materiales empleados en el proyecto durante el periodo de la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/DA6a8NuWs2o
25	Registro Único Tributario del Consorcio	Copia del RUT del Consorcio	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/DA6a8NuWs2o
26	Registro Único Tributario de los Consorciados	Copia del RUT de los Consorciados	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/NP5E8i7CKaM

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4380 DE 2024

NIT. 901.903.124-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 01 - CORTE DE OBRA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

FECHA	jueves, 4 de diciembre de 2025				
OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional				
27	Autorización de descuento	Autorizaciòn de descuento de retenciòn en la fuente suscrito por la Representante Legal	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/detailviewer?fileId=C6WZ2-hM8Is&versionId=C6WZ2-hM8Is
28	Formato de conformación proponentes plurales	Copia del formato de conformación del proponente	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=wuWtdzpASas&version=wuWtdzpASas&type=revisions&etag=wuWtdzpASas
29	Informes quincenales BIM	Informes quincenales BIM	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/oSsg48mBoMs
30	Plan de Calidad	Copia del Plan de Calidad avalado en etapa de pre construcción	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/viewer/2D?id=vJDkjsnqb8w&version=vJDkjsnqb8w&type=revisions&etag=vJDkjsnqb8w
31	Documentos de actividades no previstas (NP)	Se deben adjuntar los APU, justificaciones, especificaciones y cotizaciones relacionados con actiivdades No Previstas que se vayan a cobrar en la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/ij2MuNLWaP8

OPERACIONES PARA EL CALCULO DE LA RETRIBUCIÓN

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 572.962.426	8,95%
IPC MES - SEPTIEMBRE 2025		150,99	
IPC DIC 2024		144,88	
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)		**$ 567.269.581**	
DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS		**$ 1.713.896**	
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 180.977.819,00	
IMPREVISTOS	1%	$ 5.655.557,00	
UTILIDAD	5%	$ 28.277.784,00	
IVA UTILIDAD	19%	$ 5.372.778,96	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		**$ 785.839.623,96**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 29.514.898	5,53%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 8.891.961.242,00	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		$ 4.445.980.621,00	
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE		**$ 4.445.980.621**	
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA		**$ 8.891.961.242**	
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM		**$ 409.490.353**	0,00%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA		**$ 376.349.270,96**	

Dado lo anterior, esta Interventoría determina que es procedente el reconocimiento y pago de las actividades consignadas en el **Acta Parcial de Avance de Obra No. 1**, correspondiente al **Corte de Obra No 01**, del Contrato de Obra No. 4344 de 2024.

Se certifica que el valor bruto ejecutado en este corte asciende a $ 785.839.624, el porcentaje avance físico es de 8,95% del costo directo, tal como lo certifica el Contratista de Obra en su certificación de porcentaje de avance y pendiente por ejecutar.

No obstante, para determinar el monto a desembolsar, se procedió a aplicar la fórmula de retribución establecida contractualmente y relacionada anteriormente. Este cálculo incluye el descuento de la retegarantía del 5%, el ejercicio de indexación del IPC aplicable y las demás operaciones financieras correspondientes. Como resultado, el valor neto de la retribución a pagar es de **$376.349.271.**

Así mismo, se ha verificado por parte de esta Interventoría, que el Consorcio LSV cumplió con el pago de sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente.

Con el objeto de avalar dicho pago, se firma la presente certificación en Bogotá D.C. a los 4 dias del mes Diciembre de 2025.

VIVIAN CAMPO VILLOTA
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

INFORME DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

FEBRERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 6
   4.1. Personal aprobado y vinculado para el proyecto 9
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 10
   5.1. Estado actual de las actividades: 12
6. ACTIVIDADES JURÍDICAS 13
7. ACTIVIDADES FINANCIERAS 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."


Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.



3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	dcepeda@mincultura.gov.co
Supervisor:	Ing. Daniel Ricardo Cepeda Hernández

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte de las obligaciones derivadas del contrato, dentro del periodo de preconstrucción, se han realizado las siguientes actividades administrativas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	El 6 de febrero se realiza la firma del acta de inicio y se recibe por parte del Ministerio de las Culturas la información técnica, impresa y digital del proyecto.
2	Por solicitud de la Entidad se establece que los comités se programen los días martes de cada semana en la franja de 9:00 a 10:00 am., y en etapa de preconstrucción se podrán realizar de manera virtual.
3	El 11 de febrero, se remitieron las Hojas de Vida del personal del Consorcio LSV, en cumplimiento con lo descrito en el anexo técnico. La aprobación por parte de la Interventoría se realizó el 18 de febrero.
4	El 11 de febrero se realiza el primer comité de seguimiento, donde se manifiesta por parte del Ministerio de las Culturas la imposibilidad de efectuar la Puesta a disposición del Área. Se socializa que la fecha para esta entrega no ha sido confirmada por parte IDPC
5	El 13 de febrero se realiza la entrega de los APU´s y cronograma de obra. También se hace aclaración de la imposibilidad de gestionar y efectuar el PMT, toda vez que está

	pendiente por definir cuál de las empresas constructoras que intervendrán en el Hospital San Juan de Dios deberá realizar esta gestión, así mismo, es necesario que se definan los accesos y salidas de vehículos de carga de materiales y sobrantes de obra, y maquinaria para el desarrollo del proyecto.
6	A partir del 17 de febrero de 2025, El Ministerio aprueba los ingresos del personal del contratista y la interventoría, únicamente de los profesionales con hoja de vida aprobada, al predio del Edificio Inmunológico, los días lunes y miércoles de cada semana. Por parte del Ministerio de las Culturas, se aclara que no es posible gestionar el ingreso de otras personas de apoyo logístico, operativo, contratistas, etc., hasta no poder realizar la Puesta a disposición del área.
7	Mediante oficio remitido el 17 de febrero, se realiza aclaración ante la solicitud de la Interventoría en relación al Acta de Puesta a disposición del área, donde se resalta: "…En concordancia con lo establecido en el contrato en relación a la suscripción del Acta de puesta a disposición del área a los tres (3) días hábiles siguientes al acta de inicio, resalto las siguientes aclaraciones: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 19.1, el acta en mención será suscrita por las partes y dejará constancia de: *"…* *Descripción del área que se entrega al Contratista para desarrollar las Intervenciones. Esta descripción se hará a partir del plano de localización, el cual será verificado en sitio por las Partes y el Interventor.* *El perímetro que será objeto de cerramiento, para lo cual se utilizarán puntos georreferenciados.* *Se identificarán los accesos al Predio y al Área del Proyecto señalada en el Acta de Puesta a Disposición del Área.* *Que el Propietario del Predio accede a la puesta a disposición del Área del Proyecto que se describe en el acta y consecuentemente al cerramiento del área, a la circulación de vehículos y a la realización de las Intervenciones.* *Una vez suscrita el Acta de Puesta a Disposición del Área, el Contratista asume la obligación de proteger el Área del Proyecto y evitar cualquier ocupación del área o interferencia en las Intervenciones…"* Con base en lo anteriormente expuesto, no es posible suscribir y por tanto aportar este documento, toda vez que no ha sido posible realizar por parte del Ministerio de las Culturas la entrega del área del proyecto. Quedo pendiente de confirmación de la fecha en la que se pueda llevar a cabo el proceso completo, en sitio, para suscribir el acta en mención en debida forma…"
8	El 18 de febrero se remite la lista de insumos solicitada por la interventoría, como información complementaria de los APU´s aportados.

9	El 19 de febrero se hace entrega de el Plan de Inversión del Anticipo a la interventoría.
10	El 20 de febrero se hace entrega de la documentación correspondiente para gestionar el cambio de constructor en la licencia de construcción del proyecto.
11	El 20 de febrero se remite oficio a la interventoría con las aclaraciones de la imposibilidad de cumplir con los siguientes entregables que se deben surtir dentro de los 10 días hábiles de la firma del acta de inicio: 1. Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa: Solicito respetuosamente nos sea suministrado el formato o contenido base para la elaboración de este documento. Solicitud efectuada en el último comité de obra. 2. Registro y pago de la compensación de valla informativa de obra: Según lo socializado en el último comité de obra, estamos pendiente de recibir el arte de valla en mención con el fin de realizar esta gestión lo antes posible. 3. Permiso silvicultural: A la fecha, no es posible efectuar esta gestión, toda vez que no ha sido viable realizar por parte del Ministerio de las Culturas la entrega del área del proyecto, así mismo, el recorrido 4. Actas de Vecindad: A la fecha, no es posible efectuar esta gestión, toda vez que no ha sido viable realizar por parte del Ministerio de las Culturas la entrega del área del proyecto, así mismo, el recorrido para que sean indicados los límites y zonas vecinas y realizar la caracterización de predios y áreas aledañas objeto de estas actas.
12	El 20 de febrero se realiza entrega de los siguientes planes y programas: 1. Programa de Compras. 2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Plan de Gestión Ambiental – PIN 4. Plan de Gestión de Calidad. 5. Plan de Gestión Social. 6. Programa de Comunicaciones, divulgación e Información. 7. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 8. Programa de Inversión. 9. Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de la imagen corporativa-Ver Comunicado LSV-4344-2024-BTA-015_Aclaración de parcial de entregables. 10. Registro y pago de la compensación de la valla informativa de obra-Ver Comunicado LSV-4344-2024-BTA-015_Aclaración de parcial de entregables. 11. Permiso Silvicultural-Ver Comunicado LSV-4344-2024-BTA-015_Aclaración de parcial de entregables.

	Actas de Vecindad -Ver Comunicado LSV-4344-2024-BTA-015_Aclaración de parcial de entregables.
13	El 21 de febrero se hace entrega a la interventoría del programa de compras ajustado, según sus observaciones.
14	El 24 de febrero se hace entrega a la interventoría del Programa de Gerencia del Proyecto.
15	Durante el comité de seguimiento del 25 de febrero, el Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas informa que, se solicitó al área encargada el Manual de Imagen de la Entidad para entrega a las partes contractuales.
16	Durante el comité de seguimiento del 25 de febrero, se informa que los poderes para la actualización del Constructor Responsable de la Licencia de Construcción No 11001-5-24-2047 de la Curaduría Urbana No 5 la cual resuelve otorgar licencia de construcción en las modalidades de ampliación, reforzamiento estructural, restauración, demolición parcial en el predio urbano localizado en la dirección Kr 10 1 59 s Chip: AAA0262XCNX – Matricula inmobiliaria: 50S40727785 de la localidad de Antonio Nariño para el Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios; se encuentran en trámite ante el IDPC.
17	El 3 de marzo, mediante oficio, se dan a conocer a la interventoría los nuevos emails del personal del Consorcio LSV para el proyecto.
18	El 3 de marzo se hace entrega del Plan de Gestión Social y Programa de Comunicaciones ajustados, de acuerdo con lo socializado con la interventoría.
19	El 3 de marzo se remite la hoja de vida del profesional PMP, como complemento al Programa de Gerencia aportado.
20	El 4 de marzo se recibe el arte para la valla informativa de obra por marte del Ministerio de las Culturas, conforme a lo solicitado por el Consorcio LSV
21	El 5 de marzo se remiten a la interventoría el Plan de manejo ambiental y el Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ajustados en concordancia con las observaciones socializadas con la interventoría.

4.1. Personal aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.

6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.
8	Carlos Fernando Hurtado Quintero	Asesor Ambiental de Obra.
9	Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.
10	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.
11	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.
14	Sandra Patricia Martínez Fajardo	Administradora de Obra.
15	Maritza Ibáñez Guzmán	Profesional atención a la comunidad.
16	Jeimy Carolina Pinzón	Modelador BIM
17	Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza revisión preliminar de la documentación del proyecto, digital e impresa recibida el 6 de febrero. Esta información se comparte a los asesores del Consorcio LSV de las diferentes especialidades para dar continuidad a la revisión de los estudios.
2	El 18 de febrero, el Apoyo a la Supervisión remitió el plano de cerramiento.
3	El 20 de febrero mediante el documento Implementación de Plan de Manejo Arqueológico, se describe que: Dentro de la información revisada del Plan de Manejo Arqueológico, se encontraron las siguientes observaciones y gestiones: Se tiene pendiente el cambio mayor y menor ante el ICANH respecto a los polígonos específicos R1869A220002 y R1869A220003. Asimismo, se debe realizar la subdivisión del Programa y cambio de titularidad del responsable del proyecto acorde con el alcance contractual de la obra previa aprobación de la interventoría y supervisión. Se debe remitir la información completa por parte de la interventoría respecto al modelo de datos del Programa de Arqueología Preventiva, así como los anexos correspondientes del documento del Plan de Manejo Arqueológico y formatos de fichas de registro.
4	El 20 de febrero, se realizó la entrega de propuesta del BEP preliminar, el cual fue remitido por interventoría al Ministerio junto con el informe de hallazgos y análisis de modelos BIM. Se realizó revisión de alternativas del CDE.

5	El 21 de febrero se realizó reunión virtual con interventoría, se revisó el documento base del BEP y se argumentó con base en la norma ISO 19650.
6	El 24 de febrero se realizó reunión virtual con interventoría, se revisó el informe de los archivos existentes y los diferentes puntos considerados críticos, se argumentó respeto a como se deberían manejar los diferentes LOD de los modelos en el proyecto.
7	Durante el comité de seguimiento del 25 de febrero, el Consorcio LSV manifiesta que se requiere la entrega del inmueble y área de trabajo para poder aterrizar los estudios en debida forma, en concordancia con lo establecido en el Anexo Técnico y el Contrato.
8	El 27 de febrero se realizó reunión virtual con interventoría y el Ministerio, se consideraron varios aspectos de acuerdo al alcance LOD 400 para los modelos BIM, teniendo como base el documento LOD SPEC 2023; se mencionaron algunos cambios de la plataforma del CDE, las razones y ventajas.
9	El 28 de febrero se realizó recorrido en sitio con los asesores estructurales del Consorcio LSV e interventoría. Se efectuó inspección visual parcial de cubierta, labor que se dificultó por el cielo raso existente, también se realizó inspección visual de las fachadas del edificio, muros interiores y zona exterior.
10	El 28 de febrero, se realizó la entrega a interventoría del documento para subsanar las observaciones presentadas al BEP.
11	El 3 de marzo se remite oficio a la interventoría, por parte del asesor estructural del Consorcio LSV, donde se describen las observaciones preliminares del proyecto en cuanto al diseño estructural y de reforzamiento.
12	El 04 de marzo se realizó reunión virtual con interventoría, se concluyeron los argumentos acerca del LOD y se acordó el desarrollo de los modelos LOD 400 completa en la etapa de mantenimiento.
13	EL 5 de marzo, se realiza reunión en las instalaciones del Ed. Inmunológico, con los asesores estructurales del Consorcio LSV, interventoría y Ministerio de las Culturas; donde se manifestaron por parte del Consorcio LSV las inquietudes preliminares en cuanto a los diseños entregados y que fueron descritos en el oficio remitido el 3 de marzo. Se dio a conocer la preocupación del diseño estructural por sus procesos constructivos al sistema mural, fachadas, cimentación, apuntalamientos, cubiertas. Por parte del especialista estructural del Ministerio de las Culturas, se establece el compromiso de verificar la existencia de la información complementaria a los diseños estructurales y estudio de suelos. El Consorcio LSV solicitó gestionar reunión con el consultor para validar las observaciones preliminares emitidas.
14	El 5 de marzo se realizó recorrido en sitio con los especialistas en redes eléctricas del Consorcio LSV, Interventoría y Ministerio de las Culturas; durante este recorrido, el especialista del Consorcio LSV manifestó solicitud de aclaraciones relevantes para poder

	continuar con el proceso de revisión de los diseños y/o verificar la necesidad de elaborar nuevos estudios. Estas solicitudes se plasmaron también mediante oficio el 11 de marzo.
15	Se desarrollaron recorridos en sitio con los pares profesionales de Interventoría y Contratista, en materia de restauración de bienes muebles y arqueología, durante los días lunes y miércoles, según lo establecido por el Ministerio de las Culturas para inspecciones únicamente visuales, entre las 8:00 am y 12:00 de mediodía.

5.1. Estado actual de las actividades:

Actividad	Estado	Observaciones
Revisión de la documentación y estudios recibidos el 6 de febrero	En ejecución	
Verificaciones de campo, para validar lo propuesto en los diseños: estado de muros, estratigrafía, apiques, posibles interferencias etc.	Sin realizar	No ha sido viable iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes
Levantamiento de redes	Sin realizar	No ha sido viable iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes
Inicio y realización de las actividades contenidas en el capítulo de preliminares	Sin iniciar	No ha sido viable iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes
Suscripción del acta de puesta a disposición del área	Sin realizar	No ha sido viable iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes
Informe de reconocimiento del sector	Sin realizar	No ha sido viable iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes

6. ACTIVIDADES JURÍDICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades:

No.	DESCRIPCIÓN
1	El 20 de enero de 2025 se formalizó el Contrato de Fiducia Mercantil, irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre la Fiduciaria Bogotá S.A., y el Consorcio L.S.V.
2	El 06 de febrero de 2025 en las instalaciones del Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes, se realizó firma del acta de inicio de obra.
3	El 13 de febrero se expidieron las pólizas con los amparos de Cumplimiento del contrato, Buen manejo y correcta inversión del anticipo, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Estabilidad y calidad de la obra, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

7. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades:

	TEMAS TRATADOS
1	El 28 de febrero se realizó la capacitación para el diligenciamiento y carga de documentos relacionados con los futuros pagos de los contratos en la plataforma denominada "SIEMPRE", que ha desarrollado la Entidad para tal fin.
2	El 3 de marzo, El Ing. Andrés Palacios del Ministerio remite el formato F-GFC-096, para su diligenciamiento, como parte del paquete de documentos que se deberá subir a la plataforma SIEMPRE.

INFORME No.2 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

MARZO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 7
   4.1. Personal aprobado y vinculado para el proyecto 9
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 15
   5.1. Estado actual de las actividades: 21
6. ACTIVIDADES JURÍDICAS 21
7. ACTIVIDADES FINANCIERAS 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."


Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.



3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	dcepeda@mincultura.gov.co
Supervisor:	Ing. Daniel Ricardo Cepeda Hernández

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte de las obligaciones derivadas del contrato, dentro del periodo de preconstrucción, se han realizado las siguientes actividades administrativas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	El 05 de marzo se remitió oficio a Interventoría para solicitud de ingreso de personal administrativo del Consorcio LSV a las instalaciones del Edificio Inmunológico para el inventario de las áreas internas.
2	Se realizaron ajustes de forma a la valla informativa, cumpliendo con las observaciones realizadas por el Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes. Se da aprobación a la misma de acuerdo con el correo del 3 de abril remitido por la Interventoría.
3	En los comités de la etapa de preconstrucción del mes de marzo, se informó por parte del apoyo a la Supervisión del Contrato, sobre la entrega del inmueble Edificio Inmunológico, mediante el Acta de puesta a disposición del área, pero a la terminación del presente informe no se ejecutó dicho trámite; no se ha entregado ni suscrito el Acta de Puesta a Disposición del Área.
4	Entre los días 10 y el 26 de marzo se adelantó el levantamiento de las actas de vecindad, a nivel de las zonas internas del Complejo Hospitalario, en el área occidental contra el Edificio San Roque, en el área oriental contra el Edificio San Jorge, área norte contra la vía interna y costado sur contra la plazoleta jardín; igualmente en las áreas externas, sobre el espacio público de la Avenida Calle 1, entre Avenidas Caracas (Carrera 14) y Avenida Carrera 10, para el separador, la vía vehicular costado sur, andén y el cerramiento. Estas actas se adelantaron en forma y contenido, sin embargo, no es viable firmarlas debido a la imposibilidad que se ha mantenido a la fecha de entregar y suscribir el Acta de Puesta a Disposición del Área.
5	El 6 de marzo se entregó a la interventoría, los APU´s contractuales ajustados a las observaciones recibidas.
6	Desde el 10 de marzo el Consorcio L.S.V. inició el inventario de los espacios internos de los tres niveles del Edificio Inmunológico, durante los ingresos autorizados a la edificación, lunes y miércoles.
7	El 10 de marzo se remite a la interventoría, el Programa de Gerencia con los ajustes y aclaraciones solicitados.
8	El 11 de marzo se remite a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-035, donde se describe los atrasos que presente el proyecto por causas no imputables al contratista, y la solicitud de compensación y retribución por estos motivos.
9	El 13 de mazo se manifiesta a la interventoría el cambio del profesional SST para el proyecto y se aporta su hoja de vida con soportes.

10	El 13 de marzo se remite a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-040, el Informe Mensual No.1 de Trazabilidad en etapa de construcción.
11	El 13 de marzo se remite a la interventoría el Plan de Gestión Ambiental con los ajustes solicitados.
12	El 14 de marzo se remite a la interventoría el Plan de Calidad con los ajustes solicitados.
13	El 17 de marzo se remite a la interventoría las aclaraciones del trámite para el cambio de titularidad del Plan de Manejo Arqueológico del proyecto, y que es crucial para finiquitar este trámite ante el ICANH.
14	El 18 de marzo, se solicita a la interventoría el envío de las actas definitivas de los comités realizados a la fecha.
15	El 18 de marzo se remite a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2044-BTA-046, la respuesta al oficio PAC-031-2025, donde se describen lo atrasos del proyecto por causas no imputables al contratista, la relevancia de no poder realizar las exploraciones en sitio para continuar con el debido proceso de revisión de los diseños, la imposibilidad de tramitar las cometidas provisionales de obra y PMT. Se resalta la solicitud de compensación y retribución por estos motivos
16	El 18 de marzo se remite al MinCulturas y a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2044-BTA-047, el aviso para incumplimiento para la coordinación con propietario de la puesta a disposición de área del proyecto y el acceso a predio y suscripción del acta de puesta a disposición del área.
17	El 19 de marzo se remite a la interventoría el Informe Mensual No.1 de Trazabilidad en etapa de construcción, con los ajustes solicitados.
18	El 20 de marzo se remite a la interventoría, los elementos a implementar para el PAC y la opción de horarios de atención de la profesional social, según lo solicitado por el Profesional Social Juan Pablo Henao (Apoyo a la supervisión – componente social).
19	El 21 de marzo se remite a la interventoría el informe quincenal de seguimiento BIM No.3
20	El 31 de marzo se remite al MinCulturas y a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2044-BTA-054, la réplica y aclaración a la información consignada en los oficios PAC-036-2025 y PAC-035-2025. Alcance a los oficios LSV-4344-2024-BTA-046 y LSV-4344-2024-BTA-047 Solicitudes especiales.
21	El 31 de marzo se remite a la interventoría el ajuste a la valla informativa, según el diseño suministrado por la Entidad y la propuesta de distribución de campamento y baterías de baños.
22	El 3 de abril se remite a la interventoría el ajuste a la valla informativa, según lo solicitado.
23	El 3 de abril se remite a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-061, la solicitud de envío de la versión actualizada del Plan de Manejo Arqueológico del proyecto.

24	El 04 de abril se remite a interventoría el Informe de Revisión de Diseños y de Especificaciones, mediante el oficio LSV-4344-2024-BTA-063.

4.1. Personal aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.
8	Carlos Fernando Hurtado Quintero	Asesor Ambiental de Obra.
9	Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.
10	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.
11	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.
12	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE
13	Maritza Ibáñez Guzmán	Profesional atención a la comunidad.
14	Jeimy Carolina Pinzón	Modelador BIM
15	Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM

4.2. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	LSV-4344-2024-BTA-024 / 05/03/2025 - Personal autorizado para ingreso a obra.	Aprobado mediante correo del 6/03/2025
2	LSV-4344-2024-BTA-026 / 05/03/2025 - Entrega Observaciones documentos entregables Plan de Manejo ambiental y Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	Respuesta al oficio PAC-015-2025 del 24/02/2025
3	LSV-4344-2024-BTA-027 / 06/03/2025 - Entrega Observaciones APU's. Respuesta al oficio PAC-012-2025 del 20 de febrero de 2025.	Respuesta al oficio PAC-012-2025 del 20/02/2025

4	LSV-4344-2024-BTA-028 / 06/03/2025 - Entrega Arte valla informativa.	Respuesta mediante oficio PAC-038-2025 del 01/04/2025
5	LSV-4344-2024-BTA-029 / 07/03/2025 - Reunión componente Estructural y aclaraciones de cronograma y programa de inversión.	Oficio informativo anotaciones relevantes de reunión del 5/03/2025. Sin respuesta.
6	LSV-4344-2024-BTA-030 / 10/03/2025 - Revisión preliminar Diseños Hidrosanitarios y estudios técnicos.	Envió de información cumplimiento componente de preconstrucción.
7	LSV-4344-2024-BTA-031 / 10/03/2025 - Aclaraciones del Programa de Gerencia del Proyecto en respuesta al oficio PAC-022-2025.	Respuesta a oficio PAC-022-2025 del 07/03/2025
8	LSV-4344-2024-BTA-032 / 10/03/2025 - Entrega ajuste cronograma de obra.	Respuesta a solicitud de interventoría.
9	LSV-4344-2024-BTA-033 / 11/03/2025 - Entrega Observaciones a los Diseños Eléctricos.	Pendiente por definirse.
10	LSV-4344-2024-BTA-034 / 11/03/2025 - Aclaración a solitud de sondeos y construcción de tanque PAC-010-2025.	Respuesta al oficio PAC-010-2025 del 19/02/2025
11	LSV-4344-2024-BTA-035 / 11/03/2025 - Etapa de pre construcción y Preliminares	Respuesta mediante oficio PAC-031-2025 DEL 18/03/2025
14	LSV-4344-2024-BTA-038 / 13/03/2025 - Cálculo de acometida, medidor y caudal para TPO – Ed. Inmunológico.	Respuesta a solicitud de reunión virtual del 13/03/2025
15	LSV-4344-2024-BTA-039 / 13/03/2025 - Cambio de Profesional SST.	Respuesta de aprobación mediante oficio PAC-030-2025 del 14/03/2025
16	LSV-4344-2024-BTA-040 / 13/03/2025 - Entrega Informe de Obra Mensual No. 1.	Respuesta mediante oficio PAC-027-2025 del 14/03/2025.
17	LSV-4344-2024-BTA-041 / 13/03/2025 - Entrega Observaciones al Plan de Gestión ambiental.	Respuesta al oficio PAC-015-2025 del 24/02/2025
18	LSV-4344-2024-BTA-042 / 14/03/2025 - Entrega Observaciones al Plan de Gestión de Calidad.	Respuesta al oficio PAC-019-2025 del 03/03/2025
19	LSV-4344-2024-BTA-043 / 17/03/2025 - Entrega Observaciones al Plan Arqueología- Cambio de titularidad del Programa de Arqueología Preventiva.	Respuesta mediante PAC-039-2025 del 08/04/2025
20	LSV-4344-2024-BTA-045 / 18/03/2025 - Solicitud Actas definitivas de comité.	Respuesta mediante oficio PAC-033-2025 del 20/03/2025.

21	LSV-4344-2024-BTA-046 / 18/03/2025 - Etapa de pre construcción y Preliminares, respuesta a oficio PAC-031-2025.	Respuesta con oficio PAC-041-2025 del 10/04/2025.
22	LSV-4344-2024-BTA-047 / 18/03/2025 - Aviso para cumplimiento para coordinación con propietario del predio de la puesta a disposición del Área del Proyecto y el acceso a predio y, suscripción de Acta de Puesta a Disposición del Área, para Apropiación de Diseños.	Respuesta con oficio PAC-041-2025 del 10/04/2025.
23	LSV-4344-2024-BTA-048 / 19/03/2025 - Aclaraciones y ajustes al Informe 1 de trazabilidad de Preconstrucción.	Respuesta al oficio PAC-027 del 14/03/2025.
24	LSV-4344-2024-BTA-049 / 20/03/2025 - Condiciones Punto de Atención al Ciudadano-PAC.	Solicitud de reunión del 17/03/2025-oficio informativo.
25	LSV-4344-2024-BTA-052 / 21/03/2025 - Autorización ingreso personal para recorrido de obra.	Respuesta autorización correo de fecha 21/03/2025.
26	LSV-4344-2024-BTA-053 / 21/03/2025 - Informe de seguimiento BIM No. 3.	No hubo observaciones.
27	LSV-4344-2024-BTA-054 / 21/03/2025 - Réplica y aclaración a información consignada en oficios PAC-036-2025 y PAC035-2025. Alcance a los oficios LSV-4344-2024-BTA-046 y LSV-4344-2024-BRA-047. Solicitudes especiales.	Respuesta con oficio PAC-041-2025 del 10/04/2025.
28	LSV-4344-2024-BTA-055 / 28/03/2025 - Observaciones Cálculo de acometida, medidor y caudal para TPO – Ed. Inmunológico.	Respuesta al oficio PAC-026-2025 de 14/03/2025.
29	LSV-4344-2024-BTA-056 / 31/03/2025 – Diseño valla informativa y propuesta campamento y baterías de baños de obra.	Respuesta con observaciones mediante Oficio PAC-038-2025 del 01/04/2025
30	LSV-4344-2024-BTA-057 / 31/03/2025 – Procedimiento para exploraciones.	Pendiente respuesta.
31	LSV-4344-2024-BTA-058 / 02/04/2025 – Permiso ingreso personal a obra - Topografía.	Aprobación mediante correo del 03/04/2025.
32	LSV-4344-2024-BTA-059 / 01/04/2025 – Observaciones estructurales producto de la revisión realizada.	Pendiente respuesta.

33	LSV-4344-2024-BTA-060 / 03/04/2025 – Entrega Observaciones Valla Informativa.	Respuesta a observación realizada mediante oficio PAC-038 del 01/04/2025. Aprobación de valla mediante correo del 03/04/2025.
34	LSV-4344-2024-BTA-061 / 03/04/2025 – Versión desactualizada Programa de Arqueología.	Respuesta mediante oficio PAC-039-2025 / 08/04/2025.
35	LSV-4344-2024-BTA-062 / 04/04/2025 – Entrega rubros para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Respuesta PAC-040 del 10/04/2025.
36	LSV-4344-2024-BTA-063 / 04/04/2025 – Informe de Revisión de Diseños y de Especificaciones.	Respuesta al oficio PAC-037-2025 / 27/03/2025.

4.3. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-021-2025 / 07/03/2025 - Revisión y aprobación hoja de vida profesional PMP.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-022 del 3/03/2025 - Cambio de Profesional SST.
2	PAC-022-2025 / 07/03/2025 - Revisión programa de gerencia.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-031 / 10/03/2025 - Aclaraciones del Programa de Gerencia del Proyecto en respuesta al oficio PAC-022-2025.
3	PAC-023-2025 / 07/03/2025 - Segunda entregables revisados y aprobados.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-026 / 05/03/2025 - Entrega Observaciones documentos entregables Plan de Manejo ambiental y Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
4	PAC-026-2025 / 14/03/2025 - Revisión Cálculo de acometida, medidor y caudal para TPO.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-055 del 28/03/2025 - Observaciones Cálculo de acometida, medidor y caudal para TPO – Ed. Inmunológico.

5	PAC-027-2025 / 14/03/2025 - Remisión de observaciones al informe mensual de obra no 01.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-040 / 13/03/2025 - Entrega Informe de Obra Mensual No. 1.
6	PAC-029-2025 / 14/03/2025 - ATENCIÓN AL OFICIO LSV-4344-2024-BTA-027 APU´s, EMITIDO EL 6 DE MARZO DE 2025	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-027 APU´s, emitido el 6 de marzo de 2025
7	PAC-030-2025 / 14/03/2025 - Aval y Cambio de – Profesional SST.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-039 / 13/03/2025 - Cambio de Profesional SST.
8	PAC-031-2025 / 18/03/2025 - Etapa de pre-construcción y Preliminares.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-035 / 11/03/2025 - Etapa de pre construcción y Preliminares
9	PAC-032-2025 / 18/03/2025 - Tercera entrega de documentos revisados y aprobados.	Respuesta a los oficios LSV-4344-2024-BTA-027 del 6/3/2025 - LSV-4344-2024-BTA-031 del 10/3/2025 - LSV-4344-2024-BTA-041 del 13/3/2025 - LSV-4344-2024-BTA-042 del 14/3/2025.
10	PAC-033-2025 / 20/03/2025 - Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-045 Actas de comité.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-045 / 18/03/2025 - Solicitud Actas definitivas de comité.
11	PAC-035-2025 / 21/03/2025 - Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-047 de fecha 18 de marzo de 2025 - Aviso para cumplimiento para coordinación con propietario del predio de la puesta a disposición del Área del Proyecto y el acceso a predio y, suscripción de Acta de Puesta a Disposición del Área, para Apropiación de Diseños.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-047 de fecha 18 de marzo de 2025 - Aviso para cumplimiento para coordinación con propietario del predio de la puesta a disposición del Área del Proyecto y el acceso a predio y, suscripción de Acta de Puesta a Disposición del Área, para Apropiación de Diseños.
14	PAC-036-2025 / 21/03/2025 - Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-046 de fecha 18 de marzo de 2025 - Etapa de pre construcción y Preliminares, respuesta a oficio PAC-031-2025.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-046 de fecha 18 de marzo de 2025
15	PAC-037-2025 / 27/03/2025 - Solicitud de estado actualizado de revisiones y apropiación de diseños – etapa de preconstrucción.	Respuesta con el oficio LSV-4344-2024-BTA-063 del 04/04/2025.

16	PAC-038-2025 / 01/04/2025 - Remisión de observaciones a los documentos. Diseño - valla inmunológico -250x150cm.pdf y diseño campamento de obra inmunológico según oficio LSV-4344-2024-bta-056.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-060 del 03/04/2025. Diseño valla informativa y propuesta campamento y baterías de baños de obra, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-056 del 31/03/2025.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Minculturas.

	Asunto	Estado
1	05/03/2025 – Complementación de documentos para pago de anticipo en plataforma SIEMPRE.	Concluido
2	06/03/2025 – Remisión de documentos para subir en Plataforma SIEMPRE.	Concluido
3	06/03/2025 – Complementación de documentos para pago de anticipo en plataforma SIEMPRE.	Concluido
4	07/03/2025 – Observaciones a documentación para subir en Plataforma SIEMPRE.	Concluido
5	10/03/2025 – Solicitud datos de la potencia requerida para la provisional eléctrica.	
6	11/03/2025 – Complementación insumo topografía consultoría.	Pendiente remitir archivos adjuntos.
7	17/03/2025 - Aprobación Otro si minuta de la fiducia.	Concluido

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	El 7 de marzo se remitió a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-029, con el resumen de la reunión celebrada el 5 de marzo, del componente estructural, donde se resaltan las solicitudes a las aclaraciones manifestadas en esta especialidad
2	El 10 de marzo se remitió a la interventoría, mediante oficio LSC-4344-2024-BTA-030, las observaciones a los diseños de redes hidrosanitarios.
3	El 11 de marzo, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-033, se remite a la interventoría la solicitud de aclaraciones a los diseños de redes eléctricas, así mismo las observaciones a las inconsistencias encontradas.
4	El 11 de marzo, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-034, se remite a la interventoría, la respuesta y aclaraciones a la solicitud realizada por la interventoría de realizar sondeos y estudios de suelos, no aplica.
5	El 13 de marzo se remite a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-038, el cálculo para la acometida, medidor y caudal para la TPO hidráulica del proyecto, según lo solicitado por el apoyo a la supervisión. Sin embargo, no se ha dado claridad ni precisión para el trámite para esta acometida por parte del MinCulturas.
6	El 28 de marzo se remite a la interventoría los ajustes del cálculo de hidráulica del proyecto, según lo solicitado por el apoyo a la supervisión. Sin embargo, no se ha dado claridad ni precisión para el trámite para esta acometida por parte del MinCulturas.
7	El 31 de marzo se remite a la interventoría el procedimiento descriptivo para las exploraciones, apiques y calas para el sistema murario.
	El 1 de abril se remiten a la interventoría, mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-059, nuevas observaciones a los diseños estructurales.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-063 del 4/4/2025 el Consorcio LSV hace entrega del informe de Estado de Revisión de los Diseños y se informa sobre las actuales circunstancias del proyecto y que afectan directamente la revisión de los diseños: 1) El Ministerio de las Culturas, se ha mantenido en su instrucción de no realizar actividades en sitio, hasta no efectuar la entrega del área al contratista. 2) No se ha logrado realizar y por tanto suscribir el acta de puesta a disposición del área 3) No se ha logrado realizar el informe de reconocimiento del sector, según lo establecido en el numeral 6.5.1 del anexo técnico. 4) No se ha logrado realizar el inventario de redes, según lo establecido en la cláusula 21, numeral 21.2 del contrato. 5) No se han logrado iniciar las obras pertenecientes al componente de preliminares, según lo establecido en el numeral 26.1 del contrato, y en paralelo poder realizar las

exploraciones en sitio en concordancia con lo solicitado durante la etapa de pre-construcción por el Consorcio LSV:
- Estado actual de la estructura de la escalera frente a lo proyectado en la consultoría.
- Estado actual del sistema murario en concordancia con las intervenciones propuestas.
- Composición de la placa de contrapiso primer nivel.
- Levantamiento de estructura de cubierta: Verificar el estado actual de la estructura de cubierta frente a lo proyectado en consultoría.

6) No se permitió realizar el levantamiento topográfico con los mojones correspondientes, hasta después de la confirmación dada durante el comité del 25 de marzo.

7) Teniendo en cuenta lo anterior, las revisiones adelantadas a la fecha son netamente documentales y teóricas, basadas en la documentación recibida en la misma fecha de la firma del acta de inicio, en medio físico y magnético.

A la fecha y posterior a las diferentes solicitudes de aclaraciones de los diseños en sus especialidades, no ha sido posible que se determine por parte de la interventoría y el MinCulturas, las respuestas claras a las observaciones y que son cruciales para determinar la solución a la falta de información de los diseños de las siguientes especialidades:

- Redes Eléctricas, voz y datos: El paquete documental correspondiente a estos diseños presenta deficiencias. Sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta. Se determinó que es necesario realizar los diseños de estas redes, una vez se determine que en definitiva ya no se cuenta con información complementaria que convierta los diseños aportados inicialmente en un estudio completo y acorde a las necesidades del proyecto y que sea aplicable a la construcción del mismo.
- Redes Hidrosanitarias: Se manifestaron y solicitaron aclaraciones a los diseños mediante oficio enviado el 10 de marzo. Sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta. Se resaltó la necesidad de hacer un levantamiento extenso de las redes en sitio; El MinCulturas e interventoría confirmará la decisión en cuanto incluir y realizar el diseño del proyecto de extinción contra incendio, en concordancia con la normatividad vigente Vs la clasificación y categorización de la edificación según del título J de la NSR10. Los planos necesitan un mayor desarrollo ya que se presentan en ocasiones información a nivel esquemático o incompletos, por tanto, al complementar planos y diseños van a surgir mayores cantidades de obra o menores esto depende de trazados y otros componentes de instalación (Civil, eléctrico, HVAC, redes húmedas, entre otros).
- Diseños Estructurales: Adicional a los oficios enviados donde se solicitan aclaraciones a los diseños, durante la reunión realizada el 17 de marzo con la

	consultoría y los asesores de las tres partes, se evidenció incongruencia entre la información presentada por el ingeniero diseñador y los archivos aportados por el MinCulturas a la interventoría y al Consorcio LSV, lo que genera incertidumbre de contar con la última versión de estos diseños y por tanto se corra el riesgo de estar trabajando sobre estudios desactualizados. El consorcio LSV, durante la reunión realizada el 2 de abril, solicitó nuevamente la entrega de la última versión de los diseños estructurales y de suelos, sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta. La interventoría resalta la solicitud al Consorcio LSV de realizar nuevos sondeos de verificación para proceso constructivo de excavaciones mayores a 2.50 metros, debido a las deficiencias evidenciadas en el estudio aportado por el MiniCulturas. Es necesario que se permita al Consorcio LSV realizar las exploraciones solicitadas en diferentes ocasiones. • Diseños arquitectónicos y Bienes muebles: El proceso de revisión de la información aportada como diseños y estudios de estas especialidades, podrá continuarse una vez se logren realizar las actividades de verificación, exploraciones y revisiones en sitio, con los métodos de acceso que se requieran para verificar los elementos en cubierta, fachada, etc. Así mismo se podrán esclarecer las interferencias con la propuesta estructural y de redes, y proponer las soluciones en pro a la conservación de la edificación. A la fecha se ha tenido acceso al inmueble con lo cual se adelantó la revisión visual exhaustiva y no invasiva de los componentes Se han identificado diferencias representativas en los planos aportados en medio magnético, entre los de formato DWG y PDF; los planos impresos, parcialmente, concuerdan con estos últimos. Se Identifican en el modelo integrado BIM, un número considerable de colisiones que afectan directamente la viabilidad del proyecto estructural Vs la arquitectura y así mismo las redes. Como se solicitó por parte de la supervisión del contrato, es importante continuar con las mesas de trabajo donde se definan y se establezcan las decisiones en relación a realizar los diseños complementarios de las diferentes especialidades, en aras de establecer el paquete de diseños de manera completa y acorde a las necesidades del proyecto. El Consorcio LSV confirma que hasta tanto no se realice la entrega formal del inmueble mediante el Acta de puesta a disposición del área y se puedan realizar las exploraciones necesarias, no es viable llevar a cabo la Apropiación de los diseños ni concluir la revisión de los mismos en las actuales circunstancias del proyecto.

9	El 4 de abril, en concordancia con lo autorizado el 25 de marzo, se realizó el levantamiento topográfico del proyecto, según el lindero de cerramiento que aplica para el mismo. Se encuentra en proceso de elaboración.
10	En cuanto al Componente de Arqueología y de acuerdo con la reunión virtual del 3 de abril, por parte del Ministerio se mencionaron los pasos a seguir para poder excluir cada uno de los polígonos específicos, actividad a desarrollar por parte del Consorcio Conurma-Rincón-López. Por parte del Consorcio LSV se mencionó que ya contamos con la documentación completa, información del registro, y modelo de datos para las gestiones pertinentes ante el ICANH. Se informó sobre el error entre los polígonos de San Roque e Inmunológico. Se programó reunión con el ICANH para el lunes 7 de abril para definir condiciones de las gestiones a desarrollarse.
11	En cuanto al Componente Social se realizaron reuniones en las que se establecieron lineamientos específicos sobre la instalación de vallas informativas, la coordinación operativa del PAC, la implementación de protocolos de atención y el aseguramiento de recursos logísticos necesarios para el adecuado funcionamiento del punto de atención al ciudadano. Las reuniones fueron las siguientes: En reunión del 5 de marzo se establecieron los lineamientos del Punto de Atención Unificado para la ciudadanía, con el objetivo de centralizar la comunicación y brindar información clara y oportuna sobre el proyecto. Se dieron indicaciones sobre la instalación de la valla informativa con información del proyecto y el manejo de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) para facilitar la comunicación entre la comunidad y el proyecto. El 10 de marzo se realizó la primera jornada de levantamiento de actas de vecindad de las áreas y edificaciones internas en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, adyacentes al Edificio Inmunológico. En reunión virtual del 11 de marzo se estableció la estructura general para el levantamiento de las actas de vecindad en el área de influencia del proyecto. Se presentó un modelo estándar de acta, el cual incluye datos específicos sobre el estado físico de las propiedades vecinas antes de iniciar las obras, con el fin de registrar condiciones actuales y prevenir futuros reclamos o conflictos. Se aclara para el caso específico del Edificio Inmunológico, que no aplicó para construcciones externas al Complejo Hospitalario San Juan de Dios. En reunión virtual del 12 de marzo se revisaron los avances en el inventario predial, se enfatizó la importancia del levantamiento del acta de vecindad con un registro fotográfico completo y claro, detallando los puntos más críticos para futuras

verificaciones. También se comentó sobre el plan de manejo de tráfico que garantizaría el flujo vehicular durante las actividades de obra, priorizando la seguridad de peatones y residentes.

En reunión del 17 de marzo de 2025 se abordó la coordinación y operación del Punto de Atención al Ciudadano (PAC), enfocado en garantizar un servicio eficiente. Se propuso elaborar un inventario de recursos y mobiliario necesarios para el funcionamiento del PAC y se sugirió establecer un protocolo de atención que facilite la solución de inquietudes y necesidades de la comunidad. Se presentó el cronograma oficial para el levantamiento de actas, distribuyendo las responsabilidades entre equipos operativos con un enfoque territorial y ajustando horarios de intervención para maximizar la cobertura en las horas de mayor disponibilidad de los residentes. Se discutieron medidas de seguridad para proteger a los equipos de levantamiento, considerando el contexto de algunas zonas complejas. También se revisaron los lineamientos de diseño de vallas y la imagen institucional, asegurando el cumplimiento de normas y evitando la inclusión de logotipos no autorizados.

En reunión del 19 de marzo se dio a conocer el inicio del Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC) como parte integral de la estrategia de gestión social del proyecto. Se enfatizó la importancia de generar confianza y mantener una comunicación efectiva con la comunidad, abordando sus inquietudes y solicitudes de manera ágil y respetuosa. Esta reunión tuvo un enfoque integral en la divulgación del proyecto y la coordinación de las actas de vecindad. Se reiteró la necesidad de una comunicación clara y efectiva con la comunidad, garantizando que los residentes comprendan el alcance y la importancia del levantamiento de actas. Se resaltó la importancia de la participación comunitaria para fortalecer la confianza y el respaldo al proyecto. Se discutió el modelo de acta a utilizar, el cual fue ajustado para incluir secciones adicionales que permitieran un registro más detallado y completo.

En reunión del día 25 de marzo se recibe correo electrónico en el que se destacan temas como la definición de horarios de atención, mantenimiento y limpieza, ingreso de mobiliario, y la creación de un protocolo de atención que permita responder adecuadamente a las inquietudes de los ciudadanos.
En el marco de estos lineamientos, el documento enfatiza la importancia de las medidas inmunológicas para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios del PAC.
Se discutió una estrategia de acercamiento con los propietarios de predios, más flexible y comprensiva, y se introdujo un nuevo formato de acta de vecindad que facilitaba el registro de observaciones y comentarios adicionales de los residentes. Se enfatizó la

	importancia de finalizar el levantamiento de actas antes de iniciar las obras para evitar conflictos posteriores y garantizar un respaldo documental sólido. El 25 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Ing. Manuel Álvarez, profesional de la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de la localidad de Antonio Nariño con el propósito de abordar temas relacionados con las Actas de Vecindad. El Ing. Álvarez explicó que la vía objeto de intervención es de competencia exclusiva del Instituto de Desarrollo Urbano, lo que implica que cualquier tipo de afectación de la misma debe informarse a dicha entidad, informa que una vez finalizada la actividad del Acta de Vecindad esta deberá radicarse de manera formal ante el IDU y la Alcaldía de Antonio Nariño. Este procedimiento permitirá el adecuado seguimiento por parte de las autoridades distritales y garantizará que cualquier afectación a la infraestructura vial sea registrada y gestionada conforme a los protocolos establecidos. El 26 de marzo se realizó la segunda jornada de levantamiento de actas de vecindad de las áreas de espacio público externas al Complejo Hospitalario San Juan de Dios. La actividad se realizó desde la Avenida Carrera 10 hasta la Avenida Caracas (Carrera 14) e incluyó el separador vial, carril vehicular del costado sur (flujo occidente oriente), anden y cerramiento del Complejo Hospitalario. 31 de marzo de 2025 - En la última reunión del mes, se definieron detalles operativos para el funcionamiento del PAC, incluyendo días y horarios de atención al público, responsabilidades para el mantenimiento y limpieza del espacio, y la entrada de mobiliario necesario. Se discutió el desarrollo de un protocolo de atención a la ciudadanía con el fin de ofrecer un servicio organizado y eficiente. Además, se destacaron medidas para optimizar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con el proyecto y resolver sus inquietudes.
12	Componente BIM: A la fecha de este informe, se ha logrado adelantar el modelo federado, sin embargo, se han identificado gran número de interferencias de los diseños de las diferentes especialidades, y diferencias representativas en los planos aportados en medio magnético, entre los de formato DWG y PDF; los planos impresos, parcialmente, concuerdan con estos últimos.

5.1. Estado actual de las actividades:

Actividad	Estado	Observaciones
Revisión de la documentación y estudios recibidos el 6 de febrero	En ejecución	
Verificaciones de campo, para validar lo propuesto en los diseños: estado de muros, estratigrafía, apiques, posibles interferencias etc.	Sin realizar	No ha sido posible iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Levantamiento de redes	Sin realizar	No ha sido posible iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Inicio y realización de las actividades contenidas en el capítulo de preliminares	Sin iniciar	No ha sido posible iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Suscripción del acta de puesta a disposición del área	Sin realizar	No ha sido posible iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Informe de reconocimiento del sector	Sin realizar	No ha sido posible iniciar, no se ha dado la entrega del área por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Culminación de etapa de preconstrucción	Sin completar	Por las razones expuestas en el Informe de Estado de Revisión de los Diseños, y por las actuales circunstancias del proyecto, no es posible concluir esta etapa. No obedece a causas imputables al contratista.

6. ACTIVIDADES JURÍDICAS

Durante el periodo en mención se resaltan las siguientes anotaciones:

No.	DESCRIPCIÓN
1	A la fecha de este informe, no ha sido posible realizar la entrega del área, no suscribir el Acta de Puesta a Disposición del Área. Esto imposibilita realizar las siguientes actividades: - Informe de reconocimiento del sector - Exploraciones y apiques en sitio - Levantamiento de redes, según lo exigido en el numeral 21.1 del contrato Lo anterior restringe la culminación de la etapa de preconstrucción

2	A la fecha de este informe, no se cuenta con indicaciones claras y precisas para tramitar y realizar las provisiones de obra y PMT, considerando lo manifestado por el MinCulturas en cuanto a poder conciliar (por su parte) estas gestiones ante las entidades correspondientes la viabilidad de hacer los trámites para varias obras siendo un solo predio. A la fecha de este informe el MinCulturas informó que el PMT se tramitará en grupos y se seleccionará un contratista encargado del PMT por cada grupo.
3	A la fecha de este informe, no se cuenta con la definición, por parte del MinCulturas, del trámite del plan arqueológico de la consultoría, en cuanto a las directrices para las exclusiones o no del plan.

7. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades:

	DESCRIPCIÓN
1	Mediante correo electrónico del 3 de abril, el Consorcio LSV realiza a la Interventoría, la primera entrega de los documentos de soporte para la gestión del desembolso del primer anticipo. Los soportes se organizaron de acuerdo con los rubros del plan de Inversión. Interventoría responde el anterior correo el mismo 3 de abril realizando observaciones, las cuales fueron remitidas el 4 de abril.




PROGRAMA DE INVERSIÓN

Contrato No.	4344-2024	Objeto	Realizar las obras de intervención integral del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional						
Valor del contrato	Subtotal	$ 6.575.336.383	AIU	$ 2.451.770.817	IVA	$ 60.734.285	Valor Total	$ 8.853.561.242	
Plazo	Fecha de inicio	6/02/2025	Fecha de terminación	5/07/2026					

Programación Inicial	X	Programación por etapa de preconstrucción		Reprogramación

PLAN DE FLUJO DE INVERSIÓN

Descripción	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	
Costo	$ 0	$ 0	$ 437,909,179	$ 1,131,331,435	$ 1,101,329,917	$ 1,464,651,818	$ 930,317,454	$ 491,916,616	$ 388,818,240	$ 454,708,203	$ 417,141,917	$ 501,197,795	$ 347,491,858	$ 459,545,000	$ 378,160,000	$ 377,154,264	$ 436,154,554	$ 351,411,141	$ 8,569,346,910
Costo acumulado	$ 0	$ 0	$ 437,909,179	$ 1,569,240,614	$ 2,670,570,531	$ 4,135,222,349	$ 5,065,539,803	$ 5,557,456,419	$ 5,946,274,659	$ 6,400,982,862	$ 6,818,124,779	$ 7,319,322,574	$ 7,666,814,432	$ 8,126,359,432	$ 8,504,519,432	$ 8,881,673,696	$ 9,317,828,250	$ 9,669,239,391	$ 8,569,346,910
Inversión Acumulada	0.00%	0.00%	5.11%	18.32%	31.16%	48.26%	59.12%	64.86%	69.39%	74.70%	79.57%	85.42%	89.48%	94.84%	99.26%	103.66%	108.75%	112.85%	100.00%



INFORME No. 3 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 13
   5.1. Estado actual de las actividades: 26
6. ACTIVIDADES JURÍDICAS 28
7. ACTIVIDADES FINANCIERAS 28

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	dcepeda@mincultura.gov.co
Supervisor:	Ing. Daniel Ricardo Cepeda Hernández

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte de las obligaciones derivadas del contrato, dentro del periodo de preconstrucción, se han realizado las siguientes actividades administrativas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	De acuerdo con lo establecido en la Minuta del Contrato y para revisión y comentarios, el Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-069 del 15 de abril remite a la Interventoría el informe No. 2 de trazabilidad de preconstrucción.
2	En atención a la solicitud realizada por el MinCulturas mediante correo del 08 de abril, respecto a la validación técnica de las provisionales de obra TPO, se enviaron a la Interventoría los siguientes documentos para radicación mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-070 del 21 de abril: 1. Copia Licencia de Construcción Vigente del Edificio Inmunológico. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de la Representante Legal Consorcio LSV. 3. Copia de la cédula de ciudadanía de la Directora de Obra del Consorcio LSV. 4. Documento Consorcial del Consorcio L.S.V. 5. Cronograma de la obra Edificio Inmunológico. 6. Manejo de elementos - Vertimientos de aguas. 7. Base cálculo TPO Consorcio L.S.V. 8. Calculo acometida - Medidor TPO Consorcio L.S.V. 9. Plano TPO Acueducto Consorcio L.S.V. 10. Plano PDF Acueducto Consorcio L.S.V.
3	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-071 del 22 de abril hace entrega a la Interventoría de las actas de inventario, registro, recibo y entrega de los espacios del Edificio Inmunológico así: 1. Primer piso Inventario espacios. 2. Segundo piso Inventario espacios. 3. Tercer piso Inventario espacios.
4	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-072 del 22 de abril remite a la interventoría la presentación de la empresa de vigilancia privada - Seguridad Evicol Ltda.
5	En consideración con lo descrito en ítem 02.01.17 INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, el Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-073 del 23 de abril solicita a la Interventoría se confirme la realización de esta actividad, toda vez que, según lo socializado en las diferentes reuniones técnicas, las obras a realizar no interfieren con la localización de los individuos arbóreos que se encuentran dentro de los límites del cerramiento. El Consorcio LSV solicitó se

	suministre la última versión del inventario forestal existente del complejo hospitalario del área de la competencia.
6	El 23 de abril se recibe por parte del Minculturas, el oficio OFI25-00074442 / GFPU 12080000 de fecha 22 de abril con la aprobación del diseño de la valla de información de obra, autorizando a la impresión de esta.
7	En cumplimiento con el numeral 6.4.6 del Anexo Técnico, el Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-075 del 25 de abril remite a la Interventoría la Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, durante la ejecución del contrato de obra No. 4344-2024.
8	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-079 del 28 de abril envía a la Interventoría la presentación de la empresa de vigilancia privada – Seguridad Lincon seguridad Ltda., que prestará los servicios de vigilancia en el Edificio Inmunológico.
9	Por medio del oficio LSV-4344-2024-BTA-083 del 30 de abril, el Consorcio LSV hace entrega a la Interventoría, de las actas de inventario, registro, recibo y entrega de espacios, conciliadas con la interventoría en sitio. 1. Primer piso Inventario espacios. 2. Segundo piso Inventario espacios. 3. Tercer piso Inventario espacios.
10	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-084 del 30 de abril dirigido a la Interventoría aclara que el contratista Núñez Contratista Asociados S.A.S., realizará dentro de su alcance contractual las actividades de mano de obra relacionadas con los ítems de preliminares del presupuesto oficial del proyecto.
11	El 14 de abril la Interventoría comparte correo electrónico remitido por el apoyo a la supervisión del Contrato, Alexander Yazo; en este correo se da la siguiente respuesta a la información y observaciones presentadas por la Interventoría: El Plan de Manejo de Tránsito, de acuerdo a la mesa de trabajo adelantada el 14 de marzo de 2025, lo informado en el comité de obra del 25 de marzo de 2025 y mediante correo electrónico del mismo 25 de marzo de 2025, el PMT se hará por grupos de acuerdo a los cuatro (4) accesos que se tienen aprobados para todo el predio del Hospital San Juan de Dios, teniendo en cuenta esto la obra del edificio Inmunológico tiene el ingreso por la calle primera sur, acceso 1 en la imagen abajo compartida, para vehículos de carga liviana, compartiendo el entrada con la obra del edificio San Roque y requiriendo la adecuación del andén; y acceso por la calle primera sur, cercano a la carrera décima, acceso 2 en la imagen abajo compartida, para vehículos de carga pesada, compartiendo dicha entrada eventualmente, con las obra de los edificios de San Jorge, Siberia, Torre Central y San Roque.

	Así mismo una vez realizada la reunión con el contratista de obra del edificio San Roque, el pasado 27 de marzo de 2025, se estableció que el encargado de la solicitud del PMT para el acceso 1, que será el principal, estaría a cargo de dicho contratista del edificio San Roque al tener más plazo de ejecución de obra, las partes se deberán acordar lo necesario para la solicitud y la implementación de dicho plan. Así mismo deberá establecer comunicaciones con el contratista de obra del edificio Siberia para acordar la implementación del PMT del acceso 2. Respecto a el acta de puesta a disposición del área, esta fue enviada el día de hoy; Es preciso señalar que si bien es cierto se ha presentado un retraso en la entrega del edificio se han podido adelantar algunas de las actividades pertinentes para la apropiación de diseños y esperamos se pueda culminar está etapa en un periodo no mayor a 30 días y simultáneamente trabajar y avanzar con las actividades de la fase 2 de construcción revisadas, ajustadas y aprobadas por la interventoría, para esto requerimos un plan de trabajo de contingencia con entregables semanales por especialidad a fin de tener semanalmente aprobados los trabajos y ejecutarlos simultáneamente, este plan de trabajo debe ser enviado a este Ministerio a más tardar el próximo lunes 21 de abril de 2025.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.
8	Carlos Fernando Hurtado Quintero	Asesor Ambiental de Obra.
9	Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.
10	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.
11	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.
12	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE
13	Maritza Ibáñez Guzmán	Profesional atención a la comunidad.

14	Jeimy Carolina Pinzón	Modelador BIM
15	Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Faber Andrés Díaz Palacios	Oficial de Obra
3	Daniel Eduardo Núñez Pérez	Oficial de Obra
4	Luis Alfredo Rivero Ramos	Oficial de Obra
5	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
6	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	LSV-4344-2024-BTA-062 / 09/04/2025 – Entrega rubros para trámite de Fiducia.	Respuesta mediante oficio PAC-040-2025 del 10/04/2025.
2	LSV-4344-2024-BTA-064 / 10/04/2025 – Informe revisión y observaciones diseño de redes eléctricas.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
3	LSV-4344-2024-BTA-065 / 11/04/2025 – Documentos para radicación solicitud ante el ICANH.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
4	LSV-4344-2024-BTA-066 / 11/04/2025 – Respuesta a oficios MC16298S2025 de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Oficio PAC-041.	Respuesta a oficios MC16298S2025 de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Oficio PAC-041.
5	LSV-4344-2024-BTA-067 / 14/04/2025 – Propuesta de diseño de la red de extinción por rociadores.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
6	LSV-4344-2024-BTA-068 / 14/04/2025 – Trazabilidad entrega observaciones al Plan de Arqueología – Cambio de titularidad del Programa de Arqueología preventiva.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
7	LSV-4344-2024-BTA-069 / 15/04/2025 – Envío informe 2 de trazabilidad de preconstrucción.	Respuesta mediante oficio PAC-051-2025 del 25/04/2025.

8	LSV-4344-2024-BTA-070 / 21/04/2025 – Entrega documentación requerida para trámites TPO ante la EAAB.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
9	LSV-4344-2024-BTA-071 / 22/04/2025 – Entrega actas de inventario, registro, recibo y entrega de espacios.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
10	LSV-4344-2024-BTA-072 / 22/04/2025 – Envío presentación empresa de vigilancia privada.	Respuesta mediante oficio PAC-046-2025 del 23/04/2025.
11	LSV-4344-2024-BTA-073 / 23/04/2025 – Solicitud de confirmación de inventario forestal.	Respuesta mediante oficio PAC-049-2025 del 24/04/2025.
14	LSV-4344-2024-BTA-074 / 24/04/2025 – Entrega actas de vecindad y registro fotográfico completo.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
15	LSV-4344-2024-BTA-075 / 25/04/2025 – Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
16	LSV-4344-2024-BTA-077 / 28/04/2025 – Solicitud de resoluciones para intervención de Bienes Muebles.	Respuesta mediante oficio PAC-056-2025 del 29/04/2025.
17	LSV-4344-2024-BTA-078 / 28/04/2025 – Reprogramación estimada.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
18	LSV-4344-2024-BTA-079 / 28/04/2025 – Envío presentación empresa de vigilancia privada – Seguridad Lincon seguridad Ltda.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
19	LSV-4344-2024-BTA-080 / 29/04/2025 – Autorización para trámite de conexión temporal de obra.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
20	LSV-4344-2024-BTA-081 / 29/04/2025 – Entrega rubro para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
21	LSV-4344-2024-BTA-083 / 30/04/2025 – Entrega actas de inventario, registro, recibo y entrega de espacios.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
22	LSV-4344-2024-BTA-084 / 30/04/2025 – Alcance de contrato de mano de obra civil, Núñez Contratistas Asociados S.A.S.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.

23	LSV-4344-2024-BTA-085 / 29/04/2025 – Entrega Rubro para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Gestión concluida. Se remitió la información requerida por la interventoría.
24	LSV-4344-2024-BTA-086 / 05/05/2025 – Segunda respuesta de estado de revisión de diseños / Respuesta al oficio PAC-052-2025.	Respuesta al oficio PAC-052-2025.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-039-2025 / 08/04/2025 – Remisión de documentación del componente de Arqueología.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-061 del 03/04/2025
2	PAC-040-2025 / 10/04/2025 – Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-062. Entrega de rubros trámite fiducia Bogotá.	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-062.
3	PAC-041-2025 / 10/04/2025 – Respuesta a comunicaciones LSV-4344-2024-BTA-046 / LSV-4344-2024-BTA-047 Y LSV-4344-2024-BTA-054. Reiteración días de retraso conforme a la programación aprobada.	Respuesta a comunicaciones LSV-4344-2024-BTA-046 / LSV-4344-2024-BTA-047 Y LSV-4344-2024-BTA-054.
4	PAC-042-2025 / 14/04/2025 – Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-063 Y LSV-4344-2024-BTA-059. Observaciones relacionadas con el estado actual de revisión de los diseños.	Respuesta a los oficios LSV-4344-2024-BTA-063 Y LSV-4344-2024-BTA-059.
5	PAC-046-2025 / 23/04/2025 – Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-072. Presentación empresa de vigilancia privada.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-072 del 22/04/2025.
6	PAC-049-2025 / 24/04/2025 – Respuesta a solicitud de confirmación de inventario forestal.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-073 del 23/04/2025
7	PAC-051-2025 / 25/04/2025 – Remisión de observaciones al informe mensual remitido con comunicación LSV-4344-2024-BTA-069.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-088 del 07/05/2025.
8	PAC-052-2025 / 25/04/2025 – Segunda solicitud de estado actualizado de revisiones y apropiación de diseños – Etapa de preconstrucción.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-086 del 05/05/2025 – Segunda respuesta de estado de revisión de diseños.

9	PAC-053-2025 / 25/04/2025 – Alcance a la comunicación PAC-039 del 8 de abril de 2025. Remisión de documentación del componente de Arqueología.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-061 del 03/04/2025.
10	PAC-055-2025 / 28/04/2025 – Observaciones y requerimientos de ajuste al BEP, entrega de disciplinas e informe quincenal.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-092 del 08/05/2025.
11	PAC-056-2025 / 29/04/2025 – Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-077 - Solicitud de resoluciones para intervención de Bienes Muebles.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-077 del 28/04/2025.
14	PAC-057-2025 / 29/04/2025 – Solicitud de ajuste y complementación de programación de obra.	
15	PAC-058-2025 / 02/05/2025 – Solicitud de oficio de solicitud y anexos para el proceso de registro ante el ICANH del programa de Arqueología preventiva del Edificio Inmunológico.	Se dio respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-087 del 06 de mayo de 2025.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	El 10 de abril mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-064 se remitió a la interventoría el Informe de revisión y observaciones de los hallazgos encontrados al Diseño de Redes Eléctricas y de iluminación con base en la información entregada por el Ministerio de las Culturas el día 07 de abril de 2025.
2	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-066 del 11 de abril da respuesta a oficios los oficios MC16298S2025 de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al oficio PAC-041 de la Interventoría; por medio de este oficio se aclaran las limitantes y restricciones que presenta el Consorcio LSV y que se han mantenido hasta la fecha y socializado en las reuniones y comités de seguimiento. • Solo se permite el ingreso a los profesionales de staff exigido en el Anexo Técnico y con la hoja de vida aprobada. • No se permite el ingreso del personal operativo, ni técnico y/o que no haga parte del staff.

- No se permite realizar actividades invasivas, destructivas, de obra, ni instalación de señalización o delimitaciones.
- Solo se permite realizar inspección visual.

Por lo anterior, y como lo hemos manifestado en el oficio LSV-4344-2024-BTA-046, en el oficio LSV-4344-2024-BTA-054, durante los comités de seguimiento, y en el informe de "Estado de revisión de diseños" entregado el 4 de abril, en cumplimiento con el numeral 21.1 del contrato, es indispensable para completar el proceso de revisión y apropiación de los diseños, poder efectuar en sitio los apiques y exploraciones para verificar y realizar:

- Estado actual de la estructura de la escalera frente a lo proyectado en la consultoría.
- Estado actual del sistema murario en concordancia con las intervenciones propuestas.
- Composición de la placa de contrapiso primer nivel.
- Comprobación de la actual cimentación del edificio
- Levantamiento de estructura de cubierta: Verificar el estado actual de la estructura de cubierta frente a lo proyectado en consultoría.
- Levantamiento de redes, en concordancia con lo contenido en el numeral 21.1 del contrato.

Como se ha sugerido por la consultoría y en lo que ha estado de acuerdo la interventoría, estas exploraciones en sitio son cruciales y el punto de partida para plantear las propuestas a los diseños. No obstante, en el informe de Estado de revisión de diseños entregado el 4 de abril cumpliendo con el plazo establecido en el contrato, documentamos lo que se ha logrado revisar y concluir a la fecha, pese a las incongruencias evidenciadas en los diseños y la incertidumbre en las versiones de los documentos allegados, como se describe más adelante en este oficio.
Así las cosas, la imposibilidad para la entrega del área, por parte del Ministerio de las Culturas, ha restringido la culminación del proceso de apropiación de los diseños.
En lo concerniente a los atrasos que presenta el proyecto actualmente:

Reiteremos que los atrasos evidenciados NO son imputables a este contratista, tal y como lo hemos manifestado en oficios anteriores. Estos atrasos no solo obedecen a la no entrega y suscripción del Acta de Puesta a Disposición del Área, sino también a la deficiencia y no tener respuesta de las aclaraciones solicitadas de los diseños en sus diferentes especialidades y que lo hemos manifestado mediante oficios, se ha socializado y confirmado en las reuniones celebradas en las dos últimas semanas y se plasmó en el

	informe de Estado de revisión de diseños entregado el 4 de abril, que en resumen enlisto a continuación: - Redes Eléctricas, voz y datos: Durante el recorrido realizado el 5 de marzo con los pares de esta especialidad de la interventoría y del MinCulturas, y posteriormente mediante oficio enviado el 11 de marzo (Sin respuesta), reuniones realizadas con los mismos pares el 1 y 7 de abril, se socializaron y manifestaron las deficiencias relevantes que contenía el paquete documental correspondiente a estos diseños y que se constató mediante informe enviado el 10 de abril. Se concluye y se solicita la propuesta para el diseño de estas redes, información que se plasmó mediante ítem no previsto descrito en el informe enviado el 4 de abril. - Redes Hidrosanitarias: Se manifestaron y solicitaron aclaraciones mediante oficio enviado el 10 de marzo (sin respuesta). En las últimas reuniones realizadas, con la asistencia de los asesores de las tres partes: MinCulturas, interventoría y Consorcio LSV, el 1 y 7 de abril, se resaltó la necesidad de hacer el levantamiento extenso de las redes en sitio como lo estipula la cláusula 21 del contrato; y se solicitó en la última reunión presentar diseño de la red de detección con rociadores. Adicional a lo anterior, los planos necesitan un mayor desarrollo ya que se presentan en ocasiones información a nivel esquemático o incompletos, por tanto, al complementar planos y diseños van a surgir mayores cantidades de obra o menores esto depende de trazados y otros componentes de instalación (Civil, eléctrico, HVAC, redes húmedas, entre otros). - Diseños estructurales: Adicional a los oficios enviados donde se solicitan aclaraciones a los diseños, durante la reunión realizada el 17 de marzo con la consultoría y los asesores de las tres partes: MinCulturas, interventoría y Consorcio LSV, se evidenció incongruencia entre la información presentada por el ingeniero diseñador y los archivos aportados por el MinCulturas a la interventoría y al Consorcio LSV, lo que genera incertidumbre de contar con la última versión de estos diseños y por tanto se corra el riesgo de estar trabajando sobre estudios desactualizados. El consorcio LSV, durante la reunión realizada el 2 de abril, solicitó nuevamente la entrega de la última versión de los diseños estructurales y de suelos, sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta. Durante reunión realizada el 7 de abril a la que asistieron los pares estructurales de todas partes, interventoría y MinCulturas, se evidenció y confirmó las numerosas interferencias que presenta el diseño estructural de la consultoría con la cimentación del edificio y así mismo el sistema murario, por tal razón se solicitó que, una vez se logren realizar las verificaciones enlistadas al inicio de este oficio se deberá presentar la propuesta de

modelación y actualización del diseño estructural en pro de la conservación de la fachada del edificio.

- Diseños arquitectónicos y bienes muebles: El proceso de revisión de la información aportada como diseños y estudios de estas especialidades, podrá continuarse una vez se logren realizar las actividades de verificación, exploraciones y revisiones en sitio, con los métodos de acceso que se requieran para verificar los elementos en cubierta, fachada, etc. Así mismo se podrán esclarecer las interferencias con la propuesta estructural y de redes, y proponer las soluciones en pro a la conservación del edificio.

- En términos generales y gracias al avance en la modelación BIM, se han identificado gran número de interferencias de los diseños de las diferentes especialidades, y diferencias representativas en los planos aportados en medio magnético, entre los de formato DWG y PDF; los planos impresos, parcialmente, concuerdan con estos últimos.

- La reprogramación del proyecto podrá realizarse una vez culminados los diseños con el fin de plasmar la realidad del proyecto y alineada con las verificaciones en sitio; en concordancia con lo descrito en el numeral 21.1 del contrato.

Por todo lo anterior, y conociendo la interventoría de primera mano el estado en el que actualmente se encuentra el proceso de revisión de diseños, no entendemos por qué nos solicitan adoptar e informar las medidas inmediatas para evitar retrasos que afecten el cumplimiento, cuando los retrasos se derivan, en resumen, por la no entrega del área, las incongruencias en los diseños aportados y la no respuesta y definición oportuna para presentar alternativas de solución a los diseños.
Ahora bien, en cuanto a las acometidas provisionales, como es de conocimiento de todas las partes, a la fecha no se ha logrado tramitar por falta de definición y aclaración por parte del Ministerio de las Culturas para estos trámites, así mismo el PMT; por tanto, no podemos presentar alternativas para agilizar los trámites, toda vez que estas gestiones las define el MinCulturas, como se nos ha venido informando desde el inicio del proyecto.
Sin embargo, en concordancia con lo solicitado en las últimas reuniones, presentamos la propuesta para alquiler de generador eléctrico y suministro de agua mediante carrotanque y se plasmó mediante los ítems no previstos descritos en informe de Estado de revisión de diseños entregado el 4 de abril.
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que las condiciones para el desarrollo del contrato no han sido garantizadas por parte del contratante, nos permitimos reiterar que el retraso significativo en la ejecución del

	proyecto no es atribuible al contratista. Por el contrario, ha obedecido a múltiples factores directamente relacionados con la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Todo lo anterior constituye una imposibilidad objetiva para la ejecución efectiva del contrato, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto a la responsabilidad del contratante de garantizar condiciones adecuadas para la ejecución contractual. Así mismo, se contraría el principio de equilibrio económico del contrato previsto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el cual impone la obligación de preservar la equidad entre las partes durante toda la ejecución del contrato. En tal sentido, forzar la continuación del contrato en medio de las actuales circunstancias implicaría un grave desequilibrio contractual que podría derivar, eventualmente, en acciones jurídicas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual no constituye el propósito del contratista. Por el contrario, se reitera la voluntad de colaboración, diálogo y solución, en el marco de la buena fe contractual (art. 23 Ley 80 de 1993), con el fin de garantizar la ejecución del proyecto de manera eficaz, oportuna y transparente, evitando afectaciones económicas, riesgos técnicos y desgaste institucional para ambas partes. Bajo este entendido, en el marco del régimen de contratación pública colombiano, y conforme a lo establecido por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la prórroga del término contractual y la suspensión del contrato, constituyen cada uno una herramienta jurídica válida, excepcional y transitoria, ante la imposibilidad material de ejecutar el objeto contratado dentro del plazo inicialmente pactado, por causas no atribuibles al contratista; y que, además, tiene como propósito salvaguardar la continuidad del vínculo contractual. Si bien no se encuentran expresamente consagradas como una obligación, estas figuras se derivan del principio de conmutatividad y del deber de colaboración recíproca entre las partes contractuales, siendo que estas no constituyen una potestad unilateral ni de la administración ni del contratista, sino que deben surgir como resultado de la voluntad conjunta de las partes, orientado a garantizar el cumplimiento del objeto contractual, proteger el interés general y prevenir afectaciones a la equidad del vínculo jurídico. En particular, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 faculta expresamente a las entidades contratantes para modificar los contratos en los términos y condiciones que resulten necesarios para su correcta ejecución, dentro de los límites legales. En este orden de ideas, en el desarrollo del contrato que nos ocupa, se evidencia un escenario que encaja dentro de los supuestos que justifican tanto la prórroga como la suspensión del contrato, siendo no solo jurídicamente viable sino además imperativo, por cuanto concurren circunstancias objetivas, reiteradas y documentadas que han impedido el cumplimiento oportuno del cronograma de ejecución. Entre tales circunstancias se destacan: la ausencia de entrega material y formal del área de intervención, demoras en trámites administrativos necesarios para la ejecución (como

	autorizaciones de entidades externas), falta de definición por parte del contratante de aspectos técnicos indispensables, y demoras en la resolución oportuna de observaciones. Estas situaciones constituyen claros incumplimientos por parte de la administración, y como tales, generan una imposibilidad real de ejecución dentro del término inicialmente pactado, sin que exista culpa del contratista. De esta forma, continuar la ejecución del contrato bajo tales condiciones, conllevaría entonces un desequilibrio contractual, vulnerando el principio de equivalencia prestacional, conmutatividad, buena fe, equidad y equilibrio económico del contrato consagrados en la Ley 80 de 1993. Estos principios imponen al contratante el deber de garantizar condiciones equitativas para que el contratista pueda cumplir con las obligaciones asumidas, y a su vez, permiten al mismo exigir las condiciones mínimas necesarias para la ejecución eficiente y oportuna del objeto contractual. Asimismo, su inobservancia, comprometería incluso la sostenibilidad económica del contrato, a lo cual se suma el riesgo de generar litigiosidad innecesaria, con el consecuente desgaste institucional, perjuicios económicos y afectación a la imagen institucional de las partes involucradas. En consecuencia, no se trata de una solicitud discrecional ni alternativa, sino de una necesidad jurídica evidente y razonable, orientada a permitir la continuación de la ejecución contractual en condiciones mínimas de equidad, legalidad y seguridad jurídica. La suspensión y prórroga del contrato, debidamente motivada y formalizada mediante otrosí, se erige entonces como el mecanismo más eficaz y prudente para reconducir el cumplimiento del contrato y garantizar su ejecución a cabalidad, dentro del marco normativo vigente. Cabe resaltar, de igual forma, que no se trata de una intención de eludir responsabilidades contractuales ni de generar controversias judiciales; por el contrario, la vocación del contratista es garantizar el cumplimiento del contrato y la correcta materialización de sus fines, evitando perjuicios económicos y desgastes procesales innecesarios para ambas partes. Precisamente, la suspensión se propone como una medida razonable y proporcional que permite reestablecer las condiciones de ejecución, sin que se materialice un incumplimiento imputable al contratista ni se afecte el interés general que inspira la contratación estatal. En consecuencia, se insiste en la necesidad de acordar formalmente estas dos figuras jurídicas sobre el contrato, mientras se superan las causas que han impedido su normal desarrollo. Solicitudes que se elevan en el marco de un espíritu constructivo y de mediación, con la finalidad de restablecer las condiciones mínimas para la ejecución armónica del objeto contractual, evitando perjuicios económicos al contratista y garantizando la adecuada ejecución del contrato, en beneficio del patrimonio cultural del país.

Por lo anteriormente expuesto, se reiteró en su momento las razones por las cuales se realizaron las siguientes solicitudes especiales:

1. *"Se acuerde la suspensión del contrato temporalmente, hasta tanto se cuente con las condiciones técnicas, administrativas y operativas mínimas que permitan reanudar la ejecución sin generar consecuencias jurídicas negativas para las partes.*
2. *Se disponga la compensación del personal profesional que ha estado vinculado al proyecto y que corresponde al staff exigido en el Anexo Técnico con permanencia de 17 meses y cuyas hojas de vida se aportaron antes del plazo establecido para ello".*

Las anteriores solicitudes se respaldaron por los tropiezos que presentó y presenta el proyecto:

1. *"No entrega y suscripción del Acta de puesta a disposición del área (se concluyó a la fecha).*
2. *No se cuenta con indicaciones claras y precisas para tramitar y realizar las provisiones de obra y PMT, considerando lo manifestado por el MinCulturas en cuanto a poder conciliar (por su parte) estas gestiones ante las entidades correspondientes la viabilidad de hacer los trámites para varias obras siendo un solo predio.*
3. *Imposibilidad de realizar las exploraciones y apliques para realizar las verificaciones mencionadas al inicio de este oficio (situación vigente a la fecha).*
4. *Imposibilidad de realizar el levantamiento de redes según lo exigido en el numeral 21.1 del contrato. (situación vigente a la fecha).*
5. *La no obtención de respuestas oportunas a las aclaraciones solicitadas de los diseños de las diferentes especialidades.*
6. *La no confirmación oportuna de presentar las propuestas para los diseños que se deben realizar de las diferentes especialidades y que dependen, parcialmente, de las exploraciones en sitio. (situación vigente a la fecha).*
7. *La no definición del trámite del plan arqueológico de la consultoría, en cuanto a las directrices para las exclusiones o no del plan, situación que generó la directriz manifestada recientemente por el ICANH de NO autorizar ningún tipo de excavación y/o exploración en sitio, hasta tanto no se legalice este documento con los responsables que se designen. (situación vigente a la fecha)".*

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó en su momento la suspensión del contrato, toda vez que se evidencia que faltan aspectos de logística por definir y gestiones por coordinar con las otras entidades que intervienen, como EAAB, ENEL, ICANH, SDM, ente gestor del HSJDD, etc., por parte del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes.

Resaltamos que, por nuestra parte y como se ha manifestado en el comité de seguimiento realizado el 8 de abril, contamos con la disponibilidad y disposición para poder iniciar las obras y continuar con el proceso de revisión de diseños, una vez tengamos confirmación de que se hayan surtido los procesos y gestiones mencionadas

	para continuar el proyecto sin las trabas que actualmente se presentan. Hasta la fecha de cierre del presente informe no se obtuvo respuesta a esta solicitud.
3	Dando continuidad a las mesas de trabajo y a las reuniones efectuadas con el MinCulturas y la Interventoría, el Consorcio LSV mediante oficio No. LSV-4344-2024-BTA-067 del 14 de abril, atiende la solicitud realizada por la interventoría en la reunión celebrada el 7 de marzo, en la que se acuerda que el Consorcio LSV presente el APU correspondiente al diseño de la red de extinción por rociadores para el proyecto. Lo anterior en concordancia con lo socializado en la reunión en mención con los asesores hidrosanitarios de las partes (Interventoría, contratista, MinCulturas), la dirección de obra e interventoría y apoyo a la supervisión, en relación a la necesidad de incorporar la red en cuestión de acuerdo con la categorización y clasificación del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios y alineada a la finalidad del proyecto: proteger el patrimonio. Se resaltó la importancia de definir estos diseños, toda vez que influyen directamente en las redes eléctricas del proyecto y la obra civil del cuarto de bombas y tanques.
4	De acuerdo con lo solicitado durante la reunión celebrada el 21 de abril en las instalaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-078 del 28 de abril hace entrega a la Interventoría de la "Reprogramación Estimada" del proyecto plasmando lo socializado durante la reunión en mención y con las siguientes salvedades: 1. Se plasmó en la reprogramación la fecha real de la suscripción del Acta de puesta a disposición del área. 2. Se plasmó en esta reprogramación, el ajuste, modificación y actualización de los diseños eléctricos, redes de aguas lluvias y estructurales y reforzamiento, en concordancia con las actuales necesidades del proyecto. 3. Debido a que a la fecha no ha sido viable completar el proceso de cambio de titularidad del Plan de Manejo Arqueológico, por parte del MinCulturas y Grupo San Roque, lo que genera la imposibilidad de realizar excavaciones, se estima en esta reprogramación la fecha del Hito de "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación" como tentativa, siendo esta actividad predecesora y/o condicionante de las siguientes tareas: - Apiques para verificación de la cimentación y estructura actual - Apiques para inventario de redes, actualización, modificación y ajustes de las redes de aguas lluvias - Modificación, ajustes y actualización del diseño estructural y reforzamiento - Hito "Inicio de etapa de construcción" 4. En caso de no cumplirse la fecha estimada para el Hito "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las

	excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación", las fechas de las tareas restantes de la reprogramación se modificarán afectando directamente la fecha de culminación del proyecto. 5. De acuerdo con lo establecido en numeral 21.1 del contrato, al finalizar la etapa de preconstrucción y una vez culminado el ajuste, modificación y actualización de los diseños, se presentará, por este contratista, la modificación del Cronograma de Obra, que incorpore los ajustes propuestos y considere la programación de la ejecución de las Intervenciones de acuerdo con los Componentes.
5	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-080 del 29 de abril remite a la Interventoría el oficio de autorización por parte del representante legal para el trámite de conexión de la temporal de obra ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.
6	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-086 del 05 de mayo responde al comunicado PAC-052-2025 de la Interventoría, resaltando que el pasado 4 de abril se entregó el informe de Estado de Revisión de los Diseños en respuesta al oficio PAC-037-2025, este informe se entregó en cumplimiento con lo estipulado en la cláusula 21 del contrato pese a que a esta fecha no fue posible culminar la etapa de pre-construcción por las circunstancias actuales del proyecto y que son de conocimiento de todas las partes. Dentro del contenido de este informe también se discriminaron los ítems No Previstos que se lograron identificar a la fecha con la justificación correspondiente, con el fin de adelantar su validación antes de proceder a recopilar las cotizaciones y memorias de soporte. En este oficio el Consorcio LSV realiza las aclaraciones a cada uno de los puntos descritos en el oficio PAC-052-2025.
7	Avance De obra: Desmontes generales – parcial.....4% Levantamiento topográfico georreferenciado.....65% Implementación de servicios sanitarios portátiles.....100% Inventario Forestal.....1% Actividades que presentan atraso, no atribuible al Contratista de Obra: Revisión y apropiación de diseños.....26 días. Parcial de preliminares.....60 días. Inicio etapa construcción.....26 días. Demoliciones y desmontes generales.....26 días. Apuntalamiento crujía.....7 días. Ítems y cantidades ejecutadas:

	03.01.17 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de carpintería de puertas. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente (tercer piso) .....32 un N.P. Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio (tercer piso) .....44.81 m2 03.02.05 Demolición escalera en madera, incluye estructura y demás elementos. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente (primer piso).....5.59 m2 N.P. Desmonte de tapete (primer piso).....53.97 m2 N.P. Desmonte de piso laminado (primer piso).....78.23 m2 03.01.07 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de cielo raso existente (otros materiales). incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente (primer piso).....20.07 m2
8	En cuanto al Componente de Redes Eléctricas, se avanzó con los diseños de las redes eléctricas, iluminación, cableado estructurado y circuito cerrado de televisión CCTV.
9	Componente de Arqueología La Interventoría solicitó al Consorcio LSV mediante correo electrónico del 11 de abril los siguientes documentos para adjuntar en la radicación que adelantará el Arqueólogo Alexander Chamorro del contratista encargado de las obras en el Edificio San Roque, según lo instruido por MinCulturas para este fin: • Documento válido y vigente por medio del cual se justifique que está facultado para actuar como representante legal. • Copia del documento de conformación del Consorcio LSV. • Copia del documento de identificación del representante legal del Consorcio LSV. El 11 de abril mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-065 el Consorcio LSV remitió a la interventoría los documentos solicitados. En cumplimiento a las obligaciones adquiridas por parte del Consorcio L.S.V. se presenta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-068 del 14 de abril, la trazabilidad respecto a las gestiones y revisiones del componente arqueológico, en el marco de lo establecido, para la correcta implementación del Plan de Manejo Arqueológico del proyecto.
10	En cuanto al Componente de Redes Hidrosanitarias, se realizaron los diseños, memorias de cálculo y planos para la red provisional de acueducto, los cuales gestiona el Ministerio de las Culturas ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Se avanza con el diagnóstico y la planimetría del proyecto, correcciones a los planos presentados por la Consultoría Conurma Rincón López, generación de APU´s no previstos, presupuesto y cotizaciones.

11	En cuanto al Componente de Bienes Muebles, El 24 de abril se hizo la solicitud de una presentación para presentar ante el Ministerio de Cultura, los Bienes Muebles, así como los elementos arquitectónicos que requieren asesoría. El 25 de abril, se envió la presentación de los Bienes Muebles para ser revisada por la interventoría y con el fin de ser presentada ante el ministerio de cultura. El día 28 de abril se realizó la presentación ante el Ministerio de cultura, quienes decidieron hacer una visita en el edificio inmunológico para la verificación de los Bienes Muebles. El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-077 del 28 de abril expresa su preocupación respecto a lo socializado por la funcionaria del MinCulturas, Rocío Morales, en relación con la autorización de las intervenciones según las Resoluciones que se tengan para este fin. Se solicita sean socializadas las resoluciones emitidas por el ministerio de cultura para la intervención de los bienes muebles, así como de la fachada y las tejas romboidales. El 29 de mayo se da inicio al análisis de las patologías, de la edificación a partir de los estudios realizados por la consultoría y sus planos de calificación, esta información y los resultados, serán entregados en un informe el día 21 de mayo de 2025.
12	En cuanto al Componente de Social, El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-074 del 24 de abril hace entrega de una USB a la Interventoría, con la siguiente información: 1. Actas de Vecindad debidamente firmadas 2. Registro fotográfico completo del proceso de visitas: • Separador Av Calle 1 entre Cra 10 y Av. Caracas. • Triangulo de Separador Av Caracas. • Via - Av Calle 1 entre Caracas y Cra 10. • Espacio público entre Cra 10 y Av Caracas. • Cerramiento de complejo San Juan de Dios. • Ingreso por Calle 1. • Caseta Portería. • Plazoleta frente a San Roque. • Sendero vehicular frente al edificio. • Costado Sur Oriental zona verde. • Plazoleta oriental. • Sendero interno sur-occidental. • Sendero peatonal. • Base virgen pedestal El 9 de abril a las 2:30 p.m., se realizó una reunión virtual liderada por el profesional social Juan Pablo Henao, en esta se trataron los siguientes temas:

	• Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), se informó sobre cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio a lo largo del tiempo, destacando la importancia de la participación activa de las comunidades y de la adaptabilidad del patrimonio a las necesidades actuales. • Se presentó el valor histórico y educativo del patrimonio del Hospital San Juan de Dios, señalando su estrecha relación con las luchas sociales y el impacto positivo que el entorno natural puede tener en la recuperación y bienestar de los pacientes. Se contextualizó el papel del patrimonio cultural dentro de la normativa colombiana, desde los acuerdos internacionales hasta las leyes nacionales, resaltando la necesidad de que las comunidades se involucren activamente en su cuidado. Esta participación es fundamental para prevenir el deterioro y garantizar que el patrimonio se mantenga vivo y protegido para las futuras generaciones. El Consorcio LSV remite correo a la interventoría el 11 de abril, en el cual se realizan las siguientes aclaraciones: Para poder confirmar la fecha en la que ingresaremos los elementos para el PAC del proyecto que nos compete, Edificio Inmunológico, es necesario que el Ministerio de las Culturas nos confirme: 1. La fecha en la que nos entregarán el Área y en consecuencia se suscriba el Acta de Puesta a Disposición del Área. 2. La fecha en la que se haya surtido la coordinación entre MinCulturas e ICANH, para poder gestionar la exclusión del Plan de Manejo Arqueológico aplicable al Edificio Inmunológico; y así poder tener el aval por parte de esta entidad para realizar excavaciones, no solo para los preliminares sino para todo el proyecto. 3. La fecha en la que se haya surtido la coordinación entre MinCulturas – EAAB – ENEL – SDM, para poder gestionar las provisionales de obra y PMT, que son requisito para poder iniciar las obras. 4. Posterior a los puntos anteriores, se podrá determinar la fecha de culminación de la etapa de preconstrucción y el inicio de la etapa de construcción. Una vez completados los puntos anteriores, podremos informar la fecha en la que ingresaremos al PAC con los elementos correspondientes y con la profesional Social, en cumplimiento con la disponibilidad exigida en el Anexo Técnico, 15 meses, es decir, a partir del inicio de la etapa de Construcción. El 13 de abril el Profesional Social, Juan Pablo Henao, remite un correo al Consorcio LSV informando que una vez revisado el archivo correspondiente a la valla informativa se solicita realizar los siguientes ajustes:

- Mantener la fuente tipográfica de la plantilla. Se detectaron textos en MyriadPro. Se recuerda que la familia tipográfica utilizada en la plantilla es NunitoSans, familia tipográfica que se envió en correos anteriores.
- En el párrafo del objeto del contrato incluir al final del texto "del Ámbito Nacional".
- Hace falta un punto final en el segundo bloque de texto, al final de "Bien del Interés Cultural del Ámbito Nacional".
- Eliminar el espacio que hay antes del nombre "Yolanda" para que quede alineado.
- Eliminar la línea que pega contra el logotipo de Bogotá.

En correo del martes 15 de abril, el Consorcio LSV remite a la Interventoría el diseño de la valla con los ajustes solicitados por el profesional social Juan Pablo Henao.

En correo del 24 de abril, la Interventoría remite al Consorcio LSV, oficio en el cual el secretario para las comunicaciones y prensa Gerardo Augusto Cubides, informa que en respuesta a la solicitud de referencia "Valla Obra Intervención Edificio Inmunológico", cuyo objeto es "La valla busca identificar la obra de intervención que se va a realizar al edificio inmunológico o de administración y se espera que permanezca allí desde el inicio hasta la finalización del proyecto Esta valla avalada por el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes y concertada con el Ente Gestor Transitorio contiene datos importantes sobre el contratista y la interventoría de obra", me permito manifestar que la Secretaría para las Comunicaciones y prensa no encuentra observación a los diseños de la valla presentada y autoriza su uso.

El 28 de abril se realizó una reunión presencial en el Hospital San Juan de Dios con el Profesional social Juan Pablo Henao, en esta se abordaron los siguientes temas:

- Socialización el estado actual de los diferentes proyectos en intervención; se compartieron conocimientos técnicos, contextuales y sociales entre los profesionales participantes. La jornada inició con una presentación individual de cada profesional, en la cual se comentó sobre los datos personales relevantes, trayectoria académica, experiencia profesional y el rol específico que cada uno desempeña dentro del marco del proyecto. Este espacio permitió fortalecer la confianza entre los miembros del equipo y reconocer las capacidades técnicas y humanas de cada participante.

Se abordaron temas específicos vinculados a cada uno de los proyectos, donde los asistentes expusieron el conocimiento que poseen sobre su ámbito de intervención. Se presentaron los objetivos, alcances, etapas de ejecución e intervenciones previstas, estableciendo así un panorama claro del trabajo por desarrollar. Un punto central de la

	reunión fue la exposición del enfoque social que acompaña el desarrollo de cada obra. Se resaltó que este componente es fundamental, para asegurar una intervención respetuosa con el entorno y alineada con las necesidades reales de la comunidad. Se subrayó que integrar procesos participativos y acciones de gestión social contribuye significativamente a la sostenibilidad y aceptación de las intervenciones por parte de la ciudadanía. Adicionalmente, se revisaron los programas incluidos en el Plan de Gestión, abordando su estructura, líneas de acción, métodos de implementación y metas propuestas. Esta revisión se realizó desde las perspectivas del contratista y de la interventoría, permitiendo contrastar enfoques y alinear esfuerzos para asegurar una ejecución eficiente, controlada y transparente. Desde el día 30 de abril se puso en funcionamiento el punto de atención al ciudadano – PAC; la atención por parte de la profesional social Maritza Ibáñez del Consorcio LSV se realiza en los siguientes horarios: • martes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. • viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. Correo electrónico establecido: maritza.ibanez.c.lsv@outlook.com Línea telefónica y de WhatsApp: 3122727589.
13	En cuanto al Componente BIM durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades: • Realización de los subparámetros del proyecto según revisiones con la interventoría, clasificándolos en grupos de identificación. • Se aprobó con la interventoría el listado de NP´s, donde se está alimentando la matriz de los elementos con los códigos OMNICLASS. • Se realizo la programación de la obra, en la cual empezamos a identificar las actividades para poder configurar en los parámetros de los modelos, las actividades e ítems e iniciar con el consecutivo del 4D tiempo y planeación. • Georreferenciación de los modelos BIM de acuerdo al levantamiento topográfico, se levantó y se adelantó la realización del solido topográfico, identificando unas inconsistencias en el modelo versus lo real y sugiriendo hacer un replanteo de niveles en sitio el cual será realizado por la profesional de topografía para mejorar la aproximación real al solido topográfico. • Actualización del BEP.

5.1. Estado actual de las actividades:

Actividad	Estado	Observaciones
Revisión de la documentación y estudios recibidos el 6 de febrero	Realizado	

Verificaciones de campo, para validar lo propuesto en los diseños: estado de muros, estratigrafía, apiques, posibles interferencias etc.	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar ningún tipo de excavación, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto se culmine el proceso ante el ICANH de cambio de titularidad por parte del grupo de San Roque y posterior a esto el registro y ampliación del polígono. para el Edificio Inmunológico.
Levantamiento de redes	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar ningún tipo de excavación, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto se culmine el proceso ante el ICANH de cambio de titularidad por parte del grupo de San Roque y posterior a esto el registro y ampliación del polígono. para el Edificio Inmunológico.
Inicio y realización de las actividades contenidas en el capítulo de preliminares	Sin iniciar	Se aclara que no se pueden adelantar actividades que requieran excavaciones sobre el terreno, hasta tanto se culmine el proceso ante el ICANH de cambio de titularidad por parte del grupo de San Roque y posterior a esto el registro y ampliación del polígono. para el Edificio Inmunológico
Suscripción del acta de puesta a disposición del área	Gestión concluida.	Realizada el martes 22/04/2025.
Informe de reconocimiento del sector	En trámite	
Culminación de etapa de preconstrucción	Sin completar	Por las razones expuestas en el Informe de Estado de Revisión de los Diseños, y por las actuales circunstancias del proyecto, no es posible concluir esta etapa. No obedece a causas imputables al contratista.

6. ACTIVIDADES JURÍDICAS

Durante el periodo en mención se resaltan las siguientes anotaciones:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Con un atraso de 46 días, el 22 de abril en las instalaciones del Edificio de Inmunología se firma entre la Interventoría y el Consorcio LSV, el acta de puesta a disposición del área, se deja constancia en esta acta que en algunos de los espacios del primer piso costado noroccidental se encuentran elementos de arqueología, pertenecientes a la obra de Siberia, estos espacios se mantienen sellados y no se verificaron los elementos que se encuentran en su interior.
2	A la fecha de este informe, no se cuenta con indicaciones claras y precisas para tramitar y realizar las provisionales de obra para acueducto y redes eléctricas, considerando lo manifestado por el MinCulturas en cuanto a poder conciliar (por su parte) estas gestiones ante las entidades correspondientes la viabilidad de hacer los trámites para varias obras siendo un solo predio.
3	Para poder iniciar los trámites de Arqueología del Edificio Inmunológico ante el ICANH correspondientes a registro y ampliación del polígono, y que permitirán adelantar las excavaciones en obra que se requieren, a la fecha de este informe, el Consorcio LSV se encuentra a la espera de la Resolución de cambio de titularidad y exclusión de polígonos, adelantada por el Arqueólogo del Edificio San Roque.

7. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades:

	DESCRIPCIÓN
	El 7 de abril a las 10 a.m. se realizó capacitación virtual por parte de la Fiduciaria Bogotá, con el funcionario Alirio Hernández Paipa, para la activación de la plataforma point.
1	Se gestionó el desembolso fiduciario No. 1 / El martes 8 de abril se remitió mediante correo electrónico a la Interventoría los documentos de soporte para el desembolso No. 1.
2	La Interventoría, mediante correo electrónico del 10/04/2025, remitió certificado de aprobación de la orden y planilla de pagos aprobados firmada, correspondiente al primer desembolso del anticipo.
3	El 10 de abril se confirmó pago del primer desembolso en la cuenta destinada para el fin. Corresponde a restitución de aportes.
4	El Consorcio LSV mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-081 del 29 de abril hace entrega a la interventoría del rubro para el trámite de desembolso de la Fiduciaria Bogotá.

5	Por medio del oficio LSV-4344-2024-BTA-085 del 29 de abril el Consorcio LSV hace entrega a la Interventoría del rubro para trámite de desembolso de la Fiduciaria Bogotá.
6	En correo electrónico del 02/05/2025, se remiten a la interventoría los documentos para el segundo y tercer desembolso fiduciario.
7	En correo electrónico del 02/05/2025, la interventoría da aval para el segundo desembolso fiduciario, se remiten soportes de aprobación.
8	El 05 de mayo se confirmó pago del segundo desembolso en la cuenta destinada para el fin. Corresponde al pago del 50% del contrato por mano de obra.
9	A la presente fecha el programa de compras adjunto en el anexo 8.9 no presenta retrasos.
10	Se adjunta Anexo 8.8., complementario de las actividades financieras.

INFORME No. 4 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

MAYO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 11
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 11
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 14
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 16
   5.1. Estado actual de las actividades: 33
6. ACTIVIDADES JURÍDICAS 34
7. ACTIVIDADES FINANCIERAS 41

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo


3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	dcepeda@mincultura.gov.co
Supervisor:	Ing. Daniel Ricardo Cepeda Hernández

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte de las obligaciones derivadas del contrato, dentro del periodo de preconstrucción, se han realizado las siguientes actividades administrativas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-090 del 07/05/2025 se remite a la interventoría el Informe Reconocimiento del Sector de acuerdo al Anexo Técnico del Contrato en su numeral 6.5.1.
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-095 del 12/05/2025 se remiten a la interventoría los radicados del trámite de registro único de proponentes de los consorciados.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-097 del 12/05/2025, Siguiendo lo establecido en la Minuta del Contrato, se remite a la interventoría el Informe No. 3 de Trazabilidad de Pre-construcción.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-099 del 15/05/2025 se remite a la interventoría la respuesta al Oficio No. PAC-059-2025, respecto a las observaciones del Informe de Reconocimiento del sector.
5	Dando continuidad a la gestión de trámite para el cambio de constructor responsable, de acuerdo con los requerimientos de la Curaduría Urbana No. 5, y mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-100 del 16/05/2025 se solicita a la interventoría los siguientes documentos: • Copia legible de la cédula del Sr. Gerson Orlando Bermont Galavis. • Copia del documento en el cual se nombra como Representante Legal del Fondo Financiero Distrital de Salud al Sr. Gerson Orlando Bermont Galavis. • Copia del Certificado de libertad y tradición, con fecha no mayor a un mes del predio ubicado en la AK 10 No. 1 – 59 Sur. • Firma autenticada ante notario público de oficio de solicitud de cambio de constructor responsable (se adjunta archivo). • Copia completa y actualizada del RUT del Fondo Financiero Distrital de Salud.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-104 del 20/05/2025 se da respuesta al oficio de interventoría PAC-065-2025, solicitud de entrega de informe mensual No. 3. En respuesta a solicitud y de acuerdo con lo aclarado de manera verbal el 19 de mayo, se confirmó que el informe solicitado, fue enviado por correo electrónico mediante el oficio LSV-4344-2025-BTA-097 el pasado 13 de mayo del año en curso.

	
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-105 del 21/05/2025 el Consorcio LSV radica ante la Alcaldía Local de Antonio Nariño las actas de vecindad de la Calle 1 entre Carreras 10 y Avenida Caracas.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-107 del 23/05/2025 se hace entrega a la interventoría del levantamiento topográfico del proyecto, realizado en concordancia con lo establecido en las especificaciones técnicas, y que fue incluido y aportado dentro del Informe de reconocimiento del sector. Se resalta que, a la fecha el modelo BIM topográfico se encontraba en ejecución, sin embargo, los modelos de proyecto se encuentran georreferenciados. No obstante, el levantamiento de redes no se ha logrado realizar, debido al impedimento para efectuar excavaciones al interior y exterior de la edificación debido a las gestiones con el ICANH y por razones que no son atribuibles a este contratista y que son de conocimiento de todas las partes (MinCulturas, interventoría y contratista). Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-108 del 22/05/2025 se radica ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH la solicitud de registro para el proyecto: Intervención integral del Edificio Inmunológico. El CONSORCIO L.S.V, en cumplimiento de los lineamientos del Programa de Arqueología Preventiva, presenta ante el Grupo de Arqueología del ICANH, la solicitud de registro del

	proyecto Intervención integral del Edificio Inmunológico. La solicitud, se hizo teniendo en cuenta la siguiente trazabilidad. En el marco de la resolución 601 del 06/05/2025 el ICANH aprobó al Consorcio Conurma Rincón López NIT 901.615.033-1 a través de su representante legal Jorge Alberto Salamanca Rodríguez identificado con C.C. 79.456.137 la exclusión del polígono específico 0002 del "Programa de Arqueología Preventiva para la Ejecución de los Estudios Técnicos y Proyectos de Restauración de Varios Inmuebles que hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en la Ciudad De Bogotá". Por motivos administrativos y de alcance contractual se definió que el Consorcio Conurma Rincón López, no será quien implemente las actividades de reforzamiento estructural y restauración del Edificio Inmunológico, y en su lugar, las adelantará el CONSORCIO L.S.V El CONSORCIO L.S.V - NIT 901.899.096-3 a través de su representante legal Yolanda Pulido Pasachoa con C.C 40´369.402 de Villavicencio, será el responsable de adelantar y culminar satisfactoriamente el trámite que se inicia con la presente solicitud y que corresponde a dicho polígono específico y será el garante del cumplimiento del Programa de Arqueología Preventiva y de las medidas descritas en la resolución 821 del 2024. Los documentos pertenecientes a este Registro se radicaron a través del formulario en línea adoptado mediante Resolución 1108 del 28 de diciembre de 2020.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-115 del 03/06/2025 se da respuesta al oficio de Interventoría PAC-071-2025 del 20/05/2025. Se entregan las observaciones al Informe No. 3 de trazabilidad en etapa de preconstrucción – mes de abril 2025. Se adjuntan archivos anexos: 1. Informe No. 3 de trazabilidad en etapa de preconstrucción. 2. 8.6 Anexo Componente SST. 3. 8.7 Anexo Componente Ambiental. 4. 8.8 Anexo Componente Financiero.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-116 del 04/06/2025 se solicita nuevamente a Interventoría los documentos que se requieren para continuar con la gestión del trámite para el cambio del Constructor Responsable ante la Curaduría Urbana No. 5, los cuales fueron solicitados desde el 16 de mayo mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-100. Es de tener en cuenta que el poder fue firmado y entregado a nosotros por parte del Ministerio el 15 de mayo.
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-117 del 04/06/2025 se presenta a la Interventoría para verificación y procedente, la ficha técnica del producto a utilizar para la fumigación de las áreas correspondientes al proyecto del asunto y el certificado del acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable y desinfección de áreas,

	expedido por la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, correspondiente a la empresa Rentokill Initial Colombia S.A.S.
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-119 del 05/06/2025 se hace entrega a la Interventoría de la ficha técnica del producto a utilizar para el control de roedores en las áreas correspondientes al proyecto del asunto y el certificado del acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable y desinfección de áreas, expedido por la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, correspondiente a la empresa Gestión Empresarial Sustentable Colombia S.A.S.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base Salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$6´374.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Carlos Fernando Hurtado Quintero	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN - Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN - Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor

12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor
14	Maritza Ibáñez Guzmán	Profesional atención a la comunidad.	$2´000.000	Por obra o labor

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Diego Alexander Núñez Hernández	Contratista.
3	Faber Andrés Díaz Palacios	Oficial de Obra
4	Daniel Eduardo Núñez Pérez	Oficial de Obra
5	Luis Alfredo Rivero Ramos	Oficial de Obra
6	Jhon Edwin Aristizábal García	Ayudante de obra
7	Juan Camilo Pineda	Ayudante de obra
8	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
9	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	LSV-4344-2024-BTA-087 / 06/05/2025 – Entrega de Información para trámite de solicitud de registro y cambio menor de Arqueología ante el ICANH.	Recibido a satisfacción.
2	LSV-4344-2024-BTA-088 / 07/05/2025 – Respuesta oficio PAC-051-2025 Observaciones Informe No. 2.	Respuesta oficio PAC-051-2025 del 25/04/2025 Observaciones Informe No. 2.
3	LSV-4344-2024-BTA-089 / 07/05/2025 – Reprogramación estimada ajustada, en respuesta al oficio PAC-057-2025.	Respuesta al oficio PAC-057-2025 del 29/04/2025.
4	LSV-4344-2024-BTA-090 / 07/05/2025 – Informe de reconocimiento del sector.	Respuesta con oficio PAC-059-2025 del 09/05/2025.
5	LSV-4344-2024-BTA-091 / 09/05/2025 – Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de marzo y mes de abril de 2025.	Recibido a satisfacción.

6	LSV-4344-2024-BTA-092 / 08/05/2025 – Aclaraciones a las observaciones al BEP, en respuesta al oficio PAC 055-2025.	Respuesta al oficio PAC 055-2025 del 28/04/2025.
7	LSV-4344-2024-BTA-093 / 09/05/2025 – Entrega de Estados Financieros del Patrimonio Autónomo-Primer Trimestre de 2025.	Recibido a satisfacción.
8	LSV-4344-2024-BTA-094 / 12/05/2025 – Solicitud de Registro para el Proyecto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH. Numero de radicado: 2025184200050182.	Respuesta por parte del ICANH EN CORREO DEL 19/05/2025 se informó sobre la existencia de la Resolución 1089 del 11/07/2022 aprobación del PMA otorgada a la empresa Arquitectura y Paisaje.
9	LSV-4344-2024-BTA-095 / 12/05/2025 – Envío de radicados Registro Único de Proponentes (Consorciados).	Recibido a satisfacción.
10	LSV-4344-2024-BTA-096 / 12/05/2025 – Segundo ajuste de Reprogramación estimada, en respuesta al oficio PAC 060-2025.	Respuesta al oficio PAC 060-2025 – 09/05/2025.
11	LSV-4344-2024-BTA-097 / 12/05/2025 – Envío de Informe 3 de trazabilidad de preconstrucción.	Respuesta mediante oficio PAC-065-2025 / 19/05/2025.
14	LSV-4344-2024-BTA-097 / 13/05/2025 – Entrega rubro para trámite de fiduciaria Bogotá.	Recibido a satisfacción.
15	LSV-4344-2024-BTA-098 / 12/05/2025 – Envío soporte de transferencia de rendimientos financieros mes de marzo y abril de 2025.	Recibido a satisfacción.
16	LSV-4344-2024-BTA-099 / 15/05/2025 – Respuesta a observaciones Informe de reconocimiento del sector.	Respuesta al Oficio No. PAC-059-2025, respecto a las observaciones del Informe de Reconocimiento del sector.
17	LSV-4344-2024-BTA-0100 / 16/05/2025 – Solicitud de documentos para trámite de cambio de constructor responsable del acto administrativo 11001-5-24-2047.	Pendiente de respuesta.
18	LSV-4344-2024-BTA-0101 / 16/05/2025 – Respuesta a PAC-052-2025-Items: No. 18, 19, 20 y 21.	Respuestas de acuerdo con el oficio PAC-052-2025-Items: No. 18, 19, 20 y 21.
19	LSV-4344-2024-BTA-0102 / 20/05/2025 – Respuesta del ICANH a la solicitud de registro y ampliación de polígono.	Recibido a satisfacción.

20	LSV-4344-2024-BTA-0103 / 19/05/2025 – Envío de APU – Estudio de suelos para aprobación.	Respuesta de Interventoría mediante oficio PAC-075-2025.
21	LSV-4344-2024-BTA-0104 / 20/05/2025 – Respuesta al oficio PAC-065-2025, Solicitud de entrega de informe mensual No. 3.	Respuesta al oficio de interventoría PAC-065-2025.
22	LSV-4344-2024-BTA-0105 / 21/05/2025 – Radicación de actas de vecindad – Calle 1 entre Carreras 10 y Av. Caracas.	Recibido a satisfacción.
23	LSV-4344-2024-BTA-0106 / 21/05/2025 – Entrega de informe de análisis y modificación de los diseños / Parcial 1.	Respuesta mediante oficio PAC-074-2025 / 27/05/2025 – Solicitud aclaraciones a los diseños y estudios.
24	LSV-4344-2024-BTA-0107 / 23/05/2025 – Levantamiento topográfico del Inmueble.	Respuesta mediante oficio PAC-081-2025 / 05/06/2025.
25	LSV-4344-2024-BTA-0108 / 22/05/2025 – Solicitud de registro para el proyecto. Oficio dirigido al Coordinador del grupo de Arqueología del ICANH.	Pendiente de respuesta.
26	LSV-4344-2024-BTA-0109 / 26/05/2025 – Nueva radicación al ICANH.	Pendiente de respuesta.
27	LSV-4344-2024-BTA-0110 / 27/05/2025 – Solicitud de concepto para la realización de apiques para análisis estructural. Oficio dirigido al Coordinador del grupo de Arqueología del ICANH.	Pendiente de respuesta.
28	LSV-4344-2024-BTA-0111 / 29/05/2025 – Entrega desembolso No. 5 – Rubro No. 012 para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Recibido a satisfacción.
29	LSV-4344-2024-BTA-0112 / 30/05/2025 – Entrega desembolso No. 6 – Rubro No. 013 – 014 y 015 para trámite Fiduciaria Bogotá.	Recibido a satisfacción.
30	LSV-4344-2024-BTA-0113 / 04/06/2025 – Incongruencias en los planes de manejo arqueológico y otras gestiones.	Pendiente de respuesta.
31	LSV-4344-2024-BTA-0114 / 30/05/2025 – Actualización de informe de análisis y modificación de los diseños V2 / Parcial 1.	Respuesta al oficio PAC-074-2025 / 27/05/2025.
32	LSV-4344-2024-BTA-0115 / 03/06/2025 – Respuesta al oficio PAC-071-2025 del	Respuesta al oficio PAC-071-2025 del 20/05/2025.

	20/05/2025, entrega de respuesta a observaciones Informe No. 3 de trazabilidad en etapa de preconstrucción.	
33	LSV-4344-2024-BTA-0116 / 04/06/2025 – Segunda solicitud de documentos para cambio de constructor responsable / Seguimiento al oficio LSV-4344-2024-BTA-100.	Pendiente de respuesta.
34	LSV-4344-2024-BTA-0117 / 04/06/2025 – Presentación de ficha técnica de producto a emplear para la fumigación de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública.	Pendiente de respuesta.
35	LSV-4344-2024-BTA-0118 / 05/06/2025 – Entrega Desembolso No. 6 - Rubro No. 013-014-015-016 y 017 - para trámite de Fiduciaria Bogotá-	Recibido a satisfacción.
36	LSV-4344-2024-BTA-0119 / 05/06/2025 – Presentación de ficha técnica de producto a emplear para el control de roedores de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública.	Pendiente de respuesta.
37	LSV-4344-2024-BTA-0120 / 05/06/2025 – Envío soporte Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de mayo de 2025.	Requerimiento contractual - Recibido a satisfacción.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-059-2025 / 09/05/2025 – Observaciones a los documentos remitidos mediante comunicación LSV-4344-2024-BTA-090 con asunto Informe de reconocimiento del sector.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-090 / Informe de reconocimiento del sector.
2	PAC-060-2025 / 09/05/2025 – Observaciones a la reprogramación recibida mediante comunicación LSV-4344-2024-BTA-089	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-089.
3	PAC-062-2025 / 13/05/2025 – Respuesta a comunicado LSV-4344-2024-BTA-074 Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio contrato de obra 4344-2024.	Respuesta a comunicado LSV-4344-2024-BTA-074 del 24/04/2025 Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio contrato de obra 4344-2024.

4	PAC-064-2025 / 16/05/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-097– Entrega rubros tramite Fiducia Bogotá	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-097 del 12/05/2025 - Entrega rubros tramite Fiducia Bogotá
5	PAC-065-2025 / 19/05/2025 – Solicitud de entrega de informe mensual No. 3 (06 de abril al 05 de mayo de 2025).	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-097 / 12/05/2025.
6	PAC-066-2025 / 19/05/2025 – Solicitud de listado de proveedores y certificaciones de materiales – componente de concretos.	Se confirmó recibido.
7	PAC-067-2025 / 19/05/2025 – Solicitud de información sobre el estado de revisión del componente estructural en la etapa de apropiación de diseños.	Se confirmó recibido.
8	PAC-068-2025 / 19/05/2025 – Solicitud de reprogramación del plan de inversión, programa de compras y programa de gerencia.	Se confirmó recibido.
9	PAC-069-2025 / 20/05/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-089 Aval a reprogramación remitida.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-089 del 07/05/2025 Aval a reprogramación remitida.
10	PAC-071-2025 / 20/05/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-104 Observaciones al informe de obra mensual No. 3.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-104 del 20/05/2025 Observaciones al informe de obra mensual No. 3.
11	PAC-074-2025 / 27/05/2025 – Solicitud aclaraciones a los diseños y estudios.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-0106 / 21/05/2025.
14	PAC-075-2025 / 29/05/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-103 – Observaciones al APU de sondeo y análisis de verificación para el proceso constructivo de excavaciones superiores a 2 mts y anexos.	Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-103 del 19/05/2025 – Observaciones al APU de sondeo y análisis de verificación para el proceso constructivo de excavaciones superiores a 2 mts y anexos.
15	PAC-076-2025 / 29/05/2025 – Primer respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-106 Informe de análisis y modificación de los diseños.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-106 del 21/05/2025 - Informe de análisis y modificación de los diseños.
16	PAC-077-2025 / 29/05/2025 – Recomendaciones técnicas.	Se confirmó recibido.
17	PAC-078-2025 / 29/05/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-111– Entrega	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-111 del 29/05/2025 -

	Desembolso No. 5 - Rubro No. 012 tramite fiducia Bogotá.	Entrega Desembolso No. 5 - Rubro No. 012 tramite fiducia Bogotá.
18	PAC-079-2025 / 29/05/2025 – Segunda respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-106 Informe de análisis y modificación de los diseños.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-106 / 21/05/2025 - Informe de análisis y modificación de los diseños.
19	PAC-081-2025 / 05/06/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-107 Aval de levantamiento topográfico.	Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-107 del 23/05/2025 Aval de levantamiento topográfico.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	En lo que refiere al componente estructural, a la fecha se han llevado a cabo la apropiación de diseños, identificando las posibles falencias que tienen los estudios, realizando específicamente lo referente a la propuesta de intervención en cimentación, punto fijo y los elementos No estructurales. Con las exploraciones realizadas en la estructura de la buhardilla, fue posible validar el sistema estructural de soporte para la cubierta y el estado de conservación de las maderas, las cuales deben ser evaluadas por un experto en sanidad de maderas. Frente a los modelos matemáticos que hemos realizado, estos tienen por objeto evaluar el sistema, mirar lo existente y proponer su intervención complementaria como sistema de reforzamiento, para el caso de la cimentación, como es de conocimiento general no ha sido posible realizar las exploraciones para realizar la propuesta de ajuste a la inicialmente propuesta por la consultoría. una vez se tengan las propuestas mencionadas se pondrán en conocimiento de la interventoría para conceptualización de la consultoría. En lo que refiere al sistema murario, este debe ser validado inclusive su cimentación, que una vez se cuente con los resultados del estudio de suelos de verificación se podrá finalizar esta labor. Se está validando y analizando el sistema de andamios de carga tanto para el proceso de demolición como de apuntalamiento de todos muros de fachada. Referente a los modelos para validación de cuantías y estado de esfuerzos de cada elemento, no resulta comprensible toda vez que se cuenta con los diseños de la consultoría los cuales han sido respetados a cabalidad por ser estos los aprobados por el Ministerio de las culturas, las artes y los saberes, la Curaduría urbana No. 5 y la interventoría, salvo como ya se mencionó, lo referente a cimentación y a la integridad del sistema murario.

2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-089 del 07/05/2025 y en respuesta al oficio PAC 057-2025 del 29/04/2025, se entrega a la Interventoría la "reprogramación Estimada" considerando sus observaciones, con las siguientes salvedades: 1. Se plasmó en esta reprogramación la fecha real de la suscripción del Acta de puesta a disposición del área. 2. Se plasmó en esta reprogramación, el ajuste, modificación y actualización de los diseños eléctricos, redes de aguas lluvias y estructurales y reforzamiento, en concordancia con las actuales necesidades del proyecto. 3. Debido a que el 7 de mayo recibimos la resolución de cambio de titularidad del Plan de Manejo Arqueológico por parte de Grupo San Roque, y posterior a esto se da la viabilidad para iniciar los trámites de registro y cambio menor para el polígono específico, y posterior a esto se daría la autorización por parte del ICANH para realizar excavaciones al interior y exterior de la edificación, se estimó en esta reprogramación la fecha del Hito de "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación" como tentativa, siendo esta actividad predecesora y/o condicionante de las siguientes tareas, entre otras: - Apiques para verificación de la cimentación y estructura actual. - Apiques para inventario de redes, actualización, modificación y ajustes de las redes de aguas lluvias - Modificación, ajustes y actualización del diseño estructural y reforzamiento - Hito "Inicio de etapa de construcción" 4. En caso de no cumplirse la fecha estimada para el Hito "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación", las fechas de las tareas restantes de la reprogramación se modificarán afectando directamente la fecha de culminación del proyecto. 5. De acuerdo con lo establecido en numeral 21.1 del contrato, al finalizar la etapa de preconstrucción y una vez culminado el ajuste, modificación y actualización de los diseños, se presentará, por este contratista, la modificación del Cronograma de Obra, que incorpore los ajustes propuestos y considere la programación de la ejecución de las Intervenciones de acuerdo con los Componentes.
3	En respuesta al oficio PAC 060-2025 y con base en lo solicitado durante la reunión celebrada el pasado 21 de abril en las instalaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y por medio del oficio LSV-4344-2024-BTA-096 del 12/05/2025 se hace entrega del segundo ajuste solicitado a la "reprogramación Estimada", con las siguientes salvedades: 1. Se plasma en esta reprogramación la fecha real de la suscripción del Acta de puesta a disposición del área

	2. Se plasma en esta reprogramación, el ajuste, modificación y actualización de los diseños eléctricos, redes de aguas lluvias y estructurales y reforzamiento, en concordancia con las actuales necesidades del proyecto. 3. Debido a que el 7 de mayo recibimos la resolución de cambio de titularidad del Plan de Manejo Arqueológico por parte de Grupo San Roque, y posterior a esto se da la viabilidad para iniciar los trámites de registro y cambio menor para el polígono específico, y posterior a esto se daría la autorización por parte del ICANH para realizar excavaciones al interior y exterior de la edificación, se estima en esta reprogramación la fecha del Hito de "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación" como tentativa, siendo esta actividad predecesora y/o condicionante de las siguientes tareas, entre otras: - Apiques para verificación de la cimentación y estructura actual - Apiques para inventario de redes, actualización, modificación y ajustes de las redes de aguas lluvias - Modificación, ajustes y actualización del diseño estructural y reforzamiento - Hito "Inicio de etapa de construcción" 4. En caso de no cumplirse la fecha estimada para el Hito "Autorización para realizar excavaciones según gestión ante el ICAHN por cambio de titularidad – Debe incluir las excavaciones para todas las especialidades al interior y exterior de la edificación", las fechas de las tareas restantes de la reprogramación se modificarán afectando directamente la fecha de culminación del proyecto. 5. De acuerdo con lo establecido en numeral 21.1 del contrato, al finalizar la etapa de preconstrucción y una vez culminado el ajuste, modificación y actualización de los diseños, se presentará, por este contratista, la modificación del Cronograma de Obra, que incorpore los ajustes propuestos y considere la programación de la ejecución de las Intervenciones de acuerdo con los Componentes.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-103 del 19/05/2025 se remite a la interventoría el APU "Estudio de Suelos" correspondiente al sondeo y análisis de verificación para el proceso constructivo de excavaciones superiores a 2 mts, se adjuntaron las cotizaciones correspondientes, para revisión y aprobación por parte de Interventoría.
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-106 del 21/05/2025 se hace entrega a la interventoría del informe de análisis y modificación de los diseños / Parcial 1. En concordancia con lo acordado en la reunión celebrada el pasado 21 de abril del año en curso y según lo descrito en la cláusula 21 del contrato, se hizo entrega del "Informe de Análisis y Modificaciones de diseños – Parcial 1", con las siguientes salvedades: El informe se presentó como parcial 1 teniendo en cuenta que, como es de conocimiento de todas las partes (MinCulturas, interventoría y contratista), a la fecha no ha sido viable completar las gestiones ante el ICANH correspondientes a registro y ampliación de

	polígono, por razones no imputables a este contratista, circunstancia que impide realizar excavaciones al interior y al exterior de la edificación y que a su vez impide la realización o culminación de los siguientes componentes del informe en cuestión: 1. Diseño estructural: Imposibilidad de realizar las exploraciones y apiques con el fin de verificar la cimentación del edificio y composición de la placa de contrapiso, frente a lo proyectado por la consultoría, factores que son insumo fundamental para replantear y actualizar el proyecto estructural, considerando las interferencias representativas que el modelo BIM refleja entre Cimentación – estructura – arquitectura y que no son concordantes con la naturaleza de las intervenciones "restauración y conservación". 2. Inventario de redes: Impasibilidad de realizar los apliques para el levantamiento e inventario de redes, considerando que el proyecto hidrosanitario, aguas lluvias, RCI y eléctrico están proyectados al exterior de la edificación. Este levantamiento es insumo fundamental para establecer las posibles interferencias que se puedan presentar con las redes diseñadas y con los procesos constructivos. 3. Cronograma actualizado: Este documento podrá actualizarse una vez se logren culminar los puntos 1 y 2, y actualizar y/o solucionar las posibles interferencias de las redes al exterior de la edificación, si aplica. Es decir, cuando se logre terminar el proceso de análisis y modificación de los diseños, incluyendo todas las especialidades. El contratista queda atento de realizar las aclaraciones a las inquietudes que se puedan presentar de la información entregada, así mismo, de atender las mesas de trabajo que la interventoría considere necesarias realizar con los asesores de las diferentes especialidades objeto de modificación.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-114 del 30/05/2025 se hizo entrega a la Interventoría de la Actualización del informe de análisis y modificación de los diseños V2 / Parcial 1. En concordancia con lo acordado en la reunión celebrada el pasado 21 de abril del año en curso y según lo descrito en la cláusula 21 del contrato, se hizo entrega del "Informe de Análisis y Modificaciones de diseños – Parcial 1" actualizado según lo socializado en las mesas de trabajo realizadas en días pasados, y con las siguientes salvedades: El informe se presenta como parcial 1 teniendo en cuenta que, como es de conocimiento de todas las partes (MinCulturas, interventoría y contratista), a la fecha no ha sido viable completar las gestiones ante el ICANH correspondientes a registro y ampliación de polígono, por razones no imputables a este contratista, circunstancia que impide realizar excavaciones al interior y al exterior de la edificación y que a su vez impide la realización o culminación de los siguientes componentes del informe en cuestión: 1. Diseño estructural:

	Imposibilidad de realizar las exploraciones y apiques con el fin de verificar la cimentación del edificio y composición de la placa de contrapiso, frente a lo proyectado por la consultoría, factores que son insumo fundamental para replantear y actualizar el proyecto estructural, considerando las interferencias representativas que el modelo BIM refleja entre Cimentación – estructura – arquitectura y que no son concordantes con la naturaleza de las intervenciones "restauración y conservación". 2. Inventario de redes: Impasibilidad de realizar los apliques para el levantamiento e inventario de redes, considerando que el proyecto hidrosanitario, aguas lluvias, RCI y eléctrico están proyectados al exterior de la edificación. Este levantamiento es insumo fundamental para establecer las posibles interferencias que se puedan presentar con las redes diseñadas y con los procesos constructivos. 3. Cronograma actualizado: Este documento podrá actualizarse una vez se logren culminar los puntos 1 y 2, y actualizar y/o solucionar las posibles interferencias de las redes al exterior de la edificación, si aplica. Es decir, cuando se logre terminar el proceso de análisis y modificación de los diseños, incluyendo todas las especialidades. 4. La actividad descrita en el componente 22, "OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)", no podrá elaborarse hasta no lograr realizar el inventario de redes descrito en el punto 2, igualmente hasta no tener claridad por parte de MinCulturas del proyecto de obras exteriores del HSJDD con el fin de coordinar el lenguaje urbanístico del complejo hospitalario y evitar posibles interferencias. 5. Balance: El balance del proyecto no podrá concluirse hasta no culminar los diseños estructurales, de reforzamiento y actualización de las redes hidrosanitarias y A.LL exteriores que puedan afectarse por el inventario de redes a realizar. No obstante, se presenta en este informe el "Balance estimado V1" que deberá ajustarse al terminar el análisis y modificación de los diseños en todas sus especialidades, es decir, al terminar la etapa de pre-construcción. No obstante, el Balance estimado V1 presentado, contine los ítems No Previstos identificados a la fecha, reflejando el mayor valor que se requeriría para realizarlos. Por lo anterior se deberá validar por parte de la interventoría y MinCulturas, mediante las mesas de trabajo que correspondan, las actividades no contempladas que se aprueben para determinar el alcance actualizado del proyecto. Se resaltó que, se seguirá atentos de realizar las aclaraciones a las inquietudes que se puedan presentar de la información entregada, así mismo, de continuar atendiendo las mesas de trabajo que la interventoría considere necesarias realizar con los asesores de las diferentes especialidades objeto de modificación.
7	Avance De obra: Etapa de preconstrucción.....88%

Etapa de preconstrucción.....88%
Revisión de documentación y apropiación de diseños.....95%
Parcial de preliminares.....47%
Trámites – PMT, Silvicultura, Domiciliarias, Plan gestión ambiental, actas vecindad.....92%
Desmontes y desmontes generales – parcial.....60%
Implementación BIM.....22%

Actividades que presentan atraso, no atribuible al Contratista de Obra:
Revisión y apropiación estructural.....61 días.
Parcial de preliminares.....58 días.
Demoliciones y desmontes generales.....42 días.
Crujía 1 Apuntalamiento.....28 días.
Crujía 1 Demolición estructura y placa.....6 días.
Obras exteriores excavación y apuntalamiento (inicio).....42 días.



Ítems y cantidades ejecutadas:


02.01.04 Valla informativa en lona de 2,50x1,5m. impresa full color. estructura en madera. (incluye todos los elementos para su instalación, incluye desmote y retiro a la terminación de la obra) .....1 un
02.01.05 Servicios sanitarios portátiles.....1 un
02.01.17 Inventario forestal para individuos arbóreos, incluye: elaboración de fichas técnicas, planos georreferenciados, consignación pago por evaluación y radicación de documentos ante la secretaría de ambiente. .....60 un
02.01.21 Protección de árboles en el perímetro de la intervención. h=1 m.....58 un
02.02.02 Andamio de carga, torre de aprox. 10 metros de largo.....2 Torre-mes
03.01.01 Desmontaje de accesorios e incrustaciones. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....46 un
03.01.02 Desmontaje de aparatos sanitarios. incluye grifería y elementos adosados. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental compet.....16 un
03.01.07 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de cielo raso existente (otros materiales). incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....394.08 m2
03.01.14 Desmontaje muros en drywall. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....50.38 m2
03.01.17 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de carpintería de puertas. incluye retiro y dispos. a sitio autorizado por autoridad ambiental competente.....19 un
03.01.19 Desmontaje, traslado a acopio - retiro de obra de piso en madera . incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....13.28 m2

	03.01.22 Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente - metro.....88.26 m 03.02.05 Demolición escalera en madera, incluye estruct. y demás elementos. incluye retiro y disposición a sitio autoriz. por la autoridad ambiental competente.....5.59 m2 NPA059 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de divisiones en aluminio y vidrio. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....41.63 m2 NPA053 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de luminarias. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....100 un NPA063 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de piso en madera laminada. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....62.07 m2 NPA016 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de tapete. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....54.01 m2 NPA053 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de luminarias. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....67 un NPA049 Desmontaje de ductos de aire acondicionado. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....22 ml
8	En cuanto al Componente de Redes Eléctricas, Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-106 del 21/05/2025 se hace entrega a la interventoría de los diseños, ítems no proyectados y presupuesto de las redes eléctricas, iluminación, cableado estructurado y circuito cerrado de televisión CCTV.
9	En cuanto al Componente de Arqueología, durante el periodo comprendido entre el 5 de mayo y 6 de junio el componente de Arqueología efectuó diferentes actividades. Los días 8 y 9 mayo se realizaron mesas de trabajo con el ICANH con el fin de recibir indicaciones y ajustes respecto a la exclusión y posterior registro del polígono específico del Edificio Inmunológico. La indicación fue incluir un polígono específico 2 para estas áreas, ya que en su momento los profesionales por parte del ICANH, mencionaron que no se tenían medidas de manejo aprobadas y que debería iniciarse en la fase de diagnóstico, mientras que el polígono específico 1, si entraría a la fase de implementación, una vez se aprobara la exclusión al Consorcio CONURMA. Es importante señalar, que en el marco de estas mesas de trabajo y anteriores, no se notificó la existencia de otro Programa de Arqueología Preventiva activo adicional al del Consorcio CONURMA, pese a que se presentó el área y las actividades a ejecutar por parte del CONSORCIO L.S.V, se emitió una indicación contraria a lo que se menciona en el radicado N° 2025162000055331 del 19/05/2025 de respuesta del registro. Teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el ICANH el componente procedió a realizar los ajustes pertinentes en el modelo de datos e información a radicar en el

	registro. Asimismo, se asistió a los comités de seguimiento los días 20/05/2025, con el fin de presentar los avances del componente y las solicitudes respecto al Programa de arqueología Preventiva. El día 23 de mayo se procedió a radicar el registro ajustado sólo para el polígono específico 1. El día 27/05/2025 se asistió a mesa de trabajo con el ICANH en la cual se solicitó aclaración respecto al Programa de Arqueología Preventiva del titular Arquitectura y Paisaje y el documento y modelo de datos de dicho PAP. El día 30 de mayo se asistió a mesa de trabajo junto con el Arqueólogo de Arquitectura y Paisaje así como la supervisión por parte del Ministerio e Interventoría con el fin de aclarar el proceso a seguir para poder realizar las intervenciones para el cerramiento, redes y tanque. Se gestionaron los siguientes oficios: Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-087 del 06/05/2025 se presenta a la Interventoría la información correspondiente al registro y cambio menor del edificio Inmunológico (polígono específico 0002). Para la correcta implementación del Plan de Manejo Arqueológico del proyecto y acorde a los términos de referencia del ICANH. El Consorcio L.S.V, Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-094 del 12/05/2025, en cumplimiento de los lineamientos del Programa de Arqueología Preventiva, presentó ante el Grupo de Arqueología del ICANH, la solicitud de registro del proyecto "Intervención integral del Edificio Inmunológico". La actual solicitud, se hace teniendo en cuenta la siguiente trazabilidad. En el marco de la Resolución 601 del 06/05/2025 el ICANH aprobó al Consorcio Conurma Rincón López NIT 901.615.033-1 a través de su representante legal Jorge Alberto Salamanca Rodríguez identificado con C.C. 79.456.137 la exclusión del polígono específico 0002 del "Programa de Arqueología Preventiva para la Ejecución de los Estudios Técnicos y Proyectos de Restauración de Varios Inmuebles que hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en la Ciudad De Bogotá". Por motivos administrativos y de alcance contractual se definió que el Consorcio Conurma Rincón López, no será quien implemente las actividades de reforzamiento estructural y restauración del Edificio Inmunológico, y en su lugar, las adelantará el Consorcio L.S.V. Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-102 del 20/05/2025 se remite a la interventoría la respuesta del ICANH a la solicitud de registro y ampliación del polígono y con la cual se expresa preocupación ante la respuesta recibida por el ICANH el 19 de mayo en horas de la tarde, en donde expresan que el trámite solicitado NO cumple, debido a: "…Existe una superposición entre el polígono específico "REDES INMUNOLÓGICO" (0002) y el polígono específico "Espacios emblemáticos y jardines interiores del complejo hospitalario San Juan de Dios" (ID R0298A220001) del "Programa de arqueología preventiva para el proyecto espacios emblemáticos y jardines interiores del complejo hospitalario San Juan de Dios, Bogotá, D.C", cuyo registro fue aprobado a través de la


	Resolución 298 de 15 de febrero de 2022 y se encuentra actualmente en fase de implementación de Plan de Manejo Arqueológico. Este polígono fue registrado por la empresa "De Arquitectura y Paisaje S.A.S." y cuenta con Plan de Manejo Arqueológico aprobado mediante la Resolución 1089 de 11 de julio de 2022…" Resaltamos que lo anterior y la resolución que se menciona no fue aportada con la información suministrada por parte de MinCulturas ni tampoco fue mencionada por esta entidad ni por el ICANH durante las diferentes reuniones realizadas donde se expuso ante sus funcionarios los polígonos a gestionar para el Edificio Inmunológico. Es de resaltar que esto implica retrocesos y tiempos perdidos que afectan directamente en el cronograma del proyecto. Por lo anterior, se solicitó nos aclaren e informen todo lo pertinente en relación a planes arqueológicos que actualmente puedan afectar el proceso del proyecto que nos compete, y así mismo se dieran a conocer los direccionamientos que surjan de la coordinación entre Min Culturas y el ICANH para lograr proceder a nuevas radicaciones para que el proceso pueda proceder sin más novedades. Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-109 del 26/05/2025 se hace entrega a la Interventoría del soporte de radicación ante el ICANH para la gestión del polígono específico del edificio Inmunológico. Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-110 del 27/05/2025 se radica ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH la Solicitud de concepto para la realización de apiques para análisis estructural. De acuerdo con lo socializado en la reunión realizada en la mañana del 27 de mayo, y en contexto de la reciente novedad en relación a la existencia del polígono específico "Espacios emblemáticos y jardines interiores del complejo hospitalario San Juan de Dios", por el cual se nos fue negado el registro del programa de arqueología preventiva para el proyecto Intervención integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.", se solicitó permitir realizar cinco (5) apiques al exterior del edificio con fines de lograr realizar el análisis estructural de la edificación, insumo que es fundamental para mitigar los atrasos que actualmente presenta el proyecto debido a la imposibilidad que se tiene para realizar excavaciones, situación que podría generar la suspensión del contrato. Esto en el entendido, que mediante las mesas de trabajo sostenidas con el grupo de arqueología por parte del ICANH los días 7 de abril, así como el 8 y 9 de mayo no se notificó la existencia de otro Programa de Arqueología Preventiva activo adicional al del Consorcio CONURMA. Es importante señalar, que, pese a que se presentó el área y las actividades a ejecutar por parte del contratista, se emitió una indicación contraria a lo que se menciona en el radicado de respuesta del registro. La indicación fue incluir un polígono específico 2 para estas áreas, ya que en su momento los profesionales por parte del ICANH, mencionaron que no se tenían medidas de manejo

	aprobadas y que debería iniciarse en la fase de diagnóstico, mientras que el polígono específico 1, si entraría a la fase de implementación, una vez se aprobara la exclusión al Consorcio CONURMA. En el marco de esta trazabilidad y las confusiones que se han generado, se solicitó sea tenido en cuenta lo mencionado anteriormente con el fin de poder avanzar y poder llevar a cabo los requerimientos administrativos y contractuales. Se adjuntó plano en el cual se indica la ubicación de los apiques en mención.
10	En cuanto al Componente de Redes Hidrosanitarias, Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-106 del 21/05/2025 se hizo entrega formal a la interventoría de los diseños, ítems no proyectados y presupuesto de las redes hidrosanitarias, de aguas lluvias y RCI.
11	En cuanto al Componente de Bienes Muebles, durante el periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 5 de junio se realizó el análisis de los levantamientos de las patologías encontradas en las fachadas, tal y como se evidencia a continuación: FACHADA NORTE:  *Ilustración 1. Plano fachada norte / Tomado del estudio de la Consultoría Conurma-Rincón-López* FACHADA SUR:  *Ilustración 2. Plano fachada sur / Tomado del estudio de la Consultoría Conurma-Rincón-López*



FACHADA ESTE:


Ilustración 3. Plano fachada este / Tomado del estudio de la Consultoría Conurma-Rincón-López




FACHADA OESTE:

Ilustración 4. Plano fachada oeste / Tomado del estudio de la Consultoría Conurma-Rincón-López


Por otro lado, se pudo determinar que posiblemente los almohadillados de la fachada sur, segunda planta, no están elaborados en piedra sino en mortero y se cree corresponden a una imitación intencional de la piedra realizada en la época constructiva, lo que se pudo analizar, es que estos originalmente posiblemente fueron realizados en mortero de cal y arena, con un alisado en la superficie. Esto se determinó debido a que se realizaron unas pequeñas ventanas de exploración en las jambas de las ventadas del segundo piso.



Igualmente, en cuanto a los muros de la mansarda, se pudo acceder a este espacio y se desmonto una de las tejas tipo shingle de latón, estas se encuentran directamente sujetas a una estructura portante en madera con tornillos para madera, no se observan pares galvánicos en las zonas de sujeción de los tornillos por lo tanto se cree que estos posiblemente son del mismo material, aunque la principal sugerencia es realizar el cambio de estos, por tornillo de latón para evitar, cualquier alteración.

	 Finalmente, esta información fue revisada por la interventoría y se emitieron unas observaciones las cuales fueron atendidas, en este momento no se ha recibido más información por parte de la interventoría.
12	Componente de Social, Ver Anexo 8.5 en archivos adjuntos.
13	En cuanto al Componente BIM durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-092 del 08/05/2025 y en atención al oficio PAC-055-2025, mediante el cual la interventoría presenta observaciones y requerimientos sobre el Plan de Ejecución BIM (BEP) del proyecto "Obras de Intervención Integral del Edificio Inmunológico – Hospital San Juan de Dios", se remitió la presente comunicación en la que se da respuesta detallada a cada uno de los puntos planteados. Nuestro equipo ha venido trabajando de manera continua y coordinada para atender cada una de las observaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares requeridos y la calidad de los entregables. A continuación, se relacionan las acciones y avances correspondientes a la fecha del oficio:

1. Informe Quincenal: El informe quincenal del componente BIM N6, correspondiente al periodo del 5 al 21 de abril, fue entregado en días posterior a la fecha de corte y se encuentra disponible en la plataforma Trimble Connect.
2. Correcciones BEP – Participantes: Se corrigieron los participantes listados en el documento BEP y se incluyó un espacio de firmas donde se documentaron las aprobaciones de los actores correspondientes (Ministerios, Interventoría y contratista).



PARTICIPANTES

Esta sección permite identificar los actores/participantes en el proyecto involucrados con el proceso de implementación BIM y al CDE de manera directa o indirecta. Incluyendo los datos de contacto y las responsabilidades BIM de c/u.

MinCulturas - Grupo Dirección Patrimonio y Memoria

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	Rol BIM	Teléfono	E-mail	Usuario CDE
Christian camilo Escobar	Coordinador BIM	Dirección de Patrimonio y Cultura	1020768767	Coordinador BIM	3153420137	cescobar@mincultura.gov.co	Trimble ID
Alexander Tazo Martinez	Contratista Ministerio	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes		Apoyo Técnico		avazro@mincultura.gov.co	Trimble ID
Andrés Palacios Cifuentes	Contratista Ministerio	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes		Apoyo Técnico		apalacioscc@mincultura.gov.co	Trimble ID
Duvan Aguilera Daza	Contratista Ministerio	Ministerio de Salud y Protección Social		Delegado		daguilera@minsalud.gov.co	Trimble ID

Interventoría

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	Rol BIM	Teléfono	E-mail	Usuario CDE
Jhon Ortiz	Coordinador BIM	Consorcio interhospital pbc	1120373527	Coordinador BIM	3004444766	interhospitalpbc@gmail.com	Trimble ID

IDPC - Ente Gestor

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	Rol BIM	Teléfono	E-mail	Usuario CDE
Santiago Vélez	Coordinador BIM	Consorcio L.S.V	1136880109	Coordinador BIM	3147684350	santiago.velez.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Andres Acero	Modelador BIM 1	Consorcio L.S.V	1014241696	Modelador BIM	3132231306	andres.acero.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Andres Vallejo	Residente BIM 4D y 5D	Consorcio L.S.V	1026252911	Especialista BIM 4D y 5D	3102529202	andres.vallejo.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Jeimy Carolina Pinzon	Modelador BIM 2	Consorcio L.S.V	1001064828	Modelador BIM	3183290341	mj.bim.c.lsv@outlook.com	Trimble ID

BASADO EN:

Página 1



Interventoría

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	FIRMA APROBADO
Jhon Ortiz	Coordinador BIM	Consorcio Interhospital PBC	1120373527	


IDPC - Ente Gestor

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	FIRMA APROBADO
Santiago Vélez	Coordinador BIM	Consorcio L.S.V	1136880109	
Andres Acero	Modelador BIM	Consorcio L.S.V	1014241696	
Andres Vallejo	Residente BIM 4D y 5D	Consorcio L.S.V	1026252911	

BASADO EN:

Página 1

3. Participante Jeimy Carolina: Ya se realizó la verificación y ajuste del rol correspondiente.



IDPC - Ente Gestor

Nombre Responsable	Cargo	Dependencia	Cédula	Rol BIM	Teléfono	E-mail	Usuario CDE
Santiago Vélez	Coordinador BIM	Consorcio L.S.V	1136880109	Coordinador BIM	3147684350	santiago.velez.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Andres Acero	Modelador BIM 1	Consorcio L.S.V	1014241696	Modelador BIM	3132231306	andres.acero.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Andres Vallejo	Residente BIM 4D y 5D	Consorcio L.S.V	1026252911	Especialista BIM 4D y 5D	3102529202	andres.vallejo.c.lsv@outlook.com	Trimble ID
Jeimy Carolina Pinzon	Modelador BIM 2	Consorcio L.S.V	1001064828	Modelador BIM	3183290341	mj.bim.c.lsv@outlook.com	Trimble ID

4. Matrices y Alcances:

• Se incluyó como anexo el documento referenciado LODSpec2024, que detalla el nivel de alcance por categoría y disciplina.

• La matriz de colisiones se encuentra en proceso de elaboración y será entregada junto con la actualización del BEP el día 16 de mayo de 2025.

5. Plataformas, Formatos y Software: La información correspondiente fue actualizada en el documento BEP.

6. Matriz de Siglas y Componentes: La matriz está en proceso de elaboración y será entregada el 16 de mayo junto con la actualización del BEP.

7. Matriz de PropertySets (LOI): Actualmente en desarrollo. Se entregará el 16 de mayo de 2025 con la actualización del BEP.

8. Estrategia de colaboración y Georreferenciación:

• Se corrigieron los elementos faltantes en la estrategia de colaboración.

ESTRATEGIA DE COLABORACION (Parametros)

PARAMETROS DE MODELOS

NOMBRE DEL PARÁMETRO EN REVIT	COD	GRUPO	DISCIPLINA	TIPO	TIPO DE PARAMETR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
NOMBRE PROYECTO	INM_NOMBRE PROYECTO	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Nombre del proyecto	Hospital San Juan de Dios Edificio Inmunologico
EDIFICIO	INM_EDIFICIO	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Sector de intervención	INM
ETAPA	INM_ETAPA	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Etapa del contrato	Construcción
REVISION	INM_REVISION	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Instancia	Revision archivo	R00
CODIGO PROYECTO	INM_CODIGO PROYECTO	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Instancia	COD del proyecto	HSJD
TIPO DOCUMENTO	INM_TIPO DOCUMENTO	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Tipo de documento	MOD
OMNICLASS	INM_OMNICLASS	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Identificacion unica de elemento (generado por programa de modelado	23.90.11
DISCIPLINA	INM_DISCIPLINA	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Disciplina de desarrollo	ARQ
UBICACIÓN	INM_UBICACIÓN	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Ubicacion de proyecto	Hospital San Juan de Dios Edificio Inmunologico
ORIGINADOR	INM_ORIGINADOR	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Tipo	Oficina desarrolladora del archivo	LSV
CAPITULO	INM_CAPITULO	INM_IDENTIFICACION	Común	Texto	Instancia	Especificaciones generales del modelo	IWPO
CRUJIA	INM_CRUJIA	INM_UBICACION	Común	Texto	Instancia	Zonificación de la zona	C1
FECHA INICIO	INM_FECHA INICIO	INM_4D	Común	Texto	Instancia	Fecha de inicio de la actividad	25/02/25
FECHA FIN	INM_FECHA FIN	INM_4D	Común	Fecha	Instancia	Fecha de finalización de la actividad	25/06/25
EJECUTADO	INM_EJECUTADO	INM_4D	Común	Yes/No	Instancia	Actividad ejecutado	SI
LLAVE	INM_LLAVE	INM_4D	Común	Texto	Instancia	Codigo llave de planeacion en powerBI	21,001,003,AS
PROGRAMADO	INM_PROGRAMADO	INM_4D	Común	Texto	Instancia		
COSTO UNITARIO	INM_COSTO UNITARIO	INM_5D	Común	Divisa	Tipo	Valor presupuestal del elemento	$600.000/m²
COSTO TOTAL	INM_COSTO TOTAL	INM_5D	Común	Divisa	Instancia	Costo total del elemento	$1.200.000
CORTE DE OBRA	INM_CORTE DE OBRA	INM_5D	Común	Texto	Instancia	Fecha de pago del elemento	Corte 2
MEDIDA	INM_MEDIDA	INM_3D	Común	Texto	Instancia	Unidad de Medida	M2 M3 ML UN
PROVEEDOR	INM_PROVEEDOR	INM_CALIDAD	Común	Texto	Tipo	Nombre del proveedor del material	Cementos Argos
FABRICANTE	INM_FABRICANTE	INM_CALIDAD	Común	Texto	Tipo	Empresa que fabrica el material	Aceros Nacionales S.A.
COD_RESTAURACIÓN	INM_COD_RESTAURACION	INM_CONSERVACION	Común	Texto	Tipo	Codigo de restauracion para elementos	LIBERAR
RIN	INM_RIN	INM_CONSERVACION	Común	Texto	Tipo	Codigo de Tipo de elemento	PT_01


Página 1

• Se incluyó la georreferenciación real en los modelos (Bogotá Magna-SIRGAS), a partir del levantamiento topográfico realizado.

9. Entregas de Modelos y Georreferenciación:

• Se está coordinando la programación de entregas parciales por disciplina, alineadas con la programación de obra.


• El modelo topográfico fue entregado para revisión el 2 de mayo de 2025. Posteriormente, se acordó realizar un segundo levantamiento de terreno el 8 de mayo para obtener un topo sólido más preciso.
• Los modelos actuales cuentan con la georreferenciación correcta.




10. Glosario: Se está actualizando el glosario. Además, se incluirá un complemento en la matriz de nomenclatura BIM del proyecto.



11. Capítulo de Control de Cambios: En elaboración. Será incluido en la actualización del BEP del 16 de mayo de 2025.
12. Alcances Contractuales BIM: Descripción en proceso de realización. Se entregará con la actualización del BEP el 16 de mayo.
13-14. Definiciones y Entregables 4D y 5D: Estos puntos han sido complementados con diagramas de flujo correspondientes.





15. Responsabilidades y Roles BIM: Descripción en proceso de elaboración. Se entregará el 16 de mayo con la actualización del documento BEP.
16. MIDP y TIDP: A la espera de revisión conjunta con los coordinadores BIM del proyecto.
17. Cronograma de Entregables BIM: Se encuentra en revisión por la interventoría y los ministerios, para ajustarse a la programación general aprobada.
18. Requisitos de Intercambio de Información (EIR): Este aspecto está complementado con el anexo LODSpec2024 del cual haremos referencia y tomaremos la información pertinente para el proyecto.
19. Protocolos de Modelado (Revit y Civil 3D): Las buenas prácticas BIM se están desarrollando durante la ejecución del proyecto y se anexarán al BEP.

Conclusión. Con la presente comunicación confirmamos que se ha dado respuesta a la totalidad de los puntos planteados en el oficio PAC-055-2025. La versión actualizada del

	documento BEP (Revisión R03) será entregada formalmente el 16 de mayo de 2025 a través de la plataforma Trimble Connect, incluyendo todos los ajustes, anexos y documentos complementarios indicados. Se adjunta el Anexo 8.7 Componente BIM.

5.1. Estado actual de las actividades:

Actividad	Estado	Observaciones
Revisión de la documentación y estudios recibidos el 6 de febrero	Realizado	
Verificaciones de campo, para validar lo propuesto en los diseños: estado de muros, estratigrafía, apiques, posibles interferencias etc.	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar ningún tipo de excavación, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se pronuncie respecto a la radicación para el registro del polígono respectivo.
Levantamiento de redes	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar ningún tipo de excavación, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se pronuncie respecto a la radicación para el registro del polígono respectivo.
Inicio y realización de las actividades contenidas en el capítulo de preliminares	Sin iniciar	Se aclara que no se pueden adelantar actividades que requieran excavaciones sobre el terreno, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se

		pronuncie respecto a la radicación para el registro del polígono respectivo.
Suscripción del acta de puesta a disposición del área	Gestión concluida.	Realizada el martes 22/04/2025.
Informe de reconocimiento del sector	Gestión concluida.	
Culminación de etapa de preconstrucción	Sin completar	Por las razones expuestas en el Informe de Estado de Revisión de los Diseños, y por las actuales circunstancias del proyecto, no es posible concluir esta etapa. No obedece a causas imputables al contratista.

6. ACTIVIDADES JURÍDICAS

Durante el periodo en mención se resaltan las siguientes anotaciones:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-113 del 04/06/2025 El Consorcio L.S.V., hizo entrega a los Doctores Daniel Ricardo Cepeda y Mónica Orduña del Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes, el oficio reportando las incongruencias en los Planes de Manejo Arqueológico y otras gestiones. "*En concordancia con lo abordado en el comité de seguimiento realizado en la mañana del 3 de junio de 2025, en el que se socializaron los temas tratados durante la reunión del pasado viernes 30 de mayo hogaño, con representantes de RENOVO, el Ministerio de las Culturas, la interventoría, el arqueólogo Yuri Romero (Arquitectura y Paisaje S.A.S.), y el arqueólogo Alexander Chamorro (San Roque, actual titular del PMA anterior de Conurma); se informó, lo siguiente:* • *Existe sobreposición de polígonos generales y específicos.* • *Existe interferencia entre el polígono de "Espacios emblemáticos y jardines interiores" gestionado por la empresa Arquitectura y Paisaje S.A.S. y el solicitado por este contratista, lo que conllevó a que el ICANH negara la solicitud de registro y ampliación del polígono correspondiente al Edificio Inmunológico, tramitada por este consorcio.* • *El arqueólogo Yuri Romero, propuso realizar las excavaciones para las obras exteriores del Edificio Inmunológico bajo el polígono Espacios emblemáticos y jardines interiores.* • *RENOVO indicó que el contrato con Arquitectura y Paisaje S.A.S. se encuentra suspendido, por lo cual no es viable ejecutar actividades relacionadas con ese polígono ni solicitar al contratista modificaciones al mismo.*

	• *La arquitecta Ingrid Duarte, de RENOVO, aclaró que se requiere coordinación entre el Ministerio de las Culturas, RENOVO e ICANH, en tanto todos los PMA vinculados al Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil han sido puestos en conocimiento de dicha entidad ministerial.* • *El arqueólogo Alexander Chamorro sugirió que RENOVO gestionar la modificación de la geometría del polígono por parte de Arquitectura y Paisaje S.A.S., teniendo en cuenta que otras obras no podrán intervenir el área y que en caso de inspecciones por parte del ICANH, se podrían generar sanciones.* • *RENOVO aclaró que las eventuales modificaciones contractuales con Arquitectura y Paisaje S.A.S. podrían demorar, al menos, seis (6) meses.* • *El Consorcio LSV manifestó que tales trámites afectan significativamente el cronograma del proyecto, el cual ya presenta retrasos debido al impedimento actual para realizar excavaciones.* *A la luz de lo anterior, y considerando la observación de la supervisión en el comité del 3 de junio de 2025 —según la cual "es responsabilidad del contratista la gestión e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, y que el contratista sólo hasta ahora manifiesta las novedades surgidas al respecto"— nos permitimos exponer, a continuación, la trazabilidad de las gestiones realizadas por este consorcio.* *Como se evidenciará, los obstáculos e inconsistencias presentados no son imputables a este contratista, quien ha actuado conforme a los principios de planeación y diligencia debida, veamos:* *Trazabilidad de la Gestión del PMA:* *1. Oficio LSV-4344-2024-BTA-016 – 20 de febrero de 2025:* *Entrega de documentación inicial (10 días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio). Se describió el procedimiento y gestiones necesarias para la implementación del PMA, incluyendo la subdivisión del Programa y el cambio de titularidad del responsable del proyecto, conforme con el alcance contractual, previa aprobación de la interventoría y supervisión. Se indicó que dicha gestión debía ser coordinada por el Ministerio de las Culturas con los contratistas designados para ello, para luego viabilizar el registro de los respectivos polígonos.* *Sin respuesta.* *2. Oficio LSV-4344-2024-BTA-043 – 17 de marzo de 2025:* *Se reiteró que MinCulturas debía adelantar de manera exitosa con Conurma el trámite de cambio mayor para excluir el polígono correspondiente al Edificio Inmunológico del Programa de Arqueología Preventiva vigente, registrado mediante Resolución 1869 de 2024.*

	Así mismo, se describieron las inconsistencias que presenta la información suministrada en cuanto a la numeración y nombre de los polígonos específicos y se indicó la gestión para subsanarlos: Se debe presentar por parte del Consorcio Conurma Rincón López ante el ICANH, la claridad de los cambios que se requieran de forma explícita y asimismo, realizar un cambio mayor tipo 4, que de acuerdo a como se establece en los Términos de Referencia para Programas de Arqueología Preventiva del ICANH, corresponde a Cambio de titular del programa. En este sentido, se debe suministrar información relacionada al nuevo titular y anexar los debidos documentos requeridos para este tipo de trámites, los cuales corresponden a un informe de avance y un documento con la misma información solicitada en el formulario de registro con los anexos correspondientes. *También se remitió a la interventoría la información preliminar para el registro.* *Sin respuesta.* *3. LSV-4344-2024-BTA-061 – 3 de abril de 2025:* *Se solicitó el envío de la versión actualizada del Plan de Manejo Arqueológico, toda vez que el documento remitido por MinCulturas no correspondía a la última versión.* *Respuesta recibida el 8 de abril.* *4. Reuniones ICANH – 8 y 9 de abril de 2025:* *Se indicó, por parte del ICANH, la necesidad de radicar el registro del polígono específico 0002, y de incluir un polígono específico 2 para el área adicional. El ICANH observó que no se tenían medidas de manejo aprobadas, por lo que debía iniciarse en fase de diagnóstico, salvo el polígono específico 1, que entraría en fase de implementación tras la aprobación de exclusión a Conurma.* *5. LSV-4344-2024-BTA-087 – 6 de mayo de 2025:* *Entrega a la interventoría de la información para el registro y cambio menor del Edificio Inmunológico (polígono específico 0002), conforme con los términos de referencia del ICANH.* *6. LSV-4344-2024-BTA-094 – 12 de mayo de 2025:* *Radicación ante el ICANH de la solicitud de registro del proyecto "Intervención integral del Edificio Inmunológico".* *7. LSV-4344-2024-BTA-102 – 20 de mayo de 2025:* *Remisión a la interventoría de la respuesta del ICANH, en la que se niega la solicitud de registro, por existir superposición con el polígono "Espacios emblemáticos y jardines interiores del complejo hospitalario San Juan de Dios" (ID R0298A220001), aprobado mediante Resolución 298 del 15 de febrero de 2022 y actualmente en fase de implementación.* *Este polígono fue registrado por Arquitectura y Paisaje S.A.S. y cuenta con PMA aprobado mediante Resolución 1089 del 11 de julio de 2022.*

	Se aclara que dicha información no fue suministrada oportunamente por MinCulturas ni por el ICANH durante las reuniones previas. Esta omisión genera retrocesos y pérdida de tiempo que afectan el desarrollo del cronograma. *Se solicitó a MinCulturas aclarar y remitir toda la información relacionada con los planes arqueológicos vigentes que puedan interferir en este proceso, así como los lineamientos que resulten de su coordinación con el ICANH, a fin de proceder con nuevas radicaciones. Sin respuesta.* *8. LSV-4344-2024-BTA-110 – 29 de mayo de 2025:* *Solicitud de autorización para realizar apiques en el exterior del Edificio Inmunológico, con el fin de efectuar el análisis estructural de la edificación.* *Sin respuesta.* *Referencia contractual:* *De conformidad con el Contrato de Obra No. 4344-2024, resaltamos las siguientes cláusulas:* *Cláusula 15 – Obligaciones de la Entidad:* *"… (g) Realizar las actividades de coordinación interinstitucional con las entidades competentes relacionadas con el Proyecto, cuando a ello haya lugar…"* *Cláusula 18. obligaciones de la entidad en la etapa de preconstrucción* *"… (a) Coordinar con el Propietario del Predio la puesta a disposición del Área del Proyecto y el acceso al Predio de acuerdo con la CLÁUSULA 19.* *(b) Suscribir el Acta de Puesta a Disposición del Área señalada en la CLÁUSULA 19.* *(c) Cooperar con el Contratista en el adelantamiento de los trámites ante las Autoridades Públicas, para la obtención o modificación de las Licencias y Permisos necesarios para ejecutar el Contrato.* *(d) Cooperar con el Contratista en el adelantamiento de los trámites ante el Ente Propietario y el Ente Gestor, según corresponda, de acuerdo con la Ley Aplicable.* *(e) Coordinar con el Contratista y las empresas de servicios públicos domiciliarios o telecomunicaciones en lo relacionado con las eventuales obras para Redes, cuando sea necesario su traslado y/o manejo…"* *Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que:* *- La entrega y suscripción del acta de entrega y puesta a disposición del área fue realizada el 22 de abril de 2025 y no el 11 de febrero de 2025 como debió suceder y como lo establece el contrato. Esto generó atrasos con el inicio de las obras.* *- Las gestiones para que este contratista logre iniciar los trámites para la obtención de las provisionales de obra, ante ENEL y EAAB, no se han logrado surtir, por falta de coordinación entre MinCulturas y estas entidades para la obtención del punto cero de generación de energía y de abastecimiento de agua en debida forma. Esto se ha socializado en los diferentes comités de obra, por ejemplo el realizado el 25 de marzo*

	donde se menciona por parte de MinCulturas que la gestión ante EAAB se encuentra en proceso y de la gestión con ENEL no se tiene claridad. A la fecha estos procesos siguen sin concretarse. *- La restricción de realizar excavaciones, por la no autorización del ICANH, que impide la realización de los apiques para las verificaciones del actual estado de cimentación del edificio frente al levantamiento de la consultoría y que presenta múltiples interferencias con la cimentación del edificio.* *Adicional a lo anterior, el 21 de abril del año en curso, fuimos citados a reunión presencial, en conjunto con la interventoría, donde se otorgaron 45 días adicionales a la etapa de pre-construcción y en consecuencia se nos solicitó realizar reprogramación, documento que fue aprobado por la interventoría, sin embargo, a la fecha MinCulturas no da aceptación a este documento, desmintiendo lo acordado en la reunión en mención. Se adjunta a este oficio la aprobación de la interventoría y acta de la reunión.* *En relación con todo lo anterior, huelga precisar que, la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico contractual, cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, y hacen constar esas circunstancias y sus efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual.* *Fundamentos Jurídicos:* *Debe advertirse que actualmente la "suspensión temporal de los contratos estatales" no está expresamente regulada. Lo estuvo en vigencia del anterior Estatuto de Contratación Estatal, artículo 57, Decreto Ley 222 de 1983 derogado por la Ley 80 de 1993. (…) A pesar de que las normas que desplazaron el Decreto Ley 222 de 1983 no reprodujeron o sustituyeron la disposición transcrita, las exigencias en la práctica cuotidiana de la ejecución de los contratos y la ausencia de una regla general han supuesto un incentivo para el desarrollo convencional de cláusulas en las que las partes prevén que, cuando en la ejecución del contrato llegaren a sobrevenir situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o necesidades de interés público, el contrato pueda suspenderse justificada y temporalmente mientras se resuelven los inconvenientes que impiden su ejecución.* *Así mismo, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones correlativas de las partes contractuales garantiza la correcta ejecución del contrato, resulta indispensable que cada parte atienda oportunamente las prestaciones a su cargo. En este sentido, el ejercicio del derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del otro extremo contractual, está supeditado al cumplimiento previo o simultáneo de las propias obligaciones, en virtud del principio de reciprocidad contractual. Lo anterior obedece a la naturaleza sinalagmática del contrato, por lo que el adecuado desarrollo de la relación contractual requiere que*

	ambas partes observen diligentemente sus compromisos, evitando con ello eventuales incumplimientos que puedan afectar su eficacia y ejecución. *Cumple precisar que, el cumplimiento oportuno y cabal de las obligaciones de cada parte no solo constituye un deber jurídico-contractual, sino que también es un requisito esencial para preservar el equilibrio contractual y garantizar la efectividad del acuerdo. En caso de que alguna de las partes incurra en un incumplimiento, podría verse limitada en su facultad para exigir la contraprestación correspondiente, conforme a los principios de buena fe y exceptio non adimpleti contractus.* *En ese orden, se enfatiza que, a la fecha, este contratista, ha cumplido la totalidad de las obligaciones exigidas en el Contrato; hemos actuado con buena fe confiado, basada en la información dada por el Ministerio y la Interventoría, en cuanto a los tiempos de entrega y ejecución, y las directrices para la ejecución de la obra contratada.* *Por tanto, no es viable imputar a este contratista el trámite o mora en la solicitud de registro y ampliación del polígono para el Edificio Inmunológico, previamente gestionado por este contratista.* *La imprevisibilidad de la sobreposición del polígono espacios emblemáticos y jardines interiores se encuentra a cargo exclusivo de la empresa Arquitectura y Paisas SAS. y RENOVO ha precisado que el contrato con empresa Arquitectura y Paisas SAS, se encuentra suspendido. Y en todo caso, ha quedado determinado son necesarios e indispensables, los trámites que MinCulturas debe surtir con Renovo, Arquitectura y paisaje SAS e ICANH, correspondiente a gestionar la viabilidad de aprobación del polígono específico y la modificación del polígono de Arquitectura y paisaje. Todo lo cual, se encuentra por fuera de la órbita contractual a cargo de este contratista.* *El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia proferida el 11 de abril de 2012, dentro del radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), al pronunciarse respecto a la suspensión de los contratos, determinó:* *"La Sala considera que la suspensión del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad excepcional que pueda ejercer la Administración, unilateralmente, salvo en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico; en efecto, la actividad del Estado, incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad, tal como lo ordena la Constitución Política en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de los órganos del Estado se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.* *"La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes55, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras*

	perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo." (Se resalta). *Solicitudes Especiales:* *Por todo lo anteriormente expuesto, lo descrito en los oficios ut supra y la fundamentación fáctica y jurídica descrita; a través de la presente comunicación, se solicitó en su momento:* *La suspensión bilateral del contrato, debido a que es notorio que los conflictos que actualmente se presentan y los considerables atrasos que se reflejan NO son imputables a este contratista y sí son el resultado de la falta de planeación del proyecto por parte del contratante y la falta de coordinación inter-entidades, gestiones que son fundamentales para que el contratista logre realizar los trámites sin tropiezos para el inicio de las obras. De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Consorcio L.S.V., en su calidad de contratista, no puede adelantar sin obstáculos los trámites requeridos para el inicio de las obras, por cuanto el cumplimiento de dicha gestión depende del ejercicio previo de una obligación contractual a cargo del contratante, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (MinCulturas). En efecto, corresponde a esta entidad gestionar con Renovo, la firma Arquitectura y Paisaje S.A.S. las gestiones pertinentes la viabilidad de aprobación del polígono específico y la modificación del polígono de Arquitectura. Mientras dicha gestión no se materialice, el ICANH se encuentra jurídicamente impedido para aprobar la solicitud de registro y ampliación de polígono presentada por el contratista, toda vez que subsiste una superposición no autorizada entre el polígono propuesto por el Consorcio L.S.V. y el ya aprobado dentro del referido programa arqueológico, situación que escapa al ámbito de gestión del contratista y cuya resolución es condición sine qua non para dar inicio a las obras*."
2	Se realizó reunión de coordinación para trayectos de provisional agua y energía: Se realizó reunión para provisional de agua el día 30 de mayo de 2025 dónde se informó que ya se iniciaría la construcción de los nichos en la parte del contratista Cundifarma, se hizo la solicitud del tema de levantamiento de los pozos, por lo que el Contratista de Obra revisará el pozo de descarga final sobre la Calle 1, cuando se realice esto se programará la visita técnica nuevamente, se plantea para el viernes pero está supeditada a la obra de los nichos y de los pozos y luego de eso se realizaría nuevamente la visita del inspector y se y de energía el día 29 de mayo 2025 se informó de los puntos y de las necesidades de cada obra, se está revisando el tema del analizador para que se pueda realizar la verificación de cada punto para ver qué capacidad tiene cada uno, para este caso nos toca el de la Calle 1 compartido con la obra de San Roque. Una vez se tenga la información se puede determinar si esa carga es suficiente para las 2 obras o solo 1.

7. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades:

<table>
<tr><th></th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-091 del 09/05/2025 se remiten a la interventoría los Informes Generales del mes de marzo y abril de 2025 sobre el Patrimonio Autónomo, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior en este caso al día 30 de abril de 2025, los giros y/o traslados realizados de acuerdo a la Clausula No. 9 de la Minuta del contrato de Obra.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-093 del 09/05/2025 se remiten a la interventoría los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo del primer de acuerdo a la Clausula No. 9 en su numeral 9.3.2. de la Minuta del contrato de Obra. Incluye los siguientes documentos:
1. Estado situación financiera a marzo de 2025.
2. Estado de resultado corte marzo de 2025.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-097 del 13/05/2025 se remite a la interventoría el rubro para el trámite de desembolso de la Fiduciaria Bogotá así:
<table>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>RUBRO No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>CONSORCIO L.S.V.</td><td>009-25</td><td>$ 7.282.080,00</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO L.S.V.</td><td>009-25</td><td>$ 2.037.400,00</td></tr>
<tr><td>ZONA BIM S.A.S</td><td>010-25</td><td>$ 11.238.570,00</td></tr>
<tr><td>JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ</td><td>010-25</td><td>$ 882.400,00</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO L.S.V.</td><td>010-25</td><td>$ 1.500.000,00</td></tr>
<tr><td>KUMULA S.A.S.</td><td>010-25</td><td>$ 2.701.680,00</td></tr>
<tr><td>ALKOSTO-COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.</td><td>011-25</td><td>$ 9.047.000,00</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO L.S.V.</td><td>011-25</td><td>$ 1.035.015,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL RUBROS</td><td>$ 35.724.145,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-098 del 12/05/2025 y siguiendo lo establecido en la Minuta del Contrato de la CLAUSULA 9, numeral 9.3.2. Contenido del Contrato de Fiducia: "Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del Patrimonio Autónomo, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, lo cual debe ser verificado por el Interventor.", se remite a la interventoría soporte de la transferencia de los rendimientos financieros del mes de marzo y abril 2025.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-101 del 16/05/2025 se remiten a la interventoría las siguientes respuestas de acuerdo con el oficio PAC-052-2025-Items: No. 18, 19, 20 y 21.</td></tr>
</table>

	18. Es pertinente tener presente la entrega del informe general sobre la operación del Patrimonio Autónomo. Este informe deberá contener una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. Dentro de los quince (15) primeros días de cada mes según lo contenido en la Clausula 9 del Contrato de Obra No 4344 de 2024 R/. Estos informes fueron enviados con el Oficio No. LSV-4344-2024-BTA-91 de fecha 09 de mayo de 2025. 19. En el mismo orden, Entregar a la Entidad estados financieros del Patrimonio Autónomo no auditados, al cierre de cada trimestre del año. Estos deben ser entregados en los primeros diez (10) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y septiembre. R/ Dentro del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 3-1-123582 en la Clausula 10-Obligaciones de la Fiduciaria, en su numeral 10.9. Se firmo con bajo la siguiente especificación: "Informar semestralmente al Fideicomitente y a la entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo….". Respecto a este numeral y para cumplir con lo establecido en la Minuta del Contrato de Obra, se hizo necesario pedir a la Fiduciaria Bogotá un Otrosí donde se modificará los periodos de entrega de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo. Motivo por el cual se solicita un plazo perentorio a fin de tener el documento debidamente legalizado y con esto subsanar la entrega del mismo. 20. Asimismo, es de vital importancia tener en cuenta la información compartida el día 24 de abril de 2025 por parte del Apoyo a la Supervisión con relación a la consignación de los rendimientos que causen los recursos económicos del anticipo, por lo tanto, solicitamos que cada vez que se realice dicha consignación se remitan los respectivos soportes a esta Interventoría y se incluyan en los informes mensuales. R/. Estos soportes de pago fueron enviados con el Oficio No. LSV-4344-2024-BTA-98 de fecha 12 de mayo de 2025. 21. Es importante mencionar para que se tenga en cuenta lo señalado en la Clausula 23 del Contrato de obra No 4344 de 2024, en vista que se aproxima la terminación de la etapa de Estudios de detalle de distribución espacial, apropiación de diseños y revisión de las especificaciones técnicas. Clausula 23 MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE LIQUIDEZ. A más tardar al vencimiento de los diez (10) Días contados desde la culminación del proceso de revisión de los documentos a que se refiere la CLÁUSULA 21, el Contratista deberá demostrar al Interventor que cuenta con un Capital de Trabajo igual o superior al requerido en los Pliegos de Condiciones para el Grupo que dio origen a este Contrato y para el total requerido de acuerdo con los grupos a los que haya sido adjudicado.

<table>
<tr><td></td><td>R/. Los radicados de los Registro Únicos de Proponentes fueron enviados con el Oficio No. LSV-4344-2024-BTA-95 de fecha 12 de mayo de 2025. Y los documentos oficiales se enviaron sobre el mismo correo el día 16 de mayo de 2025.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-111 del 29/05/2025 se hace entrega a la Interventoría del Desembolso No. 5 - Rubro No. 012 - para trámite de desembolso de la Fiduciaria Bogotá.
<table>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>RUBRO No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>CONSORCIO L.S.V.</td><td>012-25</td><td>$ 3.934.100,00</td></tr>
<tr><td>CARLOS ANDRES VALLEJO</td><td>012-25</td><td>$ 5.000.000,00</td></tr>
<tr><td>GLADYS AMALIA LAVERDE</td><td>012-25</td><td>$ 4.800.000,00</td></tr>
<tr><td>LUIS FERNANDO CAICEDO</td><td>012-25</td><td>$ 4.631.360,00</td></tr>
<tr><td>BARCLERISRENGIFO CABALLERO</td><td>012-25</td><td>$ 2.944.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL RUBROS</td><td>$ 21.309.460,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-112 del 30/05/2025 se hace entrega a la Interventoría del Desembolso No. 6 - Rubro No. 013-014-y 015 - para trámite de Fiduciaria Bogotá así:
<table>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>RUBRO No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>ANA MARIA CARRASCAL HERRERA</td><td>013-25</td><td>$ 2.380.850,00</td></tr>
<tr><td>MARITZA IBAÑEZ GUZMAN</td><td>013-25</td><td>$ 1.904.680,00</td></tr>
<tr><td>JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ</td><td>013-25</td><td>$ 2.857.200,00</td></tr>
<tr><td>CONSTRUCTORA LANDA S.A.S</td><td>014-25</td><td>$ 11.403.400,00</td></tr>
<tr><td>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.</td><td>014-25</td><td>$ 1.239.300,00</td></tr>
<tr><td>HERMA SOLUCIONES S.A.S</td><td>014-25</td><td>$ 1.428.485,00</td></tr>
<tr><td>RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.</td><td>015-25</td><td>$ 640.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL RUBROS</td><td>$ 21.309.460,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-118 del 05/06/2025 se hace entrega a la Interventoría del desembolso No. 6 - Rubro No. 013-014-015-016 y 017 - para trámite de Fiduciaria Bogotá así:</td></tr>
</table>

PROVEEDOR	RUBRO No.	VALOR
RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	013-25	$ 7.282.080,00
RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	013-25	$ 2.037.400,00
ZONA BIM S.A.S	014-25	$ 11.238.570,00
ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	014-25	$ 2.380.850,00
RAUL ENRIQUE MORA PALACIO RM INGENIERIA	014-25	$ 4.000.000,00
MARITZA IBAÑEZ GUZMAN	014-25	$ 1.904.680,00
JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	014-25	$ 2.857.200,00
LUCY BELEÑO JIMÉNEZ	014-25	$ 1.297.020,00
FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	015-25	$ 2.360.194,00
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	015-25	$ 3.969.001,00
FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	015-25	$ 4.084.441,00

PROVEEDOR	RUBRO No.	VALOR
MADERAS LOS ALCAZARES S.A.S.	015-25	$ 1.520.458,00
FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	015-25	$ 1.093.954,00
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S	016-25	$ 11.403.400,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	016-25	$ 1.239.300,00
HERMA SOLUCIONES S.A.S	016-25	$ 1.428.485,00
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	017-25	$ 8.486.561,00
VALOR TOTAL RUBROS		**$ 68.583.594,00**

9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-120 del 05/06/2025 se hace entrega a la Interventoría del respectivo soporte de transferencia de los rendimientos correspondientes al mes de mayo de 2025, realizada por la Fiduciaria Bogotá, Siguiendo lo establecido en la Minuta del Contrato de la CLAUSULA 9, numeral 9.3.2. Contenido del Contrato de Fiducia: "Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del Patrimonio Autónomo, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, lo cual debe ser verificado por el Interventor."
10	Se adjuntan los soportes en el Anexo 8.3 Financiero.

INFORME No. 5 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

JUNIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 11
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 11
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 16
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 26
7. ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES. 28
8. CONCLUSIONES. 29

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo se registró una interacción documental entre el contratista Consorcio L.S.V., y la interventoría Consorcio Interhospital P.A.C., en relación con múltiples aspectos administrativos del proyecto.

1. Ampliación del área de cerramiento: Se solicitó la ampliación del área de cerramiento, considerando el aumento de dimensiones del tanque de agua y cuarto de bombas, conforme al reconocimiento previo del sector y como preparación para próximas actividades. La interventoría informó que él cerramiento del área del proyecto debe mantener los linderos inicialmente establecidos por el Ministerio, y en el momento en que se realice la actividad del tanque se validará la ampliación del área puntual.

2. Se informó al personal administrativo y operativo del proyecto que la jornada laboral ordinaria se reduce a 44 horas semanales a partir del 15 de julio de 2025. Este cambio forma parte de la implementación gradual establecida por la Ley 2101 de 2021, la cual modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Control de plagas y fumigación: El contratista remitió la información de las empresas encargadas de fumigación y control de roedores, anexando registros tributarios y lineamientos iniciales de actividades. La interventoría, por su parte, enfatizó que debía formalizarse un procedimiento integral con diagnóstico, identificación de riesgos, medidas ambientales y de seguridad, fichas técnicas de insumos y esquemas de zonas críticas. Finalmente se acordó entre las partes no realizar estas actividades.

4. Gestión ambiental y silvicultura: La interventoría requirió una hoja de vida válida para el profesional ambiental y la entrega formal del inventario forestal de los árboles en el área de intervención. El contratista atendió el requerimiento presentando el inventario con fichas técnicas, planos georreferenciados y soporte del ingeniero responsable, además de la hoja de vida de la profesional ambiental

designada. Posteriormente, radicó oficialmente dicho inventario ante la Secretaría Distrital de Ambiente, confirmando que las obras no afectarían ni intervendrán los árboles existentes.

5. Materiales, proveedores y calidad: La interventoría solicitó el listado actualizado de proveedores de materiales estructurales, junto con los certificados de calidad, pruebas de laboratorio y fichas técnicas. El contratista respondió entregando un listado preliminar de proveedores y manifestó que los certificados se aportarían en el momento de ejecución de las actividades, cuando los materiales estuvieran en sitio.

6. Atención a comunicaciones y cumplimiento contractual: La interventoría advirtió al contratista por la falta de respuesta a solicitudes formales. El contratista respondió aclarando que algunas solicitudes ya habían sido atendidas, mientras que otras dependían de la finalización de la etapa de preconstrucción (particularmente la verificación de cimentación). Se comprometió a seguir entregando las respuestas durante las reuniones de trabajo y mediante comunicaciones formales.

7. Manejo de residuos y desmontes: El contratista solicitó autorización para el retiro de materiales desmontados (madera, alfombras, cielos rasos, drywall, vidrios, luminarias, entre otros), pidiendo además claridad sobre cuáles debían entregarse al Ministerio de Culturas y cuáles a disposición final. La interventoría autorizó los retiros con la condición de ajustar la trazabilidad bajo lo exigido por normas ambientales distritales y nacionales (incluir PIN del vehículo, datos de responsables, volúmenes y pesos reportados previamente). Se dejó pendiente la definición del destino de las luminarias, a la espera de respuesta del Ministerio.

8. Cambio de constructor responsable: El trámite para el cambio de constructor responsable ante la Curaduría Urbana No. 5 generó varias comunicaciones sobre los requisitos necesarios: certificado de libertad y tradición vigente, oficios con firmas autenticadas y documentación del Fondo Financiero Distrital de Salud. El contratista informó que ya radicó la solicitud de cambio, señalando que por

indicación de la curaduría el formato debía ser firmado por el representante del Fondo, titular de la licencia de construcción.

9. Cambios en el equipo profesional: Se oficializó la vinculación de un nuevo profesional ambiental y de una nueva profesional social, quienes reemplazan a los anteriores encargados. La interventoría validó el cambio de ambos profesionales, notificando a la entidad contratante y adjuntando la documentación de soporte para aprobación.

10. Costos de profesionales y asesores: La interventoría solicitó aclaraciones sobre los honorarios, tipo de vinculación contractual y aportes de seguridad social de los asesores contemplados en el pliego de condiciones. Esto con el fin de verificar la legalidad de las contrataciones y la correcta destinación de recursos. El contratista entregó la información en tablas con los valores y tipos de contrato.

11. Plan de contingencia: Se elaboró y presentó el Plan de Contingencia, el cual fue revisado, avalado y se encuentra en seguimiento desde el inicio de julio. Como parte del mismo, se reporta un incremento en el personal operativo. El proyecto enfrenta desafíos vinculados a la obtención de autorizaciones formales para las excavaciones externas y apiques estructurales externos, esenciales para la continuidad en los diseños y la ejecución de actividades, particularmente en el componente estructural. Estas autorizaciones dependen principalmente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y su demora se atribuye a dificultades en la coordinación interinstitucional.

La correspondencia refleja un proceso de control contractual y técnico riguroso por parte de la interventoría y el contratista, con énfasis en el cumplimiento normativo y ambiental, trazabilidad de residuos y calidad de materiales, Idoneidad del personal profesional, Legalidad de la contratación y aportes a seguridad social, Gestión documental formal y oportuna por parte del contratista.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base Salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$6´374.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN - Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN - Andrés Gustavo Acero Molina	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor
14	Maritza Ibáñez Guzmán (R)	Profesional atención a la comunidad.	$2´000.000	Por obra o labor

15	Diana Carolina Gutiérrez Riapira (In).	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Diego Alexander Núñez Hernández	Contratista.
3	Marco Tulio Ovalle Rodríguez 17/06	Oficial de Obra
4	Faber Andrés Díaz Palacios (R)	Oficial de Obra
5	Daniel Eduardo Núñez Pérez	Oficial de Obra
6	Luis Alfredo Rivero Ramos	Oficial de Obra
7	Jhon Edwin Aristizábal García	Ayudante de obra
8	Juan Camilo Pineda	Ayudante de obra
9	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
10	Cisney Rivera	Personal de vigilancia
11	Juan Sebastián Ayala Ferro 16/06	Ayudante de obra
12	Brayan Alejandro González Rodriguez 16/06	Ayudante de obra
13	Iván Andrés Berrio Rentería 17/06	Ayudante de obra
14	Michael Steven Arango Bolívar 16/06	Ayudante de obra
15	Samir Alberto Marriaga Martínez 16/06	Ayudante de obra
16	Ruby Janete Usme Hernández 21/06	Auxiliar servicios generales
17	Juan Carlos Martínez Rentería 25/06	Ayudante de obra
18	Heider Ernesto Parra Vidales 25/06	Ayudante de obra
19	Jessy Arbey Angulo Mina 25/06	Ayudante de obra

Durante el periodo de junio 2025 se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (1) almacenista de obra, un (1) contratista, cuatro (4) oficiales de obra, diez (10) ayudantes de obra y dos vigilantes de seguridad.

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-122 del 06/06/2025 se remitió a la interventoría el	Recibido.

	Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de junio de 2025.	
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-123 del 09/06/2025 Se solicitó a Interventoría las actas de comité firmadas.	Respuesta mediante oficio PAC-091-2025 / 09/06/2025.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-124 del 09/06/2025 Se hizo entrega a Interventoría del Levantamiento de pozos de alcantarillado.	Recibido.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-125 del 09/06/2025 se dio respuesta al oficio PAC-083-2025 / Remisión de documentos para la fumigación y el control de roedores.	Respuesta al oficio PAC-083-2025 / Remisión de documentos para la fumigación y el control de roedores.
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-126 del 09/06/2025 se dio respuesta al oficio PAC-087-2025 del 09/06/2025 - Remisión de Inventario forestal para individuos arbóreos.	Respuesta al oficio PAC-087-2025 del 09/06/2025 - Remisión de Inventario forestal para individuos arbóreos.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-127 del 09/06/2025 se remitió a la Interventoría la Hoja de vida Profesional Ambiental.	Respuesta al oficio PAC-087-2025 / 09/06/2025 – SOLICITUD HDV ASESOR AMBIENTAL CONTRATISTA E INVENTARIO FORESTAL.
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-128 del 09/06/2025 se remitió a la Interventoría copia del Oficio LSV-4344-2024-BTA-113_Incongruencias Planes MA	Respuesta mediante oficio PAC-101-2025 / 16/06/2025.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-129 del 10/06/2025 se remitió a la Interventoría la respuesta al oficio PAC-085-2025 Solicitud de plan de contingencia y actividades recomendadas	Respuesta al oficio PAC-085-2025 Solicitud de plan de contingencia y actividades recomendadas.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-130 del 10/06/2025 Se realizó entrega a Interventoría del APU para la Demolición de muros de mansarda.	Respuesta mediante oficio PAC-095-2025 / 11/06/2025.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-131 del 11/06/2025 Se remitió a Interventoría la respuesta al Oficio PAC-066-2025-Listado de Proveedores y Certificados de materiales Componente Concretos	Respuesta al Oficio PAC-066-2025-Listado de Proveedores y Certificados de materiales Componente Concretos

11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-132 del 11/06/2025 Se remitió a Interventoría la respuesta a comunicación PAC-067-2025	Respuesta a comunicación PAC-067-2025.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-133 del 11/06/2025 Se remitió a Interventoría Respuesta a comunicación PAC-068-2025.	Respuesta a comunicación PAC-068-2025.
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-134 del 11/06/2025 Se remitió a Interventoría Respuesta a comunicación PAC-092-2025	Respuesta a comunicación PAC-092-2025
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-136 del 12/06/2025 Se remitió a Interventoría solicitud de retiro de elementos desmontados.	Respuesta mediante oficio PAC-100-2025 / 16/06/2025.
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-137 del 12/06/2025 Se remitió a Interventoría el Seguimiento a la solicitud para la ampliación área de cerramiento.	Respuesta mediante oficio PAC-102-2025 / 17/06/2025.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-138 del 12/06/2025 Se remitió a Interventoría respuesta a comunicaciones PAC-076-2025 y PAC-090-2025.	Respuesta a comunicaciones PAC-076-2025 y PAC-090-2025
19	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-139 del 12/06/2025 Se entregó a la Interventoría el procedimiento para las excavaciones internas para estudio estructural.	Respuesta mediante oficio PAC-099-2025 / 13/06/2025
20	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-141 del 13/06/2025 Se entregó a la Interventoría el Informe Análisis de Calidad de Energía AC.	Recibido.
21	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-142 del 16/06/2025 Se entregó a la Interventoría el Informe No. 4 de trazabilidad en etapa de preconstrucción mayo 2025.	Recibido.
22	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-144 del 16/06/2025 Se entregó a la Interventoría el procedimiento para apiques estructurales ajustado.	Respuesta mediante oficio PAC-104-2025 / 19/06/2025.
23	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-145 del 17/06/2025 Se solicitó a la Interventoría los documentos para trámite de Cambio de	Respuesta a oficio PAC-098-2025.

	Constructor Responsable del Acto administrativo 11001-5-24-2047 / Respuesta a oficio PAC-098-2025.	
24	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-146 del 17/06/2025 Se remitió a la Interventoría el número de radicado de la gestión ante el ICANH.	Recibido.
25	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-147 del 18/06/2025 Se remitió a la Interventoría el procedimiento para las excavaciones internas de apiques estructurales / Respuesta a oficio PAC-099-2025 del 13/06/2025.	Respuesta a oficio PAC-099-2025 del 13/06/2025.
26	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-149 del 19/06/2025 Se remitió a la Interventoría copia firmada del Acta de Comité de Seguimiento No. 12.	Recibido.
27	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-150 del 18/06/2025 Se radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente el inventario forestal del área contigua al Edificio Inmunológico del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.	Respuesta a oficio PAC-087-2025 / 09/06/2025 – SOLICITUD HDV ASESOR AMBIENTAL CONTRATISTA E INVENTARIO FORESTAL.
28	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-151 del 20/06/2025 Se radicó ante la Interventoría la Hoja de Vida de la profesional social.	Respuesta mediante oficio PAC-106-2025 / 26/06/2025.
29	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-152 del 20/06/2025 Se remitió a la Interventoría la Radicación de solicitud para el cambio de Constructor Responsable.	Respuesta al PAC-098-2025. RESPUESTA A COMUNIONESLSV-4344-2024-BTA-116 Y LSV-4344-2024-BTA-100 REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA CAMBIO DE CONSTRUCTOR RESPONSABLE.
30	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-153 del 20/06/2025 Se remitió a la Interventoría la Radicación del Inventario Silvicultural.	Recibido.
31	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-154 del 20/06/2025 Se remitió a la Interventoría Respuesta a comunicación PAC-103-2025.	Respuesta a comunicación PAC-103-2025.

32	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-155 del 24/06/2025 Se Entregó a la Interventoría el Otrosi No. 2 al Contrato de Fiducia Mercantil.	Recibido.
33	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-156 del 24/06/2025 Se entregó a la Interventoría el desembolso No. 7 - Rubro No. 019- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	Respuesta mediante oficio PAC-107-2025 / 04/07/2025.
34	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-157 del 26/06/2025 Se entregó a la Interventoría el ajuste de programación de actividades de contingencia.	Recibido.
35	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-158 del 26/06/2025 se entregó a la Interventoría la información correspondiente a la conexión provisional de energía eléctrica.	Recibido.
36	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-162 del 01/07/2025 se entregó a la Interventoría la respuesta al comunicado del ICANH 2025162000074671 Solicitud alcance al trámite de cambio mayor a la resolución 769-2025	Respuesta al comunicado del ICANH 2025162000074671 Solicitud alcance al trámite de cambio mayor a la resolución 769-2025.
37	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-163 del 01/07/2025 se entregó a la Interventoría el Informe de análisis y modificación de los diseños V3 / Parcial 1.	Recibido.
38	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-164 del 02/07/2025 se entregó a la Interventoría la localización de los nuevos apiques para exploración de cimentación existente.	Recibido.
39	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-166 del 03/07/2025 se entregó a la Interventoría el desembolso No. 8 - Rubro No. 020, 021, 022, 023, 024, 025 y 026- para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Recibido.
40	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-167 del 04/07/2025 se entregó a la Interventoría el soporte de la Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de Junio de 2025.	Recibido.

41	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-168 del 04/07/2025 se entregó a la Interventoría la respuesta al Oficio PAC_109-2025.	Respuesta al Oficio PAC-109-2025 de fecha 01 de julio de 2025, información donde se relaciona los honorarios que se están cancelando a los profesionales asesores contemplados dentro del pliego de condiciones.
42	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-169 del 04/07/2025 se entregó a la Interventoría la respuesta al comunicado PAC-111-2025 Solicitud de evidencias y entregables de las actividades del plan de contingencia.	Respuesta al comunicado PAC-111-2025 Solicitud de evidencias y entregables de las actividades del plan de contingencia.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-082-2025 / 06/06/2025 – RESPUESTA OFICIO LSV-4344-2024-BTA-117 "PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO A EMPLEAR PARA LA FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA".	RESPUESTA OFICIO LSV-4344-2024-BTA-117 "PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO A EMPLEAR PARA LA FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA".
2	PAC-082-2025 / 06/06/2025 – Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-119, "Presentación de ficha técnica de producto a emplear para el control de roedores de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública."	Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-119, "Presentación de ficha técnica de producto a emplear para el control de roedores de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública"
3	PAC-085-2025 / 06/06/2025 – SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE RETRASOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECOMENDADAS.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-129 del 10/06/2025 se remitió a la Interventoría la respuesta al oficio PAC-085-2025 Solicitud de plan de contingencia y actividades recomendadas.
4	PAC-087-2025 / 09/06/2025 – SOLICITUD HDV ASESOR AMBIENTAL CONTRATISTA E INVENTARIO FORESTAL.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-127 del 09/06/2025 se remitió a la Interventoría la hoja de vida y soportes de la Stra. Jheimmy Lizzette Sánchez

		Zambrano Profesional Ambiental. Para su respectiva revisión y aprobación.
5	PAC-088-2025 / 09/06/2025 – Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-125, "Remisión de documentos para la fumigación y el control de roedores."	Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-125, "Remisión de documentos para la fumigación y el control de roedores."
6	PAC-089-2025 / 06/06/2025 – Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-117, "Presentación de ficha técnica de producto a emplear para la fumigación de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública".	Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-117, "Presentación de ficha técnica de producto a emplear para la fumigación de las áreas y acta de la Subsecretaría de Salud Pública".
7	PAC-090-2025 / 09/06/2025 – RESPUESTA FINAL AL OFICIO LSV-4344-2024-BTA-106 INFORME DE ANALISIS Y MODIFICACION DE LOS DISEÑOS.	RESPUESTA FINAL AL OFICIO LSV-4344-2024-BTA-106 INFORME DE ANALISIS Y MODIFICACION DE LOS DISEÑOS.
8	PAC-091-2025 / 09/06/2025 – RESPUESTA COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-123 - REMISIÓN DE ACTA DE COMITÉ FIRMADAS Y SOLICITUD DE ACTAS PENDIENTE DE REVISIÓN.	RESPUESTA COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-123 - REMISIÓN DE ACTA DE COMITÉ FIRMADAS Y SOLICITUD DE ACTAS PENDIENTE DE REVISIÓN.
9	PAC-092-2025 / 10/06/2025 – INFORME TÉCNICO – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A COMUNICACIONES OFICIALES.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-134 del 11/06/2025 Se remitió a Interventoría Respuesta a comunicación PAC-092-2025
10	PAC-093-2025 / 10/06/2025 – SOLICITUD PARA IMPLEMENTAR METODOLOGÍA DE TRABAJO DE PARES PROFESIONALES, PROCEDIMIENTOS E INFORME DE CALIDAD.	Recibido.
11	PAC-094-2025 / 11/06/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-118 – Entrega rubros # 6 tramite fiducia Bogotá.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-118 – Entrega rubros # 6 tramite fiducia Bogotá.
14	PAC-095-2025 / 11/06/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-130 – APU Demolición de muros de mansarda.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-130 – APU Demolición de muros de mansarda.
15	PAC-097-2025 / 12/06/2025 – NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL EN EL ÁREA AMBIENTAL.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-127 del 09/06/2025.

16	PAC-098-2025 / 12/06/2025 – Respuesta a comunicaciones LSV-4344-2024-BTA-116 Y LSV-4344-2024-BTA-100 REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA CAMBIO DE CONSTRUCTOR RESPONSABLE.	Respuesta a comunicaciones LSV-4344-2024-BTA-116 Y LSV-4344-2024-BTA-100 REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA CAMBIO DE CONSTRUCTOR RESPONSABLE.
17	PAC-099-2025 / 13/06/2025 – RESPUESTA A COMUNIONES LSV-4344-2024-BTA-139 REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIONES.	RESPUESTA A COMUNIONES LSV-4344-2024-BTA-139 REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIONES.
18	PAC-100-2025 / 16/06/2025 – Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-136 "Retiro de elementos desmontados".	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-136 "Retiro de elementos desmontados".
19	PAC-101-2025 / 16/06/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-128 CONCEPTO DE SOLICITUD REALIZADA AL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-128 CONCEPTO DE SOLICITUD REALIZADA AL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.
20	PAC-102-2025 / 17/06/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-137 RELACIONADA CON EL CERRAMIENTO DE OBRA.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-137 RELACIONADA CON EL CERRAMIENTO DE OBRA.
21	PAC-103-2025 / 17/06/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-129 RELACIONADA CON EL PLAN DE CONTINGENCIA.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-129 RELACIONADA CON EL PLAN DE CONTINGENCIA.
22	PAC-104-2025 / 19/06/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-144 DEL 16-06-25 CON ASUNTO: ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PARA APIQUES ESTRUCTURALES AJUSTADO.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-144 DEL 16-06-25 CON ASUNTO: ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PARA APIQUES ESTRUCTURALES AJUSTADO / RESPUESTA A OFICIO PAC-099-2025. CONTRATO DE OBRA NO. 4344-2024 - PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLÓGICO.
23	PAC-106-2025 / 26/06/2025 – NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL EN EL ÁREA SOCIAL – CONTRATO DE OBRA NO. 4344-2024.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-151 del 20/06/2025 Se radicó ante la Interventoría la Hoja de Vida de la profesional social.

24	PAC-107-2025 / 04/07/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-156 – Entrega rubros # 7 tramite fiducia Bogotá Contrato de obra No 4344-2024.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-156 – Entrega rubros # 7 tramite fiducia Bogotá Contrato de obra No 4344-2024.
25	PAC-109-2025 / 01/07/2025 – REMISIÓN OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES 3 Y 4.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-168 del 04/07/2025.
26	PAC-110-2025 / 01/07/2025 – Solicitud de trazabilidad del estado de revisión y apropiación del componente estructural a la fecha.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-173 del 07/07/2025
27	PAC-111-2025 / 04/07/2025 – SOLICITUD DE EVIDENCIAS Y ENTREGABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	Respuesta mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-169 del 04/07/2025 se entregó a la Interventoría la respuesta al comunicado PAC-111-2025 Solicitud de evidencias y entregables de las actividades del plan de contingencia.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	1. Entregas y Trazabilidad de Actividades No Previstas (NP): Los informes y comunicaciones oficiales entre el contratista y la Interventoría registran la entrega formal de las actividades No Previstas (NP). El Informe de Análisis y Modificación de Diseños (V3, 1 de julio 2025) integra el análisis interdisciplinar y balance de ítems NP con soportes técnicos, especificaciones y justificaciones. Revisión y Estado de Aprobación: La Interventoría solicitó especificaciones, memoria de cantidades, APUs y justificaciones para cada NP, manteniendo un proceso de revisión crítico. Para actividades de restauración en fachadas, como resanes de piedra y consolidaciones, la Interventoría recomendó optar por intervenciones mínimas según criterios patrimoniales.

Los NP presentados han sido verificados y no todos han recibido aprobación inmediata, motivando mesas técnicas para concertación.

2. Excavaciones Internas – Autorización y Ejecución. Las excavaciones internas fueron oficialmente autorizadas por ICANH desde el 9 de junio de 2025. Esta aprobación permitió avanzar en exploraciones estructurales y caracterización del sistema murario y cimentaciones.
   Recorrido y Verificación Técnica (28 de junio): El recorrido interno de obra con participación en campo de la directora de obra, residentes y representantes de Interventoría constató importantes hallazgos técnicos:
   - Diferencias de nivel y dimensiones entre los costados oriental y occidental.
   - Cimiento superficial observado en el muro norte del auditorio.
   - Fluctuaciones del nivel freático que inciden en la exploración de cimentaciones.
   - Apique en espacio 116 con olor particular, requiere evaluación ambiental.
   - Requiere caracterización completa de todos los muros a nivel de primer piso, por diferencias dimensionales y de desplante de los cimientos.
   - Es urgente la ejecución de las exploraciones externas para complementar las internas.
   - En la zona de la escalera, validar sistema de soporte y replantear zapatas.
   - En espacio 103, se debe realizar inmediato entibado de la excavación.
   - Cubierta: implementar ángulo metálico perimétrico y horizontal (1/2"x1/8", tirafondos y tortones).
   - Revisión de estabilidad y calidad de anclajes de elementos de fachada antes de retirar muros del tercer piso. Los muros laterales de la escalera en tercer piso deben conservarse para proteger baranda.

3. Validación y Aprobación Formal de Diseños:
a) Eléctrico e Hidrosanitario: La entrega de los diseños eléctricos e hidrosanitarios está evidenciada en los informes de modificación y en los comunicados con la Interventoría. La Interventoría reconoce la recepción y registra la validación de los

	planos y especificaciones bajo normativa aplicable, confirmando pertinencia técnica. Modificaciones recientes buscan incorporar los hallazgos estructurales y de campo, con soportes en los Planos y APUs anexos. Respecto a las provisionales de obra, se documenta la entrega y revisión del diseño de ruta para la conexión provisional eléctrica, el cual fue recibido, revisado y trasladado al Ministerio para aprobación final. Al corte del 1 de julio de 2025, se está a la espera de la validación técnica definitiva del apoyo a la supervisión; el contratista no debe iniciar la actividad sin este aval. La interventoría dejó registro formal de esta trazabilidad. Respecto a la TPO de acueducto se enfatiza que se espera la visita de la EAAB para la validación en campo de rutas y conexiones. b) HVAC: El diseño HVAC ha sido revisado y apropiado, determinándose compatible con las necesidades del proyecto. Se prevé ajustes menores en campo para solucionar posibles interferencias, como es común en proyectos patrimoniales de restauración. c) Arquitectónico: El diseño arquitectónico ha sido objeto de revisión por parte de la Interventoría y el contratista en mesas técnicas interdisciplinarias, tomando en cuenta los hallazgos emergentes sobre el estado de conservación, condición estructural y aspectos patrimoniales de fachada y cubierta. La Interventoría destaca la importancia de intervenciones mínimas y conservación de elementos originales, mientras el contratista propone ajustes conforme a los hallazgos y patologías detectadas. Se mantiene revisión activa del repertorio formal de fachada (escudos, medallones, cornisas, gárgolas), requiriendo análisis específico de calidad y estabilidad de anclajes. 4. Validación Interdisciplinar de Diseños: Las validaciones de los diseños han sido realizadas mediante revisión interdisciplinar, involucrando técnicos estructurales, residentes de obra, arquitectos y especialistas de la Interventoría. La trazabilidad de esta validación queda documentada en los informes de mesa de trabajo y los reportes BIM. La trazabilidad y claridad de la validación interdisciplinaria también

	se evidencia en la articulación de mesas de trabajo, revisiones semanales de entregables y la remisión a las instancias técnicas y de supervisión (Ministerio, Interventoría, Contratista) para cada componente (arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, fitosanitario y bienes muebles), quedando cada registro y avance documentado en los comités. Insumos como APUs, balances y soportes de campo están integrados en los comunicados y forman la base para ajustes programáticos. 5. Aportes y Cumplimiento de Contratista e Interventoría: El contratista ha entregado informes de avance, exploraciones y modelos técnicos de diseño, incluyendo actualizaciones BIM y evidencias de intervención en campo. La Interventoría mantiene observación, registro y feedback técnico sobre cada especialidad y actividad, exigiendo trazabilidad documental para APUs, especificaciones y memoria, especialmente en los NP. El proyecto avanza bajo estricta trazabilidad multidisciplinaria y patrimonial. Se evidencia entrega formal y revisión continua de actividades NP, diseños eléctricos/hidrosanitarios, arquitectónicos y HVAC, con registro de validaciones y condicionamientos en campo y documentos. La ejecución técnica se ajusta a los requerimientos de preservación, seguridad y viabilidad operacional, integrando hallazgos, retroalimentación, y controles contractuales.
2	PROGRAMACIÓN CONTINGENCIA. Actividades de contingencia programado.....47% Actividades de contingencia completado.....47% Inicio plan de contingencia programado.....100% Inicio plan de contingencia completado.....100% Culminación de demolición de muros perimetrales de la mansarda programado...100% Culminación de demolición de muros perimetrales de la mansarda completado.....100% Culminación de demolición de cieloraso en yeso y mortero con malla vena – tercer piso programado 100%

	Culminación de demolición de cieloraso en yeso y mortero con malla vena – tercer piso completado .....100% Culminación levantamiento y modelado de estructura de cubierta programado.....83% Culminación levantamiento y modelado de estructura de cubierta completado.....83% Culminación de apiques de verificación estructural al interior del edificio, con seguimiento arqueológico programado.....100% Culminación de apiques de verificación estructural al interior del edificio, con seguimiento arqueológico culminado.....100% Replanteo de niveles de escalera y placas programado .....100% Replanteo de niveles de escalera y placas completado .....100% Exploraciones y replanteo de columnas y machones actuales programado .....100% Exploraciones y replanteo de columnas y machones actuales completado .....100% Replanteo y modelado de estructura actual programado .....15% Replanteo y modelado de estructura actual completado .....15% Desmonte de tanques en asbesto cemento programado .....100% Desmonte de tanques en asbesto cemento completado .....100% Demolición de placa de soporte de tanques de asbesto cemento programado.....100% Demolición de placa de soporte de tanques de asbesto cemento completado.....100% Culminación de demolición de cielo raso en yeso y mortero con malla vena – piso 2 programado..... 100% Culminación de demolición de cielo raso en yeso y mortero con malla vena – piso 2 completado..... 100% Culminación de demolición de muros – tercer piso programado ..... 100% Culminación de demolición de muros – tercer piso completado ..... 100% Demolición de muros – segundo piso programado..... 3% Demolición de muros – segundo piso completado..... 3% Diseño y memorias para conexión provisional de energía eléctrica desde transformador de 45 KVA programado ..... 100% Diseño y memorias para conexión provisional de energía eléctrica desde transformador de 45 KVA completado ..... 100% Aprobación y viabilidad de propuesta de conexión provisional de energía eléctrica por parte de Minculturas programado ..... 100% Aprobación y viabilidad de propuesta de conexión provisional de energía eléctrica por parte de Minculturas completado ..... 100% Conexión provisional de energía eléctrica programado ..... 3% Conexión provisional de energía eléctrica completado ..... 3% Logística y contratación para diagnóstico físico y sanitario de la estructura en madera de la mansarda, recomendaciones para su conservación, programado 100%

Logística y contratación para diagnóstico físico y sanitario de la estructura en madera de la mansarda, recomendaciones para su conservación, completado 100%

Actividades que presentan atraso, no atribuible al Contratista de Obra:

Revisión y apropiación estructural.....149 días.
Parcial de preliminares.....123 días.
Demoliciones y desmontes generales.....89 días.
Crujía 1 Apuntalamiento.....72 días.
Crujía 1 Demolición estructura y placa.....57 días.
Crujía 1 Excavaciones y rellenos.....36 días.
Crujía 1 Estructuras concreto y acero .....36 días.
Crujía 2 Apuntalamiento.....1 día.
Instalaciones eléctricas y de iluminación .....26 días.
Instalaciones datos CCTV, sonido y sistema detección.....26 días
Instalaciones hidráulicas y sanitarias.....26 días
Tanque almacenamiento (Supeditado al concepto emitido por asesor estructural y de suelos) – Excavación y apuntalamiento.....72 días.
Tanque almacenamiento (Supeditado al concepto emitido por asesor estructural y de suelos) – Estructura.....1 día.

Ítems y cantidades ejecutadas:

02.01.05 Servicios sanitarios portátiles.....3 un
02.01.09 Control de acceso provisional de obra, caseta de celaduría. .....1 un
02.02.02 Andamio de carga, torre de aprox. 10 metros de largo.....4 Torre-mes
03.01.07 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de cielo raso existente (otros materiales). incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....417.79 m2
03.01.22 Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente - metro.....16.72 m
03.02.06 Demolición de placa de contrapiso existente h=0,18 a 0,25 metros. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 21.53 m2
03.02.10 Demolición de divisiones en mampostería emax=20cm. incluye elementos adosados no recuperables. incluye transporte y disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente.....414.18 m2
04.01.01 Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m. no incluye cargue retiro y disposición en zona permitida por la autoridad competente.....30.01 m3

	04.03.02 Trasiego dentro de la obra.....165.31 m3 NPA Desmontaje, muros en mortero y malla con vena y estructura en madera de soporte; incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente .....109.29 m2 NPA Desmontaje, muros en mampostería (ml); incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente .....50.31 ml NPA Desmontaje, de tanques en asbesto cemento de 1000 lts cada uno incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente .....4.00 un NPA Demolición placa en concreto e=0,15 soporte de tanques en asbesto cemento de 1000 lts incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente .....7.54 m2 NPA Protección baranda de la escalera principal .....23.90 un

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES.

Actividad	Estado	Observaciones
Revisión de la documentación y estudios recibidos el 6 de febrero	Realizado	
Verificaciones de campo, para validar lo propuesto en los diseños: estado de muros, estratigrafía, apiques, posibles interferencias etc.	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar las excavaciones externas, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se pronuncie al respecto.
Levantamiento de redes	Sin realizar	Pese a que el 22 de abril se realizó la entrega y puesta a disposición del área por parte de la Interventoría, a la fecha del presente informe no se cuenta con autorización para realizar las excavaciones externas, incluyendo los apiques para las exploraciones a nivel estructural y para inventario de redes, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se pronuncie al respecto.
Inicio y realización de las actividades contenidas en el capítulo de preliminares	Sin iniciar	Se aclara que no se pueden adelantar actividades que requieran excavaciones externas sobre el terreno, hasta tanto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se pronuncie al respecto.
Suscripción del acta de puesta a disposición del área	Gestión concluida.	Realizada el martes 22/04/2025.
Informe de reconocimiento del sector	Gestión concluida.	
Culminación de etapa de preconstrucción	Sin completar	Por las razones expuestas y por las actuales circunstancias del proyecto, no es posible concluir esta etapa. No obedece a causas imputables al contratista.

8. CONCLUSIONES.

El Consorcio LSV acoge las observaciones técnicas de la interventoría sobre actividades específicas de restauración, materiales y procesos constructivos, ajustando propuestas y accediendo a criterios de mínima intervención y conservación material del inmueble patrimonial.

Se evidencia una disposición permanente al diálogo técnico y a la participación en mesas de trabajo conjuntas para revisión de ítems no previstos, ajuste de cronogramas, análisis de patologías y validación de diseño.

El plan de contingencia implementado corresponde exclusivamente a actividades viables bajo las restricciones actuales, y no a la reprogramación definitiva del proyecto, la cual está pendiente de los trámites y permisos restantes.

El personal operativo y profesional ha sido incrementado conforme a los requerimientos y necesidades del proyecto, priorizando actividades que permiten avanzar en la verificación estructural, levantamientos y replanteos, mientras se liberan los hitos críticos.

El Consorcio LSV ha actuado conforme a la normativa, demostrado disposición de ejecución, respuesta a los requerimientos de la interventoría, y transparencia documental. Los atrasos y modificaciones en el avance y cronograma del proyecto obedecen fundamentalmente a causas externas y trámites pendientes bajo competencia de otras entidades. Las actividades ejecutadas y propuestas técnicas se han adaptado a las observaciones de la interventoría, mostrando compromiso con la protección patrimonial del inmueble y la viabilidad del proyecto.

INFORME No. 6 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

JULIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 8
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 10
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 13
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 16
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 21
7. CONCLUSIONES. 23

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Obra	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades reflejan la interacción y coordinación entre el Contratista Consorcio L.S.V., y la Interventoría - Consorcio Interhospital PAC, en cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos.

1. Control de Acceso y Seguridad: Incidente de Ingreso No Autorizado el día 03 de julio de 2025:

Un funcionario del Ministerio de Salud, Arq. Saúl Celis solicitó acceso a la obra sin la debida autorización ni los documentos requeridos. El equipo administrativo del Contratista procedió correctamente al negar el ingreso, siguiendo los protocolos establecidos. Se resalta que el arquitecto mencionado solamente estuvo en instalaciones generales, sin acceso a la zona de obra.

La Interventoría emitió oficio, solicitando el cumplimiento de los procedimientos de ingreso y los programas de inducción a visitantes definidos en los documentos contractuales (incluyendo la verificación de ARL, elementos de protección y registros). Se recalca que el ingreso de visitantes y personal externo debe ser autorizado por la Interventoría y, para funcionarios estatales, únicamente por el Ministerio de las Culturas.

Medidas Correctivas Implementadas: Se reforzaron las acciones de control de acceso y se sensibilizó al personal administrativo y operativo sobre la importancia de cumplir los protocolos y salvaguardar la seguridad de la obra.

Se estableció el canal autorizado (grupo de WhatsApp de vigilancia del complejo) como único medio formal para validar ingresos.

Análisis de Causas y Recomendaciones. Causa del Incidente: Falta de documentación del visitante y ausencia de autorización formal por los canales oficiales.

Acciones Preventivas: Refuerzo de comunicación, verificación estricta de credenciales y sensibilización continua para prevenir futuros incidentes similares.

2. Personal Profesional y Dedicación: Cumplimiento de la Dedicación del Personal.

La Interventoría recuerda la necesidad al Contratista, de mantener en obra el personal profesional clave con las credenciales y experiencia exigidas, y la importancia de su disponibilidad permanente para asegurar la supervisión adecuada y el cumplimiento técnico del proyecto. Se aclara que cualquier modificación o sustitución de personal debe ser previamente autorizada por la Interventoría.

Documentación de Hoja de Vida: El Contratista presentó la hoja de vida y soportes del Profesional BIM, Arq. Nicolás Arias Torres, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

3. Cumplimiento y Coordinación Administrativa. Procedimientos Administrativos Establecidos: El Contratista cumple con registrar y controlar el ingreso mediante formatos específicos y procedimientos permanentes revisados y aprobados al inicio del proyecto.

Comunicación Interinstitucional: Se evidencia coordinación entre entidades (Contratista, Interventoría, Ministerio de las Culturas), donde se socializan los compromisos técnicos y administrativos.

El área administrativa del Contratista mantiene un trabajo articulado con la Interventoría, cumpliendo los lineamientos contractuales y normativos. Se han realizado correctivos, reforzado controles de acceso y documentado debidamente el personal clave, lo que permite mitigar riesgos y fortalecer la transparencia y trazabilidad dentro del proyecto.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base Salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor

3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor
14	Maritza Ibáñez Guzmán (R)	Profesional atención a la comunidad.	$2´000.000	Por obra o labor
15	Diana Carolina Gutiérrez Riapira (In).	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Auxiliar servicios generales
3	Diego Alexander Núñez Hernández	Contratista.
4	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Oficial de Obra

5	Daniel Eduardo Núñez Pérez	Oficial de Obra
6	Luis Alfredo Rivero Ramos	Oficial de Obra
7	Juan Camilo Pineda (R 30/07)	Ayudante de obra
8	Juan Sebastián Ayala Ferro	Ayudante de obra
9	Brayan Alejandro González Rodriguez	Ayudante de obra
10	Iván Andrés Berrio Rentería (R 16/07)	Ayudante de obra
11	Michael Steven Arango Bolívar	Ayudante de obra
12	Samir Alberto Marriaga Martínez	Ayudante de obra
13	Juan Carlos Martínez Rentería (R 16/07)	Ayudante de obra
14	Edwin Alexander Pineda Imbachi (In 23/07)	Ayudante de obra
15	Heider Ernesto Parra Vidales (R 16/07)	Ayudante de obra
16	Jessy Arbey Angulo Mina (R 16/07)	Ayudante de obra
17	Rafael Escucha 04/08	Técnico electricista
18	Carlos Andres Sacristán Pérez 04/08	Técnico electricista
19	Edicson Malambo 14/07	Oficial electricista
20	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
21	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

Durante el periodo de julio 2025 se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (1) almacenista de obra, un (1) contratista, tres (3) oficiales de obra, diez (10) ayudantes de obra, dos (2) técnicos electricistas, un (01) oficial electricista y dos vigilantes de seguridad.

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-170 del 07/07/2025 se remitió a la interventoría Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de junio de 2025-.	
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-172 del 07/07/2025 se remitió a la interventoría el Desembolso No. 9 - Rubro No. 027 y 028- para trámite de Fiduciaria Bogotá-.	PAC-116-2025 / 08/07/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-172 – Entrega rubros # 9 tramite fiducia Bogotá Contrato de obra No 4344-2024.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-173 del 07/07/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-110-2025	Respuesta a comunicado PAC-110-2025 Solicitud de trazabilidad del

	Solicitud de trazabilidad del estado de revisión y apropiación del componente estructural a la fecha.	estado de revisión y apropiación del componente estructural a la fecha.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-175 del 08/07/2025 se remitió a la interventoría los documentos correspondientes a la actividad de Sujeción perimetral para parales en madera de mansarda.	
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-177 del 08/07/2025 se remitió a la interventoría el Informe de Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles-	PAC-121-2025 / 09/07/2025 – RESPUESTA A OFICIO LSV-4344-2024-BTA-177. Entrega Informe Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-178 del 08/07/2025 se remitió a la interventoría la Trazabilidad de las actividades de componente estructural	
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-181 del 10/07/2025 se remite a la interventoría el Desembolso No. 10 - Rubro No. 029, 030 y 031- para trámite de Fiduciaria Bogotá-.	PAC-127-2025 / 16/07/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-181 – ENTREGA RUBROS # 10 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-183 del 11/07/2025 se remitió a la interventoría la Propuesta de redistribución de componentes.	PAC-126-2025 / 14/07/2025 RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-183
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-184 del 11/07/2025 se remite a interventoría la Respuesta a comunicado PAC-124-2025 - SOLICITUD DE EVIDENCIAS DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE.	Respuesta a comunicado PAC-124-2025 - SOLICITUD DE EVIDENCIAS DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-184 del 14/07/2025 se remitió a la interventoría la Trazabilidad de gestiones ante el ICANH.	
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-185 del 14/07/2025 Respuesta a sus comunicados PAC-112-2025 y PAC-125-2025	Respuesta a sus comunicados PAC-112-2025 y PAC-125-2025
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-186 del 15/07/2025 se remitió a la interventoría el	

	Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo- para trámite de Fiduciaria Bogotá	
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-187 del 16/07/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-188 del 21/07/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-121-2025 RESPUESTA A OFICIO LSV-4344-2024-BTA-177. Entrega Informe Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles	Respuesta a comunicado PAC-121-2025 RESPUESTA A OFICIO LSV-4344-2024-BTA-177. Entrega Informe Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-188 A del 01/08/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-135-2025 Segundo presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra No 4344 de 2024.	Respuesta a comunicado PAC-135-2025 Segundo presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra No 4344 de 2024.
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-189 del 22/07/2025 se remitió a la interventoría el Informe Rendición de Cuentas Semestral Fiduciario del Patrimonio Autónomo- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-190 del 24/07/2025 se remitió a la interventoría el Desembolso No. 11 - Rubro No. 032 y 033- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	PAC-134-2025 / 29/07/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-190 – ENTREGA RUBROS # 11 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-192 del 29/07/2025 se remitió a la interventoría la Hoja de vida Profesional BIM.	

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-112-2025 / 07/07/2025 – Primer llamado de atención por incumplimiento relacionado con el ingreso de personal a la obra sin autorización de la Interventoría.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-185 del 14/07/2025 Respuesta a sus comunicados PAC-112-2025 y PAC-125-2025
2	PAC-113-2025 / 07/07/2025 – REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO.	
3	PAC-115-2025 / 08/07/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-166 – Entrega rubros # 8 tramite fiducia Bogotá.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-166 – Entrega rubros # 8 tramite fiducia Bogotá.
4	PAC-116-2025 / 08/07/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-172 – Entrega rubros # 9 tramite fiducia Bogotá Contrato de obra No 4344-2024.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-172 – Entrega rubros # 9 tramite fiducia Bogotá Contrato de obra No 4344-2024.
5	PAC-118-2025 / 08/07/2025 – NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-187 del 16/07/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
6	PAC-119-2025 / 09/07/2025 – PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-187 del 16/07/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO

		SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
7	PAC-120-2025 / 09/07/2025 – Cumplimiento de disposiciones contractuales – Control de acceso, dedicación de personal y seguridad en obra.	
8	PAC-121-2025 / 09/07/2025 – RESPUESTA A OFICIO LSV-4344-2024-BTA-177. Entrega Informe Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles.	RESPUESTA A OFICIO LSV-4344-2024-BTA-177. Entrega Informe Propuesta Intervención de Restauración de Bienes Muebles.
9	PAC-122-2025 / 10/07/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-163 – OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP) Y CULMINACION ETAPA DE PRECONSTRUCCION	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-163 – OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP) Y CULMINACION ETAPA DE PRECONSTRUCCION
10	PAC-124-2025 / 11/07/2025 – SOLICITUD DE EVIDENCIAS DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-184 del 11/07/2025 se remite a interventoría la Respuesta a comunicado PAC-124-2025.
11	PAC-125-2025 / 14/07/2025 – SOLICITUD DE INFORME RELACIONADO CON EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-185 del 14/07/2025 Respuesta a sus comunicados PAC-112-2025 y PAC-125-2025
12	PAC-126-2025 / 14/07/2025 RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-183 – REVISIÓN DE PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE OBRA.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-183 – REVISIÓN DE PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE OBRA.
13	PAC-127-2025 / 16/07/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-181 – ENTREGA RUBROS # 10 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-181 – ENTREGA RUBROS # 10 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ.
14	PAC-128-2025 / 22/07/2025 – RESPUESTA SU COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187.	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187. Respuesta a sus

	Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
15	PAC-132-2025 / 25/07/2025 – Solicitud de diagnóstico arqueológico para el Edificio Inmunológico requerido mediante oficio ICANH 2025162000079541 del 27-06-2025 y mesa de trabajo aclaratoria del 22-07-25.	
16	PAC-133-2025 / 28/07/2025 – SOLICITUD DE EVIDENCIAS Y ENTREGABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	
17	PAC-134-2025 / 29/07/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-190 – ENTREGA RUBROS # 11 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-190 – ENTREGA RUBROS # 11 TRAMITE FIDUCIA BOGOTÁ
18	PAC-135-2025 / 01/08/2025 – Segundo presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra No 4344 de 2024.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-188 A del 01/08/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-135-2025 Segundo presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra No 4344 de 2024.
19	PAC-136-2025 / 01/08/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187. Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO	RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187. Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO

	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Se expone el estado actual y los retos técnicos identificados en la fase de construcción e intervenciones para la obra de restauración e intervención integral del Edificio Inmunológico, considerando las actividades realizadas por el Consorcio L.S.V., como las observaciones, solicitudes y participación activa de la Interventoría Consorcio Interhospital PAC. 2. Hallazgos Técnicos y Acciones Adelantadas. A. Diseño Estructural y Diagnóstico en Sitio • Revisión y apropiación de diseños estructurales: Se realizó a partir del documento Informe de Revisión de Diseños y Especificaciones (abril 4, 2025), identificando inconsistencias importantes respecto a la información original de la consultoría. Esto motivó la ejecución de jornadas de trabajo conjunto con la consultoría estructural y, dado que las observaciones no fueron atendidas plenamente, se propuso profundizar en exploraciones directas a la estructura y la cimentación. • Exploraciones estructurales: Se han desarrollado de manera progresiva intervenciones en cubierta, estructura metálica y cimentaciones, sujetas a los permisos respectivos. Estos trabajos permitieron constatar que: • El estado real de la madera en cubierta es crítico, con pudrición total de las soleras y ataque de xilófagos. Se procedió con evaluación fitosanitaria y se propuso soporte perimetral para la madera de mansarda, con todos los anexos documentales y análisis de precios entregados a la interventoría.

- El sistema constructivo de la cubierta difiere de los documentos de consultoría: existen columnas y vigas en celosía que requieren evaluación integral para definir la mejor alternativa de conservación/intervención.
- En la cimentación, se detectaron diferencias fundamentales de nivel y tipo constructivo, con resultados no coherentes frente a lo plasmado por la consultoría, y la identificación de muros de carga sin cimentación. Se destacó la necesidad urgente del nuevo estudio de suelos.
- Se evidenció, mediante el uso del modelo BIM, la existencia de elementos estructurales no contemplados (vigas metálicas embebidas en losa nivel +8.37, vigas de concreto en costados y diferencias en fundaciones).

B. Atención de Observaciones y Seguimiento con Interventoría

- Socialización y transparencia:
  Todas las actividades de levantamiento, diagnóstico y seguimiento han sido documentadas y socializadas periódicamente a la interventoría, tanto en comités, recorridos de obra, registros BIM y correspondencia oficial. Se ha mantenido los canales de comunicación abiertos para que se permita la identificación temprana de discrepancias y tomar acciones conjuntas.

C. Documentación y Entregables.

- Tiempo y entregas:
  El Consorcio LSV., reconoce las dificultades experimentadas tanto por el volumen como por la naturaleza compleja de los problemas estructurales hallados. Se ha hecho entrega integral de balances, APU de ítems no previstos, memorias justificativas y cronograma de reprogramación, con la salvedad -también socializada con interventoría- de que algunos soportes solo pueden consolidarse tras la modificación definitiva de los diseños estructurales y el diagnóstico fitosanitario total en cubierta.

	• Revisión y comentarios de la interventoría: La interventoría ha realizado observaciones técnicas y administrativas específicas, especialmente sobre las actividades No Previstas (NP), rechazando la incorporación de varias de ellas por ajustes de carácter técnico, cruce de actividades ya contempladas contractualmente, o pendientes de soportes. El contratista Consorcio LSV., ha respondido sobre estos puntos y a actualizado los procesos de revisión y ajuste cuando es pertinente, reiterando la disposición permanente para acatar los lineamientos técnicos y contractuales del proyecto y de la interventoría. 3. Riesgos y Retos para la Ejecución • Diferencias sustanciales entre la realidad estructural y lo contemplado en diseño original, que requieren modificaciones profundas y atención inmediata para no comprometer la seguridad de la edificación y el cronograma del proyecto. • Necesidad inaplazable del estudio de suelos y definición clara del horizonte de cimentación definitiva. • Urgencia en la intervención fitosanitaria y de reforzamiento en la cubierta, dada la gravedad diagnosticada. • Dependencia de autorizaciones externas y tiempos de validación, situación documentada continuamente a la interventoría. Dinamismo contractual-administrativo, ajustándose a los pronunciamientos e instrucciones de la interventoría y la entidad contratante en cada etapa de avance.
2	PROGRAMACIÓN CONTINGENCIA. Actividades de contingencia programado.....100% Actividades de contingencia completado.....100% Inicio plan de contingencia programado.....100% Inicio plan de contingencia completado.....100% Culminación de demolición de muros perimetrales de la mansarda programado...100% Culminación de demolición de muros perimetrales de la mansarda completado.....100% Culminación de demolición de cieloraso en yeso y mortero con malla vena – tercer piso programado 100%

	Culminación de demolición de cieloraso en yeso y mortero con malla vena – tercer piso completado .....100% Culminación levantamiento y modelado de estructura de cubierta programado.....100% Culminación levantamiento y modelado de estructura de cubierta completado.....100% Culminación de apiques de verificación estructural al interior del edificio, con seguimiento arqueológico programado.....100% Culminación de apiques de verificación estructural al interior del edificio, con seguimiento arqueológico culminado.....100% Replanteo de niveles de escalera y placas programado .....100% Replanteo de niveles de escalera y placas completado .....100% Exploraciones y replanteo de columnas y machones actuales programado .....100% Exploraciones y replanteo de columnas y machones actuales completado .....100% Replanteo y modelado de estructura actual programado .....100% Replanteo y modelado de estructura actual completado .....100% Desmonte de tanques en asbesto cemento programado .....100% Desmonte de tanques en asbesto cemento completado .....100% Demolición de placa de soporte de tanques de asbesto cemento programado.....100% Demolición de placa de soporte de tanques de asbesto cemento completado.....100% Culminación de demolición de cielo raso en yeso y mortero con malla vena – piso 2 programado..... 100% Culminación de demolición de cielo raso en yeso y mortero con malla vena – piso 2 completado..... 100% Culminación de demolición de muros – tercer piso programado ..... 100% Culminación de demolición de muros – tercer piso completado ..... 100% Demolición de muros – segundo piso programado.....100% Demolición de muros – segundo piso completado.....100% Diseño y memorias para conexión provisional de energía eléctrica desde transformador de 45 KVA programado ..... 100% Diseño y memorias para conexión provisional de energía eléctrica desde transformador de 45 KVA completado ..... 100% Aprobación y viabilidad de propuesta de conexión provisional de energía eléctrica por parte de Minculturas programado ..... 100% Aprobación y viabilidad de propuesta de conexión provisional de energía eléctrica por parte de Minculturas completado ..... 100% Conexión provisional de energía eléctrica programado .....100% Conexión provisional de energía eléctrica completado .....100% Logística y contratación para diagnóstico físico y sanitario de la estructura en madera de la mansarda, recomendaciones para su conservación, programado 100%

Logística y contratación para diagnóstico físico y sanitario de la estructura en madera de la mansarda, recomendaciones para su conservación, completado 100%

Ítems y cantidades ejecutadas:

02.01.02 Cerramiento provisional.....82.20 ml
02.01.03 Construcción de campamento de obra.....74.13 m2
02.01.13 Suministro e instalación de acometida provisional de agua potable.....0.9 Gb
02.02.02 Andamio de carga, torre de aprox. 10 metros de largo.....3 Torre-mes
03.01.05 Desmontaje de caballete en fibrocemento.....16.86 ml
03.01.06 Desmonte de canales.....32.10 ml
03.01.07 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de cielo raso existente (otros materiales).....99.74 m2
03.01.13 Desmontaje de teja en fibrocemento.....25.22 m2
03.01.16 Desmontaje y retiro de maderas no resistentes.....173.59 ml
03.01.18 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de carpintería de ventanas.....3.00 un
03.01.19 Desmontaje traslado a acopio para retiro de piso en madera.....9.55 m2
03.01.21 Retiro de reflectores en sendero perimetral.....14.00 un
03.02.02 Demolición de todo tipo de pañetes.....8.03 m2
03.02.07 Demolición de placa de contrapiso existente.....49.00 m2
03.02.10 Demolición de divisiones en mampostería emax=20cm.....231.63 m2
03.02.11 Demolición de divisiones en mampostería e=20cm a 40 cm.....196.20 m2
04.01.01 Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m.....7.51 m3
04.03.02 Trasiego dentro de la obra.....120.34 m3
NPA Desmonte de acabado de piso vinílico.....81.48 m2
NPA Desmonte de redes eléctricas.....611.00 ml
NPA Desmonte de fachaleta en fachadas.....34.53 m2

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. CONCLUSIONES.

El Consorcio L.S.V. mantiene su compromiso con la calidad técnica, la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos y contractuales. No obstante, el detallado levantamiento y exploración desarrollados en campo han evidenciado la necesidad de modificar profundamente los diseños originales; en este sentido, se ha insistido ante la interventoría sobre la urgencia de definir y aprobar dichos cambios, y de agilizar los trámites pendientes.

Se recomienda, consolidar y aprobar la factibilidad de las actividades no previstas, para evitar retrasos y mantener la interlocución directa y documentada en cada avance de obra, garantizando trazabilidad y control en todas las etapas y decisiones compartidas.

El presente informe refleja la visión responsable y colaborativa del contratista frente a los retos técnicos y contractuales del proyecto, documentando tanto logros como limitaciones en conjunto con la interventoría, y sirviendo de base para la toma de decisiones por parte de la entidad contratante.

INFORME No. 7 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

AGOSTO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 11
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 16
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 24
7. CONCLUSIONES. 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades fueron desarrolladas en estrecha coordinación y trabajo conjunto con la Interventoría, conforme a los registros y comunicaciones oficiales entre las partes.

Coordinación con Interventoría y Gestión Documental:

Durante el periodo, las actividades administrativas se han desarrollado en permanente colaboración con la Interventoría, garantizando trazabilidad, cumplimiento y soporte documental de todos los procesos. Se avanzó en la entrega y respuesta oportuna de oficios, actas y reportes exigidos contractualmente, así como en la radicación de documentos ante las entidades involucradas.

Se remitieron y contestaron oficios de requerimientos técnicos, solicitudes de redistribución de componentes de obra, y entregas de manuales requeridos para contratistas y SST.

Se gestionaron los cambios de personal, incluyendo modelador BIM y profesionales SST, con las actas de aval y los soportes requeridos, reportados oportunamente a la Interventoría y registrados ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Todas las reuniones del comité de seguimiento de obra se documentaron en actas oficiales, consolidando actividades, compromisos y áreas de avance administrativo y operativo.

1. Entrega y Respuesta de Documentación Contractual. Se dio cumplimiento a la entrega del Acto Administrativo que formaliza el cambio del constructor responsable de la licencia de obra, garantizando legalidad en la ejecución del contrato.
2. Se atendieron solicitudes de la Interventoría sobre trámites de redistribución de componentes, soporte para flujo de caja, y soporte de pagos conforme a la forma de pago convenida.

3. Gestión de Personal y Cumplimiento Legal. Se implementaron procedimientos de control de ingreso de personal, incluyendo la presentación y validación de certificados REDAM como requisito obligatorio, en concordancia con directrices legales y contractuales.
4. Se entregó el Manual SST de Contratistas y se acompañó con capacitaciones y cumplimiento de protocolos de ingreso, en respuesta a los requerimientos de la Interventoría.
5. Soporte en Trámites Técnicos y Operativos. Se gestionó la solicitud de autorización para poda de árboles, en coordinación con proveedores y entidades, para asegurar el ingreso seguro de vehículos tipo mixer y el desarrollo eficiente de actividades de obra.
6. Se dio respuesta y soporte a solicitudes de inventario de residuos de vidrio hospitalarios, presentando informe detallado de pesaje y clasificación almacenada en zona de acopio segura.
7. Control, Seguimiento y Compromisos. Todas las actividades administrativas y operativas han sido orientadas por las mesas de trabajo con la Interventoría, documentadas en actas de comité, donde se dejan constancia de cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales, ambientales, SST y financieros.
8. Se consolidaron los compromisos adquiridos y su cumplimiento se evidencia en las respuestas oficiales enviadas a la Interventoría.
9. Se mantuvo la trazabilidad de cambios y actualización de roles profesionales, fortaleciendo el registro y la aprobación de la Interventoría para transparencia del proceso.

El área administrativa ha dado cumplimiento integral, oportuno y documentado a los requerimientos y compromisos del proyecto, trabajando de forma articulada con la Interventoría, asegurando la legalidad, transparencia y efectividad en la gestión, registros y soporte de todas las actividades ejecutadas durante el presente periodo.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base Salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	Horizun (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	Horizun (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor
14	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
15	Nicolás Arias Torres	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Diego Alexander Núñez Hernández (R)	Contratista 29/08
4	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Oficial de Obra
5	Daniel Eduardo Núñez Pérez	Oficial de Obra
6	Luis Alfredo Rivero Ramos	Oficial de Obra
7	Juan Sebastián Ayala Ferro (R)	Ayudante de obra 15/08
8	Brayan Alejandro González Rodriguez (R)	Ayudante de obra 22/08
9	Michael Steven Arango Bolívar	Ayudante de obra
10	Samir Alberto Marriaga Martínez (R)	Ayudante de obra 29/08
11	Edwin Alexander Pineda Imbachi	Ayudante de obra
12	Jonathan Orlando Quintero Chavarro	Oficial de Obra 11/08
13	Orlando Quintero Buitrago	Oficial de Obra 11/08
14	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
15	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista 27/08
16	Francisco Carrillo Sanchez	Oficial de Obra 27/08
17	José Manuel Rubio Franco	Oficial de Obra 27/08
18	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra 04/09
19	Johan Steven Carrillo Romero	Ayudante de Obra 04/09
20	Oscar Uriel Barrera Vera	Ayudante de Obra 04/09
21	Julio Esteban Reyes Hernandez	Ayudante de Obra 04/09
22	Luis Ángel Ávila González	Ayudante de Obra 04/09
23	Edicson Malambo Rodriguez	Oficial electricista
24	Carlos Andrés Sacristán Pérez	Técnico electricista
25	Rafael Escucha	Técnico electricista
26	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
27	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Retirado en el mes.

Durante el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, un (01) contratista, un (01) maestro de obra, una (01) supervisora SST de contratista, ocho (8) oficiales de obra, nueve

(09) ayudantes de obra, dos (02) técnicos electricistas, un (01) oficial electricista y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.17 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-194 del 06/08/2025 se remitió a la interventoría la Propuesta de solución estructural a las observaciones estructurales planteadas como resultados de la apropiación de diseños como producto de la revisión realizada.	Recibido.
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-195 del 06/08/2025 se remitió a la interventoría Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de julio de 2025	Recibido.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-196 del 06/08/2025 se remitió a la interventoría el Desembolso No. 12 - Rubro No. 034, 035 y 036- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-197 del 08/08/2025 se remitió a la interventoría el soporte de Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de Julio de 2025	Recibido.
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-198 del 08/08/2025 se remitió al ICANH la respuesta al comunicado ICANH - 2025162000079541 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio mayor al Programa de Arqueología Preventiva del proyecto registrado mediante Resolución 0769 de 09 de junio de 2025.	Recibido.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-200 del 11/08/2025 se remitió a la interventoría el radicado ICANH Subsanación cambio mayor.	Recibido.
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-201 del 11/08/2025 se remitió a la interventoría las	Aclaraciones a los comunicados PAC-113-2025 y PAC-132-2025

	Aclaraciones a los comunicados PAC-113-2025 y PAC-132-2025	
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-202 del 12/08/2025 se remitió a la interventoría el Informe Diagnóstico de sanidad de maderas.	PAC-154-2025 / 25/08/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-202.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-203 del 12/08/2025 se remitió a la interventoría el Procedimiento Inspección de elementos en fachada.	Recibido.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-204 del 12/08/2025 se remitió a la interventoría la documentación del Medidor de agua potable.	Recibido.
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-205 del 13/08/2025 se remitió a la interventoría el Desembolso No. 13 - Rubro No. 036- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-206 del 13/08/2025 se remitió a la interventoría copia del Acto Administrativo No. 11001-5-25-1997 del 5 de agosto de 2025.	Recibido.
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-207 del 13/08/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-140-2025.	PAC-140-2025 / 08/08/2025 – Traslado de oficio LSV-4344-2024-BTA-194 y entregas complementarias del 5 y 6 de agosto de 2025 – observaciones de la interventoría componente estructural.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-208 del 15/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-140-2025	PAC-140-2025 / 08/08/2025 – Traslado de oficio LSV-4344-2024-BTA-194 y entregas complementarias del 5 y 6 de agosto de 2025 – observaciones de la interventoría componente estructural.
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-209 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al oficio PAC-146-2025.	PAC-146-2025 / 19/08/2025 – Reiteración solicitud de comunicación PAC-133-2025 con asunto: Solicitud de evidencias y entregables de las actividades del plan de contingencia.

16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-210 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-145-2025	PAC-145-2025 / 19/08/2025 – Reiteración de solicitud de comunicación PAC-125-2025 con asunto: solicitud de informe relacionado con el ingreso de personal no autorizado.
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-211 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Remisión de Resolución ICANH No. 1064.	Recibido.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-212 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría el Informe mensual de obra Julio.	Recibido.
19	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-213 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-150-2025	PAC-150-2025 / 19/08/2025 – Solicitud entrega de informes mensuales componente estructural.
20	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-214 del 20/08/2025 se remitió a la interventoría el procedimiento para la ejecución de los desmontes y las demoliciones menores.	Recibido.
21	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-215 del 20/08/2025 se remitió a la interventoría el Desembolso No. 13 - Rubros No. 036, 037, 038 y 039- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
22	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-216 del 21/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-142-2025	PAC-142-2025 / 13/08/2025 – Solicitud entrega de documentos de apropiación de diseños.
23	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-217 del 25/08/2025 se remitió a la interventoría el Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
24	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-218 del 25/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-136-2025	PAC-136-2025 / 01/08/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187. Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE

		CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
25	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-219 del 25/08/2025 se remitió a la interventoría la solicitud para inicio de construcción de las Baterías de baños para campamento de obra	Recibido.
26	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-220 del 26/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-136-2025	PAC-136-2025 / 01/08/2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN LSV-4344-2024-BTA-187. Respuesta a sus comunicados PAC-118-2025 y PAC-119-2025 - NOTIFICACIÓN DE VISITA ICANH AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS. REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – EDIFICIO INMUNOLÓGICO. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
27	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-221 del 26/08/2025 se remitió a la interventoría el Estudio de suelos (Sondeos de verificación)	PAC-169-2025 / 01/09/2025. Alcance a respuesta de oficio LSV-4344-2024-BTA-221 – Remisión concepto asesor geotécnico.
28	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-222 del 27/08/2025 se remitió a la interventoría los documentos para el Cambio de Profesional SST	PAC-168-2025 / 01/09/2025. Notificación de cambio de profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST Coordinador de Trabajo en Alturas
29	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-223 del 27/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-160-2025	PAC-160-2025 / 27/08/2025 – Segundo llamado de atención por no atención relacionado con la asignación de personal operativo en obra.
30	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-224 del 28/08/2025 se remitió a la interventoría el	Recibido.

	Desembolso No. 14 - Rubros No. 039, 040 y 041- para trámite de Fiduciaria Bogotá	
31	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-225 del 28/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-161-2025	PAC-161-2025 / 28/08/2025 – Tercer llamado de atención por no diligenciamiento de bitácora de obra.
32	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-226 del 28/08/2025 se remitió a la interventoría la Solicitud de redistribución de componentes.	Recibido.
33	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-227 del 29/08/2025 se da Respuesta al oficio PAC-155 Solicitud de Inventario recipientes de vidrio (residuos hospitalarios).	Respuesta al oficio PAC-155 Solicitud de Inventario recipientes de vidrio (residuos hospitalarios).
34	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-228 del 01/09/2025 se hace entrega del Manual de Contratistas - Respuesta PAC-144-2025.	Respuesta a oficio PAC-144-2025 - Manual de Contratistas.
35	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-229 del 01/09/2025 Respuesta a comunicado PAC-163-2025.	Respuesta a comunicado PAC-163-2025.
36	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-330 del 01/09/2025 Respuesta a comunicados PAC152-2025 y PAC-164-2025.	Respuesta a comunicados PAC152-2025 y PAC-164-2025.
37	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-331 del 03/09/2025 - Solicitud de cambio de forma de pago.	PAC-165-2025 / 28/08/2025. Remisión y recomendación de solicitud de modificación de Clausula 11 Forma de pago.
38	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-332 – A - del 04/09/2025. Solicitud para poda de individuos arbóreos.	Recibido.
39	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-332 – B - del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-166-2025.	Respuesta a comunicado PAC-166-2025.
40	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-334 del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-169-2025.	Respuesta a comunicado PAC-169-2025.
41	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-335 del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-159-2025.	Respuesta a comunicado PAC-159-2025.

42	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-336 del 05/09/2025. Ajuste a las modificaciones de proyecto estructural.	Recibido.
43	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-337 del 05/09/2025. Se remite validación de la propuesta de apuntalamiento de fachada.	Recibido.
44	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-338 del 05/09/2025. Se remite el soporte Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de agosto de 2025	Recibido.
45	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-339 del 05/09/2025. Se remite el Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de agosto de 2025	Recibido.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-138-2025 / 06/08/2025 – Solicitud de asistencia a Comités de Seguimiento de Obra del equipo profesional.	Recibido.
2	PAC-139-2025 / 06/08/2025 – Notificación de cambio de profesional modelador BIM – Contrato de obra No. 4344-2024.	Recibido.
3	PAC-140-2025 / 08/08/2025 – Traslado de oficio LSV-4344-2024-BTA-194 y entregas complementarias del 5 y 6 de agosto de 2025 – observaciones de la interventoría componente estructural.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-208 del 15/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-140-2025 Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-207 del 13/08/2025 se remitió a la interventoría Respuesta a comunicado PAC-140-2025
4	PAC-141-2025 / 13/08/2025 – Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-193 del día 01 de agosto de 2025 – observaciones a los documentos remitidos.	Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-193 del día 01 de agosto de 2025 – observaciones a los documentos remitidos.
5	PAC-142-2025 / 13/08/2025 – Solicitud entrega de documentos de apropiación de diseños.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-216 del 21/08/2025 se remitió a la

		interventoría la Respuesta al comunicado PAC-142-2025
6	PAC-143-2025 / 13/08/2025 – RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-196 ENTREGA RUBROS # 12 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024	Recibido.
7	PAC-144-2025 / 13/08/2025 – Solicitud de manual de Contratistas.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-228 del 01/09/2025 se hace entrega del Manual de Contratistas.
8	PAC-145-2025 / 19/08/2025 – Reiteración de solicitud de comunicación PAC-125-2025 con asunto: solicitud de informe relacionado con el ingreso de personal no autorizado.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-210 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-145-2025
9	PAC-146-2025 / 19/08/2025 – Reiteración solicitud de comunicación PAC-133-2025 con asunto: Solicitud de evidencias y entregables de las actividades del plan de contingencia.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-209 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al oficio PAC-146-2025.
10	PAC-147-2025 / 19/08/2025 – Solicitud de informe mensual de obra correspondiente al periodo 06 de julio de 2025 al 05 de agosto de 2025.	Recibido.
11	PAC-150-2025 / 19/08/2025 – Solicitud entrega de informes mensuales componente estructural.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-213 del 19/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-150-2025
12	PAC-152-2025 / 21/08/2025 – RESPUESTA AL OFICIO LSV-4344-2024-BTA-201. REITERACIÓN DE SOLICITUD DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PERMANENTE EN FRENTES DE EXCAVACIÓN DEL EDIFICIO INMUNOLÓGICO POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN ARQUEOLOGÍA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-330 del 01/09/2025 Respuesta a comunicados PAC152-2025 y PAC-164-2025.
13	PAC-153-2025 / 22/08/2025 – RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-215 ENTREGA RUBROS # 13 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024	Recibido.

14	PAC-154-2025 / 25/08/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-202 - Observaciones al Informe de Diagnóstico de Sanidad de Maderas Estructurales.	Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-202 - Observaciones al Informe de Diagnóstico de Sanidad de Maderas Estructurales.
15	PAC-155-2025 / 26/08/2025 – Reiteración de solicitud de inventario recipientes de vidrio (Residuos hospitalarios).	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-227 del 29/08/2025 se da Respuesta al oficio PAC-155 Solicitud de Inventario recipientes de vidrio (residuos hospitalarios).
16	PAC-159-2025 / 27/08/2025 – Solicitud de memoria de cálculo, planos "para construcción" y visto bueno del asesor – Apuntalamiento y contención de muros de fachada.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-335 del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-159-2025.
17	PAC-160-2025 / 27/08/2025 – Segundo llamado de atención por no atención relacionado con la asignación de personal operativo en obra.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-223 del 27/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta al comunicado PAC-160-2025
18	PAC-161-2025 / 28/08/2025 – Tercer llamado de atención por no diligenciamiento de bitácora de obra.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-225 del 28/08/2025 se remitió a la interventoría la Respuesta a comunicado PAC-161-2025
19	PAC-162-2025 / 28/08/2025 – Información relacionada con hallazgos e informe de hallazgo en caja de inspección	Recibido.
20	PAC-163-2025 / 28/08/2025 – Cuarto llamado de atención por incumplimiento de requisitos en trabajo en alturas – Resolución 4272 de 2021	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-229 del 01/09/2025 Respuesta a comunicado PAC-163-2025.
21	PAC-164-2025 / 28/08/2025 – Quinto llamado de atención - Reiteración de solicitud de monitoreo arqueológico permanente en frentes de excavación del Edificio Inmunológico por parte de un profesional en arqueología, en cumplimiento de las Resoluciones del ICANH 0769 y 1064 de 2025.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-330 del 01/09/2025 Respuesta a comunicados PAC152-2025 y PAC-164-2025.
22	PAC-165-2025 / 28/08/2025. Remisión y recomendación de solicitud de modificación de Clausula 11 Forma de pago.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-331 del 03/09/2025 - Solicitud de cambio de forma de pago.

23	PAC-166-2025 / 29/08/2025. Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-221 – Sondeos de verificación de suelos para excavaciones mayores a 5 m.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-332 – B - del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-166-2025.
24	PAC-168-2025 / 01/09/2025. Notificación de cambio de profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST Coordinador de Trabajo en Alturas	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-222 del 27/08/2025 remisión a la interventoría de los documentos para el Cambio de Profesional SST
25	PAC-169-2025 / 01/09/2025. Alcance a respuesta de oficio LSV-4344-2024-BTA-221 – Remisión concepto asesor geotécnico.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-334 del 04/09/2025. Respuesta a comunicado PAC-169-2025.
26	PAC-170-2025 / 02/09/2025. Respuesta Oficio LSV-4344-2024-BTA-229	Respuesta Oficio LSV-4344-2024-BTA-229
27	PAC-171-2025 / 03/09/2025. SOLICITUD CERTIFICADO REDAM DEL PERSONAL.	Recibido.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo en mención se han desarrollado las siguientes actividades técnicas, se relacionan cantidades estimadas:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Durante el periodo comprendido entre el 6 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, el Contratista Consorcio LSV, en coordinación estrecha con la Interventoría Consorcio Interhospital PAC, avanzó en la ejecución y ajustes técnicos del proyecto, haciendo énfasis en la respuesta oportuna a observaciones, la validación conjunta de propuestas, la entrega de documentación y la socialización de soluciones estructurales, de sanidad de materiales y de sistemas temporales de apuntalamiento. Coordinación técnica y trabajo en equipo: Se recibieron y discutieron observaciones por parte de la Interventoría relacionadas con los estudios estructurales, modificaciones de diseño, memoria de cálculo y soluciones constructivas en sesiones de mesa de trabajo. El Contratista Consorcio LSV, respondió con documentación complementaria, inclusión de planos ajustados, memorias de cálculo estructural, estudios de suelo,

	especificaciones de materiales, detalles técnicos y criterios de intervención según lo solicitado por la interventoría. Las soluciones y propuestas técnicas fueron socializadas y validadas con el asesor estructural y el director de obra, garantizando trazabilidad normativa y cumplimiento de la NSR-10. Avance y ajustes de diseño: Durante este periodo se efectuaron ajustes en la cimentación, refuerzos estructurales y elementos de soporte temporal, tales como la torre de apuntalamiento de fachada con el sistema Super G, cuyo diseño, memoria de cálculo y planos fueron validados y aprobados por el asesor estructural antes del inicio de montaje, en cumplimiento de lo exigido por la interventoría. Se gestionaron y entregaron estudios de suelos actualizados que permitieron optimizar el diseño de cimentaciones y verificar capacidades portantes, con respuesta técnica a las aclaraciones solicitadas por la interventoría en cuanto a valores de capacidad y aspectos normativos. Se formularon ajustes en los planos de reforzamiento, cimentación y elementos estructurales, documentando todas las modificaciones a través de informes y memorias descriptivas que incluyeron la justificación técnica y normativa correspondiente. Intervenciones en materiales y componentes: Se complementó el diagnóstico de maderas estructurales, respondiendo a observaciones de la interventoría con especificaciones de madera a emplear, criterios de restitución y procesos de empalmes, incorporando estas recomendaciones al procedimiento de restitución y refuerzo de elementos de cubierta y mansarda. Se realizaron ajustes en las redes hidrosanitarias y de extinción de incendio, documentando cambios en recorridos, detalles de equipos y componentes no previstos que fueron previamente socializados y aceptados en mesa de trabajo.

	Gestión documental y trazabilidad: Todas las entregas (planimetría, memorias de cálculo, informes de estudios, especificaciones técnicas, matrices de riesgos y cronogramas de intervención) se realizaron en coordinación y con registro de aprobación, asegurando la trazabilidad de las acciones ejecutadas y la validación interinstitucional. Se garantizó que los planos y documentos técnicos incluyeran los nombres, firmas y matrículas de los responsables estructurales, cumpliendo los requerimientos de la interventoría. Consideraciones operativas y de seguridad: Se mantuvo un seguimiento especial a las condiciones de seguridad estructural y a las recomendaciones de monitoreo e instrumentación derivadas de los estudios de suelos, implementando controles topográficos y registros de deformación durante el avance de obra. Se elaboró y compartió la matriz de riesgos para las actividades de apuntalamiento y demolición estructural, articulada con el programa de obra y las fases operativas, como parte de los requisitos documentales exigidos por la interventoría. El periodo evaluado refleja una gestión colaborativa y técnica entre el Consorcio LSV y la Interventoría, orientada al cumplimiento de la normatividad estructural, la solución de observaciones técnicas y la trazabilidad documental, asegurando el avance sostenido y seguro de la intervención integral del Edificio Inmunológico.
2	Ítems y cantidades ejecutadas estimadas: 02.01.02 Cerramiento provisional.....173.63 ml *Ver Nota 1. 02.01.03 Construcción de campamento de obra.....74.32 m2 * Ver nota 2. 02.01.05 Servicios sanitarios portátiles.....1.00 mes 02.01.06 Puerta doble hoja en lámina de teja para acceso a obra.....1.00 un 02.01.07 Puerta provisional de acceso peatonal.....1.00 un 02.01.16 Taller para procesos de restauración.....59.00 m2 02.01.14 S/I de acometida provisional energía eléctrica.....1.00 un 03.01.04 Desmonte de barandillas metálicas en ventanas.....45.50 ml 03.01.07 Desmontaje para retiro de obra de cielo raso existente.....27.94 m2 03.01.16 Desmontaje para retiro de obra de carpintería de ventanas.....4.00 un

	03.01.17 Desmontaje para retiro de obra de carpintería de puertas.....10.00 un 03.01.18 Desmontaje para retiro de obra de carpintería de ventanas.....50.20 un 03.02.02 Demolición de todo tipo de pañetes.....34.17 m2 03.02.06 Demolición de placa de contrapiso existente.....180.73 m2 NPA Corte de muro hasta una profundidad de 15cm para embeber estructura....61.60 ml NPA Escarificación de pañete y mampostería del muro hasta una profundidad de 15cm para embeber estructura en concreto.....2.56 m2 NPA Desmonte de fachaleta en fachadas.....34.53 m2 NPA Sujeción perimetral provisional para parales en madera de mansarda.....78.38 ml NPA Desmonte del asta.....1.00 un

Nota 1: Se aclara que de acuerdo con la directriz indicada por MinCulturas, teniendo en cuenta que los diseños del vinilo no se han desarrollado y por ende no se instalará, teniendo en cuenta esta solicitud, se realiza un ajuste sobre el valor de este insumo del precio unitario; el cual representa un 20% del valor del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior se multiplica la cantidad total ejecutada por un factor de 0.80, para hacer efectivo este ajuste.

*Nota 2: Para el ítem 02.01.03 Construcción de campamento de obra, se modificó la especificación teniendo en cuenta los permisos requeridos por el ICAHN, que se encontraban en trámite para realizar las excavaciones, se realizó el cambio de material en común acuerdo con la Interventoría para llevar a cabo esta actividad sin tener que excavar.

AVANCE PROGRAMACION

V	Componente	Código	Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Programado	% completado
1			EDIFICIO INMUNOLÓGICO		411 días	6/02/2025	6/07/2026	25%	25%
1.1			FIRMA DE ACTA DE INICIO		0 días	6/02/2025	6/02/2025	100%	100%
1.2	COMPONENTE 1		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE		141 días	6/02/2025	31/07/2025	100%	100%
1.2.1	01.01		PRELIMINARES		141 días	6/02/2025	31/07/2025	100%	100%
1.2.1.1	01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	48 días	6/02/2025	4/04/2025	100%	100%
1.2.1.2		NPA014	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES SUPERIORES A 2M - COMO RATIFICACIÓN A APROPIACIÓN DE DISEÑOS (TRABAJOS EN CAMPO)	UB	6 días	14/07/2025	31/07/2025	100%	100%
1.2.1.3		NPA104	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.	UN	22 días	4/07/2025	31/07/2025	100%	100%
1.3	COMPONENTE 2		ACTIVIDADES PRELIMINARES		119 días	23/04/2025	17/09/2025	98%	98%
1.3.1	02.01		PRELIMINARES		119 días	23/04/2025	17/09/2025	98%	98%
1.3.1.1			INICIO ACTIVIDADES PRELIMINARES		0 días	2/05/2025	2/05/2025	100%	100%
1.3.1.2	02.01.02	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	20 días	2/05/2025	26/05/2025	100%	100%
1.3.1.3	02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULADÓN CON VINILO LAMINADO	M	16 días	21/07/2025	9/08/2025	100%	100%
1.3.1.4	02.01.09	PRE009	OBRAS DE CAMPAMENTO Y AUSTAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO	M2	80 días	6/05/2025	26/08/2025	100%	100%
1.3.1.5	02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	15 días	26/08/2025	12/09/2025	81%	81%
1.3.1.6	02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS	UND	20 días	23/04/2025	17/05/2025	100%	100%
1.3.1.7	02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8 días	6/05/2025	15/05/2025	100%	100%
1.3.1.8	08.01.01	DYR003	DESMONTAJE GENERAL DE CIELORASOS, PUERTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS	UND	90 días	8/05/2025	28/08/2025	100%	99%
1.3.1.9	08.01.14	DYR031	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	45 días	17/06/2025	14/07/2025	100%	100%
1.3.1.10	08.01.22	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	70 días	26/05/2025	22/08/2025	100%	100%
1.3.1.11	08.01.19	DYR040	DESMONTAJE DE PISO Y ESCALERA EN MADERA	M2	5 días	5/05/2025	10/05/2025	100%	100%
1.3.1.12		NPA012	DESMONTE DE ACABADO EN PISO VINISOL	M2	5 días	19/07/2025	25/07/2025	100%	100%
1.3.1.13		NPA016	DESMONTE DE ACABADO DE PISO EN TAPETE	M2	10 días	5/05/2025	16/05/2025	100%	100%
1.3.1.14		NPA018	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS DE BAÑOS Y COCINA	UND	8 días	26/05/2025	5/06/2025	100%	100%
1.3.1.15		NPA020	DESMONTE MUEBLES DE CLOSET, INCLUYE RETIRO	UND	8 días	5/08/2025	14/08/2025	100%	100%
1.3.1.16		NPA049	DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES	ML	60 días	7/07/2025	17/09/2025	89%	89%
1.3.1.17		NPA059	DESMONTAJE DE DIVISIONES EN VIDRIO Y ALUMINIO	M2	8 días	8/05/2025	17/05/2025	100%	100%
1.3.1.18		NPA063	DESMONTE DE ACABADO DE PISO LAMINADO EN MADERA	M2	2 días	5/05/2025	7/05/2025	100%	100%
1.3.1.19		NPA039	PROTECCIÓN PRELIMINAR DE BARANDA Y BALAUSTRADA EXISTENTE, INCLUYE PROTECCIÓN EN YUMBOLÓN Y ENCAMISADO EN LÁMINA DE TRIPLEX. INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	11 días	30/05/2025	13/06/2025	100%	100%
1.3.1.20		NPA096	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES DE MANSARDA EN MORTERO Y MALLA CON VENA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE SEPARACIÓN DE MORTERO Y MALLA CON VENA PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	M2	10 días	24/06/2025	16/07/2025	100%	100%
1.4	COMPONENTE 3		DESMONTES Y DEMOLICIONES		80 días	17/05/2025	26/08/2025	100%	98%
1.4.1	08.01		DESMONTES Y RETIROS GENERALES		15 días	22/05/2025	10/06/2025	100%	100%
1.4.2		NPA095	DESMONTAJE DE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO 900LTS UBICADOS BAJO CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UN	5 días	13/06/2025	19/06/2025	100%	100%
1.4.3		NPA108	EMBALAJE PARA DISPOSICIÓN DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO - ANIVAMIANTO	M2	4 días	10/07/2025	15/07/2025	100%	100%
1.4.4	08.02		DEMOLICIONES GENERALES DE MUROS EN MAMPOSTERÍA		80 días	17/05/2025	26/08/2025	100%	97%
1.7	COMPONENTE 6		DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO ORIENTE		40 días	9/09/2025	28/10/2025	1%	13%
1.7.6	08.02.08	DEM017	1- DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE NIVEL 1 - CUERPO NORTE	M2	7 días	9/09/2025	17/09/2025	3%	100%
1.8	COMPONENTE 7		DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO CENTRAL		26 días	14/10/2025	14/11/2025	0%	15%
1.8.4	08.02.08	DEM017	5- DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE NIVEL 1	M2	7 días	14/10/2025	22/10/2025	0%	70%
1.9	COMPONENTE 8		DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO OCCIDENTAL		40 días	9/09/2025	28/10/2025	1%	26%
1.9.6	08.02.08	DEM017	1- DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE NIVEL 1 - CUERPO NORTE	M2	7 días	9/09/2025	17/09/2025	3%	100%
1.9.7			3- DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE NIVEL 1 - CUERPO SUR		7 días	25/09/2025	3/10/2025	0%	100%
1.37	COMPONENTE 37		OBRAS EXTERIORES		411 días	6/02/2025	6/07/2026	45%	45%
1.37.1			OBRAS EXTERIORES VARIAS		150 días	2/05/2025	4/11/2025	70%	70%
1.37.4	14.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM		400 días	6/02/2025	22/08/2026	45%	45%

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.
Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. CONCLUSIONES.

Las principales conclusiones sobre la gestión y el avance del proyecto durante el presente periodo, destacan avances administrativos, técnicos y operativos, así como los retos y acciones tomadas para asegurar el cumplimiento normativo y contractual.

Cumplimiento administrativo y documental

La coordinación entre el contratista y la interventoría fue constante, garantizando la trazabilidad documental de todas las acciones relevantes mediante la gestión oportuna de correspondencia, actas de comité y soportes legales. Se logró la remisión y respuesta adecuada de los oficios exigidos por contrato, y se formalizaron cambios de personal, modelador BIM y profesionales SST, con aval y registro ante la entidad.

Avance técnico de obra

Se consolidó el cierre de la etapa de preconstrucción, completando la apropiación de diseños y la validación de estudios de detalle. Se ejecutaron actividades técnicas como cerramientos provisionales, adecuaciones del campamento, instalaciones sanitarias y desmontajes de carpintería, barandillas y fachaleta, cumpliendo los cronogramas previstos. Los procedimientos de demoliciones, cortes y escarificación de muros para el refuerzo estructural avanzaron coordinadamente y con ajustes según observaciones de la interventoría.

Cumplimiento de compromisos y reuniones de comité

Las reuniones semanales de comité de seguimiento, documentaron la presentación de avance de obra, recepción y respuesta de observaciones y actualización de compromisos pendientes en los diversos componentes (estructural, ambiental, social, arqueológico, SST, hidráulico y eléctrico). Los porcentajes de avance físico general (alcanzando el 24%)

y programado se reportaron correctamente, observando ajuste documental ante desviaciones menores.

Gestión técnica y normativa

Se garantizó la validación de propuestas y memorias técnicas (refuerzo estructural, cimentaciones, sujeción de mansarda, sistema de apuntalamiento), conforme con lo recogido en los anexos y bajo la supervisión directa de los asesores y responsables. La matriz de riesgos y especificaciones técnicas se socializaron y documentaron para las actividades críticas como las demoliciones y los trabajos en altura.

Sostenibilidad y cumplimiento ambiental

Avanzó el manejo y disposición de residuos especiales (vidrio hospitalario y asbesto cemento), la mejora en señalización ambiental y la gestión de solicitud de permiso para poda de árboles y servicios sanitarios portátiles, conforme demanda regulatoria vigente.

Se presentaron inconvenientes en el reporte mensual de RCD a la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, debido a que dicha plataforma presentó fallas, causa ajena a nuestro alcance. Es importante mencionar que este inconveniente fue notificado por medio de correo electrónico, por parte de nuestra profesional ambiental, a su par de interventoría, según lo solicitado en su momento, con el fin de contar con el soporte y trazabilidad de esta novedad. Así mismo, se realizó una consulta mediante correo electrónico a la SDA, el día 21 de Agosto de 2025.

No obstante, una vez la plataforma entró en funcionamiento, se realizó la actualización de los reportes mensuales:


- Reporte de junio 2025: Información cargada en SDA, una vez habilitada la plataforma, con fecha de cargue 16 de septiembre.
- Informe Julio y Agosto 2025: Información cargada en SDA el 22 de septiembre, posterior a la obtención de los certificados RCD.

Gestión de arqueología.

El 19 de agosto el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, dio respuesta a la solicitud de cambio mayor que realizó la Asesora Arqueóloga del Consorcio LSV., dando aprobación para el adelantamiento de las excavaciones en las áreas externas a la edificación del Inmunológico. En el Anexo 8.16 se adjunta la Resolución 1064 de 2025 Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0769 de 09 de junio de 2025 que aprobó el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto "Intervención integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo reflejan una gestión integrada y colaborativa que asegura el cumplimiento del avance físico, la atención a las observaciones, la consolidación de documentación y la respuesta ágil a los retos emergentes en las diferentes especialidades del proyecto, en coordinación permanente con la interventoría y las entidades involucradas.

INFORME No. 8 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

SEPTIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 11
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 14
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 18
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 21
7. CONCLUSIONES. 23

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El Consorcio LSV ha mantenido una actitud de colaboración constante con la interventoría, sustentada en los principios de transparencia, reciprocidad y buena fe contractual. La programación y seguimiento semanal se realiza en conjunto, validando los indicadores y metas conforme a los análisis técnico-administrativos compartidos en mesas de trabajo y comités de seguimiento.

1. Seguimiento y Control Programático

El seguimiento del avance financiero y de obra se reporta semanalmente, e incorpora medidas correctivas ante desviaciones detectadas, como el incremento progresivo de personal y apertura de nuevos frentes críticos de trabajo.

El Consorcio ha remitido versiones actualizadas de informes técnicos y memorias de cálculo conforme a los requerimientos y observaciones de la interventoría, manteniendo la trazabilidad documental mediante entregas formales y mesas de revisión técnica.

Se realizan cruces de información entre los sistemas BIM y los avances reales en campo, lo cual facilita el monitoreo conjunto y la validación de los cortes periódicos por ambas partes.

2. Soluciones Administrativas y Trabajo en Equipo

Para responder a las observaciones y solicitudes, el Consorcio ajusta rápidamente los protocolos de ingreso, socializa medidas de seguridad y comparte avances estructurales, ambientales y de los demás componentes con la interventoría.

Se gestiona de manera coordinada la incorporación de personal especializado, como arqueólogos, en cumplimiento de requerimientos técnicos, así como la validación documental y afiliación ante entidades externas.

Los avances y retrasos se explican objetivamente en cada comité, precisando las causas, para procurar el equilibrio contractual y evitar inconvenientes derivados de factores exógenos.

3. Respuestas a Requerimientos y Propuestas de Mejora

El Consorcio LSV ha elaborado planes de mejora y ha presentado solicitudes formales para reconocer los impactos externos en la programación contractual. Se propone la convocatoria a mesas técnicas tripartitas (entidad contratante, interventora y consorcio LSV) para concertar ajustes integrales de plazos, alcances y equilibrar la ecuación contractual.

Se destaca la entrega oportuna de documentación técnica, ambiental, arqueológica y de seguridad, así como la disposición para la revisión conjunta y la solución armónica de observaciones en beneficio del proyecto.

4. Recomendaciones Administrativas.

Fortalecer el trabajo en equipo mediante la gestión continua de mesas técnicas y comités de seguimiento, garantizando la trazabilidad de decisiones y ajustes realizados.

Mantener el flujo documental formal y oportuno, permitiendo la validación rápida por la interventoría y una respuesta ágil a nuevos requerimientos.

Priorizar la concertación de ajustes contractuales en función de causas externas debidamente documentadas y reconocidas por todas las partes, para salvaguardar los intereses del proyecto y el equilibrio contractual.

Este informe refleja las medidas adoptadas por el Consorcio LSV y su disposición permanente para resolver los retos del proyecto en colaboración con la interventoría, procurando siempre un ambiente de trabajo en equipo y cumplimiento contractual.

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Barcleris Rengifo Caballero	Profesional HSE	$3´200.000	Por obra o labor
14	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
15	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor

16	Nicolás Arias Torres	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Ayudante de Obra
4	Daniel Eduardo Núñez Pérez (R)	Oficial de Obra
5	Luis Alfredo Rivero Ramos (R)	Oficial de Obra
6	Michael Steven Arango Bolívar (R)	Ayudante de obra
7	Edwin Alexander Pineda Imbachi (R)	Ayudante de obra
8	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
9	Jesús Eucaris Solano Cotera (IN)	Maestro de Obra
10	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista
11	Francisco Carrillo Sanchez	Oficial de Obra
12	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra
13	José de los Santos Rocha Gil (IN)	Oficial de obra
14	Cristian Yesid Veloza Robayo (IN)	Oficial de obra
15	Luis Manuel Ramos Ortega (IN)	Oficial de obra
16	Yeison Arbey Ramos Cotera (IN)	Oficial de obra
17	Carlos Andrés Ramos Cotera (IN)	Oficial de obra
18	Néstor Fernando Becerra Becerra (R)	Oficial de obra
19	Luis David Escobar Rocha (IN)	Oficial de obra
20	Jorge Luis Palacios Salas (IN)	Oficial de obra
21	José Manuel Rubio Franco (IN)	Ayudante de Obra
22	Johan Steven Carrillo Romero (IN)	Ayudante de Obra
23	Oscar Uriel Barrera Vera (R)	Ayudante de Obra
24	Julio Esteban Reyes Hernandez (R)	Ayudante de Obra
25	Luis Ángel Ávila González (IN)	Ayudante de Obra
26	Julio Esteban Reyes Hernández (R)	Ayudante de Obra
27	Juan Carlos Triana Carrillo (R)	Ayudante de Obra
28	Franklim de Jesús Gómez Julio (IN)	Ayudante de Obra
29	Claudio Andrés Trujillo Torres (IN)	Ayudante de Obra
30	Ergar Sarmiento Zúñiga (IN)	Ayudante de Obra

31	Oscar Andrés Cristancho González (R)	Ayudante de Obra
32	Pedro Andrés Triana Sánchez (IN)	Ayudante de Obra
33	Julio Carpio Pérez (IN)	Ayudante de Obra
34	Maicol Steven García Gómez (R)	Ayudante de Obra
35	Luis Alfredo Moscote Martínez (R)	Ayudante de Obra
36	José Gregorio Moscote Muñoz (IN)	Ayudante de Obra
37	Anthony Bravo Ospino (IN)	Ayudante de Obra
38	León Ángel Romero (IN)	Operador minicargador
39	Rafael Barbosa Avellaneda (IN)	Carpintero
40	Omar Luis Barbosa Avellaneda (IN)	Carpintero
42	Edicson Malambo Rodriguez	Oficial electricista
43	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
44	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Personal retirado durante en el mes. (IN) Personal ingresado durante el mes.

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2025, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, dos (02) maestros de obra, una (01) supervisora SST de contratista, doce (12) oficiales de obra, veinte (20) ayudantes de obra, un (01) oficial electricista, un (01) operador de minicargador, dos (02) carpinteros y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.17 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-340 del 8 de septiembre se hace Entrega del Desembolso No. 15 - Rubros No. 042 y 043- para trámite de Fiduciaria Bogotá-.	PAC-173-2025 / 11/09/2025 – RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-340 ENTREGA RUBROS # 15 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA.
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-341 del 8 de septiembre se remite el Procedimiento de demolición de losas, entrepisos y excavación manual.	Recibido.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-342 del 5 de septiembre se da Respuesta al comunicado PAC-162-2025. Arqueología.	Respuesta al comunicado PAC-162-2025. Arqueología.

4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-343 del 8 de septiembre se hace entrega de la descripción del estado de asta y su retiro.	Recibido.
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-344 del 8 de septiembre se da respuesta a comunicado PAC-154-2025. Aclaraciones a observaciones del informe de sanidad de maderas.	Respuesta a comunicado PAC-154-2025. Aclaraciones a observaciones del informe de sanidad de maderas.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-346 del 12 de septiembre se entrega de los Certificados Redam-Respuesta PAC-171-2025.	Respuesta PAC-171-2025. Entrega de los Certificados Redam
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-347 del 12 de septiembre se hace entrega del desembolso No. 16 - Rubros No. 045 - para trámite de Fiduciaria Bogotá.	PAC-174-2025 / 12/09/2025 – RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-347 ENTREGA RUBROS # 16 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA. PAC-188-2025 / 26/09/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-347 Entrega rubros # 16 Tramite Fiducia Bogotá.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-349 del 15 de septiembre se hace entrega del Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-350 del 16 de septiembre se remite oficio con Reiteración de necesidad de retiro de elementos desmontados.	Recibido.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-352 del 19 de septiembre se remite Ajustes al informe de análisis y modificación de los diseños.	Recibido.
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-353 del 19 de septiembre se remite soporte de radicación del cambio menor ante el ICANH.	Recibido.
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-354 del 20 de septiembre se entrega el Desembolso No. 17	Recibido.

	- Rubros No. 046, 047, 048 y 049- para trámite de Fiduciaria Bogotá	
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-355 del 19 de septiembre se da respuesta al comunicado PAC-177-2025. Tiempos de armado y funcionamiento de apuntalamiento, contención de muros de fachada y losas de entrepisos.	Respuesta al comunicado PAC-177-2025. Tiempos de armado y funcionamiento de apuntalamiento, contención de muros de fachada y losas de entrepisos.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-356 del 22 de septiembre se da respuesta al comunicado PAC-176-2025. Solicitud de requerimientos de las obligaciones contractuales del componente ambiental.	Respuesta al comunicado PAC-176-2025. Solicitud de requerimientos de las obligaciones contractuales del componente ambiental.
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-357 del 22 de septiembre se remite el soporte del Informe de Identificación de redes perimetrales.	Recibido.
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-358 del 23 de septiembre se remite la Actualización de Memorias de modificación estructural.	Recibido.
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-359 del 24 de septiembre se remiten las Aclaraciones a solicitud de obligaciones contractuales en respuesta a comunicado PAC-178-2025. Avance financiero y programación de obra. obligaciones técnicas. Personal de obra. Componente arqueológico.	Aclaraciones a solicitud de obligaciones contractuales en respuesta a comunicado PAC-178-2025. Avance financiero y programación de obra. obligaciones técnicas. Personal de obra. Componente arqueológico. PAC-194-2025 / 02/10/2025.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-360 del 23 de septiembre se remite la Declaración de movilización de equipos y personal.	Recibido.
19	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-361 del 23 de septiembre Informe de exploraciones del escudo, cartela, medallones y desmontaje de una gárgola.	Recibido.
20	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-362 del 24 de septiembre se da Respuesta al oficio PAC 180-2025, observaciones al Informe de redes.	Respuesta al oficio PAC 180-2025, observaciones al Informe de redes.

21	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-363 del 26 de septiembre se remite Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.	Recibido.
22	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-364 del 26 de septiembre se da Respuesta a comunicados PAC-183-2025 y PAC-184-2025. Actualización de Plan de Inversión y ejecución del Programa de Compras.	Respuesta a comunicados PAC-183-2025 y PAC-184-2025. Actualización de Plan de Inversión y ejecución del Programa de Compras.
23	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-365 del 26 de septiembre se realiza la Entrega del informe mensual del componente estructural correspondiente al mes de agosto 2025.	Recibido.
24	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-366 del 30 de septiembre se realiza Solicitud de retiro trampas de roedores.	PAC-191-2025 / 01/10/2025 Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-366. Estación de monitoreo y control de roedores N.º 06.
25	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-367 del 30 de septiembre se Entregan los Documentos del Supervisor (Recorredor) Lincon Ltda.	Recibido.
26	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-368 del 02 de octubre se Entrega Desembolso No. 18 - Rubros No. 050 y 051- para trámite de Fiduciaria Bogotá.	PAC-195-2025 / 03/10/2025 - Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-368 Entrega rubros # 18 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024.

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-173-2025 / 11/09/2025 –RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-340 ENTREGA RUBROS # 15 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA.	RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-340 ENTREGA RUBROS # 15 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA.
2	PAC-174-2025 / 12/09/2025 – RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-347 ENTREGA RUBROS # 16 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA.	RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-347 ENTREGA RUBROS # 16 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA.

3	PAC-176-2025 / 16/09/2025 – Solicitud de requerimientos de las obligaciones contractuales del componente ambiental.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-356 del 22 de septiembre se da respuesta al comunicado PAC-176-2025. Solicitud de requerimientos de las obligaciones contractuales del componente ambiental.
4	PAC-177-2025 / 17/09/2025 – Tiempos de armado y funcionamiento de apuntalamiento, contención de muros de fachada y losas de entrepisos.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-355 del 19 de septiembre se da respuesta al comunicado PAC-177-2025. Tiempos de armado y funcionamiento de apuntalamiento, contención de muros de fachada y losas de entrepisos.
5	PAC-178-2025 / 17/09/2025 – SOLICITUD REITERADA A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA NO 4344 DE 2024.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-359 del 24 de septiembre se remiten las Aclaraciones a solicitud de obligaciones contractuales en respuesta a comunicado PAC-178-2025. Avance financiero y programación de obra. obligaciones técnicas. Personal de obra. Componente arqueológico.
6	PAC-179-2025 / 18/09/2025 – Reiteración - Solicitud de entrega de informes mensuales del componente estructural.	Recibido.
7	PAC-180-2025 / 23/09/2025 – Respuesta a comunicación LVS-4344-2024-BTA-357 – observaciones al Informe de redes.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-362 del 24 de septiembre se da Respuesta al oficio PAC 180-2025, observaciones al Informe de redes.
8	PAC-181-2025 / 23/09/2025 – Solicitud de actualización del documento "implementación del plan de manejo arqueológico edificio inmunológico" y adecuación de espacio para laboratorio de arqueología, teniendo en cuenta las resoluciones ICANH 0769 y 1064 de 2025.	Recibido.
9	PAC-182-2025 / 23/09/2025 – Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-332, Solicitud para poda de individuos arbóreos.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-332, Solicitud para poda de individuos arbóreos.

10	PAC-183-2025 / 23/09/2025 –Suspensión de autorización de pagos anticipados hasta actualización de Plan de Inversión.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-364 del 26 de septiembre se da Respuesta a comunicados PAC-183-2025 y PAC-184-2025. Actualización de Plan de Inversión y ejecución del Programa de Compras.
11	PAC-184-2025 / 23/09/2025 – Posible incumplimiento en la ejecución del Programa de Compras.	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-364 del 26 de septiembre se da Respuesta a comunicados PAC-183-2025 y PAC-184-2025. Actualización de Plan de Inversión y ejecución del Programa de Compras.
12	PAC-185-2025 / 23/09/2025 – Observaciones a los documentos del Corte de Obra No 01.	Recibido.
13	PAC-187-2025 / 25/09/2025 – Solicitud reiterada de ampliación de plazo contractual y adición presupuestal.	Recibido.
14	PAC-188-2025 / 26/09/2025 – Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-347 Entrega rubros # 16 Tramite Fiducia Bogotá.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-347 Entrega rubros # 16 Tramite Fiducia Bogotá.
15	PAC-190-2025 / 01/10/2025 1. Observaciones al informe del diagnóstico del escudo, desmontaje del asta y desmontaje de la gárgola. 2. Observaciones a las pruebas de intervención tipo, acuerdo con los comentarios del ministerio. 3. Protocolo de documentación para el desmontaje de elementos ornamentales de la fachada.	Recibido.
16	PAC-191-2025 / 01/10/2025 Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-366. Estación de monitoreo y control de roedores N.º 06.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-366. Estación de monitoreo y control de roedores N.º 06.
17	PAC-192-2025 / 01/10/2025 Solicitud de documentación técnica y registros de materiales, equipos, herramientas.	Recibido.
18	PAC-193-2025 / 02/10/2025 - Observaciones al documento Procedimiento Desmonte gárgolas sobre cornisas Ver. 1.	Recibido.

19	PAC-194-2025 / 02/10/2025 - Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-359 / Aclaraciones a solicitud de obligaciones contractuales en respuesta a comunicado PAC-178-2025	Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-359 / Aclaraciones a solicitud de obligaciones contractuales en respuesta a comunicado PAC-178-2025
20	PAC-195-2025 / 03/10/2025 - Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-368 Entrega rubros # 18 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-368 Entrega rubros # 18 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Coordinación Técnica con la Interventoría.

El avance técnico se ha basado en el principio de colaboración y revisión conjunta con la interventoría. Las mesas técnicas han permitido concertar modificaciones de diseño, validar la pertinencia y alcance de nuevas actividades y asegurar la trazabilidad de los entregables exigidos en el contrato. Las observaciones recibidas se han atendido activamente, con entrega de documentos, ajustes a protocolos y socialización de soluciones.

2. Modificaciones y Ajustes de Diseño

Se realizó un proceso detallado de análisis técnico e implementación de modificaciones en los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, sistemas de detección y alarma contra incendios y especificaciones de restauración, ajustando los documentos y modelos BIM según observaciones concertadas con interventoría.

La revisión llevó a actualización de materiales, procesos y unidades de medición, garantizando cumplimiento normativo y eficiencia técnica; se modificaron especificaciones como la selección de bomba diésel para el sistema contra incendios, tras análisis conjunto de alternativas con la interventoría.

Se documentaron "ítems no previstos" en cada especialidad, con justificaciones técnicas y soportes que derivaron en presentación de mayores cantidades, nuevas actividades y recomendaciones de adición contractual consensuadas en comité.

3. Ejecución de Actividades y Soluciones Técnicas

Se avanzó en el armado y montaje del sistema de apuntalamiento especializado para muros de fachada, con protección del patrimonio y secuenciación constructiva aprobada en mesa técnica; los cronogramas se acordaron en reuniones de seguimiento con la interventoría.

Las actividades arqueológicas y ambientales avanzaron según requerimientos, con incorporación de personal profesional y entrega de reportes y memorias a la interventoría; ante obstáculos logísticos, se ajustaron fechas y métodos en coordinación permanente.

Se incrementó el personal operativo en obra y se asignaron cuadrillas a tareas críticas, priorizando el avance continuo, conforme a recomendaciones y observaciones de la interventoría.

4. Mesa Técnica y Plan de Mejora

Se presentó y ejecutó un plan de mejora con medidas correctivas y preventivas para optimizar la eficiencia técnica, incluyendo mayor personal, revisión de procesos y aceleración en actividades estructurales y de redes.

Las reuniones multidisciplinarias entre consorcio, interventoría y entidad contratante han abordado temas de coordinación interdisciplinaria, cronogramas y entrega de prototipos, incorporando observaciones y consensuando ajustes en tiempo real.

La gestión documental y respuesta a requerimientos se ha formalizado con entregas de informes, correos y solicitudes de revisión, permitiendo transparencia y trazabilidad técnica ante la interventoría.

5. Recomendaciones y Línea de Trabajo Técnico

Mantener la articulación operativa y documental con la interventoría en todos los aspectos técnicos críticos, ajustando soluciones ante nuevos retos y evidencias en campo.

Priorizar la ejecución de los planes de contingencia y mejora, gestionando adiciones de personal o recursos conforme a cronogramas y metas técnicas actualizadas en trabajo conjunto.

Fortalecer la socialización de avances y resultados técnicos mediante informes, modelos BIM y presentaciones periódicas, validando el enfoque colaborativo y la evolución del proyecto en función de los requerimientos contractuales.

Este informe técnico da cuenta de la gestión, avances y coordinación con la interventoría, evidenciando el trabajo conjunto y la respuesta técnica efectiva a los retos y observaciones del proyecto.

No.	DESCRIPCIÓN
1	Ítems y cantidades ejecutadas estimadas: 02.01.18 Desmontaje traslado a acopio para retiro de obra de cielo raso existente.....8.04 m2 02.01.33 Construcción de batería de baños para campamento.....4.00 Un 03.01.08 Desmontaje, traslado a acopio para retiro de obra de carpintería de ventanas. .....21.00 un 03.02.01 Demolición de divisiones en mampostería emax=20cm.....13.72 m2 03.02.02 Demolición de divisiones en mampostería e=de 20 a 40cm.....59.91 m2

	06.01.01 Demolición de columnas.....3.50 m3 06.01.02 Demolición de placa de contrapiso existente hmax=0.18 metros - demolición de anden en concreto.....36.94 m2 06.01.04 Demolición de placa de entrepiso existente h=0,35 metros.....38.09 m2 06.01.07 Corte en muros de mampostería, profundidad máxima de 15cm para embeber la estructura nueva en el muro.....45.92 ml 07.01.02 Demolición de placa de contrapiso existente hmax=0.18 metros - demolición de anden en concreto.....31.10 m2 08.01.04 Demolición de placa de entrepiso existente h=0,35 metros. .....38.09 m2 09.02.01 S/I de apuntalamiento temporal con paral metálico .....89.43 m2 09.02.02 Andamio de carga, torre de aproximadamente 10 metros de largo.....0.10 T/m 09.03.01 Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m.....18.22 m3 09.04.02 Trasiego dentro de la obra.....21.00 m2 09.08.01 Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 60000 psi.....1663.12 Kg 11.02.01 Suministro e instalación de apuntalamiento temporal con paral metálico .....79.70 m2 11.03.01 Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m.....2.20 m3 14.02.01 Implementación y modelado bim incluye computador, entorno común de datos, software (3d, 4d, 5d), coordinador, residente y 2 modeladores.....0.04 un 16.02.02 Restauración de ventanas de carpintería de madera con afectación mayor al 30% (n2).....2.60 Un 19.01.04 Demolición de todo tipo de pañetes.....29.01 m2 33.06.01 Desmonte de la totalidad de las gárgolas.....1.00 Un

Nota: * Los códigos reportados de los ítems corresponden a la versión del balance 1.

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. CONCLUSIONES.

El Consorcio LSV ha gestionado el proyecto con base en la reprogramación avalada, logrando avances cercanos a los indicadores previstos y reconociendo la importancia de mantener el ritmo de ejecución para cumplir con los compromisos contractuales establecidos en coordinación con la interventoría.

Se han reforzado los frentes críticos de obra mediante el incremento de personal operativo y la apertura de actividades específicas, atendiendo así, las observaciones planteadas en los comités de seguimiento, y mostrando la capacidad de respuesta para enfrentar los desafíos presentados.

La gestión integral de documentos y reportes, en estrecha comunicación y revisión conjunta con la interventoría, ha permitido dar trazabilidad a las acciones y garantizar el cumplimiento de solicitudes, fortaleciendo la transparencia y el trabajo en equipo.

Las actividades técnicas prioritarias, tales como demolición, apuntalamiento, restauración y desmontajes, se han desarrollado conforme a los cronogramas concertados, llevando a cabo análisis detallados sobre causas de adelanto y atraso para sustentar los ajustes requeridos.

Se ha velado por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizando inspecciones, capacitaciones y actualización protocolaria, promoviendo siempre la participación activa de todos los trabajadores y supervisión técnica, en cumplimiento de las normativas vigentes.

El Consorcio LSV destaca la efectiva articulación con la interventoría y la importancia de continuar con el desarrollo de mesas técnicas y comités periódicos para evaluar avances, identificar retos y consensuar estrategias de mejora en favor del éxito del proyecto.

Finalmente, se reafirma el compromiso de ejecutar los planes de contingencia requeridos, trabajando de la mano con la interventoría para cumplir con las metas pactadas y asegurar la calidad en la gestión integral del contrato.

INFORME No. 9 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.3. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.4. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.5. Trazabilidad de correspondencia enviada. 12
   4.6. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 16
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 20
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 23
7. CONCLUSIONES. 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.




Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se realizó vinculación de personal administrativo y operativo: Plantilla administrativa y operativa aprobada y vinculada. Se realizaron movimientos de ingreso y retiro de personal durante el período informado.

- Trazabilidad de Correspondencia: Se ha atendido la correspondencia oficial recibida, incluyendo respuestas y registros de solicitudes de la interventoría. Aquellas pendientes siguen en trámite para pronta resolución.

- Actas de Comité y Cumplimiento de Compromisos: Entrega de actas de comité, cumplimiento de compromisos como fortalecimiento de medidas de seguridad, entrega de Plan de Contingencia, dotaciones, y la atención a requerimientos documentales.

- Gestión Documental en Plataforma Trimble: En cumplimiento de las directrices contractuales, todas las gestiones se tramitan ahora exclusivamente en dicha plataforma.

- Actualización de Puntos Satélite de Información (PSI): Incorporación de datos aprobados por el Ministerio y atención a observaciones recientes.

- Reportes Administrativos y de Seguridad Social: Inclusión de listado de profesionales y asesores conforme a los requisitos del Ministerio y la interventoría.

- Entrega de informes, solicitudes y documentos contractuales: Entrega y actualización de documentos solicitados por la interventoría.

4.1. Actividades Técnicas:

- Ejecución del Plan de Contingencia: Avance de actividades priorizadas.

- Intervenciones en Carpintería y Bienes Muebles: Restauración, remoción, acopio, ajuste y clasificación de elementos desmontados bajo lineamientos documentales y técnicos de la interventoría, algunos inventarios en proceso de complemento.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Implementación y seguimiento a análisis de trabajo seguro, permisos, simulacro nacional de evacuación, acciones correctivas y seguimiento a indicadores de accidentalidad.

- Gestión Ambiental y Social: Gestión de RCD, disposición de residuos, seguimiento y atención en sitio, y acciones de mejora continua.

4.2. Respuestas y Observaciones a Solicitudes de Interventoría.

- Observaciones a balances y justificaciones técnicas: Se ajustaron y complementaron los documentos.

- Programación e informes de avance: El Cronograma y plan de contingencia ajustados han sido entregados.

- Solicitudes de aclaraciones, documentación y consecutivos.

- Inventario de elementos desmontados: Solicitud de inventario actualizado en trámite y ajustes de estado de conservación y clasificación en proceso.

- Gestión de permisos suplementarios de jornada: Permisos para trabajo extraordinario en trámite.

- Solicitudes reiterativas: Asuntos como el desplazamiento de cerramiento provisional, se encuentra en proceso de gestión, en espera de resolución por parte de la entidad competente.

El Consorcio LSV mantiene el cumplimiento de actividades administrativas, técnicas y legales.

Se han superado retrasos iniciales causados por procesos administrativos y trámites externos, mitigando el impacto mediante ajustes de programación y gestión de recursos adicionales según lo documentado.

Cualquier requerimiento pendiente de la interventoría será resuelto conforme a los procedimientos formales y gestión en plataforma Trimble.

4.3. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		

11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
14	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
15	Nicolás Arias Torres (R)	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales
16	Nora Lizeth Cifuentes Rueda (IN)	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.4. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Ayudante de Obra
4	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
5	Jesús Eucaris Solano Cotera	Maestro de Obra
6	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista
7	Wendy Tatiana Suarez (IN) (R)	Supervisora SST Contratista
8	Francisco Carrillo Sanchez	Oficial de Obra
9	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra
10	José de los Santos Rocha Gil	Oficial de obra
11	Cristian Yesid Veloza Robayo (R)	Oficial de obra
12	Luis Manuel Ramos Cotera	Oficial de obra
13	Yeison Arbey Ramos Cotera	Oficial de obra
14	Carlos Andrés Ramos Cotera	Oficial de obra
15	Luis David Escobar Rocha	Oficial de obra
16	Jorge Luis Palacios Salas	Oficial de obra
17	Venuil Gómez Torres (IN)	Oficial de obra
18	Cristian Camilo Barragán Romero (IN)	Oficial de obra
19	Darwin Miguel Villegas Paternina (IN)	Oficial de obra

20	José Manuel Rubio Franco	Ayudante de Obra
21	Johan Steven Carrillo Romero	Ayudante de Obra
22	Luis Ángel Ávila González	Ayudante de Obra
23	Franklim de Jesús Gómez Julio	Ayudante de Obra
24	Claudio Andrés Trujillo Torres	Ayudante de Obra
25	Ergar Sarmiento Zúñiga	Ayudante de Obra
26	Pedro Andrés Triana Sánchez	Ayudante de Obra
27	Julio Carpio Pérez (R)	Ayudante de Obra
28	José Gregorio Moscote Muñoz	Ayudante de Obra
29	Anthony Bravo Ospino	Ayudante de Obra
30	Elio José Fernández Sarmiento (IN)	Ayudante de Obra
31	Arnaldo José Hernandez Bello (IN)	Ayudante de Obra
32	Javier Antonio Hernández Martínez (IN)	Ayudante de Obra
33	Jonathan Enrique Trujillo Torres (IN)	Ayudante de Obra
34	Juan David Sarmiento Amaranto (IN)	Ayudante de Obra
35	Jorge Luis Rocha Castro (IN)	Ayudante de Obra
36	Luis Olmedo Ríos Pulgarín (IN)	Ayudante de Obra
37	Jesús Darío Álvarez Contreras (IN)	Ayudante de Obra
38	Brayan Estiven Rivas Hurtado (IN)	Ayudante de Obra
39	Luis Alfredo Moscote Martínez (IN)	Ayudante de Obra
40	Luis Felipe Muñoz Bedoya (IN)	Ayudante de Obra
42	Carlos Andrés Basa Ballesteros (IN)	Ayudante de Obra
43	David José Sarmiento Zuñiga (IN)	Ayudante de Obra
44	León Ángel Romero	Operador minicargador
45	Rafael Barbosa Avellaneda	Carpintero
46	Omar Luis Barbosa Avellaneda	Carpintero
47	Edicson Malambo Rodriguez	Oficial electricista
48	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
49	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Personal retirado durante en el mes. (IN) Personal ingresado durante el mes.

Durante el periodo del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2025, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, dos (02) maestros de obra, una (02) supervisoras SST de contratista, doce (12) oficiales de obra, veinticuatro (24) ayudantes de obra, un (01) oficial electricista, un (01) operador de minicargador, dos (02) carpinteros y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.16 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.5. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-369 del 6 de octubre se hace Entrega del Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de septiembre de 2025.	
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-370 del 7 de octubre se da Respuesta al Oficio PAC-192-2025_Envio de documentación técnica y registros de materiales, equipos, herramientas	Respuesta al Oficio PAC-192-2025_Envio de documentación técnica y registros de materiales, equipos, herramientas
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-371 del 7 de octubre se da Respuesta al comunicado PAC-193-2025. Observaciones al documento Procedimiento Desmonte gárgolas sobre cornisas Ver. 1	Respuesta al comunicado PAC-193-2025. Observaciones al documento Procedimiento Desmonte gárgolas sobre cornisas Ver. 1
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-372 del 8 de octubre se Envía soporte Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de septiembre de 2025	
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-373 del 8 de octubre se Envía la Programación de actividades en contingencia.	
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-374 del 9 de octubre se realiza Solicitud de trámite de permiso para labores los días sábados.	
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-375 del 9 de octubre / Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC- 198-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC- 198-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.

8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-376 del 10 de octubre se remite Hoja de vida Profesional BIM	
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-377 del 11 de octubre se hace Nueva solicitud de desmonte y retiros de trampas para roedores en respuesta a su comunicado PAC-191-2025 del 01/10/2025.	Respuesta a su comunicado PAC-191-2025 del 01/10/2025.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-378 del 14 de octubre se Remite propuesta intervención piloto fachada e intervención interna mansarda.	
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-379 del 14 de octubre se hace Entrega Desembolso No. 19 - Rubros No. 052, 053 y 054- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-380 del 15 de octubre se realiza nueva solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.	
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-382 del 15 de octubre se hace Entrega de los planos de Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.	
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-383 del 16 de octubre se hace Entrega de la nueva versión de Balance (V5.2), respuesta a PAC-205-2025	Respuesta a PAC-205-2025. Entrega de la nueva versión de Balance (V5.2).
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-384 del 16 de octubre se hace Entrega del Acta de reunión presencial del 17 de julio de 2025.	
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-385 del 17 de octubre se realiza Solicitud para desplazamiento de cerramiento costado occidental.	
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-386 del 17 de octubre se da Respuesta al comunicado PAC-204-2025. Programación de actividades en contingencia del proyecto.	Respuesta al comunicado PAC-204-2025. Programación de actividades en contingencia del proyecto.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-387 del 20 de octubre se hace Envío de la guía Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025.	

19	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-388 del 20 de octubre se Envía el Diseño de Mezclas para Concretos.	
20	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-389 del 20 de octubre se hace Entrega del Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo Mes de septiembre de 2025-	
21	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-390 del 21 de octubre se hace Entrega del Desembolso No. 19 - Rubros No. 052 y 053- para trámite de Fiduciaria Bogotá	
22	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-391 del 23 de octubre se da Respuesta al Oficio PAC-214-2025. Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.	Respuesta al Oficio PAC-214-2025. Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.
23	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-392 del 23 de octubre / Reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento provisional.	
24	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-393 del 23 de octubre se hace Entrega del Ajuste de programación de contingencia.	
25	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-394 del 24 de octubre se hace Entrega del Balance y programación ajustados a valor contractual.	
26	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-395 del 27 de octubre / Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	
27	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-396 del 27 de octubre se da Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-211-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-211-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los

		diseños como producto de la revisión realizada.
28	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-397 del 27 de octubre se da Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-199-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-199-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.
29	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-398 del 27 de octubre / Respuesta PAC-226-2025_Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.	Respuesta PAC-226-2025_Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.
30	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-399 del 28 de octubre / Nueva reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento provisional	
31	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-400 del 28 de octubre se hace Entrega del Desembolso No. 20 - Rubros No. 054, 055, 056, 057 y 058- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	
32	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-401 del 29 de octubre se hace Entrega Desembolso No. 21 - Rubros No. 059 y 060_V2- para trámite de Fiduciaria Bogotá-Contrato de Obra no. 4344-2024-	
33	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-402 del 24 de octubre / Respuesta a comunicado PAC-216-2025. APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA	Respuesta a comunicado PAC-216-2025. APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA
34	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-403 del 4 de noviembre / Respuesta a comunicado PAC-	Respuesta a comunicado PAC-227-2025. Requerimiento urgente por

	227-2025. Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.
35	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-404 del 4 de noviembre / Remisión de actas de comités.	Respuesta a PAC 224. Remisión de actas de comités.

4.6. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-196-2025 - 6/10/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-363. Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.	Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-363. Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.
2	PAC-197-2025 - 6/10/2025 – Observaciones de Balance presupuestal del proyecto.	
3	PAC-198-2025 - 7/10/2025 – Atención oficio LSV-4344-2024-BTA-002 del 01 de abril del 2025 - Propuesta de solución estructural, remitido el 23 de septiembre del 2025.	Atención oficio LSV-4344-2024-BTA-002 del 01 de abril del 2025 - Propuesta de solución estructural, remitido el 23 de septiembre del 2025.
4	PAC-199-2025 - 8/10/2025 – Solicitud de actualización de la propuesta estructural de intervención – inclusión de ajustes en elementos de mampostería con presencia de piedra embebida.	
5	PAC-200-2025 - 9/10/2025 – Observaciones a las condiciones de almacenamiento del acero de refuerzo en obra.	
6	PAC-201-2025 / 09/10/2025 – Observaciones a las condiciones de seguridad físicas de ejecución en obra.	
7	PAC-203-2025 / 09/10/2025 – Requerimiento de manejo documental únicamente por la plataforma Trimble.	

8	PAC-204-2025 / 10/10/2025 – Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-373. Programación de actividades en contingencia	Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-373. Programación de actividades en contingencia
9	PAC-205-2025 / 10/10/2025 – RESUMEN CONSOLIDADO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL DESMONTAJE DE LAS GÁRGOLAS.	
10	PAC-206-2025 / 10/10/2025 – Remisión oficio LSV-4344-2024-BTA-374, Solicitud de trámite de permiso para labores los sábados.	
11	PAC-207-2025 / 14/10/2025 – Observaciones a la comunicación Balance Actualizado + Soportes.	
12	PAC-208-2025 / 15/10/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-379 – Entrega Desembolso No. 19.	
13	PAC-209-2025 / 16/10/2025 – Remisión comunicación LSV-4344-2024-BTA-382 con asunto: Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-382 con asunto: Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.
14	PAC-210-2025 / 16/10/2025 – Remisión comunicación LSV-4344-2024-BTA-383 con asunto: Entrega de nueva versión de Balance de Obra	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-383 con asunto: Entrega de nueva versión de Balance de Obra
15	PAC-211-2025 / 17/10/2025 – Observaciones técnicas y contractuales – respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-375 "Propuesta Estructura 3 AF 4" del 09 de octubre del 2025.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-375 "Propuesta Estructura 3 AF 4" del 09 de octubre del 2025.
16	PAC-212-2025 / 16/10/2025 – Solicitud de información sobre retiro y disposición de estaciones de monitoreo y control de roedores.	
17	PAC-213-2025 / 17/10/2025 – Notificación de cambio de profesional Modelador BIM.	
18	PAC-214-2025 / 20/10/2025 – Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.	
19	PAC-215-2025 / 20/10/2025 – Observaciones de Balance presupuestal del proyecto.	

20	PAC-216-2025 / 20/10/2025 – APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA.	
21	PAC-217-2025 / 21/10/2025 – Remisión de link de acta parcial No 07 del Contrato de Interventoría No 4380 de 2024.	
22	PAC-218-2025 / 21/10/2025 / Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-390 Entrega rubros # 19 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-390 Entrega rubros # 19 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024
23	PAC-219-2025 / 22/10/2025 - Remisión solicitud desplazamiento de cerramiento provisional para ampliar área de trabajo en actividades de excavación y construcción de tanque y cuartos técnicos.	
24	PAC-220-2025 / 23/10/2025 RESPUESTA OFICIO-LSV-4344-2024-BTA-391, procedimiento de trabajo seguro para la excavación mecánica del tanque de agua.	RESPUESTA OFICIO LSV-4344-2024-BTA-391, procedimiento de trabajo seguro para la excavación mecánica del tanque de agua.
25	PAC-221-2025 / 24/10/2025 Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-393 – aval ajuste de programación de contingencia.	Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-393 – aval ajuste de programación de contingencia.
26	PAC-222-2025 / 24/10/2025 Seguimiento al oficio PAC-211-2025 y respuesta parcial LSV-375-2025 – Requerimientos estructurales pendientes	Seguimiento al oficio PAC-211-2025 y respuesta parcial LSV-375-2025 – Requerimientos estructurales pendientes.
27	PAC-223-2025 / 27/10/2025 Implementación de nomenclatura obligatoria para la gestión de tareas en la plataforma Trimble.	
28	PAC-224-2025 / 27/10/2025 Solicitud de Actas de Comité de Seguimiento de Obra No 30, 31 y 32.	
29	PAC-225-2025 / 27/10/2025 Solicitud de copias de documentos contractuales, jurídicos y pólizas.	

30	PAC-226-2025 / 27/10/2025 Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.	
31	PAC-227-2025 / 27/10/2025 Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	
32	PAC-228-2025 / 27/10/2025 Solicitud reiterada de orden y aseo, y reporte de daños a carpintería por mala praxis en la ejecución.	
33	PAC-229-2025 / 27/10/2025 Solicitud de reporte mensual y soporte de consumo y pago de energía eléctrica provisional.	
34	PAC-231-2025 / 28/10/2025 SOLICITUD INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTE 28-10-2025.	
35	PAC-232-2025 / 29/10/2025 RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-400 ENTREGA RUBROS # 20 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024.	
36	PAC-234-2025 / 30/10/2025 Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-399 – Nueva reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento.	
37	PAC-235-2025 / 30/10/2025 Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-395. Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-395. Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.
38	PAC-236-2025 / 30/10/2025 Solicitud de inventario de elementos desmontados actualizado y complementado.	
39	PAC-237-2025 / 30/10/2025 Observación reiterada Informe Mensual de Obra – Agosto y pasados.	
40	PAC-238-2025 / 30/10/2025 Documentos Acta Parcial de Pago # 8 Mes septiembre 2025.	
41	PAC-239-2025 / 05/11/2025 Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-403 -	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-403 - Respuesta a

	Respuesta a comunicado PAC-227-2025 - Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	comunicado PAC-227-2025 - Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades interdisciplinarias relacionadas con ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación del Edificio Inmunológico, siguiendo las especificaciones técnicas, estudios, planos y autorizaciones contractuales. Todas las intervenciones han sido coordinadas entre el Consorcio LSV, la interventoría y la Supervisión del Contrato, validando cada ítem y manteniendo una comunicación directa para la solución de observaciones técnicas.

5.1. Actividades técnicas ejecutadas

- Demoliciones controladas: Ejecución de demoliciones en placas de contrapiso, entrepisos, divisiones en mampostería y elementos no estructurales.
- Retiro de paños, columnas, carpinterías y cielorrasos existentes conforme a lo proyectado y autorizado.
- Excavaciones y cimentaciones: Excavación en zonas costado oriental, occidental y central para fundida de zapatas, conforme a los diseños.
- Intervención con corte manual, exploraciones y control de estabilidad de taludes según normativa vigente.
- Documentación y aplicación de mezclas de concreto ajustadas, conforme a especificaciones y ensayos presentados y avalados por la interventoría.

- Reforzamiento estructural: Armado de aceros para cimentación, columnas y pantallas conforme a los ajustes de diseño estructural.
- Suministro, almacenamiento y preparación de acero de refuerzo, con controles de calidad y protección.
- Montaje e instalación de apuntalamientos

- Instalación de apoyos temporales (apuntalamientos con parales metálicos) en muros y zonas críticas.
- Armado y supervisión del sistema de soporte para garantizar estabilidad durante demoliciones, excavaciones y fundida de elementos estructurales.

- Restauración y manejo de bienes muebles
- Desmonte, restauración, clasificación y almacenamiento controlado de carpinterías patrimoniales, inclusive prototipos de intervención en ventanas y puertas.
- Seguimiento y documentación del desmonte de gárgolas, embalaje y almacenamiento según procedimientos aprobados y sugerencias del Ministerio.

- Gestión de instalaciones técnicas
- Adecuación y avance en la ejecución de redes provisionales eléctricas y red de alcantarillado, integrando ajustes BIM y soluciones verificadas en campo.
- Gestión de residuos y medio ambiente
- Retiro de RCD, selección en sitio, disposición conforme a regulación ambiental y recomendaciones de la interventoría.
- Ejecución de acciones preventivas durante movimientos de madera, tuberías y otros elementos reutilizables o dados de baja.

- Cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo
- Participación en el Simulacro de evacuación nacional y acciones de mejora ante hallazgos.
- Respuesta y seguimiento a observaciones de la interventoría en equipos y materiales de protección personal y colectiva.

- Implementación y revisión BIM
- Modelado y actualización del entorno BIM para coordinación interdisciplinar, control de entregables y trazabilidad de ajustes documentales y técnicos.
- Gestión documental y trazabilidad
- Radicación, respuestas formales y carga de documentación en plataforma Trimble, según los lineamientos contractuales y observaciones.

El Consorcio LSV aclara que todas las solicitudes están siendo abordadas y tramitadas en coordinación con la interventoría y siguiendo la hoja de ruta aprobada. Se mantendrá permanente actualización hasta el cierre de todos los requerimientos, conforme la interacción en equipo entre Interventoría, Contratista y Ministerio.

5.2. Coordinación y trabajo en equipo

Todas las actividades han contado con la revisión, acompañamiento y recomendaciones de la interventoría y del Ministerio. El avance alcanzado refleja la articulación y el enfoque colaborativo entre las partes involucradas, permitiendo la solución de retos técnicos, la protección del patrimonio y la ejecución segura de cada hito constructivo.

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:
Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. CONCLUSIONES.

El proyecto de intervención integral en el Edificio Inmunológico avanzó conforme al cronograma de contingencia y las especificaciones técnicas, permitiendo la ejecución segura de actividades de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación, con validación permanente por parte de la interventoría y el Ministerio.

Se logró superar los retrasos iniciales derivados de trámites administrativos y externos, implementando el Plan de Contingencia, la gestión eficiente de recursos y la respuesta oportuna a las solicitudes técnicas y administrativas.

Las actividades interdisciplinarias (demoliciones, cimentaciones, montaje y restauración de bienes patrimoniales, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, modelado BIM, y manejo documental) fueron coordinadas eficazmente entre contratista, interventora y la supervisión del contrato, lo que ha permitido abordar retos técnicos y resolver observaciones relevantes.

Se continúa con el proceso de entrega de información y atención a solicitudes generadas por la interventoría, garantizando la trazabilidad y la transparencia contractual por medio de la plataforma documentaria oficial de Trimble.

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA: 19/11/2025	OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No: 4344-2024	PERIODO (desde - hasta): 6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR: $ 9.570.473.821,00	Nº ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
	1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 192.446.602,00		$ 268.307.409,00		$ 268.307.409,00		$ 268.307.409,00 $ -		$ 268.307.409,00	100,00%		$ 268.307.409,00	100,00%		$ -	0,00%
		PRELIMINARES				$ 66.690.205,00		$ 142.551.012,00		$ 142.551.012,00		$ 142.551.012,00 $ -		$ 142.551.012,00	100,00%		$ 142.551.012,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.21.00-01	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 49.049,00	1.167,00	$ 57.240.205,00	1.922,54	$ 94.298.566,00	1.922,54	$ 94.298.566,00	1.922,54	$ 94.298.566,00 $ -	1.922,54	$ 94.298.566,00	100,00%	1.922,54	$ 94.298.566,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-02	01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00 $ -	1,00	$ 9.450.000,00	100,00%	1,00	$ 9.450.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-100	01.01.03	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES SUPERIORES A 2M	UND	$ 13.500.000,00		$ -	1,00	$ 13.500.000,00	1,00	$ 13.500.000,00	1,00	$ 13.500.000,00 $ -	1,00	$ 13.500.000,00	100,00%	1,00	$ 13.500.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-101	01.01.04	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.	UND	$ 25.302.446,00		$ -	1,00	$ 25.302.446,00	1,00	$ 25.302.446,00	1,00	$ 25.302.446,00 $ -	1,00	$ 25.302.446,00	100,00%	1,00	$ 25.302.446,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00 $ -		$ 125.756.397,00	100,00%		$ 125.756.397,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-00	01.02.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00 $ -	0,20	$ 125.756.397,00	100,00%	0,20	$ 125.756.397,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ 204.204.337,00		$ 213.862.103,00		$ 213.862.092,00		$ 213.584.492,00 -$ 277.600,00		$ 213.584.492,00	100,00%		$ 213.584.492,00	100,00%		$ -	0,00%
		PRELIMINARES				$ 204.204.337,00		$ 213.862.103,00		$ 213.862.092,00		$ 213.584.492,00 -$ 277.600,00		$ 213.584.492,00	100,00%		$ 213.584.492,00	100,00%		$ -	0,00%
22.32.31.32-00	02.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 236.006,00	217,04	$ 51.222.742,00	173,63	$ 40.978.194,00	173,63	$ 40.978.194,00	173,63	$ 40.978.194,00 $ -	173,63	$ 40.978.194,00	100,00%	173,63	$ 40.978.194,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-01	02.01.02	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 245.364,00	80,00	$ 19.629.120,00	74,32	$ 18.236.041,00	74,32	$ 18.235.943,00	74,32	$ 18.235.943,00 $ -	74,32	$ 18.235.943,00	100,00%	74,32	$ 18.235.943,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.00-01	02.01.03	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00 $ -	1,00	$ 610.025,00	100,00%	1,00	$ 610.025,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.00-02	02.01.04	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00 $ -	1,00	$ 158.361,00	100,00%	1,00	$ 158.361,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-02	02.01.05	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 281.086,00	60,00	$ 16.865.192,00	59,00	$ 16.584.074,00	59,00	$ 16.584.074,00	59,00	$ 16.584.074,00 $ -	59,00	$ 16.584.074,00	100,00%	59,00	$ 16.584.074,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-01	02.01.06	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00 $ -	1,00	$ 588.789,00	100,00%	1,00	$ 588.789,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.51.13-00	02.01.07	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00 $ -	1,00	$ 3.356.413,00	100,00%	1,00	$ 3.356.413,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.10.00-01	02.01.08	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.101,00	2.861,38	$ 14.595.899,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-01	02.01.09	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.777,00	2.861,38	$ 5.084.672,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.11.13-00	02.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00 $ -	1,00	$ 4.793.419,00	100,00%	1,00	$ 4.793.419,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.26.21.00-00	02.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00 $ -	1,00	$ 37.439.624,00	100,00%	1,00	$ 37.439.624,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-02	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 32.501,00	205,00	$ 6.662.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.24.13-00	02.01.13	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 138.672,00	8,00	$ 1.109.376,00	60,00	$ 8.320.320,00	60,00	$ 8.320.320,00	60,00	$ 8.320.320,00 $ -	60,00	$ 8.320.320,00	100,00%	60,00	$ 8.320.320,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.26.16.13-00	02.01.14	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$ 25.025,00	10,00	$ 250.250,00	58,00	$ 1.451.450,00	58,00	$ 1.451.450,00	58,00	$ 1.451.450,00 $ -	58,00	$ 1.451.450,00	100,00%	58,00	$ 1.451.450,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-03	02.01.15	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.090,00	2.861,38	$ 11.703.044,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-01	02.01.16	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.821,00	52,00	$ 198.692,00	46,00	$ 175.766,00	46,00	$ 175.766,00	46,00	$ 175.766,00 $ -	46,00	$ 175.766,00	100,00%	46,00	$ 175.766,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-02	02.01.17	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 21.896,00	22,00	$ 481.712,00	16,00	$ 350.336,00	16,00	$ 350.336,00	16,00	$ 350.336,00 $ -	16,00	$ 350.336,00	100,00%	16,00	$ 350.336,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-07	02.01.18	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.893,00	848,12	$ 12.631.051,00	871,31	$ 12.976.352,00	871,31	$ 12.976.345,00	871,31	$ 12.976.345,00 $ -	871,31	$ 12.976.345,00	100,00%	871,31	$ 12.976.345,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-08	02.01.19	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.575,00	100,00	$ 1.557.500,00	20,00	$ 311.500,00	20,00	$ 311.500,00	20,00	$ 311.500,00 $ -	20,00	$ 311.500,00	100,00%	20,00	$ 311.500,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-09	02.01.20	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 6.731,00	128,95	$ 867.962,00	796,62	$ 5.362.023,00	796,62	$ 5.362.022,00	796,62	$ 5.362.022,00 $ -	796,62	$ 5.362.022,00	100,00%	796,62	$ 5.362.022,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-10	02.01.21	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.079,00	128,95	$ 1.041.787,00	202,37	$ 1.634.951,00	202,37	$ 1.634.947,00	202,37	$ 1.634.947,00 $ -	202,37	$ 1.634.947,00	100,00%	202,37	$ 1.634.947,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-11	02.01.22	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 9.788,00	128,95	$ 1.262.163,00	178,51	$ 1.747.253,00	178,51	$ 1.747.256,00	178,51	$ 1.747.256,00 $ -	178,51	$ 1.747.256,00	100,00%	178,51	$ 1.747.256,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-14	02.01.23	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.051,00	239,26	$ 2.883.322,00	36,74	$ 442.737,00	36,74	$ 442.742,00	36,74	$ 442.742,00 $ -	36,74	$ 442.742,00	100,00%	36,74	$ 442.742,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-17	02.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 70.615,00	59,00	$ 4.166.285,00	57,60	$ 4.067.424,00	57,60	$ 4.067.424,00	54,90	$ 3.876.764,00 -$ 190.660,00	54,90	$ 3.876.764,00	100,00%	54,90	$ 3.876.764,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-22	02.01.25	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 18.337,00	198,46	$ 3.639.161,00	110,25	$ 2.021.654,00	110,25	$ 2.021.654,00	110,25	$ 2.021.654,00 $ -	110,25	$ 2.021.654,00	100,00%	110,25	$ 2.021.654,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-19	02.01.26	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 23.212,00	54,93	$ 1.275.035,00	22,83	$ 529.910,00	22,83	$ 529.907,00	22,83	$ 529.907,00 $ -	22,83	$ 529.907,00	100,00%	22,83	$ 529.907,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-27	02.01.27	DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 29.026,00	4,48	$ 130.036,00	5,60	$ 162.515,00	5,60	$ 162.517,00	5,60	$ 162.517,00 $ -	5,60	$ 162.517,00	100,00%	5,60	$ 162.517,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-101	02.01.28	DESMONTE DE ACABADO EN PISO VINISOL (INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO)	M2	$ 18.256,00		$ -	81,48	$ 1.487.555,00	81,48	$ 1.487.554,00	81,48	$ 1.487.554,00 $ -	81,48	$ 1.487.554,00	100,00%	81,48	$ 1.487.554,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-102	02.01.29	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE TAPETE. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.900,00		$ -	57,47	$ 1.086.246,00	57,47	$ 1.086.240,00	57,47	$ 1.086.240,00 $ -	57,47	$ 1.086.240,00	100,00%	57,47	$ 1.086.240,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-103	02.01.30	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS DE BAÑOS Y COCINA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 44.946,00		$ -	3,00	$ 134.838,00	3,00	$ 134.838,00	3,00	$ 134.838,00 $ -	3,00	$ 134.838,00	100,00%	3,00	$ 134.838,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-104	02.01.31	DESMONTE MUEBLES DE CLOSET, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 53.175,00		$ -	6,00	$ 319.050,00	6,00	$ 319.050,00	6,00	$ 319.050,00 $ -	6,00	$ 319.050,00	100,00%	6,00	$ 319.050,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-107	02.01.32	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 48.300,00		$ -	165,00	$ 7.969.500,00	165,00	$ 7.969.500,00	163,20	$ 7.882.560,00 -$ 86.940,00	163,20	$ 7.882.560,00	100,00%	163,20	$ 7.882.560,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-100	02.01.33	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑO PARA CAMPAMENTO, INCLUYE, LAVAMANOS, ORINAL Y REDES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 3.559.676,00		$ -	6,00	$ 21.358.056,00	6,00	$ 21.358.056,00	6,00	$ 21.358.056,00 $ -	6,00	$ 21.358.056,00	100,00%	6,00	$ 21.358.056,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-108	02.01.34	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.974,00		$ -	41,63	$ 1.289.392,00	41,63	$ 1.289.386,00	41,63	$ 1.289.386,00 $ -	41,63	$ 1.289.386,00	100,00%	41,63	$ 1.289.386,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-109	02.01.35	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE PISO EN MADERA LAMINADA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 23.794,00		$ -	57,47	$ 1.367.527,00	57,47	$ 1.367.536,00	57,47	$ 1.367.536,00 $ -	57,47	$ 1.367.536,00	100,00%	57,47	$ 1.367.536,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.26.23-100	02.01.36	PROTECCIÓN PRELIMINAR DE BARANDA Y BALAUSTRADA EXISTENTE, INCLUYE PROTECCIÓN EN YUMBOLÓN Y ENCAMISADO EN LÁMINA DE TRIPLEX. INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 251.158,00		$ -	24,00	$ 6.028.706,00	24,00	$ 6.028.797,00	24,00	$ 6.028.797,00 $ -	24,00	$ 6.028.797,00	100,00%	24,00	$ 6.028.797,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-114	02.01.37	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES DE MANSARDA. INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA, SEPARACIÓN DE MORTERO Y MALLA CON VENA PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	M2	$ 28.632,00		$ -	140,88	$ 4.033.814,00	140,89	$ 4.033.819,00	140,89	$ 4.033.819,00 $ -	140,89	$ 4.033.819,00	100,00%	140,89	$ 4.033.819,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-116	02.01.38	DESMONTE DE LÁMPARAS Y EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN	UND	$ 183.112,00		$ -	12,00	$ 2.197.344,00	12,00	$ 2.197.344,00	12,00	$ 2.197.344,00 $ -	12,00	$ 2.197.344,00	100,00%	12,00	$ 2.197.344,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.07.01.50.91-10	02.01.39	SUJECIÓN PERIMETRAL PROVISIONAL PARA PARALES EN MADERA DE MANSARDA, INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 54.744,00		$ -	78,38	$ 4.290.944,00	78,38	$ 4.290.944,00	78,38	$ 4.290.944,00 $ -	78,38	$ 4.290.944,00	100,00%	78,38	$ 4.290.944,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				$ 81.223.244,00		$ 92.971.136,00		$ 91.088.091,00		$ 91.070.525,00 -$ 17.566,00		$ 91.070.525,00	100,00%		$ 91.070.525,00	100,00%		$ -	0,00%
		DESMONTES Y RETIROS				$ 3.124.098,00		$ 13.903.571,00		$ 11.302.341,00		$ 11.284.775,00 -$ 17.566,00		$ 11.284.775,00	100,00%		$ 11.284.775,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-03	03.01.01	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 50.474,00	1,00	$ 50.474,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-04	03.01.02	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.790,00	36,22	$ 282.154,00	45,50	$ 354.445,00	21,84	$ 170.134,00	21,84	$ 170.134,00 $ -	21,84	$ 170.134,00	100,00%	21,84	$ 170.134,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-05	03.01.03	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.027,00	14,00	$ 112.378,00	16,86	$ 135.335,00	16,86	$ 135.335,00	16,86	$ 135.335,00 $ -	16,86	$ 135.335,00	100,00%	16,86	$ 135.335,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-06	03.01.04	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.476,00	17,55	$ 96.104,00	32,10	$ 175.785,00	32,10	$ 175.785,00	32,10	$ 175.785,00 $ -	32,10	$ 175.785,00	100,00%	32,10	$ 175.785,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-12	03.01.05	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 47.125,00	2,00	$ 94.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ - $ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.02.41.91-13	03.01.06	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.947,00	29,34	$ 467.885,00	25,22	$ 402.130,00	25,22	$ 402.135,00	25,22	$ 402.135,00	$ -	25,22	$ 402.135,00	100,00%	25,22	$ 402.135,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-18	03.01.08	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 62.628,00	17,00	$ 1.064.676,00	60,20	$ 3.770.206,00	60,20	$ 3.770.206,00	60,20	$ 3.770.206,00	$ -	60,20	$ 3.770.206,00	100,00%	60,20	$ 3.770.206,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-20	03.01.09	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 21.103,00	45,31	$ 956.177,00	300,00	$ 6.330.900,00	185,47	$ 3.913.973,00	185,47	$ 3.913.973,00	$ -	185,47	$ 3.913.973,00	100,00%	185,47	$ 3.913.973,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-110	03.01.10	DESMONTE DEL ASTA, INCLUYE RETIRO	UND	$ 99.805,00		$ -	1,00	$ 99.805,00	1,00	$ 99.805,00	0,82	$ 82.239,00	-$ 17.566,00	0,82	$ 82.239,00	100,00%	0,82	$ 82.239,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-113	03.01.11	DESMONTAJE DE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO 500LTS UBICADOS BAJO CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 400.036,00		$ -	4,00	$ 1.600.144,00	4,00	$ 1.600.144,00	4,00	$ 1.600.144,00	$ -	4,00	$ 1.600.144,00	100,00%	4,00	$ 1.600.144,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-117	03.01.12	EMBALAJE PARA DISPOSICIÓN DE TEJAS Y DEMÁS ELEMENTOS EN ASBESTO CEMENTO QUE FORMAN PARTE DE LA CUBIERTA EN EL ANIMALARIO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2	$ 41.027,00		$ -	25,22	$ 1.034.821,00	25,22	$ 1.034.824,00	25,22	$ 1.034.824,00	$ -	25,22	$ 1.034.824,00	100,00%	25,22	$ 1.034.824,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		DEMOLICIONES				$ 15.220.947,00		$ 16.189.366,00		$ 16.907.551,00		$ 16.907.551,00	$ -		$ 16.907.551,00	100,00%		$ 16.907.551,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-32	03.02.01	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.356,00	485,54	$ 9.398.112,00	520,80	$ 10.080.564,00	561,77	$ 10.873.698,00	561,77	$ 10.873.698,00	$ -	561,77	$ 10.873.698,00	100,00%	561,77	$ 10.873.698,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-33	03.02.02	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 37.482,00	136,56	$ 5.118.542,00	144,83	$ 5.428.503,00	142,83	$ 5.353.554,00	142,83	$ 5.353.554,00	$ -	142,83	$ 5.353.554,00	100,00%	142,83	$ 5.353.554,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-35	03.02.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 27.739,00	25,39	$ 704.293,00	24,53	$ 680.299,00	24,53	$ 680.299,00	24,53	$ 680.299,00	$ -	24,53	$ 680.299,00	100,00%	24,53	$ 680.299,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ 62.878.199,00	100,00%		$ 62.878.199,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-00	03.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	4	**TANQUES Y CUARTOS TÉCNICOS (CORTE Y EXCAVACIONES)**				**$ 90.795.681,00**		**$ 186.673.062,00**		**$ 186.673.062,00**		**$ 186.673.062,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 186.673.062,00**	100,00%
		OTROS				$ -		$ 15.931.772,00		$ 15.931.772,00		$ 15.931.772,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 15.931.772,00	100,00%
	04.01.01	CORTE DE ASFALTO EN ÁREA DE TANQUE, PROFUNDIDAD HASTA 10CM	M	$ 25.417,00		$ -	65,00	$ 1.652.105,00	65,00	$ 1.652.105,00	65,00	$ 1.652.105,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,00	$ 1.652.105,00	100,00%
	04.01.02	DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE TANQUE, ESPESOR DE CARPETA HASTA 10CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	$ 56.778,00		$ -	251,50	$ 14.279.667,00	251,50	$ 14.279.667,00	251,50	$ 14.279.667,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	251,50	$ 14.279.667,00	100,00%
		EXCAVACIONES				$ 27.917.482,00		$ 107.863.091,00		$ 107.863.091,00		$ 107.863.091,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 107.863.091,00	100,00%
22.31.20.00-02	04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 32.976,00	846,60	$ 27.917.482,00	846,60	$ 27.917.482,00	846,60	$ 27.917.482,00	846,60	$ 27.917.482,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	846,60	$ 27.917.482,00	100,00%
22.31.20.00-100	04.02.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2m A 5m.; INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 24.084,00		$ -	625,98	$ 15.076.048,00	625,98	$ 15.076.048,00	625,98	$ 15.076.048,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	625,98	$ 15.076.048,00	100,00%
22.31.20.00-100	04.02.03	PERFILADO, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES CON MORTERO Y MALLA, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BERMAS Y CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOBREANCHO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	$ 169.948,00		$ -	215,00	$ 36.538.820,00	215,00	$ 36.538.820,00	215,00	$ 36.538.820,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	215,00	$ 36.538.820,00	100,00%
22.31.20.00-100	04.02.04	EVACUACIÓN Y MANEJO DE AGUAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE, INCLUYE MANGUERA, ACOPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	HR	$ 29.521,00		$ -	90,00	$ 2.656.890,00	90,00	$ 2.656.890,00	90,00	$ 2.656.890,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	90,00	$ 2.656.890,00	100,00%
22.31.20.00-02	04.02.05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	30,00	$ 1.230.420,00	625,98	$ 25.673.851,00	625,98	$ 25.673.851,00	625,98	$ 25.673.851,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	625,98	$ 25.673.851,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	04.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	5	**TANQUES Y CUARTOS TÉCNICOS (CONCRETO Y REFUERZO)**				**$ 300.743.438,00**		**$ 402.266.590,00**		**$ 402.266.590,00**		**$ 402.266.590,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 402.266.590,00**	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 34.230.763,00		$ 34.230.763,00		$ 34.230.763,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 34.230.763,00	100,00%
22.31.23.23.13-01	05.01.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	158,98	$ 8.583.171,00	158,98	$ 8.583.171,00	158,98	$ 8.583.171,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	158,98	$ 8.583.171,00	100,00%
22.31.23.23.13-02	05.01.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	116,00	$ 20.562.972,00	116,00	$ 20.562.972,00	116,00	$ 20.562.972,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,00	$ 20.562.972,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	05.01.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	23,15	$ 5.084.620,00	23,15	$ 5.084.620,00	23,15	$ 5.084.620,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,15	$ 5.084.620,00	100,00%
		TANQUE				$ 293.180.965,00		$ 368.035.827,00		$ 368.035.827,00		$ 368.035.827,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 368.035.827,00	100,00%
22.33.16.16-01	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.824.569,00	42,07	$ 76.759.618,00	64,07	$ 116.900.136,00	64,07	$ 116.900.136,00	64,07	$ 116.900.136,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	64,07	$ 116.900.136,00	100,00%
22.33.16.16-02	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.157.686,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,51	$ 91.723.232,00	100,00%
22.03.21.11-01	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	13.443,96	$ 122.111.489,00	16.950,00	$ 153.956.858,00	16.950,00	$ 153.956.858,00	16.950,00	$ 153.956.858,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16.950,00	$ 153.956.858,00	100,00%
22.32.31.32-00	05.02.04	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 236.006,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,96	$ 2.586.626,00	100,00%
22.33.16.16-100	05.02.05	TAPA EN ALFAJOR C.2,5mm 70x70 INCLUYE CONTRA MARCO	UND	$ 272.026,00		$ -	6,00	$ 1.632.156,00	6,00	$ 1.632.156,00	6,00	$ 1.632.156,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.632.156,00	100,00%
22.33.16.16-101	05.02.06	TAPA EN ALFAJOR C.2,5mm DE 3 HOJAS 1.85X4,30 INCLUYE CONTRA MARCO	UND	$ 1.236.819,00		$ -	1,00	$ 1.236.819,00	1,00	$ 1.236.819,00	1,00	$ 1.236.819,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.236.819,00	100,00%
	6	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO ORIENTE**				**$ 25.473.941,00**		**$ 34.300.841,00**		**$ 39.568.870,00**		**$ 39.568.870,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 39.568.870,00**	100,00%
		OTROS				$ 25.473.941,00		$ 34.300.841,00		$ 39.568.870,00		$ 39.568.870,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.568.870,00	100,00%
22.02.41.91-25	06.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	1,24	$ 300.281,00	3,93	$ 951.696,00	3,93	$ 951.696,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,93	$ 951.696,00	100,00%
22.02.41.91-28	06.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.954,00	105,40	$ 3.304.079,00	176,82	$ 5.542.954,00	176,82	$ 5.542.954,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	176,82	$ 5.542.954,00	100,00%
22.02.41.91-29	06.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	110,94	$ 4.568.287,00	131,63	$ 5.420.260,00	131,63	$ 5.420.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	131,63	$ 5.420.260,00	100,00%
22.02.41.91-30	06.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	212,92	$ 11.714.037,00	100,00%
22.02.41.91-31	06.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.766,00	-	$ -	7,21	$ 1.525.766,00	7,21	$ 1.525.766,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,21	$ 1.525.766,00	100,00%
22.02.41.91-34	06.01.06	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 56.301,00	5,67	$ 319.227,00	5,67	$ 319.227,00	5,67	$ 319.227,00	5,67	$ 319.227,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,67	$ 319.227,00	100,00%
22.02.41.91-100	06.01.07	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	312,90	$ 1.973.147,00	100,00%
22.02.41.91-115	06.01.08	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	156,45	$ 4.531.105,00	100,00%
22.02.41.91-105	06.01.09	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 287.936,00		$ -	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,41	$ 6.451.686,00	100,00%
22.02.41.91-111	06.01.10	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 189.832,00		$ -	6,00	$ 1.138.992,00	6,00	$ 1.138.992,00	6,00	$ 1.138.992,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.138.992,00	100,00%
	7	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO CENTRAL**				**$ 25.154.714,00**		**$ 23.468.292,00**		**$ 34.605.734,00**		**$ 34.605.734,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 34.605.734,00**	100,00%
		OTROS				$ 25.154.714,00		$ 23.468.292,00		$ 34.605.734,00		$ 34.605.734,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 34.605.734,00	100,00%
22.02.41.91-25	07.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	-	$ -	3,93	$ 951.697,00	3,93	$ 951.697,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,93	$ 951.697,00	100,00%
22.02.41.91-28	07.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.954,00	51,90	$ 1.626.961,00	176,82	$ 5.542.954,00	176,82	$ 5.542.954,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	176,82	$ 5.542.954,00	100,00%
22.02.41.91-29	07.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	81,94	$ 3.374.125,00	131,63	$ 5.420.260,00	131,63	$ 5.420.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	131,63	$ 5.420.260,00	100,00%
22.02.41.91-30	07.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.037,00	163,88	$ 9.016.186,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	212,92	$ 11.714.037,00	100,00%
22.02.41.91-31	07.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.766,00	-	$ -	7,21	$ 1.525.766,00	7,21	$ 1.525.766,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,21	$ 1.525.766,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Código:
Versión:
Fecha:

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.			
22.02.41.91-100	07.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	118,56	$ 747.639,00	118,56	$ 747.639,00	118,56	$ 747.639,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	118,56	$ 747.639,00	100,00%			
22.02.41.91-115	07.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	59,30	$ 1.717.447,00	59,30	$ 1.717.447,00	59,30	$ 1.717.447,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	59,30	$ 1.717.447,00	100,00%			
22.02.41.91-105	07.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 287.936,00		$ -	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,41	$ 6.451.686,00	100,00%			
22.02.41.91-111	07.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 267.124,00		$ -	2,00	$ 534.248,00	2,00	$ 534.248,00	2,00	$ 534.248,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 534.248,00	100,00%			
	8	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO OCCIDENTAL**				**$ 25.154.713,00**		**$ 33.911.118,00**		**$ 39.179.147,00**		**$ 39.179.147,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 39.179.147,00**	100,00%			
		OTROS				$ 25.154.713,00		$ 33.911.118,00		$ 39.179.147,00		$ 39.179.147,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.179.147,00	100,00%			
22.02.41.91-25	08.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	1,24	$ 300.282,00	3,93	$ 951.697,00	3,93	$ 951.697,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,93	$ 951.697,00	100,00%			
22.02.41.91-28	08.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.953,00	105,40	$ 3.304.078,00	176,82	$ 5.542.953,00	176,82	$ 5.542.953,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	176,82	$ 5.542.953,00	100,00%			
22.02.41.91-29	08.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	110,94	$ 4.568.287,00	131,63	$ 5.420.260,00	131,63	$ 5.420.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	131,63	$ 5.420.260,00	100,00%			
22.02.41.91-30	08.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.036,00	212,92	$ 11.714.036,00	212,92	$ 11.714.036,00	212,92	$ 11.714.036,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	212,92	$ 11.714.036,00	100,00%			
22.02.41.91-31	08.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.767,00	0,00	$ 1,00	7,21	$ 1.525.767,00	7,21	$ 1.525.767,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,21	$ 1.525.767,00	100,00%			
22.02.41.91-100	08.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	312,90	$ 1.973.147,00	100,00%			
22.02.41.91-115	08.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	156,45	$ 4.531.105,00	100,00%			
22.02.41.91-105	08.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 287.936,00		$ -	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	22,41	$ 6.451.686,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,41	$ 6.451.686,00	100,00%			
22.02.41.91-111	08.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 267.124,00		$ -	4,00	$ 1.068.496,00	4,00	$ 1.068.496,00	4,00	$ 1.068.496,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.068.496,00	100,00%			
	9	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO ORIENTE**				**$ 709.121.405,00**		**$ 670.493.029,00**		**$ 702.827.093,00**		**$ 702.827.093,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 702.827.093,00**	100,00%			
		OTROS				$ 159.851.301,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%			
22.02.43.16.13-00	09.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%			
22.05.30.00-01	09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 250.017,00	604,85	$ 151.222.782,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.05.30.00-02	09.01.03	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.926,00	604,85	$ 1.769.791,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.590,00	100,00%			
22.31.40.00-00	09.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.490,00	100,00%			
22.14.01.80-00	09.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%			
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.113.977,00		$ 6.113.977,00		$ 6.113.977,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.113.977,00	100,00%			
22.31.20.00-01	09.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	179,16	$ 5.401.137,00	179,16	$ 5.401.137,00	179,16	$ 5.401.137,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	179,16	$ 5.401.137,00	100,00%			
22.31.20.00-101	09.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN, INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%			
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 32.317.225,00		$ 38.338.490,00		$ 38.338.490,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 38.338.490,00	100,00%			
22.31.20.00-03	09.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	76,56	$ 3.140.032,00	223,37	$ 9.161.297,00	223,37	$ 9.161.297,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	223,37	$ 9.161.297,00	100,00%			
22.31.20.00-04	09.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%			
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 44.764.527,00		$ 67.225.041,00		$ 67.225.041,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 67.225.041,00	100,00%			
22.03.30.53-00	09.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	57,80	$ 2.153.570,00	57,80	$ 2.153.570,00	57,80	$ 2.153.570,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,80	$ 2.153.570,00	100,00%			
22.03.31.13-01	09.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,16	$ 36.437.503,00	100,00%			
22.03.31.13-02	09.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	5,43	$ 5.596.234,00	27,22	$ 28.056.748,00	27,22	$ 28.056.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,22	$ 28.056.748,00	100,00%			
22.03.31.13-03	09.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%			
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.942.119,00		$ 51.942.119,00		$ 51.942.119,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.942.119,00	100,00%			
22.03.31.13-04	09.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	20,25	$ 30.383.141,00	20,25	$ 30.383.141,00	20,25	$ 30.383.141,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,25	$ 30.383.141,00	100,00%			
22.03.31.13-05	09.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	12,19	$ 21.558.978,00	12,19	$ 21.558.978,00	12,19	$ 21.558.978,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,19	$ 21.558.978,00	100,00%			
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 177.886.224,00		$ 180.571.132,00		$ 180.571.132,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 180.571.132,00	100,00%			
22.03.31.13-06	09.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	39,63	$ 59.824.774,00	39,63	$ 59.824.774,00	39,63	$ 59.824.774,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	39,63	$ 59.824.774,00	100,00%			
22.03.31.13-07	09.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	18,70	$ 28.306.471,00	18,70	$ 28.306.471,00	18,70	$ 28.306.471,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,70	$ 28.306.471,00	100,00%			
22.03.31.13-08	09.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	16,50	$ 22.374.231,00	18,48	$ 25.059.139,00	18,48	$ 25.059.139,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,48	$ 25.059.139,00	100,00%			
22.03.31.13-100	09.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	221,00	$ 18.992.740,00	100,00%			
22.03.31.13-101	09.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	162,00	$ 4.148.172,00	100,00%			
22.03.31.13-102	09.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	543,24	$ 44.239.836,00	100,00%			
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%			
22.03.21.11-01	9.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%			
22.03.21.11-02	9.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%			
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 22.885.500,00	100,00%			
22.03.31.13-12	09.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,33	$ 22.885.500,00	100,00%			
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 18.865.387,00		$ 20.032.764,00		$ 20.032.764,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 20.032.764,00	100,00%			
22.31.23.23.13-01	09.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	21,62	$ 1.167.377,00	21,62	$ 1.167.377,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,62	$ 1.167.377,00	100,00%			
22.31.23.23.13-02	09.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	76,56	$ 13.571.562,00	76,56	$ 13.571.562,00	76,56	$ 13.571.562,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,56	$ 13.571.562,00	100,00%			
22.31.23.23.13-03	09.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%			
	10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO CENTRAL**				**$ 625.061.636,00**		**$ 638.870.431,00**		**$ 712.330.085,00**		**$ 712.330.085,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 712.330.085,00**	100,00%			
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%			
22.02.43.16.13-00	10.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%			
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.589,00	100,00%			
22.31.40.00-00	10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.489,00	100,00%			
22.14.01.80-00	10.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%			
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 5.221.927,00		$ 5.221.927,00		$ 5.221.927,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 5.221.927,00	100,00%			
22.31.20.00-01	10.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	149,57	$ 4.509.087,00	149,57	$ 4.509.087,00	149,57	$ 4.509.087,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	149,57	$ 4.509.087,00	100,00%			
22.31.20.00-101	10.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%			
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 31.930.463,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.568.910,00	100,00%			
22.31.20.00-03	10.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	67,13	$ 2.753.270,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	253,37	$ 10.391.717,00	100,00%			

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025	5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1	

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.31.20.00-04	10.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 31.949.665,00		$ 64.616.835,00		$ 64.616.835,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 64.616.835,00	100,00%
22.03.30.53-00	10.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	100,14	$ 3.731.116,00	100,14	$ 3.731.116,00	100,14	$ 3.731.116,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,14	$ 3.731.116,00	100,00%
22.03.31.13-01	10.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	14,55	$ 19.520.091,00	24,04	$ 32.251.751,00	24,04	$ 32.251.751,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,04	$ 32.251.751,00	100,00%
22.03.31.13-02	10.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	7,88	$ 8.121.238,00	27,22	$ 28.056.748,00	27,22	$ 28.056.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,22	$ 28.056.748,00	100,00%
22.03.31.13-03	10.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 18.748.669,00		$ 44.736.590,00		$ 44.736.590,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.736.590,00	100,00%
22.03.31.13-04	10.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	7,05	$ 10.577.834,00	18,12	$ 27.192.286,00	18,12	$ 27.192.286,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,12	$ 27.192.286,00	100,00%
22.03.31.13-05	10.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	4,62	$ 8.170.835,00	9,92	$ 17.544.304,00	9,92	$ 17.544.304,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,92	$ 17.544.304,00	100,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 82.607.650,00		$ 132.344.180,00		$ 139.070.010,00		$ 139.070.010,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 139.070.010,00	100,00%
22.03.31.13-06	10.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	32,67	$ 49.318.077,00	32,67	$ 49.318.077,00	32,67	$ 49.318.077,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,67	$ 49.318.077,00	100,00%
22.03.31.13-07	10.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	12,09	$ 18.300.814,00	12,09	$ 18.300.814,00	12,09	$ 18.300.814,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,09	$ 18.300.814,00	100,00%
22.03.31.13-08	10.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	13,52	$ 18.333.309,00	18,48	$ 25.059.139,00	18,48	$ 25.059.139,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,48	$ 25.059.139,00	100,00%
22.03.31.13-09	10.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	$ 1.354.498,00	4,47	$ 6.054.606,00	7,51	$ 10.172.280,00	7,51	$ 10.172.280,00	7,51	$ 10.172.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,51	$ 10.172.280,00	100,00%
22.03.31.13-100	10.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	157,00	$ 13.492.580,00	157,00	$ 13.492.580,00	157,00	$ 13.492.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	157,00	$ 13.492.580,00	100,00%
22.03.31.13-101	10.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	225,00	$ 5.761.350,00	225,00	$ 5.761.350,00	225,00	$ 5.761.350,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	225,00	$ 5.761.350,00	100,00%
22.03.31.13-102	10.07.07	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	208,33	$ 16.965.770,00	208,33	$ 16.965.770,00	208,33	$ 16.965.770,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	208,33	$ 16.965.770,00	100,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%
22.03.21.11-01	10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%
22.03.21.11-02	10.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 22.885.500,00	100,00%
22.03.31.13-12	10.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,33	$ 22.885.500,00	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.193.759,00		$ 17.634.045,00		$ 17.634.045,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.634.045,00	100,00%
22.31.23.23.13-01	10.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	8,16	$ 440.286,00	8,16	$ 440.286,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,16	$ 440.286,00	100,00%
22.31.23.23.13-02	10.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	67,13	$ 11.899.934,00	67,13	$ 11.899.934,00	67,13	$ 11.899.934,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	67,13	$ 11.899.934,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	10.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	10.11.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	11	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO OCCIDENTE**				**$ 556.822.331,00**		**$ 682.783.488,00**		**$ 682.783.474,00**		**$ 682.783.474,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 682.783.474,00**	100,00%
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%
22.02.43.16.13-00	11.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.589,00	100,00%
22.31.40.00-00	11.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.489,00	100,00%
22.14.01.80-00	11.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.133.874,00		$ 6.133.874,00		$ 6.133.874,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.133.874,00	100,00%
22.31.20.00-01	11.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	179,82	$ 5.421.034,00	179,82	$ 5.421.034,00	179,82	$ 5.421.034,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	179,82	$ 5.421.034,00	100,00%
22.31.20.00-101	11.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.568.910,00	100,00%
22.31.20.00-03	11.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	253,37	$ 10.391.717,00	100,00%
22.31.20.00-04	11.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 51.149.775,00		$ 51.149.761,00		$ 51.149.761,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.149.761,00	100,00%
22.03.30.53-00	11.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	62,38	$ 2.324.216,00	62,38	$ 2.324.216,00	62,38	$ 2.324.216,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	62,38	$ 2.324.216,00	100,00%
22.03.31.13-01	11.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,16	$ 36.437.503,00	100,00%
22.03.31.13-02	11.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	11,46	$ 11.810.836,00	11,46	$ 11.810.822,00	11,46	$ 11.810.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,46	$ 11.810.822,00	100,00%
22.03.31.13-03	11.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.468.809,00		$ 51.468.809,00		$ 51.468.809,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.468.809,00	100,00%
22.03.31.13-04	11.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	20,63	$ 30.953.293,00	20,63	$ 30.953.293,00	20,63	$ 30.953.293,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,63	$ 30.953.293,00	100,00%
22.03.31.13-05	11.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	11,60	$ 20.515.516,00	11,60	$ 20.515.516,00	11,60	$ 20.515.516,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,60	$ 20.515.516,00	100,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 177.249.816,00		$ 177.249.816,00		$ 177.249.816,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 177.249.816,00	100,00%
22.03.31.13-06	11.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	39,94	$ 60.292.745,00	39,94	$ 60.292.745,00	39,94	$ 60.292.745,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	39,94	$ 60.292.745,00	100,00%
22.03.31.13-07	11.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	18,06	$ 27.337.693,00	18,06	$ 27.337.693,00	18,06	$ 27.337.693,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,06	$ 27.337.693,00	100,00%
22.03.31.13-08	11.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	16,40	$ 22.238.630,00	16,40	$ 22.238.630,00	16,40	$ 22.238.630,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,40	$ 22.238.630,00	100,00%
22.03.31.13-100	11.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	221,00	$ 18.992.740,00	100,00%
22.03.31.13-101	11.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	162,00	$ 4.148.172,00	100,00%
22.03.31.13-102	11.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	543,24	$ 44.239.836,00	100,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%
22.03.21.11-01	11.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%
22.03.21.11-02	11.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.579.000,00	100,00%
22.03.31.13-12	11.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 23.579.000,00	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.915.235,00		$ 17.915.235,00		$ 17.915.235,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.915.235,00	100,00%
22.31.23.23.13-01	11.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-02	11.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	71,20	$ 12.621.410,00	71,20	$ 12.621.410,00	71,20	$ 12.621.410,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	71,20	$ 12.621.410,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	11.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%
	12	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**				**$ 28.058.384,00**		**$ 365.248.315,00**		**$ 365.248.315,00**		**$ 365.543.481,00**	**$ 295.166,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 365.543.481,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CUBIERTA				$ 28.058.384,00		$ 365.248.315,00		$ 365.248.315,00		$ 365.543.481,00	$ 295.166,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 365.543.481,00	100,00%
22.09.01.50-00	12.01.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 17.329,00	148,00	$ 2.564.692,00	124,74	$ 2.161.619,00	124,74	$ 2.161.619,00	124,74	$ 2.161.619,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	124,74	$ 2.161.619,00	100,00%
22.07.01.50.91-00	12.01.02	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$ 51.031,00	213,30	$ 10.884.912,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V. **FECHA:** 19/11/2025 **OBRA:** GRUPO 5. INMUNOLÓGICO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC **CONTRATO No:** 4344-2024 **PERIODO (desde - hasta):** 6/02/2025 5/10/2025

OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural. **VALOR:** $ 9.570.473.821,00 **Nº ACTA** 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.08.01.50-00	12.01.03	MANTENIMIENTO DE LUCARNAS Y REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DEL MARCO METÁLICO EXISTENTE. (RASPADO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (EXTERIORES) TONO "DELFINES AL ATARDECER" Y/O SIMILAR. TRATAMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA MUROS EN MAMPOSTERÍA	UND	$ 279.892,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 839.676,00	100,00%
22.08.01.52.-00	12.01.04	RESTITUCIÓN DE ÓCULOS D=1.20M EN CARPINTERÍA METÁLICA	UND	$ 367.069,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 7.341.380,00	100,00%
22.07.11.13-00	12.01.05	MANTO ASFÁLTICO PARA ACABADO DE CUBIERTA	M2	$ 49.191,00	127,98	$ 6.295.464,00	727,20	$ 35.771.451,00	727,20	$ 35.771.451,00	733,20	$ 36.066.617,00	$ 295.166,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	733,20	$ 36.066.617,00	100,00%
22.02.41.91-15	12.01.06	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.613,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 132.260,00	100,00%
22.08.01.52.-100	12.01.07	ADECUACIÓN DE VANO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓCULOS, INCLUYE ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DEL MISMO E INSTALACIÓN DEL ÓCULO AL INTERIOR Y EN CUBIERTA	UND	$ 4.302.664,00		$ -	20,00	$ 86.053.280,00	20,00	$ 86.053.280,00	20,00	$ 86.053.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 86.053.280,00	100,00%
22.07.11.13-100	12.01.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MANTO ASFÁLTICO EN CUBIERTA	M2	$ 30.174,00		$ -	354,59	$ 10.699.399,00	354,59	$ 10.699.399,00	354,59	$ 10.699.399,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	354,59	$ 10.699.399,00	100,00%
22.02.41.91-106	12.01.09	RETIRO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 38.788,00		$ -	292,43	$ 11.342.775,00	292,43	$ 11.342.775,00	292,43	$ 11.342.775,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	292,43	$ 11.342.775,00	100,00%
22.07.01.50.91-10	12.01.10	DESMONTE, LAVADO, TAPADO DE ORIFICIOS CON SOLDADURA DE ESTAÑO, APLICACIÓN DE PINTURA ESTAÑADA Y REINSTALACIÓN DE TEJA EN LATÓN TIPO SHINGLE, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	M2	$ 438.570,00		$ -	226,61	$ 99.384.348,00	226,61	$ 99.384.348,00	226,61	$ 99.384.348,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	226,61	$ 99.384.348,00	100,00%
22.07.01.50.91-10	12.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALTANTES DE TEJA SHINGLE EN ÁREAS DE ÓCULOS	UND	$ 39.309,00		$ -	440,00	$ 17.295.960,00	440,00	$ 17.295.960,00	440,00	$ 17.295.960,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	440,00	$ 17.295.960,00	100,00%
22.07.01.50.91-10	12.01.12	RESTITUCIÓN DE HOJA DE ACANTO, INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE Y CREACIÓN DE MOLDE, FABRICACIÓN DE HOJA NUEVA E INSTALACIÓN.	UND	$ 548.937,00		$ -	2,00	$ 1.097.874,00	2,00	$ 1.097.874,00	2,00	$ 1.097.874,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.097.874,00	100,00%
22.07.01.50.91-10	12.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LATÓN PARA REEMPLAZO DE PIEZAS CON UN ALTO NIVEL DE DETERIORO EN CUBIERTA, INCLUYE PINTURA Y FIJACIÓN. DESARROLLO HASTA 1.20M	M	$ 726.947,00		$ -	24,60	$ 17.882.896,00	24,60	$ 17.882.896,00	24,60	$ 17.882.896,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,60	$ 17.882.896,00	100,00%
22.06.11.00-100	12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACHIMBRE PARA CONFORMACIÓN DE MURO EN MANSARDA, INCLUYE INMUNIZADO	M2	$ 332.048,00		$ -	226,61	$ 75.245.397,00	226,61	$ 75.245.397,00	226,61	$ 75.245.397,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	226,61	$ 75.245.397,00	100,00%
	13	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - MADERA**				**$ 77.854.345,00**		**$ 299.910.986,00**		**$ 299.910.986,00**		**$ 299.910.986,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 299.910.986,00**	100,00%
		MADERA CUBIERTA				$ 77.854.345,00		$ 299.910.986,00		$ 299.910.986,00		$ 299.910.986,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 299.910.986,00	100,00%
22.02.41.91-16	13.01.01	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.141,00	126,11	$ 1.026.662,00	558,21	$ 4.544.388,00	558,21	$ 4.544.388,00	558,21	$ 4.544.388,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	558,21	$ 4.544.388,00	100,00%
22.06.15.16-01	13.01.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.093.479,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 6.280.437,00	100,00%
22.06.15.16-02	13.01.03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.005.036,00	15,00	$ 30.075.540,00	20,00	$ 40.100.720,00	20,00	$ 40.100.720,00	20,00	$ 40.100.720,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 40.100.720,00	100,00%
22.06.15.16-03	13.01.04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 886.924,00	3,00	$ 2.660.772,00	184,96	$ 164.045.463,00	184,96	$ 164.045.463,00	184,96	$ 164.045.463,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	184,96	$ 164.045.463,00	100,00%
22.06.15.16-04	13.01.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.283.173,00	6,00	$ 7.699.038,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.15.16-05	13.01.06	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 547.602,00	12,00	$ 6.571.224,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.15.16-06	13.01.07	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 753.272,00	4,00	$ 3.013.088,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.05.73-00	13.01.08	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)	M2	$ 11.116,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.846,67	$ 20.527.584,00	100,00%
22.02.41.91-111	13.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA SOLERA EN MADERA SAPÁN INMUNIZADA POR INMERSIÓN DE 18X18CM, INCLUYE CAJAS PARA ESPIGO	M	$ 523.678,00		$ -	123,00	$ 64.412.394,00	123,00	$ 64.412.394,00	123,00	$ 64.412.394,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	123,00	$ 64.412.394,00	100,00%
	14	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CIELO RASOS**				**$ 90.904.557,00**		**$ 135.001.416,00**		**$ 135.001.416,00**		**$ 135.001.416,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 135.001.416,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS				$ 28.026.358,00		$ 72.123.217,00		$ 72.123.217,00		$ 72.123.217,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 72.123.217,00	100,00%
22.06.01.10.91-03	14.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 340.483,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,78	$ 5.372.822,00	100,00%
22.06.01.10.91-04	14.01.02	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).	M	$ 13.260,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.690,74	$ 22.419.212,00	100,00%
22.06.01.10.91-05	14.01.03	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 55.135,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,25	$ 234.324,00	100,00%
22.06.01.10.91-10	14.01.04	MANTENIMIENTO DE BASE EN LISTON MACHIEMBRADO EN CUBIERTA (INCLUYE: LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE, APLICACIÓN DE SELLANTE Y LIMPIEZA)	M2	$ 144.444,00		$ -	292,43	$ 42.239.759,00	292,43	$ 42.239.759,00	292,43	$ 42.239.759,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	292,43	$ 42.239.759,00	100,00%
22.06.01.10.91-10	14.01.05	MÍNIMA DE REPARACIÓN DE MACHIMBRE HASTA 0,60m2, INCLUYE INMUNIZADO Y SELLADO	UND	$ 185.710,00		$ -	10,00	$ 1.857.100,00	10,00	$ 1.857.100,00	10,00	$ 1.857.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.857.100,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	14.02.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	15	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 327.876.229,00**		**$ 549.127.702,00**		**$ 442.012.904,00**		**$ 442.012.904,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 442.012.904,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA				$ 29.186.501,00		$ 52.505.629,00		$ 52.505.629,00		$ 52.505.629,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 52.505.629,00	100,00%
22.04.01.20.52-01	15.01.01	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$ 10.448,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.153,31	$ 12.049.783,00	100,00%
22.04.01.20.91-01	15.01.02	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 115.660,00	31,14	$ 3.601.652,00	164,77	$ 19.057.298,00	164,77	$ 19.057.298,00	164,77	$ 19.057.298,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	164,77	$ 19.057.298,00	100,00%
22.32.72.00-00	15.01.03	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 26.461,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	511,51	$ 13.535.066,00	100,00%
22.04.01.20.91-10	15.01.04	FACHADAS: RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	UND	$ 32.688,00		$ -	218,00	$ 7.125.984,00	218,00	$ 7.125.984,00	218,00	$ 7.125.984,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	218,00	$ 7.125.984,00	100,00%
22.04.01.20.91-10	15.01.05	RECOMPOSICIÓN DE ANTEPECHO EN PRIMER PISO EN ZONA DE ANIMALARIO CON LADRILLO PRENSADO LIVIANO COMPLETO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA, ESPESOR DE MURO HASTA 25CM, INCLUYE ANCLAJE	UND	$ 737.498,00		$ -	1,00	$ 737.498,00	1,00	$ 737.498,00	1,00	$ 737.498,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 737.498,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE FACHADA				$ 89.924.731,00		$ 246.815.920,00		$ 246.815.920,00		$ 246.815.920,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 246.815.920,00	100,00%
22.04.01.20.91-02	15.02.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$ 60.544,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	114,62	$ 6.939.553,00	100,00%
22.04.01.20.52-02	15.02.02	RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO	M2	$ 32.481,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 259.848,00	100,00%
22.04.05.13.91-00	15.02.03	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	M2	$ 43.341,00	0,60	$ 26.005,00	5,00	$ 216.705,00	5,00	$ 216.705,00	5,00	$ 216.705,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 216.705,00	100,00%
22.09.01.70.91-00	15.02.04	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA	M2	$ 28.119,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,09	$ 58.769,00	100,00%
22.04.01.40.91-01	15.02.05	ALFAÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M	$ 28.266,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,87	$ 1.013.901,00	100,00%
22.04.01.40.91-02	15.02.06	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 14.294,00	2,49	$ 35.592,00	6,00	$ 85.764,00	6,00	$ 85.764,00	6,00	$ 85.764,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 85.764,00	100,00%
22.04.01.40.52-00	15.02.07	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 15.059,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.295,00	$ 19.501.405,00	100,00%
22.04.01.40.91-03	15.02.08	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	M2	$ 42.836,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	771,00	$ 33.026.556,00	100,00%
22.04.01.40.91-04	15.02.09	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 103.597,00	280,54	$ 29.063.102,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.320,10	$ 136.758.897,00	100,00%
22.02.41.91-112	15.02.10	DESMONTE DE FACHALETA EN FACHADA	M2	$ 33.122,00		$ -	119,79	$ 3.967.684,00	119,79	$ 3.967.684,00	119,79	$ 3.967.684,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	119,79	$ 3.967.684,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.11	DESMONTE, RETIRO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN PIEDRA MUÑECA DE SILLARES SOBRE FACHADAS. ALTURA HASTA 50 CM, ESPESOR HASTA 20 CM	M	$ 1.679.631,00		$ -	11,00	$ 18.475.941,00	11,00	$ 18.475.941,00	11,00	$ 18.475.941,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 18.475.941,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAÍA EN PIEDRA MUÑECA, EN VANO DE ZONA DE ANIMALARIO. SIMILAR A LAS EXISTENTES SOBRE FACHADA SUR.	M	$ 2.963.781,00		$ -	1,47	$ 4.356.758,00	1,47	$ 4.356.758,00	1,47	$ 4.356.758,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,47	$ 4.356.758,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.13	RESANE EN PIEDRA PARA JUNTAS DE UNIÓN Y OTRAS PATOLOGÍAS	M2	$ 84.616,00		$ -	18,08	$ 1.529.857,00	18,08	$ 1.529.857,00	18,08	$ 1.529.857,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,08	$ 1.529.857,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.14	LIBERACIÓN DE LOS ALMOHADILLADOS EXISTENTES EN MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN FACHADA	M2	$ 45.136,00		$ -	98,80	$ 4.459.437,00	98,80	$ 4.459.437,00	98,80	$ 4.459.437,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,80	$ 4.459.437,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.04.01.40.91-100	15.02.15	RESTITUCIÓN DE ALMOHADILLADOS EN FACHADAS CON MORTERO DE CAL Y ARENA, ESPESOR PROMEDIO 5CM	M2	$ 134.986,00		$ -	98,80	$ 13.336.617,00	98,80	$ 13.336.617,00	98,80	$ 13.336.617,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,80	$ 13.336.617,00	100,00%
22.04.01.40.91-100	15.02.16	ELIMINACIÓN DE CAPA DE COLOR SOBRE ALMOHADILLADO Y EL REPERTORIO FORMAL DE LA FACHADA	M2	$ 293.895,00		$ -	2,00	$ 587.790,00	2,00	$ 587.790,00	2,00	$ 587.790,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 587.790,00	100,00%
22.04.01.40.91-100	15.02.17	ELIMINACIÓN DE CAPA DE COLOR SOBRE ALMOHADILLADO Y EL REPERTORIO FORMAL DE LA FACHADA	M	$ 206.206,00		$ -	4,00	$ 824.824,00	4,00	$ 824.824,00	4,00	$ 824.824,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 824.824,00	100,00%
22.04.01.40.91-100	15.02.18	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LOS ALMOHADILLADOS EN FACHADA	M2	$ 31.174,00		$ -	45,41	$ 1.415.614,00	45,41	$ 1.415.614,00	45,41	$ 1.415.614,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,41	$ 1.415.614,00	100,00%
		MAMPOSTERÍA				$ 12.528.062,00		$ 23.844.559,00		$ 23.844.559,00		$ 23.844.559,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.844.559,00	100,00%
22.04.21.19-00	15.03.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 62.980,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	182,84	$ 11.515.263,00	100,00%
22.03.31.13-10	15.03.02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.	M	$ 45.640,00	8,64	$ 394.330,00	89,17	$ 4.069.719,00	89,17	$ 4.069.719,00	89,17	$ 4.069.719,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,17	$ 4.069.719,00	100,00%
22.03.31.13-11	15.03.03	VIGUETA DE CIERRE PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.	M	$ 49.206,00	7,57	$ 372.489,00	112,86	$ 5.553.389,00	112,86	$ 5.553.389,00	112,86	$ 5.553.389,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	112,86	$ 5.553.389,00	100,00%
22.02.41.91-09	15.03.04	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 6.731,00	10,00	$ 67.310,00	110,00	$ 740.410,00	110,00	$ 740.410,00	110,00	$ 740.410,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,00	$ 740.410,00	100,00%
22.02.41.91-10	15.03.05	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.079,00	10,00	$ 80.790,00	60,00	$ 484.740,00	60,00	$ 484.740,00	60,00	$ 484.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 484.740,00	100,00%
22.02.41.91-11	15.03.06	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 9.788,00	10,00	$ 97.880,00	60,00	$ 587.280,00	60,00	$ 587.280,00	60,00	$ 587.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 587.280,00	100,00%
22.04.21.19-100	15.03.07	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M	$ 42.479,00		$ -	21,04	$ 893.758,00	21,04	$ 893.758,00	21,04	$ 893.758,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,04	$ 893.758,00	100,00%
		LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO				$ 76.800.729,00		$ 107.114.798,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.04.27.23-01	15.04.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 110.868,00	257,09	$ 28.503.054,00	193,28	$ 21.428.567,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-02	15.04.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 215.835,00	49,01	$ 10.578.073,00	48,77	$ 10.526.273,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-03	15.04.03	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 193.394,00	86,61	$ 16.749.854,00	86,61	$ 16.749.854,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-04	15.04.04	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 119.664,00	16,74	$ 2.003.175,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-05	15.04.05	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 75.807,00	13,67	$ 1.036.282,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-06	15.04.06	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS	M2	$ 75.996,00	10,55	$ 801.758,00	61,35	$ 4.662.355,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-07	15.04.07	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 199.532,00	18,21	$ 3.633.478,00	59,31	$ 11.834.243,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-08	15.04.08	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 122.925,00	107,66	$ 13.234.106,00	126,46	$ 15.545.096,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-09	15.04.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 82.841,00	3,15	$ 260.949,00	3,15	$ 260.949,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-100	15.04.10	MURO TIPO M9 EN DRY WALL RF, UNA CARA CON ESPESOR DE 10 CM Y ACABADO EN PINTURA ACRILICA "DÍAS DE OCIO", HASTA 3 MANOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M2	$ 124.154,00		$ -	28,40	$ 3.525.837,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-101	15.04.11	MURO TIPO M9 EN DRY WALL RF, UNA CARA CON ESPESOR DE 10 CM Y ACABADO EN PINTURA ACRILICA "DÍAS DE OCIO", HASTA 3 MANOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 87.270,00		$ -	15,06	$ 1.314.286,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-102	15.04.12	MURO TIPO M10 EN DRY WALL RF, DOS CARAS CON ESPESOR DE 12 CM Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 106.091,00		$ -	81,48	$ 8.644.613,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-103	15.04.13	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCHO DE MURO HASTA 10CM. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 79.532,00		$ -	51,03	$ 4.058.518,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-104	15.04.14	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M	$ 145.263,00		$ -	20,85	$ 3.028.734,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-105	15.04.15	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M	$ 107.468,00		$ -	15,04	$ 1.616.319,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-106	15.04.16	DILATACIÓN PLÁSTICA EN U PARA MUROS EN DRYWALL Y SUPERBOARD	M	$ 11.478,00		$ -	179,33	$ 2.058.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-107	15.04.17	REFUERZO EN MADERA DE 2"X4" PARA ANCLAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EN VANOS Y ANCLAJE DE SOPORTERÍA DE TV, ESTANTERÍA, A MUROS DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA COMO DRYWALL Y SUPERBOARD	M	$ 27.940,00		$ -	66,60	$ 1.860.804,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		ZÓCALOS				$ 589.410,00		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.09.67.23-01	15.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE	M	$ 51.253,00	11,50	$ 589.410,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		PAÑETE				$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 55.968.597,00	100,00%
22.04.05.13.23-00	15.06.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 28.890,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.937,30	$ 55.968.597,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	15.07.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	16	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 422.260.745,00**		**$ 481.400.258,00**		**$ 327.000.609,00**		**$ 327.000.609,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 327.000.609,00**	**100,00%**
		MUEBLES EN MADERA				$ 11.714.966,00		$ 8.775.564,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.12.51.83-01	16.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 69.383,00	7,30	$ 506.496,00	7,30	$ 506.496,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.11.26.16-00	16.01.02	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.499.695,00	5,60	$ 8.398.292,00	3,64	$ 5.458.890,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.12.51.83-02	16.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.	UND	$ 936.726,00	3,00	$ 2.810.178,00	3,00	$ 2.810.178,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA				$ 36.806.288,00		$ 111.236.907,00		$ 111.236.907,00		$ 111.236.907,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 111.236.907,00	100,00%
22.06.01.40.91-01	16.02.01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN	UND	$ 354.481,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	26,00	$ 9.216.506,00	100,00%
22.06.01.40.91-02	16.02.02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 486.070,00	15,00	$ 7.291.050,00	16,00	$ 7.777.120,00	16,00	$ 7.777.120,00	16,00	$ 7.777.120,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 7.777.120,00	100,00%
22.06.01.40.91-03	16.02.03	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 88.892,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 177.784,00	100,00%
22.06.01.40.91-04	16.02.04	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 1.009.303,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 3.027.909,00	100,00%
22.06.01.40.91-05	16.02.05	RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE VIDRIOS, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS	UND	$ 11.303.054,00	1,00	$ 11.303.054,00	2,00	$ 22.606.108,00	2,00	$ 22.606.108,00	2,00	$ 22.606.108,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 22.606.108,00	100,00%
22.08.14.13-00	16.02.06	REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 1.929.995,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 5.789.985,00	100,00%
22.06.01.40.91-10	16.02.07	DECAPADO, INMUNIZADO, LIJADO, CAMBIO DE HERRAJES EN VENTANERIA EXISTENTE, INCLUYE BOCEL PERIMETRAL	M2	$ 528.888,00		$ -	118,44	$ 62.641.495,00	118,44	$ 62.641.495,00	118,44	$ 62.641.495,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	118,44	$ 62.641.495,00	100,00%
		VENTANAS EN MADERA				$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 76.130.722,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 — 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.08.01.52.81-00	16.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA MACIZA. DOS HOJAS ABATIBLES O CUERPO FIJO. CON MÓDULOS DE VIDRIO 4MM CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. MONTANTE SUPERIOR FIJO CON DOS MÓDULOS DE VIDRIO O MÓDULO ENTABLERADO EN MADERA EN LA PARTE INFERIOR. ACABADO EN PINTURA EN BASE ACEITE MATE COLOR DELFINES DEL ATARDECER REF TR236-T PALETA DE COLORES PINTUCO O SIMILAR. VT02 1.12X3.13M VT03 0.39X1.80M VT08 1.20X2.83M	M2	$ 799.837,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	95,18	$ 76.130.722,00	100,00%
		PUERTAS EN MADERA				$ 16.387.086,00		$ 14.818.132,00		$ 162.521,00		$ 162.521,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.521,00	100,00%
22.08.14.29-00	16.04.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.93 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. P28	UND	$ 750.873,00	10,00	$ 7.508.730,00	10,00	$ 7.508.730,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.14.73-00	16.04.02	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. 2.40X.1.04M P29	UND	$ 1.568.954,00	2,00	$ 3.137.908,00	1,00	$ 1.568.954,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.14.76-00	16.04.03	PUERTA PLEGABLE EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO 6MM ESTÁNDAR PARA MUEBLE DE ASEO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE MECANISMO DESLIZANTE Y MANIJAS. DIMENSIONES: ALTO: 2.40M Y ANCHO: 1.22M P32	UND	$ 1.859.309,00	3,00	$ 5.577.927,00	3,00	$ 5.577.927,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.40.91-06	16.04.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 162.521,00	100,00%
		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA				$ 14.757.876,00		$ 11.504.264,00		$ 11.504.264,00		$ 11.504.264,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 11.504.264,00	100,00%
22.06.01.10.91-01	16.05.01	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.	M	$ 65.359,00	164,00	$ 10.718.876,00	19,08	$ 1.247.050,00	19,08	$ 1.247.050,00	19,08	$ 1.247.050,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,08	$ 1.247.050,00	100,00%
22.06.01.10.91-02	16.05.02	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.	UND	$ 201.950,00	20,00	$ 4.039.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.10.91-10	16.05.03	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE REJA ORNAMENTAL EN VENTANAS DE PISO 2, DIMENSIÓN 1.28M X 0.39M	UND	$ 466.237,00		$ -	22,00	$ 10.257.214,00	22,00	$ 10.257.214,00	22,00	$ 10.257.214,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 10.257.214,00	100,00%
		PUERTAS METÁLICAS				$ 32.499.158,00		$ 80.126.696,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.08.11.19-00	16.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.921.218,00	6,16	$ 17.983.018,00	22,46	$ 65.610.556,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.34.19-01	16.06.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.10X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. P27	UND	$ 2.449.762,00	2,00	$ 4.899.524,00	2,00	$ 4.899.524,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.13-00	16.06.03	PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. P30	UND	$ 2.786.440,00	2,00	$ 5.572.880,00	2,00	$ 5.572.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.34.19-02	16.06.04	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS) CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. HOJA EN ACERO GALVANIZADO Y VIDRIO CORTAFUEGOS MULTILAMINADO O CERÁMICO. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTO: 3.65 M. ANCHO: 1.1M. P26	UND	$ 4.043.736,00	1,00	$ 4.043.736,00	1,00	$ 4.043.736,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		PUERTAS EN PVC				$ 12.081.398,00		$ 13.703.438,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.08.15.00-00	16.07.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. P31	M2	$ 1.118.648,00	10,80	$ 12.081.398,00	12,25	$ 13.703.438,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		VENTANAS EN PVC				$ 94.094.706,00		$ 64.797.400,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.08.53.00-00	16.08.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.144.426,00	82,22	$ 94.094.706,00	56,62	$ 64.797.400,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		BARANDAS Y OTROS				$ 57.943.840,00		$ 30.462.430,00		$ 58.121.490,00		$ 58.121.490,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 58.121.490,00	100,00%
22.05.56.00-00	16.09.01	RESTITUCIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA EN CUBIERTA EN DIMENSIONES 0,80 X 0,60 M (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	UND	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 448.966,00	100,00%
22.05.52.13-01	16.09.02	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 543.400,00	92,61	$ 50.324.274,00	41,71	$ 22.665.214,00	92,61	$ 50.324.274,00	92,61	$ 50.324.274,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	92,61	$ 50.324.274,00	100,00%
22.05.52.13-02	16.09.03	BARANDA EN ALUMNIO. ALTURA 1.17M. PASAMANOS PERFIL HUECO REDONDO Ø45. ANCLAJE DE PASAMANOS EN PLATINA RECTANGULAR 120,6. MONTANTE PLATINA RECTANGULAR 40.12. INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO Y/O PARED.	M	$ 403.750,00	17,76	$ 7.170.600,00	18,20	$ 7.348.250,00	18,20	$ 7.348.250,00	18,20	$ 7.348.250,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,20	$ 7.348.250,00	100,00%
		VIDRIOS				$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.966.506,00	100,00%
22.08.01.81-00	16.10.01	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR	M2	$ 66.646,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	104,53	$ 6.966.506,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	16.11.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	17	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 230.208.796,00**		**$ 344.224.790,00**		**$ 31.614.399,00**		**$ 31.614.399,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 31.614.399,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN PISOS				$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.204.455,00	100,00%
22.04.01.40.91-05	17.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M2	$ 16.907,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	71,24	$ 1.204.455,00	100,00%
		PISOS				$ 229.004.341,00		$ 343.020.335,00		$ 30.409.944,00		$ 30.409.944,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 30.409.944,00	100,00%
22.09.66.13-01	17.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 39.124,00	81,95	$ 3.206.212,00	90,00	$ 3.521.160,00	90,00	$ 3.521.160,00	90,00	$ 3.521.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	90,00	$ 3.521.160,00	100,00%
22.09.66.13-02	17.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 32.687,00	748,38	$ 24.462.297,00	703,00	$ 22.978.961,00	703,00	$ 22.978.961,00	703,00	$ 22.978.961,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	703,00	$ 22.978.961,00	100,00%
22.09.30.13-01	17.02.03	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 110.343,00	58,15	$ 6.416.445,00	55,67	$ 6.142.795,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.30.13-02	17.02.04	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 99.679,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,80	$ 2.372.360,00	100,00%
22.06.42.16-00	17.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SAPAN	M2	$ 256.786,00	748,38	$ 192.173.507,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.67.23-02	17.02.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 32.480,00	11,50	$ 373.520,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.42.16-100	17.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SAPÁN E=1.8 CM MACHIEMBRADA RANURADA EN LA CARA INFERIOR, ACABADO PULIDO Y LACADO COLOR NATURAL SEMI MATE A DOS CAPAS, INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN MECÁNICA A LA PLACA	m2	$ 399.969,00		$ -	706,02	$ 282.386.113,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.30.13-100	17.02.08	S.E.I. GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE, H=8CM	M	$ 44.411,00		$ -	98,74	$ 4.385.142,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.42.16-101	17.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA SAPÁN E=1.8CM, H=10CM. ACABADO PULIDO Y LACADO COLOR NATURAL SEMI MATE	M	$ 42.217,00		$ -	466,55	$ 19.696.341,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.35.23-101	17.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA PARA TERRAZAS	M2	$ 43.827,33		$ -	35,08	$ 1.537.463,00	35,08	$ 1.537.463,00	35,08	$ 1.537.463,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,08	$ 1.537.463,00	100,00%
	18	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 53.585.689,00**		**$ 72.308.279,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%
		CIELO RASOS				$ 53.585.689,00		$ 72.308.279,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.09.20.00-01	18.01.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 100.761,00	49,02	$ 4.939.304,00	49,02	$ 4.939.304,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.07.46.46-00	18.01.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 107.235,00	43,29	$ 4.642.203,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-02	18.01.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 67.260,00	654,24	$ 44.004.182,00	669,23	$ 45.012.410,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-100	18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y/O TAPAS DE INSPECCIÓN 60X60CM SOBRE CIELO RASOS. INCLUYE MARCO	UND	$ 54.957,00		$ -	30,00	$ 1.648.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-101	18.01.05	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 88.254,00		$ -	16,90	$ 1.491.916,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.09.20.00-102	18.01.06	CIELORRASO EN DRYWALL RH DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	m2	$ 104.800,00		$ -	53,73	$ 5.630.904,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.09.20.00-103	18.01.07	CIELORRASO EN DRYWALL RH DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 86.111,00		$ -	3,32	$ 285.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.09.20.00-104	18.01.08	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 48.039,00		$ -	46,56	$ 2.236.696,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.09.20.00-105	18.01.09	DILATACIÓN PERIMETRAL PLÁSTICA TIPO Z EN CIELORASO	M	$ 16.090,00		$ -	687,54	$ 11.062.519,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
	19	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 144.855.261,00**		**$ 120.136.368,00**		**$ 15.299.323,00**		**$ 15.299.323,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 15.299.323,00**	100,00%		
		ESTUCO Y PINTURA				$ 144.855.261,00		$ 120.136.368,00		$ 15.299.323,00		$ 15.299.323,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 15.299.323,00	100,00%		
22.09.25.13-00	19.01.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 22.633,00	3.069,07	$ 69.462.261,00	2.134,88	$ 48.318.739,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.09.91.23-01	19.01.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 19.168,00	2.850,66	$ 54.641.451,00	1.782,77	$ 34.172.135,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.09.91.23-02	19.01.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 17.318,00	314,83	$ 5.452.226,00	352,41	$ 6.103.036,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.02.41.91-24	19.01.04	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.557,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.218,39	$ 15.299.323,00	100,00%		
22.09.91.23-100	19.01.05	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS SOBRE CIELORASO EN SUPERBOARD, DRYWALL O TECHOS ESTUCADOS.	M2	$ 21.682,00		$ -	749,15	$ 16.243.135,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
	20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS**				**$ 35.963.517,00**		**$ 145.432.616,00**		**$ 145.432.616,00**		**$ 145.432.616,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 145.432.616,00**	100,00%		
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS				$ 35.963.517,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 145.432.616,00	100,00%		
22.26.05.33.13-01	20.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 229.820,00	12,00	$ 2.757.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.33.71.19-01	20.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.336.021,00	12,00	$ 28.032.252,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-01	20.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	5,00	$ 172.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-02	20.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	14,00	$ 666.624,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-03	20.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	12,00	$ 571.392,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-04	20.01.06	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	8,00	$ 380.928,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-05	20.01.07	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	21,00	$ 723.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-06	20.01.08	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	18,00	$ 620.316,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-07	20.01.09	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO CASILLAS ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 1X10+1X10+1X12T CU LSZH.	M	$ 21.817,00	28,00	$ 610.876,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.19-08	20.01.10	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	21,00	$ 723.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.33.13-02	20.01.11	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.925,00	59,00	$ 703.575,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.26.05.33.13-10	20.01.12	TUBERIA PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 137.603,26		$ -	80,00	$ 11.008.261,00	80,00	$ 11.008.261,00	80,00	$ 11.008.261,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 11.008.261,00	100,00%		
22.33.71.19-100	20.01.13	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 276 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 3.047.991,19		$ -	1,00	$ 3.047.991,00	1,00	$ 3.047.991,00	1,00	$ 3.047.991,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 3.047.991,00	100,00%		
22.33.71.19-101	20.01.14	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 274 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 1.618.152,60		$ -	6,00	$ 9.708.916,00	6,00	$ 9.708.916,00	6,00	$ 9.708.916,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 9.708.916,00	100,00%		
22.26.05.19-100	20.01.15	ACOMETIDA EN B.T. DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TGD EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X500 MCM F+1X500 MCM+1X1/0T CU LSZH.	M	$ 974.898,80		$ -	85,00	$ 82.866.398,00	85,00	$ 82.866.398,00	85,00	$ 82.866.398,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	85,00	$ 82.866.398,00	100,00%		
22.26.05.19-101	20.01.16	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X1/0+1X2+1X6T CU LSZH.	M	$ 223.556,31		$ -	83,00	$ 18.555.174,00	83,00	$ 18.555.174,00	83,00	$ 18.555.174,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	83,00	$ 18.555.174,00	100,00%		
22.26.05.19-102	20.01.17	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBN EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.192.603,00	100,00%		
22.26.05.19-103	20.01.18	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.192.603,00	100,00%		
22.26.05.19-104	20.01.19	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS 20KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	8,00	$ 954.082,00	8,00	$ 954.082,00	8,00	$ 954.082,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 954.082,00	100,00%		
22.26.05.19-105	20.01.20	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBIL EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 619.477,00	100,00%		
22.26.05.19-106	20.01.21	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBEQ EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 619.477,00	100,00%		
22.26.05.19-107	20.01.22	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	30,00	$ 1.858.432,00	30,00	$ 1.858.432,00	30,00	$ 1.858.432,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 1.858.432,00	100,00%		
22.26.05.19-108	20.01.23	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE RIEGO o AGUA LLUVIA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	20,00	$ 729.539,00	20,00	$ 729.539,00	20,00	$ 729.539,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 729.539,00	100,00%		
22.26.05.19-109	20.01.24	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE AGUA POTABLE EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 364.770,00	100,00%		
22.26.05.19-110	20.01.25	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE EYECCIÓN EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+10N+1X10T CU LSZH.	M	$ 41.235,01		$ -	15,00	$ 618.525,00	15,00	$ 618.525,00	15,00	$ 618.525,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 618.525,00	100,00%		
22.26.05.19-111	20.01.26	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA BOMBA JOCKEY EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 364.770,00	100,00%		
22.26.05.33.13-10	20.01.27	DUCTO PVC DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 13.214,47		$ -	30,00	$ 396.434,00	30,00	$ 396.434,00	30,00	$ 396.434,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 396.434,00	100,00%		
22.26.05.33.13-10	20.01.28	DUCTO PVC DE 1" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 18.661,00		$ -	263,00	$ 4.907.844,00	263,00	$ 4.907.844,00	263,00	$ 4.907.844,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	263,00	$ 4.907.844,00	100,00%		
22.26.05.33.13-10	20.01.29	DUCTO PVC DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 26.818,04		$ -	80,00	$ 2.145.443,00	80,00	$ 2.145.443,00	80,00	$ 2.145.443,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 2.145.443,00	100,00%		
22.26.05.33.13-10	20.01.30	DUCTO EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 23.004,38		$ -	175,00	$ 4.025.767,00	175,00	$ 4.025.767,00	175,00	$ 4.025.767,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	175,00	$ 4.025.767,00	100,00%		
22.26.05.33.13-10	20.01.31	DUCTO EMT DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 51.222,06		$ -	5,00	$ 256.110,00	5,00	$ 256.110,00	5,00	$ 256.110,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 256.110,00	100,00%		
	21	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLEROS**				**$ 54.589.049,00**		**$ 54.836.524,00**		**$ 54.836.524,00**		**$ 54.836.524,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 54.836.524,00**	100,00%		
		TABLEROS				$ 54.589.049,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 54.836.524,00	100,00%		
22.33.71.26-01	21.01.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 33.229.375,00	1,00	$ 33.229.375,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.33.71.26-02	21.01.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 10.246.008,00	100,00%		
22.33.71.26-03	21.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 678.792,00	100,00%		
22.33.71.26-04	21.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 773.121,00	100,00%		
22.33.71.26-05	21.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 751.563,00	3,00	$ 2.254.689,00	1,00	$ 751.563,00	1,00	$ 751.563,00	1,00	$ 751.563,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 751.563,00	100,00%		
22.33.71.26-06	21.01.06	CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR. NO INCLUYE BREAKER	UND	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 135.171,00	100,00%		
22.33.71.26-07	21.01.07	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 4.000.416,00	1,00	$ 4.000.416,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%			
22.33.71.26-08	21.01.08	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 302.350,00	8,00	$ 2.418.800,00	6,00	$ 1.814.100,00	6,00	$ 1.814.100,00	6,00	$ 1.814.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.814.100,00	100,00%		
22.33.71.26-09	21.01.09	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.797,00	41,00	$ 852.677,00	99,00	$ 2.058.903,00	99,00	$ 2.058.903,00	99,00	$ 2.058.903,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	99,00	$ 2.058.903,00	100,00%		
22.33.71.26-100	21.01.10	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BY PASS PARA UPS, BREAKERS, CLAVIJAS PARA CONEXIÓN DE UPS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 35.036.805,37		$ -	1,00	$ 35.036.805,00	1,00	$ 35.036.805,00	1,00	$ 35.036.805,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 35.036.805,00	100,00%		

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.33.71.26-101	21.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 1.063.531,55		$ -	1,00	$ 1.063.532,00	1,00	$ 1.063.532,00	1,00	$ 1.063.532,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.063.532,00	100,00%
22.33.71.26-102	21.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 1.245.944,43		$ -	1,00	$ 1.245.944,00	1,00	$ 1.245.944,00	1,00	$ 1.245.944,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.245.944,00	100,00%
22.33.71.26-103	21.01.13	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 2X20A	UND	$ 65.914,95		$ -	3,00	$ 197.745,00	3,00	$ 197.745,00	3,00	$ 197.745,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 197.745,00	100,00%
22.33.71.26-104	21.01.14	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 139.139,95		$ -	6,00	$ 834.840,00	6,00	$ 834.840,00	6,00	$ 834.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 834.840,00	100,00%
	22	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SALIDAS**				$ 139.650.716,00		$ 169.753.808,00		$ 162.623.908,00		$ 162.623.908,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.623.908,00	100,00%
		SALIDAS				$ 139.650.716,00		$ 169.753.808,00		$ 162.623.908,00		$ 162.623.908,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.623.908,00	100,00%
22.02.41.91-23	22.01.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.661,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	123,00	$ 450.303,00	100,00%
22.26.05.19-09	22.01.02	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 163.942,00	187,00	$ 30.657.154,00	282,00	$ 46.231.644,00	282,00	$ 46.231.644,00	282,00	$ 46.231.644,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	282,00	$ 46.231.644,00	100,00%
22.26.05.19-10	22.01.03	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 165.772,00	38,00	$ 6.299.336,00	78,00	$ 12.930.216,00	78,00	$ 12.930.216,00	78,00	$ 12.930.216,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	78,00	$ 12.930.216,00	100,00%
22.26.05.19-11	22.01.04	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 174.762,00	97,00	$ 16.951.914,00	17,00	$ 2.970.954,00	17,00	$ 2.970.954,00	17,00	$ 2.970.954,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 2.970.954,00	100,00%
22.26.05.19-12	22.01.05	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 21.574,00	620,00	$ 13.375.880,00	140,00	$ 3.020.360,00	140,00	$ 3.020.360,00	140,00	$ 3.020.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	140,00	$ 3.020.360,00	100,00%
22.26.05.19-13	22.01.06	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.738,00	1.850,00	$ 25.415.300,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3.529,00	$ 48.481.402,00	100,00%
22.26.05.19-14	22.01.07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 167.004,00	26,00	$ 4.342.104,00	18,00	$ 3.006.072,00	18,00	$ 3.006.072,00	18,00	$ 3.006.072,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 3.006.072,00	100,00%
22.26.05.19-15	22.01.08	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 204.825,00	24,00	$ 4.915.800,00	10,00	$ 2.048.250,00	10,00	$ 2.048.250,00	10,00	$ 2.048.250,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.048.250,00	100,00%
22.26.05.19-16	22.01.09	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 138.040,00	5,00	$ 690.200,00	10,00	$ 1.380.400,00	10,00	$ 1.380.400,00	10,00	$ 1.380.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.380.400,00	100,00%
22.26.05.19-17	22.01.10	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 121.955,00	69,00	$ 8.414.895,00	76,00	$ 9.268.580,00	76,00	$ 9.268.580,00	76,00	$ 9.268.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,00	$ 9.268.580,00	100,00%
22.26.05.19-18	22.01.11	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA	UND	$ 93.892,00	85,00	$ 7.980.820,00	76,00	$ 7.135.792,00	76,00	$ 7.135.792,00	76,00	$ 7.135.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,00	$ 7.135.792,00	100,00%
22.26.05.19-19	22.01.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 71.440,00	16,00	$ 1.143.040,00	15,00	$ 1.071.600,00	15,00	$ 1.071.600,00	15,00	$ 1.071.600,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 1.071.600,00	100,00%
22.26.09.23-00	22.01.13	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.716.030,00	3,00	$ 14.148.090,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-20	22.01.14	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 243.294,00	20,00	$ 4.865.880,00	58,00	$ 14.111.052,00	58,00	$ 14.111.052,00	58,00	$ 14.111.052,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 14.111.052,00	100,00%
22.26.05.19-112	22.01.15	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO,TOMA EN CAJA ó AEREA con CLAVIJA y CABLE 3x14, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 34.278,36		$ -	208,00	$ 7.129.900,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-113	22.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA PVC 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 166.739,92		$ -	48,00	$ 8.003.516,00	48,00	$ 8.003.516,00	48,00	$ 8.003.516,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 8.003.516,00	100,00%
22.26.05.19-114	22.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 233.112,72		$ -	6,00	$ 1.398.676,00	6,00	$ 1.398.676,00	6,00	$ 1.398.676,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.398.676,00	100,00%
22.26.05.19-115	22.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CON POLO A TIERRA, 208V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 272.740,01		$ -	2,00	$ 545.480,00	2,00	$ 545.480,00	2,00	$ 545.480,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 545.480,00	100,00%
22.26.05.19-116	22.01.19	SALIDA BIFASICA PARA AIRE ACONDICIONADO; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE CAJA Y CABLE 3X12	UND	$ 242.090,01		$ -	1,00	$ 242.090,00	1,00	$ 242.090,00	1,00	$ 242.090,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 242.090,00	100,00%
22.26.05.19-117	22.01.20	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 163.760,71		$ -	2,00	$ 327.521,00	2,00	$ 327.521,00	2,00	$ 327.521,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 327.521,00	100,00%
	23	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**				$ 26.693.950,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.844.843,00	100,00%
		CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES				$ 26.693.950,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.844.843,00	100,00%
22.26.05.36-01	23.01.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 130.598,00	150,00	$ 19.589.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.36-02	23.01.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 45.250,00	157,00	$ 7.104.250,00	91,00	$ 4.117.750,00	91,00	$ 4.117.750,00	91,00	$ 4.117.750,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	91,00	$ 4.117.750,00	100,00%
22.26.05.36-100	23.01.03	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 CM PREGALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES	M	$ 105.085,57		$ -	163,00	$ 17.128.948,00	163,00	$ 17.128.948,00	163,00	$ 17.128.948,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	163,00	$ 17.128.948,00	100,00%
22.26.05.36-101	23.01.04	BANDEJA TIPO DUCTO DE 20 CM EN PREGALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X80 MM PARA SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 144.773,89		$ -	163,00	$ 23.598.145,00	163,00	$ 23.598.145,00	163,00	$ 23.598.145,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	163,00	$ 23.598.145,00	100,00%
	24	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN**				$ 126.799.054,00		$ 79.560.030,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
		ILUMINACIÓN				$ 126.799.054,00		$ 79.560.030,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-01	24.01.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 54.784,00	10,00	$ 547.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-02	24.01.02	LUMINARIA ORBIS COLGATE EN ESCALERA 120V, 50W	UND	$ 5.010.099,00	3,00	$ 15.030.297,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-03	24.01.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 492.463,00	62,00	$ 30.532.706,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-04	24.01.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 185.562,00	40,00	$ 7.422.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-05	24.01.05	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 760.404,00	95,00	$ 72.238.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-06	24.01.06	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 79.027,00	13,00	$ 1.027.351,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-101	24.01.07	LED BALA 15W NW MV JUPITER 4000K 1303lm	UND	$ 224.907,68		$ -	56,00	$ 12.594.830,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-102	24.01.08	PANEL PFM G6 300x1200 36W 4000K 4680lm	UND	$ 230.327,71		$ -	9,00	$ 2.072.949,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-103	24.01.09	SLIM PLAFON PFM 12W/840 RND 4000K 1100lm	UND	$ 69.693,23		$ -	2,00	$ 139.386,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-104	24.01.10	SLIM PLAFON PFM 12W/865 RND 4000K 1100lm	UND	$ 71.121,23		$ -	3,00	$ 213.364,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-105	24.01.11	INSERT PFM 12W/865 RND 6500K 1100lm	UND	$ 69.455,23		$ -	29,00	$ 2.014.202,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-106	24.01.12	INSERT PFM 18W/865 RND 6500K 1800lm	UND	$ 70.466,73		$ -	14,00	$ 986.534,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-107	24.01.13	INSERT PFM 18W/840 RND 6500K 1800lm	UND	$ 70.466,73		$ -	4,00	$ 281.867,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-108	24.01.14	MULTIROUND 40W/840 4000K 4300lm	UND	$ 690.590,71		$ -	47,00	$ 32.457.763,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-109	24.01.15	LED SPOT 7W DL MV 6500K 560lm	UND	$ 58.585,24		$ -	6,00	$ 351.511,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-110	24.01.16	SPOTLIGHT 10W/840 36D G2 4000K 800lm	UND	$ 107.282,03		$ -	16,00	$ 1.716.512,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-111	24.01.17	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL 4000K 4000lm	UND	$ 241.297,68		$ -	12,00	$ 2.895.572,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-112	24.01.18	LED HERMETICA 36W DL UNV 6500K 4500lm	UND	$ 218.257,68		$ -	10,00	$ 2.182.577,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-113	24.01.19	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K	UND	$ 186.441,40		$ -	17,00	$ 3.169.504,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-114	24.01.20	AVISO DE SALIDA ST LED EMERGENCIA 120V 90MIN LUZ VERDE	UND	$ 162.626,40		$ -	40,00	$ 6.505.056,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-115	24.01.21	SPAZIO PLUS LSP325SLXP DE SOBREPONER 1h IP42 IK04 2.5W 250lm	UND	$ 315.045,54		$ -	17,00	$ 5.355.774,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-116	24.01.22	SPAZIO PLUS DE INSCRUSTAR LSP325SLXP 2.5W 250lm	UND	$ 273.381,26		$ -	21,00	$ 5.741.006,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-117	24.01.23	LED EMERG APLIQUE 4W 6000K 345lm	UND	$ 176.324,68		$ -	5,00	$ 881.623,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	25	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ 7.625.457,00		$ 13.509.652,00		$ 13.702.124,00		$ 13.702.124,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 13.702.124,00	100,00%
		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO				$ 7.625.457,00		$ 13.509.652,00		$ 13.702.124,00		$ 13.702.124,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 13.702.124,00	100,00%
22.26.41.00-01	25.01.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 294.854,00	4,00	$ 1.179.416,00	5,00	$ 1.474.270,00	5,00	$ 1.474.270,00	5,00	$ 1.474.270,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 1.474.270,00	100,00%
22.26.41.00-02	25.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 91.107,00	65,00	$ 5.921.955,00	120,00	$ 10.932.840,00	120,00	$ 10.932.840,00	120,00	$ 10.932.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 10.932.840,00	100,00%
22.26.41.00-03	25.01.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 55.269,00	6,00	$ 331.614,00	11,00	$ 607.959,00	11,00	$ 607.959,00	11,00	$ 607.959,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 607.959,00	100,00%
22.26.41.00-04	25.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 192.472,00	1,00	$ 192.472,00	-	$ -	1,00	$ 192.472,00	1,00	$ 192.472,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 192.472,00	100,00%
22.26.41.00-100	25.01.05	BARRAJE DE TIERRAS PARA CUARTO TECNICO 30XSCM, INCLUYE AISLADORES Y PERFORACIÓN CON SU TORNILLERIA	UND	$ 494.583,16		$ -	1,00	$ 494.583,00	1,00	$ 494.583,00	1,00	$ 494.583,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 494.583,00	100,00%
	26	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 61.504.296,00		$ 81.819.177,00		$ 33.539.844,00		$ 33.539.844,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 33.539.844,00	100,00%
		SISTEMAS DE COMUNICACIONES				$ 16.857.594,00		$ 33.574.047,00		$ 1.802.417,00		$ 1.802.417,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.802.417,00	100,00%
22.33.71.19-02	26.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 539.645,00	1,00	$ 539.645,00	0,00	$ -	1,00	$ 539.645,00	1,00	$ 539.645,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 539.645,00	100,00%
22.27.05.39-00	26.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 90.198,00	12,00	$ 1.082.376,00	14,00	$ 1.262.772,00	14,00	$ 1.262.772,00	14,00	$ 1.262.772,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 1.262.772,00	100,00%
22.27.10.00-01	26.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 122.525,00	71,00	$ 8.699.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.10.00-02	26.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.843,00	480,00	$ 3.284.640,00	4173,00	$ 28.555.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.10.00-03	26.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA S800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 45.798,00	71,00	$ 3.251.658,00	82,00	$ 3.755.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 30.898.129,00		$ 30.898.129,00		$ 29.127.649,00		$ 29.127.649,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 29.127.649,00	100,00%
22.28.31.46-00	26.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 387.702,00	48,00	$ 18.609.696,00	48,00	$ 18.609.696,00	48,00	$ 18.609.696,00	48,00	$ 18.609.696,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	48,00	$ 18.609.696,00	100,00%
22.28.31.53.13-01	26.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)	UND	$ 479.509,00	9,00	$ 4.315.581,00	9,00	$ 4.315.581,00	9,00	$ 4.315.581,00	9,00	$ 4.315.581,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 4.315.581,00	100,00%
22.28.31.53.13-02	26.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)	UND	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 6.202.372,00	100,00%
22.28.05.13.23-00	26.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.836,00	180,00	$ 1.770.480,00	180,00	$ 1.770.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA CCTV				$ 4.778.304,00		$ 8.376.732,00		$ 1.863.456,00		$ 1.863.456,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.863.456,00	100,00%

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.28.05.13.13-01	26.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 77.644,00	21,00	$ 1.630.524,00	24,00	$ 1.863.456,00	24,00	$ 1.863.456,00	24,00	$ 1.863.456,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 1.863.456,00	100,00%
22.28.05.13.13-02	26.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.843,00	460,00	$ 3.147.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.28.05.13.13-10	26.03.03	CABLE UTP CAT 6	M	$ 6.432,42		$ -	916,00	$ 5.892.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.28.05.13.13-10	26.03.04	JACK CATEGORÍA 6 PARA CAMARA IP	UND	$ 25.882,33		$ -	24,00	$ 621.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA				$ 8.970.269,00		$ 8.970.269,00		$ 746.322,00		$ 746.322,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 746.322,00	100,00%
22.27.51.19-01	26.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)	UND	$ 124.387,00	6,00	$ 746.322,00	6,00	$ 746.322,00	6,00	$ 746.322,00	6,00	$ 746.322,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	6,00	$ 746.322,00	100,00%
22.27.51.19-02	26.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	UND	$ 237.892,00	1,00	$ 237.892,00	1,00	$ 237.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-03	26.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 471.955,00	6,00	$ 2.831.730,00	6,00	$ 2.831.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-04	26.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES	UND	$ 4.206.820,00	1,00	$ 4.206.820,00	1,00	$ 4.206.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-05	26.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 4.407,00	215,00	$ 947.505,00	215,00	$ 947.505,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
	27	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 136.136.866,00**		**$ 143.966.373,00**		**$ 143.966.373,00**		**$ 143.966.373,00**	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 143.966.373,00**	100,00%
		PVC PRESIÓN				$ 17.165.819,00		$ 18.752.917,00		$ 18.752.917,00		$ 18.752.917,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 18.752.917,00	100,00%
22.22.05.16-01	27.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"	UND	$ 35.127,00	2,00	$ 70.254,00	2,00	$ 70.254,00	2,00	$ 70.254,00	2,00	$ 70.254,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 70.254,00	100,00%
22.22.11.13-04	27.01.02	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.653,00	135,60	$ 2.800.547,00	135,60	$ 2.800.547,00	135,60	$ 2.800.547,00	135,60	$ 2.800.547,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	135,60	$ 2.800.547,00	100,00%
22.22.05.16-02	27.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.649,00	42,00	$ 573.258,00	42,00	$ 573.258,00	42,00	$ 573.258,00	42,00	$ 573.258,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,00	$ 573.258,00	100,00%
22.22.05.16-03	27.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 16.429,00	4,00	$ 65.716,00	4,00	$ 65.716,00	4,00	$ 65.716,00	4,00	$ 65.716,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 65.716,00	100,00%
22.22.05.16-04	27.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.496,00	2,00	$ 18.992,00	2,00	$ 18.992,00	2,00	$ 18.992,00	2,00	$ 18.992,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 18.992,00	100,00%
22.22.05.16-05	27.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.649,00	5,00	$ 68.245,00	5,00	$ 68.245,00	5,00	$ 68.245,00	5,00	$ 68.245,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 68.245,00	100,00%
22.22.05.23-01	27.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 16.429,00	3,00	$ 49.287,00	3,00	$ 49.287,00	3,00	$ 49.287,00	3,00	$ 49.287,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 49.287,00	100,00%
22.22.11.13-05	27.01.08	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 21.339,00	95,10	$ 2.029.339,00	95,10	$ 2.029.339,00	95,10	$ 2.029.339,00	95,10	$ 2.029.339,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	95,10	$ 2.029.339,00	100,00%
22.22.05.16-06	27.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 8.117,00	50,00	$ 405.850,00	50,00	$ 405.850,00	50,00	$ 405.850,00	50,00	$ 405.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 405.850,00	100,00%
22.22.05.16-07	27.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 12.374,00	10,00	$ 123.740,00	10,00	$ 123.740,00	10,00	$ 123.740,00	10,00	$ 123.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 123.740,00	100,00%
22.22.05.16-08	27.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"	UND	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.135,00	100,00%
22.22.05.16-09	27.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"	UND	$ 7.863,00	2,00	$ 15.726,00	2,00	$ 15.726,00	2,00	$ 15.726,00	2,00	$ 15.726,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 15.726,00	100,00%
22.22.05.16-10	27.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"	UND	$ 9.135,00	2,00	$ 18.270,00	2,00	$ 18.270,00	2,00	$ 18.270,00	2,00	$ 18.270,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 18.270,00	100,00%
22.22.05.23-02	27.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 37.393,00	3,00	$ 112.179,00	3,00	$ 112.179,00	3,00	$ 112.179,00	3,00	$ 112.179,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 112.179,00	100,00%
22.22.11.13-06	27.01.15	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 18.065,00	41,30	$ 746.085,00	41,30	$ 746.085,00	41,30	$ 746.085,00	41,30	$ 746.085,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,30	$ 746.085,00	100,00%
22.22.05.16-11	27.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.577,00	11,00	$ 61.347,00	11,00	$ 61.347,00	11,00	$ 61.347,00	11,00	$ 61.347,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 61.347,00	100,00%
22.22.05.16-12	27.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 14.544,00	2,00	$ 29.088,00	2,00	$ 29.088,00	2,00	$ 29.088,00	2,00	$ 29.088,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 29.088,00	100,00%
22.22.05.16-13	27.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.805,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.610,00	100,00%
22.22.05.16-14	27.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.805,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.610,00	100,00%
22.22.05.23-03	27.01.20	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 27.994,00	5,00	$ 139.970,00	8,00	$ 223.952,00	8,00	$ 223.952,00	8,00	$ 223.952,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 223.952,00	100,00%
22.22.05.19-01	27.01.21	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.823,00	100,00%
22.22.05.19-02	27.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 670.526,00	1,00	$ 670.526,00	2,00	$ 1.341.052,00	2,00	$ 1.341.052,00	2,00	$ 1.341.052,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.341.052,00	100,00%
22.22.05.23-04	27.01.23	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 53.538,00	100,00%
22.22.11.13-07	27.01.24	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54.782,00	2,00	$ 109.564,00	3,00	$ 164.346,00	3,00	$ 164.346,00	3,00	$ 164.346,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 164.346,00	100,00%
22.22.11.13-08	27.01.25	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.823,00	100,00%
22.22.11.13-09	27.01.26	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.631,00	75,50	$ 1.180.141,00	75,50	$ 1.180.141,00	75,50	$ 1.180.141,00	75,50	$ 1.180.141,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	75,50	$ 1.180.141,00	100,00%
22.22.11.13-10	27.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 4.112,00	40,00	$ 164.480,00	40,00	$ 164.480,00	40,00	$ 164.480,00	40,00	$ 164.480,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 164.480,00	100,00%
22.22.11.13-11	27.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 5.415,00	100,00%
22.22.11.13-12	27.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 21.655,00	4,00	$ 86.620,00	4,00	$ 86.620,00	4,00	$ 86.620,00	4,00	$ 86.620,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 86.620,00	100,00%
22.22.11.13-13	27.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.584,00	100,00%
22.22.11.13-14	27.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.468,00	8,00	$ 51.744,00	8,00	$ 51.744,00	8,00	$ 51.744,00	8,00	$ 51.744,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 51.744,00	100,00%
22.22.11.13-15	27.01.32	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 238.477,00	100,00%
22.22.11.13-16	27.01.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 402.658,00	3,00	$ 1.207.974,00	3,00	$ 1.207.974,00	3,00	$ 1.207.974,00	3,00	$ 1.207.974,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.207.974,00	100,00%
22.22.11.13-17	27.01.34	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.352,00	86,30	$ 893.378,00	86,30	$ 893.378,00	86,30	$ 893.378,00	86,30	$ 893.378,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	86,30	$ 893.378,00	100,00%
22.22.11.13-18	27.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 4.057,00	53,00	$ 215.021,00	53,00	$ 215.021,00	53,00	$ 215.021,00	53,00	$ 215.021,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	53,00	$ 215.021,00	100,00%
22.22.11.13-19	27.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.529,00	16,00	$ 104.464,00	16,00	$ 104.464,00	16,00	$ 104.464,00	16,00	$ 104.464,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 104.464,00	100,00%
22.22.11.13-20	27.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 16.213,00	2,00	$ 32.426,00	4,00	$ 64.852,00	4,00	$ 64.852,00	4,00	$ 64.852,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 64.852,00	100,00%
22.22.11.13-21	27.01.38	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 313.840,00	5,00	$ 1.569.200,00	7,00	$ 2.196.880,00	7,00	$ 2.196.880,00	7,00	$ 2.196.880,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 2.196.880,00	100,00%
22.22.11.13-22	27.01.39	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	UND	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 235.721,00	100,00%
22.22.11.13-23	27.01.40	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.853,00	85,00	$ 667.505,00	85,00	$ 667.505,00	85,00	$ 667.505,00	85,00	$ 667.505,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	85,00	$ 667.505,00	100,00%
22.22.11.13-24	27.01.41	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 9.016,00	81,00	$ 730.296,00	81,00	$ 730.296,00	81,00	$ 730.296,00	81,00	$ 730.296,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	81,00	$ 730.296,00	100,00%
22.22.11.13-25	27.01.42	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 48.887,00	3,00	$ 146.661,00	3,00	$ 146.661,00	3,00	$ 146.661,00	3,00	$ 146.661,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 146.661,00	100,00%
22.22.11.13-26	27.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.479,00	20,00	$ 189.580,00	20,00	$ 189.580,00	20,00	$ 189.580,00	20,00	$ 189.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 189.580,00	100,00%
22.22.11.13-27	27.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.898,00	2,00	$ 13.796,00	2,00	$ 13.796,00	2,00	$ 13.796,00	2,00	$ 13.796,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 13.796,00	100,00%
22.22.11.13-28	27.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 117.702,00	9,00	$ 1.059.318,00	10,00	$ 1.177.020,00	10,00	$ 1.177.020,00	10,00	$ 1.177.020,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.177.020,00	100,00%
22.22.11.13-29	27.01.46	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.437,00	8,00	$ 51.496,00	8,00	$ 51.496,00	8,00	$ 51.496,00	8,00	$ 51.496,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 51.496,00	100,00%
		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO				$ 100.285.567,00		$ 101.159.671,00		$ 101.159.671,00		$ 101.159.671,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 101.159.671,00	100,00%
22.22.05.76-01	27.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 104.446,00	301,60	$ 31.500.914,00	301,60	$ 31.500.914,00	301,60	$ 31.500.914,00	301,60	$ 31.500.914,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	301,60	$ 31.500.914,00	100,00%
22.22.05.76-02	27.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"	UND	$ 158.816,00	9,00	$ 1.429.344,00	9,00	$ 1.429.344,00	9,00	$ 1.429.344,00	9,00	$ 1.429.344,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 1.429.344,00	100,00%
22.22.05.76-03	27.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"	UND	$ 170.374,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 340.748,00	100,00%
22.22.05.76-04	27.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"	UND	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 54.500,00	100,00%
22.22.05.76-05	27.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 57.114,00	100,00%
22.22.05.76-06	27.02.06	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 53.231,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,40	$ 3.002.228,00	100,00%
22.22.05.76-07	27.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 30.472,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	68,00	$ 2.072.096,00	100,00%
22.22.05.76-08	27.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 47.927,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 1.198.175,00	100,00%
22.22.05.76-09	27.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 19.856,00	100,00%
22.22.05.76-10	27.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.728,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 393.008,00	100,00%
22.22.05.76-11	27.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 37.527,00	100,00%
22.22.05.76-12	27.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 37.208,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 260.456,00	100,00%
22.22.05.76-13	27.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 37.208,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 595.328,00	100,00%
22.22.05.76-14	27.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 19.333,00	100,00%
22.22.05.76-15	27.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 20.274,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 60.822,00	100,00%
22.22.05.76-16	27.02.16	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 34.326,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,30	$ 1.177.382,00	100,00%
22.22.05.76-17	27.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.789,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 395.780,00	100,00%
22.22.05.76-18	27.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 24.178,00	100,00%
22.22.05.76-19	27.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 34.898,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 209.388,00	100,00%
22.22.05.76-20	27.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.690,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 123.450,00	100,00%
22.22.05.76-21	27.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 23.821,00	100,00%
22.22.05.76-22	27.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 12.306,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 36.918,00	100,00%
22.22.05.76-23	27.02.23	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 26.188,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,30	$ 636.368,00	100,00%
22.22.05.76-24	27.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 9.179,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 367.160,00	100,00%
22.22.05.76-25	27.02.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.788,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 31.576,00	100,00%
22.22.05.76-26	27.02.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.592,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 58.368,00	100,00%
22.22.05.76-27	27.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.930,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 153.020,00	100,00%
22.22.05.76-28	27.02.28	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 38.198,00	59,80	$ 2.284.240,00	49,80	$ 1.902.260,00	49,80	$ 1.902.260,00	49,80	$ 1.902.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49,80	$ 1.902.260,00	100,00%
22.22.05.76-29	27.02.29	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.532,00	14,40	$ 338.861,00	34,40	$ 809.501,00	34,40	$ 809.501,00	34,40	$ 809.501,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,40	$ 809.501,00	100,00%
22.22.05.76-30	27.02.30	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.405.917,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 4.811.834,00	100,00%
22.22.05.76-31	27.02.31	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.405.917,00	100,00%
22.22.05.76-32	27.02.32	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 44.714,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 2.682.840,00	100,00%
22.22.05.76-33	27.02.33	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 75.829,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,50	$ 4.360.168,00	100,00%
22.22.05.76-34	27.02.34	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 151.880,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	196,90	$ 29.905.172,00	100,00%
22.22.05.76-35	27.02.35	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 24.754,00	33,50	$ 829.259,00	65,23	$ 1.614.703,00	65,23	$ 1.614.703,00	65,23	$ 1.614.703,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,23	$ 1.614.703,00	100,00%
22.22.05.76-36	27.02.36	TUBERÍA PVC - NOVAFORT Ø 12"	M	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 170.240,00	100,00%
22.22.05.76-37	27.02.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"	UND	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 8.585,00	100,00%
22.22.05.73-01	27.02.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN	UND	$ 2.736.531,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 8.209.593,00	100,00%
		PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA				$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.034.526,00	100,00%
22.22.11.13-01	27.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 44.386,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 443.860,00	100,00%
22.22.11.13-02	27.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 30.938,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 556.884,00	100,00%
22.22.11.13-03	27.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 33.782,00	100,00%
		SALIDAS SANITARIAS				$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.613.983,00	100,00%
22.22.05.76-38	27.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 93.110,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 931.100,00	100,00%
22.22.05.76-39	27.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 74.106,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 1.185.696,00	100,00%
22.22.05.76-40	27.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 55.243,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 497.187,00	100,00%
		MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 15.036.971,00		$ 20.405.276,00		$ 20.405.276,00		$ 20.405.276,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 20.405.276,00	100,00%
22.22.05.73-02	27.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 498.266,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 8.968.788,00	100,00%
22.22.05.73-03	27.05.02	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 771.702,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 3.086.808,00	100,00%
22.22.05.73-04	27.05.03	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 480.867,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,20	$ 2.981.375,00	100,00%
22.22.05.73-100	27.05.04	REPARACIÓN O ADECUACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE ALL O AN	UND	$ 323.984,00		$ -	3,00	$ 971.952,00	3,00	$ 971.952,00	3,00	$ 971.952,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 971.952,00	100,00%

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
Culturas	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025	5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1	

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.22.05.73-101	27.05.05	REPARACIÓN O ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 258.609,00		$ -	17,00	$ 4.396.353,00	17,00	$ 4.396.353,00	17,00	$ 4.396.353,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 4.396.353,00	100,00%
	28	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 127.927.168,00**		**$ 135.500.214,00**		**$ 87.238.715,00**		**$ 87.238.715,00**	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 87.238.715,00**	100,00%
		APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS				$ 46.245.202,00		$ 46.391.914,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.22.41.13.13-00	28.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.736.564,00	10,00	$ 17.365.640,00	10,00	$ 17.365.640,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.16-00	28.01.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.300.570,00	1,00	$ 1.300.570,00	1,00	$ 1.300.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.13-01	28.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 637.878,00	6,80	$ 4.337.570,00	7,03	$ 4.484.282,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.13-02	28.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 713.288,00	2,00	$ 1.426.576,00	2,00	$ 1.426.576,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.39-00	28.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.469.314,00	8,00	$ 11.754.512,00	8,00	$ 11.754.512,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-01	28.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 332.651,00	6,00	$ 1.995.906,00	6,00	$ 1.995.906,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-02	28.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 258.616,00	10,00	$ 2.586.160,00	10,00	$ 2.586.160,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-03	28.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 382.599,00	6,00	$ 2.295.594,00	6,00	$ 2.295.594,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.46.53-00	28.01.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 427.033,00	1,00	$ 427.033,00	1,00	$ 427.033,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.83.00-00	28.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 393.663,00	7,00	$ 2.755.641,00	7,00	$ 2.755.641,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RED GENERAL AGUA INCENDIO				$ 81.681.966,00		$ 89.108.300,00		$ 87.238.715,00		$ 87.238.715,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 87.238.715,00	100,00%
22.10.44.13-00	28.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 292.699,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 878.097,00	100,00%
22.21.05.16-01	28.02.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"	UND	$ 292.049,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.752.294,00	100,00%
22.21.23.13-01	28.02.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"	M	$ 170.535,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,10	$ 2.234.009,00	100,00%
22.21.05.16-02	28.02.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.346.290,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 4.038.870,00	100,00%
22.21.05.16-03	28.02.05	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.159.344,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 6.956.064,00	100,00%
22.21.05.16-04	28.02.06	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 303.330,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 8.493.240,00	100,00%
22.21.05.16-05	28.02.07	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.059.482,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.118.964,00	100,00%
22.21.05.16-06	28.02.08	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 795.410,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 7.954.100,00	100,00%
22.21.05.16-07	28.02.09	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 774.908,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 18.597.792,00	100,00%
22.21.23.13-02	28.02.10	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 156.667,00	85,40	$ 13.379.362,00	89,40	$ 14.006.030,00	89,40	$ 14.006.030,00	89,40	$ 14.006.030,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,40	$ 14.006.030,00	100,00%
22.21.23.13-03	28.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 69.052,00	1,90	$ 131.199,00	6,50	$ 448.838,00	6,50	$ 448.838,00	6,50	$ 448.838,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,50	$ 448.838,00	100,00%
22.21.05.16-08	28.02.12	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 101.503,00	6,00	$ 609.018,00	14,00	$ 1.421.042,00	14,00	$ 1.421.042,00	14,00	$ 1.421.042,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.421.042,00	100,00%
22.21.05.16-09	28.02.13	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2,1/2"	UND	$ 110.848,00	2,00	$ 221.696,00	3,00	$ 332.544,00	3,00	$ 332.544,00	3,00	$ 332.544,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 332.544,00	100,00%
22.21.23.13-04	28.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 108.511,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,40	$ 43.404,00	100,00%
22.21.05.16-10	28.02.15	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 11.093,00	100,00%
22.21.05.23-01	28.02.16	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	UND	$ 417.533,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 835.066,00	100,00%
22.21.23.13-05	28.02.17	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 207.908,00	30,00	$ 6.237.240,00	55,00	$ 11.434.940,00	55,00	$ 11.434.940,00	55,00	$ 11.434.940,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	55,00	$ 11.434.940,00	100,00%
22.21.11.16-00	28.02.18	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 684.903,00	100,00%
22.21.23.13-06	28.02.19	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	UND	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 3.138.559,00	100,00%
22.21.11.19-00	28.02.20	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	UND	$ 619.622,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.858.866,00	100,00%
22.10.44.16.13-01	28.02.21	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 361.455,00	2,00	$ 722.910,00	3,00	$ 1.084.365,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.44.16.13-02	28.02.22	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS	UND	$ 65.435,00	12,00	$ 785.220,00	12,00	$ 785.220,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	29	**RED HIDRÁULICA CUARTO DE BOMBAS Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 35.161.933,00**		**$ 67.555.517,00**		**$ 67.555.517,00**		**$ 67.555.517,00**	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 67.555.517,00**	100,00%
		CUARTO BOMBAS				$ 35.161.933,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 67.555.517,00	100,00%
22.33.12.23-03	29.01.01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 171.617,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,20	$ 3.466.663,00	100,00%
22.33.12.23-04	29.01.02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 51.591,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 877.047,00	100,00%
22.33.12.23-05	29.01.03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 116.050,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,90	$ 3.237.795,00	100,00%
22.33.12.23-06	29.01.04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"	UND	$ 41.643,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 541.359,00	100,00%
22.33.12.23-07	29.01.05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 91.205,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,60	$ 2.152.438,00	100,00%
22.33.12.23-08	29.01.06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"	UND	$ 34.706,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 312.354,00	100,00%
22.33.12.23-09	29.01.07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 58.653,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,80	$ 281.534,00	100,00%
22.33.12.23-10	29.01.08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 24.593,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 196.744,00	100,00%
22.33.12.23-11	29.01.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 414.007,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 828.014,00	100,00%
22.33.12.23-12	29.01.10	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 279.728,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 559.456,00	100,00%
22.33.12.23-13	29.01.11	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 209.199,00	100,00%
22.33.12.23-14	29.01.12	VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"	UND	$ 72.126,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 144.252,00	100,00%
22.33.12.23-15	29.01.13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 196.799,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 393.598,00	100,00%
22.33.12.23-16	29.01.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 22.659,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 135.954,00	100,00%
22.33.12.23-17	29.01.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 92.934,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.301.076,00	100,00%
22.33.12.23-18	29.01.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 167.597,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 1.173.179,00	100,00%
22.33.12.23-19	29.01.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 49.488,00	1,00	$ 49.488,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-20	29.01.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM	UND	$ 61.557,00	4,00	$ 246.228,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-21	29.01.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM	UND	$ 80.030,00	11,00	$ 880.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-22	29.01.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM	UND	$ 98.434,00	2,00	$ 196.868,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-23	29.01.21	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 57.978,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,70	$ 620.365,00	100,00%
22.33.12.23-24	29.01.22	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 67.319,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.481.018,00	100,00%
22.33.12.23-25	29.01.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 806.580,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.613.160,00	100,00%
22.33.12.23-26	29.01.24	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 491.459,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 982.918,00	100,00%
22.33.12.23-27	29.01.25	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 353.410,00	100,00%
22.33.12.23-28	29.01.26	ACOPLE Ø 4"	UND	$ 340.197,00	38,00	$ 12.927.486,00	38,00	$ 12.927.486,00	38,00	$ 12.927.486,00	38,00	$ 12.927.486,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,00	$ 12.927.486,00	100,00%
22.33.12.23-101	29.01.27	Tapa registro de 20 x 20	UND	$ 43.558,12		$ -	13,00	$ 566.256,00	13,00	$ 566.256,00	13,00	$ 566.256,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 566.256,00	100,00%
22.33.12.23-102	29.01.28	Tee Mecanica de 4 x 1 1/2"	UND	$ 77.540,24		$ -	4,00	$ 310.161,00	4,00	$ 310.161,00	4,00	$ 310.161,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 310.161,00	100,00%
22.33.12.23-103	29.01.29	Strap de 4" x 1"	UND	$ 72.479,34		$ -	2,00	$ 144.959,00	2,00	$ 144.959,00	2,00	$ 144.959,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 144.959,00	100,00%
22.33.12.23-104	29.01.30	Valvula registro de 2"	UND	$ 458.983,00		$ -	10,00	$ 4.589.830,00	10,00	$ 4.589.830,00	10,00	$ 4.589.830,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 4.589.830,00	100,00%
22.33.12.23-105	29.01.31	VALVULA TIPO OS&Y DE 4"	UND	$ 1.688.412,22		$ -	2,00	$ 3.376.824,00	2,00	$ 3.376.824,00	2,00	$ 3.376.824,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 3.376.824,00	100,00%
22.33.12.23-106	29.01.32	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 60.305,26		$ -	6,00	$ 361.832,00	6,00	$ 361.832,00	6,00	$ 361.832,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 361.832,00	100,00%
22.33.12.23-107	29.01.33	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 85.347,95		$ -	9,10	$ 776.666,00	9,10	$ 776.666,00	9,10	$ 776.666,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,10	$ 776.666,00	100,00%
22.33.12.23-108	29.01.34	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 2"	UND	$ 32.694,29		$ -	11,00	$ 359.637,00	11,00	$ 359.637,00	11,00	$ 359.637,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 359.637,00	100,00%
22.33.12.23-109	29.01.35	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 76.595,31		$ -	10,45	$ 800.421,00	10,45	$ 800.421,00	10,45	$ 800.421,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,45	$ 800.421,00	100,00%
22.33.12.23-110	29.01.36	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 2 1/2"	UND	$ 37.365,54		$ -	5,00	$ 186.828,00	5,00	$ 186.828,00	5,00	$ 186.828,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 186.828,00	100,00%
22.33.12.23-111	29.01.37	ESTACION DE CONTROL DE 2 1/2"	UND	$ 2.885.356,14		$ -	1,00	$ 2.885.356,00	1,00	$ 2.885.356,00	1,00	$ 2.885.356,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.885.356,00	100,00%
22.33.12.23-112	29.01.38	UNION RANURADA DE 2 1/2"	UND	$ 34.075,42		$ -	13,00	$ 442.981,00	13,00	$ 442.981,00	13,00	$ 442.981,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 442.981,00	100,00%
22.33.12.23-113	29.01.39	UNION RANURADA DE 2"	UND	$ 27.804,04		$ -	19,00	$ 528.277,00	19,00	$ 528.277,00	19,00	$ 528.277,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,00	$ 528.277,00	100,00%
22.33.12.23-114	29.01.40	TEE MECANICA DE 2 1/2" X 2"	UND	$ 35.106,73		$ -	6,00	$ 210.640,00	6,00	$ 210.640,00	6,00	$ 210.640,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 210.640,00	100,00%
22.33.12.23-115	29.01.41	TEE MECANICA DE 2" X 1 1/2"	UND	$ 31.607,63		$ -	3,00	$ 94.823,00	3,00	$ 94.823,00	3,00	$ 94.823,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 94.823,00	100,00%
22.33.12.23-116	29.01.42	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	$ 23.858,01		$ -	10,00	$ 238.580,00	10,00	$ 238.580,00	10,00	$ 238.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 238.580,00	100,00%
22.33.12.23-117	29.01.43	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2"	UND	$ 24.187,46		$ -	21,00	$ 507.937,00	21,00	$ 507.937,00	21,00	$ 507.937,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,00	$ 507.937,00	100,00%
22.33.12.23-118	29.01.44	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UND	$ 26.211,50		$ -	3,00	$ 78.635,00	3,00	$ 78.635,00	3,00	$ 78.635,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 78.635,00	100,00%
22.33.12.23-119	29.01.45	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	$ 26.057,99		$ -	7,00	$ 182.406,00	7,00	$ 182.406,00	7,00	$ 182.406,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 182.406,00	100,00%
22.33.12.23-120	29.01.46	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 4" X 4 VIAS	UND	$ 256.036,89		$ -	3,00	$ 768.111,00	3,00	$ 768.111,00	3,00	$ 768.111,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 768.111,00	100,00%
22.33.12.23-121	29.01.47	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2 VIAS DE 2 1/2"	UND	$ 190.434,90		$ -	2,00	$ 380.870,00	2,00	$ 380.870,00	2,00	$ 380.870,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 380.870,00	100,00%
22.33.12.23-122	29.01.48	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2 VIAS DE 2"	UND	$ 164.506,26		$ -	2,00	$ 329.013,00	2,00	$ 329.013,00	2,00	$ 329.013,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 329.013,00	100,00%
22.33.12.23-123	29.01.49	PASAMURO EN ACERO CARBON DE 4" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 396.830,76		$ -	3,00	$ 1.190.492,00	3,00	$ 1.190.492,00	3,00	$ 1.190.492,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.190.492,00	100,00%
22.33.12.23-124	29.01.50	PASAMURO EN ACERO CARBON DE 2" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 194.747,74		$ -	5,00	$ 973.739,00	5,00	$ 973.739,00	5,00	$ 973.739,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 973.739,00	100,00%
22.33.12.23-125	29.01.51	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 449.910,13		$ -	4,00	$ 1.799.641,00	4,00	$ 1.799.641,00	4,00	$ 1.799.641,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.799.641,00	100,00%
22.33.12.23-126	29.01.52	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 3" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 916.250,15		$ -	2,00	$ 1.832.500,00	2,00	$ 1.832.500,00	2,00	$ 1.832.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.832.500,00	100,00%
22.33.12.23-127	29.01.53	SACA NÚCLEOS 2" MURO 20CM	UND	$ 179.950,00		$ -	9,00	$ 1.619.550,00	9,00	$ 1.619.550,00	9,00	$ 1.619.550,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 1.619.550,00	100,00%
22.33.12.23-128	29.01.54	SACA NÚCLEOS 3" MURO 20CM	UND	$ 227.550,00		$ -	10,00	$ 2.275.500,00	10,00	$ 2.275.500,00	10,00	$ 2.275.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.275.500,00	100,00%
22.33.12.23-129	29.01.55	SACA NÚCLEOS 4" MURO 20CM	UND	$ 189.470,00		$ -	22,00	$ 4.168.340,00	22,00	$ 4.168.340,00	22,00	$ 4.168.340,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 4.168.340,00	100,00%
22.33.12.23-130	29.01.56	SACA NÚCLEOS 6" MURO 20CM	UND	$ 244.210,00		$ -	1,00	$ 244.210,00	1,00	$ 244.210,00	1,00	$ 244.210,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 244.210,00	100,00%
22.33.12.23-131	29.01.57	ACCESORIO EN HD DE 4"	UND	$ 49.725,27		$ -	31,00	$ 1.541.483,00	31,00	$ 1.541.483,00	31,00	$ 1.541.483,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,00	$ 1.541.483,00	100,00%
	30	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 178.575.780,00**		**$ 330.301.277,00**		**$ 7.667.498,00**		**$ 7.667.498,00**	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 7.667.498,00**	100,00%
		EQUIPOS DE BOMBEO				$ 171.758.758,00		$ 322.400.804,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.33.12.23-01	30.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 19.076.146,00	1,00	$ 19.076.146,00	1,00	$ 19.076.146,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-02	30.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.879.730,00	1,00	$ 21.879.730,00	1,00	$ 21.879.730,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.33.45.00-00	30.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.783.227,00	1,00	$ 18.783.227,00	1,00	$ 18.783.227,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.21.30.00-00	30.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 102.046.051,00	1,00	$ 102.046.051,00	-	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.13.29.16-00	30.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.973.604,00	1,00	$ 9.973.604,00	1,00	$ 9.973.604,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.15.16-100	30.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (25 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 250GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL TIPO DIESEL	UND	$ 205.427.190,63		$ -	1,00	$ 205.427.191,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-100	30.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAL LUVIAS	UND	$ 47.260.906,00		$ -	1,00	$ 47.260.906,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		CUARTO DE BOMBAS INCENDIO				$ 6.770.427,00		$ 7.667.498,00		$ 7.667.498,00		$ 7.667.498,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.667.498,00	100,00%
22.21.05.16-11	30.02.01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 101.844,00	18,00	$ 1.833.192,00	20,00	$ 2.036.880,00	20,00	$ 2.036.880,00	20,00	$ 2.036.880,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 2.036.880,00	100,00%
22.21.05.23-02	30.02.02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 693.383,00	3,00	$ 2.080.149,00	4,00	$ 2.773.532,00	4,00	$ 2.773.532,00	4,00	$ 2.773.532,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 2.773.532,00	100,00%
22.21.05.23-03	30.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 263.471,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 526.942,00	100,00%
22.21.05.16-12	30.02.04	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.482.393,00	100,00%
22.21.05.16-13	30.02.05	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 723.825,00	100,00%
22.21.05.19-00	30.02.06	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 61.963,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 123.926,00	100,00%
		VARIOS				$ 46.595,00		$ 232.975,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.33.13.00-00	30.03.01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 46.595,00	1,00	$ 46.595,00	5,00	$ 232.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
	31	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 115.561.161,00**		**$ 115.561.161,00**		**$ 90.066.560,00**		**$ 90.066.560,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 90.066.560,00**	100,00%
		EQUIPOS				$ 15.871.645,00		$ 15.871.645,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.23.34.16-01	31.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.542.330,00	1,00	$ 1.542.330,00	1,00	$ 1.542.330,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-02	31.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.624.978,00	1,00	$ 1.624.978,00	1,00	$ 1.624.978,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-03	31.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 201 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.710.835,00	1,00	$ 1.710.835,00	1,00	$ 1.710.835,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-04	31.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-05	31.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.527.812,00	2,00	$ 3.055.624,00	2,00	$ 3.055.624,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-06	31.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 148 CFM, @ 0.43 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.36.16-00	31.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER	UND	$ 4.882.254,00	1,00	$ 4.882.254,00	1,00	$ 4.882.254,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		CONDUCTOS				$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 88.399.740,00	100,00%
22.23.31.13.13-00	31.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 123.636,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	715,00	$ 88.399.740,00	100,00%
		TERMINALES DE AIRE				$ 4.169.774,00		$ 4.169.774,00		$ 1.666.820,00		$ 1.666.820,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.666.820,00	100,00%
22.23.33.00-01	31.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 160.995,00	6,00	$ 965.970,00	6,00	$ 965.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.33.00-02	31.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 170.776,00	9,00	$ 1.536.984,00	9,00	$ 1.536.984,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.33.00-03	31.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 166.682,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.666.820,00	100,00%
		ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO				$ 7.120.002,00		$ 7.120.002,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.23.08.00-01	31.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.614.369,00	1,00	$ 5.614.369,00	1,00	$ 5.614.369,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.08.00-02	31.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.505.633,00	1,00	$ 1.505.633,00	1,00	$ 1.505.633,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	32	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 94.481.773,00**		**$ 85.979.537,00**		**$ 61.898.093,00**		**$ 61.898.093,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 61.898.093,00**	100,00%
		SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA				$ 16.306.455,00		$ 17.544.119,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.10.14.00-02	32.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.	UND	$ 40.518,00	36,00	$ 1.458.648,00	36,00	$ 1.458.648,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-03	32.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 43.775,00	10,00	$ 437.750,00	10,00	$ 437.750,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-04	32.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 65.313,00	12,00	$ 783.756,00	12,00	$ 783.756,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-05	32.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 74.423,00	13,00	$ 967.499,00	13,00	$ 967.499,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-06	32.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 89.606,00	3,00	$ 268.818,00	3,00	$ 268.818,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-07	32.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 103.271,00	16,00	$ 1.652.336,00	16,00	$ 1.652.336,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-08	32.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO	UND	$ 104.032,00	7,00	$ 728.224,00	7,00	$ 728.224,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-09	32.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NUMERO DE PISO Y NIVEL - 60X40CM EN BASE ACRÍLICA EN ESCALERA, FOTOLUMINISCENTE PARA COLGAR EN PARED.	UND	$ 159.566,00	3,00	$ 478.698,00	3,00	$ 478.698,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-10	32.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 154.708,00	32,00	$ 4.950.656,00	40,00	$ 6.188.320,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-11	32.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 458.007,00	10,00	$ 4.580.070,00	10,00	$ 4.580.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		DOTACIÓN				$ 6.537.325,00		$ 6.537.325,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.12.51.19.16-00	32.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.307.465,00	5,00	$ 6.537.325,00	5,00	$ 6.537.325,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		ASEO				$ 71.637.993,00		$ 61.898.093,00		$ 61.898.093,00		$ 61.898.093,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 61.898.093,00	100,00%
22.31.10.00-02	32.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.903,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.839,00	$ 11.080.617,00	100,00%
22.31.10.00-03	32.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.292,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	228,00	$ 6.222.576,00	100,00%
22.31.10.00-04	32.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 16.103,00	604,85	$ 9.739.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.31.22.16-00	32.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 364.040,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	122,50	$ 44.594.900,00	100,00%
	33	**RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES**				**$ 66.292.549,00**		**$ 84.300.671,00**		**$ 81.766.461,00**		**$ 81.766.461,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 81.766.461,00**	100,00%
		PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR				$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.705.336,00	100,00%
22.04.01.40.91-06	33.01.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO PLACA #1 INMUNOLÓGICO	M2	$ 63.670,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,82	$ 51.983,00	100,00%
22.04.01.40.91-07	33.01.02	LIMPIEZA GENERAL CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 178.708,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,24	$ 222.119,00	100,00%
22.04.01.40.91-08	33.01.03	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA EN PLACA #1 INMUNOLÓGICO	M	$ 320.394,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,78	$ 1.209.624,00	100,00%
22.04.01.40.91-09	33.01.04	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO EN PLACA 31 INMUNOLÓGICO	M	$ 519.019,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,35	$ 1.221.400,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	33.01.05	RECUPERACIÓN CAPA PICTORIA CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS	M2	$ 1.170.672,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,51	$ 601.392,00	100,00%
22.04.01.40.91-11	33.01.06	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 824.992,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,48	$ 398.818,00	100,00%
		PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR				$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.599.466,00	100,00%
22.04.01.40.91-12	33.02.01	LIMPIEZA SUPERFICIAL, MECÁNICA Y EN SECO	M2	$ 294.176,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$ 45.387,00	100,00%
22.04.01.40.91-13	33.02.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO POR MEDIO DE DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 425.914,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 146.411,00	100,00%
22.04.01.40.91-14	33.02.03	ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EXISTENTE EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 437.530,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,48	$ 646.462,00	100,00%
22.04.01.40.91-15	33.02.04	ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE AMONIO CUATERNARIO	M2	$ 324.855,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 111.690,00	100,00%
22.04.01.40.91-16	33.02.05	REHABILITACIÓN DE UNIONES EN LOS BORDES, UTILIZANDO UN MORTERO DE ARENA Y CEMENTO	M	$ 430.745,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 146.696,00	100,00%
22.04.01.40.91-17	33.02.06	LAVADO FINAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 161.326,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,68	$ 109.178,00	100,00%
22.04.01.40.91-18	33.02.07	RESANE DE GRIETAS CON MORTERO COLOREADO DE CAL Y ARENA	M	$ 530.807,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,10	$ 1.116.178,00	100,00%
22.04.01.40.91-19	33.02.08	REINTEGRACIÓN DE COLOR CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS	M2	$ 700.132,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 180.834,00	100,00%
22.04.01.40.91-20	33.02.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN UTILIZANDO CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 419.455,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,23	$ 96.630,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	19/11/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/02/2025 - 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	Nº ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
		PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR				$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 4.653.137,00	100,00%
22.04.01.40.91-21	33.03.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO EN PLACA #3 INMUNOLÓGICO	M2	$ 68.813,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,80	$ 54.886,00	100,00%
22.04.01.40.91-22	33.03.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 560.686,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,13	$ 631.368,00	100,00%
22.04.01.40.91-23	33.03.03	LIMPIEZA QUÍMICA CON AMONIO CUATERNARIO. INCLUYE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 345.113,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,42	$ 489.711,00	100,00%
22.04.01.40.91-24	33.03.04	ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 69.635,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,06	$ 421.885,00	100,00%
22.04.01.40.91-25	33.03.05	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON CEMENTO Y ARENA	M	$ 210.056,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,03	$ 1.475.972,00	100,00%
22.04.01.40.91-26	33.03.06	LAVADO FINAL CON AGUA CORRIENTE MAS GENAPOL	M2	$ 143.902,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,80	$ 115.315,00	100,00%
22.04.01.40.91-27	33.03.07	RESTITUCIÓN DE SISTEMA DE ANCLAJE DE FACHADAS POR MEDIO DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	UND	$ 93.134,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,02	$ 281.469,00	100,00%
22.04.01.40.91-28	33.03.08	RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CON ELEMENTOS DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE	UND	$ 262.543,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,58	$ 940.078,00	100,00%
22.04.01.40.91-29	33.03.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 322.009,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,75	$ 242.453,00	100,00%
		PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.				$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.990.167,00	100,00%
22.04.01.40.91-30	33.04.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO	M2	$ 71.645,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 18.702,00	100,00%
22.04.01.40.91-31	33.04.02	LIMPIEZA SUPERFICIAL PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD ACUMULADA	M2	$ 71.645,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 18.702,00	100,00%
22.04.01.40.91-32	33.04.03	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON EL USO DE DETERGENTE NEUTRO "GENAPOL"	M2	$ 553.499,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,38	$ 212.644,00	100,00%
22.04.01.40.91-33	33.04.04	CONSOLIDACIÓN DEL MÁRMOL MEDIANTE EL USO DE ACETATO DE ETILO	M2	$ 270.728,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,31	$ 84.094,00	100,00%
22.04.01.40.91-34	33.04.05	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 353.301,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,57	$ 1.616.066,00	100,00%
22.04.01.40.91-35	33.04.06	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO	M	$ 535.157,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,09	$ 1.656.179,00	100,00%
22.04.01.40.91-36	33.04.07	LAVADO FINAL CON EL USO DE GENAPOL, AGUA E HIDRO LAVADORA	M2	$ 78.389,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,55	$ 43.196,00	100,00%
22.04.01.40.91-37	33.04.08	RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA O REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON PINTURA DORADA	M2	$ 573.474,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 195.832,00	100,00%
22.04.01.40.91-38	33.04.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON EL USO DE CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 577.164,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,25	$ 144.752,00	100,00%
		# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.				$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.408.476,00	100,00%
22.04.01.40.91-39	33.05.01	ESCUDO - LIMPIEZA SUPERFICIAL CON EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 210.646,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,42	$ 510.015,00	100,00%
22.04.01.40.91-40	33.05.02	ESCUDO - LIMPIEZA EN HÚMEDO "GENAPOL".	M2	$ 300.039,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,37	$ 1.012.155,00	100,00%
22.04.01.40.91-41	33.05.03	ESCUDO - RETIRO DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE PAPETA AB57	M2	$ 497.684,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,39	$ 1.191.296,00	100,00%
22.04.01.40.91-42	33.05.04	PLACA - LIMPIEZA SUPERFICIAL MEDIANTE EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 83.568,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,33	$ 278.069,00	100,00%
22.04.01.40.91-43	33.05.05	PLACA - LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO GENAPOL AL 5%	M2	$ 231.206,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,44	$ 1.026.135,00	100,00%
22.04.01.40.91-44	33.05.06	PLACA - ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 231.860,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,73	$ 2.256.832,00	100,00%
22.04.01.40.91-45	33.05.07	PLACA - REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA	M	$ 399.957,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,87	$ 3.146.078,00	100,00%
22.04.01.40.91-46	33.05.08	PLACA - RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EL USO DE PINTURA ROJA	M2	$ 2.251.210,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,87	$ 6.459.734,00	100,00%
22.04.01.40.91-47	33.05.09	PLACA - RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE CON MATERIALES SIMILARES AL ORIGINAL	UND	$ 1.757.648,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,87	$ 1.528.162,00	100,00%
		# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.				$ 32.217.644,00		$ 35.027.683,00		$ 35.027.683,00		$ 35.027.683,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 35.027.683,00	100,00%
22.06.01.80.91-03	33.06.01	DESMONTE DE LA TOTALIDAD DE LAS GÁRGOLAS	UND	$ 287.702,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,43	$ 1.848.707,00	100,00%
22.06.01.80.91-04	33.06.02	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 175.280,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 1.402.240,00	100,00%
22.06.01.80.91-05	33.06.03	LIMPIEZA EN SECO POR MEDIO DE ASPIRADORA. INCLUYE USO DE BISTURÍ	M2	$ 378.829,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,09	$ 792.798,00	100,00%
22.06.01.80.91-06	33.06.04	DESINFECCIÓN DE LA SUPERFICIE CON PREVENTOL CD 601 Y RAE20	M2	$ 599.069,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,08	$ 1.843.874,00	100,00%
22.06.01.80.91-07	33.06.05	ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES DE PINTURA O PAÑETADO, POR MEDIO DE MICRO ABRASIVO Y BISTURÍ	M2	$ 1.660.127,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,12	$ 5.171.964,00	100,00%
22.06.01.80.91-08	33.06.06	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y ALCOHOL ETÍLICO	M2	$ 682.830,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,21	$ 2.193.725,00	100,00%
22.06.01.80.91-09	33.06.07	TRATAMIENTO DE COSTRAS NEGRAS POR MEDIO DE PAPE TAL AB57	M2	$ 1.018.124,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,89	$ 1.921.297,00	100,00%
22.06.01.80.91-10	33.06.08	CONSOLIDACIÓN CON HIDRÓXIDO DE CALCIO	M2	$ 1.756.366,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,92	$ 1.607.420,00	100,00%
22.06.01.80.91-11	33.06.09	RESTITUCIÓN DE FALTANTES MENORES, ELABORACIÓN DE RESANES CON MORTERO DE ARENA CEMENTO	M2	$ 2.238.079,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,91	$ 2.041.762,00	100,00%
22.06.01.80.91-12	33.06.10	RESITUACIÓN DE FALTANTES MAYORES MEDIANTE MOLDEADO DE UNA DE LAS GÁRGOLAS	M2	$ 2.545.682,00	0,47	$ 1.188.325,00	1,50	$ 3.810.378,00	1,50	$ 3.810.378,00	1,50	$ 3.810.378,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,50	$ 3.810.378,00	100,00%
22.06.01.80.91-13	33.06.11	RESTITUCIÓN DE ACABADO CON EL USO DE UNA DELGADA CAPA DE CAL PIGMENTADA CON MINERALES	M2	$ 1.329.046,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,93	$ 3.893.188,00	100,00%
22.06.01.80.91-14	33.06.12	CAMBIO DE TUBERÍA POR NUEVA EN PVC	GLB	$ 1.390.318,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,05	$ 1.457.013,00	100,00%
22.06.01.80.91-15	33.06.13	MONTAJE DE GÁRGOLAS CON MORTERO DE PEGA Y MALLA SINTÉTICA.	UND	$ 723.021,00	7,74	$ 5.595.960,00	8,00	$ 5.783.946,00	8,00	$ 5.783.946,00	8,00	$ 5.783.946,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 5.783.946,00	100,00%
22.06.01.80.91-16	33.06.14	DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE TODOS LOS PROCESOS EJECUTADOS.	GLB	$ 1.294.278,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,97	$ 1.259.371,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE MOLDURAS				$ 1.718.323,00		$ 16.916.406,00		$ 14.382.196,00		$ 14.382.196,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 14.382.196,00	100,00%
22.06.01.80.91-01	33.07.01	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).	M	$ 51.888,00	21,63	$ 1.122.337,00	48,84	$ 2.534.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.80.91-02	33.07.02	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	$ 53.213,00	11,20	$ 595.986,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.01.90.92-100	33.07.03	RETIRO TOTAL DE LAS CAPAS DE PINTURA EN BALAUSTRES DE ESCALERA PRINCIPAL Y PROTECCIÓN CON LACA PIROXILINA	UND	$ 194.354,00		$ -	74,00	$ 14.382.196,00	74,00	$ 14.382.196,00	74,00	$ 14.382.196,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	74,00	$ 14.382.196,00	100,00%
	34	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 268.667.932,00**		**$ 329.149.064,00**		**$ 23.648.730,00**		**$ 23.648.730,00**	**$ -**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 23.648.730,00**	100,00%
		EQUIPOS				$ 198.973.182,00		$ 235.387.626,00		$ 23.648.730,00		$ 23.648.730,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.648.730,00	100,00%
22.26.32.13-00	34.01.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.954.198,00	1,00	$ 12.954.198,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-01	34.01.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 165.443.547,00	1,00	$ 165.443.547,00	1,00	$ 165.443.547,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-02	34.01.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 153.027,00	5,00	$ 765.135,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-03	34.01.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 189.850,00	5,00	$ 949.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-04	34.01.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.317.899,00	1,00	$ 1.317.899,00	1,00	$ 1.317.899,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-05	34.01.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.939,00	1,00	$ 12.939,00	40,00	$ 517.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-06	34.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.130.449,00	1,00	$ 2.130.449,00	2,00	$ 4.260.898,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13.13-07	34.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.159.551,00	1,00	$ 2.159.551,00	2,00	$ 4.319.102,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.33.13-00	34.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 268.475,00	1,00	$ 268.475,00	1,00	$ 268.475,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-21	34.01.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 54.743,00	32,00	$ 1.751.776,00	92,00	$ 5.036.356,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-00	34.01.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 11.219.963,00	1,00	$ 11.219.963,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-100	34.01.12	UPS ONLINE DE 20 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 30.575.058,57		$ -	1,00	$ 30.575.059,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-101	34.01.13	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO 4", INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 415.928,00		$ -	30,00	$ 12.477.840,00	30,00	$ 12.477.840,00	30,00	$ 12.477.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 12.477.840,00	100,00%
22.26.30.00-102	34.01.14	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 4"	M	$ 372.363,00		$ -	30,00	$ 11.170.890,00	30,00	$ 11.170.890,00	30,00	$ 11.170.890,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 11.170.890,00	100,00%
		EQUIPOS COMUNICACIONES				$ 20.395.880,00		$ 31.456.831,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.27.10.00-04	34.02.01	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 32.420,00	142,00	$ 4.603.640,00	84,00	$ 2.723.280,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.16-00	34.02.02	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.473.840,00	1,00	$ 2.473.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-01	34.02.03	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 948.131,00	2,00	$ 1.896.262,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-02	34.02.04	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.717.146,00	1,00	$ 9.717.146,00	2,00	$ 19.434.292,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-03	34.02.05	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 200.147,00	1,00	$ 200.147,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-04	34.02.06	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 21.195,00	71,00	$ 1.504.845,00	106,00	$ 2.246.670,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.16-101	34.02.07	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 200CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 4.377.388,18		$ -	1,00	$ 4.377.388,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-102	34.02.08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UND	$ 1.337.600,67		$ -	2,00	$ 2.675.201,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		EQUIPOS DETECCIÓN				$ 6.182.334,00		$ 6.182.334,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.28.31.63.13-00	34.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 686.926,00	9,00	$ 6.182.334,00	9,00	$ 6.182.334,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		EQUIPOS CCTV				$ 28.027.251,00		$ 10.854.418,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.28.23.13-01	34.04.01	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.494.738,00	1,00	$ 2.494.738,00	1,00	$ 2.494.738,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.29-00	34.04.02	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP	UND	$ 1.068.483,00	21,00	$ 22.438.143,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-02	34.04.03	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.547.185,00	2,00	$ 3.094.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-100	34.04.04	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 1,00M	UND	$ 12.923,54		$ -	49,00	$ 633.253,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.29-100	34.04.05	CÁMARA IP POE HD DE 2MP	UND	$ 321.934,46		$ -	24,00	$ 7.726.427,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 15.089.285,00		$ 45.267.855,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Culturas

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA: 19/11/2025	OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No: 4344-2024	PERIODO (desde - hasta): 6/02/2025 5/10/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR: $ 9.570.473.821,00	Nº ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 1			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.28.13.19-00	34.05.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 15.089.285,00	1,00	$ 15.089.285,00	3,00	$ 45.267.855,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	35	**ASCENSORES**				**$ 157.394.868,00**		**$ 157.394.868,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%
		ASCENSORES				$ 157.394.868,00		$ 157.394.868,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.14.24.23-00	35.01.01	ASCENSOR CON UND HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450KG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.	UND	$ 157.394.868,00	1,00	$ 157.394.868,00	1,00	$ 157.394.868,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	36	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 554.564.243,00**		**$ 415.843.773,00**		**$ 381.887.911,00**		**$ 381.887.911,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 381.887.911,00**	100,00%
		OBRAS EXTERIORES				$ 399.562.012,00		$ 260.841.542,00		$ 256.131.514,00		$ 256.131.514,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 256.131.514,00	100,00%
22.13.42.13-00	36.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.752.424,00	17,00	$ 29.791.208,00	7,50	$ 13.143.180,00	4,81	$ 8.433.152,00	4,81	$ 8.433.152,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,81	$ 8.433.152,00	100,00%
22.35.31.29.13-00	36.01.02	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 855.561,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 6.844.488,00	100,00%
22.31.13.00-00	36.01.03	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 199.100,00	100,00%
22.32.96.43-00	36.01.04	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 950.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.900.000,00	100,00%
22.32.93.43-00	36.01.05	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 229.013,00	100,00%
22.33.31.00-00	36.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 6.689.028,00	100,00%
22.34.11.26.13-00	36.01.07	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 282.007,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 8.460.210,00	100,00%
22.02.32.23.13-00	36.01.08	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 654.535,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 26.181.400,00	100,00%
22.02.41.91-21	36.01.09	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.846,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 95.844,00	100,00%
22.02.41.91-26	36.01.10	DEMOLICIÓN ESCALERA EXISTENTE EN ACERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 50.215,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,60	$ 381.634,00	100,00%
22.32.16.23-00	36.01.11	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 453.856,00	247,35	$ 112.261.282,00	297,50	$ 135.022.160,00	297,50	$ 135.022.160,00	297,50	$ 135.022.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	297,50	$ 135.022.160,00	100,00%
22.32.16.13.23-00	36.01.12	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 58.922,00	119,29	$ 7.028.805,00	154,54	$ 9.105.806,00	154,54	$ 9.105.806,00	154,54	$ 9.105.806,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	154,54	$ 9.105.806,00	100,00%
22.32.08.00-00	36.01.13	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 199.500.000,00	1,00	$ 199.500.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.13.23-10	36.01.14	MONITOREO O TAMIZAJE DE MATERIAL DE EXCAVACIONES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE SUELO EXCAVADO EN ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE MANEJO ESTIPULADAS EN EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	M3	$ 77.857,00		$ -	675,47	$ 52.589.679,00	675,47	$ 52.589.679,00	675,47	$ 52.589.679,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	675,47	$ 52.589.679,00	100,00%
		CERTIFICACIONES				$ 29.245.834,00		$ 29.245.834,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.08.00-01	36.02.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.08.00-02	36.02.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 125.756.397,00	100,00%
22.27.25.23-00	36.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,20	$ 125.756.397,00	100,00%
	37	**OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ 15.355.012,00**		**$ 9.141.044,00**		**$ 9.141.044,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 9.141.044,00**	100,00%
		OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 15.355.012,00		$ 9.141.044,00		$ 9.141.044,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 9.141.044,00	100,00%
22.06.01.80.91-10	37.01.01	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UND	$ 2.143.772,00		$ -	1,00	$ 2.143.772,00	1,00	$ 2.143.772,00	1,00	$ 2.143.772,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.143.772,00	100,00%
22.10.74.29-100	37.01.02	ESCALERA GATO PARA ACCESO A TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS	UND	$ 1.166.212,00		$ -	6,00	$ 6.997.272,00	6,00	$ 6.997.272,00	6,00	$ 6.997.272,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 6.997.272,00	100,00%
22.28.23.13-101	37.01.03	NVR 32 CANALES POE IP 12MP 4K	UND	$ 2.680.043,21		$ -	1,00	$ 2.680.043,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-102	37.01.04	SWITCH 16 PUERTOS POE	UND	$ 1.158.612,27		$ -	1,00	$ 1.158.612,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-103	37.01.05	DISCO DURO WD DE 4TB / OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA	UND	$ 634.347,57		$ -	1,00	$ 634.348,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-100	37.01.06	ROUTER, TP-LINK ROUTER VPN MULTI-WAN GIGABIT OMADA TL - ER605	UND	$ 449.945,60		$ -	1,00	$ 449.946,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-101	37.01.07	ACCESS POINT, UBIQUITI UNIFI WIFI 6 LONG RANGE, 5 GHZ Y 2.4 GHZ	UND	$ 1.291.018,92		$ -	1,00	$ 1.291.019,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)				$ 6.399.396.360,00		$ 8.085.929.730,00		$ 6.399.396.360,00		$ 6.399.396.360,00			$ 572.962.426,00	8,95%		$ 572.962.426,00	8,95%		$ 5.826.433.934,00	91,05%
		IPC MES - SEPTIEMBRE 2025													150,99							
		IPC DIC 2024													144,88							
		COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)													**$ 567.269.581,00**			**$ 567.269.581,00**				
		DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS													-$ 1.713.896,00			-$ 1.713.896,00				
		ADMINISTRACIÓN	32%			$ 2.047.806.835,00		$ 2.587.497.514,00		$ 2.047.806.835,00		$ 2.047.806.835,00			$ 180.977.819,00			$ 180.977.819,00			$ 1.866.829.016,00	
		IMPREVISTOS	1%			$ 63.993.964,00		$ 80.859.297,00		$ 63.993.964,00		$ 63.993.964,00			$ 5.655.557,00			$ 5.655.557,00			$ 58.338.407,00	
		UTILIDAD	5%			$ 319.969.818,00		$ 404.296.487,00		$ 319.969.818,00		$ 319.969.818,00			$ 28.277.784,00			$ 28.277.784,00			$ 291.692.034,00	
		IVA UTILIDAD	19%			$ 60.794.265,00		$ 76.816.333,00		$ 60.794.265,00		$ 60.794.265,00			$ 5.372.778,96			$ 5.372.778,96			$ 55.421.486,04	
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR				**$ 8.891.961.242,00**	**1,3895**	**$ 11.235.399.361,00**		**$ 8.891.961.242,00**		**$ 8.891.961.242,00**			**$ 785.839.623,96**			**$ 785.839.623,96**			**$ 8.098.714.877,04**	
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2025				$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00			$ 29.514.898,00	5,53%		$ 29.514.898,00	5,53%		$ 504.623.136,00	94,47%
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2026				$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00				0,00%			0,00%		$ 144.374.545,00	100,00%
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 9.570.473.821,00**		**$ 11.913.911.940,00**		**$ 9.570.473.821,00**		**$ 9.570.473.821,00**										
		VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**										
		ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE													$ 4.445.980.621,00							
		RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA													$ 8.891.961.242,00							
		VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM													**$ 409.490.353,00**	0,00%		**$ 409.490.353,00**	0,00%		**$ 4.036.490.268,00**	0,00%
		VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA													**$ 376.349.270,96**			**$ 376.349.270,96**			**$ 4.062.224.609,04**	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante legal - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Vivian Paola Campo Villota
Representante Legal - Consorcio INTERHOSPITAL PAC
INTERVENTOR

OBSERVACIÓN:
PARA EL EJERCICIO DE INDEXACIÓN SE APLICÓ LA SIGUIENTE METODOLOGÍA:
1- SE APLICA INDEXACIÓN DEL 1,04 SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS
2- AL CONTAR CON NPS MIXTOS (TIENEN INSUMOS DE 2024 Y 2025) SE REALIZA DETERMINA EL INCREMENTO POR INDEXACIÓN DE MANERA INDIVIDUAL - VER HOJA DE CÁLCULO "APUS-NPS"
3- UNA VEZ CALCULADO EL VALOR DEL INCREMENTO EN LOS NPS MIXTOS, SE TOTALIZA EL VALOR A INDEXAR DE LA TOTALIDAD DE LOS NPS Y SE CRUZA LA DIFERENCIA CON EL VALOR INDEXADO INICIAL - VER HOJA DE CÁLCULO "INDEXACIÓN NPS MIXTOS".
4- SE DESCUENTA EL VALOR DE LA DIFERENCIA SOBRE EL VALOR FINAL DEL ACTA.

INDEXACIÓN DE NPS MIXTOS ACTA 01

IPC A DIC/2024	IPC SEP/2025	FACTOR INCREMENTO IPC A SEPTIEMBRE 2025
144,88	150,99	1,04

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					VALOR INDEXADO 2025			OBSERVACIONES
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT		V. TOTAL	
1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 38.802.446,00			$ 38.966.180,00	
	PRELIMINARES				$ 38.802.446,00			$ 38.966.180,00	
01.01.03	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE	UND	$ 13.500.000,00	1,00	$ 13.500.000,00	1,00	13.500.000,00	$ 13.500.000,00	NP CON INSUMOS 2025, NO APLICA INDEXACIÓN
01.01.04	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.	UND	$ 25.302.446,00	1,00	$ 25.302.446,00	1,00	25.466.180,00	$ 25.466.180,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ 51.476.033,00			$ 53.459.018,00	
	PRELIMINARES				$ 51.476.033,00			$ 53.459.018,00	
02.01.28	DESMONTE DE ACABADO EN PISO VINISOL (INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO)	M2	$ 18.256,00	81,48	$ 1.487.554,00	81,48	19.026,00	$ 1.550.296,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.29	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE TAPETE. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.900,00	57,47	$ 1.086.240,00	57,47	19.697,00	$ 1.132.046,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.30	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS DE BAÑOS Y COCINA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 44.946,00	3,00	$ 134.838,00	3,00	46.841,00	$ 140.523,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.31	DESMONTE MUEBLES DE CLOSET, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 53.175,00	6,00	$ 319.050,00	6,00	55.417,00	$ 332.502,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.32	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 48.300,00	163,20	$ 7.882.560,00	163,20	50.337,00	$ 8.214.998,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.33	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑO PARA CAMPAMENTO, INCLUYE, LAVAMANOS, ORINAL Y REDES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 3.559.676,00	6,00	$ 21.358.056,00	6,00	3.684.774,00	$ 22.108.644,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
02.01.34	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.974,00	41,63	$ 1.289.386,00	41,63	32.280,00	$ 1.343.752,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.35	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE PISO EN MADERA LAMINADA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 23.794,00	57,47	$ 1.367.536,00	57,47	24.797,00	$ 1.425.183,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.36	PROTECCIÓN PRELIMINAR DE BARANDA Y BALAUSTRADA EXISTENTE, INCLUYE PROTECCIÓN EN YUMBOLÓN Y ENCAMISADO EN LÁMINA DE TRIPLEX. INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 251.158,00	24,00	$ 6.028.706,00	24,00	261.532,00	$ 6.277.720,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
02.01.37	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES DE MANSARDA. INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA, SEPARACIÓN DE MORTERO Y MALLA CON VENA PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	M2	$ 28.632,00	140,89	$ 4.033.819,00	140,89	29.839,00	$ 4.203.868,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.38	DESMONTE DE LÁMPARAS Y EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN	UND	$ 183.112,00	12,00	$ 2.197.344,00	12,00	190.834,00	$ 2.290.008,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
02.01.39	SUJECIÓN PERIMETRAL PROVISIONAL PARA PARALES EN MADERA DE MANSARDA, INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 54.744,00	78,38	$ 4.290.944,00	78,38	56.639,00	$ 4.439.478,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				$ 2.717.207,00			$ 2.778.484,00	
	DESMONTES Y RETIROS				$ 2.717.207,00			$ 2.778.484,00	
03.01.10	DESMONTE DEL ASTA, INCLUYE RETIRO	UND	$ 99.805,00	0,82	$ 82.239,00	0,82	104.014,00	$ 85.708,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
03.01.11	DESMONTAJE DE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO 500LTS UBICADOS BAJO CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 400.036,00	4,00	$ 1.600.144,00	4,00	405.805,00	$ 1.623.220,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
03.01.12	EMBALAJE PARA DISPOSICIÓN DE TEJAS Y DEMÁS ELEMENTOS EN ASBESTO CEMENTO QUE FORMAN PARTE DE LA CUBIERTA EN EL ANIMALARIO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2	$ 41.027,00	25,22	$ 1.034.824,00	25,22	42.404,00	$ 1.069.556,00	NP MIXTO, SE REALIZA INDEXACIÓN DE ACUERDO CON APU
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)				**$ 92.995.686,00**			**$ 95.203.682,00**	

VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS	**2.207.996,00**

VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS REALIZADO EN ACTA			**96.917.578,00**
VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			**-$ 1.713.896,00**
	ADMINISTRACIÓN	32,00%	-548.447,00
	IMPREVISTOS	1,00%	-17.139,00
	UTILIDAD	5,00%	-85.695,00
	IVA UTILIDAD	19,00%	-16.282,00
VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			**-$ 2.381.459,00**

Representante legal - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Vivian Paola Campo Villota
Representante legal - Consorcio INTERHOSPITAL PAC
INTERVENTOR

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

COMPONENTE 01
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES SUPERIORES A 2M		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	**ITEM**	NPA058

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ -	1	$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ -**	**$ -**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
NP-13M174	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES SUPERIORES A 2M	GB	13500000	1		$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ 13.500.000,00**	**$ 13.500.000,00**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
		0	0	1,0	$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ -**	**$ -**

D	**TRANSPORTE**				
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$ -**

R	**TOTAL PRECIO UNITARIO**	**$ 13.500.000,00**	**$ 13.500.000,00**

Diana Patricia Rivera Ángel

Directora de obra - Consorcio LSV

CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo

Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

INTERVENTOR

COMPONENTE 01
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		**PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025**
			1,04

	FECHA	13 de febrero de 2025	
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	01.01.04	**ITEM** NPA074

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 184.878,40	1	$ 184.878,40	$	192.675,25
					$ -		
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 184.878,40**	**$**	**192.675,25**

B	**MATERIALES**							
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**		
NP-13M199	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.	UN	21420000	1		$ 21.420.000,00	$	21.420.000,00
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
	TOTAL MATERIALES					**$ 21.420.000,00**	**$**	**21.420.000,00**

C	**MANO DE OBRA**							
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**			
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) PARA APOYO GENERAL A LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN CON EL ESTUIDIO EN SITIO TALES COMO: ARMADO, DESARME Y TRASLADO DE ANDAMIO EN TODO EL PERÍMETRO DE LA MANSARDA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MUESTRAS, Y DEMÁS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL PROFESIONAL FITOSANITARIO DURANTE EL ESTUDIO A REALIZAR EN SITIO.	528224	66028	56,0	$ 3.697.568,00	$	3.853.504,92	9,33
		0	0		$ -			
		0	0		$ -			
		0	0		$ -			
		0	0		$ -			
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 3.697.568,00**	**$**	**3.853.504,92**	

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**VR TOTAL**		
				$ -	$	-
				$ -	$	-
				$ -	$	-
				$ -	$	-
	TOTAL TRANSPORTE			**$ -**	**$**	**-**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 25.302.446,00**	**$ 25.466.180,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE ACABADO EN PISO VINISOL (INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO)		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	**ITEM**	NPA010

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 401,08	1	$ 401,08	$	418,00
					$ -		
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 401,08**	**$**	**418,00**

B	**MATERIALES**							
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**		
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	1500	1,5		$ 2.250,00	$	2.344,89
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
	TOTAL MATERIALES					**$ 2.250,00**	**$**	**2.344,89**

C	**MANO DE OBRA**						
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**		
TIPO 1	M.O.CUADRILLA AG 0:1 (1 AYUDANTE), INCLUYE DESMONTE, TRASIEGO A ACOPIO TEMPORAL Y CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FUERA DE LA OBRA)	136368	17046	0,47	$ 8.021,65	$	8.359,94
		0	0		$ -		
		0	0		$ -		
		0	0		$ -		
		0	0		$ -		
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 8.021,65**	**$**	**8.359,94**

D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,13	$ 7.583,33	$	7.903,14
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 7.583,33**	**$**	**7.903,14**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 18.256,00**	**$**	**19.026,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

	FECHA	13 de febrero de 2025	
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE TAPETE. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	02.01.29 **ITEM**	NPA014

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 375,01	1	$ 375,01	$ 390,83
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ 375,01**	**$ 390,83**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 1	M.O.CUADRILLA AG 0:1 (1 AYUDANTE) INCLUYE DESMONTE, TRASIEGO A ACOPIO TEMPORAL Y CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FUERA DE LA OBRA)	136368	17046	0,44	$ 7.500,24	$ 7.816,55
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 7.500,24**	**$ 7.816,55**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,189	$ 11.025,00	$ 11.489,96
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 11.025,00**	**$ 11.489,96**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 18.900,00**	**$ 19.697,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS DE BAÑOS Y COCINA, , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	**ITEM**	NPA016

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.390,31	1	$ 1.390,31	$	1.448,95
					$ -		
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 1.390,31**	**$**	**1.448,95**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**			**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**						
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**		
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1) INCLUYE DESMONTE, TRASIEGO A ACOPIO TEMPORAL Y CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FUERA DE LA OBRA)	296600	37075	0,75	$ 27.806,25	$	28.978,92
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 27.806,25**	**$**	**28.978,92**

D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,248	$ 14.483,55	$	15.094,36
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO	M3	5100	0,248	$ 1.266,28	$	1.319,68
					$ -	$	-
					$ -	$	-
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 15.749,83**	**$**	**16.414,04**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 44.946,00**	**$ 46.841,00**

Diana Patricia Rivera Ángel

Directora de obra - Consorcio LSV

CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo

Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE MUEBLES DE CLOSET, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	02.01.31	**ITEM** NPA018

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.390,31	1	$ 1.390,31	$ 1.448,95
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ 1.390,31**	**$ 1.448,95**

B	**MATERIALES**						
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1) INCLUYE DESMONTE, TRASIEGO A ACOPIO TEMPORAL Y CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FUERA DE LA OBRA)	296600	37075	0,75	$ 27.806,25	$ 28.978,92
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 27.806,25**	**$ 28.978,92**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5100	0,378	$ 1.927,80	$ 2.009,10
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,378	$ 22.050,00	$ 22.979,91
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 23.977,80**	**$ 24.989,01**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 53.175,00**	**$ 55.417,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

CONSTRUCTOR

INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	02.01.32	**ITEM** NPA041

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.684,58	1	$ 1.684,58	$ 1.755,62
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	HORA	13750	0,852585882	$ 11.723,06	$ 12.217,45
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ 13.407,63**	**$ 13.973,07**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE DESMONTE, TRASIEGO A ACOPIO TEMPORAL Y CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FUERA DE LA OBRA)	405312	50664	0,665	$ 33.691,56	$ 35.112,43
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 33.691,56**	**$ 35.112,43**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**		**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5365,2	0,018	$ 96,57	$ 100,65
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (	M3	61366,66667	0,018	$ 1.104,60	$ 1.151,18
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 1.201,17**	**$ 1.251,83**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 48.300,00**	**$ 50.337,00**

Diana Patricia Rivera Ángel

Directora de obra - Consorcio LSV

CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo

Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	13 de febrero de 2025

PROYECTO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑO PARA CAMPAMENTO, INCLUYE, LAVAMANOS, ORINAL Y REDES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO AL LUGAR QUE DISPONGA LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE UNA VEZ FINALICE EL PROYECTO.

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025: 1,04

UNIDAD DE MEDIDA: UN | 02.01.33 | **ITEM**: NPA043

A	EQUIPOS					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 51.515,50	1	$ 51.515,50	$ 53.688,05
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 51.515,50**	**$ 53.688,05**

B	MATERIALES							
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**		
k20	PLACA FIBRO SB 8MMX1,22X2,44	UND	64200	5,50	5%	$ 370.755,00	$	386.390,79
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	39000	4,70	5%	$ 192.465,00	$	200.581,79
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	25000	2,60	5%	$ 68.250,00	$	71.128,30
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13M	UND	90	39,80	5%	$ 3.761,10	$	3.919,72
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	50	79,50	5%	$ 4.173,75	$	4.349,77
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	100	18,60	5%	$ 1.953,00	$	2.035,36
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	12000	0,20	5%	$ 2.520,00	$	2.626,28
							$	-
							$	-
x06	PINTURA PARA INTERIOR EPOXI ACRYL BASE AGU	GALÓN	134600	0,60	5%	$ 84.798,00	$	88.374,17
SIB004	PARAL METÁLICO PERFIL 10X4 CAL 1.5	M	16333	4,60	5%	$ 78.888,39	$	82.215,34
MDR-019	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	Un	209900	0,00		$ -	$	-
URB002	TUBO PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M	UND	34900	1,39	5%	$ 50.895,83	$	53.042,25
URB008	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	990	1,17		$ 1.155,00	$	1.203,71
URB004	TUBO PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M	UND	13900	0,33		$ 4.633,33	$	4.828,73
URB007	TEE PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN	PAQUETE	4990	0,17		$ 831,67	$	866,74
URB013	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	450	1,67		$ 750,00	$	781,63
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	67900	0,33		$ 22.633,33	$	23.587,85
URB014	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	46900	0,33		$ 15.633,33	$	16.292,64
URB016	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 3/4"	UND	24600	0,17		$ 4.100,00	$	4.272,91
URB017	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"	UND	17500	0,33		$ 5.833,33	$	6.079,34
JJ2	TUBERÍA SANITARIA Ø2"	M	16600	1,70		$ 28.220,00	$	29.410,12
JJ20	YEE SANITARIA Ø 4	UND	30900	1,00		$ 30.900,00	$	32.203,14
NP-13M175	TUBERÍA SANITARIA 4" TIPO PESADO X 6M	UND	111114	3,90	5%	$ 455.011,83	$	455.011,83
JJ327	UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	10390	1,00		$ 10.390,00	$	10.828,18
JJ330	SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	29900	1,00		$ 29.900,00	$	31.160,97
CAR001	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	UND	14280	2,00		$ 28.560,00	$	29.764,46
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINA	UND	38900	0,33		$ 12.966,67	$	13.513,51
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	22900	3,40	5%	$ 81.753,00	$	85.200,76
H10	CONCRETO 3500 PSI (FC=21 MPA) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA	M3	492456	0,1		$ 49.245,60	$	51.322,43
ELC004	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M	UND	5300	2,00		$ 10.600,00	$	11.047,03
ELC005	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	UND	750	3,00		$ 2.250,00	$	2.344,89
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS	M	2700	11,17		$ 30.150,00	$	31.421,51
NP-13M177	ROSETA ELÉCTRICA	UND	3690	1,33		$ 4.920,00	$	4.920,00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	2100	1,33		$ 2.800,00	$	2.918,08
ALB182	INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120	UND	19900	0,50		$ 9.950,00	$	10.369,62
NP-13M218	PLACA FIBROCEMENTO SUPERBOARD ENTREPISO 20MM	UN	190600	0,70		$ 133.420,00	$	133.420,00
T18	BLOQUE #5 ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM	UN	1450	29		$ 42.050,00	$	43.823,37
H16	MORTERO 1:3	M3	536021	0,4		$ 214.408,40	$	223.450,61
KK631	RECEBO COMÚN	M3	90250	0,9		$ 81.225,00	$	84.650,49
						$ -		
						$ -		
						$ -		
	TOTAL MATERIALES					**$ 2.172.750,57**	**$**	**2.239.358,29**

C	MANO DE OBRA					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL COMO CIMENTACIÓN MUROS, CUBIERTA, INSTALACIÓN DE APARATOS, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTAS	528224	66028	14,00	$ 924.392,00	$ 963.376,23
MOHS_1:1	M.O.CUADRILLA HIDROSANITARIA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS	423672	52959	2,00	$ 105.918,00	$ 110.384,86
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 1.030.310,00**	**$ 1.073.761,09**

D	TRANSPORTE					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	1450	166,67	$ 241.666,67	$ 251.858,43
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO	M3	5100	1,00	$ 5.100,00	$ 5.315,08
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICAL	M3	58333,33333	1,00	$ 58.333,33	$ 60.793,42
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 305.100,00**	**$ 317.966,93**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 3.559.676,00**	**$ 3.684.774,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	02.01.34	**ITEM** NPA045

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.266,60	1	$ 1.266,60	$ 1.320,02
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ 1.266,60**	**$ 1.320,02**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
MOAA_1:1	M.O.CUADRILLA AG 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE DESMONTE DE LOS ELEMENTOS, TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	405312	50664	0,50	$ 25.332,00	$ 26.400,32
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 25.332,00**	**$ 26.400,32**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,075	$ 4.375,00	$ 4.559,51
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 4.375,00**	**$ 4.559,51**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 30.974,00**	**$ 32.280,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE PISO EN MADERA LAMINADA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	02.01.35	**ITEM** NPA049

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 664,79	1	$ 664,79	$	692,83
					$ -	$	-
					$ -	$	-
					$ -	$	-
					$ -	$	-
	TOTAL EQUIPOS				**$ 664,79**	**$**	**692,83**

B	**MATERIALES**							
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**		
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	1500	1,5		$ 2.250,00	$	2.344,89
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
						$ -	$	-
	TOTAL MATERIALES					**$ 2.250,00**	**$**	**2.344,89**

C	**MANO DE OBRA**						
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**		
TIPO 1	M.O.CUADRILLA AG 0:1 (1 AYUDANTE) INCLUYE DESMONTE DE LOS ELEMENTOS, TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	136368	17046	0,78	$ 13.295,88	$	13.856,60
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
		0	0		$ -	$	-
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 13.295,88**	**$**	**13.856,60**

D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,13	$ 7.583,33	$	7.903,14
					$ -	$	-
					$ -	$	-
					$ -	$	-
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 7.583,33**	**$**	**7.903,14**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 23.794,00**	**$ 24.797,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.**		
DESCRIPCIÓN	PROTECCIÓN PRELIMINAR DE BARANDA Y BALAUSTRADA EXISTENTE, INCLUYE PROTECCIÓN EN YUMBOLÓN Y ENCAMISADO EN LÁMINA DE TRIPLEX. INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL		
UNIDAD DE MEDIDA	ML	02.01.36	**ITEM** NPA034

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 7.269,46	1	$ 7.269,46	$ 7.576,03
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 7.269,46**	**$ 7.576,03**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
NP-13M133	YUMBOLON	M2	$ 2.121,00	2,4	2%	$ 5.192,21	$ 5.192,21
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22.900,00	2,30		$ 52.670,00	$ 54.891,24
A3	ALAMBRE NEGRO CAL. 14	KG	$ 7.150,00	0,1	2%	$ 729,30	$ 760,06
CAR001	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	UND	$ 14.280,00	1,3		$ 18.564,00	$ 19.346,90
INT007	TORNILLO PARA MADERA AVELLANADO 5 X 3/4”	UND	$ 53,00	25		$ 1.325,00	$ 1.380,88
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ 78.480,51**	**$ 81.571,28**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) EL TIEMPO PROMEDIO EMPLEADO POR ML ES DE 2,2 HORAS E INCLUYE: TRASIEGO DEL MATERIAL, CORTE Y ARMADO PRELIMINAR DE LAS CARAS QUE CONFORMAN LA PROTECCIÓN, ENSAMBLAJE DE LAS CARAS EN LA BALAUSTRADA. EL DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN ES DE 2.20M (1.10M EN LA CARA EXTERIOR, 0.30M EN LA CARA SUPERIOR Y 0.90M EN LA CARA INFERIOR. TAMBIÉN INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CUANDO ESTA YA NO SE NECESITE	528224	66028	2,2	$ 145.389,18	$ 151.520,66
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 145.389,18**	**$ 151.520,66**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5365,2	0,3	$ 1.609,56	$ 1.677,44
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICAD	M3	61366,66667	0,3	$ 18.410,00	$ 19.186,40
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 20.019,56**	**$ 20.863,84**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 251.158,00**	**$ 261.532,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES DE MANSARDA. INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA, SEPARACIÓN DE MORTERO Y MALLA CON VENA PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	**ITEM**	NPA070

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.013,28	1	$ 1.013,28	$ 1.056,01
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	HORA	$ 13.750,00	0,1	$ 1.375,00	$ 1.432,99
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 2.388,28**	**$ 2.489,00**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MORTERO Y MALLA CON VENA, RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA QUE SOPORTA EL MURO, SEPARACIÓN DEL MORTERO Y LA MALLA CON VENA, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	405312	50664	0,4	$ 20.265,60	$ 21.120,26
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 20.265,60**	**$ 21.120,26**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**		**VR TOTAL**	
					$ -	$ -
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,10	$ 5.977,70	$ 6.229,79
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 5.977,70**	**$ 6.229,79**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 28.632,00**	**$ 29.839,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 25
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE LÁMPARAS Y EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	02.01.38	**ITEM** NPA072

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**		**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 6.016,35	1	$	6.016,35	$ 6.270,08
					$	-	$ -
					$	-	$ -
					$	-	$ -
					$	-	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$**	**6.016,35**	**$ 6.270,08**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
W3	DURMIENTE 4*4	M	4760	3,680	2%	$ 17.867,14	$ 18.620,64
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	22900	1,140	5%	$ 27.411,30	$ 28.567,31
INT007	TORNILLO PARA MADERA AVELLANADO 5 X 3/4”	UND	53	30,00		$ 1.590,00	$ 1.657,05
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE	M2	7000	1,000		$ 7.000,00	$ 7.295,21
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ 53.868,44**	**$ 56.140,22**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
MOAA_1:1	M.O.CUADRILLA AG 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE GUACAL, PROTECCIÓN Y EMBALAJE DE LÁMPARAS PATRIMONIALES)	405312	50664	1,7	$ 86.128,80	$ 89.761,10
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) ACTIVIDADES DE DESCONEXIÓN, DESMONTE Y TRASIEGO DE LÁMPARAS PATRIMONIALES A PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL	405312	50664	0,675	$ 34.198,20	$ 35.640,43
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
		0	0		$ -	$ -
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 120.327,00**	**$ 125.401,53**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**		**VR TOTAL**	
tr2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	1450	2	$ 2.900,00	$ 3.022,30
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 2.900,00**	**$ 3.022,30**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 183.112,00**	**$ 190.834,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 02
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025	
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**			
DESCRIPCIÓN	SUJECIÓN PERIMETRAL PROVISIONAL PARA PARALES EN MADERA DE MANSARDA, INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL			**PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025**
UNIDAD DE MEDIDA	ML	02.01.39	**ITEM** NPA076	1,04

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**		**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.541,75	1		$ 1.541,75	$ 1.606,77
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 21.500,00	0,017		$ 365,50	$ 380,91
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL EQUIPOS					**$ 1.907,25**	**$ 1.987,69**
B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
A3	ALAMBRE NEGRO CAL. 14	KG	$ 7.150,00	1,076	5%	$ 8.078,07	$ 8.418,75
NP-13M217A	ÁNGULO 2-1/2"x1/8"	M	$ 48.900,00	0,167		$ 8.150,00	$ 8.150,00
NP-13M218A	TORNILLO TIRAFONDO 3/16x1-1/2" PARA MADERA X 4UND	UND	$ 3.300,00	0,50		$ 1.650,00	$ 1.650,00
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 17.878,07**	**$ 18.218,75**
C	**MANO DE OBRA**						
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**		**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE LA INSTALACIÓN DEL ÁNGULO A LA COLUMNA DE MANSARDA, AMARRE DE LOS TORTONES DEL ÁNGULO DE REFUERZO A LAS COLUMNAS TIPO CERCHA EXISTENTES, DESMONTE DEL SISTEMA UNA VEZ FINALIZADA LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y MANSARDA.	528224		66028	0,467	$ 30.835,08	$ 32.135,48
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA					**$ 30.835,08**	**$ 32.135,48**
D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**		**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5100	0,065		$ 331,50	$ 345,48
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,065		$ 3.791,67	$ 3.951,57
						$ -	
						$ -	
	TOTAL TRANSPORTE					**$ 4.123,17**	**$ 4.297,05**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 54.744,00**	**$ 56.639,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 03
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025
			1,04

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE DEL ASTA, INCLUYE RETIRO		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	**ITEM**	NPA050

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	3980,7565	1	$ 3.980,76	$ 4.148,64
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	HORA	13750	3	$ 41.250,00	$ 42.989,63
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 45.230,76**	**$ 47.138,27**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1) INCLUYE CORTE DE PUNTOS DE SUJECIÓN, DESMONTE DEL ASTA, TRASIEGO HASTA PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE DEL ELEMENTO A VEHÍCULO PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	296600	37075	1,00	$ 37.075,00	$ 38.638,56
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 37.075,00**	**$ 38.638,56**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	58333,33333	0,3	$ 17.500,00	$ 18.238,02
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 17.500,00**	**$ 18.238,02**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 99.805,00**	**$ 104.014,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 03
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DESMONTAJE DE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO 500LTS UBICADOS BAJO CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	**ITEM**	NPA069

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 3.391,10	1	$ 3.391,10	$ 3.534,12
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 3.391,10**	**$ 3.534,12**

B	**MATERIALES**							
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**		
NP-ANCREF-13	GUANTES DE NITRILO ANTICORTE	PAR	49344	1,5		$ 74.016,00	$	74.016,00
NP-13M194	OVEROL TYVEK	UN	28200	1,5		$ 42.300,00	$	42.300,00
NP-13M195	MASCARILLA MEDIA CARA + FILTRO P100 X2	UN	90000	1,5		$ 135.000,00	$	135.000,00
NP-13M196	CINTA ANCHA	UN	8096	0,5		$ 4.048,00	$	4.048,00
NP-13M197	POLIETILENO ROJO	M	984,4	8		$ 7.875,20	$	7.875,20
						$ -		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
	TOTAL MATERIALES					**$ 263.239,20**	**$**	**263.239,20**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE FRAGMENTACIÓN, DESMONTE Y EMBALAJE SEGURO DE PIEZAS, TRASIEGO DE ELEMENTOS DESMONTADOS HASTA PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	528224	66028	1,03	$ 67.822,09	$ 70.682,34
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 67.822,09**	**$ 70.682,34**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**		**VR TOTAL**	
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	1450	5	$ 7.250,00	$ 7.555,75
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICAD	M3	58333,33333	1	$ 58.333,33	$ 60.793,42
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 65.583,33**	**$ 68.349,17**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 400.036,00**	**$ 405.805,00**

Diana Patricia Rivera Ángel

Directora de obra - Consorcio LSV

CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo

Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

INTERVENTOR

COMPONENTE 03
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	EMBALAJE PARA DISPOSICIÓN DE TEJAS Y DEMÁS ELEMENTOS EN ASBESTO CEMENTO QUE FORMAN PARTE DE LA CUBIERTA EN EL ANIMALARIO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.		
UNIDAD DE MEDIDA	M2	**ITEM**	NPA073

PRECIO INDEXACIÓN SEPT 2025

1,04

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**		**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 992,47	1	$	992,47	$ 1.034,32
					$	-	
					$	-	
					$	-	
					$	-	
	TOTAL EQUIPOS				**$**	**992,47**	**$ 1.034,32**
B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
NP-ANCREF-13	GUANTES DE NITRILO ANTICORTE	PAR	49344	0,034		$ 1.701,52	$ 1.701,52
NP-13M194	OVEROL TYVEK	UN	28200	0,034		$ 972,41	$ 972,41
NP-13M195	MASCARILLA MEDIA CARA + FILTRO P100 X2	UN	90000	0,034		$ 3.103,45	$ 3.103,45
NP-13M196	CINTA ANCHA	UN	8096	0,017		$ 134,93	$ 134,93
NP-13M197	POLIETILENO ROJO	M	984,4	2,5		$ 2.461,00	$ 2.461,00
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 8.373,31**	**$ 8.373,31**
C	**MANO DE OBRA**						
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**		**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE FRAGMENTACIÓN, DESMONTE Y EMBALAJE SEGURO DE PIEZAS, TRASIEGO DE ELEMENTOS DESMONTADOS HASTA PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	528224		66028	0,30	$ 19.849,35	$ 20.686,45
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
		0		0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA					**$ 19.849,35**	**$ 20.686,45**
D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**			**VR TOTAL**	
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	1450	0,1		$ 145,00	$ 151,12
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICAL	M3	58333,33333	0,2		$ 11.666,67	$ 12.158,68
						$ -	
						$ -	
	TOTAL TRANSPORTE					**$ 11.811,67**	**$ 12.309,80**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 41.027,00**	**$ 42.404,00**

Diana Patricia Rivera Ángel

Directora de obra - Consorcio LSV

CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo

Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL

INTERVENTOR

Proceso de Contratación MC-LP-004-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Calle 9 No. 8 - 31
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **MC-LP-004-2024** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
""*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo*"

Lote(s): Grupo 5: Edificio Inmunológico - Grupo 6: Edificio Capilla – Convento (Indique SI/NO, según corresponda)

Grupo	Presento oferta
Grupo 1: Edificio Salud Mental	NO
Grupo 2: Edificio San Roque	NO
Grupo 3: Edificio Jardín Infantil	NO
Grupo 4: Edificio Cundifarma	NO
Grupo 5: Edificio Inmunológico	SI
Grupo 6: Edificio Capilla – Convento	SI
Grupo 7: Edificio San Jorge	NO

Estimados señores:

Los suscritos, **YOLANDA PULIDO PASACHOA, JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** y **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S., SOCIEDAD DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. y JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos

convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
Constructora Landa S.A.S. Nit.800.206.723 - 4	50%
Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso - SOCICON S.A.S. Nit.830.005.455 - 1	40%
José Ricardo Valencia Martínez C.C.79.334.943 de Bogotá	10%
	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio **CONSORCIO L.S.V.**
3. El objeto del Consorcio es ""*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo*" - Grupo 5: Edificio Inmunológico - Grupo 6: Edificio Capilla
4. La duración del Consorcio es por el plazo del Contrato y un año adicional.
5. El representante del Consorcio es **YOLANDA PULIDO PASACHOA,** identificada con la C.C.40.369.402 de Villavicencio, quien está expresamente facultad para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ**, identificado con la C.C.79.334.943 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La señora **YOLANDA PULIDO PASACHOA** acepta su nombramiento como Representante Legal del **CONSORCIO L.S.V.**

   El señor **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** acepta su nombramiento como Representante Legal Suplente del **CONSORCIO L.S.V.**
8. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo Kra.46 #94 – 36 Barrio La Castellana
Dirección electrónica comercial@landa.com.co; constructora@landa.com.co
Teléfono 601 7442360
Telefax 601 2578664
Ciudad Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2024.

YOLANDA PULIDO PASACHOA
C.C.40.369.402 de Villavicencio
Representante Legal
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ
C.C.79.334.943 de Bogotá
Representante Legal
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO S.A.S.
Nit.830.005.455 - 1

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ
C.C. 79.334.943 de Bogotá

YOLANDA PULIDO PASACHOA
C.C.40.369.402 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO L.S.V.

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ,
C.C.79.334.943 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO L.S.V.


Aumentar el contraste
UTC -5 8:56:00
CONSORCIO L.S.V.
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Work Area → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
001
10/03/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
4.445.980.621 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear

Culturas	**INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS** ☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	Página **1** de **1** **Código:** F-GFC-096 **Versión:** 5 **Fecha:** 9/11/2023

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha 28 de Noviembre de 2025
Ciudad Bogotá D.C.

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria Banco de Bogotá

Número de cuenta bancaria 380855650

Tipo de Cuenta: Ahorros _____ Corriente X

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos YOLANDA PULIDO PASACHOA **No. Documento de** 40.369.402 de V/cio

Usted es residente en Colombia: **SI** [X] **NO** [ ]

Si su respuesta es NO indique el país de residencia: _____

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.096 - 3 C.C. [ ] NIT [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	**X**
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 7.6 POR MIL.
El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI X NO _____
En caso negativo indique en dónde _____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica _____

Nombre Contador(a): Cecilia Elena Zorro Zambrano
Numero de Contacto: 3132441965 #
Email: cecielena30@hotmail.com

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN _____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la _____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal: Yolanda Pulido

Nombre o razón social: CONSORCIO L.S.V.

No. Documento de identificación: 901.899.096 - 3

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaria

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

Culturas

Código TRD: 1110-2025

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos pago **Acta de Avance de Obra N° 1** la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 1-Preconstrucción – Estudios de detalle, 2-Actividades preliminares y 3-Desmontes y Demoliciones del Contrato de obra N° 4344 de 2024, cuyo objeto es: "la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato"**.**

FECHA: 4 de diciembre de 2025.

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Acta de Avance de Obra N° 1 la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 1-Preconstrucción – Estudios de detalle, 2-Actividades preliminares y 3-Desmontes y Demoliciones, debidamente aprobados por la interventoría, Consorcio INTERHOSPITAL PAC, por un valor total de $785.839.623,96, siendo estos:

- Acta de corte 1_mayo_septiembre_25; en 14 folios
- Factura electrónica; en un 1 folio
- Informe del contratista; en 16 folios
- Informe implementación de planes; en 10 folios
- Memorias de cálculo de cantidades de obra; en 82 folios
- Registro fotográfico; en 52 folios
- Certificados de pago parafiscales consorcio y consorciados; en 17 folios
- Certificación bancaría consorcio L.S.V.; en 1 folio

- Formato de información financiera; en 1 folio
- RUT consorcio y consorciados; en 16 folios
- Planillas de pago de seguridad del personal en obra del periodo del 06 febrero 2025 a 05 octubre 2025; en 1 archivo comprimido
- Evidencia del cargue en el secop del último pago efectuado; en 2 folios
- Acta de mayores y menores cantidades; en 30 folios
- APU de items no previstos del acta de corte; en 1 archivo comprimido
- Certificación de cumplimiento por parte del interventor Consorcio INTERHOSPITAL PAC; en 3 folios

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4344-2024, se remite copia en formato digital del informe de avance de obra No. 1 junto con los soportes del mismo.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

CORTE DE OBRA 1

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria
Reviso: Julián López – Abogado contratista Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

Código TRD: 1110 – 2025

Bogotá, 4 de diciembre de 2025.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4344 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO L.S.V.** identificado con NIT N° 901.899.096-3, representado legalmente por Yolanda Pulido Pasachoa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.369.402, integrado por CONSTRUCTORA LANDA S.A.S. con NIT 800.206.723-4, SOCIEDAD DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. con NIT 830.005.455-1 y JOSE RICARDO VALENCIA MARTINEZ con cédula de ciudadanía 79.334.943, dio cumplimiento con lo establecido en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4344 de 2024, permitiendo efectuar el pago del Acta de Avance de Obra N° 1 que corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 1-Preconstrucción – Estudios de detalle, 2-Actividades preliminares y 3-Desmontes y Demoliciones, en el periodo comprendido entre el 06 de febrero y el 05 de octubre de 2025, por un valor total de $785.839.623,96.

Para lo cual, el Contratista de Obra presentó, a través de Plataforma BIM - Trimble Connect, a la Interventoría el Consorcio INTERHOSPITAL PAC los siguientes requisitos, los cuales fueron revisados, verificados, aceptados, aprobados y recibidos a satisfacción por esta:

1. Informe de actividades del periodo de la retribución
2. Factura
3. Informe de implementación de planes
4. Memorias gráficas y numéricas de las actividades ejecutadas
5. Registro fotográfico
6. Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar
7. Certificación de aportes parafiscales del Consorcio
8. Certificación o soporte de pago de aportes parafiscales de los Consorciados según la naturaleza de cada uno
9. Acreditar el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
10. Certificación Bancaria
11. Formato de información financiera
12. Planillas de seguridad social del personal
13. Soporte de cargue de información a SECOP II
14. Acta de mayores y menores cantidades
15. Formato acta parcial de recibo de cantidades
16. Anticipo

17. Correspondencia
18. Directorio de proveedores
19. Pólizas
20. Bitácora de Obra
21. Listado del personal operativo
22. Certificación de apropiación de estudios y diseños
23. Fichas técnicas de materiales
24. Registro Único Tributario del Consorcio
25. Registro Único Tributario de los Consorciados
26. Autorización de descuento
27. Formato de conformación proponentes plurales
28. Informes quincenales BIM
29. Plan de Calidad
30. Documentos de actividades no previstas (NP)

Dado lo anterior, es procedente realizar al contratista de obra el CONSORCIO LSV el pago del valor del Acta de Avance de Obra N° 1 la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 1–Preconstrucción – Estudios de detalle, 2-Actividades preliminares y 3-Desmontes y Demoliciones, por un valor total de $785.839.623,96, el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del Pago por Acta de Avance de Obra N°1	**$ 785.839.623,96**
Amortización del Anticipo:	$ 409.490.353,00
Valor a pagar:	**$ 376.349.270,96**

El valor certificado a pagar en el Acta de Avance de Obra N° 1 previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$ 376.349.270,96.**

Lo anterior tras efectuar la verificación por parte de la Interventoría el Consorcio INTERHOSPITAL PAC del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo indicado en la **CLÁUSULA 51. "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN"** respecto del control y vigilancia Administrativa a la ejecución del contrato, y con lo señalado en el Manual de Supervisión e interventoría, en particular en su capítulo Quinto **"CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN"**, y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente, así como de la entrega del informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en la Plataforma BIM - Trimble Connect en el siguiente enlace:

https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/fK5xDg4mCEQ

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO: **4344-2024**
No. COMPROMISO: 32925
RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02

USO: AA-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 376.349.270,96

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria AYM
Reviso: Julián López – Abogado contratista Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14846323749

(415)7707212489984(8020) 000001484632374 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 3 3 4 9 4 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 D 127 D 53

42. Correo electrónico socicon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 0 0 4 8 3	5 2 2 6 4 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 3 0 9 3 0	4 2 9 0	2 0 1 3 0 9 3 0	7 1 1 1	7 1 1 2			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846323749

(415)7707212489984(8020) **000001484632374 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 3 3 4 9 4 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974680684

(415)7707212489984(8020) 000001497468068 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA LANDA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico contadorlanda@landa.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 4 2 3 6 0	3 1 8 8 6 0 2 5 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 3 0 8 2 3	4 1 1 1	1 9 9 3 0 8 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO PASACHOA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 8 7 5	1 4 2 9 9 0 5
73. Fecha	1 9 9 3 0 8 2 3	2 0 0 5 0 1 0 4
74. Número de notaría	3 6	1 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 9 0 9	2 0 0 5 0 2 0 1
77. No. Matrícula mercantil	5 6 4 0 6 7	0 0 9 7 4 8 2 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 3 0 8 2 3	2 0 0 5 0 1 0 4
81. Hasta	2 0 1 3 0 8 2 3	2 0 1 3 0 8 2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 0 9 2 9		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 3 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 5 0 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 0 4 8 5 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZORRO	ZAMBRANO	EDGAR	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 2 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOBA	EDWIN	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	7 5	1 9 9 3 0 8 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 4 8 5 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZORRO	ZAMBRANO	EDGAR	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	1 0	2 0 0 5 0 1 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 6 0 6 0 2 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	PASACHOBA	EDWIN	ALEXANDER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,000,000	1 5	2 0 0 5 0 1 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 1 7 2 1		1 9 7 3 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
NAVARRETE	RUEDA	GABRIEL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 9 1 2 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845713889

(415)7707212489984(8020) 000001484571388 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 D 127 D 53

42. Correo electrónico socicon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 2 2 6 4 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 5 0 5 2 5	4 1 1 2	1 9 9 5 0 5 2 5	7 1 1 1	7 4 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 5 4	1 9 1
73. Fecha	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2
74. Número de notaría	4 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 6 0 8	2 0 1 8 0 7 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 5 0 1 9 2	0 0 6 5 0 1 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 5 0 5 2 5
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 8 0 7 1 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 5 0 5 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 1 0 8 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 9 0 8 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
23,750,000	9 5	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 1 6 7 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	MARIA	DEL ROSARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,250,000	5	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 9 5 4 3 4		6 6 7 6 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BERNAL	DIAZ	GLORIA	CECILIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 5 7 2 6 4 3		3 7 9 2 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MARTINEZ	RODRIGUEZ	MARTHA	ELENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 1 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 3 1 6 1 0 7 8		1 0 9 3 5 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALBA	HERNANDEZ	JUAN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 2 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167436626

(415)7707212489984(8020) 000014116743662 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO L.S.V

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico facturas.c.lsv@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 9 3 0 2 6 5	3 1 3 2 4 4 1 9 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 1 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO PASACHOA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LANDA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		CONGO 1 7 7

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO L.S.V identificado(a) con NIT 9018990963 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 380855650 desde el 24 de Diciembre de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

CONSORCIO L.S.V.

NIT 901899096 - 3
Carrera 46 # 94 - 36
3132441965
cecielena30@hotmail.com
BOGOTÁ

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764090400525 de 12/03/2025 al 12/03/2027
Habilita numeración de:
No. 1 al 50
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES NIT 830034348 - 5
Dirección:	CR 8 8 55
Código cliente:	200
Teléfono:	60134224100
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Factura electrónica de venta No. LSV5

Fecha de emisión:	29/01/2026 11:10:36 AM
Fecha de vencimiento:	30/03/2026
Plazo (Días):	60
Codigo de moneda:	COP
Tasa Cambio	
Orden de compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Carg. y Desc.	Impuestos	Rte Fte	Total
1	6546	ACTA No 01 - Corte de Obra No 01 - Periodo del 06 de Febrero de 2025 al 05 de octubre de 2025 en desarrollo del Contrato de Obra No 4344 de 2024	1.00	unidad	$ 565.555.685,00	$ 0,00			$ 565.555.685,00
2	AIU Administración	Administración	1.00	estándar	$ 180.977.819,00	$ 0,00			$ 180.977.819,00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1.00	estándar	$ 5.655.557,00	$ 0,00			$ 5.655.557,00
4	AIU Utilidad	Utilidad	1.00	estándar	$ 28.277.784,00	$ 0,00	IVA(19%)		$ 28.277.784,00

Total de items: 4

Observaciones:

VALOR ACTA 01: 95% DEL COSTO DIRECTO, INCLUYE IPC POR VALOR DE $29.514.898 Y DIFERENCIA DE INDEXACIÓN NPS MIXTOS POR VALOR DE $1.713.896 .REALIZAR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR VALOR DE $ 409.490.353 código: #$33-01-01-4344-24 morduna@mincultura.gov.co#$ participación de los miembros:CONSTRUCTORA LANDA S A S - NIT 800.206.723 - 50%,SOCICON S.A.S - NIT 830.005.455 - 40% VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO - CC 79.334.943 - 10%

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y SEIS

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Crédito

Crédito / Medio de pago: Transferencia Débito FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE 380855650 BANCO DE BOGOTA TITULAR CONSORCIO L.S.V 901.899.096-3

Subtotal:	$ 780.466.845,00
Total IVA	$ 5.372.778,96

Impuestos:	$ 5.372.778,96
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 785.839.623,96
Neto a pagar:	$ 785.839.623,96

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 98b47f3eed62b3296ecc90539d117d9ffc1504c2cf9cb95ebdffcebc32e769c0a35444456d29ae40525c5e6f6dfac5fd